

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PEI ANUAL 2016

1. ANALISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1.1. RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE METAS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1. MEJORAR EL ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES.

El porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes¹ que cuentan con planes de desarrollo urbano, al término del año 2016, alcanzó a ser 5.24%, por debajo del valor de 8.74% programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Ello, se explica por la limitada capacidad técnica y presupuestal de un gran número de municipalidades distritales para desarrollar este planeamiento, lo que dificulta la organización de la asistencia técnica y la entrega de la información requerida para la elaboración de los planes urbanos por parte de los mismos.

No obstante el esfuerzo que se realiza para avanzar en este objetivo, aún en el Estado no se asume como prioridad resolver el grave problema del desorden y caos del crecimiento sin planeamiento de las ciudades, lo que es fundamental para generar ciudades competitivas que promuevan inversión y contribuyan al desarrollo del país.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2. INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL.

Los valores alcanzados de los indicadores que miden el logro de este objetivo estratégico son:

- El aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda fue de 0.48%, se esperaba que fuera de 0.92%, resultado de la insuficiente oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) y el difícil acceso al crédito por parte de Grupos Familiares Elegibles (GFE);
- El aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana fue de 6.64%, se estimó que fuera de 8.55%, no se alcanzó a la meta debido al insuficiente presupuesto para atender la demanda de viviendas mejoradas.

¹ Cuando se elaboró el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se consideró un universo de 286 municipalidades con dichas características.

- El aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural”, que contribuye con el objetivo estratégico institucional, es de 2.95%, que corresponde al porcentaje de las viviendas mejoradas por el MVCS del total de viviendas con déficit cualitativo en el ámbito rural. Un total de 8,187 familias rurales de 8 departamentos del país fueron atendidas a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS con el mejoramiento de sus viviendas.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3. INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA.

La tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social en el año 2016 alcanzó a ser 7.11%, por encima de la tasa de 5.95% prevista en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Teniéndose que la oferta inmobiliaria de vivienda social fue de 3,689 unidades, brindada a través de la ejecución de 13 proyectos desarrollados en 9 regiones del país.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 4. INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL.

Los valores alcanzados de los indicadores que miden el logro de este objetivo estratégico son:

- El aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural” fue 5.99% en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural siendo el valor programado en el PEI de 7.36%, este indicador se encuentra por debajo de lo programado en el PEI.
- El Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural”, ha logrado alcanzar un 2.44% en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural, el valor programado en el PEI fue de 3.62%, lo anterior muestra que no se ha alcanzado la meta programada en el PEI 2016 – 2018.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5. INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN URBANA.

- El aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana, que se ha logrado en el 2016 es de 12.29%, por debajo del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho

año de 16.99%. El retraso en la culminación de proyectos, es lo que explica dicha situación, lo que se debe principalmente a factores como: conflictos sociales, la no disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar los componentes de ingeniería, y en menor medida, a factores climáticos. Asimismo, se tiene que de 58 proyectos concluidos en el 2016, sólo 38 aportaron un total de 40,055 nuevas conexiones, en tanto que los 20 proyectos restantes aportaron infraestructura sin ampliar los niveles de cobertura del servicio, ya que su tipología es rehabilitación o el mejoramiento del servicio de agua, entre otros.

- El aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana, que se ha logrado en el 2016 es de 5.64%, muy por debajo del valor programado en del Plan Estratégico Institucional para dicho año de 10.21%, lo cual se explica también por el retraso en la culminación de proyectos, debido a los factores señalados líneas arriba. Asimismo, se tiene que de los 58 proyectos concluidos, sólo 42 aportaron un total de 37,650 nuevas conexiones, en tanto que 26 proyectos solamente aportaron infraestructura sin ampliar los niveles de cobertura del servicio de saneamiento por red pública, ya que su tipología es rehabilitación o mejoramiento del servicio de saneamiento.

1.2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES- AEI.

URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

AEI 1.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado.

En el año 2016, se emitieron un total de 3 instrumentos en gestión del desarrollo urbano y gestión ambiental, lo que ha significado el cumplimiento del 75% del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Uno de ellos, es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible- RATDUS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, del 22 de diciembre del 2016, instrumento normativo que tiene por objeto regular los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir las municipalidades en materia de planeamiento y gestión urbana, uso del suelo, gestión del riesgo, sostenibilidad y competitividad, desarrollando los planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones; a fin de garantizar, entre otros, la ocupación racional y sostenible del territorio, la reducción de la vulnerabilidad ante desastres, la prevención y atención oportuna de los riesgos y contingencias físico-ambientales, y la participación del sector privado en la inversión y gestión

pública local, con un enfoque de sostenibilidad y competitividad de las ciudades.

Asimismo, se aprobó mediante D.S. N° 019-2016-VIVIENDA la modificación del Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos de Construcción y Demolición, y el Decreto Legislativo N° 1285 que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, estableciendo disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.

Cabe mencionar que, también se formularon otros instrumentos tales como: Propuesta de Políticas Nacionales de Vivienda y Urbanismo, Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles en las zonas de Frontera, y Propuesta del Plan Nacional de Territorialidad y Desarrollo Urbano, los cuales no llegaron a ser aprobados en el año 2016, debido al tiempo que demandan los procedimientos de opinión y observaciones en los diferentes niveles ministeriales.

AEI 1.2. Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales.

En cuanto al número de Gobiernos Sub nacionales capacitados y asistidos técnicamente en gestión urbana y riesgo de desastre, en el año 2016, se logró dar asistencia técnica a 47 gobiernos subnacionales, superando en un 135% el valor programado de 20 asistencias técnicas del Plan Estratégico Institucional.

La Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo brindó asistencia técnica para la elaboración de los Esquemas de Ordenamiento Urbano a los gobiernos locales de Huayllabamba (Cusco), Andamarca, Parihuanco, Santo Domingo de Acobamba (Junín), Acostambo (Huancavelica), Nueva Requena, Campoverde (Ucayali), Samugari, Centro Poblado de San Antonio; los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de las ciudades de Cajabamba, Lambayeque, Yungay; el Plan de Acondicionamiento Territorial de Chucuito; y los Planes de Desarrollo Urbano de Juli, San Miguel, San Francisco, San José de Sisa, Picota, Juanjuí y Bellavista, los cuales fueron concluidos. Asimismo, se brindó asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de San Román y el Plan de Desarrollo Urbano de Juliaca, los cuales al término del año 2016 se encontraban en consulta pública.

En tanto que, el Programa Nuestras Ciudades prestó asistencia técnica en gestión del riesgo de desastre a 22 gobiernos locales, en el marco del Plan de Trabajo 2016 que fuera aprobado con R.D. N° 064-2016-VIVIENDA/VMVU-PNC. Alcanzando un avance considerable de 157% respecto a la meta programada en el PEI. A continuación se muestra la relación de Gobiernos Locales asistidos.

1. Municipalidad Distrital. Pacasmayo-La Libertad
2. Municipalidad Distrital. Alto De La Alianza - Tacna – Tacna
3. Municipalidad Distrital. Hualmay-Huaura-Lima
4. Municipalidad Distrital. Mariano Melgar - Arequipa – Arequipa
5. Municipalidad Provincial. Utcubamba-Amazonas
6. Municipalidad Distrital. San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho
7. Municipalidad Distrital Tupac Amaru- Pisco-Ica
8. Municipalidad Distrital. Cerro Colorado – Arequipa
9. Municipalidad Distrital. Belen-Maynas-Loreto
10. Municipalidad Distrital. Mariscal Nieto-Moquegua
11. Municipalidad Distrital. De Morales-San Martin
12. Municipalidad Provincial. Trujillo - La Libertad
13. Municipalidad Distrital. De Nuevo Imperial-Cañete
14. Municipalidad Distrital. La Union-Piura-Piura
15. Municipalidad Provincial. Puno-Puno
16. Municipalidad Distrital. De Salas-Ica
17. Municipalidad Distrital. De El Tambo-Huancayo-Junin
18. Municipalidad Distrital. San Martin De Porres-Lima
19. Municipalidad Distrital. Carabayllo - Lima
20. Municipalidad Distrital. Mi Peru
21. Municipalidad Distrital. Alto Laran- Chincha-Ica
22. Municipalidad Distrital. Pachacamac-Lima-Lima

AEI 1.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.

En lo que concierne a la emisión de instrumentos normativos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano, en el año 2016 no se emitió norma alguna, dado que ello está directamente vinculado con el nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible-RATDUS, en el cual se establece el Programa de Inversiones Urbanas y otros mecanismos que permiten promover las inversiones públicas, privadas y público-privadas, para alcanzar los objetivos definidos en los Planes de Acondicionamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Urbano, y cuya aplicación deberán realizar los gobiernos locales en un plazo de dos años. Ello, proporcionará información y data para la formulación de las normas apropiadas y efectivas, en nuestra competencia, para facilitar la inversión privada.

AEI 1.4. Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.

En lo que se refiere a la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano en los principales centros poblados del país, se había programado realizar, en el año 2016, los siguientes: Proyecto Nueva Ciudad de Olmos, Proyecto Nueva Ciudad de Belén, y Proyecto Movilidad por Cable/Teleféricos.

Al término del año 2016, se encuentran en elaboración los expedientes técnicos de los proyectos Nueva Ciudad de Olmos y Nueva Ciudad de Belén.

En tanto que, en el proyecto Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable- Teleférico que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, se ha obtenido la aprobación del Expediente de Contratación y las Bases de la Segunda Convocatoria bajo la modalidad de Llave en Mano, estando a cargo de la convocatoria la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos- UNOPS. Cabe señalar, que por determinación de la Alta Dirección dicho proyecto estará siendo derivado al sector Transportes.

AEI 1.5. Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza.

Al cierre del presente periodo, se cumplió con la meta programada de financiamiento de 323 PIPs a los Gobiernos Regionales y Locales, cuyo importe fue de S/. 746'149,857, el cual permite ejecutar obras de Infraestructura Urbana (Pistas y Veredas) Equipamiento Urbano (Losa Recreativas y Mercados Comunes) y Puentes, así mismo se transfirieron 105 PIPs por el importe de S/. 240, 605,077 cuya población beneficiaria total alcanza aproximadamente a 1'992,496 personas.

AEI 1.6. Plataformas de servicios para la articulación de las intervenciones del Estado construidas, implementadas y operando en ámbitos rurales con población dispersa.

A diciembre del año 2016, se contaba con 265 Tambos prestando servicios, en 16 departamentos del país, con ello se alcanzó un avance de 48.18% respecto a la meta física programada en el Plan Estratégico Institucional para el año 2016, que fue de 550 Tambos prestando servicios². La distribución de los Tambos a nivel nacional, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

² Cabe señalar que en el Plan Operativo Institucional del año 2016, la meta de Tambos que prestan servicios al término de dicho año fue de 292 Tambos, lo cual se informó a la OGPP del MVCS en las evaluaciones del POI.

Departamentos	Tambos que prestan servicios
Amazonas	5
Ancash	10
Apurímac	22
Arequipa	11
Ayacucho	35
Cajamarca	13
Cusco	37
Huancavelica	32
Huánuco	23
Junín	12
La libertad	8
Loreto	9
Pasco	7
Piura	6
Puno	32
Tacna	3
Total	265

La implementación de estos Tambos permitió que la población de más de 9,000 centros poblados rurales de 16 departamentos del país, tengan la oportunidad de acceder a servicios y actividades que se en materia social y productiva, ofrecen entidades del sector público y privado.

La gestión operativa, mediante la cual se garantiza la capacidad instalada de los Tambos para facilitar el accionar de las diferentes entidades públicas y privadas que hacen uso de ellos, ha permitido que los Tambos que prestan servicios cuenten con el personal (gestores y guardianes), los servicios de luz, agua e internet, reciban el correspondiente mantenimiento a sus instalaciones y a los equipos asignados, así como otros recursos como equipamiento complementario.

Otros avances importantes son:

Construcción de Centros de Servicios – Tambos

El estado situacional de los proyectos de inversión “Creación de Centros de Servicios - Tambos” al 31.12.2016, fue el siguiente:

Estado Situacional de Tambos al 31.12.2016	Total
Tambos Construidos	305
Tambos en Construcción	183
Tambos en Reprogramación (*)	16
TOTAL	504

(*) A ejecutarse por saldo de obra (núcleo ejecutor)

De los 305 Tambos construidos 265 prestaban servicios al 31.12.2016, estando el resto en proceso de recepción o equipamiento final para iniciar su operatividad.

VIVIENDA

AEI 2.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado.

En lo que se refiere a la emisión de instrumentos técnicos-normativos en materia de vivienda para los tres niveles de gobiernos y sector privado, cabe indicar que el valor programado de 36 instrumentos establecido, para el año 2016, en el Plan Estratégico Institucional, no guarda relación con el proceso de formulación de normas en el período de un año; aspecto que es materia de corrección, igualándose al valor alcanzado.

En el año 2016, se concluyeron y aprobaron 8 normas en materia de vivienda, las cuales se detallan a continuación:

- Decreto Legislativo N° 1287, que modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con el fin de establecer medidas adicionales de simplificación de los requisitos y agilizar los diversos procedimientos administrativos relacionados con la obtención de licencias de habilitación urbana y de edificación.
- Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA, que modifica el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, (aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificado por los Decretos Supremos N°s 012-2013-VIVIENDA y 014 -2015-VIVIENDA), con relación al ejercicio del Revisor Urbano, considerando que se ha ampliado su intervención al verificar las modalidades B y D, además de la modalidad C, de proyectos de Habilitación Urbana, por lo que se han establecido los requisitos y procedimientos de cada modalidad.
- Decreto Supremo N° 010-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29080, Ley de Creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto reglamentar los aspectos regulados en dicha Ley, su aplicación a nivel nacional y su orientación a toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación, de manera que favorezca a la regulación de las operaciones inmobiliarias de intermediación que desarrolla el Agente Inmobiliario, cuya demanda se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del crecimiento del sector inmobiliario.
- Decreto Supremo N° 012-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos adecuando lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1225, en el sentido que los profesionales que se desempeñan como revisores urbanos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Revisores Urbanos de Arquitectos o el Registro de Revisores Urbanos de Ingenieros del Perú, y asimismo que el Reglamento de Revisores Urbanos regula el procedimiento, los requisitos y características del Registro Nacional de Revisores Urbanos.
- Decreto Supremo N° 014-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los Programas de Adjudicación de Lotes con fines de vivienda- PAL, a que se refiere el Título III del Decreto Legislativo N° 803, modificado

por el Decreto Legislativo N° 1202 y sus medidas complementarias, a fin de implementar la adjudicación de tierras del Estado con fines de vivienda, a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI.

- Resolución Ministerial N° 174-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica G.040- Definiciones, contenida en el Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, a efectos de actualizar su contenido.
- Resolución Ministerial N° 268-2016-VIVIENDA, que aprueba el Formulario de Inscripción o Renovación en el Registro del Agente Inmobiliario- FIR, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2016-VIVIENDA, con carácter de declaración jurada, y forma parte de los requisitos que presentan al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento las personas naturales y jurídicas que realizan operaciones inmobiliarias de intermediación a nivel nacional, para su inscripción en el Registro del Agente Inmobiliario.
- Resolución Directoral N° 008-2016-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, que aprueba el contenido básico de la Malla Curricular del Curso de Especialización para Agente Inmobiliario, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Ley N° 29080.

AEI 2.2. Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.

En lo que concierne al número de gobiernos locales capacitados para la adecuada aplicación de normas de edificaciones de vivienda segura, en el Plan Estratégico Institucional se programó capacitar a 68 gobiernos locales, en el año 2016.

Teniéndose que la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, capacitó a un total de 245 gobiernos locales (70 municipalidades provinciales y 175 municipalidades distritales), a través del desarrollo de 15 eventos realizados en Arequipa, Juliaca, Pucallpa, Tacna, Puno, Ica, Huancayo, Cajamarca, Tumbes, Huancavelica, Abancay, Huamanga, Chiclayo, Cusco y Ancash.

La Dirección General de Programas y Proyectos alcanzó a capacitar a 416 personas de los Gobiernos Regionales/Municipalidades Provinciales y Distritales, se programó la participación de 68 instituciones, por lo tanto se ha cubierto las expectativas de esta acción. En el marco de esta actividad, se ha realizado 21 eventos de fortalecimiento de capacidades, con la participación de 2,448 personas (500 Funcionarios, 1126 Técnicos y 822 otros).

AEI 2.3. Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado.

En relación al indicador hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda generado, el Programa Generación de Suelo Urbano PGSU remitió al Fondo Mivivienda los expedientes técnicos de los Proyectos Urbanos Integrales-PUI “Residencial Pacocha” y “Ciudadela Pachacutec” - terrenos que representan un área de 30.60 hectáreas, con el objeto de que se realicen los concursos de adjudicación correspondientes, para que un desarrollador inmobiliario adquiera el terreno y ejecute las obras de habilitación urbana y edificación de acuerdo a los parámetros establecidos por el Programa, y así se beneficie a 1,646 familias.

Los procesos de adjudicación de estos dos PUI remitidos al Fondo Mivivienda fueron declarados desiertos.

Si tenemos en cuenta los alcances operativos consignados en el Manual de Operaciones del PGSU que comprende acciones de identificación y selección de áreas prediales, planeamiento, programación, diseño, ejecución, promoción, colocación y venta, se puede colegir que en el caso de los dos proyectos antes mencionados, faltó la acción de la venta; de haberse realizado se hubiera cumplido con la meta programada en el indicador de la acción estratégica de 30 hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda generado.

Respecto al segundo indicador hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda recuperado: durante el año 2016, no hubo avance en este indicador, en términos de la meta anual programada de 4 Has.

AEI 2.4. Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano.

En relación al indicador Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ámbitos urbanos, se ha desembolsado 1,577 Bonos Familiares Habitacionales (BFH), se tenía previsto desembolsar 3,007 BFH, no se alcanzó la meta debido a la insuficiente oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) y el difícil acceso al crédito por parte de los Grupos Familiares Elegibles (GFE); asimismo, respecto al indicador Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito urbano, se ha desembolsado 37,269 BFH en Construcción en Sitio Propio/Mejoramiento de Vivienda, se estimó desembolsar 50,422 BFH, no se logró la meta debido al insuficiente presupuesto para atender la demanda de viviendas mejoradas.

AEI 2.5. Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.

En el año 2016, 8,187 familias rurales fueron beneficiadas con el mejoramiento de sus viviendas, representando el 62% de las 13,186 familias consideradas en la programación del Plan Estratégico Institucional para dicho año. El mejoramiento de las viviendas rurales se realizó bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, que promueve la participación de la comunidad en la ejecución de las obras, en los departamentos de: Ayacucho (1,660), Apurímac (1,540), Puno (1,516), Cusco (1,327), Huancavelica (1,106), Arequipa (585), Moquegua (333) y Junín (120). Siendo todo el proceso planificado, organizado y supervisado por el Programa Nacional de Vivienda Rural.

Asimismo, en el año 2016, 2,981 familias fueron beneficiadas con la participación en el módulo completo de capacitación en elaboración de materiales (adobe en viviendas de la sierra y madera en la selva) y en procesos constructivos, representando el 139% de las 2,152 familias consideradas en la programación del Plan Estratégico Institucional para dicho año. Habiéndose desarrollado las acciones de capacitación a través de talleres teórico prácticos realizados en los departamentos de: Amazonas (107), Apurímac (1.127), Arequipa (240), Ayacucho (297), Cajamarca (95), Cusco (177), Huancavelica (14) Huánuco (205), Junín (71), Moquegua (253) y Puno (395).

AEI 2.6. Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.

Respecto al indicador Unidades de Infraestructura Móvil entregada a damnificados ante ocurrencia de desastres, se ha instalado 1,728 Módulos Temporales de Vivienda (MTV), se estimó instalar 197 MTV, en consecuencia se ha superado la estimación de esta acción; asimismo, en relación al indicador Viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgo de desastres, se ha desembolsado 1,933 Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS), se programó desembolsar 335 BPVVRS, por lo tanto se ha cubierto las expectativas.

CONSTRUCCION

AEI 3.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.

En cuanto a la emisión de instrumentos normativos en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado, en el año 2016, se concluyó la actualización de 2 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que ha significado el cumplimiento del 67% del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año; las que se indican a continuación:

- **E.030 Diseño Sismorresistente**, cuya modificación fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, y que establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas tengan un comportamiento sísmico tal que la estructura no colapse ni cause daños graves a las personas y soporte movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, así como que las edificaciones esenciales permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Se debe aplicar al diseño de todas las edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las que resultaran dañadas por la acción de los sismos.

- **A.030 Hospedaje**, mediante la Resolución Ministerial N° 269-2016-VIVIENDA, de fecha 19.08.2016, se aprobó el Proyecto de Resolución que aprueba la modificación de la Norma Técnica A.030 Hospedaje. La norma fue desarrollada a través del comité técnico normativo respectivo por la Dirección de Construcción, y fue culminada en el año 2016, y luego prosigue la aprobación mediante el dispositivo legal correspondiente.

El objeto de la norma es establecer las consideraciones técnicas mínimas, para el diseño de las edificaciones destinadas a establecimientos de hospedaje.

- **Norma E.080 Adobe**, la norma fue desarrollada a través del comité técnico normativo respectivo por la Dirección de Construcción, y fue culminada en el año 2016, y luego prosigue su aprobación mediante el dispositivo legal correspondiente, en el 2017.

El objeto de la norma es establecer requisitos y criterios técnicos de diseño y construcción para edificaciones de tierra reforzada; conferir seguridad sísmica a la construcción de edificaciones de tierra reforzada, mediante una filosofía de diseño que defina un comportamiento estructural adecuado; conceder durabilidad a las edificaciones de tierra reforzada frente a los fenómenos naturales y antrópicos; y promover las características de la construcción de edificaciones de tierra reforzada, su accesibilidad, bajo costo, sus virtudes ecológicas y medio ambientales, su bajo consumo energético, su aislamiento térmico y acústico, sus formas tradicionales y texturas rústicas.

AEI 3.2. Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.

En lo que se refiere al número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles, la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, realizó 3,352 tasaciones en el año 2016, significando el cumplimiento del 67% del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año (5,000 tasaciones).

Las tasaciones fueron requeridas por órganos, programas y entidades del Sector VIVIENDA (MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, Programa Generación de Suelo Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nuestras Ciudades, COFOPRI, SEDAPAL, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales), otras entidades del gobierno nacional (Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Instituto de Radio y Televisión- IRTP, Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao- AATE, Provías Descentralizado- MTC, Provías Nacional- MTC, Proyecto Especial Chavimochic, SUNAT), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE y empresas (BANVIP en Liquidación), entidades administrativas de Fondos Intangibles (ESSALUD, Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren-ESSALUD), gobiernos regionales (Arequipa, La Libertad, Loreto, Moquegua, Piura, San Martín, Callao), gobiernos locales (Municipalidad distrital de Ate, Municipalidad distrital de Carabayllo, Municipalidad distrital de la Molina, Municipalidad distrital de Pichanaki, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Provincial de Pisco, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Provincial del Santa), fondo y empresas de los gobiernos locales (Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET de la Municipalidad de Lima, Caja Cusco, Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima- EMILIMA), organismos autónomos (Contraloría General de la República, Ministerio Público- Primera Fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima), y entidades de otros Poderes del Estado (Corte Superior de Justicia de Lima).

AEI 3.3. Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil.

El número de proyectos públicos y privados de edificaciones en ámbito urbano para los cuales, en el año 2016, se llegó a emitir una certificación ambiental llegó a ser 103, superando en un 24% el valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Las certificaciones emitidas corresponden a los proyectos considerados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- SEIA, que fuera aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, referentes a Vivienda, Construcción y Otros (centros educativos), éstos últimos si bien no son competencia directa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han sido asignados provisionalmente mediante la resolución antes indicada.

Para el logro de esta meta se previó un equipo de profesionales especializados y de diversas disciplinas como ingenieros ambientales, ingenieros civiles, arquitectos, y un equipo de abogados.

SANEAMIENTO RURAL

AEI 4.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrador de servicios de saneamiento comunal.

En el año 2016, se emitieron un total de 4 instrumentos técnico-normativos en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrados de dichos servicios, superando en un 133% el valor programado en el Plan Estratégico Institucional de 3 instrumentos técnico-normativos. A continuación, se detallan dichos instrumentos técnicos:

- Decreto Legislativo N° 1274, que regula la intervención del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- FONCODES en la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados rurales del país, denominada “Agua +”; autorizando al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar mediante Decreto Supremo modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS.
- Resolución Ministerial N° 173-2016-VIVIENDA, que aprueba la “Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural”, de aplicación en la formulación y elaboración de los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y de saneamiento en el ámbito rural del Perú.
- Resolución Ministerial N° 197-2016-VIVIENDA, que dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo realice las acciones para la implementación de la provisión de agua segura y eliminación de excretas a nivel nacional, que puede ser a través de sistemas no convencionales, en casos de declaratoria de emergencia o en situación de emergencia, incluyendo la contratación de los bienes y servicios que se requieran.
- Resolución Ministerial N° 337-2016-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la inscripción, reconocimiento, registro y actualización de las organizaciones comunales constituidas para la administración de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.

AEI 4.2. Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.

Para el año 2016 el valor programado en el PEI fue capacitar a 1065 Gobiernos Locales en gestión de los servicios de saneamiento rural, el PNSR logró capacitar a 1455 gobiernos locales en este tema lo cual representa un 137% de lo programado.

Esta acción estratégica contribuye con la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento rural que han sido entregados a la población beneficiaria, y permiten que los beneficiarios utilicen los servicios de agua y saneamiento, toda la vida útil para la cual fueron diseñados.

AEI 4.3. Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.

Esta esta acción estratégica se mide con el cumplimiento de metas de los siguientes indicadores:

- i) Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural, se alcanzó un total de 37,304, la meta programada en el PEI 2016 – 2018 es de 45,863 conexiones domiciliarias de agua potable, por lo anterior, no se ha alcanzado la meta propuesta, llegando a un 81% de avance.
- ii) Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural, el PNSR ha instalado 37,517 instalaciones domiciliarias de saneamiento, el valor programa en el PEI 2016-2018 fue de 55,675 instalaciones domiciliarias de saneamiento, lo que representa un 67% de avance.

AEI 4.4. Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.

El programa nacional de saneamiento rural ha brindado talleres de capacitación a un total de 108 operadores (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS) de los servicios en el ámbito rural; representa un 9% de avance del valor programado en el PEI.

AEI 4.5. Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a los hogares beneficiarios de los ámbitos rurales.

El indicador correspondiente es el número de hogares de los ámbitos rurales capacitados en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento, el PNSR supervisa que las firmas consultoras cumplan con las actividades de capacitación y educación sanitaria para la sostenibilidad de los servicios, de esta modo se ha capacitado a 11,646 hogares rurales, este logro representa un 31% de avance de la meta programada en el PEI.

AEI 4.6. Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la población y en el medio ambiente del ámbito rural.

El número de proyectos públicos y privados en saneamiento rural con instrumento de gestión ambiental registrado en el Sistema de Gestión Ambiental del MVCS- SGA, llegó a ser 981 en el año 2016, superando en un 23% el valor programado de 800 proyectos considerado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

SANEAMIENTO URBANO

AEI 5.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.

Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.

En el año 2016, se emitieron un total de 10 instrumentos técnico-normativos en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS, lo que ha significado el cumplimiento del 111% del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Dichos instrumentos técnicos-normativos fueron los siguientes:

- Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, estableciendo las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población; así como establece los roles y funciones de las entidades de la administración pública con competencias reconocidas en materia de prestación de los servicios de saneamiento.
- Decreto Legislativo N° 1284, que crea el Fondo de Inversión Agua Segura con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.
- Decreto Supremo N° 013-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.
- Resolución Ministerial N° 046-2016-VIVIENDA Modifican la R.M N°086-2015-VIVIENDA mediante la cual se establecieron lineamientos y procedimiento para la ejecución de proyectos de inversión de saneamiento de gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, que estén previstos en el presupuesto institucional del Ministerio.
- Resolución Ministerial N° 360-2016-VIVIENDA, que modifica el Anexo de la R.M. N°116-2012-VIVIENDA, con el fin de ampliar las actividades económicas y actualizar los parámetros de valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, por tipo de actividad según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme- CIU, que serán exigibles y de obligatorio cumplimiento para los Usuarios No Domésticos.
- Resolución Ministerial N° 399-2016-VIVIENDA, que aprueba las disposiciones complementarias para la aplicación de la política y escala remunerativa al personal de confianza de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento Municipales.
- Resolución Ministerial N°043-2016-VIVIENDA, ratifican el tercer acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad

Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo sociedad anónima – EPS ILO S.A.

- Resolución Ministerial N°044-2016-VIVIENDA, ratifican el cuarto acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral Sociedad Anónima – EMAPA HUARAL S.A.
- Resolución Ministerial N°067-2016-VIVIENDA, ratifican el cuarto acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS en la sesión N°004-2016 que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMPACOP S.A.
- Resolución Ministerial N°345-2016-VIVIENDA, ratifican acuerdos adoptados por el Consejo Directivo del OTASS que declaran el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de EMAPICA S.A. EMAPAVIGS S.A.C SEMAPACH S.A. y EMAPISCO S.A.

AEI 5.2. Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.

En el año 2016, producto de la culminación de 58 proyectos de inversión pública -financiados por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a través de transferencias de recursos- se lograron incorporar 40,055 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano, lo que ha significado el cumplimiento del 61.50% del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año, lo que se estima beneficiará a 176,242 habitantes.

Asimismo, en el año 2016, se ha logrado incorporar 37,650 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano, habiéndose cumplido el 46.93% del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año, lo que se estima beneficiará a 165,660 habitantes.

AEI 5.3. Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.

Según lo reportado por la DGPRCS y DGPPCS a cargo de esta Actividad Estratégica indican que no emite Instrumentos Normativos en forma directa, su labor se circunscribe al seguimiento de nuevas normas cuando involucran la participación del sector privado. No mostrando avance en esta actividad.

AEI 5.4. Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.

El número de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental llegó a ser 596 en el año 2016, sobrepasándose largamente en un 311% el valor programado de 145 certificaciones ambientales en el Plan Estratégico Institucional.

Ello se explica, principalmente porque durante el segundo semestre del año 2016 se incrementó el personal especializado y de diversas disciplinas para la atención de las solicitudes que se encontraban pendientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones implementado para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esta acción estratégica de soporte prevé la implementación de un Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones, al cual se incorporarán los órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, la ejecución de esta acción está programada para el año 2017. No obstante, la Oficina General de Estadística e Informática ha informado que viene desarrollando el aplicativo que integrará los sistemas informáticos de apoyo al seguimiento y gestión de las intervenciones gestionadas por el sector.

Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esta acción no fue posible realizar debido a que uno de los insumos para realizar la formulación de perfil de puestos es el cálculo de la dotación, que dicho insumo se encuentra en proceso de elaboración y mientras no se concluya no será posible iniciar con dicha formulación del Manual de Perfil de Puestos - MPP.

Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esta acción estratégica de soporte prevé la capacitación del personal del Ministerio con la finalidad de fortalecer las competencias y habilidades mejorando la gestión institucional y brindando una mejor calidad de servicio a los usuarios internos y externos. Durante el año 2016 se han capacitado a un total de 1,736 personas en diferentes materias: peritajes y tasaciones,

nuevo reglamento de contrataciones del estado, win office system 2013 avanzado, win office system 2013 intermedio, idioma quechua básico – intermedio y avanzado, Autocad – Básico, tercera fase de dimensionamiento de la Ley de servir, charla de violencia de género, charla de protección de datos personales, cuidado y mantenimiento de plantas ornamentales, atención al usuario, gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental, gestión de ética pública, gobierno electrónico, control interno y la gestión por resultados, asociaciones público privadas, especialización en elaboración de términos de referencia, especialización en ejecución contractual, gestión de tesorería gubernamental, dirección de proyectos basados en el enfoque de project management, ley de procedimiento administrativo general, seminario de transparencia y acceso a la información pública, seminario de derecho administrativo, taller de ecoeficiencia, taller de ética en la función pública, taller de control gubernamental.

1.3. EJECUCION DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2016.

URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros

En lo concerniente a la Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros, en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2016, un monto total de inversiones ascendente a S/. 89,500.000 soles. De los cuales se asignó un presupuesto de S/. 29.904.638, la cual alcanzó una ejecución financiera de S/. 16.348.435, lo que representa el 55% de su presupuesto asignado y 18% respecto a lo programado en el PEI.

Los proyectos Huaros constan de dos (02) componentes principales: obra civil y metal mecánicas. Se tuvo el compromiso por parte de la Coordinación del proyecto de entregar 179 Huaros, al cierre del 2016, no obstante se logró culminar solo tres (03), que representa el 1.7% del total programado. Esto debido en algunos casos a los procesos de contratación bajo diferentes modalidades que se convocaron y quedaron desiertos por ser obras ubicadas en zonas de difícil acceso. Por otro lado, las medidas en gastos de inversión impuestas en la normativa del MEF en el ejercicio del 2016, dilató los tiempos adicionales en las fases de ejecución presupuestal, influyeron en el retraso de los plazos de ejecución programados.

Intervenciones Urbanas Estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia- SJL)

En lo concerniente a las Intervenciones Urbanas Estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia- SJL), en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2016, un monto total de inversiones

ascendente a S/. 666, 280,000³, y con un y con un Presupuesto Asignado de 187.451.256 soles, y con una ejecución financiera de S/. 8.320.745 soles, lo que representa el 4% de su presupuesto asignado y 1% respecto a lo programado en el PEI

En cuanto al proyecto 2266697 Instalación de los servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque- departamento Lambayeque, para el cual se había programado S/.293.140.000,00, y se contó con una asignación financiera de S/. 111, 930,373, alcanzándose una ejecución de S/. 1, 587,065.00, que representa el 1.4% de ejecución respecto a la asignación y 0.5% respecto a lo programado en el PEI.

En cuanto al proyecto 2300167 Creación de los servicios de Vialidad de la Nueva Ciudad de Belén- Varillalito, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto, para el cual se había programado S/. 80, 000,000, y se contó con una asignación de S/. 56,200, y una ejecución de S/. 56,200, que representa el 100% de ejecución respecto a la asignación y 0.1% respecto a lo programado en el PEI; no habiéndose obtenido la meta propuesta por estar tramitándose el registro de los Formatos 15 y Formato 16, por tener que enmarcarse la Contratación de los Estudios relacionados a los Expedientes Técnicos dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, para convocarse a un nuevo proceso. En relación a proyectos vinculados se viene gestionando la donación de siete terrenos para la Vía de acceso Varillalito – Calipso. En proceso la elaboración el Plan de Contingencia del proyecto Nueva Ciudad de Belén.

Al respecto y para superar las limitaciones y/o dificultades presentadas se viene trabajando la estructuración de los Expedientes de contratación de acuerdo a la Nueva Ley de Contrataciones, al Sistema Nacional de Inversión Pública, y la conformación de un equipo técnico de seguimiento, monitoreo permanente y coordinación con las áreas involucradas, que permitan efectivizar todos los procesos administrativos que deben seguirse para concretar la ejecución de las metas programadas.

En cuanto al proyecto 2301321 Instalación del Servicio de Energía Eléctrica Rural en Red Primaria y Red Secundaria en la Comunidad de Varillalito, distrito de San Juan Bautista, para el cual se había programado S/. 254,351, que no llegó a ejecutarse, por el cambio de Unidad Ejecutora: del programa Nuestras Ciudades a la Empresa Electro Oriente, para su Ejecución.

En cuanto al proyecto 2266684 Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable-Teleférico, que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, para el cual se había programado S/. 73.000.000,00 y se contó con una asignación financiera de S/. 110,000 y una ejecución de S/. 43,495, que representa el 39.5% de ejecución respecto a la asignación y 0.1% respecto a lo programado en el PEI, que se traduce

³ El monto que se expresa en el Plan Estratégico Institucional es la sumatoria de las intervenciones en materia de saneamiento y desarrollo urbano, correspondiente al Programa Nuestras Ciudades.

en ejecución de gestión y administración; obteniéndose la aprobación del Expediente de Contratación y las Bases de la Segunda Convocatoria bajo la modalidad de Llave en Mano (Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obras y Transferencia Tecnológica). La Convocatoria está a cargo de UNOPS.

Una de las limitaciones y/o dificultades presentadas fue la dilación de los plazos de contrataciones, al haberse declarado desierta la primera convocatoria, llegándose a una segunda convocatoria. Al respecto se propuso estructurar equipos técnicos que se encarguen de un seguimiento y monitoreo permanentes, a fin de optimizar los plazos, y levantar observaciones que se puedan presentar. El proyecto está siendo derivado al Sector Transportes.

VIVIENDA RURAL

En el año 2016, se realizaron transferencia de recursos para el mejoramiento de 6,879 vivienda con una inversión total de S/. 76, 562,128.00 (Setenta y seis millones quinientos sesenta y dos mil ciento veintiocho y 00/100 soles).

Del total de transferencia realizada S/. 9, 222,573.00 (Nueve millones doscientos veintidós mil quinientos setenta y tres y 00/100 soles) corresponde al segundo desembolso necesario para completar la ejecución de 3,912 viviendas de proyectos del 2015 en los departamentos de Apurímac (769), Puno (747), Ayacucho (1,106), y Cusco (175) y S/. 67,339,556.00 (Sesenta y siete millones trescientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y seis y 00/100 soles) permitieron el financiamiento para el mejoramiento de 2,967 viviendas de proyectos del 2016 en los departamentos de Apurímac (1,548), Puno (923), Cusco (198), Huánuco (132), Junín (98) y Ucayali (68), lo cual, se puede visualizar en el siguiente cuadro.

Asimismo, en el 2016 se aprobaron 42 expedientes técnicos de obras de mejoramiento y su financiamiento, así como la liquidación de 102 proyectos de mejoramiento, atendiendo una población estimada de 40,935 personas⁴, la entrega del producto se materializa con la firma del Acta de Terminación de obra.

SANEAMIENTO URBANO

En lo concerniente a Saneamiento Urbano, en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2016, un monto total de inversiones ascendente a S/ 1,973'535,667, incluyendo la Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Urbano. Habiéndose llegado a ejecutar S/ 527'830,165, que representa el 21% de lo programado, lo que viene

⁴ La población beneficiada se determinó al considerar de acuerdo al Programa Presupuestal 0111-Anexo2, como beneficiario a una familia, la misma que está conformada por 5 miembros, en ese aspecto, una familia es igual a una vivienda, por tanto se multiplica las 8,187 viviendas mejoradas por 5.

explicado por el comportamiento de la Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Urbano y once proyectos que, en conjunto, aglutinan el 95.44% del monto de inversiones considerado en la programación del Plan Estratégico Institucional.

Respecto a la Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Urbano, se logró transferir recursos a gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento por un monto total de S/ 498'067,070, de un total programado de S/ 1,464'666,410 para el año 2016. Habiéndose financiado un total de 150 proyectos de inversión en materia de saneamiento en el ámbito urbano. No se logró financiar un mayor número de proyectos debido a la deficiente elaboración de los Expedientes Técnicos por parte de los gobiernos locales. Por ello, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano impulsarán en el año 2017, la implantación y el empleo de la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos- PRESET, a nivel nacional, para sistematizar y optimizar la presentación, evaluación y levantamiento de observaciones de los Expedientes Técnicos, así como se implementarán los Centros de Atención al Ciudadano- CAC a nivel nacional con el propósito de brindar asistencia técnica in situ a los gobiernos locales.

En cuanto al proyecto 2192498 Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas San Martín- Región Piura, para el cual se había programado S/ 123'000,000 y se contó con un presupuesto institucional modificado al término del año 2016 de S/ 16'192,083, no se llegó a iniciar la obra debido a que al término del año aún estaban en pleno proceso las licitaciones para la adjudicación de la obra y supervisión. El factor que impidió un mayor avance fue la demora en conformar oficialmente los estudios definitivos del Expediente Técnico, ya que hubieron observaciones emitidas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos- UNOPS y se tuvo que esperar la revisión y conformidad por parte de la EPS Grau S.A., en el marco del cumplimiento del Convenio N° 948-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSU, para poder dar inicio al proceso de contratación para la ejecución de obra.

Respecto al proyecto 2256322 Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva ciudad de Olmos, distrito de Olmos- provincia de Lambayeque- Región Lambayeque, para el cual se había programado S/ 108'132,404 en el año 2016, cabe señalar que, con fecha 24 de febrero del 2016, la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento manifestó contar con la capacidad técnica y financiera así como con la competencia legal para la ejecución de dicho proyecto. Por lo que, fue transferido de la Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano a la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Administración General, autorizándose la modificación presupuestaria correspondiente con la Resolución de Secretaría General N° 007-2016-VIVIENDA-SG.

En lo que se refiere al proyecto 2001621 Estudios de Pre-Inversión, para el cual se había programado S/ 52'561,645 en el año 2016 y se contó con un

presupuesto institucional modificado al término del año 2016 de S/ 3'503,586, sólo se ejecutó S/ 1'611,787.77. Siendo las principales dificultades la demora en las opiniones, permisos y certificaciones por parte de los gobiernos locales y EPS sobre parámetros que determinan la demanda, lo que origina incertidumbre, cambios en los diseños y dibujos de los estudios, lo que se traduce en retrasos y duplicidad de esfuerzos. Asimismo, ocurre que no se puede contar con la disponibilidad formal de los terrenos y servidumbre de paso por parte de los gobiernos locales y/o regionales, que aseguren o permitan ubicar la infraestructura de modo definitivo para la ingeniería del proyecto, debido a la oposición de la población o un inconcluso proceso de formalización del terreno; y que los prestadores no cuentan y/o no comparten la información de los catastros técnicos, comercial, etc. para revisar, procesar, evaluar y utilizar en el desarrollo de los estudios.

En cuanto al proyecto 2185406 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Aguaytía y centros poblados aledaños, provincia de Padre Abad- Ucayali, para el cual se había programado S/ 34'839,143 en el año 2016, no se ejecutó la obra debido a que el Expediente Técnico continúa en revisión y levantamiento de observaciones, por parte de la Municipalidad Provincial de Padre Abad- Aguaytía, estando en su fase final.

Respecto al proyecto 2084708 Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huamachuco- distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión- La Libertad, para el cual se había programado S/ 23'366,415, no se realizó la obra debido a que el Expediente Técnico aún se encuentra en ejecución, teniéndose al término del año 2016 un 80% de avance en el levantamiento de observaciones, por parte de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión- Huamachuco.

En lo que se refiere al proyecto 2132673 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba- San Martín, para el cual se había programado S/ 19'290,055, no se desarrolló la obra debido a que la Unidad Ejecutora logró levantar la última observación el 20 de diciembre del 2016, al emitir Electro Oriente la conformidad técnica de la instalación en media tensión. Cabe señalar, que el 15 de agosto del 2016 -en respuesta al Oficio 438-2016-MPM/A- se realizó el cambio de Unidad Ejecutora del PIP a favor de la Municipalidad Provincial de Moyobamba (el ejecutor anterior era la EPS Moyobamba), en el marco de la normativa vigente del SNIP.

En cuanto al proyecto 2106779 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ. V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Priale- Chiclayo, para el cual se había programado S/ 18'993,060, no se ejecutó la obra debido a que el Expediente Técnico al término del año 2016, aún estaba en la fase final de levantamiento de

observaciones, por parte de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A.

Respecto al proyecto 2111106 Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas- Unión Chanka, I-Etapa, en la comunidad de Cupisa, distrito de San Jerónimo- Andahuaylas- Apurímac, para el cual se había programado S/ 11'441,261, y contó con un presupuesto institucional modificado al término del año 2016 de S/ 5'264,077, no se llevó a cabo la obra debido a que en el mes de febrero del 2016, por recomendación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos- UNOPS -quien desde el 2015 participaba en la gestión de contrataciones- se devolvió el Expediente Técnico a la Unidad de Estudios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano para su actualización. Posteriormente, en el mes de junio del 2016 se comunicó que UNOPS no podría participar del proceso de contratación por la norma del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE vigente desde enero del 2016, por lo que el Expediente Técnico nuevamente regresó a la Unidad de Estudios para las adecuaciones pertinentes para poder realizar los procesos de adjudicación de obra y supervisión.

En lo que se refiere al proyecto 2235785 Creación de la línea de conducción del canal principal a PTAP San Antonio, cámara de bombeo y línea de impulsión de aguas servidas a PTAR Las Gaviotas de Nuevo Chimbote- provincia del Santa- Ancash, para el cual se había programado S/ 9'771,139, no se realizó la obra debido a que al término del año 2016 el Expediente Técnico aún se encuentra en ejecución, continuando observado y no habiendo superado la fase de calidad.

En cuanto al proyecto 2017384 Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Tarma, distrito Tarma, provincia de Tarma- Junín, para el cual se había programado S/ 8'773,870, no se desarrolló la obra debido a que el Expediente Técnico se encuentra en ejecución, no habiéndose realizado la revisión del levantamiento de las observaciones realizadas por la EPS Sierra Central, ya que existe una disputa entre la Municipalidad Provincial de Tarma y la EPS Selva Central, sobre quien será la Unidad Ejecutora del proyecto.

Respecto al proyecto 2133298 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Asillo, distrito de Asillo- Azángaro- Puno, para el cual se había programado S/ 8'759,989 y contó con un presupuesto institucional modificado al término del año 2016 de S/ 8'122,703, y tuvo una ejecución de S/ 4'308,622.98 equivalente al 39% de éste último, la obra que se inició el 19 de abril del 2016 aún se encuentra en ejecución. Entre los factores que han impedido un mayor avance se tiene la falta de libre disponibilidad de terrenos originada por la comunidad de Pesquecucho quien se opone a la ejecución de las captaciones de Titiñahui, Chascañahui y la línea de conducción -de aproximadamente 3.5 km.- que va desde estas captaciones a la ciudad; dicha comunidad, cuenta con la propiedad del territorio y la acreditación de la disponibilidad hídrica del manantial Titiñahui, a su favor, con el nombre de manantial Cerro El

Aguila. Otro factor, ha sido el incumplimiento por parte del contratista del calendario acelerado de avance de obra que se le había solicitado, lo que ha llevado a que con fecha 26 de diciembre del 2016, la Unidad de Infraestructura y Sostenibilidad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano recomiende resolver el contrato de la obra.

SANEAMIENTO RURAL

El PNSR contribuye con el objetivo de “Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural” también a través de transferencias. La autorización de las transferencias de partidas y financieras se realiza mediante Decretos Supremos.

En el año 2016, se realizaron transferencias por un monto de S/. 1,425,811,963, mediante los Decretos Supremos N° 126,127,176,218,219,220, 258,276,328,335 y 351-2016-EF.

Tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 01, el Presupuesto programado en el PEI fue de S/ 781, 695,817, y el monto ejecutado por el PNSR destinado al logro de su objetivo ascendió a S/. 1, 698, 440,604 (16% corresponde a ejecución de proyectos por el PNSR y sus programas adscritos PROCOES y Amazonía Rural y 84% corresponde a transferencias). Este monto representa un 217% del PEI.

CUADRO N° 01 META FINANCIERA

Programado PEI	PNSR	Transferencias 2016	Ejecutado proyectos y transferencias	% Respecto al PEI (incluye transferencias)
781,695,817	272,628,641	1,425,811,963	1,698,440,604	217%

En cuanto a las metas físicas, el PNSR con sus programas adscritos PROCOES, Amazonia Rural, y con los proyectos financiados mediante transferencias a los Gobiernos Locales y Regionales logró concluir 264 obras en los diferentes ámbitos de intervención; 47 pertenecientes a la UDI (todas bajo la modalidad de núcleo ejecutor); 94 a PROCOES (66 bajo la modalidad de núcleo ejecutor y 28 por contrata) y 10 a Amazonía Rural (el total fue ejecutado bajo la modalidad de núcleo ejecutor), en cuanto a los proyectos concluidos financiados mediante transferencias a los gobiernos locales y regionales se alcanzó un total de 113. Estas obras contribuyen con un total de 37,304 conexiones de agua potable y 37,517 instalaciones de UBSs.

Respecto al PEI para el año 2016, la meta programada por el MVCS fue de 45,863 conexiones de agua potable y 55,675 instalaciones en saneamiento. El PNSR alcanzó el 81% de la meta programada de conexiones de agua

potable (37,304 conexiones de agua potable) y 67% (37,517 instalaciones de UBS) en lo que respecta a instalaciones de UBSs.

CUADRO N° 02 META FÍSICA DEL PNSR PARA EL AÑO 2016

	PEI	Meta alcanzada por el PNSR	% respecto al PEI
Conexiones agua potable	45,863	37,304	81%
Instalaciones UBS - saneamiento	55,675	37,517	67%

1.4. PRINCIPALES LIMITACIONES Y/O DIFICULTADES QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES Y PROYECTOS.

- No obstante el esfuerzo que se realiza para avanzar en el objetivo de mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales, aún en el Estado no se asume como prioridad resolver el grave problema del desorden y caos del crecimiento sin planeamiento de las ciudades, lo que es fundamental para generar ciudades competitivas que promuevan inversión y contribuyan al desarrollo del país.
- Con relación a la Acción Estratégica Institucional 1.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado, los procedimientos de opinión y observaciones en los diferentes niveles ministeriales dilatan el proceso formal de aprobación y en algunos casos exceden los plazos adecuados.
- En cuanto a la Acción Estratégica Institucional 1.2. Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales, aun cuando se ha focalizado en los centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes, es limitado el número de municipalidades a las que se les puede dar una asistencia integral (técnica y financiera). Además, la diversidad de estructuras funcionales de los gobiernos subnacionales dificulta la promoción del planeamiento urbano.
- Con relación a la Acción Estratégica Institucional 1.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano, la aplicación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que establece el Programa de Inversiones Urbanas y otros mecanismos que permiten promover las inversiones públicas, privadas y público-privadas, y que deberán realizar los gobiernos locales en un plazo de dos años, proporcionará información y data para la formulación de normas apropiadas y efectivas para facilitar la inversión privada, por lo que se difirió la elaboración de la norma prevista.

- En el caso de la Acción Estratégica Institucional 2.2 Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura, una de las dificultades que afecta estas capacitaciones, es la alta rotación del personal a cargo de las funciones específicas en los gobiernos locales, a la par de la escasez de profesionales especializados.
- En Saneamiento Urbano, no se logra financiar la ejecución de más obras de proyectos, mediante transferencia de recursos, debido a la deficiente elaboración de los Expedientes Técnicos por parte de los gobiernos locales, así como la demora en el levantamiento de las observaciones realizadas por la Unidad de Estudios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- En Saneamiento Urbano, entre las limitaciones más importantes que incidieron en la ejecución de las obras, se ha identificado: la falta de disponibilidad formal de los terrenos originada ya sea por oposición de la población o por un inconcluso procedimiento de formalización del terreno, así como la demora en los procesos de selección para la ejecución de la obra y supervisión de obra.
- En Saneamiento Urbano, la demora en la elaboración de los estudios de pre-inversión que elabora el Programa Nacional de Saneamiento Urbano se debe al tiempo de espera de las opiniones, permisos y certificaciones por parte de los gobiernos locales y EPS, no se puede contar con la disponibilidad formal de los terrenos y servidumbre de paso por parte de los gobiernos locales y/o regionales, y los prestadores no cuentan y/o no comparten la información de los catastros técnicos y comerciales.

2. CONCLUSIONES

- El porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano, al término del año 2016, alcanzó a ser 5.24%, por debajo del valor de 8.74% programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Ello, se explica por la limitada capacidad técnica y presupuestal de un gran número de municipalidades distritales para desarrollar este planeamiento.
- La tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social en el año 2016 alcanzó a ser 7.11%, por encima de la tasa de 5.95% prevista en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Teniéndose que la oferta inmobiliaria de vivienda social fue de 3,689 unidades, brindada a través de la ejecución de 13 proyectos desarrollados a nivel nacional.
- El aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana, que se ha logrado en el 2016 es de 12.29%, por debajo del valor programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año de 16.99%. El retraso en la culminación de proyectos, es lo que explica dicha situación, lo que se debe principalmente a factores como: conflictos sociales, la no disponibilidad de los terrenos donde se

propone ubicar los componentes de ingeniería, y en menor medida, a factores climáticos.

- El aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana, que se ha logrado en el 2016 es de 5.64%, muy por debajo del valor programado en del Plan Estratégico Institucional para dicho año de 10.21%, lo cual se explica también por el retraso en la culminación de proyectos, debido a factores tales como: conflictos sociales, la no disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar los componentes de ingeniería, y en menor medida, a factores climáticos.
- En lo que se refiere a las Acciones Estratégicas Institucionales 3.3 Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil, y 4.6 Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la población y en el medio ambiente del ámbito rural, se superó en más del 20% el valor programado en el Plan Estratégico Institucional para el año 2016. En tanto, que en la Acción Estratégica Institucional 5.4 Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano, se sobrepasó largamente en un 311% el valor programado de 145 certificaciones ambientales en el Plan Estratégico Institucional
- En cuanto a la Acción Estratégica Institucional 5.2 Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos, en lo que corresponde a nuevas conexiones de agua potable se lograron 40,055 nuevas conexiones de un valor programado para el año 2016 de 65,132, lo que significa un cumplimiento del 61.50%. En lo que corresponde a nuevas conexiones de alcantarillado sanitario se lograron 37,650 nuevas conexiones de un valor programado para el año 2016 de 80,220, lo que significa un cumplimiento del 46.93%.
- En Saneamiento Urbano, entre las limitaciones más importantes que incidieron en la ejecución de las obras, se ha identificado: la falta de libre disponibilidad de terrenos originada ya sea por oposición de la comunidad o por la falta de disponibilidad formal de los terrenos y la demora en los procesos de selección para la ejecución de la obra y supervisión de obra.
- El bajo nivel de inversiones en saneamiento urbano, habido en el año 2016, se explica por el comportamiento de la Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Urbano y once proyectos que, en conjunto, aglutinan el 95.44% del monto de inversiones considerado en la programación del Plan Estratégico Institucional; siendo el factor principal que no se pudo iniciar las obras debido a que los expedientes técnicos aún se encuentran en ejecución por parte de los gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, los que deben superar las observaciones realizadas por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- El desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones permitirá que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuente con una herramienta que posibilite un flujo de información única, continua y

consistente, que centralizada permitirá producir directrices más claras para la gestión y toma oportuna de decisiones.

3. RECOMENDACIONES

- En las actuales circunstancias, que se va a implementar el Plan de Reconstrucción, es oportuno priorizar de manera efectiva el planeamiento urbano y empezar a propiciar el establecimiento de una Política de Estado, con el enfoque de centros poblados urbanos y rurales sostenibles y competitivos, debiendo establecerse incentivos o asignar recursos para la elaboración de los planes urbanos y proporcionar asistencia técnica, tal como lo recomienda OCDE en el Estudio de Desarrollo Territorial que se desarrolló en los años 2015-2016, con participación del MVCS.
- Propiciar la evaluación de los procedimientos para la aprobación de instrumentos normativos, a fin de diseñar procesos de mejor desempeño en el factor tiempo, a fin de mejorar la producción normativa.
- En Saneamiento Urbano y Rural debe fortalecerse la presencia de especialistas en temas de saneamiento físico legal de terrenos y servidumbre de paso que asesore a los Gobiernos Locales, con el fin de lograr la adquisición de terrenos.
- En temas de Saneamiento, debe asegurarse que la elección de los terrenos en donde se van a desarrollar las obras se lleve a cabo contando con la participación de la población.
- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el marco de la política sectorial, implementará los Centros de Atención al Ciudadano- CAC a nivel nacional, entre cuyas funciones está el asistir in situ en temas especializados de conformación de los estudios definitivos del Expediente Técnico a los gobiernos locales.
- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano deberán impulsar en el año 2017, el empleo de la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos- PRESET, a nivel nacional, para sistematizar y optimizar la presentación, evaluación y levantamiento de observaciones de los Expedientes Técnicos.

ANEXOS

ANEXO 1

Plan Estratégico Institucional 2016 -2018 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Misión Institucional									
Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad.									
Objetivo Estratégico Institucional/ Indicador de Resultado	Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base		2016			Unidad orgánica/ programa responsable	
			Valor	Año	Valor Programado PEI	Valor alcanzado	Factores que explican el valor alcanzado del indicador		
OEI 1: Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales									
1	Indicador: Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano	% de municipios distritales que cuentan con planes urbanos vigentes.	Porcentaje	55.69%	2015	8.74%	5.24%	La limitada capacidad técnica y presupuestal de un gran número de municipalidades distritales, dificulta la organización de la asistencia técnica y la entrega de la información por parte de los mismos.	DGPRVU
OEI 2: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural									
1	Indicador: Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda	% de viviendas nuevas que el MVCS contribuye para que los hogares puedan contar con una vivienda segura.	Porcentaje	0.85%	2015	0.92%	0.48%	No se alcanzó la meta debido a: - Insuficiente oferta inmobiliaria de vivienda de interés social. - Difícil acceso al crédito por parte de los Grupos Familiares Elegibles.	DGPPVU
2	Indicador: Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana.	% de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos.	Porcentaje	8.63%	2015	8.55%	6.64%	La meta alcanzada estuvo en función a la programación física y financiera de acuerdo a la asignación presupuestal para el período 2016.	DGPPVU
3	Indicador: Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural	% de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos.	Porcentaje	0.32%	2015	4.19%	2.95%	El resultado reportado a la programación física de viviendas mejoradas, de acuerdo al presupuesto asignado para el período 2016.	PNVR
OEI 3: Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria									
1	Indicador: Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social	Incremento porcentual anual en la oferta inmobiliaria de vivienda social a nivel nacional para sectores de menores ingresos.	Porcentaje	n.d.	2015	5.95%	7.11%	Para el año 2016 el registro alcanzó un total de 13 proyectos con una oferta de 3,689 unidades (en 9 regiones). Este número de oferta inscrita del año 2016 respecto al año 2015 nos permite determinar una tasa de crecimiento de 7.1%.	DGPRCS

ANEXO 1

Plan Estratégico Institucional 2016 -2018 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Misión Institucional										
Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad.										
Objetivo Estratégico Institucional/ Indicador de Resultado	Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base		2016			Unidad orgánica/ programa responsable		
			Valor	Año	Valor Programado PEI	Valor alcanzado	Factores que explican el valor alcanzado del indicador			
OEI 4: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de agua por red pública.	Porcentaje	9.19%*	2015	7.36%	5.99%	Falta de alianzas estratégicas con insituciones vinculadas al Sector (MINAM, ANA, DIGESA, MINISTERIO DE CULTURA).	PNSR
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas.	Porcentaje	4.37%*	2015	3.62%	2.44%	Falta de estandarización de los diseños de las Unidades Básicas de Servicios. Falta de alianzas estratégicas con instituciones vinculadas al Sector (MINAM, ANA, DIGESA, MINISTERIO DE CULTURA).	PNSR
OEI 5: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de agua por red pública.	Porcentaje	12.66%	2015	16.99%	12.29%	Existen proyectos que en su ejecución se retrasan en su culminación debido a factores como: los conflictos sociales, la no disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar los componentes de ingeniería, y en menor medida, a factores climáticos. Asimismo, en el servicio de agua potable, de 58 proyectos concluidos, sólo 38 aportaron 40,055 nuevas conexiones, en tanto que 20 proyectos solamente aportan infraestructura sin ampliar los niveles de cobertura del servicio.	PNSU
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de alcantarillado.	Porcentaje	4.69%	2015	10.21%	5.64%	Existen proyectos que en su ejecución se retrasan en su culminación debido a factores como los conflictos sociales, la no disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar los componentes de ingeniería, y en menor medida, a factores climáticos. Asimismo, en el servicio de alcantarillado sanitario, de 58 proyectos concluidos, sólo 42 aportan 37,650 nuevas conexiones, en tanto que 26 proyectos solamente aportan infraestructura sin ampliar los niveles de cobertura del servicio.	PNSU

*/ Los valores de la Línea de Base del OEI 4 han sido corregidos según lo indicado en el Memorandum N° 432-2017/VIVIENDA/MVCS/PNSR/DE.

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
OEI 1 Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales												
AEI 1.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado									DGPRVU, DGAA, DGADT		
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos y evaluados en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre.	Producto	Número	2	2015	4	3	75%	<p>Se aprobó mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible- RATDUS, nuevo instrumento normativo que tiene por objeto regular los procedimientos técnicos y administrativos de los planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y rural de las municipalidades, con la participación del sector privado en la inversión y gestión pública local, enfocando la sostenibilidad y competitividad de las ciudades.</p> <p>Asimismo, se aprobó mediante D.S. N° 019-2016-VIVIENDA la modificación del Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos de Construcción y Demolición, y el Decreto Legislativo N° 1285 que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, estableciendo disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.</p>	<p>También se elaboraron la Propuesta de Políticas Nacionales de Vivienda y Urbanismo, el Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles en las zonas de Fronteras, y la Propuesta del Plan Nacional de Territorialidad y Desarrollo Urbano. No obstante, no se logró su aprobación, por el tiempo que demandan los procedimientos de opinión y observaciones, en los diferentes niveles ministeriales.</p>	<p>Propiciar la evaluación de los procedimientos para la aprobación de instrumentos normativos, a fin de diseñar procesos de mejor desempeño en cuanto al factor tiempo.</p>	DGPRVU, DGAA

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información	
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas
AEI 1.2	Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales										DGPRVU, DGAA, DGADT, PMB, PNC
Indicador	Número de Gobiernos Sub nacionales capacitados y asistidos técnicamente en gestión urbana y riesgo de desastre.	Producto	Número	0	2015	20	47	235%	<p>Se brindó asistencia técnica para la elaboración de los Esquemas de Ordenamiento Urbano a los gobiernos locales de Huayllabamba (Cusco), Andamarca, Parihuanco, Santo Domingo de Acobamba (Junín), Acostambo (Huancavelica), Nueva Requena, Campoverde (Ucayali), Samugari, Centro Poblado de San Antonio; los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de las ciudades de Cajabamba, Lambayeque, Yungay; el Plan de Acondicionamiento Territorial de Chucuito; y los Planes de Desarrollo Urbano de Juli, San Miguel, San Francisco, San José de Sisa, Picota, Juanjui y Bellavista, los cuales fueron concluidos. Asimismo, se brindó asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de San Román y el Plan de Desarrollo Urbano de Juliaca, los cuales al término del año 2016 se encontraban en consulta pública.</p> <p>También, el Programa Nuestras Ciudades prestó asistencia técnica en gestión del riesgo de desastre a 22 gobiernos locales, en el marco del Plan de Trabajo 2016 que fuera aprobado con R.D. N° 064-2016-VIVIENDA/VMVU-PNC.</p>	<p>Aunque se ha ampliado la cantidad de asistencias técnicas para la elaboración de Planes Urbanos, ésta sigue siendo mínima. Además, la diversidad de estructuras funcionales de los gobiernos subnacionales dificulta la promoción del planeamiento urbano.</p> <p>Se promueve la firma de convenios con los gobiernos subnacionales con el fin de incrementar la asistencia técnica para la elaboración de Planes Urbanos.</p>	DGPRVU, PNC
AEI 1.3	Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano										DGPRVU, DGPPVU
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.	Producto	Número	0	2015	1	0	0%	<p>En lo que concierne a la emisión de instrumentos normativos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano, en el año 2016 no se emitió norma alguna, dado que ello está directamente vinculado con el nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible-RATDUS, en el cual se establece el Programa de Inversiones Urbanas y otros mecanismos que permiten promover las inversiones públicas, privadas y público-privadas, para alcanzar los objetivos definidos en los Planes de Acondicionamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Urbano, y cuya aplicación deberán realizar los gobiernos locales en un plazo de dos años</p>	<p>La aplicación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que deberán realizar los gobiernos locales en un plazo de dos años, proporcionará información y data para la formulación de normas apropiadas y efectivas para facilitar la inversión privada, por lo que se difirió la elaboración de la norma prevista.</p> <p>Establecer las coordinaciones necesarias para iniciar los trabajos encargados.</p>	DGPRVU

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
AEI 1.4	Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país									PNC		
Indicador	Número de proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.	Producto	Número	0	2015	3	0	0%	<p>Los proyectos ya viabilizados: Nuevas Ciudades de Olmos y Belén en fase de elaboración del expediente técnico.</p> <p>El proyecto Teleféricos por determinación de la alta dirección está siendo trasladado al sector transportes (incluye los teleféricos El Agustino y Lima Norte)</p>	<p>Por la especialización de los proyectos que tiene a su cargo el PNC, es necesaria una adecuada evaluación de los postores en los procesos de selección y lamentablemente en el mercado no se cuenta con la calidad que se requiera para ejecutar los estudios u obras y genera la declaración de procesos DESIERTOS y segundas convocatorias.</p> <p>La ejecución de Proyectos a cargo del PNC, tiene características que demandan la elaboración de especificaciones técnicas especiales para su convocatoria, selección y contratación de los contratistas y proveedores. El desarrollo de los Procesos de Selección enfrenta dificultades para encontrar en el mercado nacional, proveedores o contratistas que atenderán los bienes y servicios, dado que no son comunes en el país, retrasando</p>	<p>Se han establecido coordinaciones más fluidas con la Oficina General de Administración con el fin de que los requerimientos para los procesos de selección y contratación sean realizados y atendidos en los mejores plazos.</p> <p>Se ha establecido el monitoreo y seguimiento continuo de los Proyectos del Programa, en todas sus Fases y mejorar de este modo la coordinación desde la elaboración de especificaciones técnicas así como efectivizar todos los procesos administrativos que deben seguirse para concretar la ejecución de las metas programadas.</p>	PNC
AEI 1.5	Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza									PMIB		
Indicador	Número de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano básico ejecutados para ámbitos urbanos en situación de pobreza.	Producto	Número	393	2015	323	428	133%	<p>Al cierre del presente periodo, se cumplió con la meta programada de financiamiento de 323 PIPs a los Gobiernos Regionales y Locales, cuyo importe fue de S/. 746'149,857, el cual permite ejecutar obras de Infraestructura Urbana (Pistas y Veredas), Equipamiento Urbano (Losa Recreativas y Mercados Comunales) y Puentes, así mismo se transfirieron 105 PIPs por el importe de S/. 240,605,077 cuya población beneficiaria total viene a ser 1'992,496 personas.</p>	<p>Deficiencia e incompatibilidad en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos por parte de los responsables las OPIs de los Gobiernos Locales. Dada esta situación es considerable el tiempo que se invierte en la revisión, emisión de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta su opinión técnica favorable, generando el retraso de las transferencias de los recursos a los Gobiernos Locales.</p>	<p>Resulta importante desarrollar mecanismos internos de calidad, tales como Guías, Directivas, Instructivos en el marco de la normativa del INVIERTE.PE que aseguren que los documentos que presentan los Gobiernos Locales, cumplan con los lineamientos técnicos que eviten la redundancia en las revisiones de estos estudios</p>	PMIB
AEI 1.6	Plataformas de servicios para la articulación de las intervenciones del Estado construidas, implementadas y operando en ámbitos rurales con población dispersa									PNT		
Indicador	Número de Tambos que prestan servicios	Producto	Número	241	2.015	550	265	48%	<p>Al final del año 2016 se contaba con 265 Tambos prestando servicios, en 16 departamentos del país, distribuidos a nivel nacional. En el año 2016, se realizaron 34,442 intervenciones a través de los Tambos, que conllevaron a un total de 1,288,405 atenciones a la población. Los departamentos con el mayor número de intervenciones y atenciones en dicho periodo fueron Cusco y Ayacucho</p>	<p>En algunos proyectos que se están ejecutando por la modalidad de núcleo ejecutor, se produjo la renuncia del supervisor/residente de obra o miembros del núcleo ejecutor lo cual ha retrasado el inicio de construcción al tener que reasignar nuevas personas, reconfigurar el núcleo y brindarles las inducciones respectivas.</p>	<p>Se promovió la convocatoria de residentes de obra a través de medios de comunicación en la zona donde se construirán Tambos por núcleo ejecutor.</p>	PNT

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
OEI 2 Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural												
AEI 2.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado									DGPRVU		
Indicador	Número de instrumentos técnicos-normativos emitidos y evaluados en materia de vivienda para los tres niveles de gobiernos y sector privado.	Producto	Número	36	2015	8 *	8	100%	<p>Se concluyeron y aprobaron 8 normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D. Legislativo N° 1287, que modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. - D. Supremo N° 003-2016-VIVIENDA que a propuesta de la DGPRCS modifica la norma técnica E 030 "Diseño sismorresistente". - Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA, que modifica el Reglamento de Licencias de Habitación Urbana y Licencias de Edificación con relación al ejercicio del Revisor Urbano, considerando que se ha ampliado su intervención al verificar las modalidades B y D, además de la modalidad C, de proyectos de Habitación Urbana. - Decreto Supremo N° 010-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29080, Ley de Creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Decreto Supremo N° 012-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos adecuando lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1225. - Decreto Supremo N° 014-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los Programas de Adjudicación de Lotes con fines de vivienda-PAL. - Resolución Ministerial N° 174-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica G.040-Definiciones, contenida en el Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones. - Resolución Ministerial N° 268-2016-VIVIENDA, que aprueba el Formulario de Inscripción o Renovación en el Registro del Agente Inmobiliario- FIR, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2016-VIVIENDA. 	<p>En materia de formulación de normas no se puede considerar un estándar adecuado, como se consignó en el en el PEI en 36 normas que razonablemente no es factible para una sola Dirección. Existió una mala programación de la meta.</p>	<p>Propiciar la evaluación de los procedimientos para la aprobación de instrumentos normativos, a fin de diseñar procesos de mejor desempeño en cuanto al factor tiempo a fin de mejorar la producción normativa.</p>	DGPRVU

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016						Fuente de Información	
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades	Medidas correctivas		
									- Resolución Directoral N° 008-2016-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, que aprueba el contenido básico de la Malla Curricular del Curso de Especialización para Agente Inmobiliario.			

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
AEI 2.2	Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.										DGPRVU, DGAA, DGPPVU, PBFH	
Indicador	Número de Gobiernos Locales capacitados para la adecuada aplicación de normas de edificaciones de vivienda segura.	Producto	Número	68	2015	68	245		Se capacitó a un total de 245 gobiernos locales (70 municipalidades provinciales y 175 municipalidades distritales), a través del desarrollo de 15 eventos realizados en Arequipa, Juliaca, Pucallpa, Tacna, Puno, Ica, Huancayo, Cajamarca, Tumbes, Huancavelica, Abancay, Huamanga, Chiclayo, Cusco y Ancash.	Una de las dificultades que afecta estas capacitaciones, es la alta rotación del personal a cargo de las funciones específicas de vivienda en los gobiernos locales, a la par de la escasez de profesionales especializados.	Se invoca a los gobiernos locales, fortalezcan sus capacidades y sostengan el personal especializado.	DGPRVU
AEI 2.3	Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado										PGSU	
Indicador	Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda generado.	Producto	Hectárea	152	2015	30.00	0	0	Remisión de dos (02) expedientes de proyectos urbanos integrales al Fondo Mivivienda, con la finalidad que se realicen los concursos de adjudicación correspondientes.	Decisión del Comité de Adjudicación ante el reducido número de Postores y las limitaciones técnico-administrativas que presentaron.	Ha mejorado los mecanismos de identificación de terrenos. Ha potenciado su estrategia de promoción de intervenciones. Está profundizando el estudio del déficit habitacional, y de la demanda efectiva. Se están socializando los proyectos con los desarrolladores inmobiliarios, a fin de ajustar aspectos de mercados que mejoren su atractivo cuando se convoque el concurso de adjudicación.	
Indicador	Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda recuperado.	Producto	Hectárea	0	2015	4.00	0	0	La recuperación de suelo implica la ejecución de un proceso de mayor complejidad. Por este motivo se priorizaron acciones de generación de suelo nuevo para este periodo.	Cambio de gobierno y gestión		
AEI 2.4	Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano										PBFH	
Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ambitos urbanos.	Producto	Familias	2,837	2015	3,007	1,577	52%	Se han desembolsado 1,577 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) a familias de escasos recursos.	Insuficiente oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social. Difícil acceso al crédito por parte de los Grupos Familiares Elegibles.	Implementar estrategias para la promoción de la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) para la población de menores recursos.	PBFH
Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito urbano.	Producto	Familias	47,568	2015	50,422	37,269	74%	Se han beneficiado 37,269 familias con viviendas mejoradas en Construcción en Sitio Propio/Mejoramiento de Vivienda. Lo que significó la ejecución del del 100% en desembolsos.	La meta alcanzada estuvo en función a la programación física y financiera de acuerdo a la asignación presupuestal para el periodo 2016.		

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
AEI 2.5	Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales									PNVR		
Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito rural.	Producto	Familias	49	2014	13,186	8,187	62%	<p>En el año 2016 el Programa Nacional de Vivienda Rural, ha teniendo los siguientes resultados o logros:</p> <p>1) En materia de Inclusión, se ha realizado el mejoramiento de 8,187 viviendas rurales, que ha beneficiado a un mismo número de familias asentadas en los departamentos de:</p> <p>a) Cusco (1,327 viviendas). b) Puno (1,516 viviendas). c) Arequipa (585 viviendas). d) Junín (120 viviendas). e) Apurímac (1,540 viviendas). f) Ayacucho (1,660 viviendas). g) Huancavelica (1,106 viviendas). h) Moquegua (333 viviendas).</p> <p>2) En Materia de MYPE, los trabajos de mejoramiento de las viviendas rurales han generado en promedio 6,252 puestos de trabajo, entre personal técnico, administrativo, personal de obra, elaboración y evaluación de expedientes de mejoramiento de vivienda rural, en la ejecución de las obras programadas en convenio con los 38 NE, 43 NE, 10 NE, 18 NE, 12NE y 08 NE, a partir de los cuales se han culminado las 8,187 módulos de viviendas.</p>	<p>Las principales dificultades para el cumplimiento de la meta establecida, que igualmente correspondieron limitantes en la implementación del Mejoramiento de Viviendas Rurales, están dadas por:</p> <p>El bajo nivel de respuesta de la población en relación a la convocatoria para la participación en los núcleos ejecutores a cargo de la ejecución de los módulos de vivienda.</p> <p>Las condiciones geográficas y la distante ubicación de las zonas en las cuales se implementa la intervención, que sumada a la escasez de medios de transporte, dificulta el desplazamiento del equipo a cargo de la supervisión, inspección de obras y acompañamiento de los núcleos. Asimismo, las condiciones climatológicas que ocasionaron la demora en la elaboración de adobes y el secado de los mismos, elementos utilizados en el proceso constructivo de los módulos.</p>	<p>Ampliar la labor de difusión del Programa en todos los niveles participativos: población, autoridades locales y entidades de gobierno, en procura de una mayor cobertura del mismo, con el consecuente incremento de la presencia de dichos actores en los procesos de construcción de los módulos y contribuyan a viabilizar la entrega de los mismos a los beneficiarios.</p>	PNVR
Indicador	Número de familias beneficiadas con capacitación técnica en viviendas mejoradas en el ámbito rural.	Producto	Familias	6,327	2015	2,152	2,981	139%	<p>En el año 2016, se tiene que 2,981 familias concluyeron el modulo completo de capacitación técnica en mano de obra (elaboración de materiales y procesos constructivos) en 11 departamentos, estos son: Amazonas (107), Apurímac (1,127), Arequipa (240), Ayacucho (297), Cajamarca (95), Cusco (177), Huanúco (205), Junín (71), Moquegua (253), Puno (395) y Ucayali (14).</p>			

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016						Fuente de Información	
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades	Medidas correctivas		
			AEI 2.6 Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres									
Indicador	Unidades de infraestructura móvil entregada a damnificados ante ocurrencia de desastres.	Producto	Familias	610	2015	197	1,728	877%	Se ha instalado 1,728 Módulos Temporales de Vivienda (MTV) Rápida atención a los damnificados por el sismo de agosto del 2016 en el departamento de Arequipa. Se ha mejorado las características de los Módulos Temporales de Vivienda (MTV).	Padrón de damnificados no corresponde a la validación real de viviendas colapsadas e inhabitables para atención con MTV. Dificultad en la identificación de terrenos de acogida para reubicación temporal de damnificados ubicado en zonas de alto riesgo no mitigable; entre otros.	Se asisten técnicamente y coordina con los Gobiernos Locales para la correcta evaluación de damnificados en campo. Se coordina con GR, GP, GL, SBN y COFOPRI la ubicación de terrenos de acogida; asimismo, se ha optado por instalar el MTV en terreno del damnificado, siempre y cuando se una zona segura; entre otros.	
Indicador	Viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgo de desastres.	Producto	Viviendas	588	2015	335	1,933	577%	Se desembolsaron 1,933 Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRs).	Cambio de condición de elegibilidad de beneficiarios Poco personal para revisión de expedientes y supervisión de obras. Falta de seguridad en trabajo de campo (visitas a Grupos Familiares con Viviendas en condiciones no adecuadas).	Reagrupación del personal para los procesos de revisión y supervisión. Se gestionó la actualización del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).	
OEI 3 Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria												
AEI 3.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.											DGPRCS	
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.	Producto	Número	1	2015	3	3	100%	Se concluyó con la actualización de las siguientes Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones: - E.030 Diseño Sismorresistente, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, de fecha 24.01.2016. - A.030 Hospedaje, aprobada con la Resolución Ministerial N° 269-2016-VIVIENDA, de fecha 19.08.2016, se aprueba el Proyecto de Resolución que aprueba la modificación de la Norma Técnica A.030 Hospedaje. - Norma E.080 Adobe, la norma fue desarrollada a través del comité técnico normativo respectivo por la Dirección de Construcción, y fue culminada en el año 2016.			

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
AEI 3.2	Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.										DGPRCS	
Indicador	Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas.	Producto	Número	2,941	2015	5,000	3,352	67%	Se realizaron 3,352 tasaciones, requeridas por órganos, programas y entidades del Sector VIVIENDA; otras entidades del gobierno nacional; el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE y empresas; ESSALUD; gobiernos regionales; gobiernos locales; fondo y empresas de los gobiernos locales (Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET de la Municipalidad de Lima, Caja Cusco, Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima- EMILIMA); organismos autónomos (Contraloría General de la República, Ministerio Público- Primera Fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima); y entidades de otros Poderes del Estado (Corte Superior de Justicia de Lima).	Disminución de la demanda de tasaciones requeridas por las entidades públicas	Decreto Legislativo N° 1330, donde se establece que el MTC asumirá la competencia para realizar las tasaciones requeridas desde 05.01.2015 hasta el 30.01.2017. El procedimiento de tasación se ajustará a lo establecido en la normatividad correspondiente, aprobada por el MVCS.	
AEI 3.3	Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil.										DGAA	
Indicador	Número de proyectos públicos y privados de edificaciones en ámbitos urbano con certificación ambiental.	Producto	Número	83	2015	83	103	124%	Se emitieron 103 certificaciones ambientales correspondientes a los proyectos considerados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- SEIA, que fuera aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, referentes a Vivienda, Construcción y Otros (centros educativos), éstos últimos asignados provisionalmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.			

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información	
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas
OEI 4 Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural											
AEI 4.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrador de servicios de saneamiento comunal.										DGPRCS
Indicador	Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrados de servicios de saneamiento rural.	Producto	Número	3	2015	3	4	133%	<p>Se aprobaron 4 normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo N° 1274, que regula la intervención del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- FONCODES en la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados rurales del país, denominada "Agua +" - Resolución Ministerial N° 173-2016-VIVIENDA, que aprueba la "Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural", de aplicación en la formulación y elaboración de los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua para consumo y humano y de saneamiento en el ámbito rural del Perú. - Resolución Ministerial N° 197-2016-VIVIENDA, que dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo realice las acciones para la implementación de la provisión de agua segura y eliminación de excretas a nivel nacional, que puede ser a través de sistemas no convencionales, en casos de declaratoria de emergencia o en situación de emergencia. - Resolución Ministerial N° 337-2016-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la inscripción, reconocimiento, registro y actualización de las organizaciones comunales constituidas para la administración de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales. 		

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
AEI 4.2	Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.										DGPRCS, PNSR	
Indicador	Número de Gobiernos Locales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento rural.	Producto	Número	1,065	2,015	1,065	1,455	137%	<p>El PNSR, a través de la Unidad de Comunicaciones y Asuntos Sociales, desarrolló talleres de capacitación y sensibilización a gobiernos regionales y locales de las diferentes regiones donde interviene, para el desempeño eficiente de sus roles y funciones en cuanto al fortalecimiento de capacidades para la gestión eficiente y la sostenibilidad de los servicios.</p> <p>Los gobiernos locales son una instancia importante para la gestión de los proyectos de agua y saneamiento; tienen la responsabilidad de supervisar a los operadores locales, y el estar cerca de ellos, permite brindar asistencia técnica a fin de contribuir con la sostenibilidad en la operación de los sistemas de agua y saneamiento. Además, son un agente clave en la articulación de los tres niveles de gobierno.</p>			PNSR - Evaluación del POI 2016
AEI 4.3	Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.										PNSR	
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural.	Producto	Número	64,252	2,015	45,863	37,304	81%	<p>El PNSR con sus unidades orgánicas, los programas que lo conforman (PROCOES y Amazonía Rural) y los proyectos financiados mediante transferencias a los Gobiernos Locales Regionales, ha logrado concluir 264 obras, que representa la instalación de 37,304 nuevas conexiones domiciliarias de agua.</p>	<p>Las limitaciones y dificultades presentadas corresponden a:</p> <p>En la etapa de estudio.- Demora en la emisión de autorización de otras instituciones (DIGESA; SERNAMP; ANA; CIRA; FTA), demora en la evaluación de los estudios, y demora en la absolución de observaciones.</p> <p>En la etapa de obra.- Falta de oficinas regionales que genera: Demora de trámite para las autorizaciones de los gastos de núcleo ejecutor, demora en la entrega oportuna de los informes y documentos de sustento para el retiro de fondos.</p> <p>Retraso en el inicio debido a falta de financiamiento, causas climáticas, falta de mano de obra calificada en la zonas, incumplimiento de contratos.</p>	Trámite oportuno para las autorizaciones, y financiamiento.	

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
Indicador	Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural.	Producto	Número	75,541	2,015	55,675	37,517	67%	El PNSR con sus unidades orgánicas y los programas que lo conforman (PROCOES y Amazonía Rural) han logrado concluir 264 obras, que representa la instalación de 37,517 nuevas unidades básicas de disposición sanitaria de excretas.	Las limitaciones y dificultades presentadas corresponden a: En la etapa de estudio.- Demora en la emisión de autorización de otras instituciones (DIGESA; SERNAMP; ANA; CIRA; FTA), demora en la evaluación de los estudios, y demora en la absolución de observaciones. En la etapa de obra.- Falta de oficinas regionales que genera; Demora de trámite para las autorizaciones de los gastos de núcleo ejecutor, demora en la entrega oportuna de los informes y documentos de sustento para el retiro de fondos. Retraso en el inicio debido a falta de financiamiento, causas climáticas, falta de mano de obra calificada en la zonas, incumplimiento de contratos.	Trámite oportuno para las autorizaciones, y financiamiento.	
AEI 4.4	Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.									PNSR		
Indicador	Número de operadores del ámbito rural capacitados en gestión de los servicios de saneamiento.	Producto	Número	329	2,015	1,195	108	9%	El PNSR, a través de la Unidad de Comunicaciones y Asuntos Sociales, desarrolló talleres de capacitación a operadores de los sistemas de agua y saneamiento, para el desempeño eficiente de sus roles y competencias.	El principal inconveniente es el desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, lo que origina que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente .	Se coordina entre las diferentes áreas del PNSR a fin de reducir el desfase del plazo de ejecución de la obra, lo que contribuye a mejorar la implementación de los planes de capacitación durante la gestión del proyecto.	
AEI 4.5	Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a los hogares beneficiarios de los ámbitos rurales.									PNSR		
Indicador	Número de hogares de los ámbitos rurales capacitadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.	Producto	Número	36,900	2,015	38,130	11,646	31%	La Unidad de Comunicaciones y Asuntos Sociales del PNSR supervisa que las firmas consultoras cumplan con las actividades de capacitación y educación sanitaria para la sostenibilidad de los servicios	Debido al tiempo transcurrido, algunas firmas consultoras dejaron de contratar especialistas sociales como se señala en los TDRS, conllevando a que solo un especialista social lleve a cabo la labor.	Se coordina entre las diferentes áreas del PNSR a fin de reducir el desfase del plazo de ejecución de la obra, lo que contribuye a mejorar la implementación de los planes de capacitación durante la gestión del proyecto.	
AEI 4.6	Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la población y en el medio ambiente del ámbito rural.									DGAA		
Indicador	Número de proyectos públicos y privados en saneamiento rural con instrumento de gestión ambiental registrado en el sistema de gestión ambiental del MVCS - SGA.	Producto	Número	757	2015	800	981	123%	Se registraron 981 proyectos públicos y privados en saneamiento rural con instrumento de gestión ambiental, en el Sistema de Gestión Ambiental del MVCS- SGA.			

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
OEI 5 Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana												
AEI 5.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.												
Indicador	Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.	Producto	Número	24	2,015	9	10	111%	En el ambito urbano se aprobaron 10 instrumentos tecnicos normativos en materia de sanamiento. Los instrumentos tecnicos - normativos fueron: D.L. N°1280, D.L. N°1284, Decreto Supremo N°013-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial N°046-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial N°043-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial N°044-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial N°067-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial N°345-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial N°360-2016-VIVIENDA y la Resolución Ministerial N°399-2016-VIVIENDA		DGPRCS, PNSU	
AEI 5.2 Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.												
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano.	Producto	Número	52,646	2015	65,132	40,055	61.50%	Al culminar el 2016, se tienen 58 proyectos en el ámbito urbano que han concluido y han logrado incorporar nuevas conexiones de agua potable que benefician a 176,242 habitantes.	<ul style="list-style-type: none"> - Conflictos sociales en el ámbito de ejecución de los proyectos que retrasan la culminación del proyecto. - No se puede contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de los terrenos y servidumbre de paso que permitan ubicar la infraestructura de las obras. - Dificultad de conseguir la disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar los componentes considerados en los diseños de las alternativas que se plantean. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la presencia de especialistas, que puedan identificar a los involucrados, proporcionar la información necesaria sobre sus motivaciones reales, desarrollar las intervenciones en un clima pacífico, y sensibilizar a la población. - Fortalecer la presencia de especialistas en temas de saneamiento físico legal de terrenos y servidumbre de paso que asesore a Gobiernos Locales a incorporar la adquisición de terrenos. - Fortalecer la presencia de especialistas a fin de que los terrenos sean elegidos con criterios técnicos y desarrollar la alternativa seleccionada con la participación de la población. 	PNSU

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016					Fuente de Información		
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades		Medidas correctivas	
			Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano.	Producto	Número	46,639	2015	80,220		37,650	46.93%
AEI 5.3	Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.									DGPRCS, DGPPCS		
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.	Producto	Número	2	2,015	2	0	0		Según lo reportado por la DGPRCS y DGPPCS a cargo de esta Actividad Estratégica, indican que no emiten instructivos normativos en forma directa, su labor se suscribe al seguimiento de nuevas normas cuando involucran la participación del sector privado. No se mostró avance en esta Actividad.		
AEI 5.4	Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.									DGAA		
Indicador	Número de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental.	Producto	Número	93	2,015	145	596	411%	Se incrementó el personal para atender las solicitudes de certificación ambiental pendientes de evaluación o emisión de Resolución Directoral, en ese sentido, el valor alcanzado ha sido de 596 certificaciones ambientales emitidas para proyectos de saneamiento urbano, logrando superar un 411%			

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Seguimiento del PEI Anual 2016

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2016						Fuente de Información	
			Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados	Limitaciones y/o dificultades	Medidas correctivas		
Acciones Estratégicas de Soporte												
			Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.									OGGRH
Indicador	Número de instrumentos técnicos aprobados para la implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil.	Producto	Número	0	2,015	3	0	0%		Esta acción no fue posible realizar debido que uno de los insumos para realizar la formulación de perfil de puestos es el cálculo de la dotación, que dicho insumo se encuentra en proceso de elaboración y mientras no se concluya no será posible iniciar con dicha formulación del Manual de Perfil de Puestos - MPP.		
			Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.									OGGRH
Indicador	Número de servidores capacitados.	Producto	Número	1,097	2,015	1,097	1,163	106%	Se lograron capacitar a 1,163 personas durante el año 2016 que representa el 106% sobre la meta programada.			
*/ Se está igualando al valor alcanzado en el año 2016, dado que el valor programado en el Plan Estratégico Institucional (36) no guarda relación con el proceso de formulación de normas en el período de un año.												

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información	
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)				
URBANISMO Y DESARROLLO URBANO																2,736,837,521	193,996,407	2,506,739,949	1,501,929,857	1,259,912,690	557,794,269				
Intervenciones urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza												Obra	533	4,395	23,039	1,797,854,594	170,874,981	1,626,979,613	746,149,857	1,107,619,129	534,770,851				
19	41	0010	2.049175	48871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	21,845	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	6.00	18,480,692.61	0.00	18,480,692.61	18,480,692	12,653,675	1,729,422	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.243279	288825	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES PAUCARCOLLA, GUILERMO CRUZ, MARAVILLAS Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	2,016	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	90.00	8,482,535.63	0	8,482,535.63	8,219,809	8,219,809	7,027,500.44	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.277587	322560	MEJORAMIENTO DE LA AV. SAN JUAN ENTRE LA AV. MATEO PUMACAHUA Y LA AV. VISTA ALEGRE, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SURCO	46,347	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	3,024,771.09	0	3,024,771.09	2,722,726	2,722,726	2,380,212.63	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.277643	322612	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. SANTA ISABEL DE VILLA, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SURCO	12,097	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	3,706,909.40	0	3,706,909.40	3,350,286	3,350,286	3,311,853.38	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.281107	322915	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA I ETAPA DEL SECTOR 03 DE LA UPIS OLLANTA HUMALA TASSO, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	1,120	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	2,586,539.51	0	2,586,539.51	2,541,520	2,541,520	2,035,446.57	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.320459	357510	CREACION DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA SUPERMANZANA "F" DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN- VARILLALITO, DISTRITO DEL SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	1,025	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	35.00	753,448.27	0	753,448.27	753,449	753,449	172,978.83	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.208230	137193	INSTALACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES EN EL SECTOR LA UNION , EN LA CIUDAD DE BAGUA, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	8,160	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	5,573,657	0	5,573,657	3,750,000	3,750,000	3,000,000	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.248285	307879	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. UNION, JR. 28 DE JULIO, JR. RAMON CASTILLA, JR. SARGENTO LORES, JR. SAN FRANCISCO, JR. BONGARA Y JR. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	CUISPES	2,016	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	52.00	5,725,550	0	5,725,550	4,574,958	4,574,958	2,380,001	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.202271	279183	CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DE LA AV. 27 DE OCTUBRE Y PROLONGACION DE LA CALLE CESAR PLASENCIA DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	8,073	Abr. 2015	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	4,009,770	3,194,592	815,178	798,648	798,648	782,549	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.218908	230434	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	YAMBRASBAMBA	7,711	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	69.00	4,970,047	0	4,970,047	4,970,047	4,970,048	3,419,211	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.144401	183077	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	25,901	May. 2012	En Ejecución	Obra	1	25	45.00	9,226,394	1,411,221	7,815,173	986,533	3,981,463	2,461,238	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.161028	226965	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO, SAN PEDRO, SAN FELIPE, SCHOCCOL, SANTO TORIBIO, NUBE AZUL, Y TUPAC YUPANQUI DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	JALCA	5,354	Set. 2012	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	4,023,407	2,414,045	1,609,362	603,511	603,511	603,511	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.283420	325588	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. CUNAMIA CDAS 08 AL 11 Y DEL JR. AMAZONAS CDAS 01 AL 09 DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	CAMPORREDONDO	4,507	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	28.00	4,899,178	0	4,899,178	2,999,267	2,999,267	826,264	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.303997	342909	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL DEL SECTOR ALTO PERU, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA - LAMUD	PISUQUIA	549		Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	417,873	0	417,873	417,873	417,873	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.304375	343261	INSTALACION DEL LOCAL COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE OMA, DISTRITO DE OMA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	2,540	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	85.00	429,355	0	429,355	417,855	417,855	356,860	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.304366	343252	INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHIRIMOTO, DISTRITO DE OMA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	1,293	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	85.00	421,925	0	421,925	410,425	410,425	350,563	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB	
19	41	0010	2.155211	206113	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA JUAN PARDO DE MIGUEL- DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	4,837	Abr. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	19.00	4,892,049	0	4,892,049	4,337,844	4,337,844	1,661,407	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.241723	282671	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO HUANCHUY, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - CASMA - ANCASH	ANCASH	CASMA	BUENA VISTA ALTA	910	Nov. 2015	Ago. 2016	Obra	1	48	34.00	3,655,675	2,112,405	1,543,270	724,135	1,508,270	1,508,270	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.240970	279570	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES ANCASH, LUCMAL E INNOVADOR Y LAS CALLES BOLOGNESI, PROLONGACION UNION, PROLONGACION SAN JOAQUIN, PROLONGACION RICARDO PALMA Y MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE COCHABAMBA - HUARAZ - ANCASH	ANCASH	HUARAZ	COCHABAMBA	22,922	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	3,052,298	0	3,052,298	608,260	3,041,299	2,433,039	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.310070	336627	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS, 2 DE MAYO, HUAYLLAN ALTO Y NUNUMACANCHA, DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	ANCASH	POMABAMBA	HUAYLLAN	499	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	4,826,846	0	4,826,846	3,000,000	3,000,000	873,671	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.293572	335003	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AAHH EL ARENAL, DISTRITO DE MORO - SANTA - ANCASH	ANCASH	SANTA	MORO	617	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	67.00	3,935,013	0	3,935,013	3,764,396	3,764,396	2,516,604	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.303894	342821	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CHINGALPO, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	CHINGALPO	2,854	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	4,993,631	0	4,993,631	4,933,632	4,933,632	4,933,632	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.263702	316948	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	1,008	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	2,991,338	0	2,991,338	2,879,964	2,879,964	2,879,964	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.240764	278793	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE PUSCCO MAYO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	SAN PEDRO DE CACHORA	2,218	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	20.00	3,791,100	0	3,791,100	3,032,881	3,032,881	612,273	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.205979	215098	CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	6,703	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	64.00	4,999,039	0	4,999,039	990,808	4,954,039	2,523,415	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.305117	343943	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	2,057		Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	410,777	0	410,777	396,538	396,538	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.203505	201967	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE UMAMARCA DEL DISTRITO DE TUMAY HUARACA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	2,231	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	76.00	3,554,315	0	3,554,315	1,381,831	1,381,831	1,045,300	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.212885	200238	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE KISHUARA, DEL DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KISHUARA	8,145	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	80	6.00	4,790,240	0	4,790,240	958,048	958,048	297,212	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.204701	179192	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS CALLE S. MARTIN 1RA, 2DA CDRA. AV. CENTENARIO 1RA Y ULTIMA CDRA. CALLE PAR, CALLE LIBERTAD 1RA, 3RA CDRA, JR. BOLOGNESI, CALLE S. FRANCISCO Y PERIMETRO DE PLAZA DEL DISTRITO OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	OROPESA	1,797	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	62	31.00	4,536,989	2,757,062	1,779,927	888,255	1,696,212	1,355,353	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.197213	277428	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA PERIFERICA DEL CERCADO DE URIPA, DISTRITO DE ANCO HUALLLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO HUALLLO	3,431	Mar. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	8,199,630	0	8,199,630	766,773	3,833,864	3,833,864	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.270868	318835	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES AVAQUCHO, ANDAHUAYLAS, EL TRIUNFO, JUAN VELASCO ALVARADO, CALLE 01 Y AV. CALLE REAL, EN EL ANEXO MAUCALLAQTA ANEXO MAUCALLAQTA DEL CENTRO POBLADO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE COCABAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	COCABAMBA	2,250	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	24.00	6,099,699	0	6,099,699	4,696,815	4,696,815	1,146,881	EN EJECUCION		PMB	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.218961	241157	CREACION DE PISTAS, VEREDAS DEL CERCADO DE ONGOY, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	ONGOY	838	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	4,845,839	0	4,845,839	3,844,536	3,844,536	0	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.143031	176365	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	RANRACANCHA	1,128	Dic. 2016	Sin ejecución	Obra	1	0	9,407,782	0	9,407,782	4,077,893	4,077,893	1,416,087	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.310464	339982	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS DE LLACCTA, CHAUPICALLE Y CHICMABAMBA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	URANMARCA	2,364	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	4,952,698	0	4,952,698	4,922,698	4,922,698	1,588,593	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.276782	321820	INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE NAHUILLA, DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBA	COYLLURQUI	380	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	426,982	0	426,982	397,726	397,726	397,725	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.158578	219477	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	29,554	Dic. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	11,170,788	0	11,170,788	3,000,000	3,000,000	279,855	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.292364	274199	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA DOLORES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	15,607	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	6,716,334	0	6,716,334	3,000,000	3,000,000	1,496,677	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.175259	203529	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SABANDIA	1,299	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	1,150,598	0	1,150,598	858,449	858,449	856,890	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.258771	196298	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA EN EL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	YURA	7,105	Jul. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	5,646,035	0	5,646,035	5,000,000	5,000,000	3,640,394	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.296538	339627	CREACION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN EL CC.PP EL MOLINO, DISTRITO ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	ACARI	855	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	410,611	0	410,611	392,231	392,231	392,231	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.296540	339633	CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	ACARI	4,938	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	417,734	0	417,734	399,835	399,835	399,834	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.30391	342836	CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	BELLA UNION	4,962	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	416,820	0	416,820	398,920	398,920	398,920	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.303274	342298	CREACION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	BELLA UNION	4,962	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	411,134	0	411,134	392,754	392,754	392,754	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.181488	261496	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN EL DISTRITO DE CARAVELI Y ANEXOS: VISTA ALEGRE, CIUDAD DE DIOS, SAN ANDRÉS Y ALTO MOLINO, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	CARAVELI	3,970	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	5,357,811	0	5,357,811	950,000	5,346,228	4,939,723	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.198005	278009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SECUNDARIAS SECTOR OESTE DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE LA COLINA, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	5,562	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	7,344,269	0	7,344,269	7,092,540	7,092,540	0	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.302733	341838	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	1,231	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	404,217	0	404,217	397,718	397,718	333,014	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.294693	336665	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	1,901	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	402,238	0	402,238	397,238	397,238	0	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.194123	289266	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN 09 CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALPACHACA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	624	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	3,137,348	0	3,137,348	3,137,348	3,137,348	1,433,000	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.275727	321348	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	1,591	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	394,692	0	394,692	394,693	394,693	233,280	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB	
19	41	0010	2.174087	251652	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA, PUKARUMI, SALLALI, HUIRUYPACCHA, LORENZAYOCC, CRUZ PATA, VÍA LOS LIBERTADORES Y ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	2,823	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	7,562,653	0	7,562,653	4,874,996	4,874,996	3,560,994	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.219658	231738	CREACION PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS II Y III ETAPA Y LA ASOCIACION FRANCISCO MELENDEZ SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	14,405	Jun. 2014	Dic. 2016	Obra	1	78	5,092,210	2,940,000	2,152,210	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.219661	232826	CREACION PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS LICENCIADOS PACIFICADORES DE LA NACION ANDRÉS AVELINO CACERES Y LA ASOCIACION CIVIL VILLA MILITAR LOS LICENCIADOS DE LAS FF.AA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	3,824	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	36	4,114,038	1,439,355	2,674,683	798,399	2,674,484	2,674,484	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.259472	311944	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1,597	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	4,876,248	0	4,876,248	4,388,623	4,388,623	1,413,374	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.291535	332986	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	3,547	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	399,021	0	399,021	399,022	399,022	263,892	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.273245	318904	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE ARIZONA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	478	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	396,627	0	396,627	396,635	396,627	393,272	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.277001	322010	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	2,675	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	396,930	0	396,930	386,931	386,931	325,719	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.277053	322049	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	925	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	413,554	0	413,554	403,054	403,054	342,237	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.295399	337894	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE TRIBOLINE, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	2,549	Jul. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	400,334	0	400,334	395,335	395,335	395,334	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.295397	337891	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	2,549	Jul. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	400,513	0	400,513	395,513	395,513	395,512	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.179390	257576	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 01 EN LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	1,028	Jun. 2016	Dic. 2016	Obra	1	80	4,107,347	0	4,107,347	610,853	610,853	610,850	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.264450	317208	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE LEHEMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	442	Dic. 2015	Dic. 2016	Obra	1	0	3,471,068	0	3,471,068	1,496,485	1,496,485	1,496,398	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.183304	266696	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CC.PP. DE MACHENTE, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	AYNA	1,533	Oct. 2015	Nov. 2016	Obra	1	80	3,400,060	2,683,270	716,790	670,818	670,818	670,818	CONCLUIDO		PMB	
19	41	0010	2.277634	322604	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CICALACAPCHA, DISTRITO DE OYOLO - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	OYOLO	262	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	3,227,321	0	3,227,321	2,557,057	2,557,057	1,568,398	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.288623	330244	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE PAUZA, DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUZA	2,804	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	4,902,285	0	4,902,285	4,831,918	4,831,918	697,901	EN EJECUCION		PMB	
19	41	0010	2.174113	249254	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO	AYACUCHO	SUCRE	SORAS	1,215	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	7,367,046	0	7,367,046	1,473,410	7,343,107	3,524,064	EN EJECUCION		PMB	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.278662	323294	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CON PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PAMPA, CHAUPÍ Y SANTO DOMINGO; EN DISTRITO QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	2,698	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	33.00	5,116,834	0	5,116,834	2,000,000	2,000,000	660,202	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.283497	325629	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO MUÑAYPATA DE LA COMUNIDAD DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	HUAMBALPA	433	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	398,993	0	398,993	392,994	392,994	391,194	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.286724	328643	MEJORAMIENTO Y CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	1,427	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,233,046	0	4,233,046	980,000	980,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.236426	245568	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL JR. LOS ANGELES, JR. SANTO CRISTO, JR. SAN MIGUEL-SANTA ROSA, JR. PEDREGAL, PSJE. LOS PINOS, JR. EL COMERCIO, JR. COCHABAMBA, DEL C.P. DE SAN MIGUEL DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	2,100	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	5,016,683	0	5,016,683	4,466,683	4,466,683	3,573,347	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.204625	180785	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	2,566	Ago. 2015	En Ejecución	Obra	1	21	79.00	4,211,300	767,265	3,444,035	734,393	734,393	734,393	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.288052	318572	CREACION DE LA LOSA RECREATIVA MULTIUSO EN EL BARRIO BELLAVISTA, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	709	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	77.00	403,677	0	403,677	392,178	392,178	300,939	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.205963	205594	CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES, SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN AGUSTIN, SAN SILVESTRE, 12 DE AGOSTO, CORONEL SILVA, SANTA CLARA Y LUISA CLOTILDE EN EL CP EL VERDE CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	605	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	3,205,201	0	3,205,201	3,156,201	3,156,201	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.205951	189065	CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIGUIRIP, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHIGUIRIP	4,946	Nov. 2015	Oct. 2016	Obra	1	80	20.00	4,399,035	2,566,574	1,832,461	641,644	641,644	641,644	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.303323	342339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DISTRITAL DE CHOROS, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	1,546	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	98.00	3,738,802	0	3,738,802	1,000,000	1,000,000	982,684	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.206074	211083	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR 24 DE JUNIO, ACHO, STA ELENA, M.RIVERA, T. SALAZAR, LOS SAUCES, PSJ A. QUISPILAYA, H. ZEVALLOS, LA MERCED, SAN JUAN Y PSJ 4 DE LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	6,086	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	5,010,691	2,880,206	2,130,485	720,052	720,052	720,052	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.271175	319661	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR LIMA CDRA 3 Y 4, PROLONG. DEL JR LIMA SALIDA A PIMPINGOS Y SAN ANDRES SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	1,423	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	31.00	2,080,848	0	2,080,848	2,060,936	2,060,936	641,180	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.314258	351838	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL C.P. SAN LUIS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	227	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	429,133	0	429,133	399,134	399,134	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.271648	319806	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS EN EL SECTOR A Y B, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SOCOTA	6,000	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	42.00	4,708,042	0	4,708,042	4,680,043	4,680,043	1,977,452	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.280348	324004	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO RUMBAMBA, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	LAS PIRIAS	710	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	2,512,239	0	2,512,239	1,884,180	1,884,180	1,884,180	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2167060	249088	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	CHANCAY	4,166	Mar. 2013	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	3,773,472	0	3,773,472	748,694	3,754,472	3,743,471	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.173742	252324	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DIAZ ARCE, J. ORLANDI, MILAGROS, SALAVERRY, VICTOR RAUL Y DE LAS CALLES SINOMBRES DEL CENTRO POBLADO LA GRAMA, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	EDUARDO VILLANUEVA	2,294	Nov. 2015	Set. 2016	Obra	1	80	20.00	3,556,928	2,837,543	719,385	709,386	709,386	709,384	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.254319	312137	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE CATILLUC, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	CATILLUC	1,975	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.245279	296896	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO LAS CIDRAS DEL C.P RUMPIPE, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	660	Jul. 2015	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	4,429,461	2,609,677	1,819,784	652,419	652,419	652,419	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.258739	315120	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR III DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	750	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	8	78.00	6,257,342	422,216	5,835,126	1,000,000	1,000,000	309,198	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.214356	208958	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TABACONAS, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	474	Abr. 2014	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	4,038,770	2,592,951	1,445,819	648,238	648,238	638,496	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.235471	310514	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CATACHE, DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	741	Mar. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	47.00	5,022,908	0	5,022,908	2,999,999	2,999,999	1,418,797	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.275661	321381	CREACION DEL LOCAL COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	NINABAMBA	4,100	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	99.00	405,118	0	405,118	395,119	395,119	390,249	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.285164	327373	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	NINABAMBA	3,021	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	6,692,004	0	6,692,004	4,934,805	4,934,805	3,947,844	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.205967	189177	CREACION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	PULAN	1,120	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	38.00	4,963,992	0	4,963,992	4,775,267	4,775,267	1,802,190	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.165301	232659	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR CHAMBAC, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1,187	Dic. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	5,168,949	0	5,168,949	5,000,000	5,000,000	5,000,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.220357	234021	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES JUAN VELASCO ALVARADO, OSCAR R BENAVIDES, CAJAMARCA, TUPAC AMARU, NINABAMBA, JUNIN, AYACUCHO, LOS PINOS, LA LIBERTAD Y EN LA AV. PERU, DISTRITO DE YAUUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	YAUUYUCAN	832	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	45.00	2,289,123	0	2,289,123	2,256,584	2,256,584	1,015,706	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.235185	264778	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE PUCYURA, DISTRITO DE PUCYURA - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	PUCYURA	1,836	Feb. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	30.00	3,158,369	0	3,158,369	2,998,369	2,998,369	892,987	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.277975	322881	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO REAL, DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	ZURITE	2,037	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	393,086	0	393,086	393,087	393,087	393,055	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.278250	323124	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO COMERCIAL COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO REAL, DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	ZURITE	2,124	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	99.00	388,617	0	388,617	388,617	388,617	383,097	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.291990	333410	CREACION DEL CENTRO COMERCIAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	1,208	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	369,695	0	369,695	369,695	369,695	369,695	CONCLUIDO		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.306179	344893	INSTALACION DE LOZA MULTITUOS EN EL CENTRO POBLADO DE CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	325	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	387,008	0	387,008	387,009	387,009	387,006	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.223072	245412	MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	2,390	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	10,152,959	0	10,152,959	9,877,960	9,877,961	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2236509	249095	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA PACIFICO DE LA INTERSECCION CON LA CALLE NUEVA ALTA -AVENIDA TINTAYA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	3,430	Jun. 2015	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	6,292,143	0	6,292,143	749,880	749,880	749,880	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.234584	257560	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LAS CALLES SAGRARIO, BOLÍVAR, LIBERTAD, SANTA CRUZ, MARISCAL CASTILLA, A. AVELINO CÁCERES, PUNO, DOMINGO HUARCA, LIMA, PERÚ EN EL CENTRO POBLADO PALLPATA ,, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	PALLPATA	1,005	Dic. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	33.00	3,796,177	0	3,796,177	3,551,875	3,551,875	1,162,804	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.181474	227889	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE LAS MANZANAS L. M, N, G1, O, F Y E DE LA APV. VIRGEN CONCEPCIÓN, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	2,058	Set. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	5,669,545	0	5,669,545	3,299,999	3,299,999	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.166505	244357	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRINCIPAL LA FLORIDA Y CALLES TRANSVERSALES JARDINES, DALIAS, AMAPOLAS, BEGONIAS Y PASAJE MOLLETO EN EL CENTRO POBLADO VALLECITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	2,782	Jun. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	16.00	4,799,538	0	4,799,538	2,848,945	2,848,946	461,494	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2237627	264783	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	CUSCO	CUSCO	SAYLLA	1,586	Nov. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	5,279,985	0	5,279,985	1,046,892	1,046,892	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.202360	291845	CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA PERÚ Y AVENIDA SANTA BÁRBARA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	435	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	60.00	3,060,333	0	3,060,333	3,000,000	3,000,000	1,785,856	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2286692	328616	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN LORENZO, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	OCOBAMBA	1,842	Dic. 2015	Dic. 2016	Obra	1	0	99.00	402,984	0	402,984	391,984	391,984	388,492	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.286660	328594	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	OCOBAMBA	1,286	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	399,916	0	399,916	399,917	399,917	399,916	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.191913	282361	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR MARISCAL CÁCERES EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	7,943	May. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	37.00	4,359,238	0	4,359,238	3,500,000	3,500,000	1,308,129	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.235322	308601	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. JUAN PABLO II Y EL JR. WARI DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	1,495	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	31.00	1,952,573	0	1,952,573	1,807,573	1,807,573	552,016	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.274350	320648	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE OCCOPAMPA COMUNIDAD CAMPESINA CHECCAPIKARA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO	CUSCO	PARURO	OMACHA	2,600	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	392,979	0	392,979	392,979	392,979	392,979	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2286508	318459	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTAPALLPA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO	CUSCO	PARURO	OMACHA	1,232	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	391,039	0	391,039	391,039	391,039	391,039	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.181479	256619	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE PACCARECTAMBO, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO	CUSCO	PARURO	PACCARITAMBO	1,684	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	43.00	3,983,532	0	3,983,532	3,983,533	3,983,533	1,698,407	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.191901	277602	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO (CONTINUACION)	CUSCO	PARURO	PILLPINTO	806	Jul. 2014	En Ejecución	Obra	1	79	18.00	6,259,185	0	6,259,185	1,166,939	1,166,939	1,032,488	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.293586	335017	INSTALACION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PILAPATA, NEGROTUSUNA, PAUCARTAMBO, ARCO PUNCO, TUPAC AMARU, HUATANAY, ARAGON, PATA WUAS, ERMITA, CUSCO, HUMA GATA, PATA RUMY DEL CENTRO POBLADO DE HUASAC, DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	1,567	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	26.00	3,959,509	0	3,959,509	3,883,009	3,883,009	1,025,898	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2207038	213401	CREACION DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES TUPAC AMARU, AV. MICELA BASTIDAS Y CALLES TRANSVERSALES DEL DISTRITO DE TUNGASUCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	1,300	Nov. 2015	En Ejecución	Obra	1	7	93.00	4,089,040	200,312	3,888,728	611,736	611,736	600,936	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.215467	200845	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO LEONCIO PRADO BARRIO COCHARCAS - PILLCOSAY, DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	5,954	Nov. 2015	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	4,461,060	2,576,059	1,885,001	644,015	1,397,356	1,397,354	CONCLUIDO	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.262261	315098	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACOBAMBA	MARCAS	1,197	Mar. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	405,603	0	405,603	393,603	393,603	393,603	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.290829	332340	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	1,103	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	49.00	2,613,741	0	2,613,741	2,558,742	2,558,742	1,254,746	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.270584	319404	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ANGARAES	JULCAMARCA	1,039	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	399,698	0	399,698	399,698	399,698	399,698	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.267536	318396	INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ANGARAES	JULCAMARCA	1,868	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	399,891	0	399,891	399,892	399,892	399,890	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.283483	277181	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	700	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	90.00	1,708,000	0	1,708,000	1,707,999	1,707,999	1,538,224	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.313610	351234	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LOCALIDADES DE CAPILLAS Y CAJAMARCA, DISTRITO DE CAPILLAS - CASTROVIRREYNA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	332	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	13.00	1,013,674	0	1,013,674	1,000,000	1,000,000	126,280	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.310203	337872	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CON TRATAMIENTO ORNAMENTAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS DEL CENTRO URBANO DE CHURCAMP, DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCARELICA	HUANCARELICA	CHURCAMP	CHURCAMP	2,637	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	10.00	5,164,856	0	5,164,856	5,000,000	5,000,000	499,444	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.222922	241287	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS ICA, TUPAC AMARU Y LOS JIRONES HUANCARELICA, 28 DE JULIO, E INMEDIACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCCORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	HUANCARELICA	NUEVO OCCORO	480	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	98.00	1,461,393	0	1,461,393	1,425,012	1,425,012	1,394,146	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.295810	338502	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL MULTIUSO EN OCCORO NUEVO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	HUANCARELICA	NUEVO OCCORO	1,500	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	397,316	0	397,316	397,317	397,317	397,316	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2285786	317739	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACOBAMBILLA, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACOBAMBILLA	849	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	368,991	0	368,991	368,992	368,992	368,991	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.265791	317748	CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACOBAMBILLA, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACOBAMBILLA	1,376	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	415,406	0	415,406	415,406	415,406	415,406	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.242303	284966	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO URYPAMP, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	5,807	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	48.00	415,406	0	415,406	415,406	415,406	200,615	EN EJECUCION		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.243523	289555	CINSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	3,027	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	437,522	0	437,522	425,239	425,239	425,239	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2202289	300445	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	3,155	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	69.00	3,288,454	0	3,288,454	3,231,455	3,231,456	2,225,642	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.202290	300464	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUNE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	834	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	90.00	2,373,179	0	2,373,179	2,354,679	2,354,680	2,110,895	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.294579	336500	MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO Y PAISAJISTICO DE LA LOCALIDAD DE TABLAHUASI, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	732	Mar. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,190,643	0	1,190,643	1,135,643	1,135,644	1,135,642	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.302628	341776	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE CAYNA, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	CAYNA	2,607	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	399,349	0	399,349	387,850	387,850	387,849	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.314393	351969	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON POMABAMBA Y BARRIO MOLLEPAMPA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	1,500	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	79.00	1,771,616	0	1,771,616	1,626,094	1,626,094	1,277,626	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.301414	340895	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO HUANCALUASI, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	2,157	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	392,974	0	392,974	392,823	392,823	392,823	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.309810	332361	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE CULQUISH, CASCANGA Y CARHUAPATA, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	JACAS GRANDE	2,965	Jun. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	50.00	5,514,967	0	5,514,967	2,999,919	2,999,919	1,502,267	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.206101	213683	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	5,109	Nov. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	31.00	6,847,823	0	6,847,823	4,389,596	4,389,596	1,345,814	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.223700	235191	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES, SAN HILARION, SANTA EDUARDA, 3 DE MAYO, LAS FLORES, SAN ALEJANDRO, SAN HILARIO II Y EL AA. HH. KAWACHI DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	PILLCO MARCA	8,017	May. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	57.00	3,056,108	0	3,056,108	2,975,069	2,975,069	1,694,454	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.303315	342332	CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA URBANIZACION VILLA PAREDES DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA ALTA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	PILLCO MARCA	383	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	388,381	0	388,381	388,381	388,381	310,546	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.183178	260204	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	5,779	Abr. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	5,122,919	0	5,122,919	4,992,918	4,992,918	3,300,372	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.308594	338972	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE PARIASH, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASIS	322	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	45.00	3,811,038	0	3,811,038	3,748,038	3,748,038	1,690,688	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.290887	332391	CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	1,271	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	399,116	0	399,116	387,616	387,616	387,616	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2289068	330676	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	2,207	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	398,866	0	398,866	387,366	387,366	387,366	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.287772	329546	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN GENERAL, DE LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	1,755	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	44.00	5,065,167	0	5,065,167	4,966,667	4,966,667	2,182,047	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2290842	332351	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CHAVINILLO	573	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	98.00	395,881	0	395,881	395,882	395,882	386,086	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.286806	328715	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE CHORAS, DISTRITO DE CHORAS - YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	2,570	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	60.00	395,021	0	395,021	395,022	395,022	237,217	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.167409	250451	CONSTRUCCION DE PISTAS, ESCALINATAS Y VEREDAS EN LAS LOCALIDADES DE JACAS CHICO, CHASQUI Y PUNTO UNION, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	1074	JACAS CHICO	1,074	Mar. 2013	Jul. 2016	Obra	1	80	20.00	3,711,907	2,937,525	774,381	734,381	734,381	734,381	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.206141	197106	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES DE LAS CALLES WASHINGTON 1 A 13, PROCERES 7, JOSE OLAYA 7, CUADRAS, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA	ICA	ICA	LA TINGUINA	2,204	Jun. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	36.00	2,269,790	0	2,269,790	2,249,424	2,249,424	806,678	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2243171	288493	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA MULTIUSO EN EL C.P. EL CARMEN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	ICA	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	1,860	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	471,002	0	471,002	394,633	394,633	394,633	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.189153	283641	MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y CONSTRUCCION DE BERMAS CON ADOQUINADO EN LAS PRINCIPALES CALLES, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA	ICA	NAZCA	MARCONA	9,590	Dic. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	6,704,543	0	6,704,543	4,263,699	4,263,699	0	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.247605	305319	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NAZCA - ICA	ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	5,340	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	9,973,454	0	9,973,454	3,000,000	3,000,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.128979	142704	RECONSTRUCCION DEL MALECON MIRANDA Y LA PLAZUELA COLON DEL SECTOR PISCO PLAYA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, ICA	ICA	PISCO	PISCO	73,366	Set. 2015	Dic. 2016	Obra	1	80	10.00	3,891,488	0	3,891,488	752,498	752,498	391,507	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.157947	207742	CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LAS CALLES SAN CLEMENTE, DEZA, ANGEL ASTENGO, GERARDO LOSADA, SAN MIGUEL, SAN JOSE, LOS ROSALES, LA ESPERANZA, DANIEL DEL SOLAR Y ENRIQUE MESTANZA, DEL CERCADO DE PISCO DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	ICA	PISCO	PISCO	4,330	Ago. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	88.00	2,591,347	0	2,591,347	1,500,000	1,500,000	1,319,478	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.159422	217818	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEZA CUADRA 7, GERARDO LOSADA CUADRA 5, ISMAEL ASPILLAGA Y CALLES PRINCIPALES Y COLINDANTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO BEATITA DE HUMAY DEL CERCADO DE PISCO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	ICA	PISCO	PISCO	1,670	Set. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,473,655	0	3,473,655	3,288,874	3,288,874	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2223683	185680	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, SAN CLEMENTE N. 04, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	3,126	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	82.00	6,417,254	0	6,417,254	750,000	750,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.120941	138074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN VIAS FOCALIZADAS DEL SECTOR 07 DE SAN CARLOS LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	3,898	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	62.00	4,998,683	0	4,998,683	2,999,210	2,999,210	1,849,805	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.181536	254693	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	1,435	Abr. 2015	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	6,221,959	3,000,000	3,221,959	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.202215	254719	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	7,580	Abr. 2015	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	5,463,030	3,000,000	2,463,030	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.236805	255785	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR 3 DE MAYO Y PIEDRA LUNAR EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	12,806	Jul. 2015	Dic. 2016	Obra	1	83	16.00	5,170,939	3,000,000	2,170,939	598,420	598,420	589,215	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.201997	303907	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	JUNIN	CHUPACA	CHONGOS BAJO	1,972	Dic. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	58.00	6,538,321	0	6,538,321	3,749,999	3,749,999	2,163,176	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.127025	162325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS. JR. SANTA ROSA, JR. LA MAR, JR. GARCILAZO DE LA VEGA, JR. PUMACAHUA Y PSJES TORRES, SAN ANTONIO, ANCALA, DIEGO FERRER, ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	2,133	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	4,176,965	0	4,176,965	4,176,966	4,176,966	0	EN EJECUCION		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.138334	140470	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA AVENIDA RAMON CASTILLA, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	JUNIN	JAUJA	APATA	1,080	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,614,263	0	1,614,263	1,602,863	1,602,863	1,602,863	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.212278	214904	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES MANCO CAPAC, BOLOGNESI (TRAMO CARRETERA CENTRAL - JR. JAUJA), GRAU, ATAHUALPA, PROGRESO, INDEPENDENCIA, 4 DE DICIEMBRE, AYACUCHO, MANUEL DE PINTO, JAUJA, DEL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	JUNIN	JAUJA	HUAMALI	2,133	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	3,010,000	0	3,010,000	3,000,000	3,000,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.142724	177045	MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TARAPACA, GUZCO Y TARATA TRAMO PAUCAR TAMBO - MARAVILLAS, TARAPACA - TARATA Y TRAMO LIBERTAD - PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	JUNIN	JUNIN	CARHUAMAYO	640	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	46.00	3,524,375	0	3,524,375	2,629,782	2,629,782	1,201,023	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2239791	274301	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE PARI DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	JUNIN	JUNIN	ONDORES	2,806	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	90.00	387,849	0	387,849	387,850	387,850	350,864	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2269284	318931	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCCIONAL EN EL BARRIO COLLANA, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN	JUNIN	TARMA	HUARICOLCA	967	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	395,318	0	395,318	392,318	392,318	392,316	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.288034	329731	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL ANEXO DE YURACMAYO, DISTRITO DE TAPO - TARMA - JUNIN	JUNIN	TARMA	TAPO	516	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	394,613	0	394,613	394,613	394,613	394,612	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.255998	314187	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL ANEXO DE PROGRESO, DISTRITO DE CHACAPALPA - YAULI - JUNIN	JUNIN	YAULI	CHACAPALPA	918	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	398,051	0	398,051	386,752	386,752	386,751	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.186411	276929	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION MARISCAL CASTILLA DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	1,045	Dic. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,858,413	0	3,858,413	3,801,613	3,801,613	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.100682	127941	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR 3-FRANCISCO BOLOGNESI Y AV. PALMERAS EN LA LOCALIDAD DEL C.P. SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	3,746	Dic. 2009	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	1,432,298	0	1,432,298	1,021,547	1,021,547	1,021,547	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2270260	319282	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL AA.HH. TUPAC AMARU DEL C.P. CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	815	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	94.00	370,455	0	370,455	370,455	370,455	349,799	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.186968	267728	MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LAS URB. PALMA BELLA, REFUGIO Y HUANCHACO DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN	10,869	Abr. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	5,819,587	0	5,819,587	3,261,514	3,261,514	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.123622	147065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS SECTOR BARRIO PIURA DEL C.P. PACANGUILLA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	13,056	Ene. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	4,684,568	0	4,684,568	697,286	697,286	697,286	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.222757	220911	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LUCMA, DISTRITO DE LUCMA - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	LUCMA	2,197	Ago. 2015	Jul. 2016	Obra	1	80	15.00	4,412,101	2,608,822	1,803,279	652,205	652,205	505,333	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.263658	316152	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CHOTA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	1,954	May. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	60.00	4,871,781	0	4,871,781	4,776,782	4,776,782	2,866,373	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.222756	226948	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE HUARANCHAL, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	HUARANCHAL	2,170	Set. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,042,690	0	4,042,690	3,999,989	3,999,989	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.201993	302691	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE LA CUESTA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	LA CUESTA	385	Jul. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	2,341,960	0	2,341,960	2,331,960	2,331,960	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.190679	287935	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAGUEN, CASERIO DE PARRAPOS Y SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP	8,607	Abr. 2014	Jun. 2016	Obra	1	80	20.00	4,162,079	2,466,699	1,695,380	618,175	1,344,747	1,194,916	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.253449	311975	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE CAPACHIQUE, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	USQUIL	835	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	4,764,831	0	4,764,831	4,234,619	4,234,619	2,778,493	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2211870	212398	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR EL MOLINO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	PACASMAYO	GUADALUPE	2,435	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	77.00	4,211,630	0	4,211,630	620,844	620,844	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.182358	255267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE INCA CDRAS. 01, 02 Y 03, CALLE 08 DE FEBRERO CDRAS. 01, 02 Y 03, CALLE SAN MARTIN CDRAS. 01, 02 Y 03, CALLE JUAN VELASCO ALVARADO CDRAS. 01 Y 02 Y PASAJE GENARO CASTILLO - CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	1,109	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	4,117,999	0	4,117,999	4,029,077	4,029,077	3,221,749	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.249093	309875	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES TUPAC AMARU, VICTOR RAUL, 05, LA ESPERANZA, P.JES. ATAHUALPA Y MISERICORDIA, JRON SUCRE, 08 DE MAYO Y MISERICORDIA Y LAS AVDAS. MIRAFLORES, FCO. PINILLOS MONTOYA, FCO. PIZARRO Y SAN AGUSTIN C.P. HUAYLLAGUAL CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	930	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	4,987,530	0	4,987,530	4,577,030	4,577,030	3,661,064	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.314801	352358	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO COCHABAMBA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	1,521	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	85.00	2,035,000	0	2,035,000	2,000,000	2,000,000	1,702,205	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.314800	352357	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO COCHAS, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	412	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	76.00	2,035,000	0	2,035,000	2,000,000	2,000,000	1,526,759	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.244231	292733	AMPLIACION Y TRATAMIENTO URBANISTICO DE CALLES Y VEREDAS DE SARTIMBAMBA, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	13,582	Jul. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	51.00	6,364,676	0	6,364,676	4,649,298	4,649,298	2,368,844	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.197501	293542	CREACION DEL SERVICIO VIAL DE LA CALLE JUAN VELASCO ALVARADO, EN LOS SECTORES I, II, IV DEL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	9,899	Jul. 2014	En Ejecución	Obra	1	70	29.00	4,586,732	2,798,049	1,788,684	782,732	782,732	782,732	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.202261	231050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA AV. REVOLUCION, TRAMO CALLE 1 - AV. JORGE BASADRE, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	EL PORVENIR	4,358	May. 2015	Ago. 2016	Obra	1	75	25.00	5,882,877	3,978,164	1,904,713	1,054,798	1,054,798	1,054,798	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.126687	137064	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS 02, 04, 05 Y 07 DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	FLORENCIA DE MORA	19,232	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	89.00	2,578,805	0	2,578,805	1,934,104	1,934,104	1,727,916	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.195850	280574	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. LOS PINOS, DE LOS AA.HH. MARIA ELENA MOYANO, PRIMAVERA I Y II Y LOS PINOS, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LA ESPERANZA	1,048	Nov. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	49.00	4,272,089	0	4,272,089	2,540,255	2,540,255	1,233,133	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.157452	193033	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRU	GUADALUPITO	1,979	Jun. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	5,939,773	0	5,939,773	3,540,997	3,540,997	2,832,798	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.302715	337708	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EL SOL, YAHUAR HUACA, HUAYNA CAPAC, MANCO CAPAC, SINCHI ROCA, WIRACOCCHA, CAHUIDE E INCA ROCA DEL CENTRO POBLADO PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	2,423	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	85.00	8,304,868	0	8,304,868	2,000,000	2,000,000	1,706,327	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.302716	338223	CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO HUACA BLANCA Y CONTORNO DE PARQUE DEL SECTOR LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	724	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	3,312,337	0	3,312,337	3,306,337	3,306,337	958,358	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.178749	259585	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PIMENTEL	2,375	Jul. 2013	Jul. 2016	Obra	1	43	57.00	4,784,334	1,458,286	3,326,048	682,153	682,153	682,153	CONCLUIDO		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2181469	219662	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	POMALCA	1,681	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	85.00	5,069,450	0	5,069,450	2,000,000	2,000,000	1,698,474	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.181475	262459	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. NUEVO REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	REQUE	1,760	Jul. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,149,508	0	4,149,508	3,931,582	3,931,582	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.194766	284592	MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SUR SECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	REQUE	2,780	Abr. 2015	Set. 2016	Obra	1	43	57.00	4,486,159	1,940,558	2,545,601	894,932	894,932	894,932	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.202434	265578	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	TUMAN	28,000	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	5,104,102	3,000,000	2,104,102	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.103152	111864	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CERCADO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	MANUEL ANTONIO MESONES MURO	4,083	May. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	67.00	5,121,999	0	5,121,999	4,998,527	4,998,527	3,367,828	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.195206	274834	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	20,216	Nov. 2015	En Ejecución	Obra	1	77	0.00	4,553,829	3,348,511	1,205,318	868,492	868,492	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.148816	194394	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE (2DA ETAPA)	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	18,043	Mar. 2013	En Ejecución	Obra	1	39	59.00	5,211,168	1,575,831	3,635,337	800,000	800,000	780,404	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.179847	258175	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LA PRIMAVERA, MIRAFLORES Y LOS SAAVEDRA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOTUPE	1,625	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	7,242,521	0	7,242,521	3,000,000	3,000,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.237740	265408	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA AV. MIGUEL GRAU Y PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	NUEVA ARICA	1,925	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	3,724,875	0	3,724,875	2,916,987	2,916,987	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.310289	338664	CREACION DEL PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LADRILLERA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PUCALA	1,635	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	4,220,419	3,376,336	844,083	4,220,420	4,220,420	3,376,336	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.295237	337605	CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO URBANO DE CALANGO, DISTRITO DE CALANGO - CANETE - LIMA	LIMA	CAÑETE	CALANGO	1,498	Set. 2016	Nov. 2016	Obra	1	0	100.00	407,697	0	407,697	407,697	407,697	407,697	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.121034	145174	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. MADRE DEL AMOR HERMOSO, AA.HH. VIRGEN DE CHAPI, AA.HH. VILLA PARAISO, AA.HH. LOS JARDINES, AA.HH. LOS ANGELES Y EL SECTOR EL PINO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA	LIMA	CAÑETE	SAN ANTONIO	2,303	Dic. 2012	En Ejecución	Obra	1	32	65.00	4,204,666	1,349,582	2,855,084	840,934	840,934	840,934	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2198403	300716	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION UPIS LIBERTAD, DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	689	Dic. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	4,112,790	0	4,112,790	2,210,585	2,210,585	2,210,585	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.185418	261571	CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LOS COMITES 8 Y 14 DEL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	LIMA	HUARAL	CHANCAY	744	Ago. 2014	Dic. 2016	Obra	1	77	21.00	4,959,276	2,884,790	2,074,486	737,142	2,031,908	2,031,906	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.193058	283572	CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL AAHH SEÑOR DE LA SOLEDAD SUR, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	LIMA	HUARAL	CHANCAY	864	Feb. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	79.00	4,516,904	0	4,516,904	3,353,178	3,353,178	2,656,328	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.197157	273952	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACARAOS, DISTRITO DE PACARAOS - HUARAL - LIMA	LIMA	HUARAL	PACARAOS	849	Nov. 2015	Jun. 2016	Obra	1	80	20.00	3,482,298	2,700,932	781,366	675,233	675,233	675,233	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.179389	259080	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. FELIX B. CARDENAS Y CALLES CONVERGENTES DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	HUACHO	1,081	Set. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,191,459	0	3,191,459	1,866,875	1,866,875	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.246448	301205	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. LAS PALMAS, CALLE CIRO ALEGRIA CDR. 03, PSJE. RAYMONDI N 03 Y 02, PROL. MANUEL UBALDE, CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDR. 06, PSJE. MANUEL UBALDE, DISTRITO DE HUALMAY HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	HUALMAY	14,867	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	58.00	2,328,926	0	2,328,926	2,317,927	2,317,927	1,339,231	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.217870	231175	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO POBLADO UNIFICADO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	HUAURA	4,800	Nov. 2015	May. 2016	Obra	1	80	20.00	5,103,353	3,970,564	1,132,789	992,641	992,641	992,639	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.181047	253669	MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE AYARANGA, SAN ANDRES DE HUACAR Y PACCHO, DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	PACCHO	1,420	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	63.00	3,543,294	0	3,543,294	2,834,636	2,834,636	1,777,220	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.235060	268483	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AVENIDA TORIBIO ACOSTA, PASAJE ESCOLAR Y PROLONGACION SANTA ANA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	5,378	Abr. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	3,213,091	0	3,213,091	3,190,592	3,190,592	3,190,591	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2240528	277778	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOC. VIV. LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	VEGUETA	900	Jul. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	4,382,381	0	4,382,381	649,858	649,858	649,857	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.284572	326118	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA	LIMA	HUAURA	VEGUETA	6,239	Ago. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	8,856,348	0	8,856,348	4,642,428	4,642,428	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.302432	325207	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV A, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	ANCON	20,450	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	6,644,804	0	6,644,804	4,000,000	4,000,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.221685	237960	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	1,486	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	758,106	0	758,106	674,999	674,999	674,999	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.236706	253689	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO DEL , DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	11,658	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	91.00	4,047,431	0	4,047,431	2,885,558	2,885,558	2,638,703	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.241846	283161	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JR. JOSE SANTOS CHOCANO TRAMO LA AV. CARLOS A. IZAGUIRRE Y LA AV. MANUEL A. SEGURA DE LAS URB. MERCURIO I ETAPA, URB. VILLA LOS ANGELES, COOP. MAGDALENA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	14,033	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	51.00	1,524,159	0	1,524,159	1,183,864	1,387,145	615,696	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.137652	172842	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AA.HH. UPIS SAN JOSE, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	LURIN	1,888	Jun. 2012	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	5,043,184	2,999,215	2,043,969	665,463	665,463	663,954	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.192262	282659	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VILLENA REY EN EL, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	15,741	Nov. 2014	Jul. 2016	Obra	1	80	20.00	24,330,042	5,297,467	19,032,575	1,324,367	1,324,367	1,324,366	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.241180	280431	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CA. 61.66 Y 66 DESDE LA AV. VICTOR MALASQUEZ, POR EL COMPLEJO DEPORTIVO , SECTOR B - ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	2,361	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,459,581	0	1,459,581	1,459,581	1,459,581	1,459,580	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.246889	302753	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY SECTOR SAN PABLO MIRADOR,ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	2,595	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	12.00	4,216,803	0	4,216,803	3,373,443	3,373,443	406,695	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.157024	213421	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREA VERDE DE LOS SECTORES 2, 3 Y 4, AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	7,854	Dic. 2015	Set. 2016	Obra	1	32	68.00	5,160,099	1,214,602	3,945,498	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.311967	349148	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN LA URBANIZACION SAN CARLOS, COMUNA 8, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	42,715	Jun. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,654,400	0	1,654,400	1,654,401	1,654,401	1,654,395	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.242984	287782	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN JUAN (TRAMO DESDE LA AV. RAMON VARGAS MACHUCA HASTA LA AV. DEFENSORES DE LIMA), DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	54,448	Dic. 2015	Nov. 2016	Obra	1	20	80.00	4,989,450	983,370	4,006,080	997,890	997,890	997,890	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.179844	245656	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAS MANZANILLO HI ETAPA, MANIZALES I ETAPA, MANZANARES Y VILLA GENOVA, SECTOR NARANJAL, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	4,961	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	53	46.00	4,677,082	1,931,275	2,745,807	726,369	726,369	726,369	CONCLUIDO		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.22426	239673	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. MARIAN QUIMPER DESDE EL JR. CALLAO HASTA LA AV. LIMA P.J. VILLA POETA JOSE GALVEZ - PARCELA B VILLA POETA II EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	6,333	Dic. 2015	Jul. 2016	Obra	1	82	10.00	3,266,986	2,380,553	886,433	282,908	282,908	282,908	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.306325	345094	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN - SECTOR 3, ZONA 5 - TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2,898	Abr. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	709,799	0	709,799	683,837	683,837	683,837	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.222003	237676	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CRUZ DEL CALVARIO,PASAJE RAIMONDI,PASAJE SANTA ANITA,CALLE MANUEL PACAYA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	NAUTA	720	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	57.00	5,433,842	0	5,433,842	5,000,000	5,000,000	2,859,942	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.307811	346413	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA FORTUNA, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	PARINARI	530	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	27.00	470,446	0	470,446	458,946	458,946	123,315	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.307812	346414	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	PARINARI	2,005	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	90.00	468,257	0	468,257	456,758	456,758	408,975	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.271395	319737	MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIRAFLORES Y SEÑOR DE LOS MILAGROS (TRAMO CA. MALECON ANGAMOS Y CA. MATEO ARIRAMA), Y LAS CALLES MATEO ARIRAMA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES Y MIGUEL GRAU (TRAMO CA. MIRAFLORES Y SEÑOR DE LOS MILAGROS) DE LA LOCALIDAD DE COLONIA ANGAMOS, DISTRITO DE YAQUERANA - REQUENA - LORETO	LORETO	REQUENA	YAQUERANA	2,625	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	4,569,106	0	4,569,106	4,569,106	4,569,106	3,655,284	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.274798	320999	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	YAVARI	153	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	93.00	536,207	0	536,207	457,661	457,661	425,104	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.210652	175031	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5, 6, 7, 8, E Y F DE LA URBANIZACION RIO MAR, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	BELEN	20,412	Oct. 2015	Oct. 2016	Obra	1	78	22.00	3,550,070	2,476,031	1,074,040	635,019	635,019	635,019	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.246764	302280	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PP.JJ. SANTO CRISTO DE BAGAZAN, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	BELEN	10,723	Oct. 2015	Dic. 2016	Obra	1	79	21.00	3,913,608	2,834,976	1,078,632	714,417	714,417	714,417	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.175336	252019	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, RAMPLA, SANTA ROSA, PAZ SOLDÁN, GONZALES PRADA, 6 DE JULIO, PALMERAS, GRAU, ATAHUALPA Y PASAJE ATAHUALPA (SECTOR NOR ESTE DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU), DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	1,308	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	93.00	9,989,784	0	9,989,784	2,991,960	2,991,960	2,783,630	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.164426	229717	MEJORAMIENTO DE LA CA. VICTOR RAUL (ENTRE CA. CARDO FRANCO/ PSJE. DEL ESTADIO), CA. RIOS LOPEZ, CA. TAPULLIMA CDRA. 01, CA. NAPO CDRA. 01 Y CA. AMAZONAS, LOCALIDAD DE INDIANA, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	INDIANA	6,221	Dic. 2015	Dic. 2016	Obra	1	43	38.00	5,037,609	2,068,722	2,968,887	958,218	958,218	958,218	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.127514	144742	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EN EL AA.HH. AMADOR BARTENS (CA. LOS LIBERTADORES / AV. DEL EJERCITO) - SECTOR MORONA COCHA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	1,699	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	59.00	1,020,555	0	1,020,555	998,455	1,020,556	596,378	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.149551	191524	MEJORAMIENTO DE LA CALLE YURIMAGUAS, CDRA. 5 AL 7 (AV. GRAU / CA. FANING) - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	243	Jul. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	24.00	3,758,637	41,244	3,717,393	1,295,740	1,336,984	326,837	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.238091	267003	MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA (ENTRE LA AV. AUGUSTO FREYRE Y AV. NAVARRO CAUPER) - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	2,233	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	9.00	7,628,183	5,500	7,622,683	7,362,763	7,362,763	666,000	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.310785	348265	CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIUSOS EN EL PP.JJ. VERSALLES II ETAPA Y AA.HH. SERAFIN FILOMENO III ETAPA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	5,600	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	74.00	2,034,973	0	2,034,973	1,623,168	1,785,109	1,321,426	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.327630	364062	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL JR. MOORE (JR. YAVARI / AV. MARISCAL CÁCERES), JR. SOTO LORES (JR. ARICA / JR. ALZAMORA), JR. MORONA (JR. CASTILLA / MALECON TARAPACA), JR. FANNING Y JR. BOLOGNESI (CA. YAVARI / AV. MARISCAL CÁCERES), DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	153,040	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	16,222,488	0	16,222,488	16,145,088	16,145,088	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.290812	332324	MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABO PANTOJA ENTRE LA CALLE 30 DE AGOSTO Y LA CALLE PASTAZA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	MAZAN	4,560	Abr. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	3,381,179	0	3,381,179	2,993,743	2,959,010	2,958,242	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.212882	203819	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PATRICIO MOSQUERA (CA. SANTA ROSA / CA. SAN MARTIN) - SANTA CLOTILDE - DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	NAPO	682	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	74	26.00	6,529,680	2,777,320	3,752,361	752,034	752,034	752,034	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.184820	185137	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AVENIDA 28 DE JULIO DE VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	45,347	May. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	77.00	5,358,490	0	5,358,490	4,895,212	4,895,212	3,754,130	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.187915	277666	MEJORAMIENTO DEL PUENTE QUE INTERCONECTA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS GLENDA FREYTAS CON NUEVO VERSALLES AMPLIACION (CA. 10 DE SEPTIEMBRE) DE VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	11,450	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	38.00	11,035,207	0	11,035,207	11,010,175	11,010,175	4,135,229	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.149549	191691	MEJORAMIENTO DE CALLE LAS AZUCENAS (AV. ABELARDO QUINONES / PROLONG. LAS AZUCENAS) - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	412	Abr. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	41.00	3,827,346	0	3,827,346	1,937,619	1,949,884	800,900	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.212024	222857	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES BELLO HORIZONTE, LOS HUAYRURROS, GUEPPI Y LOS PAJULLES, EN EL A.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	4,267	Dic. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,928,132	0	4,928,132	4,751,756	4,751,756	0	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.176289	245378	MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL A.H. JOAQUIN ABENSUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	3,198	Nov. 2013	En Ejecución	Obra	1	75	20.00	7,677,407	3,718,419	3,958,988	995,219	995,219	995,219	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.186071	271056	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JULIAN ALVAREZ CUADRAS 1 Y 2, NUEVO LORETO CUADRA 1 Y CALLE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	274	Dic. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	61.00	8,990,870	0	8,990,870	3,260,938	3,260,938	2,002,053	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.272538	320047	INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOLIVAR, DISTRITO DE SARAYACU - UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	SARAYACU	7,252	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	466,160	0	466,160	454,660	454,660	454,660	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.272734	320146	INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RAMON CASTILLA, DISTRITO DE SARAYACU - UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	SARAYACU	1,790	Ago. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	464,413	0	464,413	452,914	452,914	452,914	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.315487	352845	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LABERINTO	1,939	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	486,644	0	486,644	471,645	471,645	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.145122	180795	MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON CAJAMARCA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	2,712	Feb. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	62.00	6,518,314	0	6,518,314	3,246,192	3,246,192	1,997,819	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.290894	332398	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE YANACOCCHA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	6,757	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	95.00	394,649	0	394,649	394,649	394,649	376,649	EN EJECUCION		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.290896	332400	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SAN PEDRO DE PILLAO	1,402	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	392,000	0	392,000	392,000	392,000	392,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.240107	275728	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	TAPUC	1,064	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	2,088,861	0	2,088,861	2,068,861	2,068,861	1,356,855	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2290973	332466	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	VILCABAMBA	1,451	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	413,970	0	413,970	392,000	0	0	NO INICIADO		PMB
19	41	0010	2.177047	248820	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ANGELICA FREY Y HEIDINGER DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	365	Jul. 2013	En Ejecución	Obra	1	79	21.00	8,456,472	2,973,402	5,483,071	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.121252	158147	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL SECTOR PRUSIA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	POZUZO	314	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	1,444,991	0	1,444,991	1,444,991	1,444,991	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.157483	203964	CREACION DE GRADERIAS, AREAS VERDES Y OBRAS DE ARTE EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 1 Y 3, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	2,033	Nov. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	2,253,409	0	2,253,409	2,192,710	2,192,710	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.161952	231557	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RIGOBERTO TUFINO, SIMON BOLIVAR Y TEOFILO HUAMAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RANCAS, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	1,072	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	73.00	1,876,718	0	1,876,718	1,772,692	1,772,692	1,294,467	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.164446	236660	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES SAN ANTONIO Y PASAJE LUIS PARDO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR 1, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	850	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	1,320,417	0	1,320,417	1,320,418	1,320,418	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.165867	243221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LOS JIRONES 28 DE JULIO, TACNA, TUPAC AMARU, GERARDO PATIÑO, CALLE 2, PASAJES 6, 7, 14, DEL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	6,316	Nov. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	1,758,746	0	1,758,746	1,704,124	1,704,124	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.240569	277949	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, LA LINEA, JORGE CHAVEZ, UNO DE LA LOCALIDAD DE YURAHUANCA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	1,391	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	2,583,395	0	2,583,395	2,503,395	2,503,395	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.223695	215196	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE FRIAS, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	2,013	Oct. 2014	En Ejecución	Obra	1	53	9.00	13,044,793	4,708,068	8,336,725	1,177,017	1,177,017	808,995	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.156270	182009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA CIUDAD CAPITAL DE JILILI - DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	JILILI	380	Abril. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	60.00	2,100,178	0	2,100,178	2,000,000	2,000,000	1,205,159	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.223675	218593	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PIURA EN LA LOCALIDAD DE MONTERO, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	MONTERO	1,077	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	61.00	3,001,107	0	3,001,107	2,980,607	2,980,607	1,821,107	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.182517	263740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	1,720	Mar. 2016	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	10,176,709	0	10,176,709	989,208	989,208	989,208	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.235634	264690	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	9,856	Abril. 2015	En Ejecución	Obra	1	42	46.00	3,117,500	2,849,393	268,107	3,840,999	3,840,999	2,631,068	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.181043	254154	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR NOROESTE DEL AA.HH CHICLAYITO - VENTANILLA Y CASCO URBANO LOCALIDAD DE LA MATANZA - DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA	2,300	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	72	28.00	10,496,711	0	10,496,711	1,000,000	1,000,000	1,000,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.222917	232489	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	SAN JUAN DE BIGOTE	2,325	Dic. 2014	En Ejecución	Obra	1	83	17.00	6,421,841	4,050,205	2,371,636	800,000	800,000	800,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2302713	331995	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	SAN JUAN DE BIGOTE	1,972	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	43.00	6,999,243	0	6,999,243	6,879,243	6,879,243	2,958,598	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.301207	340160	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE PALTASHACO, DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	796	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	67.00	4,605,993	0	4,605,993	4,486,994	4,486,994	2,998,232	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.178082	253864	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO EL TABLAZO, DISTRITO DE ARENAL - PAITA - PIURA	PIURA	PAITA	ARENAL	280	Dic. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	11.00	3,050,842	0	3,050,842	2,563,497	2,563,497	292,752	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.247945	306453	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES ATAHUALPA, MOORE, NUEVA DEL POZO, SANTA CRUZ, TRANSVERSAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL P.J. SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	PIURA	PAITA	PAITA	955	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,492,154	0	4,492,154	1,800,000	1,800,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.197139	291212	MEJORAMIENTO DEL JR. NARIHUALA, CALLE SAN JOSE, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE ROSARIO Y EL PUENTE NARIHUALA EN EL CENTRO POBLADO DE NARIHUALA EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	CATACAOS	2,851	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	20.00	3,155,267	0	3,155,267	2,839,740	2,839,740	573,830	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.310671	348161	CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIUSOS EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	7,843	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	2,693,621	0	2,693,621	1,564,368	1,564,368	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.246398	301030	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES SAN ROMÁN, COLLANA, SANTA ASUNCION, Y VIAS CONEXAS A LA PLAZA DE ARMAS DE ACHAYA, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ACHAYA	950	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	37.00	2,333,311	0	2,333,311	2,289,151	2,289,151	845,596	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.283321	325528	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	COASA	5,744	Ene. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	13.00	1,904,330	0	1,904,330	1,396,363	1,396,363	178,483	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.197132	281829	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES DE LA CIUDAD DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	7,786	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	26	74.00	5,017,087	971,193	4,045,893	750,000	4,083,264	3,927,342	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.283348	325542	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE QUICHO, DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	OLLACHEA	472	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	67.00	2,120,957	0	2,120,957	2,120,958	2,120,958	1,416,588	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.266517	318017	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	1,554	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,858,779	0	4,858,779	3,542,835	3,542,835	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.305295	344100	CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNIMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	3,500	May. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	377,499	0	377,499	366,500	366,500	366,499	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.226285	239527	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LOS BARRIOS CRUZANI Y NUEVO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	4,816	Jun. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	51.00	4,992,870	0	4,992,870	4,492,870	4,492,870	2,280,923	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.258743	315096	INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. VILLA CHIPANA, DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO	PUNO	EL COLLAO	PILCUYO	2,131	Jul. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	419,483	0	419,483	399,984	399,984	399,816	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.181339	258307	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JR. DE LA CIUDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	OCUVIRI	1,796	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	4,345,404	0	4,345,404	4,345,404	4,345,404	0	EN EJECUCION		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.222431	231310	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LOS JIRONES MOQUEGUA, ARQUIPA, AYACUCHO, PUMACAHUA, TEATRO, 25 DE DICIEMBRE, PACHECO ZEGARRA, 2DE MAYO, CHOQUEHUANCA, SACSAYHUAMAN Y PASAJES SN. JOSE OLAYA, DIST. AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	5,940	Oct. 2014	En Ejecución	Obra	1	33	67.00	9,519,582	1,473,508	8,046,074	891,392	891,392	891,392	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.276171	321517	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CUPI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	CUPI	1,619	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	359,655	0	359,655	349,655	349,655	349,655	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.181629	262856	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES 13 DE MAYO, INDEPENDENCIA, DAMASO HUANGA, SAN JUAN, JOSE OLAYA, VILLANUEVA, BOLOGNESI, TUPAC AMARU, DAMASO QUIROZ DE LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	PUNO	MOHO	HUAYRAPATA	1,854	Oct. 2015	En Ejecución	Obra	1	35	65.00	8,088,050	1,768,704	6,319,346	997,588	997,588	997,588	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.291896	333327	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL PUEBLO DE TILALI, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO	PUNO	MOHO	TILALI	2,778	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	56.00	385,327	0	385,327	377,328	377,328	210,675	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.302592	341740	INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO	PUNO	SAN ROMAN	CARACOTO	971	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	395,452	0	395,452	378,453	378,453	378,452	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.304861	343706	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTISUS SANTA BARBARA EN EL C.P. VILURCUNI - SECTOR SANTA BARBARA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO - PUNO	PUNO	YUNGUYO	OLLARAYA	3,516	Jul. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	390,032	0	390,032	373,033	373,033	373,032	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.239891	274659	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA ZONA DEL TERCER PISO, LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	3,917	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	4,986,000	0	4,986,000	3,739,500	3,739,500	3,739,500	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.307474	346119	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES MOQUEGUA C-3 AL C-6, ANCASH C-3 AL C-5, LORETO C-13 AL C-15, HUANCUCO C-13 Y C -14, TERCER PISO - AMPLIACION BELAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	1,650	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	11.00	4,995,192	0	4,995,192	2,554,282	2,554,282	273,428	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.242253	284766	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SOLEDAD (C-01 AL 07), PROGRESO (C-01 AL 04 Y 06), UNION (C-01 AL 06) Y ESTRELLA (C-01 AL 05) DE LA LOCALIDAD DE SACANCHE, DISTRITO DE SACANCHE, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	SACANCHE	1,413	Oct. 2015	Jun. 2016	Obra	1	80	13.00	5,000,000	3,999,813	1,000,187	1,000,000	1,000,000	669,571	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.242285	284903	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON ESPAÑA (C-01 AL 03 Y C-05 AL 09), CALLES SAN ROQUE (C-01 AL 03) LORETO (C-01 AL 04) Y COLINA (C-01 AL 05) DE LA LOCALIDAD DE SACANCHE, DISTRITO DE SACANCHE, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	SACANCHE	1,413	Dic. 2015	Dic. 2016	Obra	1	57	36.00	4,999,952	2,857,466	2,142,486	999,989	999,989	650,276	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.245319	297027	MEJORAMIENTO DEL MALECÓN FRANCISCO IZQUIERDO RIOS Y VÍAS DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	13,778	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	3,922,870	0	3,922,870	3,922,870	3,922,870	2,577,803	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.271676	319698	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL JR. LEONARDO SOTO CUADRAS DEL 01 AL 07, EN LA CIUDAD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	13,778	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	99.00	3,696,827	0	3,696,827	3,000,000	3,000,000	2,957,834	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.189052	264499	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES FRANCISCO BOLOGNESI CDAS. 02 AL 09 Y 28 DE JULIO CDAS. 04 AL 06, EN EL DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	575	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	62.00	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,247,760	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.182515	239847	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL SECTOR LAS PALMERAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	425	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	27.00	3,664,715	0	3,664,715	2,999,903	2,999,903	820,810	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.254122	313562	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LOS JIRONES ROBERTO ALEJANDRO PINCHI TARAPACA Y NOE GANOSA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN ANTONIO DE PAULILZAPA, DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	BUENOS AIRES	1,080	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	3,541,706	0	3,541,706	3,000,000	3,000,000	3,000,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.309717	330038	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	2,148	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	49.00	4,980,473	0	4,980,473	4,980,473	4,980,473	2,419,583	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.245272	296877	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO EN LOS JIRONES: SAN MARTIN CD. 03 Y 04, BUENOS AIRES CD. 03, 04 Y 05, VIRGEN DE LA NATIVIDAD CD. 03, 04 Y 05, P. AREVALO CD. 02, 03 Y 04, AMARGURA CD. 04 Y EL JIRON 01 CD. 01, DE LA LOCALIDAD DE POSIC, DISTRITO DE POSIC - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	POSIC	2,281	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	4,954,840	0	4,954,840	4,914,840	4,914,840	3,270,534	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.149799	183368	MEJORAMIENTO URBANO DEL JR. ANTONIO RAIMONDI CUADRAS DEL 01 AL 10, JR. BOLOGNESI CUADRA 03 Y JR. TEOBALDO LOPEZ CUADRA 13 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	1,222	Dic. 2011	Dic. 2016	Obra	1	80	20.00	5,214,349	2,995,980	2,218,369	748,995	748,995	739,299	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.239066	271083	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA PASAQUIWI EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA, DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	11,749	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	45.00	3,768,665	0	3,768,665	3,768,665	3,768,665	1,690,107	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.186245	275833	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHIPURANA	1,933	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	1,999,926	0	1,999,926	1,999,926	1,999,926	1,997,238	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.174903	244759	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES EN LA A.A.V.V. DOS DE FEBRERO Y EN LA BANDA DE SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	LA BANDA DE SHILCAYO	12,764	Dic. 2015	Set. 2016	Obra	1	80	20.00	4,551,639	2,755,115	1,796,524	688,779	688,779	688,779	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.242309	285004	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CUMBAZA, CRUCE CON EL JIRON MANCO CAPAC Y EL PASAJE OASIS (EL BADO), EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	32,315	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	27.00	7,133,094	0	7,133,094	7,133,094	7,133,094	1,951,700	EN EJECCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.194737	276293	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SHAPAJA	1,903	May. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	4,996,941	0	4,996,941	4,996,942	4,996,942	3,298,268	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.083574	86002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. RAMON CASTILLA CDAS. DEL 01 AL 07, C. P. NUEVE DE ABRIL, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	2,100	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	63.00	3,220,456	0	3,220,456	1,715,598	1,715,598	1,085,466	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.238272	267667	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO, DISTRITO DE CALANA - TACNA - TACNA	TACNA	TACNA	CALANA	912	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	33.00	3,688,142	0	3,688,142	3,681,142	3,681,142	1,211,289	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.240686	278456	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO Y ALFONSO UGARTE, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	TACNA	TARATA	TARATA	1,699	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	54	45.00	5,623,606	2,013,856	3,609,750	750,000	750,000	750,000	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.310702	348191	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICOS EN EL AAHH VIRGEN DEL CISNE, DEL SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	1,577	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	63.00	1,563,089	0	1,563,089	1,525,215	1,525,215	954,717	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.087569	101907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	3,730	Feb. 2009	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	3,163,100	0	3,163,100	3,000,000	3,000,000	2,400,000	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.274769	321042	MEJORAMIENTO DE VIAS PRINCIPALES Y ACCESOS DEL AAHH TOMAS ARIZOLA OLAYA, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	4,000	Jun. 2016	En Ejecución	Obra	1	80	20.00	7,695,642	5,437,100	2,258,542	1,363,816	2,105,759	2,105,711	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.178115	259989	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA VIA ANTIGUA DE ZARUMILLA A AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	42,100	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	3,802,946	0	3,802,946	3,762,946	3,762,946	2,478,843	EN EJECCION		PMB
19	41	0010	2.167183	248771	MEJORAMIENTO DE LA CA. TENIENTE MEJIA, ENTRE CA. SAN FRANCISCO DE ASIS Y JR. RIVAS ARAOZ EN LA CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	3,815	Abr. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	34.00	8,248,055	0	8,248,055	7,934,788	7,934,788	2,717,375	EN EJECCION		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información												
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)															
19	41	0010	2.078335	66772	MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (AV. ARBORIZACION / JR. J.F. KENNEDY) Y JR. J.F. KENNEDY (AV. MIRAFLORES / JR. COMANDANTE SUAREZ) - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	6,116	May. 2014	En Ejecución	Obra	1	42	40.00	49,412,370	13,468,559	35,943,811	14,482,817	14,482,817	13,071,806			PMB												
19	41	0010	2.195065	123529	MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	4,002	Ago. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	35.00	27,642,501	0	27,642,501	20,000,000	20,000,000	7,080,156	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.200929	219956	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	7,038	Oct. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	39.00	18,896,972	0	18,896,972	16,500,000	16,500,000	6,430,954	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.202312	287565	MEJORAMIENTO DEL JR. 02 DE MAYO, CUADRAS 01 AL 10 (DESDE AV. BELLAVISTA HASTA JR. CAPAC YUPANQUI), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	4,546	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	60	32.00	6,778,138	4,024,524	2,753,614	1,345,088	1,345,088	1,345,088	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.311530	348722	CREACION DE ESPACIO PUBLICO MULTITUOS EN LA LOCALIDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	40,923	Jun. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	88.00	2,095,692	0	2,095,692	1,804,626	2,057,279	1,812,008	EN EJECUCION		PMB												
Total Intervenciones adicionales **/																																				
19	41	0010	2.291646	333088	INSTALACION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE CUISPES, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	CUISPES	1,197	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	48.00	397,772	0	397,772	379,772	379,772	182,040	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.219109	232643	CREACION DE VIAS URB. EN LOS JIRONES: INDEPENDENCIA; DUELO 1,2,3,4; SAN MARTIN 1,2; SANTA ROSA; EN LOS PASAJES LAS FLORES, TUPAC AMARU RECTA, DISTRITO DE RECTA - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	RECTA	440	Jul. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	94.00	2,046,896	0	2,046,896	2,008,012	2,008,012	578,678	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.260517	315802	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTITUOS DE RECTA, DISTRITO DE RECTA - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	RECTA	1,229	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	90.00	377,887	0	377,887	371,166	371,166	335,012	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.281076	324414	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE	964	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	532,997	0	532,997	385,283	385,283	385,283	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.241862	283221	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE SAPCHA DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	ANCASH	ASUNCION	ACOCACHACA	2,808	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,793,880	0	1,793,880	1,793,880	1,793,880	1,793,880	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.266738	318022	CREACION DEL CENTRO COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE CHASQUITAMBO, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASHAZ - ANCASH	ANCASH	BOLOGNESI	COLQUIOC	1,100	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	99.00	385,012	0	385,012	385,013	385,013	381,281	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.266170	317853	INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTITUOS EN LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASH	ANCASH	BOLOGNESI	COLQUIOC	628	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	388,681	0	388,681	388,682	388,682	388,680	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.143195	169275	MEJORAMIENTO DEL PUENTE OBRAJE, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	4,540	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	2,595,120	0	2,595,120	2,631,306	2,631,306	0	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.266110	317869	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL DE LA LOCALIDAD YAUYA, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	1,401	Jul. 2015	Set. 2016	Obra	1	0	100.00	385,536	0	385,536	375,036	375,036	375,036	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.266131	317876	MEJORAMIENTO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTITUO DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	1,940	Jul. 2015	Set. 2016	Obra	1	0	100.00	385,504	0	385,504	375,004	375,004	375,004	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.266788	318161	INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTITUOS EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH	ANCASH	RECUAY	TICAPAMPA	573	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	394,460	0	394,460	374,461	374,461	374,459	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.266794	318165	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH	ANCASH	RECUAY	TICAPAMPA	459	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	394,999	0	394,999	375,000	375,000	373,499	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.164560	213358	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL P.J. DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	80,255	Abr. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	41.00	3,796,698	0	3,796,698	2,097,663	3,496,105	1,426,282	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.283698	325735	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTITUOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHINCHOBAMBA, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	SAN JUAN	15,880	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	352,469	0	352,469	352,470	352,470	352,469	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.302702	335746	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO DE SIHUAS HISTORICO SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	2,854	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,968,153	0	1,968,153	1,968,154	1,968,154	1,968,153	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.278260	323131	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SHUPLUY, DEL DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	187	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	431,130	0	431,130	378,000	378,000	377,999	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.240760	278771	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTITUOS EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	SAN PEDRO DE CACHORA	1,218	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	368,000	0	368,000	368,001	368,001	367,800	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.302703	331486	AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHACCRAMPA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	2,075	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,980,280	0	3,980,280	2,400,000	2,400,000	0	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.286860	328759	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES VIAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	POMACOCHA	1,042	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,956,420	0	3,956,420	2,967,316	2,967,316	0	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.293734	335450	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTITUO EN LA COMUNIDAD DE MISCAPATA, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	EL ORO	1,596	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	390,170	0	390,170	390,170	390,170	0	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.293787	335493	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MISCAPATA, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	EL ORO	1,596	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	387,604	0	387,604	387,604	387,604	0	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.278101	323001	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL DE LA LOCALIDAD DE SOCCO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAEAS - APURIMAC	APURIMAC	AYMARAEAS	TAPAIRIHUA	3,431	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	58.00	386,247	0	386,247	386,247	386,247	222,301	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.278157	323046	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTITUOS EN LA LOCALIDAD DE COCORIRAY, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAEAS - APURIMAC	APURIMAC	AYMARAEAS	TAPAIRIHUA	850	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	88.00	387,456	0	387,456	387,456	387,456	332,383	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.284825	327146	CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTITUO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE LLIMPE, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	2,567	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	87.00	388,855	0	388,855	379,355	379,355	328,152	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.291575	333017	CREACION DE LOS SERVICIOS DE LOSA DE RECREACION MULTITUOS EN LA LOCALIDAD DE ANANSAVOCC DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA	630	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	370,169	0	370,169	370,170	370,170	370,169	CONCLUIDO		PMB												
19	41	0010	2.278104	323004	CONSTRUCCION DE PONTON CARROZABLE EN LA AV. CHALLHUAHUACHO, DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	18,183	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	94.00	295,516	0	295,516	295,516	295,516	276,516	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB												
19	41	0010	2.278968	323439	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUICOTO EN LA CALLE 8-19 DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	18,183	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	42.00	1,044,846	0	1,044,846	1,044,846	1,044,846	440,072	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.301095	339639	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PROLONGACION MARISCAL CASTILLA HASTA EL PUENTE SANTA ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	2,686	Feb. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	16.00	10,082,940	0	10,082,940	2,776,596	2,776,596	447,245	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.244653	294457	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PEATONAL Y VEHICULAR DE AVENIDAS DEL AAHI. LA POSADA DE CRISTO, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	PAUCARPATA	24,776	Set. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	33.00	11,288,574	0	11,288,574	3,803,449	3,803,449	1,245,389	EN EJECUCION		PMB												
19	41	0010	2.241415	281379	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES N 2, 3, 4 Y 5 DE LA URB. MAGISTERIAL III, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	YANAHUARA	648	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	10.00	1,374,774	0	1,374,774	1,258,161	1,258,161	130,780	EN EJECUCION		PMB												

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2.188955	249620	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,429	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	66.00	4,898,176	0	4,898,176	2,938,876	2,938,876	1,929,647	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.248331	308008	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION PRIMAVERA - CANAN BAJO DEL DISTRITO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	800	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	68.00	3,599,940	0	3,599,940	2,663,275	2,663,275	1,813,588	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.137595	178494	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,433	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	52.00	1,975,622	0	1,975,622	1,955,076	1,955,076	1,017,184	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2289803	331383	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA N 01 Y LA AVENIDA PROGRESO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE TOTORA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	1,389	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.239017	270804	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES PROGRESO 1", 2", 3" Y 4" CUADRA, MARISCAL CACERES 1" Y 2" CUADRA, SAN SEBASTIAN CUADRA 1" Y 2", SAN MARTIN 1" CUADRA Y VIRGEN PRESENTACION 1" CUADRA EN EL CENTRO POBLADO DE CARAPO, DISTRITO DE CARAPO - HUANCASANCOS - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	1,047	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	1,059,400	0	1,059,400	1,044,400	1,044,400	1,044,399	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2218939	222855	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	380	Mar. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	27.00	2,247,924	0	2,247,924	2,279,531	2,279,531	612,048	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2302710	333449	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD LA VEGA, DISTRITO DE HUAMANGULLA - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGULLA	1,624	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	48.00	2,086,260	0	2,086,260	2,000,000	2,000,000	966,008	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.264082	311232	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL JR. ANTONOR ORREGO CDRA. 1 AL 3, PUE. J, DE LA RIVA AGÜERO, JR. VELANDO CDRA. 1 Y 2, PUE MIGUEL GRAU, JR. RICARDO PALMA CDRA. 1 Y 2, PUE ORREGO, PUE GARCIASO DE LA VEGA CDRA. 2 DEL BARRIO OCHO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	3,500	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	10.00	2,838,390	0	2,838,390	2,551,423	2,551,423	260,748	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.269057	317053	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	516	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	26.00	2,110,460	0	2,110,460	1,916,324	1,916,324	490,449	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.288479	330111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	2,940	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	7,886,589	0	7,886,589	2,400,000	2,400,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2265664	312942	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE PAUCARAY, DISTRITO DE SANTIAGO DE PAUCARAY - SUCRE - AYACUCHO	AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	689	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	13.00	2,551,020	0	2,551,020	2,531,021	2,531,021	328,372	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.269737	319216	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO PURA DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	1,555	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	5,859,291	0	5,859,291	2,445,391	2,445,391	712,447	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.245696	298474	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	3,854	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	2,913,268	0	2,913,268	2,913,268	2,913,268	844,426	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2247937	306426	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	337	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	1,048,614	0	1,048,614	1,048,615	1,048,615	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.224848	213027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DEL SECTOR LOS OLIVOS, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	1,720	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	93.00	2,354,290	0	2,354,290	1,849,855	1,849,855	1,724,682	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.176020	242938	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES MARIA INMACULADA, LOS GIRASOLES, LAS MARGARITAS Y LOS JARDINES EN EL SECTOR EL PARRAL, DE LA CIUDAD DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	420	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	96.00	1,183,513	0	1,183,513	1,065,162	1,065,162	1,020,519	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.287778	329552	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URBANIZACION LA QUINTA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	468	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	2,657,853	0	2,657,853	2,469,454	2,469,454	719,258	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2205962	202314	CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES MIGUEL GRAU, SAN MARTIN, CAJAMARCA Y COMERCIO DEL C.P. EL TRIUNFO, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	115	Feb. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	1,397,472	0	1,397,472	1,358,025	1,358,025	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2290456	331989	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	838	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	3,190,931	0	3,190,931	2,983,885	2,983,885	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.212821	213228	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TUPAC AMARU, DAVID REYNALDO HERRERA, JOSE CRESPO Y CASTILLO Y 28 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CHONTA, DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	295	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	19.00	1,866,016	0	1,866,016	1,739,516	1,739,516	336,669	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2290903	332406	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE UMARI, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	6,706	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	98.00	393,606	0	393,606	393,607	393,607	387,048	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.298086	332318	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIFUNO EN LA LOCALIDAD DE CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CAHUAC	1,431	Ago. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	405,633	0	405,633	394,133	394,133	394,133	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.155364	212467	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ELIANE KARP, LOS PICUS, ROTARY, SAN JERONIMO I, Y SAN JERONIMO II DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	ICA	ICA	PARCONA	2,850	Jun. 2012	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	4,059,350	0	4,059,350	2,983,388	2,983,388	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.201123	303716	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH. SANTA FE DEL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA	ICA	NAZCA	NAZCA	2,555	Ago. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,016,067	0	3,016,067	2,827,454	2,827,454	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.121144	132168	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA	ICA	PISCO	PARACAS	2,498	Nov. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	47.00	2,807,171	0	2,807,171	2,035,806	2,035,806	954,289	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.175321	245500	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA MIRAFLORES Y LA AVENIDA LOS OLIVOS DEL CENTRO POBLADO SATELITE, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	1,239	Oct. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	84.00	5,690,238	0	5,690,238	2,998,628	2,998,628	2,527,413	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2285800	327869	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE RACRACALLA, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN	JUNIN	CONCEPCION	COMAS	443	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	391,092	0	391,092	391,093	391,093	391,092	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.275334	321284	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DEL ANEXO DE SAN LUIS DE YAICO, DISTRITO DE MITO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	JUNIN	CONCEPCION	MITO	285	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	2,310,199	0	2,310,199	2,298,800	2,298,800	674,723	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.285273	327455	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL JR. JORGE CHAVEZ TRAMO JR. NECOCHEA - AV. CORONEL PARRA, JR. 3 DE OCTUBRE TRAMO JR. INDEPENDENCIA - JR. SAN MARTIN, JR. NECOCHEA TRAMO JR. JORGE CHAVEZ - JR. HUAMACHUCO DEL BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	PILCOMAYO	2,123	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	2,201,155	0	2,201,155	2,000,000	2,000,000	0	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	41	0010	2277632	322603	CREACION DE LA LOSA MULTIUSO DEL CUARTEL TERCERO LUNAHUANA, DISTRITO DE HUERTAS - JAUJA - JUNIN	JUNIN	JAUJA	HUERTAS	262	Set. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	369,703	0	369,703	369,703	369,703	369,702	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2240676	278424	INSTALACION DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE PARI DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	JUNIN	JUNIN	ONDORES	2,806	Nov. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	383,740	0	383,740	383,740	383,740	381,910	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2288598	330221	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL ANEXO DE YURACMAYO, DISTRITO DE TAPO - TARMA - JUNIN	JUNIN	TARMA	TAPO	516	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	398,662	0	398,662	398,654	398,662	398,660	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.186412	276931	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION OCHO DE SETIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	1,230	Dic. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	67.00	1,549,387	0	1,549,387	1,480,867	1,480,867	992,777	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.177599	253940	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR CODESE 3 PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASCOPE	RAZURI	4,389	Jul. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	94.00	4,042,660	0	4,042,660	2,000,000	2,000,000	1,883,970	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.301190	340072	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE PUSAC, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	BOLIVAR	UCHUMARCA	340	Dic. 2015	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	2,279,060	0	2,279,060	1,500,000	1,500,000	1,499,999	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.181491	259637	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR SANTOS CHOCANO, JR. VICTOR ROSELL DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	13,012	Jul. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	88.00	1,630,426	0	1,630,426	1,619,126	1,619,126	1,418,109	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.263885	316146	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CASERIO LA MORADA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	667	May. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	98.00	3,000,000	0	3,000,000	2,238,500	2,238,500	2,199,147	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.188324	271053	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS ANGELES CUADRA 2 Y 3, HUAMANMARCA CUADRA 1, CHINCHANGO CUADRA 1 Y 2, Y LA CALLE JULIO CORDOVA CUADRA 3 Y 4 CASERIO DE CAMPO BELLO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	1,107	Dic. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	46.00	1,046,633	0	1,046,633	949,174	949,174	432,527	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.217895	234063	CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 06, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PATAPO	26,000	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	80.00	2,743,805	0	2,743,805	2,634,054	2,634,054	2,100,905	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.304412	343300	CREACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE NUEVO REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	REQUE	2,100	Ene. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	49.00	438,367	0	438,367	380,968	380,968	188,002	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.237742	265418	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA AV. 29 DE MAYO Y LA CALLE MANCO CAPAC DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	NUEVA ARICA	1,525	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	3,074,041	0	3,074,041	2,459,234	2,459,234	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.121352	131977	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. LOS ALAMOS Y AA.HH. BAHIA BLANCA, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	ANCON	2,634	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	3,152,340	0	3,152,340	2,521,872	2,521,872	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.098266	111771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	ANCON	2,672	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	23.00	2,211,557	0	2,211,557	2,211,558	2,211,558	501,642	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.181840	263477	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	630	Set. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	1,026,715	0	1,026,715	1,015,615	1,015,615	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.185896	268345	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	5,376	Dic. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	1,009,777	0	1,009,777	819,472	819,472	819,472	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2136782	172577	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES OLMOS, UNION, CALLE 2, CALLE 5, PJE. SN, AV. CANTO BELLO Y CALLE EUCLAIPTO DE LA URB CANTO BELLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	2,056	Aun sin comenzar	Sin ejecución	Obra	1	0	0.00	2,543,926	0	2,543,926	2,543,927	2,543,927	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2144282	179772	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y DE SEGURIDAD EN LAS CALLES INTERNAS DEL AAHH SAUL CANTORAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	7,224	Set. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	3,687,661	0	3,687,661	2,826,363	2,826,363	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.163673	220908	CREACION DE CICLOVIA EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI - AV. 200 MILLAS, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	2,601	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	792,563	0	792,563	742,053	742,053	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.163675	220969	CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, TRAMO AV. PACHACÚTEC - AV. MARIANO PASTOR SEVILLA, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	4,708	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	1,480,162	0	1,480,162	1,351,053	1,351,053	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.163677	220970	CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. CESAR VALLEJO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	3,691	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	2,132,250	0	2,132,250	2,000,911	2,000,911	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.229894	234420	MEJORAMIENTO CON VEREDAS Y PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE REAL - PUENTE AGOCHINCHAN - I.E. N 34007 DEL CENTRO POBLADO RO POBLADO DE QUIPARACRA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA Y REGION PASCO	PASCO	PASCO	HUACHON	1,570	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	71.00	1,735,139	0	1,735,139	1,680,139	1,680,139	1,194,402	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.242036	283949	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA VIA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	HUACHON	1,117	Mar. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	72.00	1,498,961	0	1,498,961	1,468,961	1,468,961	1,059,679	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.246545	301561	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE JORGE CHAVEZ ENTRE LA CALLE LIMA Y LA CALLE SN EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PIURA - PIURA	PIURA	PAITA	COLAN	603	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	2,204,236	0	2,204,236	1,826,851	1,826,851	1,826,592	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.197505	289479	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN JOSE Y LA CHIRA DEL CENTRO POBLADO DE VIVATE, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA	PIURA	PAITA	LA HUACA	1,658	Jul. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	8,601,857	0	8,601,857	2,400,000	2,400,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.218951	218890	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ARTERIAS DEL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	ROSASPATA	6,481	Dic. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	31.00	4,021,292	0	4,021,292	3,820,227	3,820,227	1,173,240	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.258737	315074	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS LACUSTRE EN EL C.P. TICONA CUSULLACA, DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO	PUNO	EL COLLAO	PILCUYO	2,156	Jul. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	402,757	0	402,757	383,957	383,957	383,957	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.276274	321485	CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CUPI, DISTRITO DE CUPI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	CUPI	2,228	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	358,413	0	358,413	348,413	348,413	348,413	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.291902	333333	CREACION DE LOSA RECREATIVA MULTIUSOS EN EL C.P. CUPISAYA, COMUNIDAD MILILAYA, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO	PUNO	MOHO	TILALI	285	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	54.00	394,155	0	394,155	386,155	386,155	207,972	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.252997	312161	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. JUAN VELASCO ALVARADO CUADRA 04 A CUADRA 09 DE LA LOCALIDAD DE LARAQUERI, DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	PICHACANI	466	Nov. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	1,376,544	0	1,376,544	1,359,044	1,359,044	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.255142	313359	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN ANTONIO CUADRA 01 A CUADRA 03, JR. KOMERUCHO CUADRA 02, JR. ICHUNA CUADRAS 02 Y 03, JR. JUNCAL CUADRA 01, JR. SAN ROQUE CUADRA 02 A CUADRA 06 Y EL JR. PUNO CUADRAS 03 Y 04 DE LA LOCALIDAD DE JUNCAL, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	3,030	Jun. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	53.00	2,122,505	0	2,122,505	2,080,205	2,080,205	1,102,693	EN EJECUCION	La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PMB
19	41	0010	2.240365	277060	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA URBANIZACION SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO	PUNO	SAN ROMAN	CABANA	1,654	Oct. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	388,766	0	388,766	388,767	388,767	388,766	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.302534	341692	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA RECREACIONAL MULTIUSO LOS TRIUNFADORES EN LA HABILITACION URBANA VILLA LOS TRIUNFADORES, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO	PUNO	SAN ROMAN	CARACOTO	631	Abr. 2016	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	409,805	0	409,805	392,806	392,806	392,805	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.304590	343459	INSTALACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO - PUNO	PUNO	YUNGUYO	OLLARAYA	6,171	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	99.00	397,000	0	397,000	380,000	380,000	374,596	CONCLUIDO		PMB

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2015	SALDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado 'y'	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
19	41	0010	2145803	180722	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. LIBERTAD CDAS 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	1,916	Set. 2011	En Ejecución	Obra	1	0	85.00	1,487,653	0	1,487,653	1,466,653	1,466,653	1,247,542	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.145804	181376	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. JULIO C. ARANA CDAS 01, 02, 03, 04, 06 Y 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	1,582	Set. 2011	Dic. 2016	Obra	1	0	100.00	2,854,770	0	2,854,770	1,004,843	1,004,843	1,004,843	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.260937	315954	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA LOCALIDAD DE UTCURARCA, DISTRITO DE ALBERTO LEVEAU - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	ALBERTO LEVEAU	1,114	Set. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	4,970,451	0	4,970,451	1,498,804	1,498,804	1,491,749	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.239568	273355	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON ORIENTAL CUADRAS DEL 01 AL 05 Y JIRON INDEPENDENCIA CUADRAS DEL 01 AL 03, DE LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	6,556	Mar. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	46.00	2,013,265	0	2,013,265	2,000,000	2,000,000	914,680	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.247646	305453	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	16,611	Dic. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	37.00	4,510,315	0	4,510,315	3,000,000	3,000,000	1,121,888	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.242562	286061	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. CENTENARIO SECTORES I, II, II-2 Y III, JR. PIURA CUADRAS 4 AL 7 Y PASAJE CENTENARIO DEL BARRIO CENTENARIO DEL DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	TUMBES	TUMBES	LA CRUZ	9,204	Jul. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	0.00	2,079,500	0	2,079,500	2,000,000	2,000,000	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.181341	257419	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE URBANIZACION ANDRES ARAUJO - CALLE 17 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - TUMBES - TUMBES	TUMBES	TUMBES	SAN JUAN DE LA VIRGEN	3,848	Jun. 2014	En Ejecución	Obra	1	0	29.00	2,004,470	0	2,004,470	1,915,470	1,915,470	555,141	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.202308	283073	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	3,795	Nov. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	9.00	7,171,941	0	7,171,941	2,554,658	2,554,658	0	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.241866	283235	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. LAS PALMERAS, JR. LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	1,004	Ago. 2015	En Ejecución	Obra	1	0	74.00	2,908,924	0	2,908,924	2,760,997	2,760,997	2,039,006	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.302335	314015	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. 13 DE MAYO, CA. 13 DE MAYO, PROLONGACION LOS KIRUS, CA. NAZARENO Y CA. TIAHUANACO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	1,004	Abr. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	9.00	2,506,554	0	2,506,554	2,486,555	2,486,555	213,779	EN EJECUCION		PMB
19	41	0010	2.183640	265843	MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y JR. CALLERIA (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE)- PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCCHA	2,517	Set. 2013	En Ejecución	Obra	1	0	100.00	14,653,776	0	14,653,776	2,023,931	2,023,931	2,023,931	CONCLUIDO		PMB
19	41	0010	2.248707	308960	MEJORAMIENTO DEL JR. NUEVA LUZ DE FATIMA (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCCHA	1,153	May. 2016	En Ejecución	Obra	1	0	69.00	2,281,955	0	2,281,955	1,688,216	1,688,216	1,172,283	EN EJECUCION		PMB
Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros												Obra	187	36	29	108,602,687	18,993,713	89,608,974	89,500,000	29,904,638	16,348,435			
19	041	0010	2189202	2189202	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑA VIEJA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	170	01/08/2014	31/12/2016	Obra	1	1.00	0.00	569,317.27	502,019.00	67,298	0.00	39,800	39,800	concluido	Proyecto culminado en el año 2016 con el pago de una mejora para el sistema de las estructuras metal - mecánicas. Se precisa que forma parte del compromiso de entregar 179 Huaros por parte de la Coordinación del proyecto	PNC
			2189203	2189203	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYAPA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA Ficha de Proyecto	ICA	CHINCHA	HUAYAPA	163	01/08/2014	31/12/2016	Obra	1	1.00	0.00	533,957.00	490,393.00	43,564	0.00	39,500	39,500	concluido	Proyecto culminado en el año 2016 con el pago de una mejora para el sistema de las estructuras metal - mecánicas. Se precisa que forma parte del compromiso de entregar 179 Huaros por parte de la Coordinación del proyecto	PNC
			2197081	2197081	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	PUERTO INCA	COCO DEL POZUZO	921	01/08/2014	31/12/2016	Obra	1	1.00	0.00	235,360.00	235,360.00	0	0.00	0	0	concluido	Proyecto culminado en el año 2015. Se precisa que forma parte del compromiso de entregar 179 Huaros por parte de la Coordinación del proyecto	PNC
			2251715	2251715	2251715: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	PUÑOS	256	20/10/2015	13/04/2016	Obra	1	54.07%	24.11%	413,114.31	223,354.00	189,760	189,760.31	99,681	99,596	En ejecución		PNC
			2251717	2251717	2251717: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LOMA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	278	21/09/2016	19/11/2016	Obra	1	24.97%	28.07%	644,492.67	160,942.00	483,551	483,550.67	411,128	180,894	En ejecución		PNC
			2251718	2251718	2251718: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	258	01/12/2015	11/05/2016	Obra	1	32.77%	53.19%	505,309.70	175,351.00	329,959	329,958.70	268,784	268,782	En ejecución		PNC
			2251719	2251719	2251719: INSTALACION DE HUARO EN LA COMUNIDAD DE SHAMATAK GRANDE, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	323			Obra	1	21.04%	8.16%	891,046.95	198,975.00	692,072	692,071.95	72,687	72,686	En ejecución		PNC
			2251720	2251720	2251720: INSTALACION DE HUARO EN LA COMUNIDAD DE SHAMATAK CHICO, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	206			Obra	1	21.11%	8.22%	884,792.74	198,274.00	686,519	686,518.74	72,687	72,686	En ejecución		PNC
			2251721	2251721	2251721: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEZADA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	174	20/10/2015	06/12/2015	Obra	1	48.24%	10.94%	514,015.41	247,954.00	266,061	266,061.41	56,229	56,228	En ejecución		PNC
			2251723	2251723	2251723: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE YANAS, DISTRITO DE YANAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	YANAS	1028	14/07/2016	12/08/2016	Obra	1	36.66%	37.56%	521,474.88	154,505.00	366,970	366,969.88	196,889	158,318	En ejecución		PNC
			2251724	2251724	2251724: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CUEVA LAS PAVAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	297	20/10/2015	10/03/2016	Obra	1	42.73%	44.24%	516,698.12	232,447.00	284,251	284,251.12	228,680	228,598	En ejecución		PNC
			2251726	2251726	2251726: INSTALACION DE HUARO EN LA COMUNIDAD DE ACHUM, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	249			Obra	1	21.13%	8.17%	890,025.12	198,022.00	692,003	692,003.12	72,687	72,686	En ejecución		PNC
			2251727	2251727	2251727: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MONTE VERDE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	239	21/09/2016	19/11/2016	Obra	1	28.06%	25.33%	645,454.78	153,032.00	492,423	492,422.78	319,778	138,152	En ejecución		PNC
			2251729	2251729	2251729: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	JESUS	392	25/08/2016	23/09/2016	Obra	1	36.19%	44.45%	639,352.98	170,569.00	468,784	468,783.98	213,539	195,274	En ejecución		PNC
			2251730	2251730	2251730: INSTALACION DE HUARO 1 EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	308	13/10/2016	26/11/2016	Obra	1	28.20%	16.87%	662,337.15	160,299.00	502,038	502,038.15	339,716	94,861	En ejecución		PNC
			2251731	2251731	2251731: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURIN, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASIS	197			Obra	1	35.09%	30.75%	642,107.55	155,151.00	486,957	486,956.55	217,376	135,932	En ejecución		PNC
			2251733	2251733	2251733: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACARCOCHA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	RONDOS	290	14/07/2016	27/08/2016	Obra	1	27.70%	54.13%	673,055.99	158,732.00	514,324	514,323.99	342,763	310,178	En ejecución	El proyecto cuenta con 2 componentes principales: obra civil y metal mecánicas lo que origina un desfase en la programación de montaje final retrasando de esta	PNC

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2251734	2251734	2251734: INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	308	13/10/2016	26/11/2016	Obra	1	27.40%	16.54%	675,858.71	157,778.00	518,081	518,080.71	354,226	95,259	En ejecución	manera la programación de los proyectos Huaros. Se tiene el compromiso por parte de la Coordinación del proyecto de entregar 179 Huaros	PNC
			2251735	2251735	2251735: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	RONDOS	225	14/07/2016	27/08/2016	Obra	1	32.33%	24.81%	617,307.76	167,229.00	450,079	450,078.76	270,755	128,358	En ejecución		PNC
			2251736	2251736	2251736: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIO BARRANCO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	186	20/10/2015	05/12/2015	Obra	1	71.69%	20.09%	696,224.74	285,207.00	411,018	411,017.74	79,969	79,944	En ejecución		PNC
			2251737	2251737	2251737: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ICHIC MARIAS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	DOS DE MAYO	MARIAS	98	20/10/2015	30/11/2015	Obra	1	70.29%	13.49%	644,991.42	335,089.00	309,902	309,902.42	60,032	60,026	En ejecución		PNC
			2251738	2251738	2251738: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLAPAMPA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	JIVIA	192	25/08/2016	23/10/2016	Obra	1	27.61%	50.91%	606,763.62	179,070.00	427,694	427,693.62	350,082	336,991	En ejecución		PNC
			2251739	2251739	2251739: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE LOCRO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	232	13/10/2016	26/11/2016	Obra	1	35.14%	5.89%	672,785.66	167,877.00	504,909	504,908.66	170,238	27,858	En ejecución		PNC
			2251740	2251740	2251740: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JIVIA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	JIVIA	486	25/08/2016	23/09/2016	Obra	1	37.20%	42.21%	630,005.83	170,580.00	459,426	459,425.83	203,030	185,192	En ejecución		PNC
			2251741	2251741	2251741: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ASAY, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	MARAÑON	HUACRACHUCO	260	17/09/1900	06/11/2016	Obra	1	34.94%	27.21%	673,581.69	177,029.00	496,553	496,552.69	190,099	128,870	En ejecución		PNC
			2251742	2251742	2251742: INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SILLAPATA-TUNYA, DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	673	01/09/2016	30/09/2016	Obra	1	36.69%	40.42%	647,536.93	175,757.00	471,780	471,779.93	250,831	196,804	En ejecución		PNC
			2251743	2251743	2251743: INSTALACION DE HUARO I EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	101	13/10/2016	26/11/2016	Obra	1	27.33%	16.55%	674,612.69	157,065.00	517,548	517,547.69	353,792	95,115	En ejecución		PNC
			2251744	2251744	2251744: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SUCRE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	158	13/10/2016	26/11/2016	Obra	1	27.92%	16.44%	657,354.43	155,635.00	501,719	501,719.43	332,465	91,621	En ejecución		PNC
			2251745	2251745	2251745: INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE OCROSPATA - VILLA RETAMA, DISTRITO SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	254	14/07/2016	12/08/2016	Obra	1	35.30%	30.71%	631,455.67	152,324.00	479,132	479,131.67	257,063	132,488	En ejecución		PNC
			2251746	2251746	2251746: INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	63	13/10/2016	26/11/2016	Obra	1	28.43%	16.73%	650,892.83	156,647.00	494,246	494,245.83	338,090	92,173	En ejecución		PNC
			2251749	2251749	2251749: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA AMERICA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	140	20/10/2015	23/11/2015	Obra	1	65.90%	14.94%	630,977.98	364,754.00	266,224	266,223.98	123,164	64,368	En ejecución		PNC
			2251750	2251750	2251750: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUCAYACU, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	145	21/09/2016	04/11/2016	Obra	1	33.31%	37.27%	562,752.34	165,697.00	397,055	397,055.34	250,958	172,475	En ejecución		PNC
			2251751	2251751	2251751: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	115	01/12/2015	23/05/2016	Obra	1	28.12%	48.50%	574,198.22	173,019.00	401,179	401,179.22	405,880	278,504	En ejecución		PNC
			2251754	2251754	2251754: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	PUERTO INCA	CODO DE POZUZO	193	02/12/2015	28/05/2016	Obra	1	30.76%	54.30%	693,301.76	196,025.00	497,277	497,276.76	327,477	325,693	En ejecución		PNC
			2251755	2251755	2251755: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SINAI, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	87	02/12/2015	26/05/2016	Obra	1	29.55%	56.96%	622,827.38	195,159.00	427,668	427,668.38	356,619	354,928	En ejecución		PNC
			2251756	2251756	2251756: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE OROPUIQUI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	101	25/08/2016	23/09/2016	Obra	1	37.16%	39.32%	625,127.85	168,383.00	456,745	456,744.85	200,750	183,056	En ejecución		PNC
			2251759	2251759	2251759: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE GONZAGA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	JIVIA	97	25/08/2016	08/10/2016	Obra	1	32.12%	37.61%	696,281.33	170,949.00	525,332	525,332.33	272,204	195,803	En ejecución	PNC	
			2251761	2251761	2251761: INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIO BLANCO - CRISNEJA, DISTRITO CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	MARAÑON	CHOLON	265	22/09/2016	05/11/2016	Obra	1	33.31%	47.70%	674,311.07	158,010.00	516,301	516,301.07	257,860	226,227	En ejecución	PNC	
			2251762	2251762	2251762: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAL, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	100	02/12/2015	24/05/2016	Obra	1	31.98%	53.45%	606,087.47	168,550.00	437,537	437,537.47	270,482	270,479	En ejecución	PNC	
			2251763	2251763	2251763: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UPAYADO, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	JESUS	20	14/07/2016	12/08/2016	Obra	1	32.10%	5.14%	696,983.26	171,071.00	525,912	525,912.26	240,267	25,563	En ejecución	PNC	
			2251764	2251764	2251764: INSTALACION DE HUARO EN LA COMUNIDAD DE KUSU NUNPATKAIN, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	518	15/07/2016	13/08/2016	Obra	1	21.14%	8.18%	688,599.17	191,628.00	496,971	496,971.17	72,687	72,686	En ejecución	PNC	
			2251765	2251765	2251765: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE HUANCABAMBA, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASIS	138	25/08/2016	23/09/2016	Obra	1	37.30%	42.07%	629,728.47	170,760.00	458,968	458,968.47	236,724	184,516	En ejecución	PNC	
			2251766	2251766	2251766: INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NUPE, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANO	HUANO	LAURICOCHA	JESUS	132	14/07/2016	12/08/2016	Obra	1	36.17%	24.07%	634,384.29	168,651.00	465,733	465,733.29	157,296	104,543	En ejecución	PNC	
			2251788	2251788	2251788: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LARCAY, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	179	07/10/2015	05/11/2015	Obra	1	65.48%	15.09%	597,379.21	268,040.00	329,339	329,339.21	59,974	59,968	En ejecución	PNC	
			2251789	2251789	2251789: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LUNCHE, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	53	29/10/2015	27/11/2015	Obra	1	46.51%	34.76%	529,488.08	199,743.00	329,745	329,745.08	149,338	149,300	En ejecución	PNC	
			2251790	2251790	2251790: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIRAXI, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS	40	07/10/2015	05/11/2015	Obra	1	39.01%	29.91%	513,009.22	170,943.00	342,066	342,066.22	123,635	123,549	En ejecución	PNC	
			2251791	2251791	2251791: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	152	29/10/2015	27/11/2015	Obra	1	39.40%	44.56%	513,226.95	202,209.00	311,018	311,017.95	228,816	228,717	En ejecución	El proyecto cuenta con 2 componentes principales: obra civil y metal mecánicas lo que origina un desfase en la programación de montaje final retrasando de esta manera la programación de los proyectos Huaros. Se tiene el compromiso por parte de la Coordinación del	PNC

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado /	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2251793	2251793	2251793: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCAPATA, DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	131	07/10/2015	05/11/2015	Obra	1	38.95%	38.54%	398,331.10	164,932.00	233,399	233,399.10	153,525	153,509	En ejecución	proyecto de entregar 179 Huaros	PNC
			2251913	2251913	2251913: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBO, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	204	23/09/2016	06/11/2016	Obra	1	34.66%	37.95%	481,293.99	178,349.00	302,945	302,944.99	253,092	182,630	En ejecución		PNC
			2251914	2251914	2251914: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CONSUELO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	273	21/09/2016	04/11/2016	Obra	1	32.25%	44.68%	489,705.76	157,907.00	331,799	331,798.76	273,151	218,806	En ejecución		PNC
			2258041	2258041	2258041: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	335	18/08/2016	01/10/2016	Obra	1	27.91%	55.83%	540,167.78	150,761.00	389,407	389,406.78	379,614	301,598	En ejecución		PNC
			2258044	2258044	2258044: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DE ESPINAS, DISTRITO DE YAUYS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	JAUJA	YAUYS	134	18/08/2016	01/10/2016	Obra	1	28.79%	10.63%	514,442.56	148,088.00	366,355	366,354.56	54,687	54,686	En ejecución		PNC
			2258047	2258047	2258047: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	304	18/08/2016	01/10/2016	Obra	1	29.12%	56.51%	589,307.61	171,623.00	417,685	417,684.61	407,758	333,036	En ejecución		PNC
			2258051	2258051	2258051: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	68	18/08/2016	01/10/2016	Obra	1	27.52%	18.16%	672,860.21	185,158.00	487,702	487,702.21	359,115	122,206	En ejecución		PNC
			2258053	2258053	2258053: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MAZUHUZO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	183	16/08/2016	29/09/2016	Obra	1	28.68%	47.39%	629,158.98	151,782.00	477,377	477,376.98	367,451	250,768	En ejecución		PNC
			2258071	2258071	2258071: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE ANAPATI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	244	16/08/2016	29/09/2016	Obra	1	27.94%	33.32%	629,360.49	147,917.00	481,443	481,443.49	332,722	176,363	En ejecución		PNC
			2258073	2258073	2258073: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SHIRINGAMAZU SAN LUIS, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	108	16/08/2016	29/09/2016	Obra	1	31.18%	59.58%	516,771.79	154,760.00	362,012	362,011.79	352,085	295,660	En ejecución		PNC
			2258077	2258077	2258077: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	233	01/10/2016	14/11/2016	Obra	1	30.87%	25.11%	586,391.68	150,139.00	436,253	436,252.68	290,051	122,155	En ejecución		PNC
			2258078	2258078	2258078: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	72	16/08/2016	29/09/2016	Obra	1	23.66%	59.22%	636,208.31	150,521.00	485,687	485,687.31	428,691	376,776	En ejecución		PNC
			2258082	2258082	2258082: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BELEN, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	94	16/08/2016	29/09/2016	Obra	1	24.41%	55.74%	591,809.61	150,220.00	441,590	441,589.61	431,663	343,084	En ejecución		PNC
			2258100	2258100	2258100: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	DE VILLA RICA	52			Obra	1	27.69%	10.14%	539,075.14	149,259.00	389,816	389,816.14	54,687	54,686	En ejecución		PNC
			2258109	2258109	2258109: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIVIANA BAJA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	96	29/09/2016	18/11/2016	Obra	1	34.35%	31.66%	439,543.68	150,980.00	288,564	288,563.68	241,302	139,156	En ejecución		PNC
			2258110	2258110	2258110: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EDITA NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	97	25/08/2016	21/10/2016	Obra	1	28.06%	46.09%	547,494.32	153,624.00	393,870	393,870.32	381,690	252,356	En ejecución	PNC	
			2258122	2258122	2258122: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	234	29/09/2016	12/11/2016	Obra	1	27.80%	29.59%	540,529.24	150,259.00	390,270	390,270.24	346,488	159,938	En ejecución	PNC	
			2258124	2258124	2258124: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	1020	16/08/2016	14/10/2016	Obra	1	32.47%	26.01%	537,858.61	174,630.00	363,229	363,228.61	281,624	139,887	En ejecución	PNC	
			2258130	2258130	2258130: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANITA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	80	25/08/2016	20/10/2016	Obra	1	27.30%	35.99%	632,559.63	172,716.00	459,844	459,843.63	393,105	227,681	En ejecución	PNC	
			2258139	2258139	2258139: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	JAUJA	SAN LORENZO	224	25/08/2016	20/10/2016	Obra	1	23.30%	8.61%	635,161.54	147,968.00	487,194	487,193.54	54,687	54,686	En ejecución	PNC	
			2258144	2258144	2258144: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	JAUJA	MONOBAMBA	112	27/12/2016	04/02/2017	Obra	1	32.63%	17.83%	549,919.67	150,010.00	399,910	399,909.67	256,413	81,961	En ejecución	PNC	
			2258156	2258156	2258156: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BOCA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	SATIPO	143	29/12/2016	11/02/2017	Obra	1	27.01%	16.21%	551,426.77	148,938.00	402,489	402,488.77	388,500	89,369	En ejecución	PNC	
			2258159	2258159	2258159: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIMAYBAMBA, DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	VITOC	48	24/12/2016	06/02/2017	Obra	1	21.64%	13.68%	690,398.83	149,419.00	540,980	540,979.83	527,054	94,422	En ejecución	PNC	
			2258161	2258161	2258161: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	DE RIO TAMBO	1020	24/12/2016	06/02/2017	Obra	1	21.25%	17.51%	625,888.64	154,261.00	471,628	471,627.64	554,656	127,100	En ejecución	PNC	
			2258162	2258162	2258162: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBITARINI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	DE RIO NEGRO	154	25/08/2016	08/10/2016	Obra	1	24.36%	17.26%	519,861.71	150,980.00	368,882	368,881.71	362,894	107,010	En ejecución	PNC	
			2258166	2258166	2258166: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPALPA, DISTRITO DE CHACAPALPA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	YAULI	CHACAPALPA	376	25/08/2016	08/10/2016	Obra	1	32.28%	11.83%	462,255.35	149,223.00	313,032	313,032.35	54,687	54,686	En ejecución	PNC	
			2258168	2258168	2258168: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	CHUPURO	243	25/08/2016	08/10/2016	Obra	1	28.77%	10.63%	514,331.51	147,950.00	366,382	366,381.51	89,015	54,686	En ejecución	PNC	
			2258171	2258171	2258171: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	270	13/09/2016	26/10/2016	Obra	1	30.43%	51.06%	500,753.42	152,361.00	348,392	348,392.42	334,099	255,665	En ejecución	PNC	
			2258172	2258172	2258172: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAN, DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	96	13/09/2016	26/10/2016	Obra	1	32.97%	12.21%	447,853.51	147,650.00	300,204	300,203.51	54,687	54,686	En ejecución	PNC	
			2258173	2258173	2258173: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COLONIA HUANCA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	108	25/08/2016	08/10/2016	Obra	1	27.96%	54.25%	528,255.83	147,677.00	380,579	380,578.83	366,650	286,602	En ejecución	PNC	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2258174	2258174	2258174: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAS, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	PARIHUANCA	327	25/08/2016	08/10/2016	Obra	1	25.65%	9.20%	594,399.92	152,454.00	441,946	441,945.92	54,687	54,686	En ejecución	civil y metal mecánicas lo que origina un desfase en la programación de montaje final retrasando de esta manera la programación de los proyectos Huaros. Se tiene el compromiso por parte de la Coordinación del proyecto de entregar 179 Huaros	PNC
			2258177	2258177	2258177: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAUCA, DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CONCEPCION	DE ANDAMARCA	96	24/12/2016	06/02/2017	Obra	1	21.83%	13.65%	672,456.24	148,656.00	523,800	523,800.24	509,830	92,912	En ejecución		PNC
			2258181	2258181	2258181: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION CONDOBAMBA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CONCEPCION	MARISCAL CASTILLA	80	27/12/2016	25/01/2017	Obra	1	24.59%	13.41%	602,882.87	148,235.00	454,648	454,647.87	293,862	80,858	En ejecución		PNC
			2259156	2259156	2259156: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCION	224	18/08/2016	16/10/2016	Obra	1	26.73%	35.74%	642,377.93	171,714.00	470,664	470,663.93	448,462	229,611	En ejecución		PNC
			2259160	2259160	2259160: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	96	18/08/2016	16/10/2016	Obra	1	25.96%	9.48%	584,053.66	151,602.00	432,452	432,451.66	428,477	55,356	En ejecución		PNC
			2259169	2259169	2259169: INSTALACION DE HUARO EN LA ALDEA NATIVA MACHCA BOCAZ, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	134	18/08/2016	16/10/2016	Obra	1	29.03%	10.91%	507,587.33	147,338.00	360,249	360,249.33	123,164	55,356	En ejecución		PNC
			2259172	2259172	2259172: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UNION DE LA SELVA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	59	18/08/2016	16/10/2016	Obra	1	28.88%	10.76%	542,377.93	171,714.00	370,664	370,663.93	112,011	55,356	En ejecución		PNC
			2259178	2259178	2259178: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	JAUJA	MOLINOS	112	18/08/2016	16/10/2016	Obra	1	21.04%	7.89%	555,034.60	147,668.00	407,367	407,366.60	97,028	55,356	En ejecución		PNC
			2259191	2259191	2259191: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HENCURIANI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	154	18/08/2016	16/10/2016	Obra	1	32.56%	20.12%	454,257.68	147,917.00	306,341	306,340.68	292,387	91,385	En ejecución		PNC
			2259194	2259194	2259194: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANCOCHA, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	JAUJA	MONOBAMBA	306	27/12/2016	09/02/2017	Obra	1	28.51%	17.34%	515,009.43	147,968.00	367,041	367,041.43	353,065	90,001	En ejecución		PNC
			2259195	2259195	2259195: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAJACURI, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON,	48	24/12/2016	02/02/2017	Obra	1	30.27%	15.17%	499,005.86	151,040.00	347,966	347,965.86	322,519	75,710	En ejecución		PNC
			2259197	2259197	2259197: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO SAN PASCUAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	SATIPO	164	28/12/2016	10/02/2017	Obra	1	24.05%	15.49%	638,587.07	153,603.00	484,984	484,984.07	470,997	98,924	En ejecución		PNC
			2259203	2259203	2259203: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL NARANJAL, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON,	59	27/12/2016	25/01/2017	Obra	1	35.55%	3.22%	417,944.56	148,578.00	269,367	269,366.56	137,857	13,442	En ejecución		PNC
			2259206	2259206	2259206: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYPACHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	YAULI	PACCHA	270	27/12/2016	25/01/2017	Obra	1	30.61%	0.00%	493,371.53	151,025.00	342,347	342,346.53	946	0	En ejecución		PNC
			2259210	2259210	2259210: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS-IPOKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	57	12/09/2016	26/10/2016	Obra	1	27.58%	44.19%	548,682.59	151,340.00	397,343	397,342.59	294,415	242,462	En ejecución		PNC
			2259212	2259212	2259212: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO MIRITARINI KM 72, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	161	12/09/2016	26/10/2016	Obra	1	20.97%	53.38%	718,263.52	150,620.00	567,644	567,643.52	471,176	383,432	En ejecución		PNC
			2267626	2267626	2267626: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESPRITU PATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	160	12/09/2016	26/10/2016	Obra	1	33.83%	12.64%	532,843.51	161,475.00	371,369	371,368.51	97,524	55,356	En ejecución		PNC
			2267628	2267628	2267628: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE MARANKIARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	SATIPO	410	29/12/2016	11/02/2017	Obra	1	28.49%	16.41%	532,843.51	161,475.00	371,369	371,368.51	367,075	87,454	En ejecución		PNC
			2267630	2267630	2267630: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUMAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	209	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	24.07%	8.94%	511,935.89	158,673.00	353,263	353,262.89	97,974	55,356	En ejecución		PNC
			2267634	2267634	2267634: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA INCA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	PASCO	HUACHON	200	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	31.97%	11.85%	413,323.98	149,363.00	263,961	263,960.98	97,524	55,356	En ejecución		PNC
			2268908	2268908	2268908: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	917	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	25.20%	9.91%	582,842.79	146,898.00	435,945	435,944.79	100,857	57,766	En ejecución		PNC
			2268921	2268921	2268921: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	YORONGOS	50	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	32.39%	12.32%	393,866.78	164,347.00	229,520	229,519.78	55,317	55,306	En ejecución		PNC
			2268923	2268923	2268923: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	821	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	30.52%	12.14%	470,432.82	162,214.00	308,219	308,218.82	58,516	57,097	En ejecución		PNC
			2268929	2268929	2268929: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALO BLANCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	31	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.06%	665,916.79	6,083.00	659,834	659,833.79	37,300	6,000	En ejecución		PNC
			2268939	2268939	2268939: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	134	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	29.16%	11.62%	656,755.54	6,083.00	650,673	650,672.54	58,501	57,097	En ejecución		PNC
			2268946	2268946	2268946: INSTALACION DE HUARO EN EL CASERIO SURQUILLO, DISTRITO SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	SAN FERNANDO	82	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	21.98%	8.62%	557,142.75	142,695.00	414,448	414,447.75	83,060	55,977	En ejecución		PNC
			2268957	2268957	2268957: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	108	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	38.88%	15.36%	371,658.62	163,446.00	208,213	208,212.62	58,511	57,096	En ejecución		PNC
			2269493	2269493	2269493: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	55	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.08%	556,755.54	6,083.00	550,673	550,672.54	36,933	6,000	En ejecución		PNC
			2269516	2269516	2269516: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	133	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.02%	1.13%	630,163.34	6,083.00	624,080	624,080.34	36,770	6,000	En ejecución		PNC
			2270841	2270841	2270841: INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SOLUMBRE, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	95	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	0.90%	765,818.39	6,083.00	759,735	759,735.39	37,260	6,000	En ejecución		PNC

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado /	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2270897	2270897	2270897. INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	100	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.02%	0.95%	733,030.79	6,156.00	726,875	726,874.79	37,020	6,000	En ejecución	El proyecto cuenta con 2 componentes principales: obra civil y metal mecánicas lo que origina un destase en la programación de montaje final retrazando de esta manera la programación de los proyectos Huaros. Se tiene el compromiso por parte de la Coordinación del proyecto de entregar 179 Huaros	PNC
			2270903	2270903	2270903. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CANOAS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	206	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.10%	645,325.47	6,156.00	639,169	639,169.47	36,724	6,000	En ejecución		PNC
			2270906	2270906	2270906. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIMBES SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	154	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.13%	731,638.67	6,156.00	725,483	725,482.67	37,042	6,000	En ejecución		PNC
			2271170	2271170	2271170. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	229	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.06%	0.93%	747,309.42	6,414.00	740,895	740,895.42	36,955	6,000	En ejecución		PNC
			2271174	2271174	2271174. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PROGRESO BAJO, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	584	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.06%	0.91%	758,885.18	6,414.00	752,471	752,471.18	36,535	6,000	En ejecución		PNC
			2271179	2271179	2271179. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE POLLUCO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	SALITRAL	289	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.02%	688,675.48	6,083.00	682,592	682,592.48	37,052	6,000	En ejecución		PNC
			2271182	2271182	2271182. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHORRO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	165	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.08%	555,801.17	6,083.00	549,718	549,718.17	37,363	6,000	En ejecución		PNC
			2271197	2271197	2271197. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	BUENOS AIRES	123	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	0.93%	648,186.92	6,083.00	642,104	642,103.92	37,068	6,000	En ejecución		PNC
			2271199	2271199	2271199. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALAS, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	BUENOS AIRES	213	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.01%	692,859.19	6,083.00	686,776	686,776.19	36,578	6,000	En ejecución		PNC
			2271203	2271203	2271203. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	CURA MORI	136	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.07%	1.00%	602,806.25	6,414.00	596,392	596,392.25	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2271206	2271206	2271206. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALTACAL, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	254	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.02%	690,937.90	6,083.00	684,855	684,854.90	36,613	6,000	En ejecución		PNC
			2271209	2271209	2271209. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE FATIMA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	549	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.02%	690,991.13	6,083.00	684,908	684,908.13	37,178	6,000	En ejecución		PNC
			2271257	2271257	2271257. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHO, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ANGARAES	CHINCHO	97	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.13%	1.27%	674,114.49	6,621.00	667,493	667,493.49	12,497	6,000	En ejecución		PNC
			2271266	2271266	2271266. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PORVENIR, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACOBAMBILLA	94	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.23%	1.11%	641,737.75	7,241.00	634,497	634,496.75	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2271274	2271274	2271274. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UCUPURO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACOBAMBA	ANTA	205	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.23%	1.13%	633,130.98	7,241.00	625,890	625,889.98	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2271279	2271279	2271279. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLATO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	316	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.12%	1.16%	616,973.78	6,621.00	610,353	610,352.78	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2271998	2271998	2271998. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOSCANI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, REGIÓN DE PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	256	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.11%	1.02%	687,225.84	6,621.00	680,605	680,604.84	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2272219	2272219	2272219. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COMENI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	147	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.11%	1.03%	683,579.53	6,621.00	676,959	676,958.53	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2273162	2273162	2273162. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	ICA	OCUCAJE	231	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.22%	1.05%	671,401.39	7,241.00	664,160	664,160.39	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2273379	2273379	2273379. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA JOYA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	196	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.22%	1.08%	657,552.20	7,241.00	650,311	650,311.20	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2273391	2273391	2273391. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JAURANGA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	1060	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.07%	0.97%	616,780.28	6,414.00	610,366	610,366.28	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2273417	2273417	2273417. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	935	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.07%	1.04%	676,375.39	6,414.00	669,961	669,961.39	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2273439	2273439	2273439. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SARAMARCA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	743	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.07%	1.07%	662,279.10	6,414.00	655,865	655,865.10	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2273456	2273456	2273456. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACAS, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PISCO	HUANCANO	507	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.22%	1.07%	662,879.10	7,241.00	655,638	655,638.10	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2274225	2274225	2274225. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCHOGUERA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	1552	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	0.99%	608,422.68	6,178.00	602,245	602,244.68	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2274239	2274239	2274239. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHORRO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	128	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	0.99%	608,543.49	6,178.00	602,365	602,365.49	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2274246	2274246	2274246. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LUCMILLA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	101	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	0.92%	654,185.90	6,178.00	648,008	648,007.90	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2274252	2274252	2274252. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LMANCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	260	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.08%	556,538.59	6,178.00	550,361	550,360.59	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2274254	2274254	2274254. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LLURY, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	66	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.09%	552,510.78	6,178.00	546,333	546,332.78	36,497	6,000	En ejecución	PNC	
			2274262	2274262	2274262. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE SITACUCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACUCHA	108	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.01%	595,109.13	6,178.00	588,931	588,931.13	36,497	6,000	En ejecución	PNC	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2274272	2274272	2274272. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARITA, DISTRITO DE SITACUCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACUCHA	164	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.09%	550,672.93	6,178.00	544,494.93	544,494.93	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2274277	2274277	2274277. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LUNIPUCRO, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	108	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.14%	0.70%	860,363.82	7,241.00	853,123	853,122.82	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2274282	2274282	2274282. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOLOQUE, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	454	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.19%	0.92%	653,665.29	7,241.00	646,424	646,424.29	36,497	6,000	En ejecución	El proyecto cuenta con 2 componentes principales: obra civil y metal mecánicas lo que origina un desfase en la programación de montaje final retrasando de esta manera la programación de los proyectos Huaros. Se tiene el compromiso por parte de la Coordinación del proyecto de entregar 179 Huaros	PNC
			2274285	2274285	2274285. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAMANGA, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	COLASAY	373	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.94%	11.51%	477,199.76	33,250.00	443,950	443,949.76	54,935	54,934	En ejecución		PNC
			2274291	2274291	2274291. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	COLASAY	256	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.25%	9.89%	534,205.12	33,250.00	500,955	500,955.12	54,935	54,934	En ejecución		PNC
			2274293	2274293	2274293. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ARENAL, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	256	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.27%	9.93%	543,311.24	33,250.00	510,061	510,061.24	54,936	54,935	En ejecución		PNC
			2274296	2274296	2274296. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	205	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	3.21%	7.46%	735,915.90	33,250.00	702,666	702,665.90	54,935	54,934	En ejecución		PNC
			2274298	2274298	2274298. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PATACON, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	231	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	5.01%	11.66%	471,183.18	33,250.00	437,933	437,933.18	54,935	54,934	En ejecución		PNC
			2274302	2274302	2274302. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MATIBAMBA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	108	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.18%	0.85%	702,122.16	7,241.00	694,881	694,881.16	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2275270	2275270	2275270. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACRASHINA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	LUCMA	76	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.23%	1.10%	543,125.41	7,241.00	535,884	535,884.41	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2275276	2275276	2275276. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	308	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.10%	1.01%	594,859.78	6,621.00	588,239	588,238.78	36,497	6,000	En ejecución		PNC
			2275285	2275285	2275285. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAPULLI, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	606	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.10%	0.93%	648,004.90	6,621.00	641,384	641,383.90	73,219	6,000	En ejecución		PNC
			2275292	2275292	2275292. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	857	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.09%	0.91%	658,268.53	6,621.00	651,648	651,647.53	36,562	6,000	En ejecución	PNC	
			2275297	2275297	2275297. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ZARAQUE, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	568	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.11%	1.04%	678,571.71	6,621.00	671,951	671,950.71	36,558	6,000	En ejecución	PNC	
			2276041	2276041	2276041. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HOYA CHICO, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	BARRANCA	PARAMONGA	86	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.21%	0.99%	605,098.10	7,241.00	597,857	597,857.10	36,567	6,000	En ejecución	PNC	
			2276067	2276067	2276067. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIAN, DISTRITO DE COPA, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	CAJATAMBO	COPA	138	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.23%	1.09%	648,180.82	7,241.00	640,940	640,939.82	70,730	6,000	En ejecución	PNC	
			2276085	2276085	2276085. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE BAJO, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	81	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.07%	0.98%	614,144.67	6,414.00	607,731	607,730.67	36,526	6,000	En ejecución	PNC	
			2276102	2276102	2276102. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	184	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.06%	0.94%	637,226.50	6,414.00	630,813	630,812.50	36,594	6,000	En ejecución	PNC	
			2276107	2276107	2276107. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANGAL, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	215	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.10%	0.99%	603,093.51	6,621.00	596,473	596,472.51	36,551	6,000	En ejecución	PNC	
			2276114	2276114	2276114. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASA VIEJA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SAYAN	61	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.07%	1.04%	679,143.33	6,414.00	672,729	672,729.33	36,514	6,000	En ejecución	PNC	
			2276118	2276118	2276118. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCAS BAJO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	397	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.10%	0.99%	606,738.25	6,621.00	600,117	600,117.25	36,555	6,000	En ejecución	PNC	
			2282977	2282977	2282977. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA TIENDA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	97	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.00%	698,616.49	6,156.00	692,460	692,460.49	36,761	6,000	En ejecución	PNC	
			2282996	2282996	2282996. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEBRADA DE LAS DAMAS, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	337	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.00%	698,242.00	6,083.00	692,159	692,159.00	36,940	6,000	En ejecución	PNC	
			2282999	2282999	2282999. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	83	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.02%	689,719.94	6,156.00	683,564	683,563.94	37,090	6,000	En ejecución	PNC	
			2283001	2283001	2283001. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHARANAL BAJO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	392	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.07%	658,304.68	6,083.00	652,222	652,221.68	36,980	6,000	En ejecución	PNC	
			2283004	2283004	2283004. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE POLVAZAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	118	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	0.93%	647,774.21	6,083.00	641,691	641,691.21	36,594	6,000	En ejecución	PNC	
			2283010	2283010	2283010. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO LA BOCANA, DISTRITO MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON		12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	1.00%	698,743.77	6,083.00	692,661	692,660.77	12,561	6,000	En ejecución	PNC	
			2283012	2283012	2283012. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO ENCUENTROS DE QUIROZ, DISTRITO SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	49	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	0.97%	619,645.60	6,156.00	613,490	613,489.60	36,715	6,000	En ejecución	PNC	
			2283124	2283124	2283124. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	538	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	0.98%	611,180.26	6,083.00	605,097	605,097.26	36,567	6,000	En ejecución	PNC	
			2283160	2283160	2283160. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE REMOLINOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	54	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.03%	1.07%	663,233.76	6,156.00	657,078	657,077.76	36,666	6,000	En ejecución	El proyecto cuenta con 2 componentes principales: obra civil y metal mecánicas lo que origina un desfase en la programación de montaje final retrasando de esta manera la programación de los proyectos Huaros. Se	PNC

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información	
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)				
			2283185	2283185	2283185. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO TALANQUERA, DISTRITO MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	532	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	0.01%	0.90%	664,326.29	6,083.00	658,243	658,243.29	75,616	6,000	En ejecución	tiene el compromiso por parte de la Coordinación del proyecto de entregar 179 Huaros	PNC	
			2294285	2294285	2294285. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ABANCAY, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	196	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.44%	10.34%	631,312.37	33,250.00	598,062	598,062.37	54,935	54,934	En ejecución		PNC	
			2294292	2294292	2294292. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	1,060	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.42%	10.29%	667,633.86	33,250.00	634,384	634,383.86	54,935	54,934	En ejecución		PNC	
			2294299	2294299	2294299. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE DOS UNIDOS, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	743	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	2.65%	0.03%	889,787.55	33,250.00	856,538	856,537.55	248	248	En ejecución		PNC	
			2294304	2294304	2294304. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	507	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.46%	10.39%	512,360.98	33,250.00	479,111	479,110.98	54,935	54,934	En ejecución		PNC	
			2294319	2294319	2294319. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	1,552	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.49%	10.46%	525,111.79	33,250.00	491,862	491,861.79	54,936	54,933	En ejecución		PNC	
			2294348	2294348	2294348. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESTERO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	66	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	3.93%	9.26%	555,344.02	33,250.00	522,094	522,094.02	112,312	55,563	En ejecución		PNC	
			2294349	2294349	2294349. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	108	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	5.31%	12.51%	422,559.70	33,250.00	389,310	389,309.70	109,482	55,563	En ejecución		PNC	
			2294351	2294351	2294351. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	164	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.11%	0.04%	627,120.19	33,250.00	593,870	593,870.19	128,485	207	En ejecución		PNC	
			2294352	2294352	2294352. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	108	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	5.08%	0.04%	619,520.84	33,250.00	586,271	586,270.84	111,251	207	En ejecución		PNC	
			2294356	2294356	2294356. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACHIMAZA, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	454	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.61%	0.04%	612,228.66	33,250.00	578,979	578,978.66	127,656	207	En ejecución		PNC	
			2294357	2294357	2294357. INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANGAMAYOC, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	373	12/09/2016	29/12/2017	Obra	1	4.06%	9.55%	681,518.71	33,250.00	648,269	648,268.71	113,676	55,562	En ejecución		PNC	
			5.001253	5.001253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	MULTIDEPARTAMENTO	MULTI PROVINCIA	MULTI DISTRITOS	1,630			Obra	8	0	70.00%	0	0	0	2,197,117	1,056,661		En ejecución	Son transferencia a Nucleos Ejecutores para ejecución de obras civiles de huaros.	PNC	
Intervenciones Urbanas Estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia- SJL)												Obra	9	2	2	830,380,239	4,127,713	790,151,361	666,280,000	122,388,923	6,674,983				
19	041	0010	2266697	2266697	Instalación de los servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque- departamento Lambayeque	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	111,762	10/05/2016		Obra	1	0	0	281,415,444	1,225,146	280,190,298.00	293,140,000.00	111,930,373.00	1,587,065.00	En ejecución		PNC	
			2300167	2300167	Creación de los Servicios de Vialidad de la Nueva Ciudad de Belén- Varillalito, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	16,000	08/06/2016		Obra	1	0	0	60,039,703	0	60,039,703.00	80,000,000.00	56,200.00	56,200.00	En ejecución	• Por la especialización del proyecto es necesaria una adecuada evaluación de los postores en los procesos de selección y lamentablemente en el mercado no se cuenta con la calidad que se requiera para ejecutar los estudios u obras y genera la declaración de procesos DESIERTOS y segundas convocatorias. • La obtención de los permisos, certificados, constancias y otros, cuya obtención es obligatoria para el desarrollo del Proyecto, tales como cambio de zonificación, derecho de vía, certificados CIRA, y otros que se constituyen en ineludibles, en los cuales no se cumple el plazo fijado para su obtención, insumen tiempo que igualmente retrasa la ejecución de los Proyectos.	PNC	
			2301321	2301321	Instalación del Servicio de Energía Eléctrica Rural en Red Primaria y Red Secundaria en la Comunidad de Varillalito, distrito de San Juan Bautista	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	5,428			Obra	1	0	0	5,470,443	0.00	5,470,443.47	254.351	0.00	0.00	Derivado	Derivado a la Empresa Electro Oriente	PNC	
			2266684	2266684	Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable-Teleférico, que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Luigancho, provincia de Lima	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	7,497	14/05/2015		Obra	1	0	0	330,734,755	949,118	329,785,636.74	73,000,000.00	110,000.00	43,495.00	Derivado		PNC	
			2253275	2253275	Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable-Teleférico, en los Cerros de El Agustino Y Catalina Huanca, distrito de El Agustino, Provincia de Lima	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	7,497	14/05/2015		Obra	1	0	0	107,956,221	763,142	107,193,079.00	73,000,000.00	466,239.00	45,995.00	Derivado	* Los proyectos están siendo derivados al sector Transportes	PNC	
			2160876	2160876	Estudios de Pre - Inversion Teleférico	LIMA	LIMA		7,850	--	--	Obra	1	2	0	19,611,815.00	1,190,307	7,472,201.00	19,611,815.00	5,910,928.00	2,732,651.00	Derivado		PNC	
			2270290	2270290	Geston del Programa y Otros: Habilitación para la creación de la Nueva Ciudad de Olmos	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	111,762	10/05/2016	--	Obra	1	0	1	2,902,920	0	0.00	1,274,665.00	1,274,665.00	105,789.00	En ejecución	En Ejecución	PNC	
			2277384	2277384	Geston del Programa y Otros: Habilitación urbana para la reubicación de la población de la zona baja de Belén	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	5,428	08/01/2016	--	Obra	1	0	1	8,122,867	0	0.00	3,896,322.000	2,378,518.00	2,103,788.00	En ejecución	En Ejecución	PNC	
			2288094	2288094	Creación del Malecón Norte y Sur en la Frontera Perú - Ecuador, distrito de Agyuas Verdes, provincia de Zarumilla, Región Tumbes	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	3,500	--	--	Obra	1	0	0	14,126,071	0	0.00	10,794,086.00	262,000.00	0.00	En ejecución	En Ejecución	PNC	
VIVIENDA																0	181,248,803	0	0	83,497,422	83,329,596				
19	42	0091	5.001254		Transferencia de Recursos para la ejecución de actividades	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital	34,395	01/01/2016	31/12/2016	Número de Viviendas		10,759	6,879		177,818,806		s.i.	76,665,991	76,562,128			PNVR	
			5.005105		Mejoramiento de Viviendas Rurales	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital	40,935	01/01/2016	31/12/2016	Número de Viviendas		8,187	8,187		3,429,997		s.i.	6,831,431	6,767,468	Liquidadas (con Acta de Terminación de Obra)		PNVR	
SANEAMIENTO																2,178,020,920	272,993,714	1,884,537,412	2,755,231,484	791,712,450	527,830,165				
Ambito Urbano												Conexiones de agua potable	54,697	0	40,055			2,178,020,920	272,993,714	1,884,537,412	1,973,535,667	791,712,450	527,830,165		
												Conexiones de alcantarillado	80,310	0	37,650										
18	040	0088	2256322	291552	Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos- provincia de Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	111,762			Conexiones de agua potable	3,926			238,248,140	2,111,317.07	236,136,822.93	108,132,404	64,307,756	1,236,655	Ejecucion	Suscripción del Contrato de Obra e inicio de la elaboración del Expediente Técnico	PNC	
												Conexiones de alcantarillado	3,926												
												Número de PTAR	1												
												Conexiones de agua potable	2,544												Al respecto se tramitó el registro de los Formatos 15 y

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2015	SALDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
			2307577	2.307577	Creación del Servicio de Drenaje Pluvial Urbano de la Nueva Ciudad de Belén-Vanillallo, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	16,056						13,156,173	10,500	13,145,673.00	479,585	85,296	10,500	Expediente tecnico	Las metas propuestas no se cumplieron, por la necesidad de estructurar nuevos expedientes de contratación, que se adecuen a la nueva ley de Contrataciones, y convocarse el proceso de contratación	PNC	
			2111106	139406	Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas- Unión Chanka, I Etapa, en la Comunidad de CUPISA, distrito de San Jerónimo- Andahuaylas- Apurímac	Apurímac	Andahuaylas	San Jerónimo	2340	29/10/2010					10540951.8	315763.07	10225188.73	11441261	5264077	19135.9	Obra no iniciada.	En febrero del 2016, por recomendación de la UNOPS, se devolvió el Expediente Técnico a la Unidad de Estudios. En mayo 2016, la Unidad de Estudios remite el expediente técnico para iniciar el proceso de selección respectivo. Posteriormente, en junio 2016 se comunicó que el proceso se debe registrar por la Ley 30225, por lo que UNOPS no podría participar del proceso de contratación por la norma OSCE vigente desde enero 2016. Por ello, el Expediente Técnico nuevamente regresó a la Unidad.	PNSU	
			2132673	112136	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba- San Martín	San Martín	Moyobamba	Moyobamba	54,974						59,290,055.16	31,000.00	59,259,055.16	19,290,055	0	0	Expediente Técnico concluido.	El expediente técnico durante el 2016 tenía observaciones. La última de ellas, logró ser levantada el 20 de diciembre 2016, al emitir Electro Oriente la conformidad técnica de la instalación en Media Tensión. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Moyobamba.	PNSU	
			2170705	229658	Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Comercialización y Navegación Píjuyal, distrito de Pebas, provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento Loreto	Loreto	Mariscal Ramón Castilla	Pebas	336	23/01/2014					4,163,723	99,100	4,064,623.00	160,000	0	0	Expediente Técnico en Ejecución.	Al 2016 se está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores verifique las coordenadas de ubicación del polígono Cecona Píjuyal y se determine las interferencias con propiedades vecinas así como la accesibilidad vía carretera desde Pebas a cargo de Proviás Descentralizado (MTC).	PNSU	
			2192498	270163	Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas San Martín- región Piura	Piura	Piura	Piura	244,282	18/07/2014					142,357,873	1,145,137.15	141,212,735.85	123,000,000	16,192,083	0	Obra no iniciada. Al 2016, estaban en proceso las licitaciones para adjudicación de obra y supervisión.	Hubieron observaciones emitidas por UNOPS al Expediente Técnico y se esperaba la conformidad del Expediente Técnico por parte de la EPS GRAU S.A según Convenio N° 948-2014-VIVIENDA/MVCS/PNSU. Esto era necesario para el inicio del proceso de contratación para la ejecución de obra.	PNSU	
			2221187	239128	Instalación del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas en el Centro Poblado de Raymina, distrito de Huambalpa- Vilcas Huamán- Ayacucho	Ayacucho	Vilcas Huamán	Huambalpa	213						596,749.97	534,127.39	62,622.58	7,860	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2247074	303565	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado Vista Alegre, distrito de Chicche- Huancayo- Junín	Junín	Huancayo	Chicche	1,258						5,344,252.43	5,284,252.04	60,000.39	1,116,850	0	0	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Chicche, con un avance del 99%. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2133298	129371	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Asillo, distrito de Asillo- Azángaro- Puno	Puno	Azángaro	Asillo	3,298	24/01/2012					10,895,237.00	2,352,515.74	8,542,721.26	8,759,989	8,122,703	4,308,622.98	Obra en ejecución.	Impidieron un mayor avance los problemas generados por la falta de libre disponibilidad de terrenos. Se había solicitado al contratista la presentación de un calendario acelerado de avance de obra, y al estar su avance por debajo del 80% del avance acelerado programado, mediante Memorandum N° 2419-2016-UIS, de fecha 26.12.2016, se recomendó resolver el contrato de obra.	PNSU	
			2157797	143549	Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Marcona, distrito de Marcona- Nazca- Ica	Ica	Nazca	Marcona	14,885	01/07/2012					38,811,321.87	22,049,295.58	16,762,026.29	5,414,622	19,443,605	9,860,504.25	Obra en ejecución, con un avance de 69%.	La ejecución de la obra debió culminarse a mediados del mes de marzo del 2016. Sin embargo, se aprobaron diez ampliaciones de plazo de obra, extendiéndose el plazo hasta el 03.10.2016. No obstante, se alcanzó la penalidad máxima del 10% el 28.12.2016. El contrato de ejecución de la obra se encuentra en arbitraje, a partir del 06.12.2016.	PNSU	
			2188775	252016	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano y Rural en el C.P. Sucasco, Almozancho y la localidad de Coata, distrito de Coata- Puno- Puno	Puno	Puno	Coata	6,215	06/11/2014					18,808,643.00	120,000.00	18,688,643.00	3,860,392	40,960	19,350.00	Expediente Técnico en ejecución. Se contempló realizar dos estudios complementarios.	El segundo informe, que se refiere al Estudio de Impacto Ambiental Integrado, debe incorporar la subsanación de observaciones realizadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, la Autoridad Nacional del Agua-ANA y la DGAA-MVCS, el cual al 2016 aún continuaba en elaboración.	PNSU	
			2214737	193600	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el P.V.P.D. Los Dellines, distrito de San Juan Bautista- Maynas- Loreto	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	5,444	01/11/2014					7,107,199.04	433,940.00	6,673,259.04	2,126,012	6,517,963	566,779.31	Obra en ejecución. Se inició en el mes de diciembre 2016.	Los procesos de selección, para la ejecución de la obra y la contratación del servicio de consultoría que estará a cargo de la supervisión de la obra, tuvieron retrasos en el 2016. Finalmente, se logró su concreción.	PNSU	
			2235574	281373	Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Chinchero, distrito de Chinchero- Urubamba- Cusco	Cusco	Urubamba	Chinchero	10,273	01/01/2015					42,409,815.00	808,212.49	41,601,602.51	555,548	640,649	607,833.02	Expediente Técnico en Ejecución, con un avance del 82%. Se realiza por administración directa y estudios individuales complementarios.	La Municipalidad Distrital de Chinchero culminó con el levantamiento topográfico, sin embargo, la información fue revisada y presentó observaciones, contratándose a un tercero para el levantamiento de observaciones, el cual aún no culmina sus actividades, asimismo se ha gestionado la contratación de un profesional especialista para la revisión de los entregables parciales de los servicios de electromecánica, automatización y telemetría, por parte de la Unidad de Estudios del PNSU.	PNSU	
			2015819		Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29)	Cusco	Cusco	Sicuani		11/01/2013	30/09/2016	Informe	46	43	19,955,434.72	10,868,620.39	9,086,814.33	300,000	7,615,800	7,266,566.54	Supervisión en ejecución.	La EPS EMPSSAPAL S.A. manifestó que la puesta en marcha de las obras ejecutadas debe ampliarse, por lo que la operación de los sistemas de agua y alcantarillado y principalmente de la planta debe ser continuada por el Contratista y asistida por el Consultor. La EPS manifiesta que no cuenta con el personal suficiente y adecuado para la operación de la PTAR a pesar de las capacitaciones recibidas, por lo que solicitará ampliar su capacidad de contratación de personal ante el MEF y requerirá de mayor capacitación de su personal en la operación de la planta.	PNSU	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2015	SALDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información	
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado				
																									(En Soles)
			2017384	3089	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de la ciudad de Tarma, distrito Tarma, provincia de Tarma- Junín	Junín	Tarma	Tarma	47,754	14/03/2008		Conecciones de agua potable	8,881									Expediente Técnico en ejecución.	Existe una disputa entre la Municipalidad Provincial de Tarma y la EPS Selva Central, sobre quien será la Unidad Ejecutora del proyecto, por lo que no se revisan las observaciones al Expediente Técnico.	PNSU	
			2076026	89784	Construcción del Sistema de Agua y Desague del C.P. Paraiso, distrito de Cholón- Maraón- Huánuco	Huánuco	Maraón	Cholón	2,298	01/04/2009		Conecciones de agua potable	168									Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad distrital de Cholón no presentó el Expediente Técnico. Se estima el 2017 revisar su financiamiento.	PNSU	
			2084708	67323	Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huamachuco- distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión- La Libertad	La Libertad	Sánchez Carrión	Huamachuco	50,802	01/05/2016		Obra	1									Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión había realizado el levantamiento de observaciones, efectuadas por el PNSU, al Expediente Técnico, en un 80%.	PNSU	
			2094736		Gestión del Programa y Otros- Programa de Medidas de Rápido Impacto II	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital		08/07/2013		Informe	65	11	8	9,616,732.41	757,119.09	8,859,613.32	2,211,216	1,036,934	242,646.45	En ejecución	Demora por parte de la EPS SEMAPA Barranca S.A. para acreditar su representación y suscribir los documentos requeridos para formalizar su participación en el Programa.	PNSU	
			2106779		Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con conex. dom. de los PP.J.J. V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Priale Chiclayo	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	24,341	01/12/2009		Conecciones de agua potable	2,323									Expediente Técnico en ejecución.	El Expediente Técnico está en fase final de levantamiento de observaciones, por parte de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A., y se estima su revisión final y aprobación en el 2017.	PNSU	
			2128494		Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en las localidades de Mariscal Castilla, San Isidro, San Ramón y Jorge Chávez distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo- La Libertad	La Libertad	Pacasmayo	Guadalupe	4,180			Conecciones de agua potable	844									Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el expediente técnico tenía observaciones técnicas pendientes de levantar, por parte de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.	PNSU	
			2142956		Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las localidades de Zapatero y Pampa Hermosa distrito de Zapatero, provincia de Lamas- San Martín	San Martín	Lamas	Zapatero	1864	24/11/2015	27/09/2016	Conecciones de agua potable	345	345		3,003,718	2,849,144	154,573.56	109,231	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2143528		Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario de la localidad de Cotaparaco, distrito de Cotaparaco- Recuay- Ancash	Ancash	Recuay	Cotaparaco	624	08/04/2016		Conecciones de agua potable	281										Obra en ejecución. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad distrital de Cotaparaco. Al 2016 se tiene un avance acumulado de ejecución de obra del 97.45%. Fue financiado por el PNSU en el 2015.	PNSU	
			2144426		Construcción de redes de Alcantarillado con conexiones domiciliarias en el CC.PP. San Isidro, distrito de Vegueta- Huaura- Lima	Lima	Huaura	Vegueta	1,660	16/03/2016	26/12/2016	Conecciones de agua potable	313	313		2,125,354	2,070,685	54,668.64	156,820	0	0	Obra concluida. Fue financiado por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2146955	185351	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de Santa Fé- Rio Ucayali, distrito de Emilio San Martín- Requena- Loreto	Loreto	Requena	Emilio San Martín	1,200	18/11/2015	29/12/2016	Conecciones de agua potable	168	168		3,059,404.58	2,651,829.72	407,574.86	537,381	0	0	Obra concluida. Fue financiado por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2153930	132919	Renovación y Ampliación de las redes de Agua Potable y Alcantarillado de la J.V. Francisco de Paula Gonzales Vigil de la ciudad de Tacna	Tacna	Tacna	Tacna	5,154	17/10/2016		Conecciones de Agua potable rehabilitadas	764										Obra en ejecución, por la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A. Fue financiado por el PNSU en el 2016.	PNSU	
			2158351	219908	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Santa Rosa de Huayali, distrito de Saucé- San Martín- San Martín	San Martín	San Martín	Saucé	800	19/10/2015		Conecciones de agua potable	240										Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Saucé. Fue financiado por el PNSU en el 2015 y por falta de recursos financieros en la Unidad Ejecutora. 2016.	La obra se paralizó entre el 01/03/2016 y el 15/08/2016	PNSU
			2159241	218355	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado Limoncaro, distrito de Guadalupe- Pacasmayo- La Libertad	La Libertad	Pacasmayo	Guadalupe	4,536	01/07/2012		Conecciones de agua potable	903										Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico mantiene observaciones. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Guadalupe.	PNSU
			2161474	109770	Renovación de la red de Alcantarillado y Agua Potable en la avenida Leguía de la ciudad de Tacna	Tacna	Tacna	Tacna	1,734	14/10/2016		Conecciones de Agua potable rehabilitadas	227										Obra en ejecución. La Unidad Ejecutora es la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. La obra inició el 17/10/2016. Fue financiado por el PNSU en el 2016.	PNSU	
			2166598	216110	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado de San Cristóbal, distrito de Pangoa- Satipo- Junín	Junín	Satipo	Pangoa	3,149	01/12/2015		Conecciones de agua potable	735										Expediente Técnico concluido.	Logró su condición de apto de financiamiento en diciembre del 2016.	PNSU
			2166946	49405	Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desague de Puerto	Puno	Ovando	Puerto Remuldez	3,483	27/12/2013		Conecciones de agua potable	975										Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Puerto Remuldez no ha levantado las observaciones al	PNSU

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado %	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2100990	49900	Bermudez	Pasco	Cuzapampa	Pueblo Bermudez	3,063	2/7/22/2013		Conexiones de alcantarillado	950		10,007,063.00	393,040.00	17,041,063.00	0,132,401	0	0	Expediente Técnico en ejecución.	Pueblo Bermudez no logró levantar las observaciones al Expediente Técnico.	FINO	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado 1/	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)						Ejecutado (En Soles)					
																				INICIO	TERMINO			
			2167694	97079	Renovación de red de Alcantarillado y Agua Potable en el pueblo joven Augusto B. Leguía, distrito de Tacna- Tacna- Tacna	Tacna	Tacna	Tacna	2,070	12/09/2016	24/12/2015	Conexiones de agua potable	161		2,930,652.66	2,741,406.68	189,245.98	144,680	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2016.		PNSU	
			2170659	241294	Instalación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de la localidad de Marcopampa, distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz, departamento de Ancash	Ancash	Huaraz	Pariacoto	227	15/08/2016		Conexiones de agua potable	56		1,391,536.47	0.00	1,391,536.47	149,093	0	0	Expediente Técnico concluido.		PNSU	
			2173117	166492	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la localidad de Hutyochopampa, distrito de Luya, provincia de Luya, departamento Amazonas	Amazonas	Luya	Luya	236	29/10/2010		Conexiones de agua potable	65		1,391,576.09	0.00	1,391,576.09	116,440	0	0	Expediente Técnico concluido.		PNSU	
			2173712	247079	Ampliación y Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Zepita, distrito de Zepita- Chucuito- Puno	Puno	Chucuito	Zepita	3,049	01/07/2015		Conexiones de agua potable	1,276		9,047,356.22	145,700.00	8,901,656.22	1,475,343	0	0	Expediente Técnico concluido.	En diciembre 2016, el PNSU lo declaró apto de financiamiento.	PNSU	
			2174787	224485	Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinas en la comunidad de Cala Cala del distrito de Espinar, provincia de Espinar - Cusco	Cusco	Espinar	Espinar	77	14/11/2015	31/03/2016	Conexiones de agua potable	33		869,742.00	845,185.78	24,556.22	327,705	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2176220	246700	Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico de los centros poblados de Santiago de Yaurecc Nueva Huilcayhua y Anexo de Huanipa Chilmay del distrito de Chiara, provincia de Andahuaylas- Apurímac	Apurímac	Andahuaylas	Chiara	2,350	01/12/2015		Conexiones de agua potable	350		5,065,072.23	4,367,320.95	697,751.28	1,088,754	0	0	Obra en ejecución. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad distrital de Chiara. Al 2016, se tiene un avance físico del 89%. Fue financiado por el PNSU en el 2015 y 2016.	Deficiente gestión del contrato por la Unidad Ejecutora.	PNSU	
			2176397	233191	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua y letrinas en la localidad de Salvia, distrito de Lagunas, provincia de Ayabaca- Piura	Piura	Ayabaca	Lagunas	486	15/10/2015	27/07/2016	Conexiones de agua potable	77		1,710,857.11	1,666,451.46	44,405.65	56,426	0	0	Obra concluida y liquidada. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2180076	258669	Creación del Servicio de Agua Potable y del servicio de Desague de la localidad de El Arenal, distrito de Chirimoto- Rodríguez de Mendoza- Amazonas	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Chirimoto	455	15/10/2015	27/07/2016	Conexiones de agua potable	91		2,132,271.34	2,114,768.03	17,503.31	190,518	0	0	Obra concluida y liquidada. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2181006	263270	Mejoramiento Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Letrinización en la localidad de Bomboca, distrito de Colasay- Jaén- Cajamarca	Cajamarca	Jaén	Colasay	450	02/11/2015	10/06/2016	Conexiones de agua potable	128		2,916,215.00	2,905,415.99	10,799.01	2,178,573	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2182816	259777	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Saneamiento Básico en el caserío Pampas de Chamani, distrito de Asunción- Cajamarca- Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Asunción	320	07/01/2016	05/05/2016	Conexiones de agua potable	69		856,555.16	843,861.32	12,693.84	12,693	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2182859	259658	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en los centros poblados de Huayra Chapacullo- Utani Huaracco y Occarilla, distrito de Sañayca- Aymaraes- Apurímac	Apurímac	Aymaraes	Sañayca	685	01/09/2015		Conexiones de agua potable	129		1,714,079.00	1,396,411.00	317,668.00	23,793	0	0	Obra paralizada. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	Deficiente administración del contrato por parte de la Municipalidad Distrital de Sañayca.	PNSU	
			2185406	252830	Ampliación y Mejoramiento del servicio de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de la ciudad de Aguaytia y centros poblados aledaños, provincia de Padre Abad- Ucayali	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	33,640	10/01/2014		Conexiones de agua potable	2,576		96,765,025.51	1,161,233.18	95,603,792.33	34,839,143	0	0	Expediente Técnico en ejecución.	El Expediente Técnico está en fase final de levantamiento de observaciones y se estima su revisión final y aprobación en el 2017.	PNSU	
			2186824	270941	Ampliación Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado sanitario en el C.P. Carmen Alto, distrito de Nuevo Imperial- Cañete- Lima	Lima	Cañete	Nuevo Imperial	5,038	10/03/2014		Conexiones de agua potable	1,211		15,109,438.00	270,000.00	14,839,438.00	5,638,562	0	0	Expediente Técnico concluido.	Se espera su financiamiento para el 2017.	PNSU	
			2187713	279421	Instalación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en 06 centros poblados, distrito de Héroes Albarracín Chucamani- Tarata- Tacna	Tacna	Tarata	Héroes Albarracín Chucamani	1,525	28/05/2015		Conexiones de agua potable	299		13,171,823.36		13,171,823.36	2,275,604	0	0	Expediente Técnico concluido.	Se espera su financiamiento para el 2017.	PNSU	
			2192373	281201	Instalación de los servicios de Agua Potable y disposición sanitaria de excretas en primer sector de la Comunidad Campesina de Collana (Tillaque y Jachagani), distrito de Taraco- Huancané- Puno	Puno	Huancané	Taraco	814	15/10/2015		Conexiones de agua potable	149		1,159,318.35	1,155,273.50	4,044.85	24,000	0	0	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Taraco, con un avance del 94%. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	En la obra aún no se ha instalado el sistema eléctrico, por falta de recursos financieros.	PNSU	
			2192942	293315	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Sanagoran y del caserío de Huayobamba, distrito de Sanagorán- Sánchez Carrión- La Libertad	La Libertad	Sánchez Carrión	Sanagorán	872	01/10/2015	29/12/2016	Conexiones de agua potable	184		4,711,806.57	4,559,631.64	152,174.93	870,708	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2193668	289829	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de la localidad de Malpaso, distrito de Tinto, provincia de Carhuaz- Ancash	Ancash	Carhuaz	Tinto	535	06/11/2015	13/05/2016	Conexiones de agua potable	107		2,590,479.80	2,480,552.00	109,927.80	46,999	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2195472	276906	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Ayahuy, distrito de El Oro- Antabamba- Apurímac	Apurímac	Antabamba	El Oro	1,606	22/10/2015	30/03/2017	Conexiones de agua potable	214		3,979,651.61	3,886,882.15	92,769.46	658,913	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2197003	295185	Mejoramiento de la línea de conducción y Construcción de desarenador pre filtro y filtro lento del Sistema de Agua Potable en el distrito de San Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza- Amazonas	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	San Nicolás	3,670	23/11/2015		Obra	1		3,114,939.73	2,758,796.93	356,142.80	291,837	0	0	Obra en ejecución, por la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza- San Nicolás, con un avance del 92%. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2197154	273863	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Integral en los sectores de la comunidad de Huasacay, distrito de Rosasata.	Puno	Huancané	Rosasata	1,260	16/11/2015	26/12/2016	Conexiones de agua potable	312		2,102,403.08	1,810,430.88	291,972.20	53,451	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el		PNSU	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2015 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)						Ejecutado (En Soles)					
																				INICIO	TERMINO			
			220724	162428	Ampliación redes de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de los Girasoles- El Milagro Sector III- Huanchaco- Trujillo	La Libertad	Trujillo	Huanchaco	1,224	19/09/2015	18/05/2016	Conecciones de agua potable	299		1,302,936.15	1,302,936.15	0.00	41,399	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2202017	304565	Mejoramiento del servicio de Saneamiento Básico Integral en el sector de Alto Copuna del centro poblado Ccapuna, distrito de Sandia, provincia de Sandia-Puno	Puno	Sandia	Sandia	1,716	26/10/2015	15/11/2016	Conecciones de agua potable	342		3,503,814.63	3,438,847.24	64,967.39	56,825	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2202759	295826	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Amaru y Quello Quello de la comunidad campesina de Amaru, distrito de Pisac- Calca- Cusco	Cusco	Calca	Pisac	1,216	13/02/2016	25/10/2016	Conecciones de agua potable	234		2,824,453.59	2,570,598.77	253,854.82	11,459	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2209350	201200	Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinización en las localidades de Nuevo San Ignacio, Ramón Castilla, Cruz de Chalpón, José Olaya, Paraiso, distrito de Alonso de Alvarado Roque, provincia de Lamas- San Martín	San Martín	Lamas	Alonso de Alvarado	1,093	22/03/2016	30/09/2016	Conecciones de agua potable	239		4,669,425.40	4,228,763.25	440,662.15	986,353	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2216274	180773	Mejoramiento Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado y disposición de excretas en la localidad de Choclococha, provincia de Acobamba- Huancavelca	Huancavelca	Acobamba	Pomacocha	1,616	01/01/2016		Conecciones de alcantarillado rehabilitadas	156		11,782,873.51		11,782,873.51	5,124,947	0	0	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad Provincial de Acobamba no logró levantar las observaciones.	PNSU	
			2216544	221862	Rehabilitación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de la localidad de Guzmango, distrito de Guzmango- Contumaza- Cajamarca	Cajamarca	Contumaza	Guzmango	696	11/11/2015	26/12/2016	Conecciones de agua potable	116		5,607,548.50	5,603,448.49	4,100.01	4,100	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2217018	146406	Renovación de las redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal La Victoria de la ciudad de Tacna	Tacna	Tacna	Tacna	2,615	03/10/2016		Conecciones de agua potable	532		2,888,039.91		2,888,039.91	127,574	0	0	Obra en ejecución, por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., con un avance del 13%. Fue financiada por el PNSU en el 2016.		PNSU	
			2219804	182780	Instalación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el caserío Ramal de Cachiyacu, distrito de Uchiza- Tocache- San Martín	San Martín	Tocache	Uchiza	361	29/01/2016	26/07/2016	Conecciones de agua potable	87		783,903.27	774,329.05	9,574.22	9,000	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2221077	229893	instalacion del sistema de agua potable y disposicion sanitaria de excretas en el sector nueva esperanza de la comunidad de alto huarca del distrito de espinar provincia de espinar - cusco	Cusco	Espinar	Espinar	199	02/12/2015	21/10/2016	Conecciones de agua potable	60		1,420,683.76	1,388,195.67	32,488.09	694,735	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2225298	204630	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lahuarpa, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba- San Martín	San Martín	Moyobamba	Jepelacio	1,302	01/11/2015		Conecciones de agua potable	290		6,545,346.34	14,058.00	6,531,288.34	255,024	0	0	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad Distrital de Jepelacio no logró levantar observaciones.	PNSU	
			2225356	243024	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del CC.PP. urbano de Pachacayo y CC.PP. rural de San Juan de Pachacayo, distrito de Canchaylo- Jauja- Junín	Junín	Jauja	Canchaylo	740	26/10/2016		Conecciones de agua potable	278		4,882,945.24	2,453,006.81	2,429,938.43	992,589	0	0	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Canchaylo, con un avance del 17%. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2226144	220706	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable e Instalación del servicio de Alcantarillado en el centro poblado de Puncupata, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo- Ayacucho	Ayacucho	Cangallo	Chuschi	650	12/11/2015	30/06/2016	Conecciones de agua potable	186		2,367,655.77	2,327,656.00	39,999.77	40,000	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2226145	246698	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable e Instalación de letrinas sanitarias en la comunidad de San Antonio de Julo, distrito de Santiago de Lucanamarca- Huanca Sancos- Ayacucho	Ayacucho	Huanca Sancos	Santiago de Lucanamarca	538	30/10/2015	26/04/2016	Conecciones de agua potable	104		1,851,240.06	1,814,704.73	36,535.33	36,000	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2235783	181541	Mejoramiento de la línea de conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho	Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	11,855	01/01/2016		Conecciones de agua potable	20		2,094,521.82		2,094,521.82	19,414	0	0	Obra no iniciada. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	El financiamiento se realizó en septiembre 2016, por lo que los actos previos al proceso y el posterior proceso de convocatoria, hacen que se inicie la ejecución en el 2017.	PNSU	
			2235784	305015	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable e Instalación de letrinas en la comunidad de San Vicente de Yanayacu C.P. de San Vicente de Yanayacu, distrito de Colcabamba- Tayacaja- Huancavelca	Huancavelca	Tayacaja	Colcabamba	1,104	15/01/2016	29/12/2016	Conecciones de agua potable	215		2,674,446.71	2,643,844.49	30,602.22	571,690	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2235785	264344	Creación de la línea de conducción del canal principal a PTAP San Antonio, cámara de bombeo y línea de impulsión de aguas servidas a PTAR Las Gaviotas de Nuevo Chimbote- provincia del Santa- Ancash	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	6,497	23/06/2016		Obra	1		24,427,848.00	44,460.00	24,383,388.00	9,771,139	0	0	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico continúa observado, no ha superado la fase de calidad.	PNSU	
			2235787	239540	Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad del cono sur del distrito de Huacho, provincia de Huaura- departamento de Lima	Lima	Huaura	Huacho	9,996	01/01/2016		Conecciones de agua potable	1,136		10,621,278.00		10,621,278.00	2,484,599	0	0	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico continúa observado, no ha superado la fase de calidad.	PNSU	
			2235788	202693	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en los CC.PP. Los Pallines Los Morotes San Isidro y San Pedro, distrito de Pachacutec- Ica- Ica	Ica	Ica	Pachacutec	1,445	06/10/2015	27/10/2016	Conecciones de agua potable	137		3,960,566.00	3,542,487.35	418,078.65	418,078	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2015	SALDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado 'y'	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
			2235790	146923	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Alto Lima a 250 l.s. en la provincia de Tacna	Tacna	Tacna	Tacna	296,136	27/07/2016		Obra	1		5,414,217.00		5,414,217.00	1,445,681	0	0	Obra no iniciada. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	Al 2016, no se habían concluido aún los procesos de convocatorias para ejecución de obra y supervisión de obra.	PNSU	
			2235791	294675	Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales en las calles de la Zona Sur Este I Etapa, distrito de Belén- Maynas- Loreto	Loreto	Maynas	Belén	5,835	01/04/2015		Obra	1		14,324,046.15	17,000.00	14,307,046.15	6,363,464	0	0	Expediente Técnico en ejecución	Al 2016, el Expediente Técnico continúa observado, no ha superado la fase de calidad.	PNSU	
			2236836	256466	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable e instalación de letrinas sanitarias en la comunidad de Limarecc, distrito de Huambalpa- Vilcas Huamán- Ayacucho	Ayacucho	Vilcas Huamán	Huambalpa	172	13/11/2015	23/06/2016	Conexiones de agua potable	53	53	677,976.63	635,763.63	42,213.00	10,000	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2237153	260707	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Saneamiento Básico en los caseríos Chm Chm Conga Cruz y el sector Sanjapampa, distrito de Asunción- Cajamarca- Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Asunción	920	12/01/2016		Conexiones de agua potable	89		2,143,670.71	2,137,070.28	6,600.43	59,547	0	0	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Asunción, con un avance del 76%. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	Entre marzo y abril del 2016 tuvo paralización debido a factores climatológicos.	PNSU	
			2237284	262082	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Saneamiento Básico en el caserío Sapañ, distrito de Asunción- Cajamarca- Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Asunción	865	12/04/2016		Conexiones de agua potable	171		2,180,088.74	2,123,234.65	56,854.09	60,558	0	0	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Asunción, con un avance del 88%. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2239542	273272	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la comunidad de Culco Belén, distrito de Potoni- Azángaro- Puno	Puno	Azángaro	Potoni	650	26/10/2015	15/06/2016	Conexiones de agua potable	132	132	1,336,481.57	1,275,826.18	60,655.39	55,050	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2239707	273965	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas sanitarias en la parcialidad de Mallcusuca Central, distrito de Moho, provincia de Moho- Puno	Puno	Moho	Moho	360	21/09/2015	22/06/2016	Conexiones de agua potable	75	75	708,089.47	684,629.65	23,459.82	6,190	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2239797	274316	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Integral en los sectores del centro poblado de Jacha Jaa, distrito de Moho, provincia de Moho- Puno	Puno	Moho	Moho	1,524	07/09/2015	03/10/2016	Conexiones de agua potable	377	377	2,537,337.40	2,448,791.37	88,546.03	62,177	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2240293	276791	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y de Saneamiento en la localidad de Puerto Rico, distrito de Nuevo Progreso- Tocache- San Martín	San Martín	Tocache	Nuevo Progreso	585	25/12/2015	11/07/2016	Conexiones de agua potable	117	117	2,108,126.91	2,058,127.00	49,999.91	116,000	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU	
			2241735	282716	Ampliación y Mejoramiento de los servicios de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado sanitario en el centro poblado menor de Talhuis, distrito de Comas, provincia de Concepción- Junín	Junín	Concepción	Comas	641	25/01/2016	18/07/2016	Conexiones de agua potable	102	102	2,374,077.00	2,374,077.00	0.00	111,409	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2241889	283301	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y servicio de letrinas en los caseríos de Las Vegas, La Perla y San José, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca- Piura	Piura	Ayabaca	Sicchez	288	13/10/2015	05/04/2016	Conexiones de agua potable	74	74	1,611,311.49	1,606,554.76	4,756.73	10,256	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2245273	296879	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Integral en los sectores y anexos de la comunidad campesina de San Antonio, distrito de Rosaspata- Huancané- Puno	Puno	Huancané	Rosaspata	1,196	09/11/2015	27/12/2016	Conexiones de agua potable	283	283	2,702,650.66	2,527,489.45	175,161.21	68,711	0	0	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU	
			2001621		Estudios de Pre-inversión	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital		01/01/2016	31/12/2016	Estudios de Pre Inversión	14	4	3,503,586.00		3,503,586.00	52,561,645	3,503,586	1,611,787.77	Estudios en ejecución.	Demora en las opiniones, permisos y certificaciones de las entidades sobre parámetros que determinan la demanda, origen incertidumbre, cambios en los diseños y dibujos de los estudios que se traducen en retrasos y duplicidad de esfuerzos. No se puede contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de los terrenos y servidumbre de paso que permitan ubicar la infraestructura. Las EPS o las UG no cuentan y/o comparten la información de los catastros técnicos, comercial, etc. para revisar, procesar, evaluar y utilizar en el desarrollo de los estudios, demoran en entregar información operativa, comercial, requerida.	PNSU	
			2000616		Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Piura	Piura	Castilla		26/06/2009	27/07/2011	Informe	2	1	76,079,334.19	72,567,845.95	3,511,488.24	0	1,738,445	1,738,444.28	Obra concluida en el 2011.		PNSU	
			2021522		Infraestructuras de Saneamiento- FONAVI en liquidación	Ica	Ica	Tate, Pueblo Nuevo, Pachacutec		24/09/2013	23/04/2014	Informe	2		918,920.48	718,170.41	200,750.07	0	180,380	0.00	Obra concluida en el 2014.		PNSU	
			2040423		Gestión del Programa y Otros- Programa de Medidas de Rápido Impacto I	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital		06/03/2009		Informe	133	97	10,268,728.00	8,002,641.83	2,266,086.17	0	500,185	301,310.24	En Ejecución	La principal dificultad está dada por la alta rotación de funcionarios y directivos de las EPS, quienes tardan en entender los beneficios y gestión misma del Programa, lo cual retrasa y pone en riesgo la implementación del programa.	PNSU	
			2167692	139200	Construcción y equipamiento de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana, distrito de Calana, provincia de Tacna, región Tacna	Tacna	Tacna	Calana	293,001	01/01/2014		Obra	1		65,508,368.28		65,508,368.28	0	13,760,054	0	Obra no iniciada.	El expediente técnico fue elaborado y aprobado por la EPS Tacna S.A., por lo que las consultas y las observaciones realizadas por los postores en el proceso de Licitación para la ejecución de la obra se remitieron a dicha EPS, existiendo demora en la absolución de dichas consultas.	PNSU	
												Conexiones de agua potable	4,070									El 24/08/2016 se adjudicó la Buena Pro. la cual fue		

FUN	DFUNC	GFUNC	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2015	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2016	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2015	SALDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTO AÑO 2016			Estado ^{1/}	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
			5001778		Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Rural	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital	7,367	01/01/2016	31/12/2016	Transferencias	19					0	19,071,653	16,225,856.96	En el cuarto trimestre del 2016, se han transferido recursos por la suma de S/ 16'225,856.96 a los Núcleos Ejecutores para la ejecución de la obra saneamiento "Instalación Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca Huancabamba- Piura".	Se logró concretar 15 transferencias de 19 centros poblados que fueron gestionados inicialmente. Se vienen presentando dificultades en tres Núcleos Ejecutores, debido a problemas al interior de la comunidad que provocarían que la autoridad local del agua otorgue no conformidad a la certificación hídrica del recurso agua. Y, no se han llegado a conformar todos los Núcleos Ejecutores, debido a que el procedimiento exige la participación de la comunidad organizada formalmente.	PNSU	
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																151,473,360	0	151,473,360	88,718,161	88,718,161	88,718,161			
68			2302805	2302805	Mejoramiento de la Capacidad Reactiva del MVCS para la Atención de Previsiones y Emergencias durante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño	PIURA, TUMBES, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD			3,991,122			Unidades de Maquinaria			151,473,360	0	151,473,360	88,718,161	88,718,161	88,718,161	Liquidado		PNC	

^{1/} Colocar según corresponda: Estudio/Obra En Ejecución, Paralizado, Concluido, Liquidado, No Iniciado.