



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – OGPP

Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

INFORME DE EVALUACION DE DESEMPEÑO ANUAL 2008

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO



2009

Índice

1.	Resultados alcanzados en relación al Rol Estratégico	1
2.	Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Generales	2 - 4
3.	Resultados alcanzados a nivel de Objetivos Estratégicos Específicos	4 - 9
4.	Resultados alcanzados a nivel de Actividades	10 - 43
5.	Resultados alcanzados a nivel de Proyectos	43 - 80
6.	Problemas y Medidas Correctivas	80 - 86
	Problemas encontrados	80 - 84
	Medidas Correctivas	84 - 86
	Anexos	



INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ANUAL 2008

1. RESULTADOS ALCANZADOS EN RELACION AL ROL ESTRATEGICO

Tasa de Crecimiento del PBI del Sector Construcción (Promedio Anual)

El Sector Construcción creció en 16.46% con respecto al año 2007, por debajo de lo proyectado en el plan estratégico institucional (21.5%). Sin embargo, continúa siendo el motor de la economía peruana.

Dicha evolución está sustentada en el mayor consumo interno de cemento (creció en 16.62%) y en la inversión en el avance físico de obras que se incrementó en 18.23%. El incremento del consumo interno de cemento fue impulsado por la mayor demanda del sector privado y público para la ejecución de diversas obras de infraestructura, entre las que se encuentran las obras relacionadas con la edificación de centros comerciales, condominios y viviendas, éstas últimas favorecidas por las condiciones de acceso al financiamiento a través de créditos hipotecarios promovidos por el Estado y por otras fuentes del sistema financiero.

Ubicación del Perú en Ranking Mundial de Competitividad en Infraestructura

El Perú ascendió tres posiciones, del puesto 52 en el año 2007 al puesto 49 en el 2008, en el Ranking Mundial de Competitividad en Infraestructura.

De acuerdo a lo expresado en el informe elaborado por CENTRUM Católica, la principal debilidad del Perú en este sector es en infraestructura tecnológica (ubicándose en el penúltimo lugar del ranking); asimismo, el Perú se ubica en los últimos lugares del ranking en infraestructura básica, percibiéndose con respecto a ésta que la distribución y el acceso al agua y recursos no son adecuados.

Tasa de mortalidad infantil por EDAs

En el año 2008, en el Perú se registró una tasa de mortalidad infantil de 20%, superior en dos puntos porcentuales a la registrada en el año 2007 (18%), encontrándose en el promedio de América latina y el Caribe y muy lejos de los países desarrollados.

Sin embargo, cabe señalar que la estructura de las causas de mortalidad infantil en el Perú han cambiado de manera importante, con una disminución progresiva de las causas infecciosas -entre las cuales, se tiene a las enfermedades gastrointestinales- y un aumento proporcional de las causas perinatales.

Ubicación del Perú en Ranking Mundial de Competitividad

El Perú descendió del puesto 35 al puesto 37 en el Ranking Mundial de Competitividad 2009, editado por la escuela de negocios suiza International



Institute for Management Development (IMD), manteniéndose en el segundo lugar en el Ranking Latinoamericano después de Chile, país que mejoró un puesto en su ubicación (del puesto 26 al 25).

La caída en la ubicación del Perú en el Ranking Mundial de Competitividad se debe al deterioro en la confianza de los empresarios e inversionistas en el gobierno, que perciben un clima de poca transparencia, y a que pese al crecimiento económico sostenido de su economía en los últimos años, éste debiera ser más redistributivo y homogéneo para generar su desarrollo económico.

2. RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional

La ocupación racional y ordenada del territorio permite, además de un mejor aprovechamiento de las oportunidades, fortalecer las ventajas comparativas y potencialmente competitivas de las ciudades y espacios rurales.

Un indicador importante para la gestión de la ocupación ordenada del territorio es el Índice de Planificación Urbana, que nos permite medir el ordenamiento de la infraestructura económica, social y las actividades productivas dentro de las ciudades, a través del cálculo del porcentaje de distritos que cuentan con planes aprobados y en ejecución. El aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a dicho indicador, lo hace variar de 10% en el año 2007 a un 10.10% en el año 2008. Ello, debido a que sólo se lograron aprobar mediante Ordenanza Municipal Provincial los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes a las ciudades de Aguaytía (departamento de Ucayali), Jauja (departamento de Junín) y Cerro de Pasco, a los cuales se les brindó asistencia técnica mediante Convenios de Cooperación Interinstitucional.

Otro indicador importante es el Índice de Planificación Territorial, que nos da una idea de la utilización de los Planes de Acondicionamiento Territorial como instrumentos de gestión para el ordenamiento territorial. Al igual que en el caso anterior, con el aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sólo pasa de un 10% en el año 2007 a un 11.0% en el año 2008, dado que sólo la Municipalidad de Padre Abad logró la aprobación de su respectivo plan, elaborado con asistencia técnica mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional.

Por otro lado, determinadas actividades realizadas por el sector, generan impactos negativos ambientales que es necesario atenuar. Respecto al indicador referido a Aguas residuales urbanas tratadas usadas para riego, cabe señalar que el volumen de aguas residuales urbanas tratadas usadas para riego se mantuvo en 180 litros/segundo, cumpliéndose lo establecido en el plan estratégico institucional.

En tanto que, respecto a las Tecnologías alternativas validadas, cabe señalar que en el año 2008, fue validado el Sistema Integral de Saneamiento Ecológico para áreas periurbanas y rurales ECODESS, experiencia desarrollada en Nievería-Lurigancho. El ECODESS es un sistema que promueve la separación, tratamiento y reuso de los



residuos domésticos (aguas, grises y excretas) en diferentes ámbitos de intervención como la vivienda, barrio o centro poblado, siendo una alternativa de Gestión Integral del Saneamiento.

Asimismo, también se concluyó la validación del Sistema de Calefacción Ecológica, alcanzándose a la Dirección Nacional de Vivienda el Manual de Construcción de Calefacción Ecológica, el cual se encuentra a disposición del público en la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

En el año 2008, se promovió la construcción de 3,616 viviendas nuevas, que representa el 32% de la meta programada en el plan estratégico institucional para dicho año, resultado obtenido debido a que parte de los recursos asignados para el otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales, en la modalidad de Vivienda Nueva, fue destinado a la construcción de módulos temporales de vivienda, y la transferencia de recursos a municipalidades afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007.

Asimismo, en dicho año, se mejoraron 6,656 viviendas ya existentes, como resultado de haberse otorgado 5,990 Bonos Familiares Habitacionales para la Construcción en Sitio Propio y 666 Bonos para el Mejoramiento de Vivienda, resultado que es superior al triple de la meta programada en el plan estratégico institucional.

Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles de calidad

En el año 2008, en el área urbana, el aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al incremento de la cobertura de agua potable ha sido de 0.3%, en tanto que, su aporte en el incremento de la cobertura de alcantarillado ha sido de 0.2%. A ello, han contribuido las transferencias para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado realizadas en el marco del shock de inversiones, las obras de los Proyectos Infraestructura de Saneamiento-FONAVI en liquidación y Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú, así como las obras que viene realizando la empresa Aguas Tumbes S.A.-ATUSA, mediante transferencias financieras realizadas a través de la actividad Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes.

En lo que respecta, al área rural, el aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tanto en el incremento de la cobertura de agua potable como de saneamiento ha sido de 0.6%, sustentado en las obras que viene ejecutando el Proyecto Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural-PRONASAR.



Fortalecer las capacidades institucionales del MVCS y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos

Si bien las capacitaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de Desarrollo Profesional del PASH, han contribuido al fortalecimiento de 11 oficinas (incluyendo Programas) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el indicador Oficinas Fortalecidas alcanzó un 183%, en el año 2008.

3. RESULTADOS ALCANZADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

Fortalecer la gestión del territorio

Se asistieron a 08 Gobiernos Locales para la elaboración de sus Planes de Desarrollo Urbano: Aguaytía, San Alejandro, Curimaná, Pillcomarca, Marcona, Jauja, Cerro de Pasco, y Cañete. Llegándose a aprobar, como ya se indicó líneas arriba, mediante Ordenanza Municipal Provincial los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes a las ciudades de Aguaytía (departamento de Ucayali), Jauja (departamento de Junín) y Cerro de Pasco; alcanzando un avance del 90% en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Pilcomarca-Huánuco, el cual se encuentra en proceso de aprobación por la Municipalidad Provincial.

Adicionalmente, se proporcionó supervisión en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de: Barranca, Pativilca, Chancay, financiados con sus propios recursos, los cuales alcanzaron un avance del 90%, encontrándose en proceso de aprobación por la Municipalidad Provincial.

Promover la inversión en infraestructura y equipamiento

Con respecto al Monto de Inversión privada en infraestructura y equipamiento programado para el año 2008.en el plan estratégico institucional, ascendente a S/. 95'790,000 nuevos soles, se ejecutó en dicho año la suma de S/. 528,426 nuevos soles, lo que representa el 0.55%.

Con respecto al Monto de Inversión pública en infraestructura y equipamiento programado para el año 2008.en el plan estratégico institucional, ascendente a S/. S/. 608'730,000, se ejecutó en dicho año la suma de S/. 49' 374,547 nuevos soles, lo que representa el 8,11%.

El principal problema encontrado en el cumplimiento de la metas programadas se debe al recorte presupuestal como medida de racionalización del Gasto Público así como a la postergación de la firma del Memorandum de Acuerdo de Gestión entre VIVIENDA y la UNOPS, para que este organismo continúe con los procesos de licitación y ejecución de obras situación que al mes de agosto no se logró. Otro de los factores que incidió en el cumplimiento de la meta es que los expedientes técnicos que nos hicieron llegar los Gobiernos Locales, presentaban observaciones, y en algunos casos fue necesaria la subsanación de éstas.



Establecer mecanismos de clasificación y evaluación de Estudios de Impacto Ambiental

Se realizaron 286 Informes Técnicos de Clasificación Ambiental de proyectos de inversión de: saneamiento (162), vivienda (82), construcción (40) y urbanismo (2).

Investigar y validar tecnologías limpias

Se validó el Sistema Integral de Saneamiento Ecológico para áreas periurbanas y rurales ECODESS, que es un sistema que promueve la separación, tratamiento y reuso de los residuos domésticos (aguas, grises y excretas) en diferentes ámbitos de intervención como la vivienda, barrio o centro poblado, siendo una alternativa de Gestión Integral del Saneamiento.

Asimismo, también se validó el Sistema de Calefacción Ecológica, el cual se encuentra a disposición del público en la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

En el año 2008, se mejoraron 6,656 viviendas ya existentes, como resultado de haberse otorgado 5,990 Bonos Familiares Habitacionales para la Construcción en Sitio Propio y 666 Bonos para el Mejoramiento de Vivienda.

No se llegó a otorgar el subsidio para el otorgamiento de 2,000 Bonos de Formalización Inmobiliaria, debido a que continuó en evaluación la factibilidad de su ejecución con recursos de endeudamiento externo.

Promover la construcción de viviendas, preferentemente de interés social, en el ámbito urbano

Se subsidiaron 2,337 viviendas, en el ámbito urbano, a través del otorgamiento del Bono Familiar Habitacional para Vivienda Nueva, por el Programa de Apoyo al Sector Habitacional.

Se promovió la adquisición de 1,279 viviendas nuevas al suscribirse un Convenio con el Fondo Mi Vivienda para la transferencia de recursos por un monto total de S/. 12,795 miles de nuevos soles, que permitirá otorgar el Bono del Buen Pagador.

Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ámbito rural

Se elaboraron 03 expedientes técnicos relacionados a la ejecución de Proyectos Pilotos de Vivienda Rural en la costa: Vivienda Sismorresistente y saludable de adobe reforzado con malla polipropileno-módulo piloto en la zona rural de Ica; Módulos de Viviendas Productivas en el distrito de Lunahuaná, y Módulos de Viviendas Productivas en el distrito de Cañete, que fueron financiados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA.



No habiéndose desarrollado los Proyectos Pilotos de Vivienda Rural para la sierra y la selva, tal como se programó inicialmente, debido a que se dio prioridad a la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007.

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

Durante el año 2008 se instalaron 15,526 conexiones de agua potable en el ámbito urbano y 9,829 en el ámbito rural. Asimismo, en el mismo periodo se instalaron 10,472 conexiones de alcantarillado en el ámbito urbano y 9,468 conexiones de saneamiento en el ámbito rural.

Las conexiones de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano corresponden mayoritariamente al Shock de Inversiones, mientras que en el ámbito rural las conexiones instaladas están referidas a la intervención del PRONASAR.

Promover la sostenibilidad de los servicios

Se estima que en el año 2008, el número de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que tuvieron una utilidad neta positiva se ha mantenido en 17, según lo previsto en el plan estratégico. Debiendo señalarse que aún no se cuenta con la información procesada por la SUNASS.

Optimizar el uso de los recursos hídricos

Se logró la sensibilización de 137,869 personas en educación sanitaria, por debajo de la meta programada en el plan estratégico institucional, debido a factores tales como: incumplimiento por parte de los Operadores Técnicos Sociales, débil supervisión de los Operadores Supervisores, y demora en la suscripción de contratos con los Operadores Técnicos Sociales.

Fomentar el desarrollo tecnológico, difusión y capacitación

No se llegaron a elaborar los 05 Estudios de Preinversión relacionados a sistemas constructivos no convencionales: muro trombe, energía eólica, energía solar, adobe, bambú, debido a que se está a la espera de la culminación de los proyectos normativos a fin de poder implementar su aplicación.

Desarrollar la valuación de bienes muebles e inmuebles

Se realizaron 1,128 valuaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, en 23 departamentos del país: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, requeridas principalmente por entidades públicas.

Mejorar la normatividad sectorial

Se elaboró la norma para calcular el Valor de Terreno Habilitado (VTH) por metro cuadrado, aprobándose mediante Resolución Directoral N° 062-2008-



VIVIENDA/VMVU-DNU, del 11 de agosto del 2008, el factor de actualización para el ejercicio fiscal 2009 a ser aplicado en la determinación de valores oficiales de terrenos urbanos a nivel nacional y valores del listado de centros poblados menores.

Se formularon y aprobaron 13 normas orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general, así como para mantener las normas permanentemente actualizadas en concordancia al avance tecnológico y a las características socio culturales de la población, entre las que destacan: el Decreto Supremo N° 001-2008-VIVIENDA, que estableció condiciones especiales en zonas declaradas en emergencia por sismo, para postular al Bono Familiar Habitacional; el Decreto Supremo N° 022-2008-VIVIENDA, que estableció el valor de viviendas que deberá priorizarse dentro del Programa Techo Propio; la Ley N° 29300, que modifica el primer párrafo del artículo 30° de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones; el Decreto de Urgencia N° 051-2008, que proroga la vigencia del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 050-2007, referente al régimen de excepción de contratos de alquiler de viviendas; y el Decreto Supremo N° 025-208-VIVIENDA referente al Reglamento de Revisores Urbanos.

Se emitieron 07 importantes normas relativas a saneamiento: R.M. N° 245 y R.M. N° 244-2008-VIVIENDA mediante la cual se designan a los dos representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Directorio de INVERSAN; R.M. N° 680-2008-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño para los gobiernos locales sobre la gestión de los servicios de saneamiento en aspectos de calidad, acceso, sostenibilidad y planes de desarrollo; R.M. N° 681-2008-VIVIENDA, que aprueba la Política de Incentivos para acceder al financiamiento de inversiones en el subsector Saneamiento; R.M. N° 693-2008-VIVIENDA, que aprueba los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos en el Sector Saneamiento; Decreto Supremo N° 027-2008-VIVIENDA, que aprueba la relación de 89 proyectos de inversión en saneamiento cuya viabilidad se otorgará con la aprobación del estudio de pre-inversión a nivel de Perfil; y la R.V.M. N° 005-2008-VIVIENDA, que aprueba el Plan de Acción para el Fortalecimiento de capacidades en el contexto de la implementación del Programa Agua para Todos y el Shock de Inversiones.

Por otro lado, si bien no se aprobaron normas referidas al Medioambiente, cabe destacar que se formuló el Reglamento de Protección Ambiental del Sector, realizado en coordinación con las Direcciones Nacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encontrándose pendiente la revisión final del equipo técnico. Y, asimismo, se elaboraron 05 proyectos de instrumentos técnicos-normativos sectoriales, que incorporan e implementan la variable ambiental. Estos son:

- Lineamientos de Política para la Promoción, Uso y Tratamiento del Agua Residual doméstica, trabajado en coordinación con SEDAPAL, SUNASS, la Dirección Nacional de Saneamiento, IPES, OPS-OMS, que fuera remitido formalmente a la Autoridad Nacional del Agua para su opinión.
- Proyecto de Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.



- Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano.
- Procedimientos, Requisitos y Plazos para la Evaluación Ambiental Estratégica.
- Proyecto de Lineamientos de Política para la promoción del tratamiento y reuso de agua residual doméstica tratada para el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas.

Implementar el sistema de información sectorial integrado

Se implementó el Sistema de Información GIS/Vivienda, a partir de la donación de una estructura básica de GIS por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, obtenida por gestión de la Coordinación de la UCS-PASH. Dentro de la información principal con que se ha implementado el sistema tenemos: cartografía nacional, cartografía urbana, imágenes satelitales, Mapa de Pobreza del FONCODES, Sistema de Focalización de Hogares, información base y temática, información de la Dirección Nacional de Vivienda (como Registro de Terrenos), Proyectos del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos, información sectorial de COFOPRI, SBN, FMV y BANMAT.

Fortalecer la capacidad operativa

Se contribuyó con el fortalecimiento de 11 oficinas (incluyendo Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), a través de 09 capacitaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de Desarrollo Profesional del PASH, incluido en el componente de Desarrollo Institucional y Sectorial. Estas son: Dirección Nacional de Vivienda, Dirección Nacional de Urbanismo, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Viceministerio de Construcción y Saneamiento, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Oficina General de Administración, Oficina General de Asesoría Jurídica, Programa de Agua Para Todos, Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, Dirección Nacional de Saneamiento y la Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH. Habiéndose capacitado, en el año 2008, a 440 personas.

Fortalecer capacidades en Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2008, se realizaron 02 Fóruns de Desarrollo Urbano Regional en las ciudades del Cusco y Moquegua, brindándose capacitación en aspectos de desarrollo urbano sostenible y ordenamiento territorial, así como en la orientación de la localización de inversiones públicas y privadas en áreas potenciales. Habiendo participado 80 personas entre funcionarios de los gobiernos regionales, gobiernos locales (provinciales y distritales), profesionales y técnicos de entidades del sector público e instituciones privadas.

Respecto a la Capacitación en Normativa de Edificaciones, en el año 2008, se realizaron los siguientes eventos:

- Difusión del Bono Familiar Habitacional- BFH, realizado en las ciudades de: Cajatambo, Huarochirí (departamento de Lima), Amazonas, Celendín



(departamento de Cajamarca), Sullana (departamento de Piura) y Chilcaymarca (departamento de Arequipa). Contándose con la participación de de 743 personas, entre alcaldes provinciales y distritales, profesionales y público en general.

- Difusión del Reglamento Nacional de Edificaciones, realizado en las ciudades de Lima, Cusco, La Libertad, Arequipa y Moquegua. Dirigido a alcaldes provinciales y distritales, profesionales y público en general; contándose con la participación de 700 personas.
- Techo Propio y sus modalidades, realizado en la ciudad de Lima, dirigido a las zonas urbano-marginales; participaron 2,000 personas, contándose con los representantes de los gobiernos locales de los distritos de Ate-Vitarte, Carabayllo, Villa María del Triunfo, Ventanilla y San Juan de Lurigancho.
- Desarrollo Urbano, Financiamiento Habitacional y Calidad de Vida, realizado en la ciudad de Lima, con participantes de América Latina. Dirigido a gobiernos locales, representantes de instituciones financieras, promotoras, empresas de la construcción, Sociedades Tituladoras, Consultores y Organismos Internacionales, contándose con la participación de 600 personas.
- Taller de Planes y Políticas Regionales de Vivienda y Saneamiento 2008-2017, realizado en la ciudad de Huancayo. Dirigido a alcaldes provinciales y distritales; Direcciones Regionales de Salud, Educación y Vivienda del Gobierno Regional de Junín, profesionales y público en general; con la participación de 60 personas.
- Seminario-Taller Promover la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, realizado en las ciudades de Lima, Ica, La Libertad, Arequipa, Ancash, Huaraz y Junín. Dirigido a alcaldes provinciales y distritales, Direcciones Regionales de Vivienda, profesionales y público en general; con la participación de 574 personas.

En el año 2008, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública la Dirección Nacional de Saneamiento realizó 05 eventos de capacitación en las regiones de Arequipa, Lima, Lambayeque y Amazonas.

Se realizaron 03 Talleres de Trabajo en las ciudades de Huancayo, Iquitos e Ica, para la Presentación y Difusión del Reglamento de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, contándose con la participación de los gobiernos locales. Habiéndose coordinado en los dos primeros casos con las Direcciones Regionales de Vivienda de Junín y Loreto.

En cuanto a la Difusión de Sistemas Constructivos existentes, se realizaron 06 Seminarios Regionales de Promoción y Gestión de la Construcción, en las ciudades de Chiclayo, Ica, Cuzco, Huancayo, Piura y Tacna, llevados a cabo en el auditorio de los respectivos Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. En dichos eventos, se realizó la difusión del sistema constructivo en seco Eternit (Drywall), habiéndose contado con la participación de 1,031 profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción.



4. RESULTADOS ALCANZADOS A NIVEL DE ACTIVIDADES

Actividad Asesoramiento y asistencia técnica en planeamiento territorial

Se realizaron Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales para la elaboración de 08 Planes de Desarrollo Urbano: Aguaytía, San Alejandro, Curimaná, Pillcomarca, Marcona, Jauja, Cerro de Pasco, y Cañete. Llegándose a aprobar mediante Ordenanza Municipal Provincial los correspondientes a las ciudades de Aguaytía (departamento de Ucayali), Jauja (departamento de Junín) y Cerro de Pasco; así como alcanzado un avance del 90% en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Pilcomarca-Huánuco, el cual se encuentra en proceso de aprobación por la Municipalidad Provincial.

Adicionalmente, se proporcionó supervisión en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de: Barranca, Pativilca, Chancay, financiados con sus propios recursos, los cuales alcanzaron un avance del 90%, encontrándose en proceso de aprobación por la Municipalidad Provincial.

No se llevaron a cabo las Asistencias Técnicas para la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes a: Andahuaylas, Talavera, San Gerónimo, Santa María de Chicmo, Huancarama, Pacucha, San Antonio de Cachi, Kaquibamba, de la provincia de Andahuaylas (departamento de Apurímac); Ambo, de la provincia de Ambo; Huacaybamba, de la provincia de Huacaybamba; Chavinillo, de la provincia de Yarowilca (departamento de Huánuco); Yanahuanca, de la provincia de Daniel Alcides Carrión (departamento de Pasco), Saposoa, de la provincia de Huallaga (departamento de San Martín), debido a que si bien se solicitó las contrataciones correspondientes para la elaboración de dichos Planes, éstas no fueron aprobadas, al dar no dar el visto bueno la Secretaría General.

Se proporcionó asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad (departamento de Ucayali), alcanzando un avance aproximado de 90%. Sin embargo, no se efectuaron las Asistencias Técnicas para la elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial de las provincias de: Chincheros y Andahuaylas (departamento de Apurímac), La Mar y Huanta (departamento de Ayacucho); Tayacaja (departamento de Huancavelica); Ambo, Huacaybamba, Yarowilca (departamento de Huánuco); Daniel Alcides Carrión (departamento de Pasco); Huallaga, El Dorado, Picota (departamento de San Martín), debido a que las contrataciones correspondientes para la elaboración de los referidos Planes no fueron aprobadas por la Secretaría General.

Así también, se realizó el reconocimiento de las áreas del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del área de influencia de los Ejes Viales 1, 2, 3, y 4 de la Región Fronteriza con el Ecuador.

Uno de los principales problemas que se afronta, es que no se realiza el seguimiento adecuado para asegurar la aprobación y ejecución de los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial por parte de las municipalidades. Por lo



que, se propuso la contratación de un especialista en desarrollo urbano para que realizara dicha tarea, lo cual no fue aprobado por la Secretaría General.

Actividad Asesoramiento y asistencia técnica en gestión del suelo urbano- Manejo de Suelos

No se llegó a realizar el Estudio de Revitalización de Centros Históricos para orientar programas de intervenciones dirigidas a lograr la recuperación del patrimonio urbano arquitectónico en las ciudades de Ayacucho, Chachapoyas, Huancavelica y Cajamarca debido a que se solicitó la contratación de consultores que apoyen en los temas de Revitalización de Centros Históricos, sin embargo estos requerimientos no fueron aprobados. Habiéndose realizado acciones que sólo demandaron la contratación de un arquitecto para brindar asistencia técnica para la elaboración de informes referidos a renovación urbana.

Actividad Asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de catastros- Manejo de Suelos

No se ejecutaron las 24 acciones de asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de Catastros Urbanos, dirigidos a gobiernos locales en distritos de las provincias de: La Mar y Huanta (departamento de Ayacucho), Pisco (departamento de Ica), Chachapoyas (departamento de Amazonas) y Tacna debido a que existe una Comisión Nacional de Catastro, en el marco de la Ley y Reglamento de Catastro, el mismo que es presidido por COFOPRI. Esta Comisión es encargada de elaborar el catastro a nivel nacional.

Actividad Asesoramiento y asistencia técnica en formulación de planes de arancelamiento de áreas urbanas y rurales – Arancelamientos

Se elaboraron 754 Planos Básicos Arancelarios Digitalizados a nivel nacional, correspondientes a 466 localidades, que contienen los valores arancelarios de terrenos de las áreas urbanas comprendidas en todo el territorio de la república, incluyendo los de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y que fueron aprobados mediante las Resoluciones Ministeriales N° 683-2008-VIVIENDA y 684-2008-VIVIENDA.

Además, se actualizaron 5,176 registros de los Listados de Valores Oficiales de terrenos rústicos y urbanos a nivel nacional, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 686-2008-VIVIENDA y 687-2008- VIVIENDA, respectivamente; así como mediante Resolución Ministerial N° 685-2008-VIVIENDA se actualizaron 06 Cuadros de Valores Unitarios Oficiales de Edificación para las localidades de la costa, sierra y selva, que sirven de base para la aplicación del impuesto predial.

Actividad Formulación de Planes de Ordenamiento Urbano Nacional- Planeamiento Territorial

No se elaboraron los 04 Planes previstos para el ámbito del departamento de Madre de Dios (Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tahuamanú,



Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Iberia-Tahuamanú, Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San Lorenzo-Tahuamanú, Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Las Piedras-Tambopata) ni los 04 Planes previstos para el ámbito del departamento de Ucayali (Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Purús-Zona Fronteriza, Esquema de Ordenamiento de la localidad de Puerto Esperanza-Purús, Esquema de Ordenamiento de la localidad de Nueva Esperanza-Purús, Esquema de Ordenamiento de la localidad de Balta-Purús) debido a que no se concluyeron los trámites para la contratación de un equipo de consultores, quedándose sin aprobar en la Secretaría General.

Actividad DNU- Gestión Administrativa para la formulación y actualización de normas

Se realizaron 12 acciones relacionadas a la operatividad y funcionamiento permanente de la Dirección Nacional de Urbanismo, los cuales están referidos a elaboración de requerimientos de bienes y servicios, elaboración de documentos técnico-administrativos y financieros sobre la ejecución presupuestal de la Dirección Nacional de Urbanismo.

Actividad DNU- Formulación de instrumentos técnicos normativos para desarrollar procesos de planeamiento urbano

No se llegó a formular la Modificación del Reglamento del Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA de Acondicionamiento Territorial, para que incluya normatividad sobre cuencas, áreas rurales y playas, dado que el trámite de contratación del equipo técnico no se culminó, quedándose en espera de ser autorizado por la Secretaría General, pese a que se elaboraron los Términos de Referencia y los Perfiles de Contratación del equipo técnico. No obstante, el personal nombrado, así como los arquitectos y equipo técnico contratado de la Dirección Nacional de Urbanismo, avanzaron un 21% en la revisión de dicha norma.

Se elaboró la norma para calcular el Valor de Terreno Habilitado (VTH) por metro cuadrado, aprobándose mediante Resolución Directoral N° 062-2008-VIVIENDA/VMVU-DNU, del 11 de agosto del 2008, el factor de actualización para el ejercicio fiscal 2009 a ser aplicado en la determinación de valores oficiales de terrenos urbanos a nivel nacional y valores del listado de centros poblados menores.

De otro lado, no se realizó la actualización de la Norma para la determinación de los Valores Unitarios Oficiales en terrenos Urbanos, que incluye zona urbana, zona ribereña y centros poblados menores, debido a que no se concretó la contratación de los servicios de consultoría requeridos, por falta de aprobación de las mismas por parte de la Secretaría General.



Actividad Urbanismo- Atención a consultas técnicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Se realizaron 50 acciones en apoyo al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales referidas a: la emisión de informes técnicos en atención a consultas técnicas (45), asesoramientos (04) y difusiones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial (01).

En cuanto a los asesoramientos, se atendió al alcalde de la Municipalidad provincial de Puno sobre la propuesta del Plan de Ordenamiento de Puno, recomendándosele la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano como instrumento técnico normativo para la promoción del desarrollo de Puno, al alcalde la Municipalidad Provincial de Casma con relación a información de valores arancelarios, al Director Regional de Vivienda de Loreto sobre normatividad existente para el proyecto de una ciudad Satélite en la zona de Quistococha-Iquitos, y al Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lurín sobre la evaluación de instrumentos normativos que facultan la construcción de conjuntos residenciales en la franja litoral del distrito de Lurín, recomendándosele la realización de una evaluación ambiental estratégica del cambio de zonificación específico de zona recreacional turística de densidad media y exigencia de la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de habilitación urbana.

Respecto a la difusión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, se remitió a la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo el Valor de Terreno Habilitado (VTH) residencial e industrial 2008 para Lima-Callao, Costa-Sierra y Selva.

Actividad Urbanismo- Capacitación en temas especializados

Entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2008, se realizaron 02 Fóruns de Desarrollo Urbano Regional en las ciudades del Cusco y Moquegua, brindándose capacitación en aspectos de desarrollo urbano sostenible y ordenamiento territorial, así como en la orientación de la localización de inversiones públicas y privadas en áreas potenciales. Habiendo participado 80 personas entre funcionarios de los gobiernos regionales, gobiernos locales (provinciales y distritales), profesionales y técnicos de entidades del sector público e instituciones privadas.

No se realizaron los eventos de capacitación en los departamentos de: Apurímac, por falta de cooperación de las Direcciones Regionales y Municipalidades para la organización del evento correspondiente; Puno, por medidas de seguridad ya que en las fechas programadas hubieron disturbios en la zona; La libertad, Amazonas y Ancash, debido a que no hubo cooperación de las Direcciones Regionales y Municipalidades para llevar a cabo los eventos correspondientes.

Actividad Promoción de ciudades y centros intermedios

Se creó esta actividad, en el mes de abril 2008, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 032-2007-VIVIENDA, del 08 de noviembre del 2007, que crea el Programa de Gestión Territorial, con la finalidad de realizar acciones de prevención



ante fenómenos naturales que permitan ejecutar actividades para la reducción de riesgos en materia de vivienda, urbanismo y saneamiento, así como promover el desarrollo de ciudades intermedias que permitan mejores condiciones de vida, espacios sostenibles y que articulen el crecimiento económico de sus entornos de influencia.

En el año 2008, se programaron realizar intervenciones de Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales de 05 ciudades intermedias: Pisco, Cañete, Ayacucho, Huacho y Puerto Maldonado, ciudades que fueron seleccionadas en coordinación con el INDECI en base a parámetros y por estar localizadas en territorios donde ocurren frecuentemente fenómenos naturales tales como sismos, huaycos, inundaciones y deslizamientos en masa; las cuales no se llegaron a realizar debido a que no se contó con la aprobación administrativa de los viajes.

Actividad Vigilancia y protección del medio ambiente

Con relación a las directivas para la clasificación ambiental y seguimiento, se elaboraron 02 Fichas Informativas de Clasificación Ambiental, referidas a: Proyectos de Saneamiento y Proyectos de Edificación.

Asimismo, se formuló una Ficha Informativa de Clasificación Ambiental de Proyectos de Desarrollo Urbano y Cambio de Zonificación. Sin embargo, debido a que este tipo de proyectos forman parte de Planes Urbanos, y no implican necesariamente construcciones u obras, requieren como instrumento de gestión una Evaluación Estratégica, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1078, modificatoria de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se elaboró una Guía para la elaboración de Términos de Referencia para Edificación, instrumento que determina el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, el cual debe ser acorde con la clasificación ambiental.

Se realizaron 286 Informes Técnicos de Clasificación Ambiental de proyectos de inversión de: saneamiento (162), vivienda (82), construcción (40) y urbanismo (2).

No habiéndose realizado informes de evaluación de estudios de impacto ambiental clasificados, por no encontrarse dentro de las competencias actuales de la Oficina del Medio Ambiente.

Actividad Vigilancia y protección del medio ambiente

En el año 2008, se inició la formulación de 05 documentos referidos a validaciones de tecnologías alternativas, no habiéndose realizado aún las certificaciones tecnológicas, pues las tecnologías aún vienen siendo validadas por las instancias competentes. Estos son:

- Uso de Polietilentereftalato-PET con cemento y grava en la fabricación de bloquetas y losetas. El nivel de avance de esta experiencia está en un 95%.



- Uso de agua para agricultura urbana y otras oportunidades para la mejora de la calidad de vida, desarrollado como parte del Proyecto "Manejo sostenible del agua para mejorar la salud de las ciudades del mañana-SWITCH", que se viene ejecutando con 32 socios a nivel mundial. Se concluyó con la edición del cuadernillo "Panorama de Experiencias de Agricultura Urbana en Lima Metropolitana".
- Uso de fibras y raíces del grass VETIVER como refuerzo en mezcla de cemento, que alcanzó un avance del 50%. Habiéndose elaborado el protocolo de investigación con el apoyo de la Universidad Nacional Agraria Las Molina, la OPS/OMS, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Organización No Gubernamental Organización para el Desarrollo Sostenible-ODS.
- Uso de madera plástica como material de construcción, que se viene realizando mediante convenio suscrito con la Organización para el Desarrollo Sostenible, habiéndose realizado un documento referido a las propiedades preliminares de la madera plástica, que se encuentra a disposición en la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Uso del Bambú en la construcción, que viene siendo elaborado por el Grupo de Trabajo conformado por representantes del Ministerio de la Producción-CITE Madera; el Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción-CICAP; la Red Internacional del Bambú-IMBAR; la Sociedad Peruana del Bambú, la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO.
- Uso del compuesto de madera plástica con fibra vegetal, que se encuentra en proceso de investigación, con el apoyo de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
- Uso de cemento polimérico y aplicaciones para la construcción, que se encuentra en investigación.
- Tratamiento de fibras vegetales del VETIVER, cuyo proceso de identificación de sus propiedades físico-mecánicas cuenta con el respaldo de los laboratorios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Se validó la tecnología referida al Sistema Integral de Saneamiento Ecológico para áreas periurbanas y rurales-Baños ECODESS, experiencia desarrollada en Nievería- Lurigancho. El ECODESS es un sistema que promueve la separación, tratamiento y reuso de los residuos domésticos (aguas, grises y excretas) en diferentes ámbitos de intervención como la vivienda, barrio o centro poblado, siendo una alternativa de Gestión Integral del Saneamiento.

Asimismo, también se concluyó la validación del Sistema de Calefacción Ecológica, alcanzándose a la Dirección Nacional de Vivienda el Manual de Construcción de Calefacción Ecológica, el cual se encuentra a disposición del público en la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En cuanto a los Centros de Investigación gestionados, se realizaron las 12 acciones mensuales programadas para el mantenimiento general, poda y riego de bosques de las 178.95 hectáreas, que conforman los Complejos Biotecnológicos San Juan de Miraflores y Villa El Salvador y los Núcleos de Producción de Caja de Agua y San Juan de Miraflores; en los que se efectúa la propagación de plantas, la elaboración de abono orgánico mediante el proceso de compostaje y la técnica de lombricultura,



piscicultura, y la propagación de especies forestales tales como árboles y grass VETIVER. Con este último, se viene desarrollando experiencias para su uso en la estabilización de suelos y el tratamiento de aguas residuales, que se viene trabajando conjuntamente con la Universidad Nacional La Molina.

Cabe señalar que 20,519 plantas producidas en los Centros de Investigación han sido utilizadas en las acciones realizadas por el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Actividad Formulación de Perfiles de Inversión -OMA

Se formularon 02 Perfiles de Pre-inversión referidos a: la Construcción del Cerco Perimétrico colapsado y faltante en el Núcleo de Producción San Juan de Miraflores, y Agricultura Urbana para la Región Ancash.

Actividad Asesoramiento y gestión del Medio Ambiente

Se formuló el Reglamento de Protección Ambiental del Sector, realizado en coordinación con las Direcciones Nacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encontrándose pendiente la revisión final del equipo técnico.

Asimismo, se elaboraron 05 proyectos de instrumentos técnicos-normativos sectoriales, que incorporan e implementan la variable ambiental. Estos son:

- Lineamientos de Política para la Promoción, Uso y Tratamiento del Agua Residual doméstica, trabajado en coordinación con SEDAPAL, SUNASS, la Dirección Nacional de Saneamiento, IPES, OPS-OMS, que fuera remitido formalmente a la Autoridad Nacional del Agua para su opinión.
- Proyecto de Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.
- Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano.
- Procedimientos, Requisitos y Plazos para la Evaluación Ambiental Estratégica.
- Proyecto de Lineamientos de Política para la promoción del tratamiento y reuso de agua residual doméstica tratada para el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas.

Se realizaron 12 informes relacionados a la gestión administrativa de los dos Complejos Biotecnológicos y los dos Núcleos de Producción.

Se efectuaron 36 informes referidos a la participación en 14 Comisiones Multisectoriales: Comisión Multisectorial para la Protección del Medio Ambiente Marino; Comité Técnico Consultivo de Zonificación Ecológica Económica y de Ordenamiento Territorial; Estrategia Nacional CRECER; Comisión Ambiental Municipal de Lurín; Consejo Nacional de Salud; Grupo Técnico Ambiental para la Recuperación Ambiental de la Bahía del Callao; Comité Nacional de Salud Ambiental; Comité Técnico de Normalización Especializado de Acústica y Medición, de Ruido Ambiental; Comité de Gestión de la Iniciativa de aire limpio para Lima y Callao; Comité Técnico de Normalización de Petróleos y derivados, combustibles líquidos; Grupo Técnico Regional del Callao, para la prevención, reducción, y control de intoxicación con plomo; Comisión Multisectorial para la



Recuperación Sanitaria y Ambiental de la Quebrada de Huaycoloro; Mesa de Trabajo del Agua de la Cuenca del río Lurín y Sur de Lima; y Comisión Técnica Multisectorial para la Recuperación del Lago Chinchaycocha.

Actividad OMA- Asesoramiento y gestión del Medio Ambiente

Se realizaron 03 Talleres de Trabajo en las ciudades de Huancayo, Iquitos e Ica, para la Presentación y Difusión del Reglamento de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, contándose con la participación de los gobiernos locales. Habiéndose coordinado en los dos primeros casos con las Direcciones Regionales de Vivienda de Junín y Loreto.

Actividad Implementación de mecanismos de financiamiento

Durante el año 2008, se han realizado compromisos que equivalen a: 5,966 Bonos Familiares Habitacionales para Construcción en Sitio Propio, por el monto de S/. 99,937 miles de nuevos soles, y 657 Bonos Familiares Habitacionales para Mejoramiento de Vivienda, por el monto de S/. 4,402 miles de nuevos soles.

Actividad Fomento Habitacional- Generación de suelo urbano con fines de vivienda

Con el propósito de fomentar la facilitación de inversiones en proyectos de vivienda a desarrollarse en propiedades del sector público y privado, se efectuaron diversas acciones referidas a la identificación, calificación y selección de terrenos para proyectos, elaborándose 11 documentos, referidos a: Convenios de Cooperación Interinstitucional (04), Saneamiento Legal (02), Factibilidades, Estudios Técnicos (01), Convocatoria y Ejecución (04), orientados a la promoción de diferentes proyectos habitacionales en las ciudades de Lima, Cañete, Cusco Tacna, Piura, Chincha e Ica,

Asimismo, se elaboraron 09 documentos técnicos referidos a nuevos diseños de prototipos de viviendas temporales para zonas de desastres, con la finalidad de reutilizar y adecuar estas viviendas al módulo de vivienda definitiva de los Proyectos de Vivienda Techo Propio. Estos son:

- Módulos temporales de vivienda termo acústicos.
- Módulos temporales de vivienda con paneles exteriores y techo fibrocemento.
- Módulos temporales de vivienda con paneles exteriores y techo de aluzinc.
- Módulos temporales de vivienda en madera machihembrada.
- Módulos básicos de vivienda con muro de ladrillo tipo "H".
- Módulos temporales de vivienda termo acústicos (viviendas prefabricadas de 18 m2) para su acondicionamiento en la parte delantera del lote.
- Módulos temporales de vivienda termo acústicos (viviendas prefabricadas de 18 m2) para su acondicionamiento en la parte posterior del lote.
- Módulos temporales de vivienda termo acústicos (viviendas prefabricadas de 18 m2) para su acondicionamiento en la parte superior de la edificación de una vivienda definitiva.
- Sistema de Calefacción Ecológica – Muro Trombe.



Y, también se realizó 02 documentos referidos al: Diseño de Cerco Perimétrico de lotes para módulos temporales de vivienda, y Manual para Autoconstrucción de Vivienda en Adobe reforzado con geomalla; para ser aplicados en el desarrollo de diferentes proyectos de vivienda, independientemente del área geográfica en que se ubiquen.

Actividad Implementación y promoción de mecanismos de financiamiento: Vivienda Nueva

Con relación al Bono Familiar Habitacional para Vivienda Nueva, no registra ejecución debido a que los recursos asignados fueron reorientados para: Bonos Familiares Habitacionales-Construcción en Sitio Propio, construcción de módulos temporales de vivienda, y transferencia de recursos a municipalidades afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007. Ello, en tanto que los recursos programados por el Proyecto Programa de Apoyo al Sector Habitacional-PASH fueron más que suficientes para cubrir la demanda de este subsidio en el año 2008.

En cuanto al Bono del Buen Pagador, se suscribió un Convenio con el Fondo Mi Vivienda, para la transferencia de recursos por un monto total de S/. 12,795 miles de nuevos soles, que permitirán cubrir 1,279 bonos.

Actividad Promoción y difusión técnica- Promoción de Programas de Vivienda

A través de la Vitrina Inmobiliaria, se desarrollaron acciones de difusión y exposición de los diferentes programas habitacionales que promueve el sector, atendándose a un total de 82,870 familias.

Actividad Investigación y Estudios en materia de Vivienda

Se realizaron 03 documentos técnicos, relacionados a la ejecución de proyectos pilotos de viviendas sismo resistentes en los distritos de la Tinguña, Pueblo Nuevo e Independencia, del departamento de Ica, en el marco del Convenio suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA. No habiéndose podido realizar estudios de base para procesos de desarrollo de proyectos integrales de vivienda a ser ofertados al sector privado, debido que las acciones se abocaron al apoyo de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007.

Actividad Desarrollo de Mecanismos para el acceso a la Vivienda Rural

Igualmente, en el año 2008, se elaboraron 03 expedientes técnicos relacionados a la ejecución de Proyectos Pilotos de Vivienda Rural en la costa: Vivienda Sismorresistente y saludable de adobe reforzado con malla polipropileno-módulo piloto en la zona rural de Ica; Módulos de Viviendas Productivas en el distrito de Lunahuaná, y Módulos de Viviendas Productivas en el distrito de Cañete, que fueron financiados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA. No habiéndose desarrollado los Proyectos Pilotos de Vivienda Rural para la sierra y la selva, tal como se programó inicialmente, debido a que se dio prioridad a la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007.



Actividad Transferencia para la Implementación del Calefactor Solar para las zonas altas andinas-Muro Trombe

Se creó esta actividad, en el mes de setiembre 2008, en cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 019-2008, del 05 de junio del 2008, que declara de interés nacional la implementación y aplicación de la tecnología alternativa de calefacción "Sistema Pasivo de Recolección de Energía Solar indirecta denominado Muro Trombe en las viviendas ubicadas en las zonas alto andinas por encima de los 3,500 m.s.n.m.", con el fin de poder realizar una transferencia financiera de recursos a favor de SENCICO por el monto de S/. 15,400 miles de nuevos soles quien lo implementará, así como S/. 100 miles de nuevos soles para el monitoreo y seguimiento por parte de la Dirección Nacional de Vivienda.

Habiéndose sólo comprometido los recursos correspondientes a la transferencia financiera a favor de SENCICO, debido a que la solicitud de ampliación de calendario presupuestal requerida para poder realizar dicha transferencia fue atendida en los últimos días del mes de diciembre 2008.

Actividad Atención de Desastres y Apoyo a la Reconstrucción de la Zona del sismo del 15 de agosto del 2007

Se creó esta actividad, en el mes de abril del 2008, en cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 006-2008, del 24 de enero del 2008, que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a contratar y adquirir los bienes y servicios que resulten necesarios hasta por la suma de S/ 11,000 miles de nuevos soles para realizar acciones que permitan la continuidad en la habilitación e instalación de módulos temporales de vivienda a favor de las familias cuyas viviendas se encuentran totalmente destruidas, o inhabitables como consecuencia de los sismos ocurridos el día 15 de agosto del 2007.

En el año 2008, se adquirieron 1,921 módulos temporales de vivienda, con el fin de atender en forma inmediata la necesidad de vivienda de las familias damnificadas en las provincias de: Ica (368 módulos), Pisco (553 módulos) y Chíncha (700 módulos), del departamento de Ica; y Cañete (300 módulos), del departamento de Lima.

Actividad Transferencia para la Elaboración de Estudios sobre Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo (I Etapa)

Se apertura esta actividad, en el mes de agosto del 2008, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 008-2008-VIVIENDA, del 15 de marzo del 2008, que crea el Proyecto Especial para la Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo, en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para el diseño y desarrollo de los proyectos arquitectónicos para la reubicación de las sedes institucionales del Poder Ejecutivo, señalándose en el mismo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobará las normas que se requieran.



En el mes de diciembre del 2008, sólo se comprometieron y devengaron los recursos correspondientes a la transferencia financiera a favor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que se encargará de elaborar tanto el Estudio de Factibilidad como el Expediente Técnico del Proyecto "Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo 1era. Etapa" denominado PROSEDE.

Actividad DNV- Formulación y simplificación de la normativa

Se formularon y aprobaron 11 normas orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones, las que se detallan a continuación:

- Decreto Supremo N° 001-2008-VIVIENDA (17/01/08). Condiciones especiales en zonas declaradas en emergencia por sismo, para postular al Bono Familiar Habitacional.
- Decreto Supremo N° 003-2008-VIVIENDA (08/02/08). Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador.
- Decreto Supremo N° 004-2008-VIVIENDA (15/02/08). Reglamento de la Ley N° 29080, Ley de Creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Resolución Directoral N° 006-2008-VIVIENDA-VMVU/DNV (04/04/08). Formulario de Inscripción o Renovación en el Registro de Agente Inmobiliario - FIR y Contenido Básico de la Malla Curricular que contendrá el Curso de Especialización del Agente Inmobiliario.
- Decreto Supremo N° 043-2008-PCM (25/06/08). Modifica el Reglamento para el otorgamiento de la ayuda económico-social dispuesta en el artículo 2° literal B del D. U. N° 023-2007-Subvención por Pérdidas Materiales, aprobado por el D.S. N° 091-2007-PCM, y modificado por el D. S. N° 010-2008-PCM.
- Decreto Supremo N° 020-2008-VIVIENDA (04/07/08). Reglamento de la Ley N° 29167, Ley que establece el Procedimiento Especial y Transitorio para las Licencias de Edificación, Ampliación o Remodelación de Establecimientos de Hospedaje.
- Decreto Supremo N° 022-2008-VIVIENDA (25/07/08). Se establece valor de viviendas que deberá priorizarse dentro del Programa Techo Propio.
- Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA (26/09/08). Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
- Resolución Ministerial N° 666-2008-VIVIENDA (20/10/08). Modifican el Reglamento Operativo para acceder al BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva.
- Resolución Ministerial N° 733-2008-VIVIENDA (28/11/08). Reglamento Operativo para acceder al BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva.
- Decreto de Urgencia N° 051-2008 (27/12/08). Prorrogan vigencia del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 050-2007, referente al régimen de excepción de contratos de alquiler de viviendas.

Adicionalmente, se aprobaron 02 normas que fueron formuladas por el Programa de Apoyo al Sector Habitacional:



- Decreto Supremo N° 025-2008-VIVIENDA (26/09/08). Reglamento de Revisores Urbanos.
- Decreto Supremo N° 026-2008-VIVIENDA (26/09/08). Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica.

Actividad Acciones de Monitoreo del Uso del Bono 6,000

Se creó esta actividad, en el mes de abril 2008, con el fin de contar con profesionales, en las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007 (ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos), para que se encarguen de verificar el buen uso del Bono 6,000 por parte de los beneficiarios, en coordinación con el BANMAT. Habiéndose realizado 16 informes sobre las verificaciones realizadas.

Actividad Capacitación en Normativa de Edificaciones

Respecto a la Capacitación en Normativa de Edificaciones, en el año 2008, se realizaron los siguientes eventos:

- Difusión del Bono Familiar Habitacional- BFH, realizado en las ciudades de: Cajatambo, Huarochirí (departamento de Lima), Amazonas, Celendín (departamento de Cajamarca), Sullana (departamento de Piura) y Chilcaymarca (departamento de Arequipa). Contándose con la participación de de 743 personas, entre alcaldes provinciales y distritales, profesionales y público en general.
- Difusión del Reglamento Nacional de Edificaciones, realizado en las ciudades de Lima, Cusco, La Libertad, Arequipa y Moquegua. Dirigido a alcaldes provinciales y distritales, profesionales y público en general; contándose con la participación de 700 personas.
- Techo Propio y sus modalidades, realizado en la ciudad de Lima, dirigido a las zonas urbano-marginales; participaron 2,000 personas, contándose con los representantes de los gobiernos locales de los distritos de Ate-Vitarte, Carabayllo, Villa María del Triunfo, Ventanilla y San Juan de Lurigancho.
- Desarrollo Urbano, Financiamiento Habitacional y Calidad de Vida, realizado en la ciudad de Lima, con participantes de América Latina. Dirigido a gobiernos locales, representantes de instituciones financieras, promotoras, empresas de la construcción, Sociedades Tituladoras, Consultores y Organismos Internacionales, contándose con la participación de 600 personas.
- Taller de Planes y Políticas Regionales de Vivienda y Saneamiento 2008-2017, realizado en la ciudad de Huancayo. Dirigido a alcaldes provinciales y distritales; Direcciones Regionales de Salud, Educación y Vivienda del Gobierno Regional de Junín, profesionales y público en general; con la participación de 60 personas.
- Seminario-Taller Promover la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, realizado en las ciudades de Lima, Ica, La Libertad, Arequipa, Ancash, Huaraz y Junín. Dirigido a alcaldes provinciales y distritales, Direcciones Regionales de Vivienda, profesionales y público en general; con la participación de 574 personas.



Actividad Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes (Concesión)

Esta actividad estuvo destinada a realizar transferencias financieras a la Empresa Aguas Tumbes S.A.-ATUSA, que es el operador privado que viene ejecutando el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Tumbes.

En el año 2008, se transfirieron recursos por un monto ascendente a S/. 11,173 miles de nuevos soles para la ejecución de 19 obras:

Lote	Obra	Estado
Lote 1	Sistema de Abastecimiento de Agua Pozo N° 5 y Línea de Impulsión.	Concluido
Lote 2	Mejoramiento de las Redes de Distribución de Agua Potable en Nuevo Tumbes, Las Malvinas; Tumbes Cercado y Periferia.	Concluido
	Rebombeo de Agua Potable El Tablazo Tumbes.	Concluido
Lote 3	Rehabilitación y Mejoramiento del sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Tumbes.	Concluido
	Sistema de Abastecimiento de Agua Pozo N° 5 y Línea de Impulsión.	Concluido
Lote 4	Mejoramiento del Sistema de dosificación de Insumos Químicos de la Planta El Milagro.	Concluido
	Renovación de Equipos y accesorios de desinfección de Agua para Consumo Humano.	Por concluir
	Mejoramiento de la Producción y Almacenamiento de Agua Potable de Zarumilla.	Por concluir
	Conexión a la red Pública de Energía Eléctrica en Cámaras de bombeo de Desagüe; Mejoramiento de las Cámaras de Bombeo de desagüe en Tumbes.	Por concluir
	Aseguramiento del Suministro de Agua Potable y equipamiento de estaciones de bombeo.	Por concluir
Lote 6	Ampliación de la red de abastecimiento de agua en Tumbes, Nuevo Tumbes y Zarumilla.	En ejecución
	Ampliación de la red colectora de alcantarillado en Tumbes, Nuevo Tumbes y Aguas Verdes.	En ejecución
	Línea de conducción de agua potable de Zorritos – Puente.	En ejecución
	Rehabilitación de la Planta Los Cedros.	En ejecución
	Renovación del colector principal en Mariscal Castilla, Av. Tumbes y Av Tacna.	En ejecución
	Electrificación, bombeo de alcantarillado de la Av. 28 de julio en Zarumilla.	En ejecución
	Mejoramiento del servicio de Agua Potable a Nuevo Tumbes (El Tablazo).	En ejecución
	Rehabilitación de la Planta El Milagro.	En ejecución
	Reforma de los tableros eléctricos.	En ejecución

Actividad Asistencia a instituciones públicas y privadas

Se aperturó esta actividad, en el mes de abril del 2008, con el fin de realizar transferencias de recursos financieros, por un monto de S/. 348 miles de nuevos soles, para la elaboración de Perfiles de Inversión correspondientes a obras a realizarse en las ciudades de Palpa, Ica y Pisco, del departamento de Ica.



Posteriormente, en el mes de setiembre se ampliaron los recursos asignados por un monto de S/. 683 miles de nuevos soles para realizar transferencias de recursos financieros a EMAPA Huancavelica para financiar la obra de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huancavelica.

Habiéndose efectuado, en el año 2008, 11 transferencias financieras, para la ejecución de los siguientes estudios y obras:

Departamentos	Estudios y Obras	Monto (En Miles de Nuevos Soles)
Ica	Perfil del Proyecto de Renovación y Ampliación de Redes del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Palpa.	34
	Perfil del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Ica.	144
	Perfil del Proyecto de Optimización del Servicio de Agua Potable de EMAPISCO S.A.	74
	Perfil del Proyecto de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de San Andrés-Pisco.	72
Huancavelica	Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huancavelica.	136

Actividad Apoyo a Emergencias y Urgencias

Se creó esta actividad, en el mes de enero del 2008, con el fin de poder adquirir 30 plantas de tratamiento portátiles de agua, y estar en la capacidad de realizar el abastecimiento de agua ante una eventual emergencia que se suscite en el país.

Al término del año 2008, no se llegó a concretar dicha adquisición debido a que no se efectuaron las convocatorias por la demora en las acciones administrativas, pese a contarse con los términos de referencia y haberse preparado las Bases de Licitación.

Actividad Atención de Desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción-FORSUR

Se incorporó esta actividad en el mes de febrero del 2008, con el fin de realizar transferencias financieras a gobiernos locales y empresas para la elaboración de 53 expedientes técnicos y la ejecución de obras de rehabilitación en las zonas afectadas con los sismos del 15 de agosto del 2007 a cargo del FORSUR.

Las transferencias ejecutadas durante el año 2008 se detallan a continuación:

- Transferencia financiera para la ejecución de 1 obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la localidad de Pisco.
- Transferencias financieras para la elaboración de expedientes técnicos de 53 proyectos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la provincia de Yauyos.



- Transferencia financiera para la ejecución de 1 obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica.
- Transferencia financiera para la ejecución de 1 obra de rehabilitación de agua potable y desagüe en San Vicente de Cañete.
- Transferencias financieras para la ejecución de 3 obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las Urb. de San Joaquín, Manzanilla y Barrio Santa Rosa de San Joaquín.
- Transferencia financiera para la ejecución de 1 obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en el Cercado de Parcona.
- Transferencias financieras para la ejecución de 2 obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la localidad de Imperial.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de las casetas de bombeo N° 01 y 02 en la localidad de Las Salinas.
- Transferencia financiera para la reconstrucción de válvulas reservorio 400 m³.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de válvulas del reservorio de 750 m³ de San Vicente de Cañete.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de Alminares.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo del pozo N° 03 San Vicente.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de terraplén laguna de oxidación, Cerro Azul.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de 752.85 mt del colector de desagüe de 8" de la Av. Cutervo de la ciudad de Ica.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de 699.7 mt de 18" y 33.25 mt de 14" de colector de desagüe en la Av. Fernando León de Vivero de la ciudad de Ica.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del reservorio apoyado de 375 m³ del balneario de Huacachina, del distrito de Ica.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de 97.4 mt del colector principal de 18" en la Av. 7 de la ciudad de Ica.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de 368.6 mt del colector principal de 18" en la prolongación de la Av. Matías Manzanilla de la ciudad de Ica.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de la 3ra cuadra de la calle Callao.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de las redes de desagüe de la Av. Emancipación del Distrito de Sunampe.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del talud externo de la laguna facultativa afectado por el terremoto.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de colectores de la Urb. Esperanza y calles aledañas; 4,514.89 ml D=200 mm, 63 buzones tipo I y 1,100 conexiones domiciliarias.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de colector secundario Calle Callao; 341.41 ml D=350 mm, 6 buzones tipo I y 85 conexiones domiciliarias.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de colectores del A.H. Gonzales Prada; 1,681.2 m; D=200 mm; 29 buzones tipo I y 420 conexiones domiciliarias.



- Transferencia financiera para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Chocoro, distrito de Aurahua.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Chochamarca, distrito de Aurahua.
- Transferencia para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Santa Ana.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chanchahuasi, distrito de Chupamarca.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Saytupampa, distrito de Huachos.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Huajintay, distrito de Huachos.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del distrito de Huachos.
- Transferencia financiera a SEMAPACH para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes al distrito de Alto Larán.
- Transferencia financiera a EMAPISCO para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes al distrito de Túpac Amaru.
- Transferencias financieras a la Municipalidad de Pisco para la compra de materiales para la instalación de cercos frontales en terrenos baldíos.
- Transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca para adquirir materiales para la construcción de cerco perimétrico.
- Transferencia financiera para la rehabilitación del talud externo de laguna facultativa afectado por el terremoto.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de colectores de la Urb. Esperanza y calles aledañas; 4,514.89 ml D=200 mm, 63 buzones tipo I y 1,100 conexiones domiciliarias.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de colector secundario Calle Callao; 341.41 ml D=350 mm, 6 buzones tipo I y 85 conexiones domiciliarias.
- Transferencia financiera para la rehabilitación de colectores del A.H. Gonzales Prada; 1,681.2 m; D=200 mm; 29 buzones tipo I y 420 conexiones domiciliarias.

Actividad Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto I

Esta actividad se aperturó, en el mes de junio del 2008, con un presupuesto de S/. 7,044 miles de nuevos soles, destinada a la transferencia de recursos para la reposición e instalación de medidores, sectorización de la red, recategorización y actualización del catastro de usuarios en las 8 EPS participantes del Programa de Medidas de Rápido Impacto: Sierra Central (Tarma-Junín), Moquegua (Mariscal Nieto-Moquegua), Chavín (Huaraz-Ancash), Moyabamba (Moyabamba-San Martín), Selva Central (Junín), SEDAHuánuco, EMAPA Cañete (Lima), EMAPA Huaral (Lima). En el año 2008, se ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados.



Actividad DNS- Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural

Durante el año 2008, se realizaron 409 acciones, entre las que destaca la emisión de 30 opiniones legales, que consisten en elaborar proyectos de Resolución Ministerial, Vice Ministerial, Decreto Supremo, etc., en temas de saneamiento, así como la revisión de proyectos de Ley enviados por el Congreso de la República, entre otros.

Se emitieron 07 importantes normas relativas a saneamiento: R.M. N° 245 y R.M. N° 244-2008-VIVIENDA mediante la cual se designan a los dos representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Directorio de INVERSAN; R.M. N° 680-2008-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño para los gobiernos locales sobre la gestión de los servicios de saneamiento en aspectos de calidad, acceso, sostenibilidad y planes de desarrollo; R.M. N° 681-2008-VIVIENDA, que aprueba la Política de Incentivos para acceder al financiamiento de inversiones en el subsector Saneamiento; R.M. N° 693-2008-VIVIENDA, que aprueba los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos en el Sector Saneamiento; Decreto Supremo N° 027-2008-VIVIENDA, que aprueba la relación de 89 proyectos de inversión en saneamiento cuya viabilidad se otorgará con la aprobación del estudio de pre-inversión a nivel de Perfil; y la R.V.M. N° 005-2008-VIVIENDA, que aprueba el Plan de Acción para el Fortalecimiento de capacidades en el contexto de la implementación del Programa Agua para Todos y el Shock de Inversiones.

Se emitieron 57 informes de opinión sobre perfiles de proyectos, correspondientes a los departamentos de Ucayali, Ayacucho, Puno, Lima, Huancavelica, Loreto, Piura, Tacna, Pasco, San Martín, Junín y Lambayeque; así como se emitieron 201 informes de evaluación de impacto ambiental.

Se brindaron 28 asistencias técnicas a nivel nacional.

Se continuó el seguimiento a los proyectos y procesos de Participación del Sector Privado, realizándose 27 acciones. Y, asimismo se realizó la supervisión de la Concesión de Tumbes, habiéndose realizado 17 acciones en el año.

Se realizaron 12 acciones de coordinación de las obras de reconstrucción realizadas en Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Yauyos y Castrovirreyna, zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007.

Por último, se contrató la Auditoría Técnica Financiera del Proyecto de Tumbes.

Actividad DNS- Implementación del Sistema de Información Sectorial en Saneamiento

Esta actividad se incorporó en el mes de abril del 2008 para la implementación del Sistema de Información Sectorial en Saneamiento, habiéndose realizado 25 acciones de Asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de las 30 programadas para el año 2008, en 07 ámbitos priorizados.



Actividad DNS- Capacitación en manejo de sistema de información sectorial en saneamiento

Respecto a la realización de los Talleres de Inducción, Promoción y Difusión, a desarrollarse a nivel nacional y regional, cabe señalar que se reprogramó su realización para el primer trimestre del año 2009.

Actividad DNS- Fortalecimiento de capacidades

En el año 2008, se realizaron 05 eventos de capacitación en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública en las regiones de Arequipa, Lima, Lambayeque y Amazonas.

Actividad Gestión y Dirección Técnica de Proyectos

Corresponde a las acciones de gestión institucional del Programa Agua para Todos. En el Plan Estratégico se había programado para el año 2008 S/. 10,175 miles de nuevos soles, habiéndosele asignado un presupuesto inicial de S/. 8,071 miles de nuevos soles, que luego se redujo a S/. 7,691 miles de nuevos soles, y ejecutado la cantidad de S/. 7,255 miles de nuevos soles, lo que representa el 71% de lo programado en el PEI y el 94% del presupuesto institucional modificado.

Se cumplió con realizar las 12 acciones programadas.

Actividad Gestión y Dirección Técnica de Proyectos-Shock

A través de la indicada actividad se dio soporte a la implementación de las acciones administrativas (firma de convenios, emisión de Resoluciones Ministeriales), de control, y seguimiento físico y técnico del Equipo de Coordinación del Shock de Inversiones para poder concretar las transferencias financieras en apoyo a los proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales, Locales y EPS, habiendo contando con recursos por S/. 3,284. miles de nuevos soles, de los cuales se han comprometido S/. 3,196 miles de nuevos soles, que representan el 97.3%.

Actividad Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Iquitos

Esta actividad se abrió en el mes de febrero del 2008 para continuar realizando transferencias financieras a la EPS SEDALORETO, por un monto total de S/. 29,076 miles de nuevos soles, para la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Iquitos, iniciada a fines del año 2006, en el marco del contrato de préstamo PE-29. Dicha obra, al término del año 2008 presenta un avance físico de 100%. Habiéndose comprometido recursos por un monto total de S/. 28,875 miles de nuevos soles.



Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Se realizaron 572 Transferencias de Recursos Financieros por un monto total de S/. 634,006 miles de nuevos soles a: empresas prestadoras de servicios de saneamiento, gobiernos locales y/o gobiernos regionales de los 25 departamentos del país. Destacando, por el monto de recursos comprometidos en el año 2008, 55 transferencias de recursos financieros, que representan el 63.4% del total transferido, las cuales se mencionan a continuación:

Departamentos	Estudios y Obras	Monto (En Miles de Nuevos Soles)
Amazonas	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Bagua Grande.	10,246
	Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad La Peca.	3,613
	Rehabilitación, Ampliación Sistema de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales localidad de San Nicolás- Rodríguez de Mendoza.	3,225
Ancash	Construcción del Sistema de Alcantarillado en Pueblo Joven Bellavista, Distrito de Nuevo Chimbote.	4,702
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en P.J. Villa María, Distrito de Nuevo Chimbote - Santa – Ancash.	4,240
	Instalación del Sistema de Desague en el Puerto Casma y el Barrio Piura, Distrito de Comandante Noel – Casma.	3,489
	Mejoramiento y Cambio de Trazo del Emisor Av. Industrial Tramo Ovalo San Pedro hasta Cámara de Bombeo San Pedro, Provincia de Santa.	2,985
Cajamarca	Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague de Nueva Cajamarca.	5,504
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Pucará, Distrito de Pucará-Jaén.	3,000
Cusco	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Quillabamba.	4,976
Huánuco	Construcción del Sistema de Drenaje de la ciudad de Huánuco.	24,713
Ica	Construcción de Galerías Filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Líneas de Conducción para Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Chincha.	5,663
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Paracas Pisco – Ica.	5,248
	Construcción de la Red de Alcantarillado de los Centros Poblados del Distrito Los Aquijes.	4,710
	Ampliación, Mejoramiento, Construcción de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Nuestra Señora de Guadalupe, Distrito de Salas.	3,239
Junín	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado de Pichanaki y Sangani.	13,221



Departamentos	Estudios y Obras	Monto (En Miles de Nuevos Soles)
Junín	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo.	6,608
La Libertad	Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del C.P. Alto Trujillo.	9,957
	Cambio de Fuente de Abastecimiento de la Zona Sur Oeste Trujillo, Moche y Salaverry.	8,397
	Agua potable y Alcantarillado de la localidad de Guadalupe, distrito de Guadalupe - provincia de Pacasmayo.	6,883
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Santiago de Chuco.	4,367
	Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario A.H. Villa Hermosa-Villa Huanchaco.	3,984
Lambayeque	Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para los Asentamientos Humanos Las Dunas y Nuevo Mocce.	7,464
	Construcción Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Pitipo Cercado y Otras localidades Cachinche, El Algarrobito, La U, La Libertad, Distrito de Pitipo –Ferreafe.	5,866
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Túcume.	3,823
	Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jayanca.	3,000
Lima	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Quebrada de Manchay-Distrito de Pachacamac.	36,967
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua potable alcantarillado de Sargento Lorentz-2da. Etapa en el Distrito de San Juan de Lurigancho.	21,700
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo.	16,100
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Paramonga.	4,353
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Rosa y Ancón. Distritos de Santa Rosa y Ancón.	3,789
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macías y Anexos - Distritos del Callao y San Martín de Porres.	3,070
Loreto	Construcción del Sistema de Alcantarillado Calle Los Girasoles y Anexos del A.H. Fernando Lores – Iquitos.	6,583
	Construcción del Sistema de Desague en el A.H. Independencia-Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas.	4,288
	Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Agua Potable y Desague de Pebas.	4,047
Madre de Dios	Medidas de Rápido Impacto para Mejorar la cobertura y calidad de Agua Potable de la ciudad de Puerto Maldonado, EPS EMAPAT SRL.	4,580
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación del Sistema de	3,541



Departamentos	Estudios y Obras	Monto (En Miles de Nuevos Soles)
	Tratamiento de Aguas Servidas en la ciudad de Iberia.	
Moquegua	Mejoramiento de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado del Distrito de Samegua-Mariscal Nieto.	10,300
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto.	6,662
Piura	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Redes de Agua potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Sector Noroeste del Distrito de Piura.	16,486
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Ignacio Escudero.	9,009
	Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sojo, distrito de Miguel Checa, Provincia de Sullana.	7,384
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de las localidades de Becara y Letira - Vice - Sechura – Piura.	6,734
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado Los Tablazos - La Unión.	6,547
	Construcción de un Sistema de Drenaje Pluvial en el A.H. 9 de Octubre Talara.	5,921
	Ampliación y Mejoramiento Sistema Saneamiento Básico La Huaca.	4,598
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Huarmaca.	4,449
	Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Malacasí, Distrito de Salitral, Provincia de Morropón.	4,028
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de La Arena-Piura.	3,593
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado en la localidad de Serrán.	3,076
	Puno	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Lampa, Provincia de Lampa.
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento de la localidad de Putina.		3,025
Tacna	Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en las Pampas de Viñani – Tacna.	7,300
Ucayali	Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Aguaytía-Padre Abad.	16,885
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague Cono Sur Oeste Sector 9 de la ciudad de Pucallpa.	8,640

Habiéndose culminado 75 obras, que han conllevado a la incorporación de 7,285 nuevas conexiones domiciliarias de agua y 8,849 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, en áreas urbanas, las cuales se detallan a continuación:



Departamentos	Obras
Amazonas	Construcción del Sistema de Agua Potable Localidad La Perla del Imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongará – Amazonas.
	Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Camporredondo - Luya -Amazonas, Distrito de Camporredondo - Luya -Amazonas.
	Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado-Chisquilla.
Ancash	Rehabilitación del Sistema General de Alcantarillado del HUP Javier Heraud, Distrito de Santa - Santa – Ancash.
	Mejoramiento del Sistema de Desague en el Centro Poblado de Samanco, Provincia de Santa- Ancash.
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado de Samanco, Provincia de Santa - Ancash.
	Construcción de Captación, Travase y Línea de Conducción de la Captación Paria- Captación Coyllur.
	Mejoramiento del Sistema de Desague en el A.H San Isidro, Provincia de Santa – Ancash.
Apurímac	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Segura del Centro Poblado de Huinchos - Pataccocha - Collpa, del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas – Apurímac.
Arequipa	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa.
	Construcción de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal y Víctor Raúl Haya De La Torre - Cono Norte, Provincia de Arequipa – Arequipa.
Ayacucho	Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda, Tramo Campanayoc-Quicapata de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Ayacucho.
Callao	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Mi Perú y Anexos del Distrito de Ventanilla.
Cusco	Refuerzo al Interceptor General.
	Ampliación Colectores Primarios - Interceptor General - Planta de Tratamiento - Localidad Huarcondo Red de Colectores Primarios Cusco.
	Ampliación Colectores Primarios y Secundarios - Interceptor General - Planta de Tratamiento - Localidad Urubamba.
	Ampliación Colectores Primarios y Secundarios Paucartambo.
	Ampliación Redes Primarias Paucartambo.
	Redes Primarias y Secundarias Redes de Distribución APV Ferroviarios, Corazón de Fátima, Ticapata y Sr. de Animas.
	Mejoramiento Colectores Secundarios ciudad Cusco.
Huánuco	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Pachas.
	Mejoramiento y Rehabilitación de Emisor Principal San Luis - Pasaje Watson.
	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en FONAVI I- Paucarbambilla.
Ica	Construcción de Galerías Filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Líneas de Conducción para Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Chincha.
Junín	Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas-Pueblo Libre de Azope, provincia de Satipo.
	Ampliación del Sistema de Desague del Barrio Romancoto II, Barrio Los Angeles y Barrio Independencia en el Distrito de Chilca, Provincia Huancayo, Departamento de Junín.



Departamentos	Obras
Junín	Mejoramiento y Ampliación Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Cercado del Distrito de Paccha - Jauja.
La Libertad	Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado Sanitario para el A.H. Las Palmeras.
	Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sector El Porvenir-Pacasmayo.
	Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado Chumpón, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope-La Libertad.
	Habilitación de Pozo Parque Eterno.
	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Urbanización Luis Caballero - Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad.
	Instalación de Red de Agua y Alcantarillado en el A.H. María Elena Moyano, Distrito de La Esperanza - Trujillo - La Libertad.
	Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado La Grama, Distrito de Paiján - Ascope - La Libertad.
	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Virú.
Lambayeque	Rehabilitación del Sistema Colector Principal en la Av. Chiclayo Cuadra 13 a 17, Av. Bolívar Cuadra 18 A 22, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque.
	Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y conexiones domiciliarias en la U.V. Ernesto Vilchez Alcántara - Ferreñafe.
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas para el Centro Poblado El Puente, Distrito de Olmos-Lambayeque-Lambayeque.
	Mejoramiento y Ampliación del Agua Potable e Instalación de Letrinas en el CPM Corral de Arena, Distrito de Olmos-Lambayeque.
	Ampliación de las Redes de Alcantarillado, Agua Potable, conexiones domiciliarias y Líneas de Reforzamiento de la Ampliación del Pueblo Joven Víctor Raúl Haya de La Torre, La Victoria - Chiclayo - Lambayeque.
	Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Pacífico C-3 A C-10-Chiclayo, Provincia de Chiclayo-Lambayeque.
	Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de los Pueblos Jóvenes Las Flores de La Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - Distrito Pimentel.
	Construcción de Sistema de Agua Potable en los Caseríos de Pasaje Norte, Ancol, Ficuar y El Milagro-Olmos.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema del Alcantarillado de Mesones Muro Mesones Muro, Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro - Ferreñafe- Lambayeque.
Lima	Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz - 2da.Etapa en el Distrito de San Juan de Lurigancho.
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Toma y Calla - Distrito de Santa María.
	Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable - Pativilca.
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta del Distrito de Ate Vitarte.
Loreto	Mejoramiento, Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio Aguamiro en el distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto.
	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Caño Las Carmelitas en el Barrio Las Américas Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto.



Departamentos	Obras
Loreto	Instalación del Sistema de Desague en la Asociación de Vivienda La Molina, distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas – Loreto.
	Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Barrio San Martín, A.H. Santa Anita y A.H. Ana de Jesús-Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas – Loreto.
Piura	Construcción de un Sistema de Drenaje Pluvial en el A.H. 9 de Octubre Talara.
	Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda Guidberto Herrera Carlín, Provincia de Talara- Piura.
	Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Keiko Sofía Fujimori del distrito de Catacaos Piura.
	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. 28 de Julio, Provincia de Talara - Piura.
	Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Sánchez Cerro, Provincia de Talara- Piura.
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A.H. San Judas – Talara.
	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. José Gálvez y Alberto Fujimori en el Cono Sur.
	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre.
	Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización SACOBSA, Provincia de Talara – Piura.
	Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Luis Alberto Sánchez, Provincia de Talara - Piura.
	Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Nueva Talara, Provincia de Talara - Piura.
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del A.H. Felipe Cossío del Pomar - Castilla - Piura.
Puno	Sistema de Desague localidad de Vilque.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable del distrito de Arapa - Azángaro – Puno.
	Construcción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del C.P. Pinaya, distrito de Santa Lucía - Lampa – Puno.
San Martín	Instalación de un Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor de Pamashto-Lamas.
	Ampliación y Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Circunvalación C-1 A 26 y Jr. Paraíso C-1 A 4 – Tarapoto.
Tumbes	Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado La Jota-Corrales, Provincia de Tumbes -Tumbes.
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la calle Inmaculada Concepción y Pasaje Manco Cápac, Sector ex Combatientes del 41, del Centro Poblado de Pampa Grande Tumbes, Provincia de Tumbes -Tumbes.
	Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. El Edén Bajo Sector Pampa Grande, distrito Tumbes Tumbes, Provincia de Tumbes – Tumbes.
	Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Las Malvinas - Tumbes, Provincia de Tumbes- Tumbes.
	Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Ciudadela Noé del Sector Nuevo Tumbes del distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes.
	Construcción del Sistema de Agua Potable El Tablazo Alto, distrito Corrales, Provincia de Tumbes- Tumbes.



En cuanto a los Estudios, se han culminado 61 Expedientes Técnicos, que se detallan en el cuadro siguiente:

Departamentos	Estudios
Apurímac	Mejoramiento, Ampliación de la Red de Distribución del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Tamburco, Distrito de Tamburco - Abancay - Apurímac.
Ayacucho	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschura, Mollepata y Anexos.
	Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas del Distrito de Huamanquiya, Provincia de Víctor Fajardo – Ayacucho.
Cajamarca	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas - Chipao, Provincia de Lucanas – Ayacucho.
	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez.
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Pomahuaca y Anexos, Provincia de Jaén – Cajamarca.
Huánuco	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cayrán-Distrito de San Francisco de Cayrán.
	Rehabilitación y Ampliación de Sistema de Agua Potable y Desague de Baños, provincia de Lauricocha- Huánuco.
	Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desague de Tomaykichwa, Distrito de Tomay Kichwa - Ambo – Huánuco.
	Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague de Quicacan, Distrito de Tomay Kichwa - Ambo – Huánuco.
	Construcción del Sistema de Agua Potable de Sector Naranjillo - Mapresa, Distrito de Luyando - Leoncio Prado – Huánuco.
Junín	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Alcantarillado de la ciudad de Tarma.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo -Junín.
	Rehabilitación Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Alcantarillado del Distrito de Ahuac - Chupaca – Junín.
	Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Concepción.
	Mejoramiento, Ampliación y Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Huancán - Huancayo – Junín.
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sicaya-Huancayo-Junín.
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor Jorge Chávez Dartnell.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado del Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma, Región Junín.
	Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mazamari, Distrito de Mazamari –



Departamentos	Estudios
	Satipo – Junín.
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Laredo del Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo - La Libertad.
	Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales Chao, Distrito de Chao - Virú - La Libertad.
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario para los Centros Poblados de Huanchaquito y El Trópico.
	Mejoramiento del Servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo - La Libertad.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Aricapampa, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
	Mejoramiento Integral del Saneamiento de las localidades El Desvío-Trancapampa - Comaday y Marcabalito Marcabal, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Santa Rosa.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas - Distrito de Sartimbamba, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
	Ampliación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las localidades de Cuypampa, Cerro Negro, Collasgón, Corral Colorado, Querobal y Huayllagual - Distrito de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
La Libertad	Mejoramiento Terminación y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Sarín, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Bambamarca, Distrito de Bambamarca - Bolívar - La Libertad.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén - La Libertad.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ascope, Provincia de Ascope - La Libertad.
	Ampliación Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los AA.HH. Miguel Grau y Alberto Fujimori Fujimori, Distrito de Salaverry - Trujillo - La Libertad.
	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la localidad de San Ignacio-Distrito de SINSICAP, Provincia de Otuzco - La Libertad.
	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Mocollope, Distrito de Chocope - Ascope - La Libertad.
	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Sintuco, Distrito de Chocope - Ascope - La Libertad.
	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo La Constancia, Distrito de Chocope - Ascope - La Libertad.
	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Farías, Distrito de Chocope - Ascope - La Libertad.
	Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Bolívar, Provincia de Bolívar - La Libertad.



Departamentos	Estudios
Lambayeque	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.M La Otra Banda, Distrito de Saña - Chiclayo – Lambayeque.
	Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Ciudad Etén, Distrito de Etén - Chiclayo – Lambayeque.
	Mejoramiento, Construcción del Sistema Condominial de Agua Potable y de Alcantarillado de los C.P.M. Villa El Milagro y Cascajales Ciudad Etén, Distrito de Etén - Chiclayo – Lambayeque.
	Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias del Distrito de Pomalca - Chiclayo – Lambayeque.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Tumán, Distrito de Tumán - Chiclayo – Lambayeque.
	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Monsefú.
Loreto	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Desagüe, Comunidad San Antonio de El Estrecho - Distrito del Putumayo, Provincia de Maynas – Loreto.
	Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en la cobertura del Reservoirio R-10 del distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto.
Puno	Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sandía, Provincia de Sandía - Puno.
	Construcción, Instalación Sistema Integral de Agua Potable para los Centros Poblados y Anexos, Distrito de Amantani – Puno- Puno.
	Construcción, Instalación del Sistema de Agua Potable de la Isla Taquile, Distrito de Amantani - Puno – Puno.
San Martín	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lamas.
Tacna	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Saneamiento Básico de la localidad de Sama Las Yaras-Tacna.
Tumbes	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa Cancas de la Provincia de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes.
	Construcción del Sistema de Alcantarillado de las localidades de Cerro Blanco y Nueva Esperanza, distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes.
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Grau y Pueblo de Nueva Esperanza Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar.
	Ampliación Sistema de Saneamiento Básico y Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague de los centros poblados del Eje Sur del distrito de Zorritos Provincia de Contralmirante Villar Tumbes.
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado La Palma del Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla -Tumbes.
Ucayali	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Villa Atalaya – Raymondí, Provincia de Atalaya – Ucayali.

**Actividad Impulso a la gestión articulada de la infraestructura**

No se programó la realización del Plan de Desarrollo de Infraestructura debido a que se priorizó las actividades referentes a las liquidaciones técnicas y financieras de obras del ex ORDESUR, así como la realización de talleres.

Actividad Promoción de la participación del sector privado

No se ha realizado a plenitud esta actividad debido a la falta de coordinación con los actores privados que vienen realizando actividades en el sector construcción, al priorizarse otras actividades.

Actividad Fomento de asociaciones público privadas

No se suscribieron convenios de asociaciones público-privadas debido a que aún se está definiendo la temática y objeto de los mismos.

Actividad Promoción del voluntariado en supervisión de las edificaciones

No se ejecutaron programas de voluntariado para la supervisión de las edificaciones, dado que no hubo un acercamiento con las entidades de educación superior.

Actividad Liquidación de Obras del Programa de Reconstrucción del Sur

Se efectuó la revisión técnica de 57 informes financieros de las Liquidaciones de Obras ejecutadas por los gobiernos provinciales y locales, en virtud a los Convenios de Transferencia de Recursos, suscritos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cumplimiento a la Ley N° 28097.

N°	Nombre de Obra	Ubicación		Entidad
		Departamento	Provincia	
1	Reconstrucción de la Co-Catedral de Moquegua y Casa Parroquial	Moquegua	Mariscal Nieto	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
2	Reconstrucción de la Co-Catedral de Moquegua y Casa Parroquial-2da. Etapa	Moquegua	Mariscal Nieto	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
3	Muro de contención Pueblo Tradicional San Cosme	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
4	Rehabilitación CEI Oyolo	Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara
5	Reconstrucción CE Andrés Avelino Cáceres	Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara
6	Rehabilitación IST Pausa	Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara
7	Rehabilitación CE 40231 El Cardo	Arequipa	Camaná	Municipalidad Provincial de Camaná
8	Rehabilitación Puente Marán – Cotahuasi	Arequipa	La Unión	Municipalidad Provincial de La Unión
9	Rehabilitación CE 42044 Alfonso Ugarte	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna.



Nº	Nombre de Obra	Ubicación		Entidad
		Departamento	Provincia	
10	Rehabilitación y reconstrucción del CE 42119 Juan Velasco Alvarado	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
11	Rehabilitación del C.E. 416 Virgen de Guadalupe	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
12	Rehabilitación CEI Nelly Rojas de Arenas	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
13	Rehabilitación CE 43007 Luis Bancharo Rossi	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
14	Rehabilitación CE 43001 Hermanos Barreto	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna.
15	Rehabilitación CEI 344 Nilda Rojas Chambilla	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna.
16	Reconstrucción CE 43005 Modesto Molina	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
17	Reconstrucción CEI Pinchollo	Arequipa	Caylloma	Municipalidad Provincial de Caylloma – Arequipa.
18	Reconstrucción CE 40376 Primario de Achoma	Arequipa	Caylloma	Municipalidad Provincial de Caylloma – Arequipa
19	Reconstrucción CE 40392 José Antonio Encinas de Chuca	Arequipa	Caylloma	Municipalidad Provincial de Caylloma, Arequipa
20	Rehabilitación del Canal Principal de Murco . Huanta	Arequipa	Caylloma	Municipalidad Provincial de Caylloma, Arequipa.
21	Refacción de Bocatoma Cosñirgua – Tapay	Arequipa	Caylloma	Municipalidad provincial de Caylloma , región Arequipa
22	Reconstrucción CEI 356 La Yarada	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
23	Rehabilitación CEI Espíritu Santo	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna.
24	Rehabilitación C.E. 42023 Víctor Mayuri Clausen	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
25	Rehabilitación CEI 421 Coruca Sama Inclán	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
26	Rehabilitación CPM 42065 La Yarada	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
27	Reconstrucción Cuna Jardín PNP	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
28	Rehabilitación del C.E. 42250 César Cohaila Tamayo	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
29	Remodelación y Cobertura del CEI 198 Margarita Bacigalupo de Lombardi	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
30	Rehabilitación del Canal Omo Alto	Moquegua	Mariscal Nieto	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
31	Reconstrucción, Comedor Este – Ciudad Nueva	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
32	Rehabilitación C.E. 42017 Neysser Llacsá	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
33	Rehabilitación CEI 367 Boca del Río	Tacna	Tacna	Municipalidad Provincial de Tacna
34	Reconstrucción CES La Salle Santa Rosa	Puno	Mariano Melgar	Municipalidad Provincial de la Melgar



N°	Nombre de Obra	Ubicación		Entidad
		Departamento	Provincia	
35	Cerco perimétrico - Colegio Nacional Secundario La Campiña	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
36	Cerco perimétrico - PP. JJ. Villa El Golf	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
37	Const. berma Central sardineles - PP. JJ. 4 de Octubre	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
38	Graderías - CE San Luis Gonzaga	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
39	Graderías y muro de contención - PP. JJ. Corredor El Golf	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
40	Losa Deportiva - Campiña III Las Rocas	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
41	Losa Deportiva - Comunidad campesina Pampas Viejas	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
42	Losa Deportiva - P. Tradicional El Pasto	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
43	Losa deportiva - PP.JJ. Villa El Golf	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
44	Losa Deportiva - Urb. Jose Abelardo Quiñonez	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
45	Parque Infantil - AVT La Palizada Campiña II	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
46	Pavimentación - Campiña Sector I -Habanos	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
47	Techado de Canal de riego - Urb. Primero de Mayo	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
48	Techado Local Social - PP.JJ. Urb. Salaverry	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
49	Veredas - AA. HH. Eden de Lara	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
50	Losa Deportiva - Comité Vecinal Nueva Esperanza	Arequipa	Camana	Municipalidad Provincial de Camana
51	Losa Deportiva - Comité Vecinal San Antonio	Arequipa	Camana	Municipalidad Provincial de Camana
52	Graderías de Losa Deportiva - AA. HH. Cooperativa de Viv. Vista Alegre	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
53	Losa Deportiva - AAHH. Cooperativa Cruce de Chilina	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
54	Redes de Desagüe - Pueblo Joven Villa Unión	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa
55	2da. Liquidación Financiera de la obra: Reconstrucción C.E. Horacio Zevallos Gamez- Mariscal Nieto – Moquegua	Moquegua	Mariscal Nieto	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
56	3ra. Liquidación Financiera de la obra: Reconstrucción de la Co – Catedral de Moquegua y Casa Parroquial – 2da Etapa - Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua	Moquegua	Mariscal Nieto	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
57	Techado de local Social - AA. HH. Pequeños Industriales Sr de los Milagros	Arequipa	Arequipa	Municipalidad Provincial de Arequipa



Además se efectuó la Liquidación Técnica de 5 obras, ejecutadas por el ex-Ordesur en los departamentos de Arequipa y Puno.

Nº	Nombre de Obra	Departamento	Provincia	Distrito	Monto Rendido (S/.)
1	Reconstrucción Camal Municipal de Caravelí	Arequipa	Caravelí	Caravelí	39,998.67
2	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras Sandía	Puno	Sandía	Sandía	12.75
3	Mantenimiento y Reparación de la Casa del Canillita II Etapa	Arequipa	Arequipa	Arequipa	86,133.25
4	Construcción de 01 aula en el CEI Madrigal	Arequipa	Caylloma	El Madrigal	5,989.00
5	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera de los tramos, Mazocruz - Conduriri – Santa María- Checa	Puno	El Collao	-	1,552.58

Actividad Transferencia Financiera para Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción en zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007

Se creó esta actividad, en el mes de julio del 2008, en el marco del Decreto Supremo N° 033-2008 y la Resolución Ministerial N° 308-2008-VIVIENDA, con el fin de realizar una transferencia de recursos financieros a la Municipalidad Provincial de Pisco (S/. 3,500 miles de nuevos soles) a ser destinada exclusivamente a la instalación de aproximadamente 3,800 metros cuadrados de cercos frontales en los terrenos baldíos generados como consecuencia de las actividades de demolición y remoción de escombros en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007, de los cuales se llegaron a implementar sólo 2,200 metros cuadrados de cercos frontales debido a la demora en los procesos de selección para la contratación de empresas ejecutoras de obras.

Asimismo, en el mes de agosto del 2008, mediante la Resolución Ministerial N° 496-2008-VIVIENDA, se autorizó una transferencia de recursos financieros a la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, de la provincia de Pisco (S/. 500,000) para la instalación de aproximadamente 868 metros cuadrados de cercos frontales en terrenos baldíos, los cuales se instalaron en su totalidad, faltando solamente la construcción de vigas y tarrajeo para su culminación total.

Actividad Fortalecer la normalización de sistemas y materiales de construcción

En lo que se refiere a la elaboración y/o actualización de normas, se elaboraron 02 documentos: la Guía Metodología para la determinación del Costo Horario de los Equipos y Maquinarias del Sector Construcción, cuyo objetivo es establecer los elementos mínimos que deben ser incluidos en el cálculo del costo horario de los equipos y maquinarias más utilizados en el sector construcción; y la Norma Técnica de Habilitación Urbana EC.050 Redes de Distribución de Gas, que establece los



requerimientos técnicos mínimos que se deben incluir en el diseño y la construcción de redes de distribución de gas natural, así como el equipamiento asociado de una habilitación urbana, desde un sistema de transporte o fuente de suministro local, hasta el límite de propiedad del predio a suministrar o hasta donde empieza la instalación interna.

Actividad Difusión de Sistemas Constructivos existentes

En cuanto a la Difusión de Sistemas Constructivos existentes, se realizaron 06 Seminarios Regionales de Promoción y Gestión de la Construcción, en las ciudades de Chiclayo, Ica, Cuzco, Huancayo, Piura y Tacna, llevados a cabo en el auditorio de los respectivos Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. En dichos eventos, se realizó la difusión del sistema constructivo en seco Eternit (Drywall), habiéndose contado con la participación de 1,031 profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción.

Actividad Promoción del desarrollo de la industria de la construcción

No se efectuó la Promoción del desarrollo de la industria de la construcción al no haberse suscrito los convenios respectivos.

Actividad Desarrollo de capacidades en valuación de bienes

Respecto al Desarrollo de capacidades en valuación de bienes, en el mes de Setiembre, se realizó el Seminario Nacional de Valuaciones en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental de Lima, con la participación de 391 profesionales, contribuyendo a la capacitación y actualización de los peritos adscritos a la Dirección Nacional de Construcción y otros profesionales interesados en el tema de tasaciones de bienes muebles e inmuebles. No habiéndose realizado los otros dos eventos, a llevarse a cabo en las ciudades de Piura y Tacna, debido a que al profesional encargado de efectuar la exposición tuvo que realizar otras actividades.

Actividad Tasaciones de Bienes Muebles e Inmuebles

En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, se realizaron 1,128 peritajes, en 23 departamentos del país: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, requeridas principalmente por entidades públicas.

Actividad DNC- Gestión Administrativa

Se realizaron las acciones referidas a la organización, programación y ejecución de la Dirección Nacional de Construcción, destacando la participación en el Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción, la emisión de Resoluciones Directorales para la adscripción y/o renovación de profesionales al Registro de Peritos, la suscripción de Convenios Específicos para efectuar la tasación de bienes



muebles e inmuebles, y la suscripción y pago de contratos con peritos y supervisores adscritos.

Actividad Facilitar a los gobiernos locales la adquisición de equipamiento

En cuanto a la gestión ante el Banco de la Nación para la obtención de créditos destinados a la adquisición de maquinaria pesada, durante el año 2008 se realizaron 26 coordinaciones de expedientes -solicitados por los gobiernos locales- que se detallan a continuación:

N°	ENTIDAD	UBICACIÓN		MAQUINARIA SOLICITADA	OBSERVACIÓN
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA		
1	Municipalidad distrital de Luya	Amazonas	Luya	01 Volquete de 7 m ³	Aprobado por el BN
2	Municipalidad distrital de Ocobamba	Apurímac	Chincheros	01 Cargador Frontal de 160 H.P.	Aprobado por el BN
3	Municipalidad distrital de Huaynacotas	Arequipa	La Unión	01 Tractor oruga de 140 H.P.	Aprobado por el BN
4	Municipalidad distrital de Castilla	Piura	Piura	03 Volquete de 15 m ³	Aprobado por el BN
5	Municipalidad distrital de Jepelacio	San Martín	Moyobamba	01 Tractor oruga de 140 H.P.	Aprobado por el BN
6	Municipalidad distrital de Nuevo Progreso	San Martín	Tocache	01 Motoniveladora de 135 H.P.	Aprobado por el BN
7	Municipalidad distrital de Florida	Amazonas	Bongará	01 Volquete de 10 m ³ 01 Retroexcavadora de 80 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
8	Municipalidad distrital de Pueblo Libre	Ancash	Huaylas	01 Volquete de 15 m ³	Enviado al BN para su aprobación
9	Municipalidad distrital de Uranmarca	Apurímac	Chincheros	01 Tractor oruga de 140 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
10	Municipalidad distrital de Mariscal Cáceres	Arequipa	Camaná	01 Cargador Frontal de 110 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
11	Municipalidad distrital de Totos	Ayacucho	Cangallo	01 Volquete de 10 m ³	Enviado al BN para su aprobación
12	Municipalidad distrital de Paccha	Cajamarca	Chota	01 Volquete de 12 m ³	Enviado al BN para su aprobación
13	Municipalidad distrital de San Juan de Licupis	Cajamarca	Chota	01 Tractor oruga de 140 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
14	Municipalidad distrital de Kunturkanki	Cusco	Canas	01 Tractor oruga de 198 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
15	Municipalidad distrital de Layo	Cusco	Canas	01 Volquete de 15 m ³	Enviado al BN para su aprobación
16	Municipalidad distrital de Paucara	Huancavelica	Acobamba	01 Volquete de 15 m ³ 01 Motoniveladora de 135 H.P. 01 Rodillo vibratorio de 150 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
17	Municipalidad distrital de Pazos	Huancavelica	Tayacaja	01 Motoniveladora de 135 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
18	Municipalidad distrital de Illimo	Lambayeque	Lambayeque	02 Volquetes de 15 m ³ 01 Cargador Frontal de 160 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
19	Municipalidad distrital de Huari	Lima	Huaral	01 Volquete de 7 m ³ 01 Cargador Frontal de 110 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
20	Municipalidad distrital de Indiana	Loreto	Maynas	01 Tractor oruga de 140 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
21	Municipalidad distrital de Pacocha	Moquegua	Ilo	01 Volquete de 15 m ³	Enviado al BN para su aprobación
22	Municipalidad distrital de Goyllarisquiza	Pasco	Daniel Alcides Carrión	01 Cargador Frontal de 160 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
23	Municipalidad distrital de Llalli	Puno	Melgar	01 Volquete de 15 m ³	Enviado al BN para su aprobación
24	Municipalidad distrital de Mañazo	Puno	Puno	01 Cargador Frontal de 160 H.P.	Enviado al BN para su aprobación



N°	ENTIDAD	UBICACIÓN		MAQUINARIA SOLICITADA	OBSERVACIÓN
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA		
25	Municipalidad distrital de Shamboyacu	San Martín	Picota	01 Tractor oruga de 140 H.P.	Enviado al BN para su aprobación
26	Municipalidad distrital de Jorge Basadre	Tacna	Jorge Basadre	01 Tractor oruga de 198 H.P.	Enviado al BN para su aprobación

5. RESULTADOS ALCANZADOS A NIVEL DE PROYECTOS

Proyecto PASH I Promoción de la Inversión en Infraestructura, equipamiento y mejoramiento urbano rural

En el año 2008, se intervino en 08 Barrios Urbanos Marginales, que se explica, por la ejecución del Plan Institucional, Social, Ambiental y Legal-PLAN ISAL de los proyectos de la 1ra. y 2da. Convocatoria, así como por el avance de los proyectos correspondientes a la 3ra. Convocatoria del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, en el marco del Contrato de préstamo N° 1461/OC-PE, tal como se muestra a continuación:

Ciudad	Barrio Urbano Marginal	Distrito	Meta N° de Bonos (1)	Ejecutado N° de Bonos (2)	Avance (2)/(1)
1ra. Convocatoria					
Arequipa	A.H. Asociación Urbanizadora Javier Heraud	Alto Selva Alegre	11	5	0.45
Cajamarca	Asociación Moradores del Barrio La Esperanza	Cajamarca	11	7	0.64
Chiclayo	AA. HH. Nueva Jerusalén y Vista Alegre	Chiclayo	11	6	0.55
Iquitos	AA. HH. 1ro. de Enero	Iquitos	11	3	0.27
2da. Convocatoria					
Chimbote	AA. HH. Villa Sol y Tres Estrellas	Chimbote	11	7	0.64
Huancayo	AA. HH. San Pedro y San Martín de Porras	El Tambo	11	5	0.45
Pucallpa	AA. HH. Barrios Integral de Paz	Callería	11	4	0.36
Tacna	Asociaciones de Vivienda PROMUVI - El Mirador de Tacna	Alto de la Alianza	11	4	0.36
3ra. Convocatoria					
Trujillo	Asentamiento Humano Los Jazmines	Trujillo	300	4	0.01
Ica	Asociación Comunal de Cachiche	Ica	297	147	0.49
Cusco	Asociación de Vivienda FEDETRAC	San Sebastián	267	4	0.01
Ayacucho	Asentamientos Humanos Inti Raymi, Ila Cruz	Jesús Nazareno	220	146	0.66
Moquegua	Asentamientos Humanos Bello Amanecer, Los Jazmines San Diego	Moquegua	300	243	0.81



Respecto a los proyectos correspondientes a la 3ra. Convocatoria, se tiene que se iniciaron las obras de los proyectos de Ica, Ayacucho y Moquegua, cuya culminación ha sido reprogramada para el primer trimestre del año 2009, dado que los procesos de selección para la contratación de la obra y supervisión realizados por las Unidades Ejecutoras Municipales se vieron dilatados al observar la Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH los informes de recomendación del otorgamiento de la Buena Pro por no cumplirse con los lineamientos y políticas de adquisiciones del BID. En tanto que, se ejecutó una parte del Plan Institucional, Social, Ambiental y Legal-PLAN ISAL de los proyectos de Trujillo y Cusco, quedando pendiente la ejecución de obras y supervisión para el año 2009. Esto último, debido principalmente a: la demora del Comité Especial en la evaluación de las propuestas técnicas -que implicó obtener la No Objeción del BID para la prórroga de validez de ofertas-, la aplicación inadecuada de las políticas de adquisiciones del BID que originaron la devolución y consecuente reformulación de los proyectos, y la presentación de observaciones al proceso de selección –en el caso de Trujillo- que conllevó a la presentación de informes de descargos hasta obtener la No Objeción del BID para proseguir con el proceso de selección.

Proyecto PASH Promoción de la formalización de las edificaciones

No se llegó a otorgar los 2,000 Bonos de Formalización Inmobiliaria, para el cual se asignó un presupuesto de S/. 2,048 miles de nuevos soles, debido a que continuó en evaluación la factibilidad de su ejecución con recursos de endeudamiento externo.

Proyecto PASH Implementación y Promoción de mecanismos de financiamiento- Mejoramiento de Vivienda y Construcción en Sitio Propio

Se otorgaron 9 Bonos Familiares Habitacionales para Mejoramiento de Vivienda y 24 para Construcción en Sitio Propio, para los cuales se asignó un presupuesto de S/. 22.5 miles de nuevos soles.

Departamento	N° de Bonos	
	Construcción en Sitio Propio	Mejoramiento de Vivienda
La Libertad	10	
Lima	13	9
Piura	1	
T o t a l	24	9

Proyecto PASH Implementación y Promoción de mecanismos de financiamiento- Vivienda Nueva

Con relación al Bono Familiar Habitacional, en el año 2008, se comprometieron recursos que permitirán cubrir 2,337 bonos para Vivienda Nueva, que representan el 81% de lo programado en el Plan Estratégico Institucional. A continuación, se detalla su ejecución, a nivel departamental:



Departamento	Nº de Bonos
Arequipa	49
Callao	20
Cusco	3
Huánuco	47
Ica	1,077
La Libertad	520
Lambayeque	105
Lima	193
Loreto	2
Madre de Dios	87
Piura	33
Puno	60
San Martín	131
Tacna	10
T o t a l	2,337

No habiéndose logrado comprometer la totalidad de bonos programados, debido a que, según lo informado por el Fondo MIVIVIENDA, se produjo una disminución de las solicitudes de desembolso y asignación por parte de los promotores inmobiliarios, ante la expectativa generada de poder aplicar valores actualizados en el año 2009, por la aprobación, en el mes de junio del 2008, de nueva normatividad para actualizar los valores máximos de la vivienda, el Bono Familiar Habitacional para la modalidad adquisición de vivienda nueva y el ingreso máximo familiar.

Cabe señalar que, en el mes de marzo del 2008 los recursos asignados para el otorgamiento de 459 Bonos Familiares Habitacionales Vivienda Nueva-Deuda Cero fueron reorientados al otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales Vivienda Nueva, dado que no correspondía a las metas del PASH.

Proyecto PASH I- Compatibilización de la normativa

En el marco de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, que dispuso que en un plazo no mayor de 180 días se debería aprobar los reglamentos necesarios para su implementación, se elaboraron los proyectos tanto del Reglamento de Revisores Urbanos como del Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica, los mismos que sirvieron de base para las versiones definitivas aprobadas mediante Decretos Supremos N° 024 y 026-2008-VIVIENDA.

Asimismo, se elaboró el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, concluido en el mes de diciembre del 2008, que tiene como objetivos: propiciar el ordenamiento de la población y sus actividades económicas en el territorio nacional de manera equilibrada, complementaria y sostenible; y propiciar el crecimiento, conservación, mejoramiento y protección de los centros de población de manera sostenible, es



decir, social, económica y ambiental. La Dirección Nacional de Urbanismo creará una Comisión con la finalidad de revisar y consensuar la propuesta con los niveles de gobierno sub nacionales, luego de lo cual, se elevará al Poder Legislativo.

Proyecto PASH I- Difusión de la normativa

No se realizó la difusión de la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Nacional de Edificaciones, dado que luego de las coordinaciones respectivas con la Dirección Nacional de Vivienda, ésta tomó la decisión de efectuar las acciones necesarias con los recursos ordinarios de su presupuesto 2008, para promover la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, facilitando y promoviendo la inversión inmobiliaria.

Proyecto PASH I- Diseño del Sistema Estadístico e Informático

Se desarrolló el Sistema de Información GIS/Vivienda, a partir de la donación de una estructura básica de GIS por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, obtenida por gestión de la Coordinación de la UCS-PASH. Dentro de la información principal con que se ha implementado el sistema tenemos: cartografía nacional, cartografía urbana, imágenes satelitales, Mapa de Pobreza del FONCODES, Sistema de Focalización de Hogares, información base y temática, información de la Dirección Nacional de Vivienda (como Registro de Terrenos), Proyectos del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos, información sectorial de COFOPRI, SBN, FMV y BANMAT.

Proyecto PASH I- Fortalecer las capacidades del personal

Se realizaron 09 eventos de capacitación con el fin de perfeccionar, actualizar y/o desarrollar capacidades y habilidades en el personal del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, los cuales a continuación se detallan:

- Curso Motivación e identificación institucional.
- Curso Proyectos de inversión pública.
- Curso Planificación estratégica.
- Curso Estructuración financiera, diseño de fideicomisos y titulación de activos.
- Curso Gestión de la cooperación técnica internacional.
- Curso Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Conferencia: XLV Conferencia Interamericana para la Vivienda.
- Taller Actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008- 2011.
- Diplomado Gerencia de Proyectos.

La meta física fue cumplida en 150% al haberse ejecutado 9 capacitaciones respecto de los 6 eventos programados.



Proyecto PASH I- Gestionar la ejecución de los proyectos

Se realizaron las actividades administrativas y operativas del programa, las actividades de coordinación y seguimiento a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH, así como la Auditoría Externa Anual 2007 y del primer semestre 2008 ejecutadas por la empresa Portal Vega & Asociados.

No habiéndose llevado a cabo el Seguimiento Operativo del Programa correspondiente al ejercicio fiscal 2007, el primer semestre 2008 y anual 2008 (sólo el 50%), debido a que el proceso de selección para la contratación de la consultoría consumió el tiempo programado para la ejecución de dichas acciones, lo que llevó a reprogramar su ejecución para el año 2009.

Proyecto Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos

En el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, de los 748 proyectos programados para el año 2008, se ejecutaron 201 proyectos correspondientes a: Mejorando Mi Pueblo (44 obras), La Calle de Mi Barrio (23 obras), Muros de Contención (117 obras), Mi Barrio (4 obras), y Mejorando Mi Quinta (13 obras).

Ello en tanto que, hasta el mes de agosto del 2008 no se logró la firma del Memorándum de Acuerdo de Gestión entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Oficina de Servicios para Proyectos-UNOPS del Programa de Naciones Unidas para se encargue de la ejecución de los proyectos. Y, de otro lado, porque en algunos casos los expedientes técnicos presentados por los gobiernos locales fueron observados.

Proyecto Estudios de Preinversión- DNV

No se realizaron los estudios referidos al Desarrollo de la Capacidad Técnica y Operativa para promover la Actividad Inmobiliaria, y al Mejoramiento de la Capacidad de Gestión de la Dirección Nacional de Vivienda para promover y facilitar la Actividad Inmobiliaria en el ámbito nacional.

Proyecto Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento

No se llegaron a realizar las transferencias para la ejecución de 09 obras de agua potable y alcantarillado, debido a que no se suscribió el contrato de préstamo con el BID.

De otro lado, en el mes de abril del 2008, se anularon los recursos que fueron asignados para: la elaboración de Estudios para la preparación del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento, Consultorías para la puesta en marcha de la Unidad Técnica y la sensibilización y comunicación del Programa, y los gastos en la implementación y operativos de la Unidad Técnica, reorientándolos al Proyecto de Estudios de Preinversión.



Proyecto Estudios de Preinversión

Se elaboraron 17 Estudios de Preinversión, correspondientes a la elaboración de 15 Planes Maestros Optimizados en las EPS: EMAPA Pasco, EMPSSAPAL (Sicuni), EMAPA Yunguyo, EMAPAB (Bagua), EMAPAVIGSSA, EMAPICA, EMAPISCO, EMSAPA Calca, EPS Aguas del Altiplano (Ayaviri), EMAPA CHANKA, EPS MARAÑON, EPS NOR Puno, SEDAPAR (Rioja), EPSSMU (Bagua Grande) y EPS Ilo.

En cuanto a las acciones correspondientes a la Unidad Técnica del FAPEP, incorporadas en el mes de abril del 2008, se realizaron visitas de promoción de la Participación del Sector Privado en: Chimbote, Casma, Huarmey, Ilo, Huacho, Huaura, y Huancayo, habiéndose reunido con los Presidentes Regionales y Alcaldes Provinciales; y asimismo se realizaron reuniones de coordinación con funcionarios de PROINVERSION sobre los procesos de participación privada que se vienen gestionando.

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana- MESIAS

Se abrió este proyecto, en el mes de octubre del 2008, con el fin de cubrir los gastos administrativos de liquidación del Contrato 203 del proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana, ejecutándose en su totalidad el monto de S/. 103 miles de nuevos soles asignados.

Proyecto Programa de Medidas de Rápido Impacto I-PMRI

El Programa de Medidas de Rápido Impacto I, que pretende mediante la instalación de micromedidores, ejecución o actualización de catastros, incorporación de usuarios factibles y/o clandestinos, sectorización de redes, ampliación y renovación de redes, obras de mejoramiento de calidad de agua -entre otros- mejorar los flujos de caja y retornos financieros de las EPS, se inició en el año 2008 con un monto asignado de S/. 30, 609 miles de nuevos soles destinado a la ejecución de 9 obras a ser ejecutadas en el ámbito de las EPS participantes del Programa.

Sin embargo, dichas obras no se ejecutaron al decidirse, en el mes de setiembre del 2008, anular los recursos de la fuente externa programados en el proyecto, ascendentes a S/. 3,874 miles de nuevos soles, para ser incorporados en la actividad Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto.

Los S/. 60 miles de nuevos soles ejecutados corresponden a 35 acciones de dirección, coordinación, supervisión y monitoreo, realizadas por el Coordinador de la UCP, para la implementación del Programa.

Proyecto Estudios a nivel de Perfil Ambito Urbano- Estudios de Preinversión

Se culminaron 05 Perfiles iniciados en años anteriores, referentes a la: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Baños del Inca (Cajamarca), Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y



Alcantarillado del Area Urbana del distrito de Virú (La Libertad), Instalación de Agua Potable y Alcantarillado del Asentamiento Humano 15 de Enero, de Cañete (Lima), Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Requena (Loreto), y Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huariaca (Pasco).

En lo que respecta a los 41 Estudios, a nivel de Perfil, previstos a realizar en el año 2008, se logró un avance del 75% en los Estudios de: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Abancay (Apurímac), Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Saramuro, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Bagazán, y Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Jenaro Herrera (Loreto); un avance de 60% en el Estudio de Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado de Nazca y Vista Alegre (Ica); un avance de 45% en los Estudios de: Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Yarinacocha para incorporar Sectores III y IV (Ucayali), Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sapuena (Loreto), Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Llama (Ancash), Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Sapillica (Piura), Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de José María Químper y Anexos (Arequipa), Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Nuñoa (Puno); un avance de 40% en el Estudio de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Azángaro (Puno); y un avance de 15% en los Estudios de: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Asillo, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Unicachi (Puno), Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera (Apurímac), y Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Maypuco (Loreto).

Se liquidó el Perfil referido al Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Benito (Cajamarca).

No se tuvo avance alguno en 24 Perfiles debido a que se incorporaron al Plan Anual de Contrataciones entre los meses de Agosto a Octubre 2008, lo que solo permitió llegar a procesos de convocatoria y selección, habiendo sido reprogramado su inicio para el primer trimestre de 2009, así como no se liquidaron los Perfiles: Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huacrachuco (Huánuco), Instalación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santa Rosa (Lambayeque), Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Tina (Piura), Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén (San Martín), y



Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Ripán, Huánuco, dado que no habían remitido la información completa.

Los 24 Perfiles que no tuvieron avance alguno son:

- Proyecto Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huaral, Lima.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Monzón, Huánuco.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Pucacaca, San Martín.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Marcona, Ica.
- Estudios de Preinversión en 5 Localidades de Extrema Pobreza del departamento de Huancavelica.
- Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desague de Puerto Bermudez, Pasco.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Balneario de Huanchaco, La Libertad.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos San Martín y UPIS Luis Antonio Eguiguren, Piura.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Lagunas, Loreto.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Bagua Grande, Amazonas.
- Elaboración de Estudios de Pre Inversión en 06 Localidades del departamento de Lima.
- Instalación del Sistema de Bombeo de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad e Namballe, Cajamarca.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San José de Sisa, San Martín.
- Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Puquio, Ayacucho.
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lajas, Cajamarca.
- Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Cerro Lunar, Puno.
- Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Rinconada.
- Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Corrales y Anexos, Tumbes.
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague de las localidades de San Juan de la Virgen y Garbanzal, Tumbes.
- Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial de la ciudad de Tumbes, Tumbes.
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Desague de la localidad de Aguas Verdes y Asentamiento Humano Zarumilla, Tumbes.
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague de la localidad de Papayal y Caseríos, Tumbes.



- Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Desague de la localidad de Matapalo y Caseríos, Piura.
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague de la localidad de Huancabamba, Pasco.

En tanto que, respecto a los 05 Estudios, a nivel de Pre-factibilidad, iniciados en años anteriores, se culminaron los referentes al Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Santa Cruz (Cajamarca), y la Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Monsefú (Lambayeque); se logró un avance de 30% en el estudio Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huarmey (Ancash); un avance de 40% en el estudio Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huancané (Puno); y un avance de 20% en el estudio Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asociación de Vivienda El Trébol, de Huaral (Lima).

Teniéndose, también que se realizó la liquidación del estudio Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Carmen Alto (Ayacucho), y no se tuvo avance alguno en el estudio Mejoramiento del Sistema de Desague de la localidad de Pimentel (Lambayeque).

En relación a los 04 Estudios, a nivel de Pre-factibilidad, iniciados en el año 2008, se concluyó el Estudio Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Acobamba; y se logró un avance de 75% en los estudios Reconstrucción de la Infraestructura de Saneamiento de la ciudad de Ayaviri (Puno), Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Casma (Ancash), y Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del distrito de Yauyos (Lima).

En cuanto a los 04 Estudios de Factibilidad programados en el año 2008, se concluyeron los estudios de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chupaca (Junín), Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Tarma (Junín), iniciados en el año 2007; se liquidó el estudio Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Junín; y se logró un avance de 10% en el estudio Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos 15 de Enero, Olof Palme y Papa León XIII-Chilca (Lima).

Proyecto Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote

No se pudo culminar la liquidación de las obras del Lote 4 "Sistema de Agua Potable de Chimbote" y Lote 5 "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote", debido a que se encuentran supeditadas a la conclusión de los arbitrajes sobre las liquidaciones provisionales, así como la resolución de otros reclamos, presentados por los contratistas.

Fueron comprometidos S/. 179 miles de nuevos soles para atender los servicios del pago de arbitrajes.



Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Piura-Castilla

Se concluyeron las obras del Lote 1 "Mejoramiento y Ampliación del Sub Sistema de Producción de Agua Superficial para Piura-Castilla", así como el periodo de notificación de defectos, encontrándose en proceso de liquidación.

En cuanto al Lote 2 "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla" –que incluye Estudio Definitivo-, el 24 de octubre de 2008 se realizó la segunda convocatoria de la Licitación Pública N° 0001-2007/VIVIENDA/VMCS/PAPT, luego de haber recepcionado el 30 de junio del 2008 la No Objeción al Rechazo de la Propuesta Económica y Negociación de la Propuesta del único postor Consorcio Grau –por parte del JBIC- y dar por concluido el 12 de agosto del 2008 el proceso de negociación de la propuesta económica presentada en la primera convocatoria cuyo valor ofertado resultó ser mayor al valor referencial en un 38.6%. Al término del mes de diciembre del 2008, se estaba en la etapa de venta de Bases.

Respecto al Lote 3A Rehabilitación al Sistema de Desagüe, Redes Secundarias de Agua y Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe para Piura-Castilla, se produjeron retrasos en la elaboración del Expediente Técnico y Bases de Licitación, al suspenderse el 10 de enero del 2008 dichas acciones, ante la indefinición de disponibilidad de terrenos por parte de la EPS Grau S.A. y la Municipalidad Provincial de Piura, las cuales se reiniciaron el 21 de agosto del 2008, estimándose el inicio de la obra a fines del año 2009.

Asimismo, se culminaron las obras mayores del Lote 3B "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Piura-Castilla", iniciadas en el mes de junio del 2007.

Proyecto Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani

El 24 de setiembre del 2008, se culminaron las obras del Lote 1 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Iquitos, que han comprendido la ampliación de la planta de tratamiento, rehabilitación de 02 captaciones en el río Nanay e instalación de líneas de impulsión, construcción de reservorios elevados de agua potable, rehabilitación de estaciones de bombeo, ampliación de 45 km. de redes de distribución de agua de 90 a 450 mm. de diámetro, rehabilitación de 9 km. de redes de distribución de agua de 63 a 250 mm. de diámetro, entre otros; beneficiando a 15,413 habitantes con 3,425 nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas. Habiéndose firmado el Acta de Recepción de la obra el 24 de octubre del 2008.

En cuanto al Lote 3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cusco, no se elaboró el Expediente Técnico ni se iniciaron las obras, al presentarse desfases en la aprobación del estudio de preinversión exigido por el MEF, el cual fue observado por la Dirección General de Programación Multianual-DGPM del MEF, lográndose su aprobación recién el 23 de julio del 2008. Habiéndose remitido



dicho estudio al JBIC para su No Objeción, así como realizado las acciones para la firma del Convenio de Traspaso de Recursos a la EPS SEDACUSCO y el Convenio de Implementación entre el PAPT y SEDACUSCO.

Igualmente, respecto a los Lotes 4 Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable de la ciudad de Sicuani y Lote 5 Mejoramiento y Ampliación Alcantarillado de la ciudad de Sicuani, no se elaboró el Expediente Técnico ni se iniciaron las obras, debido a que, por un lado, el Programa Agua para Todos, no continuó con el proceso de Contratación Directa del Servicio de Consultoría para la revisión y actualización del Expediente Técnico, asesoría en la licitación, supervisión de obra y puesta en marcha de los lotes 4 y 5, dado que la EPS EMPSSAPAL S.A. no acreditó la disponibilidad de los terrenos en los cuales se ejecutarán las obras. Y, de otro lado, porque EMPSSAPAL S.A comunicó que mediante Acuerdo del Directorio N° 207-2008, del 31 de octubre del 2008, se ha dejado en Statu Quo la implementación del referido proyecto, dado que su ejecución viene siendo cuestionada por un sector de la población de Sicuani, así como manifestó su interés en la implementación del proyecto, pero con el financiamiento del Programa Agua para Todos, aminorando la porción del financiamiento JBIC.

Proyecto Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú

Se llegó a culminar en Piura, el pozo de la localidad de Pedregal, y en el caso del pozo de Chato Grande se intervino sólo en el equipamiento debido a que el gobierno regional lo perforó por cuenta propia.

No se llegaron a culminar las obras definitivas de perforación y rehabilitación de 03 pozos en Piura en las localidades de: Occoto Alto, por bajo rendimiento de agua esperada; y Casa Grande y Vichayal por atrasos en el suministro de materiales por parte del gobierno regional. Debiéndose señalar que en el caso de estos dos últimos pozos, se cambió las metas de rehabilitación (evaluación de pozos) por su perforación.

De otro lado, respecto al equipamiento de los pozos en Piura, se concluyeron los correspondientes a las localidades de: Vicus, Solumbre, La Matanza, Catacaos, Chulucanas 4. En tanto que, respecto al equipamiento de los pozos en Tumbes, se concluyeron los correspondientes a las localidades de Cherrelique y Tutumo-Matapalo, estando ya operativos.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla

Se aperturó este proyecto, en el mes de marzo del 2008, con el fin de elaborar el Expediente Técnico del saldo de la obra, la cual fue paralizada en el 2007, por un arbitraje iniciado por la firma constructora por denegación del presupuesto adicional N° 02 y diferencias en el adicional N° 03, quedando pendiente de realizar una parte del componente del alcantarillado (30.38% del total de la obra). Sin embargo, ello no se realizó debido a que no se llegó a resolver el arbitraje.



Los S/. 17,930 corresponden a la cancelación del saldo de liquidación final de los servicios de supervisión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución de obras) a favor de la empresa supervisora ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización Distrito de Shanao

Se elaboró el Expediente Técnico de la obra Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización Distrito de Shanao, el mismo que fue observado por la OPI Vivienda. Habiéndose remitido, el 23 de diciembre del 2008, las observaciones al consultor para que sean subsanadas.

Al término del año 2008, se cuenta con los dos primeros informes aprobados, de un total de 5 informes, teniéndose un avance físico de 50%.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Orcotuna

Se abrió este proyecto, en el mes de febrero del 2008, con el fin de elaborar el Expediente Técnico de la obra. Habiéndose iniciado su elaboración el 17 de diciembre del 2008, debido a que en los meses previos se incorporó al Plan Anual de Contrataciones, se elaboró los Términos de Referencia para el Expediente Técnico, se procedió al proceso de Convocatoria, suscribiéndose contrato con el consorcio Virgen de Fátima el 14 de noviembre del 2008. El 31 de diciembre del 2008, según el calendario de entrega de informes, el consultor ha presentado el Plan de Trabajo Preliminar, por lo que no registra avance físico ni financiero.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Quilcas

Se abrió este proyecto, en el mes de febrero del 2008, con el fin de elaborar el Expediente Técnico de la obra. Habiéndose iniciado su elaboración el 17 de diciembre del 2008, debido a que en los meses previos se incorporó al Plan Anual de Contrataciones, se elaboró los Términos de Referencia para el Expediente Técnico, se procedió al proceso de Convocatoria, suscribiéndose contrato con el consorcio Virgen de Fátima el 14 de noviembre del 2008. El 31 de diciembre del 2008, según el calendario de entrega de informes, el consultor ha presentado el Plan de Trabajo Preliminar, por lo que no registra avance físico ni financiero.

Proyecto Infraestructura de Saneamiento – FONAVI En Liquidación

En el mes de enero del 2008, se abrió este proyecto con el objeto de: ejecutar 01 obra nueva, culminar 01 obra, culminar y liquidar 42 obras, y contratar una consultoría para evaluar y diagnosticar la situación actual física, técnica, administrativa, económica-financiera y legal de 16 obras inconclusas de la ex UTE FONAVI.



Respecto a la ejecución de la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama, no se llevó a cabo debido a que la propietaria del terreno donde se tenía proyectado su realización ya no desea venderlo. Ante dicha situación, el Alcalde la Municipalidad de Palpa ha manifestado que existe otro terreno cercano a la zona (aproximadamente 2 Km.), comprometiéndose a presentar el levantamiento topográfico y poder implementar la ejecución del proyecto.

No se pudo culminar la obra del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de desagües para las localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec, del departamento de Ica, iniciada en el año 2006, debido al ritmo lento de trabajo impuesto por la empresa contratista –sólo se avanzó en el año un 4% de la obra- y su reiterada incapacidad económica al no disponer de recursos económicos en la cuenta mancomunada. Debiéndose señalar que en el año 2007 se había ya resuelto el contrato con la empresa contratista por incapacidad económica y, que en el mes de abril del 2008 se restablece la relación contractual al suscribirse un Acta de Conciliación.

En cuanto a la culminación y liquidación de 42 obras, se tiene la siguiente situación:

Obra	Situación al 31/12/2008
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco	No se llegó a ejecutar la laguna de oxidación y obras complementarias tales como: línea de impulsión, estación de bombeo, etc., que formarán parte de las Adendas a suscribirse en los Contratos de Ejecución y Financiamiento, debido a que la Oficina de Asesoría Legal del PAPT opina que debe suscribirse un nuevo contrato.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Comité Vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico	Se tomó la decisión de no ejecutar el Saldo de la obra. La Municipalidad Provincial de Barranca ha remitido el Acuerdo de Consejo donde autoriza a su alcalde a suscribir el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento de la Obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco	No se llegó a culminar la obra, dado que recién el 09 de diciembre del 2008 se contrató a una consultora para que elabore los expedientes de replanteo y saldo de obra, debido a la demora en el proceso de selección. No obstante, el 22 de enero del 2008, se concretó la suscripción de un Convenio Específico con la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco para que recepcione la Obra y se encargue de su operación, administración y mantenimiento.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COOPEMAR	Se elaboró la liquidación de cuentas al contratista Proyectistas & Ejecutores, la misma que arroja un monto de obra ejecutada ascendente a S/. 376,953.27. En dicha liquidación se ha determinado un saldo a cargo del contratista de S/. 1,291,626.86. Se inició la elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra.



Obra	Situación al 31/12/2008
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Abancay	No se contrató la consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de reparación de las lagunas de oxidación, dado que el proyecto inicial sólo contempló la ejecución de redes y obras generales para atender a 4,200 beneficiarios. Por lo que, la deuda de la población de Abancay quedó extinguida de acuerdo a la Ley de Extinción de la deuda de Saneamiento N° 27045. Se tuvo una reunión con el alcalde de Abancay y EMUSAP-ABANCAY donde se les ha recomendado recepcionen la obra para que la referida concesionaria administre formalmente la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cono Sur, 28 de Julio y San Martín de Porres	Con fecha 10 de marzo del 2008, la contratista otorgó conformidad a la liquidación de obra elaborada por el Inspector.
Sistema de Agua Potable Centro Poblado Coracora	Con fecha 13 de noviembre del 2008, el Inspector remitió la liquidación de obra. Se ha reiterado a la empresa concesionaria EMAPAVIGSSA que informe sobre la entidad que se encuentra administrando la obra.
Sistema de Agua Potable Localidad de Tamshiyacu	El 10 de diciembre del 2008 la Municipalidad distrital de Fernando Lores remitió la liquidación de obra firmada por el Comité de Obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven Columna Pasco	La obra está culminada, recepcionada por EMAPASCO y en servicio. Con fecha 12 de febrero del 2008, el Inspector de Obra ha presentado el expediente de liquidación, el mismo que está siendo remitido al Comité de Obra para su suscripción, para hacerlo de conocimiento de la empresa contratista.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cono Norte, Villa Hermosa y San Juan Bautista	La obra está culminada, recepcionada por EMAPASCO y en servicio. En el mes de marzo del 2008 se ha presentado la liquidación técnica de la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito de Hualmay	Se firmó un Acta de Acuerdo y Compromisos con la Municipalidad de Hualmay, Municipio de Carquin, EMAPA HUACHO y el MVCS, mediante el cual se acordó la elaboración de un proyecto integral para el Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales de los distritos de Carquin, Hualmay, Huacho y Santa María. La obra cuenta con liquidación técnica.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huasahuasi	El 23 de Abril del 2008 se suscribió el Acta de Recepción y Transferencia de la Obra con la Municipalidad Distrital de Huasahuasi. Se ha emitido la Resolución Directoral N° 047-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT/DE sobre la liquidación técnica presentada por el contratista. Con fecha 10 de julio del 2008, la contratista indicó que la entidad no ha notificado su liquidación en el plazo que prevé la ley, lo que ha motivado que ambas partes acepten someterse a un arbitraje para resolver la controversia presentada.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Puquio	El 27 de marzo del 2008 se recepcionó y entregó la obra a la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio para su operación, administración y mantenimiento, en virtud de un convenio suscrito en la misma fecha.



Obra	Situación al 31/12/2008
	El supervisor presentó la liquidación de la obra, encontrándose en revisión por la Unidad Técnica FONAVI.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Localidad de Sausal	Se encuentra en evaluación por Asesoría Legal del PAPT el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento que se suscribirá con SEDALIB y la Municipalidad de Sausal, por el cual esta última se encargará de la obra. Se elaboró la liquidación técnica de la obra, la que ha arrojado un costo de obra de S/. 4'532,798.33 y un saldo a cargo del Contratista de S/. 148,087.68.
Sistema de Agua Potable Centro Poblado de Pucará	Se suscribió el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento con la Municipalidad de Pucará, por el cual éste recepciona y se encarga formalmente de la obra. La obra cuenta con liquidación técnica y se ha solicitado al Comité de Obra la complementación de 79 contratos individuales faltantes.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cayaltí	Las Municipalidades Distritales de Cayaltí y Provincial de Chiclayo han reconocido a un Comité de Obra, cuyos integrantes son diferentes. Se está evaluando dicha situación para definir a los integrantes del Comité de Obra. Con fecha 03 de setiembre del 2008, se ha solicitado al Inspector que defina el monto de la liquidación dentro de los lineamientos establecidos en el contrato de ejecución.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexo	La empresa consultora contratada por el MVCS ha indicado que la obra se encuentra culminada. Se remitió a SEDAM HUANCAYO y a la Municipalidad de Huayucachi los proyectos de Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento para formalizar la administración de obra por el Municipio. Se suscribió una Adenda con el supervisor para que elabore el Padrón de Beneficiarios y la liquidación de obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Jaén	La empresa consultora contratada por el MVCS ha señalado que se debe proceder a la elaboración de la liquidación financiera. Se suscribió el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento con la Municipalidad de Pucará, por el cual éste recepcionará y se encargará formalmente de la obra. Se solicitó al Comité de Obra la complementación de 79 contratos individuales faltantes.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Pobladores de Pampas	La empresa consultora contratada por el MVCS ha informado que los costos de reparación, mantenimiento y reemplazo están a cargo de la Municipalidad Distrital de Pampas, el cual tiene la administración de todo el sistema. Por lo que, el proyecto de convenio de operación, administración y mantenimiento debe ser remitido a dicho gobierno local.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado San Agustín de Cajas	Se suscribió el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento con la Municipalidad de San Agustín de Cajas. El Contratista presentó el Expediente de Replanteo de la Obra, el cual ha sido remitido a SEDAM HUANCAYO para su revisión y aprobación.



Obra	Situación al 31/12/2008
	Se encuentra en trámite la contratación de un profesional que se encargue de la revisión del Padrón de Beneficiarios así como de la liquidación de la obra.
AA.HH. José Carlos Mariátegui Ampliación Nro. 2	Continúa faltando que la Asesoría Legal del PAPT defina las acciones a tomar respecto a un laudo arbitral que se concluyó el año 2004, posterior al cese de funciones de la ex COLFONAVI, lo que impide efectuar la liquidación de obra. El 27 de marzo del 2008 se recepcionó y entregó la obra a la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio para su operación, administración y mantenimiento, en virtud de un convenio suscrito.
Sistema de Agua Potable Centro Poblado San Miguel	Aún no se cuenta con el Acta de Recepción de Obra, requisito para efectuar la liquidación de obra así como para que la obra sea recepcionada por EPSASA y la Municipalidad Provincial de La Mar-San Miguel.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito Pachacútec	Obra culminada con servicio de agua restringido, el cual mejorará cuando funcione el Sistema Integral de Tate, Pachacútec y Pueblo Nuevo. Obra recepcionada por el alcalde de la Municipalidad distrital de Pachacútec. No se realizó la liquidación técnica de la obra.
Sistema de Alcantarillado Localidad de Bernal	La obra se encuentra culminada y el sistema de alcantarillado se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, el mismo que está siendo administrado por la Municipalidad Distrital de Bernal. Se viene haciendo las gestiones para la suscripción del Convenio con la Municipalidad distrital de Bernal para que éste se encargue de la operación, administración y mantenimiento de la obra, lo cual permitirá la liquidación de la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur	La obra se encuentra culminada y los sistemas de agua potable y alcantarillado están funcionando con normalidad, los mismos que están siendo administrados por la Municipalidad Distrital de Cabana Sur, por lo que se recomienda que EMAPAVIGSSA proceda a recepcionar la Obra. Se ha remitido a Asesoría Legal el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento suscrito por EMAPAVIGSSA y el Municipio para su aprobación y posterior suscripción por el PAPT, lo cual permitirá la liquidación de la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Roma y Anexos	La obra se encuentra culminada. El sistema de agua potable es sólo utilizado por la parte alta de la ciudad, debido a que la parte baja es suministrada por la empresa agroindustrial Gloria sin ningún costo. El sistema de alcantarillado está funcionando con normalidad. Se ha remitido a la Municipalidad Distrital de Casagrande el proyecto de Convenio para que se encargue de la operación, administración y mantenimiento de la obra, lo cual permitirá la liquidación de la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Alto Ucupe	La obra se encuentra culminada. Existe deficiencias por parte de la entidad que está administrando los servicios para solucionar las roturas o atoros que se producen en el sistema.



Obra	Situación al 31/12/2008
	Se ha propuesto a la Asesoría Legal del PAPT la suscripción de un Convenio con la Municipalidad Distrital de Lagunas para que se encargue de la operación, administración y mantenimiento de la obra. Se ha remitido a EPSEL el Expediente de Replanteo de la Obra para que lo revise y apruebe, lo que permitirá efectuar la liquidación de esta obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Pueblo de Chiclín	Falta recepción de obra por la concesionaria SEDALIB, la cual se niega a administrar obras financiadas por el FONAVI. La Municipalidad Distrital de Chicama viene administrando el sistema. El contratista ha presentado el presupuesto de saldo de obra, el mismo que no cuenta con el visto bueno del inspector de la obra. De la revisión que se ha efectuado se ha encontrado incompatibilidad en los metrados por lo que se ha devuelto para su corrección.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Los Olivos de Pro Sector C	Obra culminada, recepcionada, en servicio y administrada por SEDAPAL. La liquidación técnica de la obra se realizó en el año 2007.
Sistema de Alcantarillado Pueblo Joven San Antonio	Obra inconclusa con servicio restringido en un sector. Falta ejecutar el empalme de canal de concreto armado al colector principal. Existen tramos de tuberías de desagüe y canales de concreto armado que requieren de limpieza y mantenimiento. Las otras partidas que estaban pendientes de ejecución en el año 2003 han sido ejecutadas por la EPS SEDALORETO, Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Maynas. Con fecha 15 de agosto del 2008, se contrató los servicios de un Ingeniero Civil para que elabore el expediente de replanteo de la obra, que permita su recepción por parte de la empresa concesionaria, lo cual permitirá la liquidación de la obra.
Sistema de Alcantarillado Distrito Ignacio Escudero	La obra se encuentra culminada, pero las aguas servidas están desembocando hacia las acequias para el riego de cultivo, y lo sobrante ingresa al río Chira, debido a que la laguna de estabilización no está en funcionamiento por haberse producido sustracción (robo) de los equipos electromecánicos. Dicho sistema viene siendo administrado por la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero. No se llegó a suscribir el convenio con la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero, para que ésta se encargue formalmente de la operación, administración y mantenimiento de la obra, ya que es necesario que la municipalidad ratifique a los integrantes del Comité de Obras.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito Tambo Grande	La obra se encuentra culminada, el sistema de agua potable es restringido durante el día por el crecimiento de la población, mientras que el sistema de alcantarillado está en perfecto estado de funcionamiento, los mismos que están siendo administrados por la Municipalidad Distrital de Tambogrande. No se llegó a suscribir el convenio con la Municipalidad Distrital de Tambogrande, para que ésta se encargue formalmente de la operación, administración y mantenimiento de la obra, lo que impidió la liquidación de la obra.



Obra	Situación al 31/12/2008
Sistema de Agua Potable Comité Ignacio Escudero	Obra de agua potable inconclusa, funcionando con infraestructura antigua y administrada por la Municipalidad de Ignacio Escudero. Hay problemas de desabastecimiento de agua potable. La EPS GRAU S.A. no tiene intención de administrar el sistema, ni iniciar el proceso de recuperación de la inversión, señalando que el proyecto no está dentro de su jurisdicción.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Ayaviri-Melgar 14 Barrios	La obra se encuentra concluida, recepcionada por la EPS Aguas del Altiplano y en servicio. La empresa SEDAJULIACA escindió la administración de la obra a la empresa EPS Aguas del Altiplano. La obra cuenta con liquidación técnica.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huacapuy	Servicios administrados por la JASS Huacapuy, reconocida por la SUNASS. La obra de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias han sido concluidas y recepcionadas en su momento por SEDAPAR. En las lagunas de oxidación se han robado la totalidad de la Geomembrana colocada y el cerco de alambre de púas se encuentra parcialmente deteriorado. La ejecución de las obras complementarias aprobadas por la COLFONAVI se encuentran inconclusas. Está pendiente de ejecución el reservorio de 400 m3 con su correspondiente empalme a las redes existentes. También falta colocar el suministro eléctrico para el pozo.
Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Paramonga	Con fecha 28 de febrero del 2008, se suscribió un Convenio Específico con la Municipalidad de Paramonga, mediante el cual recepciona y se encarga de la operación, administración y mantenimiento de la obra. La obra se encuentra funcionando, a excepción de las cámaras de bombeo y las líneas de impulsión, por lo que las aguas servidas son conducidas a la laguna de oxidación mediante las acequias de regadíos. La obra cuenta con liquidación técnica.
Sistema de Alcantarillado de Caserío Casagrande y Chaquira	La EPS GRAU S.A. ha informado que los Caseríos de Casagrande y Chaquira se encuentran fuera de su ámbito de jurisdicción, y que está siendo administrada por una Junta de Usuarios designada por la Municipalidad Distrital de la Arena. La Municipalidad de Casagrande y Chaquira ha aprobado el Expediente de Replanteo de la Obra, lo que permitirá efectuar la liquidación de obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Vilcashuamán	La obra se encuentra culminada, el sistema de agua potable está operando con normalidad, mientras el sistema de alcantarillado se encuentra inoperativo por un atoro del emisor final. Los costos de reparación, mantenimiento y reemplazo están corriendo por cuenta de la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán, que está a cargo de la administración de todo el sistema. Se está elaborando un proyecto de Convenio de operación, administración y mantenimiento para ser remitido a la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán.
Sistema de Desague Distrito Santa Cruz, Río Grande y Palpa	Obras de alcantarillado ejecutadas en 5 centros poblados de Río Grande y Santa Cruz, las cuales han sido recepcionadas por EMAPAVIGGSA, siendo el servicio de agua restringido, que está siendo administrado por una Junta de Usuarios.



Obra	Situación al 31/12/2008
	Las cinco lagunas de oxidación requieren limpieza y mantenimiento, se requiere el cambio de las tapas de los buzones porque están sellados por falta de mantenimiento y la reposición y/o cambio de algunas tapas de conexiones domiciliarias que están deterioradas. Se ha remitido a EMAPAVIGSSA y a las Municipalidades de Santa Cruz y Río Grande los proyectos de Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento para entregar la obra a dichos municipios, lo que permitirá la liquidación de la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado localidad Cartavio	La obra se encuentra culminada, el sistema de agua potable es brindado por horas e interdiario debido a que los pozos N° 143 y 78 no están funcionando, mientras el sistema de alcantarillado viene funcionando con total normalidad. No se llegó a suscribir el convenio con la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, para que se encargue de la operación, administración y mantenimiento de la obra, por encontrarse aún realizando coordinaciones, por lo que no se pudo liquidar la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Carlos Augusto Salaverry y 17 de Enero	Obra inconclusa, cuyo contrato de ejecución está resuelto. La obra fue destruida por efectos del Fenómeno del Niño en el año 1998, siendo lo único recuperable la red de agua potable ubicada a lo largo de la Av. Par Vial (Carretera a Tambogrande). Con Carta N° 130-07 del 10 de mayo del 2007, la compañía aseguradora se ha reafirmado en no reconocer la indemnización por la destrucción de la obra. Se está evaluando iniciar un juicio contra RIMAC INTERNACIONAL para que proceda a la indemnización por la destrucción de la obra.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Virgen de Fátima y Las Mercedes	Obra culminada y recepcionada por SEDAPAR con 108 lotes. La liquidación de obra está efectuada y los contratos individuales están conformes. Falta definir la entidad que administrará los servicios. Con fecha 12 de junio del 2008, se ha sostenido una reunión con funcionarios del SEDAPAR y la Municipalidad de Dean Valdivia para definir a la entidad que administrará los servicios de saneamiento. En dicha reunión, el Gerente Zonal de Mollendo-SEDAPAR manifestó su predisposición de encargarse de la operación, administración y mantenimiento de la obra. El alcalde de la Municipalidad de Dean Valdivia también mostró su predisposición de apoyar en el saneamiento de la administración de la citada obra., lo cual es necesario para la liquidación de la obra.

Cabe señalar, que se encuentra en gestión el dispositivo legal que defina el tratamiento de los intereses de proceso y gastos administrativos, lo cual permitirá realizar las liquidaciones financieras de las obras.

En relación a la contratación de una consultoría para evaluar y diagnosticar la situación actual física, técnica, administrativa, económica-financiera y legal de 16



obras inconclusas de la UTE FONAVI, con la finalidad de determinar las acciones necesarias para su ejecución, culminación y liquidación técnico-financiera, cabe señalar que el 03 de enero del 2008 se suscribió un contrato por un monto de S/. 289,900 nuevos soles para el servicio de la Consultoría "Constatación del Estado Situacional de 16 Obras Inconclusas de la ex COLFONAVI y elaboración del Presupuesto necesario para la Culminación del Saldo de Obra". Habiendo cumplido el consultor con presentar los 03 informes establecidos.

Proyecto Infraestructura de Electrificación - FONAVI En Liquidación

En el mes de enero del 2008, se abrió este proyecto con el objeto de financiar la ejecución, culminación y liquidación de 05 proyectos de electrificación de la ex UTE FONAVI.

En el año 2007, la liquidación de la obra Electrificación Pequeño Sistema Otuzco II Etapa quedó consentida por el contratista, encontrándose en vías de aprobación un dispositivo legal para normar los intereses de proceso generados por el financiamiento otorgado para la obra e incluir los gastos administrativos de la Unidad Técnica FONAVI en la liquidación financiera.

En cuanto a la obra Electrificación Complejo Comercial Autogestionario La Hermelinda, la obra se encuentra inconclusa. Sin embargo, los beneficiarios han realizado redes aéreas y cuentan con el suministro de energía por parte de HIDRANDINA sin utilizar las instalaciones construidas. La COLFONAVI elaboró una liquidación de obra que fue observada por el contratista, por considerar que no se habían incluido adicionales de obra, la misma que no tuvo pronunciamiento por el cese de funciones de la COLFONAVI. La empresa consultora contratada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha indicado que la obra no está operativa debido a problemas de aislamiento encontrados en las redes eléctricas subterráneas, y que HIDRANDINA suministra energía eléctrica de manera provisional, recomendando que no se debe realizar nuevas inversiones en la obra y que HIDRANDINA debe recepcionarla en las condiciones en que se encuentra.

Respecto a la obra Electrificación Centro Poblado Macusani, se encuentra culminada, en servicio y administrada por la Municipalidad Distrital de Macusani a través de su empresa ELECTROMAC S.A., por lo que se viene haciendo las gestiones para la suscripción del Convenio con el gobierno local para que éste se encargue formalmente de la operación, administración y mantenimiento de la obra.

En cuanto a la obra de Electrificación Eje Mazocruz-Conduriri-Santa Rosa, se encuentra culminada, recepcionada y en servicio. Habiéndose remitido a ELECTRO PUNO S.A. el expediente de replanteo para que otorgue la conformidad correspondiente. La Procuraduría del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha informado que la Oficina General de Administración del MEF ha contratado los servicios de una abogada para que realice el seguimiento al juicio contra ELECTRO PUNO S.A., la cual informará de los avances logrados en dicho proceso judicial. Luego de aprobar el expediente de replanteo, se suscribirá el convenio de operación, lo cual permitirá la liquidación de la obra.



Con relación a la obra de Electrificación Localidad de Pardo Miguel Naranjos, no se llegó a realizar la suscripción del Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento con ELECTRO ORIENTE S.A., por el cual éste recepcionará y se encargará formalmente de la obra., debido a que la Asociación de Usuarios denominada ELECTRINAR se opone a que la obra sea transferida a dicha empresa concesionaria. De la evaluación social efectuada a dicha localidad, por la empresa consultora contratada por el MVCS se ha verificado que no existe predisposición en la población para devolver la inversión efectuada en dicha zona con fondos del FONAVI.

Proyecto Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinas del C.P. Cabo Verde Alto- Querecotillo-Sullana-Piura

Se suprimió el proyecto Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinas del C.P. Cabo Verde Alto- Querecotillo- Sullana-Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco

No se llevó a cabo la liquidación de la obra, debido a que el arbitraje no ha concluido a la fecha.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Junín

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Junín, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Tarma

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Tarma, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Buena Vista

Se suprimió el proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Buena Vista, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Virú

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Virú, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Suitucancha

Se suprimió el proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Suitucancha, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Pichanaki y Sangani

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Pichanaki y Sangani, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura

Se suprimió el proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Yunguyo

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Yunguyo, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cabana

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cabana, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Calzada

Se suprimió el proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Calzada, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el distrito de Yarabamba- Arequipa

Se suprimió el proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el distrito de Yarabamba-Arequipa, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de San Clemente-Sechura

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de San Clemente-Sechura, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Quispampa Alto-Huancabamba

Se suprimió el proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Quispampa Alto-Huancabamba, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado y Ampliación del Sistema de Agua Potable en los Asentamientos Humanos de Sechura-Piura

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado y Ampliación del Sistema de Agua Potable en los Asentamientos Humanos de Sechura-Piura, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable en las localidades de El Porvenir, Las Delicias, Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Prialé, Tamboyacu y Mejoramiento del Sistema de Agua en nacimiento de Río Negro, Puerto Bagazán, Nueva Esperanza, La Libertad

Se suprimió el proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable en las localidades de El Porvenir, Las Delicias, Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Prialé, Tamboyacu y Mejoramiento del Sistema de Agua en nacimiento de Río Negro, Puerto Bagazán, Nueva Esperanza, La Libertad, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Taraco

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Taraco, al decidirse reorientar los recursos al proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura.



Proyecto Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del P.J. San Luis- Mochumi

Se suprimió el proyecto Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del P.J. San Luis-Mochumi, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Luya-Lamud

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Luya-Lamed, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco -II Etapa

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco-II Etapa, por carecer de estudio de pre-inversión, y por la recomendación del MEF de contar con un operador técnico especializado, para garantizar una gestión eficiente de los servicios y su sostenibilidad, previa a la ejecución de nuevas obras. Por lo que, se decidió reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de los Pueblos Jóvenes Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso-Distrito Pimentel

Se suprimió el proyecto Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de los Pueblos Jóvenes Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso-Distrito Pimentel, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector de Alto Cayma

Se suprimió el proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector de Alto Cayma, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa

Se suprimió el proyecto Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Chuquibamba, Condesuyos- Arequipa, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

**Proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda El Altiplano-Cono Norte-Yura-Arequipa**

Se suprimió el proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda El Altiplano-Cono Norte-Yura-Arequipa, debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Izcuchaca, Tenería, Quicos, Larmenta y Tambillo- Huancavelica

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Izcuchaca, Tenería, Quicos, Larmenta y Tambillo- Huancavelica debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalación de Redes de Alcantarillado y conexiones domiciliarias de la Habilitación Urbana Salamanca I Etapa - José L. Ortiz

Se suprimió el proyecto Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalación de Redes de Alcantarillado y conexiones domiciliarias de la Habilitación Urbana Salamanca I Etapa - José L. Ortiz debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y Ciudad Jardín

Se suprimió el proyecto Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y Ciudad Jardín debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento de Red de Agua Potable y Desague de la localidad de Andaray- Arequipa

Se suprimió el proyecto Mejoramiento de Red de Agua Potable y Desague de la localidad de Andaray- Arequipa, al decidirse reorientar los recursos al proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura.

Proyecto Red de Colectores Primarios

Se suprimió el proyecto Red de Colectores Primarios debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento Colectores Secundarios ciudad Cusco

Se suprimió el proyecto Mejoramiento Colectores Secundarios ciudad Cusco debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Ampliación Colectores Secundarios Zonas Jaquira, Alto San Sebastián y Larapac

Se suprimió el proyecto Ampliación Colectores Secundarios Zonas Jaquira, Alto San Sebastián y Larapac debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Estaciones de Bombeo Estación de Bombeo Koripata-Picchu

Se suprimió el proyecto Estaciones de Bombeo Estación de Bombeo Koripata-Picchu debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad La Peca

Se suprimió el proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad La Peca debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez

Se suprimió el proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción de un Reservorio elevado en la Margen Izquierda del Río Ica

Se suprimió el proyecto Construcción de un Reservorio elevado en la Margen Izquierda del Río Ica debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción de un Reservorio Elevado en local central de la EPS EMAPICA S.A.

Se suprimió el proyecto Construcción de un Reservorio Elevado en local central de la EPS EMAPICA S.A. debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor de Huayre

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor de Huayre debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabaylo

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabaylo debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Bagua Grande

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Bagua Grande debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado Los Tablazos - La Unión

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado Los Tablazos - La Unión debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda, Tramo Campanayoc-Quicapata de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Ayacucho

Se suprimió el proyecto Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda, Tramo Campanayoc-Quicapata de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Ayacucho debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Tajamar - Distrito de Sechura

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Tajamar - Distrito de Sechura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable en el Caserío El Papayo - Medio Piura -Castilla

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable en el Caserío El Papayo - Medio Piura- Castilla debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Eliminación de Excretas de la Comunidad Campesina José Ignacio Tavera Pasapera km. 41, 44, 48 Prov. de Morropón

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Eliminación de Excretas de la Comunidad Campesina José Ignacio Tavera Pasapera km. 41, 44, 48 Prov. de Morropón debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Ampliación de Letrinas Caserío Huapalas, Provincia de Morropón -Piura

Se suprimió el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Ampliación de Letrinas Caserío Huapalas, Provincia de Morropón -Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caserío Casanas, Provincia de Morropón - Piura

Se suprimió el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caserío Casanas, Provincia de Morropón- Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Comederos Alto y Bajo, Provincia de Huancabamba-Piura

Se suprimió el proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Comederos Alto y Bajo, Provincia de Huancabamba-Piura, al decidirse reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en los Caseríos de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa Alto (Sector Las Minas)- Distrito de Huancabamba

Se suprimió el proyecto Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en los Caseríos de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa Alto (Sector Las Minas)- Distrito de Huancabamba debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Urbano del distrito de La Unión, Provincia de Piura- Piura

Se suprimió el proyecto Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Urbano del distrito de La Unión, Provincia de Piura -Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Caserío Miraflores del distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura- Piura

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Caserío Miraflores del distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura- Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caseríos La Peña, Sancor y Las Pampas, Provincia de Morropón- Piura

Se suprimió el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caseríos La Peña, Sancor y Las Pampas, Provincia de Morropón- Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la parte Baja del Pueblo Joven Miraflores, Jaén-Cajamarca

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la parte Baja del Pueblo Joven Miraflores-Jaén-Cajamarca, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado de las localidades de Cheto y Huacapampa, Provincia de Chachapoyas -Amazonas

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado de las localidades de Cheto y Huacapampa, Provincia de Chachapoyas-Amazonas debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Frías Frías, Provincia de Ayabaca- Piura

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Frías Frías, Provincia de Ayabaca -Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en la ciudad del Pescador - Sechura, Provincia de Sechura - Piura

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en la ciudad del Pescador - Sechura, Provincia de Sechura-Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén - La Libertad

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén - La Libertad debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de La Punta - Camaná - Arequipa

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de La Punta - Camaná - Arequipa debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación del servicio de Agua y Alcantarillado de la Urbanización San Juan - Chepén, Provincia de Chepén - La Libertad

Se suprimió el proyecto Ampliación del servicio de Agua y Alcantarillado de la Urbanización San Juan - Chepén, Provincia de Chepén - La Libertad debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la UPIS Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la UPIS Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Centros Poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del distrito de Tambogrande - Provincia de Piura

Se suprimió el proyecto Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Centros Poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del distrito de Tambogrande - Provincia de Piura debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Huachac, Manzanares, Quishuar, Marcatuna y Huayao Distrito de Manzanares, Distrito de Huachac

Se suprimió el proyecto Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Huachac, Manzanares, Quishuar, Marcatuna y Huayao Distrito de Manzanares, Distrito de Huachac debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.



Proyecto Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Tres de Diciembre, Distrito de Tres de Diciembre - Chupaca – Junín

Se suprimió el proyecto Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Tres de Diciembre, Distrito de Tres de Diciembre - Chupaca – Junín, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral CC de Huara - Huara - Distrito de Ccatcca,

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral CC de Huara - Huara - Distrito de Ccatcca, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad del Muyo, Distrito de Aramango- Bagua - Amazonas

Se suprimió el proyecto Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad del Muyo, Distrito de Aramango - Bagua - Amazonas debido a que se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chumbol - Chuquibamba – Chachapoyas

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chumbol - Chuquibamba – Chachapoyas, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación del Sistema de Alcantarillado de los Poblados Rocchacc Villa Maraypata - Vista Alegre. Distrito Ongoy, Provincia Chincheros, Apurímac

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación del Sistema de Alcantarillado de los Poblados Rocchacc Villa Maraypata - Vista Alegre. Distrito Ongoy, Provincia Chincheros, Apurímac, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.



Proyecto Construcción Red General de Desague del Asentamiento Humano Contisuyo, Distrito de Paucarpata - Arequipa – Arequipa

Se suprimió el proyecto Construcción Red General de Desague del Asentamiento Humano Contisuyo, Distrito de Paucarpata - Arequipa – Arequipa, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Construcción de Muro de Contención Cerrito Fátima en Yanahuara, Provincia de Arequipa- Arequipa

En el presupuesto institucional de apertura 2008, el proyecto Construcción de Muro de Contención Cerrito Fátima en Yanahuara, Provincia de Arequipa – Arequipa fue considerado dentro del Programa Agua para Todos.

En el mes de julio 2008, se suprimió dicho proyecto en el Programa Agua para Todos, trasladándose los recursos al Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos para su ejecución, por ser de su competencia.

Proyecto Instalación del Sistema de Desague en la Asociación de Vivienda Cerrito Verde, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa

Se suprimió el proyecto Instalación del Sistema de Desague en la Asociación de Vivienda Cerrito Verde, Distrito de Paucarpata- Arequipa- Arequipa, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Drenaje Pluvial en la calle La Marina Parte Baja Sector Morro Solar, Provincia de Jaén- Cajamarca

Se suprimió el proyecto Ampliación y Mejoramiento de Drenaje Pluvial en la calle La Marina Parte Baja Sector Morro Solar, Provincia de Jaén- Cajamarca, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Ampliación Pavimentación de Calles San Luis de Lucma, Provincia de Cutervo- Cajamarca

En el presupuesto institucional de apertura 2008, el proyecto Ampliación Pavimentación de Calles San Luis de Lucma, Provincia de Cutervo- Cajamarca fue considerado dentro del Programa Agua para Todos.

En el mes de julio 2008, se suprimió dicho proyecto en el Programa Agua para Todos, trasladándose los recursos al Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos para su ejecución, por ser de su competencia.



Proyecto Pavimentación de Vías de Acceso APV Ingenieros Larapa Grande – Cusco

En el presupuesto institucional de apertura 2008, el proyecto Pavimentación de Vías de Acceso APV Ingenieros Larapa Grande – Cusco fue considerado dentro del Programa Agua para Todos.

En el mes de julio 2008, se suprimió dicho proyecto en el Programa Agua para Todos, trasladándose los recursos al Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos para su ejecución, por ser de su competencia.

Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Esperanza y Anexos - Amarilis Huánuco, Provincia de Huánuco – Huánuco

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Esperanza y Anexos - Amarilis Huánuco, Provincia de Huánuco- Huánuco, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chongos Bajo

Se suprimió el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chongos Bajo, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. San José de Moro Localidad, Provincia de Chepén - La Libertad

Se suprimió el proyecto Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. San José de Moro Localidad, Provincia de Chepén - La Libertad, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. El Salvador, Provincia de Chepén - La Libertad

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. El Salvador, Provincia de Chepén - La Libertad, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.



Proyecto Abastecimiento de Agua Potable en Zonas de Frontera Norte del Perú, distrito La Matanza, localidades: Km 62, Km 65, Km 66, La Ancajima, Hispón, Tongo y A.H. La Matanza

Se suprimió el proyecto Abastecimiento de Agua Potable en Zonas de Frontera Norte del Perú, distrito La Matanza, localidades: Km 62, Km 65, Km 66, La Ancajima, Hispón, Tongo y A.H. La Matanza, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Huancabamba

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Huancabamba, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento de la Sub Estación Eléctrica, Estación de Bombeo de Agua Potable hacia Paita, El Arenal, Paita, Piura

Se suprimió el proyecto Mejoramiento de la Sub Estación Eléctrica, Estación de Bombeo de Agua Potable hacia Paita, El Arenal, Paita, Piura, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Ampliación del Sistema de Alcantarillado del Caserío Chepito - distrito de Bernal, Provincia de Sechura – Piura

Se suprimió el proyecto Ampliación del Sistema de Alcantarillado del Caserío Chepito - distrito de Bernal, Provincia de Sechura – Piura, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Construcción del Alcantarillado del C.P. Oxahuay - Sicchez - Ayabaca – Piura

Se suprimió el proyecto Construcción del Alcantarillado del C.P. Oxahuay - Sicchez - Ayabaca – Piura, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado de los Caseríos La Piedra-Paredones del distrito de Catacaos, Provincia de Piura – Piura

Se suprimió el proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado de los Caseríos La Piedra-Paredones del distrito de Catacaos, Provincia de Piura- Piura, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

**Proyecto Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Querecotillo, Provincia de Sullana – Piura**

Se suprimió el proyecto Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Querecotillo, Provincia de Sullana- Piura, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Mejoramiento del Colector Tarata en el distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna

Se suprimió el proyecto Mejoramiento del Colector Tarata en el distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna, decidiéndose reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyecto Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural-PRONASAR

En el año 2008, el Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural-PRONASAR intervino en 09 departamentos del país, ejecutando obras de abastecimiento de agua y saneamiento rural.

Se culminaron 60 obras iniciadas en años anteriores, que han conllevado a la incorporación de 5,392 nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas rurales. Igualmente, se culminaron 44 obras iniciadas en el año 2008, obteniéndose la incorporación de 4,437 nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas rurales.

Mientras que se logró la incorporación de 9,468 conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, inferior al número de conexiones domiciliarias de agua, debido a que han quedado pendientes las obras de saneamiento en los departamentos de Piura, Junín y Pasco, al solicitar la población un cambio de solución técnica, de letrina de hoyo seco por letrina de arrastre hidráulico.

Región	Convocatoria	Programados			Culminados		
		Nuevos	Rehabil.	Total	Nuevos	Rehabil.	Total
Arequipa	Segunda	10	15	25	0	0	0
Ayacucho	Segunda	10	53	63	5	22	27
Huancavelica	Segunda	8	37	45	4	15	19
Huánuco	Segunda	0	2	2	0	0	0
Junín	Primera	0	13	13	0	0	0
	Segunda	5	45	50	3	36	39
Lima	Segunda	5	29	34	0	7	7
Pasco	Segunda	7	12	19	0	5	5
Piura	Primera	10	15	25	0	0	0
	Segunda	14	14	28	3	4	7
Amazonas	Tercera	0	4	4	0	0	0
Total		70	236	306	15	89	104



Cabe señalar que, inicialmente se había programado ejecutar 10 obras en el departamento de Ica, las cuales fueron anuladas debido a que el Operador Técnico Social no concluyó con la verificación de las localidades donde se intervendría.

En el caso del departamento de Arequipa, la programación de obras estaba referida a la previsión de recursos para la liquidación de las mismas, a cargo del FONCODES, las cuales finalmente no necesitaron de recursos, por lo que se anularon dichas metas.

En el caso del departamento de Junín, de las 39 obras culminadas, sólo 28 obras han sido culminadas de manera integral (agua y disposición sanitaria de excretas). Esto, debido a que, como ya se indicó, la población no aceptó letrinas de hoyo seco, solicitando el cambio de solución técnica, por lo que se procedió a una reevaluación técnica financiera.

Y, en el caso del departamento de Piura, las obras programadas de la primera convocatoria se quedaron en suspenso por falta de un Operador Técnico Social en proceso de contratación hasta el cierre del año; debiendo señalarse que se realizó un proceso de contratación en el cual se definió un postor ganador, que sin embargo en el proceso de negociación del contrato se desestimó su oferta por ser superior en casi un 100% al valor referencial que internamente tenía programado el PRONASAR. En relación con las obras de la segunda convocatoria, sólo se concluyó con las obras de infraestructura de agua en 7 localidades, quedando pendiente las obras de saneamiento, debido a que también la población adoptó la posición de solicitar el cambio de solución técnica, de letrinas de hoyo seco a letrinas de arrastre hidráulico.

En general, la baja ejecución de las obras de abastecimiento de agua y saneamiento rural, se debió principalmente a la demora en los trabajos que realizan los Operadores Técnicos Sociales en los departamentos de Piura, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Pasco, así como a la débil supervisión por parte de los Operadores Supervisores, encontrándose que las conformidades otorgadas no corresponden al trabajo realizado por parte de los Operadores Técnicos Sociales.

En relación con el Proyecto Piloto de Pequeñas Ciudades, el cual tiene como meta el establecimiento de modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento en 25 pequeñas ciudades. Durante el año 2008, se culminaron obras en las pequeñas ciudades de Pisac, Chinchero y Yorongos; se elaboró un Perfil para la obra de la ciudad de San Pedro de Cachora (Apurímac) y Expedientes Técnicos en algunas pequeñas ciudades.

En este período, no se contó con la participación de Consultores en Gestión Técnico Social (CGTS). El fortalecimiento de procesos sociales y la implementación del modelo se realizó a través de consultores individuales en las ciudades de Río Negro (Junín) y, Yorongos y Yuracyacu (San Martín). Habiéndose liquidado los contratos con los CGTS: AGUAS CUSCO y OIKOS-ITDG en los meses de octubre y diciembre, respectivamente.

El avance obtenido se resume en la siguiente tabla a continuación:



Nº	Pequeña Ciudad	Provincia/Departamento	Situación
1	San Pedro de Cachora	Apurímac, Aputímac	Operador Especializado (OE) con contrato suscrito. Perfil y Expediente Técnico culminados. No se inició la obra de agua y saneamiento.
2	Chuschi - Quispillacta	Cangallo, Ayacucho	Operador Especializado en funcionamiento. Expediente Técnico culminado.
3	Hualla	Victor Fajardo, Ayacucho	Operador Especializado en funcionamiento. Expediente Técnico culminado.
4	Santa Rosa	La Mar, Ayacucho	No se elaboró el Expediente Técnico. Operador Especializado paralizado.
5	Tambo	La Mar, Ayacucho	No se elaboró el Expediente Técnico. Operador Especializado paralizado.
6	Pampacangallo	Cangallo, Ayacucho	No se elaboró el Expediente Técnico. Operador Especializado paralizado.
7	Yucay	Urubamba, Cusco	Actualización de Expediente Técnico concluida. No se inició la obra de agua y saneamiento.
8	San Pedro	Canchis, Cusco	Actualización de Expediente Técnico concluida. No se inició obra de agua y saneamiento.
9	San Salvador	Urubamba, Cusco	Expediente Técnico culminado. Se inició obra de agua y saneamiento (50% de avance). Se cuenta con servicio de arqueólogo para monitoreo ejecución obra.
10	Pisac	Calca, Cusco	No se elaboró Expediente Técnico (2da. Etapa). Se culminó obra de agua y saneamiento (1ra. Etapa).
11	Chinchero	Urubamba, Cusco	No se elaboró Expediente Técnico (2da. Etapa). Se culminó obra de agua y saneamiento (1ra. Etapa).
12	Ollantaytambo	Urubamba, Cusco	No se elaboró Expediente Técnico. En evaluación la intervención.
13	San Lorenzo	Jauja, Junín	Expediente Técnico (2da. Etapa) culminado. Evaluación de Impacto Ambiental en proceso.
14	Río Negro	Satipo, Junín	Expediente Técnico en proceso de selección.
15	Aco- 2da. Etapa	La Concepción, Junín	Retirada.
16	Vice- 2da. Etapa	Sechura Piura	Operador Especializado funcionando. Se coordinó con la Municipalidad de Vice para que el Expediente Técnico y las obras se ejecuten a través del PAPT.
17	Yuracyacu	Rioja, San Martín	Se iniciaron las obras de agua y saneamiento (1ra. Etapa).
18	Yorongos	Rioja, San Martín	Se culminó obras de agua y saneamiento (1ra. Etapa).

En cuanto a las acciones de educación sanitaria, realizadas a través de Operadores Técnicos Sociales, se logró la sensibilización de 137,869 personas, observándose una cifra menor a la programada en el plan estratégico, debido a factores tales como: incumplimiento por parte de los mismos Operadores Técnicos Sociales, débil supervisión de los Operadores Supervisores, y demora en la suscripción de contratos con los Operadores Técnicos Sociales.

Entre las acciones de fortalecimiento institucional, realizadas en el año 2008, destacan:



- Edición de documentos de PRONASAR. Tres títulos iniciales: (a) Lineamientos para la implementación del Componente Social”, (b) Edición y publicación de la Guía de “Supervisión del Componente Social “, (c) Edición y publicación del Manual “Metas del Componente Social Rural”. A inicios de mayor 2008, la Coordinación técnica solicitó integrar los dos primeros títulos en un solo documento. Ejecución física: 100%, ejecución financiera: 100%
- Consultoría “Asesoría Especializada en Agua y Saneamiento para el Viceministerio de Construcción y Saneamiento”.
- Talleres de equidad de género en los proyectos de agua y saneamiento del PRONASAR, dirigidos a los miembros de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS de Huancavelica, Ayacucho, Piura, Lima y Junín; donde se trataron temas como: Concepto de Género desde la perspectiva de la JASS y en el marco de PRONASAR, Evaluación de la participación de las mujeres y varones en el desarrollo del proyecto, y Limitaciones para la participación de los varones y mujeres en el desarrollo del proyecto. Habiéndose contado, en el caso de Piura, con la participación del Director Regional de Vivienda y cuatro funcionarios.

Proyecto Desarrollo de tecnologías apropiadas y de bajo costo

No se llegaron a elaborar los 05 Estudios de Preinversión relacionados a sistemas constructivos no convencionales: muro trombe, energía eólica, energía solar, adobe, bambú, debido a que se está a la espera de la culminación de los proyectos normativos a fin de poder implementar su aplicación.

6. PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Problemas encontrados

No se llevaron a cabo las Asistencias Técnicas para la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano en los departamentos de Apurímac, Huánuco, Pasco (provincia Daniel Alcides Carrión) y San Martín, así como las Asistencias Técnicas para la elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y San Martín debido a que las contrataciones correspondientes no fueron aprobadas por la Secretaría General.

No se realiza el seguimiento adecuado para asegurar la aprobación y ejecución de los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial por parte de las municipalidades.

No se llegó a realizar el Estudio de Revitalización de Centros Históricos para orientar programas de intervenciones dirigidas a lograr la recuperación del patrimonio arquitectónico en las ciudades de Ayacucho, Chachapoyas, Huancavelica y Cajamarca debido que la contratación de consultores no fue aprobada.

No se formularon los Planes de Ordenamiento Urbano previstos para los departamentos de Madre de Dios y Ucayali, ni la Modificación del Reglamento del



Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA de Acondicionamiento Territorial, al no concluirse los trámites para la contratación del equipo de consultores y equipo técnico requeridos, respectivamente.

No se realizó la actualización de la Norma para la determinación de los Valores Unitarios Oficiales en terrenos urbanos, que incluye zona urbana, zona ribereña y centros poblados menores, debido a que no se concretó la contratación de los servicios de consultoría requeridos.

No se realizaron los eventos de capacitación en temas de urbanismo, en el departamento de Apurímac por falta de cooperación de las Direcciones Regionales y la Municipalidad para su organización, en el departamento de Puno por medidas de seguridad al haber disturbios, y en la Libertad, Amazonas y Ancash, debido a que no hubo cooperación de las Direcciones Regionales y Municipalidades.

Igualmente, no se pudieron realizar las Asistencias Técnicas a los gobiernos locales de 05 ciudades intermedias (Pisco, Cañete, Ayacucho, Huacho y Puerto Maldonado), dado que no se contó con la aprobación administrativa de los viajes.

Respecto a la Actividad Transferencia para la Implementación del Calefactor Solar para las zonas altas andinas-Muro Trombe, sólo se comprometieron los recursos correspondientes a la transferencia financiera a favor del SENCICO, debido a que la solicitud de ampliación de calendario presupuestal requerida fue atendida en los últimos días del mes de diciembre 2008.

En cuanto a la Actividad Apoyo a Emergencias y Urgencias no se llegó a concretar la adquisición de 30 plantas de tratamiento portátiles de agua, debido a que no se efectuaron las convocatorias por la demora en las acciones administrativas, pese a contarse con los términos de referencia y haberse preparado las Bases de Licitación.

No se programó la realización de un Plan de Desarrollo de Infraestructura, debido a que se priorizó las actividades referentes a las liquidaciones técnicas y financieras de obras del ex ORDESUR, así como la realización de talleres.

No se realizaron las Actividades de Promoción de la Participación del Sector Privado, Fomento de Asociaciones Público Privadas, Promoción del Voluntariado en Supervisión de las Edificaciones, y Promoción del desarrollo de la industria de la construcción, por falta de coordinación con los actores privados del sector construcción, falta de definición de las temáticas, falta de acercamiento con las entidades de educación superior, y no haber suscrito convenios, respectivamente.

En cuanto a la Actividad Transferencia Financiera para Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción en zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007, no se llegaron a implementar la totalidad de cercos frontales debido a la demora en los procesos de selección para la contratación de empresas ejecutoras de obras.

En el Programa de Apoyo al Sector Habitacional, se tuvo que reprogramar la culminación de las obras de Ica, Ayacucho y Moquegua, correspondientes a la 3ra.



Convocatoria del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, para el primer trimestre del año 2009, dado que los procesos de selección para la contratación de la obra y supervisión -realizados por las Unidades Ejecutoras Municipales- se vieron dilatados, al observarse los informes de recomendación del otorgamiento de la Buena Pro, por no cumplir con los lineamientos y políticas de adquisiciones del BID. Asimismo, no se ejecutaron las obras de Trujillo y Cusco de la 3ra convocatoria, principalmente por la demora del Comité Especial en la evaluación de las propuestas técnicas, que implicó obtener la no objeción del BID para la prórroga de validez de ofertas; la aplicación inadecuada de las políticas de adquisiciones del BID, que originaron su devolución y consecuente reformulación; y por la presentación de observaciones al proceso de selección, en el caso de Trujillo, que involucró la presentación de informes de descargos hasta obtener la no objeción del BID para proseguir con el proceso de selección.

También no se llegó a otorgar los Bonos de Formalización Inmobiliaria, previstos en el Programa de Apoyo al Sector Habitacional, debido a que continuó en evaluación la factibilidad de su ejecución con recursos de endeudamiento externo.

La aprobación de la nueva normatividad para actualizar los valores máximos de la vivienda, el Bono Familiar Habitacional para la modalidad adquisición de vivienda nueva y el ingreso máximo familiar, produjo una disminución de las solicitudes de desembolso y asignación del Bono Familiar Habitacional-Vivienda Nueva -previsto en el Programa de Apoyo al Sector Habitacional- por parte de los promotores inmobiliarios, ante la expectativa generada de poder aplicar valores actualizados en el año 2009.

No se llevó a cabo el Seguimiento Operativo del Programa de Apoyo al Sector Habitacional correspondiente al ejercicio fiscal 2007, el primer semestre 2008 y anual 2008 (previsto sólo el 50%) debido a que el proceso de selección para la contratación de la consultoría consumió el tiempo programado para la ejecución de dichas acciones.

Respecto a los proyectos del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos se vieron afectados, al no lograrse hasta el mes de agosto, la firma del Memorándum de Acuerdo de Gestión entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Oficina de Servicios para Proyectos-UNOPS del Programa de Naciones Unidas, a la cual se encargaría su ejecución; y asimismo, porque en algunos casos los expedientes técnicos presentados por los gobiernos locales fueron observados.

En el Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento, no se realizaron las transferencias para la ejecución de 09 obras de agua potable y alcantarillado, debido a que no suscribió el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

En el Programa Agua para Todos, no se tuvo avance alguno en 24 Perfiles, debido a que se incorporaron al Plan Anual de Contrataciones entre los meses de Agosto a Octubre 2008, lo que solo permitió llegar a procesos de convocatoria y selección.



En el Proyecto Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote, no se pudo culminar la liquidación de las obras del Lote 4 "Sistema de Agua Potable de Chimbote" y Lote 5 "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote", debido a que se encuentran supeditadas a la conclusión de los arbitrajes sobre las liquidaciones provisionales, así como la resolución de otros reclamos, presentados por las contratistas.

En el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Piura-Castilla, se produjeron retrasos en la elaboración del Expediente Técnico y Bases de Licitación del Lote 3A Rehabilitación al Sistema de Desagüe, Redes Secundarias de Agua y Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe para Piura-Castilla, al suspenderse el 10 de enero del 2008 dichas acciones, ante la indefinición de disponibilidad de terrenos por parte de la EPS Grau S.A. y la Municipalidad Provincial de Piura, las cuales se reiniciaron el 21 de agosto del 2008.

No se elaboró el Expediente Técnico ni se iniciaron las obras del Lote 3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cusco, del Proyecto Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani, al ser observado el estudio de preinversión, exigido por el MEF, por la Dirección General de Programación Multianual-DGPM.

El Programa Agua para Todos no continuó con el proceso de Contratación Directa del Servicio de Consultoría para la revisión y actualización del Expediente Técnico, asesoría en la licitación, supervisión de obra y puesta en marcha de los Lotes 4 y 5, del Proyecto Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani, dado que, por un lado, la EPS EMPSSAPAL S.A. no acreditó la disponibilidad de los terrenos en los cuales se ejecutarán las obras; y de otro lado, porque EMPSSAPAL S.A. comunicó que mediante se ha dejado en Statu Quo la implementación del referido proyecto, dado que su ejecución viene siendo cuestionada por un sector de la población de Sicuani.

No se elaboró el Expediente Técnico del saldo de la obra del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del distrito de Acolla, debido a que no se llegó a resolver el arbitraje iniciado por la firma constructora.

Respecto al Proyecto Infraestructura de Saneamiento-FONAVI, no se llevó a cabo la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama debido a que la propietaria del terreno donde se tenía proyectado su realización ya no desea venderlo, así como no se pudo culminar la obra Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de desagües para las localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec debido al ritmo lento de trabajo impuesto por la empresa contratista, así como por su reiterada incapacidad económica.

Asimismo, en el Proyecto Infraestructura de Saneamiento-FONAVI en liquidación, no se ejecutó la laguna de oxidación y obras complementarias del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco dado que está supeditada a la aprobación de directivas para normar la ejecución del Saldo de Obra, ni se llegó a



culminar la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Ayna San Francisco pues recién a inicios del mes de diciembre del 2008 se contrató a una consultora para que elabore los expedientes de replanteo y saldo de obra.

Por otro lado, respecto a las liquidaciones de obras correspondientes al Proyecto de Infraestructura de Saneamiento FONAVI, se puede indicar que no se puede efectuar la correspondiente a la obra Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui Ampliación N° 2 debido a que falta que la Asesoría Legal del PAPT defina las acciones a tomar respecto a un laudo arbitral que se concluyó el año 2004, posterior al cese de funciones de la ex COLFONAVI, ni la del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Pueblo de Chiclín dado que la concesionaria SEDALIB se niega administrar obras financiadas por el FONAVI, ni la del Sistema de Agua Potable Comité Ignacio Escudero pues la EPS Grau S.A. no tiene intención de administrar el sistema ni iniciar el proceso de recuperación de la inversión, pues señala que el proyecto no está dentro de su jurisdicción, y ni la del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asentamiento Humano Carlos Augusto Salaverry y 17 de Enero porque la compañía aseguradora Rímac Internacional no quiere reconocer la indemnización por la destrucción de la obra por el Fenómeno del Niño ocurrido en el año 1998. En cuanto a las liquidaciones financieras de las obras no se han podido realizar pues se encuentra en gestión el dispositivo legal que defina el tratamiento de los intereses de proceso y gastos administrativos.

En cuanto al Proyecto Infraestructura de Electrificación-FONAVI en liquidación, no se llegó a suscribir el Convenio de Operación, administración y mantenimiento de la obra de Electrificación Localidad de Pardo Miguel Naranjos, debido a que la Asociación de Usuarios denominada ELECTRINAR se opone a que sea transferida a la empresa ELECTRO ORIENTE S.A, así como no existe predisposición de la población para devolver la inversión efectuada con fondos del FONAVI.

Con relación al Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco, no se llevó a cabo la liquidación de la obra debido a que no ha concluido el arbitraje.

En el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, la baja ejecución de las obras de abastecimiento de agua y saneamiento rural, se debió principalmente a la demora en los trabajos que realizan los Operadores Técnicos Sociales en los departamentos de Piura, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Pasco, así como a la débil supervisión por parte de los Operadores Supervisores, encontrándose que las conformidades otorgadas no corresponden al trabajo realizado por parte de los Operadores Técnicos Sociales.

Medidas Correctivas

Es necesario que las autoridades y las unidades orgánicas de asesoramiento y administración den las autorizaciones correspondientes en forma oportuna, a fin de evitar que haya pérdida de recursos financieros y no se pueda cumplir con las acciones programadas.



Con el fin de asegurar la aprobación y ejecución de los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial por parte de las municipalidades, se ha incrementado las acciones de seguimiento y monitoreo de la fase de aprobación e implementación y una mayor coordinación interinstitucional.

Respecto a los Planes de Ordenamiento Urbano, se informó a la Oficina de Control Institucional el hecho de que no se concluían los trámites para la contratación del equipo de consultores y se reiteró la solicitud a la Secretaría General.

En cuanto a la realización del Plan de Desarrollo de Infraestructura, se requiere contar con un mayor presupuesto para su realización.

Para evitar la dilación en los procesos de selección de las obras correspondientes al Programa Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del PASH, al no observar las Unidades Ejecutoras los lineamientos y políticas de adquisiciones del BID, se enviaron instructivos, y el Comité Especial brindó la asesoría y coordinación para el levantamiento de observaciones al proceso de selección hasta obtener la No Objeción del BID.

Se encuentran en revisión los laudos arbitrales correspondientes a las obras de los Lotes 4 "Sistema de Agua Potable de Chimbote" y Lote 5 "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desague de Chimbote" del Proyecto Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote.

A fines del mes de julio del 2008, se logró la aprobación del estudio de preinversión -exigido por el MEF- de las obras del Lote 3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cusco, incluido en el Proyecto Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani.

En lo referente al Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla, el contrato fue resuelto por mutuo acuerdo invocando impedimento para cumplir la prestación materia del contrato ante la existencia de un proceso arbitral.

Respecto a la liquidación de las obras del Proyecto Infraestructura de Saneamiento-FONAVI, se requiere la aprobación de las directivas que normen la ejecución de los Saldos de Obra; que la Asesoría Legal del PAPT defina las acciones a tomar respecto al laudo arbitral planteado a la obra Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui Ampliación N° 2, así como para que la compañía aseguradora Rímac Internacional reconozca la indemnización por la destrucción de la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asentamiento Humano Carlos Augusto Salaverry y 17 de Enero ocurrida por el Fenómeno del Niño; y, por último, se establezcan acciones y coordinaciones para entregar las obras ya sea a las EPS, Municipalidades Provinciales, Distritales u otras entidades. Asimismo, para poder realizar las liquidaciones financieras de las obras se requiere la aprobación del dispositivo legal que defina el tratamiento de los intereses de proceso y gastos administrativos.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Oficina General
Planificación y
Presupuesto

Unidad de Planificación,
Programación y
Racionalización

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

Para mejorar el avance en la ejecución de las obras de abastecimiento de agua y saneamiento rural, del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, se efectuaron: reuniones con los Coordinadores de los Operadores Supervisores para que incidan en el rol que deben cumplir en el control y monitoreo directo de los operadores técnicos sociales; con los Operadores, para la absolución de consultas respecto a los instructivos elaborados por la parte administrativa; y coordinaciones con los alcaldes y organizaciones de base para la vigilancia de las acciones que desarrollan los Operadores Técnicos Sociales y los Operadores Supervisores.

ANEXO
EVALUACION ANUAL 2008
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008 - 2015

ANEXO 1**Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Rol Estratégico y Resultados de Indicadores de Impacto
Evaluación Anual 2008****Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento**

Visión Institucional							
El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de población competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.							
Misión Institucional							
Somos el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.							
Objetivo Global							
Promover la ocupación ordenada del territorio y el desarrollo de centros de población competitivos y sostenibles, a través de una gestión sectorial eficaz y eficiente, contribuyendo a lograr una adecuada inserción del país en el proceso de globalización.							
Nº	Indicadores de Impacto	Definición operativa	Unidad de Medida	Línea de base 2007	2008		Fuente de Información, Medios de Verificación
					Proyección PEI	Valor alcanzado	
1	Tasa de crecimiento del PBI del Sector Construcción (promedio anual)	Incremento porcentual en la producción nacional del sector construcción. Incluye la variación en el consumo de cemento y otros materiales de construcción.	Porcentaje	16.6	21.5	16,46	INEI, Cuentas Nacionales
2	Ubicación del Perú en Ranking Mundial de Competitividad en infraestructura	Comprende infraestructura básica, tecnológica, medio ambiente, científica y educación.	Número de orden	52	52	49	IMD, Ranking Mundial de Competitividad
3	Tasa de mortalidad infantil por EDAs */	Se refiere a niños menores de 4 años fallecidos debido a enfermedades gastro intestinales.	Tanto por mil	18	20	20	INEI, ENDES
4	Ubicación del Perú en Ranking Mundial de Competitividad	Incluye desempeño económico, eficiencia empresarial, eficiencia gubernamental e infraestructura.	Número de orden	35	35	37	IMD, Ranking Mundial de Competitividad
5	Índice de Desarrollo Humano en el Perú	Comprende tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.	Valor IDH	0.854	0.873	s.i.	PNUD, Informe de Desarrollo Humano

*/ Se actualizó línea de base, con dato real.

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Generales
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico/ Indicador de Resultado		Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008		Fuente de Información	
					Proyección PEI	Valor alcanzado		
OEG 1: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional								
1.1	Indicador:	Índice de planificación urbana	% de distritos con planes aprobados y en ejecución	%	10	13	10.10	DNU
1.2	Indicador:	Índice de planificación territorial	% de provincias con planes de acondicionamiento territorial aprobados y en ejecución	%	10	13	11.00	DNU
1.3	Indicador:	Aguas residuales urbanas tratadas usadas para riego.	Volumen de aguas residuales urbanas tratadas usadas para riego	litros/seg	180	180	180	OMA
1.4	Indicador:	Tecnologías alternativas validadas	Numero de tecnologías validadas	Número	2	3	2	OMA
OEG 2: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos								
2.1	Indicador:	Viviendas nuevas promovidas	Viviendas nuevas en el ámbito nacional	Número	2,001	11,387	3,616	DNV, UCS-PASH
2.2	Indicador:	Viviendas mejoradas promovidas	Viviendas pre existentes, mejoradas cualitativamente	Número	730	2,096	6,656	DNV, UCS-PASH
OEG 3: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad								
3.1	Indicador:	Cobertura de agua potable en el área urbana	Porcentaje de la población que cuenta con servicios de agua potable	%	s.i.	1.4	0.3	DNS
3.2	Indicador:	Cobertura de alcantarillado en el área urbana	Porcentaje de la población que cuenta con servicios de alcantarillado en el área urbana	%	s.i.	1.4	0.2	DNS
3.3	Indicador:	Cobertura de saneamiento en el área rural	Porcentaje de la población en el área rural que cuenta con unidades básicas sanitarias en el área rural (pob < 2,000)	%	s.i.	0.6	0.6	DNS
3.4	Indicador:	Cobertura de agua potable en el área rural	Porcentaje de la población que cuenta con servicios de agua potable en el área rural	%	s.i.	0.8	0.6	DNS

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Generales

Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico/ Indicador de Resultado		Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008		Fuente de Información	
					Proyección PEI	Valor alcanzado		
OEG 4: Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano								
4.1	Indicador:	Tasa de inversión en el sector Construcción	Variación en la producción total de bienes y servicios en el sector construcción al año	%	21%	22.05%	s.i.	DNC
4.2	Indicador:	Tasa de crecimiento del empleo en el sector Construcción	Variación porcentual en el número de personas empleadas en el sector construcción	%	17.4	17.92	s.i.	DNC
4.3	Indicador:	Índice de seguridad en la construcción	Se refiere a accidentes en la construcción de edificaciones	Tanto por mil	18.9	18.7	s.i.	DNC
OEG 5: Fortalecer las capacidades institucionales del MVCS y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales								
5.1	Indicador:	Unidades orgánicas fortalecidas	UO con mayores capacidades para la promoción y ejecución de actividades sectoriales	Porcentaje	0	15	4	ONACOSPI

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Específicos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico/ Indicador de Resultado		Unidad de medida	Línea de Base 2007	2008		Fuente de Información, Medios de Verificación	
				Programado PEI	Ejecutado		
OEG 1: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional							
OEE 1.1 Fortalecer la gestión del territorio							
1.1.1	Indicador:	Gobiernos locales y regionales asistidos	Número	0	5	8	DNU
OEE 1.2 Promover la inversión en infraestructura y equipamiento							
1.2.1	Indicador:	Monto de la inversión privada en infraestructura y equipamiento	S/	93,000,000	95,790,000	528,426	PIMBP
1.2.2	Indicador:	Monto de la inversión pública en infraestructura y equipamiento	S/	591,000,000	608,730,000	49,374,547	PIMBP
OEE 1.3 Promover la recuperación de las áreas urbano - rurales							
1.3.1	Indicador:	Espacios urbanos, periurbanos recuperados (Programa de Gestión Ambiental en Ecosistemas Frágiles)	Hectárea	0	0	s.i.	OMA
OEE 1.4 Establecer mecanismos de evaluación ambiental							
1.4.1	Indicador:	Informes de clasificación y evaluación de EIAs	Número	307	425	286	OMA
OEE 1.5 Investigar y validar tecnologías limpias.							
1.5.1	Indicador:	Tecnologías innovadoras validadas	Número	2	3	2	OMA
OEG 2: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos							
OEE 2.1 Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano							
2.1.1	Indicador:	Viviendas mejoradas (BFH: CSP+MV)	Número	730	2,096	6,656	DNV, PASH

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Específicos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico/ Indicador de Resultado			Unidad de medida	Línea de Base 2007	2008		Fuente de Información, Medios de Verificación
					Programado PEI	Ejecutado	
2.1.2	Indicador:	Subsidios para la formalización de edificaciones (BFI)	Número de subsidios	0	0	0	DNV, PASH
OEE 2.2 Promover la construcción de viviendas, preferentemente de interés social, en el ámbito urbano							
2.2.1	Indicador:	Viviendas subsidiadas (BFH: AVN)	Número	2,001	2,880	2,337	DNV, PASH
2.2.2	Indicador:	Viviendas nuevas promovidas (BBP + BFH: AVN+AVN DC)	Número	0	8,507	1,279	DNV
OEE 2.3 Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ámbito rural							
2.3.1	Indicador:	Fomento Habitacional (Proyectos Piloto de Vivienda Rural)	Nº de Proyectos Piloto de Vivienda Rural	0	3	3	DNV
OEG 3: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad							
OEE 3.1 Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.							
3.1.1	Indicador:	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Número	41,809	67,373	15,526	DNS, PAPT
		DNS	Número	2,422	1,465	2,395	
		PAPT	Número	39,387	65,908	13,131	
3.1.2	Indicador:	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Número	39,936	68,361	10,472	DNS, PAPT
		DNS	Número	1,069	2,234	1,623	
		PAPT	Número	38,867	66,127	8,849	
3.1.3	Indicador:	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas rurales	Número	9,823	11,911	9,829	PRONASAR, PAPT
		PRONASAR	Número	9,823	11,911	9,829	
		PAPT		0	0	0	
3.1.4	Indicador:	Conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas	Número	12,630	15,314	9,468	PRONASAR, PAPT
		PRONASAR	Número	12,630	15,314	9,468	
		PAPT		0	0	0	

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Específicos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico/ Indicador de Resultado	Unidad de medida	Línea de Base 2007	2008		Fuente de Información, Medios de Verificación	
			Programado PEI	Ejecutado		
OEE 3.2 Promover la sostenibilidad de los servicios.						
3.2.1	Indicador: EPSs con utilidad neta positiva (DNS)	Número	17	17	17	DNS
OEE 3.3 Optimizar el uso de los recursos hídricos						
3.3.1	Indicador: Personas sensibilizadas en educación sanitaria	Número	23,436	272,406	137,869	PRONASAR
OEG 4: Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano						
OEE 4.1 Promover la inversión pública y privada						
4.1.1	Indicador: Ratio inversión privada / pública	Número	1.5	1.65	s.i.	DNC
OEE 4.2 Fomentar el desarrollo tecnológico, difusión y capacitación.						
4.2.1	Indicador: Proyectos pilotos sobre sistemas y/o elementos constructivos elaborados	N° de Proyectos	0	5	0	DNC
OEE 4.3 Desarrollar la valuación de bienes muebles e inmuebles						
4.3.1	Indicador: Valuaciones realizadas	Número	1,800	2,000	1,128	DNC
OEG 5: Fortalecer las capacidades institucionales del MVCS y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales						
OEE 5.1 Mejorar la normatividad sectorial						
5.1.1	Indicador: Normas aprobadas de Urbanismo	Normas	4	5	1	DNU
5.1.2	Indicador: Normas aprobadas de Vivienda	Normas	9	4	13	DNV
5.1.3	Indicador: Normas aprobadas de Saneamiento	Normas	4	5	7	DNS
5.1.4	Indicador: Normas aprobadas del Subsector Construcción	Normas	0	0	0	DNC
5.1.5	Indicador: Normas aprobadas de Medioambiente	Normas	1	1	0	OMA
5.1.6	Indicador: Instrumentos de gestión ambiental aprobados	Número	1	3	0	OMA

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2008-2015 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Específicos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico/ Indicador de Resultado	Unidad de medida	Línea de Base 2007	2008		Fuente de Información, Medios de Verificación	
			Programado PEI	Ejecutado		
OEE 5.2 Implementar el sistema de información sectorial integrado						
5.2.1	Indicador: Sistema implementado	Número	0	0	0	OGEI - MVCS
5.2.2	Indicador: Sistema de información implementado	Número	0	0.7	1	UCS - PASH
OEE 5.3 Fortalecer la capacidad operativa						
5.3.1	Indicador: Oficinas fortalecidas (capacitadas e implementadas)	Número	0	6	11	UCS - PASH
5.3.2	Indicador: Personas capacitadas	Número	0	210	440	UCS - PASH
OEE 5.4 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación						
5.4.1	Indicador: Sistema implementado	Número	0	0	0	OGEI - MVCS
OEE 5.5 Fortalecer capacidades en GR y GL						
5.5.1	Indicador: GR capacitados en gestión urbana	Número	0	24	2	DNU, PASH
5.5.2	Indicador: GL capacitados en gestión urbana	Número	0	30	8	DNU, PASH
5.5.3	Indicador: GR capacitados en promoción de vivienda	Número	0	0	s.i.	DNV, UCS - PASH
5.5.4	Indicador: GL capacitados en promoción de vivienda	Número	0	0	s.i.	DNV, UCS - PASH
5.5.5	Indicador: GR capacitados en gestión del saneamiento	Número	0	24	5	DNS
5.5.6	Indicador: GL capacitados en gestión del saneamiento	Número	0	30	0	DNS
5.5.7	Indicador: GR capacitados en gestión del medioambiente	Número	2	1	2	OMA
5.5.8	Indicador: GL capacitados en gestión del medioambiente	Número	12	3	3	OMA

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
OEG 1 Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional		Recursos	Nuevos soles	149,577,612	268,423,643	55,984,678	21%	296,409,833	165,262,057			
OEE 1.1 Fortalecer la gestión del territorio		Recursos	Nuevos soles	0	200,000	554,591	277%	1,648,545	2,146,815			
Actividad	Desarrollo del sistema de información urbano territorial	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		DNU	
Indicador	Sistema implementado	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0		DNU	
Actividad	Asesoramiento y asistencia técnica en planeamiento territorial	Recursos	Nuevos soles	0	0	137,549		568,930	300,050	La aprobación de los planes depende de las autoridades de los gobiernos locales.	Seguimiento a la gestión municipal.	DNU
Indicador	Planes aprobados	Producto	Número	0	0	3		25	14		DNU	
Actividad	Asesoramiento y asistencia técnica en gestión del suelo urbano - Manejo de Suelos	Recursos	Nuevos soles	0	0	29,880		115,070	115,070		DNU	
Indicador	Estudios de base para el manejo del suelo urbano	Producto	Número	0	0	0	0%	1	1		DNU	
Actividad	Asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de catastros Manejo de Suelos	Recursos	Nuevos soles	0	0	10		65,700	65,700		DNU	
Indicador	Catastros implementados	Producto	Número	0	0	0	0%	24	24		DNU	
Actividad	Asesoramiento y asistencia técnica en formulación de planes de arancelamiento de áreas urbanas y rurales - Arancelamientos	Recursos	Nuevos soles	0	0	213,733		589,430	589,430		DNU	
Indicador	Planes básicos arancelarios digitalizados	Producto	Número	0	0	754		454	754		DNU	
Actividad	Formulación de planes de ordenamiento urbano nacional - Planeamiento Territorial	Recursos	Nuevos soles	0	200,000	26,349	13%	309,415	309,415	Los trámites de contratación del equipo técnico no culminó, no fue atendido oportunamente.	Se informó a Oficina de Control Interno -OCI y se reiteró solicitud a Secretaría General.	DNU
Indicador	Planes aprobados	Producto	Número	0	0	0	0%	8	8		DNU	
Actividad	Promoción de ciudades y centros intermedios - Programa de Gestión Territorial	Recursos	Nuevos soles	0	0	147,070		0	767,150	Programa en proceso de implementación.	Implementar el Programa de Gestión Territorial.	PGT
Indicador	Acciones de promoción	Informes	Número	0	0	0	0%	0	5		PGT	
OEE 1.2 Promover la inversión en infraestructura y equipamiento		Recursos	Nuevos soles	0	14,256,934	4,456,261	31%	41,090,004	14,256,934			
Proyecto	PASH I: Promoción de la inversión en infraestructura, equipamiento mejoramiento urbano rural	Recursos	Nuevos soles	0	14,256,934	4,456,261	31%	41,090,004	14,256,934		PASH	
Indicador	Urbanizaciones marginales intervenidas PASH I	Producto	Número	0	5	5.70	114%	19	5			
OEE 1.3 Promover la recuperación de las áreas urbano - rurales		Recursos	Nuevos soles	148,042,729	252,247,500	49,374,548	20%	252,247,500	147,196,849			
Proyecto	Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos	Recursos	Nuevos soles	148,042,729	252,247,500	0	0%	252,247,500	89,904,757	Medidas de Racionalización del Gasto Público.	Sistematización de los Procesos.	PIMBP
Indicador	Centros poblados (Mi pueblo)	Producto	Número	344	323	0	0%	323	52			
Indicador	Áreas Urbano Marginales (La Calle)	Producto	Número	140	94	0	0%	94	74			
Indicador	Áreas Urbano Marginales (Muros de contención)	Producto	Número	17	231	0	0%	231	1			
Indicador	Barrios Urbanos Marginales (Mi Barrio)	Producto	Número	0	8	0	0%	8	15			
Indicador	Predios Urbanos (Mi Quinta)	Producto	Número	9	92	0	0%	92	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado +/- (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA +/-	PIM o Meta Modificada +/-			
Actividad Transferencias Financieras para Proyectos de Mejorando Mi Pueblo	Recursos	Nuevos soles		0	6,220,122		0	6,799,421		PIMBP	
Indicador Centros poblados (Mi pueblo)	Producto	Número	344	0	44		0	40			
Actividad Transferencias Financieras para Proyectos de Muros de Contención	Recursos	Nuevos soles		0	17,099,763		0	20,079,504		PIMBP	
Indicador Areas Urbano Marginales (Muros de contención)	Producto	Número	17	0	117		0	167			
Actividad Transferencias Financieras para Proyectos de La Calle de Mi Barrio	Recursos	Nuevos soles		0	20,122,687		0	22,268,003		PIMBP	
Indicador Areas Urbano Marginales (La Calle)	Producto	Número	140	0	23		0	26			
Actividad Transferencias Financieras para Proyectos Mi Barrio	Recursos	Nuevos soles		0	2,353,048		0	2,353,049		PIMBP	
Indicador Barrios Urbanos Marginales (Mi Barrio)	Producto	Número	0	0	4		0	0			
Actividad Transferencias Financieras para Proyectos Mi Quinta	Recursos	Nuevos soles		0	3,578,928		0	5,792,115		PIMBP	
Indicador Barrios Urbanos Marginales (Mi Quinta)	Producto	Número	9	0	4		0	5			
OEE 1.4 Establecer mecanismos de evaluación ambiental	Recursos	Nuevos soles	64,900	135,900	241,697	178%	93,900	241,697			
Actividad Vigilancia y protección del medio ambiente	Recursos	Nuevos soles	64,900	135,900	241,697	178%	93,900	241,697		OMA	
Indicador: Número de directivas elaboradas para clasificación y seguimiento.	Producto	Número	1	3	3	100%	1	3			
Indicador: Informes de evaluación, clasificación de proyectos y monitoreo, evaluación, mitigación de impactos, elaborados.	Producto	Número	307	427	286	67%	55	427			
OEE 1.5 Investigar y validar tecnologías limpias	Recursos	Nuevos soles	1,469,983	1,583,309	1,357,581	86%	1,329,884	1,419,762			
Actividad Vigilancia y protección del medio ambiente	Recursos	Nuevos soles	1,469,983	1,583,309	1,357,581	86%	1,329,884	1,419,762		OMA	
Indicador: Número de documentos y certificaciones tecnológicas elaboradas.	Producto	Número	4	5	5	100%	4	5			
Indicador: Centro de investigación gestionados	Producto	Numero	12	12	12	100%	12	12			
Actividad Formulación de perfiles de Inversión			0	0	0	0%	0	0		OMA	
Indicador: Número de estudios especializados a nivel de prefactibilidad	Producto	Número	1	2	0	0%	0	0			
Indicador: Número de estudios especializados de base	Producto	Número	3	2	0	0%	0	0			
OEG 2 Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos	Recursos	Nuevos soles	37,211,285	168,266,136	149,290,993	89%	127,147,134	178,355,719			
OEE 2.1 Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano	Recursos	Nuevos soles	10,714,750	26,283,500	104,361,840	397%	2,048,000	106,409,840			
Proyecto PASH: Promoción de la formalización de las edificaciones	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	2,048,000	2,048,000		DNV, PASH	
Indicador Bono de Formalización Inmobiliaria	Producto	Unidad	0	0	0	0%	2,000	2,000			
Actividad Implementación de mecanismos de financiamiento	Recursos	Nuevos soles	10,714,750	26,283,500	104,361,840	397%	0	104,361,840		DNV, PASH	
Indicador Bono Familiar Habitacional (CSP+MV)	Producto	Unidad	730	2,096	6,656	318%	0	6,215			
OEE 2.2 Promover la construcción de viviendas, preferentemente de interés social, en el ámbito urbano	Recursos	Nuevos soles	26,496,535	141,923,516	44,929,153	32%	124,920,920	71,886,759			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Actividad	Fomento Habitacional- Generación de suelo urbano con fines de vivienda	Recursos	Nuevos soles	616,180	874,328	668,002	76%	827,080	860,864		DNV	
Indicador	Selección de terrenos y cartera de proyectos	Producto	Documento	24	24	22	92%	24	24			
Proyecto	PASH: Implementación y promoción de mecanismos de financiamiento	Recursos	Nuevos soles	25,463,106	38,600,756	31,139,633	81%	123,645,408	38,599,046		PASH	
Indicador	Bono Familiar Habitacional (AVN)	Producto	Unidad	2,001	2,880	2,337	81%	7,852	2,880			
Actividad	Implementación y promoción de mecanismos de financiamiento: Vivienda nueva (AVN+ASC+BBP)	Recursos	Nuevos soles	0	102,000,000	12,795,241	13%	0	31,978,417		DNV	
Indicador	Bono Familiar Habitacional (AVN y AVN DC)	Producto	Unidad	0	2,507	0	0%	0	2,507			
Indicador	Bono Buen Pagador	Producto	Unidad	0	6,000	1,279	21%	0	3,579			
Actividad	Promoción y difusión técnica- Promoción de Programas de Vivienda	Recursos	Nuevos soles	213,249	215,392	230,497	107%	215,392	240,475		DNV	
Indicador	Familias atendidas	Producto	Número	45,000	45,000	82,870	184%	45,000	45,000			
Actividad	Investigación y Estudios en materia de Vivienda	Recursos	Nuevos soles	204,000	233,040	95,779	41%	233,040	207,957		DNV	
Indicador	Documentos técnicos	Producto	Documento	15	12	3	25%	12	12			
OEE 2.3	Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ámbito rural	Recursos	Nuevos soles	0	59,120	0	0%	178,214	59,120			
Actividad	Desarrollo de mecanismos para el acceso a la Vivienda Rural	Recursos	Nuevos soles	0	59,120	0	0%	178,214	59,120		DNV	
Indicador	Proyectos Piloto	Producto	Expediente	0	3	3	100%	3	3			
OEG 3	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	Recursos	Nuevos soles	475,117,743	1,112,511,465							
OEE 3.1	Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	Recursos	Nuevos soles	452,862,767	1,033,356,876	764,871,502	74%	991,169,097	1,037,405,708			
Actividad	Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes (Concesión)	Recursos	Nuevos soles	8,355,109	20,601,590	11,173,251	54%	18,997,934	23,617,582		DNS	
Indicador	Número de obras a ser ejecutadas con recursos transferidos	Producto	Número	12	19	19	100%	12	19			
Proyecto	Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento	Recursos	Nuevos soles	0	39,031,718	0	0%	40,340,982	39,031,718	No se ha suscrito el Contrato de Préstamo	DNS	
Indicador	Obras ejecutadas	Producto	Número	0	9	0	0%	9	9			
Proyecto	Estudios de Preinversión	Recursos	Nuevos soles	13,500	2,291,950	794,455	35%	900,000	2,291,950	Corresponde a la ejecución de 16 PMO's y actividades del FAPEP	DNS	
Indicador	Estudios de pre inversión formulados	Producto	Número	0	30	17	57%	20	24			
Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana-MESIAs	Recursos	Nuevos soles	0	0	102,753		0	102,753	Gastos administrativos	DNS	
Indicador	Acciones ejecutadas	Producto	Número	0	0	30		0	30			
Actividad	Asistencia a instituciones públicas y privadas	Recursos	Nuevos soles	5,179,952	348,000	459,475	132%	0	1,031,015		DNS	
Indicador	Transferencias financieras	Producto	Número	0	0	11		0	12			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Actividad	Gestión y Dirección Técnica de Proyectos	Recursos	Nuevos soles	6,190,004	10,175,291	7,254,840	71%	8,070,823	7,690,983	Se disminuyeron los recursos asignados debido a transferencias a la U.E. 001 para atender pagos judiciales. La diferencia se debe a una mayor prevision de gastos para Shock que no se concretaron.		PAPT
Indicador	Acciones Realizadas	Producto	Número	12	12	12	100%	12	12			
Actividad	Gestión y Dirección Técnica de Proyectos-Shock	Recursos	Nuevos soles	0	7,015,647	3,195,742	46%	2,087,968	3,284,308	Actividad Permanente.		PAPT
Indicador	Acciones Realizadas	Producto	Número	12	12	10	83%	1	10			
Actividad	Estudios a nivel de Perfil Ambito Urbano	Recursos	Nuevos soles	1,394,685	6,064,488	1,538,122	25%	6,698,767	5,707,729	Por causas atribuibles a consultoras contratadas que han incumplido plazos.	Se coordina con consultoras, supervisoras y los Gob.Reg. para levantar las observaciones	PAPT
Indicador	Estudios Realizados	Producto	Número	13	53	22	42%	53	52			
Actividad	Estudios a nivel de Perfil Ambito Rural	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Indicador	Estudios Realizados	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y	Recursos	Nuevos soles	0	0	28,874,843		0	29,075,980	Obra concluida.		PAPT
Indicador	Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	3		0	3			
Proyecto	Gestión de Proyectos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,397,627	0	Recursos previstos para transferirse a la DNS.		PAPT
Indicador	Estudio Realizado	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote	Recursos	Nuevos soles	8,656,241	9,509,935	178,785	2%	8,105,696	9,509,935	Controversias en contratos de lotes 4 y 5, por lo que está pendiente la liquidación final supeditada a arbitrajes sobre liquidación provisional y otros reclamos presentados por la(los) contratista(s).	Resolución de 3 arbitrajes en curso, que se encuentran en revisión por la Entidad.	PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	10,137	0	0	0%	0	0			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	6,825	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	2	0	0	0%	0	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado - Piura-Castilla (Lote 1 y Lote 3B)	Recursos	Nuevos soles	48,013,823	154,707,894	37,290,462	24%	153,070,735	149,156,209	En cuanto al Lote 2 "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla" -que incluye Estudio Definitivo- se realizó la segunda convocatoria el 24 de octubre de 2008, previéndose para Abril del 2009 la presentación del Informe del Comité Especial. En el Lote 3A se presentaron retrasos en la elaboración del Expediente Técnico y Bases de Licitación por falta de definición de disponibilidad de terreno.	Mejora en ejecución financiera, a partir de negociación de propuesta económica de lote 2, y disposición de EPS Grau, la Municipalidad de Piura y Comunidad para la disponibilidad de los terrenos e inicio del proceso licitatorio del lote 3A.	PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Proyecto	Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en ciudades Provinciales de Iquitos Cusco y Sicuani -- Iquitos	Recursos	Nuevos soles	47,381,292	47,149,640	3,557,368	8%	56,906,485	28,580,409	La obra del Lote 3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad del Cusco no se llevó a cabo debido a desfases en la aprobación del estudio de preinversión exigido por el MEF. Las obras de los lotes 4 y 5 Agua Potable y Alcantarillado de Sicuani no se llevaron a cabo debido a que el Directorio de la EPS EMPSSAPAL S.A acordó dejar en statu quo la implementación del proyecto. En tanto, el PAPT no continuó el proceso de contratación directa del servicio de consultoría para la revisión y actualización del expediente técnico, asesoría en la licitación, supervisión de la obra y puesta en marcha de los lotes 4 y 5 debido a que la referida EPS no ha acreditado la disponibilidad de los terrenos en los cuales se ejecutarán las obras.		PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3,400	3,425	101%	3,400	3,400			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Proyecto	Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú (Piura y Tumbes)	Recursos	Nuevos soles	963,489	1,686,457	912,989	54%	9,256,971	1,686,457	No llegaron a culminar las obras definitivas de perforación y rehabilitación de 03 pozos en Piura, en las localidades de Occoto Alto por bajo rendimiento de agua esperada, y Casa Grande y Vichayal por atrasos en el suministro de materiales por parte del gobierno regional.	Se insistió en reuniones de coordinación para culminación de obras complementarias del Gob. Reg. de Piura. Región no ha podido acreditar recursos financieros y culminación de obras civiles para equipar los pozos. Se ha solicitado prórroga para terminación de proyecto.	PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	2,527	2,421	96%	2,527	2,527			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	7	10	9	90%	12	12			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla	Recursos	Nuevos soles	993,712	35,931	17,930	50%	0	35,931	No se llegó a realizar el Expediente Técnico del saldo de la obra, debido a que no se llegó a resolver el arbitraje iniciado por la firma constructora por denegación del presupuesto adicional N° 02 y diferencias en el adicional N° 03. Los S/ 17,930 corresponden a la cancelación del contrato ante existencia de saldo de liquidación final de los servicios de supervisión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución de obras) a favor de la empresa supervisora ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	El contrato resuelto por mutuo acuerdo invocando impedimento para cumplir proceso arbitral y las acciones de liquidación.	PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto	Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización distrito de Shanao San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	82,350	112,779	137%	82,350	220,522	Se elaboró el Expediente Técnico, el mismo que fue observado por la OP de Vivienda. Causas atribuibles a consultoras para elaborar estudios contratados.	Se coordina con las firmas consultoras, supervisoras para levantar las observaciones planteadas.	PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Orcotuna", Junin, Concepción, Orcotuna	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	201,793	El 14.11.09 se suscribió contrato con la Empresa Consultora Consorcio Virgen de Fátima para la elaboración del Expediente. La fecha de inicio contractual fue el 20.11.08 y de término es el 20.03.09. El 17.12.08 se dio inicio a la elaboración del expediente técnico, presentando su Plan de Trabajo Preliminar el 31.12.08.		PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Quilcas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	203,500	Se llevó a cabo el proceso de selección y se ha suscrito contrato con la empresa consultora Virgen de Fátima, la fecha de inicio prevista es el 20.11.2008 y de término es el 20.03.09. El 17.12.08 se dio inicio a la elaboración del expediente técnico, presentando su Plan de Trabajo Preliminar el 31.12.08.		PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación	
					Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */				
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Proyecto	Infraestructura de Saneamiento FONAVI	Recursos	Nuevos soles	0	35,403,368	2,186,456	6%	0	35,403,368	Retraso en culminación de 16 Obras inconclusas. MEF debe informar sobre saldos pendientes de pago de los inspectores. Imposibilidad en la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.		PAPT	
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Obra Liquidada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Proyecto	Infraestructura de Electrificación FONAVI	Recursos	Nuevos soles	0	795,000	0	0%	0	1,519,541	Retraso en culminación de obras. MEF debe informar sobre saldos pendientes de pago de los inspectores. Imposibilidad en la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.	Impulsar las acciones para la culminación de obras. Reiterar al MEF la información de los saldos pendientes de pago de los inspectores. Establecer acciones para entrega a EPS de obras y posibilitar la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.		PAPT
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Obra Liquidada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0				
Proyecto	Construcción de sistema de agua potable y letrinas del C.P. Cabo Verde Alto - Querecotillo - Sullana - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	317,194	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT	
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Obra Terminada	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0				
Proyecto	Nuevas Obras de Infraestructura de Agua y Saneamiento a Nivel Nacional	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT	
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0				
Indicador	Obra Terminada	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0				
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	135,358	No se llevó a cabo la liquidación de la obra, debido a que el arbitraje no ha concluido a la fecha.		PAPT	
Indicador	Acción realizada	Producto	Número		0	0	0%	0	1				

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	6,438,982	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Junín	Recursos	Nuevos soles	514,624	0	0	0%	4,676,016	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número		0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Tarma	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	8,228,820	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Buena Vista	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	613,945	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Virú	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	254,487	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número		0	0	0%	1	0			
Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Sultucancha	Recursos	Nuevos soles	408,769	0	0	0%	174,043	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado de Pichanaki y Sangani	Recursos	Nuevos soles	523,980	0	0	0%	14,183,848	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura	Recursos	Nuevos soles	216,982	0	0	0%	2,174,230	0	Se suprimió el proyecto. Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Yunguyo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	800,667	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cabana	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	212,202	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Calzada	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	647,966	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el distrito de Yarabamba - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	197,165	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de San Clemente -Sechura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,200,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Quispampa Alto -Huancabamba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	164,843	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción del Sistema de Alcantarillado y Ampliación del Sistema de Agua Potable en los Asentamientos Humanos de Sechura-Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	4,000,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Instalación del Sistema de Agua Potable en las localidades de El Porvenir, Las Delicias, Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejoramiento del Sistema de Agua en nacimiento de Río Negro, Puerto Bagazán, Nueva Esperanza, La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	301,862	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Taraco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	383,261	0	Se suprimió el proyecto al decidirse reorientar los recursos al proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del P.J. San Luis - Mochumi	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	315,251	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Luya - Lamud	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,112,759	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco -II Etapa	Recursos	Nuevos soles	3,000,000	0	0	0%	3,000,000	0	Se suprimió el proyecto por carecer de estudio de preinversión, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de los Pueblos Jóvenes Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - Distrito Pimentel	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	561,407	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector de Alto Cayma	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	701,647	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Chuquibamba, Condesuyos - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	181,331	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda El Altiplano - Cono Norte - Yura - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	848,073	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Izcuchaca, Tenería, Quicos, Larmenta y Tambillo - Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	336,554	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalación de Redes de Alcantarillado y conexiones domiciliarias de la Habitación Urbana Salamanca I Etapa - José L. Ortiz	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	335,587	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Instalación del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya Ciudad Jardín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	524,139	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento de Red de Agua Potable y Desague de la localidad de Andaray - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	294,432	0	Se suprimió el proyecto al decidirse reorientar los recursos al proyecto Saneamiento de las localidades de Becara y Letira-Vice-Sechura-Piura.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Red de Colectores Primarios	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,113,606	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento Colectores Secundarios ciudad Cusco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,220,556	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación Colectores Secundarios Zonas Jaquira, Alto San Sebastián y Larapac	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	669,128	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Estaciones de Bombeo Estación de Bombeo Koriyata - Picchu	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	189,577	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad La Peca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,278,756	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,224,369	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción de un Reservorio elevada en la Margen Izquierda del Río Ica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	382,543	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción de un Reservorio Elevado en local central de la EPS EMAPICA S.A.	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	395,802	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor de Huayre	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	675,691	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	7,180,008	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Bagua Grande	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	19,779,245	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado Los Tablazos - La Unión	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	5,270,306	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda, Tramo Campanayoc-Quicapata de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	911,456	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Tajar - Distrito de Sechura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	500,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción del Sistema de Agua Potable en el Caserío El Papayo Medio Piura - Castilla	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	500,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción del Sistema de Agua Potable y Eliminación de Excretas de la Comunidad Campesina José Ignacio Tavera Pasapera km. 41, 44, 48 Prov. de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción Sistema de Agua Potable y Ampliación de Letrinas Caserío Huapalas, Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	800,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caserío Casanas Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	300,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarla directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Comederos Alto Bajo, Provincia de Huancabamba-Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	212,316	0	Se suprimió el proyecto al decidirse reorientar los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrina en los Caseríos de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa Alto (Sector La Minas)- Distrito de Huancabamba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	231,081	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Urbano del distrito de La Unión, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	3,000,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Caserío Miraflores del distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	498,602	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caseríos La Peña Sancer y Las Pampas, Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarla directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la parte Baja del Pueblo Joven Miraflores, Jaén-Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	436,219	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado de las localidades de Cheto y Huacapampa, Provincia de Chachapoyas - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,484,481	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Frías Frías, Provincia de Ayabaca - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,500,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en la ciudad del Pescador - Sechura, Provincia de Sechura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	900,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,800,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de La Punta - Camaná - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,100,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación del servicio de Agua y Alcantarillado de la Urbanización San Juan - Chepén, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,100,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la UPIS Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	3,000,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Centros Poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del distrito de Tambogrande – Provincia de Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	500,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Huachac, Manzanares, Quishua Marcatuna y Huayao Distrito de Manzanares, Distrito de Huachac	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	2,000,000	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarla directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Tres de Diciembre, Distrito de Tres de Diciembre - Chupaca - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,550,166	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral CC de Huara - Huara - Distrito de Coatcca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	508,900	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad del Muyo, Distrito de Aramango - Bagua - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,644,132	0	Se decidió transferir los recursos antes que ejecutarlo directamente.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chumbol - Chuquibamba - Chachapoyas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	371,387	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación del Sistema de Alcantarillado de los Poblados Rochacc Villa Maraypata - Vista Alegre. Distrito Ongoy, Provincia Chincheros, Apurímac	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	134,926	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción Red General de Desague del Aa.Hh. Contisuyo, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	222,327	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto	Construcción de Muro de Contención Cerrito Fátima en Yanahuara, Provinia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	559,919	0	Se suprimió el proyecto en el Programa Agua para Todos, trasladándose los recursos al Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos para su ejecución, por ser de su competencia.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Instalación del Sistema de Desague en la Asociación de Vivienda Cerrito Verde, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	268,628	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación y Mejoramiento de Drenaje Pluvial en la calle La Marina Parte Baja Sector Morro Solar, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	286,158	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación Pavimentación de Calles San Luis de Lucma, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se suprimió el proyecto en el Programa Agua para Todos, trasladándose los recursos al Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos para su ejecución, por ser de su competencia.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Pavimentación de Vías de Acceso APV Ingenieros Larapa Grande - Cusco	Recursos	Nuevos soles	100,057	0	0	0%	1,560,161	0	Se suprimió el proyecto en el Programa Agua para Todos, trasladándose los recursos al Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos para su ejecución, por ser de su competencia.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Esperanza y Anexos - Amarilis Huánuco, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. de la localidad de Chongos Bajo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,576,089	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.		PAPT
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Proyecto	Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. San José de Moro Localidad, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. El Salvador, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	700,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Abastecimiento de Agua Potable en Zonas de Frontera Norte del Perú, distrito La Matanza, localidades: Km 62, Km 65, Km 66, La Ancajima, Hispón, Tongo y A.H. La Matanza	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	900,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Huancabamba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	900,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento de la Sub Estación Eléctrica, Estación de Bombeo de Agua Potable hacia Paita, El Arenal, Paita, Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	64,696	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Ampliación del Sistema de Alcantarillado del Caserío Chepito - distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	217,764	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Construcción del Alcantarillado del C.P. Oxahuay - Sicchez - Ayabaca - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	828,575	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Proyecto	Construcción del Sistema de Alcantarillado de los Caseríos La Piedra-Paredones del distrito de Catacaos, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,000,000	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto	Mejoramiento del Colector Tarata en el distrito de Alto de la Alianza Provincia de Tacna	Recursos	Nuevos soles	628,865	0	0	0%	535,514	0	Se suprimió el proyecto, reorientándose los recursos a la Actividad Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	PAPT	
Indicador	Obra Terminada	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Actividad	Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Recursos	Nuevos soles	290,499,717	640,911,663	634,005,736	99%	502,482,909	636,388,546		PAPT	
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	29,250	60,222	7,285	12%	52,001	57,651			
Indicador	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	32,042	66,368	8,849	13%	55,116	64,975			
Indicador	Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	3	501	572	114%	217	585			
	Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad La Peca	Recursos	Nuevos soles	0	4,013,446	3,613,446	90%	0	3,613,446	Obra en ejecución con 40% de avance físico	PAPT	
	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	403	0	0%	0	403			
	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	403	0	0%	0	403			
	Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Luya - Lamud	Recursos	Nuevos soles	2,983,233	779,376	282,324	36%	0	282,324	Obra en ejecución con 60% de avance físico	PAPT	
	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	299	78	0	0%	0	35			
	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	299	78	0	0%	0	35			
	Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Bagua Grande	Recursos	Nuevos soles	10,122,800	13,246,158	10,246,158	77%	0	10,246,158	Obra en ejecución con 33 % de avance físico.	PAPT	
	Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1,016	1,329	0	0%	0	1,028			
	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1,016	1,329	0	0%	0	1,028			
	Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1		0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Ocalli - Luya	Recursos	Nuevos soles	932,106	0	0	0%	132,812	0	Obra en ejecución con 96.41 % de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	275	0	0	0%	35	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Letrinización Plan Grande - Buena Vista - Tingo Alto	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mariscal Benavides	Recursos	Nuevos soles	0	156,143	123,089	79%	0	156,143	Obra en ejecución.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	16			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	16			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Sistemas de Saneamiento de las localidades de Conila - Cohechan - Luya	Recursos	Nuevos soles	726,533	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	73	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	73	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción Sistema de Alcantarillado Rural de Cuelcho	Recursos	Nuevos soles	0	167,428	167,428	100%	0	167,428	La obra se encuentra en ejecución, habiendo alcanzado un avance físico del 95%.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	49	0	0%	0	49			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector San Luis Bagua Grande	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado-Chisquilla	Recursos	Nuevos soles	107,414	31,195	31,194	100%	0	31,195	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	11	3	3	100%	0	3			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	11	3	3	100%	0	3			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable Shipasbamba, distrito de Shipasbamba - Bongará - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	100,994	124,127	124,126	100%	0	124,127	Obra paralizada al 51.08%. Se resolvió el contrato.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	30	37	0	0%	0	37			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable Localidad La Perla del Imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongará - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	60,000	80,082	75,880	95%	0	80,082	Obra concluida y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	18	24	24	100%	0	24			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Camporredondo - Luya - Amazonas, Distrito de Camporredondo - Luya - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	212,556	726,080	318,835	44%	851,629	327,453	Obra concluida y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	21	73	73	100%	73	73			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	21	73	73	100%	73	73			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chumbol - Chuquibamba - Chachapoyas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado de la Villa Santa María de Nieva	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Alcantarillado de las Localidades de La Perla, Calhuayco Cuyupampa y Totorá, Provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	332,500	142,500	142,500	100%	0	142,500	Obra en ejecución con 50% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	98	42	0	0%	0	42			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Tacta, Distrito de Mariscal Castilla - Chachapoyas - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	822,378	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	83	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	83	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	1	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema Integral del Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sengache - Distrito de Chiquín, Provincia de Chachapoyas - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	238,821	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	24	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	24	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	1	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Construcción del Sistema Integral del Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Nuevo Chirimoto, Provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huancas, Distritos de Huancas - Chachapoyas- Amazonas	Recursos	Nuevos soles	457,435	1,128,107	1,075,870	95%	976,847	1,075,870	Obra en ejecución con 80% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	46	113	0	0%	113	113			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	46	113	0	0%	113	113			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Cachuc, Levanto y Coyacruz, Distrito de Levanto - Chachapoyas - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	505,032	505,032	100%	0	505,032	Obra por iniciar Se encuentra en proceso de selección para la compra de materiales.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	51	0	0%	0	51			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	51	0	0%	0	51			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación, Ampliación Sistema de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales localidad de San Nicolás - Rodríguez de Mendoza, Provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	50,000	3,224,553	3,224,553	100%	2,217,045	3,224,553	Obra en ejecución, con 32% de avance.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5	324	0	0%	278	324			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	324	0	0%	278	324			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación, Mejoramiento Agua Potable y Alcantarillado Pipus, Distrito de San Francisco de Daguas - Chachapoyas - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	334,479	334,479	100%	0	334,479	Obra por iniciar Se encuentra en proceso de selección para la compra de materiales.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	34	0	0%	0	34			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	34	0	0%	0	34			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado de las localidades de Cheto y Huacapampa, Provincia de Chachapoyas - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	1,318,245	1,318,245	100%	0	1,318,245	Obra en ejecución con 3.5 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	132	0	0%	0	132			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	132	0	0%	0	132			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación, Mejoramiento del Alcantarillado Callejón y Michina de Mariscal Benavides, Provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	30,928	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable de Cajaruro y Caserios, Distrito de Cajaruro - Uctubamba - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	300,000	300,000	100%	0	300,000	Expediente Técnico está en elaboración. No registra avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	89	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento Ampliación del Sistema de Agua Potable Copallín, Distrito de Copallín - Bagua - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	52,458	52,458	100%	0	52,458	Expediente Técnico con Buena Pro el 05/12/2008. El proceso fue impugnado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad del Muyo, Distrito de Aramango - Bagua - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	1,644,132	1,315,306	80%	0	1,315,306	Obra en ejecución con un avance de 8.1%		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	165	0	0%	0	165			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	165	0	0%	0	165			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Saneamiento Básico de las localidades de Galilea, La Poza, Tierra Roja y Shiringa- Distrito de Río Santiago, Provincia de Condorcanqui - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	125,400	125,400	100%	0	125,400	Proceso de selección del Expediente Técnico concluido, otorgándose la Buena Pro el 18/12/2008.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%		1			
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de La Libertad, Distrito de Aramango - Bagua - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencia Financiera para la Construcción, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las localidades de Nueva Esperanza, Huarmiaco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe de Luya, Distrito de Luya	Recursos	Nuevos soles	0	0	115,000		0	115,000	Obra en ejecución con un avance de 60%.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	14			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	14			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1	0%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de las localidades de Tocuya, Pumamarca y La Florida	Recursos	Nuevos soles	0	0	750,000		0	750,000	Por iniciar obra.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	94			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	94			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Amazonas	Recursos	Nuevos soles	17,146,770	28,129,869	24,241,323	86%	4,178,333	24,287,199			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1,626	2,899	100	3%	464	2,547			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/	PIM o Meta Modificada %/			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1,951	2,834	76	3%	499	2,576			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	2	18	21	117%	4	21			
Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de la localidad de Caraz	Recursos	Nuevos soles	366,537	265,212	265,212	100%	1,178,624	265,212	Obra en ejecución con 95% de avance. En ejecución la segunda etapa del proyecto, la primera fue concluida satisfactoriamente. A cargo de la Unidad Ejecutora EPS Chavín S.A., tuvo problemas de inicio al no contarse con el 100% de los materiales en obra, sumado a la descoordinación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	148	33			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	148	33			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de Captación, Trassvase y Línea de Conducción de la Captación Paria- Captación Coyllur	Recursos	Nuevos soles	797,398	773,011	773,011	100%	297,136	773,011	Obra Concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	80	78	78	100%	78	78			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	80	78	78	100%	78	78			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Lacabamba	Recursos	Nuevos soles	537,749	173,490	0	0%	281,948	0	Obra Paralizada con avance de 30%. La Unidad Ejecutora está iniciando las acciones para rescisión del contrato.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	54	17	0	0%	35	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	54	17	0	0%	35	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Huandoval	Recursos	Nuevos soles	85,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	9	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	9	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Desague en el A.H San Isidro, Provincia de Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	521,570	127,233	127,233	100%	0	127,233	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	154	38	38	100%	0	38			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Desague en el Centro Poblado de Samanco, Provincia de Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	1,656,000	288,647	288,647	100%	0	288,647	Obra concluida, en proceso de liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	489	85	85	100%	0	85			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado de Samanco, Provincia de Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	1,200,000	322,906	321,517	100%	0	322,906	Obra concluida, se encuentra en operación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	354	95	95	100%	0	95			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Evacuación Final - Sifón Invetrido Los Pelicanos, Provincia de Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	1,510,000	1,144,396	879,016	77%	1,293,192	879,016	Obra en ejecución con 85 % de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	162	110			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	162	110			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Evacuación Final - Area de Descarga Sector San Pedro y Palacios	Recursos	Nuevos soles	1,632,000	106,711	106,711	100%	0	106,711	En ejecución el último empalme para poner operativo el Sistema. Con R.M. Nº 429-2008 se aprueba transferir S/. 106,711, lo que falta realizar debido a que la carta fianza de fiel cumplimiento no está vigente.	Se ha enviado un Oficio a SEDA Chimbote.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	13			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	13			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación del Sistema General de Alcantarillado del Hup Javier Heraud, Distrito de Santa - Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	1,667,000	295,648	295,648	100%	0	295,648	Obra concluida y en operación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	492	87	87	100%	0	87			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado de San Jacinto, Distrito de Nepeña - Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Desague en el P.J. La Libertad, Provincia Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	1,473,238	299,762	299,762	100%	0	299,762	Obra en ejecución con 92% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	435	88	0	0%	0	88			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento Básico del C.P. de Challhuayaco, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Cambio de Trazo del Emisor Av. Industrial Tramo Ovalo San Pedro hasta Cámara de Bombeo San Pedro, Provincia de Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	1,140,000	2,984,756	2,984,755	100%	2,552,941	2,984,756	La obra está en ejecución con 50% de avance. El primer adelanto se dio en función del monto de Contrato de obra y del Expediente Técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Transf. Financ. para Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Santa-Santa	Recursos	Nuevos soles	0	214,642	214,642	100%	0	214,642	Obra por iniciar. Buena Pro consentida el 19/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	63	0	0%	0	63			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financ. para Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Los Chimús, Distrito de Samanco	Recursos	Nuevos soles	0	129,733	129,733	100%	0	129,733	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	38	0	0%	0	38			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Huambacho La Huaca, Distrito de Samanco	Recursos	Nuevos soles	0	354,729	354,729	100%	0	354,729	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	105	0	0%	0	105			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague en El Pueblo Joven Miramar Alto - Chimbote	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en P.J. Villa María, Distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	4,239,846	4,239,846	100%	0	4,239,846	Obra en ejecución con 18% de avance.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,251	0	0%	0	1,251			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Desague en el distrito de Yaután, Distrito de Yaután - Casma - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	596,432	596,432	100%	0	596,432	Obra por Iniciar. Se desembolsará contra carta fianza.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	176	0	0%	0	176			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el distrito de Yaután, Distrito de Yaután - Casma - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	152,284	152,284	100%	0	152,284	Obra por Iniciar. Se desembolsará contra carta fianza.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	45	0	0%	0	45			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Válvulas de Purga de Aire Chimbote y Nuevo Chimbote Provincia del Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	493,608	493,607	100%	0	493,608	Obra en proceso de convocatoria.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Micro Medidores en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	1,683,606	1,683,605	100%	0	1,683,606	Obra en proceso de convocatoria.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Instalación del Sistema de Desague en el Puerto Casma y el Barrio Piura, Distrito de Comandante Noel - Casma - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	3,488,800		0	3,488,800	Obra por Iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	438			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	438			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Transf. Financ. Mejoramiento del Sistema General de Alcantarillado del Centro Poblado San Carlos-San Dionicio, Distrito de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	440,306	440,306	100%	0	440,306	Obra por iniciar. Buena Pro consentida el 25/11/2008	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	130	0	0%	0	130			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf.Financ.para Instalación de Pozo Tubular, Reservorio, Línea de Impulsión y Aducción, para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Centro	Recursos	Nuevos soles	0	506,804	506,804	100%	0	506,804	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Desague en la localidad de San Luis y Anexos, Distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald - Ancash, Provincia de Pomabamba - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transf.Financ.para Mejoramiento del Sistema de Desague en el Sector I de Chimbote, Provincia de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	4,309,127	0	0%	0	0	Con Resolución de Alcaldía N° 530-2008, de fecha 18/12/2008, se anuló el proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	1,272	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Transf.Financ.para Ampliación del Sistema de Desague de la Comunidad Campesina de Huanchuy, Distrito de Buena Vista Alta-Casma	Recursos	Nuevos soles	0	248,962	248,962	100%	0	248,962	Obra por iniciar.Buena Pro consentida el 19/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	73	0	0%	0	73			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf.Financ. para Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Desague del Centro Poblado de Buenavista Alta, Distrito de Buena Vista Alta-Casma	Recursos	Nuevos soles	0	250,357	250,357	100%	0	250,357	Proyecto Adjudicado el 14.11.08 a favor del Consorcio CONCISA-Díaz Díaz.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	74	0	0%	0	74			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf.Financ.para Mejoramiento del Sistema de Desague en el Sector II de Chimbote, Provincia de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	705,789	0	0%	0	0	Por convocar. Proceso de selección anulado, Resolución de Alcaldía N° 530-2008, de fecha 18/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	208	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transf.Financ.para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el Sector III de Chimbote, Provincia de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	2,970,759	0	0%	0	0	Obra por convocar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	298	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	298	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Transf.Financ.para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el Sector V de Chimbote, Provincia de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	2,097,012	0	0%	0	0	Obra por convocar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	210	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	210	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Transf.Financ.para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el Sector IV de Chimbote, Provincia de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	1,673,603	0	0%	0	0	Obra por convocar. Buena Pro programada para el 29/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	168	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	168	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de San Luis y Anexos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Construcción del Servicio de Agua y Alcantarillado de la localidad de Flor de Canto, Distrito de San Juan	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transf.Financ.para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Jimbe, Distrito de Cáceres del Perú	Recursos	Nuevos soles	0	702,782	702,782	100%	0	702,782	Obra por iniciar, con Buena Pro consentida el 24/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	71	0	0%	0	71			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	71	0	0%	0	71			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transf. Financ. para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado Salitre	Recursos	Nuevos soles	0	343,487	343,487	100%	0	343,487	Obra por iniciar, con Buena Pro consentida el 24/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	34	0	0%	0	34			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	34	0	0%	0	34			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Acopampa, Distrito de San Juan de Rontoy - An	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transf. Financ. para Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Chipre Chacrapeti Pampar Huaraz Ancash, Distrito de Cochabamba	Recursos	Nuevos soles	0	317,763	318,048	100%	0	318,048	Obra por iniciar, con Buena Pro consentida el 01/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	32			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	32			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Pedro de Uchupata, Dis	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mirgas, Distrito de San Juan	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transf. Financ. para Rehabilitación del Sistema General de Alcantarillado del Centro Poblado Tambo Real Histórico, Distrito de Santa-Santa	Recursos	Nuevos soles	0	186,462	186,462	100%	0	186,462	Obra por iniciar, con Buena Pro consentida el 18/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	55	0	0%	0	55			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Construcción del Sistema de Alcantarillado en Pueblo Joven Bella Vista, distrito de Nuevo Chimbote	Recursos	Nuevos soles	0	0	4,701,934		0	4,701,934	Obra por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	590			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	590			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable del Pueblo Joven Bella Vista, distrito de Nuevo Chimbote	Recursos	Nuevos soles	0	0	1,776,728	0%	0	1,776,728	Obra por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	223			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	223			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Transf. Financ. para Rehabilitación y Ampl. del Sist. General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación de la ciudad de Jimbe, Dist. de Cáceres del Perú	Recursos	Nuevos soles	0	1,168,497	1,233,000	106%	0	1,233,000	Obra por iniciar, con Buena Pro consentida el 24/11/2008.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	345	0	0%	0	345			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague en el centro poblado Tambo Real Nuevo, provincia de Santa	Recursos	Nuevos soles	0	0	50,000		0	100,000	Expediente Técnico por iniciar.		
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcant. Dpto de Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	774,661	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	97	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	97	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Construcción del Sist. de Alcant. en Pueblo Joven Las Delicias, Distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,986,456	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	249	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	249	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Cambio de Colectores del Pueblo Joven 3 de Octubre, Dist. de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	721,336	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	90	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	90	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Cambio de Colectores Pueblo Joven Primero de Mayo, Dist. de Nuevo Chimbote- Santa - Ancash	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	515,821	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	65	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	65	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Ancash	Recursos	Nuevos soles	12,586,492	30,568,362	28,454,060	93%	9,602,115	28,505,452			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	497	2,299	173	8%	925	3,013			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	1,713	3,745	288	8%	925	2,979			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	31	31	100%	9	31			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague Chalhuanca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,293,882	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	162	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	162	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación del Sistema de Alcantarillado de los Poblados Rochacc Villa Maraypata - Vista Alegre. Distrito Ongoy, Provincia Chincheros, Apurímac	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de Andarapa, Provincia de Andahuaylas-Región Apurímac	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación de Redes de Desagüe, Conexiones Domiciliarias y Educación Sanitaria en U.V. Cuncataca del distrito y provincia Andahuaylas	Recursos	Nuevos soles	0	394,181	394,181	100%	0	394,181	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	116	0	0%	0	116			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en las Poblaciones de Ongoy, Callapayoc, Comunpampa, Distrito Ongoy, Provincia Chincheros, Departamento Apurímac	Recursos	Nuevos soles	0	1,210,746	1,210,746	100%	0	1,210,746	Obra paralizada, con 27% de avance físico.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado +/- (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA +/-	PIM o Meta Modificada +/-			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	121	0	0%	0	121			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	121	0	0%	0	121			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado y Educación Sanitaria en el distrito de Huayana, Provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac	Recursos	Nuevos soles	142,198	568,794	568,794	100%	288,213	568,794	Obra en ejecución con 46.15% de avance físico	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	42	168	0	0%	36	168			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Segura del Centro Poblado de Huinchos - Patacocha - Collpa, del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas - Apurímac	Recursos	Nuevos soles	872,824	581,883	581,883	100%	579,033	581,883	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	258	172	172	100%	172	172			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento, Ampliación de la Red de Distribución del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Tamburco, Distrito de Tamburco - Abancay - Apurímac	Recursos	Nuevos soles	138,942	138,942	138,942	100%	0	138,942	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	14	14	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	14	14	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y mejoramiento del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Servidas, en la localidad de Huancarama, del distrito de Huancarama, Provincia de Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	140,000	140,000	100%	0	140,000	Expediente técnico en elaboración.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Subtotal - Apurímac	Recursos	Nuevos soles	1,153,964	3,034,546	3,034,546	100%	2,161,128	3,034,546			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	272	321	172	54%	334	293			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	56	433	0	0%	198	405			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	6	6	100%	3	6			
Emisor de Sabandía - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	368,029	245,354	0	0%	127,160	157,059	Obra Paralizada, con 44% de avance físico. SNIP mal elaborado, falta de presupuesto de la Unidad Ejecutora para concluir la obra, problema de paso de servidumbre.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	16	20			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	16	20			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	1			
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el distrito de Yarabamba - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	157,082	383,015	0	0%	0	0	Obra paralizada, con 10% de avance físico. Pozo perforado no tiene agua, problemas de falta de agua en la fuente. En proceso de reformulación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	46	113	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda-El Altiplano-Cono Norte-Yura-Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencia Financiera para Instalación de la línea de aducción y Redes Primarias de Agua Potable - Reservorio N-26 - Margen Derecha del Cono Norte	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector de Alto Cayma	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	701,647	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	88	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	88	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Construcción de la Captación y Planta de Tratamiento del Cono Norte, Cerro Colorado - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	725,783	1,951,217	1,951,217	100%	0	1,951,217	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	245	0	0%	0	245			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	245	0	0%	0	245			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Instalación de Redes de Agua Potable y Letrinas domiciliarias en la Asociación Pro-Vivienda de Interés Social Nuevo Horizonte - Cerro Colorado - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	447,738	268,643	60%	0	268,643	En Proceso de selección de obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	45	0	0%	0	45			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	45	0	0%	0	45			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Instalación del Sistema de Agua Potable a los Aa.Hh. de Villa Ecológica, Villa El Paraíso, Empadronados por Enace, Los Balcones de Chilina, San Lázaro, El Mirador Zonas A,B,C, y Los Balcones - Distrito Alto Selva Alegre-Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de la Captación y Almacenamiento del Sistema de Agua Potable del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zevallos Gámez, Socabaya - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Chuquibamba, Condesuyos - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	172,402	258,233	258,233	100%	0	258,233	Obra concluida. Falta Liquidación de obra.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	32	100%	0	32			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	32	100%	0	32			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Reservorio Apoyado R2 para el Sector Alto Huarangal, Cono Norte - Camaná	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal y Víctor Raul Haya De La Torre - Cono Norte, Provincia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	1,234,800	1,861,913	1,861,913	100%	1,202,410	1,861,913	Obra concluida. Falta Liquidación de obra.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	364	549	549	100%	549	549			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de Agua Potable y Desague de la Asociación Urbanizadora Taller Artesanal y Vivienda Los Camineros Obreros-Cono Norte, Provincia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	1,683,513	362,528	22%	270,922	362,528	Obra por iniciar, en Enero 2009.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	133	0	0%	34	40			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	133	0	0%	34	40			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de Redes Internas de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda de Interés Social Guillermo Mercado en el Cono Norte, Provincia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	448,857	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	132	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda de Interés Social Benigno Ballón Farfán en la Margen Derecha del Cono Norte, Provincia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	506,282	506,281	100%	0	506,282	Obra en ejecución, con 50% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	51	0	0%	0	51			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	51	0	0%	0	51			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias en la Asociación de Vivienda Guardia Republicana, Distrito de Cercos Colorado - Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	187,868	187,868	100%	0	187,868	Obra en ejecución, con 60% de avance físico. Obra con observaciones técnicas en ejecución. Las zanjas están mal alineadas pese al terreno favorable. La instalación de tuberías es deficiente, sin alineamiento y cama de apoyo adecuado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	55	0	0%	0	55			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Agua Potable y Desague en la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos Arequipa-Apiar en Yura, Provincia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción Red General de Desague del Aa.Hh. Contisuyo, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Camaná, Camaná - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	258,336	258,336	100%	0	258,336	Expediente Técnico en ejecución, con 40% de avance físico. Se recepciónó 1er. y 2do. Informe de avance.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	76	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Coporaque, Caylloma - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	1,174,132	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	118	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	118	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huanca, Caylloma - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	1,032,000	247,631	247,631	100%	0	247,631	Obra en ejecución con 85% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	104	25	0	0%	0	25			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	104	25	0	0%	0	25			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Muro de Contención Cerrito Fátima en Yanahuara, Provinia de Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Desague en la Asociación de Vivienda Cerrito Verde, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de La Punta - Camaná - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Cotahuasi	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mollendo-Distrito de Matarani	Recursos	Nuevos soles	0	1,000,000	0	0%	0	0	Obra por convocar. Se publicó la R.M. N° 615-2008-MVCS el 01 de octubre 2008. LA EPS SEDAPAR no termina la convocatoria de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	295	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la ciudad de Camaná, Camaná - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	667,554	667,554	100%	0	667,554	Expediente Técnico en ejecución, con 40% de avance físico. Se recibió 1er. y 2do. Informe de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	197	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de las localidades de Cocachacra, El Arenal y La Curva-Islay	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcant. Dpto de Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	793,784	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	100	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	100	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Tran. Finan. para Instal. de Redes de Agua Pot. y Alcant. en Asoc. Pro-Viv de Interés Soc. Las Flores en la Margen derecha del Cono Norte Prov. Arequipa	Recursos	Nuevos soles	0	0	401,468		0	401,468	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	50			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	50			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Arequipa	Recursos	Nuevos soles	4,864,228	10,147,511	6,971,672	69%	3,095,923	7,128,732			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	268	1,191	32	3%	238	563			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	586	1,288	581	45%	787	1,057			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	14	10	71%	5	12			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en el Distrito de Incuyo	Recursos	Nuevos soles	0	1,220,531	0	0%	0	0	Obra anulada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	122	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	122	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta	Recursos	Nuevos soles	158,006	1,573,496	67,717	4%	6,322,349	67,717	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	16	158	0	0%	793	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	16	158	0	0%	793	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de Chuschi, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor de Maritari	Recursos	Nuevos soles	248,140	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	25	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	25	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor de Comumpiani	Recursos	Nuevos soles	284,210	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	29	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	29	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Servidas en el Distrito de Coracora	Recursos	Nuevos soles	1,264,000	2,418,848	2,050,562	85%	2,802,936	2,050,562	Obra en ejecución, con 88 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	127	243	0	0%	352	257			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	127	243	0	0%	352	257			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación y Ampliación Complementario del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	2,276,117	1,591,113	1,517,412	95%	2,155,787	1,517,412	Obra en ejecución, con 74 % de avance físico. Con problemas para instalación de medidores de agua en distrito Carmen Alto.	Se ha cursado oficio a la Municipalidad distrital de Carmen Alto para que interponga sus buenos oficios con sus vecinos.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	228	160	0	0%	270	160			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	228	160	0	0%	270	160			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción Alcantarillado Barrio Huayllaca San Miguel-La Mar	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	51,546	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	6	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	6	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la localidad de Mayobamba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	206,416	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	26	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	26	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda, Tramo Campanayoc-Quicapata de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	733,371	779,073	779,073	100%	0	779,073	Obra concluida. Falta Liquidación de obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	216	230	230	100%	0	230			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Miraflores, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	597,098	199,033	0	0%	256,735	0	Obra en ejecución con 96% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	60	20	0	0%	20	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	60	20	0	0%	20	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la capital de Llochegua, Distrito de Llochegua - Huanta - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,120,055	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	140	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	140	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas del Distrito de Huamanquiya, Provincia de Víctor Fajardo Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	81,626	1,702,137	0	0%	1,960,966	0	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	8	171	0	0%	246	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	8	171	0	0%	246	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Instalación de Agua y Alcantarillado de San Sebastián de Sacaca del Distrito de Lampa, Provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	40,000	40,000	100%	0	40,000	Expediente Técnico en ejecución, con 50% de avance físico. La U.E. ha firmado una acta de reactivación del contrato del consultor, estiman terminar el 31/01/2009.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschura, Mollepata y Anexos	Recursos	Nuevos soles	299,070	299,070	299,070	100%	0	299,070	Expediente técnico concluido Se encuentra en proceso de liquidación el contrato del consultor.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	30	30	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	30	30	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en 08 Comunidades del Distrito de Tambillo-Huamanga, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	35,000	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento para la ciudad de Pomabamba y 13 Poblados en el Di	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción Sistema de Agua Potable Saraccocha - Quinua, Distrito de Quinua - Huamanga - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	30,000	0	0%	0	30,000		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	9			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas - Chipao, Provincia de Lucanas - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	45,000	45,000	100%	0	45,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación de Red de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación El Porvenir y Sector Los Olivos I Etapa en el Distrito de San Juan Bautista de la ciudad de Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	229,155	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	23	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	23	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la localidad de Aucara, Distrito de Aucara - Lucanas - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	47,161	0	0%	0	47,161			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	5			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	5			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Instalación y Mejoramiento del Sistema de servicio de Saneamiento Básico en la localidad de Paterine, distrito de Anco	Recursos	Nuevos soles	0	0	505,777		0	505,777	Obra por iniciar. En trámite el desembolso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	75			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el centro poblado de Ccentabamba, distrito de Ayna	Recursos	Nuevos soles	0	0	622,372		0	622,372	Obra por iniciar. U.E. en proceso de solicitar el desembolso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	92			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	92			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación de Sistema de Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la localidad de Arwimayo, distrito de Anco, La Mar	Recursos	Nuevos soles	0	0	658,603		0	658,603	Obra por iniciar. En trámite el desembolso.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	97			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Anexo de San Martín, distrito de Ayna	Recursos	Nuevos soles	0	0	769,774		0	769,774	Obra por iniciar. En trámite el desembolso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	97			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	97			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación Agua Potable y Saneamiento Básico Huallhuayoc, distrito de Quinua	Recursos	Nuevos soles	0	0	136,417		0	136,417	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	17			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	17			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Dpto. de Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,594,854	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	200	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	200	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Ayacucho	Recursos	Nuevos soles	6,205,793	9,945,462	7,491,777	75%	16,471,644	7,568,938			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	766	1,157	230	20%	2,054	867			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	550	918	0	0%	2,054	800			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	12	12	100%	9	14			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la ciudad de San Ignacio.	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Santa Cruz - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	320,000	220,000	69%	0	220,000	Expediente Técnico en ejecución, con 40% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez	Recursos	Nuevos soles	0	2,063,761	45,000	2%	0	45,000	Expediente técnico concluido. El convenio específico establece el financiamiento del proyecto hasta su liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Fila Alta	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Contumazá	Recursos	Nuevos soles	0	995,163	54,000	5%	1,680,042	54,000	Expediente técnico paralizado. Durante su elaboración se detectó deficiencias en el Perfil lo que obliga a la reformulación del mismo. Se informa de problemas con el terreno para las lagunas de estabilización, la Municipalidad no cuenta con el terreno necesario.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación de la Línea de Conducción para la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	199,820	195,197	0	0%	252,780	0	Obra paralizada, con un avance del 60%. Problemas con la disponibilidad de terrenos.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	59	58	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de San José de Lourdes, Distrito de San José de Lourdes - San Ignacio - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	496,084	447,432	371,952	83%	415,995	371,952	Obras en ejecución, con 75.71% de avance. La parte del alcantarillado tiene un avance de 80% y el agua potable 20%. Se informa de la aprobación de ampliaciones de plazo. En trámite Resolución de cambio de modalidad.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	50	45	0	0%	52	47			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	50	45	0	0%	52	47			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Colasay, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	2,382,021	582,400	24%	868,063	582,400	Obra paralizada, con el 50% de avance. Se sugiere resolver el convenio ya que no hay indicio de inicio de obra porque se informa que el contratista ha hecho abandono de la obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	239	0	0%	109	73			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	239	0	0%	109	73			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de Drenaje Pluvial en la calle La Marina Parte Baja Sector Morro Solar, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Pucará, Distrito de Pucará - Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	90,000	3,402,060	3,000,000	88%	0	3,000,000	Obra en ejecución, con 22.15% de avance físico. Con problemas de diseño dado que zona dispuesta para lagunas fue afectada por el desborde de río Huancabamba, lo que obliga a modificar el proyecto, lo que se encuentra en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	9	341	0	0%	0	376			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	9	341	0	0%	0	376			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Pomahuaca y Anexos, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	37,830	22,170	22,170	100%	0	22,170	Expediente Técnico concluido. PIP fue deshabilitado, y vuelto a ingresar para su reevaluación, la cual se encuentra culminada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	4	2	2	100%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	4	2	2	100%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Salitre- Tantarica Contumazá	Recursos	Nuevos soles	15,433	2,929,311	2,841,041	97%	0	2,844,502	Obra en ejecución Hubo demora en la aprobación del expediente técnico, por observaciones del supervisor del estudio. Se han presentado las solicitudes de pago del saldo por elaboración del expediente técnico y adelantos de obra, éstos no se tramitan debido a que las cartas fianzas presentadas no han sido emitidas por entidades financieras autorizadas.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	2	294	0	0%	0	357			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2	294	0	0%	0	357			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado de Pachapiriana - Distrito de Chontali, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	379,160	227,496	60%	0	227,496	Obra en ejecución, habiendo alcanzado un avance físico de 20%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	38	0	0%	0	29			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	38	0	0%	0	29			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Las Pirias, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	1,314,544	1,314,544	100%	0	1,314,544	Obra por iniciar, en Enero 2009.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	132	0	0%	0	132			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	132	0	0%	0	132			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Bellavista y Anexos, Distrito de Bellavista - Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	580,000	386,280	67%	0	386,280	Expediente Técnico en ejecución, con un avance de 70%. El consultor se ha comprometido a entregar el expediente en la primera quincena de febrero del 2009.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	58	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	58	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación Pavimentación de Calles San Luis de Lucma, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Saneamiento en la localidad de Sallique - Distrito de Sallique, Provincia de Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	22,293	22,293	100%	0	22,293	Expediente Técnico en ejecución, desde fines del mes de noviembre del 2008, por locación de servicios.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	56,162	56,162	100%	0	56,162	Expediente Técnico por iniciar. Proyecto adjudicado el 31/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Choros, Distrito de Choros - Cutervo - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	121,090	108,981	90%	0	108,981	Expediente Técnico en elaboración, con un avance físico de 40%. El Alcalde ha solicitado la suscripción de nuevo Convenio para la ejecución del proyecto.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	12	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	12	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Pimpingos, Distrito de Pimpingos, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	887,078	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	89	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	89	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento Integral - localidad de Lajas, Distrito de Lajas - Chota - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	180,000	126,000	70%	0	126,000	Expediente Técnico por iniciar. Buena Pro otorgada el 29/12/2008 y consentida el 30/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chirinos, Distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	0	83,000	41,500	50%	0	41,500	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	8	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	8	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de San Benito	Recursos	Nuevos soles	0	0	110,121		0	110,121	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	839,167	16,380,442	9,529,940	58%	3,216,880	9,533,401			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	124	1,374	2	0%	161	1,013			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	65	1,316	2	0%	161	1,013			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	17	17	100%	4	17			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Mi Perú y Anexos del Distrito de Ventanilla	Recursos	Nuevos soles	3,536,330	1,604,670	1,604,669	100%	4,000,000	1,604,670	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	355	161	161	100%	355	161			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	355	161	161	100%	355	161			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Subtotal - Callao	Recursos	Nuevos soles	3,536,330	1,604,670	1,604,669	100%	4,000,000	1,604,670			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	355	161	161	100%	355	161			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	355	161	161	100%	355	161			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Interceptor Huatanay II Etapa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Quillabamba	Recursos	Nuevos soles	0	4,975,749	4,975,749	100%	4,975,749	4,975,749	Obra en ejecución, con un avance de 17.55%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	499	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	499	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la localidad de Urubamba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencia Financiera para Instalación del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Pichari	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Sistema de Alcantarillado Cc Quehuar	Recursos	Nuevos soles	872,657	26,989	26,989	100%	54,814	26,989	Obra en ejecución, con un avance físico de 68.98%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	257	8	0	0%	16	8			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Refuerzo al Interceptor General	Recursos	Nuevos soles	180,957	168,729	168,729	100%	84,328	168,729	Obra concluida y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Red de Colectores Primarios	Recursos	Nuevos soles	645,191	299,013	299,013	100%	0	299,013	Obra liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento Colectores Secundarios ciudad Cusco	Recursos	Nuevos soles	812,753	110,346	110,346	100%	0	110,346	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación Colectores Secundarios Zonas Jaquira, Alto San Sebastián Y Larapac	Recursos	Nuevos soles	100,057	869,944	869,944	100%	0	869,944	Obra en ejecución, con 75% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	30	257	0	0%	0	257			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Obras de Captación Rehabilitación Manantes Maychu y Urmana 1 y 2 Captación Laguna de Piuray	Recursos	Nuevos soles	205,244	136,830	136,830	100%	109,428	136,830	Obra paralizada, con un 64.1 % de avance. Por problemas con comunidades de la cuenca.	SEDA Cusco procederá a resolver el contrato (coordinaciones efectuadas en el mes de setiembre del 2008).	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1	0%	1	1			
Estaciones de Bombeo Estación de Bombeo Koriyata - Pichu	Recursos	Nuevos soles	725,275	225,838	225,838	100%	0	225,838	Obra paralizada, con un avance de 42.26%. La obra se encuentra paralizada por problemas de saneamiento físico legal en el terreno de la laguna de oxidación (setiembre 2008).		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Redes Primarias y Secundarias Redes de Distribución APV Ferroviarios, Corazón de Fátima, Ticapata y Sr. de Animas	Recursos	Nuevos soles	157,991	94,816	94,816	100%	94,441	94,816	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	47	28	28	100%	28	28			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Ampliación Colectores Primarios - Interceptor General - Planta de Tratamiento - Localidad Huarocondc	Recursos	Nuevos soles	227,643	75,077	75,077	100%	0	75,077	Obra concluida y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación Colectores Primarios y Secundarios - Interceptor General - Planta de Tratamiento - Localidad Urubamba	Recursos	Nuevos soles	483,996	123,004	123,004	100%	70,320	123,004	Obra concluida y liquidada. Hubo reducción de obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	143	36	36	100%	9	36			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación Colectores Primarios y Secundarios Paucartambo	Recursos	Nuevos soles	0	116,400	116,400	100%	0	116,400	Obra concluida, en proceso de liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	34	34	100%	0	34			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación Redes Primarias Paucartambo	Recursos	Nuevos soles	0	217,280	217,280	100%	0	217,280	Obra concluida, en proceso de liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Captación Río Mapacho - Construcción Prefiltro Río Puyucalla - Construcción Línea de Impulsión- Construcción Reservorio 400 m3	Recursos	Nuevos soles	528,194	541,556	541,556	100%	200,365	541,556	Obra paralizada, con 35% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Pavimentación de Vías de Acceso APV Ingenieros Larapa Grande - Cusco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral Cc De Huara - Huara - Distrito de Ccatcca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación de Sistema de Saneamiento Básico del centro poblado de Tinta, provincia de Canchis	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,701,777		0	2,701,777	Se encuentra en actividades previas para iniciar obras.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	339			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	339			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Cusco	Recursos	Nuevos soles	4,939,958	7,981,571	10,683,348	134%	5,589,445	10,683,348			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	47	561	62	11%	28	401			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	430	800	36	5%	25	640			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	13	15	115%	7	15			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción Sistema Alcantarillado y Laguna de Estabilización Seclla	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Ticrapo	Recursos	Nuevos soles	0	1,042,034	1,042,034	100%	251,898	1,042,034	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	105	0	0%	32	105			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	105	0	0%	32	105			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay	Recursos	Nuevos soles	1,275,000	1,822,363	1,000,000	55%	1,675,597	1,379,593	Obra paralizada al 5% de avance físico. Problemas en la disponibilidad de terrenos		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	128	183	0	0%	183	173			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	128	183	0	0%	183	173			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de Letrinas del Distrito de Pomacocha y Anexos de Ayahuasán, Cusicancha, Cuicha y Huanupampa	Recursos	Nuevos soles	0	1,410,846	1,410,846	100%	0	1,410,846			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	142	0	0%	0	142			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	142	0	0%	0	142			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Izuchaca, Tenería, Quicos, Larmenta y Tambillo - Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	900,000	1,008,703	763,903	76%	0	763,903	Obra en ejecución, con 54% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	90	101	0	0%	0	96			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	90	101	0	0%	0	96			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras para Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Desague de la localidad de Paucara, Distrito de Paucara - A	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación Mejoramiento y Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales del Distrito Huaytará y Anexos - Chuquimarán y Chocorvo, Provincia de Huaytará - Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	0	125,357	87,750	70%	0	87,750	Expediente Técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales del Distrito de Santiago de Chocorvos, Provincia de Huaytará - Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	0	81,629	81,629	100%	0	81,629	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	8	0	0%	0	8			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	8	0	0%	0	8			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Construcción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado, con Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales de la localidad de Huayllahuara, Distrito de Huayllahuara - Huancavelica - Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	0	165,108	99,065	60%	0	99,065	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	17	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	17	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoram. del Sist. de agua potable y const. de alcant. y letrinas de la localidad de Andabamba y centros poblados de Mayurmarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	1,203,110		0	1,203,110	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	151			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	151			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Desague-Comunidad Los Nogaes distrito de Colcabamba Prov. de Tayacaja	Recursos	Nuevos soles	0	0	205,047		0	205,047	Inicio de obra postergada para el año 2009.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	26			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	26			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Dpto de Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	15,724,426	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	1,972	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	1,972	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Huancavelica	Recursos	Nuevos soles	2,175,000	5,656,040	5,893,384	104%	17,651,921	6,272,977			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	218	569	0	0%	2,187	701			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	218	569	0	0%	2,187	701			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	7	9	129%	3	9			
Construcción del Sistema de Drenaje de la ciudad de Huánuco	Recursos	Nuevos soles	140,000	26,712,850	24,712,850	93%	7,264,137	24,712,850	Obra en ejecución, con 34% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Pachas	Recursos	Nuevos soles	350,000	508,099	508,099	100%	0	508,099	Obra concluida en una primera etapa (Sistema de Agua Potable).	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	35	51	51	100%	0	51			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	35	51	51	100%	0	51			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Luzmila Templo Condezo	Recursos	Nuevos soles	0	901,654	901,654	100%	475,932	901,654	Obra en ejecución, con un avance físico de obra de 85%. Se inició en el mes de Setiembre del 2008.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	90	0	0%	60	90			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	90	0	0%	60	90			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Desagüe Las Palmas, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	83,573	0	0%	83,573	83,573	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	25	0	0%	25	25			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	1			
Construcción Redes Colectoras y Conexiones Domiciliarias para Alcantarillado en la localidad de La Esperanza, Distrito de Amarillis, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,412,075	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	177	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	177	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Rehabilitación de Emisor Principal San Luis - Pasaje Watson	Recursos	Nuevos soles	82,669	5,498	5,498	100%	0	5,498	Obra concluida, en proceso de liquidación.	PAPT	

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en FONAVI I - Paucahambilla	Recursos	Nuevos soles	56,685	37,790	37,790	100%	0	37,790	Obra concluida. Falta desembolsar la valorización de la obra, la cual todavía no ha sido enviada por SEDA Huánuco.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	17	11	11	100%	0	11			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Cámara de Retención de Sólidos - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	15,565	10,569	10,569	100%	0	10,569	Obra en ejecución, con un avance físico de 41.7%. La obra consiste en la ejecución de dos cámaras de retención, habiendo sido concluida una y la otra debe ser reubicada debido a problemas que se tiene con los pobladores de la zona que no permiten su ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Captación de Agua - Canchán	Recursos	Nuevos soles	64,096	23,549	23,549	100%	0	23,549	Obra en ejecución, con un avance físico de 99.23%. El contratista está tramitando la aprobación de un adicional. Existen impedimentos en cuanto a observaciones planteadas por distrito técnico de riego debido al trazo del muro de contención ejecutado por la obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huacar, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	1,882,750	1,150,000	61%	0	1,150,000	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	556	0	0%	0	339			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable y Alcantarillado - Chunapampa - Colpa Baja, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	34,000	943,633	943,633	100%	485,189	943,633	Obra en ejecución, con un avance físico de 98%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	3	95	0	0%	61	95			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	3	95	0	0%	61	95			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Cayumba, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	136,100	136,100	100%	0	136,100	En el mes de diciembre del 2008, se realizó la transferencia financiera para el inicio de la obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	40	0	0%	0	40			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Codo de Pozo, Distrito de Codo del Pozuzo - Puerto Inca - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	1,208,000	801,754	554,000	69%	801,754	554,000	Obra en ejecución, con un avance de obra del 55%. Problemas en cuanto a los reservorios de almacenamiento de sólidos de los tanques imhoff los cuales serán reubicados.	La entidad ejecutora está realizando las acciones técnicas correspondientes para culminar con la obra.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	121	80	0	0%	80	69			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	121	80	0	0%	80	69			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desagüe de Pillao - Tranca - Cushipampa, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	213,101	278,752	278,752	100%	338,920	278,752	Obra en ejecución, con avance físico de 99%. La obra se encuentra en prueba.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	21	28	0	0%	43	35			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	21	28	0	0%	43	35			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad en las Asociaciones Pro-Vivienda Los Jardines - Loyzeth Reátegui Carbajal, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	41,382	70,918	70,918	100%	0	70,918	Obra en ejecución, con un avance físico de 90%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	12	21	0	0%	0	21			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Red Matriz de Desagüe en el Pueblo Joven 09 de Octubre	Recursos	Nuevos soles	56,948	183,033	183,033	100%	0	183,033	Obra en ejecución, con un avance físico de 90% al mes de Noviembre del 2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema Agua y Desagüe de Molino, Distrito de Molino Pachitea - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	931,300	982,700	982,700	100%	1,219,278	982,700	Obra en ejecución, con un avance físico del 85%. Las redes del Sistema de Alcantarillado están concluidas, el Sistema de Agua Potable está en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	93	99	0	0%	153	99			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	93	99	0	0%	153	99			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Construcción del Sistema de Agua Potable de Sector Naranjillo - Mapresa, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	60,000	60,000	100%	0	60,000	Expediente técnico concluido. Se ha emitido la R.M. que permite el desembolso, pero la Municipalidad Distrital de Luyando no remite la documentación completa para poder realizar el desembolso y cancelar al consultor.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Construcción del Sistema de Desague del Sector Mapresa - Naranjillo, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de Alcantarillado de Quishuarcancha, Provincia de Lauricocha - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	164,759	164,759	100%	0	164,759	Obra en ejecución, con 30% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	49	0	0%	0	49			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague del Valle, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	80,000	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	8	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	8	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de San Pedro de Cani, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	20,000	0	0%	0	20,000	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.M. de Paraíso - Cholón - Marañón - Huánuco, Distrito de Quivill - Dos de Mayo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	701,563	0	0%	0	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	70	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	70	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huancapallac - Distrito de Quisqui, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	43,000	0	0%	0	43,000	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	4			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	4			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Rehabilitación y Ampliación de Sistema de Agua Potable y Desague de Baños, provincia de Lauricocha - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	16,000	60,000	60,000	100%	0	60,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	2	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jacas Grande, distrito de Jacas Grande - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de Nuevas Flores, Distrito de Jacas Grande - Huamálies - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	110,366	110,366	100%	0	110,366	Obra en ejecución, con 5% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	11			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	11			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Letrinas de Nueva Granada, Distrito de Jacas Grande - Huamálies - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Yacus Margos, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	15,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	2	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Pucapampa e Independiente, Distrito de Yanas Dos de Mayo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	22,000	22,000	100%	0	22,000	La Municipalidad Distrital de Yanas ha informado que con recursos propios ha financiado la elaboración del expediente técnico.	Se elabora el Informe de anulación del convenio.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Margos Huánuco, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	40,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Cocha Distrito Margos, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	19,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	6	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado en Pacayhua, Distrito Margos, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	16,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la localidad de Huacrachuco	Recursos	Nuevos soles	0	89,000	89,000	100%	0	89,000	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Esperanza y Anexos - Amarilis Huánuco, Provincia de Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Desague de Singa, Distrito de Singa - Huamalíes - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	60,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	18	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chauán, Distrito de San Pedro de Chauán - Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	40,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Construcción del Sistema de Desague del Sector Mapresa - Naranjillo, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Antil, Distrito de San Pedro de Chaulán - Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	45,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	5	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	5	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas en la localidad de San Martín de Rosapampa, Distrito de Quivilla - Dos de Mayo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	4,537	151,239	3333%	0	151,239	Obra en proceso de desembolso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	19			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	19			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas en la localidad de San Miguel de Yanuna, Distrito de Quivilla - Dos de Mayo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	4,562	152,062	3333%	0	152,062	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cayrán-Distrito de San Francisco de Cayrán	Recursos	Nuevos soles	45,000	5,000	0	0%	0	0	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	5	1	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	5	1	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desague de Tomaykichwa, Distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	93,000	93,000	100%	0	93,000	Expediente Técnico concluido. Falta realizar el desembolso por el término del expediente.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague de Quicacan, Distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	36,000	36,000	100%	0	36,000	Expediente Técnico concluido. Falta realizar el desembolso por el término del expediente.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague de Las Pampas Distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	71,000	71,000	100%	0	71,000	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de las 7 localidades del Distrito de San Pedro de Chaulán - Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	174,877	122,414	70%	0	122,414	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Liberación de Yaurán, San Luis de Lincay, Chinchopata, Runtog, Ranrash y San Juan de la Libertad, Distrito de San Pedro de Chaulán - Huánuco - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	170,439	119,307	70%	0	119,307	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinas de Choras y Mesapampa Choras, Distrito de Choras - Yarowilca - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	35,000	97,044	277%	0	97,044	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Andas, Distrito de Jacas Grande - Huamalíes - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	57,500	57,500	100%	0	57,500	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Honoria, Distrito de Honoria - Puerto Inca - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	109,125	109,125	100%	0	109,125	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instal. del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Carhuapata, distrito de Jacas Grande - Huamalíes-Huanuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	38,000		0	38,000	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Quircan	Recursos	Nuevos soles	0	0	61,248		0	61,248	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	0			
Instalación de Alcantarillado y Ampliación de Agua Potable de Huancán, distrito de Chuquis - Dos de Mayo -Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	24,000		0	24,000	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Conchamarca y Anexos Conchamarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	25,000		0	25,000	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y letrinas de Tashga Choras, distrito de Choras	Recursos	Nuevos soles	0	0	18,000		0	18,000	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinas de Colpa Colpa, distrito de Choras- Yarowilca	Recursos	Nuevos soles	0	0	40,500		0	40,500	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Coquín, distrito de Colpas, provincia de Ambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	15,000		0	15,000	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Colpas, provincia de Ambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	15,000		0	15,000	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en las localidades de San Pablo de Lánjas, Higuera, Huacalle y Huayocoto Quisqui	Recursos	Nuevos soles	0	0	70,266		0	117,110	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Construcción de los Sistemas de Alcantarillado en las 07 localidades rurales del dist.de Quisqui	Recursos	Nuevos soles	0	0	72,000		0	120,000	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación de Agua Potable y Letrinas Sanitarias de la localidad de San Miguel de Coyas, distrito de Arancay-Huamales	Recursos	Nuevos soles	0	0	12,295		0	12,295	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Chavín de Pariarca, distrito de Chavín de Pariarca	Recursos	Nuevos soles	0	0	23,823		0	23,823	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y letrinas de la localidad de Tantacoto Tantacoto, distrito de Marías Dos de Mayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	32,364		0	32,364	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Marías Marías, distrito de Marías Dos de Mayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	45,000		0	45,000	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y letrinas de las localidades de Ichic Marías y Patay Rondos Marías	Recursos	Nuevos soles	0	0	64,719		0	64,719	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de San Isidro Sortilegio Hermilio Valdiván Leoncio Prado Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	31,485		0	31,485	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado de Huanzapampa, distrito de Yanas - Dos de Mayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	17,955		0	17,955	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en el centro poblado de Pampas de Flores	Recursos	Nuevos soles	0	0	68,611		0	68,611	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Agua y Desague del centro poblado Paraiso, distrito de Cholón	Recursos	Nuevos soles	0	0	70,094		0	70,094	Expediente técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado del centro poblado La Morada, distrito de Cholón	Recursos	Nuevos soles	0	0	83,319		0	83,319	El Expediente Técnico está en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y letrinas de las localidades de Urpish, Jircar, Huancash, Chequias, Campamento y Chocopampa	Recursos	Nuevos soles	0	0	118,064		0	118,064	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción Sistema de Alcantarillado de Chapacara, distrito de Jircan, Huamales Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	7,811		0	7,811	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas para la localidad Pariash, distrito de Tantamayo Huamales	Recursos	Nuevos soles	0	0	6,513		0	6,513	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Acochacan, distrito de San Francisco Ambo Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	29,481		0	29,481	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación del Sistema de Desague del centro poblado de Cachicoto, distrito de Chavín de Parí	Recursos	Nuevos soles	0	0	33,041		0	33,041	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado de Casacancha, distrito de Yanas Dos de Mayo Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	12,053		0	12,053	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Catas, distrito de Arancay	Recursos	Nuevos soles	0	0	45,940		0	45,940	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y letrinas del centro poblado de Huamanripa, distrito de Chavín de Parí Huamales Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	11,864		0	11,864	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas del centro poblado de Perlapampa, distrito de Chavín de Parí	Recursos	Nuevos soles	0	0	11,366		0	11,366	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del desague, tanque imhoff, filtro biológico de Yanag, centro poblado menor Corazón de Jesús, distrito de Pilco Marca	Recursos	Nuevos soles	0	0	73,378		0	73,378	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Shunqui, distrito de Shunqui	Recursos	Nuevos soles	0	0	35,000		0	35,000	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Desague del centro poblado Tazo Grande, distrito de Chavín de Parí	Recursos	Nuevos soles	0	0	24,931		0	24,931	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Quipran distrito de Chavín de Parí-Huamallies-Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	9,777		0	9,777	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación, Mejoramiento y obras complementarias de los Sistemas de Agua Potable y Desague del centro poblado San Pedro de Chonta	Recursos	Nuevos soles	0	0	61,444		0	61,444	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de Jachahuayín, distrito de Yanas	Recursos	Nuevos soles	0	0	26,363		0	26,363	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Desague del centro poblado de La Libertad-Caunarapa, distrito de Chavín de Parí	Recursos	Nuevos soles	0	0	17,469		0	17,469	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Queropalca, distrito de Queropalca	Recursos	Nuevos soles	0	0	68,550		0	114,250	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación de Sistema de Agua y Desague y Alcantarillado de Pucutín, Quipás, distrito de Yanas - provincia de Dos de Mayo-Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	600,783		0	600,783	Obra por iniciar. La Municipalidad de Yanas no envía todavía la documentación para desembolsar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	75			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	75			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en la localidad de San Juan de Querosh, distrito de Puno	Recursos	Nuevos soles	0	0	331,561		0	331,561	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	42			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	42			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Huancachupa y Huayllabamba del distrito San Francisco de Cayrán	Recursos	Nuevos soles	0	0	54,216		0	54,216	Expediente técnico por convocar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Distrito de Chaglla-Pachitea-Huánuco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	99,026	En acciones Previas.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	1			
Subtotal - Huánuco	Recursos	Nuevos soles	3,569,746	35,594,950	34,422,245	97%	12,080,858	34,808,388			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	315	1,257	51	4%	573	990			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	349	713	62	9%	598	681			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	35	71	203%	8	73			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Palpa	Recursos	Nuevos soles	786,000	1,090,181	1,090,181	100%	789,877	1,090,181	Obra paralizada, con 40% de avance físico. Por problema de propiedad de la fuente de agua.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	232	322	0	0%	99	322			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	99	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de un Reservorio Elevado en Local Central de la EPS EMAPICA S.A.	Recursos	Nuevos soles	996,526	643,631	643,631	100%	70,544	643,631	Obra en ejecución, con un avance de 66%. El avance es relativamente lento.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de un Reservorio Elevado en la Margen Izquierda del Río Ica	Recursos	Nuevos soles	945,784	801,590	801,590	100%	0	801,590	Obra en ejecución, con 60% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Galerías Filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Líneas de Conducción para Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Chincha	Recursos	Nuevos soles	0	8,603,724	5,663,446	66%	15,621,286	5,663,446	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación, Mejoramiento, Construcción de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Nuestra Señora de Guadalupe, Distrito de Salas - Ica - Ica	Recursos	Nuevos soles	0	3,939,201	3,239,201	82%	0	3,239,201	Obra en ejecución, con 60% de avance físico. La obra está retrasada.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	395	0	0%	0	395			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	395	0	0%	0	395			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado Las Antillas, Distrito de Paracas - Pisco - Ica	Recursos	Nuevos soles	0	1,637,689	1,637,689	100%	0	1,637,689	Obra en ejecución, con 20% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	164	0	0%	0	164			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	164	0	0%	0	164			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Renovación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Pisco-Ica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Paracas Pisco - Ica	Recursos	Nuevos soles	0	6,248,188	5,248,188	84%	0	5,248,188	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	627	0	0%	0	658			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	627	0	0%	0	658			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Redes Secundarias de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano 17 De Abril	Recursos	Nuevos soles	0	188,609	188,609	100%	0	188,609	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	56	0	0%	0	56			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación de Líneas de Impulsión y Aducción para el Abastecimiento de Agua al Distrito de Ocucaje , Provincia de Ica - Ica	Recursos	Nuevos soles	0	714,261	428,557	60%	0	428,557	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	211	0	0%	0	54			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de la Red de Alcantarillado de los Centros Poblados del Distrito Los Aquijes	Recursos	Nuevos soles	0	4,709,541	4,709,541	100%	0	4,709,541	Obra por iniciar. Se ha recibido la solicitud de desembolso con documentación incompleta.	Se ha requerido a EMAPICA complete la documentación, y se le ha exhortado iniciar la obra.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,390	0	0%	0	1,390			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas servidas en la zona sur del dist.de Santiago-Ica	Recursos	Nuevos soles	0	0	380,000	0%	0	380,000	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Dpto. De Ica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	4,818,799	0	Se transfirieron los recursos para apoyar otros proyectos.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	604	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	604	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Ica	Recursos	Nuevos soles	2,728,310	28,576,615	24,030,633	84%	21,300,506	24,030,633			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	232	1,775	0	0%	704	1,649			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	2,576	0	0%	704	2,607			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	10	11	110%	4	11			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Junín	Recursos	Nuevos soles	514,624	3,635,736	0	0%	0	0	Expediente Técnico en revisión. La Municipalidad Provincial de Junín y el Gobierno Regional de Junín se encuentran elaborando los informes técnicos y legales para la verificación de viabilidad del proyecto.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	52	365	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	52	365	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya	Recursos	Nuevos soles	763,784	509,190	509,189	100%	8,914,164	509,190	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	77	51	0	0%	894	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	77	51	0	0%	894	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Alcantarillado de la ciudad de Tarma	Recursos	Nuevos soles	0	524,003	524,003	100%	0	524,003	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	53	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	53	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Satipo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo	Recursos	Nuevos soles	716,716	8,245,813	6,607,813	80%	0	6,607,813	Expediente Técnico por culminar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	72	827	0	0%	0	663			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	72	827	0	0%	0	663			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	207,000	207,000	100%	3,000,000	207,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	21	0	0%	301	21			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	21	0	0%	301	21			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Pichanaki y Sangani	Recursos	Nuevos soles	523,980	13,221,114	13,221,114	100%	0	13,221,114	Obra en ejecución, con 33% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	53	1,326	0	0%	0	1,326			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	53	1,326	0	0%	0	1,326			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Alcantarillado del Distrito de Ahuac - Chupaca - Junín	Recursos	Nuevos soles	111,892	74,595	74,595	100%	3,000,000	74,595	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	11	7	0	0%	376	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	11	7	0	0%	376	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo	Recursos	Nuevos soles	313,597	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	93	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación e Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los distritos de Marco y Tunan Marca - Provincia de Jauja - Departamento de Junín	Recursos	Nuevos soles	0	0	75,000		0	75,000	Expediente Técnico por convocar. En elaboración de bases.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1	0%	0	1			
Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Concepción	Recursos	Nuevos soles	160,541	3,238,000	107,030	3%	5,000,000	107,030	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	16	325	0	0%	627	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	16	325	0	0%	627	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento, Ampliación y Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Huancán - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	148,287	176,038	176,037	100%	0	176,038	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	15	18	0	0%	0	18			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	15	18	0	0%	0	18			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en la localidad de Huamali-Jauja-Junín	Recursos	Nuevos soles	64,366	1,791,257	1,761,257	98%	1,652,556	1,761,257	Obra paralizada, desde el 29/11/2008. Se anuló la resolución de aprobación del Expediente técnico		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	6	180	0	0%	166	180			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	6	180	0	0%	166	180			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Pedro de Cajas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	3,651,865	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	458	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	458	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San Pedro de Pari del Distrito de Ondores	Recursos	Nuevos soles	0	0	29,500		790,093	29,500	Expediente técnico por convocar. En elaboración de bases.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	99	4			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	99	4			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Martín de Pangoa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Cercado del Distrito de Paccha - Jauja	Recursos	Nuevos soles	439,204	317,769	317,769	100%	171,923	317,769	Obra concluida. En levantamiento de observaciones por Comité de Recepción.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	44	32	0	0%	22	32			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	44	32	0	0%	22	32			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. de la localidad de Chongos Bajo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor de Huayre	Recursos	Nuevos soles	48,859	1,374,237	1,374,237	100%	0	1,374,237	Obra paralizada, con 60% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5	138	0	0%	0	138			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	138	0	0%	0	138			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Suitucanchara	Recursos	Nuevos soles	408,769	371,622	272,513	73%	0	272,513	Obra paralizada, por lluvias.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	121	110	0	0%	0	81			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sicaya-Huancayo-Junín	Recursos	Nuevos soles	148,287	98,859	98,858	100%	3,000,000	98,859	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	15	10	0	0%	376	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	15	10	0	0%	376	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de Shuaro	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor Jorge Chávez Dartnell	Recursos	Nuevos soles	0	98,421	98,421	100%	2,455,172	98,421	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	308	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	308	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Quichuay-Huancayo	Recursos	Nuevos soles	45,573	1,096,509	956,209	87%	811,725	956,209	Obra en ejecución, con 68% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5	110	0	0%	102	120			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	110	0	0%	102	120			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado de la localidad de Orcotuna	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	5,000,000	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	627	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	627	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Quilcas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Jauja	Recursos	Nuevos soles	0	0	500,000		5,000,000	500,000	Expediente Técnico en proceso de selección.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	502	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	502	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Jutacán	Recursos	Nuevos soles	17,288	751,084	751,084	100%	301,127	751,084	Obra en ejecución, con 62% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	2	75	0	0%	38	75			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2	75	0	0%	38	75			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector Agua de Las Virgenes - El Tambo - Huancayo	Recursos	Nuevos soles	923,356	616,313	616,313	100%	929,970	616,313	Obra en ejecución, con 98% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	272	182	0	0%	272	182			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector San Pedro - El Tambo	Recursos	Nuevos soles	0	1,585,992	1,585,991	100%	1,235,875	1,585,992	Obra en ejecución, con 87.5 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	468	0	0%	124	468			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	124	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Construcción de Letrinas en el Barrio La Libertad Sicaya-Huancayo-Junín	Recursos	Nuevos soles	0	490,643	490,643	100%	243,460	490,643	Obra en ejecución, con 1 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	49	0	0%	24	49			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	49	0	0%	24	49			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado del Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma, Región Junín	Recursos	Nuevos soles	0	100,000	100,000	100%	0	100,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	10			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	10			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los Anexos de Saños Chico y La Esperanza, Distrito del Tambo - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	872,339	581,560	581,560	100%	1,188,544	581,560	Obra en ejecución, con 67.28 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	88	58	0	0%	149	58			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	88	58	0	0%	149	58			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas - Pueblo Libre de Azope, provincia de Satipo - Junín	Recursos	Nuevos soles	46,879	31,253	31,253	100%	0	31,253	Obra concluida.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5	3	0	0%	0	3			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	3	0	0%	0	3			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Sectores Medio y Alto Chilca - Huancayo	Recursos	Nuevos soles	764,511	706,247	706,247	100%	911,196	706,247	Obra en ejecución, con 85 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	77	71	0	0%	114	71			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	77	71	0	0%	114	71			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial Av. Simón Bolívar Tramo. Av. Mariscal Castilla - Río Mantaro, Distrito del Tambo - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	674,518	350,901	350,901	100%	464,846	350,901	Obra en ejecución, con 70 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	199	104	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los Centros Poblados de San Pedro - San Martín y Anexos de Saños Grande, Aza y Saños Chaupi, Distrito del Tambo - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	2,731,306	3,134,219	2,711,869	87%	0	2,711,869	Obra en ejecución, con 42.5% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	274	314	0	0%	0	272			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	274	314	0	0%	0	272			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado del Barrio de Sacamarca, Provincia de Tarma - Junín	Recursos	Nuevos soles	32,000	906,100	906,100	100%	495,619	906,100	Obra en ejecución, con 98% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	9	267	0	0%	146	267			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación del Sistema de Desague del Barrio Romancoto II, Barrio Los Angeles y Barrio Independencia en el Distrito de Chilca, Provincia Huancayo, Departamento de Junín.	Recursos	Nuevos soles	825,410	555,658	555,658	100%	0	555,658	Obra concluida. En levantamiento de observaciones para su recepción.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	244	164	164	100%	0	164			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de las localidades de Molinos Quero, Pancan Chuclli, Huasquicha, San Pedro de Chunán, Pichus Sacsá, Yauli, Huala y Huertas Provincia de Jauja - Dpto. de Junín	Recursos	Nuevos soles	0	0	107,000	0%	0	107,000	Expediente Técnico por convocar		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chupuro - Huancayo - Junín.	Recursos	Nuevos soles	0	0	190,000	0%	1,134,955	190,000	Expediente Técnico por convocar. En elaboración de bases.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	142	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	142	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable del Cercado del Distrito de Pilcomayo, Distrito De Pilcomayo -Huancayo-Junin	Recursos	Nuevos soles	33,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	10	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad, Distrito de Chongos Bajo - Chupaca - Junín	Recursos	Nuevos soles	76,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	8	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	8	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación del Sistema de Desague del Centro Poblado de la Comunidad Campesina de Uñas en el Distrito de Huancayo - Provincia Huancayo - Departamento Junín	Recursos	Nuevos soles	1,554,642	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	459	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Tres de Diciembre, Distrito de Tres de Diciembre - Chupaca - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Huachac, Manzanares, Quishuar, Marcatuna y Huayao, Distrito de Manzanares, Distrito de Huachac - Chupaca - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado +/- (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA +/-	PIM o Meta Modificada +/-			
Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mazamari, Distrito de Mazamari - Satipo - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	150,000	150,000	100%	0	150,000	Expediente Técnico concluido. La Municipalidad Distrital de Mazamari está remitiendo documentación pendiente para el último desembolso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Construcción del Sistema de Agua Potable con Captación Vertical Subterránea y Sistema de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales Localidad de Huacrapuquio, Distrito de Huacrapuquio - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	158,077	158,077	100%	0	158,077	Expediente Técnico en ejecución, con un avance de 10%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación del Sistema de Alcantarillado, con Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales de la localidad de Huasicancha, Distrito de Huasicancha - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	93,156	93,156	100%	0	93,156	Expediente Técnico en ejecución, con 20% de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	27	0	0%	0	27			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable con Captación Vertical Subterránea de la localidad de Hualhuas, Distrito de Huacrapuquio - Huancayo - Junín	Recursos	Nuevos soles	0	123,397	123,397	100%	0	123,397	Expediente Técnico en elaboración, con 40% de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	36	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Construcción del Sistema de Alcantarillado, con Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales de la localidad de Hualhu	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de Colca	Recursos	Nuevos soles	0	0	691,317		0	691,317	Obra en ejecución, con un avance físico de 2%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	87			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	87			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado sanitario y letrinas sanitarias en sector San Bernardo-Pampa del Carmen-La Merced	Recursos	Nuevos soles	0	0	142,193		0	142,193	Obra por iniciar.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	18			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	18			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinas, Anexo Alto Unini, distrito de Río Tambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	103,000		0	103,000	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	13			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	13			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinas, Anexo Piriari, distrito Río Tambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	94,332		0	94,332	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinas, centro poblado Portillo Alto-distrito de Río Negro	Recursos	Nuevos soles	0	0	143,058		0	143,058	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	18			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	18			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinas, Anexo Los Olivos, distrito de Río Tambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	108,538		0	108,538	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	14			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	14			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinas - Comunidades Nativas San Pascual-Satipo, provincia de Satipo	Recursos	Nuevos soles	0	0	69,338		0	69,338	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	9			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	9			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas, anexo Unión Cubaro-distrito de Mazamari	Recursos	Nuevos soles	0	0	114,514		0	114,514	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	14			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	14			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y letrinas, de la localidad de Timpiñari, Marankiari-distrito de Satipo	Recursos	Nuevos soles	0	0	57,787		0	57,787	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	7			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	7			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable - centro poblado Barrios Altos, distrito de Satipo	Recursos	Nuevos soles	0	0	83,957		0	83,957	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	11			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	11			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en el centro poblado San José La Florida, distrito de Satipo Satipo	Recursos	Nuevos soles	0	0	176,245		0	176,245	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	22			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	22			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Dpto. de Junín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	14,172,876	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	1,778	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	1,778	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector Azapampa-Chilca-Junín-Huancayo-El Tambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	657,969	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	132	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Actualización de la cartografía, catastro de clientes, catastro de redes de los distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca y Administración	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	524,639	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Junín	Recursos	Nuevos soles	12,959,728	45,314,763	38,904,073	86%	64,708,574	38,904,077			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	1,200	4,770	0	0%	7,632	3,913			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	1,857	4,756	164	3%	7,374	3,802			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	31	47	152%	25	47			
Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sector El Porvenir-Pacasmayo	Recursos	Nuevos soles	500,000	144,326	0	0%	1,752,036	0	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	50	14	0	0%	220	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	50	14	0	0%	220	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Buena Vista	Recursos	Nuevos soles	1,367,812	692,395	692,394	100%	0	692,395	Obra en ejecución, con 79.11 % de avance físico. Atrasada y casi paralizada, en reclamo por arbitraje.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	137	69	0	0%	0	69			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	137	69	0	0%	0	69			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado El Carmelo	Recursos	Nuevos soles	1,366,061	581,848	547,908	94%	539,137	547,908	Obra en ejecución, con 60.38 % de avance físico. Con problemas de liquidez, dado que el Gobierno Regional tiene que aportar mayores recursos porque el monto del contrato es mayor que el monto registrado en el SNIP.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	137	58	0	0%	54	58			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	137	58	0	0%	54	58			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario A.H. Villa Hermosa-Villa Huanchaco	Recursos	Nuevos soles	0	3,984,412	3,984,412	100%	0	3,984,412	Obra en ejecución, con 65 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	400	0	0%	0	400			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	400	0	0%	0	400			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado de la Localidad de Julcán	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Virú	Recursos	Nuevos soles	750,000	190,594	140,034	73%	0	140,034	Obra concluida. En proceso de Recepción de Obra. Hubo recorte de metas por oposición de la población.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	221	56	56	100%	0	56			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario para los Centros Poblados de Huanchaquito y El Trópico	Recursos	Nuevos soles	0	400,000	400,000	100%	0	400,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	59	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	59	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Otuzco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Alto Trujillo <small>Componente Agua Potable (Directo) Componente Alcantarillado</small>	Recursos	Nuevos soles	9,272,531	29,611,060	9,957,351	34%	10,000,000	9,957,352	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	930	2,971	0	0%	1,254	1,249			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	930	2,971	0	0%	1,254	1,249			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado Sanitario para el A.H. Las Palmeras	Recursos	Nuevos soles	1,350,000	1,115,807	1,115,807	100%	236,344	1,115,807	Obra concluida y recepcionada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	135	112	112	100%	24	112			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	135	112	112	100%	24	112			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Santiago de Chuco	Recursos	Nuevos soles	1,990,000	4,366,790	4,366,790	100%	4,000,000	4,366,790	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	200	438	0	0%	401	438			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	200	438	0	0%	401	438			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Reemplazo de Fuente y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los Reservorios Los Cedros y San Isidro	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento de Redes de Alcantarillado del Sector El Golf	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Cambio de Fuente de Abastecimiento de la Zona Sur Oeste Trujillo, Moche y Salaverry	Recursos	Nuevos soles	10,500,000	8,396,674	8,396,674	100%	5,000,000	8,396,674	Obra en ejecución, con 60,38% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	3,098	2,478	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado Chumpón, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope-La Libertad	Recursos	Nuevos soles	441,194	100,000	100,000	100%	0	100,000	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	44	10	10	100%	0	10			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	44	10	10	100%	0	10			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ 	PIM o Meta Modificada %/ 			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para el Sistema de Agua y Alcantarillado del Centro Poblado de Macabí Bajo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Habilitación de Pozo Parque Eterno	Recursos	Nuevos soles	264,648	99,023	99,023	100%	153,632	99,023	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Urbanización Luis Caballer, Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	41,146	137,058	137,058	100%	0	137,058	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	12	40	40	100%	0	40			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Mocán, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	400,000	1,327,895	1,327,895	100%	832,881	1,327,895	Obra en ejecución, con 76.11% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	40	133	0	0%	83	133			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	40	133	0	0%	83	133			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de Red de Agua y Alcantarillado en el A.H. María Elena Moyano, Distrito de La Esperanza - Trujillo - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	465,000	185,000	185,000	100%	351,936	185,000	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	47	19	19	100%	36	19			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	47	19	19	100%	36	19			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Transferencias Financieras para Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para los Sectores I y II del Asentamiento Humano Nu.	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	588,000	588,000	100%	0	588,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	59	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	59	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Mocollope, Distrito de Chochope - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	300,862	0	0%	0	0	Expediente Técnico concluido. Obra no inicia ejecución, por reevaluación del Perfil que se encuentra para su aprobación en la DGPM.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Sintuco, Distrito de Chochope - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	591,592	0	0%	0	0	Expediente Técnico concluido. Obra no inicia ejecución, por reevaluación del Perfil que se encuentra para su aprobación en la DGPM.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	59	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	59	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo La Constancia, Distrito de Chochope - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	319,313	0	0%	0	0	Expediente Técnico concluido. Obra no inicia ejecución, por reevaluación del Perfil que se encuentra para su aprobación en la DGPM.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Fariás, Distrito de Chochope - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	354,737	0	0%	0	2,110	Expediente Técnico concluido. Obra no inicia ejecución, por reevaluación del Perfil que se encuentra para su aprobación en la DGPM.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	36	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	36	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Centro Poblado Roma, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	237,744	833,405	572,890	69%	0	574,632	Obra en ejecución, con 50% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	24	84	0	0%	0	72			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	24	84	0	0%	0	72			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Curva del Sun del Distrito de Moche, Provincia de Trujillo - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	1,010,892	1,557,508	1,544,400	99%	1,650,758	1,557,508	Obra en ejecución, con 76,18 % de avance físico. Obra atrasada		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	101	156	0	0%	207	156			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	101	156	0	0%	207	156			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado La Grama, Distrito de Paiján - Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	512,742	130,000	130,000	100%	0	130,000	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	51	13	13	100%	0	13			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	51	13	13	100%	0	13			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de Redes Alcantarillado Sanitario de las calles de la Urb. El Alambre - Trujillo	Recursos	Nuevos soles	0	747,558	747,558	100%	0	747,558	Obra en ejecución, con 80% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	221	0	0%	0	221			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Laredo del Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	400,000	360,000	90%	0	360,000	Expediente Técnico concluido, aprobado por un monto que supera ampliamente al registrado en el SNIP. La Unidad Formuladora deberá efectuar la verificación del Perfil.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	40	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	40	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Aricapampa, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	33,000	33,000	100%	0	33,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento Integral del Saneamiento de las localidades El Desvío - Trancapampa - Comaday y Marcabalito Marcabal, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	32,000	32,000	100%	0	32,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales Chao, Distrito de Chao - Virú - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	11,000,000	681,000	6%	5,000,000	681,000	Expediente Técnico concluido, arroja 80% más que el monto registrado en el SNIP. El proyecto se encuentra en reevaluación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,104	0	0%	627	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,104	0	0%	627	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Santa Rosa	Recursos	Nuevos soles	0	199,837	199,837	100%	0	199,837	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	20	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	20	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas - Distrito de Santibamba, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	30,000	30,000	100%	0	30,000	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las localidades de Cuyapampa, Cerro Negro, Collasgón, Corral Colorado, Querobal y Huayllagual - Distrito de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	40,000	40,000	100%	0	40,000	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento Terminación y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Sarín, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	40,000	622,000	1555%	0	622,000	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Bambamarca, Distrito de Bambamarca - Bolívar - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	60,000	0	1,904,702		3,122,380	1,904,702	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	6	0	0	0%	392	239			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	6	0	0	0%	392	239			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Transf. Financ. para la Instalación del Sistema de Alcantarillado del Sector Alto Salavery, Distrito de Moche-Trujillo-La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	175,694	122,986	70%	0	131,390	Expediente Técnico por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	52	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Finan. para la Instalación del Sistema Alcantarillado de los Centros Poblados Santa Rosa y Nuevo Santa Rosa, Distrito de Moche	Recursos	Nuevos soles	0	65,447	65,447	100%	0	65,447	Expediente Técnico por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	19	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. San José de Moro Localidad, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. El Salvador, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la localidad de San Ignacio-Distrito de SINSICAP, Provincia de Otuzco - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	40,000	40,000	100%	0	40,000	Expediente Técnico concluido. Falta completar solicitud de pago.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cachicadan, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	138,000	68,000	49%	0	68,000	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Angasmарca, Provincia de	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	264,600	264,600	100%	0	264,600	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	27	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	27	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Carabamba	Recursos	Nuevos soles	0	1,050,000	850,000	81%	0	850,000	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	105	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	105	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación del Servicio de Agua y Alcantarillado de la Urbanización San Juan - Chepén, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	1,906,717	1,086,717	57%	0	1,086,717	Obra en ejecución, con 5% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	191	0	0%	0	136			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	191	0	0%	0	136			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Calamarca - Julcán	Recursos	Nuevos soles	0	40,000	40,000	100%	0	80,000	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ascope, Provincia de Ascope - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	140,000	1,090,684	779%	0	1,090,684	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	109			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	109			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Redes Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nuevo Santa Rosa - Baquia - Trujillo	Recursos	Nuevos soles	0	34,274	34,274	100%	0	34,274	Expediente Técnico en ejecución, con un avance del 80%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en el A.H. San Juan de Dios, Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	57,543	57,543	100%	0	57,543	Expediente Técnico en ejecución, con un avance del 40%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para Instalación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Sitabamba, Distrito de Sitabamba-Santiago de Chuco	Recursos	Nuevos soles	0	893,734	0	0%	0	0	Reprogramado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	264	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transf.Financ.para la Const., Mej. del Sist. de Agua Potable y Alcant.e Inst.Pta.Trat.de Aguas Servidas del Caserío Shalar, Dist.de Chugay	Recursos	Nuevos soles	0	460,000	460,000	100%	0	460,000	Obra por Iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	46	0	0%	0	46			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	46	0	0%	0	46			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Guadalupito y Anexos, Distrito de Guadalupito - Virú	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Bolívar, Provincia de Bolívar - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	60,000	2,056,391	3427%	0	2,056,391	Expediente Técnico concluido. Obra no inicia, porque se tendrá que reformular el Perfil, dado que el valor del expediente tecnico sobrepasa la sensibilidad del perfil.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	258			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	258			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los AA.HH. Miguel Grau y Alberto Fujimori Fujimori, Distrito de Salaverrí - Trujillo - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	400,000	400,000	100%	0	400,000	Expediente Técnico concluido. Elaborado con recursos de la Municipalidad.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	40	0	0%	0	40			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	40	0	0%	0	40			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf.Fin.para Const.del Sist.de Agua Pot.Letriniz., Alcant.e Inst.de Planta de Trat. de Aguas Serv.de los Caseríos de La Unión, El Progreso y Mushit	Recursos	Nuevos soles	0	480,000	480,000	100%	0	480,000	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	48	0	0%	0	48			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	48	0	0%	0	48			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf.Financ.para Mejoram.y Ampl.del Sist.de Agua Potable y Saneamiento de Santiago de Cao, Dist. de Santiago de Cao-Ascope La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	88,764	88,764	100%	0	88,764	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf.Financ.para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Caserío Sumanique, Distrito de Santiago de Cao-Ascope	Recursos	Nuevos soles	0	63,000	63,000	100%	0	63,000	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financ. para la Instalación de los Sistemas de Alcantarillado en la localidad de Huacabamba, Distrito de Sitabamba-Santiago de Chuco	Recursos	Nuevos soles	0	55,000	0	0%	0	0	Reprogramado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de Sistema de Agua Potable y letrinas de las localidades de Shuyucc y Lic Lic - distrito de Sarí	Recursos	Nuevos soles	0	0	705,820		0	705,820	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	89			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	89			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción y Mejoramiento del Sistema de red de agua potable y alcantarillado de la localidad de Chugay	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,100,000		0	2,100,000	Obra en ejecución, con 48 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	263			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	263			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Guadalupe, distrito de Guadalupe - provincia de Pacasmayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	6,883,258		0	6,883,258	Proceso de selección de la Obra declarado nulo, mediante Resolución de Alcaldía N° 066-2009-MDG/A.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	863			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	863			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado para Puerto Malabrigo, distrito de Rázur	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,500,000		0	2,500,000	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	314			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	314			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado San José, distrito de Virú	Recursos	Nuevos soles	0	0	88,021		0	125,744	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del área urbana del distrito de Virú	Recursos	Nuevos soles	0	0	144,744		0	144,744	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario Emisor El Bosque - Santo Dominguito			0	0	0	0%	135,805	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - La Libertad	Recursos	Nuevos soles	30,529,770	74,943,467	58,625,982	78%	32,774,909	58,729,071			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5,000	9,195	154	2%	3,298	5,135			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2,135	6,866	250	4%	3,298	5,452			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	45	51	113%	13	52			
Transferencia Financiera para Rehabilitación y Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Area Urbana	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final de las Aguas Servidas de la ciudad de Santa Rosa	Recursos	Nuevos soles	0	315,000	189,000	60%	0	189,000	Expediente Técnico en ejecución, con un avance del 2%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	32	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Monsefú	Recursos	Nuevos soles	162,682	0	0	0%	2,480,514	0	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	16	0	0	0%	311	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	16	0	0	0%	311	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del P.J. Fanny Abanto Calle	Recursos	Nuevos soles	546,000	378,693	378,693	100%	493,498	378,693	Obra en ejecución, con 83.8 % de avance físico. Se han aprobado ampliaciones de plazo que no han sido comunicadas al PAPT.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	161	112	0	0%	112	112			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Alcantarillado Sanitario Condominial y su tratamiento de Aguas Residuales para un Sector del Centro Poblado Rural Chosica del Norte	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Redes de Agua Potable del Pueblo Joven 1° de Junio	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de los Pueblos Jóvenes Las Flores de La Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - Distrito Pimentel	Recursos	Nuevos soles	372,918	393,095	393,095	100%	0	393,095	Obra concluida. En liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	37	39	39	100%	0	39			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	37	39	39	100%	0	39			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Letrinas Públicas en el Caserío Corral de Piedra - Salas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de Sistema de Agua Potable en los Caseríos de Pasaje Norte, Ancol, Ficuar y El Milagro-Olmos	Recursos	Nuevos soles	236,500	104,691	104,691	100%	0	104,691	Obra concluida. En proceso de liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	70	31	31	100%	0	31			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias del Pueblo Joven San Luis - Mochumi	Recursos	Nuevos soles	602,300	64,000	64,000	100%	0	64,000	Obra Liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	60	6	6	100%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	60	6	6	100%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalación de Redes de Alcantarillado y conexiones domiciliarias de la Habilitación Urbana Salamanca I Etapa - José L. Ortiz	Recursos	Nuevos soles	665,511	61,171	61,171	100%	0	61,171	Obra Liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	67	6	6	100%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	67	6	6	100%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Ampliación de las Redes de Alcantarillado, Agua Potable, conexiones domiciliarias y Líneas de Reforzamiento de la Ampliación del Pueblo Joven Víctor Raúl Haya de La Torre, La Victoria - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	745,000	118,000	118,000	100%	0	118,000	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	75	12	12	100%	0	12			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	75	12	12	100%	0	12			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para los Asentamientos Humanos Las Dunas y Nuevo Mocce	Recursos	Nuevos soles	1,388,919	7,463,559	7,463,559	100%	3,000,000	7,463,559	Obra en ejecución, con 94,5% de avance físico. Obra con avance lento.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	139	749	749	100%	376	749			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	139	749	749	100%	376	749			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de la Línea de Reforzamiento y Red de Agua Potable con conexiones domiciliarias del Pueblo Joven 1 de Junio- La Victoria	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Habitación Urbana Residencial Magisterial-Chiclayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de P. J. Virgen del Carmen y Construcción de Laguna de Estabilización Localidad de Mocupe Tradicional	Recursos	Nuevos soles	452,516	150,839	150,839	100%	207,051	150,839	Obra en ejecución, con 1% de avance físico. En proceso de adquisición de insumos.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	134	45	0	0%	61	45			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias UPIS Milagro de Dios Tercera Etapa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias del Sector Sajinero y calle Señor de los Milagros-Illimo	Recursos	Nuevos soles	264,761	176,225	176,225	100%	0	176,225	Expediente Técnico en evaluación por cambio de diseño y problemas en su aprobación, que origina variación de metas. Se prevé su reevaluación. Obra contratada por concurso oferta.	Se está conversando con el contratista para resolver el contrato.	PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	27	18	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	27	18	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mochumi	Recursos	Nuevos soles	424,060	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	43	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	43	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Nueva Arica	Recursos	Nuevos soles	0	742,798	0	0%	411,681	0	Expediente Técnico en evaluación por cambio de diseño y problemas en su aprobación, que origina variación de metas. Se prevé su reevaluación. Obra contratada por concurso oferta.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	52	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	52	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Tumán, Distrito de Tumán - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	503,500	0	0	0%	3,000,000	0	Expediente Técnico concluido, aprobado por Resolución de Alcaldía. Por reevaluar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	51	0	0	0%	376	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	51	0	0	0%	376	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y conexiones domiciliarias en la U.V. Ernesto Vilchez Alcántara - Ferreñafe	Recursos	Nuevos soles	600,000	230,133	230,133	100%	0	230,133	Obra concluida, liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	60	23	23	100%	0	23			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	60	23	23	100%	0	23			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación de Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias del P.J. Saúl Cantoral Huamani y Mejoramiento del Servicio al Este de la ciudad de Chiclayo.	Recursos	Nuevos soles	457,000	256,327	256,327	100%	367,347	256,327	Obra liquidada, aprobada con Resolución de Gerencia General N° 376-2008-EPSEL S.A./GG del 06/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	46	26	26	100%	46	26			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	46	26	26	100%	46	26			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jayanca	Recursos	Nuevos soles	0	4,000,000	3,000,000	75%	4,000,000	3,000,000	Obra en ejecución, con 11.6 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	401	0	0%	401	376			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	401	0	0%	401	376			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema del Alcantarillado de Mesones Muro Mesones Muro, Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro - Ferreñafe - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	637,000	220,781	220,781	100%	396,396	220,781	Obra concluida. En proceso de liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	188	65	65	100%	116	65			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación Integral de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Zaranda, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque.	Recursos	Nuevos soles	2,573,454	165,344	165,344	100%	1,500,000	165,344	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	258	17	0	0%	154	17			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	258	17	0	0%	154	17			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de la Pavimentación Flexible en Caliente de la Av. Antenor Orrego, Tramo Av. Chinchaysuyo - Av. Los Amautas y Tramo Av. Los Andes-Av. Gran Chimú, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	416,091	1,692,590	1,692,590	100%	0	1,692,590	Obra en ejecución, con 99 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable para el distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Dpto Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	2,784,980	758,768	27%	3,283,485	758,769	Obra paralizada, en proceso de controversia y arbitraje del CONSUCODE. Expediente Técnico determinado con un presupuesto mayor al del Perfil. El contratista no acepta ejecutar la obra por el monto de su oferta. Se transfirió S/758,768 por adelanto de materiales.	Se prevé resolver el contrato.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	822	0	0%	969	224			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Túcume	Recursos	Nuevos soles	0	5,000,000	3,822,717	76%	3,000,000	3,822,717	Obra en ejecución, con 8.8 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	502	0	0%	301	383			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	502	0	0%	301	383			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación Sistema de Agua Potable en C.P Capilla Central, Distrito de Olmos - Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	69,949	8,999	8,999	100%	0	8,999	Obra liquidada mediante Resolución de Alcaldía N° 712/2008/MDO/A del 13/08/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	21	3	3	100%	0	3			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Pitipo Cercado y Otras Localidades Cachimbe, El Algarrobito, La U, La Libertad, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	2,400,000	7,366,062	5,866,062	80%	4,000,000	5,866,062	Obra en ejecución, con calendario reprogramado. Presupuesto adicional por mayores metrados en laguna de oxidación, por causal de deficiencias en expediente técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	241	739	0	0%	502	588			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	241	739	0	0%	502	588			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Salas Salas, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	2,500,000	2,410,989	2,224,062	92%	2,808,311	2,224,062	Obra en ejecución, con 87.8% de avance físico. Obra paralizada en la segunda quincena de diciembre por falta de pago al personal. Valorización de Diciembre devuelta para corrección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	251	242	0	0%	352	223			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	251	242	0	0%	352	223			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas para el Centro Poblado El Puente, Distrito de Olmos-Lambayeque-Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	146,276	92,934	92,934	100%	0	92,934	Obra concluida, recepcionada el 08/04/2008 y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	15	9	9	100%	0	9			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	15	9	9	100%	0	9			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Agua Potable e Instalación de Letrinas en el CPM Corral de Arena, Distrito de Olmos-Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	476,996	175,079	175,079	100%	283,587	175,079	Obra concluida, recepcionada el 13/10/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	48	18	18	100%	29	18			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	48	18	18	100%	29	18			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Olmos	Recursos	Nuevos soles	1,757,000	2,346,234	2,346,234	100%	2,831,169	2,346,234	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	176	235	0	0%	283	235			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	176	235	0	0%	283	235			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Cercado y Pueblos Jóvenes del distrito de Pueblo Nuevo - Ferreñafe - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	913,182	0	0	0%	5,000,000	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	502	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	269	0	0	0%	502	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Instalación de Agua Potable mediante piletas públicas en los caseríos de El Choloque, Yocape, El Pato, El Cardo, La Capilla, Marripón, Higuero y Pueblo Escondido Motupe, Distrito de Motupe Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Rehabilitación del Sistema Colector Principal en la Av. Chiclayo Cuadra 13 a 17, Av. Bolívar Cuadra 18 A 22, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	1,200,000	1,427,842	1,427,842	100%	0	1,427,842	Obra concluida y recepcionada.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	211		0	211			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	211		0	211			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Ciudad Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	149,749	12,252	12,252	100%	5,721,576	12,252	Expediente Técnico concluido, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 052-2008-AMDCE. Municipalidad está solicitando financiamiento de obra.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	15	1	0	0%	718	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	15	1	0	0%	718	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P.M. Saltur, Distrito de Sana - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	300,000	0	0	0%	3,618,556	1,000,000	Obra por iniciar. Expediente Técnico recepcionado, en proceso de liquidación.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	30	0	0	0%	454	125			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	30	0	0	0%	454	125			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable con molino de viento en los Caseríos: San Pedro De Sasape, San Isidro, San Juan, Compuerta Marcelo, Las Juntas, Culpón Alto, Culpón Bajo y San Jorge, Provincia de Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	95,000	0	0	0%	0	0	Expediente Técnico recepcionado, en proceso de liquidación.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	28	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Caserío Arbolso y Anexos, Distrito de Morrope - Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	1,314,514	1,314,514	100%	0	1,314,514	Obra en ejecución, con 98.5 % de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	388	0	0%	0	388			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el C.P. Cruz de Medianía, Caserío Portada de Belén y A.H. 25 de Febrero, Distrito de Morrope - Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	1,317,680	1,317,680	100%	0	1,317,680	Obra en ejecución, con 78.2 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	389	0	0%	0	389			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable para el Caserío de Annape y Anexo de San Antonio, Distrito de Morrope - Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	391,072	315,700	81%	0	315,700	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	115	0	0%	0	115			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias Unidad Vecinal El Sausal Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el Caserío Carrizal, Distrito de Morrope - Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	155,976	77,988	50%	0	77,988	Obra por iniciar. Buena Pro otorgada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	46	0	0%	0	10			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	10			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Construcción del Sistema Condominial de Agua Potable y de Alcantarillado de los C.P.M. Villa El Milagro y Cascajales Ciudad Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	36,000	0	0	0%	916,875	0	Expediente Técnico concluido, aprobado con Resolución de Alcaldía.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	4	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación Agua Potable y Alcantarillado Cojal - Cayalti, Distrito de Cayalti - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.M La Otra Banda, Distrito de Sana - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	63,596	63,596	100%	0	63,596	Expediente concluido, en etapa de levantamiento de observaciones.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Prolongación Francisco Bolognesi Provincia de Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	300,000	150,000	50%	0	150,000	Expediente Técnico en proceso de selección. Proceso con recurso de revisión en CONSUCODE.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento e Instalación del Plan Maestro Agua Potable, Distrito de Pueblo Nuevo - Ferreñafe - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	507,150	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	150	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desague y Tratamiento de Aguas Residuales de la Habitación Urbana Progresiva - Juan Tomis Stack - Ciudad de Dios, Distrito de San José - Lambayeque - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	413,181	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	41	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	41	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado del Distrito de Patapo - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	3,409,071	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	342	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	342	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Ampliación de las Redes de Agua Potable, Alcantarillado con conexiones domiciliarias y Línea de Reforzamiento de los Pu	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desague y Tratamiento de Aguas Residuales del Cercado de Cayalti y Anexos, Distrito de Cayalti - Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	350,000	0	2,800,000	0%	0	2,800,000	Obra por Iniciar. Expediente Técnico concluido y aprobado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	35	0	0	0%	0	351			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	35	0	0	0%	0	351			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias del Distrito de Pomalca Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	553,509	553,509	100%	0	553,509	Expediente Técnico concluido, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 365-2008-MDP/A del 24/11/2008.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	56	0	0%	0	56			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	56	0	0%	0	56			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento del Centro Poblado de Luya, Distrito de Tumán - Chiclayo -	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transf. Financ. para el Mejoram.y Ampliac. Integral de los Sist. de Agua Potable y Alcant. de la localidad de Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	600,000	350,000	58%	0	350,000	Expediente Técnico en ejecución.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	60	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	60	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Pacifico C-3 A C-10 - Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	637,421	637,421	100%	0	637,421	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	64	64	100%	0	64			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	64	64	100%	0	64			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoram.del Sist. de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de las localidades de La Cria y Pampa La Victoria	Recursos	Nuevos soles	0	0	97,222		0	97,222	Expediente Técnico por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación de las Redes de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la UPIIS Las Delicias, distrito Reque, Prov. de Chiclayo-Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	250,000		0	250,000	Obra en proceso de selección.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	31			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	31			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento de Agua y Desague del distrito de Oyotun	Recursos	Nuevos soles	0	0	100,000		0	100,000	Expediente Técnico en proceso de selección.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desague y Tratam. de Aguas Residuales del distrito de Sana - Chiclayo	Recursos	Nuevos soles	0	0	150,000		0	150,000	En preparación de Bases para convocar la elaboración del Expediente Técnico.	PAPT	

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			PAPT
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de aguas servidas para el AAHH.Alan García Pérez, dist.de Olmos	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,090,427	0%	0	2,090,427	Obra por iniciar. En preparación de Bases para adquirir insumos.		
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	262			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	262			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Dpto. de Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	2,321,902	0	Obra anulada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	291	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	291	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Construcción Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Motupillo, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	917,896	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	115	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	115	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Construcción de Letrinas en el Caserío Fanupe Barrionuevo, Distrito de Morrope - Lambayeque -Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	15,464	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Agua Potable Caserío Las Delicias Morrope	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	33,990	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Lambayeque	Recursos	Nuevos soles	25,771,766	43,492,385	41,667,454	96%	50,609,298	42,667,455			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	2,507	5,197	1,197	23%	6,345	5,083			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2,668	3,401	1,228	36%	5,441	3,931			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	35	41	117%	24	42			
Transferencia Financiera para Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado - Yauyos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Medidas de Rápido Impacto de EMAPA Huacho, ciudad de Huacho	Recursos	Nuevos soles	117,000	433,000	0	0%	6,440,723	0	No se cuenta con información. Estudio culminado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	12	43	0	0%	808	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	12	43	0	0%	808	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número		1	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Nuevo Imperia	Recursos	Nuevos soles	0	2,175,146	1,370,646	63%	2,730,307	1,370,646	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	218	0	0%	342	172			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	218	0	0%	342	172			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta del Distrito de Ate Vitarte	Recursos	Nuevos soles	7,100,000	0	0	0%	3,457,866	0	Obra culminada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	712	0	0	0%	434	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	712	0	0	0%	434	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	1	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macías y Anexos - Distritos de Callao y San Martín De Porres	Recursos	Nuevos soles	5,361,468	0	3,069,792		4,002,615	3,069,792	Obra en ejecución, con un avance de 57.68%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	538	0	0	0%	502	385			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	538	0	0	0%	502	385			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número		0	1		1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Terminación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Simón Bolívar	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	161,441	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	20	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	20	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz - 2da.Etapa en el Distrito de San Juan De Lurigancho	Recursos	Nuevos soles	16,000,000	21,700,000	21,700,000	100%	5,443,691	21,700,000	Obra concluida, en proceso de liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1,605	2,177	2,177	100%	683	2,177			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1,605	2,177	2,177	100%	683	2,177			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Paramonga	Recursos	Nuevos soles	1,200,000	4,352,860	4,352,860	100%	3,662,742	4,352,860	Obra en ejecución, con un avance del 60%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	120	437	0	0%	367	437			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	120	437	0	0%	367	437			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. 3 de Octubre Huaral	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	274,612	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	34	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	34	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo	Recursos	Nuevos soles	9,263,693	16,100,000	16,100,000	100%	1,171,403	16,100,000		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	929	1,615	1,615	100%	147	1,615			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	929	1,615	1,615	100%	147	1,615			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de Red de Desague La Quebrada	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Lomas de Zapallal del Distrito de Puente Piedra	Recursos	Nuevos soles	2,363,982	0	2,680,019		5,000,000	2,680,019	Obra en ejecución, con avance de 95.68%	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	237	0	0	0%	627	336			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	237	0	0	0%	627	336			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Transferencias Financieras para Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Ñaña Distrito Lurigancho	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Tambo Viejo y Anexos - Distrito de C	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Rehabilitación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado en la Urbanización Pedregal Alto y Ba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Instalación Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado en el Asentamiento Humano Ju	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Santa María de Huachipa en el distrito de Lurigancho - Chosica	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	5,000,000	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	627	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	627	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor Carmen Alto	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la capital de distrito Colonia - Pampas	Recursos	Nuevos soles	0	618,459	618,459	100%	210,943	618,459	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	62	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	62	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Av. Luna Arrieta y Puerto de Huacho	Recursos	Nuevos soles	18,000	442,577	442,577	100%	0	442,577	Obra en ejecución, con un 30% de avance de obra.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	2	45	0	0%	0	45			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	2	45	0	0%	0	45			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado - A. H. Proyecto Integral Quebrada de Nuevo Horizonte - 4ta. Etapa Pachacamác - Distrito de Villa El Salvador	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	97,745	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	12	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	12	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Instalación del Sistema de Alcantarillado para las partes altas de Huaycán - Distrito de Ate Vitarte	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	3,458,598	0	No se cuenta con información.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	434	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	434	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema 7mo, 9no Y 10mo Sector de Villa El Salvador-CODIMUVES	Recursos	Nuevos soles	11,834,000	0	0	0%	4,000,000	0	Obra en ejecución, con un 31% de avance de obra. Atrasada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	1,187	0	0	0%	502	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	1,187	0	0	0%	502	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Instalación de Sistema de Agua y Desague Centro Poblado La Huaca I Etapa	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	360,733	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay - Distrito de Pachacamac	Recursos	Nuevos soles	21,631,000	15,011,926	36,967,019	246%	5,000,000	36,967,019	Obra en ejecución, con un avance de 90%		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	2,170	1,506	0	0%	627	4,637			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	2,170	1,506	0	0%	627	4,637			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Rosa y Ancón. Distritos de Santa Rosa y Ancón.	Recursos	Nuevos soles	10,470,041	0	3,788,959		5,000,000	3,788,959	Obra en ejecución, con un avance de 35%		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	1,050	0	0	0%	627	475			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	1,050	0	0	0%	627	475			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Ricardo Palma - Huarochiri	Recursos	Nuevos soles	975,419	616,691	616,691	100%	0	616,691	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	288	182	0	0%	0	182			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado de Quichas, Provincia de Oyón - Lima	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	226,932	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento Centro Poblado de Mallay, Provincia de Oyón - Lima	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Toma y Calla - Distrito de Santa María	Recursos	Nuevos soles	200,413	104,167	104,166	100%	0	104,167	Obra concluida, en proceso de liquidación.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	20	10	10	100%	0	10			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	20	10	10	100%	0	10			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de las Avenidas Santa Rosa, Cruz de Cano y Puquio Cano - Provincia de Huaura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	159,232	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mazo en el distrito de Vegueta-Provincia de Huaura	Recursos	Nuevos soles	31,102	1,254,097	1,004,097	80%	0	1,004,097	Obra en ejecución, con 20% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	3	126	0	0%	0	126			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	3	126	0	0%	0	126			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación del Sistema de Desague AA.HH. Los Alamos y Miramar, distrito de Chancay - Huaral - Lima	Recursos	Nuevos soles	1,085,228	0	0	0%	404,173	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	320	0	0	0%	41	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación Sistema de Desague AA.HH. La Soledad y Pacífico, distrito de Chancay - Huaral - Lima	Recursos	Nuevos soles	1,110,872	0	0	0%	484,836	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	328	0	0	0%	49	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación Línea de Conducción Planta Quepepampa - La Soledad, distrito de Chancay - Huaral - Lima	Recursos	Nuevos soles	1,015,000	437,374	437,374	100%	0	437,374	Obra en ejecución, con un avance del 58%.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Las Palmas, AA.HH. La Esperanza y Zonas Aledañas del distrito de Hualmay	Recursos	Nuevos soles	1,000,000	981,373	981,373	100%	1,217,910	981,373	Obra en ejecución, con un avance del 65% en el componente agua. El componente alcantarillado está concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	100	98	0	0%	153	98			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	100	98	0	0%	153	98			
	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Transferencias Financieras para Adecuación y Mejoramiento de los Equipos de Bombeo de las localidades de Huacho, Sayán y Vegueta	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Producción de Agua Potable de la localidad de Huaral	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	487,907	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado José Carlos Mariátegui, distrito de Huaura - Huaura - Lima	Recursos	Nuevos soles	998,152	517,117	236,267	46%	0	236,267	Obra paralizada, con un avance físico de 41%. Se encuentra en arbitraje.	Visto el Informe de la Oficina de Control Interno se resolvió el Convenio con la Unidad Ejecutora.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	30			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	295	153	0	0%	0	30			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huarochiri	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Reservorio Apoyado de 1,500 m3 Buena Vista - distrito de Barranca	Recursos	Nuevos soles	180,804	647,318	647,317	100%	0	647,318	Obra en ejecución, con un avance físico del 90%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	81			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	81			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable - Pativilca	Recursos	Nuevos soles	1,340,230	640,161	640,161	100%	0	640,161	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	395	189	189	100%	0	189			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ 	PIM o Meta Modificada %/ 			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para la Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 de Enero, Olof Palme y Papa León XXII	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	10,202,999	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	1,023	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	1,023	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sector Cerro Roncador de la Zona Sur Este de Barranca Lima	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado San Marcos de la Aguada del distrito de Mala Cañete	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Cerro Azul - Cañete	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de San Antonio - Cañete	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de Reservorio Rehabilitación de Redes Matrices de Agua Potable; Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Urb. Huacho, San Pedro y Zona Adyacente Distrito Huacho Huaura Lima	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras para Reubicación del Colector Villa El Salvador Tramo Parque Zonal Huayna Capac y Huáscar - Lima	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencia Financiera para Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado San Miguel de Acos, Distrito de San Miguel de Acos Provincia de Huaral	Recursos	Nuevos soles	0	0	1,036,147		0	1,036,147	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	130			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	130			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Transferencias Financieras para Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Oquendo, Santa Rosa y El Naranjal en los distritos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Abastecimiento de Agua Potable mediante Surtidores para los Bañeros del Sur	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Parque Metropolitano en los Distritos de	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Delicias de Villa y Anexos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Ampliación de las fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable al Distrito de La Molina y parte de los dist	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Instalación del Colector de Alivio del Colector Circunvalación - Chorrillos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Pancha Paula y Anexos de los distritos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Rehabilitación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado en la Unidad Vecinal d	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento de las Estructuras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Carapongo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Instalación de Redes Secundarias y Conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado en el Asentamiento Humano	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Rehabilitación de Redes Secundarias y Conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado en la Unidad Vecinal N	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito de Pacará	Recursos	Nuevos soles	200,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	20	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	20	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito de Catahuasi y Anexos, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima	Recursos	Nuevos soles	178,200	311,800	311,800	100%	0	311,800	Perfil concluido. En proceso de convocatoria la elaboración del Expediente Técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	26	46	46	100%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	26	46	46	100%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Allauca	Recursos	Nuevos soles	130,000	330,000	327,770	99%	0	327,770	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	13	33	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	13	33	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento en el distrito de Quinchos y Centros Poblados - Yauyos	Recursos	Nuevos soles	56,700	153,300	153,300	100%	0	153,300	Perfil culminado. Viabilidad fuera del plazo de ley.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	6	15	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	6	15	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Putinza - Yauyos	Recursos	Nuevos soles	0	300,000	300,000	100%	4,012,407	300,000	Perfil concluido y viable.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	30	100%	402	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	30	100%	402	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Quinocay	Recursos	Nuevos soles	0	60,000	60,000	100%	0	60,000	Perfil culminado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Anexo de Viscas - Quinocay	Recursos	Nuevos soles	35,000	25,000	25,000	100%	0	25,000	Perfil culminado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	10	7	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Anexo de Aquincha, distrito de Yauyos	Recursos	Nuevos soles	8,100	81,900	90,000	110%	0	90,000	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1	8	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1	8	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en el Anexo de Auco, distrito de Yauyos	Recursos	Nuevos soles	8,100	81,900	81,900	100%	0	81,900	Perfil concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1	8	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1	8	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Sur-Oeste del distrito de Hualmay - Huaura, Lima	Recursos	Nuevos soles	60,000	152,525	129,340	85%	0	130,398	Perfil concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	6	15	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	6	15	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Sur Este del distrito de Hualmay - Huaura, Lima	Recursos	Nuevos soles	50,000	151,496	151,496	100%	0	151,496	Perfil concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5	15	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	15	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Nor - Este del distrito de Hualmay - Huaura, Lima	Recursos	Nuevos soles	50,000	12,495	168,000	1345%	0	168,000	Perfil concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	5	1	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	5	1	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Anexo de Magdalena del Río, distrito de Yauyos	Recursos	Nuevos soles	0	90,000	0	0%	0	90,000	Perfil Anulado. Viabilidad fuera del plazo de ley.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en el Anexo de Puente Auco, distrito de Yauyos	Recursos	Nuevos soles	0	90,000	90,000	100%	0	90,000	No se cuenta con información.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en el Anexo de Oyuncó, distrito de Colonia (Pampas), Provincia de Yauyos	Recursos	Nuevos soles	10,800	89,200	89,200	100%	0	89,200	Perfil concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1	9	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1	9	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Dpto. de Lima	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	7,688,408	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	771	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	771	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Subtotal - Lima	Recursos	Nuevos soles	94,083,304	67,961,882	98,771,730	145%	80,358,223	98,862,790			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	9,462	6,913	4,067	59%	9,143	11,125			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	9,712	6,706	3,878	58%	9,233	10,754			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	1	30	32	107%	27	33			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nauta	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	4,441,808	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	445	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	445	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Agua Potable y Desague de Pebas	Recursos	Nuevos soles	0	4,047,059	4,047,059	100%	2,074,738	4,047,059	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	406	0	0%	260	406			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	406	0	0%	260	406			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de Agua Potable y Desague en Orán	Recursos	Nuevos soles	460,701	409,239	409,239	100%	844,813	409,239	Obra en ejecución, con 59% de avance físico. Se resolvió el contrato.	El saldo de la obra se ejecuta por Administración Directa.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	46	41	0	0%	106	41			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	46	41	0	0%	106	41			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación Agua Potable y Desague Puerto América	Recursos	Nuevos soles	524,120	300,054	300,054	100%	996,192	300,054	Obra en ejecución, con 67% de avance físico.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	53	30	0	0%	125	30			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	53	30	0	0%	125	30			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación y Ampliación del Agua Potable y Desague de Indiana	Recursos	Nuevos soles	0	150,000	150,000	100%	0	150,000	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación Agua Potable y Desague Monterrico Angoteros	Recursos	Nuevos soles	619,248	371,177	371,177	100%	658,859	371,177	Obra en ejecución, con 97.2% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	62	37	0	0%	83	37			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	62	37	0	0%	83	37			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague de Orellana	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado Calle Los Girasoles y Anexos del A.H. Fernando Lores - Iquitos	Recursos	Nuevos soles	4,228,301	6,583,062	6,583,062	100%	4,000,000	6,583,062	Obra en ejecución, con 57.72% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1,248	1,942	0	0%	401	1,942			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de la Red de Alcantarillado del A.H. Juan Carlos del Aguila Cárdenas - San Antonio, Provincia de Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	788,852	0	0%	0	0	Expediente Técnico en elaboración. En proceso de revalidación de la viabilidad.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	233	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Tamshiyacu - distrito Fernando Lores, Provincia de Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	2,421,919	2,198,547	1,998,547	91%	3,196,273	1,998,547	Obra en ejecución, con 67% de avance físico. Se encuentra atrasada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	243	221	0	0%	321	200			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	243	221	0	0%	321	200			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de Alcantarillado AA.HH. San Lorenzo - Pacaya Samiria y Joaquín Abensur, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	730,600	1,468,600	160,325	11%	1,254,616	160,325	Obra paralizada, con un avance de 11.38%. Se resolvió el contrato. En arbitraje.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	216	433	0	0%	126	16			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. Aeropuerto, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	11,820	1,317,112	1,086,618	83%	0	1,086,618	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	3	389	0	0%	0	321			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. Las Mercedes, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	10,570	1,638,524	1,638,524	100%	932,368	1,638,524	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	3	483	0	0%	275	483			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	928,726	928,726	100%	0	928,726	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	274	0	0%	0	274			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Desague en la Comunidad de Santa Clara, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	285,999	1,179,573	106,454	9%	0	106,455	Obra paralizada, con un avance de 4,47%. En arbitraje por resolución de contrato.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	84	348	0	0%	0	31			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en la cobertura del Reservorio R-10 del distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	700,000	81,830	81,830	100%	0	81,830	Expediente Técnico concluido. En revisión.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	70	8	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	70	8	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado Atun Quebrada Zamora Rio Paranapura Provincia de Alto Amazonas Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	24,890	24,890	100%	0	24,890	En preparación de Bases para convocar el proceso de selección para elaboración del Expediente Técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Caño Varon en el Barrio Central, La Favorita y La Boca en el distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	802,248	580,442	580,441	100%	0	580,442	Obra en ejecución, con 70% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	237	171	0	0%	0	171			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento, Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio Agumiro en el distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas Loreto	Recursos	Nuevos soles	872,175	637,017	587,191	92%	0	587,192	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	257	188	188	100%	0	188			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Caño Las Carmelitas en el Barrio Las Américas Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	1,120,169	818,146	867,972	106%	0	867,972	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	331	241	241	100%	0	241			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado en las calles Putumayo-Pasaje Putumayo, en el distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	6,389	153,327	153,327	100%	0	153,327	Obra en ejecución, con un avance físico de 70%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	2	45	0	0%	0	45			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Desague en la Asociación de Vivienda La Molina, distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	61,241	120,856	120,844	100%	0	120,856	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	18	36	36	100%	0	36			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado Atun Quebrada Alto, Zamora-Las Américas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	670,609	339,851	339,850	100%	0	339,851	Obra en ejecución con 70% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	198	100	100	100%	0	100			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Barrio San Martín, A.H. Santa Anita y A.H. Ana de Jesús-Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	606,924	389,616	389,615	100%	0	389,616	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	179	115	115	100%	0	115			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable de Islandia, Distrito de Yava - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	Recursos	Nuevos soles	1,008,176	837,119	759,119	91%	0	759,119	Obra en ejecución, con 90% de avance físico. La obra está atrasada debido a que estuvo inundada y el transporte de materiales fue dificultoso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	297	247	0	0%	0	224			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para la Construcción Sistema de Alcantarillado de Islandia, Distrito de Yavari	Recursos	Nuevos soles	0	78,000	78,000	100%	0	78,000	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	23	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Desague de Villa Saramirza, Distrito de Manseriche - Datem del Marañón - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	49,191	49,191	100%	0	49,191	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Sistema de Agua Potable y Desagüe de la localidad de Cushillo Cocha, Distrito de Ramón Castilla, Provincia de Marisca Ramón Castilla - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	108,000	108,000	100%	0	108,000	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Desague en el A.H. Independencia - Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	0	4,288,168		0	4,288,168	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	538			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	538			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en los AA.HH. San Juan y 5 de Septiembre - Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	21,000	21,000	100%	0	21,000	Expediente Técnico por convocar. En preparación de Bases.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Barrio La Unión Calles Jeberos, Pucallpa, Lamas, Tarapoto, Lagunas, Pampa Hermosa y Pasaje Pampa Hermosa - Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,441,126	0%	0	2,441,126	Expediente Técnico por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	306			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	306			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable Localidad Isla Santa Rosa, distrito de Yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	Recursos	Nuevos soles	972,722	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	287	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Desagüe, Comunidad San Antonio de El Estrecho - Distrito del Putumayo, Provincia de Maynas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	184,000	184,000	100%	0	184,000	Expediente Técnico concluido.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Ampliación Y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de Lagunas, distrito de Lagunas - Alto Amazonas - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	258,310	154,986	60%	0	154,986	Expediente Técnico por iniciar. Buena pro consentida el 10/12/2008.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	26	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	26	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con poz séptico y percolador de la Comunidad Colonia Angamos, distrito de Yaquerana - Requena - Loreto	Recursos	Nuevos soles	0	136,173	136,173	100%	0	136,173	Expediente Técnico por iniciar. Buena pro consentida el 10/12/2008.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Lorenzo, provincia de Datem del Marañon	Recursos	Nuevos soles	0	0	348,425		0	348,425	Expediente Técnico por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de desagüe en los Asentamientos Humanos Belaúnde Terry y Miraflores -Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas	Recursos	Nuevos soles	0	0	528,073		0	528,073	Obra por iniciar.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	66			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	66			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Loreto	Recursos	Nuevos soles	16,113,931	26,198,293	30,022,006	115%	18,399,667	30,022,023			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1,058	1,081	0	0%	1,340	1,848			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	3,250	5,862	680	12%	2,142	5,587			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	31	33	106%	9	33			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en la ciudad de Iberia- Madre de Dios	Recursos	Nuevos soles	239,962	3,541,428	3,541,428	100%	4,022,130	3,541,428	Obra en ejecución, con 18.71% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	24	355	0	0%	505	355			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	24	355	0	0%	505	355			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Medidas de Rápido Impacto para Mejorar la cobertura y calidad de Agua Potable de la ciudad de Puerto Maldonado, EPS EMAPAT SRL.	Recursos	Nuevos soles	0	2,900,000	4,579,909	158%	5,000,000	4,579,909	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	856	0	0%	502	459			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en la ciudad de Iñapari - Madre de Dios	Recursos	Nuevos soles	69,798	1,924,418	600,000	31%	466,305	600,000	Obra en ejecución, con 3.5 % de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	7	193	0	0%	47	60			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	7	193	0	0%	47	60			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Desague de Mazuko Madre de Dios	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desague en la ciudad de Puerto Rosario de Laberinto Madre de Dios	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Subtotal - Madre de Dios	Recursos	Nuevos soles	309,760	8,365,846	8,721,337	104%	9,488,435	8,721,337			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	31	1,404	0	0%	1,054	874			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	31	548	0	0%	552	415			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	3	3	100%	3	3			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Pampa Inalámbrica y Ampliación de las Redes de Alcantarillado en las UPIS del PROMUVI VII, Distrito de Ilo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	4,000,000	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	502	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	502	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Zonas Periféricas del Casco Urbano, Provincia de Ilo, Región Moquegua	Recursos	Nuevos soles	10,000,000	5,610,735	0	0%	7,000,000	0	Obra en ejecución, con 15% de avance físico.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1,003	563	0	0%	878	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1,003	563	0	0%	878	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Construcción, Instalación de Reservorio, de Línea de Conducción y Aducción en el Centro Poblado San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	Recursos	Nuevos soles	0	804,400	804,400	100%	0	804,400	En acciones previas al proceso de selección de la obra.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua	Recursos	Nuevos soles	0	10,299,989	10,299,989	100%	0	10,299,989	Obra en ejecución, con un avance del 18%.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,033	0	0%	0	1,033			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,033	0	0%	0	1,033			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo de Yojo, distrito de Cuchumbaya - Mariscal Nieto - Moquegua	Recursos	Nuevos soles	0	507,040	507,040	100%	0	507,040	Obra en ejecución, con un avance del 25,91%.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	51	0	0%	0	51			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	51	0	0%	0	51			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	Recursos	Nuevos soles	0	6,662,163	6,662,163	100%	0	6,662,163	En acciones previas al proceso de selección de la obra.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	668	0	0%	0	668			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	668	0	0%	0	668			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Subtotal - Moquegua	Recursos	Nuevos soles	10,000,000	23,884,327	18,273,592	77%	11,000,000	18,273,592			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	1,003	2,315	0	0%	1,380	1,752			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	1,003	2,315	0	0%	1,380	1,752			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	5	4	80%	2	4			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado de la localidad de Chacayán	Recursos	Nuevos soles	300,000	36,077	36,077	100%	642,057	36,077	Obra resuelta. Por no darse correcto uso a los recursos transferidos.	Resuelto mediante Carta Notarial N° 001-2008-VIVIENDA-VMCS, del 30/09/2008.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	30	4	0	0%	64	4			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	30	4	0	0%	64	4			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la localidad de Yanahuanca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Desagüe Paucartambo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	805,474	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	101	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	101	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Desagüe de Vicco	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación de Sistema de Desagüe de Colquijirca	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de los Sistemas de Agua y Desagüe de la Ciudad Constitución	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Desagüe del Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	2,076,719	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	261	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	261	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento de las Obras Primarias de Agua y Desague del A.H. Túpac Amaru	Recursos	Nuevos soles	0	799,828	560,943	70%	1,030,751	560,943	Obra en ejecución, con 28.88% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	80	0	0%	129	70			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	80	0	0%	129	70			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de las Obras Primarias de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Tahuantinsuyo de Chaupimarca	Recursos	Nuevos soles	600,000	528,600	0	0%	1,001,356	0	Obra anulada, con 63.43 % de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	60	53	0	0%	126	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	60	53	0	0%	126	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San Juan de Milpo - Distrito San Francisco de Yarosyacán	Recursos	Nuevos soles	0	1,054,100	500,000	47%	499,072	500,000	Obra anulada. Por falta de fuentes de agua.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	106	0	0%	63	63			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	106	0	0%	63	63			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desague de los Barrios Asunción y San Pedro de Chango-Chacayán	Recursos	Nuevos soles	0	643,432	429,350	67%	316,726	429,350	Obra en ejecución, con 85.31% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	64	0	0%	40	54			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	64	0	0%	40	54			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de las Obras Primarias de los Sistemas de Agua y Alcantarillado del Pueblo Joven Uliachin	Recursos	Nuevos soles	500,000	619,081	0	0%	794,122	0	Obra anulada, con 61.89 % de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	50	62	0	0%	100	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	50	62	0	0%	100	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desague del Asentamiento Humano Techo Propio - Yanacancha	Recursos	Nuevos soles	0	983,265	574,122	58%	0	574,122	Obra en ejecución, con 85.31% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	99	0	0%	0	72			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	99	0	0%	0	72			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario Pozuzo, Provincia de Oxapampa - Pasco	Recursos	Nuevos soles	174,400	86,617	979,422	1131%	356,511	979,422	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	17	9	0	0%	45	123			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	17	9	0	0%	45	123			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Transferencia Financiera para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado en los Barrios de Paucartambo, Distrito de Paucartambo	Recursos	Nuevos soles	0	1,884,644	1,884,644	100%	0	1,884,644	Obra en ejecución, con 14 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	189	0	0%	0	189			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	189	0	0%	0	189			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalacion del Sistema de Desague en la localidad de Yacan - distrito de Paucar	Recursos	Nuevos soles	0	0	122,646		0	122,646	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	36			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague en la localidad de Chinche Rabi, distrito de Yanahuanca	Recursos	Nuevos soles	0	0	106,554		0	106,554	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	31			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	31			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua e Instalación del Sistema de Desague en el centro poblado de Uchumarca, distrito de Yanahuanca Daniel A. Carrión	Recursos	Nuevos soles	0	0	119,569		0	119,569	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Desague en Astobamba - Huarautambo - distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión	Recursos	Nuevos soles	0	0	105,910		0	105,910	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	11			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	11			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague del centro poblado Chinche distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión	Recursos	Nuevos soles	0	0	115,309		0	115,309	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	12			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Pasco	Recursos	Nuevos soles	1,574,400	6,635,644	5,534,546	83%	7,522,788	5,534,546			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	157	666	0	0%	927	641			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	157	666	0	0%	927	677			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	9	12	133%	9	12			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Ignacio Escudero	Recursos	Nuevos soles	156,552	6,137,892	9,009,368	147%	6,503,312	9,009,368	Obra en ejecución, con 38 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	16	616	0	0%	816	1,130			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	16	616	0	0%	816	1,130			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Vichayal-Paita	Recursos	Nuevos soles	70,000	2,230,931	2,740,918	123%	2,230,931	2,740,918	Obra en ejecución, con 38.65 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	7	224	0	0%	224	344			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	7	224	0	0%	224	344			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento Sistema Saneamiento Básico La Huaca	Recursos	Nuevos soles	107,950	4,597,842	4,597,842	100%	4,945,438	4,597,842	Obra en ejecución, con 8.91 % de avance físico al mes de noviembre del 2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	32	1,357	0	0%	1,459	1,357			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado Los Tablazos - La Unión	Recursos	Nuevos soles	287,409	8,400,000	6,547,224	78%	0	6,547,224	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	29	842	0	0%	0	657			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	29	842	0	0%	0	657			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de las localidades de Becara y Letira - Vice - Sechura - Piura	Recursos	Nuevos soles	216,982	4,200,000	6,733,913	160%	0	6,733,913	Obra en ejecución, con 50.35 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	22	421	0	0%	0	675			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	22	421	0	0%	0	675			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado en la localidad de Serrán	Recursos	Nuevos soles	60,000	2,562,392	3,076,389	120%	2,824,716	3,076,389	Obra en ejecución, con 40.59% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	6	257	0	0%	283	309			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	6	257	0	0%	283	309			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Huarmaca	Recursos	Nuevos soles	0	4,077,126	4,448,988	109%	4,461,927	4,448,988	Obra en ejecución con 22% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	409	0	0%	448	446			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	409	0	0%	448	446			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Montero - Ayabaca - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,045,961	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	105	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	105	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Salitral-Sullana	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de La Arena - Piura	Recursos	Nuevos soles	292,137	9,405,431	3,592,913	38%	5,000,000	3,592,913	Obra por iniciar. Por aprobarse el Expediente Técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	29	944	0	0%	502	360			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	29	944	0	0%	502	360			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Vice, distrito de Vice, Provincia de Sechura, departamento de Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	1,714,588	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	215	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	215	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Proyecto de Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sojo, distrito de Miguel Checa, Provincia de Sullana, departamento de Piura	Recursos	Nuevos soles	0	2,085,303	7,383,824	354%	2,665,261	7,383,824	Obra en ejecución, con 28% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	209	0	0%	267	741			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	209	0	0%	267	741			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Abastecimiento de Agua Potable en Zonas de Frontera Norte del Perú, distrito La Matanza, localidades: Km 62, Km 65, Km 66, La Ancajima, Hispón, Tongo y A.H. La Matanza	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Huancabamba	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción de Sistema de Abastecimiento Agua Potable, Quispampa Alto - Huancabamba	Recursos	Nuevos soles	0	164,843	0	0%	0	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	49	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Malacasi, distrito de Salitral, Provincia de Morropón	Recursos	Nuevos soles	0	3,641,461	4,028,024	111%	4,018,424	4,028,024	Obra en ejecución, con 69% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	365	0	0%	403	404			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	365	0	0%	403	404			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A.H. San Judas - Talara	Recursos	Nuevos soles	0	174,184	870,922	500%	282,664	870,922	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	17	100%	17	17			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	17	100%	17	17			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado y Ampliación del Sistema de Agua Potable en los Asentamientos Humanos de Sechura-Piura	Recursos	Nuevos soles	340,000	6,728,156	0	0%	0	0	Obra en proceso de selección, con impugnación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	34	675	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	34	675	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San Clemente-Sechura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable del Sector 02 de la localidad de Piura	Recursos	Nuevos soles	361,111	240,741	240,741	100%	128,893	240,741	Obra en ejecución, con 99% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	36	24	0	0%	16	24			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	36	24	0	0%	16	24			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Construcción de un Sistema de Drenaje Pluvial en el A.H. 9 de Octubre Talara	Recursos	Nuevos soles	0	5,723,528	5,921,460	103%	0	5,921,460	Obra concluida, el 18/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Urb Popular Luis Paredes Maceda	Recursos	Nuevos soles	0	537,644	0	0%	537,644	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	159	0	0%	159	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrina en los Caseríos de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa Alto (Sector La Minas)- Distrito de Huancabamba	Recursos	Nuevos soles	0	6,932	0	0%	0	6,932	Obra en liquidación.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. José Gálvez y Alberto Fujimori en el Cono Sur	Recursos	Nuevos soles	261,350	106,631	106,631	100%	0	106,631	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	26	11	11	100%	0	11			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	26	11	11	100%	0	11			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Tajamar - Distrito de Sechura	Recursos	Nuevos soles	0	212,405	31,861	15%	0	31,861	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	21	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	21	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable, Construcción del Sistema de Alcantarillado del Sector Noroeste del distrito de Piura	Recursos	Nuevos soles	2,733,514	9,563,829	16,486,073	172%	6,202,857	16,486,073	Obra en ejecución, con un avance físico de 58.34%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	274	959	0	0%	622	1,653			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	274	959	0	0%	622	1,653			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable en el Caserío El Papayo Medio Piura - Castilla	Recursos	Nuevos soles	0	268,026	0	0%	0	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	27	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	27	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noreste de Castilla -Piura	Recursos	Nuevos soles	684,793	3,217,342	0	0%	6,202,856	0	Obra anulada. El Perfil se encuentra en reevaluación. Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	69	323	0	0%	622	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	69	323	0	0%	622	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Keik Sofía Fujimori del distrito de Catacaos Piura	Recursos	Nuevos soles	116,794	29,198	29,198	100%	0	29,198	Obra concluida, recepcionada y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	12	3	3	100%	0	3			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	12	3	3	100%	0	3			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre	Recursos	Nuevos soles	489,109	122,277	122,277	100%	177,605	122,277	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	49	12	12	100%	12	12			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	49	12	12	100%	12	12			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación de Sistema de Agua y Alcantarillado en los Parques 63 al 69 y Coop. Vivienda Santa Rosa, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y eliminación de Excreta de la Comunidad Campesina José Ignacio Tavera Pasapera Km. 41 44 y 48, Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	295,492	44,324	15%	0	44,324	Obra en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Comenderos Alto y Bajo, Provincia de Huancabamba-Piura	Recursos	Nuevos soles	0	6,369	0	0%	0	6,369	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	2			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. 28 de Julio, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	308,383	203,532	203,531	100%	176,345	203,532	Obra concluida, recepcionada y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	31	20	20	100%	18	20			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	31	20	20	100%	18	20			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Transf. Finan. para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcant. de la localidad de San Miguel de El Faique y los Anexos de Pamp. Grande, Huay.	Recursos	Nuevos soles	0	1,112,197	166,829	15%	0	166,829	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	112	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	112	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caserío Casanas, Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	98,903	14,835	15%	0	14,835	Obra en proceso de convocatoria.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	2			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	2			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Nueva Talara, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	787,000	735,502	735,502	100%	861,342	735,502	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	79	74	74	100%	86	74			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	79	74	74	100%	86	74			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de Alcantarillado A.H. 3 de Octubre del Caserío Simbila, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	372,974	46,098	46,098	100%	0	46,098	Obra en proceso de intervención económica por parte de la Municipalidad Distrital de Catacaos, con un avance físico del 90%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	110	14	0	0%	0	14			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Sistema de Alcantarillado en Sinchao Grande - distrito El Tallán, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	767,947	767,947	100%	0	767,947			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	227	0	0%	0	227			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de la Sub Estación Eléctrica, Estación de Bombeo de Agua Potable hacia Paíta, El Arenal, Paíta, Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda Guidberto Herrera Carlier, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	264,199	60,252	60,252	100%	0	60,252	Obra concluida, recepcionada y liquidada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	27	6	6	100%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	27	6	6	100%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable y Ampliación de Letrinas Caserío Huapalas, Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	235,573	35,336	15%	0	35,336	Obra en proceso de selección.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	24	0	0%	0	4			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	24	0	0%	0	4			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del A.H Felipe Cossio del Pomar - Castilla - Piura	Recursos	Nuevos soles	894,000	1,079,386	1,079,386	100%	1,318,955	1,079,386	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	264	318	318	100%	388	318			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caseríos La Peña Sancer y Las Pampas, Provincia de Morropón - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	252,279	37,842	15%	0	37,842	Obra en proceso de convocatoria.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	25	0	0%	0	5			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	25	0	0%	0	5			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización SACOBSA, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	814,703	399,803	399,803	100%	353,506	399,803	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	82	40	40	100%	35	40			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	82	40	40	100%	35	40			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de Alcantarillado en el A.H. Villa Perú - Canadá, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	15,000	1,976,584	1,976,584	100%	1,976,584	1,976,584	Obra en ejecución, con un avance físico de 63.66%.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	4	583	0	0%	583	583			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Luis Alberto Sánchez, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	287,465	61,107	61,107	100%	0	61,107	Obra concluida.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	29	6	6	100%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	29	6	6	100%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Sánchez Cerro, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	433,086	784,290	784,289	100%	726,128	784,290	Obra concluida, recepcionada y liquidada.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	43	79	79	100%	73	79			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	43	79	79	100%	73	79			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Caserío Miraflores del distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	99,720	14,958	15%	0	14,958	Expediente Técnico en proceso de convocatoria.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinas del C. P. Cabo Verde Alto - Querecotillo-Sullana-Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en la ciudad del Pescador - Sechura, Provincia de Sechura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	618,682	0	0%	0	0	No se cuenta con información.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	62	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	62	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Transferencia Financiera para la Instalación de Alcantarillado en ENACE III y IV Etapa y en el A.H. Villa Hermosa, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Mario Aguirre, Provincia de Talara - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	18,000	0	0%	0	18,000	Anulado. La Municipalidad Provincial de Talara está elaborando el Expediente Técnico con financiamiento propio.	PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
Ampliación del Sistema de Alcantarillado del Caserío Chepito - distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PAPT	
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de la UPIS Luis Alberto Sánchez - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	448,528	0	0%	0	0	Perfil en reevaluación, por diferencia de costo de la obra que establece el Expediente Técnico.	Se comunicó a la EPS efectúe la reevaluación del Perfil, mediante Oficio, de fecha 12/12/2008.	PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	132	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico del distrito de Paita, Provincia de Paita - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	739,188	295,675	40%	0	295,675	Expediente Técnico en proceso de selección. Se otorgó la Buena Pro.	PAPT	

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	218	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Urbano del distrito de La Unión, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	3,535,329	0	0%	0	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	355	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	355	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Construcción del Alcantarillado del C.P. Oxahuay - Sicchez - Ayabaca - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Frías Frías, Provincia de Ayabaca - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	908,380	908,380	100%	0	908,380	Obra por convocar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	91	0	0%	0	91			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	91	0	0%	0	91			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de los Caseríos La Piedra-Paredones del distrito de Catacaos, Provincia de Piura - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la UPIS Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	198,590		0	198,590	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1	0%	0	1			
Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en los Centros Poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del distrito de Tambogrande – Provincia de Piura	Recursos	Nuevos soles	0	35,703	0	0%	0	35,703	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado +/- (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA +/-	PIM o Meta Modificada +/-			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. El Indio - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	118,998	118,998	100%	0	118,998	Expediente Técnico por convocar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	12	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	12	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción de línea de conducción de agua cruda Canal Chira a Captación El Arenal Paita - Piura	Recursos	Nuevos soles	0	0	709,502		0	709,502	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Piura	Recursos	Nuevos soles	10,354,511	89,071,956	84,628,334	95%	54,355,937	84,695,340			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	900	7,373	268	4%	4,764	7,122			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1,310	10,330	586	6%	7,353	9,619			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	49	39	80%	22	43			
Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca	Recursos	Nuevos soles	0	362,523	0	0%	20,735,863	0	Obra suspendida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	2,601	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	2,601	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cabana	Recursos	Nuevos soles	1,380,102	61,258	61,258	100%	0	61,258	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	138	6	0	0%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	138	6	0	0%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Yunguyo	Recursos	Nuevos soles	500,000	400,000	400,000	100%	0	400,000	Obra por iniciar. Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	50	40	0	0%	0	40			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	50	40	0	0%	0	40			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento de la localidad de Putina	Recursos	Nuevos soles	2,170,000	3,024,685	3,024,685	100%	3,633,696	3,024,685	Obra en ejecución, con 49.9% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	640	893	0	0%	1,000	893			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Sistema de Desague localidad de Vilque	Recursos	Nuevos soles	133,282	533,130	533,130	100%	179,302	533,130	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	39	157	157	100%	53	157			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción de Sistema de Desague distrito de Pilcuyo	Recursos	Nuevos soles	778,738	24,084	24,084	100%	127,922	24,084	Obra en ejecución, con 60 % de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	13	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	230	7	0	0%	13	7			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de Redes Colectoras de Alcantarillado en la Urbanización Ampliación San Santiago de la ciudad de Juliaca	Recursos	Nuevos soles	718,401	15,104	15,104	100%	163,101	15,104	Obra en ejecución con 91.09% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	212	4	0	0%	48	4			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jalilhuaya Ciudad Jardín	Recursos	Nuevos soles	1,346,000	576,030	574,477	100%	0	576,030	Obra en ejecución, con 60% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	397	170	0	0%	0	170			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable (Captación, Planta de Tratamiento, Reservorio, Línea de Impulsión y Red de Agua) en la ciudad de Ayaviri	Recursos	Nuevos soles	0	2,466,493	2,466,493	100%	0	2,466,493	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	728	0	0%	0	728			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua mediante Pozos de la Sub Zona Ribereña - Lago	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua mediante perforación de Pozos de la Zona Media Distrito de Ilave, Provincia de El Collao - Puno	Recursos	Nuevos soles	900,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	266	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras para Mejoramiento, Ampliación de Servicios de Agua Potable y Desague en Barrios Marginales - Ayaviri, Provincia de Melgar -	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Rehabilitación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Redes de Desague y Planta de Tratamiento Localidad Phara, distrito de Phara - Sandía - Puno	Recursos	Nuevos soles	1,200,000	0	792,764		0	792,764	Obra en ejecución, con 58.6% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	120	0	0	0%	0	99			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	120	0	0	0%	0	99			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable del distrito de Arapa - Azángaro - Puno	Recursos	Nuevos soles	880,425	326,951	326,951	100%	0	326,951	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	260	96	96	100%	0	96			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas en el Centro Poblado de Soraza del distrito de Atuncocha - Puno - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	1,208,216	1,208,216	100%	0	1,208,216	Obra en ejecución con 14.52% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	121	0	0%	0	121			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	121	0	0%	0	121			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Desague en la localidad de Chupa, distrito de Chupa - Azángaro - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	449,170	449,170	100%	0	449,170	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	66	0	0%	0	66			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del C.P. Pinaya, distrito de Santa Lucía - Lampa - Puno	Recursos	Nuevos soles	260,900	946,100	946,100	100%	0	946,100	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	26	95	95	100%	0	95			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	26	95	95	100%	0	95			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Redes de Desague y Planta de Tratamiento Pueblo de San Juan del Oro, distrito de San Juan del Oro - Sandía - Puno	Recursos	Nuevos soles	1,475,000	485,838	0	0%	0	0	Obra paralizada, con 5% de avance.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	148	49	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	148	49	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sandía, Provincia de Sandía - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	230,000	230,000	100%	0	230,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	23	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	23	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Lampa, Provincia de Lampa - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	170,000	4,987,199	2934%	0	4,987,199	Expediente Técnico por convocar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Redes Colectoras de Alcantarillado en las Urbanizaciones Los Rosales y Villa San Jacinto de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	852,982	852,326	100%	0	852,982	Obra en ejecución, con 25.54% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	252	0	0%	0	252			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Redes Colectoras de Alcantarillado en la Urbanización Aeropuerto I Etapa de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	564,739	564,739	100%	0	564,739	Obra en ejecución, con 23.45% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	167	0	0%	0	167			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Redes de Agua Potable, Redes Colectoras, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de las Urbanizaciones Situstani Y Santa Flora de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	1,495,605	1,495,605	100%	0	1,495,605	Obra en ejecución, con 5.64% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	150	0	0%	0	150			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	150	0	0%	0	150			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua y Desague en la localidad del distrito de Cabanilla - Lampa - Puno	Recursos	Nuevos soles	379,946	94,986	94,986	100%	0	94,986	Obra paralizada, con un avance físico del 20%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	38	10	0	0%	0	10			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	38	10	0	0%	0	10			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Desague en la localidad de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción, Instalación Sistema Integral de Agua Potable para los Centros Poblados y Anexos, Distrito de Amantani - Puno - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	45,000	1,540,385	3423%	0	1,540,385	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción, Instalación del Sistema de Agua Potable de la Isla Taquile, Distrito de Amantani - Puno - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	21,575	21,575	100%	0	21,575	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación y Mejoramiento de Sistema Agua Potable y Alcantarillado Localidad Coasa, Distrito de Coasa - Carabaya - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	156,000	156,000	100%	0	156,000	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación Red de Alcantarillado de los Tramos Principal (Jr. Huayna Roque a Jr. Mariano Nuñez), Cabana y Raúl Porras, adyacente al Conduto de Evacuación del Río Torococha, en la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	1,260,627	1,260,627	100%	0	1,260,627	Obra en ejecución, con 6.81% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	372	0	0%	0	372			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financiera para Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Sectores de San Pedro de Putina Punco, Prov. de Sandía-Puno	Recursos	Nuevos soles	0	1,231,000	1,231,000	100%	0	1,231,000	Obra por convocar, en acciones previas.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	123	0	0%	0	123			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	123	0	0%	0	123			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Uscayos, Provincia de Carabaya - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	40,000	40,000	100%	0	40,000	Expediente Técnico anulado.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	4	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado +/- (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA +/-	PIM o Meta Modificada +/-			
Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Localidad Rosaspata, distrito de Rosaspata - Huancané - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	66,881	66,881	100%	0	66,881	Expediente Técnico por iniciar, en acciones previas.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación Sistema de Agua Potable localidad Conima, distrito de Conima - Moho - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	34,385	34,385	100%	0	34,385	Expediente Técnico por iniciar, en acciones previas		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Agua en los Centros Poblados Japisse y Sucuni, distrito de Conima - Moho - Puno	Recursos	Nuevos soles	0	60,078	34,385	57%	0	34,385	Expediente Técnico por iniciar, en acciones previas		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción, Ampliación de Laguna de Oxidación y Sistema de desague de la ciudad de Pomata, distrito de Pomata-Chucuito-Puno	Recursos	Nuevos soles	0	0	1,211,714		0	1,211,714	Obra por iniciar, en acciones previas		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	152			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del Sistema de Desague Rural de centros poblados de distrito de San Antón	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,380,244		0	2,380,244	Obra por iniciar, en acciones previas		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	299			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	299			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Puno	Recursos	Nuevos soles	12,122,794	17,203,440	27,024,483	157%	24,839,884	27,026,692			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1,046	1,892	191	10%	2,614	2,139			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	2,038	2,383	252	11%	3,715	2,811			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	29	30	103%	5	30			
Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague de Nueva Cajamarca	Recursos	Nuevos soles	1,455,000	6,000,000	5,504,011	92%	6,138,087	5,504,012	Obra en ejecución, con 91.6% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	146	602	0	0%	616	552			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	146	602	0	0%	616	552			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación de un Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor de Pamashto-Lamas	Recursos	Nuevos soles	49,672	778,183	778,183	100%	0	778,183	Obra concluida.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	15	230	230	100%	0	230			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de un Sistema de Alcantarillado en la localidad de Rumisapa	Recursos	Nuevos soles	0	785,962	501,276	64%	0	501,276	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	63			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	232	0	0%	0	63			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Bellavista	Recursos	Nuevos soles	0	631,978	631,978	100%	0	631,978	Obra en ejecución, con 5% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	186	0	0%	0	186			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Piscocayacu	Recursos	Nuevos soles	0	777,170	727,434	94%	0	727,434	Obra en ejecución, con 76.8% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	229	0	0%	0	229			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Sacanche	Recursos	Nuevos soles	706,472	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	208	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Consuelo	Recursos	Nuevos soles	0	1,432,657	1,432,657	100%	0	1,432,657	Obra en ejecución, con 2.95% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	423	0	0%	0	423			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Calzada	Recursos	Nuevos soles	0	1,896,115	1,292,108	68%	0	1,292,108	Expediente Técnico en ejecución, con un avance de 45.14%.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	559	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Pinto Recodo	Recursos	Nuevos soles	787,131	524,754	524,754	100%	719,769	524,754	Obra en ejecución, con 77.42% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	90	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	232	155	0	0%	90	155			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del Sistema y Optimización del Servicio de Agua Potable de la localidad de la Banda de Shilcayo y Barrio Huayco de Tarapoto	Recursos	Nuevos soles	2,826,125	1,290,105	1,290,105	100%	2,769,689	1,290,106	Obra en ejecución, con 96.86% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	834	380	0	0%	817	380			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Shapaja	Recursos	Nuevos soles	1,869,283	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	188	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	188	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cacatachi en el distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín	Recursos	Nuevos soles	576,270	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	58	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	58	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable en las localidades de El Porvenir, Las Delicias, Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejoramiento del Sistema de Agua en nacimiento de Río Negro, Puerto Bagazán, Nueva Esperanza, La Libertad	Recursos	Nuevos soles	0	119,400	119,400	100%	228,658	119,400	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	35	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación del Sistema de Drenaje Pluvial en la localidad de Tres Unidos	Recursos	Nuevos soles	0	46,056	46,056	100%	0	46,056	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 15/12/2008. En espera de la documentación para transferir el adelanto.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del A.H. Túpac Amaru en la ciudad de Tocache	Recursos	Nuevos soles	0	252,576	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	25	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	25	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Jepelacio	Recursos	Nuevos soles	0	1,308,488	571,395	44%	535,396	571,395	Expediente Técnico con Buena Pro otorgada el 27/11/2008. En espera de la documentación para el trámite del desembolso.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	131	0	0%	54	57			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	131	0	0%	54	57			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel - Rioja - San Martín	Recursos	Nuevos soles	394,000	4,334,655	1,560,476	36%	3,723,354	1,560,476	Obra por iniciar. Buena Pro otorgada el 31/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	40	435	0	0%	373	157			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	40	435	0	0%	373	157			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del C.P.M Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	61,490	61,490	100%	0	61,490	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lamas	Recursos	Nuevos soles	172,431	0	0	0%	2,602,298	0	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	51	0	0	0%	768	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	1	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Moyobamba	Recursos	Nuevos soles	207,000	1,347,224	1,610,570	120%	3,162,364	1,610,570	Obra en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	21	135	135	100%	135	135			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	21	135	135	100%	135	135			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable en las localidades de Pampa Hermosa, El Cóndor, Bella Selva, Nuevo Jaén, El Alamo, Provincia de Moyobamba - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de Calzada, distrito de Calzada-Moyobamba San Martín	Recursos	Nuevos soles	40,203	528,527	0	0%	572,863	0	Obra por convocar.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	12	155	0	0%	168	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Ampliación y Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Circunvalación C-1 A 26 y Jr. Paraiso C-1 A 4 - Tarapoto	Recursos	Nuevos soles	1,518,226	597,112	597,112	100%	572,204	597,112	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	152	60	60	100%	57	60			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	152	60	60	100%	57	60			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Santa Rosa del Mirador, distrito de Pardo Miguel - Rioja - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	59,500	59,500	100%	0	59,500	Expediente Técnico, con Buena Pro otorgada el 29/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	18	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable del Caserío de Culebra, Provincia de Tocache - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Tabalosos, distrito de Tabalosos - Lamas - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	106,484	106,484	100%	0	106,484	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Segunda Jerusalén, distrito de Elías Soplin Va	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable del Caserío Naranjal Distrito de Tocache, Provincia de Tocache - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de Desague Nuevo Progreso, Provincia de Tocache - San Martín	Recursos	Nuevos soles	200,000	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	20	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	20	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Shuchuyacu - Jepelacio, Provincia de Moyobamba - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	75,500	75,500	100%	0	75,500	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 27/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	8	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	8	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Shamboyacu	Recursos	Nuevos soles	0	70,000	70,000	100%	0	70,000	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 03/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	7	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencias Financieras para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Rinconada	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Madre Mia, Distrito de Nuevo Progreso - Tocache - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	30,000	30,000	100%	0	30,000	Expediente Técnico por iniciar. Buena Pro consentida el 25/11/2008. En trámite el desembolso correspondiente.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado San	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la localidad de Soritor, Provincia de Moyobamba - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	184,782	184,782	100%	0	184,782	Expediente Técnico en proceso de selección. Se ha presentado recurso de revisión/apelación ante el Tribunal del CONSUCODE.		PAPT

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	19	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	19	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Saneamiento en el C.P. Betania y Caserío Pintoyacu, Distrito de Pinto Recodo y distrito de Tabalosos - Lamas - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	61,976	61,976	100%	0	61,976	Expediente Técnico en proceso de selección. Adjudicado el 13/11/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	6	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financiera para Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jirón Simón Bolívar C-1 A 3-Banda de Shilcayo	Recursos	Nuevos soles	0	102,472	102,472	100%	0	102,472	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	10			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	10			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de El Eslabón, distrito de El Eslabón - Huallaga - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	106,000	106,000	100%	0	106,000	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	11	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Saneamiento en la localidad de Pajarillo, Distrito de Pajarillo - Mariscal Cáceres - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	141,000	141,000	100%	0	141,000	En preparación de Bases para convocar el proceso de selección para elaboración del Expediente Técnico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financ. para Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jirón San Miguel C-1 A 5-Banda de Shilcayo	Recursos	Nuevos soles	0	149,713	149,713	100%	0	149,713	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	15			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	15	0	0%	0	15			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de El Porvenir - Pelejo, distrito de El Porvenir - San Martín - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	71,000	71,000	100%	0	71,000	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 17/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	22	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de Papaplaya, distrito de Papaplaya - San Martín - San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	90,000	90,000	100%	0	90,000	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 17/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	27	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financiera para Mejoramiento de las Redes y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jirón Martín de la Riva y Herrera C-2 A5 Tarapoto	Recursos	Nuevos soles	0	132,908	132,908	100%	0	132,908	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	13			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	13			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financiera para Instalación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado en Asociación de Vivienda Las Brisas de Tarapillo-Tarapoto	Recursos	Nuevos soles	0	295,823	295,823	100%	0	295,823	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	87	0	0%	0	87			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transf. Financieras para Instalación de Micromedidores en primer piso de la localidad de Bellavista-Provincia de Bellavista-San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	48,321	299,712	620%	0	299,712	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - Dpto. de San Martín	Recursos	Nuevos soles	0	299,712	0	0%	2,804,897	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	352	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	30	0	0%	352	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	1	0			
Mejoram. de las redes y conex.domic. de agua potable y ampl. de las redes y conex. domic. de alcantarill. del Jr.Tacna C-5 Tarapoto	Recursos	Nuevos soles	0	0	48,321		0	48,321	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - San Martín			10,801,813	24,737,643	19,274,196	78%	23,829,579	19,274,198			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas			1,471	2,111	195	9%	2,662	1,448			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas			1,131	3,709	425	11%	2,445	2,378			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas			0	35	33	94%	11	33			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de la Red de Alcantarillado de 11 Asociaciones de Vivienda Cono Norte - Tacna	Recursos	Nuevos soles	0	1,931,918	1,931,918	100%	0	1,931,918	Obra en ejecución, con 2% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	194	0	0%	0	194			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	194	0	0%	0	194			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para la Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en las Pampas de Viñani - Tacna	Recursos	Nuevos soles	0	7,300,000	7,300,000	100%	6,000,000	7,300,000	Obra en ejecución, con 5.33% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	732	0	0%	602	732			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	732	0	0%	602	732			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Saneamiento Básico de la localidad de Sama Las Yaras-Tacna	Recursos	Nuevos soles	0	272,248	272,248	100%	2,374,586	272,248	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	298	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	80	0	0%	298	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Colector Tarata en el distrito de Alto de la Alianza Provincia de Tacna	Recursos	Nuevos soles	628,865	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliac. del Sist. de agua potable y alcant. de la Asoc. de Artesanos y Pequeños Indust. Tacna, dist. de Pocolay	Recursos	Nuevos soles	0	0	524,666		0	524,666	Obra en ejecución, con 95% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	66			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	66			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Tacna	Recursos	Nuevos soles	628,865	9,504,166	10,028,832	106%	8,374,586	10,028,832			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	926	0	0%	900	992			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	1,006	0	0%	900	992			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	3	4	133%	2	4			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa Cancas de la Provincia de Contralmirante Villal del departamento de Tumbes	Recursos	Nuevos soles	5,000	135,000	135,000	100%	2,955,089	135,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	1	14	14	100%	371	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	1	14	14	100%	371	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la calle Inmaculada Concepción y Pasaje Manco Cápac, Sector ex Combatientes del 41, del Centro Poblado de Pampa Grande Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	246,531	58,445	41,737	71%	0	58,445	Obra concluida y recepcionada		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	25	6	6	100%	0	6			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	25	6	6	100%	0	6			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Las Malvinas - Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	794,557	382,660	382,660	100%	497,588	382,660	Obra concluida, en proceso de recepción.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	80	38	38	100%	50	38			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	80	38	38	100%	50	38			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. Ciudadela Noé del Sector Nuevo Tumbes del distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	501,000	800,564	800,564	100%	567,592	800,564	Obra concluida.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	50	80	80	100%	57	80			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	50	80	80	100%	57	80			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinas para la localidad de Higuerón en el distrito de San Jacinto, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	339,853	138,192	138,192	100%	0	138,192	Obra en ejecución, con 74.02% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	34	14	0	0%	0	14			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	34	14	0	0%	0	14			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Instalación de Sistema de Agua Potable y Letrinas para la localidad de la Capitana en el distrito de San Jacinto Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	544,000	264,214	264,214	100%	313,606	264,214	Obra en ejecución, con 92.6% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	55	27	0	0%	39	27			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	55	27	0	0%	39	27			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable del Caserío Vaquería Distrito de San Jacinto Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	398,115	132,705	132,705	100%	188,356	132,705	Obra en ejecución, con 74.24% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	117	39	0	0%	55	39			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Instalación de Sistema de Agua Potable y Letrinas para la localidad de Rica Playa en el distrito de San Jacinto Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	672,000	239,544	239,544	100%	350,045	239,544	Obra en ejecución, con 98% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	67	24	0	0%	44	24			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	67	24	0	0%	44	24			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. El Edén Bajo Sector Pampa Grande, distrito Tumbes Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	266,629	245,570	243,542	99%	0	245,570	Obra concluida y recepcionada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	27	25	25	100%	0	25			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	27	25	25	100%	0	25			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado La Palma del Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	46,000	46,000	100%	0	46,000	Expediente Técnico concluido. A la espera de aprobación por ATUSA y ENOSA.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	5	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Malval y Anexos Distrito de Corrales, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Instalación del Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado Los Cedros, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	304,544	304,544	100%	0	304,544	Obra en ejecución, con 99.5% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	90	0	0%	0	90			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado La Jota - Corrales, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	177,657	45,555	45,555	100%	0	45,555	Obra concluida en su parte civil, la parte eléctrica no estuvo incluida en el expediente técnico y está siendo asumida por la Municipalidad.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	52	13	13	100%	0	13			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Alcantarillado de las localidades de Cerro Blanco y Nueva Esperanza, distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	58,000	58,000	100%	0	58,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	17	17	100%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable El Tablazo Alto, distrito Corrales, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	164,388	67,360	67,360	100%	0	67,360	Obra concluida. En proceso de levantamiento de observaciones.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	49	20	20	100%	0	20			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado San Isidro, distrito Corrales, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en las localidades de San Jacinto, Plateros, Santa Rosa, La Peña y Pechichal del distrito San Jacinto, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	115,000	115,000	100%	0	115,000	Obra en ejecución, con 99.5% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	34	34	100%	0	34			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Grau y Pueblo de Nueva Esperanza Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	108,000	108,000	100%	0	108,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	10	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado por el Sistema Condominial en la localidad del Canario I y II, distrito de Aguas Verdes - Zarumilla - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	14,017	14,017	100%	0	14,017	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado por el Sistema Condominial en los Caseríos de Loma Saavedra y Pocitos, distrito de Aguas Verdes - Zarumilla - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	31,610	31,610	100%	0	31,610	Expediente Técnico en proceso de selección.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado */ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA */	PIM o Meta Modificada */			
Ampliación Sistema de Saneamiento Asico y Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague de los centros poblados de Eje Sur del distrito de Zorritos Provincia de Contralmirante Villar Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	140,000	140,000	100%	0	140,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	14	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Caserío de Cruz Blanca del distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	18,572	0	0%	0	0	No se cuenta con información.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Ampliación del sistema de alcantarillado de Puerto Pizarro-Sector Norte I Etapa-Tumbes, Provincia de Tumbes-Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	0	894,312		0	894,312	Obra en ejecución, con 2% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	112			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	112			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Sector Sur y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Puerto Pizarro, Prov. de Tumbes-Tumbes	Recursos	Nuevos soles	0	0	815,831		0	815,831	Obra en ejecución con 1% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	102			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	102			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Ampliación de Red de Agua y Alcantarillado en la localidad de La Cruz y anexos distrito de La Cruz	Recursos	Nuevos soles	0	0	941,792		0	941,792	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	118			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	118			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Tumbes	Recursos	Nuevos soles	4,109,730	3,345,552	5,960,179	178%	4,872,276	5,978,915			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	557	459	230	50%	616	743			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	339	280	180	64%	561	547			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	20	22	110%	6	22			
Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico - Agua y Desague de Campo Verde	Recursos	Nuevos soles	0	127,413	127,413	100%	0	127,413	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	38	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Transferencia Financiera para Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Saneamiento ciudad de Aguaytia - Padre Abad	Recursos	Nuevos soles	660,991	11,884,747	16,884,747	142%	8,000,000	16,884,747	Obra en ejecución, con 45.14% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	66	1,192	0	0%	802	1,694			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	66	1,192	0	0%	802	1,694			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague Cono Sur Oeste Sector 9 de la ciudad de Pucallpa - Región Ucayali	Recursos	Nuevos soles	480,000	8,640,000	8,640,000	100%	0	8,640,000	Obra en ejecución, con 7.81% de avance físico.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	48	867	0	0%	0	867			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	48	867	0	0%	0	867			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Manejo Ambiental de las principales descargas de Aguas Residuales Verdidas a la Laguna de Yarinacocha	Recursos	Nuevos soles	14,875	389,257	0	0%	0	0	Obra anulada, debido a que existe un proyecto integral que la incluye.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Villa Atalaya – Raymondí, Provincia de Atalaya - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	150,000	250,000	2,250,000	900%	4,000,000	2,250,000	Expediente Técnico concluido.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	15	25	0	0%	502	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	15	25	0	0%	502	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	1	1			
Mejoramiento de la Producción en el Sistema de Agua Potable de la ciudad de Pucallpa Sectores 1, 2 Y 3 - Callería, Coronel Portillo - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	0	699,979	699,979	100%	0	699,979	Expediente Técnico en elaboración.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	207	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague de Masisea, Coronel Portillo - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	87,721	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	9	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	9	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha II Etapa - Sector 10 - Pucallpa	Recursos	Nuevos soles	0	278,694	278,694	100%	0	278,694	Expediente Técnico en ejecución.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	28	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	28	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Previsto, Provincia de Padre Abad - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	0	28,600	28,600	100%	0	28,600	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Boquerón, Provincia de Padre Abad - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	0	28,600	28,600	100%	0	28,600	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	3	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Divisoria, Provincia de Padre Abad - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	0	19,760	19,760	100%	0	19,760	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	2	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable mediante Captación Vertical y Sistema de Alcantarillado, con pozo séptico y Percolador de la localidad Nueva Requena Parte Alta	Recursos	Nuevos soles	0	125,917	125,917	100%	0	125,917	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 05/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	13	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Construcción del Sistema de Agua Potable mediante Captación Vertical y Sistema de Alcantarillado, con pozo séptico y percolador de la localidad de Nueva Requena Parte Baja	Recursos	Nuevos soles	0	159,294	159,294	100%	0	159,294	Expediente Técnico en proceso de selección. Buena Pro otorgada el 05/12/2008.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	16	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Curimana, distrito de Curimana	Recursos	Nuevos soles	0	0	109,356		0	109,356	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en áreas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Mejoramiento del servicio de agua potable de la localidad de San Alejandro kilometro 111-Irazola-provincia de Padre Abad	Recursos	Nuevos soles	0	0	80,292		0	80,292	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción Sistema Agua y Desague de San Juan kilómetros 71, 72, distrito de Irazola	Recursos	Nuevos soles	0	0	51,435		0	51,435	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Monte Alegre, distrito de Irazola	Recursos	Nuevos soles	0	0	112,797		0	112,797	Expediente Técnico por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construc. del sist. de abastecimiento de agua potable e instal.de letrinas en la comunidad nativa de Centro Sapani Raymondi	Recursos	Nuevos soles	0	0	170,982		0	170,982	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	21			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	21			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable e instalacion de letrinas en el Caserío Mapalca, distrito de Raymondi	Recursos	Nuevos soles	0	0	443,528		0	443,528	Obra por iniciar.		PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	56			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	56			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	1		0	1			
Subtotal - Ucayali	Recursos	Nuevos soles	1,393,587	22,632,261	30,211,394	133%	12,000,000	30,211,394			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	138	2,356	0	0%	1,304	2,638			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	138	2,187	0	0%	1,304	2,638			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	12	17	142%	2	17			
Otras Transferencias De Shock	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Subtotal - Otras Transferencias De Shock	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de agua en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en areas urbanas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Transferencias Financieras Realizadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto Aporte PAPT Crecer	Recursos	Nuevos soles	0	7,570,514	0	0%	0	0			PAPT
Indicador Nuevas conexiones intradomiciliarias de agua en areas rurales	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
Indicador Instalaciones domiciliarias de disposicion sanitaria de exretas	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
Indicador Obra Terminada	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto Aporte PAPT- PRONASAR Etapa I	Recursos	Nuevos soles	29,827,966	49,975,440	33,215,516	66%	49,606,055	62,530,121	Demora en los trabajos que realizan los Operadores Técnicos Sociales (OTS) en los departamentos de Piura, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Pasco. Debe supervisión por parte de los Operadores Supervisores (OS).	Se efectuaron reuniones con los Coordinadores de los Operadores Supervisores. Coordinaciones con Alcaldes y Organizaciones de base para la vigilancia de las acciones de los OTS y OS.	PAPT-PRONASAR
Indicador Nuevas conexiones intradomiciliarias de agua en areas rurales	Producto	Numero	9,823	11,911	9,829	83%	11,911	11,911			
Indicador Instalaciones domiciliarias de disposicion sanitaria de exretas	Producto	Numero	12,630	15,314	9,468	62%	15,314	15,314			
Indicador Nº de sistemas de agua construidos y rehabilitados	Producto	Numero	127	154	104	68%	154	306			
Proyecto Aporte PAPT- PRONASAR Etapa II	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PAPT-PRONASAR
Indicador Nuevas conexiones intradomiciliarias de agua en areas rurales	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
Indicador Instalaciones domiciliarias de disposicion sanitaria de exretas	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
Indicador No de sistemas de agua construidos y rehabilitados	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
OEE 3.2 Promover la sostenibilidad de los servicios.	Recursos	Nuevos soles	22,254,976	79,154,589	21,017,475	27%	30,609,043	75,178,265			
Actividad Promoción de programas de prevención de riesgo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNS
Indicador Nuevas EPS con programas de prevención de riesgo	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad Apoyo a emergencias y urgencias	Recursos	Nuevos soles	52,189	6,622,000	0	0%	0	6,519,247	Monto corresponde al proceso que se inició en el 2007 el cual se impugnó		DNS
Indicador Equipos	Producto	Número	0	30	0	0%	0	30			
Actividad Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación (FORSUR)	Recursos	Nuevos soles	286,217	41,810,046	13,913,732	33%	0	41,810,046			DNS
Indicador Transferencias financieras	Producto	Número	0	99	94	95%	0	102			
Actividad Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto	Recursos	Nuevos soles	0	7,044,243	7,044,243	100%	0	7,044,243			DNS

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Indicador	Transferencias financieras	Producto	Número	0	8	8	100%	0	8			
Actividad	Mitigación del Impacto del periodo de lluvias 2006-2007	Recursos	Nuevos soles	21,916,570	0	0	0%	0	0			DNS
Indicador		Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto	Programa de Medida de Rápido Impacto I - PMRI	Recursos	Nuevos soles	0	23,678,300	59,500	0%	30,609,043	19,804,729	Monto corresponde a las acciones realizadas por el Coordinador de a UCP.		DNS
Indicador	Número de obras a ser ejecutadas con recursos transferidos	Producto	Número	0	8	0	0%	9	8			
Proyecto	Programa de Medida de Rápido Impacto II - PMRI	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNS
Indicador	Número de obras a ser ejecutadas con recursos transferidos	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
OEE 3.3	Optimizar el uso de los recursos hídricos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	Revisión de normatividad y estrategias establecidas por la ANA	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNS
Indicador	Normas revisadas	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
OEG 4	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,699,453		3,636,753	3,645,106			
OEE 4.1	Promover la inversión pública y privada	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0	0	0			
Actividad	Impulso a la gestión articulada de la infraestructura	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNC
Indicador	Planes de desarrollo de infraestructura	Producto	Número	0	1	0	0%	0	0			
Actividad	Promoción de la participación del sector privado	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNC
Indicador	Tasa de crecimiento de la inversión privada en construcción	Producto	Porcentaje	17	15	0	0%	0	0			
Actividad	Fomento de asociaciones público privadas	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNC
Indicador	Convenios suscritos	Producto	Número	1	1	0	0%	0	1			
Actividad	Promoción del voluntariado en supervisión de las edificaciones	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNC
Indicador	Programas de voluntariado ejecutados	Producto	Número	0	1	0	0%	0	1			
OEE 4.2	Fomentar el desarrollo tecnológico, difusión y capacitación.	Recursos	Nuevos soles	0	0	556,650		901,336	957,553			
Actividad	Fortalecer la normalización de sistemas y materiales de construcción	Recursos	Nuevos soles	0	0	90,788		101,000	94,000			DNC
Indicador	Documentos de normalización	Producto	Número	1	3	2	67%	3	3			
Actividad	Difusión de sistemas constructivos existentes	Recursos	Nuevos soles	0	0	465,862		675,336	738,553			DNC
Indicador	Eventos de difusión	Producto	Número	5	4	6	150%	4	7			
Actividad	Desarrollo de tecnologías apropiadas y de bajo costo	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	125,000	125,000			DNC
Indicador	Proyectos de investigación en sistemas constructivos	Producto	Número	1	5	0	0%	5	5			
Actividad	Promoción del desarrollo de la industria de la construcción	Recursos	Nuevos soles	0	0	0						DNC
Indicador	Convenios de capacitación (No incluye GR y GL)	Producto	Número	58	60	0	0%	0	0			
OEE 4.3	Desarrollar la valuación de bienes muebles e inmuebles	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,142,803		2,735,417	2,687,553			
Actividad	Desarrollo de capacidades en valuación de bienes	Recursos	Nuevos soles	0	0	2,142,803		2,735,417	2,687,553			DNC

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado +/- (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA +/-	PIM o Meta Modificada +/-			
Indicador: Eventos de capacitación	Producto	Número	2	2	1	50%	3	3			
Indicador: Tasaciones de bienes e inmuebles	Producto	Número	0	0	1,128	56%	2,000	2,000			
Proyecto: Implementación de sistema de valuación de bienes	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		DNC	
Indicador: Sistemas implementados	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y OEG 5 Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del Sector los gobiernos subnacionales	Recursos	Nuevos soles	4,845,170	8,407,544	6,095,316	72%	7,229,571	8,924,239			
OEE 5.1 Mejorar la normatividad sectorial	Recursos	Nuevos soles	3,812,203	4,793,362	4,037,190	84%	4,945,885	5,141,037			
Actividad: DNU - Gestión administrativa para la formulación y actualización de normas	Recursos	Nuevos soles	0	0	56,183		48,000	56,183		DNU	
Indicador: Informes	Producto	Número	0	0	12						
Actividad: DNU - Formulación de instrumentos técnicos normativos para desarrollar procesos de planeamiento urbano	Recursos	Nuevos soles	0	0	67,310		333,090	333,090	Los trámites de contratación de los consultores no culminaron, no fueron atendidos oportunamente	Se informó a la Oficina de Control Interno y se reiteró la solicitud a Secretaría General.	
Indicador: Normas aprobadas	Producto	Número	0	0	1		0	0			
Actividad: DNV - Formulación y simplificación de la normativa	Recursos	Nuevos soles	1,150,810	1,417,567	1,061,827	75%	1,306,132	1,489,750		DNV	
Indicador: Normas aprobadas	Producto	Número	4	4	13	325%	4	4			
Proyecto: PASH I - Compatibilización de la normativa	Recursos	Nuevos soles	0	75,971	69,592	92%	0	75,971		PASH	
Indicador: Normas urbanas propuestas	Producto	Número	0	3	3	100%	0	3			
Proyecto: PASH I - Difusión de la normativa	Recursos	Nuevos soles	0	31,680	0	0%	38,080	31,680		PASH	
Indicador: Eventos de difusión	Producto	Número	0	2	0	0%	1	1			
Actividad: DNS - Acciones de dirección de saneamiento urbano y rural	Recursos	Nuevos soles	1,771,743	2,264,944	1,854,402	82%	2,284,515	2,177,710		DNS	
Indicador: Acciones	Producto	Número	0	328	410	125%	340	308			
Actividad: DNS - Gestión Administrativa	Recursos	Nuevos soles	13,100	0	0	0%	0	0		DNS	
Indicador:	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad: Asesoramiento y gestion del Medio Ambiente	Recursos	Nuevos soles	876,550	1,003,200	927,876	92%	936,068	976,653		OMA	
Indicador: Normas urbanas propuestas	Producto	Número	1	3	1	33%					
Indicador: Número de instrumentos técnicos, normativos sectoriales elaborados que incorporan e implementan la variable ambiente	Producto	Número	2	5	5	100%					
Indicador: Informe de gestión administrativa y otros	Producto	Número	12	12	12	100%					
Indicador: Informes de participación en comités multisectoriales	Producto	Número	24	36	36	100%					
OEE 5.2 Implementar el sistema de información sectorial integrado	Recursos	Nuevos soles	0	893,389	201,959	23%	0	893,389			
Proyecto: PASH I - Diseño del Sistema Estadístico e Informático	Recursos	Nuevos soles	0	693,060	142,296	21%	0	693,060		PASH	
Indicador: Sistema implementado	Producto	Número	0	1	1	100%	0	1			
Actividad: DNS - Implementación del Sistema de Información Sectorial en Saneamiento	Recursos	Nuevos soles	0	200,329	59,663	30%	0	200,329		DNS	

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
				Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Indicador: Acciones de mantenimiento y actualización del sistema	Producto	Número	0	30	25	83%	0	30			
Actividad DNS - Actualización y mantenimiento de soporte informático	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		DNS	
Indicador: Acciones de mantenimiento y soporte	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad DNS - Capacitación en manejo de sistema de información sectorial en saneamiento	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		DNS	
Indicador: Talleres de capacitación a nivel regional	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OGEI -Proyecto de sistema estadístico e informático	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		OGEI	
Indicador: Diseño aprobado	Producto	Sistema	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OGEI -Implementación y Mantenimiento de plataforma informática	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		OGEI	
Indicador: Plataforma implementada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OGEI - Capacitación en manejo del sistema de información	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		OGEI	
Indicador: Eventos de capacitación	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OGEI - Validación de sistema de información	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		OGEI	
Indicador: Procesos de gestión identificados	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador: Procesos de gestión validados	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
OEE 5.3 Fortalecer la capacidad operativa	Recursos	Nuevos soles	0	878,183	574,218	65%	253,926	878,183			
Proyecto PASH I- Fortalecer las capacidades del personal	Recursos	Nuevos soles	0	878,183	574,218	65%	253,926	878,183		PASH	
Indicador: Eventos de capacitacion PASH I	Producto	Numero	0	6	9	150%	0	9			
Proyecto PASH II - Fortalecer las capacidades del personal	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PASH	
Indicador: Eventos de capacitacion PASH II	Producto	Numero	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OGEI - Fortalecimiento de capacidades del personal	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		Unidad de Personal	
Indicador: Eventos de capacitación	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OGEI - Modernización de infraestructura y equipamiento	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		OGEI	
Indicador: Equipos adquiridos y/o renovados	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad OMA - Asesoramiento y gestión del medioambiente	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		OMA	
Indicador: Equipos de oficina de ultima generacion	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador: M2 de área de trabajo acondicionada	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Indicador: Número de eventos de capacitacion al interior de OMA	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
OEE 5.4 Implementar el sistema de monitoreo y evaluacion integrado	Recursos	Nuevos soles	1,031,167	1,839,910	1,195,097	65%	1,839,910	1,819,080			
Proyecto PASH II - Actualización línea de base sectorial	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0		PASH	
Indicador: Estudio elaborado	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto PASH I - Gestionar la ejecución de los proyectos	Recursos	Nuevos soles	1,031,167	1,839,910	1,195,097	65%	1,839,910	1,819,080		PASH	

ANEXO 4

Plan Estratégico Institucional 2008 - 2015 - Resultados a nivel de Actividades y Proyectos
Evaluación Anual 2008

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Actividades/ Proyectos / Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base 2,007	Año 2008					Breve explicación de la razón de las desviaciones con relación a lo programado a nivel financiero y físico	Medidas correctivas y/o Propuestas de Solución	Fuente de Información Medios de Verificación
					Programado PEI (1)	Ejecutado %/ (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	PIA %/ (4)	PIM o Meta Modificada %/ (5)			
Indicador:	Proyectos gestionados	Producto	Número	12	12	11	92%	12	12			
Proyecto	PASH II - Gestionar la ejecución de los proyectos	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PASH
Indicador:	Proyectos gestionados	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	OGEI - Diseño del sistema de monitoreo y evaluación	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			OGEI
Indicador:	Sistema aprobado	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	OGEI - Actualización de línea de base sectorial	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			OGEI
Indicador:	Estudio elaborado	Producto	Estudio	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	OGEI - Capacitación en manejo del sistema de monitoreo y evaluación	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			OGEI
Indicador:	Eventos de capacitación	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	OGEI - Desarrollo de acciones de monitoreo y evaluación	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			OGEI
Indicador:	Acciones de monitoreo	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
OEE 5.5	Fortalecer capacidades en GR y GL	Recursos	Nuevos soles	1,800	2,700	86,852	3217%	189,850	192,550			
Actividad	Urbanismo - Atención a consultas técnicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Recursos	Nuevos soles	0	0	84,152		165,940	165,940			DNU
Indicador:	Acciones	Producto	Número	0	0	50		61	61			
Actividad	Urbanismo - Capacitación en temas especializados	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			DNU
Indicador:	Eventos de capacitación	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto	PASH II - Fortalecimiento de capacidades de gestión urbana	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PASH
Indicador:	Eventos de capacitación para GR y GL	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Proyecto	PASH II - Fortalecimiento de capacidades de gestión urbana	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	0	0			PASH
Indicador:	Manuales	Producto	Número	0	0	0	0%	0	0			
Actividad	DNS - Fortalecimiento de capacidades	Recursos	Nuevos soles	0	0	0	0%	23,910	23,910	Se realizaron 05 eventos de capacitación en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.		DNS
Indicador:	Personas capacitadas	Producto	Número	0	0	s.i.	0%	s.i.	s.i.			
Actividad	OMA - Asesoramiento en gestión del medioambiente	Recursos	Nuevos soles	1,800	2,700	2,700	100%	0	2,700			OMA
Indicador:	Eventos de capacitación	Producto	Número	0	0	3		0	3			