BD048261-13D6-4004-B102-C6999AE62500

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2018** que comprende información entre el **01/01/2018** y el **02/04/2018** de la entidad **MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO** cuyo titular es **CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA** identificado(a) con DNI N° **10554756**.

Martes, 24 de abril de 2018

Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República

Nota:
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10554756
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BRUCE MONTES DE OCA CARLOS RICARDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	02/04/2018
Fecha de presentación:	24/04/2018 12:57:28 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	LOPEZ ESCOBAR JUANA ROMULA	DNI	09346835	23/09/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	WHITTEMBURY TALLEDO DURICH FRANCISCO	DNI	17800662	23/09/2017	3, 4 y 5
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	KOBASHIKAWA MAEKAWA JOSE MIGUEL	DNI	40398664	06/08/2016	3, 4 y 5
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	OLLE NAVA CARLOS ROBERTO	DNI	07572751	16/12/2017	3, 4 y 5
5	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	RAMOS BERNAOLA ANTONIO MIRRIL	DNI	08180396	08/03/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	**(X) Si** **( ) No** **( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva**			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	**( ) Fase prospectiva** **( ) Fase estratégica** **(X) Fase institucional**						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	**(X) Si** **( ) No** **( ) No aplica**	Informe técnico:	INFORME TECNICO Nº 016-2016-CEPLAN/DNCP-FI	Fecha de informe:	21/07/2016	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	**(X) Si** **( ) No**	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL Nº 191 - 2016-VIVIENDA	Fecha de aprobación:	26/07/2016	Año inicio:	2016
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	**(X) Si** **( ) No**	Documento de remisión:	OFICIO Nº 276-VIVIENDA-OGPP	Fecha de documento:	27/07/2016	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	**(X) Si** **( ) No**	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL Nº 030-2018-VIVIENDA	Fecha de aprobación:	29/01/2018	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION URBANA	0.33	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas

	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT DE ACCESO DE HOGARES AL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL AREA URBANA.	Porcentaje	4.69	2015	30.69	9.36	1.17	0.67	EXISTENCIA DE OBRAS PARALIZADAS: SIN DISPONIBILIDAD DE TERRENO, FALTA DE PRESUPUESTO PROPIO PARA FINANCIAR CONSTRUCCION O REINICIO DE OBRA. OTRAS OBRAS CON RETRASO EN SU EJECUCION: POR DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO, CARENCIA DE FUENTE DE AGUA, DEFICIENCIAS EN GESTION ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ENTRE OTRAS CAUSAS. LAS UNIDADES EJECUTORAS (U.E.) ENFRENTAN LIMITACIONES TECNICAS; PERIODOS EXCESIVOS PARA OBTENER CERTIFICACIONES AMBIENTALES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS DEL MTC, INC, SERNANP, DIGESA PARA ATENDER LAS OBRAS PARALIZADAS. DEMORA EN RESOLVER PROCESOS DE ARBITRAJE POR RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA, LIQUIDACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZOS Y EJECUCION DE CARTAS FIANZAS. LAS U.E. TIENEN CARENCIAS DE INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA (FALTA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS) QUE ORIGINAN QUE SE ADMINISTREN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE SUPERVISION O LA EJECUCION DIRECTA DE OBRA, SIN TENER EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES NORMATIVAS DE SANEAMIENTO, RECURSOS HIDRICOS, CONTRATACIONES, DIRECTIVA GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, AUTORIZACIONES	DAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS (GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, EPS) PARA REACTIVAR Y CULMINAR LAS OBRAS PARALIZADAS, PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE OBRA, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA Y OTROS REQUERIMEINTOS PARA ESTAS OBRAS. COORDINAR CON LAS UNIDADES EJECUTORAS MEDIANTE OFICIOS, LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS ELECTRONICOS ANTES Y DURANTE LAS VISITAS A LAS OBRAS CALIFICADAS DE PARALIZADAS Y A PROYECTOS EN PELIGRO DE PARALIZACION PARA EL REINICIO DE OBRAS. REACTIVAR LAS OBRAS PARALIZADAS E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CARACTER TECNICO-LEGAL-FINANCIERO, PARA LOGRAR SU REINICIO. EFECTUAR ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION CON LA EVALUACION DEL CORTE DE OBRA, PERITAJE, LIQUIDACION, EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, INFORME DE FINANCIAMIENTO, SUSCRIPCION DE CONVENIO O ADENDA, EMISION DEL DECRETO SUPREMO DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS, EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA O EL REINICIO DE OBRA. BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

									Y PERMISOS CORRESPONDIENTES.	PERMANENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (GR, GL Y EPS).

	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT DE HOGARES CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POR RED PUBLICA EN EL AREA URBANA.	Porcentaje	12.66	2015	50.59	18.55	2.99	0.33	EXISTENCIA DE OBRAS PARALIZADAS: SIN DISPONIBILIDAD DE TERRENO, FALTA DE PRESUPUESTO PROPIO PARA FINANCIAR CONSTRUCCION O REINICIO DE OBRA. OTRAS OBRAS CON RETRASO EN SU EJECUCION: POR DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO, CARENCIA DE FUENTE DE AGUA, DEFICIENCIAS EN GESTION ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ENTRE OTRAS CAUSAS. LAS UNIDADES EJECUTORAS (U.E.) ENFRENTAN LIMITACIONES TECNICAS; PERIODOS EXCESIVOS PARA OBTENER CERTIFICACIONES AMBIENTALES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS DEL MTC, INC, SERNANP, DIGESA PARA ATENDER LAS OBRAS PARALIZADAS. DEMORA EN RESOLVER PROCESOS DE ARBITRAJE POR RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA, LIQUIDACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZOS Y EJECUCION DE CARTAS FIANZAS. LAS U.E. TIENEN CARENCIAS DE INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA (FALTA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS) QUE ORIGINAN QUE SE ADMINISTREN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE SUPERVISION O LA EJECUCION DIRECTA DE OBRA, SIN TENER EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES NORMATIVAS DE SANEAMIENTO, RECURSOS HIDRICOS, CONTRATACIONES, DIRECTIVA GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, AUTORIZACIONES	DAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS (GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, EPS) PARA REACTIVAR Y CULMINAR LAS OBRAS PARALIZADAS, PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE OBRA, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA Y OTROS REQUERIMEINTOS PARA ESTAS OBRAS. COORDINAR CON LAS UNIDADES EJECUTORAS MEDIANTE OFICIOS, LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS ELECTRONICOS ANTES Y DURANTE LAS VISITAS A LAS OBRAS CALIFICADAS DE PARALIZADAS Y A PROYECTOS EN PELIGRO DE PARALIZACION PARA EL REINICIO DE OBRAS. REACTIVAR LAS OBRAS PARALIZADAS E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CARACTER TECNICO-LEGAL-FINANCIERO, PARA LOGRAR SU REINICIO. EFECTUAR ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION CON LA EVALUACION DEL CORTE DE OBRA, PERITAJE, LIQUIDACION, EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, INFORME DE FINANCIAMIENTO, SUSCRIPCION DE CONVENIO O ADENDA, EMISION DEL DECRETO SUPREMO DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS, EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA O EL REINICIO DE OBRA. BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

									Y PERMISOS CORRESPONDIENTES.	PERMANENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (GR, GL Y EPS).

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	0.27	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT DE ACCESO DE HOGARES AL SERVICIO DE AGUA POR RED PUBLICA EN EL AREA RURAL.	Porcentaje	9.19	2015	22.10	8.20	0.98	0.33	LA EPOCA DE LLUVIAS LIMITA EL NORMAL AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRAS.	
	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT DE ACCESO DE HOGARES AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL AREA RURAL.	Porcentaje	4.37	2015	10.88	4.51	0.46	0.67	LA EPOCA DE LLUVIA LIMITA EL NORMAL AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRAS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACION URBANA Y RURAL	0.13	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIVENDA Y URBANISMO. PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL.	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA RURAL.	Porcentaje	0.32	2015	12.85	5.08	0.48	0.33	AUN NO SE INICIA CON EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AÑO 2018. EL APORTE ES RESULTADO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN AÑOS ANTERIORES.	SE APROBARON LOS PLANES DE INTERVENCION EN EL MES DE FEBRERO 2018, Y LA IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS SE HA DESARROLLADO EN FEBRERO Y MARZO 2018.
	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA URBANA.	Porcentaje	8.63	2015	27.20	11.02	1.16	0.5		
	APORTE DEL MVCS EN LA REDUCCION DEL DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA.	Porcentaje	0.85	2015	2.92	1.09	0.22	0.17		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION INMOBILIARIA	0.07	DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA INMOBILIARIA DE VIVIENDA SOCIAL.	Porcentaje			5.95	5.95	-40.86	1	LA INCERTIDUMBRE POLITICA HA GENERALIZADO LA RALENTIZACION DE LA ECONOMIA PERUANA.	SE CONTINUARA IMPULSANDO LA OFERTA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES A NIVEL NACIONAL.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MEJORAR EL ORDENAMIENTO E INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES	0.2	DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO.	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS CAPITALES DE DISTRITOS O PROVINCIA CON MAS DE 2,500 HABITANTES QUE CUENTAN CON PLANES DE DESARROLLO URBANO	Porcentaje	43.92	2015	31.47	12.24	13.99	1	GOBIERNOS LOCALES NO DISPONEN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE PLANES URBANOS. ESCASEZ DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, FUERA DE LIMA Y GRANDES CIUDADES.	SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COFINANCIAMIENTO PARA ELABORACION DE PLANES URBANOS CON RECURSOS DEL MVCS. SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER CAPACIDADES DE PROFESIONALES EN REGIONES.

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	1	1	0	6	6	1	0	0	0	37034897	25497031	0	4	220461	0	0
Obras por contrata	95	32	50	243	239	125	8	112	9	1476127963.62	1013977187.73	27666358.46	0	0	6	0
Asociación Pública Privada	1	0	0	0	1	1	0	0	0	19544464.75	19377554.30	0	0	0	1	0
Obras por impuesto	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2424567.95	0	0	0	1	0
Organismo internacional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105695248.64	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	239	18	60	413	375	163	24	253	45	769032564.67	523090491.76	22047457.33	0	0	5	0

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO: PERIODO DEL 01/01/2018 A 31/03/2018

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	75	74	59720.21	59134.88
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	10	9	55038	50064.13
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1319	1393	26249135.52	22046365.15
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	14	10	208000	142400
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	120990	120990
Convenios de administración con PNUD				
Obreros	24	24	14349.30	14902.06
Servicios de terceros	1032	710	5842138.89	4255178.90
Locación de servicios	252	297	14250237.42	16928948.40
Otros	125	136	931617.90	996124.95

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO: CABE PRECISAR QUE EN OTROS SE ESTA CONSIDERANDO SERVICIOS PERSONALES,
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL: OTROS: CONSULTORIAS INDIVIDUALES AL AMPARO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DEL FONDO ESPAÑOL GRT/WS 12127 DONACION
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO: PERSONAL CAS
1.- CON FECHA 15.03.2018 SE ACEPTÓ LA RENUNCIA DEL SR BARTOLOME EMILIO CUEVA SAENZ AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SE DESIGNA AL SR CARLOS HUMBERTO LOAIZA SELIM EL 16.03.2018

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
9451	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES	29/09/2004	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORA DE CALIDAD Y PRESIÓN DE AGUA E INCREMENTO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	96714986	96714986		01/10/2005	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2006	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.50	0.55	0.50	19544464.75	19368554.37	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ATRASADO POR LA LENTA EJECUCIÓN DE LA OBRA RESERVORIO DE ZARUMILLA, POR PARTE DEL CONCESIONARIO, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 98 %	EL CONCESIONARIO HA REPROGRAMADO LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	SE ESPERA QUE LA OBRA CULMINE EN MAYO 2018, ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 98 %
	AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (INCLUYE: CÁMARAS DE REBOMBEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS)	Unidad	0.23	0.23	0.23	10201157	10201157	EL CONCESIONARIO NO AVANZA CON EL COMPONENTE DE LA PTAR ZARUMILLA, POR NO CONTAR CON EL EQUIPO TÉCNICO NECESARIO PARA EL REAJUSTE DEL PROYECTO	SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LA REFORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	SE HA LOGRADO EL SANEAMIENTO DEL TERRENO DESTINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR ZARUMILLA
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO/CONSULTORIAS	Unidad	0.68	0.68	0.85	6413164	5455092.44	SE VIENE EJECUTANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PTAP EL MILAGRO. EXISTE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LO PLANIFICADO POR ATRASO DEL CONSULTOR DE ATUSA EL CONCESIONARIO Y EL CONSULOR FIRMARON UNA ADENDA AL CONTRATO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA ATUSA N° 001-2016-GG, FIJANDO COMO FECHA DE TERMINAR DEL ESTUDIÓ DEFINITIVO EL 27.02.2018, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HA CULMINADO CON LA CONSULTORÍA	ATUSA Y EL CONSULOR ESTÁN TRABAJANDO EN UNA ADENDA AL CONTRATO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA ATUSA N° 001-2016-GG, PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA	SE ESPERA QUE EL CONSULTOR ACELERE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA, Y CUMPLA CON LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA
	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Unidad	1	1	1	5805000	5805000	NO SE HA PROGRAMADO EN EL PERIODO REPORTADO		SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100%
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Unidad	0.16	0.16	0.16	348284.91	348284.91	NO SE HA PROGRAMADO EN EL PERIODO REPORTADO		NO SE HA PREVISTO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL PRESENTE AÑO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
48871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	16/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS 13 SUB SECTORES DEL AA. HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA	21122433	18480692.61	REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN EN S/. 216,067.83, EN OBRA UNA REDUCCIÓN DE S/. 3'268,948.48, GASTOS GENERALES. IGV Y UTILIDAD UN INCREMENTO DE S/. 893,275.92 Y EN EXPEDIENTE TÉCNICO UNA REBAJA DE S/. 50,000	16/06/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	21/11/2016	28/09/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Unidad	0	0	0	7795351	7795316	A PARTIR DE MARZO 2017 LA OBRA SE PARALIZADA, DEBIDO A VICIOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA, ASÍ MISMO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO POR LA EPS SEDAM HUANCAYO DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO, EN ENERO DEL 2018 SE REINICIÓ, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CON OTRO POSTOR PARTICIPANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INICIAL, ASÍ MISMO CON EL CONTRATISTA ANTERIOR DE LA OBRA, A TRAVÉS DEL PROCURADOR EL MVCS SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.	LOS PROBLEMAS SE HAN SUSCITADO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LOS CUALES NO SE HAN PODIDO PREVENIR, DEBIDO A QUE INICIALMENTE LA EPS SEDAN HUANCAYO HABIA EMITIDO UNA CERTIFICACIÓN EN LA INDICA QUE LAS REDES SANITARIAS SE ENCONTRABAN EN PERFECTO ESTADO	
SUPERVISIÓN	Unidad	0	12.38	11.84	575469.63	474469.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
54561	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	20/11/2007	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN	17676646	45949345.61	INCREMENTO DE METRADOS, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	01/01/2008	28/02/2008	INVERSIÓN	NO	25/05/2009	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	39.41	39.41	39.41	17445634	17445634			
SUPERVISIÓN	Unidad	2	2	2	343289	343289			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
93241	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	28/08/2008	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1219578	1479741	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/08/2008	20/04/2010	INVERSIÓN	SÍ	28/08/2008	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

110234	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCACHACRA	21/06/2017	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA CALIDAD FÍSICO QUÍMICA DEL AGUA	60048232	60048232		01/07/2017	31/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0.62	115115	39827.20	EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ESTUVO INACTIVO. POBLACIÓN DE DEAN VALDIVIA SE OPONE A QUE LAS AGUAS RESIDUALES DE COCACHACRA PASEN POR SU COLECTOR. SE HA MODIFICADO PARTE DEL PROYECTO.	SE COORDINÓ CON LA DGIP-MEF LA ACTIVACIÓN DEL PROYECTO, RETIRO DE VIABILIDAD Y CAMBIO DE UF. POR EL PROBLEMA SUSCITADO CON LA POBLACIÓN DE DEAN VALDIVIA EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN 2 ETAPAS. SE HA MODIFICADO EL DISEÑO.	
OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
117772	AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	10/04/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DIARREICAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES ASOCIADAS A LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA LIBRE	9768337	9005681.49	INCREMENTO DE METRADOS, DE CAMBIO	01/04/2014	29/06/2014	INVERSIÓN	NO	16/05/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	0	5.84	5.08	432758.68	376112.14			
SUPERVISION	Unidad	0	2	0	40700.61	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

123112	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. SAN LORENZO Y P.J. SANTA ROSA - CHICLAYO	23/07/2009	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES	10108148	7402672	DISMINUCION DE METRADOS POR TRAMOS YA EJECUTADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2010	31/01/2010	INVERSIÓN	NO	18/08/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	0	16.45	6.66	962502.17	389605.54	NO SE TIENE	NINGUNA	
SUPERVISION	Unidad	0	3	2	86467.40	42533.31	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
129371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO , DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO	24/02/2011	BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE A LA POBLACION DE ASILLO	5780304	11123012.83	APROBACION ACTUALIZACIONES DE PRESUPUESTO DE OBRA	19/04/2016	03/01/2017	INVERSIÓN	SÍ	19/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRAS	Porcentaje	68	100	73	9822132.40	7706249.58	LA OBRA SE ENCUENTRA INTERVENIDA ECONÓMICAMENTE DESDE EL 28.11.2017 SIN EMBARGO EL CONTRATISTA ESTÁ DEMOSTRANDO FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA LO QUE OCASIONA QUE ÉSTA AÚN NO SE CONCLUYA.	EXIGIR AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE UN CALENDARIO PARA CULMINAR LA OBRA.	
SUPERVISION	Unidad	7	10	7	530432.37	467982	CONTRATO RESUELTO CON EL SUPERVISOR, SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE	APROBAR VERIFICACION DE VIABILIDAD Y LUEGO CONTRATAR A NUEVO SUPERVISOR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

139200	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	06/12/2012	CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TACNA	47836356	100106703.83	VARIACIÓN DE METAS Y/O METRADOS, INCORPORACIÓN DE COMPONENTES Y/O PARTIDAS, Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	15000	0	HUBO OBSERVACIONES EN LOS DISEÑOS Y PRESUPUESTO	SE CULMINÓ LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN COORDINACIÓN CON EPS TACNA (PARTE ELÉCTRICA)	ACTUALMENTE EN PROCESO DE LICITACION LA OBRA
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0.50	0.65	89228550.36	20646730.95			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	2	1	2729840	272983.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
139406	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNIÓN CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	27/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	8805609	10540952	LAS MODIFICACIONES QUE REGISTRA EL PIP ESTÁ REFERIDA A VARIACIONES DEL METRADO	15/04/2017	10/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/04/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	8522723.20	8522723.20	LA CAPTACIÓN PRINCIPAL MANCAPUCRO, PRESENTA MENOR CAUDAL A LO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL ADICIONAL DE OBRA DE COMPLEMENTO DE FUENTE PRINCIPAL.	SE TIENE PREVISTO LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA. SE HA CONSIDERADO EN EL CAMPO COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO EL MONTO DE CONTRATO DE OBRA.
	SUPERVISOR	Unidad	9	10	10	700529.93	700529.93	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141274	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	03/03/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA BAYOVAR-HUÁSCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	67420474	102703563	RESULTADO DE EXPEDIENTE DEFINITIVO MODIFICADO CON RESOLUCIÓN DE GPO N°110-2017-GPO,	01/08/2011	01/12/2011	INVERSIÓN	NO	07/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COSTOS AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	11.90	30.98	29	83851449.30	39152037.77			
IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE TRANSITO	Unidad	0	0	0	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
LICENCIA ANTE EL MTC	Unidad	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO ARQUEOLOGÍA PMA E IMPLEMENTACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
SUMINISTRO ELECTRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Unidad	3	3	3	4566800.01	2318347.31			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143549	INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, , DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA	09/04/2012	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE MARCONA.	22731727	38811321.87	VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD, ADICIONALES EN LA PTAR	01/07/2012	30/09/2013	INVERSIÓN	NO	30/10/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	2	4	3	522878.58	392158.93	LA CONSULTORÍA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	SE CONTINUA CON LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. YA SE PRESENTO EL 1ER, 2DO Y 3ER ENTREGABLE.	LA CONSULTORÍA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	68	68	68	33418945	29566396.91	LA OBRA PERMANECE PARALIZADA. PUES EL 03.02.2017 EL PNSU COMUNICÓ AL CONTARTISTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.	LA CUSTODIA DE LA OBRA ESTÁ A CARGO DEL PNSU PARA LO CUAL ACTUALMENTE SE TIENE CONTRATADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CALAGUA SEGURITY S.R.L. SE ATIENDE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS ARBITRAJES.	EL DÍA 19.03.18 SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL PNSU CON EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCONA, ALCALDE DE LA PROVINCIA DE NAZCA, OTASS VMCS, PNSU PARA TRATARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE MARCONA PROPONIENDO SU INCORPORACIÓN A UNA EPS , NO SIENDO ACEPTADA. ASÍ MISMO EL ALCALDE DE MARCONA SE COMPROMETIÓ A ENCONTRAR UN TERRENO SANEADO PARA EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2003800	1786881.26	CON FECHA 22.12.16 EL CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA PRESENTÓ LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. SIN EMBARGO MANTUVO AL JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HASTA EL 10.01.17. LA RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.	SE ATIENDE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS ARBITRAJES	POR PARTE DEL PNSU SE HA ESTADO CORDINANDO CON SHOUGANG SU APOYO PARA DISPONER DE UN TERRENO QUE VIABILICE EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/12/2011	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LOS ANGELES - SAN JUAN DE LURIGANCHO	18923849	34538051	-.-	01/07/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	NO	08/11/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	DISPONIBILIDAD DE TERRENO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	15.50	15.50	15.50	30543345.92	18242493.63			OBRA EN PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA EJECUTORA
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	1842965.89	33049.62			EN ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
160111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MANCORA - TALARA	28/05/2013	DISMINUCIÓN DE LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN EL DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA	55206700	55206700		24/08/2016	15/03/2017	INVERSIÓN	NO	24/08/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0.50	563060.70	99400	SE DECLARÓ NULO EL CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ESTÁ ELABORANDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SE CUENTA CON DIAGNÓSTICO DE LINEAS DE IMPULSION, GEODESIA SATELITAL, DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO, EN EJECUCIÓN ESTUDIO DE SUELOS E HIDROLÓGICO
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
160659	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARÁ, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	25/08/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1162859	1745714	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/08/2010	16/04/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1313237.86	1313237.86			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	22272.08	22272.08			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	18.54	18.54	18.54	30603.62	30603.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
166259	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DEL ANEXO COCHA, DISTRITO COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	02/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	506613	1212395	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/11/2010	24/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	842813.87	842813.87			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	31676.40	31676.40			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	35.27	35.27	35.27	56615.88	56615.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
166564	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DE LEVANTO, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	02/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1309601	1717917	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/11/2010	24/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	02/11/2010	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	100	100	100	1407537.57	1407537.57			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	54036	54036			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	65	65	65	106504.91	106504.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
166663	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUILLILLIC, DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	02/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	400994	1034093	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/11/2010	24/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	744184.70	744184.70			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	40592.40	40592.40			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	35.31	35.31	35.31	56437.22	56437.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
166945	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLMATA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	02/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	514532	1284133.56	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/11/2010	24/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	79.97	79.97	79.97	575653.08	575653.08			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	67.29	79.97	79.97	23400	23400			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	13.08	13.08	27319.57	27319.57			
	COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Porcentaje	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

166961	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	02/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	755791	1460350	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/11/2010	24/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1115312.94	1115312.94			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	100	100	100	32214.23	32214.23			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	37.95	37.95	37.95	63296.16	63296.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ISCAYAPI, DISTRITO ARAPA, PROVINCIA AZÁNGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	08/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	616376	1420189	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2010	30/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	15.35	15.35	15.35	678634.55	678634.55			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	15.35	15.35	15.35	37750	37750			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	42000	42000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167893	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE KOMERUCHO PUCARA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	15/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	318004	1306911	VERIFICACION DE VIABILIDAD	15/11/2010	07/07/2012	INVERSIÓN	NO	15/11/2010	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	849828.16	849828.16			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	93901.28	93901.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	87698.98	87698.98			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167964	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE THUNUHUAYA - DISTRITO ACORA - PROVINCIA PUNO - DEPARTAMENTO PUNO	08/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	609499	2451568	VERIFICACION DE VIABILIDAD	08/11/2010	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	08/11/2010	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1521937.43	1521937.43			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	195530.82	195530.82			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	142408.07	142408.07			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168042	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ANCOMARCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	29/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	691645	2364818	VERIFICACION DE VIABILIDAD	29/11/2010	21/07/2012	INVERSIÓN	NO	29/11/2010	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1371848.37	1371848.37			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	169700.01	169700.01			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	134221.15	134221.15			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168174	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	307544	1043431	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2010	04/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	812806.57	812806.57			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	7795.20	7795.20			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	6.28	6.28	6.28	9751.68	9751.68			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168259	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	16/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	872548	3210885	VERIFICACION DE VIABILIDAD	16/11/2010	08/07/2012	INVERSIÓN	NO	16/11/2010	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1614871.70	1614871.70			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	251290.08	251290.08			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	182205.60	182205.60			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168302	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTÍN, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	29/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	447657	1196513	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/11/2010	21/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	756706.27	756706.27			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	48720	48720			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	40.31	40.31	40.31	61777.94	61777.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168321	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHOQUELIHUE, DISTRITO DE ROSASPATA, PROVINCIA DE HUANCANE, DEPARTAMENTO DE PUNO	09/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	494357	1462856	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	09/12/2010	31/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	28/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	836721.45	836721.45			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	55	100	100	47322.80	47322.80			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	22.39	22.39	22.39	62618.12	62618.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

168387	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE KARPARAYA - DISTRITO PEDRO VILCA APAZA - PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO PUNO	09/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	347950	993284	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/12/2010	31/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	29/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	637466.53	637466.53			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	30560.40	30560.40			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	15.20	15.20	15.20	37884.65	37884.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YARIHUANI, DISTRITO CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO	29/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	873497	1825318	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/11/2010	21/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	6	56.85	56.85	946901.85	946901.85			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	6	56.85	56.85	37030.50	37030.50			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168440	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TUPALA, DISTRITO DE CAPASO, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	29/11/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	779819	2140717	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/11/2010	21/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	07/11/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	7.50	7.50	7.50	468263.81	468263.81			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	7.50	7.50	7.50	3862.20	3862.20			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
169039	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE ORURO Y COMUNIDAD CAMPESINA DE ORURO SECTOR MURUMURUNI , DISTRITO CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	20/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1173606	3388100	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/12/2010	11/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0.23	0.23	0.23	268128.10	268128.10			EN EJECUCIÓN - 01 SET 2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0.23	0.23	0.23	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	4.61	4.61	4.61	11549.90	11549.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
169536	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE TOROYA, DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO	20/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	444294	1820230	VERIFICACION DE VIABILIDAD	20/12/2010	11/08/2012	INVERSIÓN	NO	20/12/2010	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1174188.27	1174188.27			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	129131.77	129131.77			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	112660.78	112660.78			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
169565	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	648527	1460379	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/12/2010	05/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	14/12/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3: SUPERVIION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
169805	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TAYATAYA- DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO PUNO	14/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	669988	2597575	VERIFICACION DE VIABILIDAD	14/12/2010	05/08/2012	INVERSIÓN	NO	14/12/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1838743.48	1838743.48			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	194367.14	194367.14			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	145514.80	145514.80			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170115	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CENTRAL JANANSAYA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	09/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	483486	1397423	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/12/2010	31/07/2012	INVERSIÓN	SÍ	18/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	782518.39	782518.39			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	30166.20	30166.20			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	18.73	18.73	18.73	55200.59	55200.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170161	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE TINCOPALCA, DISTRITO CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	23/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	706298	2802665	VERIFICACION DE VIABILIDAD	23/12/2010	14/08/2012	INVERSIÓN	NO	23/12/2010	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1680839.92	1680839.92			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	248004.50	248004.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	157859.99	157859.99			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170411	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUAYRAPATA, DISTRITO INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	13/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	730577	1888435	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/12/2010	04/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	07/11/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	21688.30	21688.30			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	2743	2743			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170611	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD URINSAYA HILATA, DISTRITO INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	13/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1046509	2388138	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/12/2010	04/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	28/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1161721.68	1161721.68			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	37621.15	37621.15			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	18.94	18.94	18.94	57770.40	57770.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170710	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ISCAPATAZA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	13/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	432949	1735582	VERIFICACION DE VIABILIDAD	13/12/2010	04/08/2012	INVERSIÓN	NO	13/12/2010	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1132882.08	1132882.08			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	142989.33	142989.33			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	105207.46	105207.46			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170727	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE TARAPOTO, DISTRITO HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	13/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	806494	2643896	VERIFICACION DE VIABILIDAD	13/12/2010	04/08/2012	INVERSIÓN	NO	13/12/2010	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1505604.94	1505604.94			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	183149.26	183149.26			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	130344.65	130344.65			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170789	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUERTACUCHO, DISTRITO PEDRO VILCAPAZA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO.	13/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	511252	1364761	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/12/2010	04/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	29/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	761331.61	761331.61			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	29100.40	29100.40			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	13.68	13.68	13.68	37523.57	37523.57			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170803	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ALTO ALIANZA MOROJAHUA Y MOLINO - DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	14/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1554680	6242678	VERIFICACION DE VIABILIDAD	14/12/2010	05/08/2012	INVERSIÓN	NO	14/12/2010	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3381834.82	3381834.82			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	401923.30	401923.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	341664.95	341664.95			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170953	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAMUCHACA, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	20/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	366098	1110140	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/12/2010	11/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	18/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	32949	32949	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	692402.07	692402.07			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	27136.65	27136.65			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	19.63	19.63	19.63	50427.23	50427.23			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
171554	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TONCONI, DISTRITO JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	20/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	485833	1776055	VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	20/12/2010	20/12/2012	INVERSIÓN	NO	20/12/2010	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	956678.19	956678.19			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	115451.50	115451.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	114705.88	114705.88			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172590	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO TOTOROMA, DISTRITO KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	14/01/2011	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1080137	3770398.58	VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	14/01/2011	05/09/2012	INVERSIÓN	NO	14/01/2011	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL (EXPEDIENTE TRANSFERIDO DE PRONASAR)
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1910173.44	1910173.44			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	266425.97	266425.97			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	212127.47	212127.47			LA OBRA NO HA SIDO LIQUIDADA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS Y DE PARAISTOSIS INTESTINAL EN EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES	69237227	100964958	MEJORA DEL PIP	01/12/2017	26/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	4.75	13.31	10.13	28219600.88	22064408.46	EL CONTRATISTA NO INVIERTE EN EQUIPOS MENORES QUE PERMITA ACELERAR LOS TRABAJOS PROGRAMASOS EN LA PARTIDA DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR SER ROCOSO Y EXISTE INSUFICIENTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	REUNIONES ENTRE LA EMPRESA SUPERVISORA Y CONTRATISTA CON PRESENCIA DE LA INSTITUCIÓN	
	SUPERVISION	Unidad	1	2	2	1394736.59	1259256.13	EL CONTRATISTA NO INVIERTE EN EQUIPOS MENORES QUE PERMITA ACELERAR LOS TRABAJOS PROGRAMASOS EN LA PARTIDA DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR SER ROCOSO Y EXISTE INSUFICIENTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	REUNIONES ENTRE LA EMPRESA SUPERVISORA Y CONTRATISTA CON PRESENCIA DE LA INSTITUCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	BRINDAR AGUA Y DESAGUE AL AA.HH. AMANCAES - RIMAC	69237227	100964957.88	MEJORAMIENTO DEL PIP ORIGINAL	24/11/2017	19/10/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/09/2017	19/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	88751757.98	8875175.78			EL PROYECTO FUE TRANSFERIDO AL PASLC PARA SU EJECUCIÓN
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	3971411.01	0			EN PROCESO DE SELECCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

173095	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DEL ANEXO LAS PALMAS, DISTRITO JUMBILLA, PROVINCIA BONGARÁ, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/02/2011	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	973766	1470014.30	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	04/02/2011	26/09/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DÉFICIT DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO OPORTUNO PARA EJECUCIÓN	
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1101616.75	1101616.75			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	53511.75	53511.75			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	42.88	42.88	42.88	70066.42	70066.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173427	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	17/05/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION A REUBICARSE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY	4765703	5820618.70	MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN EL METRADO Y ACTUALIZACIONES DE PRECIOS	07/12/2016	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	07/12/2016	31/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	82	100	89	4787609.94	4361531.56	DEMORA EN LA AUTORIZACION DEL PEA PARA PTAR POR PARTE DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS DEL PEA, CALIFICACION Y APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA	
SUPERVISION DE OBRA	Unidad	7	10	7	385903.76	356543.02			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180144	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MATIPACCANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3015249	3696810.82	ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35272.36	35272.36			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.18	0.55	0.55	2183782.82	2183782.82			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	72000	72000			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	72269.13	72269.13			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
191890	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CALLES SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, ANTERO ROSADIO, AREVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	03/12/2012	ADECUADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES SAN MARTÍN, SIMÓN BOLÍVAR, ANTERO ROSADIO, ARÉVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERÓNIMO	4180908	5012598.51	INCREMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/04/2012	30/04/2012	INVERSIÓN	NO	23/06/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	0	13.27	4.24	630551.17	201397.73			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	4.24	38095.24	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
193600	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	06/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL P.V.P.D. LOS DELFINES	5751449	6495402.84	'VARIACIÓN POR PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA	11/11/2014	31/05/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	64.52	100	66.83	601128877	5319291.41	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN , PARALIZADA TEMPORALMENTE POR PROBLEMAS SOCIALES, NO SE TIENE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA EJECUTAR LA PTAR, PLAZO DE EJECUCIÓN SUSPENDIDO DESDE EL 18 DE ENERO AL 17 DE MAYO DEL 2018	EN COORDINACIÓN CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, SE HA ADQUIRIDO UN NUEVO TERRENO PARA REUBICAR A LA PTAR, SE ESTA ELBORANDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO POR REUBICACION DE LA PTAR.	DE ACUERDO AL CONVENIO N° 016-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU, LA MDSJB ES RESPONSABLE DE ENTREGAR LOS TERRENOS SANEADOS A VIVIENDA, SIN EMBARGO EL TERRENO DESTINADO PARA LA PTAR TRANSFERIDO DE LA SBN CON R N° 578-2016-SBN-DGPE-SDDI A LA MDSJB, SE ENCUENTRA OCUPADO POR UN POSESIONARIO, DICHO TERRENO SE ENCUENTRA JUDICIALIZADO Y NO SE TIENE LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA PTAR
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	7	9	9	19837277	178535.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201187	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION CCANO, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA	18/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1081936	1448889.90	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/01/2013	10/09/2014	INVERSIÓN	NO	18/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1201362.28	1201362.28			PIP CON OBRA LIQUIDADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	113576.95	113576.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	80916.52	80916.52			PIP CON OBRA LIQUIDADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201319	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1263597	1632163.30	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43403.74	43403.74			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1352386.73	1352386.73			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	134184.10	134184.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	91194	91194			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228201	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BRICEÑO - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1057476	1889996	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230903	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AHIJADERO - DISTRITO SAN JUAN - PROVINCIA SIHUAS - REGION ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1011865	1471959	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1218369.80	1218369.80			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	71100	71100			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	57.18	57.18	57.18	158499.64	158499.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231178	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PUCAYACU, CHAUCHAS Y ACORMA, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	809999	1830015	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1606394.67	1606394.67			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	58195.80	58195.80			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	77.25	77.25	77.25	121573.92	121573.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231234	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CHONDABAMBA, DISTRITO ACZO, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI, REGIÓN ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	962841	1366924	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1101490.68	1101490.68			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	100	100	100	61473.06	61473.06			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	64.82	64.82	64.82	115362.30	115362.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231340	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL BARRIO HUALLÁN DEL CENTRO POBLADO PAMPACHACRA, DISTRITO ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, REGIÓN ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	812565	1249121	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.80	0.80	0.80	18792.36	18792.36			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1004915.28	1004915.28			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	52487.40	52487.40			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	63	63	63	110229.53	110229.53			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231553	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD-QUIHUAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1024528	1518319	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1257846.32	1257846.32			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	70200	70200			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	77	77	77	145735.80	145735.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231588	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PIRCAY, DISTRITO LLUMPA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	921180	1405780	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1102581.78	1102581.78			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	70872.43	70872.43			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	41.39	41.39	41.39	73018.85	73018.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

231610	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO YANAMA, PROVINCIA YUNGAY, REGION ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	714255	1145584	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	896026.46	896026.46			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	58340.80	58340.80			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	34.10	34.10	34.10	56628.03	56628.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231696	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD CHOGO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, REGIÓN ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	971600	1483773	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1251560.10	1251560.10			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	48273.68	48273.68			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	51.48	51.48	51.48	87378.16	87378.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231721	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAMPO ALTO-MIRADOR, DISTRITO CASHAPAMPA, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	801902	1485742	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUINGAO, DISTRITO RAGASH, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH.	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	807295	1205486	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	100	100	100	865002.55	865002.55			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	50820	50820			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	80	80	80	131822.90	131822.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231801	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ULLUCUTAY, DISTRITO RAGASH, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	656732	1220777	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232094	REHABILITACION , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CHUNCANA - DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	15/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	892129	1427638	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/11/2012	08/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1164781.61	1164781.61			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	71100	71100			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	45.97	45.97	45.97	150749.94	150749.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232165	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILANCO, DISTRITO PAROBAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, REGIÓN ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	561060	988063	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	833165.50	833165.50			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	47400	47400			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	39.70	39.70	39.70	102976.52	102976.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232209	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE TAYÁ, DISTRITO PAROBAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, REGIÓN ANCASH	15/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	788952	1365604	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	15/11/2012	08/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	75.69	75.69	75.69	1042531.35	1042531.35			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	75.69	75.69	75.69	34545.60	34545.60			
	COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DÉFICIT DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	20.18	20.18	20.18	34026.88	34026.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE POQUISH, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1435135	1871681	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	12/12/2012	04/08/2014	INVERSIÓN	SÍ	02/06/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	21460.73	21460.73			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	153.80	153.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

232692	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DEL SIENQUE DISTRITO SANTA CRUZ DE TOLEDO, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1245627	1730367	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	06/07/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	5.23	5.23	5.23	779143.59	779143.59			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	5.23	5.23	5.23	14526.72	14526.72			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	55773.83	55773.83			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
233146	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE OGORIZ, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1293554	1769121	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/12/2012	04/08/2014	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
233932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TALLAMBO, DISTRITO DE OXAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1729787	2329318	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/12/2012	04/08/2014	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	26.93	26.93	26.93	529693.18	529693.18			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	26.93	26.93	26.93	947.70	947.70			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	17777.65	17777.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
234012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CACHILGÓN, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1492661	2311297	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	24/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	8.13	8.13	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	8.13	8.13	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236457	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TÚPAC AMARU, DISTRITO HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, REGIÓN ANCASH	15/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	975076	1207476	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/11/2012	08/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	23/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	944510.55	944510.55			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	46200	46200			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	26.94	26.94	26.94	64593.10	64593.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236486	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PACHAVILCA, DISTRITO HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, REGIÓN ANCASH	15/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1057359	1667997	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	15/11/2012	08/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	23/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DÉFICIT DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	41.13	41.13	41.13	593781.87	593781.87			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	41.13	41.13	41.13	14437.50	14437.50			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	27453.50	27453.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237087	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCARHUACCPAMPA BAJO ¿ DISTRITO YAULI ¿ PROVINCIA HUANCAVELICA ¿ REGIÓN HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1093338	1132367.79	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	858336.18	858336.18			EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	28687.20	28687.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	27137.08	27137.08			EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237582	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MOSOCCCANCHA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2168939	1866926.39	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	10/12/2012	02/08/2014	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40668.24	40668.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1632349.19	1632349.19			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	51539.95	51539.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	34001.23	34001.23			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237662	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ACHCAYACU , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	04/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1301617	1477908.64	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	04/12/2012	27/07/2014	INVERSIÓN	NO	04/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.40	35274.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1107480.05	1107480.05			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	59751.28	59751.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36100	36100			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238467	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE WISAPUQUIO , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	04/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1238218	1450503.93	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	04/12/2012	27/07/2014	INVERSIÓN	NO	04/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.40	35274.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1062762.27	1062762.27			OBRA POR RECEPCIONAR
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	39742.80	39742.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33530	33530			OBRA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238684	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO PATAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1847053	2571657.55	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2207570.57	2207570.57			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	160380.51	160380.51			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	142550.78	142550.78			EN PERIODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS PARA LA EMISIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238813	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUAY, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	18/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1468034	2007558.97	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/01/2013	10/09/2014	INVERSIÓN	NO	18/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1687497.03	1687497.03			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	119340.28	119340.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	115511.28	115511.28			EN PERIODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS PARA LA MISIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238910	INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	01/03/2013	EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL	3358848	4400061.70	AUMENTO DE METAS EN EL PROYECTO , MAYORES METRADOS	01/04/2013	31/05/2013	INVERSIÓN	NO	27/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	0	21.68	12.19	858642.08	482765.54			LA VALORIZACIÓN FINAL DE MARZO ESTA EN TRAMITE DE APROBACIÓN, EL CUAL VARIARA EL AVANCE FÍSICO ALCANZADO
	SUPERVISION	Unidad	0	3	0	62052.60	0			LA OBRA CUENTA CON INSPECCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238915	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1573517	1652738.74	VARIACIÓN EN METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EN ELMPRESUPUESTO	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.38	35274.38			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PIP CON EXPEDIENTE APROBADO QUE SERA EJECUTADO POR LA MODALIDAD NUCLEO EJECUTOR
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238928	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2241801	2273674.28	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1867853.59	1867853.59			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	58851.20	58851.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36260.04	36260.04			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239044	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLUMCHI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1523069	2088871.99	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	10/12/2012	02/08/2014	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.72	34933.72			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1790718.53	1790718.53			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	168718.96	168718.96			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	88628.73	88628.73			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239050	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1097746	2422139.11	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	01/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DÉFICIT DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN	
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	94.60	94.60	94.60	1703365.01	1703365.01			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	94.60	94.60	94.60	35732.40	35732.40			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	36.44	36.44	36.44	60115.09	60115.09			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239090	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ANTACANCHA CASTILLA ¿ DISTRITO DE YAULI ¿ HUANCAVELICA ¿HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2501499	2130657.42	ADICIONALES DEDUCTIVOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1775173.88	1775173.88			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	57914.25	57914.25			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	47921.90	47921.90			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239150	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO CCOLLPACUCHO DEL CENTRO POBLADO CCASAPATA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1221153	1378215.99	ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1154946.44	1154946.44			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	2	2	2	51599.70	51599.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	39903.04	39903.04			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239511	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	04/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2605154	2221836.96	VARIACIÓN EN METRADOS Y METAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	04/12/2012	27/07/2014	INVERSIÓN	NO	04/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.23	40670.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1989577.53	1989577.53			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	49963.35	49963.35			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31956.09	31956.09			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239558	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUSNUPATA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	04/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1736778	1765102.77	VARIACIÓN EN METRADOS Y METAS DE OBRA	04/12/2012	27/07/2014	INVERSIÓN	NO	04/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.36	35274.36			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PIP CON NÚCLEO EJECUTOR CONFORMADO EN ACTOS PREVIOS PARA INICIO DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239678	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCANAN UCHKUS , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	04/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2524160	2383704.79	DEDUCTIVOS DE OBRA, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	04/12/2012	27/07/2014	INVERSIÓN	NO	04/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2094968.08	2094968.08			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	59268.41	59268.41			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	39935	39935			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2018751	2764560.09	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	10/12/2012	02/08/2014	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2387699.57	2387699.57			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	230355.14	230355.14			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	106399.51	106399.51			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239831	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUPACC, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1252838	1725058.42	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1461528	1461528			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	142458.17	142458.17			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	81555.13	81555.13			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240081	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDOVILCA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	18/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1554971	2193345.33	AUMENTO DE METRADOS	18/01/2013	10/09/2014	INVERSIÓN	NO	18/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1866202.33	1866202.33			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	132035.73	132035.73			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	71663.04	71663.04			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240235	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1643215	2300070.10	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1946825.09	1946825.09			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	191241.33	191241.33			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	101636.21	101636.21			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240474	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO ERAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA-DISTRITO YAULI-PROVINCIA HUANCAVELICA-REGION HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1166395	1356046.09	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40667.41	40667.41			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1042181.58	1042181.58			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	59634.04	59634.04			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33904.70	33904.70			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA	05/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2604713	2312858.26	VARIACION DE OBRA	05/03/2013	26/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40070.67	40070.67			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1936134.82	1936134.82			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	94464.30	94464.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	44068.73	44068.73			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240594	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYCHANI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	07/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2822508	2099281.56	VARIACION DE OBRA	07/06/2013	28/01/2015	INVERSIÓN	NO	07/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41992.32	41992.32			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1790186.55	1790186.55			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	118258.22	118258.22			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	43500	43500			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240626	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	08/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3317533	3042416.41	VARIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 14 A 20.5 (615 DÍAS)	08/03/2013	29/10/2014	INVERSIÓN	NO	08/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47087.90	47087.90			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2432386.48	2432386.48			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	279052.28	279052.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	161893.18	161893.18			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240642	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOBAMBA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	18/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1743508	1858458.17	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/01/2013	10/09/2014	INVERSIÓN	NO	18/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.17	36221.17			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1569669.70	1569669.70			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	129226.97	129226.97			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	105298.22	105298.22			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARTINQUIHUI, DISTRITO DE ACORA	26/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2602021	1671570.27	VARIACION DE OBRA	26/04/2013	17/12/2014	INVERSIÓN	NO	26/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	44117.32	44117.32			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1367659.63	1367659.63			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	107258.55	107258.55			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45815.66	45815.66			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240682	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAJANA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	08/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2426443	2098279.10	VARIACIÓN DE OBRA	08/03/2013	29/10/2014	INVERSIÓN	NO	08/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40070.67	40070.67			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1721993.66	1721993.66			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	70788.40	70788.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	55869.50	55869.50			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240710	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUCACCASA CHOPCCA ¿ DISTRITO YAULI ¿ PROVINCIA HUANCAVELICA ¿ REGIÓN HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1128927	1345924.81	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.38	35274.38			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1059871.42	1059871.42			OBRA POR RECEPCIONAR
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	59873.24	59873.24			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33530	33530			OBRA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240743	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1845129	1974148.61	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1654615.85	1654615.85			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	50955.40	50955.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	35534.28	35534.28			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240844	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COLCAP, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	943989	1849821	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1522143.41	1522143.41			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	71100	71100			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	73.76	73.76	73.76	152722.38	152722.38			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240877	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	05/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1707165	1634869.54	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	05/12/2012	28/07/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.40	35274.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1184081.56	1184081.56			OBRA POR RECEPCIONAR
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	32896.40	32896.40			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	24818.04	24818.04			OBRA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240906	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD LLUMCHIPAMPA DISTRITO YAULI ¿ PROVINCIA HUANCAVELICA¿REGIÓN HUANCAVELICA	14/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1110516	1451696.82	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	14/12/2012	06/08/2014	INVERSIÓN	NO	14/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.38	35274.38			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1011526.72	1011526.72			OBRA POR RECEPCIONAR
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	59820.77	59820.77			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33530	33530			OBRA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240939	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNAPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1543072	1601649.42	DEDUCTIVOS DE OBRA, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	09/01/2013	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1354139.20	1354139.20			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	61668.20	61668.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33952.92	33952.92			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241294	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MARCOPAMPA, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	750387	1391536	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241320	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SHILLCOP, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	591370	1131278	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	100	100	100	937796.72	937796.72			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	937796.72	937796.72			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	37.63	37.63	37.63	50310.15	50310.15			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ISCAP, DISTRITO SANTO TORIBIO, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1364795	1720094	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1383246.10	1383246.10			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	27120.60	27120.60			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	24.85	24.85	24.85	52991.64	52991.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241433	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J. RICARDO PALMA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	02/01/2013	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS MORADORES DEL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1393305	2997976.10	INCREMENTO DE METRADOS	01/08/2013	31/08/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	0	1.10	0	30927.95	0	NINGUNO	NINGUNO	
SUPERVISION	Unidad	0	1	0	22753.48	0	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241440	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JATUMPAMPA ¿ DISTRITO DANIEL HERNÁNDEZ ¿ PROVINCIA TAYACAJA ¿ REGIÓN HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1034764	1342682.54	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	09/01/2013	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35272.38	35272.38			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.65	0.88	0.88	1115018.25	1115018.25			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	25341.25	25341.25			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	34556.63	34556.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241491	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	08/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1074563	1472242.05	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	08/01/2013	31/08/2014	INVERSIÓN	NO	08/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1275212.14	1275212.14			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	91944.88	91944.88			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	57798.83	57798.83			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241495	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUALLHUAYOCC-DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ-PROVINCIAS TAYACAJA-REGION HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1176376	1449545.44	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	09/01/2013	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1255224.34	1255224.34			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	95860.29	95860.29			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	55817.52	55817.52			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241519	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PARCAP, DISTRITO HUATA, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	637382	1193257	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	100	100	100	920902.52	920902.52			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	59250	59250			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	77.43	77.43	77.43	140235.46	140235.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241528	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA COLPA - DISTRITO DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA TAYACAJA - REGIÓN HUANVACELICA	18/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1245771	1730733.83	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/01/2013	10/09/2014	INVERSIÓN	NO	18/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.76	34933.76			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1507011.57	1507011.57			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	121163.10	121163.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	56237.09	56237.09			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241652	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALTAMACHAY , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2555887	2330823.05	DEDUCTIVOS EN OBRAS (DISMINUCION DE UBS)	10/12/2012	02/08/2014	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2043133.29	2043133.29			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	62871.50	62871.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	39935	39935			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241682	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE RACRACALLÁN, DISTRITO HUATA, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1636432	2242867	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1958492.75	1958492.75			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	57526.31	57526.31			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	40.81	40.81	40.81	221108.98	221108.98			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	05/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2737957	3804068.15	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	05/12/2012	28/07/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.17	36221.17			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3209171.17	3209171.17			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	266809.50	266809.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	211649.26	211649.26			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241706	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	566683	1340487	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1144170.42	1144170.42			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	56650	56650			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	43.78	43.78	43.78	154574.46	154574.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

241728	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	06/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4956415	5770483.34	ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN FISICA	06/02/2013	29/09/2014	INVERSIÓN	NO	06/02/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	33519.08	33519.08			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.93	1	1	3069261.26	3069261.26			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	267888.89	267888.89			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	216649	216649			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241729	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAUPAY , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	27/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1608612	2070318.87	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	27/12/2012	19/08/2014	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.41	41327.41			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1188450.62	1188450.62			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	132341.86	132341.86			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	77057.94	77057.94			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241730	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	13/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3614132	3516948.12	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	13/02/2013	06/10/2014	INVERSIÓN	NO	13/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.94	39224.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.63	0.63	2374697.95	2374697.95	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE HA RECIBIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	268778.16	268778.16			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	112304.61	112304.61			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHI MARCALLA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	27/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2722249	3003889.62	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	27/12/2012	19/08/2014	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.44	41327.44			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2384542.05	2384542.05			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	164324.28	164324.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	130566.65	130566.65			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241733	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC	08/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2392159	3004234.48	ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN FISICA	08/02/2013	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	08/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40924.29	40924.29			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1871355	1871355			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	148718.34	148718.34			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	112318.24	112318.24			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241736	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MOCABAMBA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	31/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1787519	1793263.74	VARIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/12/2012	23/08/2014	INVERSIÓN	NO	31/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1546549.22	1546549.22			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	52695.37	52695.37			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	30750	30750			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241739	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA UMUYTO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	22/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3270495	3677093.01	VARIACIÓN POR 2DO PROCESO DE SELECCIÓN DE SALDOS DE OBRA FALTANTES POR EJECUTAR. FALTANTES POR EJECUTAR.	22/03/2013	12/11/2014	INVERSIÓN	NO	22/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.41	41327.41			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.93	1	1	2890182.96	2890182.96			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	194462.13	194462.13			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	151801.75	151801.75			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241740	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	14/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2293014	2486736.67	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	14/02/2013	07/10/2014	INVERSIÓN	NO	14/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.45	41327.45			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1349079.83	1349079.83			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	148932.65	148932.65			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	112037.96	112037.96			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241741	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUEUNAPAMPA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	26/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1893463	1470639	INCREMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	26/07/2013	18/03/2015	INVERSIÓN	NO	26/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1161491.44	1161491.44			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	50219	50219			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	30750	30750			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241742	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2814386	3679840.94	ADICIONAL DE SUPERVISIÓN , INSTALACIÓN DE UN FILTRO DE CALCITA EN RESERVORIO	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.42	41327.42			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1822556.37	1822556.37			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	168701.24	168701.24			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	148166.80	148166.80			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	13/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2746726	3323066.64	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	13/02/2013	06/10/2014	INVERSIÓN	NO	13/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40925.25	40925.25			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1845585.14	1845585.14			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	195251.95	195251.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	125623.06	125623.06			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241746	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	04/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2132377	2142260.18	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	03/01/2013	26/08/2014	INVERSIÓN	NO	03/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40924.25	40924.25			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1252908.15	1252908.15			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	148837.50	148837.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	96861.80	96861.80			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241747	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCORIPAMPA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	03/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1464008	1918780	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	03/01/2013	26/08/2014	INVERSIÓN	NO	03/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	33519.08	33519.08			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1130751.69	1130751.69			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	135056.24	135056.24			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	73909.42	73909.42			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241748	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	06/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3472502	4187025.27	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	06/02/2013	29/09/2014	INVERSIÓN	NO	06/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	33519.08	33519.08			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2251428.67	2251428.67			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	132718.27	132718.27			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	157963.04	157963.04			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241750	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPUPAMPA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	27/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2013439	2139917.84	POR ADICIONALES DEDUCTIVOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN	27/12/2012	19/08/2014	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.41	41327.41			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.83	1	1	1694677.94	1694677.94			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	146381.53	146381.53			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	92412.52	92412.52			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241751	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO ORCCO, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2056881	2703293.57	POR ADICIONALES DEDUCTIVOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN	09/01/2013	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40924.29	40924.29			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.94	1	1	1355792.96	1355792.96			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	146199.99	146199.99			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	94812.07	94812.07			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241752	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE ALTO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	03/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1376540	1558979.03	VARIACION EN METAS Y METRADOS, COSTOS Y PLAZO DE EJECUCION	03/01/2013	26/08/2014	INVERSIÓN	NO	03/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1259304.08	1259304.08			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	31223.30	31223.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31500	31500			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241753	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	07/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2933276	3632770.99	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	07/01/2013	30/08/2014	INVERSIÓN	NO	07/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.94	39224.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.56	0.56	0.56	1701743.55	1701743.55	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE HA RECIBIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	211111.39	211111.39			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	83879.41	83879.41			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA CCOCHAHUASI DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES - REGION HUANCAVELICA	14/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1127070	1552055.74	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	14/12/2012	06/08/2014	INVERSIÓN	NO	14/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.75	34933.75			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1319550.26	1319550.26			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	133048.13	133048.13			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	62550.69	62550.69			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUAMACCHUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	487638	1073986	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	886634.64	886634.64			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	47250	47250			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	51.35	51.35	51.35	86677	86677			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242084	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	14/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1583686	1985349	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	14/02/2013	07/10/2014	INVERSIÓN	NO	14/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.43	41327.43			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1080733.86	1080733.86			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	114236.07	114236.07			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	66767.90	66767.90			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242099	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1608211	1717604.36	VARIACIÓN POR 2DO PROCESO DE SELECCIÓN DE SALDOS DE OBRA FALTANTES POR EJECUTAR.	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.42	41327.42			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1364293.60	1364293.60			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	124920.28	124920.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	81133.60	81133.60			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242105	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUINTAO , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1916277	2390011.27	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43403.75	43403.75			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2016353.39	2016353.39			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	183284.64	183284.64			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	133150.29	133150.29			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242147	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE IZCUMACHAY , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1437180	1532229.02	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.40	35274.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.91	0.91	992978.71	992978.71			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	54298.10	54298.10			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	24229.28	24229.28			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242167	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1267528	3018544.47	EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	10/12/2012	02/08/2014	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	32508.85	32508.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			AL APROBARSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DETERMINÓ SU EJECUCIÓN POR LA MODALIDAD CONTRATA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242212	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ATALLA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	18/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3113368	3584803.52	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	18/01/2013	10/09/2014	INVERSIÓN	NO	18/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.24	40670.24			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.48	0.96	0.96	2758720.39	2758720.39			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	58595.31	58595.31			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	103376.25	103376.25			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242363	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VILLAPAMPA - RUPASCCA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3547571	4556971.11	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.40	35274.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.54	0.91	0.91	3611537.07	3611537.07			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	90733.95	90733.95			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	109416.63	109416.63			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

242479	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HORNOPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	07/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1377119	1528823.54	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	07/12/2012	30/07/2014	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.23	40670.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1266758.74	1266758.74			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	56177.30	56177.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	35235.54	35235.54			EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242490	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1711553	1756698.37	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	10/12/2012	02/08/2014	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.37	35274.37			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.50	0.88	0.88	747663.23	747663.23			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	42233.40	42233.40			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	14206.83	14206.83			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242500	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLOCCE HUANTACCERO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA ¿ HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1508915	2099500.57	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	09/01/2013	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.73	34933.73			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1877588.45	1877588.45			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	104846.94	104846.94			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	61298.13	61298.13			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242624	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	22/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3986798	2992937.72	VARIACIÓN EN METAS Y METRADOS	22/03/2013	12/11/2014	INVERSIÓN	NO	22/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.51	0.51	0.51	1970838.52	1970838.52	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE HA RECIBIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	OBRA PARALIZADA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	264905.47	264905.47			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	81508.86	81508.86			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242793	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	14/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1756030	2069228.41	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	14/02/2013	07/10/2014	INVERSIÓN	NO	14/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41071.98	41071.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1608242.89	1608242.89			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	140145.04	140145.04			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	82483.91	82483.91			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242806	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUAHUACHO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	05/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1676010	2075116.62	POR ADICIONALES DEDUCTIVOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN	05/02/2013	28/09/2014	INVERSIÓN	NO	05/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40924.25	40924.25			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.87	1	1	1120964.83	1120964.83			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	131914.32	131914.32			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	78273.71	78273.71			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243443	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCACALLA GRANDE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	27/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1911318	2486155.04	VARIACIÓN POR 2DO PROCESO DE SELECCIÓN DE SALDOS DE OBRA FALTANTES POR EJECUTAR.	27/12/2012	19/08/2014	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.41	41327.41			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1941846.26	1941846.26			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	134793.48	134793.48			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	91775.57	91775.57			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243492	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTAPUNCO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	27/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2244477	2493941.01	ADICIONAL, INSTALACIÓN DE UN FILTRO DE CALCITA EN RESERVORIO, ADICIONAL EN SUPERVISIÓN	27/12/2012	19/08/2014	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.46	41327.46			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1233101.80	1233101.80			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	142530.99	142530.99			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	109353.18	109353.18			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243554	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	03/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1448102	1947214.79	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	03/01/2013	26/08/2014	INVERSIÓN	NO	03/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1615094.02	1615094.02			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	157545.51	157545.51			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	94948.49	94948.49			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243579	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI , DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3139294	3870345.98	ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35272.37	35272.37			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.09	0.55	0.55	2387070.93	2387070.93			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	72002.24	72002.24			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	73364.79	73364.79			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243586	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCARHUARUMI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	17/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1345580	1686144.93	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	17/12/2012	09/08/2014	INVERSIÓN	NO	17/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1374599.50	1374599.50			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	119863.55	119863.55			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	107435.80	107435.80			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243620	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL CARMEN - DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1681609	2080094.82	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1740263.62	1740263.62			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	161969.08	161969.08			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	124450.44	124450.44			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243667	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1695754	1689022.63	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1357638.02	1357638.02			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	156755.52	156755.52			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	103953.49	103953.49			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243675	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1305223	1373797.91	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1133260.11	1133260.11			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	104450.63	104450.63			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	77912.51	77912.51			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DE YANAUTUTO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	17/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2232703	3110130.03	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	17/12/2012	09/08/2014	INVERSIÓN	NO	17/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.73	34933.73			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2727821.33	2727821.33			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	238733.37	238733.37			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	98934.74	98934.74			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243682	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDO , DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2095126	2455288.73	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.73	34933.73			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2176897.21	2176897.21			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	168109.66	168109.66			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	88747.20	88747.20			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	18/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1869432	1886940.50	DEDUCTIVOS EN OBRAS (DISMINUCION DE UBS)	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.23	40670.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1560821.46	1560821.46			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	58991.20	58991.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	39927.51	39927.51			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243815	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO SAN JOSE , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	07/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1879052	2491414.36	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	07/01/2013	30/08/2014	INVERSIÓN	NO	07/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2104450.92	2104450.92			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	190232.16	190232.16			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	140527.07	140527.07			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243906	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CONDORHUACHANA- , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	17/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1547518	1735345.99	DEDUCTIVOS EN OBRAS (DISMINUCION DE UBS)	17/12/2012	09/08/2014	INVERSIÓN	NO	17/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.23	40670.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1454902.18	1454902.18			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	59149.15	59149.15			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	46804.48	46804.48			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243945	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALLPACHACA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1576400	2159395.94	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1805375.58	1805375.58			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	163554.18	163554.18			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	123094.13	123094.13			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243950	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MARCOPATA , DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1600529	2225041.20	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	09/01/2013	09/01/2013	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34933.73	34933.73			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1942667.55	1942667.55			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	143461.38	143461.38			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	73076.46	73076.46			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243953	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA¿ DISTRITO LIRCAY ¿ PROVINCIA ANGARAES¿HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	940846	1271982.74	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	09/01/2013	09/01/2013	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43403.74	43403.74			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1029410.51	1029410.51			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	105462.63	105462.63			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	73126.75	73126.75			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244265	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1269354	1757035	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	08/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1344696.20	1344696.20			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	31786.10	31786.10			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	32.78	32.78	32.78	59468.74	59468.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244382	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPÁN, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1226916	1879314	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	06/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1630754.34	1630754.34			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	32650.13	32650.13			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	34.99	34.99	34.99	56128.97	56128.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

244400	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CARAHUAÑA DE LA COMUNIDAD DE HAMPATURA - DISTRITO YANAOCA-PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	21/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1749046	1654561.31	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	21/12/2012	13/08/2014	INVERSIÓN	NO	21/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22166.02	22166.02			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1398994.33	1398994.33			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	47436.20	47436.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38628.58	38628.58			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244467	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUILLOC , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	07/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1778814	2119902.06	ACTUALIZACIÓN DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	07/01/2013	30/08/2014	INVERSIÓN	NO	07/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.13	36221.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1777687.21	1777687.21			PIP CON OBRA LIQUIDADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	167926.59	167926.59			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	119067.15	119067.15			PIP CON OBRA LIQUIDADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244530	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCERUMI¿ DISTRITO YAULI ¿ PROVINCIA HUANCAVELICA ¿ HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1175138	1229846.35	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40670.23	40670.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	904741	904741			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	49320.93	49320.93			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	27494.02	27494.02			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244531	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CONOPA, DISTRITO CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1046318	1785305	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 2 : OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244751	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PARCCACANCHA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	09/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1148761	1294926.35	DEDUCTIVOS EN COMPONENTE OBRA	09/01/2013	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	09/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47852.84	47852.84			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	945875.21	945875.21			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	59122.88	59122.88			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31435.40	31435.40			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244772	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCERONCANCHA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1215968	1309331.06	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35274.35	35274.35			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1029195.28	1029195.28			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	50976.58	50976.58			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33529.91	33529.91			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244778	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PACCHAPATA - CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2802928	3569918.49	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	18/12/2012	10/08/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35272.37	35272.37			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.45	0.99	0.99	2219947.23	2219947.23			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	90876.76	90876.76			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	116244.76	116244.76			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244783	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LATAPUQUIO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	28/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1728969	2012598.71	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	28/12/2012	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36221.23	36221.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1662044.18	1662044.18			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	142306.57	142306.57			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	123207.26	123207.26			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244858	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CERRO EL CASTILLO, DISTRITO YAUTÁN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	506931	1186216	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	69.80	69.80	69.80	632566.75	632566.75			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	69.80	69.80	69.80	31920	31920			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	23.97	23.97	23.97	38329.92	38329.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

245086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CCOLLCCINA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	12/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1383724	1052475.16	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (510 DÍAS CALENDARIOS)	12/03/2013	02/11/2014	INVERSIÓN	NO	12/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21823.18	21823.18			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	834254.44	834254.44			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	62922.20	62922.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	35475	35475			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LOMA, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	601409	1278164	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1081906.81	1081906.81			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	56700	56700			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	86.27	86.27	86.27	118334.30	118334.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245391	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE QUIAN, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	768997	1227495	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	980399.24	980399.24			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	43170	43170			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	38.41	38.41	38.41	64945.87	64945.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245437	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHALHUAMAYO ALTA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	28/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1600125	1117487.71	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (510 DÍAS CALENDARIOS)	28/02/2013	21/10/2014	INVERSIÓN	NO	28/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22121.79	22121.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	898273.55	898273.55			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	55223.60	55223.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32250	32250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	07/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2208562	1322248.63	MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	07/02/2013	30/09/2014	INVERSIÓN	NO	07/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1094859.30	1094859.30			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	58583.90	58583.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	46538.81	46538.81			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245793	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUATASOCOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	15/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2225688	1336697.92	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (720 DÍAS CALENDARIOS)	15/05/2013	05/01/2015	INVERSIÓN	NO	15/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1110321.93	1110321.93			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	59895.70	59895.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ROCCHAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	04/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3305290	2155722.62	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 20 MESES)	04/07/2013	24/02/2015	INVERSIÓN	NO	04/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1942097.31	1942097.31			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	50517.40	50517.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MAGNUPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	27/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2033289	1268921.20	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	27/03/2013	17/11/2014	INVERSIÓN	NO	27/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1036021.81	1036021.81			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	50131.29	50131.29			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	49700	49700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245836	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHOCCACANCHA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	21/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2067816	1710603.20	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (630 DÍAS CALENDARIOS)	21/03/2013	11/11/2014	INVERSIÓN	NO	21/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1438419.08	1438419.08			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	62635.20	62635.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245909	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE OSQOQOCHA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	08/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1888693	1303028.26	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	08/03/2013	29/10/2014	INVERSIÓN	NO	08/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1097573.62	1097573.62			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	55026.50	55026.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245911	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE VICOS, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2654863	1604053.90	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 18 MESES)	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	25568.51	25568.51			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1381502.92	1381502.92			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	52870.41	52870.41			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245912	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TINYAS, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2158384	1430368.50	VARIACIÓN DE METRADOS, ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27144.16	27144.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1205621.29	1205621.29			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	73315.90	73315.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	56203.80	56203.80			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245915	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TANTACCOCHA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	23/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1448916	986616.85	VARIACIÓN DE METAS Y METRADOS SIN VARIACIÓN DEL MONTO PRESUPUESTAL	23/04/2013	14/12/2014	INVERSIÓN	NO	23/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22735.17	22735.17			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	785643.18	785643.18			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	60852.70	60852.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	33057	33057			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245917	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN ASUNCIÓN DE SUCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	12/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2998599	1806622.06	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 23 MESES)	12/04/2013	03/12/2014	INVERSIÓN	NO	12/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21169.79	21169.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1594369.84	1594369.84			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA. SE GESTIONARÁ REGISTRO UNA VEZ APROBADA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	60782.50	60782.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	51600	51600			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246212	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR SURIMANA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SURIMANA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	12/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2401025	2208045.18	ACTUALIZACION DE ET/PROCESO DE SELECCIÓN	12/03/2013	02/11/2014	INVERSIÓN	NO	12/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	49223.24	49223.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1942770.95	1942770.95			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	47166.73	47166.73			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246460	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE POLANCO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	14/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1538051	978312.51	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	14/03/2013	04/11/2014	INVERSIÓN	NO	14/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21657.79	21657.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	766061.51	766061.51			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	52794.20	52794.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45225	45225			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	30/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4450393	4645265.10	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	30/04/2013	21/12/2014	INVERSIÓN	NO	30/04/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27144.14	27144.14			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.47	0.84	0.84	3426780.16	3426780.16			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	118381.71	118381.71			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	120408.07	120408.07			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246464	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PUNANP - SANTA ROSA - HUANCAP, DISTRITO QUILLO, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	11/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1513263	2499982	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2013	03/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	2140753.63	2140753.63			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	54375.09	54375.09			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	32.34	32.34	32.34	78049.22	78049.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246465	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	02/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2260359	1310983.97	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 17 MESES)	02/04/2013	23/11/2014	INVERSIÓN	NO	02/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22684.47	22684.47			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1056820.82	1056820.82			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	49768.40	49768.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246466	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CCESCCE, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	18/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1543610	1040559.30	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (630 DÍAS CALENDARIO)	18/04/2013	09/12/2014	INVERSIÓN	NO	18/04/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	16293.84	16293.84			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	834400.41	834400.41			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	48645.80	48645.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	46702.20	46702.20			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246493	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNION CRISTAL, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1774640	1103251.50	VARIACION METAS ASOCIADAS Y METRADOS.	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22023.18	22023.18			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	880443.97	880443.97			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	51172.70	51172.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	35355.01	35355.01			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHALLAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA - DISTRITO YANAOCA- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	10/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1276972	1290032.55	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	10/04/2013	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	10/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46277.64	46277.64			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1006831.13	1006831.13			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	49511.80	49511.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO PAROMANI DE LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	11/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1528852	1503930.09	VARIACION EN METAS Y MAYORES METRADOS	11/03/2013	01/11/2014	INVERSIÓN	NO	11/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40443.88	40443.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1119573.95	1119573.95			OBRA POR RECEPCIONAR
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	55215	55215			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	26049.16	26049.16			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247304	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE BALCON, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	30/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2203809	1582886.39	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	30/04/2013	21/12/2014	INVERSIÓN	NO	30/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27145.16	27145.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1305919.64	1305919.64			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	65323.25	65323.25			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247305	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUITOTOCCTO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	16/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2340665	1484547.24	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (540 DÍAS CALENDARIO)	16/04/2013	07/12/2014	INVERSIÓN	NO	16/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21169.79	21169.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1221582.72	1221582.72			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	67380.82	67380.82			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247306	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNION MINAS, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	23/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1200627	1115349.17	DEDUCTIVOS Y ADICIONALES EN EL COMPONENTE OBRA	23/04/2013	14/12/2014	INVERSIÓN	NO	23/04/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	24965.48	24965.48			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	879966.35	879966.35			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	65206.10	65206.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	47750	47750			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) LA LOCALIDAD DE PACOBAMBA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3043114	1828529.64	VARIACION METAS ASOCIADAS Y METRADOS.	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22369.79	22369.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1504926	1504926			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	51172.70	51172.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247310	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE AUQUIRACCAY, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	23/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3332765	1552328.86	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRAS, PARTIDAS NUEVAS	23/04/2013	14/12/2014	INVERSIÓN	NO	23/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1338857.72	1338857.72			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	50056.10	50056.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247311	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAHURA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	23/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3054327	1469535.19	VARIACIÓN POR DISMINUCIÓN DE METAS	23/04/2013	14/12/2014	INVERSIÓN	NO	23/04/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1236463.20	1236463.20			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA. SE GESTIONARÁ REGISTRO UNA VEZ APROBADA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	56370.30	56370.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
248198	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE AMARGURA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	23/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1557870	1109844.91	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	23/05/2013	13/01/2015	INVERSIÓN	NO	23/05/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	894195.77	894195.77			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	48473	48473			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32250	32250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
248612	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ANYAY, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	19/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2160597	1444341.94	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	19/03/2013	09/11/2014	INVERSIÓN	NO	19/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22370.79	22370.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1206534.28	1206534.28			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	55286.64	55286.64			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
248626	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE INCARAQAY, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	07/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1723771	1307645.37	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	07/05/2013	28/12/2014	INVERSIÓN	NO	07/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1100469.94	1100469.94			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	55918.70	55918.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249284	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SANCAYCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1613373	1489868.59	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79046.94	79046.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1148625.42	1148625.42			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	52132.10	52132.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	19390	19390			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249296	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPURO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2068140	1784281.32	INCREMENTO COSTOS DE OBRA, DEDUCTIVOS Y ADICIONALES	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1463017.77	1463017.77			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	43244.30	43244.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	20133.81	20133.81			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249338	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	04/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1348836	1494484.58	ADICIONAL DE PASE AÉREO, ADICIONAL SUPERVISIÓN	04/02/2013	27/09/2014	INVERSIÓN	NO	04/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41071.99	41071.99			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	903804.07	903804.07			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	108442.61	108442.61			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	56063.80	56063.80			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHIHUARQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	04/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2377900	1740730.38	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	04/02/2013	27/09/2014	INVERSIÓN	NO	04/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1479878.40	1479878.40			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	51603.80	51603.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	29250	29250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249559	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MATECLLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	04/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2076795	1736758.74	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	04/02/2013	27/09/2014	INVERSIÓN	NO	04/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1456154.32	1456154.32			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	52534.20	52534.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	24000	24000			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249633	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	04/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2550976	2511423.99	ADICIONAL DE RED CONDOMINIAL, ADICIONALES EN SUPERVISIÓN.	04/02/2013	27/09/2014	INVERSIÓN	NO	04/02/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41071.98	41071.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.93	1	1	1879817.62	1879817.62			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	163296.43	163296.43			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	132689.33	132689.33			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD SILLICACHI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	12/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2713276	2194830.74	DEDUCTIVOS EN EL COMPONENTE OBRA	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79046.93	79046.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1859594.20	1859594.20			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	51032	51032			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	25337.20	25337.20			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249821	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS SECTORES CENTRAL 1 Y CENTRAL 2 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA , DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2405939	1989509.39	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (518 DÍAS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80592	80592			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1624838.92	1624838.92			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	59301.10	59301.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	28054.10	28054.10			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUICSUPILLO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	06/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1599756	1564777.78	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	06/03/2013	27/10/2014	INVERSIÓN	NO	06/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1248644.36	1248644.36			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	53620.32	53620.32			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	20734.05	20734.05			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249877	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE MANUELO Y MAMANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAPIA PUSUMA , DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	05/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2246543	2020869.20	VARIACIÓN DEL MONTO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓIN EN OBRA	05/08/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79384.15	79384.15			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1617544.58	1617544.58			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	99810.30	99810.30			EN PROCESO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	100403.72	100403.72			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249879	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PILCO, EN LA PARCIALIDAD PAUCARANI , DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2052426	2112083.87	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77259.17	77259.17			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	0.56	0.56	837994.01	837994.01			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	23651	23651			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	11788.51	11788.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249881	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	17/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5529304	4406383.01	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	17/06/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.89	79796.89			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.14	0.45	0.45	1755633.87	1755633.87			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	122820.66	122820.66			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	124747.79	124747.79			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249883	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PAYE, LAURA Y VILLA DEL RÍO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3466030	2869325.16	VARIACIÓN DEL MONTO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓIN EN OBRA	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.89	79796.89			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2438697.72	2438697.72			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	115753.40	115753.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	115763.38	115763.38			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249884	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUISA VILCANQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	12/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2490554	2457122	MODIFICACION EN EL PLAZO DE EJECUCION	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81213.55	81213.55			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2142384.39	2142384.39			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	57507.35	57507.35			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	28362.89	28362.89			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249887	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PERCA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	17/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2002137	1920967.42	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77259.18	77259.18			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.65	0.80	0.80	686054.24	686054.24			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	20477.50	20477.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	27514.60	27514.60			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249894	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES SAN FRANCISCO Y COLLINE DEL CENTRO POBLADO ARCONUMA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4334082	3006586.68	VARIACIÓN DEL MONTO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓIN CON APLIACION DEL FACTOR DE RELACION AL MONTO DE OBRA	10/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82394.12	82394.12			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.83	1	1	2202037.92	2202037.92			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	93902.90	93902.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	156320.87	156320.87			OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249896	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MAYCHU PHUJO CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO, DISTRITO DE KELLUYO-CHUCUITO-PUNO	18/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2455482	1984191.40	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82394.15	82394.15			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.24	0.41	0.41	243741.40	243741.40			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	25115	25115			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	4650	4650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249898	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD ANCOHAQUI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2057119	1642166.59	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.94	79796.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1338841.10	1338841.10			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	45435	45435			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	28000	28000			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250019	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MAHUAYURA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	26/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2413441	1429991.26	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (585 DÍAS CALENDARIO)	26/03/2013	16/11/2014	INVERSIÓN	NO	26/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22735.17	22735.17			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1171058.57	1171058.57			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	45630	45630			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251104	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MASINGA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	21/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1837582	1271842.56	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (600 DÍAS CALENDARIO)	21/05/2013	11/01/2015	INVERSIÓN	NO	21/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	13460.50	13460.50			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1057021.80	1057021.80			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	2	2	2	54714	54714			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251106	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE PUCA PUCA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	02/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1849337	1864362	DEDUCTIVOS DE OBRA, MAYORES METRADOS, PARTIDAS ADICIONALES, MODIFICACIONES EN GASTOS GENERALES	02/03/2013	23/10/2014	INVERSIÓN	NO	02/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46277.66	46277.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1611128.02	1611128.02			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	48503.20	48503.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	03/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5666778	2594640	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	03/04/2013	24/11/2014	INVERSIÓN	NO	03/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2106456.64	2106456.64			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	230946.28	230946.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	182458.61	182458.61			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	03/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4132831	3236407.54	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	03/04/2013	24/11/2014	INVERSIÓN	NO	03/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.57	0.57	0.57	1982139.87	1982139.87	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE HA RECIBIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	268718.29	268718.29			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	104940.36	104940.36			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251236	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	12/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2141048	1968176.60	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	12/03/2013	02/11/2014	INVERSIÓN	NO	12/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41071.99	41071.99			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1387007.17	1387007.17			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	135355.65	135355.65			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	73911.41	73911.41			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251425	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	01/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3322246	3053354.39	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	01/07/2016	21/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.98	75694.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.28	0.44	0.44	1693982.13	1693982.13			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	61033.45	61033.45			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	123931.49	123931.49			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251432	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3166749	2304361.72	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (518 DÍAS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79838.62	79838.62			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.96	0.96	0.96	1716028.04	1716028.04			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	42767.20	42767.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	21216.34	21216.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251434	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	23/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4256534	3877585.48	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	23/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79842.01	79842.01			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.05	0.31	0.31	1981103.65	1981103.65			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	139989.07	139989.07			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	86673.77	86673.77			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251435	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENEPA Y PUCARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACALACA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	05/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2869694	2000413.10	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79046.94	79046.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1683282.25	1683282.25			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	37149.50	37149.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	22093.98	22093.98			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251441	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7949574	7669281.11	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	14/06/2016	04/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/06/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	0.43	0.43	4590226.03	4590226.03			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	76118.42	76118.42			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	180549.52	180549.52			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251456	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5007738	3582613.76	PROCESO DE SELECCIÓN	12/02/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82433.66	82433.66			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.75	0.87	0.87	2820310.77	2820310.77			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	104535.40	104535.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	140912.03	140912.03			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3019120	2367497.57	VARIACIÓN DE OBRA EN FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, MAYORES METRADOS, Y PARTIDAS NUEVAS	15/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	78479.25	78479.25			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1946007.79	1946007.79			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	125932.30	125932.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	82820.05	82820.05			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251461	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD JAHUERJA SAN PEDRO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2225138	1460594.58	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.91	79796.91			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.43	0.67	0.67	431589.89	431589.89			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	10374.60	10374.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	6650	6650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILCA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4251586	2988564.67	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	15/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79879.08	79879.08			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	0.75	0.75	1760926.68	1760926.68			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	68824.83	68824.83			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	105173.77	105173.77			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251463	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUALLPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO, DISTRITO DE KELLUYO-CHUCUITO-PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1417297	1453129.49	MODIFICACION POR PLAZO DE EJECUCION DEL PIP (518 DÍAS CALENDARIOS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	78038.26	78038.26			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	939552.10	939552.10			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	46040	46040			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	16448.36	16448.36			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251516	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA IRUJANI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3149120	2165849.59	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80592	80592			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.26	0.68	0.68	466004.60	466004.60			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	6360	6360			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	4650	4650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR KENTURANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	03/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2264189	2180427.37	MODIFICACION POR PLAZO DE EJECUCION DEL PIP (518 DÍAS CALENDARIOS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80463.60	80463.60			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.97	0.97	0.97	1670977.65	1670977.65			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	43983.95	43983.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	22861.84	22861.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILACAYA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	23/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3790336	2675563.15	VARIACIÓN DEL MONTO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓIN CON APLIACION DEL FACTOR DE RELACION AL MONTO DE OBRA	23/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79879.15	79879.15			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.86	1	1	2119577.22	2119577.22			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	129388.70	129388.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	107624.31	107624.31			OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251548	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CANGACHI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	23/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2374636	2051901.63	MODIFICACION EN EL PLAZO DE EJECUCION	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80221.95	80221.95			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1610915.08	1610915.08			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	54211.15	54211.15			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	19531.96	19531.96			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251582	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMBO MACCASPACCA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	08/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2439886	1653660	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	08/04/2013	29/11/2014	INVERSIÓN	NO	08/04/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1406242.65	1406242.65			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	52342.60	52342.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	29250	29250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251587	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUANCA AHUALLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	19/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1638081	1361765	INCREMENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO	19/03/2013	09/11/2014	INVERSIÓN	NO	19/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1132170.90	1132170.90			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	51889.40	51889.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	16779.02	16779.02			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	19/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3577155	2514639.76	VARIACIÓN EN METAS Y METRADOS	19/03/2013	09/11/2014	INVERSIÓN	NO	19/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.32	0.32	0.32	1258436.60	1258436.60	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE HA RECIBIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	210269.64	210269.64			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	71540.30	71540.30			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SURIMANA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	27/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1649200	1498129.18	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	27/03/2013	17/11/2014	INVERSIÓN	NO	27/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	49224.20	49224.20			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1188603.20	1188603.20			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	45845.58	45845.58			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32250	32250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO PUNA VAQUERIA DE LA COMUNIDAD DE HAMPATURA - DISTRITO YANAOCA- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	27/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1543312	1615613.98	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	27/03/2013	17/11/2014	INVERSIÓN	NO	27/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46278.25	46278.25			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1324916.03	1324916.03			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	61058.39	61058.39			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38538.67	38538.67			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251803	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JILAYHUA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	02/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2630424	2465239.54	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	02/03/2013	23/10/2014	INVERSIÓN	NO	02/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42729.21	42729.21			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2072370.90	2072370.90			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	54535.19	54535.19			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251948	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE KISICUCHO, WASI WASI Y HOYOHOYO DE LA COMUNIDAD DE LLALLAPARA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	01/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2319016	2140614.59	VARIACION EN METAS Y MAYORES METRADOS	01/03/2013	22/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42729.21	42729.21			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1756846.86	1756846.86			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	34890.10	34890.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	37800	37800			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252016	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO	06/11/2014	LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SUCASCO, ALMOZANCHE Y COATA ACCEDEN ADECUADAMENTE AL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9950980	18808643	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y ESTUDIO DE PRE INVERSION	01/01/2014	30/04/2016	INVERSIÓN	NO	10/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	6	3	91800	15000	EL EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD PRESENTA OBSERVACIONES TÉCNICAS	SE BRINDARÁ APOYO A LA UNIDAD FORMULADORA (MUNICIPALIDAD DE COATA) EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252140	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	16/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2877861	1987390.28	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRAS, OTRAS PARTIDAS	16/04/2013	07/12/2014	INVERSIÓN	NO	16/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22119.47	22119.47			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1722831.75	1722831.75			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	62970.20	62970.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	62653.80	62653.80			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

252143	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PATAPATA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	30/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2903979	1795018.91	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 18 MESES)	30/04/2013	21/12/2014	INVERSIÓN	NO	30/04/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21169.79	21169.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1535699.69	1535699.69			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	48917.60	48917.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252266	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3767487	3373391.90	INCREMENTO DE COMPONENTE SOCIAL POR EL AUMENTO DE ACTIVIDADES EN POST EJECUCIÓN.	12/07/2013	04/03/2015	INVERSIÓN	NO	12/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.70	43985.70			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2782975.60	2782975.60			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	291299.14	291299.14			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	132928.43	132928.43			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MILLIRAYA (SECTORES HUERTA JUCHILAYA - QUELAYA - TICATA), DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO	03/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3301672	1972683.97	VARIACION DE OBRA	03/06/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42926.63	42926.63			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1576562.46	1576562.46			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	82756.20	82756.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31258	31258			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	22/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4832581	3749421.51	DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS	22/07/2013	14/03/2015	INVERSIÓN	NO	22/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	44694.03	44694.03			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3074969.38	3074969.38			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	312978.93	312978.93			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	151130.51	151130.51			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252272	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMACHOCCO, CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	28/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2319744	1487885.72	DEDUCTIVOS EN COMPONENTES DE AGUA Y UBS	28/05/2013	18/01/2015	INVERSIÓN	NO	28/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	38209.86	38209.86			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1143367.36	1143367.36			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	96217.06	96217.06			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	20168.10	20168.10			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252282	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHA HUINCHOCA, CENTRO POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	25/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3155243	2416000.87	VARIACION DE OBRA	25/06/2013	15/02/2015	INVERSIÓN	NO	25/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48740.66	48740.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2031316	2031316			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	84350.80	84350.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	53596.03	53596.03			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4297691	3928901.97	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45907.35	45907.35			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.35	0.71	0.71	2209893.61	2209893.61			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	140077.88	140077.88			EN PROCESO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	139666.50	139666.50			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252303	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	08/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4716499	4345884.48	VARIACIÓN EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (578 DÍAS)	08/07/2013	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.70	43985.70			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3665463.31	3665463.31			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	313036.66	313036.66			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	147029.03	147029.03			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252315	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI CHILA, C.P. COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4471009	3513469.89	VARIACION EN PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42628.31	42628.31			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2952940.65	2952940.65			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	116000	116000			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	154075.41	154075.41			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252318	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELCCA OPOJANI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	29/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3073514	2083097.92	VARIACION DE OBRA	29/05/2013	19/01/2015	INVERSIÓN	NO	29/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	31664.87	31664.87			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1602575.32	1602575.32			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	116393.50	116393.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	42803.23	42803.23			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252321	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CCOCHCCA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	03/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3824868	3916879.10	ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA	03/06/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	20457.79	20457.79			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.51	0.83	0.83	3120904.67	3120904.67			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	105833.02	105833.02			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	106413.62	106413.62			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	07/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4324309	4121860.76	INCREMENTO DE COMPONENTE SOCIAL POR EL AUMENTO DE ACTIVIDADES EN POST EJECUCIÓN.	07/06/2013	28/01/2015	INVERSIÓN	NO	07/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.70	43985.70			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3488660.41	3488660.41			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	306809.91	306809.91			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	139691.58	139691.58			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252328	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARAPICHUZA, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2392258	1742073.13	VARIACIÓN DE OBRA	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45166.24	45166.24			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1304659.27	1304659.27			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	39615.90	39615.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	20195.10	20195.10			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	09/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5190400	3313989.39	MODIFICACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN POR RESULTADO DE PROCESO DE SELECCIÓN	09/07/2013	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	09/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48072.34	48072.34			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2677842.01	2677842.01			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	124000	124000			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	142763.98	142763.98			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252468	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO SANTA ANA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA - DISTRITO POMACANCHI - PROVINCIA ACOMAYO - REGIÓN CUSCO	18/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1602794	1665810.23	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	18/03/2013	08/11/2014	INVERSIÓN	NO	18/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42277.15	42277.15			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1368420.88	1368420.88			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	84109.07	84109.07			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36834.43	36834.43			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE VALLE VERDE DE LA COMUNIDAD DE LLALLAPARA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	11/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1807511	1798396.93	VARIACION EN METAS Y MAYORES METRADOS	11/03/2013	01/11/2014	INVERSIÓN	NO	11/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42729.19	42729.19			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1350605.17	1350605.17			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	56389	56389			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36929.25	36929.25			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO JANANSAYA DE LA COMUNIDAD CCOLLANA, DISTRITO QUEHUE, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	11/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2102364	2051365.48	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	11/03/2013	01/11/2014	INVERSIÓN	NO	11/03/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45825.26	45825.26			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1662983.68	1662983.68			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	48617.80	48617.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38166.50	38166.50			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252490	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS UNORAQUINA CENTRAL CCHINQUI DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLAPUNCO ¿ DISTRITO MARANGANI ¿ PROVINCIA CANCHIS ¿ REGIÓN CUSCO	10/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	895130	1026598.41	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	10/04/2013	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	10/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43992.96	43992.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	741066.88	741066.88			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	49247.13	49247.13			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32609.68	32609.68			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252542	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	21/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2036573	1660921.50	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EN OBRA	21/06/2013	11/02/2015	INVERSIÓN	NO	21/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27145.14	27145.14			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1402501	1402501			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	34424.20	34424.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252670	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LA LOCALIDAD DE PAQUICHARI, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	18/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2801614	1881201.20	DEDUCTIVOS Y ADICIONALES EN EL COMPONENTE OBRA	18/06/2013	08/02/2015	INVERSIÓN	NO	18/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22370.79	22370.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1657789.59	1657789.59			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	47287	47287			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	58653.80	58653.80			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE ANTACCACCA, DISTRITO MARANGANÍ, PROVINCIA CANCHIS, REGIÓN CUSCO	12/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4190936	4002104.18	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS-POR PROCESO DE SELECCIÓN	12/03/2013	02/11/2014	INVERSIÓN	NO	12/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43992.96	43992.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3571525.46	3571525.46			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	171250	171250			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	157393.82	157393.82			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253332	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAÑUSCURO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	29/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3639413	2426587.96	DEDUCTIVOS EN EL COMPONENTE OBRA	29/05/2013	19/01/2015	INVERSIÓN	NO	29/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35579.88	35579.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2024609.64	2024609.64			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	44942	44942			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	46197.56	46197.56			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253335	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	28/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3637244	3103844.86	VARIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PIP A 615 DÍAS CALENDARIOS	28/05/2013	18/01/2015	INVERSIÓN	NO	28/05/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36793.19	36793.19			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2552580.05	2552580.05			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	248146.31	248146.31			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	155811.92	155811.92			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253339	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, CENTRO POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	08/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2826414	2284205.61	VARIACION DE OBRA	08/07/2013	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.66	43985.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1899267.55	1899267.55			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	152191.70	152191.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	54020.95	54020.95			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253341	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MARCA ESQUEÑA, CENTRO POBLADO MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	09/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2869410	2432132.84	VARIACION DE OBRA	09/07/2013	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	09/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.66	43985.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2111385.40	2111385.40			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	124175.56	124175.56			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	47359.65	47359.65			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253351	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE JONSANI, CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUARISANI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE-PUNO	08/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3110780	2029420.73	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	08/07/2013	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46621.93	46621.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.09	0.66	0.66	0	0			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	20106.50	20106.50			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	21483.50	21483.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR-AYACUCHO.	01/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4026282	3435093.25	POR ADICIONALES DEDUCTIVOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN	01/06/2013	22/01/2015	INVERSIÓN	NO	01/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27144.16	27144.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2965180.99	2965180.99			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	128000	128000			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	177742.20	177742.20			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUEPIÑA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2175812	1619114.79	VARIACION DE OBRA	26/06/2013	16/02/2015	INVERSIÓN	NO	26/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40366.98	40366.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1392652.09	1392652.09			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA. SE GESTIONARÁ REGISTRO UNA VEZ APROBADA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	129237.71	129237.71			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	28371.28	28371.28			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8560315	6615416.15	VARIACION EN METAS Y METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46615.64	46615.64			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	5916412.17	5916412.17			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	369370.98	369370.98			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	127542.09	127542.09			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6082430	5472944.22	MONTO MODIFICADO POR EL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	58207.31	58207.31			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.48	0.60	0.60	4503973.61	4503973.61			OBRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	312590.85	312590.85			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	135384.49	135384.49			OBRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253801	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4266583	3905357.89	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45907.32	45907.32			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.41	0.84	0.84	2382064.95	2382064.95			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	137362.14	137362.14			EN PROCESO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	115481	115481			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253802	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAUPAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4908563	4263590.58	MAYORES ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41866.99	41866.99			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3741967.81	3741967.81			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	188270.09	188270.09			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	131800.62	131800.62			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253805	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOCARAYA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	08/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2602805	1659874.41	VARIACION DE OBRA	08/07/2013	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.66	43985.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1396720.61	1396720.61			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	45376.20	45376.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	20477.10	20477.10			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253806	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO - PUNO.	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3560958	3240168.42	MAYORES ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41866.99	41866.99			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORA
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2788653.19	2788653.19			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	175807.61	175807.61			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	89246.87	89246.87			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253807	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6526722	5179388	INCREMENTO DE COMPONENTE SOCIAL POR EL AUMENTO DE ACTIVIDADES EN POST EJECUCIÓN.	12/07/2013	04/03/2015	INVERSIÓN	NO	12/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41866.96	41866.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	4669993.17	4669993.17			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	183095.59	183095.59			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	149774.62	149774.62			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253808	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4605769	2928106.26	DISMINUCIÓN DE UBS, AUMENTO DE PRESUPUESTO POR CAPACITACIONES	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	49874	49874			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2403644.50	2403644.50			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	235080.67	235080.67			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	115667.62	115667.62			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO.	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3372538	2394734.66	VARIACIÓN PLAZO DE PROYECTO, MAYORES METRADOS	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40366.98	40366.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2133320.56	2133320.56			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	121330.81	121330.81			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	42240	42240			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253824	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHORACCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO POMACANCHI - PROVINCIA ACOMAYO - REGIÓN CUSCO	04/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1517805	1454053.34	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	04/04/2013	25/11/2014	INVERSIÓN	NO	04/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	25713.81	25713.81			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1172180.64	1172180.64			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	76943	76943			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36455.70	36455.70			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254522	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA (RETIRO, INAMPO Y CENTRAL), DISTRITO ASILLO, AZANGARO, PUNO.	22/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5413521	5576601.47	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y AUMENTO DE PRESUPUESTO EN EL COMPONENTE SOCIAL.	22/07/2013	14/03/2015	INVERSIÓN	NO	22/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40366.98	40366.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	4984550.78	4984550.78			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	165773.48	165773.48			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	152262.85	152262.85			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254548	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4736550	3842096.39	INCREMENTO DE COMPONENTE SOCIAL POR EL AUMENTO DE ACTIVIDADES EN POST EJECUCIÓN.	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40366.98	40366.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3205486.45	3205486.45			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	286569.95	286569.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	230398.89	230398.89			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254570	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6851467	4123159.03	VARIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PIP A 539 DÍAS CALENDARIOS POR EL COMPONENTE SOCIAL.	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45907.36	45907.36			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3555254.30	3555254.30			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	258399.98	258399.98			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	173050.18	173050.18			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254608	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7866992	5935911.74	VARIACIÓN POR DISMINUCIÓN DE METAS	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.66	43985.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	5202541.02	5202541.02			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	336189.16	336189.16			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	218302.86	218302.86			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI CENTRAL, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO.	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3645221	3149411.79	MAYORES ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	15/07/2013	07/03/2015	INVERSIÓN	NO	15/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41866.99	41866.99			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2700989.95	2700989.95			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	169011.64	169011.64			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	75821.22	75821.22			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LA LOCALIDAD DE CANAL, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHOMAR - AYACUCHO	11/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4989572	5123580.53	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	11/06/2013	01/02/2015	INVERSIÓN	NO	11/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22369.79	22369.79			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.26	0.55	0.55	3057161.06	3057161.06			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	107504.05	107504.05			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	89557.12	89557.12			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254863	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE TRANCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	08/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2091695	1409207.42	VARIACION METAS ASOCIADAS Y METRADOS.	08/05/2013	29/12/2014	INVERSIÓN	NO	08/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1181404.54	1181404.54			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	75105.88	75105.88			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255302	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PUNQUI, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	24/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2942977	1533630.47	VARIACIÓN DE METAS Y METRADOS, REDUCCIÓN UBS	24/05/2013	14/01/2015	INVERSIÓN	NO	24/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.68	1	1	1196341.67	1196341.67			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	58301.55	58301.55			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	48200	48200			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255318	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PATAHUASI, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	05/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1413001	1052673	MENOR FLETE TERRESTRE, NUEVAS PARTIDAS	05/07/2013	25/02/2015	INVERSIÓN	NO	05/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	20457.79	20457.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	855457.44	855457.44			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	48491	48491			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255366	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE PICOTAYOC DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA CANCHIS, REGIÓN CUSCO	10/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1203538	1518544.67	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	10/04/2013	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	10/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46277.64	46277.64			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1141457.08	1141457.08			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	84478.86	84478.86			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36580.66	36580.66			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS ANEXOS DE QUILLIHUARA Y KACUORCCO, DISTRITO TINTA, PROVINCIA CANCHIS, REGIÓN CUSCO	10/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1921818	1923101.17	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	10/04/2013	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	10/04/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42729.21	42729.21			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1603941.32	1603941.32			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	70435.30	70435.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	60180.50	60180.50			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255565	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNIÓN TOMARENCCA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR ¿ AYACUCHO	16/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1158436	1036914.31	METAS, METRADOS Y TECNOLOGÍA	16/05/2013	06/01/2015	INVERSIÓN	NO	16/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	15280.52	15280.52			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	787918.17	787918.17			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	56705.70	56705.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32250	32250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	07/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3152567	1863085.59	VARIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (780 DÍAS CALENDARIOS)	07/05/2013	28/12/2014	INVERSIÓN	NO	07/05/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21169.79	21169.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1522271.05	1522271.05			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	69201.20	69201.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257047	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARANI, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2728094	1929746.15	VARIACION DE OBRA	03/07/2013	23/02/2015	INVERSIÓN	NO	03/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43991.96	43991.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1633829.92	1633829.92			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	125212.60	125212.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36750	36750			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257049	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO	03/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3332272	2724507.28	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	03/09/2013	26/04/2015	INVERSIÓN	NO	03/09/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41621.94	41621.94			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.43	0.82	0.82	1719218.71	1719218.71			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	63917.74	63917.74			EN PROCESO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	104880.18	104880.18			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAKACHI, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ, PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3930900	2761230.96	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	38788.61	38788.61			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.56	0.87	0.87	1910354.46	1910354.46			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	118208.73	118208.73			EN PROCESO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	102187.11	102187.11			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257056	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE PIATA, CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUARISANI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE-PUNO	09/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2818893	1712994.45	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (518 DÍAS)	09/07/2013	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	09/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43788.61	43788.61			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1369875.25	1369875.25			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	43834.60	43834.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	28800	28800			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257057	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7652506	6899742.47	VARIACION DE METAS Y METRADOS	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	44496.98	44496.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	6282781.18	6282781.18			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	200938.71	200938.71			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	195500.92	195500.92			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257060	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIRINI - TOTERIA, DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	08/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2826882	1965356.70	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	08/07/2013	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43991.96	43991.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1541194.82	1541194.82			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	125803.77	125803.77			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31500	31500			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257062	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA CRUZ DE MACHARIRI, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	09/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2831091	1937841.43	VARIACION DE OBRA	09/07/2013	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	09/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41866.99	41866.99			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	1656959.36	1656959.36			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	118514.10	118514.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	25842.10	25842.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	09/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2816896	2207208.38	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	09/07/2013	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	09/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47087.88	47087.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1925409.30	1925409.30			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	85713.30	85713.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	37426.76	37426.76			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	28/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4429230	4170378.50	RESULTADO PROCESO DE SELECCIÓN	28/05/2013	18/01/2015	INVERSIÓN	NO	28/05/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	32599.19	32599.19			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3561763.97	3561763.97			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	277654.02	277654.02			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	155574.87	155574.87			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA OMUNIDAD CAMPESINA TITIHUE (SECTOR CENTRAL), DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	22/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2638821	1823226.56	VARIACION DE OBRA	22/07/2013	14/03/2015	INVERSIÓN	NO	22/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43991.96	43991.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1311132.04	1311132.04			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	131190.65	131190.65			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	26247.90	26247.90			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257140	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUECUCHO, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO.	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7288508	7449644.80	INCREMENTO DE COMPONENTE SOCIAL POR EL AUMENTO DE ACTIVIDADES EN POST EJECUCIÓN.	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47330.30	47330.30			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	6839512.70	6839512.70			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	189031.39	189031.39			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	252621.26	252621.26			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUÑAPATA Y PARCIALIDAD DE KATAHUI - CHINQUILLAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO	03/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2166974	2106908.86	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (518 DÍAS)	03/09/2013	26/04/2015	INVERSIÓN	NO	03/09/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43788.61	43788.61			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1776921.69	1776921.69			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	56218	56218			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	26708.40	26708.40			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9878753	8598756.71	MAYORES ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	15/07/2013	07/03/2015	INVERSIÓN	NO	15/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50163.61	50163.61			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	7884642.72	7884642.72			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	160482.70	160482.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	326768.69	326768.69			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257185	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TITIHUE (SECTOR JACHA), DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1632668	1277927.62	VARIACION DE OBRA	15/07/2013	07/03/2015	INVERSIÓN	NO	15/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41004.98	41004.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1029803.12	1029803.12			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	119148.36	119148.36			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	22940.50	22940.50			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257213	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUENAFAJA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	09/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3474477	2488801.14	VARIACION DE OBRA	09/07/2013	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	09/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43985.66	43985.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.99	1	1	2132283.93	2132283.93			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	179502.04	179502.04			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	58787.97	58787.97			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257913	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUMAHUIRE , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	03/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1372953	1431642.40	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	03/06/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1140714.66	1140714.66			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	48916.57	48916.57			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31500	31500			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257926	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	28/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2720143	2056873.24	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81017.02	81017.02			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1614199.22	1614199.22			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	50126.90	50126.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	27899.30	27899.30			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257933	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ALTO ALIANZA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	22/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2085853	1945443.68	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (518 DÍAS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.92	79796.92			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.95	0.95	0.95	1134475.50	1134475.50			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	45176	45176			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	12390.81	12390.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258087	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRO ARACACHI CHIARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3355383	3430320.13	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	83731.10	83731.10			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.20	0.61	0.61	1777412.37	1777412.37			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	107636.82	107636.82			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	113863.56	113863.56			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ALTO PARCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	12/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2362048	1962459.05	SE REALIZA VARIACION RESPECTO AL COMPONENTE AMBIENTAL, MEDIANTE RESOLUCIÓN 1577-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79841.95	79841.95			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.59	0.59	244629.46	244629.46			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	9532	9532			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	3750	3750			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258127	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2167189	1574070.51	MODIFICACION EN EL PLAZO DE EJECUCION	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77259.15	77259.15			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.69	0.69	0.69	857295.07	857295.07			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	45514.40	45514.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	10651.77	10651.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258136	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1991882	1981295.24	MODIFICACION EN EL PLAZO DE EJECUCION	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81213.57	81213.57			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1651974.91	1651974.91			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	53548.90	53548.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	25688	25688			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258139	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHOQUE DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2113643	2075877.27	MODIFICACION EN EL PLAZO DE EJECUCION	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82004.14	82004.14			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1251321.56	1251321.56			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	36045.50	36045.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	10340.40	10340.40			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258145	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES VAQUERIA Y BUENA VISTA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2906674	1903021.92	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80221.93	80221.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1635957.23	1635957.23			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA. SE GESTIONARÁ REGISTRO UNA VEZ APROBADA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	49787.95	49787.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	23910.62	23910.62			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258149	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA SANTIAGO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1550784	1745547.46	REGISTRO DE E.T.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.41	0.88	0.88	373054.26	373054.26			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	10623	10623			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	12046.40	12046.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACCAHUA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	03/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1494670	1907044.69	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	03/06/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41327.41	41327.41			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1126249.98	1126249.98			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	125417.04	125417.04			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	78646.08	78646.08			CUMPLIDO EL PLAZO DEL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258186	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTOR TUCAHUI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1682277	1851322.76	REGISTRO DE E.T.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.56	0.79	0.79	754870.82	754870.82			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	12897	12897			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	37675	37675			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO HUMAHUAÑAPAMPA Y AÑOHUMA COMUNIDAD DE HAMPATURA - DISTRITO YANAOCA- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	14/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2174745	1981252.94	DEDUCTIVOS DE OBRA, MAYORES METRADOS, PARTIDAS ADICIONALES	14/05/2013	04/01/2015	INVERSIÓN	NO	14/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45825.92	45825.92			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1626697.97	1626697.97			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	34323.88	34323.88			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	39447.79	39447.79			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258239	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2203434	2218130.06	REGISTRO DE EXP. TÉCNICO F15	14/06/2016	04/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.98	75694.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.15	0.15	22267	22267			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	4130	4130			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	3750	3750			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258254	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE ARENAL PAMPA, ALTO MIRADOR, NUEVO AMANECER Y CALLANCANI DE LA COMUNIDAD DE YANAOCA - DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO	14/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1226771	1282351.68	VARIACION EN METAS Y MAYORES METRADOS	14/05/2013	04/01/2015	INVERSIÓN	NO	14/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45580.23	45580.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1007867.81	1007867.81			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	52095.35	52095.35			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32030.08	32030.08			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258874	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNION CERRO DE ORO, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO.	11/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1369383	1131271.29	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	11/06/2013	01/02/2015	INVERSIÓN	NO	11/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22369.79	22369.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	919682.65	919682.65			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	49107.80	49107.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38770	38770			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAYME - DISTRITO YANAOCA - PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	21/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1418288	1200852.55	METAS, METRADOS Y TECNOLOGÍA	21/05/2013	11/01/2015	INVERSIÓN	NO	21/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	51872.33	51872.33			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	899462.66	899462.66			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	59367	59367			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31500	31500			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259174	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LAHUALAHUA PATATINTA - DISTRITO TINTA - PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	03/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2576990	1919048.98	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	03/06/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46278.93	46278.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1533245.29	1533245.29			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	82626.66	82626.66			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	62249.57	62249.57			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259216	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO MARCAYRE DE LA COMUNIDAD DE HAMPATURA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGION CUSCO	03/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1847138	1771443.22	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	03/06/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42277.82	42277.82			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1451990.72	1451990.72			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	59374.74	59374.74			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE YANACCA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	19/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2071534	1712565.70	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	19/06/2013	09/02/2015	INVERSIÓN	NO	19/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1433270.33	1433270.33			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	61621.40	61621.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31500	31500			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	24/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3743306	3687294.20	VARIACION DE OBRA	24/05/2013	14/01/2015	INVERSIÓN	NO	24/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	19879.95	19879.95			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3278097.09	3278097.09			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	164000	164000			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	125650.44	125650.44			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259337	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MACHACCOYO A - DISTRITO MACHACCOYO A- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	21/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2038929	1735998.74	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	21/05/2013	11/01/2015	INVERSIÓN	NO	21/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46278.30	46278.30			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1464376.79	1464376.79			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	55391.05	55391.05			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32935	32935			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259344	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MEJORADA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO.	25/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1628720	1217055.67	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	25/06/2013	15/02/2015	INVERSIÓN	NO	25/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1007603.03	1007603.03			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	50398.30	50398.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259770	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PICHACA NAHUIPUCYO , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	19/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2527180	2215237	EN PROCESO DE REGISTRO, LA UNIDAD FORMULADORA REGISTRÓ LO QUE LE CORRESPONDE, FALTANDOLE CULMINAR EL REGISTRO A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	19/06/2013	09/02/2015	INVERSIÓN	NO	19/06/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39224.93	39224.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1961221.27	1961221.27			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	64700.10	64700.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCION DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	31237.36	31237.36			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259817	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2266106	1719087.98	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (240DÍAS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.90	79796.90			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1339196.54	1339196.54			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	42259.65	42259.65			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	28737.50	28737.50			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259822	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TRES DE AGOSTO Y CHOJÑACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACALACA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3588992	2422417.36	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	78267.86	78267.86			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2075277.58	2075277.58			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	54280.60	54280.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	21008.59	21008.59			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259834	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACAHAQUI, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2705479	2233881.38	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79471.89	79471.89			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.96	0.96	0.96	1885035.37	1885035.37			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	55590.65	55590.65			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	24158.97	24158.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6374193	3488788.16	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81258.64	81258.64			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.33	0.83	0.83	2421853.32	2421853.32			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	70094.68	70094.68			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	133979.43	133979.43			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3832333	3198813.20	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENTE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79842.02	79842.02			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.77	0.90	0.90	2558678.19	2558678.19			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	128891.60	128891.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	119448.15	119448.15			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259848	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3942847	3358007.87	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENTE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	03/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81921.88	81921.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.82	0.88	0.88	2734627.57	2734627.57			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	82813.50	82813.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	97017.86	97017.86			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259849	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3063656	2377378.07	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENTE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79879.13	79879.13			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1880416.23	1880416.23			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	128305.20	128305.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	87168.80	87168.80			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259853	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHURA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2643529	2217897.38	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.89	79796.89			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.44	0.74	0.74	624235.30	624235.30			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	7609	7609			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	6650	6650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259876	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CARIQUE CHALLACOLLO, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2761790	1711389.43	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79796.88	79796.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.90	0.90	766737.28	766737.28			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	12865	12865			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	33981.40	33981.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

260075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE MAGAS, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	23/05/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1322409	1144542.93	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	23/05/2013	13/01/2015	INVERSIÓN	NO	23/05/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21169.79	21169.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	944245.79	944245.79			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	37389	37389			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9937138	7864245.37	MONTO MODIFICADO POR EL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	57263.02	57263.02			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.48	0.48	0.48	6776217.64	6776217.64	SE RESOLVIO CONTRATO CON LA EMPRESA CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTOS FUNDAMENTALES	SE DETERMINARON LOS SALDOS DE OBRA PARA CULMINAR SU EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	352940.84	352940.84			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	115508.32	115508.32			OBRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/02/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	12940730	10057938.61	DEDUCCIÓN DE PARTIDAS, PARTIDAS NUEVAS, VARIACIÓN DEL PRECIO UNITARIO	14/02/2012	07/10/2015	INVERSIÓN	NO	14/02/2012	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59542.31	59542.31			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.48	0.57	0.57	8300600.61	8300600.61	SE RESOLVIO CONTRATO CON LA EMPRESA CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTOS FUNDAMENTALES	SE DETERMINARON LOS SALDOS DE OBRA PARA CULMINAR SU EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	351955.87	351955.87			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	165846.08	165846.08			OBRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	11/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1925895	1693285.84	VARIACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN PIP (518 DÍAS)	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79842.01	79842.01			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1357121.29	1357121.29			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	48912.80	48912.80			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA EN PROCESO LA FASE DE POST EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	23566.07	23566.07			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA AMPATIRI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3589505	2118026.71	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81258.68	81258.68			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.76	0.95	0.95	796906.70	796906.70			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	9546	9546			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	6650	6650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260767	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3539423	3376399.30	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	03/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	78679.16	78679.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.15	0.50	0.50	1449535.41	1449535.41			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	114638.01	114638.01			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	89018.06	89018.06			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3672586	2704378.66	VARIACIÓN DE OBRA EN FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS	26/06/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84841.97	84841.97			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1996925.69	1996925.69			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	106862.20	106862.20			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	137012.78	137012.78			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260772	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES WILAQUE Y PICHACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1944110	2078486.79	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80505.22	80505.22			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.46	0.90	0.90	846530.84	846530.84			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	22252.50	22252.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	8928.35	8928.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261048	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE BARBECHO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	26/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1744144	1202355.80	DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS	26/07/2013	18/03/2015	INVERSIÓN	NO	26/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22370.79	22370.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1007701.40	1007701.40			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	63450.90	63450.90			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32250	32250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE QUIMBALITA Y CONCEPCIÓN INGENIO, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3059597	2756596.28	PROCESO DE SELECCIÓN	15/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80221.88	80221.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.84	0.88	0.88	2053810.38	2053810.38			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	147202.40	147202.40			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	158299.35	158299.35			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261397	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHOCOTA DEL CENTRO POBLADO ARCOMUNA Y EN EL SECTOR JACHA KELLUYO 2 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ALTO ARACACHI KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3263239	2248871.78	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81509.16	81509.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	0.68	0.68	759692.14	759692.14			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	10778.50	10778.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	8838.59	8838.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261464	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	04/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1750895	1126341.75	VARIACION METAS ASOCIADAS Y METRADOS.	04/07/2013	24/02/2015	INVERSIÓN	NO	04/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21170.79	21170.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	840231.72	840231.72			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	58716.08	58716.08			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32250	32250			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261926	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CCANCCAYLLO Y JAYO JAYO DE LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA - DISTRITO YANAOCA- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	18/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2001066	1587915.03	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	18/06/2013	08/02/2015	INVERSIÓN	NO	18/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	51877.06	51877.06			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1297089.14	1297089.14			OBRA POR RECEPCIONAR
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	32668	32668			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	32650	32650			OBRA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE QEQRA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	05/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1764521	1253511.61	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 17 MESES)	05/07/2013	25/02/2015	INVERSIÓN	NO	05/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21457.79	21457.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1044507.96	1044507.96			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	56621.52	56621.52			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CAJADELA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO.	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1498957	1405141.83	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	26/06/2013	16/02/2015	INVERSIÓN	NO	26/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21823.18	21823.18			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1173942.49	1173942.49			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	48907	48907			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	45150	45150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262559	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS EN LA LOCALIDAD CCOYAMA DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO.	27/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2072586	1496153.66	MAYORES METRADOS	27/06/2013	17/02/2015	INVERSIÓN	NO	27/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22370.79	22370.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1275644.25	1275644.25			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	56023.71	56023.71			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	38700	38700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CCOMAYO DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA, DISTRITO QUEHUE, PROVINCIA CANAS, REGION CUSCO	25/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3321219	3000314.32	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS-POR PROCESO DE SELECCIÓN	25/06/2013	15/02/2015	INVERSIÓN	NO	25/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45825.93	45825.93			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2631735.44	2631735.44			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	167625	167625			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	126499.76	126499.76			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263890	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD CHORROBAMBA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	02/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1498405	1120926.21	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	02/08/2013	25/03/2015	INVERSIÓN	NO	02/08/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	20457.79	20457.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	908187.36	908187.36			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	48154.09	48154.09			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	40750	40750			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263911	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA AURORA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO	25/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1352221	1244158.07	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	25/06/2013	15/02/2015	INVERSIÓN	NO	25/06/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21457.79	21457.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1037514	1037514			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	49489.50	49489.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	36791.42	36791.42			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265635	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MILLPO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	20/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2992348	1914864.69	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 17 MESES)	20/08/2013	12/04/2015	INVERSIÓN	NO	20/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21657.79	21657.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1703507.60	1703507.60			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	50869.50	50869.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	57151.27	57151.27			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265716	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE COCHAS ALTO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	28/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1988031	1348231.28	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DE 12 A 17 MESES)	20/08/2013	12/04/2015	INVERSIÓN	NO	28/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22735.18	22735.18			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1136851.99	1136851.99			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	47701.51	47701.51			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	43489.12	43489.12			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE COCHAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	13/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3163425	2121229.11	ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD	13/12/2013	05/08/2015	INVERSIÓN	NO	13/12/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26432.13	26432.13			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1748017.95	1748017.95			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	59779.50	59779.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	62653.80	62653.80			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUCHURI - DISTRITO SICUANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	01/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2282237	1911188.23	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	01/08/2013	24/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40443.88	40443.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1605634.47	1605634.47			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	121142.51	121142.51			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	41925	41925			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267133	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO CHILLA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SICUANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	18/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1415333	1532012.52	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	18/06/2014	08/02/2016	INVERSIÓN	NO	18/06/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	38519	38519			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1251974.73	1251974.73			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	65882.60	65882.60			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCION Y POST EJECUCION DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	68548.89	68548.89			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS LLACTIHUIRI - COLLPATERA DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SICUANI - PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	01/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2848430	2319540.27	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	01/08/2013	24/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46278.25	46278.25			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1761944.79	1761944.79			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	65518.69	65518.69			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	75150	75150			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO OLLERIA DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SICUANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	01/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1466342	1647052.17	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	01/08/2013	24/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43992.96	43992.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1315903.46	1315903.46			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	60459.91	60459.91			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	64237.33	64237.33			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267653	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE CHILCOMA ALTO Y CHILCOMA BAJO DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO, DISTRITO SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, REGIÓN CUSCO	01/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4662223	2416629.05	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	01/08/2013	24/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41876.96	41876.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1973338.48	1973338.48			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	100895.10	100895.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	68700	68700			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CHULLO PAMPAHERCCA Y CONDEPUCARA DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SICUANI - PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	01/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4551099	3054154.70	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL COMP. SOCIAL	01/08/2013	24/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45465.38	45465.38			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2656025.89	2656025.89			PIP CON OBRA LIQUIDADA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	230917	230917			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	112402.95	112402.95			PIP CON OBRA LIQUIDADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	28/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4150130	2918476.12	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENTE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	28/08/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82929.16	82929.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.81	0.85	0.85	2257586.26	2257586.26			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	129356.30	129356.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	118070.23	118070.23			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267883	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	05/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3112849	2614187.53	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENTE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	05/09/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80591.93	80591.93			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.70	0.85	0.85	1907425.19	1907425.19			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	87816.10	87816.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	133420.30	133420.30			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

267994	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	16/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9233945	5719952.76	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENTE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	16/12/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81171.88	81171.88			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.66	0.76	0.76	4274686.94	4274686.94			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	109104.30	109104.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	163998.58	163998.58			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO - DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3957786	4189504.10	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.07	0.31	0.31	2102986.33	2102986.33			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	115118.53	115118.53			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	123381.41	123381.41			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268077	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	16/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9176637	6108380.26	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	16/12/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81295.79	81295.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.02	0.15	0.15	2856467.79	2856467.79			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	139537.48	139537.48			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	106269.48	106269.48			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

268174	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	03/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3026718	2352735.83	VARIACIÓN DEL MONTO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON AMPLIACIÓN DEL FACTOR DE RELACIÓN AL MONTO DE OBRA	03/12/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81213.57	81213.57			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1773588.60	1773588.60			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	101315.30	101315.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	153809.13	153809.13			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268201	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ARBOLEDA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	05/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2584249	2159735.53	SE REALIZA VARIACION RESPECTO AL COMPONENTE AMBIENTAL, MEDIANTE RESOLUCIÓN 1483-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79879.08	79879.08			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.25	0.50	0.50	114314.60	114314.60			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	4055	4055			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	6650	6650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268557	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	21/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5146811	4631440.85	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	21/08/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84129.13	84129.13			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.15	0.38	0.38	1545102.13	1545102.13			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	120588.01	120588.01			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	133562.49	133562.49			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268564	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD PRIMER AYALA Y EL SECTOR WILACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	03/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3275044	2229977.41	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79384.18	79384.18			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.55	0.55	0.55	615399.67	615399.67			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	10542.50	10542.50			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	30463.79	30463.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268682	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE URAS DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR- AYACUCHO.	06/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3006296	2285814.83	VARIACIÓN DE METAS Y METRADOS	06/09/2013	29/04/2015	INVERSIÓN	NO	06/09/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26432.16	26432.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1809650.29	1809650.29			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	54911.10	54911.10			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	62653.80	62653.80			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE TERMINACION Y RECEPCION DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES IZCUCHACA Y PAMPA CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	29/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3241116	2385725.06	VARIACIÓN DE OBRA EN FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS	29/08/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80804.16	80804.16			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1920679.32	1920679.32			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	128044.70	128044.70			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	79740.51	79740.51			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
270163	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN - REGION PIURA	31/03/2014	CUBRIR EL DEFICIT EN LA DEMANDA GENERADA POR LA ACTUAL AREA DE INFLUENCIA Y LOS SECTORES CUYOS DESAGUES EN LA ACTUALIDAD VIENEN SIENDO TRATADOS POR LA PTAR EL INDIO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	123683335	133673370.01	EL REGISTRO DE LA CUARTA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIALES POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	11/05/2017	30/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	10.01	11.41	20.50	116581865.89	50441868.70	FALTA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN LA ZONA QUE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DONO TERRENO A LA EPS GRAU PARA EJECUCIÓN DE LA PTAR YA QUE HAY UNA FAMILIA QUE ADUCE SER POSESIONAROS DEL MISMO	SE CURSARA UN DOCUMENTO AL VICE MINISTERIO DE ORDEN INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA QUE APOYEN EN EL DESALOJO DE ESTOS POSESIONARIOS	
SUPERVISION	Unidad	3	6	4	5677239.36	998958.31	SE SOLICITO APOYO A LA PNP PARA QUE SE PROCEDA AL DESALO DE LOS POSESIONARIOS SIN RESULTADO HASTA EL MOMENTO		EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
271152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENTRO POBLADO DE SACUYO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	17/02/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7319983	6318703.78	AUMENTO EN ACTIVIDADES EN POST EJECUCIÓN PARA EL ÁREA SOCIAL	17/02/2014	10/10/2015	INVERSIÓN	NO	17/02/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46714.53	46714.53			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	5572515.05	5572515.05			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	328871.19	328871.19			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	181004.76	181004.76			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
271935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	04/10/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3106466	4667038.75	RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	04/10/2013	27/05/2015	INVERSIÓN	NO	04/10/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	24481.53	24481.53			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.18	0.18	1653619.65	1653619.65			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	47161.49	47161.49			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	212936.37	212936.37			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
274610	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHIRUPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA - DISTRITO DE QUEHUE- PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN DE CUSCO	02/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3056815	2630438.63	VARIACION EN METAS Y MAYORES METRADOS	02/09/2014	24/04/2016	INVERSIÓN	NO	02/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	44624.84	44624.84			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2203870.77	2203870.77			OBRA CONCLUIDA CON CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	216000	216000			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACION SOCIAL EN LA FASE EJECUCION
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	128135.84	128135.84			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
274630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR UYUCANI DE LA COMUNIDAD DE QUISINI - DISTRITO MARANGANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	19/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3628225	3790286.94	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS- POR PROCESO DE SELECCIÓN	19/05/2014	09/01/2016	INVERSIÓN	NO	19/05/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50055.50	50055.50			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3349258.38	3349258.38			PIP CON OBRA LIQUIDADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	2	2	159625	159625			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	156531.21	156531.21			PIP CON OBRA LIQUIDADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
276620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE, ROSARIO PAMPA Y NUEVO BERLIN, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	04/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6378707	5059797.68	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	04/12/2013	27/07/2015	INVERSIÓN	NO	04/12/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	52573.37	52573.37			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.28	0.55	0.55	2986545.86	2986545.86			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	101873.55	101873.55			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	124607.57	124607.57			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
276710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	20/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8774424	10525266.06	EXPEDIENTE TÉCNICO (F15)	20/08/2014	11/04/2016	INVERSIÓN	NO	20/08/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	54869.66	54869.66			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PIP CON PROCESO DE OBRA ADJUDICADO Y CONTRATO SUSCRITO
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			PIP CON PROCESO DE OBRA ADJUDICADO Y CONTRATO SUSCRITO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	10/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6973488	8447829.13	RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	10/12/2013	02/08/2015	INVERSIÓN	NO	10/12/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21506.96	21506.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.08	0.08	2477667.71	2477667.71			PIP CON PROCESO DE OBRA ADJUDICADO Y CONTRATO SUSCRITO
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	76313.74	76313.74			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	319758.43	319758.43			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280429	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	17/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9495870	11760873.86	RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	17/12/2013	09/08/2015	INVERSIÓN	NO	17/12/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	21507.14	21507.14			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.05	0.05	1939272.86	1939272.86			PIP CON PROCESO DE OBRA ADJUDICADO Y CONTRATO SUSCRITO
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	88142.15	88142.15			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	365080.24	365080.24			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280513	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	04/05/2014	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y DE LA PIEL EN LOS 103 CASERÍOS DEL DISTRITO DE HUARMACA.	109756009	121220868.53	LAS MODIFICACIONES QUE REGISTRA EL PIP ESTÁ REFERIDA A INCLUSIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO; INCLUSIÓN DE GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL; CONSTRUCCIÓN DE MAYOR NUMERO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA (RESERVORIOS Y CAMARAS DE REUNIÓN); Y CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 02 CASERÍOS.	01/07/2016	30/08/2020	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTES TECNICOS	Unidad	53	117	53	1512000	1418850	EN EL 2016 HUBO RETRASO EN LAS OBRAS POR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS, OBTENER CERTIFICACIONES HIDRICAS Y CIRAS.	SE VIENE ELABORANDO UN INFORME DE GESTIÓN PARA INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO UNA PARTIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 64 EXPEDIENTES TÉCNICOS. CON LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO, SE PROCEDERÁ A ACTUALIZAR DICHOS EXPEDIENTES TECNICOS.	SE TIENEN 117 UPS DE LOS 103 CASERÍOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO ¿INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA ¿PIURA¿, CON CÓDIGO SNIP Nº 280513. DE LOS 36 UPS, 11 SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% , 4 SON INCOMPATIBLES Y 21 ESTÁN ENE EJECUCIÓN DE OBRA.
	OBRA	Porcentaje	50	100	50	44930047.93	14180202.64	EN EL 2017 EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRA SE DIÓ POR LAS INTENSAS LLUVIAS ACAECIDAS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO.	SE HA REPROGRAMADO EL INICIO DE 17 OBRAS DEL GRUPO III, PARA EL MES DE MAYO DEL 2018. EPOCA EN QUE LAS LLUVIAS BAJAN.	
	SUPERVISIÓN	Unidad	36	36	36	603699.75	394805.65	AUN NO SE LIQUIDAN LAS OBRAS PORQUE NO SE CUENTAN CON PRELIQUIDACIONES APROBADAS. SE VIENE NOTIFICANDO A LOS SUPERVISORES PARA QUE SUBSANEN LAS OBSERVACIONES A LAS PRELIQUIDACIONES , LAS CUALES SON REMITIDAS DESDE LA OFICINA REGIONAL	SE SOLICITÓ AL LIQUIDADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE HUARMACA ENVIAR UNA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO. LA ORH HA REMITIDO UNA DIRECTIVA, LA CUAL VIENE SIENDO REVISADA POR EL CONTADOR DEL APE.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
281373	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	22/12/2014	DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA DE EDAS EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, EN LA POBLACIÓN DE CHINCHERO URBANO, Y EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO	42010074	42010074		01/01/2015	30/04/2016	INVERSIÓN	NO	10/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0.90	88980	18980			PENDIENTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADOS
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283702	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE ALTO HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPÓN - PIURA	03/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2669845	1684922.36	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/12/2015	25/07/2017	INVERSIÓN	NO	03/12/2015	27/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45929	45929			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283782	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO 07 DE JUNIO , DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1775274	1621207	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1246896.58	1246896.58			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	100020.40	100020.40			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	58.14	58.14	58.14	201070.39	201070.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283838	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAHUATIRCA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	30/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3862134	4856466.49	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/04/2014	21/12/2015	INVERSIÓN	NO	30/04/2014	17/06/2015

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

283852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SUCCHAPAMPA DE CONGONA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2837277	2525070	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	74.20	74.20	74.20	1953344.24	1953344.24			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	74.20	74.20	74.20	65340.90	65340.90			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	6.44	6.44	6.44	248302.54	248302.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284087	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. SANTA ANA, , DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3085037	2402958	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	86.01	86.01	86.01	1734867.13	1734867.13			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	86.01	86.01	86.01	61930.04	61930.04			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	33.25	33.25	33.25	86522.20	86522.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284230	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN.CHARASMANA (SAN LUIS DE CHARASMANA), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO	09/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4439582	5627616.34	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/06/2014	30/01/2016	INVERSIÓN	NO	09/06/2014	30/05/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284244	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NUEVO BAGAZAN, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1851582	1988560	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1331835.01	1331835.01			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	9466	9466			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	17.98	17.98	17.98	72334.36	72334.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284255	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO VIRGEN DEL CARMEN , DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2462563	3277189.84	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	NO	10/04/2014	11/06/2015

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284257	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE MOLULO , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	27/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4510116	3461836.27	VARIACION COSTO/METRADOS	27/07/2016	19/03/2018	INVERSIÓN	NO	27/07/2016	10/01/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	12536.52	41789			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284262	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C.N. NUEVO EDÉN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5541166	5847993.04	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	NO	16/04/2014	11/06/2015

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284273	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PUERTO ORIENTE (NUEVO PUERTO ORIENTE), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1476428	1504946	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1203742.28	1203742.28			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	58474.22	58474.22			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	90.92	90.92	90.92	164762.80	164762.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284299	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2443812	1645109	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	68	68	68	708377.89	708377.89			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	68	68	68	28373.10	28373.10			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	8.08	8.08	8.08	43389.60	43389.60			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284312	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO VILLA PRIMAVERA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	12/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3171110	1836880	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/06/2014	02/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284315	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	27/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	4079344	5015729	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/05/2014	17/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	1.49	1.49	1.49	417730.50	417730.50			EN EJECUCIÓN- 23 AGO 2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1.49	1.49	1.49	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0.38	0.38	0.38	999.50	999.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284316	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LAGUNA DE PALTAMA , DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2286564	1731175	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1431025.80	1431025.80			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	37499.95	37499.95			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	19.69	19.69	19.69	57530.13	57530.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284364	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ISABEL DE BAHUANISHO , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3194725	4168090.45	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	NO	10/04/2014	11/06/2015

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284382	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ANIMAS, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	12/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2882539	2158763.11	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/01/2015	03/09/2016	INVERSIÓN	NO	12/01/2015	27/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	45327	45327			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MONTE GRANDE ALTO , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2735304	3434789.52	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	NO	10/04/2014	29/01/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284399	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PARGUYUC , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3801717	4743151	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	41788.40	41788.40	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	3.65	3.65	3.65	387833.60	387833.60			EN EJECUCIÓN - 19 - AGO -2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	3.65	3.65	3.65	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	3.39	3.39	3.39	7789.40	7789.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284400	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE BOTONAL , DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	26/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2225925	2211731	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/11/2014	18/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58109.22	58109.22			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284406	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA EL NARANJAL , DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2703541	1824019	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1378618.78	1378618.78			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	72764	72764			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	26.81	26.81	26.81	69903.03	69903.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284407	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA , DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3031075	2014543	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	98.77	98.77	98.77	1381080.12	1381080.12			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	98.77	98.77	98.77	48567.12	48567.12			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	24.14	24.14	24.14	65463.97	65463.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284427	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	27/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3176652	3776469	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/05/2014	17/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	41788.41	41788.41	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	2.53	2.53	2.53	298587.20	298587.20			EN EJECUCIÓN - 28 AGO 2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	2.53	2.53	2.53	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	5.11	5.11	5.11	11499.80	11499.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284445	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1962452	2099807	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	85.03	100	100	1705722.95	1705722.95			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	57624.40	57624.40			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	19.57	19.57	19.57	73366.48	73366.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284468	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL , DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3580540	4502899	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	21/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41789	41789			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PIRGA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	04/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3075940	3790081	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/12/2014	26/07/2016	INVERSIÓN	NO	04/12/2014	21/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CATALUCO , DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	04/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2805413	3386869.12	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/03/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	04/03/2015	20/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43201.40	43201.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COMENDEROS ALTO , DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	03/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2937034	2063768	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/06/2014	24/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	41788.40	41788.40			
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	100	100	100	1723338.99	1723338.99			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	66110	66110			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	60.83	60.83	60.83	145158.95	145158.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284596	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAN FRANCISCO DE LAGUNA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2406499	2340459	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58109.22	58109.22			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	598876.55	598876.55			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	23536.65	23536.65			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	29458.73	29458.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284807	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE HONORIA , DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	15/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2707943	2026218	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/04/2014	06/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1653352.10	1653352.10			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	42240.95	42240.95			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	51.56	51.56	51.56	122228.70	122228.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284954	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2119259	1720199	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/05/2014	13/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1191046.66	1191046.66			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	44498.50	44498.50			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	33.36	33.36	33.36	36315.80	36315.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284989	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO UNION PORVENIR , DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2233530	2111078	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	47	47	47	1191679.96	1191679.96			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	47	47	47	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	2.45	2.45	2.45	18150	18150			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285001	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. VENCEDOR, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	16/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2238452	1758191	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/04/2014	07/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1259401.48	1259401.48			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	66389	66389			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	30.61	30.61	30.61	229000.06	229000.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285105	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ROABOYA NATIVA , DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO	20/03/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3906103	4277888.23	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/03/2014	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	20/03/2014	30/05/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285176	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO 23 DE OCTUBRE , DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1947949	1729247	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1334735.61	1334735.61			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	68747.80	68747.80			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	43.72	43.72	43.72	108263.39	108263.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285189	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DOS DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	09/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2045280	1754958	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	09/06/2014	30/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1162316.41	1162316.41			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	55041	55041			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	27.69	27.69	27.69	66066.21	66066.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285226	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO HIERBAS BUENAS (YERBAS BUENAS), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	12/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2578925	1867412	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/06/2014	02/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1237774.52	1237774.52			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	39597.25	39597.25			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	23.28	23.28	23.28	55032.81	55032.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285261	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	31/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5978482	7113070.79	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/12/2014	22/08/2016	INVERSIÓN	NO	31/12/2014	01/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46519.05	46519.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285504	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CRUZ DE PIEDRA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	09/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2494887	2910186	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/03/2015	29/10/2016	INVERSIÓN	NO	09/03/2015	26/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43202	43202			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285522	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MINAS DE TRIGAL, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA	27/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5946865	4826184	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/10/2015	10/01/2018	INVERSIÓN	NO	27/10/2015	10/01/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	45928	45928			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285540	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE HUALANGAYUC, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA ¿ PIURA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1621975	2104352	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58109.22	58109.22			
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	316055.02	316055.02			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	6090.30	6090.30			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	20387.87	20387.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285543	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SUCCHA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	04/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3010535	4043889.72	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/06/2014	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	04/06/2014	14/05/2015

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285556	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE TRIGAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4675423	4694326	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	20/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788	41788			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285624	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SANTA CRUZ , DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA	06/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2717324	1932722	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/06/2014	27/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			
	COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1413581.68	1413581.68			
	COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	38568.20	38568.20			
	COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	25.92	25.92	25.92	61459.23	61459.23			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285646	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE VISNAGA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	09/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1554803	1562298	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	09/06/2014	30/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1268981.96	1268981.96			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	30654.15	30654.15			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	7.66	7.66	7.66	42250.16	42250.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285655	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE YANGUA , DISTRITO DE SONDOR - HUANCABAMBA - PIURA	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5255673	4586604.89	VARIACION COSTO/METRADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	28/05/2014	18/10/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	44656	44656			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285696	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAUCE CHIQUITO , DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	12/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	4311825	4529700	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/06/2014	02/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	1.19	1.19	1.19	361160	361160			EN EJECUCIÓN - 24 AGO 2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1.19	1.19	1.19	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	4.49	4.49	4.49	11923	11923			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285725	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TIERRA NEGRA, DISTRITO DE SONDORILLO-HUANCABAMBA-PIURA	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4172644	3459608	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	28/05/2014	18/01/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788	41788			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286268	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO AGUA BLANCA , DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2526263	2499589	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	38264.70	38264.70			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	44645.40	44645.40			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	9585	9585			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CONGONA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	29/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1400988	1400988	SIN VARIACION	29/05/2014	19/01/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20537.97	20537.97			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286865	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JACAPAMPA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	11/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1725510	1319840	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/04/2014	02/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.51	40270.51			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	396220.87	396220.87			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	8281.65	8281.65			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	10125	10125			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286898	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2960377	2976714	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	20/05/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	11479.41	11479.41			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1607663	1607663	SIN VARIACION	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20538	20538			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286987	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN JUAN DE CHOTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	19/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2169971	2493190	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2014	09/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	38264.70	38264.70			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	2010394.21	2010394.21			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	63108	63108			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	39.87	39.87	39.87	117594.41	117594.41			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287026	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MACHUCARA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	20/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2325332	2093075	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	20/06/2014	10/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40270.50	40270.50			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1702437.54	1702437.54			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	50122.80	50122.80			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	7.52	7.52	7.52	25134.77	25134.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287097	INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHUCMAR, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	19/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2526192	2499994	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2014	09/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	38264.70	38264.70			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	17.76	17.76	17.76	1057569.56	1057569.56			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	17.76	17.76	17.76	18982.35	18982.35			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	44489.34	44489.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUARHUAR , DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	25/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1720509	1720509	SIN VARIACION	25/04/2014	16/12/2015	INVERSIÓN	NO	25/04/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20537.97	20537.97			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	04/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3427096	4385674	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/07/2014	11/12/2017	INVERSIÓN	NO	04/07/2014	11/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	42302.20	42302.20			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287169	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PAMACA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	29/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2192994	2044556.02	SIN VARIACION	29/05/2014	19/01/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2014	28/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	40270.50	40270.50			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATUMLOMA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	29/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1457885	1370647	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/05/2014	19/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.52	40270.52			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1049281.03	1049281.03			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	185158.80	185158.80			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	80	80	80	178075.98	178075.98			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287235	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE RODEOPAMPA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	29/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1606829	1312753	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/05/2014	19/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.50	40270.50			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	976295.79	976295.79			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	39661.63	39661.63			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	37.32	37.32	37.32	89706.88	89706.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287283	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE YAPANA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	11/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2018941	1756206	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	11/09/2014	03/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40270.50	40270.50			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	820870.51	820870.51			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	10074.60	10074.60			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	3.92	3.92	3.92	8736	8736			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287396	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUABAL , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	23/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3205156	2493022	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/05/2014	13/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.51	40270.51			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	75.10	75.10	75.10	1861013.18	1861013.18			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	75.10	75.10	75.10	75094.80	75094.80			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	26.37	26.37	26.37	85196.33	85196.33			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TUTE , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	23/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1498400	1337196	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/05/2014	13/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.51	40270.51			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	826494.95	826494.95			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	44035.20	44035.20			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	40.06	40.06	40.06	219532.86	219532.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MACUACO , DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	06/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4302686	4302686	SIN VARIACION	06/06/2014	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	06/06/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	20537.95	20537.95			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287681	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SANTA ROSA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4585724	3810225.99	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	28/05/2014	14/05/2015

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41788.44	41788.44			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287807	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BATANCILLO , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	14/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1410426	1230663	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/05/2014	04/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.50	40270.50			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	770179.03	770179.03			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	100	100	100	64065	64065			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	79.36	79.36	79.36	169725.48	169725.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287818	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO EL PALMO, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	04/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2841658	2857995	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/07/2014	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	04/07/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13604.41	13604.41			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287875	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO QUIJOS MIRADOR , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2208700	1662876	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	05/10/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	238811.12	238811.12			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	26576.77	26576.77			
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42141.51	42141.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287883	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SUROCHICO LAS PALMAS , DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	20/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2812192	1883440	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/06/2014	10/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40016.55	40016.55			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	91.33	91.33	91.33	1264988.68	1264988.68			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	91.33	91.33	91.33	59300	59300			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	29.21	29.21	29.21	78135.33	78135.33			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287891	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO , DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2857065	2160941	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	03/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	44951.49	44951.49			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL TINGO , DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA	12/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3612674	4365716.55	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/01/2015	03/09/2016	INVERSIÓN	NO	12/01/2015	30/11/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	42141.53	42141.53			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288001	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA FLOR DEL NORTE , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2604568	2499072	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	38264.70	38264.70			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	64.18	95.97	95.97	1321766.60	1321766.60			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	64.18	95.97	95.97	52585.26	52585.26			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	15.83	21.50	21.50	57617.96	57617.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288005	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN RAMON ALTO , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2237119	2253456	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13179	13179			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

288007	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4739226	4755563	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	20/05/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	11479.41	11479.41			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288011	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO TANCHO JALCA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	15/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2585594	2496810	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/12/2014	06/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	38264.70	38264.70			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	16	43.65	43.65	1091036.19	1091036.19			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	16	43.65	43.65	9011.44	9011.44			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	5.69	5.69	53324.12	53324.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

288051	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NUEVE DE FEBRERO (ALTO NUEVE DE FEBRERO), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	25/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1712315	1490533	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/04/2014	16/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	23/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1079577.11	1079577.11			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	58281.30	58281.30			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	70	70	70	152730.03	152730.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288339	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EL REJO , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2902093	2918430	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/02/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13179	13179			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288340	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO PENA BLANCA , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2765022	2209998.48	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	22/05/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	38264.70	38264.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288341	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA FLOR , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3834179	3850516	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15304	15304			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288344	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	05/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3799761	3816098	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	05/02/2015	27/09/2016	INVERSIÓN	NO	05/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15304	15304			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288374	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO , DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5117052	5887498.76	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	20/05/2014	24/04/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40016.54	40016.54			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288417	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO RINCONADA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	07/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4103755	4103755	SIN VARIACION	07/05/2014	28/12/2015	INVERSIÓN	NO	07/05/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	20408.43	20408.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288422	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SACUS , DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA	04/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3084511	2213820	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/07/2014	24/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40016.55	40016.55			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	99.98	100	100	1802735.62	1802735.62			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	99.98	100	100	69621.20	69621.20			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	40.01	40.01	40.01	96051.80	96051.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN PAMPA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	14/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2759257	3363903.38	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/05/2014	04/01/2016	INVERSIÓN	NO	14/05/2014	27/04/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40016.54	40016.54			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288438	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO CORRALCUCHO , DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3052848	2357089	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/08/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40017.48	40017.48			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	15.50	15.50	413738.56	413738.56			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	1	7416	7416			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	07/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3068660	3947952	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/08/2014	29/03/2016	INVERSIÓN	NO	07/08/2014	26/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394	44394			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288653	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	30/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1840534	1601607	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/06/2014	20/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/06/2014	26/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288784	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6895064	5115931	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	05/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	48435	48435			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288790	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LAS AMERICAS, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	15/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3945177	3365399	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/09/2014	07/05/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2014	12/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394	44394			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288824	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. SANTA TERESITA DE CASHIBO (SANTA TERESITA), DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	19/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2755494	1886592	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/05/2014	09/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1078732.09	1078732.09			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	44651.25	44651.25			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	30.52	30.52	30.52	73696.96	73696.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288825	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES PAUCARCOLLA, GUILLERMO CRUZ, MARAVILLAS Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACIÒN 27 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	13/06/2014	ADECUADO SERVICIO VIAL URBANO PARA EL ACCESO DE LOS JIRONES PAUCARCOLLA, GUILLERMO CRUZ, MARAVILLAS Y VÍAS CONEXAS DE LA URBANIZACIÓN 27 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO	7096099	8482535.63	A NIVEL DEL COSTO DIRECTO A HABIDO UN INCREMENTO DE S/. 74,570.18, A NIVEL GASTOS INDIRECTOS EXISTE UN INCREMENTO DE S/. 1'311,866.45	13/06/2014	30/09/2015	INVERSIÓN	NO	15/04/2016	26/10/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Unidad	100	100	100	8057264	8057264			LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA Y TRANSFERIDA AL GOBIERNO LOCAL
SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	309398	309398			LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288860	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO CHONTAS , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	04/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3455156	3471477	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/03/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	04/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22533.43	22533.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289256	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE CAYENA, DISTRITO DE JUANJUI , PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3115135	3115135	SIN VARIACION	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16886	16886			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289375	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO , DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA - SAN MARTIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1883289	1613979	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45730.74	45730.74			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289379	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL PUERTO BERMUDEZ , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	18/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3700373	3676039.11	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/07/2014	09/03/2016	INVERSIÓN	NO	18/07/2014	24/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46444	46444			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289380	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMON , DISTRITO DE PACHIZA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3247622	3247622	SIN VARIACION	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16885.92	16885.92			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289381	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL DORADO, DISTRITO SAPOSOA , PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	23/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5058050	5058050	SIN VARIACION	23/10/2015	14/06/2017	INVERSIÓN	NO	23/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26513.80	26513.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289451	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN LUIS , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	25/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3464452	2478316.75	VARIACIOPN COSTOS/METRADOS	25/11/2014	17/07/2016	INVERSIÓN	NO	25/11/2014	29/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	40687	40687			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA SUCCHA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	30/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2573218	2589539	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/09/2015	22/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	13406	13406			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	28/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2322654	1803311	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/05/2015	11/12/2017	INVERSIÓN	NO	28/05/2015	11/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	40017	40017			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289509	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PALMA CONCHUD , DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	11/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3730844	4806254	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/09/2014	03/05/2016	INVERSIÓN	NO	11/09/2014	19/01/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	44042	44042			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSE , DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9047446	8689628	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	17/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	51202.05	51202.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289529	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL JOSE OLAYA , DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA - SAN MARTIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1447108	1409465	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45731.23	45731.23			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	75.50	75.50	833932.06	833932.06			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	75.50	75.50	45045	45045			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	10.50	10.50	49727.26	49727.26			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289530	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL JOSE PARDO , DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	18/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2374540	2390860	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/07/2014	09/03/2016	INVERSIÓN	NO	18/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23884	23884			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO PIZANA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	18/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2102415	2102415	SIN VARIACION	18/08/2015	09/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	18/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	500	500			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289544	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE PAMPA HERMOSA , DISTRITO DE HUALLAGA - BELLAVISTA - SAN MARTIN	26/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3639958	3639958	SIN VARIACION	26/06/2015	15/02/2017	INVERSIÓN	NO	26/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18585.92	18585.92			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289546	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL SARGENTO LORES DE BALSAYACU , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3851991	3851991	SIN VARIACION	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23888.80	23888.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289548	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	18/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1438536	1589535	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/07/2014	09/03/2016	INVERSIÓN	NO	18/07/2014	12/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44319	44319			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289550	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE BUENOS AIRES , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3825379	3825379	SIN VARIACION	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16886	16886			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289563	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PERU , DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	05/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4631119	4646119	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	05/08/2014	27/03/2016	INVERSIÓN	NO	05/08/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	49569.88	49569.88			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289572	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2742380	3704871.62	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	06/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	16001.42	16001.42			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289587	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA LAGUNA , DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	02/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2465597	3150702	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/03/2015	22/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	10/03/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42141.54	42141.54	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTULIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	3.20	100	100	20068524	20068524			OBRA EN EJECUCIÓN - 23 DE AGO -2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	3.20	100	100	85769	85769			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	2.16	5.60	5.60	65439	65439			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289596	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SEXESHITA , DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2890870	3684641	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44951.14	44951.14	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	1.51	100	100	2123456	2123456			EN EJECUCIÓN - 25 AGO - 2017
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1.51	100	100	35689.50	35689.50			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0.43	5.50	5.50	42963.02	42963.02			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289601	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TIERRA BUENA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	19/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7439070	8241561	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2014	09/02/2016	INVERSIÓN	NO	19/06/2014	06/12/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394	44394			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

289632	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PUEBLO LO HIZO , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2354535	2370856	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23788.43	23788.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LANCHEPATA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3986549	3780448	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	30/11/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43891.53	43891.53			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289671	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE LA FLORIDA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	03/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3485600	3485600	SIN VARIACION	03/06/2015	23/01/2017	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16885.92	16885.92			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289674	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE LAS FLORES , DISTRITO DE EL ESLABON - HUALLAGA - SAN MARTIN	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1813969	1691347	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45731.67	45731.67			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289676	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	18/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3971896	3704888	VARIACIÓN DE COSTOS /METRADOS	18/07/2014	22/12/2018	INVERSIÓN	NO	25/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.95	0.95	44319	44319	EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289678	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVA VIDA , DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN	31/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6289733	5790410.38	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/12/2014	07/01/2015	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	20/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44319	44319			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289718	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO SAN MARTIN , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	06/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4230968	4230968	SIN VARIACION	06/07/2015	25/02/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16885.92	16885.92			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289744	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL SANTA ROSA DE MISHOLO , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	22/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5071810	5071810	SIN VARIACION	22/10/2015	13/06/2017	INVERSIÓN	NO	22/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27214	27214			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289756	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE SOLEDAD , DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	19/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2102311	2102311	SIN VARIACION	19/05/2015	08/01/2017	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16885.92	16885.92			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SELVA VERDE, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1507278	1472456	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/02/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	22/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44278	44278			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289820	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE VIEJO SAN MARTIN , DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1978117	1605598	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/03/2015	24/11/2017	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	24/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48356	48356			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289839	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL YACUSISA , DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN	13/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4462962	4462962	SIN VARIACION	13/08/2015	04/04/2017	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	21264	21264			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289874	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA , DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	09/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2953655	2953655	SIN VARIACION	09/03/2015	29/11/2016	INVERSIÓN	NO	09/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14920.67	14920.67			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290025	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANGAMAYOC , DISTRITO DE BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN	12/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5952968	5967968	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/09/2014	04/05/2016	INVERSIÓN	NO	12/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16106.67	16106.67			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290059	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALFONSO UGARTE , DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	16/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4578184	4593184	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/09/2014	08/05/2016	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15721	15721			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290430	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LECHE , DISTRITO DE HUIMBAYOC - SAN MARTIN - SAN MARTIN	01/02/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5272714	5272714	SIN VARIACION	01/02/2016	23/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/02/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17815.67	17815.67			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290443	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE YANAYACU , DISTRITO DE HUIMBAYOC - SAN MARTIN - SAN MARTIN	13/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6521131	6521131	SIN VARIACION	13/11/2015	05/07/2017	INVERSIÓN	NO	13/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17646	17646			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290575	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL CEDRON , DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2375595	2067724.22	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	27/04/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42153.85	42153.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290899	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ORIENTE NUEVO , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	26/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2048144	1684922.36	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/08/2015	17/04/2017	INVERSIÓN	NO	26/08/2015	15/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52317	52317			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290924	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOROCHAL, DISTRITO DE COPALLÍN-BAGUA- AMAZONAS	30/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3554486	3574486	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/07/2015	21/03/2017	INVERSIÓN	NO	30/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	20772	20772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA-UTCUBAMBA- AMAZONAS	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2432677	2447677	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23623.31	23623.31			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290947	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO VILLA RICA, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	30/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2804672	2824672	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/04/2015	20/12/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	25198	25198			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290979	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA RITA , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4209105	4209105	SIN VARIACION	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20309	20309			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291420	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	08/07/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE PIURA	290036805	290036805		01/09/2017	01/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/03/2018	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	80000			EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO
OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291425	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	09/07/2015	EFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	64570676	70190749.22	VARIACIÓN DE METAS Y/O METRADOS, INCORPORACIÓN DE COMPONENTES Y/O PARTIDAS, Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	01/07/2015	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	07/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	12.23	45.81	19.55	25817449.01	11185129.40	SUSPENDIDA LA OBRA POR FUERTES LLUVIAS DE TEMPORADA	SE SUSPENDIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA EL TERMINO DEL TEMPORAL DE LLUVIAS ESTIMADA EN 45 DIAS	LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	2	2	1426314.89	1426314.89	A INICIOS DEL AÑO 2017 SE RESOLVIERON LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (I ETAPA)	EL EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA I CONCLUYÓ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN JULIO DE 2017	EN ETAPA DE LICITACIÓN DE OBRA. EN EJECUCIÓN ETAPA II DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISION	Unidad	1	3	2	1558079.08	426324.67			LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR 45 DÍAS DESDE EL 16 DE MARZO 2018 POR SUSPENSIÓN DE LA OBRA, DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291442	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE , DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2775809	1906314.77	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	17/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	42788.34	42788.34			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291519	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA AMÉRICA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1945818	1316260	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/08/2014	30/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44829.69	44829.69			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	815270.99	815270.99			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	38276.70	38276.70			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	28.09	28.09	28.09	61231.75	61231.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291525	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2514010	2065843.12	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	27/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	43390.56	43390.56			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291526	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE OMAYRO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2174876	2099595	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/08/2014	30/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44829.69	44829.69			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1700896.97	1700896.97			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	57.75	100	100	43945.44	43945.44			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	29.19	35.29	35.29	77930.67	77930.67			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CENTRO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2766212	1997944	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	24/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48367	48367			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291552	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	08/04/2015	LA NUEVA CIUDAD OLMOS CUENTA CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	238248140	255637415	PRODUCTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE OPTIMIZÓ EL SISTEMA EN CUANTO A METRADOS	01/09/2015	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	09/05/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CIRA PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y FORTALECIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	SON PARTE DEL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	COMPONENTE EN EJECUCIÓN POR LA EMPRESA CONTRATISTA	NINGUNA
	COSTOS AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0	SON PARTE DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	COMPONENTE EN EJECUCIÓN POR EL CONTRATISTA	NINGUNA
	EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST	Unidad	0	0	0	0	0	NO SON PARTE DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SERÁ PROGRAMADO AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	NINGUNA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10035302	3124804	RETRASO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS INVOLUCRADOS	DIFICULTAD SOLUCIONADA
	OBRA	Unidad	0.39	0.40	0.46	206012747	130730847	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES DESDE EL MES DE JUNIO DEL 2017, DEBIDO A QUE NO FUERON EJECUTADAS EN SU MOMENTO POR EL CONSORCIO NUEVO DE OLMOS, INCREMENTÁNDOSE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SITUACIÓN QUE PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 40.16% VERSUS UN AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 95.78% POR LO TANTO, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 55.62%.	MEDIANTE SENDAS COMUNICACIONES, SE HA NOTIFICADO AL SUPERVISOR SOBRE SU RESPONSABILIDAD Y SE LE HA PEDIDO ADOPTAR LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACCIONES QUE LE PERMITAN REALIZAR UN EFECTIVO CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y LEGAL DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTOR DE LA OBRA, Y SOBRETODO VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, ENTRE ELLOS EL (CAO). SE HA SOLICITADO TAMBIÉN AL SUPERVISOR, INFORME SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONSORCIO NUEVO OLMOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CULMINACIÓN Y/O FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.	LOS COLECTORES SECUNDARIOS NO HAN SIDO PARTE DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA, NO CONSTITUYÉNDOSE EN UN IMPEDIMENTO PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA.
	PUESTA EN MARCHA	Unidad	0	0	0	0	0	NO SON PARTE DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SERÁ PROGRAMADO AL FINAL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA	NINGUNA

	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.54	0.60	0.58	985463.78	1024065.34	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADO A LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES	SE REALIZO COORDINACIONES A EFECTOS DE MEJORAR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	NINGUNA
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADO A LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES	SE REALIZO COORDINACIONES A EFECTOS DE MEJORAR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291563	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1928767	1440415	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/08/2014	30/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44829.68	44829.68			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	648729.41	648729.41			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	28176.19	28176.19			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	27.21	27.21	27.21	59256.71	59256.71			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	04/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2433883	1697235	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/09/2014	26/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44829.68	44829.68			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	897988.52	897988.52			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	39039	39039			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	19.81	19.81	19.81	42634.37	42634.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291566	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANAPATE, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	15/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2938452	2938452	SIN VARIACION	15/10/2014	06/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	0.90	0.90	15703	15703			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN LUIS DE ALTO IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN.	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2415827	1874655.07	VARIACION METRADOS/COSTOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	27/10/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	48368	48368			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291568	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE APINIHUA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3245240	3245240	SIN VARIACION	25/03/2015	14/11/2016	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	3340	3340			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291571	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BAJO SHIMPI, DISTRITO DE RAYMONDI , PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	28/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2132271	2132271	SIN VARIACION	28/08/2015	19/04/2017	INVERSIÓN	NO	28/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PORVENIR AMAZONICO , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3120126	2418982.30	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	19/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43390.56	43390.56			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291617	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2314392	1646171.04	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	09/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48167.19	48167.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291635	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA SOL DE MORONTARO, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	26/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2354278	1951101	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/08/2014	17/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46955.10	46955.10			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	100	100	949725.97	949725.97			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	34200	34200			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	5.45	5.45	42000	42000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291638	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5683689	5683689	SIN VARIACION	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27332	27332			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291640	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOCA CHEMBO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	15/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3516075	3516075	SIN VARIACION	15/10/2014	06/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17113	17113			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291680	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	07/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1251697	1251697	SIN VARIACION	07/11/2014	29/06/2016	INVERSIÓN	NO	07/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27331.94	27331.94			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291685	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAPITIRI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	03/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2383886	2383886	SIN VARIACION	03/12/2014	25/07/2016	INVERSIÓN	NO	03/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	29457	29457			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291686	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CHAUJA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2056305	2056305	SIN VARIACION	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27332	27332			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO FLOR DEL ORIENTE , DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	28/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2995147	3011484	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/01/2015	19/09/2016	INVERSIÓN	NO	28/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22129.06	22129.06			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DE CHENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	15/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5718290	5718290	SIN VARIACION	15/10/2014	06/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14987.61	14987.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291729	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHEQUITAVO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	19/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2304311	2304311	SIN VARIACION	19/08/2015	10/04/2017	INVERSIÓN	NO	19/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	1215	1215			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO DE CUSHIRENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	21/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2505667	2209571	CON VARIACIÓN DE PPTO	21/10/2014	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	21/10/2014	17/10/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48794	48794			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291736	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE GARZA COCHA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2137903	2137903	SIN VARIACION	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27332	27332			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291739	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1922687	1922687	SIN VARIACION	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17113	17113			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291743	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE QUEMPOREQUISHI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	29/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2360423	2360423	SIN VARIACION	29/09/2015	21/05/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	18132.61	18132.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291750	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAJONTONI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	04/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2249333	2249333	SIN VARIACION	04/03/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	04/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	15908	15908			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	16/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3143203	3143203	SIN VARIACION	16/10/2014	07/06/2016	INVERSIÓN	NO	16/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17113	17113			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OVIRI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3405022	3405022	SIN VARIACION	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27332	27332			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291755	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO SAN PEDRO DE LAGARTO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1355250	1688397	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	01/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	47384	47384			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291759	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAUTI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	13/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2278389	2278389	SIN VARIACION	13/03/2015	02/11/2016	INVERSIÓN	NO	13/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	16007.61	16007.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291761	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PITZA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1643445	1643445	SIN VARIACION	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25207	25207			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291762	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO ESPERANZA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	10/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2976239	2976239	SIN VARIACION	10/06/2015	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	10/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.40	0.40	0	0			
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3527752	4088436	CON VARIACION DE METRADOS-COSTOS	06/11/2014	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	26/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	51634	51634			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291786	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION SANTA CRUZ, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3331471	3331471	SIN VARIACION	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27332	27332			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAPANI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3270878	3270878	SIN VARIACION	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	16007.61	16007.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHEVOJA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	24/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4365096	5370511.99	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/10/2014	15/06/2016	INVERSIÓN	NO	24/10/2014	05/06/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	47383.70	47383.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	23/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2273258	1475744	VARIACIÓN COSTOS/ METRADOS	23/10/2014	27/10/2017	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	27/10/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48794	48794			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291804	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TYONI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2073206	2073206	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	16917.61	16917.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291809	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SUGLLAQUIRO, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7437202	7437202	SIN VARIACION	09/02/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22129	22129			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291810	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TZAVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2361398	2361398	SIN VARIACION	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13578	13578			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291881	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN.	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2771988	1616199	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/08/2014	30/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44829.69	44829.69			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1143961.99	1143961.99			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	41612.34	41612.34			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	37.63	37.63	37.63	84131.12	84131.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EL PORVENIR , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	18/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2834737	2834737	SIN VARIACION	18/06/2015	07/02/2017	INVERSIÓN	NO	18/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148.36	25148.36			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291902	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BELLA DURMIENTE, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2040920	1377368.08	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	17/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46954.69	46954.69			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO KANARIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2876125	2876125	SIN VARIACION	19/03/2015	08/11/2016	INVERSIÓN	NO	19/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	16986.41	16986.41			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291906	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN	13/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2591451	1601090	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/10/2014	04/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46954.64	46954.64			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	15.08	100	100	1029246.02	1029246.02			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	15.08	100	100	50861.10	50861.10			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	6.78	6.78	33087.10	33087.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	27/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3899119	2063794.22	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/08/2014	18/04/2016	INVERSIÓN	NO	27/08/2014	13/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	24988.14	24988.14			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	04/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2005345	1509293	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/09/2014	26/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44829.68	44829.68			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1123776.04	1123776.04			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	57750	57750			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	20.94	20.94	20.94	64063.55	64063.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291961	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA , DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	28/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1987149	1987149	SIN VARIACION	28/01/2015	19/09/2016	INVERSIÓN	NO	28/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22129	22129			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO CUTERVO , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3142045	4001934.10	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	05/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292013	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE JESUS DE PRAGA , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	06/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4357225	4357225	SIN VARIACION	06/05/2015	26/12/2016	INVERSIÓN	NO	06/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20252	20252			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292030	INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	11/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4012038	4898728	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/11/2014	03/07/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2014	16/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	22129	43390.36	43390.36	1	1			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292050	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA ELENA DE IMASA , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	17/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4681657	4681657	SIN VARIACION	17/04/2015	07/12/2016	INVERSIÓN	NO	17/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16752	16752			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292051	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2763231	3507759.42	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	05/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292056	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO LAMBAYEQUE , DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3033853	3050190	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22129	22129			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292063	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE RESACA PERUATE , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	28/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3511749	3511749	SIN VARIACION	28/05/2015	17/01/2017	INVERSIÓN	NO	28/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292074	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PROSPERIDAD , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4311490	4311490	SIN VARIACION	24/04/2015	14/12/2016	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20959	20959			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292084	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MAYORUNA, DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA - REGIÓN LORETO	29/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3605989	3605989	SIN VARIACION	29/05/2014	19/01/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16752.44	16752.44			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292111	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2510530	3249447.88	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	07/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292115	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MENTUSHARI , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	06/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2855555	2855555	SIN VARIACION	06/07/2015	25/02/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148.37	25148.37			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSA PAMPA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	03/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6569771	6569771	SIN VARIACION	03/12/2015	25/07/2017	INVERSIÓN	NO	03/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292126	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CANETE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2043421	1542182	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	15/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49310	49310			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292134	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO LIMABAMBA, DISTRITO DE SORITOR -MOYOBAMBA- SAN MARTIN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3138461	2256905.97	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	17/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292164	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DE PIOTOA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1618833	1128217	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	03/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49310	49310			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNIARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	29/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1480229	1480229	SIN VARIACION	29/10/2014	20/06/2016	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148	25148			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292170	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	29/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2507208	2507208	SIN VARIACION	29/10/2014	20/06/2016	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148.32	25148.32			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292175	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ALTO KIATARI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	13/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5092376	5092376	SIN VARIACION	13/11/2015	05/07/2017	INVERSIÓN	NO	13/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	17113	17113			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PIOTOA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1816503	1816503	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148	25148			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292183	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE QUIMOTARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3294744	3294744	SIN VARIACION	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148.33	25148.33			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292213	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO , DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3252884	3252884	SIN VARIACION	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14535.90	14535.90			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292230	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MAZAMARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1930172	1930172	SIN VARIACION	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148	25148			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292237	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO , DISTRITO DE LA COIPA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	23/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2643203	1868207	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/07/2014	14/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	60.50	60.50	760858.82	760858.82			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	60.50	60.50	20009.93	20009.93			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	2.50	2.50	37122.30	37122.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292268	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE TOLDOPAMPA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	05/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3549905	3549905	SIN VARIACION	05/08/2015	27/03/2017	INVERSIÓN	NO	05/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24988	24988			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MARONILLA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4519874	4519874	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	16956	16956			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292304	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNIÓN PROGRESO ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	16/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3203509	3203509	SIN VARIACION	16/07/2015	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	26400.50	26400.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292308	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BAJO CELENDIN , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	11/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2066130	1478754	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/11/2014	03/07/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2014	19/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44872.64	44872.64			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292352	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	29/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2672868	2062336	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/10/2014	20/06/2016	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292362	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA UNION , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	29/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2518242	2190459.38	VARIACION COSTOS / METRADOS	29/12/2014	20/08/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2014	15/12/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292365	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO SAN ANDRES, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2373473	2002584.54	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	17/08/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292367	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS LA FLORIDA Y PASAMAYO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL EDEN, DISTRITO DE YANTALO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	24/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8647798	8647798	SIN VARIACION	24/06/2016	14/02/2018	INVERSIÓN	NO	24/06/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.80	0.80	65846.75	65846.75			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292368	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2552315	3310808	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	05/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292376	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UNION CUBARO , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	29/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2629510	2629510	SIN VARIACION	29/10/2014	20/06/2016	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148.32	25148.32			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292399	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAHUYA ALIZANA , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	24/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2797400	1748818	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	24/07/2014	15/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1207805.47	1207805.47			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	74	100	100	1033022.03	1033022.03			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	95.50	100	100	44611.56	44611.56			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	29.57	32.50	32.50	124525.45	124525.45			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292400	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UCUMAYO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	23/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4905478	4905478	SIN VARIACION	23/07/2014	14/03/2016	INVERSIÓN	NO	23/07/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	11975.43	11975.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292401	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	23/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4018606	4018606	SIN VARIACION	23/07/2014	14/03/2016	INVERSIÓN	NO	23/07/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	28288	28288			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292440	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PAJAKUS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	16/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2734607	2753287	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/12/2014	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	0.85	0.85	21911.11	21911.11			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292444	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOCA AMBUJA, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2588138	3097511	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1	1	42962.91	42962.91	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	10.15	10.15	785468.59	785468.59			EN CONVOCATORIA
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	10.15	10.15	216899	216899			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	4.68	4.68	18450	18450			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292450	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHORROS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	15/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2122921	2139242	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/12/2014	06/08/2016	INVERSIÓN	NO	15/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	25448.62	25448.62			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292464	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO JAPAIME ESCUELA, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4372350	4391338	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24036	24036			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292466	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KAYACUSHA, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4073106	4092094	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24036	24036			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292468	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KAYAMAS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3636255	3654935	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	0.85	0.85	24036	24036			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292469	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NAJAIN, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	09/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4198003	4214324	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/12/2014	31/07/2016	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	25449.11	25449.11			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292471	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAANTAN, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5645311	5661632	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	24036.11	24036.11			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292482	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SEASME, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	30/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4786044	4804724	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/12/2014	21/08/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	0.85	0.85	24036	24036			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292484	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TAMPE, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	20/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3747007	3765995	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/11/2014	12/07/2016	INVERSIÓN	NO	20/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	24536	24536			
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292489	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URAKUSA, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	01/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	6548585	7080294	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	01/12/2014	23/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	42962.92	42962.92	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0.70	0.70	603097.50	603097.50			EN CONVOCATORIA
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0.70	0.70	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YUMINGKUS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	26/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4063604	4082592	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/11/2014	18/07/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	24036	24036			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292498	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO AITAM , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2429149	2429149	SIN VARIACION	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	0.85	0.85	21911.11	21911.11			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292503	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALIANZA PROGRESO , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2965676	2984664	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20024.92	20024.92			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292598	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO HEBRON, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	30/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2348116	2366796	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/12/2014	21/08/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	0.85	0.85	21911.11	21911.11			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292600	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOCA CHINGANAZA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3909252	3927932	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/12/2014	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24536	24536			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292602	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CATERPIZA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2984712	3003700	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20025	20025			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292607	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHOSICA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	23/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4086885	4105872	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/11/2015	15/07/2017	INVERSIÓN	NO	23/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.85	0.85	14103	14103			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ISLA GRANDE , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3188437	2339258.23	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	13/03/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	26848.61	26848.61			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292613	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YUJAGKIN (SAVIENTSA) , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3623157	3642145	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	20024.97	20024.97			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292618	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO WAYAMPIAK-IMAZA-BAGUA-AMAZONAS	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3473476	3489797	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.90	0.90	25448	25448			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ACHU , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	11/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7402217	7402217	SIN VARIACION	11/11/2014	03/07/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	0.90	0.90	21911	21911			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292634	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ACHUIM , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	9120239	8245191	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	42963	42963	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	2.25	2.25	820222.70	820222.70			EN CONVOCATORIA
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	2.25	2.25	20456	20456			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292675	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	12/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	16932815	16555360.72	RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	12/06/2015	01/02/2017	INVERSIÓN	NO	12/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	33509.71	33509.71			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.07	0.07	2822627.11	2822627.11			PIP CON PROCESO DE OBRA ADJUDICADO Y CONTRATO SUSCRITO
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	88382.62	88382.62			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	597348.33	597348.33			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292683	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KUSU CHICO , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4253962	4272950	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24036	24036			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292704	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE LA SELVA, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3565275	3565275	SIN VARIACION	29/09/2014	21/05/2016	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	11975	11975			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292705	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTERRICO , DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	08/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3812134	3347405	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/01/2015	30/08/2016	INVERSIÓN	NO	08/01/2015	07/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292706	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE RUMIPITE ALTO, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	26/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3473506	2495372	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/09/2014	18/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/07/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	70.50	70.50	1117095.41	1117095.41			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	70.50	70.50	35513.32	35513.32			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	10.45	10.45	49959.85	49959.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292708	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SHUMAYA , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3261779	2083443.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/04/2015	14/12/2016	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	25/05/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3503424	2450415.52	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/03/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	NO	10/03/2015	25/07/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292710	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3910351	3910351	SIN VARIACION	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	11975.43	11975.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292711	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUPAYACU , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3017793	2073300	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	24/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	39917.68	39917.68			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292712	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA UNION , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	20/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2687100	2702100	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/01/2015	11/09/2016	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14075	14075			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292714	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	13/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3515111	4442341	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/05/2015	20/12/2017	INVERSIÓN	NO	14/05/2015	30/12/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	39917.68	39917.68			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292715	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2981899	2996899	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/02/2015	11/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14075.43	14075.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292718	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	16/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3138921	3153921	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/10/2014	07/06/2016	INVERSIÓN	NO	16/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14075	14075			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292719	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR , DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA - PIURA	17/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	5061429	4011986	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/09/2014	09/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39207.09	39207.09	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	3.20	78.92	78.92	2011986	2011986			EN EJECUCIÓN - 25 AGO 2017
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	3.20	78.92	78.92	98026.56	98026.56			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	5.32	5.32	5.32	11918.30	11918.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292720	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL ALTO , DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3106585	3106585	SIN VARIACION	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292725	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHUSPIURCO ALTO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	16/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2425264	2019849	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	16/10/2014	07/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	887451.64	887451.64			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	43977	43977			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	30.95	30.95	30.95	101206.36	101206.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TUTIN , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3989209	4240015.39	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	24/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46501	46501			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292734	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2569279	2588266	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	23125.40	23125.40			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292750	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE BAGAZAN, DISTRITO DE MAZAN- MAYNAS- LORETO	09/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3552072	3552072	SIN VARIACION	09/11/2015	01/07/2017	INVERSIÓN	NO	09/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2694	2694			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292759	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE MANGUA , DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4172251	4172251	SIN VARIACION	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2125	2125			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292774	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE 09 DE OCTUBRE , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3863808	3863808	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16752.44	16752.44			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL LIBANO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	04/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3230104	3230104	SIN VARIACION	04/05/2015	24/12/2016	INVERSIÓN	NO	04/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21625	21625			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292793	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE LLACHAPA , DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3787504	3787504	SIN VARIACION	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2693.50	2693.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292800	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE CACAO, DISTRITO DE RAMON CASTILLA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	28/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4245229	4245229	SIN VARIACIÓN	28/04/2015	18/12/2016	INVERSIÓN	NO	28/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16752.44	16752.44	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292801	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE NUÑEZ COCHA , DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	30/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4104461	4104461	SIN VARIACION	30/09/2015	22/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2125	2125			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292824	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	26/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2821254	2836254	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/02/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25449	25449			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292825	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN CAUTIVO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	09/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4765738	4780738	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/01/2015	31/08/2016	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14075	14075			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292827	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE URUMBA ALTO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3053628	1964680.07	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	19/12/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918	39918			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292828	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YUSCAPAMPA , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4437193	4452193	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	11975	11975			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292829	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO , DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3426079	3954121	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	28/06/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44278	44278			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292832	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3483967	3498967	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14075.43	14075.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROMERILLO ALTO , DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	13/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2711206	1818023	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	13/10/2014	04/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	10/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1042351.06	1042351.06			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	64.03	100	100	47971.80	47971.80			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	19.70	24.06	24.06	51755.80	51755.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292834	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SHAMPUYACU, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTÍN	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5250190	5270190	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	22189	22189			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292835	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE LA CAPILLA , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2593312	2608312	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14075.43	14075.43			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292837	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CRUCE EL MOLINO , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	15/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3937204	3937204	SIN VARIACION	15/09/2014	07/05/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	11975	11975			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292846	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO VALLE GRANDE , DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3040961	3057281	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	16485	16485			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292861	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL HUILCO , DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA	23/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4031357	4031357	SIN VARIACIÓN	23/09/2014	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	23/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292894	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DEL IMAZA , DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	14/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2675354	2690354	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/08/2014	05/04/2016	INVERSIÓN	NO	14/08/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.90	0.90	23623	23623			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292897	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOLIVAR , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1537718	1210889.04	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/07/2015	11/10/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	24/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	48405	48405			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1498501	1518501	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	23189	23189			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO VALPARAISO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	03/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3560022	3560022	SIN VARIACION	03/06/2015	23/01/2017	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23748.68	23748.68			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292915	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DEL OJECILLO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2695615	2695615	SIN VARIACION	07/08/2015	29/03/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	25937	25937			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292917	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2367274	1833825.29	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	27/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	47770	47770			EXPEDIENTE TÉCNICO ABRPOBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

292919	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO ALTO , DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA - PIURA	26/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2466158	1701996.47	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	26/09/2014	18/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	18/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	39207.07	39207.07			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1148248.56	1148248.56			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	85.98	100	100	28892.10	28892.10			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	14.59	14.59	14.59	31865	31865			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292939	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO PALMICHE , DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTÍN	23/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2114977	1785249.78	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	23/09/2014	15/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	43428.63	43428.63			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1101616.75	1101616.75			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	43620.70	43620.70			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	32.92	32.92	32.92	93542.98	93542.98			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292966	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO FLOR DE CAFE , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2569373	2569373	SIN VARIACION	19/03/2015	08/11/2016	INVERSIÓN	NO	19/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22833	22833			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292971	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PONAZA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	07/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2779781	2085139	SIN VARIACION	07/05/2015	27/12/2016	INVERSIÓN	NO	07/05/2015	17/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	25250	25250			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292978	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHANCHAMAYO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	20/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4563090	4563090	SIN VARIACION	20/04/2015	10/12/2016	INVERSIÓN	NO	20/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26087.18	26087.18			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAUCE , DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN	16/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2538314	2538314	SIN VARIACION	16/09/2014	08/05/2016	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25005.61	25005.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292984	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2554476	2554476	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20633	20633			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292988	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE MACHUNGO , DISTRITO DE ALBERTO LEVEAU - SAN MARTIN - SAN MARTIN	16/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2447446	1771919.45	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/09/2014	08/05/2016	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	08/03/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45697.26	45697.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293029	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCA ROCA LOBOYACU , DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	19/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4229012	4229012	SIN VARIACIÓN.	19/06/2014	09/02/2016	INVERSIÓN	NO	19/06/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20207.50	20207.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293031	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERACION DE HUALLANCA , DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE- HUANUCO	03/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2105273	2120273	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/08/2015	25/03/2017	INVERSIÓN	NO	03/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263.33	14263.33			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293034	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	15/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3052353	3052353	SIN VARIACION	15/05/2015	04/01/2017	INVERSIÓN	NO	15/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20689	20689			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

293043	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3115953	3115953	SIN VARIACION	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	25734	25734			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0	00		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293091	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARPINTEROS , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	23/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3032382	2116056	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/09/2014	15/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40511.74	40511.74			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	72.69	85.50	85.50	1228551.35	1228551.35			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	72.69	85.50	85.50	22252.23	22252.23			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	11.79	11.79	11.79	51070.77	51070.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293094	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	23/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3324011	3324011	SIN VARIACION	23/09/2014	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	23/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.52	12153.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293102	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TAMBO GRANDE , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2841302	2841302	SIN VARIACION	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.53	12153.53			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293105	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUACAS ALTO , DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4280191	4280191	SIN VARIACION	25/03/2015	14/11/2016	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293113	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCE , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3450753	2366439	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	29/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44762	44762			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUASANCHE , DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4414195	4414195	SIN VARIACION	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12154	12154			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293125	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YERBAS BUENAS , DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA	30/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3124819	3124819	SIN VARIACION	30/10/2015	21/06/2017	INVERSIÓN	NO	30/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	12154	12154			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293126	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES , DISTRITO DE PAIMAS - AYABACA - PIURA	30/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3616738	3616738	SIN VARIACION	30/10/2015	21/06/2017	INVERSIÓN	NO	30/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	19488.50	19488.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293131	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE , DISTRITO DE SAPILLICA - AYABACA - PIURA	11/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	362234	2492577.77	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	11/06/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TECNICO)	Unidad	1	1	1	40511.74	40511.74			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	2099456.19	2099456.19			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	32966.03	32966.03			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	24.62	24.62	24.62	73218.90	73218.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293135	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3589339	2268858.51	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	18/10/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	42011.74	42011.74			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293136	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL FAIQUE , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2909022	2368370	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40511.74	40511.74			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	2005112	2005112			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	46195.72	46195.72			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	27.54	27.54	27.54	46254	46254			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293140	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5372155	5372155	SIN VARIACION	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14955.85	14955.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293148	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CENTRO SAN PEDRO , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	28/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3839449	3839449	SIN VARIACION	28/01/2015	19/09/2016	INVERSIÓN	NO	28/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.53	12153.53			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2668522	2668522	SIN VARIACION	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.52	12153.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293152	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MEJICO , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2368566	2368566	SIN VARIACION	19/02/2015	11/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293153	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAMBA , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3686631	3702968	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/02/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	14278.52	14278.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293177	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUALLMISH, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	12/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4231438	4231438	SIN VARIACION	12/10/2015	03/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263	14263			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293183	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE MATAO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	12/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3249092	3249092	SIN VARIACION	12/10/2015	03/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263	14263			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293184	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CULINPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE VERBENA PAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2763544	2778544	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263.33	14263.33			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293185	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE GAYAO , DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1192800	1207800	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263	14263			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

293190	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ANTIJIRCA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	12/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3662540	3662540	SIN VARIACION	12/10/2015	03/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263	14263			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293192	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CHOGOBAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2626846	2641846	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263	14263			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293195	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE HUARICANCHA , DISTRITO DE CHURUBAMBA , PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE- HUANUCO	03/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1967112	1982112	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/08/2015	25/03/2017	INVERSIÓN	NO	03/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	42962.97	42962.97			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293197	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4056842	4056842	SIN VARIACION	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293243	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CABRAMAYO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	22/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3669205	3684205	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/09/2015	14/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/09/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	14263	14263			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

293254	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE ALLPAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE TAYAGASHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3779345	3794345	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/10/2014	14/06/2016	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	22183.86	22183.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293255	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO CHICO, DISTRITO DE PANAO , PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	24/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2651270	2666270	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/10/2014	15/06/2016	INVERSIÓN	NO	24/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22183.86	22183.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293256	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE LLAGLLA , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2946755	2961755	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/09/2014	21/05/2016	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22178.42	22178.42			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293268	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCHAN , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3483019	2092614	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/09/2014	19/12/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	19/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47356	47356			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293271	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD QUEBRADA DE LAS DAMAS , DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3686507	3686507	SIN VARIACION	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293275	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO , DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	09/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2219856	2234856	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/10/2014	31/05/2016	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22178	22178			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293311	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUACORA , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2947787	2962787	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/09/2014	21/05/2016	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22178	22178			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293337	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	11/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3479155	2079210.42	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/02/2015	03/10/2016	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	27/10/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48368	48368			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293341	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA MARTHA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	29/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4553821	2415266.66	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/01/2015	20/09/2016	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	22/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46954.69	46954.69			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293343	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DE ALTO IPOKI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3443893	3443893	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.90	0.90	26401	26401			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293348	MEJORAMIENTO Y AMLPIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PAURIALI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	11/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3598474	1781255	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/02/2015	28/02/2016	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	25/05/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46954.78	46954.78			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293349	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CEIBAL , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2741798	2741798	SIN VARIACION	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.53	12153.53			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293354	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TAZAJERAS , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2632381	2632381	SIN VARIACION	10/07/2015	01/03/2017	INVERSIÓN	NO	10/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL DE MATALACAS , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2327330	2327330	SIN VARIACION	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.52	12153.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293356	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ARANZA , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	24/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3651363	3651363	SIN VARIACION	24/06/2015	13/02/2017	INVERSIÓN	NO	24/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.52	12153.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293357	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	13/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3883055	3883055	SIN VARIACION	13/05/2015	02/01/2017	INVERSIÓN	NO	13/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12154	12154			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293358	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	17/08/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3072374	3072374	SIN VARIACION	17/08/2016	09/04/2018	INVERSIÓN	NO	17/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	11/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2955688	2955688	SIN VARIACION	11/12/2014	02/08/2016	INVERSIÓN	NO	11/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24900	24900			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293383	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE MUCHQUIPATA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	22/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2299917	2314917	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/10/2014	13/06/2016	INVERSIÓN	NO	22/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22184	22184			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD AVIACION , DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2260848	1765257	VARIACIÓN DE METRADOS-PPTO	24/04/2015	27/12/2017	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	27/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48966	48966			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293433	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PROGRESO , DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	23/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4397886	4397886	SIN VARIACION	23/10/2014	14/06/2016	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22148.60	22148.60			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JORAS CENTRO , DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3167970	2499103	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40511.74	40511.74			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	2105729.72	2105729.72			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	29969.10	29969.10			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	6.77	6.77	6.77	48604.28	48604.28			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293510	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PANJUY , DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4294953	4311577	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	26787	26787			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293517	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BAJO VILLA VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5027694	5044014	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	49310.24	49310.24			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293630	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD NUEVO HUANCABAMBA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA , PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	20/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3593176	3609801	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/01/2015	11/09/2016	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	26787	26787			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293642	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD TRES REYES ALTO, DISTRITO DE SAN MARTIN -PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3012399	1897527.97	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	10/01/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43428.62	43428.62			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293649	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE JORGE CHÁVEZ , DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN - HUÁNUCO	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2258754	2258754	SIN VARIACION	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	18678	18678			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293650	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE YANAJANCA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	05/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2513629	2513629	SIN VARIACION	05/11/2015	27/06/2017	INVERSIÓN	NO	05/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	16170	16170			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293654	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1419187	1419187	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23219.86	23219.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293655	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CONSUELO , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	18/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3639790	3639790	SIN VARIACION	18/08/2015	09/04/2017	INVERSIÓN	NO	18/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14955.86	14955.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293657	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GOSEN , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	03/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4070383	4070383	SIN VARIACION	03/08/2015	25/03/2017	INVERSIÓN	NO	03/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20207.50	20207.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293662	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE AJACHIN , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4456842	4456842	SIN VARIACION	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24536	24536			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293686	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CHUMBAQUIHUI , DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3389919	2058560.54	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 (EXPEDIENTE TÉCNICO)	Unidad	1	1	1	43428.62	43428.62			
COMPONENTE 2 (OBRA)	Porcentaje	100	100	100	1466069.69	1466069.69			
COMPONENTE 3 (SUPERVISIÓN DE LA OBRA)	Porcentaje	100	100	100	37729.50	37729.50			
COMPONENTE 4 (INTERVENCIÓN SOCIAL)	Porcentaje	31.18	31.18	31.18	75167.44	75167.44			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293687	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MANCHARI , DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3940124	3940124	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21055.71	21055.71			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293688	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA , DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3848421	3848421	SIN VARIACION	04/11/2014	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21764.04	21764.04			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293694	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SOLEDAD , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4916589	4916589	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21764	21764			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293697	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3198660	3198660	SIN VARIACION	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAMIRIARI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2639689	2656010	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14647.17	14647.17			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9605557	9624237	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24988.15	24988.15			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8087154	8105833	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.85	26400.65	26400.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO SANTA, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2536525	1775394	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.95	0.95	15573.90	15573.90			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

293720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN	23/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3400114	3418794	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/07/2015	14/03/2017	INVERSIÓN	NO	23/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24988	24988			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293721	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	22/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3826043	3844723	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/07/2015	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24988	24988			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3051342	2038116	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	25/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	43429	43429			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293734	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MIRADOR ALTO ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2817375	2817375	SIN VARIACION	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20213	20213			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO IMPITATO CASCADA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4433283	2103867	CON VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	29/11/2017	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	29/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	51449	51449			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CANAAN , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2653759	2144353	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/04/2015	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	26/12/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46653	46653			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD NUEVO CHOTA , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	22/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2724289	2724289	SIN VARIACION	22/07/2015	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	13029	13029			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293795	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PROGRESO , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3753569	3753569	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22148.60	22148.60			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293798	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PORVENIR, DISTRITO DE BARRANCA , PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4982555	4982555	SIN VARIACION	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21964	21964			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO ROQUE , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3057034	1938538	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/02/2015	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	17/10/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48066	48066			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293840	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ANGAMOS, DISTRITO DE BARRANCA , PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	08/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3261990	3261990	SIN VARIACION	08/07/2014	28/02/2016	INVERSIÓN	NO	08/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22064.04	22064.04			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293841	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ATAHUALPA , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8599009	8599009	SIN VARIACION	04/11/2014	26/11/2017	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21255.71	21255.71			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293844	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA , DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5988727	6853500	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	05/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	1	1	61469	61469			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293846	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE NUEVA UNION , DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4734535	4734535	SIN VARIACION	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22064.71	22064.71			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293847	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PUERTO ELISA , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4778806	4778806	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19731	19731			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293848	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PURANCHIN , DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4789935	4789935	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21056	21056			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293849	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SACHAPAPA , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7794847	7794847	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	0.90	0.90	22063.71	22063.71			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293851	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO , DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO , DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	4696810	4838310	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	05/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	58744	58744			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293889	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PORVENIR DEL NORTE , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3171437	3188061.64	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20813	20813			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD INCAICO , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4108773	2156878	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/02/2015	24/11/2017	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	24/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49191	49191			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293914	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LUCMABAMBA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	06/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2697883	2697883	SIN VARIACION	06/05/2015	26/12/2016	INVERSIÓN	NO	06/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18793	18793			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION SANTA ROSA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4758223	4758223	SIN VARIACION	19/06/2015	08/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772	16772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293937	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ELENA YAHUAR HUACA , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	05/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4321445	4321445	SIN VARIACION	05/05/2015	25/12/2016	INVERSIÓN	NO	25/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	1000	1000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293938	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD TIERRA PALESTINA , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3741833	3758457.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	26787	26787			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293939	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	03/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3243879	3243879	SIN VARIACION	03/08/2015	25/03/2017	INVERSIÓN	NO	03/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	18081	18081			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293940	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CORVINA COLORADA , DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2089156	2089156	SIN VARIACION	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	22/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18996	18996			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293941	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ROQUE SAENZ PENA - RIO TIGRE , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2358717	2358717	SIN VARIACION	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	16956	16956			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293942	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD - SACHAVACA , DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	08/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2312773	2312773	SIN VARIACION	08/09/2015	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	08/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	16956	16956			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293959	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CASHNAHUASI , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	11/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4544696	4561321	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/02/2015	03/10/2016	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26186.10	26186.10			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293960	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4370700	4370700	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14647	14647			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293961	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3283488	3283488	SIN VARIACION	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24900	24900			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293962	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE HUACHIRIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	08/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2636816	2636816	SIN VARIACION	08/09/2015	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	08/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	14647.17	14647.17			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3135898	3135898	SIN VARIACION	22/12/2014	13/08/2016	INVERSIÓN	NO	22/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24900.19	24900.19			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293964	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA FE DE ALTO HUACHIRIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	16/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2559250	2559250	SIN VARIACION	16/11/2015	08/07/2017	INVERSIÓN	NO	16/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	14647.17	14647.17			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293965	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PAUCARBAMBILLA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6194686	6194686	SIN VARIACION	22/12/2014	13/08/2016	INVERSIÓN	NO	22/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27025	27025			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293966	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5413253	5413253	SIN VARIACION	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	29150	29150			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293967	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO COLORADO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3224137	3224137	SIN VARIACION	19/11/2014	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24900.19	24900.19			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293968	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE SHABORIATO (SAN PABLO), DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNÍN.	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2600510	2600510	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	14647.17	14647.17			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE AUTIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	10/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2896613	2896613	SIN VARIACION	10/06/2015	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	10/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772	16772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN CENTRO AUTIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7546461	7546461	SIN VARIACION	21/07/2015	12/03/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772.20	16772.20			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293971	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE SHORI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2658412	2658412	SIN VARIACION	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27025	27025			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293972	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ALTO ZOTARARI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5781725	5781725	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772	16772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294020	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL RIO MAYO , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3314246	4199977	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.95	0.95	22149	22149			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD BAGAZAN , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3555507	2166157	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	07/09/2017	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	07/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43429	43429			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SHITARIYACU , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3635361	3635361	SIN VARIACION	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22148.60	22148.60			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2977385	2994010	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2015	08/12/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20813.51	20813.51			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294034	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	14/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2492448	1497811.19	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/01/2015	05/09/2016	INVERSIÓN	NO	14/01/2015	28/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	46054	46054			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD RAMON CASTILLA , DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	23/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3004639	2460696	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/10/2014	14/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/02/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43428.61	43428.61			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3384814	2057139	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/08/2014	07/12/2017	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	07/12/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	23274	23274			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO PALMERAS , DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	26/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3830390	3847014.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/03/2015	15/11/2016	INVERSIÓN	NO	26/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21713	21713			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294076	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD NUEVO TACABAMBA , DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	20/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3346835	3363459	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	20/01/2015	11/09/2016	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	26186.09	26186.09			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294088	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DE ALTO CHENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3384860	3401180.59	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772	16772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	28/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1908606	1908606	SIN VARIACION	28/01/2015	19/09/2016	INVERSIÓN	NO	28/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772	16772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

294110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO CHARI ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	04/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4806116	4806116	SIN VARIACION	04/09/2015	26/04/2017	INVERSIÓN	NO	04/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	14647.17	14647.17			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294111	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHOCOBAMBA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	20/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3863372	3863372	SIN VARIACION	20/11/2014	12/07/2016	INVERSIÓN	NO	20/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20407.50	20407.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294112	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2623078	1938817	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	03/02/2015	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	21/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	53892	53892			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE PANACOCHA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	26/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3238444	3238444	SIN VARIACION	26/02/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19907.35	19907.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294120	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2945733	2945733	SIN VARIACION	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	1414	1414			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

294122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JACINTO DE SHAURIATO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	25/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3197230	3213567	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/06/2015	14/02/2017	INVERSIÓN	NO	25/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14647.20	14647.20			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE PUQUI, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	25/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2429432	2429432	SIN VARIACION	25/11/2015	17/07/2017	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	16955.86	16955.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YAMOS, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4727873	4727873	SIN VARIACION	27/11/2015	19/07/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	16170	16170			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294177	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	11/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5312740	5312740	SIN VARIACION	11/08/2015	02/04/2017	INVERSIÓN	NO	11/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	2625	2625			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294179	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	16/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2567919	2567919	SIN VARIACION	16/10/2014	07/06/2016	INVERSIÓN	NO	16/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	11892	11892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294225	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE BOCA IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO,DEPARTAMENTO DE JUNIN	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3812801	3812801	SIN VARIACION	18/12/2014	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	29150	29150			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294229	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MAYO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	12/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2759409	2759409	SIN VARIACION	12/12/2014	03/08/2016	INVERSIÓN	NO	12/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27025.18	27025.18			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

294238	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CHICA , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	08/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6786933	6786933	SIN VARIACION	08/09/2016	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	08/09/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294244	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION PROGRESO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	18/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3162196	3177855.79	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/02/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	18/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14647	14647			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	13/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4777342	2488416	CON VARIACION DE METRADOS-PPTO	13/11/2015	05/07/2017	INVERSIÓN	NO	13/11/2015	21/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	1	1	51449	51449			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CHONTAKIARI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2232188	1445738.48	VARIACION COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	29/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49324	49324			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294362	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASARANA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	26/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3395139	3395139	SIN VARIACION	26/11/2014	18/07/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13892	13892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294386	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD PAMPA DE LOS SILVA, DISTRITO DE LA MATANZA , PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5390473	5390473	SIN VARIACION	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13892	13892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294388	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	16/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2595283	2595283	SIN VARIACION	16/07/2015	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16772	16772			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294401	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LA CRUZ , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	30/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6915225	6915225	SIN VARIACION	30/09/2015	22/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	2825	2825			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA PECA- BAGUA-AMAZONAS	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2610207	2299563.51	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/03/2015	08/11/2016	INVERSIÓN	NO	19/03/2015	27/04/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44278.85	44278.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294487	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	12/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9840429	9840429	SIN VARIACION	12/10/2015	03/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	2825	2825			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294488	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL PEÑAL, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3500065	3500065	SIN VARIACION	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	2125	2125			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SINCHAO , DISTRITO DE EL TALLAN - PIURA - PIURA	25/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9043071	9043071	SIN VARIACION	25/11/2015	17/07/2017	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13892	13892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294505	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LOS MECHATO , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	14/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2377231	2377231	SIN VARIACION	14/01/2016	05/09/2017	INVERSIÓN	NO	14/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	11892	11892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294515	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR - ALTO DE LOS CARRILLO , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	28/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4559330	4559330	SIN VARIACION	28/10/2015	19/06/2017	INVERSIÓN	NO	28/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	2825	2825			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294517	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO INCA ROCA , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	20/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6254483	6254483	SIN VARIACION	20/04/2015	10/12/2016	INVERSIÓN	NO	20/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	1000	1000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294518	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LLOQUE YUPANQUI , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4182301	4182301	SIN VARIACION	29/09/2014	21/05/2016	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294519	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO VALLE SAN JUAN , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	30/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6069173	6069173	SIN VARIACION	30/04/2015	20/12/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	1000	1000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294522	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CAPAC YUPANQUI , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	23/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5564064	5564064	SIN VARIACION	23/09/2014	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	23/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294523	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO TOPARPA , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	07/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4674814	4674814	SIN VARIACION	07/05/2015	27/12/2016	INVERSIÓN	NO	07/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	1000	1000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294525	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MARAN, DISTRITO DE SULLANA , PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3071161	3071161	SIN VARIACION	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14496.83	14496.83			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294526	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO HUASIMAL DE LA SOLANA , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5640641	5640641	SIN VARIACION	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14803.83	14803.83			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294527	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DURAN , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	02/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5165456	5165456	SIN VARIACION	02/03/2015	22/10/2016	INVERSIÓN	NO	02/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14454.33	14454.33			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA PENITA , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5093380	5093380	SIN VARIACION	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14803.83	14803.83			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294529	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO PENA BLANCA , DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES - TUMBES	17/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3780939	3780939	SIN VARIACION	17/11/2014	09/07/2016	INVERSIÓN	NO	17/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO FLORES DE BELEN , DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3670269	3670269	SIN VARIACION	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20399.50	20399.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294557	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO TOPA , DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2976584	2976584	SIN VARIACION	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18274.16	18274.16			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PORVENIR DE MARONA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	15/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2109857	2109857	SIN VARIACION	15/01/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	15/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20399.50	20399.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CASERIO HUASCAR , DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2697964	2697964	SIN VARIACION	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19488.50	19488.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294588	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PUEBLO MONTEVIDEO , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	02/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4353022	4353022	SIN VARIACION	02/12/2014	24/07/2016	INVERSIÓN	NO	02/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20400	20400			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294591	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN PABLO , DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3497871	3497871	SIN VARIACION	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20399.50	20399.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294664	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO HONOLULU , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	13/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3123160	3123160	SIN VARIACION	13/05/2015	02/01/2017	INVERSIÓN	NO	13/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19688.50	19688.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294680	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELENA , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	08/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3002278	2460546	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	08/04/2015	28/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	42141.54	42141.54			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL MOLINO , DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	22/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3315552	3331873	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/07/2015	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.85	0.85	13405.54	13405.54			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294813	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARAMPAYOG , DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	09/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2773412	2788412	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/10/2014	31/05/2016	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	22178.42	22178.42			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294814	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AYANCOCHA ALTA , DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	09/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3960376	3975376	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/10/2014	31/05/2016	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24303	24303			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SHAHUIN , DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	08/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2084437	1806163	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/04/2015	28/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42141.12	42141.12			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294836	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE , DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1982826	1997825.50	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13046	13046			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUCUNAN , DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2700505	2715505.21	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13046	13046			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SHITABAMBA , DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	03/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3088730	2455132.28	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/06/2015	23/01/2017	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	11/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41717	41717			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294869	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MALAUCHACA , DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2460036	2460036	SIN VARIACION	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13046.13	13046.13			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARAUTAMBO, DISTRITO DE YANAHUANCA , PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2938198	2953198.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15171	15171			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295150	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO YANACACA GRANDE , DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	22/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2063331	2063331	SIN VARIACION	22/05/2015	11/01/2017	INVERSIÓN	NO	22/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14203	14203			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295153	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD ACHCAY , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3381318	2246145	CON VARIACIÓN METRADOS	26/12/2014	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	17/10/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	42384	42384			ET APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERÍO DE CANHUAR, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1528672	1528672	SIN VARIACION	07/04/2015	27/10/2017	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14202.70	14202.70			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295159	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO MITUA , DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2282294	2282294	SIN VARIACION	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14703	14703			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE CHUCLLUSH , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3271255	2047562.48	SIN VARIACION	17/02/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	27/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	42884	42884			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4300047	4882281.36	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/11/2015	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	29/11/2015	22/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	50546	50546			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295176	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	27/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2536512	2536512	SIN VARIACION	27/10/2015	18/06/2017	INVERSIÓN	NO	27/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18440	18440			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295177	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCHARINI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6467393	6467393	SIN VARIACION	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295183	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO COPA GRANDE , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	23/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3158662	3158662	SIN VARIACION	23/12/2015	14/08/2017	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	3840	3840			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295186	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARAC PAMPA , DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	10/08/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1927604	1927604	SIN VARIACION	10/08/2016	02/04/2018	INVERSIÓN	NO	10/08/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PUMPU , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	23/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2658835	2016315	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	23/03/2015	27/11/2017	INVERSIÓN	NO	23/03/2015	27/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44509	44509			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENA VISTA DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO - JUNIN	01/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4957747	4428790	VARIACIÓN COSTOS/ METRADOS	01/12/2014	27/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	27/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50546	50546			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295273	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES AGUAS DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO - JUNIN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1868524	1868524	SIN VARIACION	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295276	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2242213	2242213	SIN VARIACION	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	28289	28289			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHURINGAVENI , DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2758580	2758580	SIN VARIACION	25/03/2015	14/11/2016	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24250	24250			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUALCAYAN , DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2194691	2194691	SIN VARIACION	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	22/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14703	14703			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295396	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE UBIRIKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1748043	1748043	SIN VARIACION	25/03/2015	14/11/2016	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295406	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO RENACIMIENTO KIVINAKI, DISTRITO DE PERENÉ, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	14/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1577957	1577957	SIN VARIACION	14/10/2014	05/06/2016	INVERSIÓN	NO	14/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875.48	26875.48			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295410	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO CAPIRUSHARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3331242	1838104.26	SIN VARIACION	17/02/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	10/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367	48367			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295418	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	09/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1939393	1939393	SIN VARIACION	09/12/2014	31/07/2016	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24125	24125			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295446	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE YANESHA BAJA, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3370533	3370533	SIN VARIACION	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295447	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	08/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2733473	2733473	SIN VARIACION	08/06/2015	28/01/2017	INVERSIÓN	NO	08/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26750.48	26750.48			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295448	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3156949	3156949	SIN VARIACION	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	28287.98	28287.98			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295450	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MAGONARI DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO - JUNIN	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1740282	1758962	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/09/2014	21/05/2016	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295451	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA FLORENCIA DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	09/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1287255	1287255	SIN VARIACION	09/01/2015	31/08/2016	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO ZOTANI DISTRITO DE PERENE- CHANCHAMAYO - JUNIN	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4676981	4676981	SIN VARIACION	18/12/2014	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	29308	29308			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295469	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES , DISTRITO DE CHUMUCH - CELENDIN - CAJAMARCA	15/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2421664	2340970	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	15/12/2014	06/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40663.34	40663.34			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295475	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE CAJEN , DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2800792	1911047	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/08/2015	29/03/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	1	1	42788	42788			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295476	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TACARPO , DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2707723	1944299	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40663.34	40663.34			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	727828.84	727828.84			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	99.44	99.44	99.44	17063.76	17063.76			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	18.33	18.33	18.33	54820	54820			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295479	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2896678	2896678	SIN VARIACION	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	NO	24/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	12199	12199			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUSADEN , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3357709	3876558	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	41277.40	41277.40	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	50.60	50.60	912671.60	912671.60			EN EJECUCIÓN-INICIO 26 AGO 2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	50.60	50.60	17063.76	17063.76			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	2.46	10.50	10.50	54820	54820			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295513	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3686578	3686578	SIN VARIACION	18/12/2014	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295527	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROSAPAMPA , DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3599780	4378710	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	41277.40	41277.40	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0.05	69.10	69.10	2337432.75	2337432.75			EJECUCION DE OBRA OBRA -05 SET-2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0.05	69.10	69.10	62359.10	62359.10			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0.41	0.41	0.41	2400	2400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295532	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO CHALAMARCA , DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5056075	4973559.99	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	05/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42788.34	42788.34			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295563	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3053739	3057739	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/08/2015	29/03/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14508	14508			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295566	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ALTO CHILAC N 08 , DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3419170	3419170	SIN VARIACION	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	NO	24/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	12199	12199			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295569	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION , DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA	26/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4257062	4261062	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/06/2015	15/02/2017	INVERSIÓN	NO	26/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14324	14324			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295578	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y PICHGAS , DISTRITO DE PACHAS PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEPARTAMENTO DE HUANUCO	22/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4471462	4486462	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/10/2014	13/06/2016	INVERSIÓN	NO	22/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	46482	46482			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295582	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4458208	3812168	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	03/07/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43288.34	43288.34			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295586	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE QUEBRADA SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3832807	3832807	SIN VARIACION	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24250	24250			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295592	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD YANAHUANCA , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	20/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2124052	2124052	SIN VARIACION	20/01/2016	11/09/2017	INVERSIÓN	NO	20/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295593	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	11/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4787020	4787020	SIN VARIACION	11/12/2014	02/08/2016	INVERSIÓN	NO	11/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24250.48	24250.48			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO SAN JUAN, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	22/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4402323	4402323	SIN VARIACION	22/09/2014	14/05/2016	INVERSIÓN	NO	22/09/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	1413	1413			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295595	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO ALDEA , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4121446	4121446	SIN VARIACION	21/07/2015	12/03/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19240	19240			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295596	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNION , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	24/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3053863	1983269	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/11/2014	16/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40663.34	40663.34			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	61.04	61.04	61.04	188464.87	188464.87			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	61.04	61.04	61.04	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1.11	1.11	1.11	2400	2400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO INCARIADO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	05/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3778104	3778104	SIN VARIACION	05/02/2015	27/09/2016	INVERSIÓN	NO	05/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24250.48	24250.48			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295674	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GRAN PLAYA NORTE DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	26/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5007146	5007146	SIN VARIACION	26/11/2014	18/07/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	29288	29288			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295692	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZONA PATRIA , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3288927	3288927	SIN VARIACION	22/09/2015	14/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17696	17696			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO KUVIRIANI DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	04/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4664909	4664909	SIN VARIACION	04/12/2014	26/07/2016	INVERSIÓN	NO	04/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.60	0.60	15517	15517			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295701	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE AGUA VIVA DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO - JUNIN	01/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3884403	3884403	SIN VARIACION	01/12/2014	23/07/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	29287.12	29287.12			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295702	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2794945	2794945	SIN VARIACION	09/02/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	26875	26875			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295704	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUACAMAYO , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2922658	2922658	SIN VARIACION	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17640	17640			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LOS OLIVOS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	13/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1795254	1795254	SIN VARIACION	13/08/2015	04/11/2017	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18773.50	18773.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295838	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SANTA RITA BAJA , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4511750	4511750	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	3512.50	3512.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295858	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINAS , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3356679	2380313	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41325.94	41325.94			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	80.25	95.60	95.60	1648786.40	1648786.40			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	80.25	95.60	95.60	53376.88	53376.88			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	14.99	14.99	14.99	62422.10	62422.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295859	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMO ALTO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2469979	2469979	SIN VARIACION	10/03/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	NO	10/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.80	0.80	0.80	12398	12398			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295868	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CORO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4129970	4129970	SIN VARIACION	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.53	12153.53			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295869	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAJURILLO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2510932	1922686.96	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	10/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42826	42826			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAUPE , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2617611	2617611	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12397.78	12397.78			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295879	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	01/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5014338	4667094	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	01/12/2014	27/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	27/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	40511.77	40511.77			EXPEDIENTE TÉCNICO APROABDO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PENCA PUQUIO , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	17/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2099079	1795576	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/07/2014	08/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40511.77	40511.77			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	577608.30	577608.30			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	34342.62	34342.62			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	19.90	19.90	19.90	62986.64	62986.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295886	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION BELLAVISTA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4884280	4609712.10	SIN VARIACION	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	0.90	0.90	12154	12154			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295887	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ANICO , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3259104	3274103.78	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2015	08/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12154	12154			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295888	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANGOMARCA , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3203496	3218495.65	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14279	14279			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

295889	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANICULLO ALTO, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4139599	4139599	SIN VARIACION	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12153.53	12153.53			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	17/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4053796	4053796	SIN VARIACIÓN	17/11/2014	09/07/2016	INVERSIÓN	NO	17/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	13197.78	13197.78			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295896	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LICAYATE , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3840223	3855222.56	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	17833	17833			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4940467	4940467	SIN VARIACION	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	12397.78	12397.78			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295898	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAYAC MUNONO, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	30/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2560788	2575788	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/07/2015	21/03/2017	INVERSIÓN	NO	30/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	14278.53	14278.53			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295900	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	23/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5771760	5788097	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/09/2014	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	23/09/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	12154	12154			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295901	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTO MOLLEBAMBA , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2717468	2732468	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	21/07/2015	12/03/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14279	14279			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296084	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	07/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3296819	2425452	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/11/2014	29/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41325.94	41325.94			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	23.80	23.80	85463.50	85463.50			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	23.80	23.80	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296088	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	05/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2761175	3564464	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	05/03/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	41325.94	41325.94	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	2.50	89.19	89.19	1523138.15	1523138.15			EN EJECUCIÓN - 26 AGO -2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	2.50	89.19	89.19	45265	45265			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0.37	0.37	1285.30	1285.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296089	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIGUEL GRAU , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	29/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2095438	2110437.90	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/01/2015	20/09/2016	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	23623	23623			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO BELLAVISTA , DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	17/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2334101	2350438	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/04/2015	07/12/2016	INVERSIÓN	NO	17/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14535.90	14535.90			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296253	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PUEBLO NUEVO , DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO	20/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2578943	2578943	SIN VARIACION	20/05/2015	09/01/2017	INVERSIÓN	NO	20/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19488.50	19488.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296270	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL, DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	07/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3530755	3547092	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/11/2014	29/06/2016	INVERSIÓN	NO	07/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16861.66	16861.66			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CARANAYACU , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1712211	1505207.28	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	15/01/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.53	43390.53			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296353	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA EL DORADO, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2548081	2564417	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/03/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	NO	10/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14535.91	14535.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO JERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7821790	7821790	SIN VARIACION	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	23829	23829			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	06/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2272615	2272615	SIN VARIACION	06/03/2015	26/10/2016	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14535.91	14535.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PABLOYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2843102	2859439.06	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14536	14536			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO COCHAS GRANDES , DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH	26/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1300195	1300195	SIN VARIACION	26/05/2015	15/01/2017	INVERSIÓN	NO	26/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14703	14703			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

296499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE PIRIATO , DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO	21/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5986705	5986705	SIN VARIACION	21/04/2016	12/12/2017	INVERSIÓN	NO	21/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	11869.80	11869.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296502	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES , DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	02/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7140757	7140757	SIN VARIACION	02/05/2016	23/12/2017	INVERSIÓN	NO	02/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.40	0.60	0.60	11869.80	11869.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296507	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BOLIVAR , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	20/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3957730	3957730	SIN VARIACION	20/05/2016	10/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	11869.82	11869.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO HUMBATE , DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3771734	3790722	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19524.93	19524.93			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296533	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KUSU KUBAIM, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA CODORCANQUI-AMAZONAS	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6805663	6824650	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24825.40	24825.40			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296586	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHONZA LAGUNA , DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	09/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3792747	3811427	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/01/2015	31/08/2016	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	500	500			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296625	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MUCHINGUIS , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	18/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3721138	3740126	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/02/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	18/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	11455.59	11455.59			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296934	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	08/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA REGIÓN PIURA	160561584	160561584		01/09/2017	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	30/12/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	181000	90500	LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN Y SUSPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DECLARARON DESIERTOS.	SE CONVOCARON NUEVAMENTE LOS PROCESOS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO.
OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR BAJO COLLARIJO, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1597948	1724973.99	REGISTRO DE E.T.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	83731.10	83731.10			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.67	0.74	0.74	673794.35	673794.35			OBRA EN EJECUCION
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	6502	6502			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	37877.41	37877.41			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3439207	3572116.21	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	14/06/2016	04/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/06/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.24	0.45	0.45	2005204.06	2005204.06			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	68459.37	68459.37			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	140065.41	140065.41			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297048	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LABUNDAY , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	22/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4582006	4582006	SIN VARIACION	23/10/2014	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003.05	12003.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

297207	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO ALTO , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3543834	2871477	CON VARIACIÓN DE METRADOS-PPTO	26/12/2014	22/11/2017	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	22/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	43260	43260			
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297233	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANGALLPAMPA ALTA , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3402402	3402402	SIN VARIACION	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003	12003			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297240	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4053356	4053356	SIN VARIACION	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003	12003			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297242	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CUMBE , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	26/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1796576	1796576	SIN VARIACION	26/11/2014	18/07/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	21338	21338			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297253	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MASCARAT ALTO , DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	05/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4142569	4142569	SIN VARIACIÓN	05/01/2016	27/08/2017	INVERSIÓN	NO	05/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	0.40	0.80	13217.34	13217.34			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297266	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAUCHARATAY , DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2473858	2483420	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40010.17	40010.17			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	55.69	55.69	55.69	538063.68	538063.68			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	55.69	55.69	55.69	25495.47	25495.47			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	3.20	3.20	3.20	10445	10445			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE ESPINAL , DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	30/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3706668	3706668	SIN VARIACION	30/12/2015	21/08/2017	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13217.34	13217.34			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297282	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE OVERAL , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1674959	1460652	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.51	40270.51			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	585835.93	585835.93			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	23335.62	23335.62			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	56694.14	56694.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297349	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EL ORIENTE HUAYCHACA, DISTRITO DE JULCAN , PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	29/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4553155	4553155	SIN VARIACION	29/12/2014	20/08/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003.05	12003.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN MATEO DE MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA- BOLÍVAR - LA LIBERTAD	04/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2531901	2531901	SIN VARIACIÓN	04/01/2016	26/08/2017	INVERSIÓN	NO	04/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	12003.05	12003.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	09/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1549191	1464383	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/12/2014	31/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.51	40270.51			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	890109.74	890109.74			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	39283.86	39283.86			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	22.65	22.65	22.65	58469.33	58469.33			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297373	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCAN , PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	29/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4024424	4024424	SIN VARIACION	29/12/2014	20/08/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297383	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CUNGUSH , DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4618712	4618712	SIN VARIACION	10/03/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	NO	10/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14128	14128			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297425	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO PASHAGON, DISTRITO DE HUAMACHUCO , PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	01/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3608524	3608524	SIN VARIACION	01/04/2015	21/11/2016	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003	12003			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1615216	1546247	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40270.51	40270.51			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	498561.60	498561.60			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	22713.08	22713.08			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	66074.48	66074.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297469	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE , DISTRITO DE CALAMARCA - JULCAN - LA LIBERTAD	22/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4289199	4289199	SIN VARIACION	22/10/2015	13/06/2017	INVERSIÓN	NO	22/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	12003.05	12003.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE VAQUERIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO , PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	04/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6281436	6281436	SIN VARIACION	04/03/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	04/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003	12003			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO HUAGALL , DISTRITO DE CALAMARCA - JULCAN - LA LIBERTAD	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3288958	3288958	SIN VARIACION	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13217	13217			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MAYAS (EL ALTO), DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9922680	9922680	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003	12003			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297540	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA CONGA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	17/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2641432	2641432	SIN VARIACION	17/11/2014	09/07/2016	INVERSIÓN	NO	17/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20537.95	20537.95			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMANGAY , DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	05/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2114506	2114506	SIN VARIACION	05/01/2016	27/08/2017	INVERSIÓN	NO	05/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13217.05	13217.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297552	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN , PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	08/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1516325	1516325	SIN VARIACION	08/01/2016	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	08/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13217.05	13217.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297553	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CASGABAMBA , DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	06/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3166100	3166100	SIN VARIACION	06/03/2015	26/10/2016	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	12003	12003			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAMARURIBAMBA BAJO , DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3461976	3660579.98	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/07/2015	01/03/2017	INVERSIÓN	NO	10/07/2015	29/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45552	45552			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLMOS , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4686098	4701097.54	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	17095	17095			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297647	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO FLORIDO , DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA	31/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5014937	5014937	SIN VARIACION	31/12/2015	22/08/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14714.65	14714.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297648	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTO CANAFISTO, DISTRITO DE CHOTA , PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4855644	5113588	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	16/01/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	44010.89	44010.89			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297649	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA ALTO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5075828	5604272	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/02/2015	11/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	16/01/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	44011	44011			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297650	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YACUCHINGANA , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	10/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4682649	4682649	SIN VARIACION	10/08/2015	01/04/2017	INVERSIÓN	NO	10/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	17095	17095			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALLANGA BAJA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	24/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3544752	3561073	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/03/2015	13/11/2016	INVERSIÓN	NO	24/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15681.81	15681.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297652	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MICHINO , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	08/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4224428	4240748	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/04/2015	28/11/2016	INVERSIÓN	NO	08/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15929.65	15929.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297653	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA BAJO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7160553	7551288.48	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/02/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	16/01/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44010.70	44010.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAPULCÁN, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2652002	1843750.63	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	17/08/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NEGROPAMPA BAJO, DISTRITO DE CHOTA , PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5857619	5873939.45	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15929.65	15929.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHURUCANCHA EL MOLINO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	19/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5341080	5356079.61	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/12/2014	10/08/2016	INVERSIÓN	NO	19/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15880	15880			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297660	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRAMALOTILLO , DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA	16/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3202293	3202293	SIN VARIACION	16/12/2015	07/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14714.65	14714.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297662	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ROJA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4429264	4444264	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2015	08/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	1413	1413			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297663	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO , DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3888099	3904420	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14466.81	14466.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297664	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCALA , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	16/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4259824	4259824	SIN VARIACION	16/11/2015	08/07/2017	INVERSIÓN	NO	16/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15929.65	15929.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297665	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA, DISTRITO DE SANTA CRUZ-PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	04/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2861924	2878244.93	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/12/2015	26/07/2017	INVERSIÓN	NO	04/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	26400.50	26400.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297666	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6732298	6747298.27	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15880	15880			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	23/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2519138	2519138	SIN VARIACION	23/12/2015	14/08/2017	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15929.65	15929.65			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297826	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YAUCE , DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA	16/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3342030	3342030	SIN VARIACION	16/07/2015	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297829	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHURAZ , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	29/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2872196	2285812	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	29/10/2014	20/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40270.50	40270.50			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1619016.13	1619016.13			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	46893.02	46893.02			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	11.60	11.60	11.60	91471.62	91471.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297868	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO HUALLA , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	15/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3491216	3491216	SIN VARIACION	15/01/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	15/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16040	16040			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297872	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE RUKUS , DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO	10/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5871372	6020260.66	ACTUALIZACION DE PRECIOS	10/09/2015	30/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	17/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.20	0.20	0.20	100209	100209			EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297950	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PAQUICHARI , DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3672671	3672671	SIN VARIACION	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16040.16	16040.16			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297979	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENTIMARI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	04/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2736713	2736713	SIN VARIACION	04/04/2016	25/11/2017	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	27667.82	27667.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298035	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SUYO , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	12/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4303362	4303362	SIN VARIACION	12/01/2015	03/09/2016	INVERSIÓN	NO	12/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15540	15540			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298060	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA ACOLLA , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3061017	3061017	SIN VARIACION	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	1412.50	1412.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298067	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE REDENCION NEVATI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	17/08/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2638386	2638386	SIN VARIACION	17/08/2016	09/04/2018	INVERSIÓN	NO	17/08/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2000	2000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO BOCA SAMAYA , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2374212	2374212	SIN VARIACION	19/03/2015	08/11/2016	INVERSIÓN	NO	19/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20288.50	20288.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298073	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2821126	2821126	SIN VARIACION	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17363.45	17363.45			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO ALTO MASHOCA , DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO	20/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1462746	1462746	SIN VARIACION	20/05/2015	09/01/2017	INVERSIÓN	NO	20/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19688.50	19688.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298078	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9281071	9281071	SIN VARIACION	24/12/2015	15/08/2017	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	24278	24278			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298096	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE TOMA , DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO	19/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5304479	5304479	SIN VARIACION	19/11/2014	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17634.52	17634.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298117	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	08/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3585774	3585774	SIN VARIACION	08/09/2015	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	08/09/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15048.91	15048.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298120	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE UBALDINA (TUPAC AMARU), DISTRITO DE KOSNIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4037396	4037396		24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15540.16	15540.16			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298141	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE CACO MACAYA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	11/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4607309	4607309	SIN VARIACION	11/01/2016	02/09/2017	INVERSIÓN	NO	11/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13820	13820			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298146	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU II , DISTRITO DE SAN JOSE - AZANGARO - PUNO	17/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5629401	6725291	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/09/2014	09/05/2016	INVERSIÓN	NO	17/09/2014	16/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45443	45443			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298150	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE COLONIA DEL CACO , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	05/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5620181	5620181	SIN VARIACION	05/04/2016	26/11/2017	INVERSIÓN	NO	05/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298217	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE AMAQUIRIA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2173659	2173659	SIN VARIACION	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13820	13820			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3262468	3262468	SIN VARIACION	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27332	27332			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298247	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE GALILEA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	09/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2702684	2702684	SIN VARIACION	09/03/2016	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298253	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE NUEVO NAZARETH , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	24/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2355780	2355780	SIN VARIACION	24/09/2015	16/05/2017	INVERSIÓN	NO	24/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13820	13820			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298272	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE PUEBLO NUEVO DEL CACO , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	23/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4277133	4277133	SIN VARIACION	23/12/2015	14/08/2017	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13820	13820			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DULCE GLORIA-DISTRITO DE YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	09/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5494823	5494823	SIN VARIACION	09/04/2015	29/11/2016	INVERSIÓN	NO	09/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE PUERTO BELEN , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	07/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4572278	4572278	SIN VARIACION	07/01/2016	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	07/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	15901	15901			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298280	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE RUNUYA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	09/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2426442	2426442	SIN VARIACION	09/03/2016	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298283	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE SEMPAYA , DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2555145	2555145	SIN VARIACION	07/08/2015	29/11/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298284	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE ROYA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2455405	2455405	SIN VARIACION	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN. NUEVA SAMARIA,DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI	09/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2818780	2818780	SIN VARIACION	09/03/2016	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298287	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE SANTA ROSA DE SERJALI , DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2281261	2281261	SIN VARIACION	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.60	0.60	43803.28	43803.28			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298290	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE SHARARA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	28/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1991720	1991720	SIN VARIACION	28/08/2015	19/04/2017	INVERSIÓN	NO	28/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13820	13820			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298306	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUTURCUYO , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO	30/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4781813	4781813	SIN VARIACION	30/09/2015	22/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	18991.52	18991.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298317	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PHUSCA , DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO	29/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3973585	2283007.23	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/09/2015	21/05/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	29/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48143	48143			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298333	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE TUPAC AMARU , DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2327445	2327445	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13819.52	13819.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298362	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CENTRAL SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITOS- REGIÓN PUNO	03/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9503137	8500881	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/03/2015	23/10/2016	INVERSIÓN	NO	03/03/2015	19/06/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49570	49570			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298376	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR , DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4522586	4522586	SIN VARIACIÓN	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	22/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	16804.52	16804.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298427	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PATIATI , DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO	19/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9985912	9985912	SIN VARIACION	19/05/2015	08/01/2017	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2570	2570			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298444	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARACARÁ, DISTRITO DE NICASIO- LAMPA- PUNO	05/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9128408	7827382	CON VARIACION DE METRADOS-PPTO	05/06/2015	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	05/06/2015	17/10/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	47858	47858			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298515	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE ROSASANI , DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO	01/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	5285797	2438066	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	01/10/2014	23/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/11/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	56231.45	56231.45			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	25.30	25.30	25.30	1216352.42	1216352.42			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	25.30	25.30	25.30	58400	58400			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	17420.80	17420.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE COARITA , DISTRITO DE PARATIA - LAMPA - PUNO	22/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5214485	5214485	SIN VARIACION	22/05/2015	11/01/2017	INVERSIÓN	NO	22/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14910.52	14910.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298568	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WACHAPEA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3008258	2605906.39	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	14/12/2015	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	19332.91	19332.91			OBRA EN PERITAJE.
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2380502	2380502			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794.02	70794.02			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	48523.20	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298840	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTON, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4693630	4693630	SIN VARIACION	14/10/2014	05/06/2016	INVERSIÓN	NO	14/10/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15120.52	15120.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298939	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SECTOR CASCADA MUNANI CHICO, DISTRITO DE PUTINA , PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	24/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4455759	5406357.07	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/03/2015	13/11/2016	INVERSIÓN	NO	24/03/2015	11/07/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48726.80	48726.80			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATARA (SECTOR SAYHUAPATA), DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA , PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	25/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2674539	2690876	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/11/2015	17/07/2017	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	12208	12208			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

299028	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUALCHANCCA , DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	05/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5349889	5366226	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	05/05/2015	25/12/2016	INVERSIÓN	NO	05/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	20753.37	20753.37			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOCUCHO , DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	28/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3309437	2138448	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/04/2015	18/12/2016	INVERSIÓN	NO	28/04/2015	07/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44617.25	44617.25			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CCACTUS URCCO , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3659463	2283897	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	25/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44217	44217			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299044	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO PACCHA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	24/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5214839	5231176	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/06/2015	13/02/2017	INVERSIÓN	NO	24/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	20753.05	20753.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO MAYAPO , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	29/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8907099	8907099	SIN VARIACION	29/12/2015	20/08/2017	INVERSIÓN	NO	29/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13084.09	13084.09			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299419	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ASCENCION DEL AGUAYTILLO , DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	13/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4014149	4014149	SIN VARIACION	13/08/2015	04/04/2017	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2000	2000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299421	MEJORA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CHINCHAVITO , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	02/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6622509	6622509	SIN VARIACION	02/12/2014	24/07/2016	INVERSIÓN	NO	02/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20399.50	20399.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE HUANACAURE , DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	18/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2984372	2984372	SIN VARIACION	18/06/2015	07/02/2017	INVERSIÓN	NO	18/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	2000	2000			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299450	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO GUADALUPE , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2544839	2544839	SIN VARIACION	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20399.50	20399.50			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299466	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PAUCARA- ACOBAMBA- HUANCAVELICA	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2602400	1575581.22	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	24/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44804.75	44804.75			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299469	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SANTA ROSA DE UCHUCHACA , DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2687214	2687214	SIN VARIACION	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20399.16	20399.16			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	15/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3723960	3740297	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/06/2015	04/02/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	12207.68	12207.68			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299476	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUICOCHA PAMPA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	20/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2447507	1886920	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/04/2015	10/12/2016	INVERSIÓN	NO	20/04/2015	24/08/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44004.75	44004.75			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299477	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA , DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5196563	5212900	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	32147.19	32147.19			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299499	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD DE NATIVA DE UUT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3491346	4234719.06	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	22.19	53	53	2923458.57	2923458.57			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	22.19	53	53	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299522	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHUSHUI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1754190	1782091.51	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2014	14/12/2015	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1612379	1612379			OBRA EN PERITAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794	70794			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	18827	14366			
	SUPERVISOR DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	60000	60000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299528	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EPEMIMU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	17/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2099167	1893926.07	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1712340	1712340			OBRA TERMINADA.
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794	70794			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	14032	14032			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	60000	60000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299550	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO TRANCA CONCEPCION 8 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2300268	1600825.42	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	25/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45017.25	45017.25			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299634	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2815215	2369406.75	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/12/2014	14/12/2015	INVERSIÓN	NO	17/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2158255	0			OBRA TERMINADA.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794.02	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	14034.01	14034.01			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	60000	60000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299647	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	13/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4507896	4524233	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/05/2015	02/01/2017	INVERSIÓN	NO	13/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	12208	12208			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAKUI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2231824	1901258.72	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/12/2014	14/12/2015	INVERSIÓN	NO	17/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1703288	1703288			OBRA EN PERITAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794.02	70794.02			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	19331	19331			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	16474	16474			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3640669	4641257.31	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	14.79	51	51	3312781.67	3312781.67			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	14.79	51	51	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	07/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5463155	7103340.37	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	12/11/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	10.50	35	35	0	0			
COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	10.50	35	35	53692	53692			
COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299712	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3204735	4060908.60	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	11.50	40.40	40.40	0	0			
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	130667	0			
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	20/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2638152	1912359	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/04/2015	10/12/2016	INVERSIÓN	NO	20/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44004.75	44004.75			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

299717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN	06/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5527490	5527490		13/05/2015	22/12/2018	INVERSIÓN	NO	20/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	22420	22420			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELEBORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299718	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE MANZANITA , DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA	18/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4038736	4055073	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/05/2015	07/01/2017	INVERSIÓN	NO	18/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	22453.05	22453.05			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299720	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LISTRA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3757852	4977834.87	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	12.50	43.10	43.10	2615863.85	2615863.85			
COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	12.50	43.10	43.10	53692	53692			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299722	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE DUSHID, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2878522	2531720.77	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	18.34	100	83.14	2239900	2239900			OBRA PARALIZADA
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	52670	52670			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	7200			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	18.34	100	83.14	60000	21825			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299726	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CCOCHAPAMPA , DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA	13/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2831796	2848133	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/08/2015	04/04/2017	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	12208	12208			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299731	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ECCANA , DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2598106	2135255	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/03/2015	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	15/11/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	45007	45007			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299788	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE COCHA VERDE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	17/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1797559	1637103.41	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	16/01/2016	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1465105	1465105			OBRA PARALIZADA. EN PERITAJE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	67259	67259			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	13334	13334			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	60000	60000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA UMUKAI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3003535	3958294.12	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	17/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	17/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	29.72	78	78	2830810.38	2830810.38			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	29.72	78	78	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299825	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EGIPTO , DISTRITO DE SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN	14/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3202002	3202002	SIN VARIACION	14/10/2015	05/06/2017	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	27859	27859			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299826	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BARRANQUITA, DISTRITO DE PICOTA , PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2828101	2828101	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	28062	28062			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299834	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO AMERICA , DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3761675	3761675	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20632.68	20632.68			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299850	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3084242	3834560.43	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	30.09	79.60	79.60	2711996.95	2711996.95			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	30.09	79.60	79.60	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299854	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CAMANTAVISHI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2713518	2713518	SIN VARIACION	17/02/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15908	15908			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299938	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETHEL JAYAIS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/01/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2965749	2563329.36	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	29/01/2015	07/04/2017	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	62.27	100	95.60	2230008	2230008			OBRA EN PERITAJE
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	52670.42	52670.42			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	48000	32400			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	62.27	100	95.60	57000	33696			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300001	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YANAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	13/02/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4991729	6673891.35	VARIACIÓN DE COSTOS Y METRADOS	13/02/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	13/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	26.69	68	68	4137417.64	4137417.64			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	26.69	68	68	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300003	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUACHHUA CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA- HUANCAVELICA	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3481773	2156541	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	09/08/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	57013.19	57013.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3210235	1904286	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	25/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	24778	24778			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5803242	5819579	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	8545.37	8545.37			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SHAMBOYACU , DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2332011	2332011	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	28359	28359			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300046	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URCOPATA, DISTRITO DE LAMAS , PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2271171	1629770.75	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	08/03/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47822.26	47822.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300048	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARARCA , DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN	26/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1859612	1859612	SIN VARIACION	26/08/2015	17/04/2017	INVERSIÓN	NO	26/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	25734.18	25734.18			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300206	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TINCARENI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2203263	2203263	SIN VARIACION	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15908	15908			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300280	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	11/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3588714	3588714	SIN VARIACION	11/01/2016	02/09/2017	INVERSIÓN	NO	11/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13084.09	13084.09			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300295	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TEMASHNUM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3913947	4989998.32	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	19.40	60.34	60.34	3125270.24	3125270.24			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	19.40	60.34	60.34	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300297	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO SHIMUTAS , DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/01/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4977089	6114486.86	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	29/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	52670.42	52670.42			
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	2.90	2.90	2.90	0	1659202.16	AVANCE LENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.		
COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	194704	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	17/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3751808	4866108.12	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	22/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	27.50	82.40	82.40	3450588.63	3450588.63			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	27.50	82.40	82.40	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4572260	6107061.21	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	12.11	50.77	50.77	3559711.98	3559711.98			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	12.11	50.77	50.77	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

300347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAYAKAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	23/01/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3766847	4911265	VARIACIÓN DE COSTOS Y/O METRADOS	23/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	23/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	39.34	62.54	62.54	2471156.78	2471156.78			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	39.34	62.54	62.54	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300367	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA BAJA , DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3121071	3137408.09	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/04/2015	14/12/2016	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15383	15383			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300368	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLCAS , DISTRITO DE CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	01/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2894541	2082987	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	01/12/2014	23/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2014	09/02/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48524.33	48524.33			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300369	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA NUEVA , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	31/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2273603	2012751	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/07/2015	22/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	07/03/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	45113	45113			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300374	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE UNIGAN , DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	08/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2633586	2633586	SIN VARIACION	08/03/2016	29/10/2017	INVERSIÓN	NO	08/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	17137	17137			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300377	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIR , DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5489621	5076931.12	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	12/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44224.51	44224.51			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300380	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA LARGA , DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3041885	2155484.68	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/07/2015	01/03/2017	INVERSIÓN	NO	10/07/2015	10/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.90	0.90	44225	44225			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300382	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHOROGUATE , DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	02/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3274604	3290941.02	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/03/2015	22/10/2016	INVERSIÓN	NO	02/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15383	15383			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300383	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CASADEN , DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	16/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3177260	3177260	SIN VARIACION	16/10/2015	07/06/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300384	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SURO ANTIVO , DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA	26/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2361683	2473064	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/03/2015	15/11/2016	INVERSIÓN	NO	26/03/2015	16/03/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44427	44427			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300385	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LORITO PAMPA , DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	09/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2621836	2621836	SIN VARIACION	09/03/2016	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	43288.34	43288.34			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300386	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLANUPACHA , DISTRITO DE ICHOCAN - SAN MARCOS - CAJAMARCA	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2931334	1929448	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	20/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	41598	41598			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300387	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CORIORCO , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3303062	3303062	SIN VARIACION	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16593	16593			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300441	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIAL DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	08/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6729097	6729097	SIN VARIACION	08/01/2016	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	08/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13084.10	13084.10			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300498	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALISOPATA , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	09/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3304470	2107801	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/12/2014	31/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48524.72	48524.72			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	563707.36	563707.36			
COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	13064.40	13064.40			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	19790.10	19790.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300507	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CAMISH , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4761968	4761968	SIN VARIACION	19/06/2015	08/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16593	16593			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL CARDON , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	22/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2468280	2484616.68	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/05/2015	11/01/2017	INVERSIÓN	NO	22/05/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15182	15182			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300510	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAGAL , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8103338	8103338	SIN VARIACION	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15181.82	15181.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300514	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA ALEGRE , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4757508	4757508	SIN VARIACION	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15182	15182			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300517	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9268890	9268890	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15181.82	15181.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300518	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES DE LA COMUNIDAD NATIVA BICHANAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	15/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2164455	1878687.66	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	17/12/2014	16/01/2016	INVERSIÓN	NO	17/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1689323	1689323			OBRA PARALIZADA. EN PERITAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794	70794			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	14764	14763			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	48120	48120			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EDELMIRA , PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5446904	5455956	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15053.82	15053.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300525	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA (ZAPALLOPAMPA) , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	09/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4328572	4337624	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/01/2015	31/08/2016	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	28733.64	28733.64			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300526	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CENTRO WAWIK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2750811	2358101.35	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2014	14/12/2015	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2147128	2147128			OBRA PARALIZADA. EN PERITAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	66088	66088			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	16000	16000			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	46992	46992			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300527	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL CONVENTO , DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2718804	2405132.53	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/03/2015	08/11/2016	INVERSIÓN	NO	19/03/2015	22/03/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44426.89	44426.89			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLADEN , DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	22/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2983529	2983529	SIN VARIACION	22/07/2015	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15172.82	15172.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300529	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHICAIS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2806127	2589604.55	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	11/02/2016	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	85.63	85.63	85.63	2373525	2373525			OBRA PARALIZADA. EN PERITAJE
EXPEDIENTE TÉCNICO.	Porcentaje	100	100	100	70794	70794			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	17400	14365			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	85.63	85.63	85.63	55142.40	55142.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300530	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANTZA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3988609	5086546.98	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	15.20	39	39	2669110	2669110			
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	53692	53692			
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300532	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WICHIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1953631	1869179.11	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2014	16/01/2016	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1700380.36	1700380.36			OBRA EN PERITAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794	70794			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	14034	14034			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	45236.58	45236.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

300533	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU KUNCHIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4291729	5495862.97	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	1.60	1.60	1.60	2609449	2609449			
COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	194704	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300534	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL COBRO NEGRO , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4374626	4383677.61	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	42700.82	42700.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300535	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2951843	2041209.29	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	09/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43722.72	43722.72	0	0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO BELÉN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2660187	2469083.79	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	16/01/2016	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	90.47	90.47	93.03	2267019	2267019			OBRA PARALIZADA. EN PERITAJE.
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794.02	70794.02			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	16000	16000			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	90.47	90.47	93.03	46291	46291			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300537	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHUCO , PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8969501	8978553	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16541.82	16541.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300538	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SIJIAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/01/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5649110	7203042.83	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	29/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	37.03	73	73	4588714.67	4588714.67			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	100	100			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	37.03	73	73	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300539	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ESPINA AMARILLA , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3527434	3543770.65	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/02/2015	11/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15383	15383			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300540	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4972129	5964007.51	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0.71	0.71	0.71	2579734	2579734			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0.71	0.71	0.71	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TUMINA , DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2468158	2468158	SIN VARIACION	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15182	15182			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300542	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TSAG ENTSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2440778	2196670.78	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2014	16/01/2016	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2012879	2012879			OBRA EN PERITAJE.
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794	70794			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	19333	19333			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	54000	54000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300544	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YUPICUSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5305950	6723174.99	VARIACIÓN DE COSTOS Y METRADOS	09/12/2014	09/12/2014	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	45.83	80	80	4391846.58	4391846.58			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	45.83	80	80	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300604	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LICLIPAMPA , DISTRITO DE SAN BERNARDINO - SAN PABLO - CAJAMARCA	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3714814	3731151	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15383.49	15383.49			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300615	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2347594	2351594	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14324	14324			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3583311	4760182.08	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	15.13	35	35	2342664.14	2342664.14			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	15.13	35	35	26451	26451			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300661	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHUNIGA , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5326353	5330353	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	22/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	16449	16449			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300662	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUANGASHANGA ALTA , DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	09/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4791674	4553650.45	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/07/2015	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	09/07/2015	27/10/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	43288	43288			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300683	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL , DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	23/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3824356	3721430	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/10/2014	14/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1	1	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	3.16	3.16	3.16	298800.60	298800.60			EJECUCIÓN DE OBRA -24 AGO-2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	3.16	3.16	3.16	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0.39	0.39	0.39	1226.40	1226.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300692	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3454889	3454889	SIN VARIACION	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15908	15908			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NAMO , DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	09/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4743201	4197437	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/07/2015	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	09/07/2015	19/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43288	43288			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL PORVENIR , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	13/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3401279	2190327	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/07/2015	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	13/07/2015	29/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44913	44913			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VELASQUEZ , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	09/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4481657	4222417.03	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/06/2015	29/01/2017	INVERSIÓN	NO	09/06/2015	13/03/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	14324	14324			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300710	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CACHINGARANI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	29/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3067207	3067207	SIN VARIACION	29/01/2015	20/11/2017	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15907.81	15907.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE , DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA ¿ CAJAMARCA	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3697084	3559135	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	31/10/2014	22/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1	1	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	11.65	11.65	11.65	820317.30	820317.30			EN EJECUCIÓN - INICIO - 20 AGO - 2017
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	11.65	11.65	11.65	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	3.72	3.72	3.72	11815.70	11815.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO ANAPATI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2747866	2747866	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13084.81	13084.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300759	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3427189	2489689	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	27/10/2014	18/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40663.34	40663.34			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	100	100	100	1134663.71	1134663.71			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	4.82	7.39	7.39	13837.50	13837.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

300765	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUEMPIRI Y YOYATO , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6457862	6457862	SIN VARIACION	17/02/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15908	15908			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301381	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PIJUAYAL , DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	18/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3415824	1740679	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/05/2015	27/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/05/2015	27/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	61637	61637			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301385	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE SIAMBA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	30/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2629037	1910814.08	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/09/2015	22/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	29/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	61637	61637			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302205	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE VAINILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA , PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4587975	4587975	SIN VARIACION	19/06/2015	08/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	28735	28735			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE YOMIBATO, DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2519292	2519292	SIN VARIACION	19/06/2015	08/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	19070.58	19070.58			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302266	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE BAJO COLORADO (PLAYA OCULTA) , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	16/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3401264	3401264	SIN VARIACION	16/12/2015	07/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	17356.58	17356.58			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302267	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LUZ , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2815940	2815940	SIN VARIACION	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17081	17081			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO , DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3431938	3431938	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	16680	16680			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302274	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPAMENTO , DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3458334	3458334	SIN VARIACION	10/07/2015	01/03/2017	INVERSIÓN	NO	10/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17357	17357			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302276	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE UMACHULLO , DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2131720	1927152.67	SIN VARIACION	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	19/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	40667.26	40667.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302278	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5650237	5650237	SIN VARIACION	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	15881	15881			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302281	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA , DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO	19/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3525310	4206200.99	SIN VARIACION	19/05/2015	08/01/2017	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	29/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	40669	40669			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHULLU ILUNI , DISTRITO DE PATAMBUCO - SANDIA - PUNO	12/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2922542	2170739	CON VARIACIÓN METRADOS-COTOS	12/03/2015	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	12/03/2015	15/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	39755	39755			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4668678	4739087.45	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	13/03/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	17802.76	17802.76			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE APABUCO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	08/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2659062	2301931	CON VARIACIÓN DE METRADOS-PPTO	08/06/2015	02/11/2017	INVERSIÓN	NO	08/06/2015	02/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	41531	41531			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	08/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2717245	2717245	SIN VARIACION	08/06/2015	28/01/2017	INVERSIÓN	NO	08/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	13964	13964			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302292	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO IGUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	10/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6747371	7273062	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/06/2015	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	10/06/2015	14/07/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	38754	38754			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02 OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3650460	3943351.89	SIN VARIACION	16/06/2015	05/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	29/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42245	42245			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302488	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PERUATE, DISTRITO DE BELLAVISTA , PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4140736	4140736	SIN VARIACION	16/06/2015	05/10/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24670.18	24670.18			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302575	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN	03/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2727643	2727643	SIN VARIACION	03/08/2015	25/03/2017	INVERSIÓN	NO	03/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	27130	27130			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO RIOJA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	17/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1989332	1840930.21	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	98.40	98.40	98.40	154999.41	154999.41			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	98.40	98.40	98.40	22280	22280			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARBASCAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	17/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1659768	1567529.37	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	95.89	95.89	95.89	154999.23	154999.23			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.99	45006.99			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	95.89	95.89	95.89	25560	25560			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303116	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA DE OROMINA Y PARAÍSO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4858221	6358363.74	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	37.30	94.20	94.20	4046245.32	4046245.32			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	37.30	94.20	94.20	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1674642	1490961.67	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	14/07/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	94.55	94.55	94.55	154999.37	154999.37			
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	94.55	94.55	94.55	14670	14670			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARONA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4928812	6334007.42	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	10/07/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	10/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	54238	45006.98			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	45.85	85.93	85.93	3637393.39	3637393.39			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	45.85	85.93	85.93	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303120	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PEDRO PASCASIO NORIEGA, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	22/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2059776	1764676.87	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	24/07/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	24/07/2015	03/05/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	154999.89	154999.89			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	24000	14400			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	26262	26262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUILLOALLPA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	13/08/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3206531	3812789.45	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	13/08/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	15.52	48.65	48.65	53692	53692			
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	15.52	48.65	48.65	2272760.38	2272760.38			
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RAMÍREZ, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4232276	5189323.03	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	03/06/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	41.57	70.70	70.70	2907294.97	2907294.97			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	2636	2636			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	41.57	70.70	70.70	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUITA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	17/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2469116	2185034.95	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	98.66	98.66	98.66	154999.39	154999.39			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	98.66	98.66	98.66	22118	22118			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303130	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAÑA BRAVA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	22/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3326040	4311770.34	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/07/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	2636	2636			
	COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	35.88	73.33	73.33	2394447.89	2394447.89			
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	35.88	73.33	73.33	53692	53692			
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303261	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GANIMIDES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	16/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2689754	2541320.60	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	16/09/2015	12/10/2017	INVERSIÓN	NO	16/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	53.31	53.31	53.31	160000	160000			
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	53.31	53.31	53.31	13400	13400			
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	16800			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

303263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO JERILLO, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	17/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1963696	1960302.18	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	95.54	95.54	95.54	154999.45	154999.45			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45007.51	45007.51			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	95.54	95.54	95.54	30114	30114			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303305	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EMILIO SAN MARTIN, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	02/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1846609	1671463.35	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	08/09/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	08/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	154999.23	154999.23			
03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	0	0			
04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	1	24000	38400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

303306	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL GUINEAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1942972	1885258.22	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	73.55	73.55	73.55	154999.46	154999.46			
03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	73.55	73.55	73.55	12479	12479			
04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	24000	14400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMAVERA Y LA VIÑA DE LOS ALPES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4815243	6267048.05	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	74.55	86.78	86.78	4146643.36	4146643.36			
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	74.55	86.78	86.78	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

303310	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL LAUREL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2337841	2133355.52	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	92.55	92.55	92.55	154999.20	154999.20			
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	92.55	92.55	92.55	20453	20453			
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	24000	14400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303313	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	01/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4656967	5979863.36	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	01/09/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	48000	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	34.11	60.77	60.77	3599947.62	3599947.62			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	2636	2636			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	34.11	60.77	60.77	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

303314	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LOS NARANJOS, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3226099	4217983.60	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	03/06/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	38.82	73.53	73.53	2436866.33	2436866.33			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	2637	2637			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	38.82	73.53	73.53	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303316	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO CUTERVO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	18/08/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2792177	2102005.16	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/08/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	28/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	70.89	70.89	70.89	154999.68	154999.68			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	24000	14400			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	70.89	70.89	70.89	17942	17942			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

303317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	31/07/2015	ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD	3156934	2597539.60	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	31/07/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98			
COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	96.24	96.24	96.24	154998.68	154998.68			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	96.24	96.24	96.24	20174	20174			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE POTRERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	09/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2535491	1746264.97	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	31/07/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98			
COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	154999.22	154999.22			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	32229	32229			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	24000	14400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303321	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTRO POBLADOS DE RICARDO PALMA, VISTA ALEGRE, TÚPAC AMARU, SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CÓNDOR, EL CEDRO Y LIBERTAD DE PACUYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	28/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	16319031	19685593.19	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/06/2016	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	28/06/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	51875	45006.98			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE OCHAME, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	02/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3585562	2475404.56	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	02/09/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	80.75	80.75	80.75	1104250.64	1104250.64			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	48000	31200			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	80.75	80.75	80.75	5525	5525			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303389	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE ALFARILLO Y LAS PALMERAS DE OROMINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	16/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4933009	5904354.10	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	16/10/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.99	45006.99			
COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	58.56	85.74	85.74	3346505.93	3346505.93			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	58.56	85.74	85.74	53692	53692			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	1	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304068	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUANI ALTO , DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURÍMAC	13/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4950116	4950116	SIN VARIACION	13/06/2016	03/02/2018	INVERSIÓN	NO	13/06/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13278.35	13278.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA , DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	08/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4985209	4985209	SIN VARIACION	08/01/2016	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	08/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	17118	17118			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

304138	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DISTRITO DE ACOMAYO , PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	26/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2452880	1891152	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/02/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/02/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46634	46634			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304143	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CONCHACCOLLO ALTO , DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2931867	2499224	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/03/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58915.80	58915.80			
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	37.52	37.52	37.52	1374978.89	1374978.89			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	37.52	37.52	37.52	45045	45045			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	68295.43	68295.43			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304147	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE LIMAMAYO , DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3296210	2499666	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/03/2015	08/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	47.32	47.32	47.32	1043709.97	1043709.97			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	47.32	47.32	47.32	17341.05	17341.05			
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58915.20	58915.20			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	42000	42000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUENCCO , DISTRITO DE COYA - CALCA - CUSCO	31/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3784996	2243317	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	31/12/2015	10/01/2018	INVERSIÓN	NO	31/12/2015	10/01/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	17743	17743			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304157	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE HUAMA , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	27/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4101996	4101996	SIN VARIACION	27/10/2015	18/06/2017	INVERSIÓN	NO	27/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14493	14493			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SAUQUI , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	02/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3092714	3092714	SIN VARIACION	02/03/2016	23/10/2017	INVERSIÓN	NO	02/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14492.64	14492.64			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4533436	4533436	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	25936	25936			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304262	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO	15/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2941458	2068989.75	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/04/2015	05/12/2016	INVERSIÓN	NO	15/04/2015	17/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46433.80	46433.80			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE COTATAQUI , DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO	18/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2906968	2923289	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/08/2015	09/04/2017	INVERSIÓN	NO	18/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14492.63	14492.63			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304478	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH NUEVO CATACAOS NORTE I ETAPA, AMPLIACION NUEVO CATACAOS I Y II ETAPA, NUEVO CATACAOS SECTOR SUR I ETAPA, AAHH VILLA HERMOSA Y AAHH SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	06/11/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DIGESTIVAS	9992625	8102320.40	ACTUALIZACION DE METRADOS	01/02/2015	31/03/2015	INVERSIÓN	NO	13/07/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	0	12.17	6.38	1387953.99	477709.74			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	1	82989.04	43199.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

304512	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE POTSOTENI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	14/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3617036	3617036	SIN VARIACION	14/01/2015	05/09/2016	INVERSIÓN	NO	14/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15908	15908			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304660	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO CHICHIRENE , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2190513	2190513	SIN VARIACION	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13083.81	13083.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304666	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE KIHATE , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	14/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2911003	2911003	SIN VARIACION	14/01/2015	05/09/2016	INVERSIÓN	NO	14/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15907.81	15907.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304675	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE MINIARO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	18/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4862662	4862662	SIN VARIACION	18/12/2015	09/08/2017	INVERSIÓN	NO	18/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13083.81	13083.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304676	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	28/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1990048	1990048	SIN VARIACION	28/05/2015	17/01/2017	INVERSIÓN	NO	28/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13084.09	13084.09			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE KULLCO , DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC	27/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2596077	1861499	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/03/2015	16/11/2016	INVERSIÓN	NO	27/03/2015	16/08/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	46732.01	46732.01			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUEUNA GRANDE , DISTRITO DE HUANCARANI - PAUCARTAMBO - CUSCO	15/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5413726	5413726	SIN VARIACION	15/04/2015	05/12/2016	INVERSIÓN	NO	15/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	16618	16618			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARCCOTO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	26/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2735438	2197054	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/02/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	46634	46634			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304785	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE BOMBOM , DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO	08/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2857022	2857022	SIN VARIACION	08/09/2016	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	08/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13278.35	13278.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

304788	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SUMARO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	19/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3989437	3989437	SIN VARIACION	19/11/2015	11/07/2017	INVERSIÓN	NO	19/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.85	0.85	16618	16618			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304792	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CHIRIPATA , DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3758463	3774784	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/12/2014	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17617.64	17617.64			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304793	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ESCCANA , DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3798766	3815087	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/07/2015	01/03/2017	INVERSIÓN	NO	10/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13992.35	13992.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHACACHIMPA , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	26/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3279849	2286660.09	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/05/2015	15/01/2017	INVERSIÓN	NO	26/05/2015	15/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.85	1	1	34361	34361			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304795	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MARCJAHUI , DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO	01/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	4882556	4936356	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	01/04/2015	21/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/05/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48532.16	48532.16			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	2.90	2.90	416236	416236			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	2.90	2.90	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305175	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	08/05/2015	EXISTENCIA DE CONDICIONES DE SERVICIO DE VIALIDAD URBANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD OLMOS - LAMBAYEQUE	296995639	281415444	PRODUCTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE OPTIMIZÓ EL DISEÑO	01/09/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	20/01/2020

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	6676975	4728378	RETRASO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS INVOLUCRADOS	DIFICULTAD SOLUCIONADA
GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0	NO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	SE PROGRAMARA DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	NINGUNA
OBRA	Unidad	0.38	0.80	0.48	264843310	229649470	RETRASO EN LAS PARTIDAS COMO: SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR EN PISTAS, IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, CARPETA ASFÁLTICA, VEREDAS DE CONCRETO, SARDINELES, ALAMEDAS CUNETAS, COLECTORES DE DRENAJE, BUZONES, SUMIDEROS	SE NOTIFICÓ AL CONSORCIO PARA QUE CUMPLA CON REMITIR UN INFORME CONTENIENDO UN ANÁLISIS TÉCNICO, ASÍ COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS, SOBRE LAS PARTIDAS PENDIENTES NO EJECUTADAS Y PROGRAMADAS	EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA ADEMÁS DE AFECTAR VARIAS PARTIDAS DEL PROYECTO, GENERA DEMORA EN LAS PARTIDAS QUE SE HALLAN EN LA RUTA CRÍTICA DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.91	0.70	4214259	2552467	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADO A LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES	SE REALIZO COORDINACIONES A EFECTOS DE MEJORAR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305188	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CURCA , DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2162724	2179044.82	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.85	0.85	16816	16816			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO CUBARO , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	18/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2752815	2752815	SIN VARIACION	18/12/2015	09/08/2017	INVERSIÓN	NO	18/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

305355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANETE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	14/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2964075	2964075	SIN VARIACION	14/12/2015	05/08/2017	INVERSIÓN	NO	14/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305363	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	26/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1772239	1772239	SIN VARIACION	26/03/2015	15/11/2016	INVERSIÓN	NO	26/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148	25148			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305403	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE UNION PROGRESO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2836859	2836859	SIN VARIACION	16/06/2015	05/11/2017	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148.37	25148.37			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAPITAMI, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	09/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1723184	1723184	SIN VARIACION	09/12/2015	31/07/2017	INVERSIÓN	NO	09/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305411	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE PORTILLO ALTO , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	25/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4957699	4957699	SIN VARIACION	25/11/2015	17/07/2017	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

305413	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSITA , DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	25/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2050591	2050591	SIN VARIACION	25/11/2015	17/07/2017	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305414	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	13/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3178815	3178815	SIN VARIACION	13/11/2015	05/07/2017	INVERSIÓN	NO	13/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305415	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE SATIPO , PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	24/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3114348	3114348	SIN VARIACION	24/12/2015	15/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305418	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CUBARO, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2484975	2484975	SIN VARIACION	19/05/2015	08/01/2017	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148	25148			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305419	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE BELLO HORIZONTE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	19/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2070087	2070087	SIN VARIACION	19/08/2015	10/04/2017	INVERSIÓN	NO	19/08/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

305420	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMANTARO , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	10/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3102195	3102195	SIN VARIACION	10/12/2015	01/08/2017	INVERSIÓN	NO	10/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305424	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE JERUSALEN DE MINARO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	03/02/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2989765	2989765	SIN VARIACION	03/02/2016	25/09/2017	INVERSIÓN	NO	03/02/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305440	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE VALLE SAMARIA, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1552768	1552768	SIN VARIACION	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	25148	25148			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305441	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE IPOKI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3486366	3486366	SIN VARIACION	27/11/2015	19/07/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305442	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE NAZCA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	22/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3096903	3096903	SIN VARIACION	22/12/2015	13/08/2017	INVERSIÓN	NO	22/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

305443	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ULLUYMARCA , DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	15/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2479501	2479501	SIN VARIACION	15/01/2016	06/09/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.20	0.20	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305737	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	30/12/2014	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE CARCAMO - CAMPOY	1554516	2774485.07	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO A CARGO DE SEDAPAL	01/05/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	27/06/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	2213115.83	221311.58			EL PROYECTO SE TRANSFIRIÓ AL PASLC PARA SU EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

305737	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	30/12/2014	DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE LOS A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL A.H. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES II Y VI- CERCADO DE LIMA	1554516	2774485	MEJORA DEL PIP	30/11/2017	27/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2017	15/03/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Porcentaje	28.36	100	100	1961418.53	1961418.53	EN LA EJECUCION DE LA INSTALACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE EN RIVERA DE CAMPOY, SE ENCONTRO CON TUBERIA DE GAS EJECUTADO POR EMPRESA CALIDDA	REUNIONES ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA EMPRESA CALIDDA CON PRESENCIA DE LA INSTITUCION.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305847	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, REGIÓN SAN MARTIN	21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2593693	2610030.45	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	21/07/2015	12/03/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14956	14956			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305863	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PALO WIMBA, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO	26/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2932835	2932835	SIN VARIACION	26/06/2015	15/02/2017	INVERSIÓN	NO	26/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	18996	18996			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305865	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL LA COCHA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2425395	2425395	SIN VARIACION	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	22/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18793	18793			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306213	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE POSHONARI - SHEJAROTENI, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3506524	3506524	SIN VARIACION	27/11/2015	19/07/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

306316	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DE LOS SILVA , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	27/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3143503	3163323	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/03/2015	16/11/2016	INVERSIÓN	NO	27/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHISCA BLANCA , DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	09/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2392269	2412089	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/01/2015	31/08/2016	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306410	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PABUR VIEJO , DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	13/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3601215	3601215	SIN VARIACION	13/03/2015	02/11/2016	INVERSIÓN	NO	13/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13892	13892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306412	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA BOCANA , DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4789612	4789612	SIN VARIACION	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13892	13892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306689	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE 28 DE JULIO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2339987	1530911	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2015	19/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	19/12/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50169	50169			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ANAPIARI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	05/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3400024	3400024	SIN VARIACION	05/02/2015	27/09/2016	INVERSIÓN	NO	05/02/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	24375	24375			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SELVA RICA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	10/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2051089	2051089	SIN VARIACION	10/12/2015	01/08/2017	INVERSIÓN	NO	10/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	17140	17140			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JANAC CHUQUIBAMBA , DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2247441	1501857.41	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	21/07/2015	12/03/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	16/03/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	16405.13	16405.13			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHIMPAYANAMA , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	13/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4856631	4872952	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/07/2015	04/03/2017	INVERSIÓN	NO	13/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	14492.64	14492.64			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

306740	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE RIO PAURIALI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1740421	1221251	CON VARIACION DE PPTO	27/11/2015	28/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	28/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50367	50367			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURIALI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	06/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1816541	1328605	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/03/2015	26/10/2016	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	21/03/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48367	48367			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306750	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DEL SECTOR C.N. LOS HUERFANOS DE SAN RAMON DE PANGOA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	12/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3850772	2349849	CON VARIACIÓN DE METRADOS-PPTO	12/03/2015	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	12/03/2015	26/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48367	48367			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHOQUECANCHA , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	01/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4365653	4365653	SIN VARIACION	01/12/2015	23/07/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14492.64	14492.64			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306756	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE OCOPA , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	29/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3200198	3200198	SIN VARIACION	29/01/2015	20/09/2016	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	16917.61	16917.61			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

306760	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PILLERAY , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO	05/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4350302	4350302	SIN VARIACION	05/05/2016	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	05/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	14492.64	14492.64			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306769	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ONURAQUI ALTO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3311165	2052722.56	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/02/2015	11/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	24/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46634	46634			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ANCO , DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	16/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2745875	2762195.93	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/07/2015	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	13992.35	13992.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306777	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION HUANCAYO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN	06/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2618235	1889308	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/03/2015	26/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/03/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48167.19	48167.19			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	21	65.48	65.48	1140006.59	1140006.59			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	21	65.48	65.48	57172.50	57172.50			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	12.39	12.39	47137.70	47137.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMPE , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3459913	3476233.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13992.35	13992.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

306781	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUAHUARI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2754921	1881359	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	23/05/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ZARUMILLA , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	20/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1811623	1328526	CON VARIACIÓN DE METRADOS-COTSTOS	20/08/2015	11/12/2017	INVERSIÓN	NO	20/08/2015	11/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48367	48367			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307225	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORGAGA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3474947	2240239	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/03/2015	14/11/2016	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	12/09/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	54090	54090			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307230	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	18/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2286455	1881266.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/02/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	18/02/2015	01/03/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54591	54591			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307233	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	18/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2856663	2350343.02	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/02/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	18/02/2015	06/09/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48137.56	48137.56			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

307234	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1743815	1351447.34	SIN VARIACION	18/03/2015	07/11/2017	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	14/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307235	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SIETE OCTUBRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	25/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4559351	4575688.48	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/06/2015	14/02/2017	INVERSIÓN	NO	25/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	21338	21338			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307237	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2522832	2522832	SIN VARIACION	18/03/2015	07/11/2017	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	20295.85	20295.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307240	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	24/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2911748	2021089	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/03/2015	13/11/2016	INVERSIÓN	NO	24/03/2015	17/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	53590	53590			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307250	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MARCOPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	16/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3922396	3922396	SIN VARIACIÓN	16/07/2015	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	18792.36	18792.36			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

307251	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	20/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3501417	3501417	SIN VARIACION	20/08/2015	11/04/2017	INVERSIÓN	NO	20/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.80	0.80	14955.86	14955.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308228	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CARACHUPAYACU, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	16/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2228990	2154532.38	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	16/03/2016	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	92.72	92.72	92.72	1873540	1873540			
03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	92.72	92.72	92.72	33141	33141			
04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	24000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308260	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE 7 DE JUNIO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	02/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2112605	1857787.71	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	14/10/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	91.40	91.40	91.40	154998.78	154998.78			EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	31200	21600			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	91.40	91.40	91.40	16371	16371			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308392	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CHULLAPA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD REGION ANCASH	12/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4972847	4972847	SIN VARIACION	12/10/2016	04/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	12/10/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE MARIBAMBA , DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	19/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5521537	5521537	SIN VARIACION	19/07/2016	11/03/2018	INVERSIÓN	NO	19/07/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308605	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD REGION ANCASH	30/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	11000185	11000185	SIN VARIACION	30/12/2015	21/08/2017	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3990679	6266958.46	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	3256325	1729484.40			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	47726	47726			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	74704	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309188	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIBERTAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3427150	5434007.95	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	16/10/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	29.03	49.21	49.21	74705	53692			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	29.03	49.20	49.21	3469539.46	3469539.46			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45009	45009			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309193	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOS ANGELES, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2098828	1946102.02	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/10/2015	09/12/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	48.87	48.87	48.87	1670058	1670058			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	48000	9600			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	48.87	48.87	48.87	3000	3000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309197	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL TRIUNFO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2564239	1855646.67	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	154999.13	154999.13			
03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	34488	34488			
04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	24000	38400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309201	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1785221	1867817.87	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	09/12/2017	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	2718.68	2718.68			
COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	40.36	40.36	40.36	1592401	1592401			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	40.36	40.36	40.36	3000	3000			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309202	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2953666	2468829.05	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	09/12/2017	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	47726.85	47726.85			
COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	25.35	25.35	25.35	2187448	2187448			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	25.35	25.35	25.35	3000	3000			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	1	48000	9600			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309617	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	02/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2277325	2484506.89	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	14/10/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	256050.97	256050.97			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	24000	14400			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	19287	19287			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD DE HUASCAYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/02/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4870562	5546699.62	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	10/02/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	10/02/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	48000	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	30.84	60.95	60.95	2738528.71	2738528.71			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	30.84	60.95	60.95	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	04/04/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4153169	4981945.59	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	04/04/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	29.40	78.74	78.74	3080115.45	3080115.45			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	29.40	78.74	78.74	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	02/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1629365	1775812.59	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	02/10/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	79.85	79.85	79.85	494275	494275			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	2636	2636			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	24000			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	79.85	79.85	79.85	27003	27003			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309623	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA CRUZ DEL ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2216197	2082474.24	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	01/12/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	76.05	76.05	76.05	1765799.39	1765799.39			
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	76.05	76.05	76.05	60000	0			
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	24000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	28/01/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5334718	6555667.90	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/01/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	28/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 02 EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	19.96	47.65	47.65	4244210.69	4244210.69			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	19.96	47.65	47.65	53692	53692			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309626	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANOA PUERTO , DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS , DEPARTAMENTO DE LORETO	13/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4554657	4351031.07	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	13/06/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	13/06/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	85.14	100	100	3434351.07	3434351.07			
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	85.14	100	100	53692	53692			
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	28/01/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3605670	4505277.77	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/01/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	28/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	14.29	56.66	56.66	2364111.09	2364111.09			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVCISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	194704	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309758	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE INDAÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	27/04/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4372311	5050047.39	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/04/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	27/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	38.65	54.60	54.60	2600547.29	2600547.29			
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	38.65	54.60	54.60	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309760	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1452617	1510054.44	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	15/09/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	30/04/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	154999.02	154999.02			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	24000	14400			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	41868	41868			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL IMPERIO DE CACHIYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2294466	2037219.20	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	16/10/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	24000	38400			
01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	68.44	68.44	68.44	154999.96	154999.96			
03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	68.44	68.44	68.44	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL COLCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2014088	1739446.85	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	10/09/2015	06/04/2017	INVERSIÓN	NO	10/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	99.24	99.24	99.24	0	0			
03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	99.24	99.24	99.24	12704	12704			
04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	10400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309766	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EDEN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2871282	2321130.97	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	14/10/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	65.50	65.50	65.50	1021013	1021013			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	48000	16800			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	65.50	65.50	65.50	20118	20118			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309772	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES, PALESTINA, LA FLORIDA Y CAMPO AMOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	28/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	14581765	17687105.50	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/06/2016	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	28/06/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	51875	45006.98			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DE ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2241170	2074843.31	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	01/12/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	56.26	56.26	56.26	154999.57	154999.57			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	24000	14400			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	56.26	56.26	56.26	49805	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309777	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL LIMÓN, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2765432	3260437.13	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	10/09/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	10/09/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	36.67	68.82	68.82	1610729.74	1610729.74			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	54238	45006.98			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	36.67	68.82	68.82	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309779	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	10/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2665780	3536297.12	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	10/03/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	10/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	19.88	64.27	64.27	3137400.82	1830727.69			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	19.88	64.27	64.27	120000	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE DAGUAS, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	15/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3645619	4179043.81	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/03/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	22/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	35.60	75.06	75.06	2485772.75	2485772.75			
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	0	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	35.60	75.06	75.06	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

309879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALAN GARCÍA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	16/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2601509	2421686.87	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	16/10/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	98.30	98.30	98.30	2141793	2141793			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	31200			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	98.30	98.30	98.30	24429	24429			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311816	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	13/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2105978	1976168.75	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	13/06/2016	09/12/2017	INVERSIÓN	NO	13/06/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	42.92	42.92	42.92	1925093	1925093			
COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	42.92	42.92	42.92	3000	3000			
COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	96000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312368	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	27/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4654239	4654239	SIN VARIACION	27/01/2016	18/09/2017	INVERSIÓN	NO	27/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312380	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	28/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4376168	4376168	SIN VARIACION	28/01/2016	19/09/2017	INVERSIÓN	NO	28/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	11892	11892			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313282	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOPIA, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	22/02/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5020541	5020541	SIN VARIACION	22/02/2016	14/10/2017	INVERSIÓN	NO	22/02/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15049	15049			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313283	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONCCO, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5251173	5251173	SIN VARIACION	20/07/2015	11/11/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15048.91	15048.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313317	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIRACANCHA, DISTRITO SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	22/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7644894	7644894	SIN VARIACION	22/12/2015	13/08/2017	INVERSIÓN	NO	22/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.80	0.80	15048.91	15048.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313558	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE YANATILE, DISTRITO SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	16/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6819488	6819488	SIN VARIACION	16/12/2015	07/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13833.91	13833.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313561	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA, DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	29/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7263303	7263303	SIN VARIACION	29/03/2016	19/11/2017	INVERSIÓN	NO	29/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	13833.91	13833.91			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	14/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3645047	4372387.69	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	14/03/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	50.69	83.06	83.06	3088652.64	3088652.64			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	50.69	83.06	83.06	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313816	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	28/01/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2762956	2548115.05	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/01/2016	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	28/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	70.33	70.33	70.33	748762.13	748762.13			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	48000	31200			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	70.33	70.33	70.33	60000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316656	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGIÓN ANCASH	14/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4933501	4933501	SIN VARIACION	14/04/2016	05/12/2017	INVERSIÓN	NO	14/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316867	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO CANCHIRAO , DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	06/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5032520	5032520	SIN VARIACION	06/05/2016	27/12/2017	INVERSIÓN	NO	06/05/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316921	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	23/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	10009641	10009641	SIN VARIACION	23/12/2015	14/08/2017	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.60	0.60	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE LLUICHOCOLPAN , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	31/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7007876	7007876	SIN VARIACION	31/05/2016	21/01/2018	INVERSIÓN	NO	31/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.40	0.40	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE TUYU , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	16/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5110478	5110478	SIN VARIACION	16/09/2016	09/05/2018	INVERSIÓN	NO	16/09/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317684	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PALTASH , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	18/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2318068	2318068	SIN VARIACION	18/05/2016	08/01/2018	INVERSIÓN	NO	18/05/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	0.60	0.60	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO	21/05/2015	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA	9616831	11460266.03	MEDIANTE DOCUMENTO DE TRABAJO A PROPUESTA DE LA EMPRESA PRIVADA SE ACTUALIZO EL PRESUPUESTO A TRAVES DE OPI ANTAUTA	11/07/2017	07/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	11/07/2017	07/03/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRA	Porcentaje	20.82	80	28.59	11272353.96	2424567.95	SE TIENE QUE REUBICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO PROYECTADO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR QUE UNA PARTE DE ÉSTAS ESTABAN UBICADAS EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA. HAY TRAMOS POR DONDE TIENEN QUE PASAR LAS TUBERIAS DE LAS REDES DE AGUA, PERO LA POBLACIÓN EN MUCHOS CASOS NO PERMITEN EL PASO DE ELLAS NI QUE SE EFECTÚE EXCAVACIONES.	LA EMPRESA PRIVADA PRESENTARA SUS INFORMES DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA REUBICACION DEL RESERVORIO Y PTAR.	SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE OBRAS X IMPUESTOS, SE EMPEZÓ BIEN LA OBRA, PERO A MEDIDA QUE A IDO TRANSCURRIENDO EL TIEMPO APARECIERON CIERTOS INCONVENIENTES COMO SON LAS PROPIEDADES PRIVADAS EN DONDE SE UBICABAN UNA PARTE DEL RESERVORIO PROYECTADO, Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MISMO MODO ALGUNOS INCONVENIENTES CON LA SERVIDUMBRE DE PASO POR AQUELLOS LUGARES EN DONDE PASARAN LAS TUBERÍAS DE AGUA. POR LO DEMÁS SE CONTINUAN CON LOS AVANCES DE OBRA.
	SUPERVISIÓN	Unidad	21.67	21.67	21.67	427786.58	0	PARA LA SUPERVISIÓN AL IGUAL QUE AL EJECUTOR DE LA OBRA, EL PROBLEMA PRINCIPAL ES EL DE LOS TERRENOS EN PROPIEDAD PRIVADA DE DOS (02) ESTRUCTURAS A CONSTRUIRSE, COMO SON EL RESERVORIO PROYECTADO Y LA PTAR.	SE HAN REUBICADO LAS DOS 802) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE QUE PRESENTAR EL CONTRATISTA.	LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LA OBRA, SE TIENE QUE EXIGIR MAS A LA CONTRATISTA DE LA OBRA PARA EXIGIR MAYORES AVANCES DE OBRA Y PODER ACABAR EN EL TIEMPO PREVISTO (OBRA POR IMPUESTOS)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
319830	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	01/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE PIURA DE LA REGIÓN PIURA	356734774	356734774		01/09/2017	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	24/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	205685	205685			MONTO EJECUTADO CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	11/05/2015	DISMINUYE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE CHULUCANAS - MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA	3985572	4310408	INCREMENTO METRADOS	01/06/2015	31/08/2015	INVERSIÓN	NO	12/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	0	10.63	0	406224.61	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	50699.16	0			SE CUENTA CON INSPECCIÓN AL HABERSE DECLARADO DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
322560	MEJORAMIENTO DE LA AV. SAN JUAN ENTRE LA AV. MATEO PUMACAHUA Y LA AV. VISTA ALEGRE, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	02/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN JUAN. SECTOR 09, DISTRITO DE SURCO.	3067237	3024771.09	DISMINUCIÓN DEL COSTO DE DIRECTO EN S/. 42,465.90	02/06/2015	02/10/2015	INVERSIÓN	NO	19/02/2016	31/12/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRA	Unidad	75	75	75	2302007	2302007	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR LO QUE ESTA A LA ESPERA DE LA ETAPA PROBATORIA, CON LO CUAL ESTARÍA PROCEDIENTO A SU LIQUIDACIÓN	LOS PROBLEMAS SE HAN SUSCITADO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LOS CUALES NO SE HAN PODIDO PREVENIR.	
	SUPERVISIÓN	Unidad	75	75	75	78206	78206	LA SUPERVISIÓN ESTÁ A LA ESPERA QUE SE RESUELVA EL ARBITRAJE DE LA OBRA, POR LO NO SE PUEDE CULMINAR LA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	LOS PROBLEMAS SE HAN SUSCITADO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LOS CUALES NO SE HAN PODIDO PREVENIR.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
322612	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. SANTA ISABEL DE VILLA, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	05/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES DEL AA. HH. SANTA ISABEL DE VILLA, SECTOR 9, DISTRITO DE SURCO	2912668	3706909.40	INCREMENTO DEL COSTO DIRECTO EN S/. 42,465.90 DEBIDO A QUE SE HAN ACTUALIZADO LOS COSTOS UNITARIOS DE ACUERDO AL MERCADO	05/06/2015	05/10/2015	INVERSIÓN	NO	19/02/2016	31/10/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRA	Unidad	0	0	0	3319966	3319966			LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	142565	142565			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

322915	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA I ETAPA DEL SECTOR 03 DE LA UPIS OLLANTA HUMALA TASSO, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	19/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA PRIMERA ETAPA DEL SECTOR 03 DE LA UPIS. OLLANTA HUMALA TASSO	3971572	2586539.51	-	19/06/2015	19/10/2015	INVERSIÓN	NO	24/08/2015	29/08/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRA	Unidad	0	0	0	2501358	2501358			LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	61948	61948			LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
329785	CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	23/03/2016	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, RECREATIVO E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES	14126071	14414846.82	ADJUDICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU SUPERVISIÓN E INCLUSIÓN DE GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	18/10/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.50	1	0.50	443538	183555.20	-LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO SE TUVO QUE TRAMITAR ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA -LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RESULTÓ DESIERTA. -EXISTEN ÁREAS PÚBLICAS INVADIDAS POR COMERCIANTES	-LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES HA ELABORADO UN PLAN DE REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES	EXISTE EL COMPROMISO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE CULMINAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	1	1	1	216001	4047.10			
	OBRA	Unidad	0	0.67	0	13470135	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.67	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

329821	CREACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, EN ELDISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.	01/12/2015	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA FUTURA NUEVA CIUDAD DE BELÉN.	74102336	74593030.81	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO SE DEBE A QUE SE HABÍA REGISTRADO UN FORMATO 15 Y 16 CON ESTUDIOS BÁSICOS, QUE POSTERIORMENTE SE DESESTIMAN PORQUE SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ELLO, SE REALIZA POR SEGUNDA VEZ UN FOMATO 16, QUE INCLUYE CAMBIOS EN EL MONTO DEL EXPEDIENTE Y SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	04/12/2016	14/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	723837.64	510010.29	CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO SAN JUAN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA ¿ PROG 03-2015-SNIP ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, POR EL MONTO TOTAL DE S/.1¿669,094.10 SOLES, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 18 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA, LOS EXPEDIENTES HAN SIDO OBSERVADOS POR EL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DEL CONSORCIO SAN JUAN.	EL CONSORCIO SAN JUAN DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES, PARA QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 3, EN ARAS DE CAUTELAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA FINALIDAD PÚBLICA; POR LO QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN , EL AREA USUARIA HA PROCEDIDO A HACER LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y DE DRENAJE PLUVIAL Y REMITIDO AL PNSU EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO PARA SU REVISIÓN , HABIENDOSE YA ALCANZADO AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS; DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE CONTRATO EL EXPEDIENTE TECNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL, DADO QUE RESULTA MÁS EFICIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO Y TIEMPO REALIZARLO BAJO ESTA MODALIDAD, YA QUE EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRES PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA UBICACIÓN, Y SE MINIMIZARÍA LOS PLAZOS AL REALIZARLO UN SOLO CONTRATISTA
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

	SUPERVISION	Unidad	0.60	1	0.90	98751.87	59526	CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO Nº 149-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO BELÉN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROG 03-2015 ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 16 DE AGOSTO DEL 2017. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO BELÉN HA SIDO DEFICIENTE PRUEBA DE ELLO ES QUE LUEGO DE ENTREGADA LA CONFORMIDAD AL ENTREGABLE 3, LA ANULA SOLO A MERITO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL AREA USUARIA. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD PARA COORDINAR LOS AVANCES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL SUPERVISOR HA SIDO MUY ESCASA, Y POR LO CUAL, SE LE HA APLICADO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL SUPERVISOR CONSORCIO BELÉN HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL EMITIR CONFORMIDAD A UN PRODUCTO QUE ADOLECE DEL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CONSULTOR NO HA REALIZADO EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES OFRECIDAS EN EL CONTRATO Y QUE ESTÁN DETALLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO CUAL DEMUESTRA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA SUPERVISIÓN HA ACUMULADO EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONCEPTO: ¿OTRAS PENALIDADES¿, Y EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: ¿POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES¿. POR ELLO, SE HA SOLICITADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO BELÉN AL AMPARO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

333160	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA,BELLAVISTA,MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	15/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE SULLANA, QUERECOTILLO, BELLAVISTA Y MARCAVELICA DE LA REGIÓN PIURA	125654086	125654086		01/09/2017	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/03/2018	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	58024	LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN Y SUSPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DECLARARON DESIERTOS.	SE CONVOCARON NUEVAMENTE LOS PROCESOS	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADA
OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
334003	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2011204	1867961.46	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	09/12/2017	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	38.32	38.32	38.32	1591446	1591446			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	48000	9600			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	38.32	38.32	38.32	3000	3000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

334063	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE MONTERRICO, PICHIWILLCA, SAN AGUSTIN, BUENOS AIRES, CHAUPIMAYO, UNION CATARATA, SANABAMBA Y VILLARICA DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO.	04/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	31931629	34058853.36	METRADOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN	04/04/2016	25/11/2017	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	209256.12	209256.12			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PIP CON PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA ADJUDICADO
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			PIP CON PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA ADJUDICADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAÍSO Y COMITÉ N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	25/11/2015	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO LAS CALLES DEL C.P. NUEVO PARAISO Y COMITE N°6 DEL C.P. LETICIA DEL DISTRITO DE SUPE PUERTO	1063629	3629520.83	INCREMENTO DE METRADOS	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	NO	18/08/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA MUNICIPALIDAD DE SUPE PUERTO PRESENTARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO Y CON ELLO SE INICIARÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336091	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - URUBAMBA - CUSCO	30/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE MACHU PICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DE LA REGIÓN CUSCO	19012365	19012365		01/08/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	02/02/2018	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	LOS PROCESOS PARA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FUERON DECLARADOS DESIERTOS	SE CONVOCARON NUEVAMENTE LOS PROCESOS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337398	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	19/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN	84463898	84463898		04/01/2016	14/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	20/01/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COSTO AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE	Unidad	0.60	1	0.90	732425.19	625511.87	CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO SAN JUAN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA ¿ PROG 03-2015-SNIP ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, POR EL MONTO TOTAL DE S/.1¿669,094.10 SOLES, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 18 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA, LOS EXPEDIENTES HAN SIDO OBSERVADOS POR EL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DEL CONSORCIO SAN JUAN.	EL CONSORCIO SAN JUAN DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES, PARA QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 3, EN ARAS DE CAUTELAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA FINALIDAD PÚBLICA; POR LO QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN , EL AREA USUARIA HA PROCEDIDO A HACER LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y DE DRENAJE PLUVIAL Y REMITIDO AL PNSU EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO PARA SU REVISIÓN , HABIENDOSE YA ALCANZADO AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS; DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE CONTRATÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL, DADO QUE RESULTA MÁS EFICIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO Y TIEMPO REAL IZARLO BAJO ESTA MODALIDAD, YA QUE EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRES PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA UBICACIÓN, Y SE MINIMIZARÍA LOS PLAZOS AL REAL IZARLO UN SOLO CONTRATISTA.
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Unidad	0	0	0	0	0			

	PUESTA EN MARCHA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE CONTRATARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL.
	SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	154896.27	93369	CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO Nº 149-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO BELÉN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROG 03-2015 ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 16 DE AGOSTO DEL 2017. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO BELÉN HA SIDO DEFICIENTE PRUEBA DE ELLO ES QUE LUEGO DE ENTREGADA LA CONFORMIDAD AL ENTREGABLE 3, LA ANULA SOLO A MERITO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL AREA USUARIA. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD PARA COORDINAR LOS AVANCES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL SUPERVISOR HA SIDO MUY ESCASA, Y POR LO CUAL, SE LE HA APLICADO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL SUPERVISOR CONSORCIO BELÉN HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL EMITIR CONFORMIDAD A UN PRODUCTO QUE ADOLECE DEL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CONSULTOR NO HA REALIZADO EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES OFRECIDAS EN EL CONTRATO Y QUE ESTÁN DETALLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO CUAL DEMUESTRA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA SUPERVISIÓN HA ACUMULADO EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONCEPTO: ¿OTRAS PENALIDADES¿, Y EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: ¿POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES¿. POR ELLO, SE HA SOLICITADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO BELÉN AL AMPARO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135	SE CONTRATÓ LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337445	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	12/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN	13156173	13156173		04/01/2016	14/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	20/01/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COSTOS AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	678137.64	464310.13	CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO SAN JUAN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA ¿ PROG 03-2015-SNIP ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, POR EL MONTO TOTAL DE S/.1¿669,094.10 SOLES, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 18 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA, LOS EXPEDIENTES HAN SIDO OBSERVADOS POR EL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DEL CONSORCIO SAN JUAN.	EL CONSORCIO SAN JUAN DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES, PARA QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 3, EN ARAS DE CAUTELAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA FINALIDAD PÚBLICA; POR LO QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN , EL AREA USUARIA HA PROCEDIDO A HACER LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y DE DRENAJE PLUVIAL Y REMITIDO AL PNSU EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO PARA SU REVISIÓN , HABIENDOSE YA ALCANZADO AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS; DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE CONTRATÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL, DADO QUE RESULTA MÁS EFICIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO Y TIEMPO REALIZARLO BAJO ESTA MODALIDAD, YA QUE EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRES PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA UBICACIÓN, Y SE MINIMIZARÍA LOS PLAZOS AL REALIZARLO UN SOLO CONTRATISTA.
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PUESTA EN MARCHA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad	0	0	0	0	0			

	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	72839.07	43906.15	CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO Nº 149-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO BELÉN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROG 03-2015 ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 16 DE AGOSTO DEL 2017. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO BELÉN HA SIDO DEFICIENTE PRUEBA DE ELLO ES QUE LUEGO DE ENTREGADA LA CONFORMIDAD AL ENTREGABLE 3, LA ANULA SOLO A MERITO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL AREA USUARIA. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD PARA COORDINAR LOS AVANCES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL SUPERVISOR HA SIDO MUY ESCASA, Y POR LO CUAL, SE LE HA APLICADO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL SUPERVISOR CONSORCIO BELÉN HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL EMITIR CONFORMIDAD A UN PRODUCTO QUE ADOLECE DEL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CONSULTOR NO HA REALIZADO EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES OFRECIDAS EN EL CONTRATO Y QUE ESTÁN DETALLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO CUAL DEMUESTRA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA SUPERVISIÓN HA ACUMULADO EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONCEPTO: ¿OTRAS PENALIDADES¿, Y EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: ¿POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES¿. POR ELLO, SE HA SOLICITADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO BELÉN AL AMPARO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135	
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

339133	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA MOLINO CHOCO PAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1608521	1981915.55	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.30	0.30	140110	140110			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	6067.50	6067.50			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	3750	3750			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES CAÑAHUAPJURO Y SAMIRI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1808873	1960907.96	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.60	0.85	0.85	769665.82	769665.82			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	12897	12897			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	14227.93	14227.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7621939	7772868.92	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	31/07/2016	23/03/2018	INVERSIÓN	NO	31/07/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.24	0.46	0.46	3876650.68	3876650.68			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	75568.44	75568.44			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	144367.43	144367.43			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339549	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SAJSANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHATUMA, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1803081	1964475.39	REGISTRO DE EXP. TÉCNICO F15	14/09/2016	07/05/2018	INVERSIÓN	NO	14/09/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.43	0.43	91898.36	91898.36			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	6510	6510			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	3750	3750			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339593	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR TUPO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1580789	1811514.05	ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	0.80	0.80	181550.35	181550.35			OBRA EN EJECUCION
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

339951	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COMENDEROS BAJO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	07/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3301345	2134742.32	VARIACIÓN COSTO/METRADOS	07/03/2016	28/10/2017	INVERSIÓN	NO	07/03/2016	21/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	32231.44	32231.44			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2847797	3259656.01	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1-INVIERTE.PE.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.10	0.34	0.34	1488097.20	1488097.20			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	105768.69	105768.69			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	128476.63	128476.63			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA: SECTORES MULLUCHUYO - LLUMAHUI, PLATERÍA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	08/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	12973851	13832018.17	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	08/04/2016	29/11/2017	INVERSIÓN	NO	08/04/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	83731.10	83731.10			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.04	0.16	0.16	6471479.65	6471479.65			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	120673.83	120673.83			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	166099.34	166099.34			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340729	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	01/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3652867	3197369.38	REGISTRO F15- PRIMER REGISTRO	01/07/2016	21/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.97	75694.97			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	0.54	0.54	1614981.19	1614981.19			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	55981.86	55981.86			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	113468.72	113468.72			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340734	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	09/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2943260	3029537.95	ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD	09/06/2016	30/01/2018	INVERSIÓN	NO	09/06/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.97	75694.97			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.28	0.50	0.50	1408493.57	1408493.57			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	58309.42	58309.42			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	142875.85	142875.85			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHUA CHUA (SECTOR CCACALLINCA), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2822880	2496788.40	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.97	77794.97			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.33	0.82	0.82	1616246.50	1616246.50			OBRA EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	58776.70	58776.70			
COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	130770.49	130770.49			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343702	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	10/02/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5403506	8309464.12	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	10/02/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	10/02/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	23.05	59.52	59.52	3878126.16	3878126.16			
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	23.05	59.52	59.52	53692	53692			
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	1	48000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343733	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	03/10/2016	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MICROCUENCA PIURAY, CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO ,PROVINCIA DE URUBAMBA REGIÓN CUSCO	17842670	17842670	A MARZO 2018, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	18/07/2017	10/01/2019	INVERSIÓN	SÍ	18/07/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	EL EMPRESA PRIVADA PRESENTA RETRASOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	27.11.2017 SE COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA Y ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EL REINICIO DE ACTIVIDADES. 05.12.2017 EMPRESA PRIVADA COMUNICA QUE PARA REINICIO DE ACTIVIDADES EL MINISTERIO DEBE GARANTIZAR LOS TERRENOS. 18.12.2017 SE COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MINISTERIO A TRAVÉS DEL PNSU, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO Y REGLAMENTO ES RESPONSABLE DE LOS TERRENOS, Y REITERA REINICIO DE ACTIVIDADES. 28.12.2017 EMPRESA PRIVADA PIDE REUNIÓN DE TRATO DIRECTO PARA RESOLVER CONTROVERSIA. 05.01.2018 SE COMUNICA A LA PRIVADA QUE NO EXISTE CONTROVERSIA Y SE LE CITA A UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL 09.01.2018. 09.01.2018 REUNIÓN CON EMPRESA PRIVADA, NO SE LLEGA A NINGÚN ACUERDO SOBRE REINICIO.	EL CONVENIO CON LA EMPRESA PRIVADA, COMPRENDE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA.
	SUPERVISION EXP TECNICO, OBRA Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344004	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MARANATHA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/04/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2850910	2224808.78	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/04/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	26/04/2017	01/01/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ALIANZA Y BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	21/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5167302	6286885.63	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	23/03/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	23/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	51875	45006.98			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	36.94	60.65	60.65	3046182.48	3046182.48			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	36.94	60.65	60.65	53692	53692			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

353298	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINAS DE ANTA ANTA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	16/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2202283	2177431	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	16/09/2016	09/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	5.64	5.64	205905.60	205905.60			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	5.64	5.64	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1.50	1.50	7583.10	7583.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353412	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONTAHUILLQUE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	16/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1946935	1670279	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	16/09/2016	09/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/05/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	2.24	25.50	25.50	520250.99	520250.99			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	2.24	25.50	25.50	14610.75	14610.75			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	4.69	4.69	58692.50	58692.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353414	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUANCUIRE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	29/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5741268	5741268	SIN VARIACIÓN	03/04/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	03/04/2017	30/11/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01 EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0.95	0.95	132628	106563.84	LA POBLACIÓN SOLICITO EL CAMBIO DE ALTERNATIVA TÉCNICA DE UBS A ALCANTARILLADO Y PTAR -POSTERIOR A LA VIABILIDAD	SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD.	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO AÚN NO REMITE COMPROMISO FORMAL DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SISTEMA PROPUESTO -POR EL CAMBIO DE ALTERNATIVA TÉCNICA .- APOYO EN LA GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS COMPROMISOS.
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354263	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMAHUIRE, SECTORES DE YANAMA, HUAYCCOHUASI, QINQO PAMPA Y LLAMAHUIRE CENTRO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1882887	1577940	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	21/11/2016	14/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0.50	0.50	18388.69	18388.69			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	15714.76	15714.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
357510	CREACION DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA SUPERMANZANA ¿F¿ DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN-VARILLALITO, DISTRITO DEL SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, REGIÓN LORETO	26/05/2016	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE BAJA DE BELÉN ASENTADA EN VARILLALITO	786975	753448.27	A NIVEL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A HABIDO UNA REBAJA DE S/. 28,526.84, EN SUPERVISIÓN SE HA REBAJADO S/. 5,000	26/05/2016	26/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2016	26/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	610673	610673			LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA Y TRANSFERIDA AL GOBIERNO LOCAL AL DICIEMBRE DEL 2017
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	25000	24999			LA SUPERVISIÓN CULMINÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

364801	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2317107	2317107	SIN VARIACION	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	11/10/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	32401.81	32401.81			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364802	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2225823	2225823	SIN VARIACION	04/11/2016	27/06/2018	INVERSIÓN	NO	04/11/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	23985.58	23985.58			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364803	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3179614	3179614	SIN VARIACION	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	33226.85	33226.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364804	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	14/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2580098	2580098	SIN VARIACION	14/11/2016	07/07/2018	INVERSIÓN	NO	14/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	23485.58	23485.58			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364805	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO	07/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2586422	2586422	SIN VARIACION	07/11/2016	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	07/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	23485.60	23485.60			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364806	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2798289	2798289	SIN VARIACION	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	31601.85	31601.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364807	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SUNGACHI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	16/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2571403	2571403	SIN VARIACION	16/11/2016	09/07/2018	INVERSIÓN	NO	16/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	23985.58	23985.58			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364824	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	05/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3221350	3221350	SIN VARIACION	05/10/2016	28/05/2018	INVERSIÓN	NO	05/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	32726.85	32726.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364825	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	12/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3142437	3142437	SIN VARIACION	12/10/2016	04/06/2018	INVERSIÓN	NO	12/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	31601.86	31601.86			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364826	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PAÑAYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2647292	2647292	SIN VARIACION	04/11/2016	27/06/2018	INVERSIÓN	NO	04/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	23485.60	23485.60			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364827	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2266284	2266284	SIN VARIACION	04/11/2016	27/06/2018	INVERSIÓN	NO	04/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	24610.59	24610.59			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364828	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NARANJAL PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2935733	2935733	SIN VARIACION	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	31601.85	31601.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364829	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1909899	1909899	SIN VARIACION	04/11/2016	27/06/2018	INVERSIÓN	NO	04/11/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	23485.59	23485.59			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364830	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALOYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO	12/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2982511	2982511	SIN VARIACION	12/10/2016	04/06/2018	INVERSIÓN	NO	12/10/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.20	0.80	0.80	32726.85	32726.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAN JUAN DE BARTRA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	02/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2833911	2833911	SIN VARIACION	02/12/2016	25/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	18000.80	18000.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368488	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PAICHE PLAYA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	16/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2025559	2079586	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/11/2016	09/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	16/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17000.80	17000.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368489	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN VISTA ALEGRE DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	05/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3012482	3012482	SIN VARIACION	05/12/2016	28/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	18500.80	18500.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368491	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN EL SALVADOR DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	02/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1533968	1533968	SIN VARIACION	02/12/2016	25/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	19251.80	19251.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN TENIENTE RUIZ DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	13/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1516865	1575532	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/12/2016	05/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	13/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17500.80	17500.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368493	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVO REMANENTE DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	19/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2490146	2548813	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/12/2016	11/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17500.80	17500.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368494	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN MARSELLA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	10/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3247346	3247346	SIN VARIACION	10/11/2016	03/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	10/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17000.80	17000.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	26/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2260567	2319234	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/12/2016	18/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	26/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17000.80	17000.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
369560	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVO CANAAN DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	28/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1804030	1804030	SIN VARIACION	28/11/2016	21/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	28/11/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17000.80	17000.80			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
370985	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO	26/07/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE JULIACA DE LA REGIÓN PUNO	708956179	708956179		01/09/2017	31/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	55000	4500			EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

371781	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANTIOQUIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	22/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2972204	3027054	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/12/2016	14/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17912.52	17912.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	25/01/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3620972	3620972	SIN VARIACION	25/01/2017	17/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/01/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	21752.52	21752.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN JOSÉ OLAYA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	09/01/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4201589	4256439	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/01/2017	01/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/01/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	17912.52	17912.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA JERUSALÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	22/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5784397	5784397	SIN VARIACION	22/12/2016	14/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	20252.52	20252.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371837	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PIJUAYAL DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	22/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1785857	1785857	SIN VARIACION	22/12/2016	14/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	21752.52	21752.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371838	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	15/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2295597	2295597	SIN VARIACION	15/12/2016	07/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	19412.52	19412.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	23/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1989685	1989685	SIN VARIACION	23/12/2016	15/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	23/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	19412.52	19412.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371840	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	11/01/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2173624	2173624	SIN VARIACION	11/01/2017	03/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	19412.52	19412.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371841	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SION DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	07/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2626286	2626286	SIN VARIACION	07/12/2016	30/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	21752.52	21752.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371842	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA VALENCIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	07/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2366085	2366085	SIN VARIACION	07/12/2016	30/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.40	0.40	20627.52	20627.52			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	28/12/2016	EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO MARIA DEL SOCORRO-DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	7339779	7995543.68	INCREMENTO DE METAS, INCREMENTO DE METRADOS, CAMBIO DE TEGNOCLOGÍA DE PRODUCCIÓN	01/01/2017	31/01/2017	INVERSIÓN	NO	27/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
377617	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MOYOBAMBILLO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/04/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2524099	2045175.60	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/04/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	26/04/2017	01/01/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

378147	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO CHAZUTA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	20/03/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3281854	2301192.17	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	20/03/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	20/03/2017	01/01/2019

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE	Porcentaje	0	1	100	45009	45006.98			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO TIENE MARCO PRESUPUESTAL PARA 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378370	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE FRAY MARTIN, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	22/05/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3977527	4539825.15	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/05/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	22/05/2017	01/01/2019

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL PARA 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

378396	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOMA LINDA , DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	22/05/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2079410	1620855.32	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/05/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	22/05/2017	01/01/2019

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378401	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA , DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	22/05/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2014998	1626154.62	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/05/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	22/05/2017	01/01/2019

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
GESTION SOCIAL	Porcentaje	0	1	100	45009	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

378448	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SOLEDAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	27/04/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5782199	6316553.84	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/04/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	27/04/2017	01/01/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378451	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PROGRESO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	19/05/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4534415	5233440.37	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/05/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	19/05/2017	01/01/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378458	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	27/04/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	7529641	9145321.08	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/04/2017	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	27/04/2017	01/01/2019

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	100	45009	45009			
INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO EXISTE MARCO PRESUPUESTAL 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251715	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	434719	413114	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27531	27531			
OBRA	Unidad	0.84	1	0.92	346810.97	319287.64			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.18	1	0.18	24665.57	4400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251717	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LOMA, DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	525642	644493	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
OBRA	Unidad	0.55	1	0.95	548924.12	518803.54			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.34	1	0.63	40038.79	25278.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251718	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	585048	505310	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
OBRA	Unidad	0.89	1	0.90	438544.42	396738.94			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.64	1	0.64	25127.52	16025			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2251721	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEZADA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	559906	514015	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
OBRA	Unidad	0.63	0.68	0.68	294829.21	294829.21			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.11	0.11	0.11	2694	2694			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251723	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE YANAS, DISTRITO DE YANAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	538859	421475	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
OBRA	Unidad	0.81	1	0.92	347539.43	321011.78			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.10	1	0.74	32297.69	23823.17			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251724	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CUEVA LAS PAVAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	583509	516698	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.91	1	1	450026.06	453471.10			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	1	0.64	25034.30	15950.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251727	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MONTE VERDE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	553662	545455	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.56	1	0.95	450401.80	428124.13			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	1	0.60	39523.22	23553.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251729	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	363359	439353	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.98	352960.14	346793.03			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.13	1	0.53	30863.08	16228.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251730	INSTALACION DE HUARO 1 EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	525318	562337	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.48	1	0.93	468891.28	435308.68			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.70	37916.10	26576.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251731	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURIN, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	356087	442108	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.68	1	0.97	368101.30	356071.87			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.45	1	0.45	32368.49	14632			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251733	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACARCOCHA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	519431	573056	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27024	27024			
	OBRA	Unidad	0.93	1	1	474013.02	479100.64			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.08	1	0.37	43513.21	15913.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251734	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	526877	575859	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.47	1	0.93	481526.48	448145.68			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.65	35302.47	26576.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251735	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	523599	517308	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.57	1	0.96	417556.65	402890.44			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.65	1	0.65	44221.35	28575			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251736	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIO BARRANCO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	518943	397836	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.98	1	1	332043.06	352888.93			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.54	1	0.54	34155.56	13025			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251737	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO POBLADO DE ICHIC MARIAS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	604667	444991	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.88	378353.55	332522			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	1	0.52	25000.11	13063			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251738	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLAPAMPA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	528538	606764	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.90	1	0.99	499795.82	493482.51			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.55	1	1	51438.04	56492.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251739	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE LOCRO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	531444	472786	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.43	1	0.90	388875.69	350344.52			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.92	28680.21	26326.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251740	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JIVIA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	352520	430006	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.89	1	0.99	338182.90	334488.20			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	1	0.40	30943.17	12521			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251741	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ASAY, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	585643	473582	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324			
	OBRA	Unidad	0.66	1	0.99	389317.44	388072.67			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	1	0.59	28734.49	16858.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251742	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SILLAPATA-TUNYA, DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	537378	447537	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
	OBRA	Unidad	0.72	1	0.99	360728.11	355377.97			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	1	1	31279.06	32122.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251743	INSTALACION DE HUARO I EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	518866	574613	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26980	26980			
	OBRA	Unidad	0.47	1	0.93	480550.90	446795.64			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	38532.03	86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251744	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SUCRE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	520548	557354	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.47	1	0.93	464829.35	431415.18			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	36995.34	86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251745	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE OCROSPATA - VILLA RETAMA, DISTRITO SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	535604	431456	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
	OBRA	Unidad	0.74	1	0.96	343809.91	329542.62			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.10	1	0.78	32116	25029.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251746	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	529424	550893	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.48	1	0.93	459027.84	425871.43			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.40	36335.23	14588.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251749	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA AMERICA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	561309	430978	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.85	1	0.92	364864.48	336086.93			
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Unidad	0.53	1	0.53	24475.74	13063			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251750	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUCAYACU, DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	522849	462752	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36979	36979			
	OBRA	Unidad	0.76	1	0.97	379403.73	369016.59			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.43	1	0.64	27818.85	17749.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251751	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	558952	574198	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.80	1	0.88	507631.42	445823.50			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.23	1	0.23	24929.04	5686			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251754	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	617265	599819	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27088	27088			
	OBRA	Unidad	0.65	1	0.65	531344.07	484625.03			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	1	0.64	26837.22	17217.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251755	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SINAI, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	657230	623116	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27088	27088			
	OBRA	Unidad	0.90	1	0.92	554667.51	508029.45			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.39	1	0.39	26810.87	10561			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251756	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE OROPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	352872	425128	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.98	338821.33	333335.30			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.53	30776.76	16229.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251759	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE GONZAGA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	354645	496281	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.76	1	0.99	415923.51	412358.47			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.09	1	0.67	35828.06	24175.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251761	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIO BLANCO - CRISNEJA, DISTRITO CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	418877	474311	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324			
	OBRA	Unidad	0.87	1	1	392132	398803.92			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.58	1	0.87	26649.31	23089.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251762	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAL, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	560118	506087	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27088	27088			
	OBRA	Unidad	0.89	1	0.91	439498.05	398177.23			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.50	1	0.50	24951.66	12586			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251763	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UPAVADO, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	355398	496983	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.38	1	0.96	408398.96	391571.65			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.10	1	0.73	33054.54	24023.17			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251765	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE HUANCABAMBA, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	357315	429728	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.98	343228.02	337729.94			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	1	0.52	30970.69	16229.45			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251766	INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NUPE, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	332369	434384	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
	OBRA	Unidad	0.68	1	0.97	346324.07	335784.70			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.62	32530.46	20016.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251788	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LARCAY, DISTRITO DE EL CARMEN , PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	638094	397379	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27531	27531			
	OBRA	Unidad	0.85	1	0.93	331362.32	308533.93			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.49	1	0.49	24379.13	11836			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251789	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LUNCHE, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	398940	429488	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324			
	OBRA	Unidad	0.85	1	0.93	363181.11	337573.93			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.48	1	0.60	24669.21	14774.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251790	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIRAXI, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	416042	413009	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28151	28151			
	OBRA	Unidad	0.70	1	0.78	346760.45	268940.93			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	1	0.62	24611.01	15326			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251791	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	544988	513227	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324			
	OBRA	Unidad	0.87	1	0.94	446716.97	420724.52			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.68	1	0.68	24872.22	17026			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251793	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCAPATA, DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	418435	398331	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27531	27531			
	OBRA	Unidad	0.83	1	0.91	332527.34	302880.96			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.25	1	0.25	24166	5997			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251913	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBO, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	678662	481294	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324			
	OBRA	Unidad	0.78	1	0.99	396919.74	395311.92			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.39	1	0.58	28844.49	16858.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251914	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CONSUELO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	525659	489706	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
	OBRA	Unidad	0.83	1	0.97	406043.78	394110.56			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.42	1	0.63	28132.22	17749.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258041	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	412739	540168	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.92	1	0.98	468066.88	458399.78			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.81	35793	28979.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258044	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DE ESPINAS, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	377626	514443	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	394598.57	394598.57			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.60	0.60	0.60	25286	25286			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258047	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	619630	540529	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.94	1	0.98	513235.64	503419.51			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.75	38629.97	28979.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258051	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	657864	690233	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.46	0.55	0.55	607721.18	336157.36			SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258053	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MAZUHUAZO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	421469	529159	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.83	1	0.98	457051.98	448308.95			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.84	34665	28979.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258071	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE ANAPATI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	541647	506115	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.69	0.69	0.69	298387	298387			SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.07	0.58	0.58	20004.31	20004.31			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258073	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SHIRINGAMAZU SAN LUIS, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	617042	527952.90	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.93	1	0.95	459908.57	437754.81			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.87	33313.22	28979.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258077	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	401187	488818	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.59	0.59	0.59	246401	246401			SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.08	0.63	0.63	19533.06	19533.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258078	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAÍSO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	580709	636208	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.89	1	0.95	568526.70	540015.54			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.66	44131.61	28979.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258082	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	574775	591810	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.91	1	0.97	513888.81	498985.45			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.72	40478.80	28979.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258100	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	560877	539075	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	41556.09	41556.09			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.63	0.63	25286	25286			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258109	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIVIANA BAJA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	577376	440981	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.56	0.56	0.56	212170	212170			SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.60	0.60	15761.30	15761.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258110	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EDITA NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	603589	547494	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.76	1	0.76	473741.63	358598			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.66	1	0.66	36310.69	24025			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258122	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	567122	541208	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.61	0.61	0.61	284305	284305			SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.07	0.49	0.49	17578.57	17578.57			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258124	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	642939	537859	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.59	1	0.73	463513.86	339372.41			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.32	1	0.32	50794.75	16046			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258130	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANITA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	632278	632560	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.64	0.64	0.64	350949	350949	OBRA ESTUVO PARALIZADA	SE COORDINÓ CON CONTRATISTA PARA CULMINACIÓN DE OBRA	OBRA FUE COMUNICADA COMO CULMINADA, EN PROCESO DE PAGO DE VALORIZACIONES RESTANTES
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	0.52	0.52	26090	26090			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258139	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	553166	635162	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.45	0.92	0.92	499599.34	499599.34			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.14	0.14	0.14	7486.96	7486.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258144	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	568715	459700	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.51	1	0.91	386176.99	353330.46			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.27	1	0.66	37215.05	24635.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258156	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BOCA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	566098	551427	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.43	1	0.95	477257.43	452330.80			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.28	1	0.79	36727.34	28842.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258159	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIMAYBAMBA, DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	560374	690399	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.36	1	0.95	603854.16	571985.62			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.51	49102.67	25286			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258161	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	609648	725889	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.39	1	0.93	627200.74	584111.17			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.26	1	0.72	52093.38	37616.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258162	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBITARINI, DISTRITO DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	583699	619862	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.42	0.52	0.52	279003.36	279003.36			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.24	0.42	0.42	17748.64	17748.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258166	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPALPA, DISTRITO DE CHACAPALPA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	382586	462255	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.89	0.89	0.89	344684.86	344684.86			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.64	0.71	0.71	28087	28087			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258168	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	368550	514332	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.49	0.91	0.91	404515.57	404515.57			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.21	0.21	0.21	6691.76	6691.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258171	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	601407	500753	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.87	1	0.94	432594.82	407800.69			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.23	1	0.67	31850.70	21405.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258172	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAN, DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	369115	447854	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23356	23356			
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	335171.12	335171.12			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.63	0.63	25286	25286			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258173	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COLONIA HUANCA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	544744	528256	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.94	456088.21	428163.84			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.29	1	0.71	34725.62	24782.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258177	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAUCA, DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	544886	680863	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.37	1	0.98	595465.35	583972.08			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.88	47955.91	42371.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258181	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION CONDORBAMBA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	540055	456066	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.51	1	0.92	390308.28	359659.21			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.27	1	0.92	28315.94	26110.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259156	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	621122	642378	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.64	1	0.95	553086.86	523641.42			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.45	1	0.45	52983.17	24025			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259160	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	591587	584054	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	456331.48	456331.48			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.62	0.62	25286	25286			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259169	INSTALACION DE HUARO EN LA ALDEA NATIVA MACHCA BOCAZ, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	535328	507587	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	385767.17	385767.17			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.62	0.62	25286	25286			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259178	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	549387	701925	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	20/12/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	20/12/2017	31/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.99	0.99	0.99	23350	23350			
	OBRA	Unidad	0.35	0.91	0.91	566889.90	566889.90			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259191	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HENCURIANI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	545478	454258	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.55	0.55	0.55	213409	213409			CONTRATO RESUELTO, SE CONSTRUYÓ PUENTE EN SU LUGAR
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.09	0.20	0.20	5608.18	5608.18			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259194	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANCOCHA, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	372974	518985	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.45	1	0.91	453864	413072.59			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.34	1	0.91	33678.96	30717.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259195	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAJACURI, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	580268	499006	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.47	1	0.89	433335.73	386494.04			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.68	42120.13	28436			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259197	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO SAN PASCUAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	600447	638587	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.39	1	0.94	556667.07	523709.74			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	1	0.85	44478	37616.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259203	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL NARANJAL, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	551177	417945	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.37	1	0.92	371728.89	342876.13			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	23799.77	25086			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259206	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYPACHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	575255	493372	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.98	0.98	0.98	406149.09	406149.09			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.62	0.62	25287	25287			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259210	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS-IPOKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	590930	548683	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.76	1	0.94	475045.06	445836.22			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.27	1	0.66	36195.53	23755.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259212	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO MIRITARINI KM 72, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	581181	718264	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.79	1	0.93	629900.65	585085.78			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.20	1	0.49	52054.97	25278.23			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267626	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESPIRITU PATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	547992	438055	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
	OBRA	Unidad	1	1	1	385960	385960			TRANSFERENCIA
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267628	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE MARANKIARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	417675	532844	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	1	1	1	436362.18	436362.18			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.96	0.96	0.96	28756.27	28756.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267630	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUMAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	553556	618999	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	20/12/2017	25/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	20/12/2017	20/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.39	0.93	0.93	497940.11	497940.11			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.06	0.06	0.06	2800	2800			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267634	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA INCA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	374589	467167	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	30/12/2017	12/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	30/12/2017	12/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.99	0.99	0.99	23355	23355			
	OBRA	Unidad	0.51	0.91	0.91	352670.82	352670.82			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268908	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	592920	582843	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950			
	OBRA	Unidad	1	1	1	534994	534994			TRANSFERENCIA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268921	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	576081	449904	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	11/01/2018	22/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2018	22/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950			
	OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	196666.94	196666.94			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268923	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	556454	470433	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18633	18633			
	OBRA	Unidad	1	1	1	422827	422827			TRANSFERENCIA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268939	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	555738	491293	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18633	18633			
	OBRA	Unidad	1	1	1	389971	389971			TRANSFERENCIA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268946	INSTALACION DE HUARO EN EL CASERIO SURQUILLO, DISTRITO SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	609356	649303.57	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	02/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950			
	OBRA	Unidad	0.94	0.94	0.94	539481.30	539481.30			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.58	0.58	0.58	25200	25200			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268957	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	565479	371659	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950			
	OBRA	Unidad	1	1	1	324070	324070			TRANSFERENCIA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294285	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ABANCAY, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	605438	533749.98	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	401816.73	401816.73			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	25200	25200			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294292	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	475096	579262.81	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.88	0.88	0.88	436246.91	436246.91			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	25200	25200			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294304	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	607735	528627.44	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.87	0.87	0.87	384290.72	384290.72			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	25200	25200			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294348	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESTERO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	586757	600009.64	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.96	0.96	0.96	496142.12	496142.12			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.57	0.57	0.57	25200	25200			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294349	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	610941	444317.96	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.97	0.97	0.97	352006.99	352006.99			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.59	0.59	0.59	25200	25200			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294351	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	635800	573549.53	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	0.96	0.96	0.96	472250.87	472250.87			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.61	0.61	0.61	28000	28000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294352	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	609212	464061.06	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
	OBRA	Unidad	1	1	1	370020.20	370020.20			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.65	0.65	0.65	28000	28000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI	05/09/2011	MEJORAR EL ACCESO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS CONDICIONES DE SALUD EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DE LA PIEL.	65295795.38	106594502.66	EL MOTIVO DE LAS VARIACIONES ES DEBIDO A LA INCORPORACION DE EXPEDIENTES DE VARIACIÓN DE OBRA, DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA Y DE LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA.	11/01/2013	05/01/2014	INVERSIÓN	NO	11/01/2013	21/07/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI	Porcentaje	100	100	100	111570196.35	105695248.64	AMENAZA DE CIERRE DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS DE LA COMUNIDAD PAMPA ANSA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA REFERIDA, ALUDIENDO AFECTACIÓPN DE LOS POBLADORES POR EMANACIÓN DE MALOS OLORES DE LA PTAR.	OBRAS DE EMERGENCIA, EN EL MARCO DEL LITERAL E) DE LA CLÁUSULA 3,1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE VARIACIÓN DE OBRA "MITIGACIÓN DE OLORES EN LA PTAR" Y EJECUCIÓN DE OBRA DE DICHO ADICIONAL.	ESTE PROYECTO NO TIENE CÓDIGO SNIP, EL MONTO DECLAR. VIAB. ES DEL EST. DEFINITIVO Y EL MONTO MODIFICADO ES EL VIGENTE DEL CONTRATO DE OBRA. LA OBRA CONCLUYÓ EL 21 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA YA SE PRESENTO LA RELACIÓN VALORADA DEFINITIVA (LIQUIDACIÓN DE OBRA) CONFORME AL CONTRATO DE OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO PE-P29 ENTRE EL JICA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I	23/11/2006	LOGRAR QUE LAS EPS INVOLUCRADAS PUEDAN AUTOFINANCIARSE EN EL MEDIANO PLAZO Y SER SUJETOS DE CREDITO PARA LA EJECUCION DE FUTURAS OBRAS	2576164	8156686	PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIO	15/12/2006	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	06/03/2009	31/12/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	UNIDAD DE GESTION	Unidad	12	12	12	8524893	8328382.90			SE REGISTRA LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA GESTION DEL PROGRAMA,

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II	10/02/2010	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE GESTION	2248153	2248153		01/03/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CONSULTORIA (ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE COMERCIAL)	Unidad	1	1	1	804396	804396	NEGATIVA DEL CONSORCIO PARA FORMALIZAR EL CIERRE DEL CONTRATO	SE HA COORDINADO CON ASESORIA LEGAL DEL PNSU EL PROCEDIMIENTO MAS CONVENIENTE PARA EL CIERRE DEL CONTRATO.	
UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO	Unidad	33	44	35	326872.54	326872.54	SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DESTINADOS A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE INVERSIÓN EN LAS EPS DIFICULTA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS PIPS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN. CAMBIO EN LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES AL PASAR DEL SNIP AL INVIERTE.PE	SE RE-LOCALIZAN LAS UBICACIONES EN DONDE SE EJECUTARAN LAS MEDIDAS DE INVERSIÓN A FIN DE OBTENER EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL. COORDINACIONES CON OPMI Y EL MEF PARA ACOMPAÑAR EL REGISTRO DE LOS PIPS EN EL INVIERTE.PE	

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL:
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO: LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE NÚCLEOS EJECUTORES, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO ¿INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA ¿PIURA¿, CON CÓDIGO SNIP Nº 280513, EN EL PERIODO ENERO A 18-SEP-2017 NO SE HA REALIZADO TRASFERENCIA ALGUNA. SIN EMBARGO, SE INCIADO EJECUCIÓN DE OBRAS EN AGOSTO DEL 2017 CON LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DE 2016.