PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Informe de Evaluación, Año Fiscal 2017

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

---

Abril, 2018

JAVIER ROMÁN PIQUE DEL POZO
MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

JORGE ERNESTO ARÉVALO SÁNCHEZ
VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

FERNANDO JULIO LACA BARRERA
VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

MANUEL COX GANOZA
SECRETARIO GENERAL

JUANA LÓPEZ ESCOBAR
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ÍNDICE

Siglas y Acrónimos

I Introducción

II Resumen Ejecutivo

III Marco General del Plan Estratégico Institucional

3.1 Misión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

3.2 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

3.3 Organización del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

IV Resultados obtenidos a nivel de metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), periodo 2017

V Nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

VI Ejecución de los principales proyectos priorizados en el año 2017

VII Principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos.

VIII Conclusiones

IX Recomendaciones

X Anexos

10.1 N° 01 Matriz de Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales

10.2 N° 02 Matriz de Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

10.3 N° 03 Matriz de Principales Inversiones Publicas

Siglas y Acrónimos

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales
ANA	Autoridad Nacional del Agua
APP	Asociación Público Privada
AVN	Adquisición de Vivienda Nueva
BUM	Barrios Urbano Marginal
CISMID	Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres
CONCYTEC	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
CP	Centros Poblados
DGA	Dirección de Gestión Ambiental
DGAA	Dirección General de Asuntos Ambientales
DGADT	Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico
DGPPCS	Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento
DGPPVU	Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo
DGPRCS	Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
DGPRVU	Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
DM	Despacho Ministerial
DU	Decreto de Urgencia
EDA	Enfermedades Diarreicas Agudas
EDUSS	Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
ENAPRES	Encuesta Nacional de Programas Estratégicos
EPS	Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
ESFS	Entidad del Sistema Financiero y de Seguros
FMV	Fondo Mi Vivienda
GL	Gobiernos Locales
GR	Gobiernos Regionales
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPA	Iniciativas Privadas Autosostenibles
IPC	Iniciativas Privadas Cofinanciadas
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
MTV	Módulos Temporales de Vivienda
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OAC	Oficina de Atención al Ciudadano
OC	Organizaciones Comunales
OCI	Órgano de Control Institucional
OEI	Objetivos Estratégicos Institucionales
OGA	Oficina General de Administración
OGAJ	Oficina General de Asesoría Jurídica
OGC	Oficina General de Comunicaciones
OGEI	Oficina General de Estadística e Informática
OGGRH	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
OGMEI	Oficina General de Monitoreo y Evaluación de Impacto

OGPP	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OILC	Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
PAHR	Programa Apoyo al Hábitat Rural
PBFH	Programa Bono Familiar Habitacional
PEI	Plan Estratégico Institucional
PESEM	Plan Estratégico Sectorial Multianual
PGSU	Programa Generación de Suelo Urbano
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PMIB	Programa Mejoramiento Integral de Barrios
PNA	Plan Nacional de Accesibilidad
PNC	Programa Nuestras Ciudades
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSU	Programa Nacional de Saneamiento Urbano
PNVR	Programa Nacional de Vivienda Rural
PREVAD	Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención a la Emergencia por Desastres
PROCOES	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento
RNE	Reglamento Nacional de Edificaciones
SCNC	Sistema Constructivo No Convencional
SEIA	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SG	Secretaria General
UNOPS	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
VIS	Vivienda de Interés Social
VMCS	Viceministerio de Construcción y Saneamiento
VMVU	Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

I Introducción

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante MVCS) es el organismo del Poder Ejecutivo, rector en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional.

El MVCS tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. Facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros (Artículo 4° Ley N°30156).

En ese sentido, con el fin de cumplir con esta labor el MVCS, viene ejecutando el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de sus Órganos y Programas, a fin de lograr sus objetivos institucionales.

El presente Informe de Evaluación, Año Fiscal 2017, recoge los resultados obtenidos a nivel de metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), el nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), la ejecución de los principales proyectos priorizados en el año 2017; sus principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos, y se cierra con los anexos relacionados a los resultados alcanzados.

II Resumen Ejecutivo

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene como misión en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su Ley y Reglamento de Organización y Funciones la de "Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad".

En ese sentido, con el fin de cumplir con esta labor el MVCS, viene ejecutando el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de sus Órganos y Programas, a fin de lograr sus objetivos institucionales. Bajo ese marco, a continuación se presenta una síntesis de los principales resultados y cumplimiento de metas a nivel de indicadores de resultados y de productos, y avances en proyectos, que ha obtenido el MVCS en el periodo, en el año fiscal 2017.

En el indicador denominado "*Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano*", para el 2017 se fijó como meta el 10.49% en el Plan Estratégico Institucional para dicho año, superando la meta, ya que se alcanzó el 13.99%, superando la meta programada en 126%, y se explica por el denodado esfuerzo de los actores tanto nacional como Subnacionales por potencializar los planes de desarrollo urbano.

Asimismo, en el indicador denominado "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo*" alcanzo el 1.00% que representa el 90,9% de la meta programa (1.01%). Este resultado es producto del desarrollo de actividades de promoción de la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mediante, la nueva forma, registro de Proyectos que cuentan con respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros (ESFS).

Por otro lado, respecto al indicador "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural*", se alcanzó el 8.19% superando en 107% la meta programada (7.63%) establecida en el PEI. Similar, caso sucedió en el indicador denominado "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural*", ya que alcanzo el 4.59% superando en 109% la meta programada (4.2%) establecida en el PEI; estos valores alcanzados, son el reflejo de la mejora en la implementación de la modalidad de Núcleo Ejecutor en la ejecución de proyectos, donde la participación ciudadana ha cumplido un rol importante para la ejecución oportuna de los proyectos; y la mejora en las acciones de supervisión y monitoreo desconcentrado de la ejecución de proyectos a partir de la creación de 24 Áreas de Gestión Territorial del PNSR en igual número de departamentos del país.

En cuanto, al indicador denominado "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana*" avanzo un 5.43% que se tradujo en 30% de avance respecto a la meta programada (18.68%) establecida en el PEI. Similar situación sucedió con el indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana", avanzó un 1.88% que se tradujo en 20% de avance respecto a la meta programada (9.24%) establecida en el PEI. El bajo desempeño de los indicadores respecto a saneamiento urbano, estuvo relacionado con las obras que

se paralizaron y/o tuvieron ampliaciones de plazo por diversos motivos entre los cuales destacan: Incumplimiento contractual por parte del contratista, Deficiencia administrativa de la Unidad Ejecutora, Por conflictos sociales, Deficiencia del Expediente técnico, entre otros, lo que dificultaron el avance en estos indicadores.

En relación a los indicador denominado "*Número de Gobiernos Locales capacitados para la adecuada aplicación de normas de edificaciones de vivienda segura*", se avanzó más de 400%, ya que se logró 273 capacitaciones a gobiernos locales respecto a la meta programada de 68 establecida en el PEI

En relación al indicador "*Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ámbitos urbanos*", se ha desembolsado 3,182 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) beneficiando a un número igual de familias (1,360 en La Libertad, 893 en Lambayeque, 286 en Ica, 146 en Piura, 117 en Lima, 116 en Ucayali, 88 en San Martin, 72 en Cajamarca, 53 en Puno, 27 en Ancash, 22 en Cusco y 2 en Junín), casi cerca a lo previsto 3,187 BFH a desembolsar alcanzando un 99.8% de cumplimiento respecto a la meta programada en el PEI.

Respecto al indicador "*Número de familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito rural*". En el año 2017, se benefició a 3,279 familias (Cajamarca (170), Puno (1,349), Ayacucho (279), Ucayali (20), Apurímac (931), Huancavelica (421) y Moquegua (109)), con el mejoramiento de sus viviendas, lo cual representó al 24.08%, estando por debajo de la meta programada de 13,616 familias programadas atender de acuerdo al PEI. El motivo de estos bajos resultados estuvieron relacionado con el factor climático como uno de los motivos de atraso en la ejecución de los proyectos, así mismo la lejanía de algunas zonas y en tiempo de lluvias; y el difícil acceso para el abastecimiento de los materiales de aporte de los beneficiarios, entre otras razones.

Respecto al indicador "*Número de familias beneficiadas con capacitación técnica en viviendas mejoradas*". En el año 2017, se capacito a 3,402 familias (Amazonas (229), Apurímac (106), Arequipa (59), Ayacucho (523), Cusco (290), Huancavelica (236), Huánuco (420), Junín (198), Puno (1,019), Loreto (153), Lambayeque (49) y Ucayali (120)), quienes participaron del módulo completo de capacitación en elaboración de materiales (adobe en viviendas de la sierra y madera en la selva), y en procesos constructivos, que representó el 143.73% de las 2,367 familias que se programó como beneficiarias de esta actividad de acuerdo al PEI.

Respecto al indicador Unidades de Infraestructura Movil entregadas a damnificados ante ocurrencia de desastres se obtuvo un total de 2426 módulos temporales de vivienda; 1026 MTV en Lambayeque, 485 MTV en Ancash, 466 MTV en Piura, 202 MTV en Lima, 180 MTV en La Libertad, 30 MTV en Junín, 25 MTV en Cajamarca y 12 MTV en Tumbes lo cual representó el 1213% de las 200 unidades de infraestructura móviles programadas en el PEI.

Asimismo, en el indicador "*Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas*", se realizaron 7.707 peritajes de bienes muebles e inmuebles, lo que ha significado superar la meta en 154% del valor programado (5000 tasaciones) en el PEI. Del mismo modo, se realizaron 206 certificaciones ambientales, lo que ha significado superar la meta en 271% del valor programado (76 certificaciones) en el PEI

Por último, en saneamiento urbano y rural, se avanzaron en los siguientes indicadores: "*Número de Gobiernos Locales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento rural*", se capacito a 1633 Gobiernos Locales en gestión de los servicios de saneamiento, lo que ha significado el cumplimiento del 148% del valor programado (1100 gobiernos locales capacitados) en el PEI; "*Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural*, se alcanzó 49,191 nuevas conexiones domiciliarias de agua, correspondiente a la ejecución de 446 nuevos proyectos (182 a cargo del PNR y sus programas adscritos; y 264 proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales, meta que relacionada con la programación de 45,873 conexiones programadas en el PEI del MVCS, evidenciando un avance de 107%.

Del mismo modo, respecto al "*Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural*", se instaló 60,865 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, en tanto que la meta programada en el PEI del MVCS fue de 55,685 instalaciones domiciliarias de saneamiento, en consecuencia durante el año 2017 se ha logrado un 109% de avance en relación a la meta programada.

En cuanto al indicador "Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS", se emitieron 18 instrumentos técnicos normativos relacionados a cambios en el sector, lo que ha significado superar en 200% del valor programado (9 normas) en el PEI; y el indicador "*Número de evaluaciones ambientales de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental*", llegó a ser 360 en el año 2017, teniendo un 248% del valor programado de 145 certificaciones ambientales en el PEI.

Por último, en relación a los avances de los proyectos, en materia de Urbanismo y Desarrollo Urbano, en el PEI se había programado 1.423.806.091 millones de soles, no obstante a nivel PIM se asignó 729.914.510 millones de soles, y se ejecutó 575.734.279 millones de soles, representando este último el 79% respecto al PIM y el 40% respecto al PEI respectivamente. Del mismo modo, respecto a la materia de Saneamiento, en el PEI se programó 3.665.474.133 millones de soles, no obstante a nivel de PIM se asignó 5.339.648.880 (incluidas transferencias) y se ejecutó 4.685.751.973 millones de soles, representando este último el 88% respecto al PIM y el 128% respecto al PEI respectivamente.

III Marco General del Plan Estratégico Institucional

3.1 Misión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

La misión refleja la razón de ser el del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su Ley y Reglamento de Organización y Funciones (ROF). La misión del Ministerio esta expresada en la declaración siguiente:

> Misión: "Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad"

3.2 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

En el marco de su rol estratégico se actuara en función a los siguientes objetivos y acciones estratégicas:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI 1. MEJORAR EL ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES	1.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado.
	1.2 Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales.
	1.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.
	1.4 Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.
	1.5 Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza.
	1.6 Plataformas de servicios para la articulación de las intervenciones del Estado construidas, implementadas y operando en ámbitos rurales con población dispersa.
OEI 2. INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL	2.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado.
	2.2 Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.
	2.3 Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado.
	2.4 Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano.
	2.5 Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.
	2.6 Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.
OEI 3. INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA.	3.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.
	3.2 Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.
	3.3 Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público y privado.
OEI4. INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL	4.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrador de servicios de saneamiento comunal.
	4.2 Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.
	4.3 Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.

	4.4 Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.
	4.5 Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a la población beneficiaria de los ámbitos rurales.
	4.6 Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la población y en el medio ambiente del ámbito rural.
OEI5. INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN URBANA	5.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.
	5.2 Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.
	5.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.
	5.4 Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE SOPORTE –TIPO B	1 Sistema integrado de información sectorial para el seguimiento de las intervenciones implementado para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
	2 Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
	3 Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
	4 Sistema de información implementado para la gestión de indicadores de los planes estratégicos.

3.3 Organización del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

El Ministerio de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobada con Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado con el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA, cuenta con la siguiente organización:

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

01.1. Despacho Ministerial

01.2. Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo

01.3. Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento

01.4. Secretaría General
- 01.4.1. Oficina de Atención al Ciudadano
- 01.4.2. Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
- 01.4.3. Oficina de Diálogo y Gestión Social
- 01.4.4. Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
- 01.4.5. Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción

02. ÓRGANOS CONSULTIVOS

02.1. Comisiones Consultivas

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03.1. Órgano de Control Institucional

04. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

04.1. Procuraduría Pública

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1. Oficina General de Asesoría Jurídica

05.2. Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto
- 05.2.1. Oficina de Monitoreo
- 05.2.2. Oficina de Evaluación del Impacto

05.3. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- 05.3.1. Oficina de Planeamiento y Modernización
- 05.3.2. Oficina de Inversiones
- 05.3.3. Oficina de Presupuesto
- 05.3.4. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

06. ÓRGANOS DE APOYO

06.1. Oficina General de Administración
- 06.1.1. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
- 06.1.2. Oficina de Contabilidad
- 06.1.3. Oficina de Tesorería

06.2. Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 06.2.1. Oficina de Administración del Talento Humano
- 06.2.2. Oficina de Compensaciones y Bienestar

06.3. Oficina General de Estadística e Informática
- 06.3.1. Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos
- 06.3.2. Oficina de Tecnología de la Información

06.4. Oficina General de Comunicaciones
- 06.4.1. Oficina de Prensa y Comunicaciones
- 06.4.2. Oficina de Imagen Institucional

07. DESPACHO VICEMINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

07.1. Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
- 07.1.1. Dirección de Vivienda
- 07.1.2. Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano
- 07.1.3. Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados

07.2. Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo
- 07.2.1. Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo
- 07.2.2. Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo

07.3. Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico
- 07.3.1. Dirección de Accesibilidad
- 07.3.2. Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

07.4. Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
- 07.4.1. Dirección de Saneamiento
- 07.4.2. Dirección de Construcción

07.5. Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento
- 07.5.1. Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento
- 07.5.2. Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento

07.6. Dirección General de Asuntos Ambientales
- 07.6.1. Dirección de Gestión Ambiental
- 07.6.2. Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental

08. PROGRAMAS DEL MVCS

08.1. Programa de Generación de Suelo Urbano
08.2. Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
08.3. Programa Nuestras Ciudades
08.4. Programa Nacional de Vivienda Rural
08.5. Programa Nacional de Saneamiento Rural
08.6. Programa Nacional de Saneamiento Urbano
08.7. Programa Agua Segura para Lima y Callao

IV Resultados obtenidos a nivel de metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), periodo 2017

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1. MEJORAR EL ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES.

El "*Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes*[1] *que cuentan con planes de desarrollo urbano*", al término del año 2017, alcanzó a ser 13.99%, por encima del valor de 10.49% programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Ello, se explica por el denodado esfuerzo de los actores tanto nacional como Subnacionales por potencializar los planes de desarrollo urbano ya que a través de la asistencia técnica y la normatividad vigente ha permitido incrementar el número de planes de desarrollo urbano en los distritos o provincias del país.

No obstante el esfuerzo que se realiza para avanzar en este objetivo, aún es deficitario, y se requiere que todos los actores involucrados consideren prioritario resolver el grave problema del desorden y caos del crecimiento sin planeamiento de las ciudades, lo que es fundamental para generar ciudades competitivas que promuevan inversión y contribuyan al desarrollo del país.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2. INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL.

Los valores alcanzados de los indicadores que miden el logro de este objetivo estratégico son:

Indicador 1: "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda*"[2]

El resultado alcanzado en el año 2017, del indicador *Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda*, fue de 1.00% que representa el 90,9% de la meta programa (1.01%), este resultado es producto del desarrollo de actividades de promoción de la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mediante, la nueva forma, registro de Proyectos que cuentan con respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros (ESFS).

El resultado de este indicador, se debe a la promoción de la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mediante, la nueva forma, registro de Proyectos que cuentan con respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros (ESFS).

Indicador 2: "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda*"[3]

Respecto a este indicador en el año 2017 se logró alcanzar un aporte de 4.98% en la reducción del déficit cualitativo de vivienda, no se llegó a cumplir la meta programada (10.24%) debido al insuficiente presupuesto para atender la demanda de grupos familiares en las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda del Bono Familiar Habitacional.

---

[1] Cuando se elaboró el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se consideró un universo de 286 municipalidades con dichas características.

[2] Incluye la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del Bono Familiar Habitacional (BFH).

[3] Incluye la modalidad de Construcción en Sitio Propio (incluye Bono de Reconstrucción) y Mejoramiento de Vivienda del Bono Familiar Habitacional (BFH); así como el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos.

El bajo nivel del indicador, se explica por el Insuficiente presupuesto para atender la demanda de grupos familiares en las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda del Bono Familiar Habitacional.

Indicador 3: "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural*",

El valor alcanzado del indicador "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural*", ha sido de 1.15%[4], respecto a la meta programada (4.78%) que corresponde al porcentaje de las viviendas mejoradas por el MVCS del total de viviendas con déficit cualitativo en el ámbito rural.

El bajo nivel del indicador, se explica por un lado, por el ciclo del proyecto de mejoramiento de viviendas de las familias, tiene una duración de 8 a 10 meses, sujetándose al factor climático que puede influir en la reprogramación de las actividades, las cuales generan que el ciclo del proyecto se alargue; y por otro lado, porque el presupuesto asignado a la implementación de la actividad "Mejoramiento de Viviendas Rurales".

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3. INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA.

La "Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social" en el año 2017 alcanzó a ser 1.71% por debajo de la tasa de 5.95% prevista en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Este porcentaje es el reflejo de que a pesar que el número de proyectos inscritos se incrementó entre el año 2017 y 2016 (16 en 2016 y 21 en 2017) el número de viviendas inscritas apenas creció en 1.71%, reflejo del mínimo crecimiento que a la fecha (19/01/2018) se estimó para el Sector Construcción para el año 2017.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 4. INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL.

Los valores alcanzados de los indicadores que miden el logro de este objetivo estratégico son:

El "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural*" el PNSR conjuntamente con los programas (AMAZONIA RURAL y PROCOES) que lo conforman, ha logrado contribuir en 8.19%, a la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural, el mismo que comparado con el 7.63%, valor programado en el PEI, es mayor en 0.56%.

El "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural*", el PNSR ha logrado contribuir en un 4.59% a la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural, el valor programado en el PEI fue de 4.20%, por lo que, comparativamente se tiene un mayor logro de 0.39%.

Los factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

[4] El valor alcanzado por el Programa (1.15%) es el resultado del total de viviendas mejoradas en el año 2017 (3279) entre el total de viviendas con déficit cualitativo rural de acuerdo a la base de ENAPRES para el año 2017 (285148)

- Mejora de las acciones de supervisión y monitoreo desconcentrado de la ejecución de proyectos a partir de la creación de 24 Áreas de Gestión Territorial del PNSR en igual número de departamentos del país.
- Implementación de la modalidad de Núcleo Ejecutor en la ejecución de proyectos, donde la participación ciudadana ha cumplido un rol importante para la ejecución oportuna de los proyectos.
- A partir del año 2017, el MVCS devuelve al PNSR la facultad de la evaluación, financiamiento, seguimiento y monitoreo a proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales, lo que ha permitido lograr mejores y mayores resultados, donde también han jugado un papel importante los órganos desconcentrados del PNSR.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5. INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN URBANA.

El "*Aporte del MVCS, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana*", que se ha logrado en el 2017 es de 5.43%, por debajo del valor programado en el PEI para dicho año de 18.68%.

Los factores que explican esta situación están relacionadas, por un lado, no se puede contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de terrenos y servidumbre de paso que permitan ubicar los compromisos de las obras; por otro lado, la dificultad de conseguir la disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar el componente considerados en los diseños de las alternativas que se plantean; y por último, la falta o actualización de la acreditación de disponibilidad hídrica, que otorga la Autoridad Nacional del Agua - ANA, no ha considerado en los expedientes técnicos.

Asimismo, de 61 obras concluidas en el ámbito urbano que recibieron transferencia de recursos financieros han generado la incorporación de 19 248 nuevas conexiones de agua que permite el acceso a 75071 nuevos beneficiarios.

El "*Aporte del MVCS, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana*", que se ha logrado en el 2017 es de 1.88%, muy por debajo del valor programado en el PEI, para dicho año de 9.24%, lo cual se explica también por el retraso en la culminación de proyectos, debido a los factores señalados líneas arriba.

Asimismo, se ha logrado 61 obras concluidas en el ámbito urbano que recibieron transferencia de recursos financieros y han generado la incorporación de 16 663 nuevas conexiones de agua que permitieron el acceso a 64 990 nuevos beneficiarios.

V Nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

AEI 1.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado.

En el año 2017, se emitieron 10 instrumentos en gestión del desarrollo urbano y gestión ambiental, lo que ha significado el cumplimiento del 125% del valor programado (8) en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. La DGAA emitió 9 y la DGPRVU emitió 1 instrumento técnico normativo respectivamente. A continuación se desglosa por Órgano de Línea la contribución al Indicador:

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), emitió 09 instrumentos normativos para la gestión ambiental. En el marco de la delegación de facultades para legislar del Congreso de la República al Poder Ejecutivo, la DGAA ha formulado instrumentos normativos que optimizan la gestión ambiental sectorial. A continuación se presenta las normas emitidas:

1. Resolución Ministerial 056-2017-VIVIENDA, que aprueba la Ficha Técnica Ambiental para los proyectos de inversión del sector Saneamiento
2. Resolución Ministerial 128-2017-VIVIENDA, que aprueba las Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final
3. Decreto Supremo 010-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los artículos 4 y 5 Decreto Legislativo N° 1285
4. Decreto Supremo N°015-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento para el Reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
5. Decreto Supremo N° 020-2017-VIVIENDA, que aprueba la Clasificación Anticipada de proyectos que presentan características comunes o similares de competencia del sector Saneamiento
6. Resolución Ministerial N°300-2017-VIVIENDA, que aprueba el Aplicativo virtual para los procedimientos administrativos del Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento de Biosólidos
7. Decreto Supremo N°024-2017-VIVIENDA, que aprueba la Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en materia ambiental del sector Saneamiento
8. Resolución Ministerial 372-2017-VIVIENDA, que aprueba los Términos de Referencia PAMA y FTAA
9. Resolución Ministerial 436-2017-VIVIENDA, que aprueba los Términos de Referencia Clasificación Anticipada

La Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU), emitió 01 instrumento en gestión del desarrollo urbano y gestión ambiental. Dicho instrumento es el "Decreto Supremo N° 023-2017-VIVIENDA que aprueba el Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable – EDUSS" para las acciones de rehabilitación y reconstrucción.

El EDUSS es el conjunto de lineamientos que orientan las intervenciones territoriales vinculadas a las acciones de rehabilitación y reconstrucción necesarias para atender a las zonas afectadas por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero, así como en las áreas determinadas en el Plan Integral previsto en la Ley N° 30556, con el fin de promover la ocupación segura, ordenada, articulada y sostenible del territorio.

La DGADT, desde el último trimestre del Año Fiscal 2016 y durante todo el Año Fiscal 2017, se realizaron las coordinaciones intersectoriales para formular el Plan Nacional de Accesibilidad – PNA, a través se reuniones donde se realizó el diagnóstico, se identificó las bases normativas, marco conceptual, barreras arquitectónicas y de movilidad urbana, entre otros, que sean necesarios para el desarrollo de la propuesta del PNA.

Al respecto, mediante la Resolución Ministerial N° 022–2018–VIVIENDA se publicó el Proyecto de Decreto Supremo que contiene el PNA, el mismo que fue validado mediante una comisión multisectorial, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento de la Ley N° 29973.

De igual manera, se elaboró la propuesta de actualización de la Norma A.120 "Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores", así como, la adecuación de la Norma GH.020 "Componentes del Diseño Urbano" en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

AEI 1.2. Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales.

En el año 2017, se emitieron un total de 91 asistencias técnicas en gestión urbana y riesgo de desastres, lo que ha significado el cumplimiento del 364% del valor programado (25 Gobiernos Subnacionales), en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. La DGAA dio asistencia técnica a 24 Gobiernos Regionales, el PNC, brindo 9 asistencias técnicas a Gobiernos Locales, la DGPRVU brindo asistencia a 19 Gobiernos Subnacionales y el PMIB brindo asistencia técnica a 39 Gobiernos Locales, respectivamente. A continuación, el detalle de los aportes de cada Órgano y Programas al cumplimiento del Indicador.

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), proporcionó capacitación y asistencia técnica a 24 Gobiernos Regionales, los cuales se presentan a continuación:

1. Gobierno Regional de Junín
2. Gobierno Regional de Pasco
3. Gobierno Regional de Huánuco
4. Gobierno Regional de Ancash
5. Gobierno Regional de Huancavelica
6. Gobierno Regional de Ica
7. Gobierno Regional de Ayacucho
8. Gobierno Regional de Lima
9. Gobierno Regional de Lambayeque
10. Gobierno Regional de Cajamarca
11. Gobierno Regional de Tumbes
12. Gobierno Regional de La Libertad
13. Gobierno Regional de Piura

14. Gobierno Regional de Apurímac
15. Gobierno Regional de Cusco
16. Gobierno Regional de Madre de Dios
17. Gobierno Regional de Puno
18. Gobierno Regional de Moquegua
19. Gobierno Regional de Tacna
20. Gobierno Regional de Arequipa
21. Gobierno Regional de Loreto
22. Gobierno Regional de Amazonas
23. Gobierno Regional de Ucayali
24. Gobierno Regional de San Martin

Se llevaron a cabo 04 talleres macro regionales en las ciudades de: Lima, Piura, Arequipa y San Martin. Los módulos de capacitación y asistencia técnica que se impartieron como parte de los talleres fueron los siguientes:

- Modulo I: Organización, Funciones e Instrumentos Normativos
- Módulo II: Registro de Entidades Autorizadas para elaborar EIA en el Sector VIVIENDA
- Módulo III: Certificación Ambiental e Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios al SEIA.
- Módulo IV: Supervisión Ambiental y Denuncias Ambientales
- Modulo V: Proceso de Adecuación Progresiva de Vertimientos (PAP) Reporte de Contingencias.
- Modulo VI: Plataforma Virtual de la DGAA
- Módulo VII: Admisibilidad de Procedimientos y registro de Solicitudes de Información.

El Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), asistió técnicamente a 39 Gobiernos Locales (250 personas, entre técnicos y profesionales) responsables de la formulación y sustentación de perfiles y expedientes técnicos de los proyectos a financiar en sus localidades, así como en el levantamiento de observaciones de dichos expedientes, en el ámbito del programa; siendo los siguientes:

1. Municipalidad Distrital de Ambo-Ambo- Huánuco
2. Municipalidad Distrital de Andabamba-Acobamba- Huancavelica
3. Municipalidad Distrital Barranca-Datem del Marañon- Loreto
4. Municipalidad Distrital de Cabana-San Román- Puno
5. Municipalidad Distrital de Chaglla-Pachitea-Huánuco
6. Municipalidad Distrital de Chetilla- Barranca Datem del Marañon-Loreto
7. Municipalidad Distrital de Chiara-Andahuaylas-Apurímac
8. Municipalidad Distrital de Gamarra-Grau-Apurímac
9. Municipalidad Distrital de Huallanca-Bolognesi-Ancash
10. Municipalidad Distrital de Huamanguilla- Huanta-Ayacucho
11. Municipalidad Distrital de Huancapon-Cajatambo- Lima
12. Municipalidad Distrital de Huantan-Yauyos-Lima
13. Municipalidad Distrital de Huaranchal- Otuzco-La Libertad
14. Municipalidad Distrital de Huariaca- Pasco- Pasco
15. Municipalidad Distrital de Lampian-Huaral- Lima
16. Municipalidad Distrital de Macusani-Carabaya-Puno

17. Municipalidad Distrital de Morales- San Martín- San Martín
18. Municipalidad Distrital de Nuñoa-Melgar- Puno
19. Municipalidad Distrital de Palca- Huancavelica- Huancavelica
20. Municipalidad Distrital de Paratia-Lampa- Puno
21. Municipalidad Distrital de Pataypampa-Grau-Apurímac
22. Municipalidad Distrital de Picota-Picota-Apurímac
23. Municipalidad Distrital de Puyusca- Parinacochas- Ayacucho.
24. Municipalidad Distrital de Querobamba-Sucre- Ayacucho
25. Municipalidad Distrital de Quinua-Huamanga- Ayacucho
26. Municipalidad Distrital de Quito-Arma-Huaytará- Huancavelica
27. Municipalidad Distrital de Ranracancha-Chincheros- Apurímac
28. Municipalidad Distrital de Rocchacc-Chincheros- Apurímac
29. Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho-Lima- Lima
30. Municipalidad Distrital de San Miguel, Puno
31. Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla-Cutervo-Cajamarca
32. Municipalidad Distrital de Santo Domingo- Morropon-Piura
33. Municipalidad Distrital de Shupluy-Yungay- Ancash
34. Municipalidad Distrital de Sincos- Jauja- Junín
35. Municipalidad Distrital de Soplin- Requena- Loreto
36. Municipalidad Distrital de Tayabamba-Pataz- La Libertad
37. Municipalidad Distrital de Uchuraccay-Huanta- Ayacucho
38. Municipalidad Distrital de Villa Rica -Oxapampa – Pasco
39. Municipalidad Distrital de Yauya- Carlos Fermín Fitzcarrald – Anc

El Programa Nuestras Ciudades (PNC), brindó asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres a nueve (09) gobiernos locales. A continuación se muestra la relación de gobiernos locales asistidos:

1. Municipalidad Distrital de Bellavista- Callao.
2. Municipalidad Distrital de El Porvenir-Trujillo- La Libertad.
3. Municipalidad Distrital de San Bartolo- Lima.
4. Municipalidad Distrital de Surquillo- Lima.
5. Municipalidad Distrital de Rio Tambo- Satipo- Junín.
6. Municipalidad distrital de Ilabaya-Tacna.
7. Municipalidad Distrital de Chosica-Lima.
8. Municipalidad Provincial de Angaraes- Huancavelica.
9. Municipalidad Distrital de Chivay- Caylloma -Arequipa.

La Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU), logro dar asistencia técnica a 19 gobiernos Subnacionales

- 01 Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de San Román (Puno)
- 01 Plan de Desarrollo Urbano de Juliaca (Puno)
- 01 Plan de Desarrollo Metropolitano del Cusco
- 07 Modelos de Desarrollo Urbano de las ciudades de: Ayaviri, Yunguyo, Lampa, Moho, Azángaro, Huancané Ilave
- 01 Plan de Desarrollo Urbano de Moquegua (Mariscal Nieto)
- 01 Plan de Desarrollo Urbano de Yauri (Cusco)

- 07 Esquemas de Ordenamiento Territorial de las ciudades de: Condorama, Coparaque, Ocoruro, Pichigua, Suyckutambo, Accocunca y Héctor Tejada.

La DGADT no realizó capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a Gobiernos Sub nacionales, esto debido a que se encontraba en proceso de implementación, durante el último trimestre del Año Fiscal 2017, se inició la elaboración de Lineamientos para la propuesta de Estrategia de Innovación para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), actualmente se encuentra en etapa de validación.

AEI 1.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.

En lo que concierne a la emisión de instrumentos normativos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano, en el año 2017 no se emitió norma alguna.

AEI 1.4. Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.

En el año 2017, no se culminaron proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano por lo que no se logró la meta programada para dicho periodo (4 proyectos), no obstante se desarrollaron las siguientes acciones en las siguientes materias:

Saneamiento:

Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado Sanitario de la Nueva Ciudad de Olmos (avance 0,30), Creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito (0,40) y Creación del Servicio de Drenaje Pluvial Urbano de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito (0,30).

Al cierre del año 2017, se encuentra en ejecución de obra el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario de la Nueva Ciudad de Olmos y en elaboración de expediente técnico los proyectos de agua potable y saneamiento y drenaje pluvial de Belén.

Desarrollo Urbano:

Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable-Teleférico que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho (0,70), Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos (0,40), Creación de los Servicios de Vialidad de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito (0,50) e Instalación del servicio de Energía Eléctrica Rural en Red Primaria y Secundaria en la Comunidad de Varillalito (0,50).

El proyecto de Instalación del Servicio de Accesibilidad por cable-Teleférico que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, el año 2016 obtuvo la aprobación del expediente de contratación y las bases de la segunda convocatoria bajo la modalidad de llave en mano, estando a cargo de la convocatoria la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos-UNOPS y por disposición de la Alta

Dirección dicho proyecto estaba siendo derivado al Sector Transportes, razón por la cual en el ejercicio 2017 no se lo programó.

AEI 1.5. Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza.

Se avanzó un 35,92% de la meta programada (426 proyectos) en el PEI. Esto corresponde a 153 proyectos (150 corresponden a pistas y veredas y 03 a puentes) transferidos financieramente, a favor de diversos gobiernos locales y/o regionales, beneficiando a 855,775 habitantes, promoviendo de esta manera la descentralización, se atendieron a 22 regiones a nivel nacional.

Es importante mencionar que la cantidad de tiempo que se invierte en la revisión, emisión de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta su opinión técnica favorable, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, indica que las transferencia de recursos, a nivel de partidas, es hasta el 30 de Marzo del 2017 conllevando a que los tiempos sean mínimos para la revisión de los expedientes técnicos.

AEI 1.6. Plataformas de servicios para la articulación de las intervenciones del Estado construidas, implementadas y operando en ámbitos rurales con población dispersa.

Esta acción estratégica, no evidencia avance dado que el Programa Nacional Tambos creado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante Decreto Supremo N°012-2016-MIDIS

VIVIENDA

AEI 2.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado.

En el año 2017, se emitieron un total de 7 normas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado, esto representa el 19% de la meta programada (36 normas) en el PEI. A continuación se detallan:

1. Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, con lo que se consolida las modificaciones realizadas a dicha Ley, con la finalidad de contar con un único texto que contenga de modo integral los dispositivos legales relativos a los procedimientos administrativos de habilitaciones urbanas y de edificaciones
2. Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA, aprueba el nuevo Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación; y, modifica el Reglamento de la Ley Nº.27157, Reglamento de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad común
3. Decreto Supremo Nº 022-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos y que tiene por objeto regular la actuación del Revisor Urbano, en el procedimiento para la obtención de la Licencia de Habilitación Urbana y/o Licencia de Edificación, en las modalidades de aprobación B, C y D establecidas en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus modificatorias.

4. Decreto Supremo Nº 002-2017-VIVIENDA que aprueba el nuevo Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica que incluye las disposiciones establecidas como resultado de las modificaciones dispuestas, mediante Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA
5. Resolución Ministerial Nº 118-2017-VIVIENDA, que define categorías de Inspector Municipal de Obra y aprueban los montos máximos que deben cobrar las Municipalidades, Colegio de Arquitectos del Perú o el Colegio de Ingenieros del Perú, por cada visita de inspección correspondiente a la verificación técnica
6. Resolución Ministerial Nº 305-2017-VIVIENDA, que aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación.
7. Resolución Directoral Nº 001-2017/VMVU-DGPRVU, que aprueba los formatos para el suministro de información que deben ser proporcionadas por entidades informantes de la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o empresas constructoras de Unidades Inmobiliarias.

AEI 2.2. Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.

En el año 2017, se capacitaron a 273 Gobiernos Locales en la aplicación adecuada de las normas de edificación de vivienda segura, lo que ha significado un sustancial avance de 401% del valor programado (68 capacitaciones a gobiernos locales) en el PEI. La DGPRVU aporto con 130, la DGAA aporto con 17, la DGPPVU aporto con 126 gobiernos locales respectivamente.

Al respecto la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, capacitó a un total de 130 gobiernos locales, a través del desarrollo de 07 eventos realizados en Lima, Huánuco, Tacna, Loreto, San Martín, Junín, Ucayali y Amazonas.

Asimismo, la Dirección General de Programas y Proyectos, a través de la Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo desarrolló de manera descentralizada seminarios -talleres de capacitación en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres para la mejora de la gestión urbana y territorial en 6 departamentos y con la participación de 126 gobiernos locales (14 de Lambayeque, 17 de Apurímac, 22 de La Libertad, 23 de Junín, 24 de Ayacucho, 26 de Piura; llegando a capacitar a un total de 610 personas). A continuación se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 01: Gobiernos Locales capacitados



Por otro lado, la Dirección General de Asuntos Ambientales, a través de la Dirección de Gestión Ambiental capacitó a un total de 17 gobiernos locales (05 municipalidades provinciales y 12 municipalidades distritales), a través del desarrollo de 02 eventos realizados en Huánuco y Callao. En la región Huánuco se capacitaron 43 personas en los gobiernos locales que se detallan:

- Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
- Municipalidad Provincial de Yarowilca
- Municipalidad Provincial de Pachitea
- Municipalidad Provincial de Huánuco
- Municipalidad Distrital de Churubamba
- Municipalidad Distrital de Jacas Grande
- Municipalidad Distrital de Pillco Marca
- Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo
- Municipalidad Distrital de Amarilis

En la región Callao se capacitaron 22 personas:

- Municipalidad Provincial del Callao
- Municipalidad Distrital de Callao Cercado
- Municipalidad Distrital de Bellavista
- Municipalidad Distrital de La Punta
- Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua-Reynoso
- Municipalidad Distrital de La Perla
- Municipalidad Distrital de Ventanilla
- Municipalidad Distrital de Mi Perú

Se alcanzó a capacitar a 65 personas de los gobiernos locales, en la temática de la Gestión y Manejo de Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición y coordinación con los gobiernos locales, cuyo objetivo es el Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y representantes con competencia en la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de Construcción y Demolición en la Región.

AEI 2.3. Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado.

En el año 2017, se alcanzó solo un avance del 0.67% (lo que representa 0.26 Has) respecto a la meta programada de 39 has, en el PEI. Se remitió al Fondo Mi vivienda, para iniciar las acciones del concurso de adjudicación del predio "Oasis de Villa" (0.26 HAS)", ubicada en el distrito de Villa El Salvador en la ciudad de Lima, departamento de Lima.

Adicionalmente de acuerdo al Manual de Operaciones del PGSU que comprende acciones de identificación y selección de áreas prediales, planeamiento, programación, diseño, ejecución, promoción, colocación y venta, se identificaron 31 predios ubicados en nueve departamentos del país, los cuales representan un total de 802.82 ha; los cuales se detallan a continuación:

Cuadro 02: Predios Recuperados para programas de Vivienda

Departamento	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total
Piura	2	5	-	7
Lima	1	-	-	1
Tacna	1	-	3	4
Loreto	1	-	-	1
La Libertad	-	5	-	5
Lambayeque	-	4	-	4
Ica	-	3	-	3
Arequipa	-	3	-	3
Moquegua	-	3	-	3
Total	5	23	3	31

Asimismo, se elaboraron 07 perfiles inmobiliarios que analizan los principales aspectos del potencial del negocio inmobiliario de los predios identificados, planteando propuestas que satisfagan las expectativas del desarrollador inmobiliario y del PGSU.

Cuadro 03: Perfiles Inmobiliarios elaborados de acuerdo a las zonas de influencia

Predio	Departamento	Ha
Predio Villa Perú Mz. E, Lote 1	Piura	0.41
Micaela Bastidas Mz. J3 Lote 1	Piura	0.28
Cristo Rey	Tacna	0.57
Lomas San Pedro Carabayllo	Lima	8.84
Pacocha	Moquegua	0.59
Pariñas	Piura	8.47
Mártires Democracia	Loreto	5.30

Respecto al segundo indicador hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda recuperado: durante el año 2017, no hubo avances en este indicador, en términos de la meta anual programada de 4 Has. No obstante, se identificaron 24 terrenos como consecuencia de las acciones realizadas en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional tras el fenómeno del Niño Costero que afectó, principalmente, a la zona norte del país, los cuales representan un total de 661 ha; de ellas se ha priorizado el diagnóstico de 20 has:

Cuadro 04: Hectáreas de suelo recuperado para programas de Vivienda

Departamento	No. Terrenos	Área Ha
Tumbes	5	7
Piura	6	240
Lambayeque	5	48
La Libertad	8	366
Total	24	661

AEI 2.4. Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano.

En relación al indicador Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ámbitos urbanos, Con relación a este indicador se informa que se ha desembolsado 3,182 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) beneficiando a un número igual de familias, casi cerca a lo previsto 3,187 BFH a desembolsar alcanzando un 99.8% de cumplimiento respecto a la meta programada en el PEI.

Las familias beneficiadas con viviendas nuevas fueron 3,182 (1,360 en La Libertad, 893 en Lambayeque, 286 en Ica, 146 en Piura, 117 en Lima, 116 en Ucayali, 88 en San Martin, 72 en Cajamarca, 53 en Puno, 27 en Ancash, 22 en Cusco y 2 en Junín).

Asimismo, respecto al indicador Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito urbano, En el 2017 este indicador alcanzo un 47.3% de grado de cumplimiento respecto a la meta programada, desembolsándose 25 289 BFH, en la modalidad de Construcción en Sitio Propio fueron 23 513 BFH desembolsados y en la modalidad Mejoramiento de Vivienda se desembolsaron 1776 BFH, no se logró la meta programada (53,447 familias beneficiadas con viviendas mejoradas), establecida en el PEI, debido al insuficiente presupuesto para atender la demanda de viviendas mejoradas.

Las familias beneficiadas con viviendas mejoradas fueron 25 289; de las cuales 4733 fueron de Piura, 3917 de La Libertad, 2903 de Ica, 2010 de San Martin, 1969 de Lima y Callao, 1217 de Ancash, 930 de Junín, 901 de Huancavelica, 498 de Amazonas, 361 de Loreto, 350 de Ayacucho, 231 de Cajamarca, 229 Huánuco, 221 Ucayali, 194 de Apurímac, 181 de Tumbes, 179 de Tacna, 109 de Pasco, 63 de Cusco, 9 de Puno y 1 de Moquegua.

Cuadro 05: Familias beneficiadas con Viviendas Nuevas en Ámbitos Urbanos



AEI 2.5. Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.

Respecto al indicador Número de familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito rural. En el año 2017, se benefició a 3,279 familias con el mejoramiento de sus viviendas, lo cual representó al 24.08% de las 13,616 familias programadas atender de acuerdo al PEI.

Bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, que promueve la participación de la comunidad en la ejecución de las obras, durante el 2017 se terminó el mejoramiento de las 3,279 viviendas rurales en los siguientes departamentos: Cajamarca (170), Puno (1,349), Ayacucho (279), Ucayali (20), Apurímac (931), Huancavelica (421) y Moquegua (109).

Cuadro N° 06: Familias con Vivienda Rural mejoradas en el año 2017

Departamento	Meses												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Cajamarca		131	39										170
Ayacucho		184	95										279
Moquegua			109										109
Ucayali			20										20
Huancavelica			159	106	96							60	421
Apurímac		258	73	208	156				236				931
Puno		377	60	72					269	370		201	1,349
Total	0	950	555	386	252	0	0	0	505	370	0	261	3,279

Fuente: Unidad de Gestión Técnica

La participación del PNVR, en este proceso delegado a los Núcleos Ejecutores, tiene el propósito fortalecer los mecanismos de supervisión e inspección de las obras, para garantizar la calidad técnica de los proyectos; como ejemplo está la realización de talleres de orientación, previos al inicio de la ejecución de cada proyecto, dirigido a los representantes y personal externo del Núcleo Ejecutor.

Asimismo, es importante señalar la generación de empleo temporal como efecto del desarrollo del proceso de mejoramiento de viviendas rurales, que en promedio ascendió a 991 empleos temporales generados, entre personal técnico, administrativo, personal de obra, elaboración y evaluación de expedientes de mejoramiento de vivienda rural, en la ejecución de las obras programadas con los núcleos ejecutores que tuvieron a cargo la ejecución de 3,279 viviendas mejoradas en el año 2017.

- Respecto al indicador Número de familias beneficiadas con capacitación técnica en viviendas mejoradas. En el año 2017, se capacito a 3,402 familias (Amazonas (229), Apurímac (106), Arequipa (59), Ayacucho (523), Cusco (290), Huancavelica (236), Huánuco (420), Junín (198), Puno (1,019), Loreto (153), Lambayeque (49) y Ucayali (120)), quienes participaron del módulo completo de capacitación en elaboración de materiales (adobe en viviendas de la sierra y madera en la selva), y en procesos constructivos, que representó el 143.73% de las 2,367 familias que se programó como beneficiarias de esta actividad de acuerdo al PEI para el 2017.

Cuadro N° 07: Capacitación Técnica en Mano de Obra por departamento

Departamento	Capacitación Técnica de Mano de Obra		
	Tema 1 *(Elaboración de materiales)*	Tema 2 *(Proceso constructivo)*	Tema 1 y 2
Arequipa	64	76	59
Cusco	363	307	290
Puno	1,170	1,081	1,019
Huancavelica	360	246	236
Lambayeque	82	50	49
Ancash	169	0	0
Amazonas	232	229	229
La Libertad	71	0	0
Apurímac	111	111	106
Ayacucho	554	516	523
Junín	200	198	198
Loreto	153	153	153
Ucayali	121	120	120
Huánuco	420	424	420
Total	**4,070**	**3,511**	**3,402**

Fuente: Unidad de Gestión Técnica

AEI 2.6. Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.

Respecto al indicador Unidades de Infraestructura Movil entregadas a damnificados ante ocurrencia de desastres se obtuvo un total de 2426 módulos temporales de vivienda; 1026 MTV en Lambayeque, 485 MTV en Ancash, 466 MTV en Piura, 202 MTV en Lima, 180 MTV en La Libertad, 30 MTV en Junín, 25 MTV en Cajamarca y 12 MTV en Tumbes lo cual representó el 1213% de las 200 unidades de infraestructura móviles programadas en el PEI.

Es preciso señalar que el PIA de la actividad "Administración y Almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres" fue de S/ 8,345,593.00 el cual tuvo una variación de 1475% respecto al PIA, alcanzando un valor de S/ 131,479,512.00 como PIM, ello en aplicación del Decreto de Urgencia N° 008-2017 donde se dictan medidas para la atención de emergencias generadas por el Fenómeno del Niño costero con una asignación de S/ 225,953,000.00 Posteriormente se reorientaron S/ 137,000,000 del presupuesto asignado con la DU N° 008-2017, con la finalidad de financiar los proyectos de interés social según Decreto de Urgencia N° 013-2017. Con el DU 014-2017 se reorientó S/ 22,888,588 asignados con el DU 008-2017, para la entrega de ayuda económica a la población damnificada que ocupaba una vivienda que se encuentre en condición de colapsada o inhabitable por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el año 2017.

Cuadro 08: Instalación de Módulos Temporales de Vivienda



- Asimismo, en relación al indicador Viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgo de desastres, se culminaron de reforzar y acondicionar 1411 viviendas, al respecto, 1202 corresponden a Lima y 209 a Arequipa, lo cual representó el 353% de las 400 viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgos de desastres programadas en el PEI.

Cuadro 09

PRODUCTO 3. ACTIVIDAD 4: Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres



CONSTRUCCION

AEI 3.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.

En el año 2017, concluyo con la actualización y validación de 3 instrumentos normativos, lo que ha significado el cumplimiento del 100% del valor programado (3) en el Plan Estratégico Institucional. Dichos instrumentos son:

- **Norma Técnica E.080 Adobe del Reglamento Nacional de edificaciones:**
  Con Decreto Supremo N° 003-2017-VIVIENDA de fecha 26.01.2017, se modifica la denominación de la Norma Técnica E.080 Adobe del Reglamento Nacional de Edificaciones como Norma Técnica E.80 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada.

  Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 121-2017-VIVIENDA de fecha 03.04.2017, Se modifica la denominación y contenido de la Norma Técnica E.080 Adobe del RNE, contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, como Norma Técnica E.80 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada.

  El objeto de la norma es establecer requisitos y criterios técnicos de diseño y construcción para edificaciones de tierra reforzada; conferir seguridad sísmica a la construcción de edificaciones de tierra reforzada, mediante una filosofía de diseño que defina un comportamiento estructural adecuado; conceder durabilidad a las edificaciones de tierra reforzada frente a los fenómenos naturales y antrópicos; y promover las características de la construcción de edificaciones de tierra reforzada, su accesibilidad, bajo costo, sus virtudes ecológicas y medio ambientales, su bajo consumo energético, su aislamiento térmico y acústico, sus formas tradicionales y texturas rústicas.

- **Sistema Constructivo No Convencional Pre-losas Prefabricadas PRELIMA**
  Sistema Constructivo No Convencional (SCNC), fue aprobado mediante Resolución Ministerial N°037-2017-VIVIENDA, del 30.01.2017

  Este SCNC, está conformado por paneles macizos de concreto armado de espesor 14 cm. que, colocados en posición vertical, constituyen fachadas exteriores y tabiques interiores, y de 10 cm que colocados en posición horizontal constituye los elementos de piso de las viviendas prefabricadas.

  La Prelosa Prefabricada PRELIMA, unida al concreto vaciado en obra, constituye una solución óptima para la construcción de pisos planos. Se trata de una solución óptima para emplear en viviendas, bajos y sótanos debido a las posibilidades que ofrece su moderno diseño, resultando un piso unidireccional con nervios separados cada 60 cm.

- **Sistema Constructivo No Convencional Construcción en Seco Eternit**
  Sistema Constructivo No Convencional (SCNC), fue aprobado mediante Resolución Ministerial N°400-2017-VIVIENDA, del 21.10.2017

Este SCNC está formado por una estructura de acero galvanizado constituyendo un esqueleto, recubierto, según requerimiento técnico del proyecto, con placa de fibrocemento SUPERBORAD, fabricados según Norma Técnica Peruana NTP 8336-1999, Normas ISO 14001: 2004, ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; placa de yeso GYPLAC con una resistencia a la tracción 722 N y cumpliendo con las normas NTP 334: 185:2015 UNE EN 520:2005, ASTM C1396; y/o recubierto con placa fribosilicato PROMATECT H con una densidad de 870 Kg/ m3, reacción al fuego A1, según UNE EN 1350-1 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/m. Las placas están unidas a los perfiles de acero galvanizado mediante el empleo de tornillos autorroscantes, que resiste adecuadamente a los esfuerzos producidos en un sismo severo, como lo reflejan los estudios realizados en el laboratorio de estructuras del CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la ciudad de Lima.

AEI 3.2. Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.

En el año 2017, se realizaron 7.707 peritajes de bienes muebles e inmuebles, lo que ha significado superar la meta en 154% del valor programado (5000 tasaciones) en el Plan Estratégico Institucional.

En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, dispuesto en el literal "e" del Artículo 85 del Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA "Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", en el año 2017, se ha realizado 7,707 peritajes, en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Trujillo, Tumbes y Ucayali.

Las tasaciones fueron requeridas por las siguientes entidades: AATE - Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Banco de La Vivienda del Perú en Liquidación, COFOPRI, Contraloría General de la República, CORPAC, Corte Superior de Justicia de Cajamarca, DRVCS - Gobierno Regional San Martin, Empresa de Generación Eléctrica San Gabán. Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, ENAPU S.A., ESSALUD, FONAFE, Fuerza Aérea del Perú, Gobierno Regional de Arequipa, Gobierno Regional de Ayacucho, Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de Ica, Gobierno Regional de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima, Gobierno Regional de Moquegua, Gobierno Regional de Tacna, Gobierno Regional de Ucayali, Gobierno Regional del Callao, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP, Juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Juzgado Constitucional de Lima, Juzgado Especializado Civil de Lurín, Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Cultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción y del Empleo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC -Provias Nacional, Municipalidad Distrital de Castilla, Municipalidad Distrital de Cayma, Municipalidad Distrital de Chancay, Municipalidad Distrital de Cholon, Municipalidad Distrital de Palcamayo, Municipalidad Distrital de Pichanaqui, Municipalidad Distrital de San Borja, Municipalidad Distrital de Yanaquihua, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Provincial del Santa, OGA - Oficina

General de Administración, Petroperú SA, PROINVERSION, Proyecto Especial Chavimochic, SEDAPAL, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN y Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos.

AEI 3.3. Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil.

En el año 2017, se realizaron 206 certificaciones ambientales, lo que ha significado superar la meta en 271% del valor programado (76 certificaciones) en el Plan Estratégico Institucional.

El número de proyectos públicos y privados de edificaciones en ámbito urbano para los cuales, en el año 2017, se llegó a emitir una certificación ambiental que llegó a ser 206 Resoluciones Directorales. Las certificaciones emitidas corresponden a los proyectos considerados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- SEIA, que fuera aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, referentes a Vivienda, Construcción y Otros (centros educativos), éstos últimos si bien no son competencia directa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han sido asignados provisionalmente mediante la resolución antes indicada.

SANEAMIENTO RURAL

AEI 4.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administradores de servicios de saneamiento comunal.

En el año 2017, se emitieron un total de 11 instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrados de servicio de saneamiento rural, superando en un 367% el valor programado en el Plan Estratégico Institucional de 3 instrumentos técnicos- normativos. A continuación, se detallan dichos instrumentos técnicos:

1. Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30533 Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, con la finalidad que sea publicado en el Compendio de Saneamiento de la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
2. Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de Saneamiento.
3. Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021.
4. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
5. Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, que establecen Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el Sector Saneamiento
6. Resolución Ministerial N° 063-2017-VIVIENDA, que aprueba documento Instrumentos Técnicos que permiten Obtener Información de los Servicios de

Saneamiento en el Ámbito Rural y el Aplicativo Informático Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural

7. Resolución Ministerial N° 189-2017-VIVIENDA, que modifica los Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural la R.M. N° 201-2012-VIVIENDA y la Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural.
8. Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, que aprueba las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno.
9. Resolución Ministerial N° 265-2017-VIVIENDA, que modifica la Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural.
10. Resolución Ministerial N° 322-2017-VIVIENDA, que crea la Comisión Sectorial encargada de proponer estrategias instrumentos y lineamientos para la generación sistematización y actualización de información de la situación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.
11. Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para la formulación aprobación seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento

AEI 4.2. Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.

En el año 2017, se capacito a 1633 Gobiernos Locales en gestión de los servicios de saneamiento, lo que ha significado el cumplimiento del 148% del valor programado (1100 gobiernos locales capacitados) en el Plan Estratégico Institucional. La DGPRCS capacito a 52 Gobiernos Locales y el PNSR capacito a 1581 Gobiernos Locales respectivamente.

La Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento (DGPRCS), programó talleres de capacitación, con la finalidad de prepararlos para la Implementación del Plan Nacional de Saneamiento. Estos eventos, se llevaron a cabo en el mes de noviembre de 2017, los que tuvieron como sede la región Lima el 13, la región Tacna el 17 y la región Piura el 20. Se cursaron un total de 221 invitaciones a los gobiernos locales, contándose con la participación de 52 gobiernos locales, distribuidos de la siguiente manera: Amazonas (2), Ancash (8), Arequipa (1), Ayacucho (4), Cerro de Pasco (1), Cusco (2), Huancavelica (1), Junín (5), La Libertad (5), Lima (7), Loreto (1), Moquegua (1), Piura (4), Puno (7) y Tacna (3), haciendo un total de 52 Gobiernos Locales.

Las capacitaciones de la DGPRCS, se desarrollaron en los siguientes temas: i) DL N°1252 - Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de las Inversiones - Invierte.PE: Ley - Reglamento y Directivas. ii) Programa Multianual de inversiones. iii) Lineamientos aprobados para la elaboración del Plan Regional de Saneamiento; aprobado mediante Resolución Ministerial N°384-2017-Vivienda. iv) Resolución Ministerial N°155-2017-VIVIENDA, que aprueba los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el sector saneamiento

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, logró capacitar a 1,581 gobiernos locales en gestión de los servicios de saneamiento rural (capacidades de gestión de las ATM). Esta acción estratégica contribuye a la sostenibilidad de los servicio de agua y saneamiento rural, por cuanto la capacitación está orientada fundamentalmente al fortalecimiento de sus capacidades de gestión eficiente de los servicios que garantice su operatividad durante todo el tiempo de vida útil para el cual fueron diseñados.

Asimismo, en marco del Programa Presupuestal 0083, durante el año 2017, el PNSR capacito también a 24 Gobiernos Regionales en gestión y prestación de servicios para que éstos a su vez capaciten de manera articulada a los Gobiernos Locales.

AEI 4.3. Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.

Esta esta acción estratégica se mide con el cumplimiento de metas de los siguientes indicadores:

- Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural, La meta alcanzada en el año 2017 es de 49,191 nuevas conexiones domiciliarias de agua, correspondiente a la ejecución de 446 nuevos proyectos (182 a cargo del PNR y sus programas adscritos; y 264 proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales, meta que relacionada con la programación de 45,873 conexiones programadas en el PEI del MVCS, evidenciando un avance de 107%.

- Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural, el PNSR ha instalado 60,865 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, en tanto que la meta programada en el PEI del MVCS fue de 55,685 instalaciones domiciliarias de saneamiento, en consecuencia durante el año 2017 se ha logrado un 109% de avance en relación a la meta programada.

AEI 4.4. Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) ha brindado talleres de capacitación a un total de 249 operadores (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS) de los servicios en el ámbito rural. Lo que representa un 20.75% de avance respecto a la meta de 1,200 operadores programada en el PEI. El bajo avance, se ha debido a que el principal inconveniente para el logro del indicador es, el desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, lo que origina que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente.

AEI 4.5. Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a los hogares beneficiarios de los ámbitos rurales.

El indicador correspondiente es el número de hogares de los ámbitos rurales capacitados en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento, el PNSR a través de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de los Servicios y las Áreas de Gestión Territorial, supervisa que las firmas consultoras cumplan con las actividades de capacitación y educación sanitaria para la sostenibilidad de los servicios, de esta modo se ha capacitado a 21,133 hogares rurales, lo que representa un 54.25% de avance en relación a la meta de 38,950 hogares programados para el año en el PEI.

El limitado avance del indicador, está relacionado al desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, lo que origina que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente. Las principales causas de esta dificultad han sido detalladas líneas arriba.

AEI 4.6. Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la población y en el medio ambiente del ámbito rural.

En el año 2017, se ha registro 1923 Fichas Técnicas Ambientales de proyectos, lo que ha significado superar en 240% del valor programado (800 fichas técnicas de proyectos) en el PEI.

Al respecto, dada su tipicidad y su dimensionamiento en vista que los proyectos de agua y saneamiento constituyen una alternativa favorable para la salud y el ambiente es que existe un conjunto de estos proyectos que no están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, dentro de los instrumentos de gestión ambiental complementarios, se tiene registrado 1923 Fichas Técnicas Ambientales con la puesta en marcha de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA. A continuación se presenta los resultados por región:

- 93 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Amazonas
- 114 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ancash
- 84 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Apurímac
- 45 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Arequipa
- 132 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ayacucho
- 270 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Cajamarca
- 92 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Cusco
- 130 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Huancavelica
- 133 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Huánuco
- 31 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ica
- 122 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Junín
- 114 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región La Libertad
- 27 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Lambayeque
- 67 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Lima
- 12 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Madre de Dios
- 17 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Moquegua
- 58 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Loreto
- 25 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Pasco
- 86 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Piura
- 120 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Puno
- 55 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región San Martin
- 26 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Tacna
- 9 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Tumbes
- 53 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ucayali

SANEAMIENTO URBANO

AEI 5.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.

Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.

En el año 2017, se emitieron 18 instrumentos técnicos normativos relacionados a cambios en el sector, lo que ha significado superar en 200% del valor programado (9 normas) en el PEI. A continuación se presenta los instrumentos técnicos-normativos:

1. Ley 30672. Ley que modifica los artículos 6, 46, 55 y 79; deroga la segunda disposición complementaria final, y la octava y la novena disposiciones complementarias transitorias del Decreto Legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.
2. Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de Saneamiento.
3. Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021.
4. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
5. Decreto Supremo N° 021-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29740 Ley Complementaria del artículo 1 de la Ley N° 28870 Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
6. Decreto Supremo N° 027-2017-VIVIENDA, que modifica el Decreto Supremo N° 008-2015-VIVIENDA, que aprueba una nueva política y escala remunerativa aplicable al personal de confianza de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales.
7. Resolución Suprema N° 002-2017-VIVIENDA, Constituyen Comisión Consultiva del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
8. Resolución Ministerial N° 065-2017-VIVIENDA, que aprueban la Guía para la Identificación y Estandarización de Especificaciones Técnicas de los Medidores de Agua Potable a instalarse en las Conexiones Domiciliarias
9. Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, que establecen Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el Sector Saneamiento.
10. Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, Aprueban las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno.
11. Resolución Ministerial N° 320-2017-VIVIENDA, Modifican la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la R.M. N° 155-2017-VIVIENDA que establece los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el sector saneamiento
12. Resolución Ministerial N° 322-2017-VIVIENDA, Crean la Comisión Sectorial encargada de proponer estrategias instrumentos y lineamientos para la generación sistematización y actualización de información de la situación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.
13. Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para la formulación aprobación seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento

14. Resolución Ministerial N° 431-2017-VIVIENDA, que aprueba el Modelo de Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal
15. Resolución Ministerial N° 467-2017-VIVIENDA, que aprueba el Procedimiento para la Elección Designación y Vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal
16. Resolución Directoral N° 214-2017-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, que aprueba la Guía Básica: "Transformación Societaria" y Guía Básica: "Modificación del Estatuto Social
17. Resolución Directoral N° 231-2017-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, que aprueba el Modelo Básico de Estatuto Social de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal
18. Resolución Ministerial N° 250-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, que aprueba la Guía de servicio prestado en exclusividad a Empresas Prestadoras Públicas de Accionariado Municipal.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano sostiene que este indicador no es de competencia del PNSU, de acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado mediante DL N° 1280.

AEI 5.2. Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.

En el año 2017, producto de la culminación de 61 proyectos de inversión pública - financiados por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a través de transferencias de recursos- se logró la incorporación de nuevas conexiones de agua potable por una cantidad de 19,248 conexiones de una meta de 66,250; lo que representa un cumplimiento del 29.06%; y se estima que estas nuevas conexiones benefician a 75,068 habitantes.

Asimismo, el indicador "Numero de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano, en el año 2017, se ha logrado culminar 61 proyectos de inversión pública en materia de saneamiento urbano, con los cuales se han incorporado nuevas conexiones de alcantarillado sanitario por una cantidad de 16,663 conexiones de una meta de 81,946 lo que representa un cumplimiento del 20.34%; y se estima que estas nuevas conexiones benefician a 64,987 habitantes.

Cabe indicar que el impacto de las intervenciones ejecutadas al término del año 2017, representa en la meta global de agua potable, un crecimiento que alcanza una tasa de 0.30% que no logra superar la meta anual 2017 pronosticada en el PESEM 2016-2021 que llega a 0.60[5].

[5] Es de notar que no incluye las conexiones de los proyectos de SEDAPAL, no obstante que han recibido transferencias financieras del PNSU.

En el caso del servicio de alcantarillado se llega a una tasa de incremento de 0.26% adicional a los 88.3% registrados por ENAPRES por lo que se tiene un incremento neto de 0.26% respecto a 0.00 % como elemento de comparación del PESEM 2016-2021, debido a que la meta de alcantarillado prevista en el 2017 es de 87.5% que está por debajo de los datos actuales de ENAPRES para el 2016 que llega a un registro de 88.3%(Fuente: ENAPRES).[6]/

De las nuevas conexiones de agua potable realizadas en el 2017 que llegan a las 19,248 la mayor cantidad se concentran principalmente en 7 departamentos con 15,221 nuevas conexiones que representa el 79% del total ejecutadas y se localizan en los departamentos de Ancash, Ica, Loreto, Tacna, Puno, La Libertad y Arequipa.

En el caso de las nuevas conexiones de Alcantarillado realizadas en el 2017 que alcanzan a 16,663 la mayor cantidad se concentra en 7 departamentos con 13,937 nuevas conexiones que representa el 84% del total ejecutadas y que se localizan en los departamentos de Arequipa, Ancash, Tacna, Ica, puno, Junín y Cusco.

AEI 5.3. Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.

En el año 2017 no se emitieron instrumentos normativos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento por tal razón no se logró la meta programada (02 normas emitidas) establecidas en el PEI. Es importante precisar que la DGPPCS no emite instrumentos normativos en forma directa, su labor se circunscribe a nuevas normas cuando involucran la participación del sector privado.

En ese sentido la DGPPCS a través de la DGCCS emitió opiniones favorables de relevancia y consistencia a catorce (14) Iniciativas Privadas Autosostenibles (IPA) y siete (07) Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) en las ciudades de Lima Chiclayo, Piura, Huancayo, Barranca, Huaral, San Martin, Moquegua, y Cajamarca los cuales contribuyen a la mejora de la gestión de las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS) y al cierre de las brechas en saneamiento. Sin embargo, no todas las Iniciativas Privadas presentadas continúan en marcha, por ejemplo la empresa Sedapal y la EPS Grau no consideraron conveniente continuar con el proceso de Promoción de la Inversión Privada de algunos proyectos.

Igualmente, la DGPPCS logró firmar un (01) convenio de delegación de funciones con las Municipalidad Provincial de Huancayo a fin de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Finalmente, se han adjudicado 3 Proyectos bajo el mecanismo de OXI, por un monto de S/. 44.8 millones, beneficiando a 14,191 personas:

1. OXI – Antauta – Puno. Por un monto de S/. 11.3 MM.
2. OXI – Chinchero – Cusco. Por un monto de S/. 17.8 MM.

[6] En análisis de impacto si bien está tomando como referencia el PESEM 2016-2021, a pesar de sus limitaciones en el indicador de cobertura de alcantarillado para efectos analíticos y de comparación, por lo que se incluye el análisis adicional respecto al PNS vigente para el cierre de brechas (DS N° 018-2017-VIIENDA).

3. OXI – San Marcos – Ancash. Por un monto de S/. 15.7 MM.

AEI 5.4. Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.

El número de evaluaciones ambientales de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental llegó a ser 360 en el año 2017, teniendo un 248% del valor programado de 145 certificaciones ambientales en el PEI.

Del 100% de las Resoluciones Directorales emitidas el 58% corresponde a la Certificación Ambiental de Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y Estudio de Impacto Ambiental Detallado, siendo el procedimiento de mayor demanda en la DEIA.

ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE – TIPO B

1. **Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones implementado para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

   Esta acción estratégica de soporte prevé la implementación de un Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones, al cual se incorporarán los órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

   De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, la ejecución de esta acción está programada para el año 2017. No obstante, la Oficina General de Estadística e Informática ha informado que viene desarrollando el aplicativo que integrará los sistemas informáticos de apoyo al seguimiento y gestión de las intervenciones realizadas por el MVCS.

2. **Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

   Esta acción estratégica de soporte mide la cantidad de instrumentos técnicos aprobados para la implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil, con la finalidad de realizar el seguimiento de su avance. Al respecto, al término del año 2017, se aprobó un (1) instrumento técnico de uno (1) programado, el cual se detalla:

   - Declaración de inicio del Proceso de Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 048-2016-SERVIR-PE, el cual permitió obtener información de la situación de la entidad a partir del análisis de sus puestos y procesos, a fin de identificar, formular, proponer y priorizar oportunidades de mejora en los mismos.

     Esta implementación, ha significado el cumplimiento del 100% del valor programado en el Plan (1 instrumento técnicos aprobado de 1 instrumento técnico programado).

3. **Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

Esta acción estratégica de soporte prevé la capacitación del personal con la finalidad de fortalecer las competencias y habilidades, mejorando la gestión institucional y brindando una mejor calidad de servicio a los usuarios internos y externos.

Su programación, evaluación y seguimiento, se realiza a través del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP Anualizado 2017, el cual fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 030-2017-VIVIENDA/SG.

Durante el año 2017 se han capacitado a un total de 962 servidores en diferentes materias, las cuales han sido registradas en la Matriz de Ejecución PDP, conforme a la normativa de SERVIR.

Dichas acciones de capacitación, han significado el cumplimiento del 83.65% del valor programado en el Plan (962 beneficiarios de capacitación de 1,150 beneficiarios programados).

VI. Ejecución de los principales proyectos priorizados en el año 2017

6.1 URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

En relación a los avances de los proyectos, en materia de Urbanismo y Desarrollo Urbano, en el PEI se había programado 1.423.806.091 millones de soles, no obstante a nivel PIM se asignó 729.914.510 millones de soles, y se ejecutó 575.734.279 millones de soles, representando este último el 79% respecto al PIM y el 40% respecto al PEI respectivamente.

6.1.1 Intervenciones Urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza

En lo concerniente a Intervenciones Urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza, en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2017, un monto total de inversiones ascendente a S/. 784.699.084 soles. No obstante, a nivel de PIM se asignó un presupuesto de S/469.292.405 millones de soles y se ejecutó S/335.511.110 millones de soles, representando este último el 71% del PIM y el 43% del PEI respectivamente. A continuación se desarrollan algunos proyectos de inversión ejecutados durante el año 2017, según el siguiente detalle:

En cuanto al proyecto con código SNIP 348867 - Creación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el AA.HH. El Santuario - zona E, distrito de Lurín - Lima – Lima, para el cual se había programado S/. 927,957 y se contó con una asignación de S/. 712,913 y una ejecución de S/. 704,784.07 que representa el 98.96% de ejecución respecto a la asignación y 75.95% respecto a la programación. A continuación, algunas acciones: el 21/09/2017, de acuerdo al avance de obra enviado vía email por la municipalidad, se han iniciado las partidas de obras provisionales, así como el trazo y replanteo de la obra con equipo, los movimientos de tierra, eliminación de material excedente y perfilado; se realizó los trabajos de mitigación ambiental, y señalización en obra, al 02/10/2017, la obra se encuentra adelantada con un porcentaje de avance del 64%, con respecto al programado (36.0 %), al 11/12/2017, estaba pendiente la liquidación de obra y el formato de Monitoreo N°8, el 11/12/2017, el Sr. Jordi Arroyo, informa que el avance de obra a la fecha 14/11/2017, se encuentra finalizada, y al 10/01/2018, la obra se encuentra inaugurada, su término real fue el 25/10/2017.

En cuanto al proyecto con código SNIP 291444 – Rehabilitación de pistas en la Av. Los Insurgentes entre la avenida la Marina y la Avenida Venezuela Distrito de San Miguel - Lima – Lima, para el cual no se había programado presupuesto, se contó con una asignación de S/. 1, 432,486 y una ejecución de S/. 1, 380,718.56 que representa el 96.39% de ejecución respecto a la asignación. A continuación, algunas acciones: el 07/09/2017, la obra se encontraba en ejecución, con un avance de 45%; el 15/09/2017, con Hoja de Tramite N° 91268-2015 y OFICIO N° 40-2017-SGOP-GDU-MDSM, la municipalidad remite el Informe Mensual de Supervisión 01, además de cronograma de obra valorizado mensual actualizado a la fecha de inicio de obra; al 15/09/2017, la obra se venía ejecutando con un avance físico acumulado de 57.02% frente a un 52.25% de lo programado; el 29/11/2017, según lo indicado por la municipalidad se ha remitido la información a vivienda, encontrándose la obra al 100%. Estado de la obra: concluido – por recepcionar

En cuanto al proyecto con código SNIP 232858 – Creación de pistas y veredas en el Jirón Ferrocarril del Barrio de Jatumpampa del centro poblado de Huachon, provincia de Pasco – Pasco, para el cual se había programado S/. 674,765 y se contó con una asignación de S/. 674,047 y una ejecución de S/. 674,046.38 que representa el 100% de ejecución respecto a la asignación y 99.89% respecto a la programación. A continuación, algunas acciones: el 05.10.2017, con Oficio N°3743-2017/VIVIENDA/VMVU-PMIB solicito a la a la Municipalidad Distrital de Huachón la remisión de los documentos de obra; el 14.11.2017, con Hoja De Trámite N°192507-2017 y Oficio N°3005-2017-MDH/A La Municipalidad Distrital de Huachón remite el Informe Mensual N°4 de la obra; el 29/12/2017, en comunicación sostenida con el Coordinador de Obra manifiesta que la obra ha culminado. Estado de la Obra: Concluido - Por recepcionar

En cuanto al proyecto con código SNIP 329451 – Creación del servicio de transitabilidad en el centro poblado de Cacayalta, Distrito de Santa Rosa de Quives – Canta – Lima, para el cual se había programado S/. 1, 675,483 y se contó con una asignación de S/. 1, 675,483 y una ejecución de S/. 1, 675,483 que representa el 100% de ejecución respecto a la asignación y 100% respecto a la programación. A continuación, algunas acciones: el 20/04/2017, mediante correo electrónico se comunica a la Gerente de Desarrollo Urbano que el suscrito ha sido designado como monitor del proyecto y se le requiere la documentación de inicio de obra pertinente: el 05/07/2017, se solicita a la Municipalidad de Santa Rosa de Quives que al más breve plazo proceda a remitir a VIVIENDA copia de los documentos de inicio de obra y la valorización del mes de Junio; el 11/09/2017, se registra la información en el SSP y se solicita a la Municipalidad de Santa Rosa de Quives que remita copia de la valorización del mes de Agosto que sustente dicho avance; el 20/09/2017, se registra la información en el SSP y se solicita el envío de la documentación en físico; el 09/10/2017, se registra la información en el SSP y se solicita copia de la valorización y formato 8 del mes de Setiembre, así como proceder a efectuar las acciones necesarias para la recepción de la obra, dada su culminación. Estado de la Obra: Concluido - Por recepcionar

En cuanto al proyecto con código SNIP 292253 – Rehabilitación en la Ca Gamarra y la Av. Rafael Escardo entre la Av La Paz y la Av La Marina, Distrito de San Miguel – Lima – Lima, para el cual no se había programado presupuesto, se contó con una asignación de S/. 1, 834,564 y una ejecución de S/. 1, 758,424.17 que representa el 95.85% de ejecución respecto a la asignación. A continuación, algunas acciones: el 15/09/2017, la obra se ha ejecutado obteniendo un avance físico acumulado de 22.20% frente a un 32.00% de lo programado; el 15/09/2017, se realizaban las acciones de demolición, excavación, eliminación de desmonte; el 29/11/2017, la coordinadora del proyecto, indica que la obra está al 100% de su ejecución. Estado de la Obra: Concluido - Por recepcionar.

Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros

En lo que corresponde a infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza-Construcción de Huaros, en el Plan Estratégico Institucional para el año 2017 se había programado un monto de inversiones que asciende a S/ 112 500 000, de los cuales a nivel de PIM se asignó un presupuesto de S/ 34 723 722, por priorización y restricciones presupuestarias, de los cuales se ejecutó S/ 16 700 813 que representa el 48% del presupuesto asignado y 15% del programado en el PEI.

Los proyectos Huaros constan de dos (02) componentes principales: obra civil y metal mecánicas. Según el Plan Estratégico Institucional estaban programados 225 huaros, de los cuales al cierre del año 2017 se lograron culminar setenta y cuatro (74) que representa el 33% del total programado en el PEI.

6.1.2 Intervenciones Urbanas Estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia- SJL)

En lo que corresponde a las intervenciones urbanas estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia-SJL), en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2017, un monto total de inversiones que asciende a S/ 526.607.007[7], de los cuales se asignó un presupuesto de S/ 225.898.383 y se ejecutó S/ 223.522.357 que representa el 99% del presupuesto asignado y 42% del programado en el PEI. A continuación se detalla el avance de los principales proyectos de inversión:

El proyecto *"2266697 Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque"* contó con una asignación financiera de S/ 222 151 487 de los cuales se ejecutó S/ 220 948 498 que representa 99%; este proyecto actualmente se encuentra en ejecución de obra con un avance físico de 0,38.

El Proyecto *"2300467 Creación de los servicios de vialidad de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito, en el distrito San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto"* contó con un presupuesto de S/ 766 390 de los cuales ejecutó S/ 513 336 que representa 67%; actualmente se encuentra en elaboración del expediente técnico.

El proyecto *"2301321 Instalación del servicio de energía eléctrica rural en red primaria y red secundaria en la comunidad de varillalito, distrito de San Juan Bautista"* para el cual se había programado S/ 5 207 007 y no llegó a ejecutarse, porque en el año 2016 se hizo el cambio de Unidad Ejecutora, del Programa Nuestras Ciudades a la Empresa Electro Oriente, para su ejecución.

El proyecto *"2266684 Instalación del servicio de accesibilidad por Cable-Teleférico, que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, provincia de Lima"* para el cual se había programado S/ 241 000 000 en el PEI para el año 2017, el cual está siendo derivado al Sector Transportes.

VIVIENDA RURAL

Es conveniente mencionar, que el marco de intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural, es bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor; no obstante, en el Anexo 3 se requiere información sobre las principales inversiones y se señalan las siguientes actividades:

5001254. Transferencia de Recursos para la Ejecución de Actividades, actividad que se encuentra en Acciones Comunes; cuyo método de medición está relacionado al número de viviendas financiadas por el PNVR para el mejoramiento de vivienda.

[7] El monto que se expresa en el Plan Estratégico Institucional es la sumatoria de las intervenciones en materia de saneamiento y desarrollo urbano, correspondiente al Programa Nuestras Ciudades

En el año 2017, se financió el mejoramiento de 4,025 viviendas con una inversión total de S/. 95, 348,950.87 (Son: Noventa y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta con 87/100 soles).

Cabe mencionar que cada desembolso realizado esta aprobado por Resolución Directoral, en ese sentido, en el año 2017, se aprobaron 74 expedientes técnicos de obra para el mejoramiento de 4,025 viviendas, bajo la modalidad de núcleos ejecutores constituidos en los Centros Poblados, en los departamentos de: Arequipa (82) Amazonas (215), Ancash (30) Apurímac (117), Ayacucho (522), Cajamarca (24), Cusco (194), Huancavelica (387), Huánuco (325), Junín (195), La Libertad (87), Lambayeque (99), Loreto (175), Piura (122), Puno (1,189) y Ucayali (84), lo cual, se puede visualizar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 10: Resumen de las Transferencias de Recursos para la ejecución de proyectos a través de Núcleos Ejecutores por departamento – PNVR

Departamento	N° Núcleos Ejecutores	N° Viviendas	Transferencias
Arequipa	2	82	1,914,601.31
Amazonas	5	215	5,309,766.51
Ancash	5	208	5,411,442.01
Apurimac	2	117	2,674,164.85
Ayacucho	8	522	11,743,451.09
Cajamarca	1	24	654,784.23
Cusco	4	194	4,607,299.39
Huancavelica	7	387	8,479,378.59
Huanuco	5	325	7,620,386.70
Junín	4	195	6,331,785.98
La Libertad	2	87	2,274,726.48
Lambayeque	2	99	2,380,568.45
Loreto	5	175	5,249,964.54
Piura	2	122	3,306,948.18
Puno	18	1,189	24,767,213.84
Ucayali	2	84	2,622,468.72
Total	**74**	**4,025**	**95,348,950.87**

Fuente: Informes de las Unidades Orgánicas del PNVR
Elaborado por el Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR.

5005105. Mejoramiento de Viviendas Rurales, actividad operativa del Producto Familias acceden a viviendas mejoradas; cuyo método de medición está referido al conteo simple del número de viviendas mejoradas.

En el año 2017, el Programa Nacional de Vivienda Rural realizó el mejoramiento de vivienda a 3,279 familias en los departamentos de Cajamarca (170), Ayacucho (279), Moquegua (109), Ucayali (20), Huancavelica (421), Apurímac (931), Puno (1,349). Asimismo, en el 2017 se aprobaron 74 expedientes técnicos de obras de mejoramiento y su financiamiento.

Cabe señalar, que durante el proceso de mejoramiento de las viviendas rurales se generó en promedio 991 puestos de trabajos temporales en el 2017, entre personal técnico, administrativo y personal de obra de núcleo ejecutor.

Cuadro N° 11: Familias con vivienda mejorada por departamento en el año 2017

Departamento	Meses												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Cajamarca		131	39										170
Ayacucho		184	95										279
Moquegua			109										109
Ucayali			20										20
Huancavelica			159	106	96							60	421
Apurímac		258	73	208	156				236				931
Puno		377	60	72					269	370		201	1,349
Total	0	950	555	386	252	0	0	0	505	370	0	261	3,279

Fuente: Informes de las Unidades Orgánicas del PNV
Elaborado por: Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR.

SANEAMIENTO

En relación a los proyectos en materia de Saneamiento, en el PEI se programó 3.665.474.133 millones de soles, no obstante a nivel de PIM se asignó 5.339.648.880 (incluidas transferencias) y se ejecutó 4.688.751.973 millones de soles, representando este último el 88% respecto al PIM y el 128% respecto al PEI respectivamente

SANEAMIENTO URBANO

En lo concerniente a Saneamiento Urbano, en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2017, un monto total de inversiones ascendente a S/ 2,852.235.008, no obstante a nivel de PIM se asignó 2.826.522.458 y se ejecutó 2.673.668.916 millones de soles, representando este último el 95% respecto al PIM y el 94% respecto al PEI respectivamente.

En ese sentido si se da una mirada espacial de la inversión más importante del PNSU; estas se localizan en las regiones que tuvieron mayor ejecución por encima del 90% de su PIM asignado en el año 2017, los cuales alcanzan a 16 departamentos que son: Amazonas (100.00%), Ayacucho (100.00%), Huánuco (100.00%), Junín (100.00%), Moquegua (100.00%), Pasco (100.00%), San Martín (100.00%), Tumbes (100.00%), Ancash (99.91%), Huancavelica (99.84%), Ucayali (99.65%), Madre de Dios (99.30%), Loreto (98.36%), Ica (97.49%), Lima (96.83%) y Apurímac (96.040%). Se ha considerado algunos proyectos de inversión ejecutados durante el año 2017, según el siguiente detalle

En cuanto al proyecto 2017723 *"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla"*, para lo cual se ha programado 216,500 y se ejecuto el presupuesto total asignado.

En cuanto al proyecto 139406 "*Construcción del Sistema de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas - Union Chanka, i- etapa, en la comunidad de Cupisa, distrito de San Jeronimo - Andahuaylas - Apurimac* " tuvo un presupuesto asignado por el componente obra de S/ 8 622 848 de los cuales ejecutó S/ 8 522 723.20 que representa el 99%; se encuentra en ejecución de obra. Asimismo se viene llevando a cabo una supervisión de obra al cual se le asigno un presupuesto de S/ 662 543 ejecutándose S/ 594 798.84 que representa el 90% en el periodo.

En febrero del 2016, por recomendación de la UNOPS, se devolvió el Expediente Técnico a la Unidad de Estudios. En mayo 2016, la Unidad de Estudios remite el expediente técnico para iniciar el proceso de selección respectivo.Posteriormente, en junio 2016 se comunicó que el proceso se debe regir por la Ley 30225, por lo que UNOPS no podría participar del proceso de contratación por la norma OSCE vigente desde enero 2016. Por ello, el Expediente Técnico nuevamente regresó a la Unidad de Estudios para su adecuación.

En cuanto al proyecto 160111 *"Mejoramiento y Ampliacion de los Sistemas De Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Mancora - Talara"* tuvo un presupuesto asignado de S/ 457 966 y ejecutó S/ 457 966 que representa 100%; actualmente se encuentra en elaboración del expediente técnico. El 24/08/2016 se adjudicó la Bueno Pro. En febrero de 2017 se declara nulo el contrato y se decide continuar la elaboración del expediente técnico por administración directa.

En cuanto al proyecto 270163 *"Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas San Martín"* contó con un presupuesto de S/ 45 941 609 y ejecutó S/ 42 936 910.92 que representa 93%; actualmente se encuentra en ejecución de obra. Asimismo se viene llevando a cabo una supervisión de obra al cual se le asigno un presupuesto de S/ 841 072 ejecutándose S/ 798 259.83 que representa el 95% en el periodo.

Hubieron observaciones emitidas por UNOPS al Expediente Técnico y se esperaba la conformidad del Expediente Técnico por parte de la EPS GRAU S.A según Convenio N° 948-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSU. Esto era necesario para el inicio del proceso de contratación para la ejecución de obra.

En cuanto al proyecto 193600 *"Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el P.V.P.D. Los Delfines, distrito"*, contó con un presupuesto de S/ 3 806 756 y ejecutó S/ 3 719 959.62 que representa 98%; actualmente se encuentra en ejecución de obra. Asimismo se viene llevando a cabo una supervisión de obra al cual se le asigno un presupuesto de S/ 208 292 ejecutándose S/ 178 535.50 que representa el 86% en el periodo.

Respecto al proyecto 141274 *"Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Bayovar Ampliación- Distrito De San Juan De Lurigancho"*, para el cual se había programado S/ 31 940 420, y ejecutó S/ 31 940 418.54 que representa 100%; actualmente se encuentra en ejecución de obra. Asimismo se viene llevando a cabo una supervisión de obra al cual se le asigno un presupuesto de S/ 1 366 766 ejecutándose S/ 1 113 264.23 que representa el 81% en el periodo. Se suscribio el contrato con el PNSU mediante documento Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU del 19 de

septiembre del 2017. El 03.10.2017 se dio inicio al plazo de ejecución contractual de la obra.

En cuanto al proyecto 172745 *"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema San Juan De Amancaes Y Anexos - Distrito Del Rímac"*, para el cual se había programado S/ 8 875 176, y ejecutó S/ 8 875 175.78 que representa 100%; actualmente se encuentra en ejecución de obra.

En lo que se refiere al proyecto 147821 *"Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Proyecto Especial Los Ángeles - Distrito De San Juan De Lurigancho"*, para el cual se había programado S/ 11 933 571, y ejecutó S/ 11 933 520 que representa 100%; actualmente se encuentra en ejecución de obra.

En cuanto al proyecto 305737 *"Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para las Habilitaciones: AA.HH La Rivera de Campoy y AA.HH. Ramón Cárcamo Sectores I, II, VI - San Juan De Lurigancho"*, para el cual se había programado S/ 221 312, y ejecutó S/ 221 312 que representa 100%; actualmente se encuentra en ejecución de obra. El 22 de junio de 2017, SEDAPAL informó la aprobación de la actualización del Expediente Técnico con Resolución N° 158-2017-GPO, y que estaba en trámite de verificación de vialidad y aprobación por parte del PNSU.

SANEAMIENTO RURAL

Para el logro del objetivo Estratégico Institucional ***"Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural"***, el PNSR conjuntamente con sus programas adscritos (PROCOES y Amazonia Rural), ejecutan proyectos por las modalidades de contrata y núcleo ejecutor en las diferentes regiones del país; del mismo modo, financia la ejecución de proyectos mediante transferencias a Gobiernos Regionales y Locales, cuya significación en el presupuesto institucional es bastante importante, registrando aproximadamente un 70% del total del presupuesto del PNSR.

En el año 2017, respecto a las transferencias de partidas, se ha gestionado el financiamiento de 639 proyectos, por S/. 1, 715, 666,339, lo cual fue materializado con la emisión de los Decretos Supremos N° 038, 039, 058, 072, 078, 085, 148, 176, 200, 202, 366, 378 y 395-2017-EF. Cabe indicar que el monto de los proyectos ejecutados mediante transferencia asciende a S/.1, 661, 293,852.

Tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 01, el presupuesto programado en el PEI fue de S/ 813, 239,125, y el monto ejecutado por el PNSR destinado al logro de su objetivo ascendió a S/. 2, 012, 083,059 (17% corresponde a ejecución de proyectos por el PNSR y sus programas adscritos PROCOES y Amazonía Rural y 83% corresponde a transferencias). Este monto representa un 247% del PEI.

CUADRO N° 12 Meta Financiera

PROGRAMADO PEI	PNSR	TRANSFERENCIAS 2017	EJECUTADO PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS	% RESPECTO AL PEI (Incluye Transferencias)
813,239,125	350,789,207	1,661,293,852	2,012,083,059	247%

En cuanto a las metas físicas, el PNSR con sus programas adscritos (PROCOES, Amazonia Rural) y con los proyectos financiados mediante transferencias a los Gobiernos Locales y Regionales logró concluir 446 obras en los diferentes ámbitos de intervención; 46 pertenecientes a la UTP (8 bajo la modalidad de contrata y 38 de núcleo ejecutor); 126 a PROCOES (84 bajo la modalidad de núcleo ejecutor y 42 por contrata) y 10 a Amazonía Rural (el total fue ejecutado bajo la modalidad de núcleo ejecutor), en cuanto a los proyectos concluidos financiados mediante transferencias a los gobiernos locales y regionales se alcanzó un total de 264. Estas obras contribuyen con un total de 49,191 nuevas conexiones de agua potable y 60,865 instalaciones de nuevas unidades básicas de disposición sanitaria de excretas.

En el cuadro N° 02 se encuentra el detalle de las metas alcanzadas por el PNSR en el año 2017, respecto de lo programado en el PEI del MVCS para el año 2017, donde se evidencia que se ha logrado un avance de 107% en la meta de nuevas conexiones domiciliarias de agua y 109% en la meta de nuevas instalaciones de unidades básicas de disposición sanitaria de excretas.

CUADRO N°13 Meta del PNSR para el año 2017

	PEI	META ALCANZADA POR EL PNSR	% RESPECTO AL PEI
CONEXIONES AGUA POTABLE	45,873	49,191	107%
INSTALACIONES UBS – SANEAMIENTO	55,685	60,865	109%

VII Principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos

En el presente acápite se expresan las principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos tanto a nivel Órganos como Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Los desastres ocurridos en varias regiones y centros poblados del País, demuestran que gran parte de los daños devienen de la ocupación irracional del suelo y la ausencia de planeamiento urbano, razones por la cual se deberá enfrentar con mayor énfasis en las zonas afectadas. En este proceso de reconstrucción se realizarán innovaciones para mejorar el proceso de planificación, con mayor celeridad.

- La deficiencia e incompatibilidad en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos por parte de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales.

- El considerable el tiempo que se invierte en la revisión, emisión de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta su opinión técnica favorable, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, indica que las transferencia de recursos, a nivel de partidas, era hasta el 30 de Marzo del 2017, conllevando a que los tiempos sean mínimos para la revisión de los expedientes técnicos.

- Escaso personal para promover acciones sociales orientadas al mejoramiento de viviendas, educación ambiental y sanitaria, conductas saludables, empleo productivo y seguridad ciudadana.

- Limitaciones presupuestales para la logística a desarrollar en los talleres al interior del país.

- Dificultad en la convocatoria de las autoridades y representantes de los gobiernos locales (rotación de autoridades) para la participación a dichos talleres.

- Dilatación en la aprobación del IGA complementario debido a la actualización del listado de proyectos sujetos al SEIA, el cual está a cargo del Ministerio del Ambiente, ente rector en material ambiental nacional

- La programación de normas ha sido limitada, debido a que el sector es dinámico y requiere de marco normativo "no programado" que permita su accionar. En ese sentido, ello limita el cumplimiento de las normas programadas para ser elaboradas durante el año

- Escasez de suelo apto para fines de vivienda social, debido a la naturaleza de su titularidad (propiedad privada) y lejanía de la trama urbana de los conglomerados priorizados.

- Imposibilidad de las empresas prestadoras de servicios para la dotación y/o ampliación de cobertura de los servicios, de agua principalmente, que impide el otorgamiento la factibilidad de la prestación de servicios básicos.

- Los plazos para contar con la documentación pertinente por cada predio, para los procesos de concurso, son amplios, no dependen directamente del programa; el trato recibido es como de cualquier administrado.

- La actividad de comercialización de macrolotes y/o terrenos eriazos condicionados a la habilitación tiene restricciones en cuanto al concurso de predios, la única institución que puede realizar los concursos públicos de los predios es el Fondo Mivivienda.

- Insuficiente oferta para la modalidad de Vivienda Nueva, debido a las empresas inmobiliarias obtiene reducidas o pocas utilidades el invertir en un proyecto de vivienda social.

- Informalidad de los grupos familiares potenciales a ser beneficiarios del programa, al no tener documentos que acrediten la propiedad hace muy difícil el que puedan ser familias elegibles a acceder al BFH

- En la ejecución de las obras del Programa Olmos hubo escasa coordinación con los involucrados para lograr los permisos y/o autorizaciones requeridos para el desarrollo de la obra; y dificultades en la solicitud del permiso de la Empresa H2Olmos para conexión de punto de agua y el incumplimiento de la programación de la ejecución de la obra que ha permitido realizar y solicitar el Calendario Acelerado de la Obra.

- El tiempo de trámite y respuesta que toman los documentos, convenios, sumado a los constantes cambios de personal dificulta la gestión de riesgo de desastres.

- Débil estandarización de los componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento para las zonas rurales; normativa del Sector saneamiento considera muy pocos criterios para el ámbito rural lo que dificulta precisiones en las estrategias de intervención; débil articulación con instituciones vinculadas al Sector (MINAM, ANA, DIGESA, Ministerio de Cultura) que dificulta y retrasa la oportuna ejecución de los proyectos.

- Demora en la evaluación de los estudios, y levantamiento de observaciones; así como, la demora de trámites para las autorizaciones de los gastos de núcleo ejecutor y en la entrega oportuna de los informes y documentos de sustento para el retiro de fondos; y retraso en el inicio de obras debido a varios factores como, financiamiento, causas climáticas, falta de mano de obra calificada en las zonas, incumplimiento de contratos.

- Desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, originando que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente.

- Los perfiles y Expedientes técnicos tienen significativos retrasos por los consultores operadores, encargados de la elaboración de los estudios.

- El factor climático es uno de los aspectos que son motivo de atraso en la ejecución de los proyectos, así mismo la lejanía de algunas zonas y en tiempo de lluvias el difícil acceso para el abastecimiento de los materiales de aporte de los beneficiarios.

- El incumplimiento de parte de los proveedores en entregar los materiales e insumos con las especificaciones técnicas correspondientes según expediente técnico, como es el caso de la madera, así mismo la calidad de las puertas y ventanas las cuales son entregadas con deficiencias en cuanto a la humedad.

- Cambio de los representantes y los profesionales responsables del Núcleo Ejecutor, en caso haya renuncia de uno de los miembros respectivos, es razón para el retraso de obra, ya que cuando se trata de tesorero o residente, se debe bloquear la cuenta y esperara nueva asignación.

- Inconsistencias técnicas en la elaboración del expediente técnico, no existe un criterio uniforme por parte de las unidades ejecutoras en cuanto a: población, dotación y tasa de crecimiento, por ende la revisión y evaluación del alcance se hace complicada frente a la falta de un estándar o parámetro de consideración en aspectos técnicos.

- La calidad de los estudios de inversión de los proyectos formulados por la Unidades Ejecutoras, en algunos casos no es la adecuada.

- Falta de actualización de la acreditación de la disponibilidad hídrica que otorga la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y que es considerado en los expedientes técnicos.

- Conflictos sociales en las zonas de intervención de un proyecto, limitan el desarrollo del alcance dl proyecto y por ende retrasa la culminación de la obra.

VIII Conclusiones

- Considerando los diferentes factores que han impactado a las acciones de la DGPRVU se requiere incrementar innovaciones para mejorar el proceso de planificación, con mayor celeridad, para evitar la ocupación irracional de zonas consideradas de alto riesgo.

- Hay un trabajo coordinado con los equipos técnicos de los Centros de Atención al Ciudadano – CAC a nivel nacional y articulado con otras instituciones (ARA GORESAM, DRVCS Municipalidades, y EPSS) con la finalidad de lograr que se desarrollen las actividades en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

- Se ha logrado informar a los usuarios del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) (Municipalidades, GORESAM, EPSs y otros) de la presencia de la Dirección General de Asuntos Ambientales en las regiones y la importancia de facilitar los procesos de certificación ambiental con el acompañamiento y la asistencia técnica permanente que se brinda por intermedio del CAC San Martín.

- Se ha logrado fortalecer las capacidades de las autoridades y representantes con competencia en la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición en la Región de Huánuco y Callao.

- Se logró superar la meta debido a que se contó con un equipo de profesionales especializados y de diversas disciplinas como ingenieros ambientales, ingenieros civiles, arquitectos, y un equipo de abogados.

- Se tuvo el equipo técnico de la Dirección General de Asuntos Ambientales y el soporte de la lata dirección del MVCS para poder brindar un IGA más ágil a este tipo de proyectos

- Se logró superar la meta debido a que se contó con un equipo de profesionales especializados y de diversas disciplinas como ingenieros ambientales, ingenieros civiles, arquitectos, y un equipo de abogados.

- Se han efectuado coordinaciones con COFOPRI y la SBN a fin de que brinden información de predios estatales con aptitud urbana que permitan al Programa Generación de Suelo Urbano hacer la evaluación técnico legal de los predios propuestos, con el fin de verificar su viabilidad para ejecutar proyectos de vivienda.

- Se han efectuado coordinaciones con los gobiernos regionales y locales para que proporcionen terrenos aptos para vivienda.

- Se efectuaron coordinaciones con las entidades públicas y empresas prestadoras de servicios para que cumplan con proporcionar la información de

factibilidad de servicios y emita la documentación que se solicita dentro de los plazos más cortos posibles.

- Actualmente, el Programa Generación de Suelo Urbano remite al Fondo Mi Vivienda terrenos con condiciones de habilitación urbana primaria para su concurso.

- El Programa Nuestras Ciudades ha ejecutado el año 2017, S/ 16 700 813 en infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza-construcción de Huaros y S/ 346 286 237 en intervenciones urbanas estratégicas.

- El Programa Nacional Saneamiento Rural a través de sus unidades orgánicas y sus programas adscritos PROCOES y Amazonía Rural contribuye con un 8.19% en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural y con un 4.59% en la reducción del déficit de acceso de hogares a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural.

- El Programa Nacional Saneamiento Rural capacito a 1581 Gobiernos Locales en gestión de los servicios de saneamiento rural, que representa un 144% de lo programado en el PEI.

- Se ha logrado superar la meta programada, en el caso de las nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural, la meta alcanzada en el año 2017 es de 49,191 nuevas conexiones domiciliarias de agua, que representa un 107% de lo programado en el PEI. Respecto al Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural, durante el año 2017, el PNSR ha instalado 60,865 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, logrando un 109% de avance en relación a la meta programada

- Se ha capacitado a un total de 249 operadores (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS) de los servicios en el ámbito rural. Lo que representa un 21% de avance respecto a la meta de 1,200 programado en el PEI.

- Se ha capacitado a 21,133 hogares rurales, lo que representa un 64% de avance en relación a la meta de 38,950 hogares programado en el PEI.

- En relación a los Proyectos, el Presupuesto programado en el PEI fue de S/ 813, 239,125, y el monto ejecutado por el PNSR destinado al logro de su objetivo ascendió a S/. 2, 012, 083,059 (17% corresponde a ejecución de proyectos por el PNSR y sus programas adscritos PROCOES y Amazonía Rural y 83% corresponde a transferencias). Este monto representa un 247% del PEI. El PNSR con sus programas adscritos al año 2017, ejecutó 182 obras, las mismas que se encuentran concluidas, localizadas en los diferentes ámbitos de

intervención del PNSR. Considerando las transferencias, el PNSR supera las metas físicas programadas en el PEI. En conexiones de agua potable la meta física representa el 107%, y en saneamiento representa el 109%.

- Se ha alcanzado el 1.15% que corresponde al porcentaje de las viviendas mejoradas por el MVCS del total de viviendas con déficit cualitativo en el ámbito rural.
- Se logró capacitar a 3402 familias en viviendas mejoradas en el ámbito rural, representando el 143.73% de la meta física programada por el PEI

- La ejecución de los proyectos a cargo Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en su mayoría presentan limitaciones en cuanto a su inicio, por la complejidad y pasos que la estructura administrativa del programa posee, aunado a la recarga de procedimientos que se tienen.

- La existencia de problemas o conflictos sociales en su mayoría retrasan el inicio de las obras, lo que obliga a que exista un mayor compromiso de parte de las autoridades subnacionales, y comunidad en reconocer la necesidad social en materia de saneamiento.

- La Oficina General de Estadística e Informática no cumplió la programación del PEI 2017que era la elaboración de un Sistema integrado de información para el seguimiento de las intervenciones del MVCS.

IX Recomendaciones

- Con el actual enfoque de Centros Poblados Urbanos y Rurales, sostenibles y competitivos, el Gobierno central debería asignar incentivos o financiar la elaboración de los planes urbanos y proporcionar asistencia técnica, tal como lo recomienda OCDE en el Estudio de Desarrollo Territorial, del proyecto Perú hacia OCDE.

- Los Gobiernos Locales procuren la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, según el instrumento que les corresponda y en observancia del Manual de Organización y Funciones del programa y según lo que dispone el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de que prioricen las intervenciones de mayor impacto local.

- Revisar el PEI 2016-2018, con la finalidad de alinear esta herramienta de planificación institucional, con los nuevos instrumentos con que cuenta el sector, como son la Política Nacional de Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.

- El indicador Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social, del Objetivo Estratégico Institucional 3, Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria, debe ser informado por la Oficina General de Estadística e Informática, y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, debido a que el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, proporciona dicha información.

- Continuar con el monitoreo permanente de las inversiones realizadas a fin de garantizar que los gobiernos locales cumplan con los compromisos de incorporación presupuestal, convocatoria de procesos de selección, ejecución de obras, liquidación y cierre, así como con informar de manera sostenida en relación al avance físico y financiero de la ejecución del PIP.

- Se ha mejorado la normativa en materia de gestión ambiental sectorial, lo que ha permitido agilizar los procedimientos TUPA a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales y mejorar nuestra eficacia en nuestras funciones, se recomienda ir actualizando la normativa ambiental a fin de poder responde a las demandas sectoriales.

- Dar continuidad con las capacitaciones y asesorías técnicas a nivel nacional a las consultoras ambientales registradas en el sector sobre la normativa ambiental sectorial e instrumentos de gestión ambiental a fin de mejorar la calidad de los estudios ambientales y agilizar los procedimientos a cargo de la DEIA.

- Dar continuidad con el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y representantes con competencia en la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición

- La Dirección General de Asuntos Ambientales deberá culminar la implementación de los convenios suscritos con los Gobiernos Regionales de Piura, San Martín y Arequipa en el año 2017, a fin de que dichas entidades ejerzan las competencias delegadas.

- Se debe continuar con el uso del aplicativo virtual que permitirá agilizar su regulación ambiental de los proyectos de saneamiento rural.

- La Dirección General de Asuntos Ambientales deberá culminar la implementación de los convenios suscritos con los Gobiernos Regionales de Piura, San Martín y Arequipa en el año 2017, a fin de que dichas entidades ejerzan las competencias delegadas.

- Considerar un mayor presupuesto para atender la demanda de la población de menores recursos para el acceso a mejoramiento de la vivienda en el ámbito urbano.

- Incentivar la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la difusión del Bono Familiar Habitacional y el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos incidiendo en los requisitos mínimos que deben cumplir el posible beneficiario a fin de acceder a dichos bonos.

- Es oportuno priorizar de manera efectiva el planeamiento urbano, ya sea a través de incentivos o asignando recursos para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y proporcionar la asistencia técnica a las municipalidades provinciales y distritales, para implementar instrumentos de planeamiento y sistemas de gestión del territorio

- Es oportuno realizar la estandarización de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento y realizar alianzas estratégicas con las instituciones encargadas de otorgar las autorizaciones a fin de que se puedan concluir en el tiempo programado los estudios.

- Efectuar coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego y el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de atender los 14 Núcleos Ejecutores de la Región San Martin y el Distrito de Balsapuerto de Loreto, para la ejecución de obras.

- Efectuar coordinaciones con las consultoras, supervisión, personal del Programa así como del Programa Nacional de Saneamiento Rural con el objeto de mejorar los plazos de elaboración de perfiles y expedientes, así como efectuar la evaluación de los contratos de los consultores operadores y supervisión

- Es necesaria la contratación e incorporación de especialistas en preinversión y Estudios para la atención, coordinación, monitoreo y gestión de los Contratos con los consultores de Estudios. Esto debido a la amplitud de las actividades y proyectos a cargo del Equipo de Preinversión y Estudios de la Unidad Técnica de Proyectos - UTP.

- Realizar el seguimiento de la información de evaluación del Plan Estratégico Institucional, con plazos establecidos e informados por cada unidad orgánica responsable de alimentar los formatos establecidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

- Reforzar la presencia de profesionales de diversas especialidades para el seguimiento y monitoreo de los proyectos; así como en la identificación y formulación de proyectos.

X Anexos

10.4 Nº 01 Matriz de Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales

10.5 Nº 02 Matriz de Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

10.6 Nº 03 Matriz de Principales Inversiones Publicas

ANEXO 1

Plan Estratégico Institucional 2016 -2018 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Misión Institucional
Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad.

Objetivo Estratégico Institucional/ Indicador de Resultado			Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base		2017			Unidad orgánica/ programa responsable
					Valor	Año	Valor Programado PEI	Valor alcanzado	Factores que explican el valor alcanzado del indicador	
OEI 1: Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales										
1	Indicador:	Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano	% de municipios distritales que cuentan con planes urbanos vigentes.	Porcentaje	55.69%	2015	10.49%	13.99%	Elevada capacidad técnica y presupuestal de un gran número de municipalidades distritales para desarrollar este planeamiento, lo que genero la mejor organizaciónde la asistencia técnica y la entrega de la información por parte de los mismos.	DGPRVU
OEI 2: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda	% de viviendas nuevas que el MVCS contribuye para que los hogares puedan contar con una vivienda segura.	Porcentaje	0.85%	2015	1.01%	1.00%	Se promovió la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mediante, la nueva forma, registro de Proyectos que cuentan con respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros (ESFS).	DGPPVU
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana.	% de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos.	Porcentaje	8.63%	2015	10.24%	4.98%	Insuficiente presupuesto para atender la demanda de grupos familiares en las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda del Bono Familiar Habitacional.	DGPPVU
3	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural	% de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos.	Porcentaje	0.32%	2015	4.78%	1.15% *	El nivel de ejecución de este indicador, se explica por un lado, por el ciclo del proyecto de mejoramiento de viviendas de las familias, tiene una duración de 8 a 10 meses, sujetandose al factor climatico que puede influir en la reprogramación de las actividades, las cuales generan que el ciclo del proyecto se alargue; y por otro lado, porque el presupuesto asignado a la implementación de la actividad "Mejoramiento de Viviendas Rurales", a partir de la cual se realizan acciones de planificación, organización, dirección y, principalmente, supervisión de las obras de mejoramiento de viviendas que se ejecutan a través de los núcleos ejecutores, no es el necesario, teniendo deficiencias para la ejecución de lo programado.	PNVR
OEI 3: Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria										
1	Indicador:	Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social	Incremento porcentual anual en la oferta inmobiliaria de vivienda social a nivel nacional para sectores de menores ingresos.	Porcentaje	n.d.	2015	5.95%	1.71%	A pesar que el numero de proyectos inscritos se incremento entre el año 2017 y 2016 (16 en 2016 y 21 en 2017) el número de viviendas inscritas apenas creció en 1.71%, reflejo del minimo crecimiento que a la fecha (19/01/2018) se estima para el Sector Construcción para el año 2017.	DGPRCS
OEI 4: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficti de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de agua por red pública.	Porcentaje	9.19%**	2015	7.63%	8.19%	Mejora en la supervisión y monitoreo de la gestión de proyectos, de manera desconcentrada a través de las AGT.	PNSR
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantrillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas.	Porcentaje	4.37%**	2015	4.20%	4.59%		PNSR
OEI 5: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de agua por red pública.	Porcentaje	12.66%	2015	18.68%	5.43%	Problemas con Obras que se paralizaron y/o tuvieron ampliaciones de plazo por diversos motivos entre los cuales destacan: Incumplimiento contractual por parte del contratista, Deficiencia administrativa de la Unidad Ejecutora, Por conflictos sociales, Deficiencia del Expediente técnico	PNSU
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de alcantarillado.	Porcentaje	4.69%	2015	9.24%	1.88%		PNSU

*/ El valor alcanzado por el programa (1,15%) es el resultado del total de viviendas mejoradas en el año 2017 (3279) entre total de viviendas con déficit cualitativo rural de acuerdo a la base de ENAPRES para el año 2017 (285148)

**/ Los valores de la Linea de Base del OEI 4 han sido corregidos según lo indicado en el Memorandum N° 432-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE.

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2017						Fuente de Información
				Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	Limitaciones y/o dificultades **/	Medidas correctivas ***/	
OEI 1	**Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales**											
AEI 1.1	**Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado**											DGPRVU, DGAA, DGADT
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos y evaluados en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre.	Producto	Número	2	2,015	8	10	125%	Se avanzo un 125% (10 instrumentos normativos), respecto a lo programado (8 instrumentos normativos). Por parte de la DGPRVU, se aprobó: 1) Decreto Supremo N° 023-2017-VIVIENDA que aprueba el Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable - EDUSS para las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Por parte de la DGAA, se desarrollaron: 1) Ficha Técnica Ambiental para los proyectos de inversión del sector Saneamiento; 2) Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las instalaciones para su Disposición Final; 3) Reglamento de los artículos 4 y 5 Decreto Legislativo N° 1285; 4) Reglamento para el Reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 5) Clasificación Anticipada de proyectos que presentan características comunes o similares de competencia del sector Saneamiento; 6) Aplicativo virtual para los procedimientos administrativos del Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento de Biosólidos; 7) Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en materia ambiental del sector Saneamiento; 8) Términos de Referencia PAMA y FTAA; y 9) Términos de Referencia Clasificación Anticipada. al respecto la DGAA manifiesta que mediante la Resolución Ministerial N° 022-2018-VIVIENDA se publicó el Proyecto de Decreto Supremo que contiene el PNA, el mismo que fue validado mediante una comisión multisectorial, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento de la Ley N° 29973. De igual manera, se elaboró la propuesta de actualización de la Norma A.120 "Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores", así como, la adecuación de la Norma GH.020 "Componentes del Diseño Urbano" en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).	Las limitaciones y/o dificultades que se presentaron, por un lado, en la DGPRVU, estuvieron relacionado a que cuando se formuló la Propuesta del Reglamento de la Ley N° 30477, ley que regula la ejecución de obras de Servicios Públicos autorizados por las Municipalidades en las Áreas de Dominio Público los cuales no fueron a ser aprobado, debido al tiempo que demandan los procedimientos de opinión y observaciones en los diferentes niveles ministeriales. La DGADT inicio las actividades para la elaboración de Lineamientos para la propuesta de Estrategia de Innovación para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en el último trimestre del Año Fiscal 2017. Se manifiesta que hubo demora por parte de la Comisión Multisectorial Permanente del Plan de Igualdad de Oportunidades, respecto a la fecha para exponer y validar la propuesta del PNA.	La DGPRVU, propicio la evaluación de los procedimientos para la aprobación de instrumentos normativos, a fin de diseñar procesos de mejor desempeño en cuanto al factor tiempo. La DGADT durante el periodo 2017 se encargo de las coordinaciones para la aprobacion del Plan Nacional de Accesibilidad (PNA). Solicita mayor enfasis en las coordinaciones con la Comisión Multisectorial, con la finalidad de agilizar los procesos correspondientes.	DGPRVU, DGAA, DGADT
AEI 1.2	**Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales**											DGPRVU, DGAA, DGADT, PMIB, PNC
Indicador	Número de Gobiernos Sub nacionales capacitados y asistidos técnicamente en gestión urbana y riesgo de desastre.	Producto	Número	0	2,015	25	91	364	Se avanzó un 364% a). Contribuyeron al indicador, la DGPRVU (19), la DGAA (24), el PMIB (39) y el PNC (9) respectivamente. La DGADT durante el último trimestre del Año Fiscal 2017, se inició la elaboración de Lineamientos para la propuesta de Estrategia de Innovación para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), encontrandose en etapa de validación, la Propuesta Final. La DGADT de igual manera, la propuesta de actualización de la Norma A.120 "Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores", así como, la adecuación de la Norma GH.020 "Componentes del Diseño Urbano" en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aún se encuentran en etapa de validación por parte de la Comisión Permanente Encargada de la Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones (CPARNE). .	Las limitaciones y/o dificultades que se presentaron, por un lado, en la DGPRVU, es que si bien se había ampliado la cantidad de asistencias técnicas para la elaboración de Planes Urbanos, ésta siguieron siendo mínimas; además, la diversidad de estructuras funcionales de los gobiernos subnacionales dificultó la promoción del planeamiento urbano. Por parte de la DGAA, tuvo limitaciones presupuestales para logística a desarrollar en los talleres al interior del país. En el caso del PNC, durante, los meses de enero y febrero se dificultó la atención a los gobiernos subnacionales debido a la falta de marco presupuestal y condiciones climáticas; así como el tiempo de trámite y respuesta que toman los documentos, convenios, sumado a los constantes cambios de personal dificulta la gestión de riesgo de desastres. No se realizó por parte de la DGADT capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a Gobiernos Sub nacionales, esto debido a que, durante el último trimestre del Año Fiscal 2017, se inició la elaboración de Lineamientos para la propuesta de Estrategia de Innovación para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), encontrandose en etapa de validación, la Propuesta Final.	La DGPRVU, promovió la firma de convenios con los gobiernos subnacionales con el fin de incrementar la asistencia técnica para la elaboración de Planes Urbanos. La DGAA, desarrolló convenios con diferentes regiones lo que nos permitió el apoyo de estas instituciones para desarrollar las actividades. El PMIB, contrato personal que efectúen labores de promoción social y asistencia técnica. El PNC, agilizó la firma de convenios con los gobiernos subnacionales con el fin de incrementar la asistencia técnica para la elaboración de estudios en el marco de la Gestión de Riesgo de Desastres. La DGADT debera de programar actividades que permitan capacitar y asistir técnicamente a Gobiernos Sub nacionales, respecto de las acciones que efectúa y contribuir de esa manera con los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales.	DGPRVU, DGAA, PMIB, PNC
AEI 1.3	**Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano**											DGPRVU, DGPPVU
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.	Producto	Número	0	2,015	2	0	0	En lo que concierne a la emisión de instrumentos normativos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano, en el año 2017 no se emitió norma alguna.	La aplicación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que deberán realizar los gobiernos locales en un plazo de dos años, proporcionará información y data para la formulación de normas apropiadas y efectivas para facilitar la inversión privada, por lo que se difirió la elaboración de la norma prevista	Establecer las coordinaciones necesarias para iniciar los trabajos encargados.	DGPRVU
AEI 1.4	**Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país**											PNC
Indicador	Número de proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.	Producto	Número	3	2,015	4	0	0	Se encuentra en ejecución los proyectos de "Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos" e "Instalación de los servicios de vialidad urbana para la nueva Ciudad de Olmos", los cuales se encuentran ejecución de obra. Asimismo, los proyectos que conforman el Programa Belén (creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito, creación de drenaje pluvial urbano de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito y creación de los servicios de vialidad de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito) se encuentran en elaboración de expediente técnico. El proyecto Teleféricos por determinación de la alta dirección está siendo trasladado al sector transportes (incluye los teleféricos El Agustino y Lima Norte)	Las principales limitaciones y/o dificultades estuvieron relacionadas con la demora en la emisión de autorizaciones y permisos por parte del Estado; se presentaron dificultades en la solicitud del permiso de la Empresa H2Olmos para conexión de punto de agua, en el caso del Programa de Inversión Olmos. Asimismo, por las características de los estudios que se requieren la Convocatoria del Plan de Desbosque para el Programa Belén quedó desierta, por lo que se tuvo que informar la persistencia de convocar nuevamente, ya que es requerido para el ejecución de las obras comprendidas en el Programa, en concordancia con lo establecido en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, el DS N° 018-2015-MINAGRI, y las normas de protección ambiental de los recursos naturales.	Se tomaron las siguientes medidas correctivas: se realizaron coordinaciones con EPSEL, para la emisión de la conformidad técnica, con el cual se aprobó el expediente técnico del adicional relacionado a la instalación de red secundaria de agua potable para la nueva ciudad de Olmos; así como, se realizaron las coordinaciones para solicitar el permiso de H2Olmos para conexión de punto de agua, con el cual se superó dicha dificultad.	
AEI 1.5	**Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza**											PMIB
Indicador	Número de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano básico ejecutados para ámbitos urbanos en situación de pobreza.	Producto	Número	393	2,015	426	153	35.92	Se avanza un 35,92% de la meta programada, que corresponden a 153 proyectos transferidos financieramente, relacionados a los proyectos de infraestructura y equipamiento urbano básico ejecutados para ámbitos urbanos en situación de pobreza.	Las principales limitaciones y/o dificultades estuvieron relacionados a la cantidad de tiempo que se invierte en la revisión, emisión de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta su opinión técnica favorable, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, indica que las transferencia de recursos, a nivel de partidas, es hasta el 30 de Marzo del 2017 conllevando a que los tiempos sean mínimos para la revisión de los expedientes técnicos.	Resulta importante desarrollar mecanismos internos de calidad que aseguren que los expedientes técnicos que presentan los Gobiernos Locales, cumplan con los lineamientos técnicos y normativa SNIP que eviten la redundancia en las revisiones de estos estudios	
AEI 1.6	**Plataformas de servicios para la articulación de las intervenciones del Estado construidas, implementadas y operando en ámbitos rurales con población dispersa**											PNT
Indicador	Número de Tambos que prestan servicios	Producto	Número	185	2,014	650	-	-	Este indicador no reporta evidencia dado que el Programa Nacional Tambos creado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante Decreto Supremo N°012-2016-MIDIS			
OEI 2	**Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural**											
AEI 2.1	**Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado**											DGPRVU
Indicador	Número de instrumentos técnicos-normativos emitidos y evaluados en materia de vivienda para los tres niveles de gobiernos y sector privado.	Producto	Número	36	2,015	36	7	19	1. Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, con lo que se consolida las modificaciones realizadas a dicha Ley, con la finalidad de contar con un único texto que contenga de modo integral los dispositivos legales relativos a los procedimientos administrativos de habilitaciones urbanas y de edificaciones 2. Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, aprueba el nuevo Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación; y, modifica el Reglamento de la Ley N°.27157, Reglamento de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad común 3. Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos y que tiene por objeto regular la actuación del Revisor Urbano, en el procedimiento para la obtención de la Licencia de Habilitación Urbana y/o Licencia de Edificación, en las modalidades de aprobación B, C y D establecidas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus modificatorias. 4. Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA que aprueba el nuevo Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica que incluye las disposiciones establecidas como resultado de las modificaciones dispuestas, mediante Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA 5. Resolución Ministerial N° 118-2017-VIVIENDA, que define categorías de Inspector Municipal de Obra y aprueban los montos máximos que deben cobrar las Municipalidades, Colegio de Arquitectos del Perú o el Colegio de Ingenieros del Perú, por cada visita de inspección	En materia de formulación de normas no se puede considerar un estándar adecuado, como se consignó en el PEI en 36 normas que razonablemente no es factible para una sola Dirección. Existió una mala programación de la meta.	Propiciar la evaluación de los procedimientos para la aprobación de instrumentos normativos, a fin de diseñar procesos de mejor desempeño en cuanto al factor tiempo a fin de mejorar la producción normativa.	

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2017						Fuente de Información
				Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	Limitaciones y/o dificultades **/	Medidas correctivas ***/	
AEI 2.2	Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.											DGPRVU, DGAA, DGPPVU, PBFH
Indicador	Número de Gobiernos Locales capacitados para la adecuada aplicación de normas de edificaciones de vivienda segura.	Producto	Número	68	2,015	68	273	401	La DGPRVU, capacito a 130 gobiernos locales , a través del desarrollo de 07 eventos realizados en Lima, Huánuco, Tacna, Loreto, San Martin, Junín, Ucayali y Amazonas. Asimismo, mediante la DGAA, se capacitó a 17 gobiernos locales (05 municipalidades provinciales y 12 municipalidades distritales), a través del desarrollo de 02 eventos realizados en Huánuco y Callao. En el 2017 la DGPPVU capacito a 126 gobiernos locales de los cuales 14 fueron de Lambayeque, 17 de Apurímac, 22 de La Libertad, 23 de Junín, 24 de Ayacucho, 26 de Piura; llegando a capacitar a un total de 610 personas.	Por parte de la DGPRVU, las dificultades se dieron por la alta rotación del personal a cargo de las funciones específicas de vivienda en los gobiernos locales, a la par de la escasez de profesionales especializados. Por parte, de la DGAA, las dificultades se dieron en la convocatoria de las autoridades y representantes de los gobiernos locales (rotación de autoridades) para la participación a dichos talleres.	Por parte de la DGPRVU, se invocó a los gobiernos locales, fortalezcan sus capacidades y sostengan el personal especializado. Por parte de la DGAA, se logró establecer compromiso con los gobiernos locales respecto a la gestión y manejo de residuos de la construcción, para dar seguimiento de estos.	
AEI 2.3	Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado											PGSU
Indicador	Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda generado.	Producto	Hectárea	152	2,015	39	0.26	0.67%	No se avanzo en la meta programada, sin embargo, se identificaron 31 predios ubicados en nueve departamentos del país, los cuales representan un total de 802.82 hectareas. (Piura 7ha, Lima 1ha, Tacna 4ha, Loreto 1ha, La Libertad 5ha, Lambayeque 4ha, Ica 3ha, Arequipa3ha, Moquegua 3ha). Asimismo, se elaboraron 07 perfiles inmobiliarios que analizan los principales aspectos del potencial del negocio inmobiliario de los predios identificados, planteando propuestas que satisfagan las expectativas del desarrollador inmobiliario y del PGSU.	El reporte de avance a las Ha comercializadas, se han concretado parcialmente; no obstante, en el marco de la actividad se han desarrollado acciones de actualización de documentación técnica que permita contar con expedientes vigentes para concursar los predios de "Oasis de Villa" (0.26 Ha) ubicado en el departamento de Lima.	Se han efectuado coordinaciones con COFOPRI y la SBN a fin de que brinden Información de predios estatales con aptitud urbana que permitan al PGSU hacer la evaluación técnico legal de los predios propuestos, con el fin de verificar su viabilidad para ejecutar proyectos de vivienda.	
Indicador	Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda recuperado.	Producto	Hectárea	0	2,015	4	0.00	0.00%	No se avanzo en la meta programada, sin embargo, se identificaron 24 terrenos como consecuencia de las acciones realizadas en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional tras el fenómeno del Niño Costero , los cuales representan un total de 661 ha; de ellas solo se han priorizado el diagnóstico de 20 ha, localizadas 10 ha. En Piura, 6 ha en Lambayeque y 4 ha en La Libertad.	Escasez de suelo apto para fines de vivienda social, debido a la naturaleza de su titularidad (propiedad privada) y lejanía de la trama urbana de los conglomerados priorizados. Imposibilidad de las empresas prestadoras de servicios para la dotación y/o ampliación de cobertura de los servicios, de agua principalmente, que impide el otorgamiento la factibilidad de la prestación de servicios básicos.	Se han efectuado coordinaciones con COFOPRI y la SBN que permitan al PGSU hacer la evaluación técnico legal de los predios propuestos. Se han efectuado coordinaciones con los gobiernos regionales y locales para que proporcionen terrenos aptos para vivienda.	
AEI 2.4.	Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano											PBFH
Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ambitos urbanos.	Producto	Familias	2,837	2,015	3,187	3,182	99.8%	Se alcanzó el 99.8% del valor programado; se promovió la oferta inmobiliaria de VIS en la modalidad de AVN, mediante la nueva forma de registro de Proyectos inmobiliarios (Proyectos que cuentan con respaldo de una ESFS). Las familias beneficiadas con viviendas nuevas fueron 3182; 1380 en La Libertad, 893 en Lambayeque, 268 en Ica, 148 en Piura, 117 en Lima, 116 en Ucayali, 88 en San Martin, 72 en Cajamarca, 53 en Puna, 27 en Ancash, 22 en Cusco y 2 en Junín.			
Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito urbano.	Producto	Familias	47,568	2,015	53,447	25,289	47.3%	En el 2017 este indicador alcanzo un 47.3% de grado de cumplimiento respecto a la meta programada, desembolsándose 25 289 BFH, en la modalidad de Construcción en Sitio Propio fueron 23 513 BFH desembolsados y en la modalidad Mejoramiento de Vivienda se desembolsaron 1776 BFH. Las familias beneficiadas con viviendas mejoradas fueron 25 289; de las cuales 4733 fueron de Piura, 3917 de La Libertad, 2903 de Ica, 2010 de San Martin, 1969 de Lima y Callao, 1217 de Ancash, 930 de Junín, 901 de Huancavelica, 498 de Amazonas, 361 de Loreto, 350 de Ayacucho, 231 de Cajamarca, 229 Huánuco, 221 Ucayali, 194 de Apurímac, 181 de Tumbes, 179 de Tacna, 109 de Pasco, 63 de Cusco, 9 de Puno y 1 de Moquegua.	Insuficiente presupuesto para atender la demanda de grupos familiares en las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda del Bono Familiar Habitacional.	Para el año 2018, a nivel de PIA, el Presupuesto del BFH se ha incrementado en más de 86%, con respecto al año 2017.	
AEI 2.5	Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.											PNVR
Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito rural.	Producto	Familias	49	2,014	13,616	3,279	24.08%	1) En materia de inclusión, se ha realizado el mejoramiento de 3,279 viviendas rurales, que ha beneficiado a un mismo número de familias, asentadas en los departamentos de: a) Cajamarca (170 viviendas). b) Puno (1,349 viviendas). c) Ayacucho (279 viviendas).. d) Ucayali (20 viviendas). e) Apurímac (931 viviendas). f) Huancavelica (421 viviendas). h) Moquegua (109 viviendas). 2) En Materia de MYPE, los trabajos de mejoramiento de las viviendas rurales que se ejecuto durante el ejercicio 2017, se han generado 991 empleos temporales, entre personal técnico y mano de obra, para el mejoramiento de viviendas rurales en once departamentos, entre los cuales tenemos:Amazonas (91), Apurímac (88), Arequipa (58), Ayacucho (112), Cusco (58), Huancavelica (78), Huánuco (70), Junín (92), Lambayeque (16), Puno (322) y Ucayali (28); a partir de los cuales se han culminado las 3,279 módulos de viviendas.	El factor climatico es uno de los aspectos que son motivo de atraso en la ejecución de los proyectos, así mismo la lejanía de algunas zonas y en tiempo de lluvias El difícil acceso para El abastecimiento de los materiales de aporte de los beneficiarios. El incumplimiento de parte de los proveedores en entregar los materiales e insumos con las especificaciones técnicas correspondientes según expediente técnico, como es El caso de la madera, así mismo la calidad de las puertas y ventanas las cuales son entregadas con deficiencias en cuanto a la humedad. El cambio de los representantes y los profesionales responsables del Núcleo Ejecutor, en caso haya renuncia de uno de los miembros respectivos, es razon para El retraso de obra, ya que cuando se trata de tesorero o residente, se debe bloquear la cuenta y esperara nueva asignación. La representación de pre liquidaciones mensuales y la liquidación final, cuando no se realiza la entrega oportuna y la aprobación respectiva, conlleva a demora en El trámite final como es El caso de la liquidación del proyecto.	- Ante el factor climático, no se puede hacer mucho, sin embargo haciendo una adecuada programación del trabajo respecto a ejecución y a la adquisición de materiales, es posible salvar las dificultades presentadas por dicho factor. Sin embargo ello está sujeto al periodo de asignación del presupuesto al MVCS. - En la etapa de ejecución bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, se realiza la recomendación al Núcleo Ejecutor, de solicitar a los proveedores los respectivos certificados de humedad de la madera, además se solicita el fiel cumplimiento, lo cual será como antecedente para una proxima adquisición de materiales o insumos. - La renuncia en algunos convenios, ya sea de parte de los representantes del Núcleo Ejecutor o de los profesionales, son hechos que se dan por diferentes motivos, pero en el momento de la sesión de orientación se realiza exposiciones en la que se concientiza acerca de la responsabilidad y entrega que deben de tener para cumplir con el compromiso de cumplir las metas del proyecto, y que su desistimiento provoca retraso por el trámite que se genera, sin embargo ocurren en menor cantidad. El gestor social cumple un papel muy importante en casos que ocurra estas situaciones, porque debe originar un dialogo en el que se les plantee las situaciones perjudiciales que se dan y concientizarles para evitar dicho suceso. - En cuanto a la demora de la presentación de las pre liquidaciones mensuales, se está designando a los profesionales administrativos para que trabajen en la misma región y puedan hacer llegar los documentos revisados a la sede principal del PNVR, de esa manera evitar las observaciones que puedan tener.	
Indicador	Número de familias beneficiadas con capacitación técnica en viviendas mejoradas en el ámbito rural.	Producto	Familias	6,327	2,015	2,367	3,402	143.73%	En el año 2017, se tiene que 3,402 familias concluyeron el modulo completo de capacitación técnica en mano de obra (elaboración de materiales y procesos constructivos) en 12 departamentos, estos son: Amazonas (229), Apurímac (106), Arequipa (69), Ayacucho (523), Cusco (290), Huanúco (420), Junín (198), Puno (1,019), Huancavelica (236), Loreto (153), Lambayeque (59) y Ucayali (120).	Las capacitaciones técnicas, finalmente no representaron mayor dificultad en vista de que se lograron cumplir en gran medida las programaciones planteadas, de tal forma que se ha podido superar la meta programada llegando a un total de 3,402 capacitados, siendo la meta total de 3,359 capacitados, logrando un 101.3% de ejecución.	Durante el desarrollo de la capacitación, se han promovido las capacitaciones de reforzamiento, con la participación de los beneficiarios de forma directa a través de los gestores sociales así como de la participación de las autoridades locales, logrando una mejor concurrencia a las primeras capacitaciones.	
AEI 2.6	Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.											DGPPVU
Indicador	Unidades de infraestructura móvil entregada a damnificados ante ocurrencia de desastres.	Producto	Familias	250	2,015	200	2,426	1213%	Se superó enormente la meta programada debido a la ocurrencia del Fenómeno del Niño Costero y la atención inmediata a los damnificados			
Indicador	Viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgo de desastres.	Producto	Viviendas	505	2,015	400	1,411	353%	Se culminaron de reforzar y acondicionar 1411 viviendas , al respecto, 1202 corresponden a Lima y 209 en Arequipa. Cabe precisar que dichos bonos se desembolsaron desde 1 enero del año 2014 hasta 31 diciembre del 2017.Asimismo, solo 745 bonos se desembolsaron en el 2017 de los cuales 277 culminaron en viviendas reforzadas y acondicionadas.			

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

	Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2017						Fuente de Información
				Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	Limitaciones y/o dificultades **/	Medidas correctivas ***/	
OEI 3	Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria											
AEI 3.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.											DGPRCS
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.	Producto	Número	2	2,015	3	3	100%	Se concluyó con la actualización y validación de los siguientes instrumentos normativos: - Norma Técnica E.080 Adobe del Reglamento Nacional de edificaciones, aprobada mediante Con Decreto Supremo N° 003-2017-VIVIENDA de fecha 26.01.2017, se modifica la denominación de la Norma Técnica E.080 Adobe del Reglamento Nacional de Edificaciones como Norma Técnica E.80 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada. Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 121-2017-VIVIENDA de fecha 03.04.2017, Se modifica la denominación y contenido de la Norma Técnica E.080 Adobe del RNE, contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, como Norma Técnica E.80 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada. - Sistema Constructivo No Convencional Pre-losas Prefabricadas PRELIMA, aprobada con Resolución Ministerial N°037-2017-VIVIENDA, del 30.01.2017. - Sistema Constructivo No Convencional Construcción en Seco Eternit, aprobado mediante Resolución Ministerial N°400-2017-VIVIENDA, del 21.10.2017			
AEI 3.2	Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.											DGPRCS
Indicador	Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas.	Producto	Número	2,941	2,015	5,000	7,707	154%	En el año 2017 se han realizado 7,707 peritajes, ejecutados en los departamentos deAmazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Trujillo, Tumbes y Ucayali.			
AEI 3.3	Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil.											DGAA
Indicador	Número de proyectos públicos y privados de edificaciones en ámbitos urbano con certificación ambiental.	Producto	Número	83	2,015	76	206	271	Se llegó a emitir certificación ambiental a 206 proyectos a través de Resoluciones Directorales, superando en un 271% el valor programado en el Plan Estratégico Institucional 2017.	Se tenia un gran embalse de expedientes de edificaciones en el ámbito urbano, cuyo procesos inclusive se habian iniciado en años anteriores como 2015 y 2016, por ello, se logró superar la meta prevista.	Para el logro de esta meta se previó un equipo de profesionales especializados y de diversas disciplinas como ingenieros ambientales, ingenieros civiles, arquitectos, y un equipo de abogados.	
OEI 4	Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural											
AEI 4.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrador de servicios de saneamiento comunal.											DGPRCS
Indicador	Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrados de servicios de saneamiento rural.	Producto	Número	3	2,015	3	11	366.7%	En virtud de la delegación de facultades concedida por el Congreso de la República, a través de la Ley N° 30506, se modificó el marco legal sectorial, aprobando el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, sobre la base del cual se logró la aprobación de las siguientes normas: - Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de Saneamiento. - Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021. - Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. - Se aprobaron 11 normas en materia de saneamiento rural.	La programación de normas ha sido limitada, debido a que el sector es dinámico y requiere de marco normativo "no programado" que permita su accionar; en ese sentido, ello limita el cumplimiento de las normas diseñadas a elaborar durante el año.	Se enfrentó el reto de cumplir con las normas programadas o no, a través del compromiso de los profesionales de la Dirección de Saneamiento.	
AEI 4.2	Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.											DGPRCS, PNSR
Indicador	Número de Gobiernos Locales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento rural.	Producto	Número	1,065	2,015	1,100	1633	148.5%	La DGPRCS capacito a 52 Gobiernos Locales en temas relacionados a: gestión de los servicios de saneamiento rural vinculados a Inversiones. Asimismo, el PNSR, capacito a 1581 Gobiernos Locales respecto a la gestión de las Areas Tecnicas Municipales (ATM).	Presupuesto limitado para la realización de eventos de capacitación y difusión del marco normativo del Sector Saneamiento.	Promocionar y concretar mayores alianzas estratégicas con diversos actores públicos y privados que permitan la realización de actividades cuyo resultado favorece a todos los involucrados	DGPRCS
AEI 4.3	Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.											PNSR
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural.	Producto	Número	64,252	2,015	45,873	49,191	107.2%	La meta alcanzada en el año 2017 es de 49,191 nuevas conexiones domiciliarias de agua, correspondiente a la ejecución de 448 proyectos (182 a cargo del PNR y sus programas adscritos; y 264 proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales.	No se han evidenciado mayores limitaciones o dificultades, por cuanto, a partir de la implementación de la gestión desconcentrada del PNSR, se ha mejorado significativamente las acciones de supervisión y monitoreo de los proyectos;	La incorporación de los proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales, también han contribuido a los resultados registrados.	
Indicador	Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural.	Producto	Número	75,341	2,015	55,885	60,865	109.3%	Durante el año 2017, el PNSR ha instalado 60,865 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, correspondiente a la ejecución de 448 proyectos, en tanto que la meta programada en el PEI del MVCS fue de 55,885 instalaciones domiciliarias de saneamiento.			
AEI 4.4	Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.											PNSR
Indicador	Número de operadores del ámbito rural capacitados en gestión de los servicios de saneamiento.	Producto	Número	329	2,015	1,200	249	20.8%	Se avanzo un 20.8% en la capacitacion de las JASS en diversas regiones del país.	Limitaciones presupuestales y débil coordinación con GR y GL	Coordinación entre las diferentes áreas del PNSR a fin de reducir el desfase del plazo de ejecución de la obra, lo que contribuyó a mejorar la implementación de los planes de capacitación durante la gestión del proyecto.	
AEI 4.5	Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a los hogares beneficiarios de los ámbitos rurales.											PNSR
Indicador	Número de hogares de los ámbitos rurales capacitadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.	Producto	Número	36,900	2,015	38,950	21,133	54.3%	Se avanzo un 54.25% que representa a toda la población capacitada en diversos talleres de sensibilización y educación sanitaria.	Escasa articulación con Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales	Mayor impulso al Programa Presupuestal 0083 para mejorar los niveles de capacitación a la población.	
AEI 4.6	Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la poblacion y en el medio ambiente del ámbito rural.											DGAA
Indicador	Número de proyectos públicos y privados en saneamiento rural con instrumento de gestión ambiental registrado en el sistema de gestión ambiental del MVCS - SGA.	Producto	Número	757	2,015	800	1,923	240	Se desarrollo un instrumento de gestión ambiental complementario de aprobación automática que permite a los proyectos de saneamiento rural cumplir con la normativa ambiental del sector. Se emitieron 1923 Fichas Técnicas Ambientales con la puesta en marcha de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA	Se dilata la aprobación del IGA complementario debido a la actualización del listado de proyectos sujetos al SEIA, el cual esta a cargo del Ministerio del Ambiente, ente rector en material ambiental nacional.	Se tuvo el equipo técnico de la DGAA y el soporte de la tata dirección del MVCS para poder brindar un IGA más ágil a este tipo de proyectos.	
OEI 5	Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana											
AEI 5.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.											DGPRCS, PNSU
Indicador	Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.	Producto	Número	24	2,015	9	18	200.0%	En virtud de la delegación de facultades concedida por el Congreso de la República, a través de la Ley N° 30506, se modificó el marco legal sectorial, aprobando el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, sobre la base del cual se logró la aprobación de 18 instrumentos tecnicos normativos, logrando un avance de 200%	La programación de normas ha sido limitada, debido a que el sector es dinámico y requiere de marco normativo "no programado" que permita su accionar; en ese sentido, ello limita el cumplimiento de las normas diseñadas a elaborar durante el año.	Se enfrentó el reto de cumplir con las normas programadas o no, a través del compromiso de los profesionales de la Dirección de Saneamiento.	DGPRCS

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2017						Fuente de Información
				Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	Limitaciones y/o dificultades **/	Medidas correctivas ***/	
AEI 5.2	Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.											PNSU
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano.	Producto	Número	52,640	2,015	66,250	19,248	29.05%	En el año 2017 se ha logrado 61 obras concluidas en el ámbito urbano que recibieron transferencia de recursos financieros y han generado la incorporación de 19 248 nuevas conexiones de agua que permite el acceso a 75071 nuevos beneficiarios.	I) No se puede contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de los terrenos y servidumbres de paso que permitan ubicar los componentes de las obras. II) Dificultad de conseguir la disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar los componentes considerados en los diseños de las alternativas que se plantean. III) Falta o actualización de la acreditación de disponibilidad hídrica, que otorga la Autoridad Nacional del Agua - ANA, no considerado en los expedientes técnicos.	Fortalecer la presencia de especialistas en temas de saneamiento físico legal de terrenos (gestiones ante la SBN, GORE, Municipalidades Provinciales, distritales y EPS) y servidumbre de paso, que asesoren a los gobiernos subnacionales logrando que acrediten la disponibilidad física de las áreas de los terrenos que corresponden a los componentes de los proyectos, brindando asistencia legal a fin de culminar el registro en la SUNARP. Fortalecer la presencia de especialistas a fin de que los terrenos sean elegidos con criterios técnicos y desarrollar alternativas con participación de la población. Fortalecer la presencia de especialistas en estudios Hidrológicos, Hidrogeológico o Memoria Descriptiva para obtener la acreditación de disponibilidad hídrica.	
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano.	Producto	Número	46,639	2,015	81,946	16,663	20.33%	En el año 2017 se ha logrado 61 obras concluidas en el ámbito urbano que recibieron transferencia de recursos financieros y han generado la incorporación de 16 663 nuevas conexiones de agua que permite el acceso a 64 990 nuevos beneficiarios.			
AEI 5.3	Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.											DGPRCS, DGPPCS
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.	Producto	Número	2	2,015	2	0	0	la DGPRCS y la DGPPCS a cargo de esta Actividad Estratégica indican que no emiten Instrumentos Normativos en forma directa, su labor se circunscribe al seguimiento de nuevas normas cuando involucran la participación del sector privado. La DGPPCS durante el año fiscal 2017, ha promovido la Participación del Sector Privado en Iniciativas Privadas de Saneamiento, emitiendo opiniones favorables de relevancia y consistencia a catorce (14) Iniciativas Privadas Autosostenibles (IPA) y siete (07) Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) en las ciudades de Lima Chiclayo, Piura, Huancayo, Barranca, Huaral, San Martín, Moquegua, y Cajamarca los cuales contribuyen a la mejora de la gestión de las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS). Se firmo un (01) convenio de delegación de funciones con las Municipalidad Provincial de Huancayo a fin de que al MVCS, los representen y pueda intervenir directamente en las inversiones que se requieran para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Realiza actividades de seguimiento de nuevas normas cuando involucran la participación del sector privado.		
AEI 5.4	Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.											DGAA
Indicador	Número de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental.	Producto	Número	93	2,015	145	360	248	Se avanzo un 248%, equivalente a 360 evaluaciones ambientales de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental. Los logros derivan de una dinámica desarrollada la cual sirvió para la atención eficiente de las solicitudes que ingresaban en el Día a Día, evitando la generación de nuevos embalses en las solicitudes ingresadas.	Se tenia un gran embalse de expedientes de saneamiento urbano, cuyo procesos inclusive se habían iniciado en años anteriores como 2015 y 2016, por ello, se logró superar la meta prevista.	Para el logro de esta meta se previó un equipo de profesionales especializados y de diversas disciplinas como ingenieros ambientales, ingenieros civiles, arquitectos, y un equipo de abogados.	
Acciones Estratégicas de Soporte												
	Sistema Integrado de Información sectorial para el seguimiento de las Intervenciones Implementado para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.											OGEI
Indicador	Sistema integrado de información para el seguimiento de las intervenciones del MVCS.	Producto	Sistema	0	2,015	1	0	0	Viene desarrollando el aplicativo que integrará los sistemas informáticos de apoyo al seguimiento y gestión de las intervenciones realizadas por el MVCS.	Esta acción estratégica de soporte prevé la implementación de un Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones, al cual se incorporarán los órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Se ha establecido implementar el sistema integrado para el proximo periodo.	
	Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.											OGGRH
Indicador	Número de instrumentos técnicos aprobados para la implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil.	Producto	Número	0	2,015	1	1	100%	- Inicio del Proceso de Tránsito SERVIR (RPE N° 049-2016-SERVIR-PE)	Rotación de personal	Asignación de responsables	
	Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.											OGGRH
Indicador	Número de servidores capacitados.	Producto	Número	1,097	2,015	1,150	962	84%	- Aprobación del PDP Anual 2017 (RSG N° 030-2017-VIVIENDA/SG)	Rotación de personal	Asignación de responsables	
	Sistema de Información implementado para la gestión de indicadores de los planes estratégicos.											OGPP.
Indicador	Sistema de información implementado para la gestión de indicadores de los planes estratégicos.	Producto	Sistema	0	2,015	1	0	0	La OGEI sostiene que se viene desarrollando el aplicativo que integrará los sistemas informaticos de apoyo y seguimiento y gestión de las intervenciones realizadas por el MVCS			

a) En el documento word se hace un listado de Gobiernos Subnacionales capacitados y asistidos técnicamente en gestión urbana y riesgo de desastre.
*/ Listar los principales logros y/o resultados del indicador de la acción estratégica institucional (Bienes y servicios).
**/ Listar las principales dificultades y/o limitaciones para el cumplimiento del indicador de la acción estratégica institucional.
***/ Listar las principales acciones implementadas a fin de superar las dificultades señaladas en el item **/.

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	UBICACION GEOGRAFICA PROV.	UBICACION GEOGRAFICA DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA TOTAL CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Total Asignado (PIM) (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
URBANISMO Y DESARROLLO URBANO																1,459,021,969	82,830,739	1,406,171,220	1,423,806,091	729,914,810	676,734,278			
Intervenciones urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza									855,775			Obra	426			607,936,778	45,209,382	562,727,396	784,699,084	469,292,405	305,511,110			
TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VÍAS URBANAS	2.243279	268626	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES PAUCARCOLLA, GUILLERMO CRUZ, MARAVILLAS Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACIÓN 27 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	2,016	Abr. 2016	En Ejecución	Proyecto	1	0.94	0.06	8,462,635.63	7,027,600.44	1,455,035.19	1,386,159	1,386,159	1,339,162.00	EN EJECUCION		PMIB
TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VÍAS URBANAS	2.049175	48871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	21,845	Nov. 2016	En Ejecución	Proyecto	1	0	0.07	15,480,692.61	0.00	15,480,692.61	4,856,117	10,924,253	1,199,882	EN EJECUCION		PMIB
TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VÍAS URBANAS	2.277643	322612	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. SANTA ISABEL DE VILLA, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	LIMA	LIMA	SURCO	12,097	Feb. 2016	En Ejecución	Proyecto	1	0.90	0.10	3,706,909.40	3,311,853.38	395,056.02	185,720	185,720	160,678.00	CONCLUIDO		PMIB
TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VÍAS URBANAS	2.281107	322915	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA I ETAPA DEL SECTOR 03 DE LA UPIS OLLANTA HUMALA TASSO, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	1,120	Feb. 2015	En Ejecución	Proyecto	1	0.90	0.10	2,586,539.61	2,035,446.57	551,092.94	566,147	566,147	527,859.00	CONCLUIDO		PMIB
TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VÍAS URBANAS	2.320459	357510	CREACION DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA SUPERMANZANA "F" DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN- VARILLALITO, DISTRITO DEL SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, REGIÓN LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	1,026	Set. 2016	En Ejecución	Proyecto	1	0.25	0.75	753,448.27	172,978.83	580,469.44	462,695	462,695	462,694.00	EN EJECUCION		PMIB
TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VÍAS URBANAS	5.001,253		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION							Proyecto	421	0.00	39.00	673,926,652.53	32,661,602.99	641,265,049.54	777,242,246	455,757,431	331,831,035	EN EJECUCION		PMIB
Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros									72,329			Obra	225	0	93	155,985,660	31,570,756	124,414,904	112,500,000	34,723,722	15,700,813			
19	041	0010	2189202	282376	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑA VIEJA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	170	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	569,317	541,819	27,498	27,498	35,203	0	No hubo actividad		PNC
19	041	0010	2189203	281693	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYAPA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	163	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	533,958	490,393	43,565	43,565	32,297	0	No hubo actividad		PNC
19	041	0010	2251715	307573	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	HUAMALÍES	PUÑOS	256	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	413,114	322,950	90,164	90,164	73,288	28,269	Obra culminada, pendiente pago de montaje		PNC
	041	0010	2251717	307587	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LOMA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	278	11/02/2015	19/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	644,493	341,836	302,657	302,657	268,120	229,225	Concluido		PNC
19	041	0010	2251718	307593	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMÍA ROBLES	258	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	505,310	434,357	70,953	70,953	45,643	6,387	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2251721	307604	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEZADA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	174	-	-	OBRA	1	0.00	0.13	514,015	304,179	209,836	209,836	66,643	32,323	Por convocar saldo de obra		PNC
19	041	0010	2251723	307613	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE YANAS, DISTRITO DE YANAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	DOS DE MAYO	YANAS	1,028	11/02/2015	20/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	421,475	312,821	108,654	108,654	73,268	59,234	Concluido		PNC
19	041	0010	2251724	307614	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CUEVA LAS PAVAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	297	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	516,698	449,365	67,333	67,333	66,633	53,938	Concluido		PNC
19	041	0010	2251727	307625	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MONTE VERDE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	239	11/02/2015	16/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	545,455	291,182	254,273	254,273	217,647	187,474	Concluido		PNC
19	041	0010	2251729	307631	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JESÚS	392	11/02/2015	22/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	439,353	342,107	97,246	97,246	62,184	62,183	Concluido		PNC
19	041	0010	2251730	307635	INSTALACION DE HUARO 1 EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUA	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	308	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	562,337	253,426	308,911	308,911	277,113	269,022	Concluido		PNC
19	041	0010	2251731	307639	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURIN, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASÍS	197	11/02/2015	21/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	442,108	291,082	151,026	151,026	117,650	116,037	Concluido		PNC
19	041	0010	2251733	307655	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACARCOCHA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	RONDOS	290	11/02/2015	07/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	573,056	468,909	104,147	104,147	75,128	63,129	Concluido		PNC
19	041	0010	2251734	307656	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HU	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	308	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	575,859	253,035	322,824	322,824	289,914	282,048	Concluido		PNC
19	041	0010	2251735	307659	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	RONDOS	225	11/02/2015	20/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	517,308	295,586	221,722	221,722	186,707	162,902	Concluido		PNC
19	041	0010	2251736	307662	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIO BARRANCO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	186	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	397,836	365,150	32,686	32,686	31,955	31,954	Concluido		PNC
	041	0010	2251737	307664	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ICHIC MARIAS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	DOS DE MAYO	MARÍAS	93	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	444,991	372,806	72,185	72,185	42,471	0	Obra con pago pendiente de montaje		PNC
19	041	0010	2251738	307666	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLAPAMPA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JIVIA	192	11/02/2015	06/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	606,764	476,431	130,333	130,333	80,916	80,915	Concluido		PNC
19	041	0010	2251739	307670	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE LOCRO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	232	11/02/2016	30/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	472,786	194,000	278,786	278,786	253,640	247,881	Concluido		PNC
19	041	0010	2251740	307673	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JIVIA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JIVIA	486	11/02/2015	06/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	430,006	341,462	88,544	88,544	44,081	44,080	Concluido		PNC
19	041	0010	2251741	307676	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ASAY, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	MARAÑÓN	HUACRACHUCO	260	11/02/2015	21/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	473,582	294,348	179,234	179,234	150,408	137,907	Concluido		PNC
19	041	0010	2251742	307677	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SILLAPATA-TUNYA, DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	673	11/02/2015	19/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	447,537	285,629	161,908	161,908	117,457	117,457	Concluido		PNC
19	041	0010	2251743	307679	INSTALACION DE HUARO I EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	101	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	574,613	252,179	322,434	322,434	289,312	289,040	Concluido		PNC
19	041	0010	2251744	307680	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SUCRE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	158	11/02/2015	30/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	557,354	247,255	310,099	310,099	278,664	270,861	Concluido		PNC
19	041	0010	2251745	307681	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE OCROSPATA - VILLA RETAMA, DISTRITO SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANU	HUÁNUCO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	254	11/02/2015	19/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	431,456	284,812	146,644	146,644	111,501	96,961	Concluido		PNC
19	041	0010	2251746	307685	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	63	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	550,893	248,819	302,074	302,074	271,396	263,516	Concluido		PNC
19	041	0010	2251749	307690	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA AMERICA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HU	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	140	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	430,978	348,385	82,593	82,593	35,823	32,035	Concluido		PNC
19	041	0010	2251750	307691	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUCAYACU, DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	145	11/02/2015	18/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	462,752	326,621	136,131	136,131	108,668	87,125	Concluido		PNC
19	041	0010	2251751	307693	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	116	-	-	OBRA	1	0.00	0.65	574,198	439,972	134,226	134,226	109,539	38,517	Obra culminada, pendiente pago de montaje		PNC
19	041	0010	2251754	307697	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	193	-	-	OBRA	1	0.00	0.92	599,819	510,168	89,651	89,651	60,665	18,763	Obra civil dañada por fenomeno del niño costero		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	041	0010	2251755	307698	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SINAI, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	87	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	623,116	539,086	84,030	84,030	61,080	8,561	Obra culminada, pendiente pago de montaje		PNC
19	041	0010	2251756	307700	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE OROPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	101	11/02/2015	21/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	425,128	325,145	99,983	99,983	55,688	50,687	Concluido		PNC
19	041	0010	2251759	307707	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE GONZAGA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JIVIA	97	11/02/2015	07/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	498,291	346,072	153,219	150,219	123,827	123,826	Concluida		PNC
19	041	0010	2251761	307712	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIO BLANCO - CRISNEJA, DISTRITO CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	MARAÑÓN	CHOLON	265	11/02/2015	20/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	474,311	384,236	90,075	90,075	71,239	64,881	Concluido		PNC
19	041	0010	2251762	307713	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAL, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	100	00/01/1900	00/01/1900	OBRA	1	0.00	0.95	506,087	432,327	73,760	73,760	59,212	5,524	Obra culminada, pendiente pago de montaje		PNC
19	041	0010	2251763	307714	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UPAVADO, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JESÚS	20	11/02/2015	07/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	496,963	185,063	311,900	311,900	279,304	257,536	Concluido		PNC
19	041	0010	2251765	307723	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE HUANCAMBRA, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASÍS	138	11/02/2015	21/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	429,728	341,116	88,612	88,612	44,111	44,110	Concluido		PNC
19	041	0010	2251766	307726	INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NUPE, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JESÚS	132	11/02/2015	06/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	434,354	261,613	172,741	172,741	137,059	121,182	Concluido		PNC
19	041	0010	2251768	308379	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LARDAY, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CHURCAMPA	EL CARMEN	179	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	397,379	320,156	77,223	77,223	57,133	32,639	Concluido		PNC
19	041	0010	2251789	308386	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LUNCHE, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	53	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	429,488	349,041	80,447	80,447	50,664	36,415	Concluido		PNC
19	041	0010	2251790	308395	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIRAKI, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	ICA	SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS	40	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	413,009	284,673	128,336	128,336	114,549	33,349	Concluido		PNC
19	041	0010	2251791	308397	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	152	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	513,227	430,925	82,302	82,302	67,999	34,150	Concluido		PNC
19	041	0010	2251793	308403	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCAPATA, DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CHURCAMPA	EL CARMEN	131	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	0.00	1.00	398,331	308,665	89,666	89,666	75,569	31,986	Concluido		PNC
19	041	0010	2251913	311255	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBO, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	MARAÑÓN	HUACRACHUCO	204	11/02/2015	21/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	481,294	349,428	131,866	131,866	102,838	90,068	Concluido		
19	041	0010	2251914	311256	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CONSUELO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	273	11/02/2015	19/07/2017	OBRA	1	0.00	1.00	489,706	376,712	112,994	112,994	85,795	62,127	Concluido		PNC
19	041	0010	2256041	314751	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	335	17/04/2015	03/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	540,168	452,357	87,811	87,811	83,348	62,421	Concluida		PNC
19	041	0010	2256044	314951	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DE ESPINAS, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	YAUYOS	134	-	-	OBRA	1	0.00	0.80	514,443	202,773	311,670	311,670	297,778	241,055	En ejecución		PNC
19	041	0010	2256047	314759	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	304	17/04/2015	10/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	589,308	504,657	84,651	84,651	56,050	54,023	Concluido		PNC
19	041	0010	2256051	314760	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	68	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	690,233	307,362	382,871	382,871	80,753	68,789	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2256053	314773	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MAZUHUAZO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	183	11/02/2015	09/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	529,159	402,548	126,611	126,611	108,948	101,022	Concluido		PNC
19	041	0010	2256071	314753	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE ANAPATI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	244	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	506,115	324,278	181,837	181,837	17,459	17,455	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2256073	314760	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SHIRINGAMAZU SAN LUIS, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	105	11/02/2015	10/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	527,953	450,418	77,535	77,535	48,340	43,309	Concluido		PNC
19	041	0010	2256077	314760	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	233	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	488,818	272,292	216,526	216,526	10,968	10,967	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2256078	314763	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	72	11/02/2015	08/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	636,208	527,294	108,914	108,914	72,270	69,344	Concluido		PNC
19	041	0010	2256082	314768	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BELEN, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	94	11/02/2015	09/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	591,810	493,303	98,507	98,507	66,069	63,651	Concluido		PNC
19	041	0010	2256100	314762	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	52	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	539,075	203,944	335,131	335,131	321,240	269,253	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2256109	314797	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIVIANA BAJA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	96	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	449,981	235,612	205,369	205,369	15,975	15,575	Se ejecutará saldo de obra		
19	041	0010	2256110	314797	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EDITA NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMÚDEZ	97	17/04/2015	02/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	547,494	405,978	141,516	141,516	101,562	98,505	Concluido		PNC
19	041	0010	2256122	314776	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE MONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	PANGOA	234	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	541,208	310,196	231,012	231,012	15,043	15,043	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2256124	314819	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMÚDEZ	1,020	17/04/2015	28/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	537,859	314,515	223,344	223,344	162,084	159,963	Concluido		PNC
19	041	0010	2256130	314824	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANITA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMÚDEZ	80	17/04/2015	02/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	632,560	400,395	232,165	232,165	177,324	173,580	Concluido		PNC
19	041	0010	2256139	314825	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	SAN LORENZO	224	-	-	OBRA	1	0.00	0.80	635,162	202,653	432,509	432,509	418,508	78,748	En ejecución		PNC
19	041	0010	2256144	314856	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	MONOBAMBA	112	11/02/2015	26/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	459,700	231,970	227,730	227,730	204,948	198,905	Concluido		PNC
19	041	0010	2256156	314782	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BOCA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	SATIPO	143	17/04/2015	31/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	551,427	238,305	313,122	313,122	268,023	268,224	Concluido		PNC
19	041	0010	2256159	314863	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIMAYBAMBA, DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	VITOC	48	11/02/2015	25/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	690,399	243,858	446,561	446,561	411,613	411,613	Concluido		PNC
19	041	0010	2256161	314785	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	1,020	17/04/2015	28/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	725,868	281,350	444,530	444,530	370,324	367,978	Concluido		PNC
19	041	0010	2256162	313281	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBITARINI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	RÍO NEGRO	154	-	-	OBRA	1	0.00	0.55	619,862	257,988	361,874	361,874	298,029	62,120	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2256166	314790	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPALPA, DISTRITO DE CHACAPALPA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	YAULI	CHACAPALPA	375	-	-	OBRA	1	0.00	0.80	462,255	203,907	258,348	258,348	244,455	189,420	En ejecución		PNC
19	041	0010	2256168	314796	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	HUANCAYO	CHUPURO	243	-	-	OBRA	1	0.00	0.80	514,332	202,634	311,698	311,698	297,809	44,889	En ejecución		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	041	0010	2256171	314571	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	270	11/02/2015	27/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	509,753	408,024	82,729	82,729	49,232	44,537	Concluido		PNC
19	041	0010	2256172	314626	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAN, DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	96	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	447,954	202,334	245,620	245,620	231,629	181,479	Obra concluida, pendiente montaje mecánico		PNC
19	041	0010	2256173	314680	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COLONIA HUANCA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	105	11/02/2015	28/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	528,250	434,278	93,980	93,980	49,770	42,025	Concluido		PNC
19	041	0010	2256177	314660	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAUCA, DISTRITO DE ANDAHUARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CONCEPCIÓN	ANDAHUARCA	96	11/02/2015	30/06/2017	OBRA	1	0.00	1.00	680,883	241,566	439,297	439,297	418,451	408,133	Concluido		PNC
19	041	0010	2256181	314673	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION CONDORBAMBA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JU	JUNÍN	CONCEPCIÓN	MARISCAL CASTILLA	50	11/02/2015	27/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	602,883	229,091	373,792	373,792	214,644	207,597	Concluido		PNC
19	041	0010	2259166	318146	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	224	12/05/2015	28/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	642,376	401,323	241,053	241,053	232,372	229,315	Concluido		PNC
19	041	0010	2259160	314724	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	96	-	-	OBRA	1	0.00	0.98	584,054	206,956	377,098	377,098	365,516	290,071	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2259169	313387	INSTALACION DE HUARO EN LA ALDEA NATIVA MACHCA BOCAZ, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	134	-	-	OBRA	1	0.00	0.98	507,587	202,692	304,895	304,895	290,952	232,996	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2259175	314670	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	MOLINOS	112	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	701,925	203,023	498,902	498,902	459,918	39,952	En ejecución		PNC
19	041	0010	2259191	318190	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HENCHIRIANI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	154	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	454,258	239,300	214,958	214,958	3,073	3,072	Desestimado		PNC
19	041	0010	2259194	318233	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANCOCHA, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	MONOBAMBA	306	12/05/2015	27/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	518,985	237,968	281,017	281,017	254,574	256,700	Concluido		PNC
19	041	0010	2259195	315241	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAJACURI, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	SAN RAMÓN	48	12/05/2015	26/09/2017	OBRA	1	0.00	1.00	499,006	226,748	272,258	272,258	244,292	241,142	Concluido		PNC
19	041	0010	2259197	314660	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO SAN PASCUAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	SATIPO	164	12/05/2015	29/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	538,567	252,525	386,062	386,062	334,505	332,158	Concluido		PNC
	041	0010	2259203	315239	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL NARANJAL, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	SAN RAMÓN	59	12/05/2015	31/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	417,945	162,018	255,927	255,927	229,301	229,300	Concluido		PNC
19	041	0010	2259206	307711	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYPACHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	YAULI	PACCHA	270	12/05/2015	09/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	493,372	151,023	342,349	342,349	328,350	304,388	Concluido		PNC
19	041	0010	2259210	315222	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS-IPOKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	57	12/05/2015	26/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	548,683	393,800	154,883	154,883	104,872	99,147	Concluido		PNC
19	041	0010	2259212	313424	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO MORTARINI KM 72, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	161	12/05/2015	26/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	718,264	534,049	184,215	184,215	107,168	89,670	Concluido		PNC
19	041	0010	2267626	318124	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESPIRITU PATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	160	12/05/2015	03/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	438,055	203,533	234,522	234,522	38,656	27,763	Concluido		PNC
19	041	0010	2267629	313373	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE MARANKIARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	SATIPO	410	11/05/2015	29/08/2017	OBRA	1	0.00	1.00	632,844	239,267	293,577	293,577	251,420	249,621	Concluido		PNC
19	041	0010	2267630	318378	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUMAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	209	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	618,990	204,368	414,631	414,631	385,442	35,849	En ejecución	- El cambio de política en la priorización de ejecución de proyectos causó una demora en el inicio de la actualización de los expedientes técnicos por lo que no fue posible ejecutar dicho marco presupuestal - Los procesos de selección para la ejecución de obras civiles de 03 grupos de proyectos fueron declarados desiertos por lo que se tuvo que actualizar los expedientes técnicos, esto originó que no fuera posible ejecutar dicha presupuesta. - Las obras que se encontraban en ejecución tuvieron fuertes retrasos por la presencia de lluvias en el área donde se ejecutaba la obra civil.	PNC
19	041	0010	2267634	318126	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA INCA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	PASCO	HUACHON	200	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	467,167	204,717	262,450	262,450	232,100	17,284	En ejecución		PNC
19	041	0010	2268608	318657	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	917	21/05/2015	03/11/2017	OBRA	1	0.00	1.00	582,843	204,664	378,179	378,179	43,245	31,602	Concluido		PNC
19	041	0010	2268621	318653	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	RIOJA	YORONGOS	60	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	449,904	208,703	249,201	249,201	218,939	15,620	En ejecución		PNC
19	041	0010	2268623	318761	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	SORITOR	821	21/05/2015	31/10/2017	OBRA	1	0.00	1.00	470,433	200,676	269,757	269,757	38,849	28,554	Concluido		PNC
19	041	0010	2268629	318594	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALO BLANCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	31	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	529,895	6,083	523,812	523,812	304,541	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
	041	0010	2268633	318763	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	SORITOR	134	21/05/2015	31/10/2017	OBRA	1	0.00	1.00	491,293	200,375	290,918	290,918	38,647	28,352	Concluido		PNC
	041	0010	2268648	318757	INSTALACION DE HUARO EN EL CASERIO SURDURILLO, DISTRITO SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	RIOJA	SAN FERNANDO	82	21/05/2015	12/12/2017	OBRA	1	0.00	0.95	642,304	192,671	450,633	450,633	436,741	385,667	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2268657	318667	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	SORITOR	106	21/05/2015	03/11/2017	OBRA	1	0.00	1.00	371,659	201,592	170,067	170,067	39,022	28,953	Concluido		PNC
19	041	0010	2269493	319112	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	55	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	523,675	6,155	517,520	517,520	275,442	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2269516	319126	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	133	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	493,856	6,083	487,773	487,773	278,279	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2270841	319068	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SOLUMBRE, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPÓN	95	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	665,618	6,083	659,735	659,735	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2270897	319115	INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	100	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	590,085	6,155	583,930	583,930	278,529	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2270903	318937	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CANDAS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	206	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	517,961	6,155	511,806	511,806	171,569	84,056	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2270906	318958	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBES SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	154	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	501,830	6,155	495,675	495,675	279,304	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2271178	318128	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	229	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	647,309	6,414	640,895	640,895	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271174	318736	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PROGRESO BAJO, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	564	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	442,453	6,414	436,039	436,039	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271179	319121	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE POILLUCO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	SALITRAL	289	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	568,875	6,083	562,792	562,792	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271182	319118	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHORRO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	165	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	555,801	6,083	549,718	549,718	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271197	319129	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	BUENOS AIRES	123	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	548,187	6,083	542,104	542,104	107,913	20,400	Desestimado		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	041	0010	2271199	319131	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALAS, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	BUENOS AIRES	219	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	602,659	6,083	586,776	586,776	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271203	319123	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	CURA MORI	136	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	416,082	6,414	409,668	409,668	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271205	319053	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALTACAL, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	254	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	590,938	6,083	584,855	584,855	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271209	319042	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE FATIMA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	549	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	590,991	6,083	584,908	584,908	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271298	319545	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PORVENIR, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	94	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	539,831	7,241	532,590	532,590	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271274	319540	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UCUPURO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA	205	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	381,099	7,241	373,858	373,858	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271279	319532	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLATO, DISTRITO DE LURDAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LURDAY	316	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	368,735	6,620	362,115	362,115	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271968	319905	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOSICANI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION DE PUNO	PUNO	AZÁNGARO	ASILLO	256	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	567,225	6,620	560,605	560,605	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2272219	319968	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COMENI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	AZÁNGARO	ASILLO	147	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	583,680	6,620	576,960	576,960	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2273152	320205	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	ICA	OCUCAJE	231	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	554,172	7,241	546,931	546,931	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2273379	320323	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA JOYA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	NASCA	VISTA ALEGRE	196	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	547,803	7,241	540,562	540,562	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2273391	320325	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JAURANCA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	1,060	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	556,404	6,414	549,990	549,990	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2273417	320320	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	935	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	542,866	6,414	536,452	536,452	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2273439	320308	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SARAMARCA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	743	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	519,422	6,414	513,008	513,008	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2273456	320281	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACAS, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PISCO	HUANCANO	507	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	483,457	7,241	476,216	476,216	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2274225	320331	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCHOGUERA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	1,552	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	573,996	6,177	567,819	567,819	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2274239	320411	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHORRO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	129	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	555,223	6,177	549,046	549,046	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2274245	320433	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LUCMILLA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	101	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	601,143	6,177	594,966	594,966	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2274252	320442	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LIMANCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	200	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	507,476	6,177	501,299	501,299	224,674	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2274254	320449	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LLURY, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	68	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	513,321	6,177	507,144	507,144	224,674	94,413	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2274262	320456	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE SITACOCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	108	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	595,109	6,177	588,932	588,932	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274272	320466	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARITA, DISTRITO DE SITACOCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	154	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	550,673	6,177	544,496	544,496	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274277	320479	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LURIPUCRO, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESÚS	108	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	587,043	7,241	579,802	579,802	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274282	320483	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOLOQUE, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	454	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	653,665	7,241	646,424	646,424	107,913	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274291	320506	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	COLASAY	258	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	555,694	78,524	477,170	477,170	434,445	620	No hubo actividad		PNC
19	041	0010	2274293	320517	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ARENAL, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	POMAHUACA	258	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	553,008	78,525	474,483	474,483	408,884	620	No hubo actividad		
19	041	0010	2274302	320545	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MATIRAMBIA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSÉ SABOGAL	108	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	702,122	7,241	694,881	694,881	107,913	20,400	Desestimado		
19	041	0010	2275270	321108	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACRASHINA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	GRAN CHIMÚ	LUCMA	75	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	492,084	7,241	484,843	484,843	224,674	94,611	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2275276	321114	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SÁNCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	308	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	559,366	6,620	552,766	552,766	224,674	94,628	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2275285	321117	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAPULI, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SÁNCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	800	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	610,178	6,620	603,558	603,558	261,396	97,797	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2275292	321124	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRÚ	VIRU	857	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	608,514	6,620	601,894	601,894	224,739	97,814	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2275297	321151	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ZARAQUE, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRÚ	VIRU	568	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	540,815	6,620	534,195	534,195	224,735	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2276041	321449	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HOYA CHICO, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	BARRANCA	PARAMONGA	85	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	571,738	7,241	564,497	564,497	224,744	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2276067	321433	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIAN, DISTRITO DE COPA, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	CAJATAMBO	COPA	136	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	615,577	7,241	608,336	608,336	256,907	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2276065	321456	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE BAJO, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARÍA	81	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	562,954	6,414	556,540	556,540	171,371	83,858	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2276102	321437	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARÍA	184	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	583,903	6,414	579,489	579,489	224,772	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2276107	321424	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANGAL, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	215	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	603,094	6,620	596,474	596,474	107,914	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2276114	321457	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASA VIEJA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SAYAN	61	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	551,961	6,414	545,547	545,547	171,360	83,846	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2276118	321417	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCAS BAJO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	397	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	606,736	6,620	600,116	600,116	107,914	20,400	Desestimado		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	041	0010	2282977	325314	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA TIENDA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	97	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	598,616	6,155	592,461	592,461	107,914	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2282996	325325	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEBRADA DE LAS DAMAS, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	337	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	665,834	6,083	659,751	659,751	168,186	80,672	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2282999	325329	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	83	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	569,720	6,155	563,565	563,565	107,914	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2283001	325332	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHARANAL BAJO, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	392	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	543,293	6,083	537,210	537,210	168,469	80,956	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2283004	325342	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE POLVAZAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	118	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	647,774	6,083	641,691	641,691	107,914	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2283012	325347	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO ENCUENTROS DE QUIROZ, DISTRITO SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	49	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	619,646	6,155	613,491	613,491	107,914	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2283124	325416	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	538	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	579,226	6,083	573,143	573,143	234,842	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2283160	325435	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE REMOLINOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	54	-	-	OBRA	1	0.00	0.15	535,681	6,155	529,526	529,526	221,244	89,235	Convenio metal mecánico. Obra civil por convocar		PNC
19	041	0010	2283185	325445	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO TALANQUERA, DISTRITO MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	532	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	664,326	6,083	658,243	658,243	107,914	20,400	Desestimado		PNC
19	041	0010	2294285	336138	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ABANCAY, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	196	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	533,750	78,524	455,226	455,226	411,460	248,139	Obra concluida, pendiente montaje mecánico		PNC
19	041	0010	2294290	336143	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CUZCO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	935	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	622,367	0	622,367	622,367	572,321	647	Por convocar		PNC
19	041	0010	2294292	336145	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	1,050	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	579,263	78,524	500,739	500,739	457,173	260,220	Obra concluida, pendiente montaje mecánico		PNC
19	041	0010	2294304	336152	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	507	-	-	OBRA	1	0.00	0.95	528,627	78,524	450,103	450,103	407,298	229,405	Obra concluida, pendiente montaje mecánico		PNC
	041	0010	2294329	336177	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALESTINA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	SAN RAFAEL	128	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	604,341	0	604,341	604,341	391,173	647	Por convocar		PNC
19	041	0010	2294331	336179	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE AGUA BLANCA, PROVINCIA DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	EL DORADO	AGUA BLANCA	101	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	494,342	0	494,342	494,342	265,509	1,478	Por convocar		PNC
19	041	0010	2294348	336203	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESTERO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	66	09/02/2016	13/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	600,010	79,153	520,857	520,857	477,860	340,603	Concluido		PNC
19	041	0010	2294349	336204	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	108	09/02/2016	14/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	444,318	79,153	365,165	365,165	324,110	198,073	Concluido		PNC
19	041	0010	2294351	336207	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	164	11/02/2015	14/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	573,550	23,797	549,753	549,753	460,459	351,216	Concluido		PNC
19	041	0010	2294352	336210	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	103	09/02/2016	13/12/2017	OBRA	1	0.00	1.00	464,061	23,797	440,264	440,264	342,452	272,140	Concluido		PNC
19	041	0010	2294366	336217	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACHINAMIZA, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	CAYNARACHI	454	-	-	OBRA	1	0.00	0.43	612,229	23,797	488,432	488,432	54,687	54,686	Desestimado		PNC
19	041	0010	2294904	337024	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPIÑA, DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURÍMAC	GRAU	CURPAHUASI	237	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	433,752	0	433,752	433,752	251,959	1,478	Por convocar		PNC
19	041	0010	2295406	337906	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO BRICEÑO, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOTUPE	309	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	622,275	21,600	600,675	600,675	342,867	1,478	Por convocar		PNC
19	041	0010	2295776	338437	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PIUCA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGIÓN AREQUIPA	AREQUIPA	CONDESUYOS	RÍO GRANDE	383	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	639,739	0	639,739	639,739	428,391	1,478	Por convocar		PNC
19	041	0010	2303260	342292	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	211	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	633,041	21,600	611,441	611,441	386,790	1,478	Por convocar		PNC
19	041	0010	2313178	350292	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHATA SENCCA, DISTRITO DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	SANDIA	PHARA	81	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	417,336	0	417,336	417,336	525,000	1,478	Por convocar		PNC
	041	0010	2317630	354581	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE BAJO BIAVO,PROVINCIA DE BELLAVISTA,DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	79	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	675,794	21,600	654,194	654,194	525,000	647	Por convocar		PNC
	041	0010	2317603	354751	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	210	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	573,238	21,600	551,638	551,638	525,000	647	Por convocar		PNC
19	041	0010	2317721	354761	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	96	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	596,630	21,600	575,030	575,030	313,067	1,478	Por convocar		PNC
19	041	0010	2318149	355228	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBOY, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANÁ	NICOLÁS DE PIEROLA	30	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	623,989	0	623,989	623,989	546,600	28,000	Por convocar		PNC
19	041	0010	2318162	355237	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PILLISTAY, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANÁ	NICOLÁS DE PIEROLA	30	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	627,577	0	627,577	627,577	525,000	28,000	Por convocar		PNC
19	041	0010	2318178	356242	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANÁ	NICOLÁS DE PIEROLA	120	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	627,577	0	627,577	627,577	546,600	28,000	Por convocar		PNC
19	041	0010			PAQUETE DE PROYECTOS HUAROS NO PRIORIZADOS	MULTIDEPARTAMENTAL	MULTIPROVINCIAL	MULTIDISTRITAL	14,161	0	0	OBRA	47	0	0	29,693,434	197,300	29,496,134	47,077,364	0	0	No priorizado		PNC
Intervenciones Urbanas Estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia- SJL)									144,187			Obra	4	0.19	0.88	725,099,531	8,678,091	716,826,930	526,607,007	225,898,383	223,522,357			
19	041	0010	2266697	305175	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	111,762	30/04/2016	10/08/2018	OBRA	1	0.00	0.38	281,415,444	2,812,211	278,603,233	180,400,000	222,181,487	220,948,498	En ejecución	El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 68-2017-VIVIENDA/VMVU-PNC de fecha 05 de mayo de 2017; con lo cual se dio el inicio a la ejecución de la obra	PNC
19	041	0010	2300167	329821	CREACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	16,000	01/01/2016	26/12/2019	OBRA	1	0.00	0.00	74,593,031	56,200	74,536,831	100,000,000	766,390	513,336	Expediente técnico	Se encuentra en elaboración del expEdiente técnico.	PNC
12	026	0058	2301321	340612	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA RURAL EN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	6,428	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	6,470,443	0	6,470,443	6,207,007	0	0	Derivado	-	PNC
19	041	0010	2266684	302735	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFÉRICO QUE CONECTE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO/ INDEPENDENCIA	7,497	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	330,734,755	992,613	329,742,142	241,000,000	0	0	Derivado	-	PNC
19	041	0010	2277384	2277384	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - HABILITACION URBANA PARA LA REUBICACION DE LA POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	-	01/01/2016	26/12/2019	ACCION	45	0.00	0.00	8,992,325	2,103,788	6,888,537	0	1,418,644	937,002	En ejecución	En ejecución.	PNC

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
19	041	0010	2270290	300795	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: HABILITACION PARA LA CREACION DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	-	30/04/2016	-	ACCIÓN	1	0.10	0.30	9,478,685	105,789	9,372,896	0	1,113,424	935,919	En ejecución	En ejecución.	PNC
19	041	0010	2266094	332804	CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	3,600	-	-	OBRA	1	0.00	0.00	14,414,847	0	14,414,847	0	448,538	187,602	Expediente técnico	Se logró la obtención de la libre disponibilidad del terreno por parte de la Municipalidad Provincial de Zarumilla para la elaboración del expediente técnico, asimismo, se otorgó la buena pro de la segunda convocatoria del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico al Consorcio Zarumilla.	PNC
SANEAMIENTO																9,854,570,075	1,463,237,913	8,344,521,578	3,865,474,133	6,339,648,880	4,884,761,973			
AMBITO URBANO									3,503,993			Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	88,250 81,846 16	40,055 37,650 0	19,246 16,683 0	2,085,172,505	277,154,789	1,808,017,716	2,852,235,068	2,828,822,458	2,673,888,916			
18	040	0083	2286322	291652	Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos- provincia de Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	111,762		0	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	3,926 3,926 1			238,248,140	3,347,972.07	234,900,167.93	56,562,029	152,082,382	121,945,850	En ejecución	El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 060-2017-VIVIENDA/VMVU-PNC (redes) y Resolución Directoral N° 77-2017-VIVIENDA/VMVU-PNC (Plantas de Tratamiento), con lo cual se dio el inicio a la ejecución de la obra.	PNC
			2300564	2.300564	Creación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	15,927		0	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	2,644 2,644 1			84,463,898	797,213.87	83,666,684.13	39,366,166	1,177,656	320,274	Expediente técnico	Se encuentra en elaboración del expediente técnico	PNC
			2022807	9451	Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes	Tumbes	3	Todos	142,780		0	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	15,353 9,003 3			96,714,986	10,086,205.17	86,628,780.83	4,101,518	4,101,518	1,097,480	En ejecución	Lenta ejecución del Proyecto por parte del concesionario Proceso de Licitación demasiado largos Procedimiento de desembolsos demasiado largos Certificación Ambiental Saneamiento de Terrenos	DGPPCS
			2307577	2.307577	Creación del Servicio de Drenaje Pluvial Urbano de la Nueva Ciudad de Belén- Varillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	16,056		-					13,156,173	21,000	13,135,173.00	3,663,052	740,971	497,716	Expediente técnico	Se encuentra en elaboración del expediente técnico.	PNC
			2132673	112136	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN	San Martín	Moyobamba	Moyobamba	64974	02/10/2017	-	Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	1,762 1	- -	- -	64,706,776	31,000	64,675,776	5,929,006	-	-	Expediente Técnico concluido.	El expediente técnico durante el 2016 tenía observaciones. La última de ellas, logró ser levantada al 20 de diciembre 2016, al emitir Electro Oriente la conformidad técnica de la instalación en Media Tensión. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Moyobamba.	[illegible]
			2170705	229658	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN PIJUAYAL, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO	Loreto	Mariscal Ramón Castilla	Pebas	330	23/01/2014	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	66 66 1	- - -	- - -	4,163,723	99,100	4,064,623	3,904,623	-	-	Expediente Técnico en Ejecución.	Demora en la definición de las coordenadas del polígono. En el mes de abril de 2018 se tiene programado realizar una visita técnica a la zona a fin de determinar aspectos técnicos para la formulación de los términos de referencia para la contratación del expediente técnico	PNSU
			2192496	270163	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS SAN MARTÍN- REGIÓN PIURA	Piura	Piura	Piura	244,282	16/07/2014	-	Número de PTAR	1	-	-	142,069,326	1,145,137	140,924,189	76,986,712	46,782,681	43,735,171	Obra no iniciada. Al 2016, estaban en proceso las licitaciones para adjudicación de obra y supervisión.	Hubieron observaciones emitidas por UNOPS al Expediente Técnico y se esperaba la conformidad del Expediente Técnico por parte de la EPS GRAU S.A según Convenio N° 948-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSU. Esto era necesario para el inicio del proceso de contratación para la ejecución de obra.	PNSU
			2133298	129371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO-AZÁNGARO–PUNO	Puno	Azángaro	Asillo	3298	24/01/2012	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado	296 106	- -	- -	11,123,013	5,827,395	5,295,618	1,116,590	4,426,429	1,501,245	Obra en ejecución.	Impidieron un mayor avance los problemas generados por la falta de libre disponibilidad de terrenos. Se había solicitado al contratista la presentación de un calendario acelerado de avance de obra, y al estar su avance por debajo del 80% del avance acelerado programado, mediante Memorándum N° 2419-2016-UIS, de fecha 26.12.2016, se recomendó resolver el contrato de obra.	PNSU
			2017384	3089	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE TARMA, DISTRITO TARMA, PROVINCIA DE TARMA- JUNÍN	Junín	Tarma	Tarma	47754	14/03/2008	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	8,681 8,681 1	- - -	- - -	11,123,013	639,937	10,483,076	14,113,766	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Existe una disputa entre la Municipalidad Provincial de Tarma y la EPS Selva Central, sobre quien será la Unidad Ejecutora del proyecto, por lo que no se revisan las observaciones al Expediente Técnico.	PNSU
			2004736	S/N	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II	-	Multi provincial	Multi distrital	-	08/07/2013	-	Informe	65	19	-	9,616,732	999,765	8,616,967	7,049,203	139,699	131,503	En ejecución	Demora por parte de la EPS SEMAPA Barranca S.A. para acreditar su representación y suscribir los documentos requeridos para formalizar su participación en el Programa	PNSU
			2106779	49514	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP.JJ. V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SANÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALÉ CHICLAYO	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	24341	01/12/2009	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	2,323 2,323 1	- - -	- - -	68,601,173	399,628	68,201,545	19,392,075	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	El Expediente Técnico está en fase final de levantamiento de observaciones, por parte de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A., y se estima su revisión final y aprobación en el 2017.	PNSU
			2185409	252830	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTÍA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	33640	10/01/2014	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado	2,676 2,676	- -	- -	96,284,650	1,161,233	95,123,417	10,379,996	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	El Expediente Técnico está en fase final de levantamiento de observaciones y se estima su revisión final y aprobación en el 2017.	PNSU
			2160824	270941	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. CARMEN ALTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL- CAÑETE- LIMA	Lima	Cañete	Nuevo Imperial	5038	10/03/2014	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado	1,211 1,211	- -	- -	15,109,438	270,000	14,839,438	13,629,110	-	-	Expediente Técnico concluido.	Se espera su financiamiento para el 2017.	PNSU
			2186543	150111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MANCORA- TALARA	Piura	Talara	Mancora	18600	01/01/2014	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	4 070 4,070 1	- - -	- - -	943,704	-	943,704	1,618,168	457,966	457,966	Expediente Técnico en ejecución.	El 24/08/2016 se adjudicó la Buena Pro. En febrero de 2017 se declara nulo el contrato y se decide continuar la elaboración del expediente técnico por administración directa. A marzo de 2018 se cuenta con el estudio topográfico concluido, el catastro y el estudio de geodesia satelital. En proceso, el estudio de suelos, hidrogeológico e intervención social	
			2235573	278924	MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHUNATAHUA, CAYUMBA, INTI Y LOTA (VALLE DEL MONZÓN), DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAÚN- LEONCIO PRADO- HUÁNUCO	Huánuco	Leoncio Prado	Mariano Damaso Beraún	3755	01/01/2014	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado	689 502	- -	- -	12,459,772	40,000	12,419,772	680,794	-	-	Expediente Técnico en ejecución. Se habilitaron recursos para el financiamiento de la elaboración de dos estudios de base, para la actualizacion del expediente técnico.	Se tomó la decisión de no proceder con las contrataciones, ya que correspondería devolver la Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Pacobamba, toda vez que estaba en curso la derogatoria de la R.M. 086-2015-VIVIENDA y la R.M. N° 042-2015-VIVIENDA.	PNSU
			2235169	232717	INSTALACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES- TUMBES	Tumbes	Tumbes	Tumbes	96,390	01/01/2014	-	Obra	1	-	-	138,045,851	51,600	137,994,251	13,804,565	-	-	Expediente Técnico no iniciado.	Los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico no tuvieron avances en el cuarto trimestre 2016, debido a que se dio prioridad a la atención de proyectos con metas directas al cierre de brechas en la cobertura de agua y alcantarillado, que implicó la revisión y asistencia técnica de expedientes técnicos con convenios vigentes para continuidad de inversión o para convenios nuevos por suscribir y ejecutar transferencias.	PNSU
			2285058	291425	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS, PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	Apurímac	Cotabambas	Challhuahuacho	17402	01/07/2015	-	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado Número de PTAR	2,044 2,044 1	- - -	- - -	57,705,795	330,451	57,375,348	51,703,908	12,224,331	11,522,442	Expediente Técnico en ejecución	El 15 de octubre del 2016, culminó el plazo contractual para la elaboración del expediente técnico, con la recomendación del supervisor de resolver el contrato por haberse sobrepasado el máximo de penalidad aplicable al proyecto. En el mes de diciembre 2016, se dio vistos buenos parciales a algunos de los subproductos del Informe del producto N° 02, manteniéndose como conjunto observado. En enero de 2017 se resuelve el contrato y se toma la decisión de continuar la elaboración del expediente técnico por Administración Directa. La Etapa I del expediente concluyó en julio de 2017, a marzo de 2018 se encuentra en ejecución la Etapa II	PNSU
			2319463	291420	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	Piura	Piura y Castilla	486,701	01/11/2016	-	Obra	1	-	-	3,233,199	-	3,233,199	29,003,680	-	-	Expediente Técnico no iniciado	El requerimiento para la contratación de la elaboración y supervisión del expediente técnico fue realizado en el mes de mayo de 2017, sin embargo fue devuelto por la Unidad de Administración el día 15 de junio debido a que la OGPP no le otorgó la previsión presupuestal para el año 2018 por no encontrarse considerado en el PMI 2018-2020. Los procedimientos de contratación de Concurso Público, convocados en el mes de agosto de 2017, fueron declarados desiertos. Las nuevas convocatorias por Adjudicación Simplificada fueron convocadas el 15 y 29 de diciembre de ese año, para la elaboración y supervisión, respectivamente.	PNSU
			2001621	S/N	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital		01/01/2016	31/12/2016	Estudios de Pre Inversión	14	5	-	3,503,566	1,611,768	1,891,798	14,329,041	4,450,233	2,512,118	Estudios en ejecución.	Demora en las opiniones, permisos y certificaciones de las entidades sobre parámetros que determinan la demanda, origina incertidumbre, cambios en los diseños y diseño de los estudios que se traducen en retrasos y duplicidad de esfuerzos. No se puede contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de los terrenos y servidumbre de paso que permitan ubicar la infraestructura. Las EPS o las UO no cuentan y/o comparten la información de los catastros técnicos, comercial, etc. para revisar, procesar, evaluar y utilizar en el desarrollo de los estudios, demoran en entregar información operativa, comercial, requerida.	PNSU

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2111106	139408	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS- UNIÓN CHANKA, I ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO- ANDAHUAYLAS- APURÍMAC	Apurimac	Andahuaylas	San Jerónimo	2346	29/10/2010	-	Conexiones de agua potable	468	-	-	10,213,375	-	10,213,375	-	9,117,622	9,117,622	Obra no iniciada.	En febrero del 2016, por recomendación de la UNOPS, se devolvió el Expediente Técnico a la Unidad de Estudios. En mayo 2016, la Unidad de Estudios remite el expediente técnico para iniciar el proceso de selección respectivo. Posteriormente, en junio 2016 se comunicó que el proceso se debe regir por la Ley 30225, por lo que UNOPS no podría participar del proceso de contratación por la norma OSCE vigente desde enero 2016. Por ello, el Expediente Técnico nuevamente regresó a la Unidad de Estudios para su adecuación.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	468	-	-									
												Número de PTAR	1	-	-									
			2221187	235128	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL CENTRO POBLADO DE RAYMINA, DISTRITO DE HUAMBALPA- VILCAS HUAMÁN- AYACUCHO	Ayacucho	Vilcashuamán	Huambalpa	213	27/10/2015	-	Conexiones de agua potable	15	15	-	698,750	634,127	62,623	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	71	71	-									
												Número de PTAR		-	-									
			2247074	303565	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CHICCHE- HUANCAYO- JUNÍN	Junín	Huancayo	Chicche	1258	09/02/2016	-	Conexiones de agua potable	285	-	-	8,344,252	8,284,252	60,000	-	-	-	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Chicche, con un avance del 95%. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	285	-	-									
												Número de PTAR	1	-	-									
			2157797	143549	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA	Ica	Nazca	Marcona	14865	01/07/2012	-	Conexiones de agua potable	311	-	-	36,576,622	31,909,600	4,665,722	-	755,167	235,255	Obra en ejecución, con un avance de 99%.	La ejecución de la obra debió culminarse a mediados del mes de marzo del 2016. Sin embargo, se aprobaron diez ampliaciones de plazo de obra, extendiéndose el plazo hasta el 03.10.2016. No obstante, se alcanzó la penalidad máxima del 10% el 28.12.2016. El contrato de ejecución de la obra se encuentra en arbitraje, a partir del 05.12.2016.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	311	-	-									
			2158775	252016	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL EN EL C.P. SUCASCO, ALMOZANCHE Y LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA- PUNO- PUNO	Puno	Puno	Coata	6215	06/11/2014	-	Conexiones de agua potable	1,238	-	-	18,808,643	139,350	18,669,293	-	133,537	101,258	Expediente Técnico en ejecución.	Se cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado. En la visita de campo realizada el 24/05/2017, se verificó que las PTAR de Coata y Sucasco se encuentran cerca a la población y la PTAR de Almozanche se encuentra en una quebrada. En estos casos se necesario cambiar la ubicación. Para ello, se requiere estudios: Geodésicos, Hidrográficos y Estructural. A la fecha se concluyeron los estudios de intervención social, topografía y ortofotografía.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	661	-	-									
			2214737	193600	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- MAYNAS- LORETO	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	5444	01/11/2014	-	Conexiones de agua potable	429	-	-	5,886,196	588,779	5,299,387	-	4,016,048	3,898,495	Obra en ejecución. Se inició en el mes de diciembre 2016.	Los procesos de selección, para la ejecución de la obra y la contratación del servicio de consultoría que estará a cargo de la supervisión de la obra, tuvieron retrasos en el 2016. Finalmente, se logró su conclusión.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	1,162	-	-									
			2235574	281373	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO- URUBAMBA- CUSCO	Cusco	Urubamba	Chinchero	10273	01/01/2015	-	Conexiones de agua potable	1,278	-	-	790,000	1,416,046	-626,046	-	265,472	178,490	Expediente Técnico en Ejecución, con un avance del 90%. Se realiza por administración directa y estudios individuales complementarios.	Está en proceso la inscripción de unas comunidades campesinas para que estas tengan potestad de ceder los terrenos al proyecto como propietario beneficiado que las potencias solicitadas al concesionario son insuficientes para las potencias comerciales de los proveedores respecto del suministro de energía en media. El Consultor tiene la última versión corregida, pero dar aprobación a los diseños de media tensión el cual se encuentra a la espera de realización de tareas administrativos. Ordenes de Servicio en gestión de contratación para el cierre del expediente de obra del proyecto para especialidades: Pter, Estructuras, Costos y Presupuestos	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	1,278	-	-									
			2015819	S/N	MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P26)	Cusco	Cusco	Sicuani	-	11/01/2013	30/09/2016	Informe	46	44	-	19,965,435	18,135,187	1,830,248	-	2,566,285	2,470,511	Supervisión en ejecución.	La EPS EMPSSAPAL S.A. manifestó que la puesta en marcha de las obras ejecutadas debe ampliarse, por lo que la operación de los sistemas de agua y alcantarillado y principalmente de la planta debe ser continuada por el Contratista y asistida por el Consultor. La EPS manifiesta que no cuenta con el personal suficiente y adecuado para la operación de la PTAR a pesar de las capacitaciones recibidas, por lo que solicitará ampliar su capacidad de contratación de personal ante el MEF y requerirá de mayor capacitación de su personal en la operación de la planta.	PNSU
			2076026	69784	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL C.P. PARAÍSO, DISTRITO DE CHOLÓN- MARAÑÓN- HUÁNUCO	Huánuco	Marañón	Cholón	2298	01/04/2009	-	Conexiones de agua potable	168	-	-	15,904,452	115,823	14,637,629	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad distrital de Cholón no presentó el Expediente Técnico. Se estima el 2017 revisar su financiamiento.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	168	-	-									
												Número de PTAR	1	-	-									
			2084708	67323	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO- DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN- LA LIBERTAD	La Libertad	Sánchez Carrión	Huamachuco	50,602	01/05/2016	-	Obra	1	-	-	109,497,222	107,150	109,390,072	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión había realizado el levantamiento de observaciones, efectuadas por el PNSU, al Expediente Técnico, en un 80%.	PNSU
			2126494	114449	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MARISCAL CASTILLA, SAN ISIDRO, SAN RAMÓN Y JORGE CHÁVEZ DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA LIBERTAD	La Libertad	Pacasmayo	Guadalupe	4180		-	Conexiones de agua potable	544	-	-	12,479,400	-	12,479,400	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el expediente técnico tenía observaciones técnicas pendientes de levantar, por parte de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	544	-	-									
												Número de PTAR	1	-	-									
			2142955	174858	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ZAPATERO Y PAMPA HERMOSA DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS- SAN MARTÍN	San Martín	Lamas	Zapatero	1864	24/11/2015	27/09/2016	Conexiones de agua potable	345	345	-	3,003,718	2,849,144	154,574	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
			2143528	174644	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COTAPARACO, DISTRITO DE COTAPARACO- RECUAY- ANCASH	Ancash	Recuay	Cotaparaco	624	08/04/2016	-	Conexiones de agua potable	281	-	-	2,601,609	2,574,292	27,317	-	-	-	Obra en ejecución. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad distrital de Cotaparaco. Al 2016 se tiene un avance acumulado de ejecución de obra del 97.45%. Fue financiado por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	281	-	-									
												Número de PTAR	1	-	-									
			2144426	177516	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CC.PP. SAN ISIDRO, DISTRITO DE VEGUETA- HUAURA- LIMA	Lima	Huaura	Vegueta	1,650	16/03/2016	26/12/2016	Conexiones de alcantarillado	313	313	-	2,188,826	2,070,685	118,141	-	-	-	Obra concluida. Fue financiado por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
			2146955	165351	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE SANTA FE- RÍO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTÍN- REQUENA- LORETO	Loreto	Requena	Emilio San Martín	1200	18/11/2015	29/12/2016	Conexiones de agua potable	168	168	-	3,059,405	2,651,830	407,575	-	-	-	Obra concluida. Fue financiado por el PNSU en el 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	168	168	-									
			2153930	132910	RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA J.V. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL DE LA CIUDAD DE TACNA	Tacna	Tacna	Tacna	5154	17/10/2016	-	Conexiones de Agua potable rehabilitadas	764	-	-	4,068,982	3,616,684	452,298	-	-	-	Obra en ejecución, por la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A. Fue financiado por el PNSU en el 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado rehabilitadas	660	-	-									
			2158351	219998	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUAYAU, DISTRITO DE SAUCE- SAN MARTÍN- SAN MARTÍN	San Martín	San Martín	Sauce	800	19/10/2015	-	Conexiones de agua potable	240	-	-	3,288,940	3,091,922	197,018	-	-	-	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Sauce. Fue financiado por el PNSU en el 2015 y 2016.	La obra se paralizó entre el 01/03/2016 y el 15/06/2016 por falta de recursos financieros en la Unidad Ejecutora.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	240	-	-									
			2156241	218355	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE- PACASMAYO- LA LIBERTAD	La Libertad	Pacasmayo	Guadalupe	4536	01/07/2012		Conexiones de agua potable	903	-	-	11,674,208	8,260	11,665,948	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico mantiene observaciones. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Guadalupe.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	903	-	-									
			2151474	109770	RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LEGUÍA DE LA CIUDAD DE TACNA	Tacna	Tacna	Tacna	1734	14/10/2016		Conexiones de Agua potable rehabilitadas	227	-	-	4,311,410	-	4,311,410	-	-	-	Obra en ejecución. La Unidad Ejecutora es la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. La obra inició el 17/10/2016. Fue financiado por el PNSU en el 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado rehabilitadas	254	-	-									
			2156598	218110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE PANGOA- SATIPO- JUNÍN	Junín	Satipo	Pangoa	3149	01/12/2015	-	Conexiones de agua potable	735	-	-	11,078,501	136,811	10,941,690	-	-	-	Expediente Técnico concluido.	Logró su condición de apto de financiamiento en diciembre del 2016.	PNSU
												Número de PTAR	1	-	-									
			2186096	42905	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ	Pasco	Oxapampa	Puerto Bermudez	3583	27/12/2013	-	Conexiones de agua potable	975	-	-	36,176,214	386,640	35,789,574	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez no logró levantar las observaciones al Expediente Técnico.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	950	-	-									
			2157694	97079	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE TACNA- TACNA- TACNA	Tacna	Tacna	Tacna	2070	12/09/2016	24/12/2016	Conexiones de agua potable	161	161	-	2,930,653	2,741,407	189,246	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	84	84	-									
			2170659	241294	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE MARCOPAMPA, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Ancash	Huaraz	Pariacoto	227	15/08/2016	-	Conexiones de agua potable	56	56	-	1,391,536	-	1,391,536	-	-	-	Expediente Técnico concluido.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	56	56	-									
			2173117	166492	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYCHOPAMPA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Amazonas	Luya	Luya	236	20/10/2016	-	Conexiones de agua potable	65	65	-	1,391,576	-	1,391,576	-	-	-	Expediente Técnico concluido.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	65	65	-									

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
			2173712	247079	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA-CHUCUITO- PUNO	Puno	Chucuito	Zepita	3049	01/07/2015		Conexiones de agua potable	1.276	-	-	9,047,356	145,706	8,901,656	-	-	-	Expediente Técnico concluido.	En diciembre 2016, el PNSU lo declaró apto de financiamiento.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	398	-	-									
			2174787	224485	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CALA CALA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	Cusco	Espinar	Espinar	77	14/11/2015	31/03/2016	Conexiones de agua potable	33	33	-	685,703	843,186	40,607	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	33	33	-									
			2176220	246700	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SANTIAGO DE YAURECC, NUEVA HUILCAYHUA Y ANEXO DE HUANAPA CHILMAY DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURÍMAC	Apurimac	Andahuaylas	Chiara	2350	01/12/2015		Conexiones de agua potable	350	-	-	6,065,072	4,367,321	697,751	-	-	-	Obra en ejecución. La Unidad Ejecutora en la Municipalidad distrital de Chiara. Al 2016, se tiene un avance físico del 60%. Fue financiado por el PNSU en el 2015 y 2016.	Deficiente gestión del contrato por la Unidad Ejecutora.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	350	-	-									
			2176397	253191	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SALYIA, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA	Piura	Ayabaca	Lagunas	486	15/10/2015	27/07/2016	Conexiones de agua potable	77	77	-	1,710,857	1,666,451	44,406	-	-	-	Obra concluida y liquidada. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	77	77	-									
			2180076	258609	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, DISTRITO DE CHIRIMOTO- RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Chirimoto	455	15/10/2015	27/07/2016	Conexiones de agua potable	91	91	-	2,132,271	2,114,768	17,503	-	-	-	Obra concluida y liquidada. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	91	91	-									
			2181009	263270	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LETRINIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOMBOCA, DISTRITO DE COLASAY- JAÉN- CAJAMARCA	Cajamarca	Jaén	Colasay	450	02/11/2015	10/05/2016	Conexiones de agua potable	128	128	-	2,918,219	2,908,419	10,799	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	128	128	-									
			2182816	259777	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PANPAS DE CHAMANI, DISTRITO DE ASUNCIÓN- CAJAMARCA- CAJAMARCA	Cajamarca	Cajamarca	Asunción	320	07/01/2016	05/05/2016	Conexiones de agua potable	69	69	-	856,555	843,861	12,694	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	69	69	-									
			2182859	259658	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUAYRA CHAPACULLO- UTANI HUARACCO Y OCCARALLA, DISTRITO DE SANAYCA- AYMARAES- APURÍMAC	Apurimac	Aymaraes	Sañayca	665	01/09/2015		Conexiones de agua potable	129	-	-	1,714,079	1,396,411	317,668	-	-	-	Obra paralizada. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	Deficiente administración del contrato por parte de la Municipalidad Distrital de Sañayca.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	129	-	-									
			2187713	279421	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 05 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE HÉROES ALBARRACÍN CHUCATAMANI- TARATA- TACNA	Tacna	Tarata	Héroes Albarracín Chucatamani	1625	28/05/2015		Conexiones de agua potable	299	-	-	13,171,823	-	13,171,823	-	-	-	Expediente Técnico concluido.	Se espera su financiamiento para el 2017.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	271	-	-									
			2192373	281201	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PRIMER SECTOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA (TITILAQUE Y ACHAGANI), DISTRITO DE TARACO- HUANCANE- PUNO	Puno	Huancané	Taraco	614	15/10/2015		Conexiones de agua potable	140	-	-	1,159,318	1,153,274	4,045	-	-	-	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Taraco, con un avance del 94%. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	En la obra aún no se ha instalado el sistema eléctrico, por falta de recursos financieros.	
												Conexiones de alcantarillado	140	-	-									
			2192942	298315	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANAGORÁN Y DEL CASERÍO DE HUAYOBAMBA, DISTRITO DE SANAGORÁN- SÁNCHEZ CARRIÓN- LA LIBERTAD	La Libertad	Sánchez Carrión	Sanagorán	672	01/10/2015	29/12/2016	Conexiones de agua potable	184	184	-	4,711,807	4,559,632	152,175	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	184	184	-									
			2193868	286529	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MALPASO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ- ANCASH	Ancash	Carhuaz	Tinco	535	06/11/2015	13/05/2016	Conexiones de agua potable	107	107	-	2,590,480	2,490,652	109,828	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	107	107	-									
			2195472	276006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AYAHUAY, DISTRITO DE EL ORO- ANTABAMBA- APURÍMAC	Apurimac	Antabamba	El Oro	1608	22/10/2015	30/03/2017	Conexiones de agua potable	214	214	-	3,979,652	3,888,882	92,769	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	214	214	-									
			2197603	291185	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, PRE FILTRO Y FILTRO LENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	San Nicolás	3,870	23/11/2015		Obra	1	-	-	3,114,940	2,756,797	358,143	-	-	-	Obra en ejecución, por la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza- San Nicolás, con un avance del 92%. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	PNSU
			2197154	272863	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLACUYO, DISTRITO DE ROSASPATA- HUANCANÉ- PUNO	Puno	Huancané	Rosaspata	1250	16/11/2015	26/12/2016	Conexiones de agua potable	312	312	-	2,102,403	1,810,431	291,972	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	312	312	-									
			2200724	162428	AMPLIACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS GIRASOLES-EL MILAGRO SECTOR III- HUANCHACO- TRUJILLO	Trujillo	Trujillo	Huanchaco	1224	19/09/2015	15/05/2016	Conexiones de agua potable	299	299	-	1,302,936	1,302,936	-	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	299	299	-									
			2202017	304565	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE ALTO OCAPUNA DEL CENTRO POBLADO OCAPUNA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA- PUNO	Puno	Sandia	Sandia	1718	26/10/2015	15/11/2016	Conexiones de agua potable	342	342	-	3,503,815	3,438,847	64,967	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	342	342	-									
			2202750	265826	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE AMARU Y QUELLO QUELLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMARU, DISTRITO DE PISAC- CALCA- CUSCO	Cusco	Calca	Pisac	1215	13/02/2016	29/10/2016	Conexiones de agua potable	234	234	-	2,824,454	2,570,599	253,855	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	230	230	-									
			2209350	301260	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SAN IGNACIO, RAMÓN CASTILLA, CRUZ DE CHALPÓN, JOSÉ OLAYA, PARAÍSO, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO ROQUE, PROVINCIA DE LAMAS- SAN MARTÍN	San Martin	Lamas	Alonso de Alvarado	1093	22/09/2016	30/09/2016	Conexiones de agua potable	239	239	-	4,669,425	4,228,763	440,662	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.	-	
												Conexiones de alcantarillado	257	257	-									
			2216274	180773	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCAVELICA	Huancavelica	Acobamba	Pomacocha	1,016	01/01/2016		Conexiones de alcantarillado rehabilitadas	156	-	-	11,782,874	-	11,782,874	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad Provincial de Acobamba no logró levantar las observaciones.	PNSU
			2216544	221892	REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE GUZMANGO, DISTRITO DE GUZMANGO- CONTUMAZA- CAJAMARCA	Cajamarca	Contumaza	Guzmango	695	11/11/2015	26/12/2016	Conexiones de agua potable	116	116	-	5,597,649	5,593,449	4,100	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	165	165	-									
			2217016	146405	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE TACNA	Tacna	Tacna	Tacna	2615	03/10/2016		Conexiones de agua potable	532	-	-	2,871,842	-	2,871,842	-		-	Obra en ejecución, por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., con un avance del 13%. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	406	-	-									
			2219604	182780	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO RAMAL DE CACHIYACU, DISTRITO DE UCHIZA- TOCACHE- SAN MARTÍN	San Martin	Tocache	Uchiza	361	29/01/2016	26/07/2016	Conexiones de agua potable	87	87	-	783,903	774,329	9,574	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	87	87	-									
			2221077	229893	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE ALTO HUARCA DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	Cusco	Espinar	Espinar	199	02/12/2015	21/10/2016	Conexiones de agua potable	60	60	-	1,472,178	1,388,196	83,982	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	60	60	-									
			2223299	204530	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LANLIARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN	San Martin	Moyobamba	Jepelacio	1362	01/11/2015		Conexiones de agua potable	290	-	-	6,545,346	14,098	6,531,248	-			Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, la Municipalidad Distrital de Jepelacio no logró levantar observaciones.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	290	-	-									
			2225356	243024	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CC.PP. URBANO DE PACHACAYO Y CC.PP. RURAL DE SAN JUAN DE PACHACAYO, DISTRITO DE CONCHAYLLO- JAUJA- JUNÍN	Junín	Jauja	Canchayllo	746	26/10/2016		Conexiones de agua potable	278	-	-	4,882,945	2,453,007	2,429,938	-			Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Canchayllo, con un avance del 17%. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	278	-	-									
			2226144	220706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUNCOPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO- AYACUCHO	Ayacucho	Cangallo	Chuschi	690	12/11/2015	30/05/2016	Conexiones de agua potable	165	165	-	2,367,656	2,327,656	40,000	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	133	133	-									
			2226145	246598	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE JULO, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA- HUANTA SANCOS- AYACUCHO	Ayacucho	Huanta Sancos	Santiago de Lucanamarca	538	30/10/2015	26/04/2016	Conexiones de agua potable	104	104	-	1,851,240	1,814,705	36,535	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	104	104	-									

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
			2235783	181541	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO ACUCHIMAY A JIRÓN CUENUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	11858	01/01/2016	-	Conexiones de agua potable	20	-	-	2,220,100	-	2,220,100	-			Obra no iniciada. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	El financiamiento se realizó en setiembre 2016, por lo que los actos previos al proceso y el posterior proceso de convocatoria, hacen que se inicie la ejecución en el 2017.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	20	-	-									
			2235764	300018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE YANAYACU C.P. DE SAN VICENTE DE YANAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	Huancavelica	Tayacaja	Colcabamba	1104	15/01/2015	29/12/2016	Conexiones de agua potable	215	215	-	2,874,447	2,843,844	30,602	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	215	215	-									
			2235765	264344	CREACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL A PTAP SAN ANTONIO, CÁMARA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS A PTAR LAS CAVIDTAS DE NUEVO CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	6,497	23/05/2016	-	Obra	1	-	-	24,427,848	44,460	24,383,388	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico continúa observado, no ha superado la fase de calidad.	PNSU
			2235787	230540	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA	Lima	Huaura	Huacho	9996	01/01/2016	-	Conexiones de agua potable	1,135	-	-	10,621,278	-	10,621,278	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico continúa observado, no ha superado la fase de calidad	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	1,135	-	-									
			2235788	202693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. LOS PALLINES LOS MOROTES SAN ISIDRO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE PACHACUTEC- ICA- ICA	Ica	Ica	Pachacutec	1445	09/10/2015	27/10/2016	Conexiones de agua potable	137	137	-	3,960,565	3,542,487	418,078	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	137	137	-									
			2235790	149623	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L.S. EN LA PROVINCIA DE TACNA	Tacna	Tacna	Tacna	296,136	27/07/2016	-	Obra	1	-	-	5,701,225	-	5,701,225	-	-	-	Obra no iniciada. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	Al 2016, no se habían concluido aún los procesos de convocatorias para ejecución de obra y supervisión de obra.	PNSU
			2235791	294675	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES DE LA ZONA SUR ESTE I ETAPA, DISTRITO DE BELÉN- MAYNAS- LORETO	Loreto	Maynas	Belén	8,835	01/04/2015	-	Obra	1	-	-	14,324,846	17,000	14,307,846	-	-	-	Expediente Técnico en ejecución.	Al 2016, el Expediente Técnico continúa observado, no ha superado la fase de calidad.	PNSU
			2236836	256456	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE LIMARCCC, DISTRITO DE HUAMBALPA- VILCAS HUAMÁN- AYACUCHO	Ayacucho	Vilcas Huamán	Huambalpa	172	13/11/2015	23/06/2016	Conexiones de agua potable	53	53	-	677,977	635,764	42,213	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	53	53	-									
			2237153	260707	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS CHEM CHEM CONGA CRUZ Y EL SECTOR SANJAPAMPA, DISTRITO DE ASUNCIÓN- CAJAMARCA- CAJAMARCA	Cajamarca	Cajamarca	Asunción	920	12/01/2016	-	Conexiones de agua potable	89	-	-	2,143,671	2,137,070	6,600	-	-	-	Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Asunción, con un avance del 76%. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	Entre marzo y abril del 2016 tuvo paralización debido a factores climatológicos.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	170	-	-									
			2237284	262082	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO SAPALI, DISTRITO DE ASUNCIÓN- CAJAMARCA- CAJAMARCA	Cajamarca	Cajamarca	Asunción	555	12/04/2016	-	Conexiones de agua potable	171	-	-	2,269,060	2,123,235	145,825	-			Obra en ejecución, por la Municipalidad Distrital de Asunción, con un avance del 68%. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	171	-	-									
			2239042	273272	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUELLO BELÉN, DISTRITO DE POTONI- AZÁNGARO- PUNO	Puno	Azángaro	Potoni	650	25/10/2015	15/06/2016	Conexiones de agua potable	132	132	-	1,338,482	1,275,829	62,653	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	132	132	-									
			2239707	273965	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE MALLCUSUCA CENTRAL, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO- PUNO	Puno	Moho	Moho	360	21/09/2015	22/06/2016	Conexiones de agua potable	75	75	-	708,089	684,630	23,460	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	75	75	-									
			2239797	274318	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE JACHA JAA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO- PUNO	Puno	Moho	Moho	1524	07/09/2015	03/10/2016	Conexiones de agua potable	377	377	-	2,537,337	2,448,791	88,546	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	377	377	-									
			2240293	278761	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO- TOCACHE- SAN MARTÍN	San Martín	Tocache	Nuevo Progreso	585	25/12/2015	11/07/2016	Conexiones de agua potable	117	117	-	2,168,127	2,058,127	50,000	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015 y 2016.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	120	120	-									
			2241735	282715	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE TALHUIS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN- JUNÍN	Junín	Concepción	Comas	541	25/01/2016	18/07/2016	Conexiones de agua potable	102	102	-	2,374,077	2,374,077	-	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.		PNSU
												Conexiones de alcantarillado	350	350	-									
			2241889	283301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE LAS VEGAS, LA PERLA Y SAN JOSÉ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	Piura	Ayabaca	Sicchez	288	13/10/2015	05/04/2016	Conexiones de agua potable	74	74	-	1,611,311	1,606,565	4,757	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2015.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	77	77	-									
			2245273	296879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES Y ANEXOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROSASPATA- HUANCANÉ- PUNO	Puno	Huancané	Rosaspata	1196	09/11/2015	27/12/2016	Conexiones de agua potable	283	283	-	2,702,651	2,527,489	175,161	-	-	-	Obra concluida. Fue financiada por el PNSU en el 2016.	-	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	283	283	-									
			2000816	S/N	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Piura	Piura	Castilla	-	26/06/2009	27/07/2011	Informe	2	2	-	76,079,334	74,306,290	1,773,044	-	-	-	Obra concluida en el 2011.	-	PNSU
			2021522	S/N	INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO- FONAVI EN LIQUIDACIÓN	Ica	Ica	Tate, Pueblo Nuevo, Pachacutec	-	24/09/2013	23/04/2014	Informe	2	-	-	180,379	718,170	-537,791	-	180,380	95,095	Obra concluida en el 2014	-	PNSU
			2040425	S/N	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO I	Multi provincial	Multi provincial	Multi distrital	-	05/03/2009	-	Informe	133	133	-	10,268,725	8,303,952	1,964,773	-	348,505	206,162	En Ejecución	La principal dificultad está dada por la alta rotación de funcionarios y directivos de las EPS, quienes tarden en entender los beneficios y gestión mismo del Programa, lo cual retrasa y pone en riesgo la implementación del programa.	PNSU
			2157692	139200	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	Tacna	Tacna	Calana	250,001	01/01/2014	-	Obra	1	-	-	100,108,704	-	100,108,704	-	22,058,338	15,000	Obra no iniciada.	El expediente técnico fue elaborado y aprobado por la EPS Tacna S.A, por lo que las consultas y las observaciones realizadas por las postores en el proceso de Licitación para la ejecución de la obra se remitieron a dicha EPS, ocasionando demora en la absolución de dichas consultas.	PNSU
			2193546	261000	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURÍMAC	Apurímac	Andahuaylas	Pacobamba	563	01/07/2013	-	Conexiones de agua potable	583	-	-	10,784,219	20,037	10,764,179	-	-	-	Expediente Técnico en Ejecución. Se habilitaron recursos para el financiamiento de la elaboración de dos estudios de base, para la actualización del expediente técnico.	Se tomó la decisión de no proceder con las contrataciones, ya que correspondería devolver la Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Pacobamba, toda vez que estaba en curso la derogatoria de la R.M. 655-2015-VIVIENDA y la R.M. Nº 042-2016-VIVIENDA.	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	68	-	-									
			2300357	338091	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU- URUBAMBA- CUSCO.	Cusco	Urubamba	Machupicchu	7008	01/07/2015	-	Conexiones de agua potable	312	-	-	19,012,365	-	19,012,365	-	-	-	Expediente Técnico en elaboración	Con fecha 06/0 3/2017 se inicia el requerimiento para la contratación del servicio de elaboración del Expediente Técnico. Los Términos de Referencia fueron modificados y se convoca el proceso el 21/06/2017, sin embargo fue declarado desierto. La segunda convocatoria (Adjudicación Simplificada) 01/12/2017, se otorgó la buena pro el 26/12/2017 y se suscribió el contrato Nº 15-2018 con fecha 02/02/2018	PNSU
												Conexiones de alcantarillado	309	-	-									
			2017723	6507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA	Junín	Jauja	Acolla	6504	22/11/2005	-	Obra	1	-	-	24,800,478	7,628,144	17,172,334	-	218,500	218,500	Expediente Técnico concluido.	-	PNSU
			2046467	84561	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Piura	Piura	La Union	22490	23/11/2011	-	Obra	1	-	-	17,164,463	-	17,164,463	-	27,408,403	-	En Ejecución	Incluidos en El Plan de Reconstrucción, para el proceso de convocatoria, con la finalidad de optimizar el proceso de ejecución presupuestaria de Reconstrucción. En el mes de noviembre, los recursos fueron asignados con cargo al FONDES, mediante el Decreto Supremo Nº 314-2017-EF.El 07/12/2017, se otorgó la Buena Pro de la AS-Ley 30306-SM-11-2017/VIVIENDA/PNSU-1 para la ejecución de la obra, al cual se presentó recurso de apelación ante el TCE, posteriormente el 20/12/2017 el TCE a través de SEACE indica consentir la buena pro manual.	PNSU
			2095790	117772	AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	Lima	Huaral	Chancay	872	26/09/2014	-	Obra	1	-	-	9,416,419	-	9,416,419	-	7,834,859	-	En Ejecución	No presenta ejecución debido a que se suscribió el contrato a fines de diciembre 2017.	PNSU
			2108343	123112	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. SAN LORENZO Y P.J. SANTA ROSA - CHICLAYO	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	7284	08/01/2016	-	Obra	1	-	-	9,606,916	-	9,606,916	-	7,402,972	-	En Ejecución	No presenta ejecución debido a que se otorgó la Buena Pro en el mes de diciembre 2017.	PNSU
			2147122	173427	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	Cusco	Quispicanchi	Lucre	949	02/02/2012	-	Obra	1	-	-	5,173,514		5,173,514	-	3,306,642	3,029,716	En Ejecución	Se reinició la obra luego de contar con la autorización del Plan de Manejo Arqueológico PMA para las excavaciones de la PTAR aprobado mediante Resolución del Ministerio de Cultura. La ejecución de los otros componentes de la obra permitió un avance físico del 73.06% al 31.12.2017.	PNSU

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
			2161852	110234	AMPLIACIÓN, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCACHACRA	Puno	Puno	Costa	8650	01/09/2017	-	Obra	1	-	-	929,698	-	929,698	-	429,268	351,241	Expediente Técnico en elaboración	En las visitas de campo realizadas se observó que actualmente el desagüe de Cocachacra rebosa frente al AAHH Andrés Belaunde (Cocachacra) y recorren hasta las acequias del Distrito de Deán Valdivia sin ningún tratamiento, situación fue generada por conflictos sociales. La Municipalidad distrital de Cocachacra, pone en conocimiento los problemas, debido a que el distrito de Deán Valdivia se opone a que los desagües del distrito de Cocachacra pasen a través de su jurisdicción, asimismo, requiere la clausura de la tubería de desfogue de aguas servidas en la acequia; Finalizando en oficio indican la necesidad de una PTAR para su distrito. Proyecto se dividió en dos etapas. Se tiene previsto concluir la Etapa I en el mes de mayo de 2018	PNSU
			2174806	238910	INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	LIMA	HUARAL	HUARAL	4032	06/06/2011	-	Obra	1	-	-	3,009,652	-	3,009,652	-	4,220,503	-	En Ejecución	No presenta ejecución debido a que se suscribió el contrato a fines de diciembre 2017	PNSU
			2176222	191800	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CALLES SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, ANTERO ROSADIO, AREVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	Lima	Barranca	Pativilca	6650	-	-	Obra	1	-	-	3,732,766	-	3,732,766	-	4,997,599	-	En Ejecución	No presenta ejecución debido a que se otorgó la Buena Pro en la quincena de diciembre 2017	PNSU
			2247330	304483	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH NUEVO CATACAOS NORTE I ETAPA, AMPLIACION NUEVO CATACAOS I Y II ETAPA, NUEVO CATACAOS SECTOR SUR I ETAPA, AAHH VILLA HERMOSA Y AAHH SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Piura	Piura	Catacaos	4947	-	-	Obra	1	-	-	9,562,319	-	9,562,319	-	7,904,192	-			PNSU
			2251993	241433	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J. RICARDO PALMA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	1876	13/02/2018	-	Obra	1	-	-	1,268,641	-	1,268,641	-	2,997,976	-	En Ejecución	Incluidos en El Plan de Reconstrucción, para el proceso de convocatoria, con la finalidad de optimizar el proceso de ejecución presupuestaria de Reconstrucción.	PNSU
			2272641	2272641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Piura	Morropon	Chulucanas	37195	-	-	Obra	1	-	-	3,657,908		3,657,908	-	3,984,227	-	En Ejecución	En el mes de noviembre, los recursos fueron asignados con cargo al FONDES, mediante el Decreto Supremo N° 314-2017-EF.	PNSU
			2276516	316006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA- MELGAR- PUNO	Puno	Melgar	Antauta	2533	-	-	Obra	1	-	-	11,271,965	-	11,271,965	-	2,241,556	1,443,968	En Ejecución	Se inició la ejecución de obra el 11.07.2017. Ejecución de la obra permitió un avance físico de 20.8% al 31.12.2017. Se inició la ejecución de obra el 11.07.2017, y se tiene proyectado culminar el 07.03.2018, en los 240 d.c. que se indica en el Expediente Técnico. El 29/11/2017, se otorgó la Buena Pro de la AS-Ley 30556-SM-17-2017-	PNSU
			2281642	2281642	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION RESIDENCIAL SAN FRANCISCO DEL NORTE, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	Lima	Lima	Ancon	140	-	-	Obra	1			130,193	-	130,193	-	-	-			PNSU
			2283227	S/N	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DEL ANEXO DEL LLANCA, DISTRITO DE CHOCO- CASTILLA- AREQUIPA	Arequipa	Castilla	Choco	1120	-	-	Obra	1			737,360	-	737,360	-	-	-			PNSU
			2294041	S/N	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAÍSO Y COMITÉ N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	Lima	Barranca	Puerto Supe	860	-	-	Obra	1	-	-	3,629,521	-	3,629,521	-	3,327,641	-			
			2302373	319830	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	Piura	Piura y Castilla	466521	-	-	Obra	1	-	-	11,172,057	-	11,172,057	-	1,176,248	-	Expediente Técnico en elaboración	El requerimiento para la contratación de la elaboración y supervisión del expediente técnico fue realizado en el 26/05/2017 y se otorgó la buena en el mes de octubre de 2017. Los contratos fueron suscritos el 14/11/2017 y 17/11/2017 para la elaboración y supervisión, respectivamente. Actualmente, el consultor ha presentado el primer entregable el mismo que cuenta con la conformidad de la supervisión.	PNSU
			2331651	S/N	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA- PUNO	Puno	Juliaca	Juliaca	480129	-	-	Obra	1	-	-	15,270,083	-	15,270,083	-	17,500	-	Expediente Técnico en elaboración por Administración Directa	La PTAR de Juliaca se encuentra prevista en el proyecto de las IPC de Puno a cargo de la DGPPCS. El Expediente Técnico se ejecutará por administración directa y en dos etapas. 1° Etapa Obras Generales y ampliaciones, 2° Mejoramiento del sistema actual En proceso la Convocatoria para el servicio de consultoría de elaboración del estudio básico de topografía y ortofotos. La supervisión se declaró desierto	PNSU
			2337928	S/N	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	La Libertad	Huanchaco	Trujillo	3545	-	-	Obra	1	-	-	6,796,091	-	6,796,091	-	7,773,446	-			PNSU
			2343022	141274	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	77609	17/02/2017	-	Obra	1	-	-	33,307,186	-	33,307,186	-	33,307,186	33,053,683	En Ejecución	Se inició la ejecución de la obra el 03.10.2017, el cual permitió que esta alcance un avance físico de 11.86% al 31.12.2017. La contratista suscribe contrato con el PNSU mediante documento Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU del 19 de septiembre del 2017. El 03.10.2017 se dio inicio el plazo de ejecución contractual de la obra.	PNSU
			2344329	172745	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES- DISTRITO RÍMAC	Lima	Lima	Rimac	44416	30/10/2017	-	Obra	1	-	-	67,633,930	-	67,633,930	-	8,876,176	8,875,176	En Ejecución	No presenta ejecución, debido a que se transfiere la ejecución de la obra al Programa Agua Segura para Lima y Callao. El 30.10.2017 se suscribió el Contrato de ejecución de Obra.	PNSU
			2344330	147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	27765	27/10/2017	-	Obra	1	-	-	33,825,655	-	33,825,655	-	12,632,369	11,933,620	En Ejecución	No presenta ejecución, debido a que la obra inició a fines del año 2017.	PNSU
			2344333	306737	INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES: AH. LA RIVERA DE CAMPOY Y AH. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES I, II, VI - SAN JUAN DE LURIGANCHO	Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	2109	27/10/2017	-	Obra	1	-	-	2,260,526	-	2,260,526	-	221,312	221,312	En Ejecución	No presenta ejecución, debido a que se transfiere la ejecución de la obra al Programa Agua Segura para Lima y Callao. El 22 de junio de 2017, SEDAPAL informó la aprobación de la actualización del Expediente Técnico con Resolución N° 158-2017-GPO, y que está en trámite de verificación de viabilidad y aprobación por parte del PNSU.	PNSU
			2376809	S/N	REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Lambayeque	Chiclayo	Leonardo Ortiz	-	-	-	Obra	1	-	-	14,595,419		14,595,419	-					PNSU
			5001777	S/N	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO URBANO	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital	178242	01/01/2016	31/12/2016	Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado	12,437 33,973	39,695 37,267	19,248 16,663	-	-	-	2,483,601,966	2,420,183,335	2,414,498,188	En el 2016 se financiaron un total de 150 proyectos de inversión en materia de saneamiento en el ámbito urbano.	No se lograron financiar más proyectos debido a la deficiente elaboración de los Expedientes Técnicos	
AMBITO RURAL:												Conexiones de agua potable Conexiones de alcantarillado o tratamiento sanitario de excretas	6,900 6,900	37,304 37,617	48254** 60865**	7,769,407,470.91	1,186,083,123.55	6,636,503,660.02	613,239,126.00	2,513,126,422.00	2,012,083,056.46			PNSR
18.000000	0083		2001621	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION														7,285,083	11,870,239	3,373,989			PNSR - UTP
18.000000	0083		2183854	253808	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	PUNO	PUNO	ACORA	268.000000	16/08/2016	22/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000 90	57%	43%	2,926,106.26	1,601,748.72	1,326,357.54	1,268,108.00	1,268,108.00	1,202,518.07	OBRA CONCLUIDA	Durante el proceso de ejecución se planteó la variación de obra en la captación de la obra. Queda pendiente el último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar liquidación.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2162369	271152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENTRO POBLADO SACUYO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	335.000000	25/02/2016	20/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O, TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	163.000000 163.000000	100%	0%	6,318,703.78	5,926,933.25	391,770.53		227,212.00	202,172.28	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189345	252303	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	535.000000	06/06/2016	29/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	206.000000 206	72%	28%	4,345,884.48	3,792,012.29	553,872.19	647,490.00	647,490.00	377,502.41	OBRA CONCLUIDA	Presentó Variación de Obra, producto de la reducción de numero de UBS. Se presentaron lluvias intensas que impidieron la ejecución de obra en los plazos establecidos	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183859	253801	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	PUNO	PUNO	ACORA	432.000000	16/08/2017	12/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	169.000000 169.000000	0%	41%	3,905,357.89	45,907.32	3,859,450.57	1,589,487.00	1,579,643.00	1,569,179.17	OBRA EN EJECUCIÓN	Expediente Técnico de Variación presentado en etapa de levantamiento de observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189503	252266	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	336.000000	08/01/2016	18/10/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	159.000000 159.000000	100%	0%	3,373,391.90	3,199,226.24	174,165.66	101,481.00	101,481.00	61,962.63	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183865	253335	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	425.000000	25/02/2016	15/10/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	138.000000 133.000000	100%	0%	3,103,844.86	2,932,942.76	170,902.10		91,899.00	60,388.71	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2160184	167964	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE THUNUHUAYA - DISTRITO ACORA - PROVINCIA PUNO - DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	257.000000	14/07/2014	19/06/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105.000000 105.000000	100%	0%	2,451,568.00	1,859,876.32	591,691.68	1,763.00	1,763.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189340	254608	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	734.000000	06/06/2016	25/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	274.000000 274	60%	40%	6,935,911.74	4,629,449.48	1,306,462.26	1,244,972.00	1,244,972.00	1,171,569.22	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183860	253797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	826.000000	16/08/2016	12/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	320.000000 320	47%	53%	6,615,416.15	3,093,891.41	3,521,624.74	3,426,876.00	3,426,876.00	3,366,049.47	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189498	252315	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI CHILA, C.P. COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	453.000000	23/12/2016	22/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	179.000000 179	0%	100%	3,513,469.89	1,518,278.68	1,995,191.21	1,981,864.00	1,981,864.00	1,747,365.59	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2191199	260381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	1269.000000	16/01/2018	14/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	288.000000 415.000000	48%	0%	10,087,938.61	6,600,170.89	3,457,757.72	2,420,398.00	2,420,398.00	1,725,109.67	OBRA EN ACTOS PREVIOS	La obra estuvo paralizada x resolucion de contrato por incumplimiento fundamental del contratista. Lo ejecutado en el 2017 corresponde al pago del anticipo del nuevo contratista a cargo de la ejecución del saldo de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2171246	240626	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	278.000000	25/02/2016	21/09/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	143.000000 143.000000	100%	0%	3,042,416.41	2,820,483.70	221,932.71	154,968.00	154,968.00	69,936.14	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186045	252322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	577.000000	06/01/2016	17/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	193.000000 193.000000	100%	0%	4,121,860.76	3,742,289.80	379,570.96	296,336.00	298,336.00	236,857.60	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2160185	170710	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ISCAPATAZA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	186.000000	14/07/2014	19/06/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78.000000 78.000000	100%	0%	1,735,582.00	1,381,078.87	354,503.13	3,272,952.00	1,089.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
[illegible]	0083		2189465	260330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	877.000000	15/01/2018	14/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	353.000000 353.000000	47%	0%	7,864,245.37	6,283,835.48	2,580,409.89	1,963,688.00	1,963,688.00	1,367,988.74	OBRA EN ACTOS PREVIOS	La obra estuvo paralizada x resolucion de contrato por incumplimiento fundamental del contratista. Lo ejecutado en el 2017 corresponde al pago del anticipo del nuevo contratista a cargo de la ejecución del saldo de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189336	252268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	380.000000	06/06/2016	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	181.000000 181	60%	60%	3,745,421.51	2,922,410.00	823,011.51	948,289.00	948,289.00	787,362.85	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183043	252298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	622.000000	16/08/2017	11/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	214.000000 214.000000	0%	35%	3,928,901.97	45,907.35	3,882,994.62	1,597,979.00	1,379,358.00	1,363,006.44	OBRA EN EJECUCIÓN	Se debe tramitar expediente de variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183868	254570	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAYAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	612.000000	16/08/2016	11/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	211.000000 211	49%	51%	4,123,159.03	1,990,526.74	2,132,632.29	2,094,799.00	2,094,799.00	2,042,065.05	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189333	252330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	411.000000	23/12/2016	28/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	164.000000 164	0%	100%	3,313,989.39	1,432,550.40	1,881,438.99	1,669,131.00	1,669,131.00	1,660,127.93	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189509	257213	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUENAFAJA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	356.000000	14/10/2015	02/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	140.000000 140	99%	1%	2,488,601.14	2,443,137.24	45,663.90		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Abandono del Residente de Obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189037	253798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	PUNO	PUNO	ACORA	489.000000	18/01/2018	14/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	297.000000 297.000000	48%	0%	5,472,944.22	3,761,687.39	1,711,256.83	1,360,609.00	1,360,609.00	662,394.71	OBRA EN ACTOS PREVIOS	La obra estuvo paralizada x resolucion de contrato por incumplimiento fundamental del contratista. Lo ejecutado en el 2017 corresponde al pago del anticipo del nuevo contratista a cargo de la ejecución del saldo de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186043	255316	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PATAHUASI, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	192.000000	15/08/2016	04/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51.000000 49	83%	17%	1,052,673.00	1,050,947.79	1,725.21		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172736	247309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) LA LOCALIDAD DE PACOBAMBA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	186.000000	03/08/2016	24/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64.000000 64	73%	27%	1,828,529.64	2,055,189.79	-226,660.15		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178833	247310	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE AUQUIRACCAY, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	306.000000	03/10/2016	14/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78.000000 75	18%	82%	1,552,328.86	2,008,729.79	-456,400.93		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178832	255302	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PUNQUI, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	195.000000	01/07/2016	03/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64.000000 62	68%	32%	1,533,630.47	1,932,170.79	-398,540.32		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178830	247311	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAHURA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	208.000000	07/11/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 67	18%	82%	1,469,535.19	1,843,153.79	-373,618.60		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186348	262483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CAJADELA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	143.000000	04/07/2016	31/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44.000000 43	96%	4%	1,405,141.83	1,404,417.18	724.65		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Registro de variación por cambio de tecnología.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2190265	276020	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE, ROSARIO PAMPA Y NUEVO BERLIN, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	690.000000	18/09/2017	18/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	201.000000 207.000000	0%	28%	6,911,774.02	52,573.37	6,859,200.65	1,962,549.00	2,611,585.00	2,460,036.29	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172769	246909	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE OSQOQOCHA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	181.000000	12/09/2016	12/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56.000000 57	76%	24%	1,303,026.26	1,301,303.79	1,724.47		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172735	248612	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ANYAY, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	256.000000	04/07/2016	30/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76.000000 76	88%	12%	1,444,341.94	1,443,816.79	525.15		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2176835	248196	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE AMARGURA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	172.000000	08/08/2016	04/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54.000000 54	96%	6%	1,109,844.91	1,108,119.79	1,725.12		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186042	259344	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MEJORADA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	196.000000	10/08/2016	14/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69.000000 60	85%	15%	1,217,055.67	1,215,330.79	1,724.88		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	UBICACION GEOGRAFICA PROV.	UBICACION GEOGRAFICA DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA TOTAL CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Total Asignado - (PIM) (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2186347	263011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA AURORA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	186.000000	11/07/2016	30/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60.000000	93%	7%	1.244.156.07	1,243,432.79	723.28		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Acceso no presupuestado a planta de tratamiento.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2186345	258874	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNION CERRO DE ORO, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR Y REGIÓN AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	150.000000	04/07/2016	18/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	49.000000	85%	15%	1,131,271.29	1,145,882.00	-15,610.71		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49											
18.000000	0083		2186349	260075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE MAGAS, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	171.000000	10/08/2016	25/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	52.000000	85%	15%	1,144,543.93	1,142,817.56	1,725.37		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52											
18.000000	0083		2189348	257140	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUEUCHO, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	543.000000	18/11/2015	01/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	218.000000	100%	0%	7,449,544.80	7,250,305.70	199,239.10	62,570.00	56,636.00	76,099.95	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	220.000000											
18.000000	0083		2189468	257152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, DISTRITO DE ASILL, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	989.000000	18/11/2015	15/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	303.000000	100%	0%	8,598,756.71	8,305,342.26	293,414.45	16,670.00	137,410.00	115,715.47	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	303.000000											
18.000000	0083		2186043	263806	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	524.000000	20/11/2015	22/07/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	121.000000	100%	0%	3,240,168.42	3,040,125.17	200,043.25		69,457.00	65,449.49	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	121.000000											
18.000000	0083		2189342	254522	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI CENTRAL, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	471.000000	20/11/2015	14/09/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	130.000000	100%	0%	3,142,411.79	2,954,017.31	190,394.48	27,601.00	61,407.00	33,572.49	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	130.000000											
18.000000	0083		2187529	257062	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA CRUZ DE MACHARIRI, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	274.000000	19/10/2015	31/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	93.000000	90%	0%	1,937,841.43	1,926,435.91	11,405.52		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	- Demora en el cumplimiento de obligaciones por parte del proveedor de servicios de instalación de pozo - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93.000000											
18.000000	0083		2186040	254148	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO-PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	451.000000	06/06/2016	30/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	202.000000	38%	62%	3,842,896.39	2,482,899.67	1,359,196.72	1,323,412.00	1,323,412.00	1,279,922.60	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	P OES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	202											
18.000000	0083		2187526	263802	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RAUPAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO-PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	508.000000	18/11/2015	12/10/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	182.000000	100%	0%	4,263,560.65	4,041,079.62	222,510.66	37,772.00	75,910.00	62,825.58	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	182.000000											
18.000000	0083		2189516	257057	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	968.000000	18/11/2015	11/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	320.000000	97%	3%	6,899,742.47	6,483,353.55	416,388.92	681,535.00	349,673.00	240,364.24	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	318											
18.000000	0083		2187527	254522	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA (RETIRO, INAUPO Y CENTRAL), DISTRITO ASILLO, AZANGARO, PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	1053.000000	20/11/2015	29/09/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	267.000000	100%	0%	5,576,601.47	5,319,569.70	257,031.77	49,450.00	77,741.00	23,364.39	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	269.000000											
18.000000	0083		2145330	189936	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE TOROYA, DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	211.000000	14/07/2014	19/06/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67.000000	100%	0%	1,620,230.00	1,416,960.62	444,235.15		1,390.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000											
18.000000	0083		2145331	189905	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TAYATAYA- DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	417.000000	14/07/2014	19/05/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	107.000000	100%	0%	2,597,676.00	2,178,626.42	481,182.44		1,755.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	106.000000											
18.000000	0083		2145329	189191	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE TINCOPALCA, DISTRITO CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	489.000000	14/07/2014	19/05/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	132.000000	100%	0%	2,602,865.00	2,086,704.41	793,458.75		2,034.50	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	130.000000											
18.000000	0083		2185027	262559	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD OCOYAMA DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR -AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	233.000000	16/08/2016	26/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	74.000000	60%	40%	1,496,153.86	1,562,930.79	-65,777.13		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74											
18.000000	0083		2185035	261464	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TRANCA, DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	154.000000	01/09/2016	22/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	53.000000	52%	48%	1,126,341.75	1,235,829.79	-109,488.04		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53											
18.000000	0083		2173008	242900	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLOCCE HUANTAOCERO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA – HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	205.000000	23/06/2014	15/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	58.000000	100%	0%	2,099,690.57	2,078,857.25	20,833.32		5,576.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de varación por la OPI del GORE Huancavelica	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58.000000											
18.000000	0083		2170968	240542	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	203.000000	14/06/2014	18/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57.000000	100%	0%	1,858,458.17	1,835,320.68	23,137.49		5,392.00	5,095.38	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54.000000											
18.000000	0083		2170962	243815	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO SAN JOSE , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	283.000000	14/06/2014	18/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	104.000000	100%	0%	2,491,414.96	2,463,161.66	28,252.70		13,600.00	8,209.62	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104.000000											
18.000000	0083		2170960	242105	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUINTAO , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	333.000000	14/06/2014	18/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	89.000000	100%	0%	2,360,011.27	2,336,347.87	23,663.40		18,253.00	9,844.20	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89.000000											
18.000000	0083		2170890	244467	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUILLOC , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	323.000000	14/06/2014	18/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	90.000000	100%	0%	2,119,902.06	2,094,150.30	25,751.76		11,120.00	6,751.78	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000											
18.000000	0083		2170962	240081	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDOVILCA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	250.000000	23/09/2014	23/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	80.000000	97%	3%	2,193,345.33	2,104,834.85	88,510.47		60,923.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de varación por la OPI del GORE Huancavelica	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80											
18.000000	0083		2170994	201187	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION CCANO, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	188.000000	14/06/2014	18/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	55.000000	100%	0%	1,448,889.90	1,428,861.39	20,028.51		5,263.00	3,195.49	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54.000000											
18.000000	0083		2170984	201319	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	240.000000	14/06/2014	18/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60.000000	100%	0%	1,532,153.30	1,515,854.06	16,299.24		6,739.00	5,304.51	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60.000000											
18.000000	0083		2168157	242806	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUAHUACHO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	252.000000	11/09/2014	13/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	70.000000	73%	14%	2,075,116.62	1,207,097.03	868,019.59	326,151.00	349,921.00	154,980.08	OBRA EN EJECUCIÓN	Demora en el registro de las variaciones por parte de la OPI del Gobierno Regional de Apurimac.	PNSR - PROCOES
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56.000000											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2018 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado *//	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2168151	241748	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	189.000000	11/09/2014	16/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98.000000 92	71%	29%	2,733,447.54	1,506,749.55	1,226,697.49	85,934.00	85,934.00	32,787.15	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168174	241748	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	641.000000	11/09/2014	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	139.000000 137	90%	10%	4,513,693.44	2,483,219.44	2,030,474.00	351,680.00	351,680.00	92,409.62	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168147	241761	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO OROCCO, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	238.000000	11/09/2014	13/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89.000000 86.000000	92%	2%	2,703,293.57	1,627,932.22	1,075,361.35	60,295.00	100,350.00	9,797.09	OBRA EN EJECUCIÓN	Demora en el registro de las variaciones por parte de la OPI del Gobierno Regional de Apurímac.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168175	241745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	426.000000	11/09/2014	26/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	134.000000 118	89%	11%	3,349,103.68	2,118,457.97	1,230,645.71	147,649.00	147,649.00	68,927.43	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168150	241753	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	293.000000	05/06/2016	01/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110.000000 114.000000	66%	0%	3,365,360.57	2,031,160.92	1,337,229.65	662,060.00	675,057.00	4,795.37	OBRA PARALIZADA	Se resolvió contrato por incumplimiento fundamental de contratista. Posteriormente, se procedió a la contratación del servicio de liquidación técnico financiera y desarrollo de los Expedientes Técnicos de saldo de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168146	241733	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	331.000000	11/09/2014	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000 80	81%	19%	3,152,072.86	2,057,114.90	1,094,957.66	158,690.00	158,690.00	116,200.97	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168158	241747	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COOPSPAMPA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	242.000000	11/09/2014	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58.000000 51	84%	16%	2,025,621.76	1,263,369.39	762,252.37	266,436.00	266,436.00	105,667.64	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178726	251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	268.000000	12/07/2016	17/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87.000000 86	66%	34%	3,770,669.79	2,076,174.21	1,694,495.58	532,235.00	532,235.00	434,612.25	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
	0083		2168159	241728	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	801.000000	11/09/2014	09/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	252.000000 200.000000	72%	21%	5,966,984.63	2,953,487.28	3,013,497.55	849,552.00	849,552.00	633,630.95	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos impidieron el abastecimiento de materiales	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168152	241730	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SACAS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	458.000000	09/06/2016	01/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	139.000000 147.000000	65%	0%	4,869,357.90	2,790,207.29	1,899,150.61	660,873.00	682,100.00	4,795.37	OBRA PARALIZADA	Se resolvió contrato por incumplimiento fundamental de contratista. Posteriormente, se procedió a la contratación del servicio de liquidación técnico financiera y desarrollo de los Expedientes Técnicos de saldo de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168178	241752	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE ALTO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	288.000000	03/11/2015	31/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 66	18%	82%	1,927,145.42	1,566,320.50	360,824.92		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en la entrega del expediente de ampliaciones por parte de los responsables de obra. Demora en el registro de variaciones. Factores climáticos.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178727	251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	573.000000	09/06/2016	01/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150.000000 154.000000	56%	0%	4,409,039.48	2,386,626.34	2,022,413.14	797,380.00	799,607.00	8,307.11	OBRA PARALIZADA	Se resolvió contrato por incumplimiento fundamental de contratista. Posteriormente, se procedió a la contratación del servicio de liquidación técnico financiera y desarrollo de los Expedientes Técnicos de saldo de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2229559	241491	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	189.000000	23/09/2014	15/05/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46.000000 52.000000	100%	0%	1,472,242.05	1,459,889.61	12,352.44		2,581.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variación por la OPI del GORE Huancavelica.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170960	241528	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA COLPA - DISTRITO DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA TAYACAJA - REGIÓN HUANVACELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	265.000000	23/09/2014	15/05/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96.000000 86.000000	100%	0%	1,730,733.83	1,719,345.52	11,388.31		3,799.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variación por la OPI del GORE Huancavelica.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170964	243950	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HARCOPATA , DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	293.000000	23/09/2014	15/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79.000000 79.000000	100%	0%	2,225,841.29	2,194,139.12	30,902.08		21,373.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variación por la OPI del GORE Huancavelica.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170972	243570	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI , DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	656.000000	26/09/2017	23/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	147.000000 160.000000	0%	9%	3,870,346.00	35,272.37	3,835,073.63	2,591,019.00	2,050,433.00	1,835,202.66	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172671	241440	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JATUMPAMPA – DISTRITO DANIEL HERNÁNDEZ – PROVINCIA TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	198.000000	11/07/2017	23/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65.000000 71.000000	0%	65%	1,342,582.64	35,272.36	1,307,410.18		1,811.00	1,287,124.48	OBRA EN EJECUCIÓN	Modificación del Padrón Final, hecho que genero la variación N°01 del proyecto	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168171	242099	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	191.000000	19/09/2014	29/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52.000000 47	79%	21%	1,821,207.15	1,447,278.97	373,928.18	237,007.00	237,007.00	164,395.93	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168155	242094	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	219.000000	19/09/2014	07/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55.000000 47	83%	17%	1,803,423.97	1,139,977.73	663,446.24	253,610.00	179,932.00	153,067.53	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168172	241740	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	342.000000	19/09/2014	06/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000 81	81%	19%	2,687,137.53	1,346,727.51	1,340,410.02	666,513.00	518,690.00	304,650.58	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168173	241732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHI MARCALLA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	327.000000	19/09/2014	09/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92.000000 80	86%	14%	3,196,191.27	2,461,414.20	734,777.07	268,218.00	268,218.00	250,346.22	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168163	243443	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANGACALLA GRANDE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	343.000000	19/09/2014	05/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75.000000 75	91%	9%	2,435,489.69	2,059,717.02	375,772.66	401,286.00	295,030.00	150,525.70	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168164	241742	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	420.000000	19/09/2014	19/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114.000000 106	71%	29%	3,489,587.74	1,905,749.90	1,583,837.84	1,146,987.00	1,146,987.00	675,001.93	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168149	243462	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTAPUNCO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	353.000000	19/09/2014	09/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000 78	86%	14%	2,576,115.10	1,296,706.56	1,279,408.54	641,068.00	641,068.00	229,904.87	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168180	241760	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPUPAMPA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	303.000000	19/09/2014	20/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96.000000 67.000000	76%	7%	2,139,017.84	1,915,555.60	223,332.64	124,315.00	160,750.00	56,213.00	OBRA EN EJECUCIÓN	Demora en el registro de las variaciones por parte de la OPI del Gobierno Regional de Apurímac.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168167	241729	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAUPAY , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	278.000000	19/09/2014	09/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70.000000 68	80%	21%	2,131,438.00	1,084,219.38	1,047,218.62	430,953.00	430,953.00	354,958.45	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2168165	249833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUICSUPILLO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	186.000000	16/04/2016	28/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53.000000 53	94%	6%	2,004,071.75	1,551,118.93	452,952.82		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climaticos, presencia de lluvias que no permitiron el normal avance de la ejecucion de las obras.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168161	249298	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPURO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	182.000000	16/04/2016	14/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59.000000 59	73%	27%	2,068,139.70	1,771,210.93	296,928.77		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climaticos, presencia de lluvias que no permitiron el normal avance de la ejecucion de las obras.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168162	241739	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA UMUYTO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	538.000000	19/09/2014	20/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	131.000000 118.000000	74%	10%	3,715,289.62	2,444,367.11	1,270,922.51	1,208,469.00	953,613.00	833,407.14	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168170	241736	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MOCABAMBA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	257.000000	04/04/2016	14/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80.000000 80	97%	3%	2,483,566.49	1,779,604.93	703,961.56		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climaticos, presencia de lluvias que no permitieron el normal avance de la ejecucion de las obras.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168176	242624	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	497.000000	15/06/2016	01/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150.000000 143.000000	49%	0%	4,285,559.31	2,351,679.41	1,933,879.90	900,550.00	912,977.00	4,798.37	OBRA PARALIZADA	Se resolvió contrato por incumplimiento fundamental de contratista. Posteriormente, se procedió a la contratación del servicio de liquidación técnico financiera y desarrollo de los Expedientes Técnicos de saldo de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169446	261390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE QUIMSALITA Y CONCEPCIÓN INGENIO, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	227.000000	16/05/2017	14/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80.000000 80 000000	0%	84%	2,758,596.28	80,221.88	2,678,374.40	1,496,773.00	2,487,132.00	2,294,176.73	OBRA EN EJECUCIÓN	Se debe tramitar expediente de variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2297817	340700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA, SECTORES LULLUCHUYO - LLUMAHUI, PLATERÍA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANTA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	873.000000	26/10/2017	20/10/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	328.000000 328.000000	0%	0%	13,832,018.17	83,731.10	13,748,287.07	11,652,011.00	6,842,352.00	5,768,782.54	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169448	269848	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	310.000000	16/05/2017	22/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104.000000 104.000000	0%	82%	3,358,007.87	81,921.88	3,276,085.99	1,761,492.00	3,161,443.00	2,846,812.34	OBRA EN EJECUCIÓN	Se debe tramitar expediente de variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169513	249796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD SILLICACHI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	204.000000	10/10/2016	14/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71.000000 71	44%	56%	2,194,830.74	1,412,919.54	781,911.20		0.00	669,246.40	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor.	PI[illegible]OES
18.000000	0083		2169334	251648	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CANGACHI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	182.000000	26/10/2016	22/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70.000000 72	28%	72%	2,051,801.63	1,258,658.66	793,042.97		0.00	760,488.18	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169493	259822	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TRES DE AGOSTO Y CHOJÑACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACALACA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	249.000000	17/10/2016	26/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	88.000000 88	40%	60%	2,422,417.36	1,479,214.00	943,203.36		780.00	933,964.10	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169494	259634	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACAHAQUI, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	198.000000	21/11/2016	09/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	107.000000 107.000000	11%	68%	2,233,881.38	1,367,296.45	866,584.93		0.00	656,549.70	OBRA EN EJECUCIÓN	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169336	240698	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD ANCOHAQUI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	169.000000	17/10/2016	13/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52.000000 52	41%	59%	1,642,166.59	1,079,796.94	562,369.65		0.00	554,659.47	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169484	268145	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES VAQUERIA Y BUENA VISTA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	167.000000	03/10/2016	08/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	88.000000 88	31%	69%	1,903,021.92	1,169,530.81	733,491.11		0.00	726,205.92	OBRA CONCLUIDA	-Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor -Cambio de Supervisor de Proyecto	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2163651	249284	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SANCAYCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	135.000000	17/10/2016	11/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63.000000 63	32%	68%	1,489,868.59	1,079,046.94	410,821.65		0.00	402,361.47	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169447	259817	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	220.000000	14/11/2016	29/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81.000000 81	32%	68%	1,719,087.98	1,079,796.90	639,291.08		0.00	631,560.86	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169496	267994	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	605.000000	16/05/2017	04/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	226.000000 226 000000	0%	66%	5,719,952.75	81,171.88	5,638,780.88	3,049,728.00	6,347,167.00	4,491,400.02	OBRA EN EJECUCIÓN	Retraso en la presentación de la variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169485	251435	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENEPA Y PUCARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACALACA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	243.000000	03/10/2016	13/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91.000000 91	49%	51%	2,000,413.10	1,226,790.53	773,622.57		0.00	765,162.39	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2147875	168259	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	449.000000	14/07/2014	07/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	133.000000 133.000000	100%	0%	3,210,865.00	2,048,367.38	1,241,046.62	2,054.00	2,054.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302967	296962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR BAJO COLLARIJO, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	227.000000	17/07/2017	09/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45.000000 45.000000	0%	87%	1,724,973.99	83,731.10	1,641,242.89		700.00	1,635,542.88	OBRA EN EJECUCIÓN	- Cambio de Supervisor de Proyecto	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2146801	168042	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ANCOMARCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	271.000000	14/07/2014	07/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86.000000 90.000000	100%	0%	2,364,618.00	1,675,769.53	711,424.14		1,632.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169481	261533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR KENTURANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	260.000000	26/10/2016	09/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112.000000 112.000000	29%	68%	2,180,427.38	1,336,215.76	844,211.62		0.00	837,156.10	OBRA EN EJECUCIÓN	- Incumplimiento en el servicios de proveedores. - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2146797	170727	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE TARAPOTO, DISTRITO HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	227.000000	14/07/2014	07/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000 94.000000	100%	0%	2,643,896.00	1,819,098.85	897,381.15		1,679.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2187532	287151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUÑAPATA Y PARCIALIDAD DE KATAHUI - CHINQUILLAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	226.000000	21/11/2016	27/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97.000000 97	10%	90%	2,106,908.86	2,095,395.82	11,513.04		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189346	253807	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	494.000000	18/11/2015	13/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	184.000000 187.000000	100%	0%	5,179,388.00	4,988,662.73	190,725.27	60,667.00	117,009.00	56,067.61	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2187530	267107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	649.000000	08/01/2016	22/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	191.000000 191.000000	100%	0%	4,170,378.50	3,626,201.16	544,177.34	435,662.00	435,662.00	401,390.89	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES

ANEXO 5
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2187526	257049	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	249.000000	16/08/2017	12/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104.000000 104.000000	0%	43%	2.724.507.28	41.621.94	2.682.885.34	2,919,277.00	1,520,761.00	1,390,168.00	OBRA EN EJECUCIÓN	Resoluciones y permisos vencidos para la ejecución de obra, ante Electro Puno y ANA.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189492	257056	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE PIATA, CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUARISANI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE-PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	152.000000	03/10/2016	23/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76.000000 76	49%	51%	1.712.994.45	1,701,481.41	11,513.04		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	- Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2187533	257052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAKACHI, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ, PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	330.000000	16/08/2017	13/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	141.000000 141.000000	0%	50%	2.761.230.98	38.788.61	2.722.442.35	2,647,754.00	1,791,908.00	1,637,597.60	OBRA EN EJECUCIÓN	Resoluciones y permisos vencidos para la ejecución de obra, ante Electro Puno y ANA.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189461	253351	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE JONSANI, CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUARISANI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE-PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	413.000000	03/08/2017	05/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87.000000 87.000000	0%	9%	2.029.429.73	46.621.93	1,982,758.80		0.00	1,071,295.76	OBRA EN EJECUCIÓN	- Renuncia del Supervisor	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2165153	251236	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	190.000000	12/09/2014	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67.000000 51	75%	25%	2.124.245.71	1,488,756.85	635,488.86		328,068.00	148,529.37	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2165177	245633	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	311.000000	12/09/2014	09/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	192.000000 74.000000	71%	21%	2.437,124.78	1,849,097.78	588,027.00	635,743.00	635,743.00	367,777.59	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2158166	242793	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	240.000000	12/09/2014	23/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74.000000 56	84%	16%	2.122,155.15	1,834,041.06	288,114.09	87,500.00	87,500.00	37,902.76	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178725	251582	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAUSO MACCASPACCA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	159.000000	18/04/2016	23/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69.000000 66	89%	11%	2.560,007.22	1,778,154.93	781,852.29		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de valuaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climatológicos, presencia de lluvias que no permitieron el normal avance de la ejecución de las obras.	PNSR - PROCOES
	0083		2158148	245338	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	177.000000	12/09/2014	23/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46.000000 43	78%	22%	1,413,225.06	1,051,050.06	362,166.00	106,735.00	106,735.00	68,323.41	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2158168	251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	258.000000	10/05/2015	01/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83.000000 81.000000	32%	0%	3,750,201.79	1,573,773.47	2,176,428.32	964,944.00	977,371.00	6,698.00	OBRA PARALIZADA	Se resolvió contrato por incumplimiento fundamental de contratista. Posteriormente, se procedió a la contratación del servicio de liquidación técnico financiera y desarrollo de los Expedientes Técnicos de saldo de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2158158	249390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHIHUARQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	273.000000	04/04/2016	21/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79.000000 79	95%	5%	2.444.220.98	1,727,070.93	717,150.05		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de valuaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climáticos, presencia de lluvias que no permitieron el normal avance de la ejecución de las obras.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2156917	170603	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ALTO ALIANZA MORQUAHUA Y MOLINO - DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	JULI	209.000000	14/07/2014	07/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	207.000000 216.000000	100%	0%	6,242,678.66	4,125,423.07	2,117,254.93		2,786.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2158909	171554	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TONCONI, DISTRITO JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	JULI	191.000000	14/07/2014	07/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 69.000000	100%	0%	1,776,055.06	1,186,835.57	589,219.43		1,304.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189509	249677	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE MANUELO Y MAMANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAPIA PUSUMA , DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	218.000000	16/05/2017	09/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 68	0%	100%	2.020,859.20	79,364.15	1,941,495.05	1,202,623.00	1,839,175.00	1,806,652.80	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189451	260772	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES WILADUE Y PICHACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	72.000000	02/08/2017	27/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67.000000 67.000000	0%	46%	2.078,456.79	80,505.22	1,997,951.57		0.00	1,990,979.67	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189497	258136	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	134.000000	12/10/2016	24/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 68	35%	65%	1.981,295.24	1,217,468.44	763,826.80		0.00	757,515.25	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189507	240579	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PILCO, EN LA PARCIALIDAD PAUCARANI , DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	86.000000	02/08/2017	26/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60.000000 60.000000	0%	40%	2.112,083.87	77,259.17	2,034,824.70		2,538.00	2,024,578.75	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189502	249583	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PAYE, LAURA Y VILLA DEL RÍO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	211.000000	16/05/2017	11/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69.000000 69	0%	100%	2.609,325.18	70,796.89	2,788,528.27	1,704,289.00	2,643,604.00	2,638,458.10	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189500	249587	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PERCA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	207.000000	20/07/2017	24/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66.000000 66.000000	0%	85%	1.920,967.42	77,259.18	1,843,708.24		2,538.00	1,833,450.30	OBRA EN EJECUCIÓN	- Retraso por precipitaciones pluviales que impidieron el acceso del personal a laborar	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189483	258564	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD PRUSER AYALA Y EL SECTOR WILACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORONA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	85.000000	20/07/2017	11/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65.000000 65.000000	0%	65%	2.229.977.41	79,364.15	2,150,513.25		2,538.00	2,142,479.29	OBRA EN EJECUCIÓN	- Mejoramiento de la calidad de agua en la fuente de captación.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189504	257933	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ALTO ALIANZA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAICOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	143.000000	05/12/2016	20/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64.000000 64.000000	11%	63%	1,645,443.68	1,416,354.92	229,088.76		0.00	621,378.66	OBRA EN EJECUCIÓN	- Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Cambio de Residente de Obra - Demora en la instalación del medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302966	258587	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRO ARACACHI CHARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	346.000000	26/10/2017	23/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117.000000 117.000000	0%	20%	3,430,320.13	83,731.10	3,346,589.03	3,221,918.00	1,209,130.00	764,823.13	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189462	258174	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	328.000000	16/05/2017	11/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114.000000 114	0%	100%	2,352,735.63	81,213.67	2,271,522.26	1,408,131.00	2,068,833.00	2,019,262.23	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189480	249584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUISA VILCANDUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	248.000000	03/10/2016	21/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79.000000 79	40%	60%	2,457,122.00	1,502,982.48	954,139.52		0.00	947,845.95	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2158920	172590	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO TOTORONA, DISTRITO KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	256.000000	14/07/2014	07/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	145.000000 141.000000	100%	0%	3,770,396.58	2,388,726.68	1,381,671.70	0.00	3,570.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde al informe de liquidación	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189505	258127	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO CHAICOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	158.000000	03/10/2016	20/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58.000000 58.000000	26%	43%	1,574,070.51	1,077,259.15	496,811.36	0.00	2,538.00	485,563.39	OBRA EN EJECUCIÓN	- Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación del medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado *7	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2183856	251453	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUALLPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO, DISTRITO DE KELLUYO-CHUCUITO-PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	123.000000	03/10/2016	05/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000 36	31%	69%	1,453,129.49	1,078,038.26	375,091.23	0.00	1,759.00	365,622.37	OBRA CONCLUIDA	• Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflicto sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183854	249606	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MAYCHU PHUJO CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO, DISTRITO DE KELLUYO-CHUCUITO-PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	72.000000	18/09/2017	16/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66.000000 66.000000	0%	24%	1,984,191.40	82,394.15	1,901,797.25	0.00	0.00	1,896,684.28	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2185499	249604	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES SAN FRANCISCO Y COLLINE DEL CENTRO POBLADO AROCOMUNA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	406.000000	16/05/2017	10/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	146.000000 146.000000	0%	83%	3,006,586.68	82,394.12	2,924,192.56	1,793,654.00	2,747,468.00	2,442,082.29	OBRA EN EJECUCIÓN	Expediente Técnico de Variación presentado en etapa de levantamiento de observaciones	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186026	249881	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERIA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	454.000000	25/10/2017	22/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	164.000000 164.000000	0%	14%	4,406,383.01	79,798.89	4,326,585.12	2,036,454.00	1,358,529.00	723,261.22	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189468	261397	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHOCOTA DEL CENTRO POBLADO AROCOMUNA Y EN EL SECTOR SECTOR JACHA KELLUYO 2 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ALTO ARACACHI KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	255.000000	14/08/2017	10/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85.000000 85.000000	0%	52%	2,248,871.78	81,509.16	2,167,362.62	0.00	2,538.00	2,151,354.00	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189459	256453	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHURA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	309.000000	04/09/2017	31/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85.000000 85.000000	0%	44%	2,217,897.38	79,796.89	2,138,100.49	0.00	0.00	2,130,390.26	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189501	251451	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD JAHUERIA SAN PEDRO, DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	217.000000	21/08/2017	17/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45.000000 45.000000	0%	43%	1,460,594.58	79,796.91	1,380,797.67	0.00	0.00	1,373,087.46	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2191200	251432	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACOCOCÓLLO PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACOCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	252.000000	05/10/2016	31/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94.000000 94.000000	30%	69%	2,304,361.72	1,409,951.38	894,410.34	0.00	0.00	884,428.76	OBRA EN EJECUCIÓN	• Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor • Demora en la instalación del medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189454	259675	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CARIQUE CHALLACOLLO, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	272.000000	17/07/2017	12/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000 84.000000	0%	52%	1,711,369.43	79,796.68	1,631,572.55	0.00	0.00	1,623,682.31	OBRA EN EJECUCIÓN		PI DES
18.000000	0083		2172733	243564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	423.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000 84.000000	100%	0%	1,947,214.79	1,903,809.15	43,405.64	0.00	28,585.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172745	240225	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CENEQUILLA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	243.000000	24/09/2014	14/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89.000000 89.000000	100%	0%	2,300,070.10	2,270,531.11	29,538.99	0.00	24,050.00	4,166.28	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172851	236594	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO PATAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	308.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98.000000 98.000000	100%	0%	2,671,657.56	2,646,722.99	24,934.55	0.00	10,113.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2173099	244783	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LATAPUCUIO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	262.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 68.000000	100%	0%	2,012,568.71	1,963,779.24	48,819.47	0.00	33,414.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170986	238813	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUAY, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	235.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80.000000 81.000000	100%	0%	2,007,538.97	1,958,569.72	49,969.25	0.00	34,246.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172732	243586	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCARHUARUMI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	215.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57.000000 56.000000	100%	0%	1,686,144.93	1,638,119.68	48,024.95	0.00	33,282.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170963	243675	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES YANAMACO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	184.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46.000000 46.000000	100%	0%	1,373,797.91	1,351,844.38	21,953.53	0.00	7,265.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170974	243653	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA- DISTRITO LIRCAY – PROVINCIA ANGARAES-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	198.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45.000000 46.000000	100%	0%	1,271,982.74	1,251,403.63	20,579.11	0.00	13,095.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172740	241595	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	498.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	168.000000 178.000000	100%	0%	3,894,068.15	3,723,851.10	80,217.05	0.00	65,398.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172741	243679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DE YANAUTUTO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	512.000000	24/09/2014	14/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124.000000 131.000000	100%	0%	3,110,130.03	3,098,083.88	12,046.15	0.00	2,340.00	2,339.29	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170973	243620	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL CARMEN - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	312.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000 85.000000	100%	0%	2,080,094.82	2,062,904.27	17,190.55	0.00	2,365.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172731	243945	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALLPACHACA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	338.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89.000000 88.000000	100%	0%	2,159,395.94	2,128,245.02	31,150.92	0.00	16,589.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172746	239713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	458.000000	24/09/2014	14/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112.000000 113.000000	100%	0%	2,764,550.09	2,738,671.60	25,878.49	0.00	20,710.00	20,716.36	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2173100	243667	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	312.000000	10/07/2014	14/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79.000000 79.000000	100%	0%	1,689,022.63	1,654,568.16	34,454.47	0.00	19,634.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172734	239831	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUPACC, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	226.000000	24/09/2014	14/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56.000000 58.000000	100%	0%	1,726,058.42	1,709,415.76	16,642.66	0.00	12,060.00	12,059.30	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172742	241919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA COCHAHUASI DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES - REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	230.000000	24/09/2014	14/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53.000000 56.000000	100%	0%	1,652,065.74	1,648,667.92	3,397.82	0.00	1,415.00	1,414.91	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170985	239044	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLUICHI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	282.000000	24/09/2014	14/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72.000000 72.000000	100%	0%	2,088,871.59	2,066,679.64	22,192.35	0.00	16,322.00	15,320.30	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en el traslado de materiales y además presencia de precipitaciones pluviales	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2192687	276710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	6927.000000	00/01/1900	27/09/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	0.000000 0.000000	0%	0%	10,625,266.06	1,558.52	10,623,707.54	8,774,424.00	72,631.00	63,311.14	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172748	252827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE ANTACCACCA, DISTRITO MARANGANÍ, PROVINCIA CANCHIS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	736.000000	15/10/2016	29/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	181.000000 171	8%	92%	4,002,104.18	2,020,531.57	1,981,572.61	1,940,231.00	1,971,231.00	1,907,680.57	OBRA CONCLUIDA	Ejecución de modificación de obra por cambio de tipología de UBS's. Demora en la definición del Padrón de Beneficiarios por renuncia del Gestor.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2193878	274630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR UYUCANI DE LA COMUNIDAD DE QUISINI - DISTRITO MARANGANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	624.000000	15/10/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	164.000000 164	36%	64%	3,790,286.94	2,432,710.02	1,357,576.92	1,310,769.00	1,326,269.00	1,278,685.07	OBRA CONCLUIDA	Ampliación de plazo en la ejecución por problemas sociales respecto a terrenos. Incremento de tiempo en el Periodo de Responsabilidad de Defectos. Demora en la contratación del personal de Capacitación Técnica.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302961	268055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO , DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	456.000000	26/10/2017	22/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	157.000000 157.000000	0%	7%	4,189,504.10	83,731.10	4,105,773.00	3,276,548.00	2,318,110.00	1,770,879.30	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189452	260770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	298.000000	16/05/2017	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109.000000 109	0%	100%	2,815,290.58	84,841.97	2,730,448.61	1,647,166.00	2,548,953.00	2,216,601.47	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2310861	340175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	288.000000	26/10/2017	22/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104.000000 104.000000	0%	10%	3,259,656.01	83,731.10	3,175,924.91	2,758,366.00	1,627,997.00	1,227,172.46	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189458	267883	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	339.000000	16/05/2017	25/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	126.000000 126.000000	0%	70%	2,614,187.53	71,891.13	2,542,296.40	1,471,957.00	2,355,565.00	2,018,319.90	OBRA EN EJECUCIÓN	Retraso en la presentación de la variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183653	249821	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS SECTORES CENTRAL 1 Y CENTRAL 2 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA , DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	223.000000	03/10/2016	03/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000 84	43%	57%	1,989,509.39	1,221,793.36	767,716.03	0.00	0.00	692,859.96	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
[illegible]	0083		2189486	251457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	266.000000	16/05/2017	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90.000000 90	0%	100%	2,369,927.48	78,479.25	2,291,448.23	1,323,392.00	2,184,994.00	2,111,542.34	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183852	251516	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA IRUJANI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	253.000000	13/09/2017	06/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87.000000 87.000000	0%	26%	2,165,849.59	80,592.00	2,085,257.59	0.00	0.00	2,076,342.47	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189453	259844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUS POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	515.000000	16/06/2017	10/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	186.000000 186.000000	0%	77%	3,198,813.20	79,842.02	3,118,971.18	1,627,224.00	2,969,198.00	2,603,742.38	OBRA EN EJECUCIÓN	Retraso en la presentación de la variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189482	251434	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	464.000000	26/10/2017	22/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	179.000000 179.000000	0%	5%	3,877,585.48	79,842.01	3,797,743.47	479,302.00	2,124,416.00	1,629,914.43	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2310856	339593	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR TUPO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	202.000000	02/08/2017	22/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69.000000 69.000000	0%	40%	1,811,514.05	83,731.10	1,727,782.95	0.00	700.00	1,722,782.94	OBRA EN EJECUCIÓN	- Cambio de Residente de Obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189506	251456	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	474.000000	16/05/2017	09/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	182.000000 182.000000	0%	75%	3,682,613.76	82,433.66	3,600,180.10	2,001,410.00	3,344,198.00	2,911,157.80	OBRA EN EJECUCIÓN	Retraso en la presentación de la variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189465	260766	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA AMPATIRI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	294.000000	16/08/2017	12/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92.000000 92.000000	0%	76%	2,118,026.71	81,258.68	2,036,768.03	0.00	0.00	2,030,519.59	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189339	257926	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	276.000000	03/10/2016	04/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86.000000 86	41%	59%	2,056,873.24	1,262,636.69	794,236.55	0.00	0.00	787,746.45	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189456	260710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	230.000000	03/10/2016	06/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 68	49%	51%	1,693,285.84	1,079,842.01	613,443.83	0.00	0.00	605,776.72	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302963	258149	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA SANTIAGO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	279.000000	18/09/2017	14/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74.000000 74.000000	0%	41%	1,745,547.46	83,731.10	1,661,816.36	0.00	700.00	1,656,816.34	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189457	268077	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	771.000000	27/11/2017	22/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	349.000000 349.000000	0%	2%	6,108,380.26	81,295.79	6,027,084.47	727,457.00	3,488,461.00	2,689,290.71	OBRA EN EJECUCIÓN	Problema social, un sector (Hanccohuyo) no desea participar del Proyecto	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2185034	263420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CCOMAYO DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA, DISTRITO QUEHUE, PROVINCIA CANAS, REGION CUSCO	CUSCO	CANAS	QUEHUE	272.000000	15/10/2016	13/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94.000000 93	26%	74%	3,000,314.32	1,788,240.16	1,212,074.16	1,171,822.00	1,167,322.00	1,143,271.02	OBRA CONCLUIDA	Incremento de Tiempo en el Periodo de Responsabilidad de Defectos. Demora en la Contratación del Personal de Capacitación Técnica.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172752	252485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO JANANSAYA DE LA COMUNIDAD CCOLLANA, DISTRITO QUEHUE, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	QUEHUE	240.000000	06/02/2017	08/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61.000000 62	0%	100%	2,051,365.48	2,043,111.95	8,253.53	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2200129	274810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHIRUPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA - DISTRITO DE QUEHUE- PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN DE CUSCO	CUSCO	CANAS	QUEHUE	385.000000	15/01/2017	17/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96.000000 96	0%	100%	2,630,438.63	424,938.42	2,205,500.21	2,159,694.00	2,175,694.00	2,144,063.86	OBRA CONCLUIDA	Ejecución de modificaciones por carencia del caudal suficiente en captaciones (incluyeron interconexiones). Incremento de tiempo en el Periodo de Responsabilidad de Defectos.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2272942	292676	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA PC HAQUIRA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	4159.000000	22/01/2018	21/01/2019	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	1069.000000 1069.000000	0%	0%	18,348,037.80	0.00	18,348,037.80	16,881,615.00	3,643,916.00	2,487,486.61	OBRA EN ACTOS PREVIOS	Demora en la contratación del supervisor de obra, para el inicio de trabajos	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2299423	340729	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	229.000000	04/10/2017	03/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49.000000 49.000000	0%	30%	3,197,369.38	49,958.66	3,147,410.72	2,460,174.00	1,412,159.00	1,372,761.50	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2165026	252670	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LA LOCALIDAD DE PADUCHARI, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	298.000000	04/07/2016	27/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97.000000 97	67%	33%	1,881,201.20	1,927,249.79	-46,048.59	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178845	253643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR- AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	520.000000	11/01/2017	02/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	148.000000 148	0%	100%	4,000,000.00	1,433,430.81	2,566,569.19	2,003,373.00	2,003,373.00	1,864,636.64	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2018 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2178549	254678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LA LOCALIDAD DE CANAL, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	591.000000	18/09/2017	15/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	174.000000 171.000000	0%	25%	5,123,580.53	22,369.79	5,101,210.74	2,001,176.00	2,855,300.00	2,457,003.67	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2185044	252542	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	244.000000	14/11/2016	07/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66.000000 64	13%	87%	1,660,921.50	1,676,509.51	-15,588.01	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168888	157893	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE KOMERUCHO PUCARA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	168.000000	14/07/2014	19/08/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45.000000 50.000000	100%	0%	1,306,911.00	1,031,428.42	275,482.58	0.00	870.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	La obra se encuentra concluida sin embargo, al encontrarse en arbitraje el contrato, está pendiente el último producto de la supervisión que corresponde el informe de liquidación.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2190264	267014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE COCHAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	327.000000	14/11/2016	14/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	118.000000 103	21%	79%	2,121,229.11	2,171,000.59	-49,771.48	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2180342	268662	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE URAS DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR-AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	259.000000	14/11/2016	05/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66.000000 85	15%	85%	2,285,814.83	2,314,564.41	-28,749.58	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178846	248226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE INCARAOAY, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	184.000000	01/06/2016	10/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61.000000 60	88%	12%	1,307,645.37	1,305,207.79	2,437.58	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302564	251425	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RUMACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	253.000000	04/10/2017	01/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77.000000 77.000000	0%	25%	3,053,354.29	49,958.66	3,003,395.73	2,762,967.00	1,825,130.00	1,614,967.68	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2185045	261048	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE BARBECHO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	167.000000	02/11/2016	31/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46.000000 48	29%	71%	1,202,955.80	1,201,117.43	1,238.37	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2299945	340737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHIJA CHIJA (SECTOR CCACALLINCA), DISTRITO DE ZEPITA,DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	221.000000	04/10/2017	03/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64.000000 64.000000	0%	33%	2,496,785.40	51,358.66	2,445,426.74	2,168,074.00	1,450,418.00	1,360,610.32	OBRA EN EJECUCIÓN	Retraso en la presentación de la valuación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189464	259835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	593.000000	04/10/2017	03/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	173.000000 173.000000	0%	33%	3,488,768.16	53,835.95	3,434,931.18	2,424,503.00	2,036,620.00	1,890,690.94	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2185350	257655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CHULLO PAMPAHUECA Y CONDEPUCARA DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SIQUANI - PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	460.000000	10/03/2016	08/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	189.000000 184.000000	100%	0%	3,054,154.70	2,999,036.15	55,118.55	48,778.00	48,778.00	49,778.07	OBRA CONCLUIDA	Demora en el levantamiento de observaciones a la Liquidación Técnica y demora en la contratación del Capacitador Técnico del Proyecto.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2191606	260429	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4136.000000	09/01/2018	30/12/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	971.000000 25.000000	0%	0%	9,495,670.00	6,049.35	9,489,620.65	9,461,173.00	3,973,654.00	1,621,829.79	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2299942	340734	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SIQUIPAIN, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	222.000000	04/10/2017	02/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63.000000 66.000000	0%	28%	3,029,637.95	49,958.66	2,979,679.29	1,829,641.00	1,322,540.00	1,272,478.92	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2310847	339222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMARAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	703.000000	04/10/2017	03/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	250.000000 260.000000	0%	23%	7,772,855.92	51,358.66	7,721,510.26	2,021,408.00	3,205,507.00	3,046,787.06	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302900	297024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	354.000000	04/10/2017	30/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120.000000 121.000000	0%	24%	3,572,116.21	51,358.66	3,520,757.55	2,922,793.00	2,057,381.00	2,001,873.39	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302902	251441	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJAN Y JOCOCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	656.000000	04/10/2017	25/09/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	361.000000 318.000000	0%	30%	7,669,281.11	51,358.66	7,617,922.45	5,871,597.00	4,168,594.00	4,146,873.91	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189483	251462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COLEGIALIDAD CAMPESINA QUILCA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	592.000000	04/10/2017	01/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	168.000000 168.000000	0%	30%	2,988,664.67	62,477.43	2,926,087.24	2,131,564.00	1,650,762.00	1,557,691.85	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178853	245452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	534.000000	18/05/2017	18/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	180.000000 179.000000	0%	47%	4,645,265.19	27,144.14	4,618,120.95	1,611,844.00	2,795,042.00	2,791,154.71	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178839	252321	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CCOCHCCA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	382.000000	16/09/2017	16/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123.000000 123.000000	0%	51%	4,150,694.19	20,457.79	4,130,236.40	1,519,758.00	2,535,363.00	2,527,687.58	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172726	245912	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TINYAS, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	163.000000	21/11/2016	21/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47.000000 45	27%	73%	1,430,368.50	1,429,843.13	525.37	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Acceso a la zona de trabajo no contemplado.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178842	247306	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNION BENAS, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	110.000000	14/11/2016	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	34.000000 34	32%	68%	1,115,349.17	1,114,623.80	725.37	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2171015	246493	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE UNION CRISTAL, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	128.000000	01/06/2016	22/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	40.000000 40	80%	20%	1,103,251.50	1,102,361.18	890.32	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186343	256565	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNIÓN TOMARENCCA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	97.000000	02/01/2017	30/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	33.000000 33	0%	100%	1,935,914.31	1,927,913.78	8,000.53	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178844	247304	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE BALCON, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	207.000000	14/11/2016	21/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68.000000 65	25%	75%	1,582,886.39	1,740,105.62	-157,219.23	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Dificultades de acceso a obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178834	252140	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUAYO BAJA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	368.000000	07/11/2016	07/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104.000000 95	26%	74%	1,987,390.28	2,040,999.72	-53,609.44	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2178852	245015	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TANTACOCHA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	169.000000	05/09/2016	20/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50.000000 50	79%	21%	986,619.85	985,014.17	1,602.65	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Escasez de insumos.	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2178734	256169	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACAHUA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	257.000000	19/09/2014	09/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58.000000 58	56%	14%	1,597,994.00	1,200,420.93	497,573.07	205,443.00	235,443.00	171,210.56	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183849	259284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE YANACCA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	286.000000	13/06/2016	03/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87.000000 87	88%	12%	2,490,527.82	1,729,316.93	761,211.89	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Renuncia del residente de obra. demora en el registro de variaciones por parte de la DPI del GRA. Factores climaticos, presencia de lluvias que no permitieron el normal avance de la ejecución de las obras.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183848	259770	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PICHIACA NAMUPUCYO , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	408.000000	21/03/2016	21/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112.000000 112	88%	12%	3,056,206.57	2,291,577.93	653,628.64	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en el registro de variaciones por parte de la DPI del GRA. Factores climaticos, presencia de lluvias que no permitieron el normal avance de la ejecución de las obras.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2186352	259301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE COCHAPATA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	566.000000	15/10/2016	21/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	156.000000 156	21%	79%	3,687,264.29	1,945,070.30	1,742,223.00	1,954,221.00	1,670,221.00	1,628,657.16	OBRA CONCLUIDA	Ejecución de modificación de obra por cambio de ruta en la Línea de Conducción. Además, se realizó un nuevo Plan de Monitoreo Arqueológico.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172756	246212	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR SURIMANA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SURIMANA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	168.000000	01/05/2015	25/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47.000000 47	79%	21%	2,208,045.15	2,199,701.24	9,343.84	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172751	252475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE VALLE VERDE DE LA COMUNIDAD DE LLALLAPARA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	172.000000	29/09/2015	01/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58.000000 61	55%	45%	1,798,396.93	1,817,692.86	-19,295.93	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2185031	261926	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO COANCCAYLLO Y JAYO JAYO DE LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA - DISTRITO YANAOCA- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	199.000000	29/09/2015	22/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53.000000 62	38%	62%	1,587,915.03	1,576,113.04	11,801.99	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Desconocimiento de funciones de facal retrasó recepción de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172753	246738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO PAROJAMI DE LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	154.000000	29/09/2015	12/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50.000000 60	57%	43%	1,503,930.09	1,492,080.34	11,849.75	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Intereses personales, injerencia de dirigentes comunales y desconocimiento de funciones creó conflicto internos comunales que debilitan el núcleo ejecutor, dificultando la recepción de obra.	PNSR - PROCOES
	0083		2172754	251687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO PUNA VAQUERIA DE LA COMUNIDAD DE HAMPATURA - DISTRITO YANAOCA- PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	265.000000	29/09/2015	17/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50.000000 47	53%	47%	1,616,513.95	1,607,261.05	9,252.90	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172758	251946	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE KISICUCHO, WASIWASI Y HOYOHOYO DE LA COMUNIDAD DE LLALLAPARA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	258.000000	30/09/2015	26/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62.000000 62	58%	42%	2,140,614.59	2,136,085.13	4,529.46	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2176826	258254	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE ARENAL PAMPA, ALTO MIRADOR, NUEVO AMANECER Y CALLANCANI DE LA COMUNIDAD DE YANAOCA - DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	175.000000	28/09/2015	05/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44.000000 44	50%	50%	1,282,351.68	1,284,567.45	-2,215.77	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2183030	258593	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAYME - DISTRITO YANAOCA - PROVINCIA CANAS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	124.000000	10/05/2016	15/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44.000000 44	91%	9%	1,200,852.55	1,198,810.34	2,042.21	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172749	251106	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE PUCA PUCA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	238.000000	02/05/2015	03/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69.000000 69	91%	9%	1,864,362.00	1,880,123.65	-15,761.65	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172747	251803	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JILAYHUA, DISTRITO YANAOCA, PROVINCIA CANAS, REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANAS	YANAOCA	443.000000	16/05/2015	16/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	129.000000 127	88%	12%	2,465,239.54	2,453,439.21	11,800.33	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Intereses personales, injerencia de dirigentes comunales y desconocimiento de funciones creó conflicto internos comunales que debilitan el núcleo ejecutor, dificultando la recepción de obra.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302965	258239	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE CHAINCARCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	71.000000	04/12/2017	02/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71.000000 71.000000	0%	0%	2,218,130.06	49,958.66	2,168,171.40	0.00	34,473.00	2,164,495.27	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170999	240906	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD LLUMCHIPAMPA DISTRITO YAULI – PROVINCIA HUANCAVELICA-REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	185.000000	03/05/2017	27/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46.000000 49	0%	100%	1,451,696.62	35,274.38	1,416,422.44	0.00	0.00	1,397,445.76	OBRA CONCLUIDA	Demoras en la ejecución de obra por incidencia de precipitaciones pluviales. Dilación en el proceso de registro por parte del Gobierno Regional de Huancavelica	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170991	238915	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	227.000000	02/01/2018	30/08/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57.000000 57.000000	0%	0%	1,652,735.74	23,677.57	1,629,061.17	0.00	13,408.00	1,608,777.49	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170946	237602	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ACHCAYACU , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	161.000000	05/07/2017	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44.000000 45	0%	100%	1,477,908.84	35,274.40	1,442,634.24	0.00	0.00	1,423,660.58	OBRA CONCLUIDA	Demoras en la ejecución de obra por incidencia de precipitaciones pluviales. Dilación en el proceso de registro por parte del Gobierno Regional de Huancavelica	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170955	242479	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEALCENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HORNOPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	238.000000	22/06/2016	26/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52.000000 53	99%	1%	1,529,823.54	1,516,745.71	13,077.83	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad en su ejecución por la no disponibilidad de terreno, por oposición del propietario de terreno donde se ubica una de las captaciones, hecho que genero demora en su ejecución.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170979	240710	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUCACCASA CHOPCCA – DISTRITO YAULI – PROVINCIA HUANCAVELICA – REGIÓN HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	257.000000	07/03/2017	27/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51.000000 53	0%	100%	1,345,624.81	35,274.38	1,310,350.43	0.00	0.00	1,321,407.54	OBRA CONCLUIDA	Demoras en la ejecución de obra por incidencia de precipitaciones pluviales. Dilación en el proceso de registro por parte del Gobierno Regional de Huancavelica	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170951	244772	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCERONCANCHA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	213.000000	05/05/2017	31/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44.000000 44	0%	100%	1,309,331.06	1,208,034.35	101,296.71	0.00	0.00	82,320.00	OBRA CONCLUIDA	Demoras en la ejecución de obra por incidencia de precipitaciones pluviales. Dilación en el proceso de registro por parte del Gobierno Regional de Huancavelica	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170969	244778	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PACCHAPATA -CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	593.000000	05/10/2017	02/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	116.000000 114.000000	0%	45%	3,569,919.49	35,272.37	3,534,646.12	3,262,989.00	2,119,966.00	2,107,603.84	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2229560	240474	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO ETAPAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA-DISTRITO YAULI-PROVINCIA HUANCAVELICA-REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	231.000000	01/07/2016	21/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45.000000 48	97%	3%	1,356,045.09	1,341,165.45	14,880.64	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Dificultad de disponibilidad de terreno, por oposición del vecino del terreno donde se ubica una de las captaciones, hecho que genero demora en su ejecución. También tuvo demora en su ejecución por la presencia de intensas lluvias	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170963	180144	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MATIPACCANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	1428.000000	14/11/2017	12/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108.000000 110.000000	0%	18%	3,699,926.63	35,272.36	3,664,654.27	2,219,923.00	1,733,942.00	1,682,244.29	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170962	242460	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	188.000000	01/08/2017	15/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87.000000 88.000000	0%	50%	1,756,698.37	35,274.37	1,721,424.00	0.00	0.00	1,702,450.31	OBRA EN EJECUCIÓN	Oposición de comunidad vecina a autorizar uso de fuente de agua, teniendo que efectuar variación de obra de un sistema por gravedad a un sistema por bombeo.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170958	237582	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MOSOCCCANCHA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	349.000000	19/05/2016	15/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85.000000 88	98%	2%	1,656,926.39	1,653,847.24	13,079.15	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Fuerte oposición de los beneficiarios a la contratación de mano de obra calificada de otro lugar.	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2171003	239150	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO CCOLLPACUCHO DEL CENTRO POBLADO CCASAPATA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	257.000000	25/04/2016	21/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47.000000 47	96%	4%	1,378,215.99	1,365,138.24	13,077.75	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Fuerte oposición de los beneficiarios a la contratación de mano de obra calificada de otro lugar	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170948	242157	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	259.000000	10/12/2012	31/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54.000000 54.000000	0%	0%	3,618,544.47	3,588.27	3,614,956.20	0.00	33,620.00	28,842.58	EXPEDIENTE CONCLUIDA		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170967	238457	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE WISAPUQUIO , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	225.000000	03/08/2017	25/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52.000000 52	0%	100%	1,450,503.93	35,274.40	1,415,229.53	0.00	0.00	1,306,255.87	OBRA CONCLUIDA	Presencia de fuertes precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170930	237087	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCARSHUACCPAMPA BAJO - DISTRITO YAULI - PROVINCIA HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	153.000000	22/06/2015	14/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	42.000000 42	97%	3%	1,132,387.60	1,119,290.24	13,077.55	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Cambio del N.E., Residente de Obra por incumplimiento de la Guía de Ejecución y convenio. También tuvo retraso por la presencia de intensas lluvias en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2172370	243684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	361.000000	27/04/2016	07/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89.000000 94	89%	11%	1,886,940.50	1,924,448.23	-37,507.73	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Presencia de fuertes precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170957	239858	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUSNUPATA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	370.000000	02/01/2018	02/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76.000000 78.000000	0%	0%	1,765,102.77	3,565.27	1,761,537.50	0.00	33,519.00	1,741,252.80	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170971	241652	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALTAMACHAY , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	495.000000	12/04/2016	03/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110.000000 119	90%	10%	2,330,623.05	2,354,646.24	-24,023.19	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Cambio de Residente, contrato resuelto por el NE por incumplimiento de funciones. También tuvo demora en su ejecución por presencia de intensas lluvias en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170966	239878	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCANAN UCHKUS , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	433.000000	01/06/2016	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	115.000000 121	97%	3%	2,383,704.79	2,404,783.24	-21,078.45	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Demora en su ejecución por estar considerado parte del proyecto en zona intangible (arqueológica), hecho que generó la necesidad de variar el proyecto. También tuvo dificultad en su ejecución por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170967	239511	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHOPOCA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	374.000000	10/05/2016	20/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98.000000 96	78%	22%	2,221,836.96	2,225,755.23	-3,918.27	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Cambio de Residente, contrato resuelto por el NE por incumplimiento de funciones.	P DES
18.000000	0083		2170959	242147	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE IZCUSACHAY , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	229.000000	22/08/2017	24/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63.000000 65.000000	0%	53%	1,532,229.02	35,274.40	1,496,954.62	0.00	0.00	1,477,880.96	OBRA EN EJECUCIÓN	Demora en ejecución por variación de obrar una de las captaciones consideradas en el expediente técnico, sin agua.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170975	240877	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTASLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	327.000000	17/07/2017	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000 85	0%	100%	1,634,859.54	35,274.40	1,599,585.14	0.00	0.00	1,580,621.48	OBRA CONCLUIDA	Presencia de fuertes precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170967	244530	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCERUM – DISTRITO YAULI – PROVINCIA HUANCAVELICA – HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	175.000000	04/07/2016	27/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTASLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	42.000000 45	92%	8%	1,229,846.35	1,206,419.04	23,427.31	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Cambio de Residente, contrato resuelto por el NE por incumplimiento de funciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170949	242212	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ATALLA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	505.000000	05/10/2017	01/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	157.000000 158.000000	0%	48%	3,584,803.34	40,670.24	3,544,133.10	1,384,640.00	2,192,653.00	2,127,734.35	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170954	243006	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CONDORHUACHANA- , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	264.000000	23/05/2016	31/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59.000000 55	49%	51%	1,735,345.99	1,722,268.23	13,077.76	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Cambio del Residente de Obra por incumplimiento de la Guía de Ejecución y convenio.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2176850	240939	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHUHUNAPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	308.000000	23/05/2016	11/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76.000000 88	95%	5%	1,601,649.42	1,588,572.24	13,077.18	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Fuerte oposición de los beneficiarios a la contratación de mano de obra calificada de otro lugar. También demora por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170995	242363	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VILLAPAMPA -RUPASCCA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	533.000000	19/09/2017	17/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	132.000000 133.000000	0%	54%	4,558,971.11	35,274.40	4,523,696.71	3,155,924.00	2,993,342.00	2,928,112.52	OBRA EN EJECUCIÓN	Factores climatológicos retrasan el avance de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2170996	240743	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	236.000000	02/05/2016	04/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78.000000 78	100%	0%	1,974,146.61	1,961,071.00	13,077.82	0.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	Presencia de fuertes precipitaciones pluviales.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2191201	260767	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	381.000000	26/10/2017	23/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTASLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	146.000000 146.000000	0%	16%	3,378,399.30	78,679.16	3,297,720.14	411,711.00	1,092,093.00	561,923.92	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2191606	267752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHERA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	371.000000	16/05/2017	25/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119.000000 119.000000	0%	81%	2,918,476.12	82,929.16	2,835,546.96	1,644,463.00	2,682,148.00	2,414,762.92	OBRA EN EJECUCIÓN	- Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2191605	269275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES IZCUCHACA Y PAMPA CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	291.000000	16/05/2017	25/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96.000000 96	0%	100%	2,385,725.09	80,804.16	2,304,920.93	1,344,641.00	2,187,548.00	2,083,205.33	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2168449	266640	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, UAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	304.000000	16/05/2017	25/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	107.000000 107	0%	90%	2,377,378.07	79,879.13	2,297,498.94	1,343,025.00	2,173,663.00	2,024,661.44	OBRA CONCLUIDA	Pendiente último pago a la supervisión, correspondiente a su liquidación, por presentar observaciones.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2310845	339160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES CAÑAHUAIPJURO Y SAMIRI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	212.000000	01/08/2017	31/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73.000000 73.000000	0%	80%	1,960,907.56	83,731.10	1,877,176.85	0.00	700.00	1,572,176.85	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2310856	339549	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SAJSANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHATUMA, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	62.000000	27/11/2017	25/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80.000000 80.000000	0%	0%	1,964,475.39	49,958.66	1,914,518.73	0.00	34,473.00	1,902,680.00	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169347	258130	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHOQUE DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	152.000000	12/10/2016	31/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59.000000 59	37%	63%	2,075,677.27	1,275,026.23	800,851.04	0.00	0.00	697,811.87	OBRA CONCLUIDA	- Escasez de mano de Obra calificada, por resistencia de la población al ingreso de personal proveniente de otras regiones - Conflictos sociales internos entre la JASS y el Núcleo Ejecutor - Demora en la instalación de medidor de energía eléctrica por parte de ELECTROPUNO	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2302959	268155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTOR TUCAHUA), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	212.000000	03/08/2017	02/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67.000000 67.000000	0%	66%	1,851,322.76	83,731.10	1,767,591.66	0.00	700.00	1,762,891.65	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2189451	268201	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ARBOLEDA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	278.000000	21/08/2017	16/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91.000000 91.000000	0%	25%	2,150,735.53	62,477.41	2,097,258.12	0.00	17,402.00	2,086,630.08	OBRA EN EJECUCIÓN	- Cambio de Residente de Obra y Supervisor de Proyecto	PNSR - PROCOES

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2169450	268567	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	419.000000	26/10/2017	22/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	183.000000 183.000000	0%	15%	4,631,440.85	84,129.13	4,547,311.72	2,184,536.00	1,433,151.00	820,602.44	OBRA EN EJECUCIÓN	Falta de mano de obra calificada en la zona	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2310844	339133	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA MOLINO CHOCOPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	116.000000	04/12/2017	02/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57.000000 57.000000	0%	0%	1,981,918.65	61,358.60	1,930,556.60	0.00	33,973.00	1,918,920.75	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169337	251539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HULACAYA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	403.000000	16/05/2017	17/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	135.000000 135.000000	0%	85%	2,679,563.15	79,679.15	2,599,884.00	1,510,055.00	2,406,875.00	2,256,716.39	OBRA EN EJECUCIÓN	Se debe tramitar expediente de variación de obra	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2169479	258119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ALTO PARCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	207.000000	16/11/2017	14/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75.000000 75.000000	0%	0%	1,902,459.05	62,440.28	1,900,018.77	0.00	17,402.00	1,892,353.60	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - PROCOES
			2191604	271935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE OCRHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	2192.000000	05/01/2018	05/08/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	491.000000 147.000000	0%	0%	4,667,036.76	0.00	0.00	3,748,486.00	1,490,992.00	0.00	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
			2191607	278755	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	4136.000000	05/01/2018	02/01/2019	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	1680.000000 315.000000	0%	0%	8,447,829.13	0.00	0.00	6,743,491.00	2,605,127.00	0.00	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
			2292736	334063	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE MONTERRICO, PROMVILLCA, SAN AGUSTIN, BUENOS AIRES, CHAUPIMAYO, UNION CATARATA, SANABAMBA Y VILLARICA DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	12074.000000	00/01/1900	11/09/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	1552.000000 360.000000	0%	0%	34,058,853.35	0.00	0.00	31,706,845.00	209,257.00	0.00	OBRA EN ACTOS PREVIOS		PNSR - PROCOES
			2172725	245439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR-AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	224.000000	02/01/2016	31/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65.000000 75.000000	100%	0%	1,322,245.63	1,221,170.79	101,077.84	0.00	0.00	99,302.47	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
			2176537	247305	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUROTOCCTO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	241.000000	02/01/2016	15/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80.000000 80.000000	100%	0%	1,484,547.24	1,416,197.05	68,350.19	0.00	0.00	32,664.58	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
			2176836	251104	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MASINGA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	249.000000	02/01/2016	24/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65.000000 65.000000	100%	0%	1,271,842.58	1,213,460.00	58,382.05	0.00	0.00	48,582.02	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
			2176840	252143	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PATAPATA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	302.000000	02/01/2016	19/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83.000000 83.000000	100%	0%	1,755,018.91	1,706,718.72	88,300.19	0.00	0.00	52,208.86	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
			2159154	251567	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUANCA AHUALLA DEL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURÍMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	100.000000	16/03/2016	02/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	37.000000 37.000000	100%	0%	1,977,025.59	1,239,224.83	737,803.06	0.00	0.00	108,850.57	0.000000	Demora en el registro de variaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climáticos, presencia de lluvias que no permitiron el normal avance de la ejecución de las obras.	PNSR - PROCOES
			2178735	257913	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IUMANUSI DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	186.000000	14/03/2016	07/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61.000000 61.000000	100%	0%	1,794,072.13	1,239,224.83	554,847.30	0.00	0.00	178,757.99	0.000000	Demora en el registro de variaciones por parte de la OPI del GRA. Factores climáticos, presencia de lluvias que no permitiron el normal avance de la ejecución de las obras.	PNSR - PROCOES
			2178847	245793	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUATASOCOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	197.000000	02/01/2016	28/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66.000000 66.000000	100%	0%	1,336,697.92	1,238,170.79	98,527.13	0.00	0.00	65,133.32	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
			2172727	245611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE VICOS, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	234.000000	02/01/2016	25/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80.000000 80.000000	100%	0%	1,604,053.90	1,532,525.49	81,528.41	0.00	0.00	71,301.50	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada. Factores sociales locales.	PNSR - PROCOES
			2176843	246455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	219.000000	14/01/2016	15/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65.000000 64.000000	100%	0%	1,310,983.97	1,222,084.47	88,299.50	0.00	0.00	43,423.12	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
			2185049	252455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE QEORA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	191.000000	02/01/2016	24/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74.000000 56.000000	100%	0%	1,253,611.61	1,221,457.79	32,053.82	0.00	0.00	30,555.68	0.000000	Efectos del factor climático extraordinario. Escasez de mano de obra calificada.	PNSR - PROCOES
			2170976	244751	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PARCCACANCHA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	240.000000	01/07/2015	31/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	48.000000 48.000000	97%	3%	1,294,926.35	1,315,279.73	-20,353.38	0.00	0.00	0.00	0.000000	Demora en el registro de variación por la OPI del GORE Huancavelica.	PNSR - PROCOES
18.000000	0083		2202450	258568	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WACHAPEA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	424.000000	16/07/2015	19/07/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 100	100%	100%	2,605,908.39	2,539,434.05	66,472.31		23,428.00	19,217.88	OBRA CONCLUIDA	RETRASO EN EL INICIO DE LA ETAPA DE POST OPERACION	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235897	299499	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD DE NATIVA DE UUT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	408.000000	31/12/2014	29/03/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	118 120	0%	5%	4,234,719.08	65,033.81	4,169,685.25	4,077,645.00	2,544,358.00	1,854,903.51	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS SOCIALES DEBIDO AL COSTO DEL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y AGREGADO LOCAL.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202572	299522	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHUSHUR, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	202.000000	16/08/2015	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 45	100%	88%	1,782,091.61	1,757,538.69	24,552.92		35,227.00	0.00	OBRA PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA DEBIDO A LA DEFICIENCIA E LA EJECUCIÓN DE OBRA Y FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202450	299528	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EPEMIMU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	325.000000	16/08/2015	03/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 72	100%	100%	1,593,926.07	1,578,155.24	15,770.83		18,957.00	12,553.50	OBRA LIQUIDADA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235422	299634	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WANYAB, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	427.000000	16/07/2015	25/03/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101 102	100%	100%	2,369,406.76	2,325,271.64	44,134.81		16,436.00	10,947.20	OBRA LIQUIDADA	LA POBLACIÓN ESTÁ UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE ADECUADAMENTE (ETAPA DE POST EJECUCIÓN).	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235423	299672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAKUI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	264.000000	16/07/2015	20/07/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79 82	100%	100%	1,901,256.72	1,820,419.83	80,836.89		31,313.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235797	299699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	453.000000	31/12/2014	29/03/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	137 142	0%	0%	4,641,257.31	65,033.38	4,576,223.93	4,473,739.00	2,817,588.00	1,732,214.95	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL AL INICIO POR DESCOORDINACION POR EL COSTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADO LOCAL.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202461	299705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	1107.000000	07/11/2014	29/03/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	235 235	0%	6%	7,103,340.37	65,034.38	7,038,305.99	6,818,185.00	3,337,653.00	2,462,279.66	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL (AGRESIÓN FÍSICA AL ADMINISTRADOR DE OBRA-SE PARALIZÓ 30 DÍAS).	PNSR - AMAZONÍA RURAL

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017.			Estado *)	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2202462	299712	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	384.000000	14/11/2014	07/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	125 127	0%	1%	4.060.908.60	70.687.12	3.990.221.48	3.847.916.00	2.329.774.00	1.484.752.87	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICULTAD EN EL ACCESO POR EL RÍO KUSU EN PERÍODO DE AVENIDAS POR LLUVIAS Y PROBLEMAS SOCIALES DE LA COMUNIDAD NATIVA POR DESCOORDINACIÓN DEL COSTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202463	299720	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LISTRA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	465.000000	14/11/2014	07/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	140 142	0%	1%	4.933.533.48	68.691.54	4.864.841.94	4.745.783.00	2.416.165.00	1.602.423.87	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICULTAD EN EL ACCESO POR EL RÍO KUSU EN PERÍODO DE AVENIDAS POR LLUVIAS Y PROBLEMAS SOCIALES DE LA COMUNIDAD NATIVA POR DESCOORDINACIÓN DEL COSTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235418	299722	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE DUSHIO, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	295.000000	19/12/2016	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94 94	8%	94%	2.531.720.77	2.255.265.82	276.454.95	2.464.783.00	84.000.00	45.300.00	OBRA PARALIZADA	LA OBRA ESTÁ A UN 93.82% DE AVANCE ACUMULADO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL EXPEDIENTE REFORMULADO Y UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, MOTIVOS POR LOS CUALES ESTA ATRASADA Y PARALIZADA EN LA EJECUCIÓN, ADEMAS DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202464	299788	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE COCHA VERDE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	216.000000	17/07/2015	03/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51 53	100%	100%	1.837.103.41	1.821.947.16	15.156.25		24.674.00	29.493.65	OBRA CONCLUIDA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES, POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235421	299758	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA UMUKAI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	457.000000	12/12/2014	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98 102	0%	21%	3.958.294.12	65.042.33	3.893.251.74	3.820.212.00	2.371.906.00	2.149.461.72	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS SOCIALES AL INICIO DE OBRA, EN RELACIÓN A LA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO. DIFÍCIL ACCESO A LA CAPTACIÓN.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202566	299850	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	410.000000	26/11/2014	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117 119	0%	18%	3.834.060.43	70.704.06	3.763.356.37	3.656.332.00	2.300.939.00	2.054.114.49	OBRA EN EJECUCIÓN	NO HABÍA DISPONIBILIDAD DE TERRENO PUES EL PROPIETARIO NO PERMITIA REALIZAR TRABAJOS EN CAPTACIÓN, SEDIMENTADOR Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SE SOLUCIONÓ EL 11/01/2018)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235896	299938	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETHEL JAYAIS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	223.000000	08/11/2015	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 79	35%	96%	2.563.329.36	2.301.699.63	261.429.73		105.000.00	56.696.00	OBRA PARALIZADA	LA OBRA ESTÁ A UN 95.60% DE AVANCE ACUMULADO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL EXPEDIENTE REFORMULADO Y UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, MOTIVOS POR LOS CUALES ESTA ATRASADA Y PARALIZADA EN LA EJECUCIÓN, ADEMÁS DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2255406	300001	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	326.000000	12/02/2015	09/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 73	0%	2%	6.673.891.55	68.691.62	6.604.999.73	6.409.246.00	3.411.455.00	3.340.679.42	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICULTAD DE ACCESO POR DISTANCIA DE 3 DÍAS, SE SOLUCIONÓ MOMENTANEAMENTE CON VUELOS POR HELICÓPTERO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235417	300295	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TEMASHUNUM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	592.000000	04/12/2014	29/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150 152	0%	5%	4.989.996.32	68.691.64	4.921.109.68	4.781.977.00	2.680.374.00	943.612.87	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL POR DESCOORDINACIÓN EN LOS PAGOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL.	PI. [illegible]NÍA
18.000000	0083		2235895	300297	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO SHIMUTAS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	401.000000	26/01/2015	28/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112 113	0%	1%	6.114.456.86	68.691.62	6.045.765.24	5.602.600.00	2.596.561.00	2.005.887.02	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL POR DESCOORDINACIÓN EN LOS PAGOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS, DIFÍCIL ACCESO A LA ZONA (6H DE CAMINO EN TERRENO ACCIDENTADO).	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235799	300298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	646.000000	17/12/2014	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	133 135	0%	27%	4.868.108.12	68.033.38	4.801.074.74	4.677.645.00	3.231.830.00	2.762.153.71	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS SOCIALES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMUNIDAD, DEBIDO A FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. DIFÍCIL ACCESO A LA CAPTACIÓN	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202465	300301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	678.000000	14/11/2014	12/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152 154	0%	1%	6.107.061.21	68.033.38	6.042.027.83	6.861.903.00	2.909.409.00	2.051.684.05	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL POR DESCOORDINACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMUNIDAD (LA COMUNIDAD AZOTÓ A UN FUNCIONARIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235894	300347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAYAKAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	425.000000	23/01/2015	29/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	129 131	0%	18%	4.911.265.00	65.034.37	4.846.230.63	4.755.147.00	2.379.267.00	2.119.405.07	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL POR DESCOORDINACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMUNIDAD.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235424	300518	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES DE LA COMUNIDAD NATIVA BIGHANAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	296.000000	17/08/2015	26/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 68	100%	100%	1.578.597.66	1.544.068.51	34.619.15		26.144.00	21.853.32	OBRA CONCLUIDA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202570	300526	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CENTRO WARIK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	407.000000	14/09/2015	17/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103 105	100%	100%	2.358.101.35	2.280.829.60	77.272.55		33.300.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202466	300529	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHICAIS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	390.000000	18/08/2015	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 108	89%	86%	2.589.604.55	2.502.621.28	86.983.27		35.300.00	0.00	OBRA PARALIZADA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235800	300630	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANTZA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	311.000000	31/12/2014	26/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 67	0%	1%	5.086.569.96	68.691.64	5.017.878.32	4.878.160.00	2.818.048.00	2.127.530.60	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICULTAD DE ACCESO POR DISTANCIA DE 4H DE CAMINO EN TERRENO ACCIDENTADO Y SE PRESENTARON PROBLEMAS SOCIALES AL INICIO POR EL COSTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADO LOCAL.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202571	300532	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WICHIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	203.000000	16/08/2015	31/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	48 49	100%	100%	1.869.179.18	1.850.466.34	13.692.77		24.617.00	24.515.32	OBRA CONCLUIDA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES, POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235801	300533	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU HUNCHIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	287.000000	31/12/2014	20/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 85	0%	0%	5.495.962.97	68.690.64	5.426.972.33	5.280.261.00	2.766.387.00	1.678.457.16	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICIL ACCESO A LA ZONA (11H DE CAMINO EN TERRENO ACCIDENTADO). SE ESTÁ BUSCANDO TRASLADAR LOS MATERIALES VÍA AÉREA (PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235419	300536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO BELÉN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	300.000000	16/07/2015	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98 101	90%	93%	2.459.083.79	2.491.645.32	67.438.47		33.900.00	0.00	OBRA PARALIZADA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235893	300538	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SUIAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	356.000000	26/01/2015	09/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94 95	0%	0%	7.203.842.83	68.691.64	7.134.151.19	6.867.403.00	3.914.967.00	3.836.280.45	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICULTAD DE ACCESO POR DISTANCIA DE 2 DÍAS Y MEDIO, SE SOLUCIONÓ MOMENTÁNEAMENTE CON VUELOS POR HELICÓPTERO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235802	300640	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	423.000000	31/12/2014	20/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 98	0%	0%	5.064.007.61	68.691.64	5.095.115.97	5.720.209.00	2.726.672.00	1.637.338.12	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICIL ACCESO A LA ZONA (11H DE CAMINO EN TERRENO ACCIDENTADO). SE ESTÁ BUSCANDO TRASLADAR LOS MATERIALES VÍA AÉREA (PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS).	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2202569	300542	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TSAG ENTSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	277.000000	16/07/2015	01/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 73	100%	100%	2.196.670.78	2.158.539.20	38.131.43		31.078.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	SE ESTÁ REALIZANDO UNA PERICIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE OBRAS FALTANTES. POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA, A FIN DE DEJAR OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235420	300544	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YUPICUSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	863.000000	04/12/2014	24/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	204 208	0%	8%	6.723.174.99	68.690.64	6.654.284.35	5.481.737.00	3.827.204.00	3.568.587.04	OBRA EN EJECUCIÓN	PROBLEMA SOCIAL AL INICIO POR DESCOORDINACIÓN POR EL COSTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADO LOCAL. DIFICULTAD DE ACCESO POR DISTANCIA DE 4H DE CAMINO EN TERRENO ACCIDENTADO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2235419	300643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	356.000000	04/12/2014	16/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	99 101	0%	0%	4.726.178.79	68.033.38	4.661.145.41	4.968.853.00	2.111.931.00	1.774.485.41	OBRA EN EJECUCIÓN	DIFICULTAD EN EL ACCESO POR BAJO CAUDAL DEL RÍO, NO PERMITÍA NAVEGAR POR EL MISMO, TENIENDO QUE ESPERAR LA OBRA EN DICIEMBRE DE 2017.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2269268	303111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO RIOJA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	258.000000	04/10/2016	29/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 82	33%	100%	1.846.930.21	1.525.199.36	319.730.85		77.015.00	46.279.50	OBRA CONCLUIDA	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLÓGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACIÓN) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRÁMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN.	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2269260	303112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARBASCAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	207.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 43	39%	96%	1,567,529.37	1,251,597.47	315,931.90		53,414.00	49,550.50	OBRA EN EJECUCIÓN	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLÓGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACIÓN) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307772	303116	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA DE ORQMINA Y PARAISO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	494.000000	26/11/2015	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	180 180	0%	14%	8,358,363.74	47,725.66	8,310,638.08	8,212,027.00	3,230,953.00	2,831,676.05	OBRA EN EJECUCIÓN	EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2282899	303118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	207.000000	04/10/2016	08/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50 51	32%	100%	1,490,961.67	1,171,466.66	319,494.61		82,906.00	38,570.00	OBRA CONCLUIDA	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2282885	303119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARIONA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	758.000000	10/07/2016	23/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	255 243	100%	10%	6,334,097.42	2,637.00	6,331,370.42	4,878,503.00	3,207,724.00	3,112,447.18	OBRA EN EJECUCIÓN	EL CONTRATISTA HA SOLICITADO AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2274192	303120	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PEDRO PASCASIO NORIEGA, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	288.000000	04/10/2016	03/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 74	23%	100%	1,764,676.87	1,445,972.04	318,704.83		78,262.00	50,252.00	OBRA CONCLUIDA	EL CONTRATISTA HA SOLICITADO AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACIÓN)LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRÁNSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2284559	303121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUILLOALPA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	416.000000	13/05/2015	26/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	128 131	6%	8%	4,191,029.06	47,643.98	4,143,385.10	4,065,241.00	1,901,402.00	1,619,479.17	OBRA EN EJECUCIÓN	EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2269256	303122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RAMIREZ, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	548.000000	03/05/2015	23/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	192 208	100%	8%	5,189,323.03	40,828.36	5,148,494.67	4,162,267.00	2,810,115.00	2,435,474.04	OBRA EN EJECUCIÓN	EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
[illegible]	0083		2269264	303123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUITA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	295.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68 92	41%	99%	2,185,034.95	1,856,944.48	328,090.47		72,113.00	38,517.59	OBRA EN EJECUCIÓN	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PROCESO ADMINISTRATIVO DE TERMINACION DE OBRA Y RECEPCION DE OBRA PARA LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION FINAL. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2282882	303130	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAÑA BRAVA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	401.000000	22/07/2015	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124 128	100%	15%	4,311,770.34	40,828.36	4,270,941.98	3,276,031.00	2,253,645.00	2,152,409.03	OBRA EN EJECUCIÓN	EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2302779	303261	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GANIMDES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	323.000000	16/02/2015	30/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 93	100%	53%	2,541,320.60	47,642.99	2,493,677.61	2,491,312.00	127,387.00	44,509.50	OBRA EN EJECUCIÓN	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2269263	303263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO JERULLO, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	227.000000	04/10/2016	21/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46 53	27%	100%	1,960,302.16	1,638,239.46	322,062.70		78,203.00	54,114.00	OBRA CONCLUIDA	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2293853	303355	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EMILIO SAN MARTIN, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	205.000000	04/10/2016	30/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47 48	2%	100%	1,671,463.35	1,356,502.39	314,960.96		90,600.00	14,400.00	OBRA CONCLUIDA	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2269265	303306	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL GUINEAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	263.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56 58	12%	74%	1,885,258.22	1,556,271.32	328,986.90		74,529.00	35,107.10	OBRA EN EJECUCIÓN	AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307774	303308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMAVERA Y LA VIÑA DE LOS ALPES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	912.000000	26/11/2015	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	154 167	100%	34%	6,267,048.05	47,725.66	6,219,322.39	6,147,569.00	3,678,238.00	3,367,795.13	OBRA EN EJECUCIÓN	EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2269267	303310	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL LAUREL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	221.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	41 43	23%	93%	2,133,355.52	1,516,435.98	316,919.54		74,472.00	34,652.50	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION; AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
[illegible]	0083		2284189	303313	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	792.000000	01/09/2015	10/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	227 222	100%	0%	5,979,653.36	47,642.96	5,932,220.38	5,951,626.00	3,360,947.00	2,365,285.78	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2269252	303314	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LOS NARANJOS, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	440.000000	03/05/2015	23/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123 128	100%	8%	4,217,983.60	47,643.99	4,170,339.61	4,121,617.00	2,349,178.00	1,935,424.65	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2293851	303316	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO CUTERVO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	316.000000	04/10/2016	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91 92	34%	71%	2,102,005.16	1,766,915.04	335,089.12		75,512.00	32,341.50	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION; AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2282888	303317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	410.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123 127	30%	97%	2,597,539.60	2,238,466.99	359,072.62		67,275.00	44,173.50	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION; AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCAUDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2286903	303320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE POTRERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	347.000000	04/10/2016	23/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101 66	6%	100%	1,746,264.67	1,405,329.81	340,935.19		84,418.00	56,229.00	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA; AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2324004	303321	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTRO POBLADOS EDUARDO PALMA, VISTA ALEGRE, TÚPAC AMARU, SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CÓNDOR, EL CEDRO Y LIBERTAD DE PACUYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	2464.000000	26/06/2016	31/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	569 686	90%	100%	19,855,593.19	31,000.00	19,824,593.19		58,076.00	45,096.58	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2293850	303322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE OCHAME, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	260.000000	02/09/2015	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68 64	0%	71%	2,475,404.58	879,882.82	1,595,521.74		119,965.00	43,924.50	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION; AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307861	303363	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE ALFARILLO Y LAS PALMERAS DE ORQMINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	492.000000	14/10/2015	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	138 144	0%	9%	5,904,354.10	47,725.67	5,856,628.43	5,804,955.00	2,955,846.00	2,894,059.78	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2313403	308228	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CARACHUPAYACU, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	279.000000	16/03/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 68	100%	93%	2,154,532.36	45,006.96	2,109,525.40		125,022.00	64,341.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2305484	308260	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE 7 DE JUNIO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	311.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 61	27%	83%	1,857,787.71	1,492,731.98	365,055.73		79,989.00	37,871.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307771	309077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	662.000000	26/11/2015	29/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	125 138	0%	1%	5,330,528.25	47,726.86	6,282,801.39	5,114,786.00	3,405,544.00	2,248,174.11	OBRA EN EJECUCIÓN	EL CONTRATISTA TIENE QUE EJECUTAR LAS PARTIDAS PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA, PARA LO CUAL TENDRÁ QUE REALIZAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE MATERIALES A LA OBRA CON BOTES DE 3 Y 4 TON DEL PUERTO SANTA LUCIA A LA COMUNIDAD DE LIBERTAD, LUEGO DE LA COMUNIDAD DE LIBERTAD A LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA EN BOTES DE 1 TON Y 2 TON, SEGÚN ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N°074, N°076, N° 084. LA COMPARACIÓN ENTRE EL CRONOGRAMA MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES VS EL CRONOGRAMA EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 30% OCTUBRE 20% Y NOVIEMBRE 17% INDICA QUE EL COB NO HA UTILIZADO EL ANTICIPO DEL 30% SOLO A LA FECHA SOLO UTILIZO EL 20% DEL MONTO PROGRAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EL COB. NO CUMPLIÓ CON LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN CRONOGRAMA PROGRAMADO	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307766	309189	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIBERTAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	446.000000	14/10/2015	29/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 79	0%	6%	4,510,779.27	45,006.98	4,465,772.29	4,291,647.00	3,009,509.00	2,297,663.66	OBRA EN EJECUCIÓN	INICIÓ EL 01 DE SETIEMBRE DEL 2017	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307769	309193	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOS ANGELES, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	279.000000	14/10/2015	18/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	37 43	100%	34%	1,946,102.02	45,006.98	1,901,095.04		118,241.00	27,000.00	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS LO CUAL IMPIDEN EL TRASLADO DEL MATERIAL A LA ZONA (BAJO CAUDAL DEL RÍO)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2295436	309197	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL TRIUNFO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	292.000000	04/10/2016	04/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 82	24%	100%	1,855,646.67	1,527,779.28	327,867.39		86,484.00	59,486.00	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307773	309201	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	220.000000	26/11/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	34 38	100%	27%	1,867,817.87	47,725.66	1,820,092.21		126,946.00	17,400.00	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS LO CUAL IMPIDEN EL TRASLADO DEL MATERIAL A LA ZONA (BAJO CAUDAL DEL RÍO)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307775	309202	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	379.000000	26/11/2015	16/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 78	100%	12%	2,468,829.05	47,726.85	2,421,102.20		117,461.00	19,800.00	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS LO CUAL IMPIDEN EL TRASLADO DEL MATERIAL A LA ZONA (BAJO CAUDAL DEL RÍO)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2305482	309617	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	224.000000	04/10/2016	27/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 68	27%	100%	2,484,506.89	2,026,948.98	457,557.91		77,639.00	43,287.00	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2311141	309620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD DE HUASCAYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	493.000000	10/02/2016	10/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150 154	100%	0%	5,546,699.62	38,192.36	5,508,507.26	5,399,638.00	2,656,208.00	2,496,235.25	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2309368	309621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	578.000000	04/04/2016	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	154 154	100%	25%	4,981,945.59	38,192.37	4,943,753.22	4,108,160.00	2,858,197.00	2,786,550.30	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2303086	309622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	224.000000	02/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	48 48	0%	80%	1,775,812.59	1,051,169.98	724,642.61		120,187.00	65,403.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA CONCLUIDA: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307770	309623	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA CRUZ DEL ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	300.000000	26/11/2015	30/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 76	0%	76%	2,082,474.24	47,725.66	2,034,748.58		120,104.00	38,400.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA CONCLUIDA: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2311108	309624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	583.000000	28/01/2016	29/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152 166	0%	10%	6,555,667.90	45,006.98	6,510,660.92	6,348,721.00	3,584,998.00	2,719,833.22	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA
18.000000	0083		2323784	309626	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANOA PUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	519.000000	13/06/2016	29/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93 98	100%	22%	4,351,031.07	38,192.35	4,312,838.69	3,606,682.00	3,338,649.00	3,178,618.32	OBRA EN EJECUCIÓN	LA OBRA SE HA DESARROLLADO SIN MAYORES CONTRATIEMPOS, LA FECHA PROBABLE DE TÉRMINO ES EN MARZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2311109	309630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	458.000000	26/01/2016	11/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 99	100%	0%	4,642,422.15	38,192.36	4,604,229.79	3,580,681.00	1,876,564.00	1,062,328.57	OBRA EN EJECUCIÓN	DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS MATERIALES EN OBRA ESTA SE ENCUENTRA ATRASADA, YA QUE EL CONTRATISTA DEBIÓ TOMAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA AGENCIARSE DE LOS MATERIALES DE MANERA OPORTUNA, ADEMÁS DE LA CONTRATACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL OBRERO. SE INDICA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA ESTÁ INCORPORANDO MAYOR PERSONAL EN OBRA TAMBIÉN ESTÁ PROPORCIONANDO LOS MATERIALES QUE VAN LLEGANDO A LOS ALMACENES PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2316065	309756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE INDAÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	648.000000	27/04/2016	20/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	204 194	100%	8%	5,050,047.39	38,192.37	5,011,855.02	4,909,218.00	2,678,388.00	2,366,388.82	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2295439	309760	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	211.000000	04/10/2016	21/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 59	2%	100%	1,510,054.44	1,177,785.48	332,268.96		93,868.00	55,888.00	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2304268	309763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL IMPERIO DE CACHIYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	252.000000	04/10/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 65	27%	68%	2,037,219.20	1,713,693.98	323,525.22		78,252.00	14,400.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2302782	309765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL COLCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	214.000000	07/11/2016	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 53	12%	100%	1,739,446.85	1,460,929.09	278,517.76		118,365.00	23,103.50	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON LOS ACCESOS EN DIFERENTES TRAMOS, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2307726	309766	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EDEN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	300.000000	14/10/2016	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 87	100%	51%	2,321,130.97	47,725.66	2,273,405.31		117,482.00	44,118.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2328598	309772	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES, PALESTINA, LA FLORIDA Y CAMPO AMOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	2408.000000	28/06/2016	31/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	673 673	70%	100%	17,687,105.50	18,000.00	17,669,105.50		71,075.00	46,006.98	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2304269	309774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DE ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	384.000000	04/10/2016	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97 99	16%	56%	2,074,843.31	1,706,371.30	368,472.01		83,405.00	14,400.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD. LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2302777	309777	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL LIMON, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	239.000000	10/09/2015	20/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 64	100%	3%	3,260,437.13	2,637.00	3,257,800.13	2,715,423.00	1,625,208.00	1,544,331.07	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2311140	309779	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	264.000000	10/03/2016	11/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 78	100%	0%	3,536,297.12	45,006.98	3,491,290.14	3,392,228.00	1,263,354.00	954,087.75	OBRA EN EJECUCIÓN	DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS MATERIALES EN OBRA ESTA SE ENCUENTRA ATRASADA, YA QUE EL COB DEBIÓ TOMAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA AGENCIARSE DE LOS MATERIALES DE MANERA OPORTUNA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2311139	309782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE DAGUAS, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	324.000000	15/03/2016	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103 104	100%	28%	4,179,043.81	0.00	4,179,043.81	3,600,610.00	2,447,545.00	2,363,866.91	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2310682	309879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALAN GARCÍA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	263.000000	14/10/2015	30/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62 66	0%	93%	2,421,686.87	47,725.60	2,373,961.21		120,104.00	62,829.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD. LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2324000	311816	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	259.000000	13/06/2016	08/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53 61	100%	40%	1,984,623.38	38,192.38	1,946,631.00		114,647.00	27,000.00	OBRA EN EJECUCIÓN	SE PRESENTARON PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS LO CUAL IMPIDEN EL TRASLADO DEL MATERIAL A LA ZONA (BAJO CAUDAL DEL RÍO)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2254973	313815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	511.000000	14/03/2016	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150 158	100%	23%	4,372,387.69	45,006.98	4,327,380.71	8,529,503.00	2,806,697.00	2,433,867.81	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA POR CONTRATA: EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
	0083		2254974	313816	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	377.000000	28/01/2016	30/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117 116	100%	70%	2,648,115.05	1,656,616.98	991,498.07		117,600.00	35,400.00	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA EN EJECUCION: AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGIOS (LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION) QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LA LOCALIDAD, LOS QUE DIFICULTARON EL NORMAL TRANSITO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES. DEMORA EN EL TRAMITE DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LOS FONDOS JICA. EN TRAMITE ADENDA DE CONVENIO PARA ULTIMAS AUTORIZACIONES Y CIERRE DE CUENTA. FONDOS JICA VAN MAS DE CUATRO MESES Y HASTA LA FECHA NO HAY RESPUESTA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2292676	334003	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	220.000000	26/11/2015	14/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	28 44	100%	9%	1,667,961.40	47,725.60	1,620,235.80		116,906.00	27,000.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS MATERIALES EN OBRA ESTA SE ENCUENTRA ATRASADA, YA QUE EL COB DEBIÓ TOMAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA AGENCIARSE DE LOS MATERIALES DE MANERA OPORTUNA.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2304857	343702	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	795.000000	10/02/2016	11/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	200 224	100%	0%	7,147,213.54	38,192.36	7,109,021.18	6,358,497.00	3,626,818.00	2,142,385.17	OBRA EN EJECUCIÓN	SE HA PRESENTADO DEMORAS DEBIDO AL CAMBIO DE OPCIÓN TECNOLÓGICA EN SANEAMIENTO, DE UBS COMPOSTERA A UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO, A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN Y SEGÚN FACTIBILIDAD DE SUELO.	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2305160	344004	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MARANATHA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	358.000000	26/04/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 76	90%	100%	2,224,808.78	0.00	2,224,808.78		45,009.00	45,006.98	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2308606	347104	INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA, LA ESPERANZA, VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RÍO SORITOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	2960.000000	28/01/2016	31/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	710 710	50%	100%	25,169,968.00	0.00	25,169,968.00		0.00	0.00	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (PERFIL APROBADO)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2338740	377617	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MOYOBAMBILLO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	306.000000	26/04/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 68	90%	0%	2,045,175.60	0.00	2,045,175.60		45,009.00	45,006.97	OBRA NO INICIADA	DEMORA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2339282	378147	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO CHAZUTA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	352.000000	20/03/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 83	90%	0%	2,301,192.17	0.00	2,301,192.17		45,009.00	45,006.96	OBRA NO INICIADA	DEMORA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2339516	378370	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE FRAY MARTIN, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	491.000000	22/05/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110 119	90%	100%	4,539,825.15	0.00	4,539,825.15		45,009.00	45,006.96	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
	0083		2339543	378396	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOMA LINDA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	203.000000	22/05/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49 49	90%	0%	1,620,855.32	0.00	1,620,855.32		45,009.00	45,006.98	OBRA NO INICIADA	DEMORA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2339546	378401	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA ; DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	228.000000	22/05/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49 62	90%	100%	1,626,154.62	0.00	1,626,154.62		45,009.00	45,006.98	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2339592	378448	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SOLEDAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	693.000000	27/04/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	151 160	90%	100%	6,316,553.64	0.00	6,316,553.64		45,009.00	45,006.98	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2339595	378451	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PROGRESO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	497.000000	19/05/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	125 125	90%	100%	5,233,440.37	0.00	5,233,440.37		45,009.00	45,006.98	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2339603	378458	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	974.000000	27/04/2017	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	35 235	90%	100%	9,145,321.08	0.00	9,145,321.08		45,009.00	45,006.98	ESTUDIO	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR LA OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD)	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2305182	344006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ALIANZA Y BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	856.000000	21/03/2016	20/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	204 205	100%	11%	6,286,885.63	0.00	6,286,885.63	5,122,293.00	2,890,685.00	2,807,014.84	OBRA EN EJECUCIÓN	EL CONTRATISTA NO ABASTECIÓ OPORTUNAMENTE EL INSUMO LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA QUEMADA; RETRASÁNDOSE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUES EL COB TENÍA PROGRAMADO UN AVANCE MENSUAL DE 25.00%. SOLO SE AVANZÓ 11.51%. A ESTO SE SUMA LA POCA CANTIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA CON QUE CUENTA EL CONTRATISTA (OPERARIOS, OFICIALES). LA OBRA SE	PNSR - AMAZONÍA RURAL
18.000000	0083		2289960	304135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	269.000000	26/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 75	60%	100%	1,891,152.00	16,817.64	1,874,334.36		32,497.00	29,816.16	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289961	306769	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ONURAQUI ALTO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	396.000000	19/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93 100	60%	100%	2,052,723.00	16,817.64	2,035,905.36		31,960.00	29,816.16	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235606	297048	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LABUNDAY, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	354.000000	22/10/2014	18/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 65	60%	80%	4,582,005.00	12,003.05	4,570,002.95	28,008.00	1,413.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18.000000	0083		2235702	297267	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO ALTO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	330.000000	26/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	70	80%	100%	2,042,542.42	14,126.05	2,028,714.37	28,008.00	29,133.00	29,132.11	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70											
18.000000	0083		2253586	297233	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANGALLPAMPA ALTA , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	333.000000	12/02/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	83	80%	80%	3,402,402.00	12,003.55	3,390,398.45		30,133.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65											
18.000000	0083		2263727	297240	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	416.000000	24/02/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	80%	80%	4,053,356.00	12,003.05	4,041,352.95		30,503.00	2,500.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102											
18.000000	0083		2200850	292968	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE MACHUNGO , DISTRITO DE ALBERTO LEVEAU - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	ALBERTO LEVEAU	247.000000	16/09/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	55	90%	100%	1,771,919.45	23,305.60	1,748,613.85	22,392.00	27,126.00	22,391.55	ESTUDIO	NO SE CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2261803	293734	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MIRADOR ALTO ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	212.000000	23/06/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	53	60%	60%	2,817,375.00	20,213.51	2,797,161.49		1,502.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59											
18.000000	0083		2265605	293756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD NUEVO CHOTA , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	253.000000	23/07/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	70	40%	40%	2,724,289.00	13,028.59	2,711,260.41		9,121.00	9,120.02	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70											
18.000000	0083		2235649	292062	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA UNION , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	305.000000	29/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	80%	80%	2,190,459.38	22,129.18	2,168,330.20		21,262.00	21,261.57	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75											
18.000000	0083		2235644	292018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO GUTERVO , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	329.000000	28/11/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	74	80%	100%	4,001,934.16	22,129.19	3,979,804.81		21,262.00	21,261.36	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75											
18.000000	0083		2284329	293869	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PORVENIR DEL NORTE , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	343.000000	14/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	93	80%	80%	3,188,091.64	20,813.51	3,167,245.13		1,602.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93											
18.000000	0083		2251115	294034	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	274.000000	14/01/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	54	80%	80%	1,497,811.18	24,773.59	1,473,037.60		22,782.00	21,260.03	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69											
18.000000	0083		2235545	291811	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PORVENIR AMAZONICO , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	348.000000	10/12/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	84	80%	90%	2,418,682.30	22,129.19	2,396,653.11		21,262.00	21,261.37	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84											
18.000000	0083		2266898	293738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CANAAN , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	303.000000	26/04/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	81	80%	80%	2,144,353.24	20,813.50	2,123,539.74		27,254.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN PRESENTAR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81											
18.000000	0083		2235650	291525	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	305.000000	26/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	71	60%	100%	2,065,643.12	22,129.19	2,043,713.93	21,262.00	21,262.00	21,261.57	ESTUDIO		PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71											
18.000000	0083		2295629	304179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	508.000000	02/09/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	136	60%	60%	4,533,436.00	25,935.90	4,507,500.10		1,984.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	144											
18.000000	0083		2195832	289379	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	494.000000	16/07/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	108	80%	100%	3,676,039.11	23,383.76	3,652,655.35		23,435.00	23,059.97	ESTUDIO		PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108											
18.000000	0083		2235725	289678	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVA VIDA , DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	ALTO SAPOSOA	933.000000	31/12/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	225	80%	100%	6,700,410.38	23,583.76	6,676,826.62		22,435.00	20,434.97	ESTUDIO	SE REQUIERE CERTIFICACION DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	225											
18.000000	0083		2284052	289639	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL YAQUSISA , DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	ALTO SAPOSOA	579.000000	13/08/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	151	80%	80%	4,462,962.00	21,253.80	4,441,708.20		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	151											
18.000000	0083		2267087	299725	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CCOCHAPAMPA , DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	312.000000	13/08/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	87	40%	40%	2,848,133.00	12,207.68	2,835,925.32		16,378.00	2,917.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90											
18.000000	0083		2274016	299716	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE MANZANITA ; DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	541.000000	15/05/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	129	40%	40%	4,055,073.00	13,907.68	4,041,165.32		11,046.00	11,045.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	134											
18.000000	0083		2283892	306770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ANCO , DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	343.000000	16/07/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	107	40%	40%	2,762,195.93	1,214.29	2,760,981.64		17,118.00	18,315.85	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97											
18.000000	0083		2305789	304058	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUANI ALTO , DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO_HUALLO	591.000000	13/06/2016	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	170.000000	40%	40%	4,950,116.00	1,214.29	4,948,901.71		14,992.00	14,991.35	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	115.000000											
18.000000	0083		2278317	299477	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA , DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	914.000000	16/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	273	40%	40%	6,212,900.00	12,207.68	6,200,692.32		22,857.00	22,856.19	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	261											
18.000000	0083		2326473	364824	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	144.000000	05/10/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	42	20%	40%	3,221,350.00	0.00	3,221,350.00		66,279.00	33,651.85	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	39											
18.000000	0083		2323479	364830	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALGYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	147.000000	12/10/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	43	20%	40%	2,982,511.00	0.00	2,982,511.00		65,129.00	32,726.85	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43											
18.000000	0083		2328477	364828	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NARANJAL PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	145.000000	11/10/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	38	20%	40%	2,935,733.00	0.00	2,935,733.00		65,129.00	31,501.85	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	38											
18.000000	0083		2328450	364801	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	125.000000	11/10/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	31	20%	40%	2,317,107.00	0.00	2,317,107.00		68,979.00	33,626.81	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	31											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2328453	364804	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	144.000000	14/11/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	36 36	20%	40%	2,580,058.00	18,561.11	2,561,496.89		27,950.00	26,710.58	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328455	364806	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	171.000000	11/10/2016	05/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	42 42	20%	40%	2,796,289.00	0.00	2,796,289.00		34,611.00	31,661.65	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235561	293587	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MANCHARI , DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	250.000000	04/11/2014	17/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47 49	80%	80%	3,940,124.00	21,055.71	3,919,068.29	35,089.00	1,413.00	1,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328476	364827	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	81.000000	04/11/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	22 252	20%	40%	2,265,284.00	18,561.12	2,247,622.88		49,633.00	27,860.59	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328478	364829	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	80.000000	04/11/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	14 14	20%	40%	1,909,899.00	18,661.11	1,891,237.89		48,633.00	26,736.59	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328475	364828	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PAÑAYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	128.000000	04/11/2016	15/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	30 30	20%	40%	2,647,252.00	18,561.11	2,628,630.89		67,814.00	26,710.60	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328474	364825	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	180.000000	12/10/2016	08/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	35 35	20%	40%	3,142,437.00	0.00	3,142,437.00		87,129.00	34,876.86	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328454	364805	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	146.000000	07/11/2016	15/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	35 35	20%	40%	2,568,422.00	18,561.11	2,549,860.89		26,712.60	20,710.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
	0083		2328451	364802	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	85.000000	04/11/2016	15/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	26 26	20%	40%	2,225,823.00	18,661.12	2,207,161.88		27,257.00	27,235.58	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235563	293588	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA , DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	255.000000	04/11/2014	17/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 45	80%	80%	3,848,421.00	21,764.04	3,826,656.96	34,980.00	2,813.00	1,400.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328452	364803	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SOPUN, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	241.000000	11/10/2016	05/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 49	20%	40%	3,179,614.00	0.00	3,179,614.00		58,279.00	33,725.85	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235559	292848	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PURANCHIN , DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	378.000000	04/11/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 68	80%	80%	4,789,935.00	21,055.71	4,768,879.29	35,089.00	1,413.00	1,412.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2328456	364807	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SUNOACHI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	157.000000	18/11/2016	05/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	37 37	20%	40%	2,571,403.00	18,561.11	2,552,741.89		49,633.00	27,735.56	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2250995	290575	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL CEDRON , DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	291.000000	04/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74 74	80%	100%	2,067,724.22	23,623.31	2,044,100.91	18,531.00	22,781.00	20,655.38	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2250995	269814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SELVA VERDE, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	229.000000	17/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47 47	80%	100%	1,472,466.32	23,623.31	1,448,833.01		22,781.00	20,655.38	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2153862	167847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ISCAYAN, DISTRITO ARAPA, PROVINCIA AZÁNGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	AZANGARO	ARAPA	307.000000	05/11/2010	26/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76 76	100%	91%	1,420,189.00	0.00	1,420,189.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE A LA SEDE LIMA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 60 DIAS CALENDARIO, CON CONFORMIDAD DE LA CAC PUNO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2268082	292534	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SHAMPUYACU, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	AWAJUN	1017.000000	14/07/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	259 259	80%	80%	5,270,190.00	22,189.24	5,248,000.76		27,741.00	500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202925	292561	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL HUICO , DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	AYABACA	360.000000	23/09/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 100	80%	80%	4,031,357.00	12,153.62	4,019,203.48		0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202931	293509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JORAS CENTRO , DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	AYABACA	236.000000	25/08/2016	30/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 59	37%	100%	2,499,103.33	2,499,103.33	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235719	268011	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO TANCHO JALCA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	234.000000	15/12/2014	15/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 70	100%	75%	2,494,609.50	38,264.29	2,456,545.30		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198264	287097	INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CUCUMAS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	250.000000	19/05/2014	23/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 67	100%	70%	2,499,993.91	38,264.70	2,461,729.21		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198365	287618	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO EL PALMO, DISTRITO DE BAGUA GRANDE , PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	318.000000	04/07/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85 85	80%	80%	2,857,995.00	11,470.41	2,846,518.59		3,538.00	2,125.00	ESTUDIO	ACTUALMENTE CON CONFORMIDAD TÉCNICA Y SOCIAL , FORMATO Nº 01 EN FORMULACIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIÓN.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2287086	302575	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	433.000000	03/08/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61 65	80%	80%	2,727,643.00	27,130.61	2,700,512.39		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2276144	292910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO VALPARAISO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	313.000000	03/05/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103 103	80%	80%	3,560,022.00	23,748.68	3,536,273.32		3,568.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261859	292775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL LIBANO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	338.000000	04/05/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 95	80%	80%	3,230,104.00	21,624.68	3,208,479.32		29,050.00	1,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261186	292976	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHANCHAMAYO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	509.000000	20/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	200 200	80%	80%	4,563,060.00	25,440.68	4,537,640.32		10,617.00	4,037.60	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 5
Plan Estratégico Institucional 2013 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2305053	297365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN MATEO DE MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA- BOLIVAR - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARCA	372.000000	04/01/2016	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76 83	40%	60%	2.531.901.00	1,214.29	2,530,686.71		12,635.00	12,003.05	ESTUDIO	EN REVISIÓN POR PARTEE DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2201834	293275	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	250.000000	09/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61 53	60%	80%	2,234,856.00	22,178.42	2,212,677.58	21,309.00	0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. SE TRANSFIRIO A LA CAC.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198267	293340	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ANGAMOS, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	208.000000	06/07/2014	17/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 45	60%	80%	3,261,990.00	22,064.04	3,239,925.96	1,097,732.00	4,413.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235657	293798	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PORVENIR, DISTRITO DE BARRANCA , PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	428.000000	31/10/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81 84	60%	80%	4,682,555.00	21,663.71	4,660,891.29	34,981.00	2,825.00	1,412.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200856	290025	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANGAMAYOC , DISTRITO DE BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	440.000000	12/09/2014	16/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119 129	80%	80%	5,667,968.07	16,106.67	5,651,861.40		40,629.00	0.00	ESTUDIO	CON OBSERVACIONES, SE HA PROGRAMADO VERIFICACION EN CAMPO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200391	304942	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CARDOCOCHA , DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	BELEN	270.000000	13/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58 67	100%	100%	3,679,399.16	1,350.00	3,678,049.16		26,778.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2323614	304943	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ISLA IQUITOS , DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	BELEN	604.000000	24/09/2015	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 135	100%	100%	5,920,237.16	1,350.00	5,918,887.16		15,872.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198531	299546	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	203.000000	15/07/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 45	60%	100%	1,589,634.86	23,883.76	1,565,651.10		20,435.00	20,434.97	ESTUDIO	FALTA DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2281277	302205	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE VANILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA , PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	311.000000	19/06/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85 90	80%	80%	4,587,075.00	24,032.68	4,563,042.32		1,277.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	
18.000000	0083		2257245	302488	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PERUATE, DISTRITO DE BELLAVISTA , PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	421.000000	16/06/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	133 143	80%	80%	4,140,736.00	20,632.68	4,120,103.32		8,258.00	4,037.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198533	299678	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	492.000000	18/07/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	146 146	80%	90%	3,704,857.54	23,853.76	3,681,003.78		22,435.00	20,434.97	ESTUDIO	EN TRÁMITE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONVENIO DEBIDO A EXISTENCIA DE DUPLICIDAD	PNSR - UTP
18.000000	0083		2256947	295150	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO YANACACA GRANDE , DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	ANCASH	CASMA	BUENA VISTA ALTA	260.000000	22/05/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	40%	40%	2,053,331.00	14,202.70	2,049,128.30		28,582.00	0.00	ESTUDIO	OBSERVADO POR SERNANP	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200395	294039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	BUENOS AIRES	251.000000	22/08/2014	07/11/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 78	100%	100%	2,057,139.00	22,148.59	2,034,990.41		22,406.00	1,125.00	ESTUDIO	PERDIDA DE VIGENCIA DE LA R.D. ALA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200396	293697	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	BUENOS AIRES	244.000000	22/08/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 72	80%	80%	3,198,960.00	22,148.59	3,176,811.41		0.00	0.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 01 PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200394	293722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	BUENOS AIRES	343.000000	22/08/2014	07/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76 79	95%	100%	2,038,115.67	22,148.60	2,015,967.07		21,281.00	21,280.82	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254755	300362	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHOROGUATE , DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	285.000000	02/03/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 79	80%	80%	3,290,941.02	16,383.49	3,275,557.53		28,344.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2206004	292829	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO , DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	429.000000	24/02/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114 114	80%	100%	3,954,120.79	23,623.31	3,930,497.48		22,781.00	20,655.38	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235713	265281	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NEMAYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	603.000000	31/12/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	162 162	80%	100%	7,113,070.79	15,443.22	7,097,627.57		31,976.00	31,075.83	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301623	297459	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE , DISTRITO DE CALAMARCA - JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	CALAMARCA	349.000000	22/10/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110 112	40%	80%	4,289,199.00	12,003.05	4,277,195.95		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301624	297532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO HUAGALL , DISTRITO DE CALAMARCA - JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	CALAMARCA	348.000000	15/09/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95 97	40%	80%	3,268,956.00	13,217.34	3,275,742.66		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196737	267396	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUASAL , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	342.000000	16/11/2015	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	111 111	72%	81%	2,493,021.68	2,328,050.51	164,971.17		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DÉFICIT DE PERSONAL TECNICO (RESIDENTE)	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235538	297540	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA CONGA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	364.000000	17/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 100	80%	80%	2,641,432.00	20,537.95	2,620,894.05		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235541	297485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	227.000000	10/12/2014	14/03/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51 54	100%	90%	1,546,247.21	40,270.50	1,505,976.71		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235678	297829	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHURAZ , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	330.000000	07/11/2016	14/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 87	5%	100%	2,285,812.26	2,285,812.25	0.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235642	297357	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	220.000000	15/08/2016	31/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44 47	65%	100%	1,464,383.28	1,464,383.27	0.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200947	296929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	278.000000	24/09/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 61	80%	80%	1,607,663.00	20,537.95	1,587,125.05		19,733.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **:	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2235639	297242	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CUMBE , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	467.000000	26/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	113	80%	80%	1,796,576.00	20,537.95	1,775,038.05		1,300.00		ESTUDIO	OBSERVACIONES REALIZADAS POR DICESA A LA PTAR.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120											
18.000000	0083		2297164	298820	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE VIEJO SAN MARTIN , DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA	311.000000	25/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	80%	100%	1,605,596.00	25,301.22	1,580,296.78		23,144.00	23,058.91	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66											
18.000000	0083		2293763	295032	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO CHALAMARCA , DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	390.000000	02/09/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	133	80%	100%	4,973,560.60	14,324.00	4,959,235.99		28,905.00	28,464.34	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	145											
18.000000	0083		2198259	292853	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	236.000000	30/06/2014	26/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	100%	100%	1,601,606.51	44,394.05	1,557,212.46	31,076.00	0.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2195761	286051	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NUEVE DE FEBRERO (ALTO NUEVE DE FEBRERO), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	220.000000	11/07/2015	10/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57	85%	100%	1,490,533.03	1,490,533.03	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA NS (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLOGICOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56											
18.000000	0083		2196745	285169	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DOS DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	264.000000	11/07/2015	13/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	61%	100%	1,754,957.60	1,754,957.60	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA NS (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLOGICOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2195435	285175	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO 25 DE OCTUBRE , DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	269.000000	05/11/2015	15/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	68	34%	100%	1,729,247.46	1,044,394.05	684,853.43		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68											
18.000000	0083		2196702	285226	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO HIERBAS BUENAS (YERBAS BUENAS), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	297.000000	25/07/2015	04/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	66%	100%	1,867,412.37	1,834,991.73	32,420.64		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75											
	0083		2235536	284468	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	268.000000	10/12/2014	21/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	84	100%	100%	4,502,899.30	41,788.40	4,461,110.90		0.00	0.00	ESTUDIO	EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA ESTÁ CONTEMPADO EN EL PRESTAMO ANTE EL BID.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87											
18.000000	0083		2198253	287026	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MACHUCARA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	336.000000	01/12/2015	20/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60	81%	100%	2,093,075.29	2,093,075.28	0.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA NS (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLOGICOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2196730	286765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CONGONA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	228.000000	29/05/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	43	80%	80%	1,400,968.00	20,537.97	1,380,430.03		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46											
18.000000	0083		2196743	287235	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE RODEOPAMPA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	216.000000	01/12/2015	17/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50	87%	100%	1,312,752.88	1,312,752.87	0.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50											
18.000000	0083		2196732	287109	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PAMACA , DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	469.000000	29/05/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	65	80%	100%	2,044,866.02	20,537.95	2,024,018.07		19,733.00	19,732.55	ESTUDIO	YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE LA R.D. DE LA ALA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68											
18.000000	0083		2145588	168440	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TUPALA, DISTRITO DE CAPASO, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	PUNO	EL COLLAO	CAPAZO	330.000000	29/11/2010	14/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	104	100%	61%	2,140,717.08	0.00	2,140,717.08		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	ATRASADA POR FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ZONA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109											
18.000000	0083		2200961	290149	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE DAVICILLO , DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	265.000000	16/09/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	100%	100%	4,269,092.00	0.00	4,269,092.00		28,371.00	0.00	ESTUDIO	FALTA EJECUTAR EL POZO EXPLORATORIO A FIN DE DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE SUBTERRANEA Y SU RENDIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65											
18.000000	0083		2200859	290059	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALFONSO UGARTE , DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	312.000000	16/09/2014	20/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	88	80%	80%	4,593,184.00	15,720.67	4,577,463.33		40,315.00	0.00	ESTUDIO	FALTA FACTIBILIDAD ELECTRICA. DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93											
18.000000	0083		2200850	290113	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE EL MARANJAL , DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	302.000000	16/09/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	83	100%	100%	3,990,850.00	0.00	3,990,850.00		28,371.00	0.00	ESTUDIO	FALTA EJECUTAR EL POZO EXPLORATORIO A FIN DE DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE SUBTERRANEA Y SU RENDIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89											
18.000000	0083		2282772	295569	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION , DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHADIN	450.000000	26/06/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	158	40%	80%	4,261,062.00	14,324.00	4,246,738.00		28,665.00	0.00	ESTUDIO	VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	292											
18.000000	0083		2278891	291442	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE , DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHADIN	208.000000	23/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	84	80%	100%	1,906,314.77	14,324.00	1,891,990.77		34,662.00	28,464.34	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70											
18.000000	0083		2235733	294568	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PUEBLO MONTEVIDEO , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	243.000000	02/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	4,353,022.00	18,988.66	4,334,035.34		1,413.00	1,412.60	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 622 -2017-ADM, DEL 07.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 29.09.2017 SE CONCIENTE. TRÁMITE DE CAMBIO DE UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES., SE CONTRATARÁ A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											
18.000000	0083		2235612	295838	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SANTA RITA BAJA , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	327.000000	04/11/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	100	80%	80%	4,511,750.00	15,886.66	4,494,863.34		3,513.00	3,512.50	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 622 -2017-ADM, DEL 07.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 29.09.2017 SE CONCIENTE. TRÁMITE DE CAMBIO DE UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES. SE CONTRATARÁ A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102											
18.000000	0083		2235649	299421	MEJORA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CHINCHAVITO , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	657.000000	02/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	184	80%	80%	6,822,509.00	18,986.66	6,803,522.34		1,413.00	1,412.60	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 649 -2017-ADM, DEL 21.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 13.10.2017 SE CONCIENTE. TRÁMITE DE CAMBIO DE UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES SE CONTRATARÁ A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	187											
18.000000	0083		2235613	299450	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO GUADALUPE , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	279.000000	04/11/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	77	80%	80%	2,544,839.00	18,986.66	2,525,852.34		1,413.00	1,412.60	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 649 -2017-ADM, DEL 21.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 13.10.2017 SE CONCIENTE. SE CONTRATARÁ A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80											
18.000000	0083		2202927	293034	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	CHALACO	214.000000	23/09/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	56	80%	80%	3,324,611.00	12,153.52	3,311,857.48		1,413.00	0.00	ESTUDIO	PARA REVISIÓN POR EL COORDINADOR DEL PROYETO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76											
18.000000	0083		2202929	293113	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCE , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	CHALACO	243.000000	24/09/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	70	80%	80%	2,366,430.21	14,278.62	2,352,150.59	28,359.00	30,464.00	30,463.22	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76											
18.000000	0083		2202928	293102	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TAMBO GRANDE , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	CHALACO	214.000000	24/09/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	80%	80%	2,841,302.00	12,153.53	2,829,148.47		7,000.00	2,828.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SUBSANÓ OBSERVACIONES POR REVISAR	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2202926	293091	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARPINTEROS , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	CHALACO	251.000000	22/05/2016	20/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 63	63%	84%	2,116,056.09	2,116,056.09	0.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235526	295627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROSAPAMPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	289.000000	26/11/2014	03/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89 91	100%	56%	4,378,710.15	40,053.34	4,338,045.81	3,553,285.00	2,071,876.00	1,882,706.53	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235569	300583	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	257.000000	23/10/2014	19/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 91	100%	64%	3,721,429.74	40,053.34	3,680,766.40		2,277,578.00	2,121,567.11	OBRA EN EJECUCIÓN	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO,	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235509	300724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MERAVALLE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	252.000000	31/10/2014	15/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87 90	100%	76%	3,569,135.33	40,053.34	3,518,471.09		2,391,672.00	2,346,816.95	OBRA EN EJECUCIÓN	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO,	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289971	297848	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTO CANAFISTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	510.000000	12/02/2015	30/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMENTO SANITARIO DE EXCRETAS	144 147	90%	100%	5,113,587.73	16,379.81	5,097,207.92		27,931.00	27,630.89	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2329710	304785	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE BOMBOM , DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	CHALLABAMBA	299.000000	08/09/2016	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85 95	40%	40%	2,857,022.00	1,214.29	2,855,807.71		16,817.00	13,276.35	ESTUDIO	SE DIO CONFORMIDAD AL INFORME N° 03. SE PROCEDIÓ A COMUNICAR AL CONTRAISTA PARA QUE COMIENCE CON LA FORMULACIÓN DE INFORME N° 04	PNSR - UTP
18.000000	0083		2317044	384203	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMAHURE, SECTORES DE YANAMA, HUAYCCOHUASI, QINCO PAMPA Y LLAMAHURE CENTRO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	194.000000	21/11/2015	02/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51.000000 51.000000	15%	0%	1,677,940.48	0.00	1,677,940.48		43,684.00	17,000.00	OBRA NO INICIADA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2316135	353412	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONTAHUILLQUE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	212.000000	16/09/2016	25/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65.000000 65.000000	20%	40%	1,870,279.36	0.00	1,870,279.36		40,658.00	657.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2316024	353258	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINAS DE ANTA ANTA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	326.000000	16/09/2016	29/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103.000000 103.000000	20%	3%	2,177,431.33	0.00	2,177,431.33		81,110.00	17,900.89	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	, ,
18.000000	0083		2316137	353414	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUANCUIRE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	887.000000	29/09/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	236.000000 236.000000	5%	15%	5,741,266.00	0.00	5,741,266.00	132,628.00	132,628.00	130,037.84	ESTUDIO	EN PROCESO DE REVISIÓN PARA OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD TECNICA	PNSR - UTP
18.000000	0083		0	282506	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUARACCOYO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	370.000000	23/12/2016	29/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 100	30%	45%	578,499.00	0.00	578,499.00		0.00	0.00	ESTUDIO	FICHA TECNICA ESTANDAR (FTE) AL 100%. EVALUACIÓN POR EL GRUPO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UTP PARA REGISTRO DE LA FTE.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235543	288340	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO PEMA BLANCA , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	212.000000	26/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 67	60%	100%	2,209,958.48	11,479.00	2,198,519.48		26,786.00	26,785.70	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202922	292634	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ACHUMI, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	302.000000	31/10/2014	19/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94 94	85%	2%	8,245,190.52	21,911.11	8,223,279.41		831,274.00	794,657.61	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202165	294036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD RAMON CASTILLA, DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	357.000000	23/10/2014	07/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79 79	100%	33%	2,460,685.53	43,428.62	2,417,256.91		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301516	304793	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ESCCANA , DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	317.000000	10/07/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102 56	40%	40%	3,815,087.00	1,214.29	3,813,872.71		16,318.00	16,315.85	ESTUDIO	EL CONSULTOR LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES. EN REVISIÓN	PNSR - UTP
18.000000	0083		2279797	299439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE HUANACAURE , DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	369.000000	18/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 89	40%	40%	2,984,372.00	2,000.00	2,982,372.00		16,457.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261279	299466	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SANTA ROSA DE UCHUCHACA , DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	332.000000	04/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 80	80%	80%	2,637,214.00	18,986.66	2,668,227.34		1,625.00	1,412.50	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 628-2017-ADM, DEL 08.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. SE FORMULRÁ LOS TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR EXTERNO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307932	304786	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SUMARO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	360.000000	16/11/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124 56	60%	60%	3,989,437.00	16,117.64	3,973,319.36		1,913.00	600.00	ESTUDIO	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL FORMATO N°01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO D EINVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289962	304782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCAROCOTO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	257.000000	26/02/2015	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 82	60%	100%	2,197,053.55	16,817.64	2,180,235.91		31,643.00	29,816.15	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2283686	293640	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	208.000000	20/07/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46 46	40%	40%	2,258,754.00	17,378.36	2,241,375.64		5,025.00	3,212.50	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262934	293314	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LUCHABAMBA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	256.000000	06/05/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 59	80%	80%	2,697,863.00	18,702.36	2,679,090.64		20,473.00	2,003.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307894	293050	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE YANAJANCA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	271.000000	05/11/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 67	40%	40%	2,513,629.00	16,170.15	2,497,458.85		39,282.00	500.00	ESTUDIO	EN VERIFICACIÓN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251099	293654	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	205.000000	22/01/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	36 35	60%	60%	1,419,187.00	19,797.36	1,399,479.64	33,583.00	10,640.00	5,137.50	ESTUDIO	CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA, EN REVISIÓN EL COMPONENTE SOCIAL	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261007	293197	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	850.000000	15/03/2015	25/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	219 219	40%	40%	4,056,842.00	200.00	4,056,642.00		18,206.00	0.00	ESTUDIO	SE NOTIFICÓ CON CARTA NOTARIAL PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIÓN. ENTREGARON PERO NO SUBSANARON.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2256323	284528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CATALUCO , DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	361.000000	04/03/2016	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89 92	80%	100%	3,386,869.12	12,636.62	3,374,332.50		30,555.00	30,554.88	ESTUDIO	SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL BID	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262794	297655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NEGROPAMPA BAJO, DISTRITO DE CHOTA , PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	656.000000	10/04/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	180 199	40%	50%	5,873,939.45	1,215.00	5,872,724.45		16,128.00	16,127.65	ESTUDIO	SE REMITIÓ OBSERVACIONES DEL PROYECTO AL CONSULTOR, VERSIÓN 03 FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ENERO DEL 2018.	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18.000000	0083		2235703	297266	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAUCHARATAY , DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	245.000000	01/09/2016	02/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	27%	56%	2,463,419.79	766,931.74	1,728,488.05		0.00	0.00	OBRA PARALIZADA	CAMBIO DE RESIDENTE	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63											
18.000000	0083		2254235	313603	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	995.000000	17/05/2014	15/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	269	60%	60%	9,476,520.00	0.00	9,476,520.00		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ESTÁ ADECUANDO EL PERFIL SEGÚN EL FORMATO DEL INVIERTE.PE.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	269											
18.000000	0083		2253228	312280	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	527.000000	26/01/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	142	40%	40%	4,376,158.00	2,000.00	4,374,158.00		16,930.00	14,017.00	ESTUDIO	SE ESTÁ REFORMULANDO EL PROYECTO POR PROBLEMA DE FUENTE DE AGUA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	142											
18.000000	0083		2307910	297572	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE RUMUS , DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	CHUPA	564.000000	10/09/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	149	100%	100%	6,020,260.65	0.00	6,020,260.65		111,652.00	100,209.29	ESTUDIO	EL CONSULTOR PRESENTÓ INCOMPLETO LA ENTREGA DEL PRODUCTO. SE DEVOLVIÓ MEDIANTE CARTA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152											
18.000000	0083		2264348	293164	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHUPAMPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE VERBENA PAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	304.000000	14/07/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60	40%	40%	2,779,643.68	14,253.33	2,764,290.35		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83											
18.000000	0083		2301626	293163	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE MATAO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	375.000000	12/10/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	117	40%	40%	3,249,002.00	14,253.33	3,234,828.67		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117											
18.000000	0083		2292210	292243	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CARRUAMAYO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	443.000000	22/09/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	40%	40%	3,684,206.18	14,253.33	3,669,941.53		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119											
18.000000	0083		2264347	293165	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE HUARICANCHA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	242.000000	03/08/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	74	40%	40%	1,982,112.00	14,253.33	1,967,845.67		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79											
	0083		2301627	293190	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ANTUERGA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	478.000000	12/10/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	109	40%	40%	3,662,540.00	14,253.33	3,648,286.67		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	111											
18.000000	0083		2295625	293177	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUALLMISH, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	677.000000	12/10/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	10	40%	40%	4,231,438.00	14,263.33	4,217,174.67		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	157											
18.000000	0083		2301625	293182	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CHOCOSBAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	380.000000	12/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	98	40%	40%	2,641,845.72	14,253.33	2,627,592.39		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101											
18.000000	0083		2264919	293031	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERACION DE HUALLANCA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	368.000000	03/08/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	22	40%	40%	2,120,273.48	14,253.33	2,106,010.15		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR INFORMACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97											
18.000000	0083		2264341	293183	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE GAYAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	243.000000	02/07/2015	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	64	40%	40%	1,207,600.04	14,253.33	1,193,538.71		12,546.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO CON OFICIO Nº 121-2017-MDCHA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIURUBAMBA SOLICITA SER CONSIDERADO UNIDAD EJECUTADORA - FALTA REMITIR DOCUMENTACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2279319	302274	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPAMENTO , DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	COASA	496.000000	10/07/2015	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	105	80%	80%	3,456,334.00	17,356.58	3,440,977.42		3,218.00	2,973.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105											
18.000000	0083		2263850	302278	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE UMACHULLO , DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	COASA	321.000000	16/06/2015	16/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	68	80%	90%	1,927,152.67	14,463.58	1,912,689.09		32,315.00	1,413.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70											
18.000000	0083		2159948	170953	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAMUCHACA, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	COATA	214.000000	01/08/2018	21/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	62	71%	100%	1,110,140.02	688,286.81	421,853.21	421,853.00	0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54											
18.000000	0083		2257568	297663	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO , DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	297.000000	16/03/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	63	40%	60%	3,904,420.02	1,215.00	3,903,205.02		15,860.00	15,879.81	ESTUDIO	SE REMITIÓ OBSERVACIONES DEL PROYECTO AL CONSULTOR, VERSIÓN 03. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ENERO DEL 2018.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97											
18.000000	0083		2263000	297645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAMARURBAMBA BAJO , DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	327.000000	10/07/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	65	60%	100%	3,660,580.00	15,629.65	3,644,950.35		29,623.00	29,622.19	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95											
18.000000	0083		2269255	298077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO ALTO MASHOCA, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	216.000000	20/05/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	34	50%	50%	1,462,746.00	18,275.95	1,444,470.05		9,465.00	1,412.50	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 025-2017-ADM, DEL 08.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO, CON FECHA 02.10.2017 SE CONCIENTE POR CONTRATAR A UN SUPERVISOR EXTERNO PARA CULMINAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	35											
18.000000	0083		2196733	266268	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO AGUA BLANCA , DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	COLASAY	221.000000	20/05/2014	13/09/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	55	100%	6%	2,499,588.93	38,264.70	2,461,324.23		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE TECNICA Y SOCIAL. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ENERO 2018.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58											
18.000000	0083		2253290	313283	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONCOD, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	705.000000	20/07/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	156	40%	80%	5,251,173.00	15,048.91	5,236,124.09		1,109.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE TECNICA Y SOCIAL. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ENERO 2018.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	156											
18.000000	0083		2253289	313282	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCOCOPIA, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	628.000000	22/02/2016	16/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	139	40%	80%	5,020,541.00	15,046.91	5,005,492.09		1,109.00	1,109.00	ESTUDIO	INFORME 4 (REV. 01) SE TIENE PENDIENTE LA REVISIÓN DEL COMPONENTE TECNICO Y SOCIAL	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	141											
18.000000	0083		2251228	297536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MAYAS (EL ALTO), DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	PALLASCA	CONCHUCOS	1120.000000	22/01/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	273	80%	80%	6,922,680.00	12,003.65	6,910,676.35	28,008.00	2,625.00	1,500.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR ENTREGÓ LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL COORDINADOR DEL PROYECTO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	294											
18.000000	0083		2264157	300377	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIR, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA	918.000000	20/07/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	179	80%	80%	5,676,931.12	16,593.61	5,660,337.51		27,631.00	0.00	ESTUDIO	SE ENCUENTRA REGISTRADO, AUN GEPI NO REMITEN DOCUMENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	192											
18.000000	0083		2172717	241484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE OGOSGÓN -VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA	732.000000	03/07/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	227	70%	100%	4,997,564.00	0.00	4,997,564.00		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZÓ EL PERFIL Y SE REGISTRÓ UNA NUEVA VIABILIDAD CON FECHA 03/07/2017	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	227											
18.000000	0083		2158919	168419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YARHUAN, DISTRITO CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	EL COLLAO	CONDURIRI	277.000000	29/11/2010	15/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	78	100%	66%	1,625,318.00	0.00	1,625,318.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 60 DÍAS CALENDARIO, CON CONFORMIDAD DE LA CAC PUNO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado *7	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2301967	298078	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCION	1467.000000	24/12/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	346	40%	40%	9,281,071.00	2,000.00	9,279,071.00		15,487.00	0.00	ESTUDIO	CAO YA REMITIÓ LA REVISIÓN DEL INFORME N° 03. SE ESTÁ REALIZANDO LOS TRÁMITES PARA LA DESCATIVACIÓN DEL PIP Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SE RESUELVE EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO. SE APROBÓ EL FORMATO 14 - CIERRE DEL PROYECTO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	346											
18.000000	0083		2195745	284262	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C N NUEVO EDEN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	907.000000	16/04/2014	11/02/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	150	100%	100%	6,659,793.04	44,394.05	6,615,398.99		10,000.00	10,000.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZÓ EL PRESUPUESTO. RESOLUCIÓN INICIAL ES RD 077-2015 CON FECHA 11/05/2015. CON INFORME N° 032-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE, LA UF DEL PNSR DETALLA LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE PROCEDIÓ A LA CO EJECUCIÓN DEL PIP. CON FECHA 23/03/2017, EL MEF REGISTRA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI COMO ENTIDAD CO EJECUTORA DEL PIP	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150											
18.000000	0083		2196726	284230	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUN.CHARASMANA (SAN LUIS DE CHARASMANA), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	601.000000	09/06/2014	11/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	145	100%	100%	5,627,615.34	44,394.05	5,583,222.29		10,000.00	10,000.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZÓ EL PRESUPUESTO. RESOLUCIÓN INICIAL ES RD 077-2015 CON FECHA 11/05/2015. N CON INFORME N° 030-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE, LA UF DEL PNSR DETALLA LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE PROCEDIÓ A LA CO EJECUCIÓN DEL PIP. CON FECHA 23/03/2017, EL MEF REGISTRA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI COMO ENTIDAD CO EJECUTORA DEL PIP	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	144											
18.000000	0083		2284262	290924	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOROCHAL, DISTRITO DE COPALLÍN- BAGUA- AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	253.000000	30/07/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	93	60%	60%	3,574,486.00	20,772.24	3,553,713.76		2,075.00	500.00	ESTUDIO	CAC - LORETO, REMITIÓ LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL INFORME N° 04. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR UN SUPERVISOR EXTERNO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93											
18.000000	0083		2235554	298666	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHONZA LAGUNA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	321.000000	09/01/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	105	50%	50%	3,811,426.84	24,036.11	3,787,390.73	21,012.00	22,965.00	1,912.50	ESTUDIO	ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108											
18.000000	0083		2235527	295480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MASADEN , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	353.000000	28/11/2014	21/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	79	100%	19%	3,876,556.35	41,277.40	3,835,280.95	4,083,886.00	1,522,675.00	1,424,621.45	OBRA PARALIZADA	PARA REVISIÓN POR EL COORDINADOR DEL PROYETO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83											
18.000000	0083		2293764	295563	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	337.000000	07/08/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	80	80%	80%	3,057,739.41	14,508.00	3,043,231.41		29,395.00	0.00	ESTUDIO	VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100											
18.000000	0083		2254120	313361	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA, DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	CALCA	COYA	600.000000	29/03/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	210	40%	60%	7,263,303.00	0.00	7,263,303.00		19,157.00	14,941.91	ESTUDIO	COMPONENTE TÉCNICO, EL COMPONENTE SOCIAL SE ENCUENTRA APROBADO. SE ENTREGARÁ LAS OBSERVACIONES AL CONSULTOR PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES , VERSIÓN 02.	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	213											
18.000000	0083		2305428	304155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUENCOCO , DISTRITO DE COYA - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	COYA	356.000000	31/12/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	116	80%	80%	2,243,317.46	16,117.64	2,227,199.82		31,730.00	1,625.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	129											
18.000000	0083		2160566	189039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ORURO Y COMUNIDAD CAMPESINA DE ORURO SECTOR MURUMURUNI, DISTRITO CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	605.000000	20/12/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	158	90%	100%	3,008,175.31	0.00	3,008,175.31		2,369,313.00	2,365,132.64	OBRA CONCLUIDA	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	167											
18.000000	0083		2293967	288341	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA FLOR , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	245.000000	12/02/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	87	80%	80%	3,850,515.96	13,179.00	3,837,336.96		5,863.00	3,537.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87											
18.000000	0083		2196268	287116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	268.000000	04/07/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	80%	80%	4,385,674.22	11,479.41	4,374,194.81		30,828.00	30,622.70	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59											
18.000000	0083		2254842	289339	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EL REJO , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	272.000000	09/02/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	80%	80%	2,918,429.58	13,179.00	2,905,250.58		31,124.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82											
18.000000	0083		2257566	292709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	362.000000	10/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	108	80%	100%	2,450,415.62	11,975.43	2,438,440.00		30,568.00	27,642.68	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123											
18.000000	0083		2250947	288344	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	245.000000	05/02/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	80%	80%	3,816,098.04	13,179.00	3,802,919.04		4,038.00	4,037.60	ESTUDIO	SE CONTRATÓ A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82											
18.000000	0083		2257235	297333	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CUNGUSH , DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	613.000000	10/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	133	80%	80%	4,618,712.00	14,128.05	4,604,583.95		16,005.00	600.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	134											
18.000000	0083		2235535	295889	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANCULLO ALTO, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	263.000000	28/11/2014	04/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	60%	60%	4,139,599.00	12,153.53	4,127,445.47		30,984.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2202997	295897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	404.000000	27/10/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	113	60%	60%	4,940,467.00	12,297.78	4,928,069.22		2,925.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME N° 04. SE NECUENTRA DENTRO DEL PLAZO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	130											
18.000000	0083		2261092	297851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTANGA BAJA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	302.000000	24/03/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	95	40%	60%	3,561,073.00	1,215.00	3,559,858.00		15,880.00	15,879.81	ESTUDIO	SE REMITIÓ OBSERVACIONES DEL PROYECTO AL CONSULTOR, VERSIÓN 03 FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ENERO DEL 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100											
18.000000	0083		2265909	295828	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAYAC MUNCHO, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	231.000000	30/07/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60	60%	60%	2,575,758.00	14,276.53	2,561,509.47		26,659.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME N° 04. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN MARZO 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86											
18.000000	0083		2264009	297854	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAPULCAL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	259.000000	03/07/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	71	60%	100%	1,843,751.00	15,681.81	1,828,069.19		29,044.00	29,043.89	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2262908	295690	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	587.000000	23/08/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	161	60%	60%	6,788,097.00	12,153.53	6,775,943.47		32,484.00	1,500.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. SE ENCUENTRA EN VERIFICACIÓN DE OBSERVACIÓN VERSIÓN 02 FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN FEBRERO 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	164											
18.000000	0083		2235524	295879	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	542.000000	01/12/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	153	80%	100%	4,687,094.40	12,153.53	4,654,940.96		28,358.00	28,358.24	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	159											
18.000000	0083		2235534	295886	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION BELLAVISTA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	513.000000	28/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	153	80%	100%	4,609,712.10	12,153.53	4,597,558.57		30,984.00	28,358.24	ESTUDIO	APROBADO CON RD -211-2017, CON FECHA 29 09 2017. NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIÓN EN EL 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	165											
18.000000	0083		2261455	297052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ROJA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	510.000000	19/05/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	140	60%	80%	4,444,294.00	15,681.81	4,428,582.19		1,413.00	1,413.00	ESTUDIO	CUENTAN CON CONFORMIDAD TÉCNICA Y SOCIAL. FALTA FACTIBILIDAD ELECTROMECÁNICA (MONOFÁSICO)	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	142											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2251142	294551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO FLORES DE BELEN , DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	250.000000	04/03/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 85	80%	80%	3,670,259.00	18,056.56	3,551,282.34		1,625.00	1,412.50	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 628-2017-ADM, DEL 08.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 02.10.2017 SE CONCIENTE. TRÁMITE DE CAMBIO DE UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235734	294537	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO TOPA , DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	391.000000	26/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	99 102	80%	80%	2,978,564.00	18,501.56	2,959,722.34		1,413.00	1,412.50	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 622-2017-ADM, DEL 07.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 29.09.2017 SE CONCIENTE. LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251144	294564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PORVENIR DE MARONA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	285.000000	19/01/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 102	80%	80%	2,109,857.00	18,986.66	2,009,870.34		1,625.00	1,412.50	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO., TRÁMITE DE CAMBIO DE UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251146	294561	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN PABLO , DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	263.000000	03/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 78	80%	80%	3,497,871.00	18,956.66	3,478,864.34		1,625.00	1,412.50	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 628-2017-ADM, DEL 08.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO. CON FECHA 02.10.2017 SE CONCIENTE. TRÁMITE DE CAMBIO DE UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2315667	297979	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENTIMARI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	215.000000	04/04/2015	16/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57 59	40%	60%	2,730,713.00	0.00	2,730,713.00		17,373.00	13,633.91	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2252445	297650	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PAQUICHARI , DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	255.000000	12/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 74	80%	80%	3,672,571.00	15,540.16	3,657,130.84		55,700.00	1,000.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263762	298117	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	460.000000	08/09/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97 100	40%	50%	3,565,774.00	19,048.91	3,570,725.09		1,108.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200851	292719	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA	646.000000	17/09/2014	20/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	133 131	100%	69%	4,011,985.00	39,207.09	3,972,778.91	3,357,033.00	2,294,308.00	2,187,913.34	OBRA EN EJECUCIÓN	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO.	PNSR - UTP
	0083		2200854	292919	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO ALTO , DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA	223.000000	01/06/2015	25/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 55	55%	100%	1,701,996.47	1,701,996.47	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA RE (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLOGICOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265329	292768	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SHUMAYA , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	344.000000	24/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104 112	80%	100%	2,086,443.44	11,975.43	2,074,468.01		30,568.00	27,942.68	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262921	292930	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ACHU , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	397.000000	11/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92 94	85%	85%	7,402,217.00	21,911.11	7,380,305.89		21,052.00	0.00	ESTUDIO	CUENTA CON ALA, CIRA, CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y EN TRÁMITE DIGESA. EN REVISIÓN DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262923	292953	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KUSU CHICO , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	447.000000	09/11/2014	29/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104 104	80%	80%	4,272,920.00	24,036.11	4,248,913.89		25,090.00	3,225.00	ESTUDIO	CUENTA CON ALA, CIRA, FTA Y POR INICIAR EL TRÁMITE ANTE DIGESA. SE REMITIO LAS OBSERVACIONES AL CONSORCIO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262924	292732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TUTIN , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	457.000000	09/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	107 107	80%	100%	4,240,016.39	25,448.61	4,214,568.78		21,053.00	21,051.58	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2281577	296533	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KUSU KUBAIM, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA CODORCANQUI-AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	1017.000000	14/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	233 236	80%	80%	6,824,650.13	24,825.40	6,799,824.73		4,038.00	1,412.50	ESTUDIO	CUENTA CON ALA, CIRA, FTA Y POR INICIAR EL TRÁMITE ANTE DIGESA. CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA, EN REVISIÓN EL COMPONENTE SOCIAL	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265363	295604	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CRUZ DE PIEDRA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	292.000000	09/03/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 66	80%	100%	2,810,185.91	12,536.52	2,697,649.39		33,602.00	30,564.68	ESTUDIO	FALTA DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2295718	294495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SINCHAO , DISTRITO DE EL TALLAN - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	EL TALLAN	1991.000000	25/11/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	496 44	40%	40%	9,843,071.00	2,000.00	9,041,071.00		11,892.00	11,892.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2308373	292940	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO VALLE GRANDE , DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	ELIAS SOPLIN VARGAS	375.000000	15/09/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109 109	60%	60%	3,057,251.38	16,485.16	3,040,766.22		3,125.00	3,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2305787	300374	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE UNIGAN , DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	250.000000	08/03/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 78	60%	60%	2,633,566.00	15,161.82	2,618,404.18		1,645.00	1,645.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2266633	304872	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA , DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	270.000000	22/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74 74	100%	100%	3,826,234.18	1,350.00	3,824,884.18		18,872.00	0.00	ESTUDIO	NO CUENTA CON POZO EXPLORATORIO. ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN POZO. SE REGISTRÓ EN EL FORMATO 16 EN EL BANCO DE INVERSIONES, INCORPORANDO EL COMPONENTE DE PERFORACIÓN DE POZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307916	304874	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO MIGUEL , DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	286.000000	05/11/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	100%	100%	3,708,246.11	1,350.00	3,706,896.11		18,872.00	0.00	ESTUDIO	NO CUENTA CON POZO EXPLORATORIO. ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN POZO. SE REGISTRÓ EN EL FORMATO 16 EN EL BANCO DE INVERSIONES, INCORPORANDO EL COMPONENTE DE PERFORACIÓN DE POZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2274221	304876	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AUCAYO , DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	665.000000	20/05/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	176 176	100%	100%	6,492,180.00	1,350.00	6,490,830.00		18,872.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CALIDAD DE AGUA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2292962	302264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE YOMIBATO, DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MANU	FITZCARRALD	215.000000	19/05/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 65	80%	80%	2,618,292.00	18,570.58	2,500,721.42		23,092.00	500.00	ESTUDIO	EXISTE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD (NO DESEAN QUE SE USE Y MEJORE LA RED EXISTENTE, SUGIEREN QUE SE HAGA OTRA RED PARALELA DE AGUA PARA LAS CONEXIONES Y UBS, CUANDO LA RED QUE ACTUALMENTE ABASTECE PILETAS ES SUFICIENTE, DADO QUE ES UN PROBLEMA LOCAL EL CONSULTOR SOLICITA RESOLVER ESTE CONTRATO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2168829	160059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PERA BLANCA, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARÁ, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	322.000000	15/06/2016	30/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 82	66%	100%	1,745,714.00	1,745,714.00	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA RE (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLOGICOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2168902	160061	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	353.000000	03/06/2016	23/10/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 85	92%	100%	1,460,350.00	1,460,349.51	0.49		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA RE (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLOGICOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235601	293349	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CEBAL , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	229.000000	27/10/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 65	80%	80%	2,741,796.00	12,153.53	2,729,644.47	28,359.00	2,250.00	2,250.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SUBSANÓ OBSERVACIONES POR REVISAR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235603	293151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	261.000000	27/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61 65	80%	80%	2,668,622.00	12,163.62	2,656,358.48	28,359.00	0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2252405	293153	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAMBA , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	365.000000	09/02/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89 94	80%	80%	3,702,967.98	14,278.52	3,688,689.45		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251083	293146	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CENTRO SAN PEDRO , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	423.000000	26/01/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94 100	80%	80%	3,839,449.00	12,153.53	3,827,295.47	28,350.00	1,413.00	1,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2269665	293152	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MEJICO, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	266.000000	19/02/2015	15/5/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 79	80%	80%	2,368,566.00	12,153.53	2,356,412.47		1,125.00	1,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235602	293135	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL FAIQUE , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	291.000000	05/08/2016	25/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 82	62%	100%	2,368,359.74	1,483,783.70	884,576.04		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251032	293135	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	284.000000	04/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 77	80%	100%	2,268,858.51	12,153.52	2,256,704.99	28,359.00	29,650.00	29,658.22	ESTUDIO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, SE ENCUENTRA EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SU REGISTRO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2284588	300655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NAMO , DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	312.000000	09/07/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 84	80%	100%	4,197,436.66	14,824.00	4,182,612.66		28,465.00	28,464.34	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196735	284954	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	204.000000	05/12/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 66	83%	100%	1,720,199.33	1,590,782.32	129,417.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DÉFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DÉFICIT DE PERSONAL TÉCNICO PARA NE (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLÓGICOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2195748	284407	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA , DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	312.000000	07/12/2015	15/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92 92	99%	99%	2,014,543.11	2,014,543.16	-0.05		0.00	0.00	OBRA PARALIZADA	CAMBIO DE NE, ADENDA Y RESIDENTE DE OBRA NO HABIDO, PASE A UNIDAD LEGAL PARA ACCIONES CORRESPONDIENTES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2195758	284989	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO UNION PORVENIR , DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	385.000000	02/12/2015	30/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85 85	0%	69%	2,111,077.61	1,044,394.05	1,066,683.56		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	
18.000000	0083		2196734	286658	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	266.000000	20/05/2014	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 80	60%	60%	2,978,714.36	11,479.41	2,965,234.95		3,538.00	2,625.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196736	286001	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA FLOR DEL NORTE , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	288.000000	15/11/2015	31/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 78	64%	100%	2,499,872.30	2,499,872.30	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2252768	286005	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN RAMON ALTO, DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	301.000000	24/02/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76 76	80%	80%	2,253,455.82	13,179.00	2,240,276.82		3,538.00	3,037.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2271290	307250	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MAROCPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	250.000000	16/07/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 79	80%	80%	3,922,396.00	18,792.36	3,903,603.64		18,792.00	2,000.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2264128	294120	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	276.000000	20/07/2016	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 63	40%	40%	2,945,733.00	1,414.00	2,944,319.00		19,205.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN PARA VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2258241	307240	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	244.000000	24/03/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 65	50%	100%	2,021,088.50	18,693.35	2,002,395.23		34,607.00	34,897.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2255508	294116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE PANAOCCHA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	351.000000	26/02/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	80%	80%	3,238,444.00	18,494.85	3,219,949.15		3,538.00	1,412.50	ESTUDIO	EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307598	294123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE PUQUI, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	298.000000	25/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74 74	40%	40%	2,429,432.00	18,955.86	2,412,476.14		12,719.00	600.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN PARA VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251122	294112	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	211.000000	03/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 66	80%	100%	2,623,078.00	18,994.85	2,604,083.15	33,083.00	34,898.00	34,897.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260713	307237	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	297.000000	16/03/2015	31/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	80%	80%	2,522,832.00	18,095.85	2,503,836.15		35,307.00	2,925.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235549	294111	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHOCOBAMBA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	634.000000	20/11/2014	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	161 161	80%	80%	4,639,533.40	18,494.85	4,621,038.60	33,083.00	37,623.00	2,412.50	ESTUDIO	SE ENCUENTRA REGISTRADO EN BANCO DE INVERSIONES. FALTA EL PERMISO OTORGADO POR DIGESA.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301715	294124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YAMOS, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	656.000000	27/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119 119	40%	40%	4,727,873.00	16,170.15	4,711,702.85		13,505.00	500.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN PARA VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307631	307251	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	349.000000	20/03/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 76	80%	80%	3,501,417.00	16,170.15	3,485,246.85		13,505.00	500.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN PARA VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260059	307225	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORGAGA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	512.000000	25/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 80	80%	100%	2,240,239.36	19,193.35	2,221,046.01		36,312.00	34,897.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2255956	298362	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CENTRAL SORAYA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO- REGIÓN PUNO	PUNO	CHUCUITO	JULI	618.000000	03/03/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	304 304	80%	100%	8,502,880.56	19,247.02	8,481,633.54		31,538.00	30,322.86	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2173012	167838	REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CALLAZA, DISTRITO HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	345.000000	06/07/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	179 181	90%	100%	4,720,126.00	0.00	4,720,126.00		0.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TÉCNICO PERDIÓ VIGENCIA. EQUIPO DEL PNSR ACTUALIZÓ EL PERFIL Y SE REGISTRÓ UNA NUEVA VIABILIDAD CON FECHA 06/07/2017	PNSR - UTP
18.000000	0083		2282656	299544	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE PAMPA HERMOSA , DISTRITO DE HUALLAGA - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	HUALLAGA	718.000000	26/03/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	138 138	80%	80%	3,639,958.00	18,585.92	3,621,372.08		29,233.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN PARA VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI. (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2256079	297526	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE VAQUERIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO , PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	972.000000	04/03/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	180 182	80%	80%	6,281,436.00	12,003.05	6,269,432.95		2,625.00	2,625.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. LAS MISMAS QUE NO SE HAN LEVANTADO EN SU TOTALIDAD.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2264020	297425	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO PASHAGON, DISTRITO DE HUAMACHUCO , PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	450.000000	01/04/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114 115	80%	80%	3,608,524.00	12,003.05	3,596,520.95		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. LAS MISMAS QUE NO SE HAN LEVANTADO EN SU TOTALIDAD.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303142	298025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATARA (SECTOR SAYHUAPATA), DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA , PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	287.000000	25/11/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 67	40%	40%	2,690,876.00	12,207.68	2,678,668.32		8,646.00	2,517.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. SE ENVIÓ UNA CARTA N° 401-2017-UTP, SOLICITANDO LOS PRODUCTOS QUE DEBEN ENTREGAR. SE RESPONDIÓ CON CARTA N° 000 -2017-UTP,LA SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN ZONA DE RIESGO . SE DEBE REUBICAR A LA POBLACION (COMPROMISO DEL ALCALDE)	PNSR - UTP
18.000000	0083		2285681	295901	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTO MOLLEBAMBA , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	220.000000	21/07/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 56	80%	80%	2,732,465.00	14,278.53	2,718,186.47		28,350.00	0.00	ESTUDIO	EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2275805	295887	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ANCO , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	277.000000	19/05/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 92	80%	80%	3,274,103.78	12,153.53	3,261,950.25		30,864.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME N° 04, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2272063	295896	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UCAYATE , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	420.000000	15/05/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110 125	60%	60%	3,855,222.56	14,278.53	3,840,944.03		28,859.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME N° 04, SE NECUENTRA DENTRO DEL PLAZO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2280748	295868	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANGOMARCA , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	453.000000	23/05/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	113 143	50%	50%	3,218,495.65	14,278.53	3,204,217.12		19,856.00	0.00	ESTUDIO	EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2199708	265596	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAUCE CHIQUITO, DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	457.000000	12/05/2014	19/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	133 136	100%	65%	4,529,700.35	41,785.40	4,487,911.95		2,539,003.00	2,525,645.75	OBRA PARALIZADA	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO.	PNSR - UTP
[illegible]	0083		2301157	339951	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COMENDEROS BAJO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	353.000000	07/03/2016	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95 95	60%	100%	2,134,742.92	9,669.43	2,125,072.89		28,813.00	22,562.01	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261070	292705	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTERRICO, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	437.000000	08/01/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102 121	80%	100%	3,347,405.19	11,975.43	3,335,429.76		27,944.00	27,942.58	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263554	304779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUEUNA GRANDE , DISTRITO DE HUANCARANI - PAUCARTAMBO - CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	HUANCARANI	458.000000	15/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124 125	80%	80%	5,413,725.00	16,117.64	5,397,608.36		12,053.00	500.00	ESTUDIO	ELABORACION DEL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2327428	298155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUATAC PAMPA , DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	ANCASH	HUARI	HUANTAR	373.000000	10/08/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93.000000 93.000000	20%	20%	1,927,604.00	0.00	1,927,604.00		0.00	0.00	ESTUDIO	OBSERVACIONES POR PARTE DE SERNANP.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2267073	292714	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	348.000000	13/05/2015	30/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108 118	80%	100%	4,442,341.40	11,975.43	4,430,365.97		30,568.00	27,942.66	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2259437	292711	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUPAYACU , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	265.000000	10/04/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 88	80%	100%	2,073,299.64	11,975.43	2,061,324.21		30,568.00	27,942.68	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254040	292715	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	295.000000	19/02/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 87	80%	80%	2,966,898.69	11,975.43	2,954,923.26		6,038.80	2,625.00	ESTUDIO	EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200853	292837	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CRUCE EL MOLINO , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	391.000000	15/09/2014	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114 118	60%	60%	3,937,204.00	11,975.43	3,925,228.57	27,943.00	2,625.00	0.00	ESTUDIO	REVISION DE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	PNSR - UTP
[illegible]	0083		2283884	295582	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	370.000000	14/07/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	118 118	80%	100%	3,812,167.62	14,824.00	3,797,343.62		28,465.00	28,464.34	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2286781	294434	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA PECA- BAGUA-AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	287.000000	19/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 69	60%	100%	2,269,564.90	14,771.16	2,254,792.84		29,508.00	29,507.69	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2279630	292832	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE LA CAPILLA , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	269.000000	16/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 63	60%	60%	2,608,312.00	14,231.93	2,594,080.07		4,957.00	2,625.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2282968	292824	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	278.000000	25/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 87	80%	80%	2,836,254.11	11,975.43	2,824,278.68		30,568.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301611	285522	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MINAS DE TRIGAL, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	326.000000	27/10/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104 114	80%	80%	4,826,184.17	13,751.52	4,812,432.65		32,257.00	2,925.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO. SE ENCUENTRA EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SU REGISTRO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2191427	284399	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PARGUYUC, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	358.000000	10/04/2014	09/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81 79	100%	92%	4,743,151.03	41,788.40	4,701,362.63	4,246,870.00	3,157,481.00	3,135,011.58	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196759	285543	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SUCCHA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	363.000000	04/06/2014	11/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92 98	100%	100%	4,043,889.72	41,788.40	4,002,101.32		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZÓ EL PRESUPUESTO AL 30/04/2017. SE ENVIO ADENDA AL MUNICIPIO DIST. DE. HUARMACA PARA PRORROGAR EL CONVENIO HASTA DICIEMBRE 2018. VENCIÓ EL 11.09.17.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2250836	284382	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ANIMAS, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	261.000000	12/01/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53 53	80%	100%	2,158,753.11	14,601.62	2,144,151.50	29,252.00	31,377.00	30,684.88	ESTUDIO	EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EN SETIEMBRE 2017.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2327241	284257	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE MOLULO , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	421.000000	27/07/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	115 118	20%	80%	3,461,836.27	0.00	3,461,836.27		41,789.00	12,636.62	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2235531	285640	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE HUALANGAYUC, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	212.000000	27/10/2014	07/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60	100%	62%	2,104,352.17	41,788.40	2,062,563.77		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47											
18.000000	0083		2195428	283852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SUCCHAPAMPA DE CONGONA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	257.000000	01/12/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	77	60%	100%	2,525,069.91	1,872,842.40	652,227.51		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO DE OBRA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74											
18.000000	0083		2195429	284383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE MONTE GRANDE ALTO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	350.000000	10/04/2014	29/01/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	80	100%	100%	3,434,789.51	41,788.40	3,393,001.11		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZÓ EL PRESUPUESTO AL 30/04/2017. SE ENVIO ADENDA AL MUNICIPIO DIST. DE. HUARMACA PARA PRORROGAR EL CONVENIO HASTA DIC. 2018, PUES SE VENCIO EL 11.09.17. LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA ESTA CONTEMPLADA EN EL PRESTAMO ANTE EL BID	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76											
18.000000	0083		2235561	285556	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TRIGAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	478.000000	27/10/2014	20/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	85	100%	100%	4,694,326.28	41,788.40	4,652,537.88		0.00	0.00	ESTUDIO	FALTA ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO. SE ENVIO ADENDA AL MUNICIPIO DIST. DE. HUARMACA PARA PRORROGAR EL CONVENIO HASTA DIC. 2018, PUES SE VENCIO EL 11.09.17. LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA ESTA CONTEMPLADA EN EL PRESTAMO ANTE EL BID	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90											
18.000000	0083		2235536	284596	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAN FRANCISCO DE LAGUNA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	254.000000	24/11/2014	08/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	45	100%	30%	2,340,459.22	41,788.40	2,298,670.82		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49											
18.000000	0083		2195425	284299	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	214.000000	04/07/2016	10/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	47	68%	91%	1,845,109.25	1,041,788.40	803,320.85		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO, CAUSA CLIMATOLÓGICAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45											
18.000000	0083		2195792	283838	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAHUATIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	549.000000	30/04/2014	11/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	115	100%	100%	4,856,465.49	41,788.40	4,814,678.09		0.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2289959	297549	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA ALTO, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	562.000000	19/02/2015	30/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	149	60%	100%	6,604,271.64	16,379.51	6,587,892.13		27,631.00	27,630.89	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	151											
18.000000	0083		2235529	284520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PIRGA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	374.000000	04/12/2014	21/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	83	100%	100%	3,790,081.11	41,788.40	3,748,292.71		0.00	0.00	ESTUDIO	REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO. SE ENVIO ADENDA AL MUNICIPIO DIST. DE. HUARMACA PARA PRORROGAR EL CONVENIO HASTA DIC. 2018, PUES SE VENCIO EL 11.09.17.	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89											
18.000000	0083		2199767	285648	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE VISNAGA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	203.000000	22/12/2015	31/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	37	75%	100%	1,562,297.77	1,562,297.77	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	FALTA DE FINANCIAMIENTO. CAUSAS CLIMÁTICAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	36											
18.000000	0083		2235540	287282	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE OVERAL, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	218.000000	28/11/2014	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	39	100%	51%	1,460,651.72	40,270.50	1,420,381.22		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	39											
18.000000	0083		2289970	297653	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA BAJO, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	728.000000	17/02/2015	30/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	207	90%	100%	7,551,268.46	16,379.61	7,534,908.57		27,631.00	27,630.89	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	216											
18.000000	0083		2196735	287581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	531.000000	26/05/2014	11/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	27	100%	100%	3,810,226.99	41,788.40	3,768,437.59		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZO PRESUPUESTO AL 30/04/2017 SE ENVIO ADENDA AL MUNICIPIO DIST. DE. HUARMACA PARA PRORROGAR EL CONVENIO HASTA DIC. 2018, PUES SE VENCIO EL 11.09.17	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2254317	300049	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URCOPATA, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	229.000000	02/07/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	56	90%	100%	1,629,771.00	20,632.68	1,609,138.32		29,915.00	27,189.56	ESTUDIO	NO SE CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2235533	295556	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ALTO CHILAC N 05, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	225.000000	24/11/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	60%	60%	3,419,170.00	12,199.00	3,406,971.00		31,090.00	2,125.00	ESTUDIO	SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA FACTIBILIDAD ELECTRICA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77											
18.000000	0083		2280835	300062	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUANGASHANGA ALTA, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	368.000000	09/07/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	104	60%	100%	4,553,650.46	14,824.00	4,538,826.45		28,465.00	26,464.34	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104											
18.000000	0083		2235522	295478	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TACARPO, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	223.000000	22/05/2016	20/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	50%	100%	1,944,298.75	1,944,298.75	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	CAMBIO DE PERSONAL TÉCNICO CAUSAS CLIMÁTICAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2260811	298375	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUATASANI	430.000000	22/04/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	69	50%	50%	4,522,588.00	14,679.52	4,507,908.48		4,250.00	3,125.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TÉCNICO EN REVISIÓN. DEMORA POR REFORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103											
18.000000	0083		2170970	230488	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PACHAVILCA, DISTRITO HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, REGIÓN ANCASH	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	526.000000	03/11/2016	05/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	116	29%	41%	1,667,097.00	1,667,097.00	0.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120											
18.000000	0083		2262920	304775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE KULTCO, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	241.000000	27/03/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	112.000000	90%	100%	1,861,498.72	16,915.85	1,844,582.87		59,535.00	29,816.16	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	121.000000											
18.000000	0083		2306375	297541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMANGAY, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYO	220.000000	03/01/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	55	40%	40%	2,114,506.00	1,214.29	2,113,291.71		13,829.00	13,828.05	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56											
18.000000	0083		2324864	290430	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LECHE, DISTRITO DE HUIMBAYOC - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUIMBAYOC	451.000000	01/02/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	121	80%	80%	5,272,714.00	17,815.67	5,254,898.33		1,413.00	0.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SOCIAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	125											
18.000000	0083		2276292	290443	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE YANAYACU, DISTRITO DE HUIMBAYOC - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUIMBAYOC	678.000000	13/11/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	148	80%	80%	6,521,131.00	17,645.67	6,503,485.33		1,413.00	0.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SOCIAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	150											
18.000000	0083		2251319	300386	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLANUPACHA, DISTRITO DE ICHOCAN - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	ICHOCAN	249.000000	03/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	80%	100%	1,929,448.06	13,966.82	1,915,481.24	25,606.00	30,256.00	27,530.50	ESTUDIO	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SOCIAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84											
18.000000	0083		2202920	292615	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO WAYALPIRAK-IMAZA-BAGUA-AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	358.000000	12/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	80%	80%	3,489,796.82	24,036.12	3,465,760.70	21,652.00	23,878.00	1,412.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SOCIAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2195780	287110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUARHUAR, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	333.000000	25/04/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	80%	80%	1,720,809.00	20,537.97	1,699,571.03		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR, DIGESA OBSERVÓ LA SOLICITUD DE TRATAMIENTO CON T B CON INFILTRACIÓN, PORQUE TIENEN MENOS DE SEIS POZOS PERCOLADORES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87											

AMEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado *)	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2158904	170411	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUAYRAPATA, DISTRITO INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	HUANCANE	INCHUPALLA	342.000000	13/12/2016	15/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95 96	100%	24%	1,886,435.20	0.00	1,886,435.20		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ZONA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2168918	170611	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD URINSAYA HILATA, DISTRITO INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	HUANCANE	INCHUPALLA	411.000000	15/08/2016	31/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	115 116	42%	100%	2,388,138.00	2,388,138.85	-0.85		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DÉFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DÉFICIT DE PERSONAL TÉCNICO PARA NE (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLÓGICOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2312392	298247	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE GALILEA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	232.000000	09/03/2016	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 62	100%	20%	2,702,664.00	0.00	2,702,664.00		13,820.00	13,819.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2312393	298250	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE RUNUYA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	221.000000	09/03/2016	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 50	100%	20%	2,425,442.00	0.00	2,425,442.00		13,820.00	13,819.52	ESTUDIO	SE ESTA FORMULANDO EL EXPEDIENTE TECNICO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2312390	298266	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN NUEVA SAMARIA DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	277.000000	09/03/2016	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 65	100%	20%	2,816,780.00	0.00	2,816,780.00		13,820.00	13,819.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2304076	298272	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE PUEBLO NUEVO DEL CACO , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	447.000000	23/12/2015	06/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105 110	40%	60%	4,277,133.00	13,819.52	4,263,313.48		2,000.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235722	298217	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE AMAQUIRIA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	298.000000	26/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 77	40%	60%	3,173,650.00	13,819.52	3,159,830.48		0.00	0.00	ESTUDIO	CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA, EL COMPONENTE SOCIAL EN REVISIÓN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES SE APROBÓ LA FACTIBILIDAD ELECTRICA. EN ELABORACIÓN EL FORMATO 01, PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2304068	298275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE PUERTO BELEN , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	649.000000	07/01/2016	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	146 146	100%	29%	4,572,278.00	0.00	4,572,278.00		15,901.00	13,819.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
	0083		2305616	298141	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE CACO MACAYA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	585.000000	11/01/2016	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	133 128	40%	60%	4,607,309.00	13,819.52	4,593,489.48		2,081.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235735	298284	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE ROYA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	368.000000	26/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 81	40%	60%	2,455,405.00	13,819.52	2,441,585.48		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307912	298290	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE SHANAXA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	344.000000	29/06/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	40%	60%	1,991,720.00	13,819.52	1,977,900.48		2,081.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2315871	298150	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE COLONIA DEL CACO , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	973.000000	05/04/2016	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	174 179	40%	60%	5,620,181.00	0.00	5,620,181.00		13,820.00	13,819.52	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307911	298253	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE NUEVO NAZARETH , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	405.000000	24/09/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91 95	40%	60%	2,355,780.00	13,819.52	2,341,960.48		2,081.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO EL INFORME, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261833	304870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA, DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	408.000000	13/05/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	118 118	100%	100%	4,739,270.00	1,350.00	4,737,920.00		15,872.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CALIDAD DE AGUA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261841	304865	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MANACAMIRI, DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	628.000000	23/06/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	146 154	100%	100%	6,134,838.00	1,350.00	6,133,488.00		15,872.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CALIDAD DE AGUA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261836	304865	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	367.000000	13/05/2015	13/05/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93 105	100%	100%	3,531,793.00	1,050.00	3,530,743.00		15,772.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2279379	299419	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ASCENCION DEL AGUAYTILLO , DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	253.000000	13/06/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62 64	40%	40%	4,014,149.00	2,000.00	4,012,149.00		19,312.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196729	288007	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	319.000000	20/05/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87 87	50%	50%	4,756,563.30	11,479.41	4,744,083.89		2,125.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254001	290932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA- UTCUBAMBA- AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	256.000000	24/02/2015	29/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 71	50%	50%	2,447,677.48	23,623.31	2,424,054.17		29,858.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251053	292956	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO LAMBAYEQUE , DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	267.000000	22/01/2015	25/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79 79	50%	50%	3,050,100.00	22,129.07	3,028,060.93	21,202.00	500.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235264	292352	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	264.000000	29/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62 62	50%	100%	2,062,335.14	22,129.19	2,040,205.95		21,262.00	21,261.36	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235257	292365	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO SAN ANDRES, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	255.000000	12/11/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 45	50%	100%	2,002,584.54	22,129.19	1,980,455.35		21,955.00	21,261.36	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2282083	296369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO JERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	1431.000000	20/07/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	336 336	50%	50%	7,821,790.00	23,829.62	7,797,960.38		3,425.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABOSLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2305785	300385	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LORITO PAMPA , DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	213.000000	09/03/2016	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 61	50%	50%	2,621,836.00	15,181.82	2,606,654.18		1,412.50	1,412.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABOSLUCIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2283732	300541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TUMINA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	300.000000	08/07/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 72	50%	50%	2,468,158.00	15,181.82	2,452,976.18		22,113.00	1,412.50	ESTUDIO	13.12.2017 SE DERIVÓ PARA REGISTRO DE FORMATOS.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2172779	233914	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MORCILLA ALTA , DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	414.000000	04/07/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123 127	70%	100%	3,438,201.00	0.00	3,438,201.00		0.00	0.00	ESTUDIO	EL E.T. PERDIÓ VIGENCIA, SE ACTUALIZÓ EL PERFIL Y SE REGISTRÓ UNA NUEVA VIABILIDAD CON FECHA 04.07.2017	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2307893	293140	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	630.000000	15/09/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	157	40%	40%	6,372,185.00	16,170.14	6,356,014.86		14,950.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	157											
18.000000	0083		2255198	305865	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL LA COCHA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	216.000000	22/04/2015	25/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	80%	80%	2,425,895.00	18,702.36	2,406,802.64		1,614.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55											
18.000000	0083		2263766	292284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MARONILLA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	473.000000	02/09/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	112	40%	40%	4,518,874.00	16,955.85	4,502,918.15		12,720.00	500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2263678	307233	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	306.000000	16/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	89	80%	100%	2,350,343.02	18,693.35	2,331,649.67		34,597.00	34,697.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96											
18.000000	0083		2282565	293655	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CONSUELO , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	408.000000	18/08/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	110	80%	80%	3,639,790.00	16,955.86	3,622,834.14		12,719.00	500.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES, ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110											
18.000000	0083		2282692	293657	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GOSEN , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	464.000000	03/08/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	123	80%	80%	4,070,353.00	18,294.86	4,052,058.14		4,750.00	3,637.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123											
18.000000	0083		2258171	307234	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	208.000000	18/03/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	37	80%	100%	1,351,447.34	20,408.38	1,331,038.96		34,597.00	34,697.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	41											
18.000000	0083		2260135	307235	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SIETE OCTUBRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	554.000000	25/06/2015	28/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	162	50%	50%	4,678,665.48	14,955.86	4,663,732.62		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONSORCIO ENTREGÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES VERSIÓN 02, ESTÁ EN REVISIÓN POR EL COORDINADOR PARA VERIFICAR LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	146											
18.000000	0083		2263673	307230	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	248.000000	16/02/2015	02/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	47	80%	100%	1,881,266.44	17,280.88	1,863,985.56		38,623.00	37,309.50	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47											
18.000000	0083		2172782	232631	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE GUINUAMAYO , DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE MANUEL QUIROZ	305.000000	04/07/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	94	70%	100%	2,053,227.00	0.00	2,053,227.00		0.00	0.00	ESTUDIO		PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94											
18.000000	0083		2172778	232652	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT , DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ SHIRAC, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE MANUEL QUIROZ	289.000000	13/01/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	70%	90%	2,247,058.00	0.00	2,247,058.00		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN DE LOS FORMATOS 15 Y 16 PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66											
18.000000	0083		2260362	300527	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL CONVENTO, DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LLAPA	229.000000	19/03/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	80%	100%	2,405,132.53	16,795.99	2,388,336.54		27,631.90	27,630.90	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											
18.000000	0083		2260560	300369	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA NUEVA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	209.000000	31/07/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	59	60%	80%	2,015,751.41	15,181.82	2,000,569.59		29,931.00	29,930.90	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2261323	300525	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA (ZAPALLOPAMPA) , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	403.000000	09/01/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	109	80%	80%	4,337,624.00	13,906.62	4,323,657.18		6,750.00	600.00	ESTUDIO	ACTUALMENTE CUENTA CON 02 FUENTES DE AGUA, CUYO CAUDAL HA DESCENDIDO. SE REQUIERE IDENTIFICAR UNA NUEVA FUENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ABRIL 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105											
18.000000	0083		2264274	300367	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CORJORCO , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	312.000000	20/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	80%	80%	3,303,062.00	16,593.61	3,286,468.39		6,038.00	600.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2273312	300508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL CARDON, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	244.000000	22/05/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57	80%	80%	2,484,616.68	15,181.82	2,469,434.86		23,437.00	1,412.50	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2260501	300514	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA ALEGRE , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	474.000000	22/05/2015	21/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	111	60%	80%	4,757,508.00	15,181.82	4,742,326.18		22,024.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124											
18.000000	0083		2280811	300507	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CAMISH , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	569.000000	19/06/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	133	80%	80%	4,761,968.00	16,593.61	4,745,374.39		1,413.00	0.00	ESTUDIO	CUENTA CON 04 FUENTES DE AGUA, 03 YA TIENE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA Y 01 ESTÁ EN TRÁMITE. CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA Y SOCIAL, SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	142											
18.000000	0083		2280627	300510	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAGAL , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	971.000000	22/06/2015	01/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	253	80%	80%	8,103,338.00	15,181.82	8,088,156.18		22,024.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	269											
18.000000	0083		2282514	300517	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	1400.000000	02/07/2015	01/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	398	80%	80%	9,268,890.00	15,181.82	9,253,708.18		8,235.00	2,300.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	414											
18.000000	0083		2261252	280256	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE CAYENA, DISTRITO DE JUANJUI , PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI	636.000000	22/06/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	112	80%	80%	3,115,135.00	16,885.92	3,098,249.08		29,933.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2235700	297349	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EL OREJENTE HUAYCHACA, DISTRITO DE JULCAN , PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	395.000000	29/12/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	110	80%	80%	4,553,156.00	12,003.65	4,541,151.95	28,008.00	2,650.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108											
18.000000	0083		2235701	297373	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCAN , PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	411.000000	29/12/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	108	80%	80%	4,024,424.00	12,003.05	4,012,420.95	28,008.00	2,650.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	111											
18.000000	0083		2308376	297652	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN , PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	220.000000	08/01/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50	40%	40%	1,616,329.00	1,214.29	1,615,110.71		13,418.00	13,128.05	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59											
18.000000	0083		2261638	293346	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PAURIALI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	358.000000	11/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	100	80%	100%	1,781,255.00	24,658.23	1,756,596.77		28,092.00	21,968.55	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102											
18.000000	0083		2257805	306744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CALIPA PAURIALI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	204.000000	05/03/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	49	80%	100%	1,328,604.76	18,988.41	1,311,616.35		31,381.00	31,380.78	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2292911	292126	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CANETE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	242.000000	05/11/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 80	80%	100%	1,542,181.55	25,148.32	1,517,033.23	24,163.00	27,560.00	24,162.24	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2292912	292154	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DE PIOTOA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	202.000000	27/10/2014	30/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	39 44	80%	100%	1,129,217.43	26,148.32	1,103,069.11	24,163.00	27,701.00	24,162.24	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2305790	304070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA , DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KISHUARA	432.000000	08/01/2016	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	127.000000 138.000000	80%	80%	4,985,209.00	15,117.64	4,969,091.36		1,413.00	1,000.00	ESTUDIO	SE ENCUENTRA EN FORMULACION DEL FORMATO Nº 01 PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2250994	298120	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE UBALDINA (TUPAC AMARU), DISTRITO DE KOSNIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	KOSÑIPATA	215.000000	24/02/2015	21/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 64	80%	80%	4,037,396.00	15,540.16	4,021,855.84		2,560.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2257752	294177	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	632.000000	11/08/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	140 140	100%	100%	8,312,740.00	500.00	8,312,240.00		18,593.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ASSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307901	294487	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	1603.000000	12/10/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	413 413	100%	100%	9,840,429.00	700.00	9,839,729.00		18,393.00	2,125.00	ESTUDIO	CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA Y SOCIAL SE PROYECTA LA PERFORACIÓN DE POZO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2329249	294238	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CHICA , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	962.000000	08/09/2016	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	135 135	40%	40%	6,786,633.00	0.00	6,786,633.00		14,643.00	11,692.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235516	294488	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL PEÑAL, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	344.000000	28/11/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 73	100%	100%	3,500,065.00	0.00	3,500,065.00		24,354.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
	0083		2235003	294179	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	265.000000	18/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51 51	40%	40%	2,567,919.00	2,000.00	2,565,919.00		14,017.00	14,017.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2306389	294505	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LOS MECHATO, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	257.000000	14/01/2016	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61 61	40%	40%	2,377,231.00	2,700.00	2,374,531.00		17,555.00	18,429.60	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235518	294362	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASARANA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	375.000000	25/11/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 82	40%	40%	3,393,139.00	2,000.00	3,393,139.00		28,624.00	17,554.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. SE ESTÁ REVISANDO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263778	306316	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DE LOS SILVA , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	430.000000	27/03/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109 106	40%	40%	3,163,923.21	0.00	3,163,923.21		14,018.00	14,017.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307902	294515	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR - ALTO DE LOS CARRILLO , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	715.000000	28/10/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152 152	100%	100%	4,569,330.00	700.00	4,568,630.00		18,393.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307696	294401	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LA CRUZ , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA ARENA	1314.000000	30/09/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	286 286	100%	100%	8,915,225.00	700.00	8,914,525.00		18,393.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202159	293433	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PROGRESO , DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	LA BANDA DE SHILCAYO	420.000000	23/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 77	60%	60%	4,397,885.00	22,148.60	4,375,737.40		0.00	0.00	ESTUDIO	EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN SOCIAL DEL PNSR, ACTUALIZARÁ LOS PLANES Y PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL. EL CONTRATISTA ACTUALIZARÁ PRESUPUESTO CON COTIZACIÓN ACTUALIZADA. HASTA LA FECHA NO ENTREGA OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235337	292704	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE LA SELVA, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	311.000000	29/08/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76 79	60%	60%	3,565,275.00	11,975.43	3,553,299.57		30,558.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235550	292308	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BAJO CELENDIN , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	311.000000	11/11/2014	02/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 65	60%	100%	1,478,753.69	10,355.23	1,468,398.42	38,958.00	38,650.00	34,517.41	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235556	293844	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA	490.000000	04/11/2014	05/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112 115	80%	100%	5,653,500.26	21,355.71	5,632,144.55	33,609.00	41,527.00	40,113.32	ESTUDIO	EN PROCESO DE BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2171025	240460	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	671.000000	03/07/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	211 216	100%	100%	5,378,655.00	0.00	5,378,655.00		0.00	0.00	ESTUDIO	MEDIANTE INFORME Nº 180-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTO/GEPI, DE FECHA 27.09.2017, EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN HA REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2171021	240546	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PORTACHUELO, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	291.000000	16/01/2013	31/10/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93 95	100%	100%	1,965,559.27	0.00	1,965,559.27		0.00	0.00	ESTUDIO	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ACTUALIZÓ POR PROFESIONALES DEL PNSR. SE REGISTRÓ EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235339	292706	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE RUMPITE ALTO, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	350.000000	25/08/2014	21/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93 93	100%	30%	2,495,372.22	39,918.11	2,455,454.11		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2171027	240157	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION LAS VUELTAS, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	627.000000	16/11/2013	31/10/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152 153	100%	100%	2,499,568.00	0.00	2,499,568.00		0.00	0.00	ESTUDIO	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ACTUALIZÓ POR PROFESIONALES DEL PNSR. SE REGISTRÓ EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2283677	300700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL PORVENIR , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	210.000000	13/07/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 67	60%	60%	2,190,326.66	14,324.00	2,176,002.66		31,158.00	2,125.00	ESTUDIO	EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2272590	300709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VELASQUEZ , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	373.000000	09/05/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101 101	60%	60%	4,485,657.34	14,324.00	4,471,333.34		28,965.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2286581	300651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHUNIGA , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	450.000000	22/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124 124	60%	60%	5,330,353.23	14,324.00	5,316,029.23		31,158.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2271304	300615	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	218.000000	22/06/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 69	60%	60%	2,351,594.00	14,324.00	2,337,270.00		35,195.00	2,125.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN.	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2235520	295506	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNION , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	234.000000	11/07/2016	16/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	71	40%	61%	1,983,268.70	1,983,268.70	0.00		0.00	0.00	OBRA PARALIZADA	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-CAMBIO DE RESIDENTE	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2235525	295479	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	328.000000	24/11/2014	27/12/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	64	40%	40%	2,896,676.00	12,199.00	2,884,479.00		29,465.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70											
18.000000	0083		2235562	293451	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA	375.000000	04/11/2014	05/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	77	60%	100%	4,638,309.63	19,130.70	4,619,178.93		37,814.00	41,027.00	39,613.33	CON FECHA 05/06/2017 SE APRUEBA LA RD 114-2017, CON PRESUPUESTO AL 13-03-2017. EN PROCESO DE CONSECUCIÓN DE FINANCIALIENTO DE OBRA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80											
18.000000	0083		2235599	294386	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD PAUPA DE LOS SILVA, DISTRITO DE LA MATANZA , PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA	373.000000	24/09/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	91	40%	40%	5,390,473.06	2,000.06	5,388,473.00		33,435.00	27,685.00	18,429.50	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105											
18.000000	0083		2262010	306410	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PABUR VIEJO , DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA	435.000000	13/03/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	121	40%	40%	3,591,213.00	2,500.00	3,588,713.00		36,112.00	17,554.50	17,554.50	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	127											
18.000000	0083		2262069	306412	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA BOCANA , DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA	533.000000	16/03/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	193	40%	40%	4,789,612.00	2,600.00	4,787,012.00		23,158.00	17,554.50	17,554.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. SE ESTÁ REVISANDO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	203											
18.000000	0083		2285436	296532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO HUMBATE , DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	272.000000	12/02/2015	29/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	80	80%	80%	3,790,721.59	19,524.93	3,771,196.66		26,977.00	1,412.50	ESTUDIO	CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA. SE REMITIÓ EL INFORME DEL COMPONENTE SOCIAL PARA SU REVISIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61											
18.000000	0083		2254167	300003	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUACHHUA CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA- ACOBAMBA- HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	409.000000	24/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	88	80%	100%	2,156,541.20	35,873.19	2,120,668.01		22,566.00	21,140.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	107											
18.000000	0083		2202946	285436	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO CORRALCUCHO , DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	LA RAMADA	442.000000	24/11/2014	23/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	102	100%	18%	2,357,889.48	40,016.53	2,317,872.95		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104											
18.000000	0083		2169779	287863	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SUROCHICO LAS PALMAS , DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	LA RAMADA	365.000000	09/11/2015	31/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	93	91%	100%	1,883,440.13	1,883,440.14	-0.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	CAMBIO DE PERSONAL TECNICO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93											
18.000000	0083		2337553	297976	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO COPARE, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS. PROVINCIA DE TACNA - TACNA	TACNA	TACNA	TACNA	1082.000000	23/12/2016	23/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	223	100%	100%	9,461,292.00	0.00	9,461,292.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. CON OFICIO N° 309-2017-A/MPT LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ UNA ADENDA AL CONVENIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE REMITIÓ LA ADENDA DON SE FACULTA A LA MUNICIPALIDAD LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	224											
18.000000	0083		2252833	293846	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE NUEVA UNION , DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	414.000000	12/02/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	79	80%	80%	4,734,635.00	22,054.71	4,712,470.29		3,001.00	1,550.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL Y AUTORIZACION POR DIGESA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61											
18.000000	0083		2268243	293123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUASANCHE , DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	LAGUNAS	315.000000	10/04/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	86	80%	80%	4,414,195.00	12,153.52	4,402,041.48		23,359.00	1,125.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SUBSANÓ OBSERVACIONES. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											
18.000000	0083		2260525	293105	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUACAS ALTO , DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	LAGUNAS	337.000000	25/03/2015	16/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	78	80%	80%	4,280,191.00	12,153.52	4,268,037.48		23,359.00	1,125.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SUBSANÓ OBSERVACIONES. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2301622	293125	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YERBAS BUENAS , DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	LAGUNAS	308.000000	30/10/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	76	40%	40%	3,124,819.00	12,153.52	3,112,665.48		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79											
18.000000	0083		2263000	297649	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLMOS , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	456.000000	08/07/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	133	60%	60%	4,573,050.45	15,691.61	4,557,358.84		29,044.00	1,413.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	144											
18.000000	0083		2260695	298939	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SECTOR CASCADA MUNANI CHICO, DISTRITO DE PUTINA , PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	645.000000	24/03/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	138	60%	100%	5,405,357.07	18,403.92	5,387,953.15		31,165.00	30,322.58	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84											
18.000000	0083		2295607	297650	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YACUCHINGANA , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	411.000000	10/08/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	117	60%	60%	4,682,649.00	15,691.61	4,666,957.16		1,413.00	1,413.00	ESTUDIO	CUENTAN CON CONFORMIDAD SOCIAL. EL PROYECTO CUENTA CON 04 FUENTES DE AGUA, LAS CUALES DISMINUYERON EL CAUDAL; SE ESTÁ INCORPORANDO UNA FUENTE Y ESTÁ EN TRÁMITE ANTE EL ALA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	127											
18.000000	0083		2200344	291755	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO SAN PEDRO DE LAGARTO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA. DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	257.000000	22/08/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	68	90%	100%	1,688,396.63	15,702.61	1,672,694.02		31,682.00	31,581.09	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76											
18.000000	0083		2235709	297656	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHIRIOCANCHA EL MOLINO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	503.000000	19/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	167	80%	80%	4,995,022.38	15,870.81	4,979,152.57		27,631.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	176											
18.000000	0083		2262640	297666	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	658.000000	27/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	204	80%	80%	6,747,259.27	15,576.81	6,731,418.46		0.00	0.00	ESTUDIO	CUENTA CON CONFORMIDAD SOCIAL. FALTA LA FACTIBILIDAD ELECTRICA (TRIFÁSICO) DE ELECTRO NORTE (CONSORCIO SANEAMIENTO NORTE REMITIÓ NUEVA SOLICITUD. SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA. SE VIENE COORDINANDO CON LA MUNICIPALIDAD PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	215											
18.000000	0083		2235732	291817	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	210.000000	07/01/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	56	80%	100%	1,846,171.04	26,400.73	1,819,770.31	21,967.00	21,967.00	21,966.46	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56											
18.000000	0083		2307930	306778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMPE , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LAMAY	359.000000	12/11/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	119	40%	40%	3,476,233.44	1,214.25	3,475,019.19		15,817.00	15,815.35	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119											
18.000000	0083		2285664	305734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JANAC CHUQUIBAMBA , DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LAMAY	256.000000	21/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	69	40%	40%	2,263,761.61	13,992.63	2,249,769.18		3,636.00	2,412.50	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71											
18.000000	0083		2301619	304157	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE HUAMA , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LAMAY	526.000000	27/10/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	136	60%	60%	4,101,996.00	13,992.64	4,088,003.36		3,538.00	1,812.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2251140	294528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA PENITA , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	PIURA	SULLANA	LANCONES	352.000000	07/01/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	113	40%	40%	5,093,380.00	2,000.00	5,091,380.00		17,654.00	17,653.83	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2289072	294526	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO HUASIMAL DE LA BOLANA , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	PIURA	SULLANA	LANCONES	476.000000	16/04/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	158	40%	40%	5,540,541.00	2,162.00	5,538,479.00		22,008.00	16,476.83	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	159											
18.000000	0083		2257003	294527	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DURAN , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	PIURA	SULLANA	LANCONES	459.000000	02/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	135	40%	40%	5,165,455.00	2,405.50	5,163,050.20		19,999.00	17,204.33	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	143											
18.000000	0083		2251237	297868	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO HUALLA , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LARES	309.000000	15/01/2015	30/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	103	80%	80%	3,491,215.00	15,540.16	3,475,674.84		35,700.00	600.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105											
18.000000	0083		2251744	298035	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SUYO , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LARES	434.000000	12/01/2015	30/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	130	80%	80%	4,303,362.00	15,540.16	4,287,821.84		35,100.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	132											
18.000000	0083		2307929	305752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHIQUITECANCHA , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LARES	606.000000	01/12/2015	30/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	197	40%	40%	4,365,663.00	13,992.64	4,351,670.36		3,925.00	1,912.50	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	200											
18.000000	0083		2256688	304160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SAUCUI , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LARES	224.000000	02/03/2015	30/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	60%	60%	3,992,714.00	13,992.64	3,978,721.36		3,538.00	2,412.50	ESTUDIO	EN FORMULACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56											
18.000000	0083		2286905	300528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLADEN , DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LLAPA	244.000000	22/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	69	60%	60%	2,983,529.00	15,172.82	2,968,356.18		1,413.00	1,412.50	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61											
18.000000	0083		2260580	306781	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUAMAJAR , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	306.000000	18/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	80%	100%	1,851,359.40	16,986.41	1,834,372.99		31,351.00	31,350.78	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76											
	0083		2292914	292170	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	435.000000	29/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	99	80%	40%	2,507,208.00	25,146.32	2,482,059.68	24,163.00	5,041.00	0.00	ESTUDIO	LA CONSULTORA VIENE ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO. CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE, FEBRERO 2018.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	99											
18.000000	0083		2303358	305420	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMANTARO , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	283.000000	10/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	78	40%	40%	3,102,195.00	0.00	3,102,195.00		19,692.00	0.00	ESTUDIO	EN REVISIÓN PROPUESTA TÉCNICA DE ALCANTARILLADO Y PTAR	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75											
18.000000	0083		2304768	305442	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE NAZCA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	305.000000	22/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	40%	40%	3,056,903.00	0.00	3,056,903.00		21,532.00	14,703.18	ESTUDIO	EN REVISIÓN PROPUESTA TÉCNICA DE ALCANTARILLADO Y PTAR	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82											
18.000000	0083		2307926	305414	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	329.000000	13/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	89	40%	40%	3,178,815.00	0.00	3,178,815.00		18,832.00	2,166.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA N°1142-2017/UTP, DE FECHA DE RECEPCIÓN 22.12.17, SE LE ALCANZA A LA CONSULTORA, EL REITERATIVO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME N°03.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89											
18.000000	0083		2263316	292115	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MENTUSHIARI , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	390.000000	08/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	103	80%	80%	2,858,955.00	25,146.37	2,830,406.63		2,650.00	1,625.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103											
18.000000	0083		2285582	292116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSA PAMPA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	1215.000000	03/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	262	40%	40%	6,569,771.00	0.00	6,569,771.00		21,532.00	0.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DE LA ABSOLUCIÓN A LAS OBSERVACIONES SOCIALES, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 21.06.17, SE ALCANZA OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. APROBACIÓN DE INFORME N°03, FEBRERO 2018.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	262											
18.000000	0083		2307916	299294	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO MAYAPO , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	1400.000000	29/12/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	413	40%	40%	8,907,090.00	1,214.29	8,905,894.71		17,120.00	16,849.50	ESTUDIO	EL CONSORCIO PRO RURAL REMITIÓ LA VERSIÓN 2 CON LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. EN LA CUAL NO LEVANTÓ NINGUNA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. SE REMITIÓ UNA CARTA, REITERENDA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	413											
18.000000	0083		2235726	295153	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD ACHCAY , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	258.000000	26/12/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	78	80%	100%	2,245,145.05	12,077.70	2,234,067.35		30,807.00	30,306.30	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2252528	295160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE CHUCLLUSH , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	318.000000	17/02/2015	16/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	85	80%	100%	2,047,562.48	14,702.70	2,032,859.78		28,152.00	28,151.50	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2259423	295187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PUMPU , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	300.000000	23/03/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	91	80%	100%	2,016,315.17	14,202.70	2,002,112.47		31,720.00	30,306.30	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92											
18.000000	0083		2262781	310556	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGIÓN ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	614.000000	14/04/2015	30/11/2015	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	156	20%	40%	4,933,501.00	0.00	4,933,501.00		12,578.00	1,715.00	ESTUDIO	EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA PARTE SOCIAL. DEMORA EN LA SUBSANACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	156											
18.000000	0083		2265193	317531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE LLUCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	900.000000	31/05/2016	15/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	246	40%	40%	7,007,876.00	0.00	7,007,876.00		12,078.00	0.00	ESTUDIO	EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA PARTE TÉCNICA. DEMORA EN LA SUBSANACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	246											
18.000000	0083		2235587	291797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHEVOJA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	606.000000	24/10/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	154	90%	100%	6,370,612.00	16,702.51	6,354,909.39		31,682.00	31,681.09	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	157											
18.000000	0083		2259613	299028	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUALCHANCCA , DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	468.000000	05/05/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	165	40%	40%	6,366,226.00	12,207.68	6,354,018.32		21,440.00	10,045.37	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES SE ENVIÓ UNA CARTA N° 401-2017-UTP, SOLICITANDO LOS PRODUCTOS QUE DEBEN ENTREGAR. SE REITERA CON CARTA N° 809 -2017-UTP, LA SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	176											
18.000000	0083		2173118	166616	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COROSAMBA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	LUYA	256.000000	02/11/2010	20/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	118	70%	50%	2,812,475.00	0.00	2,812,475.00		0.00	0.00	ESTUDIO	ET ACTUALIZADO EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN HA REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120											
18.000000	0083		2172779	166945	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLMATA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	LUYA	223.000000	02/11/2016	15/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	64	30%	64%	1,284,133.56	800,000.00	484,133.56	484,134.00	0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66											
18.000000	0083		2258242	294567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CASERIO HUASCAR , DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	250.000000	29/04/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	62	80%	80%	2,697,964.00	16,975.94	2,681,988.05		34,105.00	3,512.50	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63											
18.000000	0083		2305528	302266	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE BAJO COLORADO (PLAYA OCULTA), DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MANU	MADRE DE DIOS	298.000000	16/12/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	69	80%	80%	3,401,264.00	17,356.58	3,383,907.42		700.00	600.00	ESTUDIO	DEFINIDO COMPROMISO CON EL MUNICIPIO DISTRITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL POZO EXPLORATORIO, EL MUNICIPIO VIENE EJECUTANDO EL POZO. ESTA PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DEL ANA PARA VERTIMIENTO. LA POBLACION TIENE QUE OCUPAR LOS LOTES DESIGNADOS POR EL MUNICIPIO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71											

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2018 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2264141	302287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LUZ , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MANU	MADRE DE DIOS	517.000000	31/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 88	80%	80%	2,615,940.00	17,080.58	2,758,859.42		1,508.00	1,508.00	ESTUDIO	SE FIRMO COMPROMISO CON EL MUNICIPIO DISTRITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL POZO EXPLORATORIO, EL MUNICIPIO VIENE EJECUTANDO EL POZO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2281065	300383	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CASADEN , DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA	308.000000	15/10/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 101	50%	60%	3,177,260.00	0.00	3,177,260.00		11,842.00	11,841.62	ESTUDIO	PROBLEMA POR DUPLICIDAD. LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL DEL PNSR INFORMO A LA MUNICPALIDAD QUE NO SE PUEDE DE BACTIVAR EL PROYECTO YA QUE EXISTE UN CONTRATO DE POR MEDIO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235658	293694	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SOLEDAD , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	262.000000	04/11/2014	17/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 55	80%	80%	4,918,589.00	21,764.05	4,894,824.95	34,968.00	1,413.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALMENTE EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2252832	293662	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE AJACHIN , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	344.000000	12/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 74	80%	80%	4,456,842.00	19,554.71	4,437,287.29		1,813.00	1,325.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR ENTREGÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, LA CUAL SE REVISÓ Y PERSISTEN LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235654	293641	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ATAHUALPA , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	744.000000	04/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	160 164	80%	80%	8,599,009.00	21,255.71	8,577,753.29	35,659.00	4,413.00	1,125.00	ESTUDIO	SE REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235560	293647	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PUERTO ELISA , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	425.000000	04/11/2014	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 84	80%	80%	4,778,806.00	19,230.71	4,759,575.29	37,814.00	3,313.00	1,012.50	ESTUDIO	EL CONSULTOR ENTREGÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, LA CUAL SE REVISÓ Y PERSISTEN LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235555	293649	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SACHAPAPA, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	758.000000	04/11/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	134 137	90%	90%	7,794,847.00	22,063.71	7,772,783.29	34,981.00	37,614.00	1,125.00	ESTUDIO	SE OBSERVÓ QUE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO ES CONSISTENTE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. SE COMUNICÓ AL CONSULTOR, MEDIANTE CARTA NOTARIAL, DE NO RESPONDER EN EL PLAZO OTORGADO SE INICIARA PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263285	305188	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CURCA , DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	MARA	212.000000	07/04/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51.000000 59.000000	80%	85%	2,179,944.82	16,815.85	2,162,228.97		3,501.00	0.00	ESTUDIO	HUBO CAUSIO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. DE SISTEMA POR GRAVEDAD AHORA SISTEMA POR BOMBEO. PROYECTO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS E.T. CULMINADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2266177	304252	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARAMBA , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO	CUSCO	URUBAMBA	MARAS	234.000000	15/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 83	60%	100%	2,053,969.75	15,117.64	2,052,872.11		30,317.00	30,316.16	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
18.000000	0083		2319045	308760	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PILLERAY , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO	CUSCO	URUBAMBA	MARAS	502.000000	05/05/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	141 144	40%	40%	4,350,302.00	13,692.64	4,336,309.36		3,536.00	1,000.00	ESTUDIO	REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES : EL COMPONENTE SOCIAL SE ENCUENTRA OBSERVADO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263606	316921	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	1185.000000	23/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57 101	20%	40%	10,009,641.00	0.00	10,009,641.00		14,703.00	12,577.70	ESTUDIO	REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES :	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265597	317664	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PALTASH , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	288.000000	18/05/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 71	40%	40%	2,318,068.00	0.00	2,318,068.00		12,678.00	12,577.70	ESTUDIO	E.T. EN REVISIÓN	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265309	317577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE TUYU , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	665.000000	15/09/2016	08/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	185 186	40%	40%	5,110,478.00	0.00	5,110,478.00		12,678.00	12,577.70	ESTUDIO	EL CONSULTOR LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES. EN REVISIÓN	PNSR - UTP
18.000000	0083		2259273	295522	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD YANAHUANCA , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	326.000000	29/01/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	382 382	40%	40%	2,124,052.00	0.00	2,124,052.00		14,703.00	12,577.70	ESTUDIO	E.T. EN REVISIÓN	PNSR - UTP
18.000000	0083		2266084	295183	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO COPA GRANDE , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	1031.000000	23/12/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	188.000000 190.000000	40%	40%	3,156,662.00	2,125.00	3,154,537.00		14,293.00	13,792.70	ESTUDIO	EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2300392	336368	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	MARGOS	442.000000	02/07/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119 119	80%	80%	6,402,296.00	0.00	6,402,296.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ LA RESOLUCIÓN DE CONVENIO Y CAMBIO DE UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA CON OFICIO Nº 500-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR DEL 07/09/2017, SE COMUNICO LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. EN TRAMITE EL CIERRE DEL PIP	PNSR - UTP
18.000000	0083		2300426	336615	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE COLPASHPAMPA, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	MARGOS	560.000000	02/07/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	151 151	60%	60%	4,920,169.00	0.00	4,920,169.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ LA RESOLUCIÓN DE CONVENIO Y CAMBIO DE UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA CON OFICIO Nº 500-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR DEL 07/09/2017, SE COMUNICO LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. EN TRAMITE EL CIERRE DEL PIP	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289942	293939	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	423.000000	09/08/2016	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 84	40%	40%	3,243,879.00	17,580.85	3,226,298.15		1,828.00	1,600.00	ESTUDIO	EN REVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307895	293941	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ROQUE BASADRE NA - RIO TIGRE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	308.000000	15/09/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 66	40%	40%	2,358,717.00	16,956.85	2,341,761.15		12,719.00	10,969.10	ESTUDIO	EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2268511	294964	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO HONOLULU , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	409.000000	13/05/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108 110	80%	80%	3,123,160.00	16,175.94	3,106,984.06		7,504.00	3,512.50	ESTUDIO	EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2337784	297822	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE , DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - CAMANA - AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANA	MARIANO NICOLAS VALCARCEL	1120.000000	21/12/2016	21/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	356.000000 358.000000	100%	100%	10,915,079.00	0.00	10,915,079.00		500.00	500.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. CON MEMORANDUM Nº 2635 - 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP CUYA HT 162869, SE DERIVÓ A LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN TERRITORIAL EL PERFIL (CD) PARA QUE LA CAC AREQUIPA CONTINÚE CON LA FORJULACIÓN. PREVIA COORDINACIÓN CON LA CAC	PNSR - UTP
18.000000	0083		2290343	289972	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MASISEA	372.000000	22/08/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 83	80%	100%	3,704,871.62	16,001.42	3,688,870.20	31,076.00	31,075.00	31,075.83	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE ENTREGÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	
18.000000	0083		2283749	300380	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA LARGA , DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MATARA	336.000000	10/07/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92 97	80%	100%	2,155,435.00	16,583.61	2,138,851.39		29,044.00	27,630.90	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE ENTREGÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251539	295416	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO CAPIRUSHARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	203.000000	17/02/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47 47	80%	100%	1,838,104.26	26,400.74	1,811,703.52		27,680.00	21,966.45	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE ENTREGÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2293705	305419	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE BELLO HORIZONTE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	210.000000	19/08/2016	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57 57	40%	40%	2,070,067.00	0.00	2,070,067.00		20,732.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303939	305278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO CUBARO , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	208.000000	15/12/2015	08/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 56	40%	40%	2,752,815.00	0.00	2,752,815.00		18,332.00	10,960.15	ESTUDIO	E.T. EN FORMULACIÓN	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2299990	306213	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE POSHONARI - SHEJAROTEM, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	287.000000	27/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	103	40%	40%	3,506,624.00	0.00	3,506,624.00		22,892.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103											
18.000000	0083		2303256	305416	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CUSARO, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	226.000000	16/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	117	40%	40%	2,484,975.00	0.00	2,484,975.00		20,232.00	16,950.18	ESTUDIO	E.T. EN FORMULACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82											
18.000000	0083		2303250	305355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANETE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	263.000000	14/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	76	40%	40%	2,964,075.00	0.00	2,964,075.00		21,092.00	0.00	ESTUDIO	COMPONENTE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN REVISIÓN. EL COMPONENTE SOCIAL SE ENCUENTRA APROBADO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76											
18.000000	0083		2171494	228015	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MIROMAGA, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	206.000000	08/11/2012	31/08/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	100%	100%	1,815,731.00	0.00	1,815,731.00		0.00	0.00	ESTUDIO		PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68											
18.000000	0083		2202916	292378	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UNION CUSARO , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	276.000000	29/10/2014	20/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	2,629,610.00	25,148.32	2,604,361.68	24,163.00	3,638.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TECNICO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											
18.000000	0083		2274126	305417	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO MATERIATO, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	239.000000	19/05/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	48	80%	80%	2,223,151.00	25,148.35	2,198,002.65		4,038.00	1,025.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA N°037-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, RECEPCIONADA POR LA CONSULTORA, EL 03.11.17, SE REMITE LAS ÚLTIMAS OBSERVACIONES. SE ESTIMA COMO FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN MARZO 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51											
18.000000	0083		2251325	300535	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN SILVESTRE DE COCHAN	255.000000	04/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	77	80%	100%	2,041,209.29	16,091.82	2,025,117.47	25,506.00	27,631.00	27,630.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79											
18.000000	0083		2230283	292179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PICHOA ; DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	207.000000	04/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	42	80%	80%	1,816,503.00	25,148.32	1,791,354.68	24,163.00	8,304.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	42											
	0083		2307828	306740	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE RIO PAURIALI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	205.000000	27/11/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	49	80%	80%	1,221,250.90	17,138.98	1,204,110.92		23,380.00	1,412.50	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50											
18.000000	0083		2286583	305408	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAPITAMI, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	204.000000	09/12/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	84	40%	40%	1,723,184.00	0.00	1,723,184.00		21,532.00	14,793.18	ESTUDIO	E.T. EN FORMULACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83											
18.000000	0083		2276332	302292	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO IQUIARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	1151.000000	10/06/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	314	80%	100%	7,273,081.88	13,953.56	7,259,095.30		26,816.00	24,700.87	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	318											
18.000000	0083		2265614	299715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	294.000000	20/04/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	77	80%	100%	1,912,358.66	22,865.66	1,889,493.00		22,566.00	21,139.19	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79											
18.000000	0083		2260302	291907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	495.000000	27/08/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	114	80%	80%	2,063,794.22	24,988.14	2,038,806.08		21,967.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114											
18.000000	0083		2223586	291906	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	218.000000	13/10/2014	31/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	43	100%	100%	1,601,090.44	46,954.62	1,554,135.82	19,842.00	6,001.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44											
18.000000	0083		2286907	300721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SELVA RICA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	277.000000	16/12/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	66	80%	80%	2,051,089.00	17,146.00	2,033,943.00		1,413.00	1,412.00	ESTUDIO	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE DIGESA LA AUTORIZACIÓN DEL VERTIMENTO (ALC. EXISTENTE)	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65											
18.000000	0083		2250883	305440	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE VALLE SAMARIA, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	217.000000	10/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	59	80%	80%	1,552,769.00	25,148.35	1,527,619.54		3,538.00	1,525.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA N°021-2017/OCRN°03, EL 06.10.17, LA CONSULTORA ENTREGÓ LA ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE A TRAVÉS DE LA CARTA 855-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, DE FECHA DE RECEPCIÓN 17.10.17, SE LE HACE SABER A LA CONSULTORA LA PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES FEBRERO 2017.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59											
18.000000	0083		2262913	292169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNIARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	230.000000	29/10/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	41	80%	80%	1,460,229.00	25,148.32	1,455,080.68	24,163.00	3,638.00	0.00	ESTUDIO	LA CONSULTORA VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, EL COMPONENTE SOCIAL SE ENCUENTRA APROBADO. FEBRERO DE 2018, APROBACIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	41											
18.000000	0083		2254545	293341	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA MARTHA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	432.000000	29/01/2015	22/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	121	100%	100%	2,415,268.66	46,954.38	2,368,312.28		7,001.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123											
18.000000	0083		2202915	292230	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MAZAMARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	386.000000	06/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	58	80%	80%	1,930,172.00	25,148.33	1,905,023.67		2,625.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES DEL COMPONENTE TECNICO, CONFORME EL COMPONENTE SOCIAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58											
18.000000	0083		2196714	291881	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN.	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	345.000000	13/06/2016	12/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	97%	100%	1,610,198.81	1,672,872.69	-62,674.08		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104											
18.000000	0083		2284642	292793	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE LLACHAPA , DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	MAZAN	222.000000	08/07/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	53	40%	40%	3,787,504.00	2,693.50	3,784,810.50		20,879.00	0.00	ESTUDIO	SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO, POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56											
18.000000	0083		2301607	292750	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE BAGAZAN, DISTRITO DE MAZAN- MAYNAS- LORETO	LORETO	MAYNAS	MAZAN	224.000000	09/11/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	47	40%	40%	3,552,072.00	2,693.50	3,549,378.50		20,879.00	0.00	ESTUDIO	SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO, POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50											
18.000000	0083		2284972	292756	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE MANGUA , DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	MAZAN	296.000000	08/07/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	63	40%	40%	4,172,251.00	2,125.00	4,170,126.00		20,879.00	0.00	ESTUDIO	SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO, POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66											
18.000000	0083		2301608	292501	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE NUÑEZ COCHA , DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	MAZAN	294.000000	30/06/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	40%	40%	4,104,461.00	2,125.00	4,102,336.00		20,879.00	0.00	ESTUDIO	SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO, POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69											
18.000000	0083		2170675	222518	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTISIDRO II, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	355.000000	11/07/2012	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	63	50%	50%	946,410.54	0.00	946,410.54		0.00	0.00	ESTUDIO	CON CARTA N° 02-2017-ANTCON/ANC, EL CONSORCIO CONHYDRA, HACE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PROPUESTA POR LA UGI ACTUALMENTE UTP	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2064725	76589	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MONTEVIDEO	1090.000000	19/04/2008	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	44	50%	50%	405,100.54	0.00	405,100.54		0.00	0.00	ESTUDIO	SIN ACTIVIDAD	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2255186	305883	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PALO WIMBA, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	254.000000	26/06/2015	28/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 69	40%	40%	2,932,835.00	18,995.86	2,913,839.14		1,625.00	1,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265195	293840	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CORVINA COLORADA , DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	216.000000	22/04/2015	30/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51 51	80%	80%	2,089,166.00	18,995.85	2,070,170.15		20,601.00	600.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2286506	293942	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD - SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	201.000000	05/09/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 59	40%	40%	2,312,773.00	16,956.85	2,295,817.15		12,719.00	10,409.10	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262352	293271	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD QUEBRADA DE LAS DAMAS , DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	344.000000	31/03/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91 101	100%	100%	3,686,507.00	0.00	3,686,507.00		27,749.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251671	306402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHICA BLANCA, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	233.000000	09/01/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81 90	40%	40%	2,412,089.49	0.00	2,412,089.49		11,692.00	11,692.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES, SE REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2170965	221059	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE MARRIPÓN, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOTUPE	203.000000	11/07/2012	11/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 47	50%	50%	528,947.17	0.00	528,947.17		0.00	0.00	ESTUDIO	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
15.000000	0083		2257777	296353	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA EL DORADO, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	309.000000	10/03/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	80%	80%	2,564,417.17	14,535.91	2,549,881.26		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN, FEB. 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2256728	296383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	247.000000	05/03/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 59	80%	80%	2,272,615.00	14,535.91	2,258,079.09		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES, VERSIÓN 02. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN, FEB. 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251636	291695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO FLOR DEL ORIENTE , DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	208.000000	28/01/2015	25/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 73	80%	80%	3,011,484.00	22,129.06	2,989,354.94	21,262.00	0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN, FEB. 2018	P
18.000000	0083		0	292830	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA VERDAD, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	233.000000	02/10/2013	20/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50 50	80%	80%	2,103,247.00	0.00	2,103,247.00		0.00	0.00	ESTUDIO	FICHA TECNICA ESTANDAR (FTE) AL 100%. EVALUACIÓN POR EL GRUPO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UTP PARA REGISTRO DE LA FTE.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2259193	295443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PABLOYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	362.000000	16/03/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91 91	80%	80%	2,858,439.09	14,535.91	2,844,903.18		26,505.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES. EL CONSULTOR SE NECUENTRA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254843	291509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SUGLLADURO, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	1049.000000	09/02/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	266 266	80%	80%	7,437,202.00	22,129.07	7,415,072.93		26,387.00	0.00	ESTUDIO	CAMBIO DE TECNOLOGIA, ALCANTARILLA A UBS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2195750	258430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN PAMPA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	283.000000	14/05/2014	30/11/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 69	80%	100%	3,363,903.38	20,408.43	3,343,494.95		18,639.00	19,608.11	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235814	293096	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE TOMA , DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	MUÑANI	408.000000	19/11/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	111 114	80%	80%	5,304,479.00	17,634.52	5,286,844.48		2,125.00	500.00	ESTUDIO	CUENTAN CON 40 FUENTES DE AGUA Y CADA UNA REQUIERE DE UN ANÁLISIS DE AGUA. HASTA LA FECHA SOLO SE CUENTA CON 03 ANÁLISIS. SE REMITIÓ DIRECTRICES PARA MODIFICAR LA OPCIÓN TÉCNICA.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200542	304061	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COPAL URCO , DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	NAPO	414.000000	01/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	88 101	100%	100%	4,728,241.91	1,350.00	4,726,891.91		26,778.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2274809	258444	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARACARÁ, DISTRITO DE NICASIO- LAMPA- PUNO	PUNO	LAMPA	NICASIO	655.000000	05/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	181 192	80%	100%	7,827,381.55	14,909.52	7,812,472.03		35,073.00	32,947.68	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235870	292466	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KAYACUSHA, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	322.000000	26/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 82	80%	80%	4,092,093.63	24,036.11	4,068,057.52		26,090.00	1,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES. EL CONSULTOR SE NECUENTRA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2292917	292444	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOCA AMSUJA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	282.000000	31/10/2014	14/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 72	100%	10%	3,097,511.02	42,962.97	3,054,548.05		88,496.00	13,643.30	OBRA EN EJECUCIÓN	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235547	292454	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO JAPARIE ESQUELA, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	353.000000	10/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	118 118	80%	80%	4,391,337.90	24,036.11	4,367,301.79		26,090.00	1,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN OBSERVACIONES. EL CONSULTOR SE NECUENTRA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235551	292469	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NAJAIN, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	353.000000	09/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104 104	80%	80%	4,214,324.00	24,036.11	4,190,287.89	21,052.00	23,878.00	1,413.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235662	292440	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PAJAKUS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	238.000000	16/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 65	85%	85%	2,753,287.00	21,911.11	2,731,375.89		25,302.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATISTA SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235656	292598	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO HEBRON, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	217.000000	30/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56 56	85%	85%	2,366,795.62	21,911.11	2,344,884.51		25,302.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATISTA SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235562	292495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YUMINGKUS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	367.000000	26/11/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114 114	80%	80%	4,082,591.84	24,036.11	4,058,555.73	21,052.00	22,965.00	500.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235652	292482	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SEASME, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	456.000000	30/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	134 134	85%	85%	4,804,724.00	24,036.11	4,780,687.89		23,177.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATISTA SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235565	292450	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHORROS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	205.000000	15/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 43	80%	80%	2,139,241.87	25,448.82	2,113,793.05	21,052.00	22,465.00	0.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235563	292454	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TAMPE, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	363.000000	20/11/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	134 134	80%	80%	3,765,994.60	24,036.11	3,741,958.49	21,052.00	22,965.00	500.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado *)	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2236655	292466	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO KAYAMAS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	350.000000	26/12/2014	18/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	102	85%	85%	3,654,835.00	24,035.11	3,630,799.89		23,177.00	0.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102											
18.000000	0083		2235549	292469	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URAKUSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	774.000000	01/12/2014	13/06/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	224	100%	1%	7,080,293.89	45,087.97	7,035,205.92		35,253.00	13,133.30	OBRA EN EJECUCIÓN	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO,	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	224											
18.000000	0083		2202918	292471	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAANTAN, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	558.000000	31/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	178	80%	80%	5,661,632.00	24,036.11	5,637,595.89	21,052.90	22,405.00	0.00	ESTUDIO	EN ELABORACIÓN EL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	178											
18.000000	0083		2261878	292917	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	253.000000	20/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	60%	100%	1,833,825.29	22,188.24	1,811,637.05		26,217.00	25,581.61	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2264803	292897	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOLIVAR , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	205.000000	20/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	41	60%	100%	1,210,889.04	21,772.24	1,189,116.80		26,633.00	26,632.61	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	41											
18.000000	0083		2199711	258630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	NUEVA REQUENA	316.000000	07/08/2014	26/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	100%	100%	3,947,952.08	44,394.05	3,903,558.04	31,078.00	0.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101											
18.000000	0083		2256547	305847	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, REGIÓN SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	NUEVO PROGRESO	612.000000	21/07/2015	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	138	60%	80%	2,610,030.45	14,956.85	2,595,074.60		2,000.00	1,912.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	138											
18.000000	0083		2255685	306737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHIMPAYANAMA , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	606.000000	13/07/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	138	60%	60%	4,872,952.00	13,992.64	4,858,959.36		3,538.00	1,000.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	148											
	0083		2273473	304794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHACACHIUPA , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	632.000000	26/05/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	127	80%	80%	2,286,680.09	16,137.64	2,270,542.45		31,730.00	1,625.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	140											
18.000000	0083		2276299	302278	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CARABAYA	OLLACHEA	845.000000	02/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	204	80%	80%	5,650,237.00	15,880.58	5,634,356.42		2,708.00	2,708.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	207											
18.000000	0083		2270997	302281	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUNACHANCA , DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	OLLACHEA	567.000000	19/05/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	149	60%	100%	4,206,200.99	14,464.58	4,191,736.41		26,416.00	26,203.58	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152											
18.000000	0083		2268480	292213	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO , DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	567.000000	29/04/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	106	60%	80%	3,252,884.00	14,635.90	3,238,348.10		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109											
18.000000	0083		2266653	300367	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA BAJA , DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	OXAMARCA	364.000000	24/04/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	83	80%	80%	3,137,408.09	15,383.49	3,122,024.60		26,344.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86											
18.000000	0083		2172785	233932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TALLAMBO, DISTRITO DE OXAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	OXAMARCA	371.000000	12/12/2012	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	106	100%	62%	2,329,317.85	0.00	2,329,317.85		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	106											
18.000000	0083		2196728	267499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MAQUACO , DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	OYOTUN	663.000000	06/06/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	228	60%	80%	4,302,836.00	20,637.95	4,282,198.05		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR, DIGESA OBSERVÓ EL EXPEDIENTE DE LA PTAR (TANQUE IMMHOF CON INFILTRACIÓN) PORQUE TIENEN MENOS DE SEIS POZOS PERCOLADORES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	228											
18.000000	0083		2196749	284427	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	291.000000	27/05/2014	21/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	100%	76%	3,778,469.22	41,788.40	3,734,680.82	3,350,239.00	2,417,022.00	2,283,735.05	OBRA PARALIZADA	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO,	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82											
18.000000	0083		2282035	293350	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ARANZA , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	309.000000	24/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	77	60%	60%	3,651,363.00	12,153.52	3,639,209.48		1,125.00	1,125.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR SUBSANÓ OBSERVACIONES. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83											
18.000000	0083		2196751	284315	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	409.000000	27/05/2014	16/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	115	100%	63%	5,015,729.16	41,758.40	4,973,940.76	4,103,348.00	2,417,971.00	2,356,111.63	OBRA EN EJECUCIÓN	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO,	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2279974	293354	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TAZAJERAS , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	227.000000	10/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	80%	80%	2,632,381.00	12,153.52	2,620,227.48		1,125.00	1,125.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR REMITIÓ LA ABSOLUCIÓ DE OBSERVACIONES, EL COMPONENTE TÉCNICO EN REVISIÓN Y EL COMPONENTE SOCIAL OBSERVADO.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86											
18.000000	0083		2196745	284445	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	205.000000	03/12/2015	10/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	65	85%	100%	2,099,808.72	2,099,808.72	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO DE OBRA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53											
18.000000	0083		2303419	293358	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	247.000000	17/08/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	20%	40%	3,072,374.00	0.00	3,072,374.00		0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2235604	293355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL DE MATALACAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	236.000000	27/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	58	80%	80%	2,327,330.00	12,153.52	2,315,176.48	28,359.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65											
18.000000	0083		2271857	293357	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	286.000000	13/05/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	3,853,055.00	12,153.52	3,870,901.48		28,358.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2235610	300739	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALLIAS , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	280.000000	16/07/2016	26/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	60%	100%	2,489,689.20	2,489,689.20	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											
18.000000	0083		2235767	295613	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	317.000000	18/12/2014	13/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	83	60%	60%	3,686,675.00	12,199.00	3,674,376.00		28,455.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES. EN TRAMITE LA FACTIBILIDAD ELECTRICA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94											
18.000000	0083		2201833	295578	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y PICHGAS , DISTRITO DE PACHAS PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	559.000000	22/10/2014	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	132	80%	80%	4,488,462.00	48,481.84	4,439,980.16		1,413.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO SE PROCEDERA A REALIZAR EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	145											

ANEXO 2
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2262925	280360	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMON , DISTRITO DE PACHIZA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PACHIZA	438.000000	23/08/2016	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 84	50%	50%	3,247,922.00	18,585.92	3,230,736.08		3,425.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235591	290270	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL, DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	538.000000	07/11/2014	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117 120	80%	80%	3,647,091.53	16,861.66	3,630,229.87		0.00	0.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 822 -2017-ADM, DEL 07.09.2017, SE LE COMUNICA AL CONSULTOR LA RESOLUCION DEL CONTRATO., CON FECHA 26.09.2017 SE CONCIENTE. SE CONTRATARÁ A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2194451	285105	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ROAROYA NATIVA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	PADRE MARQUEZ	464.000000	28/03/2014	11/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	103 103	100%	100%	4,277,885.23	44,394.05	4,233,494.15		10,000.00	10,000.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2195751	284087	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. SANTA ANA, , DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	PADRE MARQUEZ	479.000000	13/01/2015	26/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 78	77%	100%	2,402,957.50	2,402,957.50	0.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL TECNICO DE OBRA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301821	293126	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES , DISTRITO DE PAIMAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PAIMAS	355.000000	30/10/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85 95	40%	60%	3,616,738.00	12,153.52	3,604,584.48		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR REMITIÓ OBSERVACIONES. PERSISTEN LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2274308	289756	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE SOLEDAD , DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PAJARILLO	270.000000	19/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68 68	80%	80%	2,102,311.00	18,585.62	2,083,725.08		3,425.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN EL SUBSNACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202942	258515	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE ROSASANI , DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	PALCA	328.000000	01/10/2014	28/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56 56	100%	100%	2,438,066.00	45,443.41	2,392,622.59		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2285554	292304	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNIÓN PROGRESO ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	275.000000	16/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 75	80%	80%	3,203,509.00	24,568.15	3,178,940.85		23,360.00	1,412.50	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307925	305413	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSITA , DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	203.000000	25/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 55	40%	40%	2,050,591.00	0.00	2,050,591.00		20,791.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	
18.000000	0083		2235590	291002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BELLA DURMIENTE, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	203.000000	27/10/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 43	50%	100%	1,377,368.08	26,400.50	1,350,967.58	21,667.00	21,667.00	21,966.69	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2306013	305443	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ULLUYMARCA , DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	269.000000	15/01/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 73	20%	20%	2,479,601.00	0.00	2,479,601.00		20,232.00	10,418.18	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2285940	292268	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE TOLDOPAMPA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	426.000000	05/08/2016	16/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120 123	80%	80%	3,849,905.00	24,568.15	3,824,916.85		4,538.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2290397	291919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	207.000000	04/09/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44 43	0%	100%	1,509,293.44	1,509,293.43	0.01		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2199712	291526	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE OMAYRO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	305.000000	01/07/2016	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90 93	95%	100%	2,099,595.00	2,099,594.66	0.31		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2236515	294529	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO PEÑA BLANCA , DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES - TUMBES	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	247.000000	17/11/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90 93	100%	100%	3,780,939.00	0.00	3,780,939.00		22,591.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303194	342232	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PULMA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	231.000000	02/07/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 68	60%	60%	3,204,255.00	0.00	3,204,255.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO - SE CONTRATARÁ CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN FICHA TECNICA EN ENERO 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303192	342231	AMPLIACION Y LEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE COLLOCHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	416.000000	02/07/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	114 129	60%	60%	5,338,648.00	0.00	5,338,648.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO - SE CONTRATARÁ CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN FICHA TECNICA EN ENERO 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303185	342224	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE TUNAPUCO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	604.000000	02/07/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	153 163	60%	60%	6,475,231.00	0.00	6,475,231.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO - SE CONTRATARÁ CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN FICHA TECNICA EN ENERO 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2201830	293255	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAULIN LO CHICO, DISTRITO DE PANAO , PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	259.000000	24/10/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57 61	80%	80%	2,666,270.00	22,183.86	2,644,086.14		2,625.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. SE REMITIÓ EL 17 DE JULIO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON INFORME N° 091-2017/VMCS/PNSR/UTP/AE-LJP A LA CAC HUÁNUCO. SE CONTRATARÁ C/S PARA LA REVISIÓN DEL PEXPEDIENTE TÉCNICO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2201826	293383	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE MUCHOQUIPATA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	239.000000	22/10/2014	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 59	80%	80%	2,314,917.00	22,183.86	2,292,733.14	21,314.00	2,625.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. SE CONTRATARÁ CONSULTOR PARA LA CULMINACIÓN DEL ET EN ENERO 2018. SE CONTRATARÁ C/S PARA LA REVISIÓN DEL PEXPEDIENTE TÉCNICO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303100	342229	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE TAMARDEL CENTRO POBLADO DE TIRISHUANCA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	784.000000	02/07/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	155 156	60%	60%	6,702,240.00	0.00	6,702,240.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO - SE CONTRATARÁ CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN FICHA TECNICA EN ENERO 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2201829	293254	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE ALLPAMIARCA DEL CENTRO POBLADO DE TAYAGASHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	455.000000	23/10/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95 115	80%	80%	3,794,345.00	22,183.86	3,772,161.14	21,314.00	2,625.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. SE REMITIÓ EL 17 DE JULIO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON INFORME N° 091-2017/VMCS/PNSR/UTP/AE-LJP A LA CAC HUÁNUCO. SE CONTRATARÁ C/S PARA LA REVISIÓN DEL PEXPEDIENTE TÉCNICO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2320222	296507	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BOLIVAR , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	372.000000	20/05/2016	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109 113	40%	40%	3,957,730.00	1,215.00	3,956,515.00		14,495.00	14,494.82	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2280521	291897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EL PORVENIR , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	398.000000	18/05/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93 93	80%	80%	2,834,737.00	25,148.36	2,809,588.64		3,538.00	1,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2303142	304675	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE MINARO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	415.000000	18/12/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 96	40%	40%	4,862,662.00	1,214.28	4,861,447.72		14,495.00	14,494.81	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2306056	308280	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	351.000000	11/01/2016	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 72	40%	40%	3,588,714.00	1,214.29	3,587,499.71		17,120.00	16,649.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2261602	304512	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE POTSOTENI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	392.000000	14/01/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92 106	60%	60%	3,617,036.00	12,394.81	3,604,641.19		3,513.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261330	300710	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CACHINGARANI ; DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	349.000000	29/01/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62 64	60%	60%	3,067,207.00	12,394.81	3,054,812.19		3,513.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307686	292175	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ALTO KIATARI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	631.000000	13/11/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	186 186	40%	40%	6,092,376.00	0.00	6,092,376.00		21,672.00	0.00	ESTUDIO	LA CONSULTORA, VIENE LEVANTADO LAS OBSERVACIONES CONCERNIENTES A LA INTERVENCIÓN DE OTRO PROGRAMA, POR ELLO EN LA SEGUNDA SEMANA DE SETIEMBRE LA CONSULTORA VISITO LA CAPTACIÓN NUEVA, LUEGO CON LOS TRABAJOS EN GABINETE, SE DETERMINO QUE LA COTA DE DICHA CAPTACIÓN ES MÁS BAJA QUE LA COTA DE LA LOCALIDAD, PARA ELLO, EN LA CUARTA SEMANA DE SETIEMBRE SE VISITARÁ LA LOCALIDAD PARA ESTUDIAR UNA NUEVA CAPTACIÓN PROPUESTA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD. APROBACIÓN DEL INFORME N°03 ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235284	292183	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE QUIMOTARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	430.000000	06/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95 106	60%	60%	3,294,744.00	25,148.33	3,269,595.67		2,625.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2250778	306750	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DEL SECTOR C.N. LOS HUERFANOS DE SAN RAMON DE PANGOA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	527.000000	12/03/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	125 127	80%	80%	2,349,848.96	16,986.40	2,332,862.56		31,381.00	31,380.79	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261449	304660	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO CHICHIRENE ; DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	318.000000	23/06/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 86	40%	40%	2,190,513.00	1,214.29	2,189,298.71		16,496.00	13,259.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2305056	300441	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIAL DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	1008.000000	08/01/2016	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	258 273	40%	40%	6,729,097.00	1,214.29	6,727,882.71		17,120.00	16,849.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
	0083		2264251	299031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOCUCHO , DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	307.000000	26/04/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 99	80%	100%	2,138,447.94	23,478.06	2,114,969.88		21,653.00	21,139.19	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2308377	300745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO ANAPATI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	421.000000	02/09/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	105 105	40%	40%	2,747,866.00	1,215.00	2,746,651.00		14,496.00	14,494.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2306697	305424	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE JERUSALEN DE MINARO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	484.000000	03/02/2016	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	131 151	20%	20%	2,989,765.00	0.00	2,989,765.00		18,332.00	18,418.18	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235723	300692	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	395.000000	26/12/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 89	60%	60%	3,454,889.00	12,394.81	3,442,494.19		24,922.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083.		2278429	306403	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE UNION PROGRESO ; DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	211.000000	16/06/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57 57	80%	80%	2,836,859.00	25,148.37	2,811,710.63		9,536.00	1,625.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2274713	296545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE COARITA , DISTRITO DE PARATIA - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	PARATIA	359.000000	22/05/2015	01/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92 98	60%	60%	6,214,485.00	14,910.52	6,199,574.48		16,481.00	0.00	ESTUDIO	EL CONSORCIO ESTÁ REFORMULANDO EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL EXPEDIENTE	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202943	298640	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTON, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	LAMPA	PARATIA	657.000000	14/10/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	163 193	80%	80%	4,693,630.00	15,120.52	4,678,509.48		2,500.00	500.00	ESTUDIO	FALTA ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PTAR (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	PNSR - UTP
18.000000	0083		2264206	290947	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO VILLA RICA, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	274.000000	30/04/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	111 111	60%	60%	2,824,672.00	25,198.47	2,799,473.53		17,554.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261162	296089	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIGUEL GRAU , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	264.000000	29/01/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 71	80%	80%	2,110,437.90	23,623.31	2,086,814.59	18,631.00	21,156.00	1,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2293515	290899	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ORIENTE NUEVO , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	295.000000	26/08/2015	22/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89 89	60%	60%	1,601,393.57	16,488.16	1,584,905.41		35,958.00	35,631.69	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265882	292901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	268.000000	20/07/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 72	60%	60%	1,518,501.00	23,189.24	1,495,311.76		2,625.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301620	299717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	530.000000	06/11/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	186 189	40%	40%	5,527,490.00	12,207.68	5,515,282.32		14,708.00	10,212.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235256	292111	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	272.000000	31/10/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 64	90%	100%	3,249,447.88	22,129.18	3,227,318.70		21,262.00	21,261.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235253	292051	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	366.000000	31/10/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 43	90%	100%	3,507,759.42	22,129.18	3,485,630.24		21,262.00	21,261.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2269436	302284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHULLUILUNI , DISTRITO DE PATAMBUCO - SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	291.000000	12/03/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98 100	80%	100%	2,170,738.71	13,963.58	2,156,775.13		26,916.00	25,790.67	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2253951	289486	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PAUCARA- ACOBAMBA- HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	243.000000	24/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61 61	60%	100%	1,675,581.22	23,666.56	1,651,916.66		22,566.00	21,139.19	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235255	292358	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	333.000000	06/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 67	90%	100%	3,310,808.34	22,129.18	3,288,679.16		21,262.00	21,261.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235706	300524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EDELMIRA, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	460.000000	07/01/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	129 140	60%	80%	6,455,956.00	14,253.82	6,441,702.18		6,463.00	800.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2235705	300537	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHICO , PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	612.000000	26/12/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	286	80%	80%	8,978,553.00	16,641.82	8,962,011.18		2,125.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	302											
18.000000	0083		2284849	295645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO INCARAIDO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	295.000000	05/02/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	85	80%	80%	3,778,104.00	24,250.48	3,753,853.52		25,296.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97											
18.000000	0083		2301514	295602	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZONA PATRIA , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	282.000000	22/09/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	80%	80%	3,258,927.00	17,655.99	3,271,231.01		8,582.00	1,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	36											
18.000000	0083		2265957	295447	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	238.000000	08/09/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	36	80%	80%	2,733,473.00	24,125.48	2,709,347.52		5,125.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63											
18.000000	0083		2232034	295594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO SAN JUAN, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	425.000000	22/09/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	118	80%	80%	4,402,323.00	26,875.48	4,375,447.52		23,671.00	2,535.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2235727	295452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO ZOTANI DISTRITO DE PERENE-CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	470.000000	18/12/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	129	80%	80%	4,678,981.00	24,375.48	4,652,605.52	21,258.00	7,013.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	130											
18.000000	0083		2235585	295416	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO PUMPURIAM, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	205.000000	09/12/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	48	80%	80%	1,939,393.00	24,125.48	1,915,267.52	21,258.00	4,462.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	51											
18.000000	0083		2278407	295704	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUACAMAYO , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	325.000000	06/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	152	80%	80%	2,922,658.00	17,640.00	2,905,018.00		24,494.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	26											
18.000000	0083		2280466	295286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHURINGAVENI , DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	321.000000	25/03/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	81	80%	80%	2,758,580.00	24,250.48	2,734,329.52		7,643.00	1,125.00	ESTUDIO	LEVANTAMIENTO DE OBSEVACIONES POR EL CONSULTOR. APROB. NOVIEMBRE 2016	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80											
18.000000	0083		2293767	295705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LOS OLIVOS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	209.000000	13/08/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	19	80%	80%	1,795,284.00	17,973.50	1,777,260.50		8,405.00	1,925.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55											
18.000000	0083		2265602	295445	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE YANESHA BAJA, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	407.000000	10/04/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	100	80%	80%	3,370,533.00	24,250.48	3,346,282.51		5,268.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	121											
18.000000	0083		2235299	295674	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GRAN PLAYA NORTE DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	536.000000	26/11/2014	29/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	71	80%	80%	5,007,146.00	24,250.48	4,982,895.52	19,133.00	24,171.00	5,038.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102											
18.000000	0083		2280486	295396	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE UBIRIKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	243.000000	25/03/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	80%	80%	1,748,043.00	24,250.48	1,723,792.52		7,152.00	3,750.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62											
18.000000	0083		2235253	295175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	603.000000	25/11/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	119	80%	100%	4,682,281.30	24,250.48	4,658,030.68	19,133.00	26,296.00	26,295.83	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120											
18.000000	0083		2202932	295406	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO RENACIMIENTO KINAMAI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	222.000000	14/10/2014	04/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	38	80%	80%	1,677,957.00	24,250.48	1,653,706.52		21,258.00	3,750.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47											
18.000000	0083		2281244	295177	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCHARINI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	912.000000	16/06/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	249	80%	80%	6,467,393.00	24,250.48	6,443,142.52		5,538.00	2,625.00	ESTUDIO	SE COMUNICÓ AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL SUPERVISOR EXTERNO. APROB. MAYO 2016	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	244											
18.000000	0083		2284090	295665	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO ALDEA ; DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	746.000000	21/07/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	202	80%	80%	4,121,446.00	18,439.99	4,103,006.01		5,938.00	1,925.00	ESTUDIO		PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	202											
18.000000	0083		2289643	293976	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN CENTRO AUTIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	464.000000	21/07/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	185	80%	80%	7,546,461.00	16,772.20	7,529,688.80		2,125.00	0.00	ESTUDIO	ANTE LA DGAA, LA CONSULTORA VIENE LEVANTANDO PARA LA EMISIÓN DE LA EVALUACIÓN PREMILINAR. CUENTA CON DISPONIBILIDAD HÍDRICA EMITIDA POR EL ALA/ANA. FECHA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, FEBRERO 2016.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	185											
18.000000	0083		2307927	306689	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE 28 DE JULIO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	226.000000	27/11/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	81	80%	80%	1,530,910.68	19,800.99	1,511,109.70		30,369.00	30,368.32	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65											
18.000000	0083		2235262	295299	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENA VISTA DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	597.000000	01/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	80%	100%	4,426,789.93	24,250.48	4,404,539.45	19,133.00	26,296.00	26,295.83	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68											
18.000000	0083		2235657	293965	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PAUCARBAMBILLA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	412.000000	22/12/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	80%	80%	6,194,586.00	27,025.19	6,167,560.81		2,125.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2235564	295563	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	326.000000	11/12/2014	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	97	80%	80%	4,787,020.00	24,250.48	4,762,769.52	21,258.00	8,538.00	1,125.00	ESTUDIO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL COSULTOR. APROB ABRIL 2016	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	130											
18.000000	0083		2251114	293972	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ALTO ZOTANARI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	399.000000	22/01/2015	14/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	130	80%	80%	5,781,729.00	16,772.17	5,764,952.83		4,250.00	0.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN. SE REITERARÁ LAS OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	131											
18.000000	0083		2235568	293967	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO COLORADO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	224.000000	19/11/2014	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	63	80%	80%	3,224,137.00	24,900.19	3,199,236.81	23,024.00	4,250.00	0.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN. CUENTA CON DISPONIBILIDAD HÍDRICA POR PARTE DEL ANA/ALA. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN. ENERO 2016. CUENTA CON APROBACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2235660	293375	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	206.000000	11/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	53	80%	80%	2,955,688.00	24,900.19	2,930,787.81		4,250.00	1,500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54											
18.000000	0083		2235666	293966	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	402.000000	25/11/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	103	80%	80%	5,413,253.00	29,150.19	5,384,102.81		2,125.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado *)	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2235567	293737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO IMPITATO CASCADA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	335.000000	19/11/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	107 110	80%	100%	2,103,886.86	27,025.19	2,076,861.60	23,924.00	28,049.00	24,423.71	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235284	295791	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE AGUA VIVA DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	302.000000	01/12/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 64	80%	80%	3,884,403.00	24,250.49	3,860,152.52	19,133.00	26,296.00	5,036.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235069	293971	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE SHORI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	212.000000	25/11/2014	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 76	80%	80%	2,658,412.00	27,025.19	2,631,386.81		4,250.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2278584	299929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION SANTA ROSA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	367.000000	19/06/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110 112	80%	80%	4,758,223.00	16,772.20	4,741,450.80		2,126.00	0.00	ESTUDIO	LA CONSULTORA VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES ANTE LA DGAA, PARA LA EMISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR. CUENTA CON DISPONIBILIDAD HÍDRICA EMITIDA POR EL ALA/ANA. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MARZO 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235656	293983	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	256.000000	22/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87 88	80%	80%	3,135,856.00	24,900.19	3,110,957.81		4,250.00	0.00	ESTUDIO		PNSR - UTP
18.000000	0083		2251118	293980	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	309.000000	22/01/2015	14/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52 63	80%	80%	4,370,700.00	14,647.17	4,356,052.83	34,177.00	4,250.00	0.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN. CUENTA CON LA APROBACION DEL COMPONENTE SOCIAL. FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENERO 2018.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235266	295276	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	205.000000	12/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	38 43	80%	80%	2,242,213.00	26,875.53	2,215,337.47		22,571.00	2,538.00	ESTUDIO		PNSR - UTP
18.000000	0083		2279030	293969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE AUTIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	277.000000	10/06/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 72	80%	80%	2,896,613.00	16,772.20	2,879,840.80		24,346.00	1,125.00	ESTUDIO	CON CARTA N°1063-2017 DEL 30.11.17 SE ALCANZA LA 2DA OBSERVACIONES. APROB. MARZO 2018	PNSR - UTP
	0083		2235265	295449	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	353.000000	12/11/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 87	80%	80%	3,166,949.00	28,652.98	3,131,266.02	21,256.00	25,296.00	3,750.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2293768	293962	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE HUACHIRIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	301.000000	08/09/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 66	40%	50%	2,636,816.00	0.00	2,636,816.00		46,826.00	14,547.17	ESTUDIO	A TRAVÉS DE LA CARTA N°1178-2017-UTP, DE FECHA DE RECEPCIÓN 29.12.17, SE LE ALCANZA A LA CONSULTORA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA DIGESA. MEDIANTE CARTA N°1105-2017/UTP, CON FECHA DE RECEPCIÓN 14.12.17, SE LE ALCANZA A LA CONSULTORA, LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL DEL INFORME N°04.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307697	293964	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUACHIRIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	329.000000	16/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 55	40%	50%	2,659,250.00	0.00	2,559,250.00		57,655.00	17,772.17	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235267	295273	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES AGUAS DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	241.000000	12/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44 48	80%	80%	1,868,524.00	24,250.48	1,844,273.52		23,883.00	3,750.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261685	306717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ANAPIARI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	440.000000	05/02/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119 119	80%	80%	3,400,024.00	24,375.48	3,375,648.52	21,256.00	7,766.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254850	295702	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	395.000000	09/02/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 60	80%	80%	2,794,945.00	24,250.48	2,770,694.52		8,125.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202053	295450	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MAGONARI DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	231.000000	29/09/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 44	80%	80%	1,758,962.00	24,250.48	1,734,711.52	21,256.00	6,538.00	3,750.00	ESTUDIO	SE COMUNICÓ AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL CONSULTOR EXTERNO. APROB. JULIO 2016	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235260	295699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO KUVIRIANI DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	656.000000	04/12/2014	24/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	192 172	20%	20%	4,664,909.00	15,518.99	4,649,392.01		18,751.00	11,116.49	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235726	295451	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA FLORENCIA DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	214.000000	09/01/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	40 53	80%	80%	1,287,255.00	24,250.48	1,263,004.52	21,756.00	8,513.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2295629	299826	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BARRANQUITA, DISTRITO DE PICOTA , PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	392.000000	02/09/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	113 117	80%	80%	2,828,101.00	28,061.89	2,800,039.11		0.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN EL SUBSNACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2255156	297652	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MICHINO , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	324.000000	08/04/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 95	40%	50%	4,240,746.46	1,215.00	4,239,533.46		16,126.00	16,127.65	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307669	297668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	240.000000	23/12/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 67	40%	50%	2,519,138.00	1,215.00	2,517,923.00		16,126.00	16,127.65	ESTUDIO	SE REMITIÓ OBSERVACIONES DEL PROYECTO AL CONSULTOR, VERSIÓN 03. FECHA PROBABLE DE APROBACIÓN ENERO DEL 2018.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307667	297664	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCALA , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	413.000000	16/11/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	104 111	40%	50%	4,259,824.00	1,215.00	4,258,609.00		16,126.00	16,127.65	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262536	295249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO BELLAVISTA , DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	PINTO RECODO	297.000000	17/04/2015	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 62	80%	80%	2,350,438.46	14,535.90	2,335,902.56		0.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2286085	304264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE COTATAQUI , DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	PISAC	256.000000	18/08/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	76 65	40%	40%	2,923,269.00	13,962.63	2,909,296.37		3,536.00	3,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200855	289509	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PALMA CONCHUD, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	TACABAMBA	476.000000	11/09/2014	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112 112	90%	100%	4,806,254.49	16,032.47	4,790,224.02		28,013.60	28,911.57	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196736	288374	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	TACABAMBA	605.000000	20/05/2014	30/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	111 111	90%	100%	5,857,468.76	20,408.43	5,837,060.33		19,605.00	19,068.11	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2253181	312368	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	369.000000	27/01/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 100	100%	100%	4,654,239.00	0.00	4,654,239.00		14,018.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2287068	289550	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE BUENOS AIRES , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	652.000000	26/07/2016	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	137 137	80%	80%	3,825,379.00	16,885.92	3,808,493.08		5,125.00	1,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2276168	289671	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE LA FLORIDA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	511.000000	03/06/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	123 123	80%	80%	3,465,600.00	16,885.92	3,448,714.08		0.00	0.00	ESTUDIO	REMITIÓ OBSERVACIONES AL CONSULTOR, VERSIÓN 03.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301619	289744	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL SANTA ROSA DE MISHOLO , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	721.000000	22/10/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	166 166	80%	80%	5,071,810.00	24,588.80	5,047,221.20		9,375.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2287082	289932	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO PIZANA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	301.000000	16/06/2015	15/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 84	80%	80%	2,102,415.00	21,263.80	2,081,151.20		500.00	500.00	ESTUDIO	DEMORA EN EL SUBSNACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301618	289546	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL SARGENTO LORES DE BALSAYACU , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	560.000000	12/11/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	152 152	80%	80%	3,851,991.00	23,888.80	3,828,102.20		7,450.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN EL SUBSNACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR. MAYORES PLAZOS DE LOS ESPERADOS PARA LA OBTEENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2283803	289718	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO SAN MARTIN , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	588.000000	06/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	147 147	80%	80%	4,230,968.00	16,885.92	4,214,082.08		5,125.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262213	300384	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SURO ANTIVO, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN PABLO	TUMBADEN	243.000000	26/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 70	80%	100%	2,473,063.83	16,796.60	2,456,267.83		27,631.00	27,630.98	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260097	306005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	255.000000	31/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97 98	80%	100%	1,904,285.91	23,578.06	1,880,707.85		21,653.00	1,200.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260395	293981	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	256.000000	22/08/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 78	80%	80%	3,283,488.00	24,900.19	3,258,587.81	23,934.00	38,427.00	1,500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	
18.000000	0083		2327885	298067	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO REDENCION NEVATI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	249.000000	17/08/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 67	40%	40%	2,638,356.00	2,000.00	2,636,356.00		14,237.00	14,236.68	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260518	298070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO BOCA SAMAYA , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	232.000000	19/03/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 72	80%	80%	2,374,212.00	18,075.94	2,356,136.06		9,080.00	2,212.60	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260178	298073	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	296.000000	31/03/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 83	80%	80%	2,821,126.00	18,075.95	2,803,050.05		1,413.00	1,412.50	ESTUDIO	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES ; VERSIÓN 04	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260173	298066	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA ACOLLA , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	402.000000	31/03/2015	20/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 73	80%	80%	3,061,017.00	18,075.95	3,042,941.05		1,413.00	1,412.50	ESTUDIO	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES , VERSIÓN 04	PNSR - UTP
18.000000	0083		2274857	295427	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PATIATI , DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	PUSI	1198.000000	19/05/2015	29/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	421 434	40%	40%	9,985,912.00	1,214.00	9,984,698.00		29,477.00	1,856.00	ESTUDIO	REFORMULANDO LA ALTERNATIVA TECNICA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2258410	296500	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO TRANCA CONCEPCION 8 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	314.000000	07/04/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78.000000 81.000000	80%	100%	1,600,825.42	23,878.06	1,576,947.36		21,653.00	21,139.19	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235623	295895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	259.000000	17/11/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74 89	80%	80%	4,053,796.00	12,397.78	4,041,398.22	1,870,469.00	32,554.00	800.00	ESTUDIO	VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, VERSIÓN 01.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2257842	296058	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	249.000000	05/03/2015	22/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 72	100%	78%	3,564,464.09	41,325.94	3,523,138.15	3,336,142.00	2,281,383.00	2,196,133.23	OBRA PARALIZADA	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO ; FALTA DE FINANCIAMIENTO, CAUSAS CLIMATOLÓGICAS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251176	295870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAUPE , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	218.000000	22/01/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 75	80%	80%	2,617,611.00	12,397.78	2,605,213.22		31,554.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2259053	295859	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMO ALTO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	296.000000	10/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49 52	80%	80%	2,459,970.00	12,397.78	2,457,551.22		8,625.00	0.00	ESTUDIO	EL CONTRATISTA VIENE ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES. VERSIÓN 01.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251177	295869	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAJURILLO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	227.000000	22/01/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 63	80%	100%	1,922,658.96	12,397.78	1,910,289.18		30,429.00	30,428.16	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202935	295868	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CORO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	450.000000	27/10/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	110 111	80%	80%	4,129,970.00	12,153.53	4,117,816.47		2,625.00	0.00	ESTUDIO	VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, VERSIÓN 01.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202935	295858	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINAS , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	262.000000	15/09/2016	25/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 53	42%	100%	2,360,313.15	2,360,313.15	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202939	296054	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	303.000000	21/11/2016	19/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 92	0%	22%	2,425,452.29	2,425,452.29	0.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	CAUSAS CLIMATOLÓGICAS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2168580	1170115	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CENTRAL JANANSAYA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	QUILCAPUNCU	267.000000	18/05/2016	16/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 57	86%	100%	1,397,423.16	866,402.36	531,020.80		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265368	317605	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE BELLAVISTA , DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	228.000000	26/04/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	183 183	80%	80%	2,324,507.00	0.00	2,324,507.00		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ESTÁ PROGRAMANDO PARA QUE SE FORMULE CON LA FICHA TECNICA DEL INVIERTE.PE	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263380	316887	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO CANCHIRAO , DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	622.000000	06/05/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	168 168	20%	40%	5,032,520.00	0.00	5,032,520.00		12,078.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18.000000	0083		2265629	295155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE CANHUAR, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	228.000000	07/04/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	38.000000 28.000000	40%	40%	1,528,672.00	14,202.70	1,514,469.30		28,682.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2265652	295156	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO MITUA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	360.000000	07/04/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	41.000000 83.000000	40%	40%	2,282,294.00	14,702.70	2,267,591.30		2,625.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263629	292860	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE CACAO, DISTRITO DE RAMON CASTILLA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	326.000000	26/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 67	80%	80%	4,245,229.00	16,752.44	4,228,476.56		0.00	0.00	ESTUDIO	CAC DEVOLVIÓ EL EXPEDIENTE Y EMITIÓ OBSERVACIONES AL INFORME 04	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263683	293034	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	223.000000	15/05/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 45	80%	80%	3,052,553.00	20,698.94	3,031,854.06		1,594.00	0.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA N 613 - 2017/VMCS/PNSR/JIA, DE FECHA 01.09.2017, SE RESUELVE EL CONTRATO PARCIALMENTE.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2230629	291796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAPANI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	267.000000	22/06/2015	01/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68 91	40%	40%	3,270,878.00	1,215.00	3,269,663.00		22,778.00	18,525.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2276377	291762	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO ESPERANZA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	262.000000	10/08/2015	20/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 78	20%	20%	2,676,239.00	0.00	2,676,239.00		17,828.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301608	291729	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHEQUITAVO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	294.000000	19/08/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	48 50	40%	40%	2,304,311.00	1,215.00	2,303,096.00		17,828.00	13,677.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2256709	291750	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAJON DINI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	208.000000	04/03/2015	09/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44 46	40%	40%	2,249,333.00	1,215.00	2,248,118.00		17,828.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
	0083		2280503	291571	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BAJO SHEMPI, DISTRITO DE RAYMONDI , PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	228.000000	28/08/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 46	40%	40%	2,132,271.00	0.00	2,132,271.00		22,778.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200346	291510	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TZAVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	253.000000	22/08/2014	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 66	80%	80%	2,361,368.00	13,677.61	2,347,820.39		2,625.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301609	291743	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE QUEMPOREQUISHI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	278.000000	29/09/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 68	40%	40%	2,360,423.00	3,340.50	2,357,083.00		18,828.00	16,525.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2255694	291759	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAUTI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	279.000000	13/03/2015	18/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 61	40%	40%	2,278,389.00	1,215.00	2,277,174.00		22,778.00	16,525.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254051	291804	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TYONI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	258.000000	02/07/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	46 49	40%	40%	2,073,206.00	3,340.00	2,069,866.00		19,241.00	17,116.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200345	291761	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PITZA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	213.000000	22/08/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 46	80%	80%	1,643,445.00	25,200.93	1,618,238.07	22,177.00	5,893.00	1,007.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200342	291739	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	275.000000	22/08/2014	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 49	80%	80%	1,922,687.00	15,702.61	1,906,984.39		2,625.00	1,410.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263617	291568	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE APAIRIMA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	472.000000	25/03/2015	30/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	107 109	40%	40%	3,245,243.00	3,340.00	3,241,900.00		16,703.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260572	299036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CCACTUS URCOO , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	548.000000	31/03/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124.000000 125.000000	80%	100%	2,233,896.82	23,078.06	2,210,818.76		21,853.00	21,139.16	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254544	293337	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	201.000000	11/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 55	80%	100%	2,079,210.42	26,400.50	2,052,809.92		27,660.00	21,956.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235658	294225	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE BOCA IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	224.000000	18/12/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 61	80%	80%	3,812,801.00	29,150.19	3,783,650.81		2,125.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235730	294088	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DE ALTO CHENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	222.000000	07/01/2015	14/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58 65	80%	60%	3,401,160.59	16,772.17	3,384,408.42	32,052.00	4,250.00	1,418.06	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REVISION FINAL. CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL. FECHA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO FEBRERO 2018.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235661	294229	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MAYO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	208.000000	12/12/2014	15/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 56	80%	60%	2,759,409.08	27,025.16	2,732,383.92		4,250.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2262051	291905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO KANARAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	229.000000	19/03/2015	11/08/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68 70	80%	0%	1,945,459.12	15,986.41	1,929,472.71		31,381.00	31,380.78	OBRA NO INICIADA	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251087	293343	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DE ALTO IPOKI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	275.000000	22/01/2015	11/08/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61 62	80%	0%	1,648,810.51	26,400.50	1,619,410.01	19,842.00	25,656.00	21,966.69	OBRA NO INICIADA	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251030	291567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN LUIS DE ALTO IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	201.000000	03/02/2015	18/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58 60	80%	100%	1,874,655.07	16,966.52	1,857,688.55		31,382.00	31,380.87	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260341	291835	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA SOL DE MORONTARO, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	201.000000	25/08/2014	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56 57	100%	37%	1,951,101.00	46,954.07	1,904,146.93	19,842.00	0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301343	305411	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE PORTILLO ALTO , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	424.000000	26/11/2015	05/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	115 115	40%	40%	4,957,609.00	0.00	4,957,609.00		18,832.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2260079	293719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO SANTA, DISTRITO DE RIO NEGRO – SATIPO – JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	224.000000	07/04/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	51	80%	80%	1,775,393.72	16,986.40	1,758,407.32		31,381.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53											
18.000000	0083		2200337	288784	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCHA	1034.000000	22/08/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	279	90%	100%	5,115,931.14	17,360.22	5,098,571.92		33,285.00	31,075.83	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	279											
18.000000	0083		2289663	304147	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE LIUAMAYO , DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	226.000000	19/03/2015	31/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	64	90%	88%	2,499,665.80	17,015.85	2,482,649.95		59,634.00	29,816.15	OBRA EN EJECUCIÓN	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2301496	305441	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE IPOKI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	322.000000	27/11/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	40%	40%	3,466,366.00	0.00	3,466,366.00		21,632.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2280525	294122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JACINTO DE SAGURATO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	307.000000	25/06/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	98	80%	80%	3,213,567.22	14,647.20	3,198,920.02		38,427.00	1,500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100											
18.000000	0083		2264857	293715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	1184.000000	29/04/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	311	80%	80%	9,624,236.92	24,988.15	9,599,248.77		4,063.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	313											
18.000000	0083		2251100	293700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAMIRIARI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	268.000000	03/02/2015	06/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	74	80%	80%	2,656,010.26	14,647.17	2,641,363.09		38,427.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77											
18.000000	0083		2261668	293721	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUANUARI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	388.000000	22/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	123	80%	80%	3,844,722.58	24,988.14	3,819,734.44		4,038.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	122											
18.000000	0083		2264847	294100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	206.000000	26/01/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	49	80%	80%	1,508,606.00	18,772.17	1,591,833.83		44,427.00	1,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	48											
18.000000	0083		2289959	304143	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CONCHACCOLLO ALTO , DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	312.000000	10/03/2015	28/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	90%	100%	2,499,223.63	17,015.86	2,482,207.77		60,434.00	29,816.16	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES (DIGESA, SERNANP, ANA, CIRA, FTA)	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77											
18.000000	0083		2260724	293720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO – SATIPO – JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	383.000000	23/07/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	89	80%	80%	3,418,793.84	24,988.14	3,393,805.70		4,413.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89											
18.000000	0083		2293520	306844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ZARUMILLA , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	208.000000	20/08/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	43	80%	80%	1,328,525.50	24,988.13	1,303,537.37		23,380.00	23,370.06	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45											
18.000000	0083		2260573	305363	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	299.000000	26/03/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	56	80%	80%	1,772,209.00	25,148.37	1,747,060.63		31,701.00	1,626.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56											
18.000000	0083		2293769	304110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO CHARI ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	537.000000	04/09/2015	06/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	169	40%	50%	4,808,116.00	0.00	4,808,116.00		61,440.00	17,272.17	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	172											
18.000000	0083		2235731	291531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CENTRO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	349.000000	10/12/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	91	80%	100%	1,997,943.63	26,400.74	1,971,542.89	19,842.00	25,580.00	21,965.45	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	94											
18.000000	0083		2265210	293717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NEGRO – SATIPO – JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	1038.000000	29/04/2015	15/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	255	80%	80%	8,105,833.45	24,988.15	8,080,845.30		23,380.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	257											
18.000000	0083		2289956	294244	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION PROGRESO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	263.000000	15/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	60%	60%	3,177,858.79	14,647.02	3,163,206.77		0.00	0.00	ESTUDIO	A TRAVÉS DE LA CARTA N°833-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, DE FECHA 09.10.17, SE DA A CONOCER A LA CONSULTORA, LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE REITERARÁ OBSERVACIONES. SE APERCIBIRÁ	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70											
18.000000	0083		2235729	293517	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BAJO VILLA VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	101.000000	07/01/2015	14/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	105	80%	80%	5,044,014.40	16,772.17	5,027,242.23		38,427.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	106											
18.000000	0083		2307867	292807	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHIDSICA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	356.000000	23/11/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	40%	40%	4,105,872.16	14,103.15	4,091,769.98		33,612.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75											
18.000000	0083		2279178	292813	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YUAGKIN (SAVIENTSA) , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	334.000000	15/06/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	93	80%	80%	3,642,145.00	19,524.97	3,622,620.03		27,477.00	1,912.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	93											
18.000000	0083		2303325	292734	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	307.000000	12/11/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	85	40%	40%	2,588,266.44	23,125.40	2,565,141.04		3,638.00	1,412.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2202919	292498	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO AITAM , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	235.000000	27/10/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	96	85%	85%	2,429,149.00	21,911.11	2,407,237.89		21,852.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96.000000											
18.000000	0083		2281243	292602	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CATERPIZA DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	316.000000	16/06/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	3,003,700.00	19,524.97	2,984,175.03		27,477.00	500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											
18.000000	0083		2254855	292503	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALIANZA PROGRESO , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	323.000000	24/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	75	85%	80%	2,984,664.00	19,524.92	2,965,139.08		27,477.00	1,912.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77											
18.000000	0083		2285435	296629	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MUCHINGUIS , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	433.000000	16/02/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82.000000	80%	80%	3,740,126.00	19,524.92	3,720,601.08		27,477.00	1,912.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84.000000											
18.000000	0083		2235528	292508	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ISLA GRANDE , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	376.000000	28/11/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	89	80%	80%	2,339,258.23	25,448.61	2,313,809.62	21,052.00	22,400.00	1,400.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTIP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89											

ANEXO 5
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN.	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2235653	292600	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOCA CHINGANAZA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	465.000000	18/12/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108 108	80%	80%	3,927,931.63	24,036.11	3,903,895.52		25,090.00	1,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235261	291638	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	975.000000	10/12/2014	16/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	209 212	80%	80%	5,683,689.00	25,206.93	5,658,482.07		4,250.00	2,626.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263689	304676	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	217.000000	28/05/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55 67	40%	40%	1,990,048.00	1,214.28	1,988,833.72		16,496.00	15,729.81	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2267018	299654	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CAMANTAVISHI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	231.000000	17/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 67	60%	60%	2,713,518.00	12,394.81	2,701,123.19		3,513.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235584	291752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	319.000000	16/10/2014	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 83	80%	80%	3,143,203.00	15,702.61	3,127,500.39		2,625.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2269946	294388	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	230.000000	16/07/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58 60	80%	80%	2,595,283.00	16,772.20	2,578,510.80		2,126.00	0.00	ESTUDIO	SE VIENE REITERANDO A LA CONSULTORA, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE, CON FECHA 04-07-17, RETIRO DICHO EXPEDIENTE	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251689	308766	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE OCOPA , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	285.000000	29/01/2016	08/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 82	40%	40%	3,200,198.00	3,340.00	3,196,858.00		19,242.00	14,702.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235585	291724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DE CHENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	510.000000	15/10/2014	06/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	153 155	80%	80%	5,718,290.00	13,577.61	5,704,712.39		2,625.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251309	300206	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TINCARENI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	201.000000	22/01/2015	15/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	36 38	80%	80%	2,203,263.00	12,394.81	2,190,868.19		3,513.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2267017	300768	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUEMPIRI Y YOYATO , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	630.000000	17/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 108	60%	60%	6,457,862.00	12,394.81	6,445,467.19		3,513.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254848	294273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CHONTAKIARI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	225.000000	03/02/2015	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 61	80%	100%	1,445,738.48	14,647.17	1,431,091.31		34,677.00	34,676.73	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202906	291686	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CHAUJA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	211.000000	06/11/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52 54	80%	80%	2,056,305.00	27,331.94	2,028,973.06	20,052.00	6,732.00	1,323.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2267374	294271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	512.000000	13/11/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	131 136	40%	100%	2,488,415.66	0.00	2,488,415.66		61,450.00	61,448.90	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235583	291640	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOCA CHEMBO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	391.000000	15/10/2014	06/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97 100	80%	80%	3,516,075.00	15,702.61	3,500,372.39		2,625.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235586	291799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	265.000000	23/10/2014	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47 49	80%	100%	1,475,743.58	15,702.61	1,460,040.97		34,307.00	33,091.09	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235588	291734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO DE CUSHIRENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	297.000000	21/10/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 79	80%	100%	2,209,570.78	15,702.61	2,193,868.17		34,307.00	33,091.09	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202907	291736	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE GARZA COCHA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	262.000000	06/11/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57 59	80%	80%	2,137,903.00	25,206.94	2,112,696.06		4,250.00	3,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235582	291566	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANAPATE, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	392.000000	15/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64 66	90%	90%	2,938,452.00	15,702.61	2,922,749.39		32,727.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202908	291754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OVIRI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	471.000000	06/11/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	99 102	80%	80%	3,405,022.00	25,206.94	3,379,815.06		4,250.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235258	291685	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAPITIRI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	332.000000	03/12/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 79	80%	80%	2,383,886.00	27,331.94	2,356,554.06		22,177.00	3,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251809	304666	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE KIHATE , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	423.000000	14/01/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74 116	60%	60%	2,911,003.00	12,394.81	2,898,608.19		3,513.00	3,513.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202909	291775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	596.000000	06/11/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108 112	80%	80%	4,088,435.85	27,331.93	4,061,103.92	20,052.00	29,756.00	24,301.77	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202910	291786	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNIÓN SANTA CRUZ, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	618.000000	31/10/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78 81	80%	80%	3,331,471.00	27,331.94	3,304,139.06		2,125.00	0.00	ESTUDIO	SE DERIVO LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL CONSULTOR EXTERNO AL CONTRATISTA. EN ESPERA DE LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. CULMINACIÓN MARZO 2018	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202905	291660	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	233.000000	07/11/2014	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	42 44	80%	80%	1,251,697.00	27,331.94	1,224,365.06	20,052.00	6,732.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2145469	168321	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHOQUELIHUE, DISTRITO DE ROSASPATA, PROVINCIA DE HUANCANE, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	HUANCANE	ROSASPATA	234.000000	07/09/2016	13/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 70	30%	100%	1,462,856.00	1,462,856.06	-0.06		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DÉFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA. DÉFICIT DE PERSONAL TÉCNICO PARA NUCLEO EJECUTOR (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLÓGICOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2170595	222713	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SHITA ALTA, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	235.000000	11/07/2012	06/12/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 65	100%	100%	1,414,781.65	0.00	1,414,781.65		0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2016 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de información
18.000000	0083		2171498	222441	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERON, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	205.000000	05/01/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45 45	70%	50%	1,385,685.00	0.00	1,385,685.00		0.00	0.00	ESTUDIO	EN ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SNIP 15	PNSR - UTP
18.000000	0083		2171497	222400	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUARATARA, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	228.000000	26/01/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 69	70%	50%	1,451,586.00	0.00	1,451,586.00		0.00	0.00	ESTUDIO	PERFIL ACTUALIZADO EN REVISIÓN EN OPI	PNSR - UTP
18.000000	0083		2171492	222623	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO BASICO EN LA LOCALIDAD DE KERGUER, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	240.000000	11/07/2012	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 82	50%	50%	501,408.68	0.00	501,408.68		0.00	0.00	ESTUDIO	CON CARTA Nº 02-2017-NTCON/ANC, EL CONSORCIO CONNYDRA, HACE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PROPUESTA POR LA UDI ACTUALMENTE UTP.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2312187	296499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE PIRIATO, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	854.000000	21/04/2016	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	178 182	40%	40%	5,986,705.00	1,215.00	5,985,490.00		14,495.00	14,494.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2281465	294734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL LIQUINO, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN ANDRES DE CUTERVO	470.000000	22/07/2016	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98 96	60%	80%	3,331,872.56	13,405.54	3,318,467.02		23,147.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2278861	294845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SHITABAMBA, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN ANDRES DE CUTERVO	337.000000	03/06/2016	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	86 88	60%	80%	2,455,132.28	15,105.54	2,440,026.74		26,511.00	26,511.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2263918	300604	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LICUPAMPA, DISTRITO DE SAN BERNARDINO - SAN PABLO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN BERNARDINO	307.000000	07/04/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	88 95	80%	80%	3,731,150.98	15,383.40	3,715,767.48		28,344.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2172693	232490	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE POGUSH, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN BERNARDINO	217.000000	12/12/2012	12/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101 101	100%	12%	1,871,680.90	0.00	1,871,680.90		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - UTP
18.000000	0083		2264002	302269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	474.000000	02/07/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102 104	80%	60%	3,431,938.00	15,879.55	3,416,058.42		3,509.00	3,509.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2296628	296625	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EGIPTO, DISTRITO DE SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SAN HILARION	554.000000	14/10/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108 115	80%	60%	3,202,002.00	27,859.19	3,174,142.81		2,625.00	800.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251098	290630	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD NUEVO HUANCABAMBA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	295.000000	20/01/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 82	60%	80%	3,609,800.56	26,786.09	3,583,014.47		22,682.00	0.00	ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2258910	296460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO COCHAS GRANDES, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	SAN JUAN	283.000000	26/05/2016	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81.000000 82.000000	40%	40%	1,300,195.00	14,702.70	1,285,492.30		12,076.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2172772	234012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CACHILGÓN, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	361.000000	05/11/2012	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	121 121	100%	74%	2,311,297.00	0.00	2,311,297.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN		PNSR - UTP
18.000000	0083		2170953	236050	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	408.000000	25/08/2015	31/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117 122	95%	95%	2,422,139.00	2,200,000.00	222,139.00		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	JUDICIALIZADO POR ASALTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202842	286566	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SEXESHITA, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN LUIS DE LUCMA	372.000000	24/11/2014	21/01/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	88 97	100%	100%	3,684,640.63	40,016.63	3,644,624.00	3,201,568.00	2,226,924.00	1,900,309.92	OBRA CONCLUIDA	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202841	287891	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN LUIS DE LUCMA	307.000000	12/11/2014	02/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 82	100%	0%	2,160,941.49	40,016.53	2,120,924.96		4,935.00	4,146.43	OBRA NO INICIADA		PNSR - UTP
18.000000	0083		2301615	295176	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	263.000000	27/10/2016	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 62	80%	80%	2,536,512.00	18,439.99	2,518,072.01		6,938.00	600.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2275259	299475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	457.000000	15/06/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	172 180	40%	40%	3,740,297.00	12,207.68	3,728,089.32		13,963.00	2,917.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251112	293036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD TIERRA PALESTINA, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	289.000000	03/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72 83	80%	80%	3,758,457.44	26,786.10	3,731,671.34		22,682.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301613	293842	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD TRES REYES ALTO, DISTRITO DE SAN MARTIN - PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	235.000000	12/11/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53 53	40%	40%	1,897,527.67	13,028.58	1,884,499.39		30,402.00	8,120.02	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254846	293610	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO ROQUE, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	243.000000	09/02/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 66	80%	100%	1,938,536.09	26,784.10	1,911,751.99		21,281.00	21,280.02	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261189	293900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD INCAICO, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	335.000000	17/02/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79 82	80%	100%	2,156,877.88	26,786.10	2,130,091.78		22,506.00	22,405.02	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2252712	293959	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CASHNAHUASI, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	451.000000	11/02/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 104	80%	60%	4,561,320.64	26,186.10	4,535,134.54	21,281.00	0.00	0.00	ESTUDIO	SE SOLICITO AL ALA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SE ACTUALIZARA LOS PLANES Y PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL SE ACTUALIZARÁN EL PRESUPUESTO NCON COTIZACIONES ACTUALIZADAS.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2331581	308302	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CHULLAPA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD REGION ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN NICOLAS	448.000000	12/10/2015	08/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	229 229	100%	20%	4,972,847.00	0.00	4,972,847.00		2,125.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2302024	308805	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD REGION ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN NICOLAS	1220.000000	30/12/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120 120	40%	40%	11,000,185.00	0.00	11,000,185.00		14,703.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196744	292084	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MAYORUNA, DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA - REGIÓN LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	228.000000	29/05/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	37 54	80%	80%	3,605,989.00	16,762.44	3,589,226.56		0.00	0.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA N 613 - 2017/VMCS/PNSR/UA, DE FECHA 01.09.2017, SE RESUELVE EL CONTRATO PARCIALMENTE.	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18.000000	0083		2263836	292774	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE 09 DE OCTUBRE , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	263.000000	02/07/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	54	80%	80%	3,863,808.00	18,552.44	3,844,255.56		3,407.00	0.00	ESTUDIO	SE RESUELVE EL CONTARTO PARCIALMENTE	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55											
18.000000	0083		2271509	292063	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE RESACA PERUATE , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	258.000000	26/05/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	63	80%	80%	3,611,749.00	20,958.94	3,490,790.06		4,299.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	55											
18.000000	0083		2269163	292074	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE PROSPERIDAD , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	342.000000	24/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	4,311,490.00	20,658.94	4,290,631.06		4,294.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74											
18.000000	0083		2271577	292013	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE JESUS DE PRAGA , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	356.000000	06/05/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	4,357,225.00	20,252.44	4,336,972.56		1,551.00	0.00	ESTUDIO	MEDIANTE CARTA N 813 - 2017/VMCS/PNSR/AA, DE FECHA 01.09.2017, SE RESUELVE EL CONTRATO PARCIALMENTE.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74											
18.000000	0083		2265567	292050	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA ELENA DE IMASA , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	448.000000	17/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	90	80%	80%	4,681,657.00	16,752.44	4,664,904.56		0.00	0.00	ESTUDIO	CAC - LORETO, REMITIÓ LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL INFORME N° 04.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	92											
18.000000	0083		2267398	290979	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA RITA , DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	351.000000	28/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	69	80%	80%	4,209,105.00	20,308.94	4,188,796.06		4,044.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71											
18.000000	0083		2295630	300845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SHAMBOYACU, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	231.000000	02/09/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	80%	80%	2,332,011.00	27,859.17	2,304,151.83		500.00	500.00	ESTUDIO	SE IDENTIFICÓ DUPLICIDAD	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69											
18.000000	0083		2278968	296834	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO AMERICA , DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	428.000000	02/07/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	113	80%	80%	3,761,675.00	20,632.66	3,741,042.32		8,268.00	4,037.50	ESTUDIO	SE IDENTIFICÓ DUPLICIDAD	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117											
	0083		2196028	258530	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL JOSE PARDO , DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	349.000000	18/07/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	64	80%	80%	2,390,800.40	23,853.75	2,366,975.64		20,435.00	29,434.97	ESTUDIO	SE IDENTIFICÓ DUPLICIDAD	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
18.000000	0083		2291832	294813	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARAMPAYOC , DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	255.000000	09/10/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	68	80%	80%	2,788,412.00	22,178.42	2,766,233.58	21,309.00	33,066.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69											
18.000000	0083		2291831	294814	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AYANCOCHA ALTA , DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	639.000000	09/10/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	158	80%	80%	3,975,376.00	24,303.42	3,951,072.58		1,413.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	157											
18.000000	0083		2278906	295580	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE QUEBRADA SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON	565.000000	23/06/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	113	80%	80%	3,832,807.00	24,250.49	3,808,556.51		2,825.00	2,825.00	ESTUDIO	SE COMUNICÓ AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL CONSULTOR EXTERNO, APROB. MAYO 2018	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117											
18.000000	0083		2280654	293392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD AVIACION, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	SAN ROQUE DE CUMBAZA	269.000000	24/04/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	83	80%	80%	1,765,257.45	23,126.01	1,742,131.44		25,841.00	23,840.11	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83											
18.000000	0083		2235724	304702	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CHRIPATA, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	383.000000	18/12/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	112	80%	80%	3,774,784.18	17,117.64	3,757,666.54		1,913.00	1,912.50	ESTUDIO	ELABORACION DEL FORMATO N° 01, PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	121											
18.000000	0083		2253478	313317	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIRACANCHA, DISTRITO SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	937.000000	22/12/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	173	40%	80%	7,644,694.00	15,048.91	7,629,645.09		1,108.00	0.00	ESTUDIO	EL CONSULTOR REMITIO LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. EN PROCESO DE VERIFICACIÓN	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	177											
18.000000	0083		2289964	300539	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ESPINA AMARILLA , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN SILVESTRE DE COCHAN	238.000000	19/02/2015	16/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	80%	80%	3,543,770.65	15,383.47	3,528,387.18		28,344.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	64											
1	0083		2261324	300534	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL COBRO NEGRO , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN SILVESTRE DE COCHAN	447.000000	04/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	131	80%	80%	4,583,677.61	13,966.82	4,569,710.79	26,506.00	8,963.00	800.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	143											
18.000000	0083		2293521	302295	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	627.000000	02/09/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	161	80%	80%	4,668,678.00	14,629.76	4,653,648.24		28,026.00	2,973.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	164											
18.000000	0083		2283138	302294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	451.000000	16/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	140	80%	100%	3,943,351.89	14,463.58	3,928,888.31		32,993.00	27,780.78	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	142											
18.000000	0083		2278122	302285	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	345.000000	05/06/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	93	80%	80%	2,717,245.00	13,943.58	2,703,301.42		28,816.00	2,125.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95											
18.000000	0083		2276079	302287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE APABUCQ, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	388.000000	05/06/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	107	80%	100%	2,301,930.76	16,239.68	2,285,691.20		25,291.00	25,290.87	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109											
18.000000	0083		2264061	304705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MARCJAHIR, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LLUSCO	475.000000	01/04/2015	09/07/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	129	80%	1%	4,936,355.96	16,915.85	4,919,440.11		1,402,955.50	1,340,995.40	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN EL PROCESO DE EVALUACION POR PARTE DE OPI VIVIENDA Y DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR FIMAS CONSULTORAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	131											
18.000000	0083		2261151	294839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUCUNAN , DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SANTA ANA DE TUSI	205.000000	03/02/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	80%	80%	2,715,595.21	13,046.13	2,702,459.08	30,441.00	33,066.00	27,295.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN EL ÁREA LEGAL, ELABORANDO LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62											
18.000000	0083		2301052	339492	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE HUAYO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SANTA ANA DE TUSI	271.000000	02/07/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	88	60%	60%	3,412,784.00	0.00	3,412,784.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO SE VIENE COORDINANDO CON LA MUNICIPALIDAD EL CAMBIO DE UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARA SU TRANSFERE. A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	89											
18.000000	0083		2302170	294635	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE , DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SANTA ANA DE TUSI	207.000000	04/11/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	42	60%	80%	1,997,625.50	13,045.13	1,984,779.37	30,441.00	33,066.00	28,573.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN EL ÁREA LEGAL, ELABORANDO LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	50											
18.000000	0083		2258174	295299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUALCAYAN, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	408.000000	22/04/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	69	40%	40%	2,184,691.00	14,702.70	2,179,988.30		2,825.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	113											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2013 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2307908	297665	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA, DISTRITO DE SANTA CRUZ- PROVINCIA DE CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTA CRUZ	217.000000	04/12/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59 65	40%	60%	2,878,244.93	1,215.00	2,877,029.93		16,128.00	16,127.65	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307904	297647	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO FLORIDO , DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTA CRUZ	438.000000	31/12/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	122 136	40%	60%	5,014,937.00	1,215.00	5,013,722.00		16,128.00	16,127.65	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307905	297660	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRAMALOTILLO , DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTA CRUZ	325.000000	15/12/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81 89	40%	60%	3,202,290.00	1,215.00	3,201,075.00		16,128.00	16,127.65	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2172764	232692	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DEL SIENQUE DISTRITO SANTA CRUZ DE TOLEDO, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CONTUMAZA	SANTA CRUZ DE TOLEDO	298.000000	08/11/2012	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	62 52	100%	63%	1,730,366.55	0.00	1,730,366.55		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2173009	179756	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ATECATA, DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO .	PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	296.000000	08/07/2017	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 67	60%	100%	1,363,009.00	0.00	1,363,009.00		0.00	0.00	ESTUDIO	SE ACTUALIZÓ EL PERFIL Y SE REGISTRÓ UNA NUEVA VIABILIDAD CON FECHA 05/07/2017	PNSR - UTP
18.000000	0083		2316958	296502	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES , DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	1235.000000	02/05/2016	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	192 192	40%	40%	7,140,757.00	1,215.00	7,139,542.00		14,495.00	14,494.60	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235517	292720	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL ALTO , DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	274.000000	10/12/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 70	50%	50%	3,106,585.00	11,975.43	3,094,609.57		30,565.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235326	292833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROMERILLO ALTO , DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	275.000000	15/08/2015	31/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	87 67	47%	100%	1,818,023.20	1,818,023.20	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235321	292710	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	320.000000	10/12/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98 106	60%	60%	3,910,351.00	11,975.43	3,898,375.57		30,565.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	
18.000000	0083		2251118	294076	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD NUEVO TACABAMBA , DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	221.000000	20/01/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68 62	50%	50%	3,363,439.44	26,166.09	3,337,273.35		21,282.00	0.00	ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260195	294041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO PALMERAS , DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	442.000000	26/03/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81 86	50%	50%	3,847,014.44	21,713.50	3,825,300.94		1,002.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2254117	313558	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE YANATILE, DISTRITO SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA TERESA	789.000000	16/12/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	183 185	40%	60%	6,619,488.00	0.00	6,619,488.00		17,372.00	14,992.61	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2307913	298306	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUTURCUYO , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	SANTIAGO DE PUPUJA	397.000000	30/09/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120 132	40%	60%	4,781,813.06	3,870.96	4,777,942.10		15,675.00	15,120.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2261298	298223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	SANTIAGO DE PUPUJA	255.000000	31/03/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66 66	80%	60%	1,989,140.55	17,033.02	1,972,107.53		31,123.00	800.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2266369	299476	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUIJOCHA PAMPA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	278.000000	20/04/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81 83	80%	100%	1,886,910.77	22,855.36	1,864,054.41		22,566.00	21,139.39	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2270790	299647	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	636.000000	13/05/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	181 197	40%	40%	4,524,233.00	12,207.58	4,512,025.32		21,607.00	1,667.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2054723	74377	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	AMAZONAS	LUYA	SANTO TOMAS	323.000000	10/04/2008	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 65	50%	50%	234,449.00	0.00	234,449.00		0.00	0.00	ESTUDIO	SIN ACTIVIDAD	
18.000000	0083		2195429	289532	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PUEBLO LO HIZO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	224.000000	04/02/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67 60	50%	50%	2,370,856.02	23,788.43	2,347,067.59		22,554.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2195747	288417	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO RUNCHHADA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	406.000000	07/05/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	98 98	50%	50%	4,103,755.00	20,408.43	4,083,346.57		16,609.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2295868	289462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA SUCCHA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	378.000000	30/09/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63 63	50%	50%	2,589,538.61	13,406.55	2,576,132.06		2,125.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202949	289451	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN LUIS , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	329.000000	25/11/2014	15/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74 73	50%	100%	2,478,316.75	21,078.93	2,457,237.82		23,439.00	19,005.10	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260250	289502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	260.000000	28/05/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65 65	50%	50%	1,803,310.86	13,405.54	1,789,905.32		25,511.00	26,511.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2202930	290131	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE , DISTRITO DE SAPILLICA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	244.000000	11/07/2016	31/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	43 56	80%	100%	2,492,577.77	2,492,577.77	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301817	289351	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL DORADO, DISTRITO SAPOSOA , PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	530.000000	23/10/2015	16/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	185 186	50%	50%	5,058,050.00	23,888.80	5,034,161.20		7,450.00	3,750.00	ESTUDIO	DEMORA EN EL SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR. MAYORES PLAZOS DE LOS ESPERADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2257228	297553	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CASCABAMBA - DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	316.000000	06/03/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 87	60%	50%	3,166,100.00	12,003.05	3,154,096.95		0.00	0.00	ESTUDIO	REVISIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES, ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	PNSR - UTP
18.000000	0083		2284337	305415	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE SATIPO , PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	SATIPO	364.000000	24/12/2015	06/02/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	96 96	40%	40%	3,114,348.00	0.00	3,114,348.00		14,794.00	14,793.18	ESTUDIO	REVISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2200840	292982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAUCE , DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAUCE	211.000000	16/09/2014	25/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52 85	80%	80%	2,538,314.00	25,005.61	2,513,308.39		3,034.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2295627	300048	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARARCA , DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAUCE	212.000000	26/08/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	41 43	80%	80%	1,850,612.00	25,734.18	1,833,877.82		1,822.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2305052	297278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE ESPANAL , DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	SAYAPULLO	685.000000	30/12/2015	25/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	113 115	40%	80%	3,706,868.00	13,217.34	3,693,450.66		3,412.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260096	290721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ECCANA , DISTRITO DE SECCLLA - ANDARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	SECCLLA	254.000000	31/03/2015	15/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	90 92	60%	100%	2,135,255.00	21,939.57	2,113,315.43		28,666.00	23,097.19	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2264247	298287	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA OCJNA DE SANTA ROSA DE SERJALI , DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	SEPAHUA	427.000000	07/04/2015	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 78	20%	20%	2,281,261.00	0.00	2,281,261.00		45,604.00	43,503.28	ESTUDIO	POBLACIÓN SOLICITA LA REUBICACIÓN DE SUS VIVIENDAS, LA MUNICIPALIDAD NO HACE NETREGA DE LA NUEVA REUBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2284075	292984	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	229.000000	02/07/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 85	80%	80%	2,554,476.00	20,632.68	2,533,843.32		4,250.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2285604	293915	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DEL OJECILLO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	260.000000	07/08/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	69 80	60%	60%	2,595,515.00	26,006.89	2,569,508.11		1,983.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289681	292971	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PONAZA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	356.000000	07/05/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 95	80%	80%	2,085,139.10	23,749.68	2,061,389.42		28,807.00	1,500.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
	0083		2289947	292905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO FLOR DE CAFE , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	432.000000	16/03/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101 114	80%	80%	2,569,373.00	22,832.68	2,546,540.32		30,315.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2301612	293043	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	278.000000	12/11/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 85	60%	60%	3,115,953.00	25,734.19	3,090,218.81		1,822.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2089266	93241	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SICCHEZ	684.000000	04/01/2012	15/05/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	117 81	29%	29%	1,479,740.78	0.00	1,479,740.78		76,632.00	0.00	OBRA NO INICIADA	DESACTIVALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO.	PNSR - UTP
18.000000	0083		2256847	288880	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO CHONTAS , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SOCOTA	227.000000	04/03/2015	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75 78	80%	80%	3,471,476.82	22,533.43	3,448,943.39		19,609.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235711	287875	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO CUJUCS MIRADOR , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SOCOTA	218.000000	26/12/2014	02/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	56 55	100%	38%	1,662,875.51	42,141.53	1,620,733.98		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2196742	285866	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE YANGULA , DISTRITO DE SONDOR - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	SONDOR	508.000000	28/05/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	100 110	85%	100%	4,585,604.69	12,759.28	4,573,845.81		34,022.00	31,890.66	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2257745	289867	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA LAGUNA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	TACABAMBA	396.000000	02/03/2015	03/02/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84 84	90%	71%	3,150,701.87	22,533.43	3,128,168.44	2,943,049.00	1,823,511.00	1,577,643.42	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES (DIGESA, SERNANP, ANA, CIRA, FTA)	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251031	291951	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA , DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	206.000000	28/01/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	44 44	80%	80%	1,987,149.00	22,129.05	1,965,019.94		21,262.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235252	292134	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO LIMASAMBA, DISTRITO DE SORITOR-MOYOBAMBA- SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	345.000000	12/11/2014	30/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 80	90%	100%	2,255,905.97	22,129.19	2,234,776.78		21,262.00	21,261.36	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235251	292030	INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	470.000000	11/11/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	99 99	90%	100%	4,895,727.69	22,129.19	4,873,598.50		21,262.00	21,261.36	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289973	295475	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE CAJEN , DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	SUCRE	299.000000	07/08/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	71 61	40%	100%	1,911,047.30	14,324.00	1,896,723.30		31,090.00	28,454.34	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2260630	294525	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MARIA, DISTRITO DE SULLANA , PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	PIURA	SULLANA	SULLANA	237.000000	18/03/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 58	40%	40%	3,071,161.00	2,700.00	3,068,461.00		20,554.00	15,121.53	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198529	292401	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	314.000000	23/07/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	91 103	60%	60%	4,018,606.00	11,975.43	4,006,630.57		27,943.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251071	292712	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA UNION , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	242.000000	20/01/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73 89	60%	60%	2,702,099.65	11,975.43	2,690,124.22	27,943.00	4,200.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235607	292718	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	241.000000	15/10/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 79	60%	60%	3,153,621.00	11,975.43	3,141,645.57		31,093.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2198530	292400	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UCUMAYO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	402.000000	23/07/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102 107	60%	60%	4,905,478.00	11,975.43	4,893,502.57		0.00	0.00	ESTUDIO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251076	292825	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN CAUTIVO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	402.000000	09/01/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	109 121	60%	60%	4,760,738.00	11,975.43	4,748,762.57	27,943.00	4,200.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2289945	292828	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YUSCAPAMPA , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	451.000000	08/07/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	124 125	60%	60%	4,452,192.64	11,975.43	4,440,217.21		7,350.00	2,625.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 5
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluación del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2235334	292627	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE URUMBA ALTO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	313.000000	24/09/2014	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	80 80	80%	80%	1,964,580.07	11,975.43	1,052,704.64		30,563.00	27,942.58	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2186605	292396	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBYA ALIZANA , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	212.000000	01/10/2010	02/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54 54	74%	100%	1,748,815.33	1,748,815.33	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235704	292832	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	320.000000	10/12/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	70 90	50%	50%	3,468,987.30	11,975.43	3,456,991.87		30,563.00	2,828.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235508	292726	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHUSHPURCO ALTO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	324.000000	09/10/2015	01/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60 67	40%	100%	2,019,849.00	1,511,210.30	508,638.70		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE FINANCIAMIENTO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251064	293510	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PANJUY , DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	TABALOSOS	480.000000	03/02/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85 85	80%	80%	4,311,577.44	26,785.10	4,284,791.34		22,652.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2330178	297670	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO FRONTERA LOS PALOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	TACNA	TACNA	TACNA	352.000000	13/09/2016	13/09/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79 79	100%	100%	3,978,646.00	0.00	3,978,646.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. CON OFICIO N° 309 2017-AMPT LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ UNA ADENDA AL CONVENIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE REMITIÓ LA ADENDA DON SE FACULTA A LA MUNICIPALIDAD LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	PNSR - UTP
18.000000	0083		2255551	298253	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC NN DE SEMPAYA , DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	388.000000	07/09/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102 102	40%	60%	2,555,145.00	13,819.52	2,541,325.48		2,681.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2245653	298333	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CCAN DE TUPAC AMARU , DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	348.000000	22/01/2015	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	77 77	40%	60%	2,327,445.00	13,819.52	2,313,625.48	32,246.00	34,246.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2267309	294519	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO VALLE SAN JUAN , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	354.000000	30/04/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	106 114	100%	100%	6,069,173.00	0.00	6,069,173.00		14,629.00	3,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	
18.000000	0083		2265424	294523	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO TOPARPA , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	296.000000	07/09/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82 85	100%	100%	4,674,814.00	1,000.00	4,673,814.00		18,004.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235592	294522	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CAPAC YUPANQUI , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	355.000000	23/09/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	97 102	100%	100%	5,564,054.00	0.00	5,564,054.00		15,304.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2266244	294517	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO INCA ROCA , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	425.000000	20/04/2015	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	132 144	100%	100%	8,254,453.00	0.00	8,254,453.00		14,929.00	3,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2256318	293937	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ELENA YAHUAR HUAGA , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	438.000000	05/05/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	119 126	100%	100%	4,321,445.00	1,000.00	4,320,445.00		17,372.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2235608	294518	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LLOQUE YUPANQUI , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	492.000000	29/09/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	135 143	100%	100%	4,182,301.00	0.00	4,182,301.00		11,604.00	2,125.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2200335	289559	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARINARI, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	220.000000	18/08/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49 59	100%	100%	3,162,764.00	0.00	3,162,764.00		28,371.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2199256	289500	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GLORIA , DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	362.000000	13/07/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	83 90	100%	100%	4,007,106.00	0.00	4,007,106.00		28,371.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
18.000000	0083		2251154	294509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MALAUCHACA , DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	TICLACAYAN	281.000000	05/02/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	79 79	80%	80%	2,460,936.00	13,046.13	2,448,989.87	30,441.00	33,066.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO	
18.000006	0083		2330641	365492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN TENIENTE RUIZ DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	34.000000	13/12/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	11 14	100%	40%	1,575,632.00	0.00	1,575,632.00		117,429.00	17,500.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2330717	365587	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANGEL DE LA GUARDA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	80.000000	26/12/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	22 25	100%	40%	2,319,234.00	0.00	2,319,234.00		137,213.00	17,500.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000006	0083		2330637	365488	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PANCHE PLAYA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	193.000000	16/11/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	32 25	100%	40%	2,079,566.00	0.00	2,079,566.00		132,573.00	17,500.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2330642	365493	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVO REMANENTE DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	146.000000	19/12/2016	20/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	35 30	100%	40%	2,548,813.00	0.00	2,548,813.00		135,283.00	17,500.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2331021	365560	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVO CANAAN DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	114.000000	28/11/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	23 31	100%	40%	1,604,030.00	0.00	1,604,030.00		78,546.00	38,549.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2330634	365485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAN JUAN DE SARTRA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	LORETO	LORETO	TIGRE	180.000000	02/12/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	40 28	100%	40%	2,833,911.00	0.00	2,833,911.00		78,546.00	20,000.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2330640	365491	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN EL SALVADOR DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	45.000000	02/12/2016	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	11 26	100%	40%	1,533,968.00	0.00	1,533,968.00		60,712.00	20,761.80	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000006	0083		2264326	304957	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 28 DE JULIO , DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	533.000000	02/07/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	118 118	100%	100%	4,523,121.00	1,350.00	4,521,771.00		22,425.00	3,500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
18.000000	0083		2272048	304950	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BELEN , DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	451.000000	18/06/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112 112	100%	100%	4,522,315.85	1,350.00	4,520,965.85		19,372.00	3,500.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2330643	368494	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN MARSELLA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	228.000000	10/11/2016	30/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50	100%	40%	3,247,346.00	0.00	3,247,346.00		78,500.00	38,549.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	74											
18.000000	0083		2307922	304964	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD , DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	685.000000	15/09/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	151	100%	100%	5,507,490.13	1,350.00	5,506,140.13		27,154.00	6,229.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	151											
18.000000	0083		2307921	304944	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 12 DE OCTUBRE , DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	738.000000	15/09/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	159	100%	100%	7,890,836.68	1,350.00	7,889,486.68		29,775.00	4,902.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	159											
18.000000	0083		2330636	358459	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN VISTA ALEGRE DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	222.000000	05/12/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	48	100%	40%	3,012,482.00	0.00	3,012,482.00		78,546.00	41,174.37	ESTUDIO	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DEL INFORME N°3 (AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ET) POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL PNSR, SE ESTIMA QUE EN LA 4TA SEMANA DE DIC 2017 SE DEBE OTORGAR LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL INFORME N° 3 Y EN LA 2DA SEMANA DE ABR DE 2018 SE DEBE APROBAR EL ET CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	45											
18.000000	0083		2276415	296253	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PUEBLO NUEVO , DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO	HUANUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA	299.000000	20/05/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	65	60%	60%	2,578,943.00	15,975.95	2,562,967.05		36,931.00	3,512.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2332508	371781	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANTIOQUIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	259.000000	22/12/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	67	100%	20%	3,027,054.49	0.00	3,027,054.49	117,465.00	117,465.00	75,602.07	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95											
18.000000	0083		2332507	371782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	420.000000	25/01/2017	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	0	60%	20%	3,620,972.00	0.00	3,620,972.00		43,736.00	43,650.46	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	120											
18.000000	0083		2332502	371835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA JERUSALÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	687.000000	22/12/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	116	100%	20%	5,784,397.00	0.00	5,784,397.00		62,634.00	21,252.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	115											
	0083		2332509	371784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN JOSE OLAYA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	365.000000	09/01/2017	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	0	60%	20%	4,256,439.00	0.00	4,256,439.00		92,857.00	75,932.07	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2332505	371838	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	176.000000	15/12/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	39	100%	40%	2,295,597.00	0.00	2,295,597.00		64,634.00	43,103.36	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	67											
18.000000	0083		2332568	371841	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SION DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	216.000000	07/12/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	47	100%	40%	2,628,286.00	0.00	2,628,286.00		64,634.00	43,650.46	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66											
18.000000	0083		2332569	371842	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA VALENCIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	259.000000	07/12/2016	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50	100%	40%	2,366,085.00	0.00	2,366,085.00		43,736.00	42,525.46	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95											
18.000000	0083		2332564	371837	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PUJAYAL DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	102.000000	22/12/2016	15/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	19	100%	40%	1,785,857.00	0.00	1,785,857.00		64,634.00	22,752.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2332566	371839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	157.000000	23/12/2016	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	31	100%	40%	1,989,085.00	0.00	1,989,085.00		42,736.00	42,235.46	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2332567	371840	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	240.000000	11/01/2017	15/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	0	60%	20%	2,173,624.00	0.00	2,173,624.00		42,736.00	42,235.46	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58											
18.000000	0083		2235511	301411	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	750.000000	14/10/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	119	100%	100%	6,094,623.18	0.00	6,094,623.18		45,309.00	18,203.81	ESTUDIO	EN LA FASE DE ESTUDIOS HUBO DEMORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE OPI VIVIENDA Y DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR FIRMAS CONSULTORAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	156											
	0083		2170573	224233	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAUNAS NORTE, DISTRITO TÚCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	260.000000	17/07/2012	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	50%	50%	857,208.67	0.00	857,208.67		0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61											
18.000000	0083		2170569	224501	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS DAMIANES, DISTRITO TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	265.000000	17/07/2012	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	50%	50%	773,435.61	0.00	773,435.61		0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61											
18.000000	0083		2170570	224237	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE TABLA, DISTRITO TÚCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	348.000000	17/07/2012	28/11/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60	50%	50%	957,701.80	0.00	957,701.80		0.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	61											
18.000000	0083		2215032	300358	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLCAS , DISTRITO DE CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	280.000000	01/12/2014	01/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	70	90%	0%	2,092,957.25	13,936.82	2,079,020.43		34,558.00	34,557.00	OBRA NO INICIADA	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	73											
18.000000	0083		2169705	293029	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCA ROCA LOBOYACU, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	970.000000	19/05/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	188	80%	60%	4,229,012.00	18,294.85	4,210,717.15	33,583.00	5,138.00	1,912.50	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	186											
18.000000	0083		2303378	301385	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE SIAMBA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	231.000000	30/09/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57	80%	100%	2,629,037.00	18,828.61	2,609,208.39		41,809.00	41,808.41	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	68											
18.000000	0083		2274734	301381	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PUJAYAL , DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	229.000000	18/09/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	54	80%	80%	1,740,678.80	18,828.61	1,720,850.19		41,809.00	41,808.41	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	66											
18.000000	0083		2307914	298317	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PHUSCA , DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	USICAYOS	354.000000	29/09/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	90	40%	100%	2,283,007.23	2,700.00	2,280,307.23		45,444.00	45,443.40	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108											
18.000000	0083		2308374	297253	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MASCARAT ALTO , DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	USQUIL	457.000000	05/01/2016	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	112	40%	40%	4,142,569.00	1,214.29	4,141,354.71		15,115.00	14,625.05	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2251247	289674	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE LAS FLORES , DISTRITO DE EL ESLABON - HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	EL ESLABON	218.000000	22/04/2015	28/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	47	90%	15%	1,691,347.00	26,636.72	1,664,710.28		21,308.00	20,430.01	OBRA EN EJECUCIÓN	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DISTRITO	POBLACION BENEFICIADA	FECHA INICIO	TERMINO	META FISICA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Soles)	EJECUCION A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	SALDO A DICIEMBRE 2016 (En Soles)	PRESUPUESTO AÑO 2017 Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)	Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
18.000000	0083		2195759	286865	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JACAPAMPA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	220.000000	11/04/2014	15/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	52	0%	32%	1.319.840 00	843,270.51	476,569 49		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	47											
18.000000	0083		2273339	300006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	820.000000	23/06/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	294	40%	42%	5.819,579 00	0.00	5.819,579 00		27,749.00	10,545.37	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	216											
18.000000	0083		2235519	300495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AUSCOPATA , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	248.000000	09/12/2014	03/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57	90%	60%	2,107,600.79	13,966.82	2,093,633.94		37,193.00	34,567.90	OBRA EN EJECUCIÓN	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	59											
18.000000	0083		2273336	299044	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO PACCHA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	908.000000	24/06/2015	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	183.000000	40%	40%	5.231,179 00	12,207.68	5,218,968.32		11,045.00	10,845.37	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	195.000000											
18.000000	0083		2200865	293256	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE LLACOLLA , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	YACUS	295.000000	29/09/2014	15/07/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	64	80%	80%	2,961,755.00	22,178.42	2,939,576.58	21,309.00	34,556.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	65											
18.000000	0083		2200866	293258	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCHAN , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	YACUS	364.000000	29/09/2014	29/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	80%	80%	2,992,614 16	22,178 42	2,970,435.74	21,309.00	27,603.00	25,177.50	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	112											
18.000000	0083		2200867	293311	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUACORA , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	YACUS	359.000000	29/09/2014	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	80%	80%	2,962,787.00	22,178.42	2,940,608.58	21,309.00	33,066.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81											
18.000000	0083		2301985	283702	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE ALTO HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	YAMANGO	205.000000	03/12/2015	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	49	60%	100%	1.684,922.36	13,751.52	1,671,170.84		32,257.00	32,178 58	ESTUDIO	EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	49											
18.000000	0083		2200363	292894	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DEL MAZA , DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	YAMBRASBAMBA	345.000000	14/03/2014	20/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	102	80%	80%	2,690,354.00	23,623.31	2,666,730.69	18,531.00	23,905.00	2,625.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	102											
18.000000	0083		2251155	294597	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARAUTAMBO, DISTRITO DE YANAHUANCA , PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	496.000000	03/03/2015	15/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	107	50%	50%	2,953,198.44	15,171.13	2,938,027.31		17,983.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	108											
18.000000	0083		2322337	297879	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL , DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA	AREQUIPA	CONDESUYOS	YANAQUIHUA	554.000000	27/05/2016	27/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	223	100%	100%	5,528,653.00	0.00	5,528,653.00		0.00	0.00	ESTUDIO	CONTRATO RESUELTO. CON MEMORÁNDUM Nº 2055 - 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP CUYA HT 109056, SE DERIVÓ A LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN TERRITORIAL, EL PERFIL (CD) PARA QUE LA CAC AREQUIPA CONTINÚE CO LA FORMULACIÓN, PREVIA COORDINACIÓN CON LA CAC	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	223											
18.000000	0083		2279222	297826	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YAUCE , DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA	AREQUIPA	CONDESUYOS	YANAQUIHUA	503.000000	16/07/2015	15/10/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	137	100%	20%	3,342,030.00	0.00	3,342,030.00		0.00	0.00	ESTUDIO	MEDIANTE UNA ADENDA DEL CONVENIO SE FACULTO A LA MUNICIPALIDA A QUE ELABORE EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	137											
18.000000	0083		2316034	292357	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS LA FLORIDA Y PASAMAYO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL EDEN, DISTRITO DE YANTALO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	YANTALO	650.000000	24/06/2013	24/05/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	82	100%	100%	6,647,798.00	0.00	6,647,798.00		129,200.00	65,648.75	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	82											
18.000000	0083		2308363	280523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSE , DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCHA	615.000000	15/09/2015	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	223	60%	100%	6,609,628.28	20,126.22	6,589,502.06		32,370.00	31,075.83	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	223											
18.000000	0083		2196740	286824	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. SANTA TERESITA DE CASHIBO (SANTA TERESITA), DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCHA	340.000000	15/07/2016	11/09/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	53	45%	100%	1,686,692.13	1,686,692.13	0.00		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53											
18.000000	0083		2198593	284312	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO VILLA PRIMAVERA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCHA	356.000000	12/06/2014	05/04/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	84	100%	23%	1,836,880.39	44,394.05	1,792,486.34		0.00	0.00	OBRA EN EJECUCIÓN	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	81											
18.000000	0083		2172700	244858	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CERRO EL CASTILLO, DISTRITO YAUTÁN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	CASMA	YAUTAN	234.000000	07/09/2015	16/03/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	61	70%	70%	1,186,216.36	1,186,216.00	0.36		0.00	0.00	OBRA PARALIZADA	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63											
18.000000	0083		2325940	303594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE MARISAMSA , DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	637.000000	19/07/2016	13/01/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	92	40%	40%	5,521,537.00	0.00	5,521,537.00		1,215.00	1,215 00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES, CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	85											
18.000000	0083		2170676	241320	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SHILLCOP, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	YUNGAY	YUNGAY	213.000000	05/09/2015	31/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57	75%	100%	1,131,278.30	1,131,278.00	0.30		0.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	DEFICIT DE MANO DE OBRA CALIFICADA, DEFICIT DE PERSONAL TECNICO PARA NT (SUPERVISOR, RESIDENTE, ARQUEÓLOGO, ESP. AMBIENTAL) Y FACTORES CLIMATOLÓGICOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	58											
18.000000	0083		2195419	286626	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE JEBERILLOS , DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	260.000000	05/11/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	74	100%	100%	4,156,819 00	0.00	4,156,819.00		26,371.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	78											
18.000000	0083		2258398	286874	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	203.000000	05/03/2015	20/05/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	48	80%	80%	2,953,655.00	14,920.67	2,938,734.33		0.00	0.00	ESTUDIO	COMPONENTE TÉCNICO, EL COMPONENTE SOCIAL SE ENCUENTRA APROBADO SE ENTREGARÁ LAS OBSERVACIONES AL CONSULTOR PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES , VERSIÓN 02.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	54											
18.000000	0083		2199709	286663	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PERIU, DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	357.000000	05/06/2014	20/03/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	85	80%	80%	4,648,119 00	15,720.67	4,630,398.33	4,592,183 00	38,353.00	0.00	ESTUDIO	PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIÓN POR EL CONTRATISTA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	95											
18.000000	0083		2198255	289735	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PROVIDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	443.000000	17/07/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	126	100%	100%	4,848,516 00	0.00	4,848,516.00		26,371.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	126											
18.000000	0083		2196251	290015	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU , DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	415.000000	26/06/2014	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	116	100%	100%	3,993,603.00	0.00	3,993,603.00		26,371.00	0.00	ESTUDIO	ES NECESARIO REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	125											
18.000000	0083		2264617	298273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DULCE GLORIA-DISTRITO DE YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	YURUA	282.000000	09/04/2015	FECHA EN EVALUACION	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	70	100%	60%	6,494,823.00	0.00	6,494,823.00		15,991.00	13,619.52	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	75											
18.000000	0083		2202167	294320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL RIO MAYO , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	265.000000	31/10/2014	15/04/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	72	95%	95%	4,199,977.24	22,148.60	4,177,828 64		21,281.00	0.00	ESTUDIO	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES. CONSULTOR SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	72											

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2017

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2016	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2017	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18.000000	0083		2202108	294024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD BAGAZAN , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	298.000000	04/11/2014	07/11/2016	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	60	100%	100%	2,166,156.56	22,148.00	2,144,008.38		21,261.00	21,260.62	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	60											
18.000000	0083		2202105	294025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SHITARIYACU , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	302.000000	31/10/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	84	80%	80%	3,635,361.00	22,148.00	3,613,212.40		0.00	0.00	ESTUDIO	EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN SOCIAL DEL PNSR, ACTUALIZARÁ LOS PLANES Y PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL. EL CONTRATISTA ACTUALIZARÁ PRESUPUESTO CON COTIZACIÓN ACTUALIZADA. HASTA LA FECHA NO ENTREGA OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	84											
18.000000	0083		2281518	294026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	350.000000	19/06/2015	15/08/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	88	80%	80%	2,994,009.63	20,813.51	2,973,196.12		20,829.00	0.00	ESTUDIO	DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	88											
18.000000	0083		2202154	293795	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PROGRESO , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	263.000000	04/11/2014	20/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	101	80%	80%	3,753,559.00	22,148.00	3,731,428.40		0.00	0.00	ESTUDIO	EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN SOCIAL DEL PNSR, ACTUALIZARÁ LOS PLANES Y PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL. EL CONTRATISTA ACTUALIZARÁ PRESUPUESTO CON COTIZACIÓN ACTUALIZADA. HASTA LA FECHA NO ENTREGA OBSERVACIONES.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	101											
18.000000	0083		2235651	295308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CARAMAYACU, DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	242.000000	26/12/2014	02/06/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	42	80%	80%	1,505,207.28	22,129.16	1,483,078.12		21,262.00	0.00	ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	42											
18.000000	0083		2195804	292237	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO , DISTRITO DE LA COIPA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	244.000000	23/07/2014	27/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	62	50%	26%	1,868,207.38	11,975.43	1,856,231.95		30,568.00	27,942.68	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE OPI VIVIENDA Y DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR FIMAS CONSULTORAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	63											
18.000000	0083		2250965	289375	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO , DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	220.000000	22/01/2015	05/06/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	53	90%	0%	1,613,978.00	26,549.72	1,587,429.28		21,358.00	20,430.01	OBRA NO INICIADA	DEMORA EN LA AUTORIZACIONES CIRA	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	53											
18.000000	0083		2250967	289529	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL JOSE OLAYA , DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	234.000000	22/01/2015	16/02/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	57	90%	46%	1,409,454.60	25,301.22	1,384,153.38		22,644.00	20,430.01	OBRA EN EJECUCIÓN	DEMORA EN LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES (DIGESA, SERNANP, ANA, CIRA, FTA)	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	57											
18.000000	0083		2257261	306777	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DESPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION HUANCAYO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	237.000000	05/03/2015	30/12/2017	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50	80%	100%	1,889,308.39	16,986.41	1,872,321.98		31,381.00	31,380.78	OBRA CONCLUIDA	DEMORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE OPI VIVIENDA Y DEMORA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR FIMAS CONSULTORAS	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS	52											
18.000000	0083		2164245	293498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE RACCO, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	600.000000	31/10/2012	POR DEFINIR	CONEXIONES DE AGUA POTABLE				2,828,663.77		2,828,663.77	282,668.00	282,668.00	239,678.37	ESTUDIO	INCLUSIÓN AL PMIOBSERVACIONES DE PARTE DE LA EPS EMAPA PASCOFQUE SE HARÍA CARGO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.	PNSR - UTP
												CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS												
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL																			316,144,875.00	2,161,185,154.00	1,061,293,652.44			

*/ La fecha de termino para los proyectos que conforman el programa de inversión de Belén es tentativa, se realizó en base a los tiempos establecido en el estudio de pre-inversión.

** Incluye transferencias

Nota: En el caso de Huaros se ha considerado los proyectos priorizados y no priorizados, de los cuales algunos iniciaron en el año 2016 y otros recién empezaron el ejercicio 2017; asimismo, en el caso de la fecha se inicio se refiere a la del expediente técnico.

La columna: Factores que dificultaron o impidieron su ejecución **, Para el caso del PNSR en la fila TRANSFERENCIAS, se ha incorporado los Decretos Supremos de las transferencias realizadas

*/ Colocar según corresponda: Estudio/Obra En Ejecución, Paralizado, Concluido, Liquidado, No Iniciado.