PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2018.

Año Fiscal 2018

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO











PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

098

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

JORGE E. ARÉVALO SÁNCHEZ
VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA
VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

JESSICA AMELIA REÁTEGUI VELIZ
SECRETARIA GENERAL

JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ÍNDICE

Siglas y Acrónimos

I Resumen Ejecutivo

II Base Legal

III Análisis Contextual

IV Marco General del Plan Estratégico Institucional

4.1 Misión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

4.2 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

4.3 Organización del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

V Evaluación de Cumplimiento de los logros esperados:

4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

4.2 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

4.3 Principales proyectos priorizados en el año 2018

VI Principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos.

VII Propuestas y medidas de mejora de la estrategia

VIII Conclusiones

IX Recomendaciones

X Anexos

12.1 Nº 01 Matriz de Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales.

12.2 Nº 02 Matriz de Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales.

12.3 Nº 03 Matriz de Principales Inversiones Públicas.

12.4 Anexo B-7 Reporte de seguimiento del PEI aplicativo CEPLAN V.01.

Siglas y Acrónimos

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales
ANA	Autoridad Nacional del Agua
AVN	Adquisición de Vivienda Nueva
CP	Centros Poblados
DGA	Dirección de Gestión Ambiental
DGAA	Dirección General de Asuntos Ambientales
DGADT	Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico
DGPPCS	Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento
DGPPVU	Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo
DGPRCS	Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
DGPRVU	Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
FMV	Fondo Mi Vivienda
GL	Gobiernos Locales
GR	Gobiernos Regionales
IPA	Iniciativas Privadas Autosostenibles
IPC	Iniciativas Privadas Cofinanciadas
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OEI	Objetivos Estratégicos Institucionales
OGA	Oficina General de Administración
OGAJ	Oficina General de Asesoría Jurídica
OGC	Oficina General de Comunicaciones
OGEI	Oficina General de Estadística e Informática
OGGRH	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
OGMEI	Oficina General de Monitoreo y Evaluación de Impacto
OGPP	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OILC	Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
PAHR	Programa Apoyo al Hábitat Rural
PBFH	Programa Bono Familiar Habitacional
PESEM	Plan Estratégico Sectorial Multianual
PGSU	Programa Generación de Suelo Urbano
PMIB	Programa Mejoramiento Integral de Barrios
PNA	Plan Nacional de Accesibilidad
PNC	Programa Nuestras Ciudades
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSU	Programa Nacional de Saneamiento Urbano
PNVR	Programa Nacional de Vivienda Rural
RNE	Reglamento Nacional de Edificaciones
SEIA	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
VIS	Vivienda de Interés Social

095

INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI (2016-2018) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento
PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

I. Resumen Ejecutivo

El presente informe de Evaluación de Resultados del PEI 2016-2018 correspondiente al año 2018 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), se elaboró en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-2018-CEPLAN/OCD.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del MVCS aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 191-2016-VIVIENDA, formulado en el marco del Plan estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 354-2015-VIVIENDA, define la estrategia del pliego para lograr sus objetivos, en el periodo de tres años a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora de bienestar de la población en general.

En el presente Informe se señala que para el año 2018 el MVCS alcanzó un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas programadas en el Plan Estratégico Institucional para el año 2018. En ese contexto, de los nueve indicadores programados en el marco de los cinco objetivos estratégicos del PEI, tres superan el 100%, los otros seis indicadores presentan avances, pero no alcanzan a la meta programada.; así mismo, se detallan los factores que dificultaron el cumplimiento de los logros esperados y propuestas para la mejorar la estrategia de intervención.

Durante el año 2018; los objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2016-2018 del MVCS, presentan comportamiento distintos; por ejemplo el OEI 1: "Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales" referido a fortalecer las capacidades en gestión urbana promoviendo la generación e implementación de Planes de Desarrollo Urbano desde el nivel sectorial hasta el nivel local, presenta como indicador "Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano" habiendo programado como meta 12.24%; al termino del 2018, se superó la meta alcanzando 14.34%, esto se explica al denodado esfuerzo del MVCS y los gobiernos provinciales por potencializar y priorizar la elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano, en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

El OEI 2: "Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural", referido, a promover el acceso a nuevas viviendas en el ámbito urbano y la busca de la mejora de las viviendas tanto en el ámbito urbano y rural, a fin de

reducir el déficit habitacional existente, a través de la construcción de viviendas nuevas para los que no tienen, la renovación de las viviendas existentes que se encuentran en situación ruinosa por antigüedad, el mejoramiento de viviendas que se encuentran en condiciones de hacinamiento o por estar localizadas en zonas vulnerables; presenta tres (03) indicadores los cuales permiten medir el aporte del MVCS en la reducción del déficit de habitacional.

El primer indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de viviendas", referido al porcentaje de viviendas nuevas que el MVCS contribuye para que los hogares puedan contar con una vivienda segura, programó como meta alcanzar el 1.09%; al termino del 2018, alcanzó el 1.59%. Este resultado es producto del desarrollo de actividades y desembolso de 6.024 bonos de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN).

El segundo indicador denominado ""Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de viviendas urbanas" referido al porcentaje de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos. Programó como meta alcanzar el 11.02%; al termino del 2018, alcanzó el 4.13%. Este bajo resultado alcanzado es debido a que se priorizó la atención a los damnificados del fenómeno del Niño y la validación de la acreditación de la propiedad.
El tercer indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural", referido al porcentaje de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos. Programó como meta alcanzar el 5.08%; al termino del 2018, alcanzó el 3.27%. Este bajo resultado alcanzado se debió a factores climatológicos adversos que retrasaron la ejecución de obra (precipitaciones pluviales, deslizamientos, entre otros) y el incumplimiento del aporte del beneficiario (elaboración de adobe) para el mejoramiento de la vivienda rural, lo cual genera el retraso del inicio de obra. Atendiendo solamente el mejoramiento de viviendas rurales de 3 971 familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

Respecto al OEI 3: "Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria", referido a promover el desarrollo del sector inmobiliario del país bajo un concepto de planificación urbana que contribuya a modernizar los centros de población urbanos basados en la mejora continua de las capacidades de la industria de la construcción y la investigación de nuevas tecnologías constructivas; presenta el indicador asociado a la "Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social", teniendo programó alcanzar el 5.95%; al termino del 2018, alcanzó el 1.29%. Este bajo resultado es consecuencia a que la mayor inversión en construcción de viviendas estuvo direccionada a la modalidad de Construcción en Sitio Propio (Reconstrucción).

El OEI4: "Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural" referido a lograr que la población rural pueda acceder a adecuados servicios de agua y saneamiento que les permita mejorar su calidad de vida; presenta dos indicadores que permiten medir el aporte del MVCS en la reducción de acceso a los servicios de agua y alcantarillado en la zona rural.

El primer indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural", programó alcanzar el 8.20%; al termino del 2018, alcanzó el 11.30%. Este resultado, se debió a la mejora en las acciones de supervisión y monitoreo desconcentrado realizado por el PNSR en la ejecución de proyectos a partir de la creación de las 24 Áreas de Gestión Territorial en igual número de departamentos del país.

El segundo indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural", programó alcanzar el 4.51%; al termino del 2018, alcanzó el 5.94%. Este resultado es reflejo de la mejora en la implementación de la modalidad de Núcleo Ejecutor en la ejecución de proyectos y la asistencia técnica permanente, supervisión y monitoreo a las unidades formuladoras y ejecutoras en la ejecución de los proyectos por parte de los gobiernos subnacionales (1,178 Gobiernos Locales y los 24 Gobiernos Regionales).

Finalmente, en cuanto al OEI5: "Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana", referido a orientar a lograr que la población urbana acceda a servicios adecuados de agua y saneamiento, basado en la ampliación y desarrollo de la infraestructura necesaria para para atender a la población urbana; presenta dos indicadores que permiten medir el aporte del MVCS en la reducción de acceso a los servicios de agua y alcantarillado en la zona urbana.

El primer indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana", programó alcanzar el 18.55%; al termino del 2018, alcanzó el 11.30%. Este resultado adverso, está reflejado en las diferentes situaciones que presentó la ejecución de los proyectos como: Rechazo de la población por la ubicación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), diferencia entre el valor comercial y el valor de tasación del MVCS de los terrenos ubicados en proyectos de inversión, en el caso de compra de terrenos, la existencia de Expedientes Técnicos que son elaborados por el PNSU, Gobiernos Locales y Regionales, no cuenta con disponibilidad de terrenos y pases de servidumbre debidamente saneados, entre otros.

El segundo indicador denominado "Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana", programó alcanzar el 9.36%; al termino del 2018, alcanzó el 4.13%. Este resultado, al igual que el indicador anterior presenta problemas muy similares a lo mencionado, además de los problemas presentados con los conflictos sociales en las zonas de intervención de un proyecto que limitan el desarrollo del alcance del proyecto y por ende retrasa la culminación de la obra.

II. Base Legal

2.1 Base Legal

- Ley Nº 30156 – "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento".
- Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y modificatorias.
- Ley Nº 28411 – "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público".
- Directiva N° 001-2016-EF/50.01 - "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados", aprobada con Resolución Directoral Nº 024-2016-EF/50.01
- Decreto Legislativo N° 1088 – "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico"
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 191-2016-VIVIENDA, aprueba el "Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento".

III Análisis Contextual

La población total del Perú al año 2017 es de 31.2 millones de habitantes, de los cuales 3,4 millones de peruanos carecen del servicio de agua y 8,0 millones carecen del servicio de alcantarillado.

Asimismo, la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades muestran grandes inequidades: solo el 63.1 % recibe agua apta para consumo humano debido a que no se aplica la desinfección de manera permanente; la cobertura de alcantarillado es de 50.8 %, y solo el 42.6 % cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, generándose impactos ambientales negativos. Asimismo, se tiene que el 29.6 % de la población rural defeca al aire libre generando un alto riesgo a la salud pública y al medio ambiente.

Por el lado de la oferta de servicios de saneamiento, las empresas prestadoras de acuerdo a evaluaciones de OTASS y la Sunass muestran un desempeño no sostenible, no gestionan adecuadamente sus inversiones, ya que no cuentan con capacidad para administrar y ampliar su infraestructura así como garantizar la prestación para la operatividad y mantenimiento de los servicios, esto debido a débiles incentivos para alcanzar la eficiencia, la baja capacidad gerencial y el desequilibrio financiero.La generación de recursos propios que contribuyan a la sostenibilidad de estas empresas está siendo sustituida por recursos presupuestales como fuente de financiamiento.

En tal contexto, la población peruana tiene una percepción negativa en la gestión de las empresas lo que motiva a una poca valoración del agua potable y los servicios colaterales no contribuyendo a mejorar los hábitos de pago de los usuarios y, como consecuencia de ello, no permiten cubrir los costos de ampliación de coberturas así como la operación y mantenimiento que se refleja en el retraso tarifario.

Aunada a esta situación, las transferencias del Tesoro Público no han respondido a una planificación sectorial nacional; las brechas de inequidad en el acceso y en la calidad de los servicios se han reducido. El total del Presupuesto Público destinado al sector saneamiento, entre los años 2011 y 2016, ha sido de 29,4 mil millones de soles, sin embargo, el nivel de ejecución promedio para los tres niveles de gobierno alcanzó únicamente el 65 %, denotando deficiencias para ejecutar la totalidad de las transferencias realizadas.

Además, la coordinación entre el Ente Rector, los GR, los GL y los demás actores involucrados con el sector incrementa la ineficiencia de gestión ante la ausencia de una dirección clara y directa que promueva la acción colectiva de las instituciones públicas dirigidas al logro de un objetivo común. Ello genera que existan múltiples decisiones de ineficacia o incluso contradictorias entre sí.

Frente a este escenario, es necesario que con la efectiva implementación de la Política Nacional de Saneamiento, aprobada con Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, operacionalizado a través de los Planes institucionales y sectoriales, se busque alcanzar los resultados de un acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento, bajo el liderazgo de este Ministerio.

Por otro lado, no se cuenta con una Política Nacional de Vivienda que busque hacer frente a un déficit habitacional en el Perú de 1.1 millones de viviendas 260 mil (déficit cuantitativo) y 860 mil (déficit cualitativo), ver INEI-ENAHO 2016.

Este déficit habitacional se origina en un crecimiento poblacional y migraciones que conllevan a procesos de ocupación desordenada del territorio, con extensos asentamientos informales, muchos de ellos sobre zonas de muy alto riesgo y en áreas de protección y conservación ambiental. Asimismo, frente a esta ocupación desordenada, el Estado reconoce la escasa cultura de planificación territorial la cual se evidencia en una insuficiente cobertura de instrumentos de gestión y desarrollo urbano

Frente a esta necesidad de vivienda el ciudadano de a pie opta por la informalidad, es así que siete de cada diez viviendas se construyen informalmente, lo que genera condiciones de vivienda inadecuada, precariedad física y legal, e incrementa la vulnerabilidad de los hogares ante fenómenos naturales, ver INEI-ENAHO 2016. Asimismo, si bien el sistema financiero se ha desarrollado significativamente, este atiende principalmente a los sectores de ingresos medios y altos para la construcción o mejora de una vivienda.

Además, se destaca una mayor demanda de población de clase media con mayor capacidad para pagar las cuotas que implica un crédito hipotecario y, como Estado, se ha venido apoyando a las personas para acceder a viviendas mediante dos mecanismos, el bono de buen pagador y una tasa de interés menor que las fijadas por una hipoteca convencional, ya que el fondo Mi vivienda posee recursos para atender estas necesidades por medio de las empresas inmobiliarias.

Sin embargo, el programa Techo Propio no ha logrado incidir en la generación de vivienda nueva. Del total de los 259,896 bonos desembolsados por el programa Techo Propio entre agosto del 2003 a marzo de 2017, sólo el 16 % de estos corresponden a la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva. La modalidad de Construcción en Sitio Propio representa el 80 %, mientras que el restante 4% corresponde a la modalidad de Mejoramiento de Vivienda. El financiamiento complementario para estas modalidades no ha alcanzado niveles significativos. Del 2003 al 2017 solo se han efectuado 11,242 desembolsos de créditos complementarios. Esto significa que solo el 4 % de los beneficiarios del Bono Familiar Habitacional complementaron el subsidio con un crédito.

Por el lado de la construcción, el PBI creció 5.6% entre enero y noviembre del 2018, con respecto al 1.74% alcanzado en el mismo periodo del 2017. Del mismo modo, creció 5.77% en los últimos 12 meses (diciembre 2017-noviembre 2018), informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en su Informe Económico de la Construcción. Esto es explicado por la puesta en ejecución de obras de infraestructura pública y un impulso positivo proveniente de la actividad minera en la demanda de cemento y estructuras metálicas, además de la recuperación de la inversión privada en proyectos del sector. Frente a todo este panorama descrito, el sector vivienda, construcción y saneamiento cerró el 2018 con cifras positivas, con el impulso de 70,000 soluciones habitacionales, con un récord de créditos de vivienda otorgados y un programa de reconstrucción en marcha, se ha superado la meta programada a través de la promoción de la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) incluyéndose aquí el bono familiar habitacional, se suma la ejecución de proyectos de agua y saneamiento que mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de muchos peruanos, con énfasis en el ámbito rural, a través de la culminación de 149 obras ejecutadas por el PNSR por las modalidades de núcleo ejecutor Asimismo, se hizo grandes esfuerzos en superar la meta programada para fortalecer la planificación urbana gracias a la labor cumplido por los gobiernos subnacionales.

IV. Marco General del Plan Estratégico Institucional

4.1 Misión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

La misión refleja la razón de ser el del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su Ley de creación y Reglamento de Organización y Funciones (ROF). La misión del Ministerio esta expresada en la declaración siguiente:

> "Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad"

4.2 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

En el marco de su rol estratégico se actuará en función a los siguientes objetivos y acciones estratégicas:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI 1. MEJORAR EL ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES	1.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado.
	1.2 Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales.
	1.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.
	1.4 Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.
	1.5 Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza.
	1.6 Plataformas de servicios para la articulación de las intervenciones del Estado construidas, implementadas y operando en ámbitos rurales con población dispersa.
OEI 2. INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL	2.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado.
	2.2 Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.
	2.3 Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado.
	2.4 Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano.
	2.5 Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.
	2.6 Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.
OEI 3. INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA.	3.1 Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.
	3.2 Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.
	3.3 Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público y privado.

06.4.2. Oficina de Imagen Institucional

07. DESPACHO VICEMINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

07.1. Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
- 07.1.1. Dirección de Vivienda
- 07.1.2. Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano
- 07.1.3. Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados

07.2. Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo
- 07.2.1. Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo
- 07.2.2. Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo

07.3. Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico
- 07.3.1. Dirección de Accesibilidad
- 07.3.2. Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

07.4. Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
- 07.4.1. Dirección de Saneamiento
- 07.4.2. Dirección de Construcción

07.5. Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento
- 07.5.1. Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento
- 07.5.2. Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento

07.6. Dirección General de Asuntos Ambientales
- 07.6.1. Dirección de Gestión Ambiental
- 07.6.2. Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental

08. PROGRAMAS DEL MVCS

08.1. Programa de Generación de Suelo Urbano
08.2. Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
08.3. Programa Nuestras Ciudades
08.4. Programa Nacional de Vivienda Rural

08.5. Programa Nacional de Saneamiento Rural
08.6. Programa Nacional de Saneamiento Urbano
08.7. Programa Agua Segura para Lima y Callao

V. Evaluación de cumplimiento de los logros esperados a nivel de OEI y AEI.

La presente sección analiza el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI en el año 2018, identificando los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados.

4.1 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OEI 1. MEJORAR EL ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES.

Este objetivo se orienta a promover el adecuado desarrollo de los centros poblados urbanos del país, haciendo que estos puedan ser sostenibles en el tiempo promoviendo su ordenamiento, accesibilidad, protección e integración a través de la inversión en infraestructura y equipamiento urbano, buscando la mejora de la calidad de vida de las personas que en ellos habitan y que las ciudades presten servicios de acuerdo a su potencialidad de sus ámbitos y a las funciones que les corresponda. Este objetivo se basa en el reconocimiento de fortalecer las capacidades en gestión urbana, en todos los niveles de gobierno, promoviendo la generación e implementación de planes de desarrollo urbano desde el nivel sectorial hasta el nivel local, en cada territorio que aseguren la provisión de servicios básicos a la población.

Su articulación con la política General de Gobierno al 2021 está relacionada con el eje 2: "Fortalecimiento institucional para la Gobernabilidad" y el lineamiento Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadana, considerandos sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

Este Objetivo Estratégico presenta como indicador el "*Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias* con más de 2,500 habitantes[1] que cuentan con planes de desarrollo urbano". Al término del año 2018, se alcanzó el 14.34%, por encima del valor de 12.24% programado en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Logrando la suscripción de 08 Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional entre el MVCS y la Municipalidades Provinciales de Huamanga (Convenio Nº121-2018-VIVIENDA), San Ignacio (Convenio Nº187-2018-VIVIENDA), Nasca (02) (Convenios Nº 213 y 345-2018-VIVIENDA), Hualgayoc (Convenio Nº214-2018-VIVIENDA), La Convención (Convenio Nº 339-2018-VIVIENDA), Ilo (Convenio Nº347-2018-VIVIENDA) y Anta (Convenio Nº401-2018-VIVIENDA); siendo en el primero de ellos para brindar asistencia para la elaboración y supervisión técnica en la elaboración de Plan de Acondicionamiento Territorial y planes urbano, y en los siete últimos convenios, para brindar supervisión técnica en la elaboración de Planes con un esquema de Ordenamiento Urbano. Además, en el marco de la Reconstrucción con Cambios se suscribieron 22 Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional entre el MVCS y las Municipalidades Provinciales de Ica, Contralmirante Villar, Morropón, Piura, Sullana, Ferreñafe, Chepén, Pacasmayo, Huaraz, Tumbes, Sechura, Paita, Chiclayo, Lambayeque, Santiago de Chuco, Virú, Trujillo, Ascope, Huarmey,

[1] Cuando se elaboró el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se consideró un universo de 286 municipalidades con dichas características.

Santa, Barranca y Huaral, para la elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El valor alcanzado por el indicador se explica por el denodado esfuerzo de los actores tanto nacional como Subnacionales por potencializar los planes de desarrollo urbano ya que a través de la asistencia técnica y la normatividad vigente ha permitido incrementar el número de planes de desarrollo urbano en los distritos o provincias del país.
  A pesar del esfuerzo realizado para avanzar en este objetivo, aún falta mayor apoyo y se requiere grandes esfuerzos de todos los actores involucrados de carácter legal, técnico, presupuestal y administrativo con iniciativas orientadas a rediseñar estos procesos para garantizar una real planificación de las ciudades, lo que es fundamental para generar ciudades competitivas que promuevan inversión y contribuyan al desarrollo del país.
- Se presenta el actual enfoque de Centros Poblados Urbanos y Rurales, sostenibles y competitivos, por lo cual el Gobierno central debería asignar incentivos o financiar la elaboración de los planes urbanos y proporcionar asistencia técnica, tal como lo recomienda OCDE en el Estudio de Desarrollo Territorial, del proyecto Perú hacia OCDE.
- Los desastres ocurridos en varias regiones y centros poblados del País, demuestran que gran parte de los daños devienen de la ausencia de planeamiento urbano. En este proceso de reconstrucción se continuarán realizando innovaciones para mejorar el proceso de planificación, con mayor celeridad.

OEI 2: INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL.

Este objetivo se orienta en la promoción del acceso a nuevas viviendas en el ámbito urbano y la búsqueda de la mejora de las viviendas tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Su articulación con la política General de Gobierno al 2021 está relacionada con el eje 3: "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y con los lineamientos: i) Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible, ii) Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención y iii) Reducir la pobreza y pobreza extrema, tanto a nivel rural como urbano.

Este Objetivo Estratégico presenta tres indicadores que explican el comportamiento del logro del objetivo planteado:

Indicador 1:*"Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda"*[2]. El resultado alcanzado en el año 2018, fue de 1.59% que representa el 145,9% sobre la meta programa (1.09%). Logrando desembolsar 6,024 bonos bajo la modalidad de Asignación de Vivienda Nueva (AVN) en las siguientes regiones: Ancash (61), Cajamarca (37), Cusco (24), Ica (1,592), La Libertad (2,140), Lambayeque (1,533),

[2]Incluye la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del Bono Familiar Habitacional (BFH).

Lima (123), Piura (210), San Martin (163), Ucayali (64), Loreto (14) y Madre de Dios (63).

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Este resultado del indicador se debe al desarrollo de actividades de promoción de la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mediante, la nueva forma, registro de Proyectos que cuentan con respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros (ESFS).

Respecto al Indicador 2:"*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana"* en el año 2018, logró alcanzar un aporte de 4.13% en la reducción del déficit cualitativo de vivienda, no llegando a cumplir la meta programada 11.2%. Se desembolsó 350 bonos en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda (MV) en las regiones: Ancash (16), Callao (18), Ica (62), La Libertad (47), Lambayeque (7), Lima (68), Loreto (21), Piura (107) y Tacna (4).

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Se priorizó la atención de los damnificados del Fenómeno El Niño y a validar la acreditación de la propiedad (vivienda colapsada o inhabitable).

El tercer Indicador 3, está referido a: "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural*", durante el año 2018 alcanzó el 3.27%, respecto a la meta programada (5.08%) que corresponde al porcentaje de las viviendas mejoradas por el MVCS del total de viviendas con déficit cualitativo en el ámbito rural[3]. Logrando mejorar 3 971 viviendas rurales equivalente al miso número de familias en situación de pobreza y extrema pobreza, en las regiones de Apurímac (658), Junín (290), Ucayali (151), Arequipa (82), Lambayeque (86), Piura (105), Ayacucho (472), Amazonas (267), Cusco (376), Cajamarca (16), Huancavelica (321), Huánuco (397), Ancash (49) y Puno (701); sobre un total de 639,036 hogares con déficit habitacional rural[4].

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El bajo nivel del indicador, se puede explicar por los siguientes motivos son: a) Factores climatológicos adversos que retrasaron la ejecución de obra (precipitaciones pluviales, deslizamientos, entre otros); b) Incumplimiento del aporte del beneficiario (elaboración de adobe) para el mejoramiento de la vivienda rural, lo cual generó el retraso del inició de obra, c) Limitada asignación presupuestal, lo que no permitió financiar el mejoramiento de viviendas rurales, en beneficio de 13,616 familias programadas en el PEI para el presente ejercicio fiscal.

[3] El déficit habitacional cualitativo es de 121,547 hogares rurales, según ENAHO 2017

[4] De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 del INEI.

OEI 3: INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA.

Este objetivo se orienta a promover el desarrollo del sector inmobiliario del país bajo un concepto de planificación urbana que contribuya a modernizar los centros de población urbanos, respetando la cultura y el patrimonio histórico.

Su articulación con la política General de Gobierno al 2021 está relacionada con el eje 3: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y con los lineamientos: i) Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible, ii) Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.

En ese sentido, el indicador asociado a este objetivo está referido a la *"Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social"*, el cual en el año 2018 alcanzó a ser 1.29% por debajo de la tasa de 5.95% prevista en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Es preciso indicar que, a pesar que el número de proyectos inscritos se incrementó entre el año 2018 y 2017 (32 en 2017 y 48 en 2018) el número de viviendas inscritas apenas creció en 1.29%, lo cual también es consecuencia a que la mayor inversión en construcción de Vivienda estuvo direccionada para la modalidad Construcción en Sitio Propio (Reconstrucción).
- La necesidad de un monitoreo permanente de las inversiones realizadas a fin de garantizar que los gobiernos locales cumplan con los compromisos de incorporación presupuestal, convocatoria de procesos de selección, ejecución de obras, liquidación y cierre, así como con informar de manera sostenida en relación al avance físico y financiero de la ejecución del PIP.
- Limitado presupuesto para atender la demanda de la población de menores recursos para el acceso a mejoramiento de la vivienda en el ámbito urbano.
- La necesidad de mayor contratación e incorporación de especialistas en preinversión y Estudios para la atención, coordinación, monitoreo y gestión de los Contratos con los consultores de Estudios. Esto debido a la amplitud de las actividades y proyectos a cargo del Equipo de Preinversión y Estudios de la Unidad Técnica de Proyectos - UTP.

OEI 4: INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL.

Este objetivo está orientado a lograr que la población rural pueda acceder a adecuados servicios de agua y saneamiento que les permita mejorar su calidad de vida y reducir los niveles de enfermedades diarreicas agudas, relacionadas con el consumo de agua no apta o por el inadecuado manejo de excretas.

El cumplimiento de este Objetivo Estratégico se encuentra interrelacionado al eje 4° de la Política General de Gobierno al 2021, referido al "Desarrollo social y bienestar de la

población" en su lineamiento prioritario 4.4 denominado "Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento"

En ese sentido los indicadores que miden el logro de este objetivo estratégico están referido al: "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural*", el PNSR conjuntamente con los programas (AMAZONIA RURAL y PROCOES) que lo conforman, ha logrado contribuir en 11.30%, a la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural, el mismo que comparado con la meta anual de 8.20%, valor programado en el PEI, es mayor en 3.10%. Lo cual representa 63 311 nuevas conexiones domiciliarias de agua en el área rural. De los cuales corresponden 14 903 son nuevas conexiones domiciliarias de agua en el área rural generados por AMAZONIA RURAL – PROCOES y 48 408 nuevas conexiones domiciliarias de agua generadas a través de las transferencias a diversas regiones del país para la ejecución de 362 obras, habiéndose logrado la conclusión de 257 obras, lo que representa un 71% de avance, permitiendo beneficiar un total de 383 865 pobladores de diversas regiones del país.

El "*Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural*", La contribución del PNSR fue de 5.94% a la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural, el mismo que respecto al 4.51% programado para el año es mayor en 1.43%. Lo cual representa 73 509 nuevas instalaciones domiciliarias de Unidades Básicas de disposición sanitaria de excretas – UBS en el área rural. De los cuales corresponde 1 277 conexiones de alcantarillado en pequeñas ciudades donde interviene el programa PROCOES y 58 997 nuevas instalaciones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, generadas a través de las transferencias a diversas regiones del país habiéndose logrado la conclusión de 257 obras. Entre las regiones con mayores transferencias se tiene a Cajamarca (43), Puno, La Libertad (27), Puno (24) y Huánuco (23).

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son;

- Mejora de las acciones de supervisión y monitoreo desconcentrado de la ejecución de proyectos a partir de la desconcentración del PNSR mediante la creación de 24 Áreas de Gestión Territorial en igual número de departamentos del país.
- Mayor impulso a la ejecución de proyectos mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, donde la participación ciudadana en el proceso de la ejecución de las obras genera mayor compromiso de cogestión.
- La asistencia técnica permanente, supervisión y monitoreo a la ejecución de los proyectos por parte de los gobiernos locales con financiamiento del PNSR mediante transferencias de partidas, labor que desarrollan las Áreas de Gestión territorial de manera desconcentrada.
- Asistencia técnica permanente y desconcentrada a unidades formuladoras y ejecutoras de proyectos para la mejora de la calidad de los expedientes técnicos que se presentan para financiamiento mediante transferencias de partidas a gobiernos locales.

OEI 5: INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN URBANA.

Este objetivo se orienta a lograr que la población urbana acceda a servicios adecuados de agua y saneamiento que les permita mejorar su calidad de vida.

El cumplimiento de este Objetivo Estratégico se encuentra interrelacionado al eje 4° de la Política General de Gobierno al 2021, referido al "Desarrollo social y bienestar de la población" en su lineamiento prioritario 4.4 denominado "Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento

El "*Aporte del MVCS, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana*", que se ha logrado en el 2018 es de 11.13%, por debajo del valor programado en el PEI para dicho año de 18.55%. Lo cual representa 34,940 nuevas conexiones de agua por red pública, generado por las municipalidades bajo la supervisión y asistencia técnica del Ministerio y 2,616 nuevas conexiones de agua por red pública, generadas por la ejecución directa de proyectos a través del Ministerio, haciendo una total de 37.556 nuevas conexiones de agua por red pública.

El "*Aporte del MVCS, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana*", que se ha logrado en el 2018 es de 4.13%, muy por debajo del valor programado en el PEI, para dicho año de 9.36%, para el acceso a servicios de alcantarillado. Lo cual representa 32,552 nuevas conexiones de saneamiento por red pública, generado por las municipalidades bajo la supervisión y asistencia técnica del Ministerio y 2,315 nuevas conexiones de saneamiento por red pública, generadas por la ejecución directa de proyectos a través del Ministerio, haciendo una total de 34.867 nuevas conexiones de saneamiento por red pública.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son;

- El retraso en la culminación de proyectos, debido a que no se ha podido contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de terrenos y servidumbre de paso que permitan ubicar los compromisos de las obras; por otro lado, la dificultad de conseguir la disponibilidad de los terrenos donde se propone ubicar el componente considerados en los diseños de las alternativas que se plantean para el acceso a servicios de agua por red pública.
- Falta de monitoreo permanente de las inversiones realizadas a fin de garantizar que los gobiernos locales cumplan con los compromisos de incorporación presupuestal, convocatoria de procesos de selección, ejecución de obras, liquidación y cierre, así como con informar de manera sostenida en relación al avance físico y financiero de la ejecución del PIP.
- Se debe realizar la estandarización de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento y realizar alianzas estratégicas con las instituciones encargadas de otorgar las autorizaciones a fin de que se puedan concluir en el tiempo programado los estudios.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES EN EL AÑO 2018

OEI	INDICADOR	PROGRAMADO 2018	EJECUTADO 2018	RESULTADO
OEI1: Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales	**I1OEI1**: "Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes	12.24%	14.34%	Se superó la meta programada gracias a los actores nacionales y Subnacionales que potenciaron los planes de desarrollo urbano.
OEI2: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural	**I1OEI2:**"Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda"	1.09%	1.59%	Se superó la meta programada por promoción de la Vivienda de Interés Social (VIS)
	I2OEI2:"Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana"	11.20%	4.13%	No se superó la meta programada. por fenómeno del niño y acreditación de propiedad
	I3OEI2: "Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural"	5.08%	3.27%	No se superó la meta programada.por factores climatológicos, compromisos del beneficiario y presupuesto
OEI3: Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria	**I1OEI3:** "Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social"	5.95%	1.29%	No se superó la meta programada porque la inversión estuvo centrada en reconstrucción.
OEI4: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural	**I1OEI4:** "Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural"	8.20%	11.30%	Se superó la meta programada. por seguimiento permanente a ejecución, presencia de núcleos ejecutores
	I2OEI4:"Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural",	4.51%	5.94%	Se superó la meta programada. por seguimiento permanente a ejecución, presencia de núcleos ejecutores
OEI5: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana	**I1OEI5:**"Aporte del MVCS, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana	18.55%	11.13%	No se superó la meta programada por no contar con monitoreo permanente y disponibilidad de terreno.
	I2OEI5: "Aporte del MVCS, en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana",	9.36%	4.13%	No se superó la meta programada, por no contar con monitoreo permanente y disponibilidad de terreno.

4.2 ACCIONES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

En este punto, se presenta el cumplimiento alcanzado en el año 2018, de las metas programadas por cada acción estratégica según objetivo estratégico institucional.

En relación al El OEI 1: "Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales", para el año 2018 presenta cinco Acciones Estratégicas las cuales se presentan a continuación:

AEI 1.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de instrumentos normativos emitidos y evaluados en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre*", habiendo programado emitir 03 instrumentos normativos, al término del año 2018, se emitieron 04 instrumentos normativos, alcanzando el 133%, por encima de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, se emitieron 04 instrumentos en gestión ambiental, desarrollo urbanoy gestión de la accesibilidad de las personas, lo que ha significado el cumplimiento del 133% del valor programado (3) en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. La DGAA emitió 2, la DGPRVU emitió 1 instrumento técnico y la DGADT emitió 1 instrumento técnico normativo respectivamente. A continuación, se desglosa por Órgano de Línea la contribución al Indicador:

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), emitió 02 instrumentos normativos para la gestión ambiental. En el marco de la delegación de facultades para legislar del Congreso de la República al Poder Ejecutivo y en el marco de las funciones asignadas en el ROF del MVCS, permitiendo optimizan la gestión ambiental sectorial. A continuación, se presenta las normas emitidas:

Instrumento Normativo	Norma
Protocolo de Monitoreo de Biosólidos	Resolución Ministerial 093-2018-VIVIENDA.
Metodología de cálculo de las multas en materia ambiental en el sector saneamiento	Resolución Ministerial 212-2018-VIVIENDA.

Por su parte la DGPRVU, emitió 01 instrumento técnico normativo referido al reglamento especial de habilitación urbana donde se establece las disposiciones básicas para diseñar y, con posterioridad a la expedición de la respectiva licencia municipal, ejecutar proyectos de habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de interés social.

Instrumento Normativo	Norma
Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación	Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA

Por su parte la DGADT, emitió 01 instrumento en gestión referido a la accesibilidad de las personas y su entorno en que se desenvuelven. Este instrumento es de aplicación obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno.

Instrumento Normativo	Norma
Plan nacional de Accesibilidad 2018-2023	Decreto Supremo N° 023-2017-VIVIENDA

Adicionalmente, la DGAA, durante el año 2018 ha trabajo 04 normativas internas con la finalidad de mejorar la gestión ambiental interna del sector. Estas normas están referidas a:

- Directiva de Órgano N° 001-2018-VIVIENDA-VMCS-DGAA "Directiva Marco sobre el proceso de Evaluación Ambiental, Supervisión y Fiscalización Ambiental y otros procesos de la Gestión Ambiental Sectorial". Aprobada mediante Resolución Directoral N° 346-2018-VIVIENDA/VMCS-DGAA.
- Directiva de Órgano N° 002-2018-VIVIENDA-VMCS-DGAA "Lineamientos para elaborar el Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades en materia ambiental". Aprobada mediante Resolución Directoral N° 347-2018-VIVIENDA/VMCS-DGAA.
- Directiva de Órgano N° 003-2018-VIVIENDA-VMCS-DGAA "Lineamientos para la admisión a trámite de los Procedimientos Administrativos a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales". Aprobada mediante Resolución Directoral N° 348-2018-VIVIENDA/VMCS-DGAA.
- Directiva de Órgano N° 004-2018-VIVIENDA-VMCS-DGAA "Lineamientos para el proceso de Evaluación Ambiental". Aprobada mediante Resolución Directoral N° 349-2018-VIVIENDA/VMCS-DGAA.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Es oportuno priorizar de manera efectiva el planeamiento urbano, ya sea a través de incentivos o asignando recursos para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y proporcionar la asistencia técnica a las municipalidades provinciales y distritales, para implementar instrumentos de planeamiento y sistemas de gestión del territorio.
- Dar continuidad con las capacitaciones y asesorías técnicas a nivel nacional a las consultoras ambientales registradas en el sector sobre la normativa ambiental sectorial e instrumentos de gestión ambiental a fin de mejorar la calidad de los estudios ambientales y agilizar los procedimientos a cargo de la DEIA.
- Si bien la programación de normas ha sido poco ambiciosa y se ha cumplido con la meta programada, es importante señalar que el sector es dinámico y requiere de marco normativo "no programado" que permita su accionar. En ese sentido, ello limita el cumplimiento de las normas programadas y demandadas por la población durante el año para ser elaboradas durante ese periodo.

AEI 1.2. Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de Gobiernos Sub nacionales capacitados y asistidos técnicamente en gestión urbana y riesgo de desastre*", habiendo programado atender 60 gobiernos sub nacionales, al término del año 2018, se brindó capacitación y asistencia técnica a 605gobiernos sub nacionales, alcanzando 2017%, muy por encima de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, se realizaron un total de 605capacitaciones y asistencias técnicas a los gobiernos sub nacionales en temas de Planeamiento Urbano, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Instrumentos de Gestión Ambiental, Formulación, sustentación de perfiles, expedientes técnicos, gestión urbana y riesgo de desastres, según el siguiente detalle:

La DGAA realizó 09 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 201 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 559 profesionales.

La DGPRVU realizó 06 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 106 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 926 profesionales.

La DGADT realizó 01 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 23 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 29 profesionales.

El PNC, realizó 04 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 89 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 1,414 profesionales.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Demanda por lascapacitaciones y asesorías técnicas a nivel nacional de las consultoras ambientales registradas en el sector sobre la normativa ambiental sectorial e instrumentos de gestión ambiental a fin de mejorar la calidad de los estudios ambientales y agilizar los procedimientos a cargo de la DEIA.
- Continuidad en el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y representantes con competencia en la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición
- Es oportuno realizar la estandarización de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento y realizar alianzas estratégicas con las instituciones encargadas de otorgar las autorizaciones a fin de que se puedan concluir en el tiempo programado los estudios.

AEI 1.3 Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.*",

habiendo programado elaborar (03) instrumentos normativos, sin embargo, al término del año 2018, no se ha generado ningún instrumento normativo, teniendo como resultado 0%, respecto a la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Durante el año 2018, esta acción no se implementó, por razones estratégicas, en tanto se concentraron esfuerzos en formular otros mecanismos por medio de instrumentos que promueven la inversión privada en desarrollo urbano de manera integral y planificada, tales como la formulada Ley General de Desarrollo Urbano Sostenible, modificación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial de Desarrollo Urbano Sostenible, la Política de Vivienda Urbanismo y Desarrollo Urbano Sostenible, en proceso de aprobación, y manuales de planeamiento urbano, en los que se define el programa de inversiones de los gobiernos locales.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

Se priorizó la formulación de otros mecanismos que promuevan la inversión privada en desarrollo urbano de manera integral y planificada, tales como la formulada Ley General de Desarrollo Urbano Sostenible

AEI 1.4. Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país*", habiendo programado ejecutar seis (06) proyectos estratégicos, al término del año 2018, se ejecutaron solamente 03, alcanzando 50%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, el Programa Nuestras Ciudades en lo que se refiere a la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano en los principales centros poblados del país, se había programado realizar en el año 2018 los siguientes proyectos:

- Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado Sanitario de la Nueva Ciudad de Olmos, Creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito y Creación del Servicio de Drenaje Pluvial Urbano de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito.
- Ejecución de obra del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario de la Nueva Ciudad de Olmos con un avance de 90.35% (redes y plantas) y en proceso de convocatoria para elaboración de expediente técnico los proyectos de agua potable y saneamiento y drenaje pluvial de Belén.
- Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Creación de los Servicios de Vialidad de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El monitoreo permanente de las inversiones realizadas a fin de garantizar que los gobiernos locales cumplan con los compromisos de incorporación presupuestal, convocatoria de procesos de selección, ejecución de obras,

liquidación y cierre, así como con informar de manera sostenida en relación al avance físico y financiero de la ejecución del PIP.

AEI 1.5. Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano básico ejecutados para ámbitos urbanos en situación de pobreza*" habiendo programado ejecutar 390 proyectos, al término del año 2018, se ejecutaron 106 proyectos, alcanzando 27%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Durante el año 2018 se financiaron 106 proyectos de inversión pública de infraestructura y equipamiento urbano a favor de diversos gobiernos locales y/o regionales, beneficiando a 896,512 habitantes, mediante transferencias de partidas presupuestales; promoviendo de esta manera a la descentralización, se atendieron a 20 regiones a nivel nacional.

Los proyectos de inversión se desarrollaron en las siguientes regiones: Amazonas (03), Ancash (06), Apurímac (03), Arequipa (03), Ayacucho (09), Cajamarca (16), Cusco (01), Huancavelica (01), Huánuco (09), Ica (03), Junín (07), La Libertad (07), Lambayeque (02), Lima (01), Loreto (07), Pasco (04), Piura (08), Puno (09), San Martin (05) y Ucayali (02).

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Se presenta como principal limitación la deficiencia e incompatibilidad en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos por parte de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales.
- Demora en la revisión, emisión de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta su opinión técnica favorable, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, indica que la transferencia de recursos, a nivel de partidas, era hasta el 30 de marzo del 2018, conllevando a que los tiempos sean mínimos para la revisión de los expedientes técnicos.
- Otro factor importante es el escaso personal para promover acciones sociales orientadas al mejoramiento de viviendas, educación ambiental y sanitaria, conductas saludables, empleo productivo y seguridad ciudadana.

En relación al OEI 2: "Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural", para el año 2018 presenta seis Acciones Estratégicas las cuales se presentan a continuación:

AEI 2.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de instrumentos técnicos-normativos emitidos y evaluados en materia de vivienda para los tres niveles de*

gobiernos y sector privado" habiendo programado emitir 36 instrumentos, al término del año 2018, se ejecutaron 4instrumentos en materia de vivienda, alcanzando un abaja ejecución de 11%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

A continuación, se detallan los instrumentos trabajados:

1. Decreto Supremo Nº 015-2018-VIVIENDA, que aprueba la denominación de la Norma Técnica A. 120 "Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas Adultas Mayores".
2. Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA, aprueba el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificaciones modificatorio, que propone la inversión privada en proyectos de construcción de viviendas de interés social, con parámetros urbanísticos y edificaciones acorde con el concepto de desarrollo de ciudad compacta y ordenada, a fin de permitir el acceso de la población, en especial aquella de escasos recursos económicos, a viviendas dignas y de esta manera mejorar la competitividad económica de las ciudades.
3. Resolución Directoral Nº 001-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, que aprueba la Malla Curricular del Curso de Capacitaciones para Revisores Urbanos que se aplica a la capacitación que el MVCS, brinda a los profesionales arquitectos e ingenieros, como servicio exclusivo sobre normativa urbanística y edificatoria para postular a Revisor Urbano y cuya aprobación, previa a la inscripción en el registro, se acredita mediante el respectivo certificado.
4. Decreto Legislativo Nº 1426, Decreto que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, con el objetivo de simplificar los requisitos y agilizar los diversos procedimientos para la obtención de las Licencias de Habilitación Urbanas y de Edificación, en beneficio de los administrados, así como fortalecer las competencias del MVCS y precisar la competencia de las Municipalidades respecto de dichos procedimientos, en el marco de la modernización del Estado.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- La demanda del sector es dinámica y requiere de marco normativo "no programado" que permita su accionar. En ese sentido, ello limita el cumplimiento de las normas programadas y demandadas por la población durante el año para ser elaboradas durante ese periodo.
- Dotación de recursos humanos y materiales para fortalecer la emisión y evaluación de normas en materia de vivienda durante el año.
- Limitada capacidad de gestión para la emisión y evaluación de normas en materia de vivienda durante el año.

AEI 2.2. Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador *"Número de Gobiernos Locales capacitados para la adecuada aplicación de normas de edificaciones de vivienda segura"* habiendo programado capacitar a 68 gobiernos locales, al término del año

2018, se capacitaron a 614 gobiernos locales, alcanzando una ejecución de 903%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

De los 614 Gobiernos Locales capacitados en la aplicación adecuada de las normas de edificación de vivienda segura. La DGPRVU aporto con 190, la DGAA aporto con 74 y la DGPPVU aporto con 350gobiernos locales respectivamente.

Al respecto la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, desarrollo 12 eventos regionales donde se capacitaron a 190 gobiernos locales de las regiones de Huánuco, Loreto, Junín, Amazonas, Madre de Dios, Cajamarca, Puno, Arequipa, La Libertad, Moquegua, Cusco y Piura.

Asimismo, la Dirección General de Programas y Proyectos, a través de la Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo desarrolló 07 eventos manera descentralizada seminarios -talleres de capacitación en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres para la mejora de la gestión urbana y territorial con la participación de 350 gobiernos locales (120 de San Martin, 52 de Tacna, 5 de Piura, 28 de Iquitos, 59 de Huancayo, 66 de Cusco y 20 en Chimbote). A continuación, se detalla en el siguiente cuadro:

Por otro lado, la Dirección General de Asuntos Ambientales, a través de la Dirección de Gestión Ambiental capacitó a un total de 74 gobiernos locales, a través del desarrollo de 25 eventos realizados en once (11) regiones del país, a través de las sedes descentralizadas de los Centros de Atención al Ciudadano (CACs) a nivel nacional, en temas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en los IGAs y normativa ambiental vigente. En la región Ancas 04, en Arequipa 07, en Ucayali 08, en Pasco 03, en Lambayeque 08, en Cusco 02, en Loreto 11, en Cajamarca 25, en La Libertad 01, en Piura 01y en San Martin 02 gobiernos locales.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El principal motivo que generó mayor cobertura en el proceso de capacitación hacia los gobiernos locales en provincia, fue el apoyo brindado por los CAC quienes en general proporcionaron la parte logística para realizar las capacitaciones.
- Alta demanda por parte de las municipalidades provinciales y distritales, para implementar instrumentos de planeamiento y sistemas de gestión del territorio debido a la alta rotación del personal a cargo de las funciones específicas de vivienda en los gobiernos locales.
- Escasez de profesionales especializados y cambio de autoridades y representantes de los gobiernos locales (rotación de autoridades) debido al proceso electoral a nivel nacional.

AEI 2.3. Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores el primero denominado "*Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda generado*" habiendo programado generar 49 hectáreas, al término del año 2018, se generaron 16.5 hectáreas, alcanzando un

abaja ejecución de 33.6%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, se remitió al Fondo Mivivienda, seis (06) expedientes técnicos e informes de viabilidad técnica, económica y financiera de Proyectos Urbanos Integrales (PUI) dando un total de 16.45 ha. Según el siguiente detalle:

Predio	Dominio territorial	Departamento	Provincia	Distrito	Ha
Proyecto Urbano Integral "Oasis de Villa"	Lima Metr	Lima	Lima	Villa El Salvador	0.26
Proyecto Urbano Integral "Las Acacias "	Lima Metr	Lima	Lima	Lurigancho - Chosica	1.03
Programa de Vivienda AVN Reconstrucción "Cuatro Suyos"	La Libertad	La Libertad	Trujillo	La Esperanza	0.80
Proyecto Urbano Integral "Pariñas"	Piura	Piura	Talara	Pariñas	8.47
Proyecto Urbano Integral "Pacocha"	Moquegua	Moquegua	Ilo	Pacocha	0.59
Proyecto Urbano Integral "Martires de la Democracia"	Loreto	Loreto	Maynas	Belén	5.30

Fuente: PGSU.

El segundo indicador de esta Acción Estratégica está referido a "Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda recuperado" habiendo programado generar 4 hectáreas, al término del año 2018, se generaron 0 hectáreas, alcanzando una ejecución de 0%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Durante el año 2018, no hubo avances en este indicador, en términos de la meta anual. No obstante, se han remitido al Fondo MIVIVIENDA los expedientes técnicos e informes de viabilidad técnica, económica y financiera de seis (06) Proyectos Urbanos Integrales (PUI).

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Escasez de suelo apto para fines de vivienda social, debido a la naturaleza de su titularidad (propiedad privada) y lejanía de la trama urbana de los conglomerados priorizados.
- Coordinaciones con COFOPRI y la SBN a fin de que brinden información de predios estatales con aptitud urbana que permitan al PGSU hacer la evaluación técnico legal de los predios propuestos, con el fin de verificar su viabilidad para ejecutar proyectos de vivienda.
- Coordinaciones con los gobiernos regionales y locales para que proporcionen terrenos aptos para vivienda.

AEI 2.4. Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores el primero referido al "*Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ámbitos urbanos* "habiendo programado beneficiar a 3,378 familias, al término del año 2018, se beneficiaron a

4,095familias, alcanzando una ejecución de 121.2%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

El segundo indicador Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito urbano, se desembolsó 20,014 BFH, en las modalidades de Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y en el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables se desembolsó 1,239 BFH beneficiando al mismo número de familias.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Considerar un mayor presupuesto para atender la demanda de la población de menores recursos para el acceso a mejoramiento de la vivienda en el ámbito urbano.
- Promoción de la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la difusión del Bono Familiar Habitacional y el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos incidiendo en los requisitos mínimos que deben cumplir el posible beneficiario a fin de acceder a dichos bonos.

AEI 2.5. Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores el primero referido al "*Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito rural.*" habiendo programado beneficiar a 13.616 familias, al término del año 2018, se beneficiaron a 3.971 familias, alcanzando una ejecución de 29%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

A continuación, se presenta, la distribución de familias beneficiadas por departamento donde el MVCS intervino durante el año 2018:



Fuente: PNVR

El proceso de mejoramiento de las viviendas, se realiza a través de los Núcleos Ejecutores, quienes administran los recursos para la ejecución de los proyectos, pero la planificación, organizado y supervisado está a cargo del PNVR.

La participación del PNVR, tiene el propósito fortalecer los mecanismos de supervisión e inspección de las obras, para garantizar la calidad técnica de los proyectos; para lo

cual se realizan sesiones de orientación, previos al inicio de la ejecución de cada proyecto, dirigido a los representantes (presidente, secretario, tesorero y fiscal) y personal del Núcleo Ejecutor (supervisor, residente, gestor social y asistente administrativo), de acuerdo al siguiente detalle:

Personas capacitadas en sesiones de orientación, por departamento, año 2018

DEPARTAMENTO	N° DE PERSONAS
ANCASH	35
AYACUCHO	14
CAJAMARCA	7
CUSCO	56
HUÁNUCO	7
HUANCAVELICA	14
LAMBAYEQUE	95
LA LIBERTAD	35
PIURA	14
PUNO	49
UCAYALI	7
TOTAL	**333**

Fuente: Área de Planeamiento y Presupuesto - PNVR

Respecto al segundo indicador "Número de familias beneficiadas con capacitación técnica en viviendas mejoradas", se programó beneficiar a 2.603 familias, al término del año 2018, se capacitó a 1.587 familias, alcanzando una ejecución de 61%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el marco de la ejecución del mejoramiento de viviendas a través de Núcleos Ejecutores, el PNVR desarrolló acciones de capacitación de la mano de obra local, a través de talleres teóricos prácticos en elaboración de materiales y en procesos constructivos, realizados en los departamentos de Ancash (165), Ayacucho (129), Cajamarca (18), Cusco (403), Huancavelica (69), Huánuco (81), Lambayeque (39), La Libertad (210) Puno (349), Piura (107) y Ucayali (17).

Capacitación Técnica en Mano de Obra por Departamento

Departamento	Capacitación Técnica de Mano de Obra		
	Tema 1 *(Elaboración de materiales)*	Tema 2 *(Proceso constructivo)*	Tema 1 y 2
Cajamarca	19	18	18
Puno	372	354	349
Ancash	176	192	165
Cusco	404	420	403
Huancavelica	82	69	69
Piura	115	107	107
Huánuco	81	81	81
La Libertad	210	223	210
Lambayeque	39	42	39
Ucayali	17	19	17
Ayacucho	155	129	129
Total	**1670**	**1654**	**1587**

Fuente: Unidad de Gestión Técnica

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Limitada asignación presupuestal, lo que no permitió financiar el mejoramiento de viviendas rurales, en beneficio de 13,616 familias programadas en el PEI para el presente ejercicio,
- Dificultad para contar con materiales o insumos de manera oportuna al momento de la ejecución de obra, originada por la presencia de diversos factores climatológicos, como precipitaciones pluviales.
- Renuncia de los representantes y profesionales responsables del Núcleo Ejecutor, genera retraso en la ejecución de obra, ya que cuando se trata de tesorero o residente, se debe bloquear la cuenta y esperar nueva asignación.

AEI 2.6. Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores el primero referido al "*Unidades de infraestructura móvil entregada a damnificados ante ocurrencia de desastres*" habiendo programado 200 unidades, al término del año 2018, se ejecutaron a 2.522 acciones, alcanzando una ejecución de 1.261%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Respecto a este indicador de Unidades de Infraestructura Móvil, se entregaron a damnificados ante ocurrencia de desastres un total de 2,522 Módulos temporales de vivienda; en Piura 94 MTV, en La Libertad 126 MTV, en Cajamarca 130 MTV, en Ayacucho 78 MTV, en Lima 239 MTV, en Ancash 382 MTV, en Arequipa 920 MTV, en Huancavelica 385 MTV, en Tumbes 29 MTV, en Lambayeque 33 MTV y en Cusco 106 MTV lo cual representó el 1261% de las 200 unidades de infraestructura móviles programadas en el PEI.

Instalación de Módulos Temporales de Vivienda



Fuente: DGPPVU

Respecto al segundo indicador "Viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgo de desastres", se programó beneficiar a 500viviendas, al término del año 2018, se atendieron 3.085 viviendas, alcanzando una ejecución de 617%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

La mayor atención de las viviendas se realizó en Lima 2,673y en Arequipa 412 viviendas, lo cual representó el 617% de las 500 viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgos de desastres programadas en el PEI. Cabe precisar que dichos bonos se desembolsaron desde el 01 enero del año 2014 hasta el 31 de diciembre del año 2018. Asimismo, solo 1,194 bonos se desembolsaron en el año 2018 de los cuales 728 culminaron en viviendas reforzadas.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Se superó enormemente la meta programada debido a la atención del Fenómeno del Niño Costero y la atención inmediata a los damnificados
- Considerar un mayor presupuesto para atender la demanda de la población de menores recursos para el acceso a mejoramiento de la vivienda en el ámbito urbano.
- Incentivar la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la difusión del Bono Familiar Habitacional y el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos incidiendo en los requisitos mínimos que deben cumplir el posible beneficiario a fin de acceder a dichos bonos.

En relación al OEI 3: "Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria", para el año 2018 presenta tres Acciones Estratégicas las cuales se presentan a continuación:

AEI 3.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.

Esta Acción estratégica, presenta indicadores referido al "*Número de instrumentos normativos emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de*

gobierno y sector privado" habiendo programado emitir 3 instrumentos normativos, al término del año 2018, se elaboraron 12 instrumentos, alcanzando una ejecución de 400%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, se emitieron 12 instrumentos normativos en materia de construcción, lo que ha significado el cumplimiento del 400% del valor programado (3) en el Plan Estratégico Institucional. Dichos instrumentos son:

- **Sistema Constructivo No Convencional BetonDecken:** Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 069-2018-VIVIENDA, del 23.02.2018, el cual utiliza una combinación de paneles de concretos prefabricados reforzados de manera convencional, y un acabado hecho en obra, como un medio de construir una típica losa de concreto.
- **Norma EM.040 Instalaciones de Gas:** Mediante Resolución Ministerial Nº 341-2018-VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 07.10.2018, se aprobó la modificación de la Norma Técnica EM.040 Instalaciones de Gas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- **Norma G.030 Derechos y responsabilidades**
  Mediante Resolución Ministerial Nº 341-2018-VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 07.10.2018, se aprobó la modificación del artículo 11 de la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- **Norma E.030 Diseño Sismorresistente**
  Mediante Resolución Ministerial Nº 355-2018-VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 22.10.2018, se aprobó la modificación de la norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente del Numeral III.2 Estructuras, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, modificada por los Decretos Supremos Nº 002-2014-VIVIENDA y N° 003-2016-VIVIENDA.
- **Norma EM.020 Instalaciones de Telecomunicaciones**
  Mediante Resolución Ministerial N° 400-2018-VIVIENDA publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03.12.2018, se aprueba la modificación de la Norma Técnica EM.020 Instalaciones de Telecomunicaciones del Numeral III.4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- **Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones**
  Con Resolución Ministerial N° 406-2018-VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03.12.2018 se modifica la Norma Técnica E.050 "Suelos y Cimentaciones", del Numeral III.2 Estructuras, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- **Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores**
  Con Resolución Ministerial N° 083-2019-VIVIENDA, de fecha 11.03.2019, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12.03.2019 se modifica la Norma Técnica EM.010 "Instalaciones eléctricas interiores" del numeral III.4 Instalaciones eléctricas y mecánicas, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA.

- **Norma Técnica EM.070 Transporte Mecánico**
  Con Resolución Ministerial N° 084-2019-VIVIENDA, de fecha 11.03.2019, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12.03.2019 se modifica la Norma Técnica EM.070 "Transporte mecánico" del numeral III.4 Instalaciones eléctricas y mecánicas, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA.
- **Norma Técnica Cocina Mejorada**
  Aprobada mediante Decreto Supremo N° 013-2018-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el día miércoles 08 de agosto del 2018.
- **Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1356, que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial**
  Mediante Decreto Supremo Nº 016-2018-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 01.12.2018, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial.
- **Aprobación de modelos de los Convenios Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional con universidades públicas y/o privadas e institutos de educación superior**
  Mediante Resolución Ministerial N° 313-2018-VIVIENDA, de fecha 16.09.2018, se aprueba el modelo de los Convenios Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional con universidades públicas y/o privadas e institutos de educación superior para la realización de cursos en materia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Priorización de las áreas técnicas del MVCS para emitir normas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado

AEI 3.2. Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.

Esta Acción estratégica, presenta indicadores referido al "*Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas" habiendo* programado realizar 5.000 tasaciones, al término del año 2018, se realizaron 15.608, alcanzando una ejecución de 312%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

A continuación, se presenta la producción mensual de tasaciones realizadas en el año 2018 a cargo de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento.



Fuente: DGPRCS.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Alta demanda de tasaciones de bienes muebles e inmuebles que soliciten las entidades del Estado a nivel nacional.

AEI 3.3. Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil.

Esta Acción estratégica, presenta indicadores referido al "*Número de proyectos públicos y privados de edificaciones en ámbitos urbano con certificación ambiental." habiendo* programado realizar 76 proyectos, al término del año 2018, se realizaron 235 proyectos, alcanzando una ejecución de 309%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Las certificaciones emitidas corresponden a los proyectos considerados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- SEIA, que fuera aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, referentes a Vivienda, Construcción y Otros (centros educativos), éstos últimos si bien no son competencia directa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han sido asignados provisionalmente mediante la resolución antes indicada.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Para el logro de esta meta se previó un equipo de profesionales especializados y de diversas disciplinas como ingenieros ambientales, ingenieros civiles, arquitectos, y un equipo de abogados, lo que permitió realizar la atención de los proyectos de una manera más rápida y oportuna.
- Alta demanda para realizar evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones principalmente del sector privado, sociedad civil y sector público.

En relación al OEI 4: "Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural", para el año 2018 presenta seis Acciones Estratégicas las cuales se presentan a continuación:

AEI 4.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administradores de servicios de saneamiento comunal.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrados de servicios de saneamiento rural* "habiendo programado emitir 3 instrumentos, al término del año 2018, se ejecutaron 3 instrumentos técnicos en materia de vivienda, alcanzando una ejecución de 100%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Se desarrollaron los instrumentos normativos programados brindando a los gobiernos locales la normatividad necesaria en beneficio de la población rural para que pueda acceder a adecuados servicios de agua y saneamiento que les permita mejorar su calidad de vida.
- También esta normatividad contribuye a la formulación y ejecución de proyectos de inversión.

AEI 4.2. Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de Gobiernos Locales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento rural"* habiendo programado capacitar 1.100 gobiernos locales, al término del año 2018, se capacitaron 1.202 gobiernos locales en servicios de saneamiento, alcanzando una ejecución de 109%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, se capacitó a 1,202 Gobiernos Locales en gestión de los servicios de saneamiento rural; a cargo de la DGPRCS capacito a 52 Gobiernos Locales en talleres de difusión de la "Norma Técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural" y el PNSR capacitó a 1,581 Gobiernos Locales respectivamente contribuyendo a la sostenibilidad de los servicio de agua y saneamiento rural, por cuanto la capacitación está orientada fundamentalmente al fortalecimiento de sus capacidades de gestión eficiente de los servicios que garantice su operatividad durante todo el tiempo de vida útil para el cual fueron diseñados.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- A pesar de haberse superado la meta programada en el PEI para el año 2018, persisten la alta rotación de responsables de las Áreas Técnicas en las Municipales (ATMs), así como, funcionarios y servidores municipales y regionales, lo que no permite lograr resultados óptimos en la mejora de la gestión de ambos niveles de gobierno, generando además mayores costos y retraso en el cumplimiento de metas y objetivos.

- A pesar del escaso apoyo de las autoridades locales y regionales a las áreas que tienen a su cargo la gestión del agua y saneamiento rural, se coordinó con los CAC a nivel nacional con la finalidad que realicen las gestiones correspondientes para realizar las actividades de capacitación y prácticas de campo.

AEI 4.3. Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores el primero referido a *"Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito rural"* habiendo programado ejecutar 45.973 nuevas conexiones, al término del año 2018, se realizaron 63.311 nuevas conexiones, alcanzando una ejecución de 138%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

La meta alcanzada correspondiente a la ejecución de 406 nuevos proyectos (149 a cargo del PNSR y sus programas adscritos; y 257 proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales.

El segundo indicador está relacionado a "Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural", habiendo programado ejecutar 55.785 nuevas conexiones de saneamiento, al término del año 2018, se realizaron 73.509 nuevas conexiones, alcanzando una ejecución de 132%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Se Mejoró las acciones de coordinación con las diferentes instituciones que otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de las obras (DIGESA; SERNAMP; ANA; CIRA; FTA) aunque queda pendiente seguir mejorando las coordinaciones.
- A partir de la implementación de la gestión desconcentrada del PNSR, se ha mejorado significativamente las acciones de asistencia técnica, a unidades formuladoras y ejecutoras de gobiernos locales para la ejecución de proyectos financiados mediante transferencias del PNSR; asimismo, se ha mejorado el monitoreo y seguimiento a los proyectos ejecutados por el programa por las modalidades de contrata y núcleo ejecutor.
- Se mejoraron los sistemas de control para minimizar los incumplimientos de contratos. Asimismo, mejorar los criterios de asignación presupuestal que garanticen la conclusión oportuna de obras.

AEI 4.4. Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador *"Número de operadores del ámbito rural capacitados en gestión de los servicios de saneamiento"* habiendo programado ejecutar 1.250 operadores capacitados, al término del año 2018, se capacitaron 491

operadores en el ámbito rural, alcanzando una ejecución de 39%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) ha brindado talleres de capacitación a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS, de los servicios en el ámbito rural.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El principal inconveniente para la baja ejecución se debió al desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, lo que origina que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente.
- Falta de coordinación entre las diferentes áreas del PNSR a fin de reducir el desfase del plazo de ejecución de la obra, lo que contribuyó a mejorar la implementación de los planes de capacitación durante la gestión del proyecto.
- Falta de gestión de mayores recursos para el financiamiento de las actividades de fortalecimiento de capacidades de GR, GL y Operadores de los servicios.

AEI 4.5. Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a los hogares beneficiarios de los ámbitos rurales.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de hogares de los ámbitos rurales capacitadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento*" habiendo programado ejecutar 38,950 hogares capacitados, al término del año 2018, se capacitaron a 14.194, alcanzando una ejecución de 36%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El limitado avance del indicador, está relacionado al desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, lo que origina que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente.
- Restricciones presupuestales que no han permitido la ejecución de las metas programadas.

AEI 4.6. Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la población y en el medio ambiente del ámbito rural.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de proyectos públicos y privados en saneamiento rural con instrumento de gestión ambiental registrado en el sistema de gestión ambiental del MVCS - SGA*" habiendo programado ejecutar 800 proyectos, al término del año 2018, se ejecutaron 1.055, alcanzando una ejecución de 132%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Al respecto, dada su tipicidad y su dimensionamiento en vista que los proyectos de agua y saneamiento constituyen una alternativa favorable para la salud y el ambiente es que existe un conjunto de estos proyectos que no están sujetos al Sistema Nacional

de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, dentro de los instrumentos de gestión ambiental complementarios, se tiene registrado 1,055 Fichas Técnicas Ambientales con la puesta en marcha de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA. A continuación, se presenta los resultados por región:

- 52 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Amazonas
- 39 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ancash
- 38 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Apurimac
- 40 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Arequipa
- 63 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ayacucho
- 111 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Cajamarca
- 1 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Callao
- 53 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Cusco
- 40 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Huancavelica
- 64 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Huánuco
- 20 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ica
- 106 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Junín
- 65 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región La Libertad
- 29 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Lambayeque
- 43 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Lima
- 6 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Madre de Dios
- 12 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Moquegua
- 47 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Loreto
- 16 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Pasco
- 63 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Piura
- 41 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Puno
- 44 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región San Martin
- 20 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Tacna
- 4 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Tumbes
- 38 Fichas Técnicas Ambientales registradas en la región Ucayali



Región	Fichas Registradas
AMAZONAS	52
ANCASH	39
APURIMAC	38
AREQUIPA	40
AYACUCHO	63
CAJAMARCA	111
CALLAO	1
CUSCO	53
HUANCAVELICA	40
HUANUCO	64
ICA	20
JUNIN	106

Región	Fichas Registradas
LA LIBERTAD	65
LAMBAYEQUE	29
LIMA	43
MADRE DE DIOS	6
MOQUEGUA	12
LORETO	47
PASCO	16
PIURA	63
PUNO	41
SAN MARTIN	44
TACNA	20
TUMBES	4
UCAYALI	38

Fuente: *Elaboración DGAA*

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El cambio de normativa ha permitido mayor agilidad en la evaluación de los proyectos de manera oportuna y priorizada reduciendo los plazos del desfase de ejecución lo que contribuyó a mejorar la implementación de los planes de capacitación durante la gestión del proyecto.

En relación al OEI 5: "Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana", para el año 2018 presenta cuatro Acciones Estratégicas las cuales se presentan a continuación:

AEI 5.1. Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.*" habiendo programado 9 instrumentos técnicos, al término del año 2018, se ejecutaron 9 instrumentos emitidos alcanzando una ejecución de 100%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Entre las normas técnicas más importantes se puede precisar tenemos:

1. Guía para la formulación de Planes Integrales en la Gestión del Riesgo de Desastres para los prestadores de los servicios de saneamiento.

2. Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el ámbito Rural".

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano sostiene que este indicador no es de competencia del PNSU, de acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado mediante DL N° 1280.
- Mejorar las coordinaciones internas entre la DGPRCS y el PNSU a fin de definir el nivel participación en el cumplimiento de la acción estratégica.

AEI 5.2. Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores *"Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano"* habiendo programado 62.563 nuevas conexiones, al término del año 2018, se ejecutaron 37.556 conexiones alcanzando una ejecución de 60%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

En el año 2018, respecto a lo alcanzado en nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano, se concluyeron 56 obras ejecutadas directamente por el PNSU y aquellas que resultan de las transferencias de recursos a Gobiernos Sub nacionales y EPS, los que han generado la incorporación de nuevas conexiones de agua potable a nivel nacional, beneficiando a 146,468 habitantes las cuales se concentran principalmente en 6 departamentos con 28,058 nuevas conexiones que representa el 74.7% del total ejecutadas y se localizan en los departamentos de La libertad, Piura, Arequipa, Puno, San Martín y Lima.

Respecto al segundo indicador "Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano" se han programado 78.979 nuevas conexiones, al término del año 2018, se ejecutaron 34.867 conexiones alcanzando una ejecución de 44%, de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Las nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano, en el 2018, responden a las 59 obras ejecutadas y concluidas a cargo directamente por el PNSU y aquellas que resultan de las transferencias de recursos a Gobiernos Subnacionales y EPS, los que han generado la incorporación de nuevas conexiones de alcantarillado a nivel nacional, beneficiando a 135,981 habitantes, los cuales se concentran en 6 departamentos con 25,888 nuevas conexiones que representa el 74.2% del total ejecutadas y que se localizan en los departamentos de La Libertad, Piura, Puno, Arequipa, Lima y San Martín.

RESUMEN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS AÑO 2018
AMBITO URBANO

Indicadores	Conexiones Nuevas de Agua Potable	Conexiones Nuevas de Alcantarillado	Conexiones Rehabilitadas de Agua Potable	Conexiones Rehabilitadas de Alcantarillado
Logros Conexiones	37,556	34,867	17,909	15,555
Densidad/Viv	3.9	3.9	3.9	3.9
Nuevos Beneficiarios	146,468	135,981	69,845	60,665
Población Urbana	25,110,267	25,110,267	25,110,267	25,110,267
Tasa de cobertura	0.58%	0.54%	0.28%	0.24%

Fuente: PNSU-UGT/UP

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Rechazo de la población por la ubicación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que generan demora en la ejecución de las obras.
- Deficiencia en la calidad de los estudios formulados por las Unidades Ejecutoras (gobiernos locales) no es la adecuada.
- Diferencia entre el valor comercial y el valor de tasación del MVCS de los terrenos ubicados en proyectos de inversión, en el caso de compra de terrenos.
- Ausencia o déficit de especialidades dentro de la Unidad de Proyectos (administración de contratos, intervención social, hidrogeología) en el PNSU para elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos.

AEI 5.3. Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.

Esta Acción estratégica, presenta el indicador "*Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento*" habiendo programado elaborar 2 instrumentos normativos, al término del año 2018, no se ejecutaron ningún instrumento normativo, alcanzando una ejecución de 0%, respecto a la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Sin embargo la DGPPCS a través de la DGCCS emitió opiniones favorables de relevancia y consistencia a nueve (09) Iniciativas Privadas Autosostenibles (IPA) y siete (07) Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) en las ciudades de Lima Chiclayo, Cusco, Cajamarca (02 proyectos) Tarapoto, Chincha, Cañete, Trujillo y Huaraz los cuales contribuyen a la mejora de la gestión de las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS) y al cierre de las brechas en saneamiento. Las Iniciativas se encuentran en la fase de formulación.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- No se emitieron ningún instrumento normativo; Sin embargo, es importante precisar que la DGPPCS no emite instrumentos normativos en forma directa, su labor se circunscribe a nuevas normas cuando involucran la participación del sector privado.

AEI 5.4. Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.

Esta Acción estratégica, presenta dos indicadores "*Número de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental*" habiendo programado 145 proyectos, al término del año 2018, se ejecutaron 57 proyectos con alcanzando una ejecución de 39% de la meta programada en el Plan Estratégico Institucional para dicho año.

Factores que explican el comportamiento de los indicadores son:

- Las modificaciones normativas en relación a los proyectos de saneamiento rural, a los cuales le ha brindado instrumentos de aprobación automática, (Ficha Técnica Ambiental – Resolución Ministerial Nº 036-2017-VIVIENDA) ha generado una reducción en la atención de expedientes relacionados a este tipo de proyectos.

ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE – TIPO B

1. **Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones implementado para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

   Esta acción estratégica de soporte no tiene programación para el año 2018; sin embargo, se prevé la implementación de un Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones, al cual se incorporarán los órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

   No obstante, la Oficina General de Estadística e Informática ha informado que viene desarrollando el aplicativo que integrará los sistemas informáticos de apoyo al seguimiento y gestión de las intervenciones realizadas por el MVCS.

2. **Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

   Esta acción estratégica de soporte mide la cantidad de instrumentos técnicos aprobados para la implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil, para el año 2018 en el PEI el indicador no presente meta, sin embargo la Unidad de RR. HH viene trabajando el documento "Calculo de la Dotación" que es uno de los insumos para realizar la formulación de perfil de puestos, documento que se encuentra

en proceso de revisión por parte dela Comisión y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

3. **Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

Esta acción estratégica de soporte prevé la capacitación del personal con la finalidad de fortalecer las competencias y habilidades, mejorando la gestión institucional y brindando una mejor calidad de servicio a los usuarios internos y externos.

Durante el año 2018 se han capacitado a un total de 535 servidores en diferentes materias, alcanzado un 45% respecto a la meta programada en el PEI las cuales han sido registradas en la Matriz de Ejecución PDP, conforme a la normativa de SERVIR.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS PRIORIZADOS

URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

A continuación, se presentan los avances de los proyectos ejecutados, en materia de Urbanismo y Desarrollo Urbano, de acuerdo a la programación presupuestal del PEI.

Intervenciones Urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza

En lo concerniente a Intervenciones Urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza, en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2018, un monto total de inversiones ascendente a S/. 784.699.084 soles. No obstante, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, indica que la transferencia de recursos, a nivel de partidas, es hasta el 30 de marzo del 2018, se programó 153 proyectos y para ello se asignó a nivel de PIM un monto de S/.455.767.431, la cual alcanzó una ejecución financiera de S/. 331.831.035, lo que representa el 73% de su presupuesto asignado y 42% respecto al PEI. Se ha considerado algunos proyectos de inversión ejecutados durante el año 2018, según el siguiente detalle:

En cuanto al proyecto con código SNIP 348867 - Creación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el AA.HH. El Santuario - zona E, distrito de Lurín - Lima – Lima, para el cual se había programado S/. 927,957 y se contó con una asignación de S/. 712,913 y una ejecución de S/. 704,784.07 que representa el 98.96% de ejecución respecto a la asignación y 75.95% respecto a la programación. Al 10/01/2018, la obra se encuentra inaugurada.

En cuanto al proyecto con código SNIP 232858 – Creación de pistas y veredas en el Jirón Ferrocarril del Barrio de Jatumpampa del centro poblado de Huachon, provincia de Pasco – Pasco, para el cual se había programado S/. 674,765 y se contó con una asignación de S/. 674,047 y una ejecución de S/. 674,046.38 que representa el 100% de ejecución respecto a la asignación y 99.89% respecto a la programación.

En cuanto al proyecto con código SNIP 329451 – Creación del servicio de transitabilidad en el centro poblado de Cacayalta, Distrito de Santa Rosa de Quives – Canta – Lima, para el cual se había programado S/. 1, 675,483 y se contó con una asignación de S/. 1, 675,483 y una ejecución de S/. 1, 675,483 que representa el 100% de ejecución respecto a la asignación y 100% respecto a la programación.

En cuanto al proyecto con código SNIP 292253 – Rehabilitación en la Ca Gamarra y la Av. Rafael Escardo entre la Av La Paz y la Av La Marina, Distrito de San Miguel – Lima – Lima, para el cual no se había programado presupuesto, se contó con una asignación de S/. 1, 834,564 y una ejecución de S/. 1, 758,424.17 que representa el 95.85% de ejecución respecto a la asignación.

Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros

En lo que corresponde a infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza-Construcción de Huaros, en el Plan Estratégico Institucional para el año 2018 se había programado un monto de inversiones que asciende a S/ 112 500 000[8], de los cuales a nivel de PIM se asignó un presupuesto de S/ 34 723 722, por priorización y restricciones presupuestarias, de los cuales se ejecutó S/ 16 700 813 que representa el 48% del presupuesto asignado y 15% del programado en el PEI.

Los proyectos Huaros constan de dos (02) componentes principales: obra civil y metal mecánicas. Según el Plan Estratégico Institucional estaban programados 225 huaros, de los cuales al cierre del año 2018 se lograron culminar setenta y cuatro (74) que representa el 33% del total programado en el PEI.

Intervenciones Urbanas Estratégicas

En lo que corresponde a las intervenciones urbanas estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia-SJL), en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2018, un monto total de inversiones que asciende a S/ 542 971 059, de los cuales se asignó un presupuesto de S/ 187 043 940 y se ejecutó S/ 107 117 995 que representa el 57.27% del presupuesto asignado y 19.72 % del programado en el PEI.

El proyecto "*2256322 Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, región Lambayeque*" tuvo un presupuesto asignado de S/ 83 340 061 de los cuales ejecutó S/ 72 644 294 que representa el 87%; se encuentra en ejecución de obra con un avance físico de 0,9252

El proyecto "*2300564 Creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto*" tuvo un presupuesto asignado de S/ 32 107 596. No hubo ejecución, Se encuentra en proceso de convocatoria para la elaboración del expediente técnico

El proyecto *"2307577 creación del servicio de drenaje pluvial urbano de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto"* contó con un presupuesto de S/ 2 742 761 No hubo

[8] Para efectos de evaluación de este documento, el Programa Nuestras Ciudades, reporto a nivel de programación de PEI 2017, 94.918.770, para 225 proyectos Huaros.

ejecución, Se encuentra en proceso de convocatoria para la elaboración del expediente técnico.

El proyecto "2266697 Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque" contó con una asignación financiera de S/ 62 674 878 de los cuales se ejecutó S/ 32 225 787 que representa 51%; este proyecto actualmente se encuentra en ejecución de obra con un avance físico de 0,72.

El Proyecto "2300167 Creación de los servicios de vialidad de la Nueva Ciudad de Belén-Varillalito, en el distrito San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto" contó con un presupuesto de S/ 300 576 no hubo ejecución; Se encuentra en proceso de convocatoria para la elaboración del expediente técnico.

El proyecto "2257807 Creación de Plaza de la Nación en el distrito de San Borja- Lima" para el cual se había programado S/ 153 316 703 en el PEI para el año 2018. No hubo ejecución.

El proyecto "2288094 Creación del Malecón Norte y Sur en la frontera Perú-Ecuador, distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, para el cual se había programado S/ 14 227 245 en el PEI para el año 2018. No hubo ejecución.

PRINCIPALES PROYECTOS REFERIDOS AL SANEAMIENTO URBANO Y RURAL .

A continuación, se presenta la ejecución de los logros obtenido en los principales proyectos ejecutados directamente por el PNSR y PNSU, al cierre del ejercicio 2018.

SANEAMIENTO URBANO

En lo concerniente a Saneamiento Urbano, en el Plan Estratégico Institucional se había programado para el año 2018, un monto total de inversiones ascendente a S/ 2,852.235.008, no obstante, a nivel de PIM se asignó 2.826.522.458 y se ejecutó 2.673.668.916 millones de soles, representando este último el 95% respecto al PIM y el 94% respecto al PEI respectivamente.

En el 2018, se logró autorizar transferencias en el ámbito urbano por un monto de S/1,092,481,721.00 para 137 proyectos, en tanto, el PNSU logró ejecutar directamente vía convenio el monto de S/ 236,216,971.76 para estudios de pre inversión, estudios definitivos, ejecución y supervisión de obra, así como gastos de gestión y administración de proyectos, con el propósito de ampliar y fortalecer la infraestructura productiva de los servicios de saneamiento de manera desconcentrada y con la participación de las unidades ejecutoras pertenecientes a los GR y GL y EPS.

Asimismo, se efectuaron modificaciones respecto al PIA 2018 del PNSU por un monto de (S/ 1, 162, 992,094.00) variación que refleja una disminución neta del marco presupuestal que determinaron un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el año evaluado 2018 de S/ 996, 479,191.00, habiéndose logrado una ejecución financiera de S/ 849, 930,031.46 que representa el 85.3% de avance financiero con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado.

En ese sentido, si se da una mirada espacial de la inversión más importante del PNSU, estas se localizan en las regiones que tuvieron mayor ejecución por encima del 90% de su PIM asignado en el año 2018, los cuales alcanzan a 13 departamentos que son: Madre de Dios; San Martín, Ayacucho, Moquegua, Amazonas, Cajamarca, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Tumbes, Tacna y Lima.

SANEAMIENTO RURAL

El Programa Nacional Saneamiento Rural (PNSR), conjuntamente con sus programas adscritos (PROCOES y AMAZONIA RURAL), ejecutan proyectos por las modalidades de contrata y núcleo ejecutor en las diferentes regiones del país; del mismo modo, financia la ejecución de proyectos mediante transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Locales, cuya significación en el presupuesto institucional es bastante importante, registrando aproximadamente un 75% del total del presupuesto del PNSR.

Durante el año 2018 el PNSR ha logrado la conclusión de 406 obras de agua y saneamiento, cuyo detalle es como sigue:

- 149 obras ejecutadas por el PNSR por las modalidades de núcleo ejecutor y contrata, en 16 regiones del país, destacando las regiones de Puno (45), Cajamarca (20), San Martín (18), Piura (10) y Huancavelica (10) las que han sido beneficiadas con el mayor número de obras. Por otro lado, la conclusión de las 149 obras ha permitido beneficiar a 54,227 pobladores rurales del país con la instalación de 14,903 nuevas conexiones domiciliarias de agua y 14,512 nuevas instalaciones domiciliarias de UBS; asimismo se registran 259 conexiones domiciliarias de agua mejoradas, 218 instalaciones de UBS mejoras y 1,277 conexiones de alcantarillado en pequeñas ciudades donde interviene el programa PROCOES. El detalle de los resultados alcanzados se encuentra en el siguiente cuadro:

PNSR: OBRAS CONCLUIDAS 2018

UNIDADES	DEPARTAMENTO	OBRAS CONCLUIDAS 2018						
		N° Obras concluidas 2018	N° BENEFICIARIOS	N° Nuevas conexiones domiciliarias de agua	N° Conexiones domiciliarias mejoradas de agua	N° Nuevas instalaciones de UBS	N° instalaciones mejoradas de UBS	CNX ALCANTARILLADO
UTP	AMAZONAS	5	1,932	509		516		
	ANCASH	0	0			0		
	APURIMAC	3	734	229		229		
	CAJAMARCA	20	5,992	1,469	173	1,558	125	
	CUSCO	2	701	103	86	154	37	
	HUANUCO	0	0	0		0		
	JUNIN	4	963	260		276		
	LA LIBERTAD	1	245	56		63		
	LAMBAYEQUE	1	278	69		70		
	LORETO	1	479	78		78		
	PIURA	10	3,712	855		678	56	
	PUNO	5	1,505	410		417		
	SAN MARTIN	3	801	183		183		
	UCAYALI	0	0	0		0		
	TOTAL UTP	**55**	**17,342**	**4,221**	**259**	**4,222**	**218**	
PROCOES	APURIMAC	6	2,443	645		655		
	AYACUCHO	4	3,716	950		453		1,277
	HUANCAVELICA	10	4,031	984		1,017		
	PUNO	45	12,580	4,468		4,392		
	TOTAL PROCOES	**65**	**22,770**	**7,047**	**0**	**6,517**	**0**	**1,277**
AMAZONIA RURAL	AMAZONAS	5	2,225	513	0	524		
	LORETO	6	3,144	634	0	716		
	SAN MARTIN	18	8,746	2,488	0	2,533		
	TOTAL A. RURAL	**29**	**14,115**	**3,635**	**0**	**3,773**	**0**	**0**
TOTAL PNSR		**149**	**54,227**	**14,903**	**259**	**14,512**	**218**	**1,277**

- Del mismo modo, el PNSR transfiere recursos a Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento rural, en cuyo contexto, en el año 2018 se ha transferido recursos para la ejecución de 362 proyectos, habiéndose logrado la conclusión de 257 obras. Entre las regiones con mayores transferencias se tiene a Cajamarca (43), La Libertad (27), Puno (24) y Huánuco (23), seguido de otros no menos importantes. La conclusión de dichas obras ha permitido beneficiar a 329,638 pobladores de diversas regiones del país con la instalación de 48,408 nuevas conexiones domiciliarias de agua y 58,997 nuevas instalaciones domiciliarias de Unidades Básicas de disposición sanitaria de excretas – UBS. Asimismo, se registran 11,919 conexiones domiciliarias de agua mejoradas y 5,687 instalaciones de UBS mejoradas. El detalle se encuentra en el siguiente cuadro:

OBRAS CONCLUIDAS 2018 FINANCIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES

DEPARTAMENTO	META ANUAL	Nº Proyectos	% AVANCE	BENEF.	CNX. AGUA NVA	CNX. AGUA MJRDA	CNX. SANEAM. NVA	CNX. SANEAM. MJRDA
AMAZONAS	16	11	68.8%	8,059	1,563	160	1,622	250
ANCASH	17	14	82.4%	26,251	3,388	305	4,048	277
APURIMAC	21	16	76.2%	33,482	3,875	2,806	4,388	2,386
AREQUIPA	9	7	77.8%	17,020	1,743	704	2,130	554
AYACUCHO	27	15	55.6%	19,521	2,931	758	3,227	337
CAJAMARCA	36	43	119.4%	57,683	6,024	1,833	11,006	999
CUSCO	18	17	94.4%	21,824	2,831	1,357	3,393	652
HUANCAVELICA	21	13	61.9%	20,009	4,141	1,131	4,158	767
HUANUCO	36	23	63.9%	15,336	3,333	0	3,266	0
ICA	3	1	33.3%	1,500	0	0	149	0
JUNIN	12	6	50.0%	9,060	1,619	355	2,177	141
LA LIBERTAD	36	27	75.0%	22,337	4,139	355	4,762	251
LAMBAYEQUE	7	4	57.1%	6,446	761	6	1,406	0
LIMA	4	2	50.0%	1,353	369	0	369	0
LORETO	15	13	86.7%	12,220	1,530	0	1,213	0
MOQUEGUA	1	1	100.0%	2,552	411	443	616	0
PASCO	2	1	50.0%	361	64	0	64	0
PIURA	9	6	66.7%	4,254	651	605	1,262	0
PUNO	14	24	171.4%	38,977	7,999	175	8,417	0
SAN MARTIN	37	9	24.3%	8,482	714	625	1,301	473
TACNA	16	1	6.3%	1,207	299	0	0	299
TUMBES	1	2	200.0%	1,580	0	301	0	301
UCAYALI	1	1	100.0%	124	23	0	23	0
Total general	**362**	**257**	**71.0%**	**329,638**	**48,408**	**11,919**	**58,997**	**7,687**

- En resumen, durante el año 2018, el PNSR conjuntamente con sus programas adscritos y los proyectos ejecutados con transferencias a Gobiernos Locales, ha logrado la conclusión de 406 nuevas obras de agua y saneamiento rural en las 24 regiones del país, beneficiando a 383,865 pobladores rurales con la instalación 63,311 nuevas conexiones domiciliarias de agua y 73,509 nuevas instalaciones de unidades básicas de disposición sanitaria de excretas; asimismo, 12,178 conexiones mejoradas de agua y 7,905 instalaciones mejoradas de UBS. Además, se tienen 1,277 conexiones de alcantarillado ejecutadas por el programa PROCOES, en pequeñas ciudades de la región de Ayacucho

- El presupuesto de inversión programado en el PEI para el año 2018 fue de S/ 977, 834,908, sin embargo, el PIM de inversiones del PNSR para el periodo 2018 fue de S/. 470,058.946, cifra significativamente menor a la estimada en el PEI. La ejecución de proyectos 2018 asciende a la suma de S/. 1, 138, 463,724, la misma que considera las transferencias de recursos a Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento rural, habiendo alcanzando una ejecución de 116.43% respecto a la meta programada en el PEI. Es necesario precisar que la diferencia entre el PIM 2018 y el monto de ejecución es debido a que el PIM no considera el presupuesto de transferencias, por cuanto, una vez efectivizada la transferencia a los gobiernos locales, esos recursos son deducidos del presupuesto del PNSR para ser incorporados en el presupuesto del Gobierno Local.

PRESUPUESTO DE INVERSION EJECUTADO 2018

PRESUPUESTO INVERSION PROGRAMADO PEI AÑO 2018	PIM INV. PNSR AL 31-12-2018	EJECUTADO PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS AÑO 2018	% RESPECTO AL PEI (Incluye Transferencias)
977,834,908	**470,058,946**	**1,138,463,724**	**116.43%**

En el siguiente cuadro se encuentra el detalle de las metas alcanzadas por el PNSR en el año 2018, respecto a lo programado en el PEI del MVCS para el año 2018, donde se evidencia que se ha logrado un avance de 138% en la meta de nuevas conexiones domiciliarias de agua y 132% en la meta de nuevas instalaciones de unidades básicas de disposición sanitaria de excretas.

METAS FÍSICAS DEL PNSR PARA EL AÑO 2018

SERVICIOS INSTALADOS	PROGRAMACION PEI AÑO 2018	META ALCANZADA POR EL PNSR AÑO 2018	% RESPECTO A LA META PEI 2018
Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	45,873	63,311	137.71%
Nuevas instalaciones domiciliarias de UBS.	55,685	73,509	132.01%

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS AL CIERRE DEL 2018

Código N° CUI	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Meta Física Programada y Ejecutada				Meta Financiera Programada				Avance Financiero del Año 2018	
			Unidad de Medida (1)	Meta Programada (2)	Meta Ejecutada al 31/12/2017 (3)	Meta Ejecutada en el 2018 (4)	Costo total del proyecto (5)	Ejecución al 31/12/2017 (6)	Saldo al 31/12/2017 (7)	Presupuesto Asignado 2018 (8)	Ejecutado 2018 (9)	% (10)=(9)/(8)
2192498	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS SAN MARTÍN- REGIÓN PIURA	270163	Número de PTAR	1	-	-	135,234,752	44,880,308	90,354,444	61,601,174	61,522,181	99.9%
2188543	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MANCORA- TALARA	160111	Conexiones de agua potable	4,070	-	-	55,862,852	457,966	55,404,886	1,292,579	1,060,468	82.0%
			Conexiones de alcantarillado	4,070	-	-						
			Número de PTAR	1	-	-						
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	291425	Conexiones de agua potable	2,044	-	-	75,505,779	13,097,755	62,408,024	21,952,919	11,105,605	50.6%
			Conexiones de alcantarillado	2,044	-	-						
			Número de PTAR	1	-	-						
2111106	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS- UNIÓN CHANKA, I ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO- ANDAHUAYLAS- APURÍMAC	139406	Conexiones de agua potable	468	-	425	9,856,176	9,452,421	403,755	66,494	52,866	79.5%
			Conexiones de alcantarillado	468	-	425						
			Número de PTAR	1	-	-						
2157797	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA	143549	Conexiones de agua potable	311	-	-	44,726,892	32,145,095	12,581,797	1,891,044	1,488,873	78.7%
			Conexiones de alcantarillado	311	-	-						
2188775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL EN EL C.P. SUCASCO, ALMOZANCHE Y LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA- PUNO- PUNO	252016	Conexiones de agua potable	1,238	-	-	19,874,580	240,586	19,633,994	854,233	770,626	90.2%
			Conexiones de alcantarillado	861	-	-						

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Código N° CUI	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Meta Física Programada y Ejecutada				Meta Financiera Programada				Avance Financiero del Año 2018	
			Unidad de Medida (1)	Meta Programada (2)	Meta Ejecutada al 31/12/2017 (3)	Meta Ejecutada en el 2018 (4)	Costo total del proyecto (5)	Ejecución al 31/12/2017 (6)	Saldo al 31/12/2017 (7)	Presupuesto Asignado 2018 (8)	Ejecutado 2018 (9)	% (10)=(9)/(8)
2214737	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- MAYNAS-LORETO	193600	Conexiones de agua potable	429	-	-	7,849,432	4,465,274	3,384,158	2,521,263	2,048,655	81.3%
			Conexiones de alcantarillado	1,162	-	-						
2167692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	139200	Obra	1	-	-	97,768,434	15,000	97,753,434	36,847,379	35,203,374	95.5%
2300357	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU- URUBAMBA- CUSCO.	336091	Conexiones de agua potable	312	-	-	20,287,328	-	20,287,328	2,190,861	573,293	26.2%
			Conexiones de alcantarillado	609	-	-						
2017723	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA	6507	Obra	1	-	-	28,140,601	7,844,644	20,295,957	14,429,998	14,429,994	100.0%
2095790	AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	117772	Obra	1	-	-	8,058,721	-	8,058,721	7,834,869	6,645,795	84.8%
2108343	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. SAN LORENZO Y P.J. SANTA ROSA - CHICLAYO	123112	Obra	1	-	-	7,402,672	-	7,402,672	7,402,672	7,223,409	97.6%
2147122	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	173427	Conexiones de agua potable	245	-	245	6,728,969	5,009,737	1,719,233	1,087,706	895,541	82.3%
			Conexiones de alcantarillado	245	-	245						
2174896	INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	238910	Conexiones de agua potable	258	-	256	4,400,062	-	4,400,062	4,220,503	3,239,997	76.8%
			Conexiones de alcantarillado	110		80						

PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Código N° CUI	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Meta Física Programada y Ejecutada				Meta Financiera Programada				Avance Financiero del Año 2018	
			Unidad de Medida (1)	Meta Programada (2)	Meta Ejecutada al 31/12/2017 (3)	Meta Ejecutada en el 2018 (4)	Costo total del proyecto (5)	Ejecución al 31/12/2017 (6)	Saldo al 31/12/2017 (7)	Presupuesto Asignado 2018 (8)	Ejecutado 2018 (9)	% (10)=(9)/(8)
2176222	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CALLES SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, ANTERO ROSADIO, AREVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	191890	Conexiones de agua potable	491	-	491	5,012,599	-	5,012,599	4,997,599	4,599,197	92.0%
			Conexiones de alcantarillado	491		491						
2247330	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH NUEVO CATACAOS NORTE I ETAPA, AMPLIACION NUEVO CATACAOS I Y II ETAPA, NUEVO CATACAOS SECTOR SUR I ETAPA, AAHH VILLA HERMOSA Y AAHH SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	304478	Conexiones de agua potable	1,121	-	1,199	8,102,320	-	8,102,320	7,904,192	7,150,650	90.5%
			Conexiones de alcantarillado	1,121		1,046						
2251993	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J. RICARDO PALMA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	241433	Obra	1	-	-	2,997,976	-	2,997,976	2,997,976	2,925,393	97.6%
2272641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	320126	Conexiones de agua potable	0	-	-	4,310,408		4,310,408	3,984,227	3,727,345	93.6%
			Conexiones de alcantarillado	100	-	28						
2337928	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	376852	Obra	1	-	-	8,084,750	-	8,084,750	7,773,446	6,829,150	87.9%
2343022	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	141274	Obra	1	-	-	103,832,847	33,053,683	70,779,164	13,015,903	13,015,902	100.0%
2344330	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	147821	Obra	1	-	-	34,308,070	11,933,520	22,374,550	9,887,884	9,887,883	100.0%

Fuente: Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

000045

000044

VI. Principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos

En el presente acápite se expresan las principales limitaciones y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de objetivos, acciones estratégicas institucionales y proyectos tanto a nivel Órganos como Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Los desastres ocurridos en varias regiones y centros poblados del País, demuestran que gran parte de los daños devienen de la ocupación irracional del suelo y la ausencia de planeamiento urbano, razones por la cual se deberá enfrentar con mayor énfasis en las zonas afectadas. En este proceso de reconstrucción se realizarán innovaciones para mejorar el proceso de planificación, con mayor celeridad.

- La deficiencia e incompatibilidad en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos por parte de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales.

- El considerable el tiempo que se invierte en la revisión, emisión de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta su opinión técnica favorable, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, indica que las transferencias de recursos, a nivel de partidas, era hasta el 30 de marzo del 2017, conllevando a que los tiempos sean mínimos para la revisión de los expedientes técnicos.

- Escaso personal para promover acciones sociales orientadas al mejoramiento de viviendas, educación ambiental y sanitaria, conductas saludables, empleo productivo y seguridad ciudadana.

- Limitaciones presupuestales para la logística a desarrollar en los talleres al interior del país.

- Dificultad en la convocatoria de las autoridades y representantes de los gobiernos locales (rotación de autoridades) para la participación a dichos talleres.

- Dilatación en la aprobación del IGA complementario debido a la actualización del listado de proyectos sujetos al SEIA, el cual está a cargo del Ministerio del Ambiente, ente rector en material ambiental nacional

- La programación de normas ha sido limitada, debido a que el sector es dinámico y requiere de marco normativo "no programado" que permita su accionar. En ese sentido, ello limita el cumplimiento de las normas programadas para ser elaboradas durante el año

- Escasez de suelo apto para fines de vivienda social, debido a la naturaleza de su titularidad (propiedad privada) y lejanía de la trama urbana de los conglomerados priorizados.

- Imposibilidad de las empresas prestadoras de servicios para la dotación y/o ampliación de cobertura de los servicios, de agua principalmente, que impide el otorgamiento la factibilidad de la prestación de servicios básicos.

- Los plazos para contar con la documentación pertinente por cada predio, para los procesos de concurso, son amplios, no dependen directamente del programa; el trato recibido es como de cualquier administrado.

- La actividad de comercialización de macro lotes y/o terrenos eriazos condicionados a la habilitación tiene restricciones en cuanto al concurso de predios, la única institución que puede realizar los concursos públicos de los predios es el Fondo Mi vivienda.

- Insuficiente oferta para la modalidad de Vivienda Nueva, debido a las empresas inmobiliarias obtiene reducidas o pocas utilidades el invertir en un proyecto de vivienda social.

- Informalidad de los grupos familiares potenciales a ser beneficiarios del programa, al no tener documentos que acrediten la propiedad hace muy difícil el que puedan ser familias elegibles a acceder al BFH

- En la ejecución de las obras del Programa Olmos hubo escasa coordinación con los involucrados para lograr los permisos y/o autorizaciones requeridos para el desarrollo de la obra; y dificultades en la solicitud del permiso de la Empresa H2Olmos para conexión de punto de agua y el incumplimiento de la programación de la ejecución de la obra que ha permitido realizar y solicitar el Calendario Acelerado de la Obra.

- El tiempo de trámite y respuesta que toman los documentos, convenios, sumado a los constantes cambios de personal dificulta la gestión de riesgo de desastres.

- Débil estandarización de los componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento para las zonas rurales; normativa del Sector saneamiento considera muy pocos criterios para el ámbito rural lo que dificulta precisiones en las estrategias de intervención; débil articulación con instituciones vinculadas al Sector (MINAM, ANA, DIGESA, Ministerio de Cultura) que dificulta y retrasa la oportuna ejecución de los proyectos.

- Demora en la evaluación de los estudios, y levantamiento de observaciones; así como, la demora de trámites para las autorizaciones de los gastos de núcleo ejecutor y en la entrega oportuna de los informes y documentos de sustento para el retiro de fondos; y retraso en el inicio de obras debido a varios factores como, financiamiento, causas climáticas, falta de mano de obra calificada en las zonas, incumplimiento de contratos.

- Desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, originando que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente.

- Los perfiles y Expedientes técnicos tienen significativos retrasos por los consultores operadores, encargados de la elaboración de los estudios.

- El factor climático es uno de los aspectos que son motivo de atraso en la ejecución de los proyectos, así mismo la lejanía de algunas zonas y en tiempo de lluvias el

difícil acceso para el abastecimiento de los materiales de aporte de los beneficiarios.

- El incumplimiento de parte de los proveedores en entregar los materiales e insumos con las especificaciones técnicas correspondientes según expediente técnico, como es el caso de la madera, así mismo la calidad de las puertas y ventanas las cuales son entregadas con deficiencias en cuanto a la humedad.

- Cambio de los representantes y los profesionales responsables del Núcleo Ejecutor, en caso haya renuncia de uno de los miembros respectivos, es razón para el retraso de obra, ya que cuando se trata de tesorero o residente, se debe bloquear la cuenta y esperara nueva asignación.

- Inconsistencias técnicas en la elaboración del expediente técnico, no existe un criterio uniforme por parte de las unidades ejecutoras en cuanto a: población, dotación y tasa de crecimiento, por ende la revisión y evaluación del alcance se hace complicada frente a la falta de un estándar o parámetro de consideración en aspectos técnicos.

- La calidad de los estudios de inversión de los proyectos formulados por la Unidades Ejecutoras, en algunos casos no es la adecuada.

- Falta de actualización de la acreditación de la disponibilidad hídrica que otorga la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y que es considerado en los expedientes técnicos.

- Conflictos sociales en las zonas de intervención de un proyecto, limitan el desarrollo del alcance dl proyecto y por ende retrasa la culminación de la obra.

VII. Propuestas y medidas de mejora de la estrategia

- Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en temas de planificación urbana.

- Incentivar la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la difusión del Bono Familiar Habitacional incidiendo en los requisitos que deben cumplir el posible beneficiario.

- Realizar las gestiones correspondientes para solicitar demanda adicional para ampliar la cobertura de atención en beneficio de las poblaciones rurales, objeto de la intervención del Programa.

- Revisión de la Normatividad vigente a nivel del Sector a fin de mejorar los procesos de intervención de los Órganos y Programas del Ministerio.

- Mayor incidencia en la asistencia técnica a unidades formuladoras y ejecutoras para la mejora de la calidad de los expedientes técnicos; así como, mejora de las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución de obras de manera desconcentrada a través de las AGT del PNSR y PNSU.

- Fortalecimiento de capacidad de respuesta operativa, técnica y administrativa mediante contratación de administradores, para el seguimiento de expedientes

técnicos en cuanto a saneamiento físico legal a fin de solucionar problemas de disponibilidad de terrenos.

- Revisión que el otorgamiento de la viabilidad involucre a terrenos legalmente saneados, así como las certificaciones CIRA, ANA, EIA y otros.

- Acelerar a las firmas contratistas de Obras por Impuestos Oxl en razón al bajo rendimiento y poca ejecución de la obra.

- Asesoramiento a las UE durante actos preparatorios para el reinicio de las obras paralizadas, en la elaboración de liquidaciones de contrato de obra y supervisión, expediente técnico del saldo de obra en razón a las carencias a que las UE tienen sobre la capacidad de la infraestructura, técnica y operativa.

VIII. Conclusiones

- Considerando los diferentes factores que han impactado a las acciones de la DGPRVU se requiere incrementar innovaciones para mejorar el proceso de planificación, con mayor celeridad, para evitar la ocupación irracional de zonas consideradas de alto riesgo.

- Hay un trabajo coordinado con los equipos técnicos de los Centros de Atención al Ciudadano – CAC a nivel nacional y articulado con otras instituciones (ARA GORESAM, DRVCS Municipalidades, y EPSS) con la finalidad de lograr que se desarrollen las actividades en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

- Se ha logrado informar a los usuarios del CAC (Municipalidades, GORESAM, EPSs y otros) de la presencia de la DGAA en las regiones y la importancia de facilitar los procesos de certificación ambiental con el acompañamiento y la asistencia técnica permanente que se brinda.

- Se han efectuado coordinaciones con COFOPRI y la SBN a fin de que brinden información de predios estatales con aptitud urbana que permitan al PGSU hacer la evaluación técnico legal de los predios propuestos, con el fin de verificar su viabilidad para ejecutar proyectos de vivienda.

- Se han efectuado coordinaciones con los gobiernos regionales y locales para que proporcionen terrenos aptos para vivienda.

- Se alcanzó generar 37,556 conexiones de nuevas conexiones de agua potable benefician aproximadamente a146, 468 habitantes principalmente en los departamentos de La libertad, Piura, Arequipa, Puno, San Martín y Lima.

- Respecto a las nuevas conexiones de alcantarillado se lograran34,867 nuevas conexiones beneficiando aproximadamente a 135,981 habitantes a nivel nacional.

- 107% de lo programado en el PEI. Respecto al Número de nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural, durante el año 2018, el PNSR ha instalado 60,865 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, logrando un 109% de avance en relación a la meta programada

- En el ámbito rural se logró superar la meta programada en el PEI para el año 2018 de 45,973 conexiones a 63,311 nuevas conexiones domiciliarias de agua lo que representa un 137.71% respecto a lo programado en PEI para el periodo evaluado.

- Respecto a las nuevas instalaciones domiciliarias de saneamiento en el ámbito rural, el PNSR logró instalar 73,509 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, en tanto que la meta programada en el PEI del MVCS fue de 55,785 instalaciones domiciliarias de saneamiento, lo que representa 131.77% de avance en relación a la meta programada.

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) ha brindado talleres de capacitación a un total de 491 operadores (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS) de los servicios en el ámbito rural. Lo que representa un 39.28% de avance respecto a la meta de 1,250 operadores programada en el PEI.

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) logró registrar 1,055 Fichas Técnicas Ambientales de proyectos, lo que significa superar en 131.88% del valor programado (800 fichas técnicas de proyectos) en el PEI.

- Se alcanzó beneficiar a 3,971 familias con el mejoramiento de sus viviendas en el ámbito rural, lo cual representó al 29% de las 13,616 familias programadas atender de acuerdo al PEI.

IX. Recomendaciones

- Con el actual enfoque de Centros Poblados Urbanos y Rurales, sostenibles y competitivos, el Gobierno central debería asignar incentivos o financiar la elaboración de los planes urbanos y proporcionar asistencia técnica, tal como lo recomienda OCDE en el Estudio de Desarrollo Territorial, del proyecto Perú hacia OCDE.

- Es oportuno priorizar de manera efectiva el planeamiento urbano, ya sea a través de incentivos o asignando recursos para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y proporcionar la asistencia técnica a las municipalidades provinciales y distritales, para implementar instrumentos de planeamiento y sistemas de gestión del territorio.

- Continuar con el monitoreo permanente de las inversiones realizadas a fin de garantizar que los gobiernos locales cumplan con los compromisos de incorporación presupuestal, convocatoria de procesos de selección, ejecución de obras. liquidación y cierre. así como con informar de manera sostenida en

relación al avance físico y financiero de la ejecución del PIP.

- Dar continuidad con las capacitaciones y asesorías técnicas a nivel nacional a las consultoras ambientales registradas en el sector sobre la normativa ambiental sectorial e instrumentos de gestión ambiental a fin de mejorar la calidad de los estudios ambientales y agilizar los procedimientos a cargo de la DEIA.

- Dar continuidad con el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y representantes con competencia en la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición

- Se debe continuar con el uso del aplicativo virtual que permitirá agilizar su regulación ambiental de los proyectos de saneamiento rural.

- Considerar un mayor presupuesto para atender la demanda de la población de menores recursos para el acceso a mejoramiento de la vivienda en el ámbito urbano.

- Incentivar la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la difusión del Bono Familiar Habitacional y el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos incidiendo en los requisitos mínimos que deben cumplir el posible beneficiario a fin de acceder a dichos bonos.

- Es oportuno rrealizar la estandarización de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento y realizar alianzas estratégicas con las instituciones encargadas de otorgar las autorizaciones a fin de que se puedan concluir en el tiempo programado los estudios.

- Es necesaria la contratación e incorporación de especialistas en preinversión y Estudios para la atención, coordinación, monitoreo y gestión de los Contratos con los consultores de Estudios. Esto debido a la amplitud de las actividades y proyectos a cargo del Equipo de Preinversión y Estudios de la Unidad Técnica de Proyectos - UTP.

X. Anexos

12.5 Nº 01 Matriz de Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales

12.6 Nº 02 Matriz de Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

12.7 Nº 03 Matriz de Principales Inversiones Públicas.

12.8 Anexo B-7 Reporte de seguimiento del PEI aplicativo CEPLAN V.01.

ANEXO B-7: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

PEI: PERIODO Año 2018 FECHA 20,05,2019
SECTOR VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO 037. MININTSERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

CODIGO	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADOL			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
IND. 01 OE 01 Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales	Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano	Porcentaje	2015	43.92	2017	13.99%	8.74	10.49%	12.24%	5.24	13.99%	14.34%	59.95%	133.37%	117.16%	001	DGPRVU
	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda	Porcentaje	2015	0.85%	2017	1.00%	0.92	1.01%	1.09%	0.48	1.00%	1.00%	52.17%	99.01%	91.74%	001	DGPPVU
IND. 01 OE 02. Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana.	Porcentaje	2015	8.63%	2017	4.98%	8.55	10.24%	11.02%	6.64	4.98%	4.98%	77.66%	48.63%	45.19%	001	DGPPVU
	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural	Porcentaje	2015	0.32%	2017	1.15% *	4.19	4.78%	5.08%	2.95	1.15% *	3.27%	70.41%	24.06%	64.37%	001	PNVR
IND. 01 OE 03.Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria	Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social	Porcentaje	2015	ND	2017	1.71%	5.95	5.95%	5.95%	7.11	1.71%	1.29%	119.50%	28.74%	21.68%	001	DGPRCS
IND. 01 OE 04.Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural	Aporte del MVCS en la reducción del déficti de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural	Porcentaje	2015	9.19%*	2017	8.19%	7.36	7.63%	8.20%	5.99	8.19%	11.30%	81.39%	107.34%	137.80%	005	PNSR
	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantrillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural	Porcentaje	2015	4.37%*	2017	4.59%	3.62	4.20%	4.51%	2.44	4.59%	5.94%	67.40%	109.29%	131.71%	005	PNSR
IND. 01 OE 05.Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana	Porcentaje	2015	12.66%	2017	5.43%	16.99	18.68%	18.55%	12.29	5.43%	11.13%	72.34%	29.07%	60.00%	004	PNSU
	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de aceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana	Porcentaje	2015	4.69%	2017	1.88%	10.21	9.24%	9.36%	5.64	1.88%	4.13%	55.24%	20.35%	44.12%	004	PNSU

*/ Los valores de la Linea de Base del OEI 4 han sido corregidos según lo indicado en el Memorandum N° 432-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE.

ANEXO 1
Plan Estratégico Institucional 2016 -2018 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Misión Institucional
Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad.

Objetivo Estratégico Institucional/ Indicador de Resultado			Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base		2018				Unidad orgánica/ programa responsable
					Valor	Año	Valor Programado PEI	Valor alcanzado	Factores que explican el valor alcanzado del indicador	Acciones Adoptadas para superar los Problemas.	
OEI 1:	Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales										
1	Indicador:	Porcentaje de centros poblados capitales de distritos o provincias con más de 2,500 habitantes que cuentan con planes de desarrollo urbano	% de municipios distritales que cuentan con planes urbanos vigentes.	Porcentaje	43.92%	2015	12.24%	14.34%	Dificultades de Gobiernos Locales para suscribir convenios con cofinanciamiento de planes urbanos. Procesos de concurso y contratación de profesionales, de los gobiernos locales limitados.	Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en temas de planificación urbana.	DGPRVU
OEI 2:	Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda	% de viviendas nuevas que el MVCS contribuye para que los hogares puedan contar con una vivienda segura.	Porcentaje	0.85%	2015	1.09%	1.00%	Resultado de proponer la oferta de Vivienda de interés social en la modalidad de Aquisición de Vivienda Nueva.		DGPPVU
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda urbana.	% de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos.	Porcentaje	8.63%	2015	11.02%	4.98%	No se alcanzó la meta debido a que se priorizó la atención a los damnificados del fenómeno del Niño y la validación de la acreditación de la propiedad.	Incentivar la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la difusión del Bono Familiar Habitacional incidiendo en los requisitos que deben cumplir el posible beneficiario.	DGPPVU
3	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural	% de viviendas mejoradas por el MVCS para aquellas familias que tienen viviendas que no cumplen con los requerimientos básicos en materialidad, espacios y servicios básicos.	Porcentaje	0.32%	2015	5.08%	3.27%	Limitada asignación presupuestal, lo que no permitió financiar el mejoramiento de viviendas rurales, en beneficio de 13,616 familias programadas en el PEI para el presente ejercicio,	Para el ejercicio 2019, se está solicitando demanda adicional para ampliar la cobertura de atención en beneficio de las poblaciones rurales, objeto de la intervención del Programa.	PNVR
OEI 3:	Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria										
1	Indicador:	Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social	Incremento porcentual anual en la oferta inmobiliaria de vivienda social a nivel nacional para sectores de menores ingresos.	Porcentaje	n.d.	2015	5.95%	129.00%	La Tasa de crecimiento de la oferta inmobiliaria de vivienda social" en el año 2017 alcanzó a ser 1.29% por debajo de la tasa de 5.95% prevista en el Plan Estratégico Institucional para dicho año. Este porcentaje es el reflejo de que a pesar que el número de proyectos inscritos se incrementó entre el año 2018 y 2017 (32 en 2017 y 48 en 2018) el número de viviendas inscritas apenas creció, tambien explicado como consecuencia de que la mayor inversión en construcción de Viviendaa estuvo direccionada para la modalidad Construcción en Sitio Propio (Reconstrucción).	Mediante la RM 170-2017-VIVIENDA, se modificó el Reglamento Operativo para acceder al BFH en la modalidad vivienda nueva, autorizando al Fondo MiVivienda registrar proyectos que cuenten con respaldo (a través de una línea de financiamiento para la construcción) de Empresas del Sistema Financiero y Seguros, lo que permitió el año 2018 contar con un mayor número de proyectos inscritos que pudieron contrarrestar la ralentización de este indicador, y en consecuencia terminar con un resultado positivo.	DGPRCS
OEI 4:	Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficti de acceso de hogares al servicio de agua por red pública en el área rural	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de agua por red pública.	Porcentaje	9.19%*	2015	8.20%	11.30%	. Ejecución de proyectos por modalidad de núcelo ejecutor que permite darle mayor celeridad al el logro de resultados. . Mejora de las acciones de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a la ejecución de obras a través de las Áeas de Gestión Territorial del PNSR ubicadas en las 24 regiones del pais. . Asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a los proyectos que ejecutan los Gobiernos Locales con financiamiento del PNSR mediante transferencias de partidas.	Mayor incidencia en la asistencia técnica a unidades formuladoras y ejecutoras para la mejora de la calidad de los expedientes técnicos; así como, mejora de las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución de obras de manera desconcentrada a través de las AGT del PNSR.	PNSR
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de alcantrillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el área rural	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas.	Porcentaje	4.37%*	2015	4.51%	5.94%	. Ejecución de proyectos por modalidad de núcelo ejecutor que permite darle mayor celeridad al el logro de resultados. . Mejora de las acciones de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a la ejecución de obras a través de las Áeas de Gestión Territorial del PNSR ubicadas en las 24 regiones del pais. . Asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a los proyectos que ejecutan los Gobiernos Locales con financiamiento del PNSR mediante transferencias de partidas.	Mayor incidencia en la asistencia técnica a unidades formuladoras y ejecutoras para la mejora de la calidad de los expedientes técnicos; así como, mejora de las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución de obras de manera desconcentrada a través de las AGT del PNSR.	PNSR

ANEXO 1
Plan Estratégico Institucional 2016 -2018 - Resultados a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Misión Institucional
Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad.

Objetivo Estratégico Institucional/ Indicador de Resultado			Definición Operativa	Unidad de medida	Línea de base		2018				Unidad orgánica/ programa responsable
					Valor	Año	Valor Programado PEI	Valor alcanzado	Factores que explican el valor alcanzado del indicador	Acciones Adoptadas para superar los Problemas.	
OEI 5:	**Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana**										
1	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de acceso de hogares con servicio de agua por red pública en el área urbana	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de agua por red pública.	Porcentaje	12.66%	2015	18.55%	11.13%	* Presencia de obras paralizadas. * Falta de capacidad de respuesta de la UF y/o UE para gestionar sus proyectos. * Los proyectos presentan problemas recurrentes en su ejecución: calidad de los expedientes técnicos, disponibilidad y compra de terrenos con precios especulativos (valor comercial y tasación), rechazo de la población por la ubicación de las PTAR. * Estudios de Preinversión declarados viables no presentan terernos legalmente saneados con las certificaciones de las entidades competentes. * Formulación de Estudios con procesos de contratación no concluidos, inconveniente saneamiento físico legal de los Terrenos, conflicto social con población por ubicación de componentes de proyectos (PTAR, cámaras de bombeo de desagüe, PTAP, etc) y los consultores no cumplen con plazos . * Obras con impases por impugnaciones en los procesos convocados que retrasan su inicio.	Fortalecimiento de capacidad de respuesta operativa, técnica y administrativa mediante contratación de administradores de contrato, que den seguimiento de expedientes técnicos en cuanto a saneamiento físico legal a fin de solucionar problemas de disponibilidad de terrenos. * Revisión que el otorgamiento de la viabilidad involucre terrenos legalmente saneados, así como las certificaciones CIRA, ANA, EIA y otros. * Acelerar a las firmas contratistas de Obras por Impuestos Oxl en razón al bajo rendimiento y poca ejecución de la obra. * Proyectos asignados al evaluador en la etapa de Calidad se mantienen hasta lograr que el proyecto sea APTO de acuerdo a la normativa y conformar las carteras de financiación de las obras por el PNSU. * Asesoramiento a las UE durante actos preparatorios para el reinicio de las obras paralizadas, en la elaboración de liquidaciones de contrato de obra y supervisión, expediente técnico del saldo de obra en razón a las carencias a que las UE tienen sobre la capacidad de la infraestructura, técnica y operativa. *Impulso de las inversiones necesarias para acelerar el cierre de brechas de cobertura en agua potable y alcantarillado sanitario, a través de estudios en las ciudades de mayor impacto e incidencia en las coberturas, en el corto plazo: Puno, Juliaca, Pucallpa; así como Trujillo, Chimbote, Arequipa y Jaén. * Fortalecimiento de la capacidad operativa del Área de Estudios y promovido la capacitación en elaboración y contrataciones; se ha implementado intervenciones sociales para sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.	PNSU
2	Indicador:	Aporte del MVCS en la reducción del déficit de aceso de hogares con servicio de saneamiento por red pública en el área urbana	Proporción de hogares que el MVCS contribuye en la reducción del déficit de hogares que no cuentan con acceso a servicios de alcantarillado.	Porcentaje	4.69%	2015	9.36%	4.13%	* Presencia de obras paralizadas. * Falta de capacidad de respuesta de la UF y/o UE para gestionar sus proyectos. * Los proyectos presentan problemas recurrentes en su ejecución: calidad de los expedientes técnicos, disponibilidad y compra de terrenos con precios especulativos (valor comercial y tasación), rechazo de la población por la ubicación de las PTAR. * Estudios de Preinversión declarados viables no presentan terernos legalmente saneados con las certificaciones de las entidades competentes. * Formulación de Estudios con procesos de contratación no concluidos, inconveniente saneamiento físico legal de los Terrenos, conflicto social con población por ubicación de componentes de proyectos (PTAR, cámaras de bombeo de desagüe, PTAP, etc) y los consultores no cumplen con plazos . * Obras con impases por impugnaciones en los procesos convocados que retrasan su inicio.	* Fortalecimiento de capacidad de respuesta operativa, técnica y administrativa mediante contratación de administradores de contrato, que den seguimiento de expedientes técnicos en cuanto a saneamiento físico legal a fin de solucionar problemas de disponibilidad de terrenos. * Revisión que el otorgamiento de la viabilidad involucre terrenos legalmente saneados, así como las certificaciones CIRA, ANA, EIA y otros. * Acelerar a las firmas contratistas de Obras por Impuestos Oxl en razón al bajo rendimiento y poca ejecución de la obra. * Proyectos asignados al evaluador en la etapa de Calidad se mantienen hasta lograr que el proyecto sea APTO de acuerdo a la normativa y conformar las carteras de financiación de las obras por el PNSU. * Asesoramiento a las UE durante actos preparatorios para el reinicio de las obras paralizadas, en la elaboración de liquidaciones de contrato de obra y supervisión, expediente técnico del saldo de obra en razón a las carencias a que las UE tienen sobre la capacidad de la infraestructura, técnica y operativa. *Impulso de las inversiones necesarias para acelerar el cierre de brechas de cobertura en agua potable y alcantarillado sanitario, a través de estudios en las ciudades de mayor impacto e incidencia en las coberturas, en el corto plazo: Puno, Juliaca, Pucallpa; así como Trujillo, Chimbote, Arequipa y Jaén. * Fortalecimiento de la capacidad operativa del Área de Estudios y promovido la capacitación en elaboración y contrataciones; se ha implementado intervenciones sociales para sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.	PNSU

*/ Los valores de la Linea de Base del OEI 4 han sido corregidos según lo indicado en el Memorandum N° 432-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE.

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto			Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2018				Fuente de Información
					Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	
OEI 1	Mejorar el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales										
	AEI 1.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre para los tres niveles de gobierno y sector privado									DGPRVU, DGAA, DGADT
	Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos y evaluados en gestión del desarrollo urbano, gestión ambiental, accesibilidad y riesgo de desastre.	Producto	Número	2	2,015	3	4	133%	La DGAA, emitió 02 instrumentos normativos para la gestión ambiental. En el marco de la delegación de facultades para legislar del Congreso de la República al Poder Ejecutivo y en el marco de las funciones asignadas en el ROF del MVCS: Protocolo de Monitoreo de Biosólidos, Resolución Ministerial 093-2018-VIVIENDA y Metodología de cálculo de las multas en materia ambiental en el sector saneamiento, Resolución Ministerial 212-2018-VIVIENDA. La DGPRVU, emitió 01 instrumento técnico normativo referido al reglamento especial de habilitación urbana, Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación,Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA. la DGADT, emitió 01 instrumento en gestión referido a la accesibilidad de las personas y su entorno en que se desenvuelven. Plan nacional de Accesibilidad 2018-2023, Decreto Supremo N° 023-2017-VIVIENDA.	
	AEI 1.2	Capacitación y asistencia técnica en gestión urbana y riesgo de desastre a los Gobiernos Sub nacionales									DGPRVU, DGAA, DGADT, PMIB, PNC
	Indicador	Número de Gobiernos Sub nacionales capacitados y asistidos técnicamente en gestión urbana y riesgo de desastre.	Producto	Número	0	2,015	30	605	2017%	Se realizaron 605 capacitaciones y asistencias técnicas a los gobiernos sub nacionales en temas de Planeamiento Urbano, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Instrumentos de Gestión Ambiental, Formulación, sustentación de perfiles, expedientes técnicos, gestión urbana y riesgo de desastres: La DGAA realizó 09 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 201 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 559 profesionales. La DGPRVU realizó 06 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 106 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 926 profesionales. La DGADT realizó 01 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 23 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 29 profesionales. El PNC, realizó 04 eventos en los cuales brindó asistencia técnica a 89 Gobiernos Sub nacionales logrando capacitar a 1,414 profesionales	
	AEI 1.3	Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano									DGPRVU, DGPPVU
	Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en el desarrollo urbano.	Producto	Número	0	2,015	3	0	0	Ninguno	
	AEI 1.4	Proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país									PNC
	Indicador	Número de proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados en los principales centros poblados del país.	Producto	Número	3	2,015	6	3	50%	Al cierre del año 2018, se encuentra en ejecución de obra del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario de la Nueva Ciudad de Olmos con un avance de 90.35% (redes y plantas) y en proceso de convocatoria para elaboración de expediente técnico los proyectos de agua potable y saneamiento y drenaje pluvial de Belén.	
	AEI 1.5	Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos urbanos en situación de pobreza									PMIB
	Indicador	Número de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano básico ejecutados para ámbitos urbanos en situación de pobreza.	Producto	Número	393	2,015	390	106	27%	La ejecución de estos proyectos beneficia a 896,512 habitantes, mediante transferencias de partidas presupuestales; promoviendo de esta manera a la descentralización, se atendieron a 20 regiones a nivel nacional.	
OEI 2	Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población urbana y rural										
	AEI 2.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de vivienda para los tres niveles de gobierno y sector privado									DGPRVU
	Indicador	Número de instrumentos técnicos-normativos emitidos y evaluados en materia de vivienda para los tres niveles de gobiernos y sector privado.	Producto	Número	36	2,015	36	4	11%	Se a probaron 4 instrumentos técnicos:	
	AEI 2.2	Capacitación a los Gobiernos Locales para la adecuada aplicación de las normas de edificaciones de vivienda segura.									DGPRVU, DGAA, DGPPVU, PBFH
	Indicador	Número de Gobiernos Locales capacitados para la adecuada aplicación de normas de edificaciones de vivienda segura.	Producto	Número	68	2,015	68	350	515%	En el año 2018, se lograron capacitar a 350 gobiernos locales de los cuales 120 asistieron al taller deTarpoto, 52 asistieron al taller de Tacna, 05 al taller de Piura, 28 al taller de Iquitos, 59 al taller de Huancayo 66 al taller de Cusco y 20 al taller de Chimbote.	

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto			Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2018				Fuente de Información
					Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	
	AEI 2.3	Suelo urbano generado y/o recuperado para el desarrollo de programas de vivienda y servicios complementarios por el sector privado									PGSU
	Indicador	Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda generado.	Producto	Hectárea	152	2,015	49	16.5	33.6%	En el año 2018, se alcanzó solo un avance del 33.6% (lo que representa 16.45 Has) respecto a la meta programada de 49 has, en el PEI. Se remitió al Fondo Mi vivienda, seis (06) expedientes técnicos e informes de viabilidad técnica, económica y financiera de Proyectos Urbanos Integrales (PUI) dando un total de 16.45 ha	
	Indicador	Hectáreas de suelo urbano para programas de vivienda recuperado.	Producto	Hectárea	0	2,015	4	0	0	Ninguno	
	AEI 2.4	Asistencia financiera para promover el acceso a vivienda nueva y mejorada de la población en el ámbito urbano									PBFH
	Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ambitos urbanos.	Producto	Familias	2,837	2,015	3,378	4,095	121.2%	En relación al indicador Número de Familias beneficiadas con viviendas nuevas en ámbitos urbanos, Con relación a este indicador se informa que se ha desembolsado 4.095 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) beneficiando a un número igual de familias, superando ampliamente la meta prevista de 3,378 BFH a desembolsar alcanzando un 121.2% de cumplimiento respecto a la meta programada en el PEI.	
	Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito urbano.	Producto	Familias	47,568	2,015	56,654	20,014	35.3%	En el 2018 este indicador alcanzo un 35.3% de grado de cumplimiento respecto a la meta programada. Se desembolsó 20,014 BFH, en las modalidades de Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y en el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables se desembolsó 1,239 BFH, no se logró la meta programada (56,654 familias beneficiadas con viviendas mejoradas), establecida en el PEI	
	AEI 2.5	Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de vivienda dirigida a las familias rurales.									PNVR
	Indicador	Número de Familias beneficiadas con viviendas mejoradas en el ámbito rural.	Producto	Familias	49	2,014	13,616	3,971	29%	En el año 2018, se benefició a 3,971 familias con el mejoramiento de sus viviendas, lo cual representó al 29% de las 13,616 familias programadas atender de acuerdo al PEI	
	Indicador	Número de familias beneficiadas con capacitación técnica en viviendas mejoradas en el ámbito rural.	Producto	Familias	6,327	2,015	2,603	1,587	61%	En el año 2018, se capacito a 1,587 familias quienes participaron del módulo completo de capacitación en elaboración de materiales (adobe en viviendas de la sierra y madera en la selva), y en procesos constructivos, que representó el 61% de las 2,603 familias que se programó como beneficiarias de esta actividad de acuerdo al PEI	
	AEI 2.6	Apoyo a damnificados ante ocurrencia de desastres.									DGPPVU
	Indicador	Unidades de infraestructura móvil entregada a damnificados ante ocurrencia de desastres.	Producto	Familias	250	2,015	200	2,522	1261%	En el año 2018, se entregaron e instalaron un total de 2,522 Módulos temporales de vivienda; en Piura 94 MTV, en La Libertad 126 MTV, en Cajamarca 130 MTV, en Ayacucho 78 MTV, en Lima 239 MTV, en Ancash 382 MTV, en Arequipa 920 MTV, en Huancavelica 385 MTV, en Tumbes 29 MTV, en Lambayeque 33 MTV y en Cusco 106 MTV lo cual representó el 1261% de las 200 unidades de infraestructura móviles programadas en el PEI.	
	Indicador	Viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgo de desastres.	Producto	Viviendas	505	2,015	500	3,085	617%	En el año 2018, se culminaron de reforzar y acondicionar 3,085 viviendas, en Lima 2,673 y en Arequipa 412, lo cual representó el 617% de las 500 viviendas reforzadas y acondicionadas ante riesgos de desastres programadas en el PEI	
OEI 3	Incrementar la oferta de la industria de la construcción inmobiliaria										
	AEI 3.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.									DGPRCS
	Indicador	Número de instrumentos normativos emitidas y evaluadas en materia de construcción para los tres niveles de gobierno y sector privado.	Producto	Número	2	2,015	3	12	400%	En el año 2018, se emitieron 12 instrumentos normativos en materia de construcción, lo que ha significado el cumplimiento del 400% del valor programado (3) en el PEI.	
	AEI 3.2	Normas e instrumentos técnicos en tasaciones de bienes muebles e inmuebles emitidas y difundidas para las entidades del Estado.									DGPRCS
	Indicador	Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas.	Producto	Número	2,941	2,015	5,000	15,608	312%	En el año 2018, se realizaron 15 608 tasaciones de bienes muebles e inmuebles, lo que ha significado superar la meta en 312% del valor programado (5000 tasaciones) en el PEI.	
	AEI 3.3	Evaluaciones ambientales de Proyectos de Edificaciones efectuadas para el Sector público, privado y sociedad civil.									DGAA
	Indicador	Número de proyectos públicos y privados de edificaciones en ámbitos urbano con certificación ambiental.	Producto	Número	83	2,015	76	235	309%	En el año 2018, se realizaron 235 certificaciones ambientales, lo que ha significado superar la meta en 309% del valor programado (76 certificaciones) en el PEI.	

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto			Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2018				Fuente de Información
					Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) = (2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	
OEI 4	Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población rural										
	AEI 4.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrador de servicios de saneamiento comunal.									DGPRCS
	Indicador	Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento rural para los tres niveles de gobierno y administrados de servicios de saneamiento rural.	Producto	Número	3	2,015	3	3	100%	En el año 2018, se emitió tres (03) instrumentos técnicos – normativo, lo que ha permitido tener un avance del 100% respecto a la meta programada (03 normas técnicas certificaciones) en el Plan Estratégico Institucional.	
	AEI 4.2	Capacitación en gestión de los servicios de saneamiento rural a los Gobiernos Locales.									DGPRCS, PNSR
	Indicador	Número de Gobiernos Locales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento rural.	Producto	Número	1,065	2,015	1,100	1,202	109%	En el año 2018, se capacitó a 1,202 Gobiernos Locales en gestión de los servicios de saneamiento rural, lo que ha significado el cumplimiento del 109.27% del valor programado (1,100 gobiernos locales capacitados) en el Plan Estratégico Institucional.	
	AEI 4.3	Sistemas de agua y saneamiento con servicios nuevos o rehabilitados para los centros poblados rurales.									PNSR
	Indicador	Número de nuevas conexiones domicilairias de agua potable en el ámbito rural.	Producto	Número	64,252	2,015	45,973	63,311	138%	La meta alcanzada en el año 2018 es de 63,311 nuevas conexiones domiciliarias de agua, correspondiente a la ejecución de 406 nuevos proyectos (149 a cargo del PNSR y sus programas adscritos; y 257 proyectos financiados mediante transferencias a Gobiernos Locales, meta que relacionada con la programación de 45,973 conexiones programadas en el PEI	
	Indicador	Número de nuevas instalaciones domicilairias de saneamiento en el ámbito rural.	Producto	Número	75,341	2,015	55,785	73,509	132%	La meta alcanzada en el año 2018, es de 73,509 nuevas unidades domiciliarias de disposición sanitaria de excretas, en tanto que la meta programada en el PEI del MVCS fue de 55,785 instalaciones domiciliarias de saneamiento, en consecuencia durante el año 2018 se ha logrado un 131.77% de avance en relación	
	AEI 4.4	Capacitación y asistencia técnica en la gestión de los servicios de saneamiento a los operadores en el ámbito rural.									PNSR
	Indicador	Número de operadores del ámbito rural capacitados en gestión de los servicios de saneamiento.	Producto	Número	329	2,015	1,250	491	39%	La meta lacanzada en el año 2018, se realizó talleres de capacitación a un total de 491 operadores (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS) de los servicios en el ámbito rural. Lo que representa un 39.28% de avance respecto a la meta de 1,250 operadores programada en el PEI	
	AEI 4.5	Capacitación en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento a los hogares beneficiarios de los ámbitos rurales.									PNSR
	Indicador	Número de hogares de los ámbitos rurales capacitadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.	Producto	Número	36,900	2,015	38,950	14,194	36%	El indicador correspondiente es el número de hogares de los ámbitos rurales capacitados en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento, el PNSR a través de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de los Servicios y las Áreas de Gestión Territorial, supervisa que las firmas consultoras cumplan con las actividades de capacitación y educación sanitaria para la sostenibilidad de los servicios, de esta modo se ha capacitado a 14,194 hogares rurales, lo que representa un 36.44% de avance en relación a la meta de 38,950 hogares programados para el año en el PEI. El limitado avance del indicador, está relacionado al desfase de la ejecución de obra, entre el cronograma aprobado en el expediente técnico y el cronograma ejecutado, lo que origina que los planes de capacitación no tengan una secuencia permanente.	
	AEI 4.6	Evaluar el impacto de los proyectos de saneamiento en la poblacion y en el medio ambiente del ambito rural.									DGAA
	Indicador	Número de proyectos públicos y privados en saneamiento rural con instrumento de gestión ambiental registrado en el sistema de gestión ambiental del MVCS - SGA.	Producto	Número	757	2,015	800	1,055	100%	En el año 2018, se ha registro 1,055 Fichas Técnicas Ambientales de proyectos, lo que ha significado superar en 131.88% del valor programado (800 fichas técnicas de proyectos) en el PEI en los 24 departamentos.	
OEI 5	Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad de la población urbana										
	AEI 5.1	Políticas sectoriales y normas emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.									DGPRCS, PNSU
	Indicador	Número de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS.	Producto	Número	24	2,015	9	13	144%	Para el año 2018, respecto al Nº de instrumentos técnico-normativos emitidas y evaluadas en materia de saneamiento urbano para los tres niveles de gobierno y EPS se elaboraron 13 normas enfocadas principalmente a temas de modernización y técnicos normativos referidos a los servicios de saneamiento en el ámbito urbano. Lo que ha significado superar en 144.4% del valor programado (9 normas) en el PEI. Entre las dos más importantes tenemos: 1. Guía para la formulación de Planes Integrales en la Gestión del Riesgo de Desastres para los prestadores de los servicios de saneamiento. 2. Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el ámbito Rural".	

ANEXO 2

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Resultados a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Objetivo Estratégico Institucional / Acciones Estratégicas Institucionales/ Indicadores de Producto		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base		Año 2018				Fuente de Información
				Valor	Año	Valor Programado PEI (1)	Valor Alcanzado (2)	% de Avance (3) =(2)/(1)	Descripción de Logros- Resultados */	
AEI 5.2	Infraestructura de agua y saneamiento ampliada y renovada para los centros poblados urbanos.									PNSU
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano.	Producto	Número	52,646	2,015	62,563	37,556	60%	Para el año 2018, se incorporaron nuevas conexiones de agua potable por una cantidad de 37,556 conexiones de una meta de 62,563; lo que representa un cumplimiento del 60.03%; y se estima que estas nuevas conexiones benefician a 146,468 habitantes las cuales se concentran principalmente en 6 departamentos con 28,058 nuevas conexiones que representa el 74.7% del total ejecutadas y se localizan en los departamentos de La libertad, Piura, Arequipa, Puno, San Martín y Lima	
Indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano.	Producto	Número	46,639	2,015	78,979	34,867	44%	Para el año 2018, se incorporaron de nuevas conexiones de alcantarillado a nivel nacional, beneficiando a nuevos pobladores del ámbito urbano. Estas obras representan la incorporación de nuevas conexiones de alcantarillado por una cantidad de 34,867 conexiones de una meta de 78,979 lo que representa un cumplimiento del 44.15%; y se estima que estas nuevas conexiones benefician a 135,981 habitantes	
AEI 5.3	Instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.									DGPRCS, DGPPCS
Indicador	Número de instrumentos normativos emitidos para promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura y la administración de los servicios de saneamiento.	Producto	Número	2	2,015	2	0	0	Ninguna	
AEI 5.4	Evaluaciones ambientales de Proyectos de Saneamiento elaboradas e implementadas para el Sector público, privado y sociedad civil del ámbito urbano.									DGAA
Indicador	Número de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental.	Producto	Número	93	2,015	145	57	39%	Durante el año 2018, el número de evaluaciones ambientales de proyectos públicos y privados de saneamiento en ámbito urbano con certificación ambiental llegó a ser 57 evaluaciones, teniendo un 39% del valor programado de 145 certificaciones ambientales en el PEI. No se ha cumplido con la meta debido a las modificaciones normativas en relación a los proyectos de saneamiento rural, a los cuales se le ha brindado instrumentos de aprobación automática, (Ficha Técnica Ambiental – Resolución Ministerial Nº 036-2017-VIVIENDA) ha generado una reducción en la atención de expedientes relacionados a este tipo de proyectos.	
Acciones Estratégicas de Soporte										
	Sistema integrado de información sectorial para el seguimiento de las intervenciones implementado para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.									OGEI
Indicador	Sistema integrado de información para el seguimiento de las intervenciones del MVCS.	Producto	Sistema	0	2,015	0			Esta acción estratégica de soporte no tiene programación para el año 2018; sin embargo, se prevé la implementación de un Sistema Integrado de Información Sectorial para el Seguimiento de las Intervenciones, al cual se incorporarán los órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	
	Incorporación gradual del personal al régimen de la Ley del Servicio Civil diseñado, organizado e implementado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.									OGGRH
Indicador	Número de instrumentos técnicos aprobados para la implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil.	Producto	Número	0	2,015	0			Esta acción estratégica de soporte mide la cantidad de instrumentos técnicos aprobados para la implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil, para el año 2018 en el PEI el indicador no presente meta, sin embargo, la Unidad de RR. HH viene trabajando el documento "Calculo de la Dotación" que es uno de los insumos para realizar la formulación de perfil de puestos, documento que se encuentra en proceso de revisión por parte dela Comisión y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	
	Capacitación para el fortalecimiento de capacidades del Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.									OGGRH
Indicador	Número de servidores capacitados.	Producto	Número	1,097	2,015	1,200	535	45%	Durante el año 2018 se han capacitado a un total de 535 servidores en diferentes materias, alcanzado un 45% respecto a la meta programada en el PEI las cuales han sido registradas en la Matriz de Ejecución PDP, conforme a la normativa de SERVIR.	
	Sistema de información implementado para la gestión de indicadores de los planes estratégicos.									OGPP
Indicador	Sistema de información implementado para la gestión de indicadores de los planes estratégicos.	Producto	Sistema	0	2,015	0			Para el año 2018 en el PEI el indicador no presente meta.	

*/ Listar los principales logros y/o resultados del indicador de la acción estratégica institucional (Bienes y servicios).

**/ Listar las principales dificultades y/o limitaciones para el cumplimiento del indicador de la acción estratégica institucional.

***/ Listar las principales acciones implementadas a fin de superar las dificultadas señaladas en el ítem **/.

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2192687	276710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	6927	04/07/2018		OBRA	0	0%	29%	10.525.266	54.870	10.470.396		5.478.687	4.946.619	Obra: Paralizado	A diciembre 2018, la crecida del río sicra dificulta traslado de materiales y movilización de maquinaria.	PNSR
18	0083		2170949	242212	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ATALLA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	615	05/10/2017	22/04/2018	OBRA	325	48%	100%	3.343.304	2.168.405	1.174.900		1.160.340	1.145.224	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2170995	242363	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VILLAPAMPA - RUPASCCA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	537	19/09/2017	14/05/2018	OBRA	265	54%	100%	4.275.033	2.963.387	1.311.646		1.305.530	1.288.336	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2183859	253801	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	432	16/08/2017	12/05/2018	OBRA	338	41%	100%	3.938.555	1.615.086	2.323.469		2.170.135	2.170.103	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2187528	257049	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	249	16/08/2017	12/05/2018	OBRA	208	43%	100%	2.724.507	1.431.790	1.292.717		1.225.610	1.166.371	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2187533	257052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAKACHI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE, PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	330	16/08/2017	29/04/2018	OBRA	282	56%	100%	2.787.622	1.676.386	1.111.236		1.045.395	968.652	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2189499	249894	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES SAN FRANCISCO Y COLLINE DEL CENTRO POBLADO ARCONUMA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	406	16/05/2017	10/01/2018	OBRA	292	83%	100%	3.006.587	2.524.456	482.130		455.890	421.325	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2189337	251539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILACAYA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	403	16/05/2017	25/05/2018	OBRA	270	86%	100%	2.564.459	2.338.596	225.863		299.713	165.149	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2170948	242167	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	259	05/11/2018		OBRA	108	0%	5%	3.018.544	32.509	2.986.036		2.686.316	702.505	Obra: Paralizado	A diciembre 2018, la obra se está ejecutando con cierta dificultad por factores climáticos.	PNSR
18	0083		2299945	340737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHUA CHUA (SECTOR CCACALLINCA), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	221	05/10/2017	02/04/2018	OBRA	128	33%	100%	2.413.981	1.401.869	1.012.112		995.551	907.199	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170969	244778	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PACCHAPATA -CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	569	05/10/2017	02/04/2018	OBRA	230	45%	100%	3.362.821	2.142.881	1.219.940		1.195.513	1.166.857	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2192688	267133	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO CHILLA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SICUANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	223	09/11/2015	18/07/2016	OBRA	131		100%	1.532.013	1.457.500	74.513				Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2185038	267651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO OLLERIA DE LA COMUNIDAD DE HERCCA - DISTRITO SICUANI- PROVINCIA CANCHIS - REGIÓN CUSCO	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	139	04/11/2015	09/08/2016	OBRA	120		100%	1.647.052	1.555.482	91.571				Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2235527	295480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUSADEN , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	383	26/08/2017		OBRA	100	19%	96%	3.876.558	1.465.791	2.410.768		1.969.842	1.762.745	Obra: En ejecución	La obra fue suspendida por conflictos sociales.	PNSR
18	0083		2264061	304795	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MARCJAHUI, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LLUSCO	475	12/12/2017	26/09/2018	OBRA	133	1%	100%	4.936.356	1.357.914	3.578.442		3.516.485	3.308.973	Obra: Concluido	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2089266	93241	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SICCHEZ	699	01/04/2018	14/12/2018	OBRA	137	29%	93%	1.695.979	37.191	1.658.788		1.020.568	863.893	Obra: Concluido	Demora en el pago de las valorizaciones de supervisión de obra por falta de presupuesto	PNSR
18	0083		2202917	292444	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOCA AMBUJA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	282	17/12/2017	14/06/2018	OBRA	142	10%	100%	3.097.511	56.046	3.041.465		3.012.600	2.801.486	Obra: Concluido	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2192369	271152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENTRO POBLADO SACUYO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	335	25/02/2016	20/12/2016	OBRA	326	0%	100%	6.318.704	6.129.106	189.598		22.040	22.040	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2178726	251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	286	12/07/2016	17/03/2017	OBRA	176	34%	100%	3.770.690	2.511.086	1.259.603		72.000	72.000	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2200129	274610	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHIRUPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA - DISTRITO DE QUEHUE- PROVINCIA DE CANAS - REGION DE CUSCO	CUSCO	CANAS	QUEHUE	385	15/01/2017	17/08/2017	OBRA	192	100%	100%	2.630.439	2.569.004	61.434		32.000	31.627	Obra: Liquidado		PNSR
	83		2190265	276620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE, ROSARIO PAMPA Y NUEVO BERLIN, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	690	18/09/2017		OBRA	408	28%	89%	4.825.164	2.532.610	2.292.555		2.168.204	1.662.799	Obra: Paralizado		PNSR
	0083		2189482	251434	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	464	27/10/2017		OBRA	358	5%	72%	3.877.585	1.709.756	2.167.829		2.047.533	1.555.228	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2191201	260767	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	381	26/10/2017	22/06/2018	OBRA	292	15%	100%	3.334.629	640.603	2.694.026		2.665.684	2.595.860	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2302961	268055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO - DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO D	PUNO	CHUCUITO	POMATA	458	27/10/2017		OBRA	314	7%	73%	4.189.428	1.854.610	2.334.817		2.106.467	1.700.154	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2310861	340175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	288	27/10/2017		OBRA	208	10%	80%	3.515.285	1.310.904	2.204.381		1.819.102	1.564.080	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2297617	340700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA: SECTORES MULLUCHUYO - LLUMAHUI, PLATERIA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVI	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	873	26/10/2017		OBRA	656	0%	78%	13.832.018	5.852.494	7.979.525		7.802.980	6.287.921	Obra: En ejecución	La ejecución de la obra se encuentra atrasada respecto a lo programado por el desabastecimiento de materiales por parte del	PNSR
18	0083		2189454	259835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	593	05/10/2017	30/06/2018	OBRA	346	33%	100%	3.488.788	1.954.548	1.534.240		1.431.540	1.416.901	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2310847	339222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRIT	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	703	06/10/2017		OBRA	510	23%	62%	6.839.561	3.150.146	3.689.415		1.926.306	1.835.255	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido a que el contratista no cumplió en ejecutar la obra dentro del plazo establecido,	PNSR
18	0083		2168152	241730	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	498	09/06/2016		OBRA	286	0%	63%	5.043.980	2.795.006	2.248.975		1.595.565	12.427	Obra: Paralizado	Se ha realizado una segunda convocatoria de la LPN N° 002-2018-VMCS/PNSR/PROCOES debido a la anulación de la	PNSR
18	0083		2168150	241753	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	293	08/06/2016		OBRA	224	0%	56%	3.891.319	2.035.959	1.855.360		1.348.539	12.427	Obra: Paralizado	Se ha realizado una segunda convocatoria de la LPN N° 002-2018-VMCS/PNSR/PROCOES debido a la anulación de la	PNSR
	0083		2168176	242624	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	497	15/06/2016		OBRA	303	0%	51%	4.379.369	2.356.478	2.022.891		1.524.200	12.427	Obra: Paralizado	Se ha realizado una segunda convocatoria de la LPN N° 002-2018-VMCS/PNSR/PROCOES debido a la anulación de la	PNSR
	0083		2178727	251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	573	09/06/2016		OBRA	304	0%	57%	4.605.869	2.395.023	2.210.846		1.580.229	12.427	Obra: Paralizado	Se ha realizado una segunda convocatoria de la LPN N° 002-2018-VMCS/PNSR/PROCOES debido a la anulación de la	PNSR
	0083		2168168	251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	258	10/06/2016		OBRA	164	0%	32%	3.671.749	1.579.471	2.092.277		1.616.815	12.427	Obra: Paralizado	Se ha realizado una segunda convocatoria de la LPN N° 002-2018-VMCS/PNSR/PROCOES debido a la anulación de la	PNSR
	0083		2292736	334063	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE MONTERRICO, PICHIWILLCA, SAN AGUSTIN, BUENOS AIRES, CHAUPIMAYO, UNION CATARATA, SANABAMBA Y VILLARIC	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	7085	16/08/2018		OBRA	2.517	0%	9%	34.058.853	209.256	33.849.597		15.174.172	13.978.368	Obra: Paralizado		PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2172740	241695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	498	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	341	0%	100%	3.804.068	3.723.851	80.217		65.396	65.395	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170980	242105	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUINTAO , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	333	14/06/2014	18/12/2015	OBRA	178	0%	100%	2.390.011	2.376.192	13.819		4.996	4.996	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2172733	243554	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	423	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	168	0%	100%	1.947.215	1.903.809	43.406		18.728	18.726	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2172732	243586	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCARHUARUMI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	216	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	115	0%	100%	1.686.145	1.638.120	48.025		21.626	21.626	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170973	243620	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL CARMEN - DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	312	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	169	0%	100%	2.080.095	2.062.904	17.191		2.365	2.365	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2173100	243667	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	312	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	155	0%	100%	1.689.023	1.654.568	34.454		12.157	12.156	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170963	243675	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	184	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	92	0%	100%	1.373.798	1.351.844	21.954		5.284	5.283	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170992	243815	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO SAN JOSE , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	283	14/06/2014	18/12/2015	OBRA	208	0%	100%	2.491.414	2.471.431	19.983		5.224	5.224	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2172731	243945	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALLPACHACA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	338	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	176	0%	100%	2.159.396	2.128.245	31.151		16.522	16.521	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170974	243953	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA– DISTRITO LIRCAY – PROVINCIA ANGARAES–HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	198	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	91	0%	100%	1.271.983	1.251.404	20.579		13.094	13.093	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170990	244467	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUILLOC , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	323	14/06/2014	18/12/2015	OBRA	180	0%	100%	2.119.902	2.100.902	19.000		4.420	4.419	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2173099	244783	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LATAPUQUIO, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	262	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	136	0%	100%	2.012.599	1.963.779	48.819		23.235	23.231	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2171246	240626	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	276	25/02/2016	21/09/2016	OBRA	286	0%	100%	3.042.416	2.920.420	121.997		26.700	26.700	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2189503	252266	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	338	08/01/2016	18/10/2016	OBRA	318	0%	100%	3.373.392	3.251.189	122.203		42.804	42.804	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2183865	253335	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	425	25/02/2016	15/10/2016	OBRA	276	0%	100%	3.103.845	2.993.331	110.513		19.597	19.597	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2186045	252322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	585	08/01/2016	17/12/2016	OBRA	386	0%	100%	4.121.861	3.979.148	142.713		55.624	55.624	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2187530	257107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	549	08/01/2016	22/12/2016	OBRA	382	0%	100%	4.170.379	4.027.592	142.786		33.423	33.322	Obra: En ejecución		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2168157	242806	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUAHUACHO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	252	11/09/2014	13/01/2018	OBRA	116	14%	100%	2.075.117	1.372.077	703.040		180.868	180.866	Obra: Liquidado		PNSR
--	0083		2168163	243443	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCACALLA GRANDE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	343	19/09/2014	05/12/2017	OBRA	155	9%	100%	2.524.101	2.209.743	314.358		4.987	4.987	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2168149	243492	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTAPUNCO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	355	19/09/2014	09/12/2017	OBRA	162	14%	100%	2.521.299	1.526.313	994.986		16.717	16.717	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2168148	249338	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	177	12/09/2014	23/12/2017	OBRA	85	22%	100%	1.413.225	1.109.382	303.843		7.333	3.961	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2168177	249633	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	311	12/09/2014	09/01/2018	OBRA	148	21%	100%	2.437.125	2.216.875	220.249		126.174	126.172	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2168153	251236	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	190	12/09/2014	28/12/2017	OBRA	102	25%	100%	2.124.246	1.637.346	486.899		9.226	1.458	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2178734	258169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACCAHUA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	257	19/09/2014	09/12/2017	OBRA	114	14%	100%	1.996.561	1.371.641	624.920		12.546	4.292	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2178845	253643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR-AYACUCHO.	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	520	11/01/2017	02/11/2017	OBRA	296	100%	100%	3.435.093	3.298.067	137.026		119.840	118.958	Obra: Concluido		PNSR
--	0083		2189508	249877	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE MANUELO Y MAMANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	218	16/05/2017	09/11/2017	OBRA	176	100%	100%	2.018.695	1.880.047	138.648		104.558	94.790	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189502	249883	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PAYE, LAURA Y VILLA DEL RIO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	211	16/05/2017	11/11/2017	OBRA	138	100%	100%	2.869.325	2.716.253	153.072		112.599	112.598	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189462	268174	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	320	16/05/2017	11/12/2017	OBRA	228	100%	100%	2.212.143	2.091.496	120.647		145.443	120.647	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2170994	201187	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION CCANO, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	188	14/06/2014	18/12/2015	OBRA	109	0%	100%	1.448.890	1.432.077	16.813		2.970	2.969	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2170984	201319	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	240	14/06/2014	18/12/2015	OBRA	120	0%	100%	1.632.163	1.621.169	10.995		3.387	3.387	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2178851	238684	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO PATAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	308	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	192	0%	100%	2.571.658	2.546.723	24.935		10.113	10.112	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2170986	238813	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUAY, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	235	10/07/2014	14/01/2016	OBRA	121	0%	100%	2.007.559	1.958.570	48.989		34.244	34.244	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2172745	240235	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	243	24/09/2014	14/02/2016	OBRA	173	0%	100%	2.300.070	2.274.636	25.434		19.943	19.942	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2170968	240642	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOBAMBA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	203	14/06/2014	18/12/2015	OBRA	131	0%	100%	1.858.458	1.840.416	18.042		3.888	3.887	Obra: Liquidado		PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2189333	252330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	411	23/12/2016	26/12/2017	OBRA	328	100%	100%	3.513.989	2.992.678	521.311		388.862	354.086	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168159	241728	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	801	11/09/2014	09/01/2018	OBRA	400	21%	100%	5.770.483	3.587.318	2.183.165		179.384	179.384	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2168167	241729	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAUPAY , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	278	19/09/2014	09/12/2017	OBRA	138	21%	100%	2.241.185	1.439.178	802.007		3.115	3.115	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168173	241732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHI MARCALLA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	327	19/09/2014	08/12/2017	OBRA	189	14%	100%	3.196.191	2.720.760	475.431		7.095	5.682	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168146	241733	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	331	11/09/2014	28/12/2017	OBRA	160	19%	100%	3.004.234	2.173.316	830.919		2.195	2.194	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168162	241739	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA UMUYTO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	538	19/09/2014	20/01/2018	OBRA	268	19%	100%	4.098.486	3.277.774	820.712		118.899	105.628	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2168172	241740	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	342	19/09/2014	09/12/2017	OBRA	171	19%	100%	2.651.938	1.651.378	1.000.560		20.700	18.125	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168154	241742	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	420	19/09/2014	19/12/2017	OBRA	220	29%	100%	3.679.841	2.180.752	1.499.089		70.483	70.483	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168175	241745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	426	11/09/2014	26/12/2017	OBRA	236	11%	100%	3.323.067	2.207.385	1.115.681		8.071	8.071	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168151	241746	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	189	11/09/2014	14/12/2017	OBRA	124	29%	100%	2.733.447	1.539.532	1.193.915		1.005	448	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168156	241747	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCORIPAMPA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	242	11/09/2014	28/12/2017	OBRA	122	16%	100%	2.025.622	1.373.236	652.385		15.618	1.693	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168174	241748	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	641	11/09/2014	28/12/2017	OBRA	250	10%	100%	4.513.693	2.575.629	1.938.064		980	979	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168160	241750	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPUPAMPA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	303	19/09/2014	19/01/2018	OBRA	196	7%	100%	2.139.918	1.974.799	165.118		96.487	96.486	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2168147	241751	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO ORCCO, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	238	11/09/2014	13/01/2018	OBRA	172	2%	100%	2.703.294	1.637.729	1.065.564		87.106	87.103	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2168155	242084	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	219	19/09/2014	07/12/2017	OBRA	112	17%	100%	1.803.424	1.303.065	500.359		13.101	799	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168171	242099	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	191	19/09/2014	29/12/2017	OBRA	108	21%	100%	1.811.815	1.611.675	200.140		45.128	45.127	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2168166	242793	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	240	12/09/2014	23/12/2017	OBRA	116	16%	100%	2.122.155	1.871.944	250.211		2.086	2.085	Obra: Concluido		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2189346	253807	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	494	20/11/2015	13/12/2016	OBRA	371	0%	100%	5.179.388	5.044.730	134.658		73.559	53.036	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2189348	257140	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUECUCHO, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	643	18/11/2015	01/12/2016	OBRA	438	0%	100%	7.449.645	7.328.496	121.149		18.533	17.810	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2189488	257152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, DISTRITO DE ASILL, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	989	18/11/2015	16/12/2016	OBRA	606	0%	100%	8.598.757	8.422.058	176.699		20.702	16.700	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2172748	252827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE ANTACCACCA, DISTRITO MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, REGION CUSCO	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	736	15/10/2016	29/09/2017	OBRA	352	92%	100%	4.002.104	3.928.412	73.692		55.349	55.348	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2186352	259301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CANAS - REGION CUSCO	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	556	15/10/2016	21/07/2017	OBRA	322	79%	100%	3.687.294	3.571.627	115.667		54.999	43.663	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2185034	263420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CCOMAYO DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA, DISTRITO QUEHUE, PROVINCIA CANAS, REGION CUSCO	CUSCO	CANAS	QUEHUE	272	15/10/2016	13/03/2017	OBRA	187	74%	100%	3.000.314	2.936.511	63.803		39.050	39.050	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2193878	274630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR UYUCANI DE LA COMUNIDAD DE QUISINI - DISTRITO MARANGANI- PROVINCIA CANCHIS - REGION CUSCO	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	624	15/10/2016	15/07/2017	OBRA	328	64%	100%	3.790.287	3.711.595	78.692		39.383	39.383	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2170982	240081	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDOVILCA , DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	256	23/09/2014	23/10/2017	OBRA	160	3%	100%	2.193.345	2.104.835	88.510		2.782	2.782	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2189336	252269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	389	06/06/2016	15/04/2017	OBRA	362	50%	100%	3.749.422	3.583.773	165.649		48.981	8.550	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189345	252303	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	535	06/06/2016	29/04/2017	OBRA	412	28%	100%	4.345.884	4.169.515	176.370		41.478	9.953	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2183860	253797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	PUNO	PUNO	ACORA	819	16/08/2016	12/04/2017	OBRA	640	53%	100%	6.615.416	6.459.941	155.475		53.105	46.405	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2183864	253808	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.	PUNO	PUNO	ACORA	268	16/08/2016	22/07/2017	OBRA	180	43%	100%	2.928.106	2.804.267	123.839		42.607	42.607	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2186040	254548	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	451	06/06/2016	30/07/2017	OBRA	404	62%	100%	3.842.096	3.762.822	79.274		42.701	42.701	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2183866	254570	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	612	16/08/2016	11/06/2017	OBRA	422	51%	100%	4.123.159	4.032.612	90.547		52.646	52.646	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2189340	254608	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	734	06/06/2016	25/06/2017	OBRA	548	40%	100%	5.935.912	5.801.019	134.893		72.269	72.269	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2189518	257057	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	969	18/11/2015	11/03/2017	OBRA	638	3%	100%	6.899.742	6.723.718	176.025		57.740	57.608	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2189498	252315	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI CHILA, C.P. COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	453	23/12/2016	22/09/2017	OBRA	358	100%	100%	3.513.470	3.265.644	247.826		93.669	77.669	Obra: En ejecución		PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2189486	251457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	266	16/05/2017	11/06/2018	OBRA	180	100%	100%	2.419.712	2.190.022	229.690		132.532	103.998	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189453	259844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	515	16/05/2017		OBRA	372	77%	90%	3.210.940	2.683.584	527.355		451.553	314.343	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2189448	259848	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	310	16/05/2017		OBRA	208	82%	88%	3.351.660	2.928.734	422.926		393.391	195.936	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2189449	259849	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	304	16/05/2017	03/07/2018	OBRA	214	90%	100%	2.398.594	2.104.541	294.054		237.490	133.926	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189452	260770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	298	16/05/2017		OBRA	218	100%	76%	2.550.311	2.301.643	248.668		404.934	134.991	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2189446	261390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE QUIMBALITA Y CONCEPCION INGENIO, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	227	16/05/2017	11/06/2018	OBRA	160	84%	100%	2.655.613	2.374.398	281.215		320.620	142.638	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2191606	267782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	371	16/05/2017		OBRA	238	81%	85%	2.889.766	2.497.682	392.084		372.729	164.010	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2189458	267883	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	339	16/05/2017		OBRA	252	70%	85%	2.710.842	2.090.211	620.631		503.155	295.527	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2189495	267994	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	605	16/05/2017		OBRA	452	66%	80%	4.941.912	4.572.572	369.340		869.601	361.023	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2191605	269275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES IZCUCHACA Y PAMPA CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	291	16/05/2017	11/06/2018	OBRA	196	100%	100%	2.418.162	2.164.009	254.152		189.500	107.843	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2229559	241491	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	189	23/09/2014	15/05/2016	OBRA	98	0%	100%	1.472.242	1.459.890	12.352		2.681	0	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2170960	241528	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA COLPA - DISTRITO DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA TAYACAJA - REGIÓN HUANVACELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	265	23/09/2014	15/05/2016	OBRA	132	0%	100%	1.730.734	1.719.346	11.388		3.798	0	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2170964	243950	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MARCOPATA , DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	293	23/09/2014	15/01/2016	OBRA	158	0%	100%	2.225.041	2.194.139	30.902		6.361	0	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2187526	253802	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAUPAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	596	18/11/2015	12/10/2016	OBRA	364	0%	100%	4.263.591	4.103.906	159.685		14.076	14.075	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2186043	253806	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO - PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	345	20/11/2015	22/07/2016	OBRA	242	0%	100%	3.240.168	3.095.575	144.594		14.005	14.004	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2187527	254522	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA (RETIRO, INAMPO Y CENTRAL), DISTRITO ASILLO, AZANGARO, PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	1050	20/11/2015	29/09/2016	OBRA	536	0%	100%	5.576.601	5.342.954	233.647		50.353	50.352	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2189342	254622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI CENTRAL, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO.	PUNO	AZANGARO	ASILLO	471	20/11/2015	14/09/2016	OBRA	260	0%	100%	3.149.412	2.987.690	161.722		27.732	27.730	Obra: En ejecución		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factoros que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2191199	260381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	1259	11/01/2016	22/08/2018	OBRA	816	0%	100%	11.740.001	8.325.280	3.414.720		3.351.810	3.202.569	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2186037	253798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	489	11/01/2016	14/07/2018	OBRA	480	0%	100%	6.420.122	4.644.082	1.776.040		1.731.047	1.627.020	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2189465	260330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	977	11/01/2016	23/08/2018	OBRA	666	0%	100%	9.309.630	6.651.824	2.657.806		2.575.129	2.460.356	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2178853	246462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	534	18/09/2017	17/06/2018	OBRA	345	47%	100%	4.212.567	2.818.299	1.394.268		1.372.902	1.357.868	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2178839	252321	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CCOCHCCA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	382	18/09/2017	23/06/2018	OBRA	228	51%	100%	3.906.216	2.548.445	1.357.770		1.328.450	1.315.527	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2178849	254678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LA LOCALIDAD DE CANAL, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	591	18/09/2017	25/09/2018	OBRA	339	26%	100%	4.650.486	2.479.373	2.171.112		2.138.551	2.099.889	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2191604	271935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	2209	08/01/2018	15/12/2018	OBRA	638	0%	100%	4.667.039	1.216.086	3.450.953		3.234.413	3.224.381	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2170983	180144	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MATIPACCANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	364	14/11/2017	17/06/2018	OBRA	218	18%	100%	3.427.043	1.617.517	1.809.527		1.714.762	1.699.359	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2170972	243579	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	580	25/09/2017	28/10/2018	OBRA	307	9%	100%	3.645.398	1.670.475	1.974.923		1.943.973	1.916.636	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189457	268077	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	688	28/11/2017		OBRA	698	2%	50%	6.328.392	2.770.587	3.557.805		2.318.380	1.836.268	Obra: En ejecución	La obra presenta atrasos respecto a lo programado por desabastecimiento de materiales y personal por parte del contratista	PNSR
18	0083		2191608	280429	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4136	05/01/2018		OBRA	996	0%	53%	11.964.724	1.527.879	10.436.845		8.141.584	7.872.763	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2302966	258087	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRO ARACACHI CHIARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	346	26/10/2017	17/06/2018	OBRA	234	20%	100%	3.329.838	848.554	2.481.283		2.354.795	2.354.791	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2302964	251425	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	253	04/10/2017		OBRA	154	28%	69%	3.053.354	1.664.946	1.388.408		1.001.113	720.414	Obra: Paralizado	El contratista no cumplió en ejecutar la obra dentro del plazo establecido, incurriendo en un incumplimiento fundamental	PNSR
18	0083		2302960	297024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	354	04/10/2017		OBRA	241	24%	75%	3.572.116	2.053.232	1.518.884		1.347.496	906.000	Obra: Paralizado	El contratista no cumplió en ejecutar la obra dentro del plazo establecido, incurriendo en un incumplimiento fundamental	PNSR
	0083		2299423	340729	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	229	05/10/2017		OBRA	98	30%	75%	2.841.275	1.422.740	1.418.535		1.306.486	845.339	Obra: Paralizado	El contratista no cumplió en ejecutar la obra dentro del plazo establecido, incurriendo en un incumplimiento fundamental	PNSR
	0083		2299942	340734	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	222	05/10/2017		OBRA	129	28%	66%	2.704.406	1.322.438	1.381.969		897.625	703.820	Obra: Paralizado	El contratista no cumplió en ejecutar la obra dentro del plazo establecido, incurriendo en un incumplimiento fundamental	PNSR
	0083		2189506	251456	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	474	16/05/2017		OBRA	364	75%	88%	3.621.931	2.993.601	628.329		529.901	276.858	Obra: Paralizado	La obra se encuentra paralizada debido al término del contrato por incumplimiento fundamental	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2311140	309779	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	264	16/10/2017	13/08/2018	OBRA	150	0%	100%	4.101.792	999.095	3.102.697		3.102.698	2.922.988	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2311139	309782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE DAGUAS, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	324	01/09/2017	14/07/2018	OBRA	207	28%	72%	4.179.044	2.363.867	1.815.177		1.369.224	1.353.719	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2310682	309879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALAN GARCÍA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	263	01/04/2017	29/07/2018	OBRA	128	93%	7%	2.421.687	2.252.348	169.339		45.524	32.406	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2305182	344006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ALIANZA Y BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	856	22/09/2017	18/12/2018	OBRA	409	11%	88%	6.286.886	2.807.015	3.479.871		2.436.970	2.428.443	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2324000	311816	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	259	12/07/2017		OBRA	114	40%	58%	1.976.169	1.630.285	345.883		41.986	17.200	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR
18	0083		2254973	313815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	511	01/09/2017	31/10/2018	OBRA	308	23%	77%	4.372.388	2.478.875	1.893.513		1.440.834	1.440.833	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2254974	313816	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	377	01/04/2017		OBRA	233	70%	2%	2.548.115	1.595.017	953.098		22.000	9.600	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR
18	0083		2292676	334003	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	220	11/07/2017		OBRA	72	9%	61%	1.867.961	1.506.172	361.790		7.200	7.200	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR
18	0083		2304857	343702	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	795	16/10/2017	24/07/2018	OBRA	424	0%	100%	8.309.464	2.180.578	6.128.887		5.756.199	5.512.700	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2338740	377617	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MOYOBAMBILLO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	306			OBRA	140	0%	0%	2.045.176	1.808.303	236.873		114.785	0	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2186026	249881	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	454	26/10/2017	21/09/2018	OBRA	328	14%	100%	4.298.997	803.078	3.495.919		3.432.058	3.311.542	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189343	252298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	522	16/08/2017	11/07/2018	OBRA	428	35%	100%	3.928.902	1.408.914	2.519.988		2.365.748	2.365.746	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2189450	268557	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	419	26/10/2017	30/08/2018	OBRA	366	15%	100%	4.445.759	909.732	3.536.028		3.615.635	2.885.179	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2191607	278765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	4136	08/01/2018		OBRA	1.995	0%	52%	8.561.079	2.096.428	6.464.652		4.311.013	3.367.541	Obra: En ejecución	Debido a la ampliación n° 01 se reprogramó el cronograma de obra	PNSR
18	0083		2272942	292675	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	4159	22/01/2018		OBRA	2.642	0%	68%	16.778.099	2.467.467	14.310.633		11.224.098	10.728.586	Obra: En ejecución	Al término de 2018 ya se tienen inconvenientes por la presencia de lluvias en la zona de Haquira, las cuales provocan retrasos en la obra	PNSR
18	0083		2189483	251462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILCA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	582	05/10/2017	01/06/2018	OBRA	336	30%	100%	2.923.567	1.620.169	1.303.398		1.222.170	1.201.182	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2302962	251441	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHU	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	955	04/10/2017		OBRA	617	30%	56%	7.669.281	4.198.233	3.471.049		2.205.158	1.437.350	Obra: Paralizado	El contratista no cumplió en ejecutar la obra dentro del plazo establecido, incurriendo en un incumplimiento fundamental	PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2307775	309202	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	379	12/07/2017		OBRA	147	12%	48%	2.468.829	2.094.975	373.854		7.200	7.200	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR
	0083		2305482	309617	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	224	04/10/2016	27/07/2017	OBRA	137	100%	0%	2.484.507	2.326.287	158.220		34.240	18.552	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2311141	309620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD DE HUASCAYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	493	13/10/2017	16/07/2018	OBRA	304	0%	100%	5.546.700	2.534.428	3.012.272		2.008.317	1.909.521	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2309366	309621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	578	01/09/2017	25/11/2018	OBRA	308	25%	75%	4.981.946	2.824.743	2.157.203		1.435.751	1.435.729	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2303088	309622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	224	01/04/2017	07/05/2018	OBRA	96	80%	20%	1.775.813	1.610.848	164.965		40.760	33.871	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2307770	309623	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA CRUZ DEL ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	300	01/04/2017	13/01/2018	OBRA	158	76%	24%	2.082.474	1.851.925	230.549		55.249	35.452	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2311108	309624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	583	01/09/2017		OBRA	318	10%	87%	6.555.668	2.764.840	3.790.828		3.157.851	2.941.430	Obra: Paralizado	Suspendido el contrato	PNSR
	0083		2323784	309626	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANOA PUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	519	01/10/2017	26/03/2018	OBRA	191	22%	78%	4.351.031	3.216.811	1.134.220		736.424	697.533	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2311109	309630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	458	16/10/2017	02/09/2018	OBRA	171	0%	100%	5.396.429	1.100.521	4.295.908		4.085.597	4.024.747	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2318065	309758	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE INDAÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	646	22/09/2017		OBRA	398	8%	82%	5.050.047	2.404.579	2.645.468		1.693.924	1.639.151	Obra: En ejecución	Problemas administrativos	PNSR
18	0083		2295439	309760	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	211	04/10/2016	21/06/2017	OBRA	118	100%	0%	1.510.054	1.398.653	111.402		27.688	21.333	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2304268	309763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL IMPERIO DE CACHIYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	252	04/10/2016	10/03/2018	OBRA	125	68%	32%	2.037.219	1.883.094	154.125		59.596	30.115	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2302782	309765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL COLCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	214	07/11/2016	10/11/2017	OBRA	107	100%	0%	1.739.447	1.484.033	255.414		40.997	21.475	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2307726	309766	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EDEN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	300	01/04/2017		OBRA	177	51%	38%	2.321.131	2.093.600	227.531		64.407	26.069	Obra: Paralizado	Se está tramitando una adenda	PNSR
	0083		2328696	309772	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES, PALESTINA, LA FLORIDA Y CAMPO AMOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	2408			OBRA	1.301	100%	0%	18.736.470	63.007	18.673.463		5.380.886	0	Obra: No iniciado	Proceso de selección declarado nulo, se volverá a convocar el 2do trim. De 2019	PNSR
	0083		2304269	309774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DE ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	384	04/10/2016		OBRA	196	56%	0%	2.074.843	1.875.771	199.072		24.000	9.600	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR
	0083		2302777	309777	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL LIMON, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	239	22/09/2017		OBRA	123	3%	72%	3.260.437	1.546.968	1.713.469		798.874	783.521	Obra: En ejecución	Problemas del contratista	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2307774	303308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMAVERA Y LA VIÑA DE LOS ALPES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	612	01/09/2017	12/10/2018	OBRA	321	34%	66%	6.267.048	3.415.491	2.851.557		2.045.818	1.911.042	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2269267	303310	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL LAUREL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	221	04/10/2016	10/09/2017	OBRA	84	93%	7%	2.133.356	2.006.288	127.068		37.353	27.286	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2294188	303313	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	792	13/10/2017	29/11/2018	OBRA	449	0%	100%	5.979.863	2.412.929	3.566.935		2.209.657	2.209.656	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2269262	303314	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LOS NARANJOS, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	440	26/09/2017	24/10/2018	OBRA	251	6%	94%	4.217.984	1.983.069	2.234.915		1.727.436	1.718.269	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2293851	303316	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO CUTERVO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	316	04/10/2016		OBRA	183	71%	2%	2.102.005	1.954.257	147.748		30.288	9.600	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR
18	0083		2282888	303317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	410	04/10/2016	24/09/2017	OBRA	250	97%	3%	2.597.540	2.437.639	159.900		30.968	8.987	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2286903	303320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE POTRERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	347	04/10/2016	23/06/2017	OBRA	197	100%	0%	1.746.265	1.616.558	129.707		24.022	21.333	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2324904	303321	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTRO POBLADOS DE RICARDO PALMA, VISTA ALEGRE, TÚPAC AMARU, SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CÓNDOR, EL CEDRO Y LIBERTAD DE PACUYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA,	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	2464			OBRA	1.377	100%	0%	21.226.124	76.007	21.150.117		5.994.365	0	Obra: No iniciado	Proceso de selección declarado nulo, se volverá a convocar el 2do trim. De 2019	PNSR
18	0083		2293850	303322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE OCHAME, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	260	01/04/2017		OBRA	172	71%	22%	2.475.405	2.118.228	357.176		117.460	47.297	Obra: En ejecución	Problemas administrativos	PNSR
18	0083		2307861	303389	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE ALFARILLO Y LAS PALMERAS DE OROMINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	492	01/09/2017	10/07/2018	OBRA	282	9%	91%	5.904.354	2.941.785	2.962.569		1.742.888	1.742.888	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2313403	308228	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CARACHUPAYACU, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	279	01/04/2017	24/05/2017	OBRA	140	93%	7%	2.154.532	1.982.887	171.645		56.292	53.792	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2305484	308260	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE 7 DE JUNIO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	311	04/10/2016	28/02/2018	OBRA	165	83%	17%	1.857.788	1.685.702	172.086		48.178	18.722	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2307771	309077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	662	01/09/2017	26/09/2018	OBRA	263	1%	99%	6.266.958	2.295.901	3.971.057		3.797.495	3.784.041	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2307768	309188	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIBERTAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	446	01/09/2017	06/08/2018	OBRA	151	8%	92%	5.434.008	2.342.571	3.091.437		2.238.775	2.230.774	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2307769	309193	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOS ANGELES, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	279	12/07/2017		OBRA	80	34%	48%	1.946.102	1.582.065	364.037		35.015	31.612	Obra: Paralizado	En proceso de peritaje para determinar saldo de obra	PNSR
18	0083		2295438	309197	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL TRIUNFO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	292	04/10/2016	04/05/2017	OBRA	155	100%	0%	1.855.647	1.741.266	114.380		21.163		Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2307773	309201	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	220	12/07/2017		OBRA	72	27%	45%	1.867.818	1.497.527	370.291		27.000	13.286	Obra: Paralizado	Dictamen pericial en proceso	PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2235802	300540	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	423	23/10/2017		OBRA	194	0%	1%	6.553.202	1.906.230	4.646.972		1.867.867	169.340	Obra: Paralizado	Contrato resuelto en arbitraje	PNSR
	0083		2235420	300544	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YUPICUSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	863	15/09/2017		OBRA	412	8%	82%	6.736.669	3.637.478	3.099.191		2.306.431	1.926.152	Obra: Paralizado	Obra intervenida	PNSR
	0083		2235419	300643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	398	02/12/2017		OBRA	200	0%	95%	4.760.182	1.839.519	2.920.663		2.820.374	2.670.521	Obra: En ejecución	Problemas climatológicos	PNSR
	83		2269268	303111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO RIOJA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	268	04/10/2016	29/09/2017	OBRA	120	100%	0%	1.840.930	1.726.478	114.452		19.424	11.803	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2269260	303112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARBASCAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	207	04/10/2016	30/09/2017	OBRA	86	96%	4%	1.567.529	1.456.157	111.373		13.854		Obra: Concluido		PNSR
	0083		2307772	303116	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA DE OROMINA Y PARAISO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	494	01/09/2017	06/07/2018	OBRA	360	14%	86%	6.358.364	2.879.401	3.478.963		2.050.195	2.046.820	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2282899	303118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	207	04/10/2016	28/08/2017	OBRA	101	100%	0%	1.490.962	1.365.136	125.825		32.851	12.042	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2282885	303119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARONA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	755	22/09/2017	24/09/2018	OBRA	498	10%	90%	6.334.007	3.115.084	3.218.923		2.187.877	2.166.437	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2274192	303120	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PEDRO PASCASIO NORIEGA, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	288	04/10/2016	03/05/2017	OBRA	145	100%	0%	1.764.677	1.651.234	113.443		23.833	21.333	Obra: En ejecución		PNSR
	83		2284559	303121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUILLOALLPA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	416	01/09/2017		OBRA	259	8%	89%	3.812.789	1.867.123	1.945.666		1.896.592	1.792.901	Obra: En ejecución	Problemas administrativos	PNSR
18	0083		2269266	303122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RAMIREZ, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	648	26/09/2017	24/10/2018	OBRA	400	8%	92%	5.189.323	2.477.302	2.712.021		2.018.681	1.935.294	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2269264	303123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUITA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	295	04/10/2016		OBRA	180	99%	0%	2.185.035	2.048.461	136.574		40.395	9.600	Obra: En ejecución	Levantamiento de observaciones	PNSR
18	0083		2282882	303130	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAÑA BRAVA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	401	01/09/2017	19/11/2018	OBRA	252	15%	85%	4.311.770	2.203.237	2.108.533		1.604.984	1.604.983	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2302779	303261	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GANIMIDES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	323	15/05/2017		OBRA	175	53%	46%	2.541.321	2.187.904	353.416		63.400	50.919	Obra: Paralizado	En proceso dictamen pericial	PNSR
	0083		2269263	303263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO JERILLO, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	227	04/10/2016	30/09/2017	OBRA	102	100%	0%	1.960.302	1.839.125	121.178		38.489	34.222	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2293853	303305	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO EMILIO SAN MARTIN, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	205	04/10/2016	19/10/2017	OBRA	95	100%	0%	1.671.463	1.525.902	145.562		25.288	18.933	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2269265	303306	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL GUINEAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	263	04/10/2016		OBRA	127	74%	0%	1.885.258	1.746.378	138.880		34.951	4.514	Obra: Paralizado	En proceso dictamen pericial	PNSR

0025

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2235422	299634	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	427	17/07/2015	21/01/2016	OBRA	203	100%	0%	2.369.407	2.336.219	33.188		2.105	2.105	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2235797	299699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	493	01/09/2017		OBRA	279	0%	88%	4.641.257	1.797.248	2.844.009		2.496.778	2.322.328	Obra: Paralizado	Contrato resuelto	PNSR
18	0083		2202461	299703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	1107	01/09/2017		OBRA	471	5%	58%	7.129.172	2.527.308	4.601.864		3.637.885	2.585.026	Obra: Paralizado	Contrato resuelto	PNSR
18	0083		2202462	299712	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	384	10/10/2017		OBRA	252	1%	82%	4.060.909	1.555.470	2.505.439		2.505.439	2.063.929	Obra: En ejecución	Problemas climatológicos	PNSR
18	0083		2202463	299720	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LISTRA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	465	10/10/2017		OBRA	282	1%	90%	4.977.835	1.871.316	3.106.519		2.963.146	2.691.284	Obra: En ejecución	Problemas climatológicos	PNSR
18	0083		2235416	299722	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE DUSHID, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	295	19/12/2016		OBRA	188	94%	0%	3.012.784	2.450.566	562.218		12.830	12.830	Obra: Paralizado	Expediente de saldo de obra en proceso	PNSR
18	0083		2235421	299798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA UMUKAI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	457	01/09/2017	20/11/2018	OBRA	200	21%	79%	3.958.294	2.214.504	1.743.790		1.632.542	1.493.447	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2202568	299850	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	410	01/09/2017	20/11/2018	OBRA	236	18%	82%	3.834.560	2.124.909	1.709.652		1.561.123	1.439.806	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2255406	300001	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YANAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	326	12/09/2017	30/09/2018	OBRA	144	2%	98%	6.673.891	3.408.971	3.264.920		3.208.284	3.132.803	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2235417	300295	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TEMASHNUM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	592	01/09/2017		OBRA	322	5%	94%	4.989.998	1.012.705	3.977.294		3.457.668	3.428.700	Obra: En ejecución	Problemas climatológicos	PNSR
	0083		2235895	300297	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO SHIMUTAS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	401	01/09/2017		OBRA	225	1%	2%	6.831.257	2.074.780	4.756.478		244.821	169.340	Obra: Paralizado	En proceso de arbitraje	PNSR
18	0083		2235799	300298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	646	01/09/2017	19/11/2018	OBRA	268	27%	73%	4.866.108	2.827.187	2.038.921		1.639.402	1.628.732	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2202465	300301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	678	15/09/2017		OBRA	306	1%	87%	5.745.270	2.117.017	3.628.253		3.443.747	1.801.987	Obra: Paralizado	Obra intervenida	PNSR
18	0083		2235894	300347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAYAKAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	425	01/09/2017		OBRA	260	18%	81%	4.911.265	2.183.439	2.727.826		2.571.670	2.485.346	Obra: En ejecución	Problemas climatológicos	PNSR
18	0083		2235800	300530	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANTZA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	311	01/09/2017		OBRA	172	1%	69%	5.086.547	2.196.422	2.890.125		2.265.581	1.681.538	Obra: Paralizado	Contrato resuelto	PNSR
18	0083		2235801	300533	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU KUNCHIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	287	23/10/2017		OBRA	168	0%	78%	6.053.684	1.747.358	4.306.326		1.552.636	158.780	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2235893	300538	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SIJIAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	386	12/09/2017	20/09/2018	OBRA	189	0%	100%	7.203.043	3.905.172	3.297.871		3.098.300	3.098.259	Obra: Concluido		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2331661	370985	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA- PUNO	Puno	Juliaca	Juliaca	480129	-	-	Obra	1	-	-	703.592.688	-	703.592.688		3.700.048	1.712.935	Estudio En Ejecución	Los procesos de topografía y supervisión de la misma, quedaron desiertos debido a que los postores no cumplían los requisitos	PNSU
--	0083		2337928	376852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	La Libertad	Huanchaco	Trujillo	3545	-	-	Obra	1	-	-	8.084.750	-	8.084.750		7.773.446	6.829.150	Obra concluida	Durante la ejecución ocurrieron varias interrupciones del servicio debido a la rotura de tuberías a causa de su	PNSU
	0083		2344329	172745	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES- DISTRITO RÍMAC	Lima	Lima	Rimac	44416	30/10/2017	-	Obra	1	-	-	104.458.054	8.875.176	95.582.878		-	-	En Ejecución	No presenta ejecución, debido a que se transfiere la ejecución de la obra al Programa Agua Segura para Lima y Callao	PNSU
	83		2344333	305737	INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES: AH. LA RIVERA DE CAMPOY Y AH. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES I, II, VI - SAN JUAN DE LURIGANCHO	Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	2109	27/10/2017	-	Obra	1	-	-	2.774.485	221.312	2.553.173		-	-	En Ejecución	No presenta ejecución, debido a que se transfiere la ejecución de la obra al Programa Agua Segura para Lima y Callao	PNSU
	0083		2379809	S/N	REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Lambayequ e	Chiclayo	Leonardo Ortiz	-	-	-	Obra	1	-	-	16.557.257		16.557.257		4.583.156	-	No Iniciado	No presenta ejecución	PNSU
	0083		2309846	333160	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA,BELLAVISTA,MARCAVELICA Y Q	Piura	Sullana	Multidistrit al	153.650,00			Obra	1	-	-	123.234.091	-	123.234.091		3.062.036	1.587.838	Estudio En Ejecución	HUBO RETRASOS A PARTIR DE NOVIEMBRE 2018 DEBIDO A 02 DETALLES CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA DE	PNSU
	0083		2331579	112210	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Arequipa	Caraveli	Chala	11.088,00			Obra	1	-	-	151.510.169	-	151.510.169		2.799.867	1.204.811	Estudio En Ejecución	Estudio se inicio en el mes de agosto de 2018. Presentó demora la contratación debido a que se declaró desierto el	PNSU
	0083		2376184	296934	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA	Piura	Sullana	Multidistrit al	243.621,00			Obra	1	-	-	162.337.402	-	162.337.402		2.555.626	540.566	Estudio En Ejecución	El estudio ha sufrido 3 paralizaciones: la primera paralizacion de 48 d.c. debido a que no se habia contratado la supervision	PNSU
--	0083		2260867	274554	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	Piura	Sullana	Sullana	196.000,00			Obra	1	-	-	291.032.860	2.736.396	288.296.464		26.069.140	740	No Iniciado	. Por la complejidad del Expediente Técnico, el Consultor como la Municipalidad Provincial de Sullana no absolvieron	PNSU
18	83		2300564	337398	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	15.927,00			Obra	1	-	-	84.766.444	-	84.766.444		37.138	32.699	En Ejecución	Gastos de Gestión para el proyecto Nueva Ciudad Belen-Varillalito.	PNSU
18	0083		2327619	364052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Ucayali	Coronel Portillo	Multidistrit al	328.207,00			Obra	1	-	-	791.412.900	-	791.412.900		4.659.097	24.182	Estudio En Ejecución	Se presentaron retrasos en el proceso de convocatoria debido a que en el primer proceso fue declarado nulo de oficio por	PNSU
18	0083		2387679	S/N	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Puno	Puno	Puno	287.945,00			Obra	1	-	-	275.559.992	-	275.559.992		1.188.373	210.122	Estudio En Ejecución	Estudio se inició en el mes de diciembre de 2018	PNSU
												Conexiones de agua potable	7.000											
ito Rural												**Conexiones de alcantarillado o tratamiento sanitario de excretas**	7.000			**3.408.078.286**	**758.585.102**	**1.054.488.418**	**0**	**360.927.609**	**1.029.332.387**			PNSR
	0083		2202460	298568	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WACHAPEA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	424	17/07/2015		OBRA	196	100%	0%	3.066.825	2.558.652	508.173		3.152	3.151	Obra: Paralizado	En proceso de peritaje para determinar saldo de obra	PNSR
	0083		2235897	299499	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD DE NATIVA DE UUT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	408	01/09/2017		OBRA	238	5%	94%	4.234.719	1.920.027	2.314.692		2.189.475	2.146.204	Obra: En ejecución	Problemas climatológicos	PNSR
	0083		2202459	299528	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EPEMIMU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	325	18/08/2015	28/03/2016	OBRA	142	100%	0%	1.893.926	1.890.809	3.117		2.744	2.744	Obra: Concluido		PNSR

000024

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2128494	114449	POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MARISCAL CASTILLA, SAN ISIDRO, SAN RAMÓN Y JORGE CHÁVEZ DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA LIBERTAD	La Libertad	Pacasmayo	Guadalupe	4180	-	-	Conexiones de alcantarillado	844	-	-	16.444.180	-	16.444.180		-	-	Expediente Técnico en ejecución.	técnico tenía observaciones técnicas pendientes de levantar, por parte de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.	PNSU
18	0083											Número de PTAR	1	-	-									
18	0083		2021522	S/N	INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO- FONAVI EN LIQUIDACIÓN	Ica	Ica	Tate, Pueblo Nuevo, Pachacutec	-	24/09/2013	23/04/2014	Informe	2	-	-	180.379	813.265	-632.886		-	-	Obra concluida en el 2014.	No presenta	PNSU
18	0083		2046487	54561	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Piura	Piura	La Union	22490	23/11/2011	-	Obra	1	-	-	45.949.346	-	45.949.346		28.107.504	17.459.334	Obra en ejecución	Falta de disponibilidad de terreno para el reservorio y la PTAR. Se reubicarán dichas estructuras. Falta de presupuesto	PNSU
18	0083		2095790	117772	AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	Lima	Huaral	Chancay	672	26/09/2014	-	Obra	1	-	-	8.058.721	-	8.058.721		7.834.869	6.645.795	Obra en ejecución	Falta de disponibilidad de terreno para la línea de aducción y la captación. Falta de presupuesto para la ejecución de adicionales	PNSU
18	0083		2108343	123112	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. SAN LORENZO Y P.J. SANTA ROSA - CHICLAYO	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	7284	08/01/2018	-	Obra	1	-	-	7.402.672	-	7.402.672		7.402.672	7.223.409	Obra liquidada.	----------	PNSU
18	0083		2174896	238910	INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	Lima	Huaral	Huaral	4032	06/06/2011	-	Conexiones de agua potable	258	-	256	4.400.062	-	4.400.062		4.220.503	3.239.997	Obra liquidada.	----------	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	110		80									
18	0083		2176222	191890	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CALLES SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, ANTERO ROSADIO, AREVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	Lima	Barranca	Pativilca	5650	18/01/2018	-	Conexiones de agua potable	491	-	491	5.012.599	-	5.012.599		4.997.599	4.599.197	Obra liquidada.	----------	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	491		491									
	0083		2247330	304478	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH NUEVO CATACAOS NORTE I ETAPA, AMPLIACION NUEVO CATACAOS I Y II ETAPA, NUEVO CATACAOS SECTOR SUR I ETAPA, AAHH VILLA HERMOSA Y AAHH SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Piura	Piura	Catacaos	6448	05/01/2018	-	Conexiones de agua potable	1.121	-	1.199	8.102.320	-	8.102.320		7.904.192	7.150.650	Obra liquidada.	----------	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	1.121		1.046									
18	0083		2251993	241433	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J. RICARDO PALMA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	1875	13/02/2018	-	Obra	1	-	-	2.997.976	-	2.997.976		2.997.976	2.925.393	Obra liquidada.	----------	PNSU
18	0083		2272641	320126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Piura	Morropon	Chulucanas	37195	14/02/2018	-	Conexiones de agua potable	0	-	-	4.310.408	-	4.310.408		3.984.227	3.727.345	Obra liquidada.	Un tramo de un colector principal atravezaba un terreno privado, lo cual impidió su ejecución.	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	100	-	28									
18	0083		2294041	335813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAÍSO Y COMITÉ N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	Lima	Barranca	Puerto Supe	860	-	-	Obra	1	-	-	3.629.521	-	3.629.521		3.327.541	989.723	Obra en ejecución	Al inicio de la ejecución se identificaron varias deficiencias en el expediente técnico, lo cual impidió continuar con la	PNSU
18	0083		2302373	319830	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	Piura	Piura y Castilla	466521	-	-	Obra	1	-	-	350.752.618	-	350.752.618		4.113.700	1.858.209	Estudio En Ejecución	Restricciones de disponibilidad servidumbres en ejidos y tacalá por reubicación de estructuras y demanda	PNSU

EXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2214737	193600	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- MAYNAS- LORETO	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	5444	01/11/2014	-	Conexiones de agua potable	429	-	-	7.849.432	4.465.274	3.384.158	2.521.263	2.521.263	2.048.655	Obra en Ejecución	. Se suspendieron las actividades de la ejecución de la obra por las lluvias de temporada de la zona. . Demora en la	PNSU
	0083											Conexiones de alcantarillado	1.162	-	-									
	0083		2235574	281373	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO- URUBAMBA- CUSCO	Cusco	Urubamba	Chinchero	10273	01/01/2015	-	Conexiones de agua potable	1.278	-	-	42.319.411	808.212	41.511.199	28.064.623	1.446.680	132.840	Estudio en ejecución: Componente I / Obra en Ejecución:	Componente I: Componente I (Zona Urbana) : en proceso de desarrollo final de metrados y presupuesto.	PNSU
	0083											Conexiones de alcantarillado	1.278	-	-									
	0083		2040423	S/N	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO I	Multi provincial	Multi provincial	Multi distrital	-	06/03/2009	-	Informe	133	133	12	10.268.728	8.510.114	1.758.614		260.707	152.688	En Ejecución	Se programó recursos para dar continuidad a la auditoria del PMRI de 2015	PNSU
18	0083		2167692	139200	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	Tacna	Tacna	Calana	293.001	01/01/2014	-	Obra	1	-	-	97.768.434	15.000	97.753.434		36.847.379	35.203.374	Obra en Ejecución	La obra se ejecuto con ritmo lento de avance físico por falta de abastecimiento de materiales de	PNSU
18	0083		2017723	6507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA	Junin	Jauja	Acolla	6504	22/11/2005	-	Obra	1	-	-	28.140.601	7.844.644	20.295.957		14.429.998	14.429.994	Obra en Ejecución	. Falta de autorización del MTC para el cruce de las tuberías de agua y alcantarillado de la carretera de Jauja a	PNSU
18	0083		2147122	173427	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	Cusco	Quispicanchi	Lucre	949	02/02/2012	-	Conexiones de agua potable	245	-	245	6.728.969	5.009.737	1.719.233		1.087.706	895.541	Liquidado	Realizar la liquidación de supervisión de la obra.	PNSU
	0083											Conexiones de alcantarillado	245	-	245									
	0083		2161852	110234	AMPLIACIÓN, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCACHACRA	Puno	Puno	Coata	8880	01/09/2017	-	Obra	1	-	-	113.478.823	361.241	113.117.582		301.617	296.001	Estudio Concluid	No se puede convocar la obra debido a dificultades con el saneamiento físico legal de los terrenos (pozo y PTAR) por parte de la	PNSU
	0083		2276516	318006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA- MELGAR- PUNO	Puno	Melgar	Antauta	2533	-	-	Obra	1	-	-	13.042.444	1.443.968	11.598.476		10.016.297	6.368.810	En ejecución	- Falta de autorizaciones de las servidumbres de paso por aquellos tramos de terrenos por donde pasarán las redes de la	PNSU
	0083		2343022	141274	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	77609	17/02/2017	-	Obra	1	-	-	103.832.847	33.053.683	70.779.164		13.015.903	13.015.902	En ejecución	El 16/04/2018 fue transferido al Programa de Agua Segura para Lima y Callao	PNSU
	0083		2344330	147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	27765	27/10/2017	-	Obra	1	-	-	34.308.070	11.933.520	22.374.550		9.887.884	9.887.883	En ejecución	El 16/04/2018 fue transferido al Programa de Agua Segura para Lima y Callao	PNSU
	0083		5001777	S/N	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO URBANO	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital	670207	01/01/2018	31/12/2018	Conexiones de agua potable	31.349	58.843	34.940	-		-	2.302.324.762	1.092.481.721	1.092.481.721			PNSU
	0083											Conexiones de alcantarillado	49.630	53.930	32.552									
	0083		2319483	291420	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	Piura	Piura y Castilla	486.701	01/11/2016	-	Obra	1	-	-	291.432.329	-	291.432.329	4.507.616	3.845.920	1.447.111	Estudio En Ejecución	Se presentaron problemas sociales, la población impidió proceder con los estudios básicos (mecánica de suelos) en el terreno	PNSU
18	0083		2300357	336091	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU- URUBAMBA- CUSCO.	Cusco	Urubamba	Machupicchu	7008	01/07/2016	-	Conexiones de agua potable	312	-	-	20.287.328	-	20.287.328		2.190.861	573.293	Estudio En Ejecución	Durante el año se presentaron retrasos en el desarrollo del estudio debido a 3 paralizaciones: primersa paralización se dio en el mes de febrero debido a que la supervisión no se contrató porque el proceso se	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	609	-	-									
18	0083		2236169	232717	INSTALACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES- TUMBES	Tumbes	Tumbes	Tumbes	96.390	01/01/2014	-	Obra	1	-	-	138.045.851	51.600	137.994.251	3.509.782	-	-	Expediente Técnico no iniciado.	Los terminos de referencia para la elaboración del expediente técnico no tuvieron avances, debido a que se dio prioridad a la	PNSU
18	0083				MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA							Conexiones de agua potable	844	-	-								Al 2016, el expediente	

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
SANEAMIENTO																								
Ambito Urbano												Conexiones de agua potable	62.563,00	58.843,00	37.556,00	4.904.983.928	331.953.562	4.573.030.366	2.583.239.256	1.502.754.276	1.398.684.578			
												Conexiones de alcantarillado	78.979,00	53.930,00	34.867,00									
												Número de PTAR	11,00	11,00	11,00									
18	0083		2256322	291552	Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos- provincia de Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	111.762		0	Conexiones de agua potable	3.926			255.637.415	123.816.076	131.821.339	28.281.015	83.340.061	72.644.294			PNC
18	0083											Conexiones de alcantarillado	3.926												
18	0083											Número de PTAR	1											
18	0083		2300564	2.300564	Creación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Nueva Ciudad de Belén- Varillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	15.927		0	Conexiones de agua potable	2.544			84.766.444	718.881	84.047.563	14.502.682	37.138	32.699			PNC
18	0083											Conexiones de alcantarillado	2.544												
	0083											Número de PTAR	1											
	0083		2022807	9451	Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes	Tumbes	3	Todos	142.780		0	Conexiones de agua potable	15.353			96.714.986	11.567.182	85.147.804	5.069.367	2.366.852	1.117.020			DGPPCS
18	0083											Conexiones de alcantarillado	9.003												
18	0083											Número de PTAR	3											
18	0083		2307577	2.307577	Creación del Servicio de Drenaje Fluvial Urbano de la Nueva Ciudad de Belén- Varillalito, distrito de San Juan Bautista, [illegible]	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	16.056		-					13.709.556	508.216	13.201.340	0	0	0			PNC
18	0083		2170705	229658	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN PIJUAYAL, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO	Loreto	Mariscal Ramón Castilla	Pebas	336	23/01/2014	-	Conexiones de agua potable	56	-	-	4.163.723	99.100	4.064.623	3.908.438	206.954	-	Estudio No iniciado	No se cuenta con las coordenadas de los terrenos para la elaboración de los estudios básicos del Proyecto Pebas, producto de un Acuerdo Binacional con el Gobierno Ecuatoriano	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	56	-	-										
18	0083											Número de PTAR	1	-	-									
18	0083		2192498	270163	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS SAN MARTÍN- REGIÓN PIURA	Piura	Piura	Piura	244.282	18/07/2014	-	Número de PTAR	1	-	-	135.234.752	44.880.308	90.354.444	56.785.186	61.601.174	61.522.181	Obra en Ejecución	. Parte del terreno de la PTAR en la zona de confinamiento de lodos,	PNSU
18	0083		2133298	129371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO- AZÁNGARO- PUNO	Puno	Azángaro	Asillo	3298	24/01/2012	-	Conexiones de agua potable	296	-	-	15.745.293	7.328.640	8.416.653	2.313.118	2.313.118	816.875	Paralizado	. Contrato resuelto por falta de capacidad técnica-económica, así como por el incumplimiento de los acuerdos tomados en el	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	106	-	-										
18	0083		2094736	S/N	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II	-	Multi provincial	Multi distrital	-	08/07/2013	-	Informe	65	19	12	9.616.732	1.131.269	8.485.464	7.672.970	53.196	22.533	En Ejecución	No presenta	PNSU
	0083		2188543	160111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MANCORA- TALARA	Piura	Talara	Mancora	18600	01/01/2014	-	Conexiones de agua potable	4.070	-	-	55.862.852	457.966	55.404.886	50.000.000	1.292.579	1.060.468	Estudio En Ejecución	La primera convocatoria del proceso de contratación del servicio de consultoría del estudio electromecánico - eléctrico - autiomatización, fue declarado desierto. El	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	4.070	-	-										
18	0083											Número de PTAR	1	-	-									
18	0083		2286058	291425	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	Apurímac	Cotabambas	Challhuahuacho	17402	01/07/2015	-	Conexiones de agua potable	2.044	-	-	75.505.779	11.852.893	63.652.886	47.797.347	21.952.919	11.105.605	Obra en Ejecución	I ETAPA: . Se firma un Acta para la suspensión del plazo de ejecución de la obra del 15/03/2018/ al 10/06/2018, debido a las fuertes lluvias.	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	2.044	-	-										
18	0083											Número de PTAR	1	-	-									
18	0083		2001621	S/N	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	Multi departamental	Multi provincial	Multi distrital		01/01/2016	31/12/2016	Estudios de Pre Inversión	14	8	3	3.503.586	1.611.788	1.891.798	891.509	7.125.868	3.154.628	Concluidos	Se concluyó los estudios de pre inversión de Moho, Puno y Ayaviri.	PNSU
18	0083		2111106	139406	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS- UNIÓN CHANKA, I ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO- ANDAHUAYLAS- APURÍMAC	Apurímac	Andahuaylas	San Jerónimo	2340	29/10/2010	-	Conexiones de agua potable	468	-	425	9.856.176	9.452.421	403.755	295.540	66.494	52.866	Concluido	- Obra culminada el 11/12/2017. - Obra recepcionada el 15/02/2018. - Obra transferida a la Municipalidad distrital de	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	468	-	425										
18	0083											Número de PTAR	1	-	-									
18	0083		2157797	143549	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA	Ica	Nazca	Marcona	14885	01/07/2012	-	Conexiones de agua potable	311	-	-	44.726.892	32.145.095	12.581.797	6.146.355	1.891.044	1.488.873	Obra en Ejecución	. Se declaró desierta la Primera Convocatoria de la Licitación Pública para la ejecución de la obra	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	311	-	-										
18	0083		2188775	252016	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL EN EL C.P. SUCASCO, ALMOZANCHE Y LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA- PUNO- PUNO	Puno	Puno	Coata	6215	06/11/2014	-	Conexiones de agua potable	1.238	-	-	19.874.580	240.586	19.633.994	18.647.683	854.233	770.626	Estudio En Ejecución	Se tuvo retrasos debido a que el pozo perforado no cuenta con el caudal disponible de agua demandada.	PNSU
18	0083											Conexiones de alcantarillado	861	-	-										

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
	041	0010	2277384	2277384	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - HABILITACION URBANA PARA LA REUBICACION DE LA POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	-	01/01/2016	26/12/2019	ACCION	48	0,00	0,00	8.992.325	3.040.790	5.951.535	5.951.535	1.126.209	962.495	En ejecucion		PNC
19	041	0010	2270290	300795	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: HABILITACION PARA LA CREACION DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQU	LAMBAYEQU	OLMOS	-	30/04/2016	-	ACCIÓN	1	0,30	0,00	9.478.685	1.041.708	8.436.977	8.436.977	4.412.395	1.205.383	En ejecucion		PNC
..	041	0010	2288094	332804	CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VER	3.500	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	14.414.847	187.602	14.227.245	14.227.245	331.843	72.416	En ejecución		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
19	041	0010	2276102	321437	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARÍA	184	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	585.903	95.649	490.254	490.254	260.644	4.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2276114	321457	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASA VIEJA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SAYAN	61	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	551.961	90.260	461.701	461.701	258.137	4.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2282996	325325	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEBRADA DE LAS DAMAS, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	337	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	565.834	86.755	479.079	479.079	244.665	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2283001	325332	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHARANAL BAJO, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	392	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	543.293	87.038	456.255	456.255	186.697	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2283124	325416	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	538	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	579.226	95.318	483.908	483.908	175.365	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2283160	325435	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE REMOLINOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	54	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	535.681	95.390	440.291	440.291	173.315	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2318149	355228	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBOY, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANÁ	NICOLÁS DE PIEROLA	30	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	623.989	28.000	595.989	595.989	347.421	414	Por convocar		PNC
19	041	0010	2318162	355237	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PILLISTAY, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANÁ	NICOLÁS DE PIEROLA	30	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	627.577	28.000	599.577	599.577	362.784	414	Por convocar		PNC
19	041	0010	2318178	355242	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAMANÁ	NICOLÁS DE PIEROLA	120	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	627.577	28.000	599.577	599.577	286.430	414	Por convocar		PNC
19	041	0010	2317721	354751	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	96	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	596.630	23.078	573.552	573.552	260.283	5.400	Por convocar		PNC
19	041	0010	2258174	314853	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAS, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	99			OBRA	1	0,00	0,00	594.400	0	594.400	594.400	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2259172	313523	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UNION DE LA SELVA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	130			OBRA	1	0,00	0,00	514.697	0	514.697	514.697	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274285	320500	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAMANGA, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	COLASAY	230			OBRA	1	0,00	0,00	477.200	0	477.200	477.200	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274296	300624	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	230			OBRA	1	0,00	0,00	735.916	0	735.916	735.916	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274298	320631	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PATACON, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	250			OBRA	1	0,00	0,00	471.183	0	471.183	471.183	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2294299	336147	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE DOS UNIDOS, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	350			OBRA	1	0,00	0,00	889.788	0	889.788	889.788	0	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2294319	336170	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	250			OBRA	1	0,00	0,00	525.112	0	525.112	525.112	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2294357	336218	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANGAMAYOC, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	240			OBRA	1	0,00	0,00	581.519	0	581.519	581.519	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2257807	2257807	CREACION DE PLAZA DE LA NACION EN EL DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA	LIMA	LIMA	SAN BORJA	80.966			OBRA	1	0,00	0,00	153.316.703	0	153.316.703	153.316.703	7.621	7.620	No iniciado		PNC
19	041	0010	2256322	291552	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	111.762	30/04/2016	19/11/2018	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	3.926	0,00	0,00	255.637.415	122.941.413	132.696.002	132.696.002	83.340.061	72.644.294	En ejecución		PNC
19	041	0010										CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	3.926	0,00	0,00									
19	041	0010										NÚMERO DE PTAR	1	0,00	0,92									
19	041	0010	2300564	337398	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	15.927	01/01/2016	26/12/2019	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2.544	0,00	0,00	84.463.898	718.881	83.745.017	83.745.017	32.107.596	0	No inciado		PNC
19	041	0010										CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	2.544	0,00	0,00									
19	041	0010										NÚMERO DE PTAR	1	0,00	0,00									
19	041	0010	2307577	337445	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN B	16.056	42.370	43.825	OBRA	1	0,00	0,00	13.427.566	508.216	12.919.350	12.919.350	2.742.761	0	No inciado		PNC
Intervenciones Urbanas Estratégicas (Olmos, Belén, Teleférico Independencia- SJL) (PNC)												**Obra**	**6**	**1**	**1**	**388.894.332**	**228.600.345**	**160.293.987**	160.293.987	68.845.901	34.466.081			
19	041	0010	2266697	305175	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQU	LAMBAYEQU	OLMOS	111.762	30/04/2016	10/05/2018	OBRA	1	0,38	0,72	281.415.444	223.760.709	57.654.735	57.654.735	62.674.878	32.225.787	En ejecución		PNC
19	041	0010	2300167	329821	CREACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	16.000	01/01/2016	26/12/2019	OBRA	1	0,00	0,00	74.593.031	569.536	74.023.495	74.023.495	300.576	0	Estudio		PNC

EXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
1	041	0010	2295776	338437	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PIUCA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA	AREQUIPA	CONDESUYOS	RÍO GRANDE	383	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	639.739	1.478	638.261	638.261	401.906	4.214	Por convocar		PNC
19	041	0010	2303260	342292	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	211	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	633.041	23.078	609.963	609.963	360.306	4.214	Por convocar		PNC
1	041	0010	2313178	350292	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHATA SENCCA, DISTRITO DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	SANDIA	PHARA	81	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	417.336	1.478	415.858	415.858	273.318	4.214	Por convocar		PNC
19	041	0010	2317530	354681	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE BAJO BIAVO,PROVINCIA DE BELLAVISTA,DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	79	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	675.794	22.147	653.647	653.647	385.879	4.400	Por convocar		PNC
1	041	0010	2317603	354751	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	210	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	573.238	22.147	551.091	551.091	474.014	5.400	Por convocar		PNC
1	041	0010	2259160	314774	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	96	-	-	OBRA	1	0,98	0,02	584.054	506.027	78.027	78.027	2.800	2.800	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2259156	315148	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	224	12/05/2015	28/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	642.378	579.993	62.385	62.385	6.115	2.500	Concluido		PNC
1	041	0010	2268929	318894	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALO BLANCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	31	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	529.895	95.318	434.577	434.577	426.740	5.121	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2269493	319112	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	55	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	523.675	95.390	428.285	428.285	415.296	5.121	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
1	041	0010	2269516	319126	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	133	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	493.856	95.318	398.538	398.538	270.420	5.121	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2270897	319115	INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	100	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	590.085	95.390	494.695	494.695	480.671	5.121	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
1	041	0010	2270903	318937	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CANOAS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	206	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	517.961	90.211	427.750	427.750	413.504	5.121	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2270906	318938	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIMBES SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	154	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	501.830	95.390	406.440	406.440	295.677	5.121	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2271170	319128	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	229	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	647.309	26.814	620.495	620.495	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2274225	320331	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCHOGUERA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	1.552	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	573.996	95.412	478.584	478.584	186.845	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2274239	320411	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHORRO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	128	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	555.223	95.412	459.811	459.811	182.404	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2274246	320433	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LUCMILLA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	101	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	601.143	95.412	505.731	505.731	258.052	7.337	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
1	041	0010	2274252	320442	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LIMANCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	260	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	507.476	95.412	412.064	412.064	239.091	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2274254	320449	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LLURY, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	66	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	513.321	100.590	412.731	412.731	171.235	7.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2274262	320458	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE SITACOCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	108	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	595.109	26.577	568.532	568.532	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2275270	321106	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACRASHINA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	GRAN CHIMÚ	LUCMA	76	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	492.084	101.852	390.232	390.232	179.112	6.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2275276	321114	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SÁNCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	308	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	559.386	101.243	458.143	458.143	172.025	6.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2275285	321117	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAPULI, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SÁNCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	606	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	610.178	104.417	505.761	505.761	204.947	6.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2275292	321124	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRÚ	VIRU	857	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	608.514	104.134	504.380	504.380	259.499	6.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2275297	321151	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ZARAQUE, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRÚ	VIRU	568	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	540.815	95.855	444.960	444.960	176.559	6.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2276041	321449	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HOYA CHICO, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	BARRANCA	PARAMONGA	86	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	571.738	96.476	475.262	475.262	241.137	4.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
	041	0010	2276067	321433	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIAN, DISTRITO DE COPA, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	CAJATAMBO	COPA	138	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	515.577	96.476	419.101	419.101	244.207	4.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2276085	321455	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE BAJO, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	HUAURA	SANTA MARÍA	81	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	562.954	90.272	472.682	472.682	259.198	4.184	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
19	041	0010	2273417	320320	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	935	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	542.866	95.649	447.217	447.217	179.303	8.837	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2273439	320308	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SARAMARCA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	743	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	519.422	95.649	423.773	423.773	169.439	8.684	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2273456	320281	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACAS, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PISCO	HUANCANO	507	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	483.457	96.476	386.981	386.981	169.439	8.837	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC
19	041	0010	2274272	320466	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARITA, DISTRITO DE SITACOCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	164	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	550.673	26.577	524.096	524.096	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274282	320483	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOLOQUE, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	454	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	653.665	27.641	626.024	626.024	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2274291	320506	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	COLASAY	256	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	555.694	79.144	476.550	476.550	297.279	0	No hubo actividad		PNC
19	041	0010	2274293	320617	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ARENAL, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	POMAHUACA	256	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	553.008	79.145	473.863	473.863	232.396	0	No hubo actividad		PNC
	041	0010	2274302	320645	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MATIBAMBA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSÉ SABOGAL	108	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	702.122	27.641	674.481	674.481	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2276107	321424	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANGAL, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	215	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	603.094	27.020	576.074	576.074	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2276118	321417	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCAS BAJO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	397	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	606.738	27.020	579.718	579.718	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2282977	325314	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA TIENDA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	97	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	598.616	26.555	572.061	572.061	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2282999	325329	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	83	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	589.720	26.555	563.165	563.165	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2283004	325342	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE POLVAZAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	118	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	647.774	26.483	621.291	621.291	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2283012	325347	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO ENCUENTROS DE QUIROZ, DISTRITO SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SUYO	49	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	619.646	26.555	593.091	593.091	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2283185	325445	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO TALANQUERA, DISTRITO MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	532	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	664.326	26.483	637.843	637.843	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2294285	336136	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ABANCAY, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	196	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	533.750	326.663	207.087	207.087	30.025	0	Obra concluida, pendiente montaje		PNC
19	041	0010	2294290	336143	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CUZCO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	935	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	822.367	547	821.820	821.820	583.694	13.400	Por convocar		PNC
19	041	0010	2294292	336145	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	1.060	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	579.263	358.744	220.519	220.519	32.975	2.800	Obra concluida, pendiente montaje		PNC
19	041	0010	2294304	336152	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	507	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	528.627	307.929	220.698	220.698	33.616	0	Obra concluida, pendiente montaje		PNC
19	041	0010	2294329	336177	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALESTINA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	BELLAVISTA	SAN RAFAEL	128	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	604.341	547	603.794	603.794	367.768	6.400	Por convocar		PNC
19	041	0010	2294331	336179	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE AGUA BLANCA, PROVINCIA DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	EL DORADO	AGUA BLANCA	101	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	494.342	1.478	492.864	492.864	260.225	6.174	Por convocar		PNC
19	041	0010	2294348	336203	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESTERO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	66	09/02/2016	13/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	600.010	419.756	180.254	180.254	25.770	22.969	Concluido		PNC
19	041	0010	2294349	336204	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	108	09/02/2016	14/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	444.318	277.226	167.092	167.092	9.278	9.277	Concluido		PNC
19	041	0010	2294351	336207	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	BARRANQUITA	164	11/02/2015	14/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	573.550	375.013	198.537	198.537	3.701	3.700	Concluido		PNC
19	041	0010	2294352	336210	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	108	09/02/2016	13/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	464.061	295.937	168.124	168.124	4.118	4.118	Concluido		PNC
19	041	0010	2294356	336217	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACHINAMIZA, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTÍN	LAMAS	CAYNARACHI	454	-	-	OBRA	1	0,43	0,00	512.229	78.483	433.746	433.746	0	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2294904	337024	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPIÑA, DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURÍMAC	GRAU	CURPAHUASI	237	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	433.752	1.478	432.274	432.274	225.475	4.214	Por convocar		PNC
19	041	0010	2295406	337906	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO BRICEÑO, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOTUPE	308	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	622.275	23.078	599.197	599.197	316.382	3.214	Por convocar		PNC

EXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
1	041	0010	2259194	315233	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANCOCHA, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	MONOBAMBA	306	12/05/2015	27/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	518.985	494.668	24.317	24.317	3.331	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2259195	315241	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAJACURI, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	SAN RAMÓN	48	12/05/2015	26/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	499.006	467.890	31.116	31.116	3.150	3.150	Concluido		PNC
1	041	0010	2259197	314860	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO SAN PASCUAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	SATIPO	164	12/05/2015	29/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	638.587	584.683	53.904	53.904	2.346	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2259206	307711	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYPACHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	YAULI	PACCHA	270	12/05/2015	09/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	493.372	455.411	37.961	37.961	2.800	2.800	Concluido		PNC
1	041	0010	2259210	315222	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS-IPOKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	57	12/05/2015	26/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	548.683	492.947	55.736	55.736	3.377	3.000	Concluido		PNC
1	041	0010	2259212	313424	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO MIRITARINI KM 72, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	161	12/05/2015	26/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	718.264	633.719	84.545	84.545	3.621	3.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2267628	318373	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE MARANKIARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	SATIPO	410	11/05/2015	29/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	532.844	488.888	43.956	43.956	1.798	0	Concluido		PNC
1	041	0010	2267630	318378	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUMAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	209	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	618.999	240.217	378.782	378.782	360.584	318.774	En ejecución		PNC
19	041	0010	2267634	318126	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA INCA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	PASCO	HUACHON	200	-	-	OBRA	1	0,00	1,00	467.167	221.981	245.186	245.186	209.803	186.372	Concluido		PNC
1	041	0010	2268921	318653	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	RIOJA	YORONGOS	50	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	449.904	216.323	233.581	233.581	222.051	168.595	En ejecución		PNC
19	041	0010	2268946	318767	INSTALACION DE HUARO EN EL CASERIO SURQUILLO, DISTRITO SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTÍN	RIOJA	SAN FERNANDO	82	21/05/2015	12/12/2017	OBRA	1	0,95	0,05	649.304	584.338	64.966	64.966	3.942	0	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
1	041	0010	2270841	319068	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SOLUMBRE, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	95	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	665.818	26.483	639.335	639.335	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2271174	318736	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PROGRESO BAJO, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	584	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	442.453	26.814	415.639	415.639	87.513	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271179	319121	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE POLLUCO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	SALITRAL	289	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	588.675	26.483	562.192	562.192	87.513	0	Desestimado		PNC
1	041	0010	2271182	319118	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHORRO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	MORROPON	165	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	555.801	26.483	529.318	529.318	87.513	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271197	319129	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	BUENOS AIRES	123	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	648.187	26.483	621.704	621.704	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2271199	319131	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALAS, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	BUENOS AIRES	213	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	592.859	26.483	566.376	566.376	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2271203	319123	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	PIURA	CURA MORI	136	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	416.082	26.814	389.268	389.268	87.513	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271206	318953	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALTACAL, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	254	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	590.938	26.483	564.455	564.455	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2271209	318942	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE FATIMA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	MORROPÓN	CHULUCANAS	549	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	590.991	26.483	564.508	564.508	87.513	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271266	319546	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PORVENIR, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	94	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	539.831	27.641	512.190	512.190	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2271274	319540	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UCUPURO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA	205	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	381.099	27.641	353.458	353.458	87.513	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2271279	319532	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLATO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	316	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	368.735	27.020	341.715	341.715	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2271998	319905	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOSICANI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION DE PUNO	PUNO	AZÁNGARO	ASILLO	256	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	587.226	27.020	560.206	560.206	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2272219	319998	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COMENI, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	AZÁNGARO	ASILLO	147	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	583.580	27.020	556.560	556.560	87.513	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2273162	320295	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	ICA	OCUCAJE	231	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	554.172	27.641	526.531	526.531	87.513	0	Desestimado		PNC
	041	0010	2273379	320323	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA JOYA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	NASCA	VISTA ALEGRE	196	-	-	OBRA	1	0,00	0,00	547.803	27.641	520.162	520.162	48.111	0	Desestimado		PNC
19	041	0010	2273391	320325	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JAURANGA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	PALPA	PALPA	1.060	-	-	OBRA	1	0,15	0,35	556.404	95.649	460.755	460.755	160.894	8.684	Convenio metal mecánico. Obra civil por		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

000020

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
19	041	0010	2258047	314759	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	304	17/04/2015	10/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	589.308	558.680	30.628	30.628	2.926	2.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2258051	314750	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	68	-	-	OBRA	1	0,18	0,00	690.233	376.151	314.082	314.082	456.780	3.214	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2258053	314773	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MAZUHUAZO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	183	11/02/2015	09/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	529.159	503.570	25.589	25.589	2.926	2.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2258071	314753	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE ANAPATI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	244	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	506.115	341.746	164.369	164.369	102.602	0	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2258073	314780	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SHIRINGAMAZU SAN LUIS, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	108	11/02/2015	10/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	527.953	493.787	34.166	34.166	2.927	2.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2258077	314760	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	233	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	488.818	289.289	199.529	199.529	118.282	0	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2258078	314783	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	72	11/02/2015	08/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	636.208	596.638	39.570	39.570	2.926	2.500	Concluido		PNC
19	041	0010	2258082	314788	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BELEN, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	94	11/02/2015	09/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	591.810	556.954	34.856	34.856	2.928	2.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2258100	314792	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	52	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	539.075	464.197	74.878	74.878	31.954	6.994	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2258109	314768	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIVIANA BAJA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	96	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	440.981	251.287	189.694	189.694	113.943	0	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2258110	314797	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EDITA NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMÚDEZ	97	17/04/2015	02/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	547.494	504.483	43.011	43.011	3.058	1.082	Concluido		PNC
19	041	0010	2258122	314775	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	PANGOA	234	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	541.208	325.239	215.969	215.969	178.131	0	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2258124	314819	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMÚDEZ	1.020	17/04/2015	28/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	537.859	474.468	63.391	63.391	2.040	2.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2258130	314824	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANITA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMÚDEZ	80	17/04/2015	02/12/2017	OBRA	1	1,00	0,00	632.560	574.375	58.185	58.185	3.251	3.000	Concluido		PNC
19	041	0010	2258139	314825	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	SAN LORENZO	224	-	-	OBRA	1	0,80	0,00	635.162	279.401	355.761	355.761	299.833	254.625	En ejecución		PNC
19	041	0010	2258144	314856	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	MONOBAMBA	112	11/02/2015	26/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	459.700	430.875	28.825	28.825	2.670	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2258156	314782	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BOCA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	SATIPO	143	17/04/2015	31/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	551.427	504.529	46.898	46.898	1.798	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2258161	314785	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	1.020	17/04/2015	28/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	725.889	649.337	76.552	76.552	2.346	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2258162	313281	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBITARINI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	SATIPO	RÍO NEGRO	154	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	619.862	320.108	299.754	299.754	235.911	0	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2258166	314790	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPALPA, DISTRITO DE CHACAPALPA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	YAULI	CHACAPALPA	376	-	-	OBRA	1	0,80	0,00	462.255	393.327	68.928	68.928	31.554	2.800	En ejecución		PNC
19	041	0010	2258168	314796	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	HUANCAYO	CHUPURO	243	-	-	OBRA	1	0,80	0,00	514.332	247.523	266.809	266.809	236.588	208.004	En ejecución		PNC
19	041	0010	2258171	314871	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	270	11/02/2015	27/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	500.753	452.561	48.192	48.192	2.911	2.900	Concluido		PNC
19	041	0010	2258172	314826	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAN, DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	96	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	447.854	383.813	64.041	64.041	30.753	2.800	Obra concluida, pendiente montaje		PNC
19	041	0010	2258173	314880	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COLONIA HUANCA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	108	11/02/2015	28/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	528.256	476.301	51.955	51.955	3.542	3.100	Concluido		PNC
19	041	0010	2258177	314866	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAUCA, DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	CONCEPCIÓN	ANDAMARCA	96	11/02/2015	30/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	680.863	649.699	31.164	31.164	4.598	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2258181	314873	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION CONDORBAMBA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JU	JUNÍN	CONCEPCIÓN	MARISCAL CASTILLA	80	11/02/2015	27/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	602.883	436.688	166.195	166.195	7.247	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2259169	313387	INSTALACION DE HUARO EN LA ALDEA NATIVA MACHCA BOCAZ, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	134	-	-	OBRA	1	0,98	0,02	507.587	435.688	71.899	71.899	28.723	5.790	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2259178	314870	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	MOLINOS	112	-	-	OBRA	1	0,00	1,00	701.925	242.585	459.340	459.340	445.185	379.764	Concluido		PNC

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	041	0010	2251730	307635	INSTALACION DE HUARO 1 EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUA	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	308	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	562.337	522.448	39.889	39.889	3.264	3.264	Concluido		PNC
19	041	0010	2251731	307639	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURIN, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASÍS	197	11/02/2015	21/06/2017	OBRA	1	1,00	0,00	442.108	407.119	34.989	34.989	1.441	1.441	Concluido		PNC
	041	0010	2251733	307655	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACARCOCHA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	RONDOS	290	11/02/2015	07/06/2017	OBRA	1	1,00	0,00	573.056	522.038	51.018	51.018	20.615	6.274	Concluido		PNC
19	041	0010	2251734	307656	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HU	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	308	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	575.859	535.083	40.776	40.776	3.263	3.263	Concluido		PNC
	041	0010	2251735	307659	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	RONDOS	225	11/02/2015	20/06/2017	OBRA	1	1,00	0,00	517.308	458.488	58.820	58.820	4.955	4.953	Concluido		PNC
--	041	0010	2251737	307664	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ICHIC MARIAS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	DOS DE MAYO	MARÍAS	98	-	-	OBRA	1	0,00	1,00	444.991	372.806	72.185	72.185	2.888	1.500	Obra con pago pendiente de montaje		PNC
--	041	0010	2251741	307676	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ASAY, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	MARAÑÓN	HUACRACHUCO	260	11/02/2015	21/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	473.582	432.255	41.327	41.327	4.685	3.570	Concluido		PNC
	041	0010	2251743	307679	INSTALACION DE HUARO I EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	101	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	574.613	522.119	52.494	52.494	15.001	4.947	Concluido		PNC
19	041	0010	2251744	307680	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SUCRE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	158	11/02/2015	30/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	557.354	518.116	39.238	39.238	3.263	3.263	Concluido		PNC
	041	0010	2251746	307685	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	63	11/02/2015	29/09/2017	OBRA	1	1,00	0,00	550.893	512.334	38.559	38.559	3.263	3.263	Concluido		PNC
	041	0010	2251749	307690	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA AMERICA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HU	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	140	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	1,00	0,00	430.978	381.320	49.658	49.658	4.718	2.500	Concluido		PNC
19	041	0010	2251750	307691	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUCAYACU, DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	145	11/02/2015	18/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	462.752	413.746	49.006	49.006	5.805	3.829	Concluido		PNC
	041	0010	2251751	307693	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	115	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	574.198	478.489	95.709	95.709	9.775	3.600	Obra culminada, pendiente pago de		PNC
	041	0010	2251754	307697	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	193	-	-	OBRA	1	0,92	0,08	599.819	528.931	70.888	70.888	1.736	1.700	Obra civil dañada por fenomeno del niño costero		PNC
19	041	0010	2251755	307698	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SINAI, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	87	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	623.116	545.677	77.439	77.439	4.401	3.500	Obra culminada, pendiente pago de		PNC
	041	0010	2251761	307712	INSTALACION DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIO BLANCO - CRISNEJA, DISTRITO CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	MARAÑÓN	CHOLON	265	11/02/2015	20/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	474.311	449.217	25.094	25.094	6.259	2.411	Concluido		PNC
19	041	0010	2251762	307713	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAL, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	100	00/01/1900	00/01/1900	OBRA	1	0,95	0,05	506.087	437.851	68.236	68.236	2.876	2.500	Obra culminada, pendiente pago de		PNC
	041	0010	2251763	307714	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UPAVADO, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JESÚS	20	11/02/2015	07/06/2017	OBRA	1	1,00	0,00	496.983	442.619	54.364	54.364	1.443	1.442	Concluido		PNC
--	041	0010	2251766	307726	INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NUPE, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LAURICOCHA	JESÚS	132	11/02/2015	08/06/2017	OBRA	1	1,00	0,00	434.384	382.825	51.559	51.559	2.449	2.448	Concluido		PNC
--	041	0010	2251788	308379	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LARCAY, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CHURCAMPA	EL CARMEN	179	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	1,00	0,00	397.379	352.795	44.584	44.584	2.876	2.500	Concluido		PNC
	041	0010	2251790	308395	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIRAXI, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	ICA	SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS	40	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	1,00	0,00	413.009	318.022	94.987	94.987	56.872	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2251791	308397	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	152	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	1,00	0,00	513.227	465.075	48.152	48.152	2.888	0	Concluido		PNC
	041	0010	2251793	308405	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCAPATA, DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CHURCAMPA	EL CARMEN	131	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	1,00	0,00	398.331	340.651	57.680	57.680	9.776	4.418	Concluido		PNC
19	041	0010	2251913	311285	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBO, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	MARAÑÓN	HUACRACHUCO	204	11/02/2015	21/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	481.294	439.496	41.798	41.798	4.545	3.670	Concluido		PNC
--	041	0010	2251914	311286	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CONSUELO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	273	11/02/2015	19/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	489.706	438.839	50.867	50.867	4.791	3.680	Concluido		PNC
	041	0010	2258041	314751	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	335	17/04/2015	08/08/2017	OBRA	1	1,00	0,00	540.168	514.778	25.390	25.390	4.044	2.500	Concluido		PNC
19	041	0010	2258044	314851	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DE ESPINAS, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNÍN	JAUJA	YAUYOS	134	-	-	OBRA	1	0,80	0,20	514.443	443.828	70.615	70.615	31.073	2.800	En ejecución		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
		VÍAS URBAN	336795	2300458	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON TICLAHUANCA, JIRON YARUS, CALLE EUGENIO TORRES, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 1, CALLE 2, BARRIO HUARIN Y BARRIO CHIHUANHUAY DEL, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	PASCO	PASCO	TICLACAYAN	3.015	-		OBRA	1	0	1	4.409.815	0	4.409.815	4.409.815	4.409.816	0	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	342100	2303055	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASERIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	520	-		OBRA	1	0	1	2.865.197	0	2.865.197	2.803.780	2.803.780	0	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	361117	2324278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COMERCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO	394	-		OBRA	1	0	1	4.008.940	10.000	3.998.940	3.924.498	3.934.498	10.000	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	314584	2259594	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DELAMBITO URBANO DEL, DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	TIRAPATA	3.560	-		OBRA	1	0	1	7.586.097	30.000	7.556.097	0	7.556.097	0	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	330661	2289052	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS AV. CULTURA AYARACHI, AV. SANTIAGO MAMANI Y CONTORNO PLAZA MAYOR AYARACHI DEL CENTRO POBLADO DE CHILAHUITO, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	PARATIA	1.235	-		OBRA	1	0	1	6.640.188	109.000	6.531.188	0	6.601.189	70.000	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	269209	2238660	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA AYARACHI DE CHILAHUITO DEL DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	PARATIA	4.384	-		OBRA	1	0	1	415.000	15.000	400.000	0	415.000	15.000	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		CONSERVA	2406097	2406097	CREACION DE PARQUES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - PROVINCIA DE LAMPA - REGIÓN PUNO	PUNO	LAMPA	VILAVILA	1.146	-		OBRA	1	0	1	998.362	24.750	973.612	0	998.362	24.750	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	2339940	2339940	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ORURILLO (CUADRAS 1- 05), LEONCIO PRADO (CUADRAS 1- 12), Y SUCRE (CUADRAS 1- 4) DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	AYAVÍRI	3.032	-		OBRA	1	0	1	2.808.598	29.800	2.778.798	0	2.778.799	0	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	349227	2312064	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES PIEROLA, LA MAR Y PROGRESO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	AYAVÍRI	2.619	-		OBRA	1	0	1	3.674.187	8.000	3.666.187	0	3.666.187	0	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	260932	2180206	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE ACCESO AL SECTOR MONZONA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	SAN ROQUE DE CUMBAZA	1.043	-		OBRA	1	0	1	5.326.139	0	5.326.139	0	5.326.139	0	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	237762	2222414	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TUPAC AMARU CUADRAS DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	1.230	-		OBRA	1	0	1	4.412.805	149.819	4.262.986	4.132.945	3.948.775	27.150	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	317951	2266320	MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS FLORES (ENTRE EL JR. TAHUANIA HASTA EL JR. AEROPUERTO) LOCALIDAD DE BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	4.247	-		OBRA	1	0	1	4.002.573	2.166.031	1.836.542	3.966.842	4.002.574	2.166.031	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		PLANEAMIE	243239	2202426	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	4.536	-		OBRA	1	0	1	15.755.951	5.969.224	9.786.728	0	4.348.617	19.000	No iniciado	Gobierno Local no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
Infraestructura y equipamiento urbano básico para ámbitos rurales en situación de pobreza- Construcción de Huaros (PNC)												**OBRA**	**167**	**75**	**27**	**598.154.580**	**164.397.733**	**433.756.847**	**433.756.847**	**135.750.637**	**74.610.463**			**PNC**
19	041	0010	2189203	281693	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYAPA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	163	-	-	OBRA	1	0,00	0,50	533.958	490.393	43.565	43.565	32.297	0	Se ejecutará saldo de obra		PNC
19	041	0010	2251715	307573	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	HUAMALÍES	PUÑOS	256	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	413.114	351.219	61.895	61.895	11.500	1.500	Obra culminada, pendiente pago de		PNC
19	041	0010	2251717	307587	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LOMA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	278	11/02/2015	19/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	644.493	571.061	73.432	73.432	6.387	3.470	Concluido		PNC
19	041	0010	2251718	307593	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMÍA ROBLES	258	-	-	OBRA	1	0,95	0,05	505.310	439.744	65.566	65.566	4.601	4.000	Concluida obra civil, por instalar obra mecánica		PNC
19	041	0010	2251721	307604	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEZADA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	174	-	-	OBRA	1	0,13	0,27	514.015	336.502	177.513	177.513	1	0			PNC
19	041	0010	2251723	307613	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE YANAS, DISTRITO DE YANAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	DOS DE MAYO	YANAS	1.028	11/02/2015	20/06/2017	OBRA	1	1,00	0,00	421.475	372.055	49.420	49.420	1.444	1.442	Concluido		PNC
19	041	0010	2251724	307614	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CUEVA LAS PAVAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	297	11/02/2015	AÑO 2016	OBRA	1	1,00	0,00	516.698	503.303	13.395	13.395	9.086	0	Concluido		PNC
19	041	0010	2251727	307625	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MONTE VERDE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	239	11/02/2015	18/07/2017	OBRA	1	1,00	0,00	545.455	478.656	66.799	66.799	6.387	3.570	Concluido		PNC

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
		VÍAS URBAN	346915	2308397	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES AURELIANO SANCHEZ, PILAR CHULES, EUGENIO PARINANGO, JOSE DE LOS ANGELES, JUAN DE DIOS, ANDABAMBA, SANTA ROSA, ELEODORO BENEL, PASAJE CULTURA, BENIGNO TUCTO DE LA LOCALIDAD DE ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA- SANTA CRUZ-CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	ANDABAMBA	253	04/12/2018	02/04/2019	OBRA	1	0	1	3.335.906	971.623	2.364.283	3.336.354	3.335.906	971.623	En Ejecución	Se solicito a la municipalidad remita información con oficio N° 2666-2018-vivienda y con correo institucional.	PMIB
		VÍAS URBAN	206639	2158267	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES PROGRESO, ESPINAR, AREQUIPA, SAN LORENZO, Y MIRAFLORES DE LA LOCALIDAD DE CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	537	-		OBRA	1	0	1	4.193.131	2.579.800	1.613.331	4.225.056	4.082.331	2.500.000	No iniciado	Problemas en la Gestion Municipal	PMIB
		VÍAS URBAN	213528	2215425	MEJORAMIENTO VIAL DEL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	648	-		OBRA	1	0	1	2.042.817	64.500	1.978.317	2.120.905	1.978.318	0	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		VÍAS URBAN	371962	2332687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO PUBLICO DE LOS JIRONES LIBERTAD, PROGRESO, MARISCAL CASTILLA, 09 DE DICIEMBRE, 06 DE AGOSTO, 02 DE MAYO Y 19 DE MARZO EN EL AREA URBANO DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	AMBO	17.112	-		OBRA	1	0	1	4.765.584	608.771	4.156.813	0	4.695.584	548.771	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		PLANEAMIE	362151	2325492	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	AMBO	897	-		OBRA	1	0	1	441.334	135.900	305.434	0	416.334	120.900	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		VÍAS URBAN	259532	2179536	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS (CALLES PRINCIPAL, CALLE 1, 2, 3 Y 4, PASAJE 1, 2 Y 11) EN EL CENTRO POBLADO DE CHAYPES Y CALLEJON DE LOS ESPINOS, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA	ICA	ICA	PUEBLO NUEVO	2.220	29/10/2018	26/01/2019	OBRA	1	0	1	991.546	645.280	346.266	932.647	957.546	645.280	Concluido		PMIB
		PLANEAMIE	2408269	2408269	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA A. ALFONSO UGARTE Y PROLONGACION JR. VICTOR CAMPOS HUALHUAS - DISTRITO DE HUALHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	3.903	-		OBRA	1	0	1	6.265.166	0	6.265.166	0	6.265.167	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	215915	2210083	MEJORAMIENTO DE 18 CUADRAS EN EL CERCADO DE RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	DISTRITO DE RIO NEGRO	2.425	-		OBRA	1	0	1	3.483.985	1.117.161	2.366.823	2.880.304	2.891.029	502.295	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	347117	2308661	MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MANUEL A. ODRIA, CALLE CEMENTERIO, AREQUIPA, MOQUEGUA, SANTA ROSA Y PSJE. HUARI CHICO EN EL ANEXO DE HUANCOY, DISTRITO DE LA UNION - TARMA - JUNIN	JUNIN	TARMA	LA UNION	12.280	-		OBRA	1	0	1	1.994.466	0	1.994.466	2.159.258	1.994.466	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	371713	2332424	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRIMAVERA, SOLEDAD, PSJ. SOLEDAD, JOSE OLAYA, PSJ LAS FLORES, LAS MARAVILLAS, LAS LETRAS, LOS HEROES, EL COMERCIO, N5, SAN MARTIN, MIGUEL GRAU, 28 DE JULIO, MACHE, LOS INCAS, 7 DE JUNIO, PROGRESO, LEGUIA Y QUINIGON DE LA LOCALIDAD DE MACHE, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	1.308	-		OBRA	1	0	1	4.081.930	32.200	4.049.730	0	4.081.930	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	2408090	2408090	CREACION DEL PARQUE LAS MARAVILLAS EN LA CALLE MARAVILLA DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	319.500	01/12/2018	29/01/2019	OBRA	1	0	1	265.445	0	265.445	0	265.446	0	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	213631	2214343	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE UNION CDRAS. 01, 02 Y 04 Y CALLE SANCHEZ CARRION CDRAS. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 - CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	6.195	-		OBRA	1	0	1	3.548.995	25.000	3.523.995	3.953.448	3.548.995	25.000	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	354571	2317417	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	850	18/10/2018		OBRA	1	0	1	927.784	917.661	10.123	1.162.631	912.785	907.661	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	2402757	2402757	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HERMANOS PALLA (PEDRO PABLO PIMENTEL / JULIO RUBIO), MARIA LIA NODARI (PEDRO PABLO PIMENTEL Y JULIO RUBIO), PEDRO PABLO PIMENTEL (MARIA LIA NODARI Y MANUEL TELLO ENCINAS), MUNICIPAL (PASAJE MUNICIPAL / MANUEL TELLO ENCINAS), JULIO RUBIO (MARIA LIA NODARI Y MANUEL TELLO ENCINAS), MANUEL TELLO ENCINAS (PEDRO PABLO PIMENTEL / JULIO RUBIO) DEL CENTRO POBLADO DE INTUTU - DISTRITO DE TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - REGIÓN LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	2.590	-		OBRA	1	0	1	9.514.574	2.602.132	6.912.442	0	9.514.574	2.602.132	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		VÍAS URBAN	261934	2188137	MEJORAMIENTO DE LA CALLE DOS DE MAYO ENTRE CALLE PUINAHUA Y CALLE JUAN PABLO II EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	LORETO	REQUENA	REQUENA	264	12/12/2018	11/03/2019	OBRA	1	0	1	1.645.870	522.844	1.123.026	1.570.711	1.540.793	417.628	En Ejecución	Según INFOBRAS a febrero 2019 la obra tiene un avance fisico de 44.82%. En comunicación con el Gerente de Infraestructura de la	PMIB
		VÍAS URBAN	350293	2313179	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES: FCO. BOLOGNESI (ENTRE CA. 28 DE JULIO Y CA. STA. ROSA), MAYNAS (ENTRE CA. A. UGARTE Y CA. VARGAS GUERRA) Y CUZCO (ENTRE CA. F. LORES Y CA. SAN MARTIN), VILLA SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO	LORETO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	539	11/12/2018	08/06/2019	OBRA	1	0	1	4.192.451	1.883.903	2.308.548	5.035.350	4.192.452	1.883.903	En Ejecución	Según INFOBRAS a diciembre 2018 la obra cuenta con un avance fisico de 24.68%, se solicita al GL actualizar informacion	PMIB

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
		VÍAS URBAN	354728	2317579	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO LOS OLIVOS Y URBANIZACION SAN JUAN TEPRO DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	982	03/12/2018	30/07/2019	OBRA	1	0	1	5.135.791	1.571.041	3.564.751	4.941.487	5.038.588	1.571.041	En Ejecución	Según INFOBRAS a marzo 2019 la obra se encuentra con un avance fisico de 16.29%, se exhorta al GL informar sobre el estado actual del	PMIB
		VÍAS URBAN	239847	2182515	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL SECTOR LAS PALMERAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	425	13/06/2018	17/11/2018	OBRA	1	0	1	3.811.995	3.713.433	98.562	0	892.521	793.959	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	359903	2322994	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	1.709	07/09/2018	03/02/2019	OBRA	1	0	1	5.108.995	5.108.995	0	0	5.079.368	5.078.995	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	275833	2186245	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHIPURANA	1.933	24/09/2018	31/01/2019	OBRA	1	0	1	4.497.536	4.494.848	2.688	0	2.497.610	2.497.610	Liquidado		PMIB
		VIAS URBAN	66772	2078335	MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. ARBORIZACIÓN Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY) Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY (CRUCE AV. MIRAFLORES Y JR. COMANDANTE SUÁREZ), DISTRITO DE CALLERÍA-YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	6.116	13/09/2018		OBRA	1	0	1	40.815.631	40.350.970	464.661	0	5.732.043	5.606.772	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	218341	2222741	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SOCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO	4.956	-		OBRA	1	0	1	4.997.474	0	4.997.474	4.997.475	4.997.474	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	2400816	2400816	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y ORNATO TURÍSTICO EN EL CENTRO POBLADO DE TAPAY, DISTRITO DE TAPAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	TAPAY	1.200	05/11/2018	03/04/2019	OBRA	1	0	1	1.568.834	161.146	1.407.688	0	1.528.834	161.146	En Ejecución	De acuerdo a la comunicación telefónica con el supervisor de la obra ing. yuber villanueva informa que la obra se encuentra atrasada con un	PMIB
		VÍAS URBAN	361343	2324514	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES: JOSE MARIA ARGUEDAS, JUAN E. COLOS, FAUSTINO GUTIERREZ, JULIA SANCHEZ, LIBERTADORES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CANGALLO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	2.643	17/12/2018	14/06/2019	OBRA	1	0	1	5.131.610	1.494.644	3.636.966	5.091.167	5.131.610	1.494.644	Paralizado	Por factores climatologicos, según Acta	PMIB
		PLANEAMIE	331507	2289930	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. PUNO CDRA. 01; JR. 2 DE MAYO CDRA. 01 AL 07, JR. RICARDO URBANO CDRA 04; JR. MANCO CAPAC CDRA. 04, JR. FÉLIX IGUAIN CDRA. 04 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	743	-		OBRA	1	0	1	2.392.121	0	2.392.121	0	2.392.122	0	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		VÍAS URBAN	384024	2352541	MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA	511	-		OBRA	1	0	1	4.670.053	0	4.670.053	4.670.054	4.670.054	0	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		VÍAS URBAN	387410	2379127	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN: EL JR. SAN JUAN C1 Y C2; JR. GREGORIO MALCA C11 Y C12; JR. ANTENOR TANTALEAN C1 Y C2; JR. 30 DE AGOSTO C10 Y C11; PSJE HORACIO ZEBALLOS C1 Y PSJE JOSE MARIA ARGUEDAS C1 DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	48.335	-		OBRA	1	0	1	3.181.588	0	3.181.588	4.210.403	3.181.587	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	385894	2376127	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE TODOS LOS SANTOS CUADRA 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13; JR.JUAN CAMPOS CUADRA 5-6; PSJE MAXIMO BRAVO Y PSJE SAN RAFAEL EN EL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	150.794	-		OBRA	1	0	1	3.763.777	0	3.763.777	4.844.101	3.763.778	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	2379989	2379989	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. JUAN OLIVERA CORTEZ C1, C2, C3 Y C4; JR. JOSÉ SOTO CADENILLAS C1, C2, C3 Y C4; JR. MARÍA VÁSQUEZ C1, C2 Y C3; JR. CARLOS EKLE C3 Y C4; JR. TOMÁS ÁLVAREZ C1, C2 Y C3; PSJE. LOS TRIGALES C1 Y C2; JR. NEMESIO VÁSQUEZ C1, C2 Y C3; JR. SANTA VICTORIA C1, C2, C3, C4 Y C5; PSJE. LOS CEDROS C1, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	48.335	-		OBRA	1	0	1	5.563.053	0	5.563.053	5.346.205	5.779.901	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	349583	2312445	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE ANGUIA, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	ANGUIA	4.515	-		OBRA	1	0	1	450.011	1.200	448.811	449.371	450.012	1.200	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	2173741	2173741	MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. SAN JUAN Y FUJIMORI DE LA LOCALIDAD LA GRAMA, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	EDUARDO VILLANUEVA	2.294	-		OBRA	1	0	1	8.166.994	0	8.166.994	0	8.166.994	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	351728	2314143	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR, DISTRITO DE BOLIVAR - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	1.711	-		OBRA	1	0	1	4.958.866	32.400	4.926.466	4.988.895	4.958.866	32.400	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	359275	2322341	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO EL OLIVO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	3.360	-		OBRA	1	0	1	397.813	0	397.813	397.815	397.814	0	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		PLANEAMIE	348776	2311574	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	ANDABAMBA	1.615	04/12/2018	02/05/2019	OBRA	1	0	1	434.720	0	434.720	436.295	434.720	0	En Ejecución	Se solicito a la municipalidad remita información con oficio N° 2666-2018-vivienda y con correo institucional.	PMIB

EXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
		PLANEAMIE	290087	2243659	CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA CALLE LAS MARAVILLAS DEL BARRIO LOS INCAS EN EL, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	3.556	02/08/2018	30/10/2018	OBRA	1	0	1	425.606	425.606	0	390.606	425.606	425.606	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	317986	2266448	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE MONCHACAP, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	USQUIL	2.188	21/08/2018	18/12/2018	OBRA	1	0	1	3.081.300	2.553.788	527.513	2.761.280	3.045.366	2.517.853	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	296663	2197521	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO TANGUCHE, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	811	02/10/2018	28/02/2019	OBRA	1	0	1	2.959.567	1.429.922	1.529.645	4.010.474	2.953.567	1.423.922	Concluido		PMIB
		PLANEAMIE	339761	2302058	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PP.JJ. JESUS NAZARENO CAUTIVO SECTOR OESTE, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	14.209	20/08/2018	15/02/2019	OBRA	1	0	1	4.112.091	4.042.701	69.390	4.018.003	4.049.487	4.020.701	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	329342	2287531	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA	LIMA	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	1.381	09/08/2018	06/11/2018	OBRA	1	0	1	788.068	775.109	12.959	980.503	722.269	709.309	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	252019	2175336	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMPLA, SANTA ROSA, PAZ SOLDÁN, GONZALES PRADA, 6 DE JULIO Y LOS PASAJES LAS PALMERAS Y ATAHUALPA DEL SECTOR NORESTE DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	1.308	04/09/2018	02/03/2019	OBRA	1	0	1	7.965.656	7.519.987	445.669	0	5.156.027	4.736.357	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	263223	2181137	MEJORAMIENTO DE LA CALLE BUENOS AIRES, ENTRE LA CALLE REQUENILLO Y SAN JUAN DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	LORETO	REQUENA	REQUENA	22.055	22/08/2018		OBRA	1	0	1	1.824.675	1.208.357	616.318	1.709.034	1.755.726	1.139.407	En Ejecución	Según INFOBRAS el avance fisico de la obra es de 62.48% a marzo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	263075	2181143	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 DE AGOSTO, ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y REQUENILLO DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	LORETO	REQUENA	REQUENA	22.055	16/08/2018		OBRA	1	0	1	1.630.786	1.353.470	277.316	1.521.898	1.601.774	1.284.520	En Ejecución	Según INFOBRAS el avance fisico de la obra es de 92.13% a diciembre 2018	PMIB
		VÍAS URBAN	337567	2296655	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR V, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	686	04/08/2018	15/01/2019	OBRA	1	0	1	2.870.524	2.587.268	283.256	1.607.181	1.749.692	2.537.268	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	358728	2321766	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LOECHLE, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	425	07/12/2018	04/06/2019	OBRA	1	0	1	4.215.530	643.783	3.571.747	3.761.394	4.190.031	634.783	En Ejecución	Según INFOBRAS a febrero 2019 el avance fisico es de 21.23%	PMIB
		VÍAS URBAN	340673	2297261	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LAS AZUCENAS, LAS AMAPOLAS, LAS VIOLETAS (SECTOR 3); LAS ACACIAS, LOS GLADIOLOS, TAMBO (SECTOR 5) DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	1.170	18/12/2018	15/06/2019	OBRA	1	0	1	2.979.333	839.566	2.139.767	0	2.929.653	839.566	En Ejecución	Por vía telefónica el Coordinador, el Ing. Carlos Rojas vía telefónica indica que la obra se encuentra al 20% y se viene ejecutando la obra con normalidad	PMIB
		PLANEAMIE	346930	2308413	INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	1.200	22/08/2018	19/11/2018	OBRA	1	0	1	483.258	470.258	13.000	0	470.259	470.258	Concluido		PMIB
		CONSERVA	342651	2303672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA UNION, DISTRITO DE LA UNION - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	LA UNION	42.483	30/08/2018	27/12/2018	OBRA	1	0	1	1.497.692	1.497.633	59	1.446.338	1.497.693	1.497.633	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	345815	2307123	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AQUILES SCALA Y PASAJE SAIA AMORELLI DEL SECTOR SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	594	08/11/2018	06/04/2019	OBRA	1	0	1	4.593.949	1.477.587	3.116.362	3.931.784	4.519.396	1.403.034	Paralizado	Problemas de instalaciones de red de agua y desague, se elaboro Acta de Suspensión de ejecución de Obra	PMIB
		VÍAS URBAN	254154	2181043	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR NOROESTE DEL AA.HH CHICLAYITO - VENTANILLA Y CASCO URBANO LOCALIDAD DE LA MATANZA - DE MORROPÓN, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA	2.300	20/07/2017	01/12/2017	OBRA	1	0	1	10.496.711	10.496.709	3	0	1.985.358	1.985.356	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	311387	2249660	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	SAN JUAN DE BIGOTE	1.013	09/11/2018	06/02/2019	OBRA	1	0	1	6.609.184	1.174.061	5.435.124	3.000.000	3.000.000	1.174.061	En Ejecución	De acuerdo a la información dada por el sub gerente de obras,la obra continua atrasada con un avance fisico de 29.85 %, por lo que la	PMIB
		VÍAS URBAN	340250	2310482	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS ANEXOS: SAN JOSÉ Y FAICAL, DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	SAN JUAN DE BIGOTE	986	13/11/2018	11/04/2019	OBRA	1	0	1	4.947.156	1.925.036	3.022.119	0	4.917.156	1.925.036	En Ejecución	El coordinador de obra informo que el avance de la obra se encuentra acorde con el cronograma de ejecución de obra. Se han efectuado el	PMIB
		VÍAS URBAN	376001	2337004	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASERIO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	PIURA	SECHURA	CRISTO NOS VALGA	580	10/09/2018	08/12/2018	OBRA	1	0	1	1.326.747	1.298.439	28.308	1.446.066	1.326.747	1.298.439	Concluido		PMIB
		PLANEAMIE	320871	2274862	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS TIRAPATA, DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	TIRAPATA	2.500	26/07/2018	07/11/2018	OBRA	1	0	1	801.750	801.750	0	0	801.750	801.750	En Ejecución	Según INFOBRAs a octubre 2018 la obra tenia un avance fisico de 40.48%, se exhorta al GL la actualizacion de informacion y remision de	PMIB
		VÍAS URBAN	372864	2333603	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CUSCO, LETICIA, GERARDO PEREZ, PACHACUTEC Y PASAJE JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	DESAGUADERO	7.956	07/11/2018	04/06/2019	OBRA	1	0	1	4.272.236	393.707	3.878.529	0	4.528.532	368.707	En Ejecución	Según INFOBRAS a febrero 2019 el avance fisico es de 19.82%	PMIB

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
		VÍAS URBAN	2404097	2404097	CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CENTRO POBLADO DE QUEROCOTO - DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	3.382	03/12/2018	31/05/2019	OBRA	1	0	1	6.622.023	0	6.622.023	0	6.622.024	0	En Ejecución	Según INFOBRAS a marzo 2019 la obra se encuentra con un avance fisico de 13.69%, se exhorta al GL informar sobre el estado actual del	PMIB
		PLANEAMIE	2407391	2407391	CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR SAN JUAN PAMPA - QUEROCOTO - DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	1.395	21/08/2018	19/09/2018	OBRA	1	0	1	199.934	199.075	860	0	199.935	199.075	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	309982	2249143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO SINCHIMACHE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	595	-		OBRA	1	0	1	2.098.146	2.098.136	10	2.098.146	2.098.146	2.098.136	No iniciado	21/02/2019: Via telefónica con el sub gerente de supervisión y ejecución de obras Edgar Barturen, informa que el proyecto se encuentra en	PMIB
		VÍAS URBAN	306350	2247922	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA, DISTRITO PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	189	03/09/2018	31/12/2018	OBRA	1	0	1	1.342.818	978.250	364.568	1.483.654	1.342.819	978.250	En Ejecución	Según INFOBRAS a diciembre 2018 la obra cuenta con un avance fisico del 70.5%.	PMIB
		VÍAS URBAN	287556	2191752	CREACION PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PACHAPIRIANA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	625	-		OBRA	1	0	1	4.416.303	0	4.416.303	3.441.917	3.440.933	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		PLANEAMIE	2180331	2180331	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 05 ESQUINAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRAMA, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	EDUARDO VILLANUEVA	2.453	01/08/2018	29/10/2018	OBRA	1	0	1	421.611	421.611	0	0	421.612	421.611	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	213683	2206101	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	5.109	22/08/2018	12/12/2018	OBRA	1	0	1	6.226.130	6.220.607	5.523	0	1.623.395	1.619.472	Concluido		PMIB
		PLANEAMIE	361813	2325104	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO DE HUANCAPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	AMBO	320	21/08/2018		OBRA	1	0	1	424.117	32.886	391.232	407.686	407.118	15.886	En Ejecución	La obra tuvo una paralización en el periodo de setiembre a diciembre, sin embargo, según comunicación telefónica con la Gerente de	PMIB
		VÍAS URBAN	365525	2329191	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CUADRAS 1,2,3,4,5 DE LOS JIRONES FRANCISCO BOLOGNESI Y SAN MARTIN LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	HUACAR	256	14/09/2018	19/01/2019	OBRA	1	0	1	552.303	397.132	155.170	506.713	552.303	397.132	En Ejecución	La Obra se encontro en la etapa de movimiento de tierras, con un avance fisico acumulado aproximado a la fecha 18.dic.2018 del 18%. Presenta 02 suspensiones de plazo, actualmente se	PMIB
		VÍAS VECIN	365474	2329138	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: SAN GERNIMO, CESAR VALLEJO Y SANTSIMA TRINIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN GERONIMO DE COCHACALLA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	480	01/08/2018	28/11/2018	OBRA	1	0	1	1.035.465	1.035.465	0	0	1.005.466	1.005.465	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	330540	2288927	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE SHERECK CUAD. 1 Y CALLE PRIMAVERA CUAD. 1 DE LAS PAMPAS, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	625	17/07/2017	12/01/2018	OBRA	1	0	1	4.460.313	4.460.313	0	0	949.322	949.322	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	272031	2239277	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	809	11/09/2018	07/02/2019	OBRA	1	0	1	4.255.025	2.428.791	1.826.234	0	4.243.525	2.417.291	En Ejecución	Según INFOBRAS a noviembre 2018 la obra tenia un avance fisico de 36.36%, se exhorto al GL actualizar informacion	PMIB
		INFRAESTR	344019	2305201	CREACION DEL PARQUE ECOLÓGICO RECREATIVO DEL CASERÍO DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	834	17/08/2018	23/01/2019	OBRA	1	0	1	1.392.473	1.095.863	296.610	0	1.353.473	1.056.863	En Ejecución	Según INFOBRAS a noviembre 2018 la obra tenia un avance fisico de 66.39%, se exhorto al GL actualizar informacion	PMIB
		VÍAS URBAN	296633	2245195	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO II ETAPA DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA - ICA	ICA	ICA	AQUIJES	1.120	-		OBRA	1	0	1	2.480.932	29.000	2.451.932	2.460.960	2.449.933	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	346164	2307523	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE AGUANANA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA	ICA	ICA	PUEBLO NUEVO	562	15/08/2018	12/11/2018	OBRA	1	0	1	913.065	878.296	34.769	849.476	883.565	878.296	Liquidado		PMIB
		PLANEAMIE	2408248	2408248	CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL BARRIO MUCHACRUZ - DISTRITO DE HUALHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	1.500	02/08/2018	30/10/2018	OBRA	1	0	1	344.706	344.705	1	0	344.705	344.705	Concluido		PMIB
		VÍAS URBAN	346548	2307983	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. LIMA, CA. MELCHOR GONZALES Y CA. ISAAC ALCOSER Y, DISTRITO DE QUICHUAY - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	QUICHUAY	1.529	-		OBRA	1	0	1	4.105.693	0	4.105.693	0	4.105.693	0	No iniciado	Demora en los procesos de selección por parte del Gobierno Local	PMIB
		VÍAS URBAN	323646	2280367	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANA EN LA CALLE REAL, CALLE LIMA, CALLE CALLAO Y CALLE ORIENTE, CERCADO DE SANTA ROSA DE OCOPA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA-CONCEPCION-JUNIN	JUNIN	CONCEPCION	SANTA ROSA DE OCOPA	616	25/07/2018	21/12/2018	OBRA	1	0	1	2.256.814	2.060.472	196.342	0	2.256.814	2.060.472	En Ejecución	Segun lo visualizado en el portal de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable), se verifica que a diciembre del	PMIB
		VÍAS URBAN	269221	2238663	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE ONDORES 28 DE JULIO, SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, CRISTOBAL COLON, SUCRE, MIGUEL GRAU DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	JUNIN	JUNIN	ONDORES	706	18/10/2018		OBRA	1	0	1	2.000.000	939.008	1.060.992	2.000.000	2.000.000	939.008	En Ejecución	Se solicito remitir a Vivienda el informe mensual, según lo manifiesta el convenio firmado y actualizar el avance de obra en el portal Infobras Se programara visita monitoreo	PMIB
		VÍAS URBAN	259677	2181490	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. BOLOGNESI, JR. LAMBAYEQUE Y JR. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	13.012	19/11/2018	17/04/2019	OBRA	1	0	1	4.042.941	1.239.332	2.803.609	4.530.673	4.021.642	1.218.032	En Ejecución	Obra suspendida por factores climatologicos, la municipalidad comunica vía teléfono que la obra se encuentra suspendida con un	PMIB

EXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento**

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
URBANISMO Y DESARROLLO URBANO																1.394.905.247	579.919.625	814.985.622	746.554.083	519.906.235	216.174.854			
Intervenciones urbanas en Barrios Urbanos de extrema pobreza (PMIB)												OBRA	390	0	106	407.856.334	186.921.547	220.934.787	152.503.248	315.309.697	107.098.310			PMIB
		PLANEAMIE	215832	2159684	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	GRANADA	450	26/09/2018	-	OBRA	1	0	1	4.630.389	473.884	4.156.505	0	4.610.389	461.784	Paralizado	Paralizado por factores climatologicos	PMIB
		PLANEAMIE	2207165	2207165	CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE DIOSAN DIOSAN - DISTRITO DE GRANADA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	GRANADA	532	-		OBRA	1	0	1	267.983	11.000	256.983	0	513.946	0	No iniciado	Gobierno Local .no comprometio los recursos para su continuidad en el Periodo 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	227522	2220365	INSTALACION DE PISTASDEL JR. AMAZONAS C-02 Y 03, JR. GRAU C-02-03, JR. HUAMACHUCO C- 01-02-03 Y JR. TRIUNFO C-01,02,03 DE LA LOCALIDAD DEL MAINO -, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN ISIDRO DE MAINO	686	18/12/2018		OBRA	1	0	1	4.446.993	1.220.400	3.226.593	0	4.434.992	1.208.400	Paralizado	Paralizado por factores climatologicos	PMIB
		VÍAS URBAN	337657	2310176	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO ATOJPAMPA;, DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	ANCASH	POMABAMBA	HUAYLLAN	3.557	01/09/2018		OBRA	1	0	1	4.639.405	2.343.678	2.295.727	4.690.254	4.639.405	2.343.678	En Ejecución	Se realizo las coordinaciones con la Municipalidad, donde indica que el proyecto se encuentra al 70 % de ejecución.	PMIB
		VÍAS URBAN	365659	2329332	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	CHINGALPO	379	16/07/2018		OBRA	1	0	1	4.605.403	4.605.403	0	4.605.403	4.605.403	4.605.403	En Ejecución	Según consulta amigable del MEF indica que se tiene un financiamiento al 100 % del monto total del proyecto.	PMIB
		VÍAS URBAN	316948	2263702	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	1.008	20/07/2018		OBRA	1	0	1	6.321.575	6.249.998	71.577	0	3.378.612	3.370.034	En Ejecución	Según consulta amigable del MEF indica que se tiene un financiamiento al 100 % del monto total del proyecto.	PMIB
		PLANEAMIE	2406935	2406935	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CLARA - DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	1.000	?		OBRA	1	0	1	508.633	498.633	10.000	0	498.633	498.633	En Ejecución	Según consulta amigable del MEF indica que se tiene un financiamiento al 100 % del monto total del proyecto.	PMIB
		VÍAS URBAN	193604	2205222	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, JIRONES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE SHUPLUY, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	3.306	22/08/2018		OBRA	1	0	1	2.331.360	2.321.359	10.001	2.061.418	2.323.662	2.321.359	En Ejecución	Según consulta amigable del MEF indica que se tiene un financiamiento al 100 % del monto total del proyecto.	PMIB
		VÍAS URBAN	352417	2314861	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	JUAN ESPINOZA MEDRANO	560	20/08/2018	15/02/2019	OBRA	1	0	1	2.904.079	1.880.832	1.023.247	0	2.904.079	1.880.832	En Ejecución	Según conversación telefónica con la coordinadora de proyecto, se nos ha informado que la obra registra un avance de 40.00 % aproximadamente	PMIB
		PLANEAMIE	2406509	2406509	CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO DE MOLLEBAMBA - DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	JUAN ESPINOZA MEDRANO	2.028	13/08/2018	11/10/2018	OBRA	1	0	1	489.754	489.754	1	0	489.755	489.754	Liquidado		PMIB
		VÍAS URBAN	345871	2307181	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV 1 Y 8 UMAPALCA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CHARACATO	5.013	17/10/2018	15/03/2019	OBRA	1	0	1	4.524.860	835.444	3.689.416	0	4.509.860	827.861	En Ejecución	La obra presenta un 35% de avance de obra, asimismo se debe indicar que el atraso de la obra es por la presencia de tuberías de gas en la av. 08	PMIB
		VÍAS URBAN	338958	2300937	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP. JJ. SOL DE SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	6.532	03/10/2018	01/03/2019	OBRA	1	0	1	4.814.704	1.927.733	2.886.971	0	4.784.704	1.897.733	En Ejecución	La obra se encuentra con un avance de ejecución de 73.97% correspondiendo al mes de enero del 2019	PMIB
		VÍAS URBAN	251652	2174087	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA, PUKARUMI, SALLALLI, HUIRUYPACCHA, LORENZAYOCC, CRUZ PATA, VÍA LOS LIBERTADORES Y ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA – AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	2.823	20/09/2018	17/01/2019	OBRA	1	0	1	7.782.972	7.036.747	746.225	0	2.751.694	2.014.794	En Ejecución	Según INFOBRAS la Obra se encuentra a un 12.07% de avance fisico, no hay respuesta de la Municipalidad sobre avance fisico actual	PMIB
		VÍAS URBAN	317755	2266387	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	767	21/08/2018	17/01/2019	OBRA	1	0	1	3.213.121	2.729.949	483.173	0	3.352.416	2.702.449	En Ejecución	Según INFOBRAS la Obra se encuentra a un 100% de avance fisico,	PMIB
		VÍAS URBAN	277429	2240447	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANQUIRHUATO EN LAS AVENIDAS SANTA ROSA Y 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	AYNA	10.196	09/10/2018	05/06/2019	OBRA	1	0	1	1.907.386	863.999	1.043.387	1.920.551	1.907.386	863.999	Paralizado	Obra paralizada temporalmente, según lo descrito en " acta de acuerdo de paralización de obra" con fecha: 28 de enero del 2 019	PMIB
		VÍAS URBAN	330111	2288479	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	2.940	16/10/2018	14/03/2019	OBRA	1	0	1	7.886.589	2.998.713	4.887.876	0	3.623.227	55.968	En Ejecución	Según INFOBRAS la obra se encuentra a un 9.97% de avance fisico a diciembre 2018, se solicita a GL actualizar informacion y	PMIB
		VÍAS URBAN	337931	2310210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE UPAHUACHO, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCHAS - AYACUCHO	AYACUCHO	PARINACOCHAS	UPAHUACHO	1.150	17/09/2018	13/02/2019	OBRA	1	0	1	3.925.024	1.770.653	2.154.371	3.874.024	3.927.974	1.719.653	En Ejecución	Según INFOBRAS la obra tiene un avance fisico de 52.42% a enero 2019, se solicita a GL actualizar informacion	PMIB
		VÍAS URBAN	323294	2278662	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CON PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PAMPA, CHAUPI Y SANTO DOMINGO; EN DISTRITO QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	2.698	14/09/2018	11/01/2019	OBRA	1	0	1	5.123.775	2.924.818	2.198.957	0	3.129.663	930.707	En Ejecución	Según INFOBRAS a octubre 2018 la obra se encontraba a un 10.85% de avance fisico, se solicito al GL su actualizacion	PMIB
		PLANEAMIE	348545	2311168	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	655	01/08/2018	28/11/2018	OBRA	1	0	1	418.000	417.800	200	0	418.000	417.800	Concluido		PMIB

XO 3

Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FTN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2160866	169039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ORURO Y COMUNIDAD CAMPESINA DE ORURO SECTOR MURUMURUNI, DISTRITO CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	606	01/09/2017	29/12/2017	OBRA	325	100%	100%	3.006.175	2.365.124	641.051		636.863	440.142	Obra: Liquidado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2235702	297207	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO ALTO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	330	24/10/2018		OBRA	17	100%	42%	2.871.477	43.260	2.828.217		2.262.388	1.552.624	Obra: En ejecución	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
18	0083		2280080	300369	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA NUEVA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	221	11/10/2018		OBRA	38	80%	58%	2.896.429	45.113	2.851.317		2.044.764	1.579.995	Obra: En ejecución	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
18	0083		2253673	307230	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	248	01/12/2018		OBRA	79	100%	15%	2.674.161	54.590	2.619.570		1.652.346	959.231	Obra: En ejecución	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
18	0083		2284167	300377	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIR, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA	920	30/11/2018		OBRA	376	80%	21%	4.918.734	16.594	4.902.140		5.446.610	1.373.949	Obra: En ejecución	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
18	0083		2283732	300541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TUMINA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	300	10/11/2018		OBRA	75	80%	47%	2.311.945	16.594	2.295.351		1.254.780	1.165.830	Obra: En ejecución	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
	0083		2289965	293152	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MEJICO, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	FRIAS	266	26/10/2018		OBRA	110	80%	20%	3.320.069	13.279	3.306.791		2.328.053	1.196.103	Obra: En ejecución	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
	0083		2200851	292719	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA	546	25/08/2017	03/03/2018	OBRA	212	69%	100%	4.011.986	2.226.212	1.785.774		1.671.590	1.178.741	Obra: Concluido	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
	0083		2235609	300724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	252	20/08/2017	02/03/2018	OBRA	68	76%	100%	3.559.135	2.380.972	1.178.164		995.045	625.490	Obra: Liquidado	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
	0083		2199708	285696	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAUCE CHIQUITO, DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	457	24/08/2017	01/05/2018	OBRA	263	65%	100%	4.262.195	2.567.254	1.694.942		1.953.427	1.247.966	Obra: Concluido	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
	0083		2235526	295527	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROSAPAMPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	289	05/09/2017	08/04/2018	OBRA	126	56%	100%	4.378.710	1.930.334	2.448.376		1.880.818	1.408.719	Obra: Concluido	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
	0083		2235608	300683	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	257	24/08/2017	23/03/2018	OBRA	45	64%	100%	3.721.430	2.162.222	1.559.208		1.396.592	997.308	Obra: Liquidado	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
	0083		2257842	296088	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	249	26/08/2017	14/04/2018	OBRA	137	78%	100%	3.386.142	2.237.451	1.148.691		872.202	722.683	Obra: Concluido	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
	0083		2196751	284315	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	409	23/08/2017	06/04/2018	OBRA	227	63%	100%	4.710.742	2.407.892	2.302.849		2.338.752	1.919.808	Obra: Concluido	Demora en el pago de las valorizaciones de obra, y supervisión de obra por falta de presupuesto.	PNSR
18	0083		2202842	289596	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SEXESHITA, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN LUIS DE LUCMA	372	25/08/2017	21/01/2018	OBRA	191	100%	100%	3.684.641	2.000.317	1.684.323		1.417.701	1.175.219	Obra: Liquidado	Demora en la contratación de personal para la ejecución del componente social.	PNSR
18	0083		2195427	284399	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PARGUYUC, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	368	19/08/2017	07/02/2018	OBRA	160	92%	100%	4.500.703	3.176.792	1.323.911		1.080.573	1.019.246	Obra: Liquidado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2257745	289587	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA LAGUNA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	TACABAMBA	396	23/08/2017	25/02/2018	OBRA	168	71%	100%	3.150.702	1.900.169	1.250.533		1.207.391	836.608	Obra: Liquidado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
nforme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2196749	284427	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	291	25/08/2017	27/03/2018	OBRA	144	76%	100%	3.587.805	2.325.518	1.262.287		1.317.660	937.860	Obra: Concluido	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2235546	292489	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URAKUSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	774	16/12/2017	02/11/2018	OBRA	423	1%	100%	7.623.700	58.221	7.565.479		7.249.483	7.190.839	Obra: Concluido	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2202922	292634	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ACHUIM, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	392	22/12/2017	28/10/2018	OBRA	188	2%	98%	8.116.231	816.578	7.299.653		7.392.014	6.985.824	Obra: Concluido	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
[redacted]	0083		2168929	23127	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA ELERA BAJA Y ALTA, PUEBLO NUEVO DE PAMPA ELERA ALTA, CHIPILLICO, POTRERILLO, EL SAUCE, MONTE DE LOS OLIVOS Y TONGAL, DISTRITO LAS LOMAS, PROV. DE PIURA, DEP. DE PIURA	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	5769	13/04/2013		OBRA	2.308		0%	9.850.090	0	9.850.090		377.928	194.972	Obra: Paralizado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2168857	108264	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	SULLANA	SULLANA	924	01/08/2012		OBRA	368		0%	4.479.135	0	4.479.135		658.221	90.170	Obra: Paralizado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2259423	295187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PUMPU , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	300			OBRA	123	100%	0%	2.020.565	44.509	1.976.056				Obra: No iniciado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2252526	295160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE CHUCLLUSH , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	310			OBRA	95	100%	0%	2.050.187	42.884	2.007.303				Obra: No iniciado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2265193	317531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	698			OBRA	379	40%	0%	6.608.131	0	6.608.131		3.503.938	43.447	Obra: No iniciado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2271304	300615	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	218			OBRA	68	80%	0%	1.687.246	16.449	1.670.797		36.611	29.527	Obra: No iniciado	La obra fue suspendida por factores climáticos, además de la falta de presupuesto oportuno para el pago de las supervisiones.	PNSR
18	0083		2235523	295895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE SANTOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	293	17/11/2018		OBRA	37	60%	15%	3.474.044	13.198	3.460.846		1.656.756	786.366	Obra: En ejecución	Se ha presentado deductivos en la obra, por lo que se redujeron las metas del proyecto.	PNSR
18	0083		2202936	295868	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CORO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	450			OBRA	77	80%	0%	2.488.832	12.154	2.476.679		32.967	32.116	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2199709	289563	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PERU, DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	371			OBRA	120	80%	0%	3.460.299	15.721	3.444.578		2.361.413	38.167	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2253389	313282	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOPIA, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	698			OBRA	280	80%	0%	2.158.655	16.157	2.142.498		45.651	34.842	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2253390	313283	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONCCO, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	705			OBRA	334	80%	0%	2.425.638	15.049	2.410.589		44.588	32.279	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
8	0083		2301620	299717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	562	30/11/2018		OBRA	347	40%	5%	4.468.772	22.420	4.446.352		2.768.241	1.451.649	Obra: En ejecución	Proceso declarado desierto.	PNSR
8	0083		2260096	299731	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ECCANA , DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	SECCLLA	254			OBRA	178	100%	0%	2.136.442	45.007	2.091.435				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
8	0083		2200392	291907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	495			OBRA	228	80%	0%	2.063.794	24.988	2.038.806		21.967	21.967	Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2260724	293720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO – SATIPO – JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	383			OBRA	178	80%	0%	1.945.124	26.401	1.918.723		23.092	23.092	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2261686	293721	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	388			OBRA	245	80%	0%	2.306.195	26.401	2.279.794		23.092	23.092	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2289940	292268	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE TOLDOPAMPA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	426			OBRA	243	80%	0%	2.399.928	26.401	2.373.528		23.092	23.092	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2259778	306750	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DEL SECTOR C.N. LOS HUERFANOS DE SAN RAMON DE PANGOA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	PANGOA	527			OBRA	252	80%	0%	2.350.049	48.367	2.301.682				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2235567	293737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO IMPITATO CASCADA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	335			OBRA	217	100%	0%	2.103.867	51.449	2.052.418				Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2267374	294271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	512			OBRA	267	100%	0%	2.491.041	51.449	2.439.592				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2304798	305442	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE NAZCA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	305			OBRA	165	40%	0%	2.447.861	14.793	2.433.068		39.831	36.642	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2328451	364802	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	70			OBRA	34	40%	0%	1.516.668	45.947	1.470.721		24.063	24.034	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2328478	364829	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	62	28/11/2018		OBRA	25	40%	26%	1.653.995	45.397	1.608.598		976.722	387.197	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2332509	371784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN JOSE OLAYA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	346	02/02/2019		OBRA	151	20%	0%	3.925.196	75.932	3.849.264		2.135.515	46.108	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2332506	371781	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANTIOQUIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	178	06/01/2019		OBRA	104	20%	0%	2.907.062	75.932	2.831.130		1.545.451	290.550	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2200866	293268	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCHAN , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	YACUS	364			OBRA	213	80%	0%	2.101.746	47.356	2.054.391				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2201834	293275	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	250			OBRA	88	80%	0%	1.870.184	22.178	1.848.006		37.000	33.370	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2235265	295448	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	353			OBRA	167	80%	0%	2.129.817	29.413	2.100.404		33.281	22.383	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2252712	293959	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CASHNAHUASI , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	451			OBRA	204	80%	0%	2.491.662	26.186	2.465.476		22.496	22.405	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2260195	294041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO PALMERAS , DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	442			OBRA	167	80%	0%	2.342.348	21.714	2.320.635		30.278	28.529	Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2284329	293889	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PORVENIR DEL NORTE , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	343			OBRA	186	80%	0%	2.241.445	20.814	2.220.632		29.654	28.090	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2261189	293900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD INCAICO , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	335			OBRA	161	100%	0%	2.158.603	49.191	2.109.412				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna	PNSR
18	0083		2251112	293938	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD TIERRA PALESTINA , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	289			OBRA	162	80%	0%	2.308.322	26.786	2.281.536		23.807	22.405	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2268856	293738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CANAAN , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	335			OBRA	162	80%	0%	2.144.478	20.814	2.123.665		25.841	25.840	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2281616	294026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	350			OBRA	172	80%	0%	1.999.108	20.814	1.978.294		29.654	27.340	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2287082	289532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO PIZANA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	301			OBRA	168	80%	0%	2.285.599	21.764	2.263.835		24.031	21.842	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2199705	293029	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCA ROCA LOBOYACU, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	1010	28/11/2018		OBRA	406	80%	7%	6.263.315	20.207	6.243.108		1.694.617	1.556.365	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2307895	293941	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ROQUE SAENZ PENA - RIO TIGRE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	268	28/11/2018		OBRA	112	40%	0%	2.653.671	27.925	2.625.746		1.499.298	316.114	Obra: Paralizado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2286606	293942	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD - SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	215	12/12/2018		OBRA	101	40%	8%	2.442.144	27.425	2.414.719		1.158.637	626.448	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2196429	289632	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PUEBLO LO HIZO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	233	28/11/2018		OBRA	115	80%	16%	2.820.783	25.913	2.794.869		1.183.430	979.071	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2280260	289502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	276	22/11/2018		OBRA	124	80%	13%	2.577.743	40.017	2.537.727		1.304.121	729.494	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2283136	302294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	451			OBRA	20	100%	0%	4.186.078	42.244	4.143.834		1.648.109	0	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2293521	302286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	527			OBRA	312	80%	0%	4.752.508	17.803	4.734.705		1.806.896	24.791	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2259436	302284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHULLU ILUNI , DISTRITO DE PATAMBUCO - SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	291			OBRA	198	100%	0%	2.170.739	39.754	2.130.984				Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2276132	302288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	345			OBRA	176	80%	0%	3.125.322	16.089	3.109.233		1.256.497	24.791	Obra: No iniciado	Obra nueva devengado en el mes de diciembre	PNSR
18	0083		2235556	293844	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA	490			OBRA	227	100%	0%	2.484.519	61.469	2.423.050		97.308	0	Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2235584	291752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	319			OBRA	163	80%	0%	2.167.718	18.328	2.149.390		31.682	31.681	Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2283749	300380	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA LARGA , DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MATARA	336			OBRA	189	100%	0%	2.155.485	44.225	2.111.260				Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR

EXO 3
l Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
orme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2235704	292832	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	320			OBRA	169	60%	0%	2.359.762	14.600	2.345.162		27.943	27.943	Obra: No iniciado	Demora de trámite de certificación y previsión presupuestal lo cual retrasa el inicio de convocatoria por ende el inicio de ejecución	PNSR
18	0083		2293515	290899	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ORIENTE NUEVO , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	295			OBRA	178	60%	0%	1.601.394	52.317	1.549.077		0		Obra: No iniciado	Demora de trámite de certificación y previsión presupuestal lo cual retrasa el inicio de convocatoria por ende el inicio de ejecución	PNSR
18	0083		2261669	292775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL LIBANO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	338			OBRA	178	80%	0%	2.179.112	22.750	2.156.362		33.178	31.315	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2269981	292971	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PONAZA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	356			OBRA	168	80%	0%	2.087.264	25.250	2.062.014		27.307	27.190	Obra: No iniciado	Demora de trámite de certificación y previsión presupuestal lo cual retrasa el inicio de convocatoria por ende el inicio de ejecución	PNSR
18	083		2286604	292915	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DEL OJECILLO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	260			OBRA	149	60%	0%	1.888.005	25.937	1.862.068		28.780	27.767	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2263285	305188	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CURCA , DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	MARA	242	13/12/2018		OBRA	125	85%	0%	2.168.129	16.816	2.151.313		34.443	29.816	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2305488	304155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUENCCO , DISTRITO DE COYA - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	COYA	356			OBRA	244	80%	0%	2.243.317	17.743	2.225.575		29.817	29.816	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2307930	306778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMPE , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LAMAY	359			OBRA	238	40%	0%	2.152.199	17.030	2.135.169		34.830	30.941	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2273473	304794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHACACHIMPA , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	532			OBRA	267	80%	0%	2.286.660	17.743	2.268.917		29.817	29.816	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2289961	306769	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ONURAQUI ALTO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	396			OBRA	193	100%	0%	2.052.723	46.634	2.006.089				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	183		2289960	304138	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	280	23/11/2018		OBRA	148	100%	13%	2.700.753	46.634	2.654.119		1.350.377	570.757	Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2289962	304782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARCCOTO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	267			OBRA	158	100%	0%	2.285.902	46.634	2.239.268				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2266177	304262	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO	CUSCO	URUBAMBA	MARAS	234			OBRA	158	100%	0%	2.157.838	46.434	2.111.404				Obra: No iniciado	Problemas de deficiencias en el expediente técnico	PNSR
18	0083		2172778	232852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT , DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ SHIRAC, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE MANUEL QUIROZ	289			OBRA	172	50%	0%	1.609.614	0	1.609.614				Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2172785	232818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	347			OBRA	198		0%	2.209.837	0	2.209.837		10.790	4.875	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2171039	233867	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LALAQUISH BAJO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	229			OBRA	94		0%	1.438.112	0	1.438.112		10.790	4.875	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2172773	242018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CAPELLANIA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN LUIS	347			OBRA	192		0%	1.742.681	0	1.742.681		10.790	4.875	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2167963	168332	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ORDUÑA, DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	221			OBRA	108		0%	1.121.358	0	1.121.358		3.125	3.125	Obra: No iniciado	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2171494	228018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUROJAGA, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	206			OBRA	130	100%	0%	1.615.731	0	1.615.731		0	0	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2171088	228115	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILASCA - DISTRITO SALAS - PROVINCIA LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	202			OBRA	86		0%	1.253.335	0	1.253.335		0	0	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
	0083		2253675	307233	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	312	20/08/2018		OBRA	190	100%	41%	2.355.796	53.590	2.302.205		0		Obra: En ejecución	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2250836	284382	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ANIMAS, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	277			OBRA	120	100%	0%	2.158.763	45.326	2.113.437		0	0	Obra: No iniciado	Falta de disponibilidad presupuestal de manera oportuna, puesto que la transferencia se ha realizado en el último mes del 2018.	PNSR
18	0083		2250995	290575	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL CEDRON , DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	291	20/08/2018		OBRA	152	100%	59%	2.067.724	44.279	2.023.446		0	0	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2281876	292917	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	244	16/11/2018		OBRA	105	100%	28%	1.834.690	47.770	1.786.920		0		Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2301613	293642	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD TRES REYES ALTO, DISTRITO DE SAN MARTIN -PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	220	20/08/2018		OBRA	112	40%	36%	1.897.528	22.149	1.875.379		21.281	21.280	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2147748	2147748	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA RURAL	VARIOS						OBRA	0		100%		56.624.822			10.215.417	9.655.091		Se suspendió la obra por factores climáticos	PNSR
	0083		2392883	2392883	PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PIASAR	VARIOS						OBRA	0		100%	413.280.000	0	413.280.000		265.000	259.435			PNSR
18	0083		2421132	2421132	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NAUQUIPA, DISTRITO DE CAHUACHO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI					OBRA	0		100%	210.352	0	210.352		211.353	198.200	Obra: Concluido	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2421138	2421138	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUANUHUANU, DISTRITO DE HUANUHUANU, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI					OBRA	0		100%	145.383	0	145.383		146.384	135.250	Obra: Concluido	Problemas de deficiencias en el expediente técnico	PNSR
18	0083		2421239	2421239	REPARACIÓN DE SEDIMENTADOR, FILTRO LENTO Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JAQUI, DISTRITO DE JAQUI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI					OBRA	0		100%	314.663	0	314.663		315.664	298.800	Obra: Concluido	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
18	0083		2422795	2422795	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, FILTRO LENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ATIQUIPA, DISTRITO DE ATIQUIPA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO	AREQUIPA	CARAVELI					OBRA	0		100%	394.028	0	394.028		394.028	368.817	Obra: Concluido	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
8	0083		2422802	2422802	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA SALADA, DISTRITO DE ATIQUIPA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI					OBRA	0		100%	159.153	0	159.153		159.153	146.702	Obra: Concluido	La ejecución de obras no se ejecuta en paralelo y en forma adecuada con la intervención social.	PNSR
8	0083		2426229	2426229	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN, RED PRINCIPAL Y UBS TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD COLLINI, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	PUNO	CHUCUITO					OBRA	0		100%	45.733	0	45.733		45.734	3.000	Obra: Concluido		PNSR
8	0083		2336527	2336527	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LARI - CAYLLOMA - AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DE 2016	AREQUIPA	CAYLLOMA			11/05/2017	09/07/2017	OBRA	0		100%	194.631	189.631	5.000		23.433	869	Obra: Liquidado		PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
nforme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Informació n
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2337329	2337329	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DE 2016	AREQUIPA	CAYLLOMA			13/04/2017	12/05/2017	OBRA	0		100%	12.038	11.726	312		318	312	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2337330	2337330	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DE 2016	AREQUIPA	CAYLLOMA			13/04/2017	12/05/2017	OBRA	0		100%	23.100	22.350	750		762	750	Obra: Liquidado		PNSR
1	0083		2337331	2337331	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DE 2016	AREQUIPA	CAYLLOMA			13/04/2017	12/05/2017	OBRA	0		100%	40.324	38.717	1.607		1.207	1.188	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2337341	2337341	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO CHININI, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA			13/04/2017	12/05/2017	OBRA	0		100%	41.653	40.402	1.251		1.271	1.250	Obra: Liquidado		PNSR
1	0083		2337336	2337336	REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DE 2016	AREQUIPA	CAYLLOMA			24/05/2017	22/06/2017	OBRA	0		100%	46.720	42.527	4.193		106	0	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2000716	2000716	PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR	VARIOS						OBRA	0		100%		142.408.568			223.873	192.549			PNSR
18	0083		2089754	2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	VARIOS						OBRA	0		88%		0			4.230.000	3.793.900			PNSR
	0083		2406964	2406964	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ORTIGAL, DISTRITO DE MADEAN, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	MADEAN				OBRA	0		100%	163.866	0	163.866		163.867	159.600			PNSR
	0083		2408866	2408866	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VIZCAYA, DISTRITO DE MADEAN, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	MADEAN				OBRA	0		#N/A	561.822	0	561.822		542.353	151.497			PNSR
	0083		2409005	2409005	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARCO, DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	CANTA	HUAMANTANGA				OBRA	0		0%	61.704	0	61.704		60.541	0			PNSR
	)83		2409015	2409015	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAGSAURA, DISTRITO DE CHECRAS, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAURA	CHECRAS				OBRA	0		0%	286.986	0	286.986		281.817	0			PNSR
	0083		2409042	2409042	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAURA	CHECRAS				OBRA	0		0%	112.656	0	112.656		111.348	0			PNSR
	0083		2409047	2409047	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAMPA GRANDE HUALLARANGA, DISTRITO DE CHECRAS, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAURA	CHECRAS				OBRA	0		0%	225.910	0	225.910		222.974	0			PNSR
	0083		2409065	2409065	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAYAMARCA, DISTRITO DE MADEAN, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	MADEAN				OBRA	0		100%	99.140	0	99.140		99.140	87.978		Hubo consultores que renunciaron e intervenciones donde no correspondía intervenir por lo que no se elaboró el expediente	PNSR
1	0083		2409083	2409083	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OMAS, LAQUIS Y ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	OMAS				OBRA	0		90%	343.643	0	343.643		330.999	320.906			PNSR
18	0083		2409125	2409125	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA				OBRA	0		0%	163.062	0	163.062		162.418	0		#N/A	PNSR
18	0083		2409131	2409131	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISCAS, DISTRITO DE PACARAOS, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUARAL	PACARAOS				OBRA	0		0%	238.051	0	238.051		238.542	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2409152	2409152	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAMARA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	OMAS				OBRA	0		100%	136.391	0	136.391		136.392	127.996		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409304	2409304	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA				OBRA	0		0%	111.312	0	111.312		93.837	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409459	2409459	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA				OBRA	0		0%	247.043	0	247.043		245.170	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2409591	2409591	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHACHACOMAL, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA				OBRA	0		100%	62.091	0	62.091		62.092	42.282			PNSR
18	0083		2409770	2409770	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ACOBAMBA, DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	HUANZA				OBRA	0		0%	153.878	0	153.878		145.422	0			PNSR
18	0083		2409825	2409825	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SESTEADERO SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA				OBRA	0		100%	75.825	0	75.825		75.826	57.341		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409826	2409826	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAUCE RAPELA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA				OBRA	0		100%	54.169	0	54.169		54.169	37.476		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409830	2409830	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUINOCAY, DISTRITO DE QUINOCAY, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	QUINOCAY				OBRA	0		100%	340.690	0	340.690		340.691	143.447			PNSR
18	0083		2409838	2409838	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUENTE MACHUCA, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	PACORA				OBRA	0		0%	25.089	0	25.089		24.628	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2409902	2409902	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COMPUERTA MARCELO DEL DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO				OBRA	0		0%	51.357	0	51.357		53.347	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409903	2409903	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA, RESERVORIOS Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CIRILA, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	PACORA				OBRA	0		0%	22.812	0	22.812		22.565	0			PNSR
18	0083		2409904	2409904	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUICSA CHICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SAPILLICA				OBRA	0		100%	69.499	0	69.499		69.500	52.736		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409920	2409920	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA, FILTRO LENTO Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAYASCON, LA TRAPOSOA Y EL PAPAYO DESGUADERO EN EL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA FERREÑAFE,	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO				OBRA	0		0%	230.384	0	230.384		212.888	0			PNSR
18	0083		2409923	2409923	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JORGE, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO				OBRA	0		0%	39.076	0	39.076		37.857	0			PNSR
18	0083		2409926	2409926	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TORROMOTAL, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO				OBRA	0		0%	52.255	0	52.255		50.830	0			PNSR
18	0083		2409931	2409931	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CANCHAPILCA, DISTRITO DE LAMPIAN, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUARAL	LAMPIAN				OBRA	0		0%	145.547	0	145.547		146.426	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2409940	2409940	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SEDIMENTADOR Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; REPARACIÓN DE FILTRO LENTO Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAMPIAN, DISTRITO DE LAMPIAN, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO	LIMA	HUARAL	LAMPIAN				OBRA	0		0%	235.892	0	235.892		231.475	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
...rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

...N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2410109	2410109	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	SAN PEDRO DE PILAS				OBRA	0		100%	134.636	0	134.636		134.637	129.152		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
...	0083		2410117	2410117	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE PILAS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	SAN PEDRO DE PILAS				OBRA	0		100%	203.619	0	203.619		203.620	194.280			PNSR
18	0083		2410194	2410194	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHILLACO, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA				OBRA	0		0%	300.617	0	300.617		309.535	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410204	2410204	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES				OBRA	0		0%	940.704	0	940.704		279.385	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	83		2410207	2410207	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NIEVE NIEVE, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA				OBRA	0		0%	233.578	0	233.578		229.582	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410212	2410212	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO				OBRA	0		0%	49.179	0	49.179		47.638	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
...	0083		2410457	2410457	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, RESERVORIOS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; REMODELACIÓN DE SEDIMENTADOR; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS VEGAS, DISTRITO DE	PIURA	AYABACA	SICCHEZ				OBRA	0		100%	114.070	0	114.070		114.071	84.568		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2410461	2410461	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED PRINCIPAL; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD OBRAJE, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	RECUAY	HUAYLLAPAMPA				OBRA	0		0%	118.758	0	118.758		117.571	0			PNSR
	0083		2410467	2410467	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MITOBAMBA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS				OBRA	0		0%	57.273	0	57.273		56.377	0			PNSR
	0083		2410524	2410524	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS				OBRA	0		0%	58.638	0	58.638		58.289	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	83		2410526	2410526	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL ALTO, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS				OBRA	0		0%	56.209	0	56.209		55.599	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2410663	2410663	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUPLAN, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE				OBRA	0		0%	22.147	0	22.147		18.809	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2410680	2410680	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUIR GUIR, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SICCHEZ				OBRA	0		100%	71.435	0	71.435		71.435	52.328		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
...	0083		2410723	2410723	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROMERO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE				OBRA	0		0%	21.174	0	21.174		20.192	0			PNSR
18	0083		2410732	2410732	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE CHONTAY, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA				OBRA	0		0%	247.895	0	247.895		247.952	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410761	2410761	REPARACIÓN DE RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PIURA LA VIEJA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA				OBRA	0		100%	96.354	0	96.354		96.354	81.069		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410774	2410774	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE VISCAS, DISTRITO DE QUINOCAY, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	YAUYOS	QUINOCAY				OBRA	0		100%	301.498	0	301.498		301.499	38.055		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

nforme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2410777	2410777	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALMA DERECHA, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA				OBRA	0		0%	268.244	0	268.244		263.137	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410857	2410857	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTE AZUL, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	LA MATANZA				OBRA	0		100%	328.290	0	328.290		328.291	289.280		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410890	2410890	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CULQUI-LOS LAURELES, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	PAIMAS				OBRA	0		100%	76.653	0	76.653		76.654	66.594			PNSR
	0083		2410947	2410947	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, SEDIMENTADOR, FILTRO RÁPIDO Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUAYABO, DISTRITO DE	PIURA	AYABACA	SICCHEZ				OBRA	0		100%	152.870	0	152.870		152.871	119.388		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2410973	2410973	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIOS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MULEROS, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	PAIMAS				OBRA	0		100%	189.907	0	189.907		189.908	168.461		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2411240	2411240	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE MACAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES				OBRA	0		0%	507.197	0	507.197		150.451	0			PNSR
18	0083		2411289	2411289	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHOLOCAL, DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL				OBRA	0		0%	129.356	0	129.356		143.234	0			PNSR
18	0083		2411332	2411332	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y ZAMBA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA AYABACA,	PIURA	AYABACA	PAIMAS				OBRA	0		100%	181.003	0	181.003		181.004	161.990		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2412056	2412056	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL HORCON, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME				OBRA	0		0%	62.760	0	62.760		56.603	0			PNSR
	0083		2412088	2412088	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PINTADA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME				OBRA	0		0%	56.097	0	56.097		53.230	0			PNSR
18	0083		2412189	2412189	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME				OBRA	0		0%	58.973	0	58.973		54.181	0			PNSR
18	0083		2412302	2412302	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TABACAL Y ZAPOTAL, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME				OBRA	0		0%	34.228	0	34.228		31.501	0			PNSR
18	0083		2412905	2412905	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y PILETA PÚBLICA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTA CRUZ DE CHUCA				OBRA	0		0%	108.861	0	108.861		107.237	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2413337	2413337	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL; REPARACIÓN DE RESERVORIOS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRAMALOTE DE LOS PALTOS, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	SICCHEZ				OBRA	0		100%	68.638	0	68.638		68.639	52.014		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
.8	0083		2413800	2413800	RENOVACIÓN DE RED PRINCIPAL Y LETRINA SANITARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUACA CORRAL, DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRU	GUADALUPITO				OBRA	0		0%	98.647	0	98.647		99.396	0			PNSR
.8	0083		2414026	2414026	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAYARINGA ALTA, SAN PEDRO DE MAMA Y LA PORTADA, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA				OBRA	0		0%	382.028	0	382.028		111.825	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
.8	0083		2414055	2414055	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAGARTERA, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE				OBRA	0		0%	33.931	0	33.931		30.634	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2414165	2414165	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FEDERICO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE				OBRA	0		0%	48.003	0	48.003		41.299	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
1	0083		2414242	2414242	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA EULALIA, CUSPANCA Y PARCA BAJA, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA				OBRA	0		0%	537.911	0	537.911		158.471	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2414282	2414282	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHUSGON Y HUAYLACA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	ANGASMARCA				OBRA	0		0%	159.064	0	159.064		181.806	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2414335	2414335	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL HOSPITAL, DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	QUIRUVILCA				OBRA	0		0%	68.899	0	68.899		66.911	0			PNSR
1	83		2414397	2414397	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUAYTO Y SAN MIGUEL DE OTOPONGO, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	BARRANCA	PATIVILCA				OBRA	0		0%	1.659.031	0	1.659.031		493.081	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2414401	2414401	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, RESERVORIOS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MULLIPAMPA Y LLAGAMACA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	ANGASMARCA				OBRA	0		0%	227.522	0	227.522		224.482	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
--	0083		2414473	2414473	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CRUZ PAMPA Y AGOPAMBA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	ANGASMARCA				OBRA	0		0%	88.597	0	88.597		88.569	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2420821	2420821	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	HUARI	SAN PEDRO DE CHANA				OBRA	0		0%	46.787	0	46.787		45.813	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2420878	2420878	REPARACIÓN DE FILTRO LENTO Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SHONTO, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS				OBRA	0		0%	62.042	0	62.042		52.399	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2421171	2421171	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL; REPARACIÓN DE RESERVORIOS Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARHUA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS				OBRA	0		0%	91.716	0	91.716		94.966	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	83		2421175	2421175	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, RESERVORIOS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLARAY, DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	QUIRUVILCA				OBRA	0		0%	110.802	0	110.802		109.458	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2421306	2421306	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD POMABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS				OBRA	0		0%	120.891	0	120.891		126.837	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2421307	2421307	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, FILTRO LENTO Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUACYON, DISTRITO DE LLACLLIN, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	RECUAY	LLACLLIN				OBRA	0		0%	109.480	0	109.480		109.345	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
--	0083		2421311	2421311	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DE PUNAM, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA				OBRA	0		0%	157.343	0	157.343		155.189	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421551	2421551	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUÑALA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	MONTERO				OBRA	0		100%	92.415	0	92.415		92.416	78.096		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421552	2421552	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTERO, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	MONTERO				OBRA	0		100%	80.202	0	80.202		80.202	66.371		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421553	2421553	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	MONTERO				OBRA	0		100%	54.881	0	54.881		54.881	43.966		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2421555	2421555	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARADA ALTA, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	JILILI				OBRA	0		100%	26.072	0	26.072		26.072	16.757		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421558	2421558	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	MONTERO				OBRA	0		100%	27.336	0	27.336		27.337	22.919		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421560	2421560	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DE HUALAMBI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	JILILI				OBRA	0		100%	101.592	0	101.592		101.592	69.822		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2421562	2421562	RENOVACIÓN DE FILTRO LENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHICOPE, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	JILILI				OBRA	0		19%	142.564	0	142.564		142.564	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421563	2421563	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAPILLA, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	AYABACA	JILILI				OBRA	0		0%	46.060	0	46.060		46.060	0			PNSR
18	0083		2421703	2421703	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUANGABAL, DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL				OBRA	0		0%	138.731	0	138.731		159.531	0			PNSR
18	0083		2421707	2421707	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO, DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL				OBRA	0		0%	868.491	0	868.491		282.757	0			PNSR
18	0083		2421720	2421720	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANTARACA, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	ACOPAMPA				OBRA	0		0%	144.894	0	144.894		142.508	0			PNSR
18	0083		2421723	2421723	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED PRINCIPAL; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CATZUNAPAMPA, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	PARIAHUANCA				OBRA	0		0%	97.078	0	97.078		96.237	0			PNSR
	0083		2421845	2421845	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLLO, DISTRITO DE ARAHUAY, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	CANTA	ARAHUAY				OBRA	0		0%	80.029	0	80.029		79.157	0			PNSR
18	0083		2421847	2421847	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARAHUAY, DISTRITO DE ARAHUAY, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	CANTA	ARAHUAY				OBRA	0		0%	132.901	0	132.901		130.300	0		Se retrasó por conflicto social y problemas de acceso debido a aspectos climatológicos	PNSR
18	0083		2421872	2421872	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRASQUILLO, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA				OBRA	0		100%	119.028	0	119.028		119.028	90.854		No se ejecutó debido a que los trabajos considerados en el proyecto ya habían sido ejecutados por la jass de la localidad en el mes de junio	PNSR
18	0083		2421873	2421873	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASA BLANCA - LIBERTAD, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA				OBRA	0		100%	158.762	0	158.762		158.763	124.203		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421876	2421876	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL; REPARACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHIRIMOYOS, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA				OBRA	0		100%	50.408	0	50.408		50.408	41.742		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421877	2421877	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CULLHUAY, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	CANTA	HUAROS				OBRA	0		0%	81.226	0	81.226		82.087	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421880	2421880	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PICHUPAMPA, DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO				OBRA	0		0%	529.633	0	529.633		499.264	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2421930	2421930	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CAFETAL, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTI				OBRA	0		0%	57.567	0	57.567		54.392	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2421932	2421932	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTI				OBRA	0		0%	47.838	0	47.838		40.680	0		El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2421936	2421936	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA, CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIOS Y RED PRINCIPAL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA CORONGO, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	CORONGO	ACO				OBRA	0		0%	51.318	0	51.318		50.084	0			PNSR
18	0083		2421938	2421938	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TACTABAMBA, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	HUARI	RAPAYAN				OBRA	0		0%	118.649	0	118.649		116.008	0			PNSR
18	0083		2421940	2421940	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y RESERVORIOS; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URAN, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	YUNGAR				OBRA	0		0%	152.923	0	152.923		151.975	0			PNSR
18	0083		2329258	365590	CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MERCEDES, DISTRITO DE ROSA PANDURO ., PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO	LORETO	PUTUMAYO	ROSA PANDURO	552	28/11/2017	09/07/2018	OBRA	146		100%	2.952.815					1.038.915	Obra: Concluido	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2329241	365575	CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA - QUEBRADA YUBINETO, DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO ., PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO	LORETO	PUTUMAYO	TENIENTE MANUEL CLAVERO	480	18/11/2017	09/07/2018	OBRA	126		100%	2.724.058					965.689	Obra: Concluido	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
18	0083		2323469	360361	CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO - DISTRITO DE YAGUAS -, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO	LORETO	PUTUMAYO	YAGUAS	358	23/11/2017	21/07/2018	OBRA	118		100%	3.819.841					1.788.840	Obra: Concluido	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2318993	355973	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO	LORETO	PUTUMAYO	YAGUAS	600	10/03/2018		OBRA	240		88%	8.089.590					5.462.101	Obra: En ejecución	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2385610	2385610	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES FRONTERAS - DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - REGIÓN LORETO	LORETO	PUTUMAYO	TENIENTE MANUEL CLAVERO	378	20/10/2018		OBRA	128		0%	3.708.555					3.078.595	Obra: En ejecución	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2226146	240572	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE VISTA FLORIDA, PARTE ALTA NORTE, SAN ANTONIO, FALLAS Y PORVENIR, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	8370	21/12/2017		OBRA	0		40%	19.966.997					7.057.895	Obra: En ejecución	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2296213	338393	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE MAGDALENA, CANGASH, HUILLÍN, VILLA SAN JUAN Y PARSUL ,, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MAGDALENA	2019	06/11/2017		OBRA	434		74%	4.931.279					2.606.489	Obra: En ejecución	El procedimiento, quedo desierto debido a que las ofertas no eran válidas. La demora en la transferencia de recursos por parte de la	PNSR
	0083		2316353	353614	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MAINO, TOLPIN, CALPILON Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN ISIDRO DE MAINO	737	21/11/2017	04/09/2018	OBRA	513		100%	6.406.357					3.345.616	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2269294	319038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SHIPATA Y PAMPA HERMOSA -, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	LUYA	705	10/11/2017		OBRA	171		95%	3.555.457					2.036.312	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2281523	322269	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE CHONIA, DUNIA CHICO, GAYOPAMPA Y SAN JUAN, SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	SAN JERONIMO	495	03/11/2017	20/10/2018	OBRA	250		100%	3.897.887					2.202.125	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2293104	334392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO OTUCCHO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	690	03/09/2018		OBRA	230		34%	2.650.420					1.312.710	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2292067	333484	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL EL PALTO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	YAMON	795	05/10/2017		OBRA	394		86%	3.612.069					1.905.592	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2239504	273110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MACUASH, DEL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	ANCASH	ASUNCION	CHACAS	546	14/12/2016	26/07/2017	OBRA	187		100%	3.348.741					5.999	Obra: Concluido		PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2305108	343933	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE JUAN VELASCO ALVARADO-CHULLIN-AHIJADERO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	616	24/06/2017	31/10/2017	OBRA	329		100%	4.013.030					583.017	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2285395	327556	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	390	26/01/2017	05/08/2017	OBRA	101		100%	2.111.480					14.100	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2289384	330984	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYANA PATAHUASI Y CHECCCHEPAMPA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUAYANA	865	20/05/2017		OBRA	738		66%	7.057.863					691.728	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2311223	348597	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAMPA Y YANACULLO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	591	01/05/2017		OBRA	18		93%	5.474.716					3.704.135	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2302295	339173	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE ACOBAMBA, CCALO CCALO, CCOTANTA Y CCOLLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC	APURIMAC	AYMARAES	SAN JUAN DE CHACÑA	485	14/12/2017	20/09/2018	OBRA	238		100%	2.181.402					863.081	Obra: Concluido	Obra inicio el	PNSR
18	0083		2264301	315801	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN 26 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	APURIMAC	GRAU	GAMARRA	4808	01/03/2018		OBRA	2.481		71%	27.170.119					6.991.782	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2289195	330798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE ARASQUI, LA VICTORIA, CHAPARRA, CARAMBA, ACHANIZO, PUERTO VIEJO Y PAMPA REDONDA , DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	CHAPARRA	9215	20/01/2017	01/06/2018	OBRA	1.714		100%	20.275.187					200.000	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2242631	286300	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA,TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	QUICACHA	2615	11/08/2017	14/11/2018	OBRA	1.144		100%	17.692.990					6.147.628	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2283227	325467	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL ANEXO DEL LLANCA, DISTRITO DE CHOCO - CASTILLA - AREQUIPA	AREQUIPA	CASTILLA	CHOCO	1120	11/08/2018	15/12/2018	OBRA	113		100%	737.360					196.324	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2227422	73420	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	LARI	1586	19/12/2017	20/10/2018	OBRA	0		100%	8.896.734					4.136.154	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2327391	363829	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS ANEXOS DE RUMICHACA, RUMICHACA BAJA, SANTO DOMINGO DE MUYURINA, SAN MIGUEL DE AYACUCHO Y YACUCUICA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	2394	11/08/2017	24/10/2018	OBRA	272		92%	8.277.227					1.654.445	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2289863	331440	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CALPAMAYO, CCOLPABAMBA, ACHUANI Y SICUYA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCHAS - AYACUCHO	AYACUCHO	PARINACOCHAS	UPAHUACHO	2045	05/07/2017	20/04/2018	OBRA	287		100%	5.468.582					1.458.926	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2214902	190426	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTONGO, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	855	15/12/2017	27/10/2018	OBRA	190		100%	2.674.032					1.331.516	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2293629	335349	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE HUAYHUANI- QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	380	12/09/2016	29/01/2017	OBRA	152		100%	1.799.803					78.789	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2245532	297894	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ESPITE, SAN JACINTO Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	1131	21/07/2017	27/03/2018	OBRA	494		100%	4.356.171					148.979	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2278431	323218	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN 10 LOCALIDADES ALTOANDINAS CON POBLACIONES DISPERSAS EN LA CUENCA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	773	02/07/2018		OBRA	329		71%	5.607.428					4.107.767	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2300535	337230	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE UMARO ILLAPASCCA Y HUAYRAPATA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VISCHONGO	893	18/12/2017	26/10/2018	OBRA	297		86%	4.234.321					2.674.320	Obra: Concluido		PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
...rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2237282	262075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATULLA, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ASUNCION	932	12/04/2016	28/02/2017	OBRA	0		100%	2.056.333					12.872	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2233795	228392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON LETRINIZACION EN LOS CASERIOS YANACANCHA GRANDE, EL INGENIO Y LA PACHACHACA - CENTRO POBLADO YANACANCHA GRANDE, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	1875	01/04/2016	26/01/2017	OBRA	902		100%	4.390.448					82.557	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2259706	315369	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGUR, ALISO, HUALLANGATE, CHIUT, EL TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	ANGUIA	3555	01/03/2017	06/12/2017	OBRA	1.155		100%	11.777.961					441.163	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2272496	320075	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS CASERIOS DE MARAYHUACA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHIGUIRIP	1090	15/08/2017	23/06/2018	OBRA	396		100%	4.562.745					2.459.320	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2241243	280729	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHULIT ALTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	930	12/09/2017	16/04/2018	OBRA	378		100%	3.962.838					1.340.450	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2238224	267467	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERÍOS DE VIRGEN DEL CARMEN ALTO Y EL ARENAL, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	1218	12/09/2017	29/07/2018	OBRA	462		100%	7.087.823					4.229.189	Obra: Concluido		PNSR
--	0083		2333125	372415	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LA FILA, PAGAYBAMBA ALTO, LA PAMPA, ALTO AYABAMBA Y MEMBRILLO, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	1330	26/10/2017	27/07/2018	OBRA	279		100%	7.525.447					2.962.178	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2333318	372607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	4060	19/12/2017		OBRA	0		89%	14.890.175					8.519.868	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2330652	368503	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	378	01/11/2017	20/05/2018	OBRA	176		100%	2.487.748					986.299	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2286802	145944	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA COLCA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	1056	23/04/2018	04/11/2018	OBRA	248		100%	4.037.568					2.877.559	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2313487	351052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS AGUA AZUL, EL TRIUNFO, CRUZPAMPA,, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	585	17/04/2018	02/11/2018	OBRA	272		100%	4.467.069					1.166.845	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2281580	323024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE EUCALIPTO, NARANJITOS, EL REJO, YAMBOLON Y ANEXOS ALCANFOR Y CAFETALITOS, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	723	05/12/2017	03/08/2018	OBRA	197		100%	5.540.500					2.616.965	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2277614	322586	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAÑAS BRAVAS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	689	11/12/2017	11/07/2018	OBRA	250		100%	3.236.010					1.008.408	Obra: Concluido		PNSR
--	0083		2197165	267397	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES CHUCHUHUASI, LA FLORIDA, EL HIGUERÓN, LA LIMA, SECTORES SANTA CRUZ, HUADILLO, SAN MIGUEL, LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	1653	17/12/2014		OBRA	430		63%	6.209.460					2.578.172	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2225349	220648	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LA FLORIDA	2410	25/08/2017		OBRA	537		91%	9.394.079					3.472.257	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2335716	311548	INSTALACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE LA UNIÓN, TRANCAMAYO, LA BARRIADA, ATUMPAMPA, EL SAUCE, MAPATUCTO ,DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	2100	16/10/2017	17/08/2018	OBRA	442		100%	4.780.911					1.005.067	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2344296	303176	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CORTEGANA, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	1292			OBRA	382		0%	4.676.103					2.054.807	Obra: No iniciado		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2302413	323967	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	CUSCO	ACOMAYO	ACOS	1324	14/12/2017	30/11/2018	OBRA	660		100%	4.534.749					2.152.426	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2090492	105598	AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LACOMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO	CUSCO	ANTA	HUAROCONDO	1671	12/09/2011		OBRA	668		89%	2.864.375					231.367	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2204286	218798	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMPARAES, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	CUSCO	CALCA	LARES	1810	29/12/2017	12/11/2018	OBRA	782		100%	4.536.525					2.392.318	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2207047	189006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUARCACHAPI E INKA PUKARA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	458	14/05/2018	31/10/2018	OBRA	332		100%	2.418.712					1.191.790	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2245301	296968	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS CC CHARAMURAY Y URUBAMBA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	990	16/10/2017	11/08/2018	OBRA	218		100%	3.581.495					1.530.216	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2154583	199408	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE TOTORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	780	31/10/2017	12/09/2018	OBRA	312		100%	2.929.745					1.140.857	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2191272	205356	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN LOS SECTORES ILLATUYO - SAYTA Y QUECHA AUCHO DE LA C.C. DE AUCHO LIVITACA, CHUMBIVILCAS - CUSCO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	1505	05/03/2018		OBRA	552		50%	11.036.218					2.191.427	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2247656	305501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LLUSCO	1734	18/09/2017		OBRA	0		92%	6.712.130					4.073.721	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2307670	336772	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 SECTORES DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	VELILLE	1560	29/03/2018		OBRA	429		61%	5.277.105					1.387.148	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2236127	229439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	PICHIGUA	864	01/09/2017	18/06/2018	OBRA	330		100%	5.732.070					1.573.231	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2195468	227887	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y SAMANIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	1284	09/08/2017	11/11/2018	OBRA	472		100%	5.617.330					1.469.075	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2204315	206681	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PARURO	CUSCO	PARURO	PARURO	3511	23/11/2016	12/02/2018	OBRA	0		100%	5.244.366					10.991	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2215865	139038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	CCARHUAYO	615	10/01/2018		OBRA	76		76%	3.025.147					1.475.815	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2236138	230296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	OROPESA	1821	16/01/2017	01/08/2018	OBRA	403		100%	5.689.854					2.208.715	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2310220	337977	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE LINDAPAMPA, CCOCHAPATA, RUPACC Y SAN JUAN DE MANTARO, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	1187	11/12/2017		OBRA	450		82%	4.910.675					1.031.361	Obra: Paralizado	Demora en la aprobación de un adicional de obra y ampliación de plazo. Paralizado por factores climatológicos.	PNSR
18	0083		2268293	318671	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	1597	13/12/2016	09/08/2017	OBRA	742		100%	4.460.043					140.003	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2278763	318974	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UCHCUPAMPA Y EL BARRIO VILLA PROGRESO DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	1056	06/09/2017	30/03/2018	OBRA	504		99%	4.979.129					2.471.731	Obra: Concluido		PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2207760	197774	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS COMUNIDADES DE CUTICSA,PUYHUAN, ANTA, BUENAVISTA, CHUPACC-CASACANCHA Y MESACCOCHA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	1536	13/11/2017	24/08/2018	OBRA	672		89%	10.578.055					5.249.026	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2270855	319548	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CHURCAMPA	ANCO	1922	14/08/2017	09/12/2018	OBRA	474		67%	5.120.595					3.087.681	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2325903	362495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PTAR EN LA LOCALIDAD DE EXPANSION-COBRIZA DEL CC.PP PAMPALCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CHURCAMPA	SAN PEDRO DE CORIS	767	19/01/2018	26/09/2018	OBRA	0		96%	3.616.354					2.103.812	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2217529	225570	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOC. TELAPACCHA,SAN MARTIN,VISTA ALEGRE,VIÑAS,JERUSALÉN,PALLPAMPA,ANCCAPA,SAN ANTONIO,SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA -	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	4260	01/08/2017	19/09/2018	OBRA	2.016		100%	13.463.122					4.008.936	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2238172	267332	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LUCAS, TRANCA, CASABLANCA, PUEBLO JOVEN Y ACORA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	535	14/11/2017	11/09/2018	OBRA	155		87%	3.471.669					1.730.835	Obra: Concluido	Paralizada por incumplimiento del contratista, en proceso de resolución de contrato.	PNSR
18	0083		2295021	337198	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRHULICO EN LAS LOCALIDADES DE CHALLHUAS Y HUANTARO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	304	03/07/2017		OBRA	124		98%	1.579.755					457.926	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2319240	356211	MEJORAMIENTO ,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAC, SAN CRISTOBAL DE PUYTOC Y BARRIOS DE AYAHUASI Y ÑUÑUNGA, DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PICHOS	1020	24/11/2017	26/09/2018	OBRA	434		86%	6.193.555					3.698.056	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2265733	317471	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL ANEXO DE CHILCHE Y BARRIOS, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	510	15/01/2018		OBRA	194		90%	2.498.420					1.488.547	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2285834	327902	INSTALACION DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, TALHUIS Y RODIOPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	758	14/09/2017	06/07/2018	OBRA	418		100%	5.677.117					2.637.557	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2260270	315706	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HATUN HUAYCO, HUARMICOCHA, JATUN SIHUIS, POTRERO, RANRACCATUS Y BARROSPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	1111	17/08/2017		OBRA	476		90%	5.935.593					2.868.796	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2221054	224888	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UTCUSH, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	CAYNA	632	27/09/2017	30/09/2018	OBRA	336		100%	1.885.224					629.669	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2288786	330426	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	CHUQUIS	373	01/11/2017	04/10/2018	OBRA	146		100%	2.692.669					1.313.528	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2290071	331621	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE YANAMACHAY, CASHASH, COCHAPATA, MILPO, Y JIRCACANCHA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	815	24/10/2017	08/06/2018	OBRA	370		100%	4.823.483					436.724	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2196542	294548	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CANCALLA, MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA , DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	949	20/11/2017	21/08/2018	OBRA	384		78%	3.423.250					311.890	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2193192	268881	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE GUELLGASH, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	816	18/11/2017		OBRA	176		74%	2.824.579					1.551.843	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2324319	361158	CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE PORVENIR, CHONTA Y JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	565	06/10/2017	03/10/2018	OBRA	178		92%	5.340.550					2.191.371	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2082789	95612	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	QUEROPALCA	624	21/09/2017	16/11/2018	OBRA	448		100%	4.672.219					2.628.781	Obra: Concluido		PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2276290	321629	CREACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE GASHAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	320	29/05/2018	31/10/2018	OBRA	160		100%	2.320.694					1.680.185	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2202533	308103	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE HUANQUILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	453	12/05/2018		OBRA	380		82%	4.254.888					1.478.588	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2329345	365671	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CC.PP POBLADO MENOR SAN JUAN DE UCHUBAMBA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MASMA - JAUJA - JUNIN	JUNIN	JAUJA	MASMA	1340	20/11/2017	17/08/2018	OBRA	536		100%	4.970.257					2.473.673	Obra: Concluido		PNSR
[redacted]	0083		2204535	210113	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLAYLLA, DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	1061	15/01/2018	04/10/2018	OBRA	596		83%	4.154.391					2.022.895	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2290574	332098	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE MONTE SINAI, ALTO UNINI, VISTA ALEGRE Y PIRIARI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	916	23/11/2017		OBRA	0		80%	6.349.004					2.539.400	Obra: En ejecución	Paralizada por resolución de contrato, el cual han conciliado, se reiniciará la obra, cuando se termine el temporal de lluvias	PNSR
18	0083		2321993	358941	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LA VIÑA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	385	07/12/2017	05/05/2018	OBRA	154		100%	1.677.087					399.339	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2293008	334301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO LA PILETA, SANTA APOLONIA Y UNION QUINUAL DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	1900	25/10/2017	28/02/2018	OBRA	380		100%	5.119.938					3.058.191	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2188565	273534	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUANANMARCA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	626	27/10/2017	28/02/2018	OBRA	0		100%	1.283.592					611.411	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2313641	351265	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO CUYUCHUGO, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	OTUZCO	USQUIL	926	20/11/2017	11/11/2018	OBRA	809		70%	5.265.957					2.601.836	Obra: Concluido		PNSR
[redacted]	0083		2269848	319254	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE AUSTRALIA Y ALTO MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	PATAZ	HUANCASPATA	456	01/10/2017	15/07/2018	OBRA	162		100%	2.749.805					1.359.900	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2271801	319862	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS AHIJADERO Y LA CONGA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	1800	10/11/2016	30/06/2017	OBRA	331		100%	5.569.317					131.738	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2271985	319920	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO EL OLIVO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	530	13/10/2017	10/05/2018	OBRA	232		100%	3.588.657					1.776.826	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2310414	339606	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS JARDINES, PRIMAVERA, RESTAURACION Y PACCHA GRANDE, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	920	16/11/2017	31/07/2018	OBRA	196		100%	2.357.166					1.172.686	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2331518	370856	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON UBS EN LOS CASERIOS PUERTO RICO, EL CIENEGO, LA UNION, MUSHIT, YAMAN GRANDE, FLORIPONDIO, LAS COLPAS Y ARCOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	2312	16/11/2017		OBRA	1.187		100%	13.370.123					5.335.448	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2166115	231030	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CERRO GRANDE, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	396	07/05/2018	30/09/2018	OBRA	82		100%	2.888.717					565.143	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2260495	315796	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE RAYAMBAL, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	685	19/10/2017	17/03/2018	OBRA	282		100%	2.402.759					234.182	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2295156	337467	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE ANAMUELLE, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	373	17/10/2017	14/04/2018	OBRA	146		100%	2.029.770					1.205.382	Obra: Concluido		PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
...rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2198232	273040	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA - SECTORES ANHUAYACO, ISOGOCHA Y PUMAPAMPA, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	626	10/11/2017	24/04/2018	OBRA	0		100%	4.440.837					624.729	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2264996	315947	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, LETRINAS SANITARIAS Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASERIO DE CORRAL COLORADO, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	626	17/10/2017	14/05/2018	OBRA	459		100%	5.996.130					3.343.890	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2301747	341167	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN EL CASERIO CHACOMAS DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	QUIRUVILCA	585	01/09/2017	27/02/2018	OBRA	234		100%	3.516.132					1.608.310	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2335020	374145	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LOS OLIVOS Y DOS DE MAYO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	CALAMARCA	635	09/07/2018	05/12/2018	OBRA	128		100%	2.763.830					2.049.247	Obra: Concluido		PNSR
1[illegible]	83		2332419	371708	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS WADINGTON ALTO, WADINGTON BAJO, BOCA DE TIGRE, JACOBITA Y BORIS DEL CENTRO POBLADO PAMPAGRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	1440	08/11/2017		OBRA	174		67%	6.936.504					4.139.543	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2174416	250145	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ANDOAS, NUEVO PORVENIR Y LOS JARDINES ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	1690	14/10/2017		OBRA	1.012		56%	16.138.384					8.925.746	Obra: En ejecución		PNSR
[illegible]	0083		2239402	272643	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	PARINARI	1692	24/11/2017	27/12/2018	OBRA	610		92%	8.348.255					4.364.198	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2323620	119658	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PIURA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TIGRE	685	01/12/2017		OBRA	282		90%	5.726.375					3.018.705	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2329988	366285	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	2300	22/08/2017	22/10/2018	OBRA	225		100%	6.819.194					2.829.253	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2329987	366284	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	1200	23/08/2017	16/10/2018	OBRA	354		100%	9.867.466					4.474.293	Obra: Concluido		PNSR
	83		2310437	339692	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SARAMURO - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	2156	22/11/2017		OBRA	558		60%	13.925.164					7.304.195	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2242514	285870	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PUERTO ISLANDIA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	PADRE MARQUEZ	241	23/09/2017	14/03/2018	OBRA	100		100%	2.042.008					1.070.498	Obra: Concluido	Obra con suspensión, debido a la falta de disponibilidad de terreno para la construcción de la ptar y su línea de impulsión, el terreno donde	PNSR
	0083		2305349	344153	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CHONTABAMBA	270	16/08/2017	22/12/2017	OBRA	174		100%	3.208.193					309.173	Obra: Concluido		PNSR
[illegible]	0083		2281966	320460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS, CABUYAL, JOSE GALVEZ, PAGAY, NARANJITOS, SAN MIGUEL Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	YAMANGO	793	03/08/2017		OBRA	247		62%	5.765.381					494.623	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2156018	154978	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRILLO, NUEVO SAN PEDRO, CHARANCOPOSO, LA PALA, CP - 10 - ZONA CURVAN DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	3474	26/08/2017		OBRA	1.838		92%	19.471.625					9.652.803	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2202414	256201	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 12 COMUNIDADES, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ACHAYA	2957	15/12/2016	12/03/2018	OBRA	1.540		99%	11.819.773					10.002	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2236933	257827	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS COMUNIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	143	16/11/2017	15/03/2018	OBRA	86		59%	1.920.393					924.282	Obra: Concluido		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

nforme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2195360	245049	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE ANCOHAQUE QUILCANI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	JULI	294	21/11/2016	19/04/2017	OBRA	147		100%	1.566.554					89.805	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2196970	266086	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	PUNO	CHUCUITO	JULI	1361	01/08/2017	15/08/2018	OBRA	776		72%	4.177.051					3.191.573	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2314379	351955	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE RIJCHARIY HUAYNA Y SAN BASILIO, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	ANTAUTA	875	21/08/2017	16/02/2018	OBRA	275		100%	3.677.916					1.551.140	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2195473	254243	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	PUNO	MOHO	MOHO	880	15/11/2017	20/09/2018	OBRA	540		100%	5.083.625					2.201.915	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2302259	341612	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURISTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	1546	11/10/2017		OBRA	188		86%	9.536.459					4.677.827	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2287878	329632	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE COPANI, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO	PUNO	YUNGUYO	COPANI	2156	05/11/2017	30/10/2018	OBRA	558		100%	7.664.531					4.516.156	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2321190	358199	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE APISSI, PESQUERIA Y PUCAMOCCO, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	ARAPA	2250	19/04/2018		OBRA	1.146		83%	9.555.773					3.333.495	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2180817	240525	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL CENTRO POBLADO DE FAUSA LAMISTA, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	1775	09/11/2017		OBRA	838		91%	9.349.142					4.035.112	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2309961	335690	INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MACHU PICCHU Y BARRANQUITA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	1200	15/08/2017	11/01/2018	OBRA	200		100%	3.937.574					340.152	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2225298	204630	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	1302	17/10/2017		OBRA	328		100%	6.545.346					4.233.344	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2246354	300895	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL MAYO, TIWINZA Y SAN ANTONIO EN EL, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	1563	18/08/2017	16/11/2018	OBRA	433		100%	4.390.050					2.716.275	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2182819	263621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL MIRADOR, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	1753	20/02/2018	25/09/2018	OBRA	0		100%	5.664.589					2.217.440	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2234189	248680	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	NUEVO PROGRESO	3292	14/12/2017		OBRA	2.424		92%	15.613.303					9.280.216	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2343690	382277	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA CC.NN PUCALLPA , DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	SHANAO	81	22/03/2018	19/06/2018	OBRA	50		100%	1.045.511					761.633	Obra: Liquidado		PNSR
18	0083		2187713	279421	INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA	TACNA	TARATA	HEROES ALBARRACIN	1207	07/11/2017	11/12/2018	OBRA	299		99%	13.171.823					3.747.337	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2280238	323936	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. ROCA FUERTE, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	124	21/09/2017	19/07/2018	OBRA	46		100%	984.172					433.717	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2157091	184182	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE BREU ATALAYA, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	YURUA	292	14/11/2017		OBRA	324		37%	19.735.226					7.916.584	Obra: En ejecución		PNSR

:XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
nforme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2246498	301377	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE PALAMBE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	690	14/05/2018	09/11/2018	OBRA	228		100%	2.586.415					1.789.491	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2269862	319261	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MACACARA, SANTA ROSA, 31 DE OCTUBRE, MIRAFLORES, FATIMA, NOMARA, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA	PIURA	PAITA	LA HUACA	3171	20/06/2018		OBRA	1.174		40%	16.249.801					3.853.408	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2278364	323183	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXO TAGRE, CHUPACRA, PARACOLCA, YACMES Y TIPAN DEL DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	AREQUIPA	CASTILLA	TIPAN	1148	10/07/2018		OBRA	373		22%	8.358.576					2.437.918	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2299964	340390	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	436	27/03/2018		OBRA	21		74%	2.282.742					1.562.276	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2312173	349332	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y PORVENIR, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	MORROPON	736	03/07/2018		OBRA	488		79%	4.587.402					3.120.181	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2320784	357819	CREACION DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	OCUVIRI	3496	16/04/2018		OBRA	740		58%	19.779.067					5.848.220	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2069151	70830	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SAN PEDRO DE CHAULAN	1910	22/06/2018		OBRA	588		87%	6.811.494					2.669.673	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2214755	187989	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MATACANCHA, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MIRAFLORES	975	29/06/2018		OBRA	213		84%	2.210.120					1.243.343	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2204316	203038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE USB EN LAS LOCALIDADES: CANDEN, EL CONSUELO, LA PUCARA, LANCHEPAMPA, EL LAUREL, EL ALISO, EL SAUCE, PUEBLO LIBRE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	1409	21/04/2018		OBRA	650		61%	7.772.025					5.426.416	Obra: Paralizado		PNSR
	0083		2167014	234403	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO ANEXO SAN MIGUEL DE LUVIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	SANTO TOMAS	612	20/03/2018	04/09/2018	OBRA	176		100%	2.171.658					1.051.280	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2236707	253709	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN ICHUPAMPA, DISTRITO DE ICHUPAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	ICHUPAMPA	768	01/06/2018	27/11/2018	OBRA	630		100%	4.521.162					3.121.073	Obra: Concluido	La obra se paralizó debido a la falta de disponibilidad del terreno. De acuerdo a la versión del alcalde, a la fecha actual ya se tiene	PNSR
	0083		2184354	265923	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO CUTAXI - CASERIO EL PROGRESO Y CASERIO DE YANTAYO, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CONCHAN	1238	11/05/2018	21/11/2018	OBRA	510		100%	4.824.880					3.268.916	Obra: Concluido		PNSR
	0083		2189212	279200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO LUCEROPATA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	LONGAR	200	03/04/2018		OBRA	212		100%	2.813.387					1.895.449	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2201548	282569	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (UBS) EN NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	2705	08/04/2018		OBRA	1.146		0%	8.477.460					5.740.922	Obra: Paralizado		PNSR
	0083		2196726	284230	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN.CHARASMANA (SAN LUIS DE CHARASMANA), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	601	05/04/2018	01/10/2018	OBRA	288		100%	5.627.616					3.899.996	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2195746	284262	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C.N. NUEVO EDEN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	907	02/03/2018		OBRA	300		93%	5.859.793					4.062.518	Obra: En ejecución	Paralizado por factores climatológicos	PNSR
18	0083		2194451	285105	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ROABOYA NATIVA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO	LORETO	UCAYALI	PADRE MARQUEZ	464	13/04/2018	29/10/2018	OBRA	206		100%	4.277.888					2.955.185	Obra: Concluido		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
18	0083		2235874	308233	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ELAMBITO DE LA C.C. UNION KORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	975	16/06/2018		OBRA	330		56%	5.904.473					4.066.631	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2260141	315665	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	285	18/08/2018		OBRA	58		88%	2.122.253					1.464.577	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2271984	319919	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS SUCCHAPAMPA Y YACOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	1185	09/07/2018		OBRA	476		78%	6.014.164					2.393.665	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2283310	325521	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CANCHABAMBA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	1901	10/07/2018		OBRA	776		58%	10.293.311					5.378.678	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2286291	328270	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE VITUYA Y LETRINIZACION DE CACTRON, ESTANCIA Y CORRALES, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHILIQUIN	607	21/05/2018		OBRA	119		98%	2.171.631					1.424.551	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2290722	332246	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LARAMPAMPA, CCERAYOCC, QOLLCCETUPO, PAMPACHACRA, HUACAURARA, MURUNCANCHA Y LLAMAHUILLCA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	1540	02/05/2018		OBRA	371		91%	4.352.360					1.712.853	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2310278	338543	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SHEPTE Y MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	HUICUNGO	1409	17/05/2018		OBRA	534		34%	7.617.862					2.198.294	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2310310	338904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	REQUE	1211	06/11/2018		OBRA	698		37%	8.946.618					3.533.263	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2310346	339150	INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE VERBENA PAMPA Y PIRCOJ, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	725	24/05/2018	19/11/2018	OBRA	290		100%	3.638.772					2.493.380	Obra: Liquidado		PNSR
	0083		2303174	342215	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ISLA, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	209	06/04/2018		OBRA	106		96%	2.096.513					1.440.129	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2310562	348055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PALLIPUJGIO, PACAYPAMPA Y ARICATO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	PUNO	SANDIA	SANDIA	1944	19/04/2018		OBRA	636		53%	5.109.546					1.988.130	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2318380	355431	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL C. P. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	1115	19/04/2018	10/10/2018	OBRA	415		100%	5.271.418					3.648.455	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2319235	356206	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	TOCMOCHE	2200	27/03/2018	29/10/2018	OBRA	414		100%	3.385.766					2.350.681	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2322452	359382	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO PAMPA ALTA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	155	20/09/2018		OBRA	124		17%	2.834.972					1.946.767	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2329457	365780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE TONCO, MARAYCASA Y TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	QUICACHA	520	16/07/2018		OBRA	564		53%	7.281.880					5.006.316	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2329985	366282	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LAS LOCALIDADESDE REFORMAS, NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	955	12/05/2018		OBRA	376		32%	13.340.132					3.926.070	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2330876	368719	AMPLIACION MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE GRANADA, SUGMAL, CHILLAN Y SAN JUAN -, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	GRANADA	319	10/04/2018		OBRA	122		100%	3.528.920					2.414.143	Obra: En ejecución		PNSR

XO 3

Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2331246	370591	CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO, YAYAPAMPA, ERAPAMPA Y PACCHA BAJA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	1935	16/07/2018		OBRA	774		52%	4.656.302					3.238.411	Obra: En ejecución	Paralizado por factores climatológicos	PNSR
--	0083		2153139	185263	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA HERMOSA Y NUEVA ESPINAR, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	328	15/11/2018		OBRA	200		0%	2.472.572					1.178.653	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2153140	185310	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HUATAPAMPA, ALCAMARINI, CHICURUNI Y CCOLLPATIRA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	276	01/10/2018		OBRA	144		37%	1.753.150					651.215	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2209336	193011	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CAYCONI, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	409	23/11/2018		OBRA	314		8%	4.442.254					803.101	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2194619	264501	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑARQUI DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	199	10/10/2018		OBRA	100		0%	2.140.565					971.653	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2300438	336691	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE VITO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	JUAN ESPINOZA MEDRANO	1320	14/11/2018		OBRA	580		25%	3.391.505					1.922.020	Obra: En ejecución		PNSR
10	0083		2277606	322578	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	SOROCHUCO	1630			OBRA	449		0%	5.775.796					874.874	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2337424	376401	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC.NN. BAJO CACHIACO DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	308	16/11/2018		OBRA	149		11%	3.504.351					2.000.290	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2280254	323952	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. TUMBUYA, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	320	05/10/2018		OBRA	120		8%	3.050.720					1.757.215	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2310465	339985	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE MALLQUI, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH	ANCASH	AIJA	AIJA	500			OBRA	61		0%	2.491.027					2.407.205	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2302401	323284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	CAJAMARCA	HUALGAYOC	HUALGAYOC	655			OBRA	133		0%	2.573.950					388.447	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2319278	356246	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN EL CENTRO POBLADO DE COYONA Y ANEXOS YUMBE, LA HUACA Y LOMA FRÍA , DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	576	10/11/2018		OBRA	188		13%	4.455.665					2.525.014	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2261525	312049	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO DE FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	CHALACO	324			OBRA	92		0%	2.824.426					1.612.469	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2300630	337682	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABASPATA, HUAYÑURA, NUEVA ESPERANZA Y RATCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	913			OBRA	182		0%	4.098.997					2.343.742	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
10	0083		2300064	321375	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC	APURIMAC	AYMARAES	CAPAYA	538	05/11/2018		OBRA	66		23%	2.847.586					1.576.848	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2352089	383816	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUCHARA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	246	29/09/2018		OBRA	82		31%	3.258.038					1.858.313	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2273147	320317	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PARARIN, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH	ANCASH	RECUAY	PARARIN	998	10/09/2018		OBRA	215		91%	2.673.921					2.618.361	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2286191	328185	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO YURAC YACU, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	PATAZ	PIAS	432	30/10/2018		OBRA	72		20%	1.944.140					735.997	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2277483	322454	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CHAQUICOCHA Y SARTENES AHIJADERO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CELENDIN	SOROCHUCO	544	12/11/2018		OBRA	194		41%	3.347.810					1.882.258	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2287532	329343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE JIRCAHUASI, AGUA BLANCA - LLANCO, PALTIANAN Y HUARAG, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	935	10/11/2018		OBRA	374		26%	4.643.793					2.619.355	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
[redacted]	0083		2338287	377191	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE TINCUY, CCACHI Y YANAMONTE, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	371	18/10/2018		OBRA	150		26%	2.194.990					1.077.996	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2243482	289424	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE LOS CASERÍOS DE SAN JUAN BAUTISTA PUMPA, MACHI Y GANTO, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	ELEAZAR GUZMAN BARRON	1209	14/09/2018		OBRA	365		0%	4.650.198					2.672.753	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2245177	296568	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN DIEZ LOCALIDADES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA	4984			OBRA	3.038		0%	23.730.749					9.718.592	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2339911	378727	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES DE PALMAPAMPA Y MANCHARA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	780			OBRA	215		0%	3.605.289					2.047.397	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2337232	376239	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CEREZO, LA PRIMAVERA, MAGUNCHAL, MOROCHAL, SANTA CRUZ, PUEBLO NUEVO Y SANTA ROSA DE PAGPA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	1041	13/10/2018		OBRA	503		5%	8.416.622					5.091.826	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2338427	377322	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	169	19/10/2018		OBRA	64		26%	1.596.235					1.556.086	Obra: En ejecución		PNSR
[redacted]	0083		2301235	340284	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE AYAHUANCO, CHOCCLLO, QOCHAQ Y PAMPACORIS, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1575			OBRA	709		0%	6.296.222					3.118.114	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2204006	177425	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE POQUE, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	PUÑOS	604	02/01/2019		OBRA	256		0%	5.998.646					915.263	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2292549	333893	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLOME, AMPICHA Y COJELA, DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	CAMINACA	932			OBRA	468		0%	5.320.233					2.980.924	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2316519	353741	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES ROSAMAYO Y PAMPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	1115	21/09/2018		OBRA	0		67%	3.999.586					2.218.830	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2318908	355893	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	905			OBRA	157		0%	3.617.849					2.065.448	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2307079	345774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	1068			OBRA	705		0%	8.771.910					4.204.894	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2245681	298431	INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CÉSAR VALLEJO, SAPAPUJIO, POTONI CANGALLI, JILA CAJAMARCA, JILA INAMPO, ANTAPARADA Y COLLPAPAMPA-VILUYO, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	POTONI	1195	10/11/2018		OBRA	611		0%	7.883.345					3.873.780	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2333459	372727	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE ALTOMAYO, CHOCO Y HUAMBICHE, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA	PIURA	MORROPON	YAMANGO	680			OBRA	188		0%	2.586.407					386.134	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
...rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Informació n
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
	0083		2308143	346689	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	1025	10/11/2018		OBRA	22		5%	3.829.141					2.197.521	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2271172	319660	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	1224	12/12/2018		OBRA	408		0%	5.365.662					3.964.598	Obra: En ejecución	La md está ejecutando la obra con los recursos de fonipre!	PNSR
18	0083		2319485	356425	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE CHAGLLA, BUENA VISTA, ACHINCA, JUAN VELASCO ALVARADO, PAMPAMARCA, QUIRCAN CHICO Y ROSAPAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN -	HUANUCO	HUANUCO	SAN PEDRO DE CHAULAN	895	17/10/2018		OBRA	310		21%	4.971.406					2.799.593	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2330745	368595	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO TORRE, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	162	01/12/2018		OBRA	80		2%	1.329.215					495.058	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2352565	384048	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	504	07/09/2018		OBRA	168		73%	4.153.147					2.373.895	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2226027	228454	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	ITUATA	644			OBRA	178		0%	2.041.839					766.600	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2308230	337987	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE ANDAHUAYLA, COLQUIPUCRO, HUACHUACOCHA, LUCMAPAMPA Y MANTACOCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SAN PEDRO DE PILLAO	362	12/11/2018		OBRA	170		0%	3.181.805					1.814.863	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
	0083		2290073	331622	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN CINCO LOCALIDADES, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	924	01/10/2018		OBRA	494		18%	4.866.786					4.832.605	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2352576	384059	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	198	19/09/2018		OBRA	66		55%	2.968.314					1.691.432	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2276883	321899	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE KENAMARI BAJO Y PUKATORRE, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	LLALLI	257	19/09/2018		OBRA	128		87%	1.528.665					573.530	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2342430	381159	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	CANAYRE	977	20/09/2018		OBRA	326		25%	6.538.846					3.284.122	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2330066	366356	CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TUTAPISHCO - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	NAPO	497			OBRA	142		0%	2.561.591					380.251	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2281025	324389	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BAJO CHILLUMA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	670			OBRA	316		0%	3.688.337					2.107.202	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
	0083		2329520	365839	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE INYACC Y ANEXOS DE PONGORA Y CHANGARA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	829	13/11/2018		OBRA	156		10%	8.199.888					4.053.447	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2237525	264136	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO ELADIO TAPULLIMA Y ANEXOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	703	10/09/2018		OBRA	266		23%	6.639.675					1.007.250	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2285799	327868	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CHINCHIQUILLA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	1356			OBRA	236		0%	5.043.511					2.850.249	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2174797	248855	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCASAYA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	COJATA	335	07/09/2018		OBRA	134		73%	1.658.867					806.394	Obra: En ejecución		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2282603	325103	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASCOPE	MAGDALENA DE CAO	1828			OBRA	118		0%	6.189.133					1.422.384	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2188553	229394	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HANAC AYLLO (SECTORES ESCALERA, IÑA PAMPA Y LEVITA), DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	AYAPATA	2488			OBRA	943		0%	9.495.707					1.798.216	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2194569	267898	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL PORVENIR	1219	02/10/2018		OBRA	255		10%	5.800.945					3.303.904	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2339193	378061	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TUDISHAMA, DISTRITO DE SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SHATOJA	171	17/10/2018		OBRA	90		81%	2.695.605					2.294.902	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2221039	230778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES ALTO, MEDIO Y BAJO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	COJATA	336	06/11/2018		OBRA	167		4%	2.520.888					1.225.432	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2335507	374593	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE EL MONTE, PICUY, CAJACO, CASCADÉN, DOS RIOS, LA LIBERTAD Y MARAMPAMPA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	2230			OBRA	706		0%	15.009.893					5.750.359	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2310096	336798	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	255	20/11/2018		OBRA	94		10%	1.610.473					601.141	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2332974	372272	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GUAYAQUIL Y LOS ANEXOS DE TORRE RUMI, CASERVINE NORTE Y CASERVINE SUR, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	1182	08/11/2018		OBRA	365		5%	7.274.988					3.571.770	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2332808	372108	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE USAMASANGA Y MARAYBAMBA BAJO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	613	19/09/2018		OBRA	103		28%	4.375.460					4.334.182	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2327089	363577	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE YAHUANDUZ, LOS HUARAPOS Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	352	09/11/2018		OBRA	172		6%	3.723.870					1.143.973	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2325123	361828	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO ROJASPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	488	19/10/2018		OBRA	258		22%	2.476.452					1.229.226	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2340738	379527	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE AMOCA Y VISCACHAYOCC, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC	APURIMAC	AYMARAES	JUSTO APU SAHUARAURA	403			OBRA	108		0%	2.841.403					1.590.568	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2199269	284761	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE ANCAMARCA, AHUA, MICHEQ, QOPAYOCC, TUCUBAMBA PAROBAMBA; HUALLHUAPAMPA Y PITECC, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	1055	06/11/2018		OBRA	422		1%	4.214.680					2.388.734	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2344272	382829	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	1430	17/10/2018		OBRA	520		5%	12.969.674					5.129.608	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2271867	318982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE MARIA OCCHILE Y COLLANA SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	CALAPUJA	515	07/12/2018		OBRA	206		2%	2.495.936					1.222.837	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2174406	247875	INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C. C. DE ACCOPATA DEL, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO	PUNO	PUNO	MAÑAZO	864	02/11/2018		OBRA	180		9%	1.660.856					814.228	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2286984	328866	INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ISIPAMPA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	162	24/08/2018		OBRA	96		79%	1.541.903					559.388	Obra: En ejecución		PNSR

EXO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
[illegible]	0083		2290713	332237	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALLCCA, ASCA, COLCABAMBA Y PUTACCASA, DISTRITO DE SACSAMARCA , PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SACSAMARCA	1405	07/11/2018		OBRA	568		14%	5.924.119					3.380.612	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2289110	330714	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUAMANRURO, CHILLCAPATA Y ACCOPUNCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORMA LLANZACORMA - DISTRITO DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	CUSCO	ACOMAYO	ACOS	270	12/12/2018		OBRA	58		0%	2.414.166					894.208	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2352266	383903	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	924	06/09/2018		OBRA	308		10%	6.525.865					3.241.837	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2304482	343360	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL ROSAL, PARUQUE BAJO Y NUEVO PERU, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	835	14/11/2018		OBRA	272		0%	4.060.071					2.314.406	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2336290	375337	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE SANTO DOMINGO DE CACHI, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN	JUNIN	CHUPACA	YANACANCHA	260	27/11/2018		OBRA	71		3%	1.432.487					1.412.487	Obra: En ejecución		PNSR
[illegible]	0083		2320729	357767	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERIOS: PUEMBOL, HUIÑAL Y SAN FRANCISCO UCHUMARCA, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	BOLIVAR	UCHUMARCA	471			OBRA	180		0%	3.321.958					502.572	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2239651	273708	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE HUAYO GRANDE Y HUAYO CHICO, PUCURHUAY, IÑIRQUIPATA, HUASCARO PATIS Y TAMBORACCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	2090			OBRA	395		0%	5.134.747					1.183.046	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2342231	380962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHAVILPAMPA, HUERTAS, SANTA ISOLINA BAJO, TAYAPAMPA Y CUCHACMALCA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	577	04/10/2018		OBRA	227		32%	3.471.234					1.967.750	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2352260	383899	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	318	12/09/2018		OBRA	106		89%	3.535.507					2.018.135	Obra: Paralizado		PNSR
	0083		2268892	317727	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MUNMALCA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	1029			OBRA	74		0%	3.655.627					2.088.360	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2306706	345426	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCTAPATA, CHACHASPATA, HUALLHUA Y SACHABAMBA, DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1815			OBRA	722		0%	6.970.380					1.594.456	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2331539	370880	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE C.P. SAN MIGUEL, C.P. RAYAN, C.P. CHINGALPO Y TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	ANCASH	SIHUAS	CHINGALPO	1406	10/11/2018		OBRA	375		18%	2.721.924					2.588.521	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2318468	355517	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE HUAMBO, PATALLACTA, CARAMPA Y UNYA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	ALCAMENCA	3435	10/10/2018		OBRA	770		15%	5.409.765					1.202.829	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2265772	317750	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ISLA KAMAQUEN Y COMUNIDAD DE KAQUINGORA, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO	PUNO	LAMPA	CALAPUJA	585	13/12/2018		OBRA	234		1%	2.095.636					1.023.497	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2226006	232668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO	PUNO	CARABAYA	ITUATA	412	22/10/2018		OBRA	82		24%	1.429.701					698.056	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2174417	250509	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE ALIANZA CAPAHUARI, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	480	27/10/2018		OBRA	192		14%	4.413.845					2.542.374	Obra: En ejecución	Paralizado por factores climatológicos	PNSR
18	0083		2345794	383635	CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	2830	09/11/2018		OBRA	928		1%	24.369.636					8.354.754	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

nforme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2288076	329768	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PALCAYÑO Y CHIRCAHUAY DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	APURIMAC	ANTABAMBA	PACHACONAS	129	27/09/2018		OBRA	33		31%	1.654.029					827.014	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2289046	330655	INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISHA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	165	24/08/2018		OBRA	94		43%	1.429.230					501.957	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2291713	333154	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO SAN FELIPE I, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	1095			OBRA	330		0%	4.822.818					2.764.695	Obra: No iniciado		PNSR
[redacted]	0083		2314563	352134	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA PARCIALIDAD DE QUESCA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	530	11/12/2018		OBRA	212		5%	2.453.518					1.196.377	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2352264	383902	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	438	12/09/2018		OBRA	146		89%	4.000.618					2.286.038	Obra: Paralizado		PNSR
18	0083		2344266	382827	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	869	27/09/2018		OBRA	316		15%	9.030.734					1.727.181	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2339969	378785	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE OGOPAMPA, PAMPACANCHA, PACHACANCHA, YANAN CRUZ Y COCHAMBRA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	680	28/09/2018		OBRA	336		17%	6.789.110					3.698.243	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2312530	349666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ICMAPATA, CCARMISCCA, HATUNRUMIYOC Y PISCOCALLA DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	469			OBRA	332		0%	5.157.830					5.044.457	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2333609	372870	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHECCASA Y SECTOR CHILCAPAMPA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC	APURIMAC	AYMARAES	JUSTO APU SAHUARAURA	317			OBRA	95		0%	2.119.882					783.314	Obra: No iniciado		PNSR
[redacted]	0083		2221499	203055	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO, MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	975	14/11/2018		OBRA	390		5%	4.206.422					2.367.314	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2246051	299667	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE OCORURO-PICHUNCHUCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	474			OBRA	254		0%	3.233.130					492.001	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2209723	212368	INSTALACION DEL SISTEMA FAMILIAR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE LA ZONA JORGE BASADRE Y ZONA LAGO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	5202	14/12/2018		OBRA	1.909		0%	17.801.555					6.802.960	Obra: En ejecución	Paralizado por factores climatológicos	PNSR
18	0083		2193624	273540	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	4090			OBRA	1.293		0%	17.272.051					3.282.219	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2249572	311030	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	160	05/11/2018		OBRA	90		20%	1.473.764					554.021	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2300788	338295	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS COMUNIDADES DE CCORICHICHINA, PALLCCA CHICO, YANARICO, TENERERIA Y HUAYCHUPATA DEL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	602	19/12/2018		OBRA	230		0%	5.093.495					1.341.628	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2248246	307753	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	SINA	1290	06/12/2018		OBRA	406		0%	4.631.190					2.650.142	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2217512	148148	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	1641			OBRA	782		0%	7.205.460					4.048.571	Obra: No iniciado		PNSR

XO 3
Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
rme de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	Programado PEI (En Soles)	Total Asignado (PIM) (En Soles)	Ejecutado (En Soles)			
--	0083		2292435	333792	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	784			OBRA	170		0%	3.200.271					1.826.076	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2337579	376531	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYA, CALLANCA, AYÑOTOLEJALA, PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	696	27/10/2018		OBRA	279		0%	5.323.648					3.049.141	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2344533	383065	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y OCHENTIUNO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	SAN FELIPE	1072	06/11/2018		OBRA	520		5%	6.644.935					3.302.175	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2176386	246597	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUZAPA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	509	25/10/2018		OBRA	497		51%	10.912.405					1.238.448	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2352442	383948	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	294	19/09/2018		OBRA	98		83%	3.417.531					1.950.181	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2325800	362425	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CHOCOCIRCA, LA UNIÓN, LA PACCHA ALTA, YURACMARCA, LICLIPAMPA, AGUA BLANCA Y CHENTÉN, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	1272	16/11/2018		OBRA	636		9%	9.195.509					1.374.030	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2304587	343456	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MUTUHUASI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	104	10/11/2018		OBRA	56		34%	1.729.810					769.448	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizó la nulidad del proceso.	PNSR
	0083		2303207	342243	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	JUAN GUERRA	124	12/09/2018	08/12/2018	OBRA	82		100%	1.195.744					453.406	Obra: Concluido	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
	0083		2301862	341275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA, QOCHAPUNCO, CONCAHUAYLLA, ORCCUNCHUPA, TINCO, VILLA VISTA, QASANCCAY, MUTUYNIYOCC, REMILLAYOCC, HUAYUNCHOCCLLO, QANCCAYLLO, VIZCACHAYOCC,	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	2485			OBRA	994		0%	15.553.291					2.366.713	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2352462	383952	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	372	20/09/2018		OBRA	124		47%	3.716.437					2.119.909	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2180789	258856	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	YAMON	815	04/10/2018		OBRA	323		16%	3.581.767					1.100.319	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2201545	291704	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN DOCE ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	2600			OBRA	1.319		0%	11.395.007					2.164.802	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2305160	343986	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE PAMPAUQUIPA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	65			OBRA	44		0%	1.903.438					849.456	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2304361	343247	CREACION DE LOS SERVISIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KAMIT ENTSA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	173			OBRA	70		0%	3.279.800					500.705	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2300983	339163	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANHUAY,, DISTRITO DE ANDAYMARCA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	QUICHUAS	387	21/11/2018		OBRA	304		8%	2.997.711					1.699.596	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2330788	368638	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QARIN, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	278	24/11/2018		OBRA	188		4%	2.279.985					860.154	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2240934	279408	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	1756	21/10/2018		OBRA	639		8%	6.857.504					3.402.971	Obra: En ejecución		PNSR

ANEXO 3

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas

Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2238116	267102	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	SUYCKUTAMBO	690	21/11/2018		OBRA	286		20%	4.011.134					1.215.017	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2292179	333593	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	1063			OBRA	556		0%	9.219.647					4.564.818	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2308189	346730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA TUTUMBEROS Y ANEXO EL TAYU, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	725	19/11/2018		OBRA	408		6%	4.697.913					1.443.199	.Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
[redacted]	0083		2300628	337678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE AMPU, JAPURO, SACCANCA, UNOPULLA Y LOROCANI DE LA COMUNIDAD DE CURPIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE	CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	1167			OBRA	373		0%	5.781.765					1.302.628	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2330806	368656	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE SOCOS, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	460	06/12/2018		OBRA	222		2%	3.411.173					517.812	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2304914	343754	CREACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CINCO LOCALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE CONOBAMBA, YESO TACANA, PORVENIR, BUENOS AIRES DE OCUPAMPA, VIRGEN GRANDE DE QUILLIN DISTRITO RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE	HUANUCO	DOS DE MAYO	RIPAN	866	18/12/2018		OBRA	198		2%	5.431.650					3.073.749	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2051902	55444	INSTALACION AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	PEBAS	525	20/10/2018		OBRA	238		23%	3.554.087					3.432.386	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2322305	359242	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	YAVARI	1000	18/10/2018		OBRA	278		9%	4.061.793					609.710	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2320719	357757	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS 8 DE AGOSTO, CHIRIPA Y MOCCOJAHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPACMARCA, DISTRITO DE CAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	680			OBRA	171		0%	4.093.815					2.334.996	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
[redacted]	0083		2180794	251083	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO SANTA ROSA DE CASHINGARI DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	JUNIN	SATIPO	SATIPO	621			OBRA	194		0%	2.037.913					982.457	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2260922	312142	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCHIRI, SAN AGUSTIN DE CANAL, MOTOYPAMPA, CCORONTA, CHISE, ACHACONTA, ORERCCO, CACTA, CUCUPA, ULLPUTO,ANCULLO MARCA, ANAHUASI DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA,	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	1200	05/12/2018		OBRA	315		3%	5.790.920					867.981	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2292580	333921	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	265	01/09/2018	12/12/2018	OBRA	60		100%	1.204.746					277.574	Obra: Concluido		PNSR
18	0083		2308733	347177	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SINCHI ROCA Y PIJUAYAL, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	740			OBRA	308		0%	5.912.546					3.178.292	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2356153	385033	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE ACRAYBAMBA SIMITA Y ACCOYLLA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	388			OBRA	194		0%	2.006.165					2.006.164	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2300749	338127	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE, DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MANU	HUEPETUHE	567	26/09/2018		OBRA	188		8%	3.941.033					1.172.439	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2290235	331781	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	TRITA	1062			OBRA	0		0%	3.011.766					2.735.884	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2336130	375181	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPI Y LOS SECTORES DE: VISTA ALEGRE Y CCALLANCHA, DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO -	CUSCO	PARURO	CCAPI	2288	13/11/2018		OBRA	576		10%	9.679.523					4.757.145	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2282844	325241	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLUSTA Y CASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO	PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	641	23/11/2018		OBRA	348		4%	5.060.122					786.470	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2284058	325398	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE ORCOYO, MUCHUMA Y LISANI, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO	PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	488	04/12/2018		OBRA	244		0%	4.181.111					630.699	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2340455	379253	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CASERIOS DISPERSOS DE LAS LOCALIDADES DE SACCAPI, ANACCHUASI, PALACCRA Y ACCOPATA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	189	17/10/2018		OBRA	90		33%	1.747.106					786.634	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2343371	382048	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SUCRE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE SUCRE Y PERIFERIE DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	COLCA	333	02/11/2018		OBRA	170		6%	2.081.893					1.029.858	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2317432	354585	INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	6050			OBRA	1.210		0%	16.418.492					3.152.350	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2289657	331246	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOTORHUAYLAS DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	130			OBRA	50		10%	1.077.967					482.764	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
	0083		2286089	328096	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INST. DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE EL CEDRO, TILLAPAMPA,EL MOLINO, LA ACHIRA, EL TRIUNFO Y LA PORTADA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	PULAN	996	13/11/2018		OBRA	360		6%	4.724.723					3.724.723	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2249172	310060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	436	18/10/2018		OBRA	218		40%	1.598.813					784.406	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2209227	198971	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MATRIZ SORATIRA DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	244			OBRA	122		0%	1.197.563					448.345	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2304890	343734	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ORCONTAQUI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	173			OBRA	100		0%	2.539.388					1.445.407	Obra: No iniciado		PNSR
	0083		2328938	365273	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CC.NN. DE SANTA ROSA DE PAGKINTSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	1226	02/11/2018		OBRA	482		7%	5.833.810					885.034	Obra: En ejecución		PNSR
	0083		2309917	334941	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PARASPAMPA, SAN FRANCISCO DE CUCHICANCHA Y SAN MARTIN DE ANDARACCAY, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1189			OBRA	592		0%	7.266.222					1.395.115	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2315378	352815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HALLAHUA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	215			OBRA	92		12%	2.301.223					1.134.861	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2330667	368518	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SAUCE DE ALTO URUYA EN LA LOCALIDAD DE NESHUYA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	UCAYALI	PADRE ABAD	NESHUYA	98	14/11/2018		OBRA	40		21%	1.012.331					980.993	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2306762	345480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	384			OBRA	236		0%	2.715.668					2.390.948	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2378010	386759	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	LORETO	URARINAS	580	12/11/2018		OBRA	250		9%	6.922.835					3.418.439	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2272056	319941	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE SUCCHA ALTA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	235	19/10/2018		OBRA	94		64%	1.230.788					464.942	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR

ANEXO 3
Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 - Principales Inversiones Públicas
Informe de Evaluacion del PEI Anual 2018

Institución: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA			POBLACION BENEFICIADA	FECHA		META FISICA TOTAL		META FISICA EJECUTADA A DICIEMBRE 2017	META FISICA EJECUTADA EN EL AÑO 2018	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO AÑO 2018			Estado */	Factores que dificultaron o impidieron su ejecución	Fuente de Información
						DPTO.	PROV.	DISTRITO		INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						Programado PEI	Total Asignado (PIM)	Ejecutado			
																(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)	(En Soles)			
18	0083		2330144	366427	CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	LORETO	MAYNAS	NAPO	567			OBRA	162		0%	2.697.368					409.707	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2221427	232759	INSTALACION INTRA DOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, QUEROJAMANAN, PILLAO Y OCUCALLA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	1082	15/11/2018		OBRA	406		6%	3.925.150					2.226.326	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2236610	251488	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	257			OBRA	166		0%	2.282.235					859.966	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2339308	378171	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	APURIMAC	GRAU	CURASCO	1823			OBRA	644		0%	5.801.035					3.341.396	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2290908	332411	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE COMBUCO, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	QUILCAPUNCU	291			OBRA	192		0%	2.261.515					854.981	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2289877	331454	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE COCHANI Y SANSAYCCA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCHAS - AYACUCHO	AYACUCHO	PARINACOCHAS	UPAHUACHO	1445			OBRA	570		0%	5.193.980					3.000.000	Obra: No iniciado		PNSR
18	0083		2336051	375103	CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN COMUNIDADES DE LARAMATE, SAN JOSE DE MICHCA, CCAYARPACHI, CRUZ CUCHO Y SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA	1490	20/12/2018		OBRA	488		1%	11.305.575					2.597.062	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2333575	372837	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE MUNAY PATA, YURAC KCASA, PATIQUILLA Y CHARANDERA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	OCORURO	292	06/11/2018		OBRA	146		34%	3.914.476					586.172	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2312372	349519	INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE DURAZNUYOC DISTRITO DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	117	18/09/2018		OBRA	74		100%	959.872					931.872	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2303494	342472	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHUACHI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ASUNCION	530			OBRA	140		0%	3.396.135					511.896	Obra: No iniciado	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2243357	289004	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL CENTRO POBLADO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	355	17/07/2018		OBRA	61		100%	877.066					865.065	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2246096	299891	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYOBAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	325	05/07/2018		OBRA	130		100%	1.016.503					1.004.503	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2262118	316377	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	1340	04/09/2018		OBRA	678		23%	6.903.257					6.806.504	Obra: En ejecución	Demora en el proceso de buena pro, se realizo la nulidad del proceso.	PNSR
18	0083		2068506	69018	INSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGÜE, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	PEBAS	558	17/08/2018		OBRA	258		46%	5.624.175					3.000.000	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2341272	380012	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CUYES Y SECTORES VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CRUZ DE CHALPON, LA LIMA Y LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO -	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	1450	18/12/2018		OBRA	406		0%	9.925.437					4.000.000	Obra: En ejecución		PNSR
18	0083		2334131	373297	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PORTACHUELO Y HUAYCHO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	480	01/09/2018		OBRA	162		39%	3.270.928					3.239.428	Obra: En ejecución		PNSR